Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за август 2024 года

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Таласского района"
Подрядчик: ТОО "Құрылыс-2015"
Договор: №28 от 10.04.2024г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство помещения котельной под газоснабжение в здании сельского клуба села Болтирик, Кенесского сельского округа Таласского района Жамбылской области»

№п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ, тенге								Всего за отчетный месяц
		С начала строительства по отчетный период	В том числе				За отчетный месяц			
			С начала года по отчетный период	СМР в сметных базисных ценах	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	СМР в сметных базисных ценах	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	«Строительство помещения котельной под газоснабжение в здании сельского клуба села Болтирик, Кенесского сельского округа Таласского района Жамбылской области»	43 947 061,04								6 134 504,04
	в т.ч. НДС	4 708 613,68								657 268,29
	Удержание 30% аванса	13 184 118,31								1 840 351,21
	Удержание 5% гарантии качества	2 197 353,05								306 725,20
	Итого к оплате	**28 565 589,68**								**3 987 427,63**

Заказчик:
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Таласского района"

Руководитель

Жаманбаев Д.И.

м.п.

Подрядчик:
ТОО "Құрылыс-2015"

Директор

Абильдаев С.Б.

м.п.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Таласского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Құрылыс-2015"**
(организация, адрес, телефон)

Объект **«Строительство помещения котельной под газоснабжение в здании сельского клуба села Болтирик, Кенесского сельского округа Таласского района Жамбылской области»**

(наименование)

Договор: №28 от 10.04.2024г.

Акт приемки выполненных работ за август 2024 год

Составлен (а) в текущих ценах на 2022г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета №02-01-02 Внутренние сети газопровода												
1	1	Е11-160401-0101 1116-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 изм и доп.вып.28	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	14	4555,15	60,99	63772	854	49004	13900	83886
			НР-98%, СП-8%			993,88	19,22	13914	269		6214	
2	2	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0мм	м	12	1801		21612		21612		23341
			СП-8%								1729	
3	3	С1241-102-0121 241-102-0121 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварна прямошовная диаметром от 15 до 114мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5мм	м	2	1035		2070		2070		2236
			СП-8%								166	
4	4	С1241-112-0126 241-112-0126 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90с, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х4,0мм	шт	8	693		5544		5544		5988
			СП-8%								444	
5	5	С1241-117-0407 241-117-0407 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм	шт	1	516		516	0	516		557
			СП-8%					0			41	
6	6	С1242-207-3704 242-207-3704 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды, пара, Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт	2	5629,00		11258		11258		12159
			СП-8%								901	
7	7	С1242-207-3706 242-207-3706 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды, пара, Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт	1	11987		11987		11987		12946
			СП-8%								959	
8	8	Е11-190501-0101 1119-0501-0101тРСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 изм и доп.вып.28	Установка сигнализаторов загазованности с клапаном, диаметр до 50мм	клапан	1	9314,6	340,46	9315	340	5147	3854	14223

			НР-98%; СП-8%			3826,97	105,8	3827	106		1054	
9	9	С1245-803-0601 245-803-0601 СпрСЦ 12.2022	Система автономного контроля загазованности СГК-1-Б-СН4 DN 15 НД	шт	1	19136,00		19136		19136		20667
			СП-8%								1531	
10	10	Е11-181101-0401 1118-1101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 изм и доп.вып.28	Счетики тепла квартирные диаметром до 25 мм. Установка	шт	1	640,01	1,61	640	2	9	617	1358
			НР-98%; СП-8%			629,07	0,73	629	1		101	
11	11	С1245-802-0102 245-802-0102 РСНБ РК 2022	Счетик газа бытовой диафрагменный с присоединительным комплектом СТ РК 2.13-2013 модели ВК-G4, производительностью от 0,04 м3/ч до 6м3/ч/прим	шт	1	7842,00		7842		7842		8469
			СП-8%								627	
12	12	Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	14	733,29		10266		247	9819	21692
			НР-98%; СП-8%			715,66		10019			1607	
13	13	Ц13-390201-0502 1339-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 изм и доп.вып.28	Трубопровод, диаметр 57мм, толщина стенки до 8мм. Ультразвуковаяя дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвуивание поперечное	стык	1	902,28	21,63	902	22	58	502	1516
			НР-61%; СП-8%			822,76		823			112	
14	14	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,5	219,73	6,08	549	15	239	205	814
			НР-69%; СП-8%			118,14	0,7	295	2		60	
15	15	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,5	185,3	4,39	463	11	280	120	630
			НР-69%; СП-8%			69,05	0,71	173	2		47	
			Итого по смете									210 483
			Локальная смета №06-01 Тепловые сети									
			Раздел 1. Подземный канал									
16	4	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3	22,083975	105,48	89,53	2329	1977	68	553	3113
			НР-72%; СП-8%			12,85	21,94	284	485		231	
17	6	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	2,453775	1167,57		2865			2063	5322
			НР-72%; СП-8%			1167,57		2865			394	
18	7	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 лс) при перемещении грунта до 10 м/лишний грунт в верт.планировку/	м3 грунта	70,98225	62,91	62,91	4465	4465		894	5788
			НР-72%; СП-8%				17,49	0	1241		429	
			Итого по разделу 1									14 223
			Раздел 3. Дренажный колодец									

19	39	Е11-230601-0105 1123-0601-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 изм и доп.вып.28	Колодцы канализационные круглые сборные железостонные, диаметр 1,5м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкции колодца	1,4	44597,36	9579,48	62436	13411	26687	27567	97203
			НР-99%; СП-8%			15955,46	3933,86	22338	5507		7200	
20	40	С1225-1010602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт	1	35972		35972		35972		38850
			СП-8%								2878	
21	41	С1225-101-0601 225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт	1	16074		16074		16074		17360
			СП-8%								1286	
22	42	С1225-101-0106 225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт	2	15008		30016		30016		32417
			СП-8%								2401	
23	43	С1225-101-0105 225-101-0105 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт	2	9944		19888		19888		21479
			СП-8%								1591	
24	44	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ К 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт	1	5175		5175		5175		5589
			СП-8%								414	
25	45	С1225-101-0605 225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт	1	13130		13130		13130		14180
			СП-8%								1050	
26	46	С1244-201-0301 244-201-0301 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Л	комплект	1	5615		5615		5615		6064
			СП-8%								449	
27	47	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 изм и доп.вып.28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазоная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону	м2 поверхности	25,11	2479,46	26,16	62259	657	52174	8852	76800
			НР-93%; СП-8%			375,48	3,60	9428	90		5689	
28	48	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 изм и доп.вып.28	Отмостка бетоная. Устройство	м3	0,801	28030,24	1465,14	22452	1174	19917	1477	25843
			НР-91%; СП-8%			1700,24	326,01	1362	261		1914	
			Итого по разделу 3									**335 786**
			Локальная смета №07-01 Благоустройство									
			Раздел 1. Покрытия									
29	1	Е11-010101-0408 1101-0101-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4м3/ВЫТЕСНЕННЫЙ ГРУНТ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ДОРОГ	м3 грунта	115,5	186,17	178,71	21503	20641		5083	28712
			НР-72; СП-8%			7,46	53,67	862	6199		2126	
30	2	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 изм и доп.вып.28	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство /25см	м2 основания или покрытия	308	1784,14	173,51	549515	53441	477443	37890	634397
			НР-108; СП-8%			60,49	53,42	18631	16453		46992	

31	3	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 изм и доп.вып.26	Покрытия толщиной 4/6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	308	1693,29	200,62	521533	61791	450416	20944	585874
			НР-108; СП-8%			30,28	32,68	9326	10065		43397	
32	4	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 изм и доп.вып.26 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	308	718,33	0,07	221246	22	217944	3542	242772
			НР-108; СП-8%			10,65		3280			17984	
33	5	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 изм и доп.вып.26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	308	1727,80	209,24	532162	64446	458390	20676	597064
			НР-108; СП-8%			30,28	31,88	9326	9819		44226	
34	6	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	90	2479,70	41,12	223173	3701	126635	101858	351034
			НР-108; СП-8%			1031,53	16,39	92838	1475		26003	
35	7	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камни бортовые из бетона класса В22,5-БР100.30.15 ГОСТ 6665-91	м3	4	56808		219847		219847		237435
			СП-8%								17588	
36	8	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 изм и доп.вып.28	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство /10см	м2 основания или покрытия	100	838,89	173,51	83889	17351	60489	12302	103886
			НР-108; СП-8%			60,49	53,42	6049	5342		7695	
37	9	Е11-110101-2701 1111-0101-2701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	100	1590,48	118,41	159048	11841	45460	101197	281065
			НР-94; СП-8%			1017,47	59,09	101747	5909		20820	
38	10	С1255-102-0207 255-102-0207 РСНБ РК 2022	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 80 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	100	6909		690900		690900		746172
			СП-8%								55272	
39	11	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	130	2029,74	41,12	263866	5346	124422	147128	443874
			НР-108; СП-8%			1031,53	16,39	134099	2131		32880	
40	12	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камни бортовые из бетона класса В 30 ГОСТ 6665-91	м3	2,08	56808		118161		118161		127614
			СП-8%								9453	
			Итого по разделу 1									**4 379 899**
			Раздел 2. Отмостка									
41	13	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	3	516,12	43,44	1548	130	1127	318	2015
			НР-94%; СП-8%			97,10	15,52	291	47		149	

42	14	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 изм и доп.вып. 28	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3/5см	м2	30	1987,74	4,62	59632	139	52099	8032	73077
			НР-108%; СП-8%			246,50	1,41	7395	42		5413	
43	15	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 изм и доп.вып.28 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	30	1244,52	0,38	37336	11	32558	5147	45882
			НР-108%; СП-8%			158,87		4766			3399	
			Итого по разделу 2									**120 974**
			Итого по локальной смете:									**5 061 364**
			В том числе									
			Накладные расходы									534540
			Сметная прибыль									374916
			Сметная стоимость									5061364
		НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,3%									41694
			Итого:									5103058
		ЭСН РК 8.04-01-2015 Прил.Д, Табл.Д3	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,31%									10072
			Итого:									5113130
		ГП ОССС	Непредвиденные работы и затраты 2%									65180
			Итого:									5178310
		НДЦС РК 8.04-07-2022 Индексы стоимости для строительства, табл2	в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100%, К=1.079									5587396
			Налог на добавленную стоимость 12%									670487,56
			Всего:									6257883,92
			Понижающий коэффициент									0,98000
			Всего:									**6 134 504,04**
			в т.ч. НДС									657268,29

Заказчик:
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Таласского района"
Руководитель
_____ **Жаманбаев Д.И.**
м.п.

Подрядчик:
ТОО "Құрылыс-2015"
Директор
_____ **Абильдаев С.Б.**
м.п.

Технический надзор:
ТОО "KA Building Group"
Эксперт
_____ **Шеримов Е.Ж.**
м.п.

Авторский надзор:
ИП "Сабын КЗ"
Эксперт
_____ **Мұратбеков Н.**