КС-3 Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от «02» мая 2012г. № 170

Заказчик: **РГКП "Государственный республиканский уйгурский театр музыкальной комедии имени К.Кужамьярова"**
Подрядчик: **ТОО "Сункар"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт сценического и зрительного комплекса, кровли РГ КП "Государственный республиканский театр музыкальной комедии им. К. Кужамьярова"г.Алматы**

СПРАВКА № 9

о стоимости выполненных работ и затрат
за 5 марта 2020 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказ-чика	подряд-чика	Номер	Дата	наиме-нован.	код	наименование	код
		38	01.06.2018г.				
		Доп.соглашение № 1	24.04.2019г.				
		Доп.соглашение № 2-4	28.05.2019г.				
		Доп.соглашение № 05	28.01.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате:
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено:	**317 806 000,00**	**283 755 357,14**							**34 050 642,86**	**317 806 000,00**

Заказчик: РГКП "Государственный республиканский уйгурский театр музыкальной комедии имени К.Кужамьярова"

И.о. директора: _____ **Сонуров С.С.**

Подрядчик: ТОО "Сункар"

Директор: _____ **Булекбаев В.Е.**

Заказчик: **РГКП "Государственный республиканский уйгурский театр музыкальной комедии имени К.Кужамьярова"**

Подрядчик: **ТОО "Сункар"**

Наименование стройки: **Капитальный ремонт сценического и зрительного комплекса, кровли РГ КП "Государственный республиканский театр музыкальной комедии им. К. Кужамьярова"г.Алматы**

Наименование объекта: **Капитальный ремонт сценического и зрительного комплекса, кровли РГ КП "Государственный республиканский театр музыкальной комедии им. К. Кужамьярова"г.Алматы**

РЕЕСТР
за март 2020г. (справка № 9)

№ п.п.	Номер акта	Номер сметы	Наименование работ	Сумма без НДС, тенге	НДС 12%	Сумма, тенге
1	48	2-1-1	Общестроительные работы	62 571 603,57	7 508 592,43	70 080 196,00
2	49	2-1-10	Технологическое оборудование.	8 933 715,18	1 072 045,82	10 005 761,00
3	50	2-1-7	Вентиляция	24 070 881,25	2 888 505,75	26 959 387,00
4	51	2-1-7	Электроосвещение	10 179 561,61	1 221 547,39	11 401 109,00
5	52	2-1-10	Технологическое оборудование. Доп.работы (замена оборудования)	128 583 977,68	15 430 077,32	144 014 055,00
6	53	2-1-1	Общестроительные работы. Доп. (замена кирпича облицовочного)	36 882 126,79	4 425 855,21	41 307 982,00
7	54	2-1-1	Общестроительные работы. Доп. (окна)	5 557 148,21	666 857,79	6 224 006,00
8	55	2-1-1	Общестроительные работы. Доп. (двери, окна)	3 163 025,00	379 563,00	3 542 588,00
9	56	2-1-1	Общестроительные работы. Доп. (отм 3,700...6,600)	3 813 317,86	457 598,14	4 270 916,00
			ИТОГО :	**271 221 866,07**	**32 546 623,93**	**317 806 000,00**
			ВСЕГО:	**271 221 866,07**	**32 546 623,93**	**317 806 000,00**

Сдал: _____

Принял: _____

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик: РГКП "Государственный республиканский уйгурский театр музыкальной комедии имени К.Кужамьярова"

Подрядчик: ТОО "Сункар"

Наименование строительства и его адрес: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СЦЕНИЧЕСКОГО И ЗРИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, КРОВЛИ РГ КП "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ ИМ.К.КУЖАМЬЯРОВА" В Г.АЛМАТЫ

А К Т №48
приемки выполненных работ
за март 2020 года

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. 2-1-1

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.Перегородки								
		Обшивка гипсокартоном по утеплителю "Шуманет-Эко" в 3 слоя								
		АР 45								
179	Е0110-88-4 т.ч. п-3.4 К=1,46, К=1,01	**Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в 3 слоя с одной стороны и в 2 слоя с другой стороны с изоляцией, перегородок высотой более 3 м**	34,72	2265,07	28,49	78643	989	29160	4,58	159
		м2		766,88	10,77	26626	374	108	0,05	2
180	СПрайс-лист ТОО "ACOUSTIC GROUP"	**Акустический материал Шуманет-ЭКО в 3 слоя по 50 мм**	34,72	1797,29	--	62402	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Обшивка гипсокартоном по утеплителю "Шуманет-Эко" в 2 слоя								
		АР 45								
181	Е0110-88-4 т.ч. п-3.4 К=1,46, К=1,01	**Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с односторонней обшивкой гипсокартонными листами в 2 слоя с одной стороны с изоляцией, перегородок высотой более 3 м**	52,54	1679,67	28,49	88250	1497	44127	4,58	241
		м2		766,88	10,77	40292	566	108	0,05	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
182	СПрайс-лист ТОО "ACOUSTIC GROUP"	Акустический материал Шуманет-ЭКО в 2 слоя по 50 мм	52,54	1198,19	--	62953	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			292248	2486			400
			Тенге			66918	940			5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			292248				
	Материалы -		Тенге			97489				
	Всего заработная плата -		Тенге				67858			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			125355				
		Накладные расходы -	Тенге			73287				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							37
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10993			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21932				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			387467				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							441
		Сметная заработная плата -	Тенге				78852			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			387467				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							441
		Сметная заработная плата -	Тенге				78852			
		РАЗДЕЛ 3.Двери								
		АР37-40, 40.1, 40.2								
		Двери металлические								
190	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	84,44	379,71	40,10	32062	3386	29935	1,71	145
		м2		313,09	15,16	26437	1280	108	0,07	6
191	С12064-2	Блоки дверные с однопольными металлическими полотнами	81,92	12300,00	--	1007616	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
192	С12064-3	Блоки дверные с двупольными металлическими полотнами	2,52	16500,00	--	41580	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
193	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	45	844,00	--	37980	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
194	Е0110-29-1	Заделка пеной	84,44	88,49	0,11	7472	9	5929	0,41	35
		м2		64,95	0,06	5485	5	108	--	--
		Двери деревянные								
195	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	114,03	673,27	39,81	76773	4540	28876	1,32	151

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		219,42	15,05	25020	1716	108	0,07	8
196	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	83,79	4010,00	--	335998	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
197	С12062-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-12П внутренние	5,04	3540,00	--	17842	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
198	С12062-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние	2,73	3900,00	--	10647	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
199	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	22,47	4250,00	--	95498	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
200	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	59	1380,00	--	81420	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
201	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	3	1500,00	--	4500	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
202	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	62	844,00	--	52328	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
203	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	69,51	448,56	128,16	31179	8909	16439	1,03	72
		м2		174,40	44,59	12122	3099	108	0,17	12
204	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	45,36	4010,00	--	181894	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
205	С12062-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-12П внутренние	22,68	3540,00	--	80287	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
206	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	1,47	4250,00	--	6248	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
207	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	25	1380,00	--	34500	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
208	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	9	1500,00	--	13500	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
209	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	34	844,00	--	28696	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Ворота металлические АР 40.1								
		Ворота 2шт								
219	Е0109-46-1	Монтаж ворот	0,8	36982,82	21793,74	29586	17435	7668	47,61	38
		т		8797,50	3035,84	7038	2429	81	10,19	8
220	Ц0108-481-1	Установка автоматики в комплекте, масса до 0.05 т	1	804,65	128,75	805	129	549	3,45	3
		шт		600,30	42,25	600	42	85,5	0,25	--
221	СПрайс-лист ТОО "ALL GATE"	Ворота сдвижные автоматические размеры 2700 х 2400 h с дистанционным управлением	1	420345,61	--	420346	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
222	Е0109-46-1	Монтаж ворот	1,2	36982,82	21793,74	44379	26152	11502	47,61	57
		т		8797,50	3035,84	10557	3643	81	10,19	12
223	Ц0108-481-1	Установка автоматики в комплекте, масса до 0.05 т	1	804,65	128,75	805	129	549	3,45	3
		шт		600,30	42,25	600	42	85,5	0,25	--
224	СПрайс-лист ТОО "ALL GATE"	Ворота сдвижные автоматические размеры 2700 х 5500 h с дистанционным управлением	1	550568,96	--	550569	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**3224509**	**60689**			**504**
			Тенге			**87860**	**12257**			**48**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1609				
	Материалы -		Тенге			151				
	Всего заработная плата -		Тенге				1285			
		Накладные расходы -	Тенге			1099				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				165			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			162				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2871				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				1450			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3148934				
	Материалы -		Тенге			61579				
	Всего заработная плата -		Тенге				75166			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3001447				
		Накладные расходы -	Тенге			81179				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							41
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12177			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			193807				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3423920				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							469

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				87342			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			73966				
	Материалы -		Тенге			12783				
	Всего заработная плата -		Тенге				23667			
		Накладные расходы -	Тенге			19170				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2876			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5588				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			98724				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							125
		Сметная заработная плата -	Тенге				26542			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3525514				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							603
		Сметная заработная плата -	Тенге				115334			
		РАЗДЕЛ 4.Окна								
		АР 74								
234	**Е0112-10-1**	**Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали**								
			4,56	**598,35**	**1,55**	**2728**	**7**	**863**	**1,12**	**5**
		м2		**176,21**	**0,59**	**804**	**3**	**107,1**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**2728**	**7**			**5**
			Тенге			**804**	**3**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2728				
	Материалы -		Тенге			1918				
	Всего заработная плата -		Тенге				806			
		Накладные расходы -	Тенге			863				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				130			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			216				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3807				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				936			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			3807				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				936			
		РАЗДЕЛ 6.Полы								
		АР 33-36								
		Полы на отм. -3.300								
		Тип 1								
243	**С143011-190**	**Плиты из мрамора облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм**								
			31,17	**4910,00**	**--**	**153045**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Тип 3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
246	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	306,9	1978,48	37,95	607194	11647	55071	0,92	283
		м2		152,78	9,32	46887	2861	110,7	0,05	15
247	Е0111-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство плинтусов керамогранитных	326	960,82	1,62	313228	528	16326	0,26	86
		м		44,40	0,84	14475	273	110,7	--	1
		Тип 5								
252	Е0157-16-4	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой	49,83	290,70	0,74	14485	37	1738	0,20	10
		1м2		31,39	0,11	1564	5	110,7	--	--
253	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	49,83	1071,63	19,00	53399	947	11502	1,23	61
		м2		199,30	9,21	9931	459	110,7	0,05	2
		Тип 7								
256	Е0157-16-4	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой грунтовкой ГТ-752	508,2	290,70	0,74	147732	376	17721	0,20	102
		1м2		31,39	0,11	15952	56	110,7	--	1
		Тип 8								
260	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	26	1978,48	37,95	51440	987	4666	0,92	24
		м2		152,78	9,32	3972	242	110,7	0,05	1
261	Е0111-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство плинтусов керамогранитных	30	960,82	1,62	28825	49	1502	0,26	8
		м		44,40	0,84	1332	25	110,7	--	--
		Полы на отм. 0.000								
		Тип 1								
266	С143011-190	Плиты из мрамора облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм	476,636	4910,00	--	2340283	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Тип 2								
269	Е0157-16-4	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой грунтовкой ГТ-752	410,6	290,70	0,74	119360	304	14318	0,20	82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1м2		31,39	0,11	12889	45	110,7	--	--
270	Е0111-21-1	Устройство стяжки из самонивелирующего раствора толщ.5мм	410,6	220,39	76,02	90494	31212	77339	0,86	354
		м2		141,67	28,48	58168	11696	110,7	0,14	57
271	С143002-63	Сухие смеси для наливных полов-окончательное выравнивание оснований	3695,4	49,00	--	181075	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
272	Е0157-16-4	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой грунтовкой ГТ-752	410,6	290,70	0,74	119360	304	14318	0,20	82
		1м2		31,39	0,11	12889	45	110,7	--	--
273	Е0111-36-3	Покрытие напольное ворсовое 2 категории	410,6	1233,63	5,81	506527	2387	38739	0,54	223
		м2		83,06	2,16	34106	888	110,7	0,01	4
274	Е0157-23-1	Устройство плинтусов деревянных	169,4	123,90	0,33	20989	56	4114	0,14	24
		1м		21,89	0,05	3708	8	110,7	--	--
		Тип 3								
277	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	119,4	1978,48	37,95	236230	4531	21426	0,92	110
		м2		152,78	9,32	18242	1113	110,7	0,05	6
278	Е0111-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство плинтусов керамогранитных	144	960,82	1,62	138358	233	7211	0,26	38
		м		44,40	0,84	6394	121	110,7	--	1
		Тип 4								
		Подступенок и проступь								
280	С143011-296	Проступи и подступенки из мрамора пиленые полированные, длина 600-1500 мм, ширина 300-400 мм, толщина 20 мм	42,93	5920,00	--	254146	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Устройство площадок								
287	С143011-190	Плиты из мрамора облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм	45,276	4910,00	--	222305	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Тип 5								
288	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее первый слой	16,75	522,35	2,59	8749	43	5536	1,59	27
		м2		297,56	0,99	4984	17	110,7	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
289	Е0111-5-2	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее последующий слой	16,75	334,56	0,38	5604	6	3932	1,11	19
		м2		211,92	0,14	3550	2	110,7	--	--
290	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (толщ.70 мм)	16,75	198,78	12,44	3329	208	1200	0,41	7
		м2		60,03	4,67	1006	78	110,7	0,02	--
291	Е0111-11-2 К=10	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	16,75	253,33	8,38	4243	140	192	0,05	1
		м2		7,25	3,12	121	52	110,7	0,02	--
292	Е0157-16-4	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой	16,75	290,70	0,74	4869	12	584	0,20	3
		1м2		31,39	0,11	526	2	110,7	--	--
293	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	16,75	1071,63	19,00	17950	318	3866	1,23	21
		м2		199,30	9,21	3338	154	110,7	0,05	1
		Тип 8								
		Подступенок и проступь								
302	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	46,1	1978,48	37,95	91208	1749	8272	0,92	42
		м2		152,78	9,32	7043	430	110,7	0,05	2
		Устройство площадок								
303	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (толщ.70 мм)	31,1	198,78	12,44	6182	387	2228	0,41	13
		м2		60,03	4,67	1867	145	110,7	0,02	1
304	Е0111-11-2 К=10	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	31,1	253,33	8,38	7879	260	357	0,05	2
		м2		7,25	3,12	225	97	110,7	0,02	--
305	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	31,1	1978,48	37,95	61531	1180	5581	0,92	29
		м2		152,78	9,32	4751	290	110,7	0,05	1
306	Е0111-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство плинтусов керамогранитных	92,4	960,82	1,62	88780	150	4627	0,26	24
		м		44,40	0,84	4103	77	110,7	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Полы на отм. 3.700								
		Тип 1								
311	С143011-190	Плиты из мрамора облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм	17,718	4910,00	--	86995	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Тип 2								
314	Е0157-16-4	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой грунтовкой ГТ-752	188,1	290,70	0,74	54680	139	6559	0,20	38
		1м2		31,39	0,11	5904	21	110,7	--	--
315	Е0111-21-1	Устройство стяжки из самонивелирующего раствора толщ.5мм	188,1	220,39	76,02	41456	14299	35430	0,86	162
		м2		141,67	28,48	26647	5358	110,7	0,14	26
316	С143002-63	Сухие смеси для наливных полов-окончательное выравнивание оснований	1692,9	49,00	--	82952	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
317	Е0157-16-4	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой грунтовкой ГТ-752	188,1	290,70	0,74	54680	139	6559	0,20	38
		1м2		31,39	0,11	5904	21	110,7	--	--
318	Е0111-36-3	Покрытие напольное ворсовое 2 категории	188,1	1233,63	5,81	232045	1093	17747	0,54	102
		м2		83,06	2,16	15624	407	110,7	0,01	2
319	Е0157-23-1	Устройство плинтусов деревянных	228	123,90	0,33	28249	75	5538	0,14	32
		1м		21,89	0,05	4991	11	110,7	--	--
		Тип 3								
322	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	174,9	1978,48	37,95	346036	6637	31385	0,92	161
		м2		152,78	9,32	26721	1630	110,7	0,05	8
323	Е0111-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство плинтусов керамогранитных	166	960,82	1,62	159496	269	8313	0,26	44
		м		44,40	0,84	7371	139	110,7	--	1
		Тип 7								
326	Е0157-16-4	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой грунтовкой ГТ-752	101,6	290,70	0,74	29535	75	3543	0,20	20
		1м2		31,39	0,11	3189	11	110,7	--	--
327	Е0111-23-1	Устройство эпоксиднополиэфирных бесшовных покрытий толщиной 5 мм	101,6	3104,02	40,16	315368	4081	20755	0,79	81
		м2		169,49	15,05	17220	1529	110,7	0,07	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Тип 8								
		Подступенок и проступь								
328	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	46,1	1978,48	37,95	91208	1749	8272	0,92	42
		м2		152,78	9,32	7043	430	110,7	0,05	2
		Устройство площадок								
329	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (толщ.70 мм)	31,1	198,78	12,44	6182	387	2228	0,41	13
		м2		60,03	4,67	1867	145	110,7	0,02	1
330	Е0111-11-2 К=10	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	31,1	253,33	8,38	7879	260	357	0,05	2
		м2		7,25	3,12	225	97	110,7	0,02	--
331	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	31,1	1978,48	37,95	61531	1180	5581	0,92	29
		м2		152,78	9,32	4751	290	110,7	0,05	1
332	Е0111-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство плинтусов керамогранитных	92,4	960,82	1,62	88780	150	4627	0,26	24
		м		44,40	0,84	4103	77	110,7	--	--
		Тип 9								
335	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (толщ.60 мм)	24,3	198,78	12,44	4830	302	1741	0,41	10
		м2		60,03	4,67	1459	114	110,7	0,02	1
336	Е0111-11-2 К=8	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	24,3	202,66	6,70	4925	163	223	0,04	1
		м2		5,80	2,50	141	61	110,7	0,01	--
337	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,04617	5604,41	409,16	259	19	102	13,34	1
		1т		2173,50	154,69	100	7	94,5	0,75	--
338	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,04617	50800,00	--	2345	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
339	Е0157-16-4	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой грунтовкой ГТ-752	24,3	290,70	0,74	7064	18	847	0,20	5
		1м2		31,39	0,11	763	3	110,7	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
340	Е0111-21-1	Устройство стяжки из самонивелирующего раствора толщ.5мм	24,3	220,39	76,02	5356	1847	4577	0,86	21
		м2		141,67	28,48	3442	692	110,7	0,14	3
341	С143002-63	Сухие смеси для наливных полов-окончательное выравнивание оснований	218,7	49,00	--	10716	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
342	Е0157-16-4	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой грунтовкой ГТ-752	24,3	290,70	0,74	7064	18	847	0,20	5
		1м2		31,39	0,11	763	3	110,7	--	--
343	Е0111-36-3	Покрытие напольное ворсовое 2 категории	24,3	1233,63	5,81	29977	141	2293	0,54	13
		м2		83,06	2,16	2018	53	110,7	0,01	--
344	Е0157-23-1	Устройство плинтусов деревянных	30,1	123,90	0,33	3729	10	731	0,14	4
		1м		21,89	0,05	659	2	110,7	--	--
		Полы на отм. 5.350								
		Тип 2								
347	Е0157-16-4	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой грунтовкой ГТ-752	41,69	290,70	0,74	12119	31	1454	0,20	8
		1м2		31,39	0,11	1309	5	110,7	--	--
348	Е0111-21-1	Устройство стяжки из самонивелирующего раствора толщ.5мм	41,69	220,39	76,02	9188	3169	7853	0,86	36
		м2		141,67	28,48	5906	1188	110,7	0,14	6
349	С143002-63	Сухие смеси для наливных полов-окончательное выравнивание оснований	375,21	49,00	--	18385	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
350	Е0157-16-4	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой грунтовкой ГТ-752	41,69	290,70	0,74	12119	31	1454	0,20	8
		1м2		31,39	0,11	1309	5	110,7	--	--
351	Е0111-36-3	Покрытие напольное ворсовое 2 категории	41,69	1233,63	5,81	51430	242	3933	0,54	23
		м2		83,06	2,16	3463	90	110,7	0,01	--
352	Е0157-23-1	Устройство плинтусов деревянных	79	123,90	0,33	9788	26	1919	0,14	11
		1м		21,89	0,05	1729	4	110,7	--	--
		Тип 4								
		Подступенок и проступь								
354	С143011-296	Проступи и подступенки из мрамора пиленые полированные, длина 600-1500 мм, ширина 300-400 мм, толщина 20 мм	6,3	5920,00	--	37296	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Устройство площадок								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
357	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (толщ.70 мм)	3,5	198,78	12,44	696	44	251	0,41	1
		м2		60,03	4,67	210	16	110,7	0,02	--
358	Е0111-11-2 К=10	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	3,5	253,33	8,38	887	29	40	0,05	--
		м2		7,25	3,12	25	11	110,7	0,02	--
361	С143011-190	Плиты из мрамора облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм	19,44	4910,00	--	95450	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			7909493	94676			2611
			Тенге			426881	31601			157
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7909493				
	Материалы -		Тенге			3553570				
	Всего заработная плата -		Тенге				458482			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2345				
	Местные материалы -		Тенге			3832020				
		Накладные расходы -	Тенге			507522				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							254
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				76128			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			505021				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8922036				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3022
		Сметная заработная плата -	Тенге				534610			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			8922036				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3022
		Сметная заработная плата -	Тенге				534610			
		РАЗДЕЛ 7.Подвесные потолки								
		АР 77,78								
364	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков	1,96696	16234,07	5027,99	31932	9890	18790	64,98	128
		т		10453,50	1339,83	20562	2635	81	4,76	9
365	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	1,81641	114900,00	--	208706	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
366	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,15055	50642,00	--	7624	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
367	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	127,8524	22,68	0,06	2900	8	695	0,03	4
		м2		6,68	0,03	854	3	81	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
368	Е0113-26-6 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза**								
			127,8524	**41,98**	**0,05**	**5367**	**6**	**991**	**0,05**	**6**
		м2		**9,57**	**--**	**1223**	**--**	**81**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**256528**	**9904**			**138**
			Тенге			**22639**	**2639**			**9**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**15891**				
	Материалы -		Тенге			**6175**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2081**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**7624**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1685**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**253**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1055**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**18631**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**11**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2334**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**240637**				
	Материалы -		Тенге			**1480**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**23197**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**208706**				
		Накладные расходы -	Тенге			**18790**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**9**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**2818**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**15566**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**274992**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**147**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**26015**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			**293623**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**158**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**28349**			
		РАЗДЕЛ 8.Внутренняя отделка								
		АР22-32								
		Потолок								
369	Е0115-64-4	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 3мм потолков**								
			1700,79	**135,15**	**1,48**	**229857**	**2513**	**57518**	**0,19**	**325**
		м2		**35,23**	**0,56**	**59915**	**950**	**94,5**	**--**	**5**
371	Е0115-180-8	**Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оштукатуренных потолков**								
			1000	**436,17**	**3,51**	**436170**	**3513**	**158233**	**0,93**	**935**
		м2		**166,12**	**1,32**	**166118**	**1325**	**94,5**	**0,01**	**7**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
372	Е0115-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	620	204,45	2,06	126760	1279	16989	0,18	110
		м2		28,21	0,79	17490	488	94,5	--	2
		Стены								
373	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	1954,078	370,50	4,29	723980	8378	159596	0,52	1023
		м2		84,79	1,64	165685	3200	94,5	0,01	15
374	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 3мм стен	5625,12	111,15	1,29	625227	7235	137827	0,16	883
		м2		25,44	0,49	143085	2763	94,5	--	13
375	Е0115-180-7	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оштукатуренных стен	3247,2	340,43	2,91	1105452	9457	397200	0,72	2334
		м2		128,34	1,10	416746	3572	94,5	0,01	17
376	Е0115-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	2243,757	197,88	1,49	443994	3338	55520	0,16	356
		м2		25,62	0,56	57490	1262	94,5	--	6
377	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	500	1067,70	5,78	533850	2888	139062	1,75	874
		м2		293,22	3,93	146608	1963	93,6	0,02	10
		Каркас под облицовочный кирпич п.1 АР 24								
378	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,982935	14681,63	2282,62	14431	2244	12606	49,11	48
		т		9315,00	863,44	9156	849	126	4,21	4
379	С11011-251	Кляммеры, марка КЛ-1, КЛ-2	10,9215	36500,00	--	398635	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
		Подоконные доски								
382	Е0156-10-1	Установка подоконных досок в каменных стенах	20,66	76,79	0,47	1586	10	562	0,16	3
		м		25,09	0,09	518	2	108	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			4639943	40854			6891
			Тенге			1182811	16374			80
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4639943				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			1734769				
	Всего заработная плата -		Тенге				1199185			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			398635				
	Местные материалы -		Тенге			1282876				
		Накладные расходы -	Тенге			1135114				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							568
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				170267			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			346503				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6121561				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7539
		Сметная заработная плата -	Тенге				1369452			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			6121561				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7539
		Сметная заработная плата -	Тенге				1369452			
		РАЗДЕЛ 9.Разные работы								
		Профиль пола зрительного зала АР 48								
385	Е0106-22-5	**Устройство профиля пола из бетона В15**	48,1	12104,91	474,01	582246	22800	118814	14,95	719
		м3		2434,84	179,07	117116	8613	94,5	0,87	42
386	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм**	0,836	41200,00	--	34443	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Утепление стен АР 57								
399	Е0126-12-2	**Изоляция плоских поверхностей плитами**	911,4	193,94	62,69	176755	57133	105965	0,61	560
		м2		105,83	23,35	96458	21281	90	0,12	105
400	С11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие**	91,14	14600,00	--	1330644	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
401	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	**Облицовка гипсокартоном в два слоя толщ.12,5мм с креплением на металлический каркас**	10,1	1034,98	6,06	10453	61	2463	1,48	15
		м2		256,29	1,76	2589	18	94,5	0,01	--
		Устройство откосов окон АР 57								
402	Е0126-12-2	**Изоляция плоских поверхностей плитами**	95	193,94	62,69	18424	5955	11045	0,61	58
		м2		105,83	23,35	10054	2218	90	0,12	11
403	С11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие**	9,5	14600,00	--	138700	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
404	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	Облицовка гипсокартоном толщ.12,5мм с креплением на металлический каркас	95	841,78	6,06	79969	575	23167	1,48	141
		м2		256,29	1,76	24347	167	94,5	0,01	1
		Ограждение и отбойник по пандусу АР 66								
		Стремянка СТ-1 в помещении 219 и 220 АР 66.1								
409	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	16	132,03	66,18	2112	1059	1635	0,34	5
		отверст.		63,23	38,95	1012	623	100	0,06	1
410	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0142	179612,58	670,08	2550	10	736	332,35	5
		1т		54596,25	253,12	775	4	94,5	1,24	--
411	Е0109-29-1	Монтаж металлоконструкций стремянок	0,06448	15836,43	6844,83	1021	441	404	33,24	2
		т		5796,00	1941,09	374	125	81	6,83	--
412	С12021-267	Металлоконструкции стремянок	0,06448	133700,00	--	8621	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
413	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	5,226188	22,68	0,06	119	--	28	0,03	--
		м2		6,68	0,03	35	--	81	--	--
414	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	5,226188	41,98	0,05	219	--	41	0,05	--
		м2		9,57	--	50	--	81	--	--
		Стремянки металлические СМ-1,СМ-2,СМ-3,СМ-4 АР 75								
		СМ -1, 3шт								
419	Е0109-29-1	Монтаж металлоконструкций стремянок	0,361302	15836,43	6844,83	5722	2473	2264	33,24	12
		т		5796,00	1941,09	2094	701	81	6,83	2
420	С12021-267	Металлоконструкции стремянок	0,361302	133700,00	--	48306	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
421	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	16,434249	22,68	0,06	373	1	89	0,03	1
		м2		6,68	0,03	110	--	81	--	--
422	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	16,434249	41,98	0,05	690	1	127	0,05	1
		м2		9,57	--	157	--	81	--	--
		СМ -2, 3шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
423	Е0109-29-1	Монтаж металлоконструкций стремянок	0,443277	15836,43	6844,83	7020	3034	2778	33,24	15
		т		5796,00	1941,09	2569	860	81	6,83	3
424	С12021-267	Металлоконструкции стремянок	0,443277	133700,00	--	59266	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
425	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	19,8625215	22,68	0,06	451	1	108	0,03	1
		м2		6,68	0,03	133	--	81	--	--
426	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	19,8625215	41,98	0,05	834	1	154	0,05	1
		м2		9,57	--	190	--	81	--	--
		СМ -3, 1шт								
427	Е0109-29-1	Монтаж металлоконструкций стремянок	0,169249	15836,43	6844,83	2680	1158	1061	33,24	6
		т		5796,00	1941,09	981	329	81	6,83	1
428	С12021-267	Металлоконструкции стремянок	0,169249	133700,00	--	22629	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
429	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	7,5212455	22,68	0,06	171	--	41	0,03	--
		м2		6,68	0,03	50	--	81	--	--
430	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	7,5212455	41,98	0,05	316	--	58	0,05	--
		м2		9,57	--	72	--	81	--	--
		СМ -4, 1шт								
431	Е0109-29-1	Монтаж металлоконструкций стремянок	0,186754	15836,43	6844,83	2958	1278	1170	33,24	6
		т		5796,00	1941,09	1082	363	81	6,83	1
432	С12021-267	Металлоконструкции стремянок	0,186754	133700,00	--	24969	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
433	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	8,248303	22,68	0,06	187	1	45	0,03	--
		м2		6,68	0,03	55	--	81	--	--
434	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	8,248303	41,98	0,05	346	--	64	0,05	--
		м2		9,57	--	79	--	81	--	--
		Элемент крепления стремянок 30шт								
435	Е0109-29-1	Монтаж металлоконструкций крепления стремянок	0,138126	15836,43	6844,83	2187	945	866	33,24	5
		т		5796,00	1941,09	801	268	81	6,83	1
436	С12021-267	Металлоконструкции элементов крепления стремянок	0,138126	133700,00	--	18467	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
437	Е0113-16-6	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**								
			7,8798534	22,68	0,06	179	--	43	0,03	--
		м2		6,68	0,03	53	--	81	--	--
438	Е0113-26-6 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза**								
			7,8798534	41,98	0,05	331	--	61	0,05	--
		м2		9,57	--	75	--	81	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			**2584357**	**96932**			**1554**
			Тенге			**261311**	**35573**			**169**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2380511**				
	Материалы -		Тенге			**310208**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**286336**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1503787**				
	Местные материалы -		Тенге			**225506**				
		Накладные расходы -	Тенге			**264684**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**132**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**39703**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**158712**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2803907**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1800**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**326039**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**203846**				
	Материалы -		Тенге			**4356**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**10547**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**182258**				
		Накладные расходы -	Тенге			**8543**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**4**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1281**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**12743**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**225133**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**59**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**11829**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			**3029040**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1859**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**337867**			
		РАЗДЕЛ 10. Художественный цех АР 85-94								
		Подоконные доски								
486	Е0156-10-1	**Установка подоконных досок в каменных стенах**								
			15	76,79	0,47	1152	7	408	0,16	2
		м		25,09	0,09	376	1	108	--	--
487	С12061-195 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм**								
			15	2860,00	--	42900	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Полы АР 91								
		Тип 2								
503	**Е0111-23-1**	**Устройство эпоксиднополиэфирных бесшовных покрытий толщиной 5 мм**								
			47,8	**3104,02**	**40,16**	**148372**	**1920**	**9765**	**0,79**	**38**
		м2		**169,49**	**15,05**	**8101**	**719**	**110,7**	**0,07**	**4**
		Полы на отм -0,500								
		Тип 2								
511	**Е0111-23-1**	**Устройство эпоксиднополиэфирных бесшовных покрытий толщиной 5 мм**								
			235,76	**3104,02**	**40,16**	**731803**	**9469**	**48162**	**0,79**	**187**
		м2		**169,49**	**15,05**	**39958**	**3548**	**110,7**	**0,07**	**17**
		Ворота, двери АР 92								
		Ворота 2шт								
512	**Е0109-46-1**	**Монтаж ворот**								
			0,8	**36982,82**	**21793,74**	**29586**	**17435**	**7668**	**47,61**	**38**
		т		**8797,50**	**3035,84**	**7038**	**2429**	**81**	**10,19**	**8**
513	**Ц0108-481-1**	**Установка автоматики в комплекте, масса до 0.05 т**								
			1	**804,65**	**128,75**	**805**	**129**	**549**	**3,45**	**3**
		шт		**600,30**	**42,25**	**600**	**42**	**85,5**	**0,25**	**--**
514	**СПрайс-лист ТОО "ALL GATE"**	**Ворота сдвижные автоматические размеры 2700 x 2700 h с дистанционным управлением**								
			1	**426978,97**	**--**	**426979**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
515	**Е0109-46-1**	**Монтаж ворот**								
			1,2	**36982,82**	**21793,74**	**44379**	**26152**	**11502**	**47,61**	**57**
		т		**8797,50**	**3035,84**	**10557**	**3643**	**81**	**10,19**	**12**
516	**Ц0108-481-1**	**Установка автоматики в комплекте, масса до 0.05 т**								
			1	**804,65**	**128,75**	**805**	**129**	**549**	**3,45**	**3**
		шт		**600,30**	**42,25**	**600**	**42**	**85,5**	**0,25**	**--**
517	**СПрайс-лист ТОО "ALL GATE"**	**Ворота сдвижные автоматические размеры 2700 x 5500 h с дистанционным управлением**								
			1	**550568,96**	**--**	**550569**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			**1977350**	**55241**			**329**
			Тенге			**67232**	**10425**			**42**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1609				
	Материалы -		Тенге			151				
	Всего заработная плата -		Тенге				1285			
		Накладные расходы -	Тенге			1099				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				165			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			162				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2871				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				1450			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1901775				
	Материалы -		Тенге			821487				
	Всего заработная плата -		Тенге				52705			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1020448				
	Местные материалы -		Тенге			9				
		Накладные расходы -	Тенге			58334				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8750			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			117607				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2077716				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							277
		Сметная заработная плата -	Тенге				61455			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			73966				
	Материалы -		Тенге			12783				
	Всего заработная плата -		Тенге				23667			
		Накладные расходы -	Тенге			19170				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2876			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5588				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			98724				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							125
		Сметная заработная плата -	Тенге				26542			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			2179310				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							410
		Сметная заработная плата -	Тенге				89447			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**20887158**	**360788**			**12433**
			Тенге			**2116455**	**109811**			**510**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			3219				
	Материалы -		Тенге			302				
	Всего заработная плата -		Тенге				2570			
		Накладные расходы -	Тенге			2198				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				330			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			325				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			5741				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				2900			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			20291524				
	Материалы -		Тенге			6587194				
	Всего заработная плата -		Тенге				2142618			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6059641				
	Местные материалы -		Тенге			5340410				
		Накладные расходы -	Тенге			2122669				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1061
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				318400			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1344852				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			23759044				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13566
		Сметная заработная плата -	Тенге				2461019			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			592415				
	Материалы -		Тенге			31403				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего заработная плата -			Тенге				81077			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			390964				
		Накладные расходы -	Тенге			65673				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9851			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39485				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			697573				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							456
		Сметная заработная плата -	Тенге				90928			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			24462358				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14038
		Сметная заработная плата -	Тенге				2554847			
		Итого с временными, 1,44x0,85=1,224 %				24 761 777				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				25 096 061				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				25 195 108				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				25 442 726				
		Итого в текущих ценах, к = 2,41109032258				61 344 710				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1 226 894				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				62 571 604				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				7 508 592				
		Итого с НДС				70 080 196				
		Всего:				70 080 196				

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА:
И.о.директора Государственного республиканского уйгурского театра музыкальной комедии имени Куддуса Кужамьярова _____ Сопуров С.С.

ТЕХНАДЗОР
Эксперт технадзора ТОО "Курылыс Консалт LTD" _____ Жаксымбетов С.А.
(физическае объемы, расценки и качество выполненных работ)

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Сункар" _____ Булекбаев В.Е.
(физическае объемы, расценки и качество выполненных работ)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик: РГКП "Государственный республиканский уйгурский театр музыкальной комедии имени К.Кужамьярова"

Подрядчик: ТОО "Сункар"

Наименование строительства и его адрес: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СЦЕНИЧЕСКОГО И ЗРИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, КРОВЛИ РГ КП "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ ИМ.К.КУЖАМЬЯРОВА" В Г.АЛМАТЫ

А К Т №49
приемки выполненных работ

за март 2020 года

на 2-1-10 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Нижнее механооборудование								
		Механизм вращающегося поворотного круга барабанного типа Ф9,5м								
1	Ц0129-41-1	**Оборудование планшета сцены/подъемно-опускные площадки, сейфы, подъемники, площадки передвижения/, люки провала**	1	102333,04	14366,48	102333	14366	73182	493,35	493
		т		87198,75	3149,99	87199	3150	81	18,27	18
2	Ц0129-14-1	**Пята центральная вращающегося круга**	1	3550,89	--	3551	--	2850	18,40	18
		шт		3519,00	--	3519	--	81	--	--
3	Ц0129-1-7	**Привод вращающегося круга**	1	20507,94	89,41	20508	89	16419	115,00	115
		шт		20234,25	36,56	20234	37	81	0,21	--
4	Ц0129-51-1	**Ограждение сеткой металлической шахт направляющих противовесов, софитных ферм**	119,32	234,06	--	27927	--	22507	1,15	137
		м2		232,88	--	27787	--	81	--	--
5	Ц0129-16-5	**Узел сцепления круга с кольцом**	1	1239,69	--	1240	--	996	8,05	8
		шт		1229,06	--	1229	--	81	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Ц0129-13-1	Механизм изменения длины каната индивидуального подъема	1	2982,80	5,88	2983	6	2389	16,10	16
		компл		2949,75	--	2950	--	81	--	--
7	Ц0129-13-7	Устройство натяжное	1	2982,80	5,88	2983	6	2389	16,10	16
		шт		2949,75	--	2950	--	81	--	--
8	Ц0129-16-1	Колодка деревянная для тягового каната вращающегося круга	1	358,03	--	358	--	287	2,30	2
		шт		354,49	--	354	--	81	--	--
9	Ц0129-17-7	Каток упорный вращающегося круга	1	835,09	--	835	--	671	4,60	5
		шт		828,00	--	828	--	81	--	--
10	Ц0129-17-4	Каретка для раздвижных дверей	1	443,42	--	443	--	356	2,30	2
		шт		439,88	--	440	--	81	--	--
11	Ц0129-1-5	Лебедка театральная для сценических подъемов	1	19781,27	67,28	19781	67	15847	117,30	117
		шт		19535,63	28,12	19536	28	81	0,16	--
13	Ц0129-51-2	Электрические барьеры безопасности	68	182,31	--	12397	--	9976	1,15	78
		м		181,13	--	12317	--	81	--	--
14	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Электрические барьеры безопасности (периметр, секторов круга, подъемно-отпускных площадок),TTS	68	42811,36	--	2911173	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Подъемно-опускная площадка (№7) оркестровой ямы								
15	Ц0129-41-1	Оборудование планшета сцены/подъемно-опускные площадки, сейфы, подъемники, площадки передвижения/, люки провала	1	102333,04	14366,48	102333	14366	73182	493,35	493
		т		87198,75	3149,99	87199	3150	81	18,27	18
16	Ц0129-13-1	Механизм изменения длины каната индивидуального подъема	1	2982,80	5,88	2983	6	2389	16,10	16
		компл		2949,75	--	2950	--	81	--	--
17	Ц0129-13-4	Подвеска для штанги сценических подъемов	1	96,92	--	97	--	78	1,15	1
		шт		95,74	--	96	--	81	--	--
18	Ц0129-17-4	Каретка для раздвижных дверей	1	443,42	--	443	--	356	2,30	2
		шт		439,88	--	440	--	81	--	--
19	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	ПОП оркестровой ямы. Подъемно-опускная площадка оркестровой ямы 9,5x2,85 м в комплекте с направляющими и ограждениями. Механизм подъема linklift 80, 4шт., скорость подъема 0-0,1 м/с	1	-13615846,19	--	-13615846	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Люк-провал								
29	Ц0129-41-1	**Оборудование планшета сцены/подъемно-опускные площадки, сейфы, подъемники, площадки передвижения/, люки провала**	2	102333,04	14366,48	204666	28733	146365	493,35	987
		т		87198,75	3149,99	174398	6300	81	18,27	37
30	Ц0111-92-2	**Аппаратура напольная, массой до 0,3 т**	2	3936,35	1053,36	7873	2107	4988	17,25	35
		шт		2820,38	258,75	5641	518	81	1,50	3
31	Ц0131-10-3	**Пульт дистанционного управления**	2	23037,19	--	46074	--	32402	115,00	230
		компл		20001,38	--	40003	--	81	--	--
		Передвижные портальные башни								
33	Ц0129-16-9	**Тележка прожекторная**	2	3081,60	--	6163	--	4946	18,40	37
		шт		3053,25	--	6107	--	81	--	--
		Передвижные осветительные рамы сцены (6 компл.)								
35	Ц0129-12-3	**Рама противовеса, масса до 5 т**	6	11133,57	1373,63	66801	8242	49902	60,95	366
		шт		9677,25	590,62	58064	3544	81	3,43	21
36	Ц0129-16-9	**Тележка прожекторная**	6	3081,60	--	18490	--	14839	18,40	110
		шт		3053,25	--	18320	--	81	--	--
37	Ц0129-17-1	**Каретка гибкого кабеля**	6	1540,81	--	9245	--	7419	8,05	48
		шт		1526,63	--	9160	--	81	--	--
38	Ц0129-13-8	**Штанга сценических подъемов**	6	543,38	--	3260	--	2641	3,45	21
		шт		543,38	--	3260	--	81	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**-10040906**	**67989**			**3355**
			Тенге			**584976**	**16726**			**97**
	Стоимость оборудования -		Тенге			-10704674				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			-10704674				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			663768				
	Материалы -		Тенге			10803				
	Всего заработная плата -		Тенге				601702			
		Накладные расходы -	Тенге			487379				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							244
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				73107			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			69069				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1220215				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3696
		Сметная заработная плата -	Тенге				674809			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			-9484458				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3696
		Сметная заработная плата -	Тенге				674809			

РАЗДЕЛ 2. Верхнее механооборудование

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Антрактно-раздвижной занавес в комплекте с Арлекином (1 компл.)								
47	Ц0129-13-1	Механизм изменения длины каната индивидуального подъема	1	2982,80	5,88	2983	6	2389	16,10	16
		компл		2949,75	--	2950	--	81	--	--
48	Ц0129-17-5	Каретки ведущие	2	274,05	--	548	--	440	1,15	2
		шт		271,69	--	543	--	81	--	--
49	Ц0129-17-1	Каретки ведомые	3	1540,81	--	4622	--	3710	8,05	24
		шт		1526,63	--	4580	--	81	--	--
50	Ц0129-2-4	Блок отводной	1	1620,48	40,86	1620	41	1273	10,35	10
		шт		1565,44	5,63	1565	6	81	0,03	--
51	Ц0129-2-4	Блок концевой	1	1620,48	40,86	1620	41	1273	10,35	10
		шт		1565,44	5,63	1565	6	81	0,03	--
53	Ц0129-17-3	Каретка двух- или четырехроликовая дороги антрактно-раздвижного занавеса	4	102,09	--	408	--	327	1,15	5
		шт		100,91	--	404	--	81	--	--
54	Ц0129-16-3	Узел направляющий подъемно-опускного занавеса	4	460,13	--	1841	--	1475	2,30	9
		шт		455,40	--	1822	--	81	--	--
58	Ц0129-13-6	Тарлеп пластина-вилка	4	736,31	--	2945	--	2347	4,60	18
		шт		724,50	--	2898	--	81	--	--
60	Ц0108-641-1	Коробка клеммная софитная	1	6084,38	20,38	6084	20	2834	19,55	20
		шт		3312,00	2,87	3312	3	85,5	0,02	--
62	Ц0129-51-2	Шлейф дороги-балки	12	182,31	--	2188	--	1761	1,15	14
		м		181,13	--	2174	--	81	--	--
64	Ц0129-16-9	Корзина шлейфа	1	3081,60	--	3082	--	2473	18,40	18
		шт		3053,25	--	3053	--	81	--	--
66	Ц0131-23-5	Механизм предэкранного занавеса, тип МПЗ-1К с электролебедкой и монорельсовой дорогой длиной 20 м	1	42403,20	33,28	42403	33	33953	247,25	247
		компл		41917,50	--	41918	--	81	--	--
67	Ц0129-2-6	Привод портальной кулисы	1	6124,83	14,56	6125	15	4907	36,80	37
		шт		6054,75	2,81	6055	3	81	0,02	--
69	Ц0129-1-5	Лебедка электрическая	1	19781,27	67,28	19781	67	15847	117,30	117
		шт		19535,63	28,12	19536	28	81	0,16	--
70	Ц0129-1-7	Привод	1	20507,94	89,41	20508	89	16419	115,00	115
		шт		20234,25	36,56	20234	37	81	0,21	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	Ц0111-92-2	Аппаратура напольная, массой до 0,3 т	1	3936,35	1053,36	3936	1053	2494	17,25	17
		шт		2820,38	258,75	2820	259	81	1,50	2
73	Ц0131-10-3	Пульт дистанционного управления	1	23037,19	--	23037	--	16201	115,00	115
		компл		20001,38	--	20001	--	81	--	--
76	Ц0129-11-3	Блок одноручьевой	4	2723,86	86,85	10895	347	8558	17,25	69
		шт		2613,38	28,12	10454	112	81	0,16	1
78	Ц0129-28-6	Канат стальной направляющий для подъемно-опускного занавеса	1	1467,17	--	1467	--	1178	4,60	5
		компл		1454,18	--	1454	--	81	--	--
80	Ц0129-28-1	Трос стальной	1	2872,24	--	2872	--	2305	17,25	17
		компл		2846,25	--	2846	--	81	--	--
		Штанкетный подъем сцены неуравновешенный (20 компл.)								
82	Ц0129-16-4	Штанкет из трубы	16	1443,88	--	23102	--	18544	8,05	129
		шт		1430,89	--	22894	--	81	--	--
85	Ц0129-13-6	Тарлеп пластина-вилка	80	736,31	--	58905	--	46948	4,60	368
		шт		724,50	--	57960	--	81	--	--
89	Ц0129-1-5	Лебедка электрическая	1	19781,27	67,28	19781	67	15847	117,30	117
		шт		19535,63	28,12	19536	28	81	0,16	--
90	Ц0129-1-7	Привод	1	20507,94	89,41	20508	89	16419	115,00	115
		шт		20234,25	36,56	20234	37	81	0,21	--
92	Ц0111-92-2	Аппаратура напольная, массой до 0,3 т	1	3936,35	1053,36	3936	1053	2494	17,25	17
		шт		2820,38	258,75	2820	259	81	1,50	2
93	Ц0131-10-3	Пульт дистанционного управления	1	23037,19	--	23037	--	16201	115,00	115
		компл		20001,38	--	20001	--	81	--	--
95	Ц0129-11-3	Блоки	64	2723,86	86,85	174327	5558	136935	17,25	1104
		шт		2613,38	28,12	167256	1800	81	0,16	10
100	Ц0129-12-3	Блоковая сборка	16	11133,57	1373,63	178137	21978	133072	60,95	975
		шт		9677,25	590,62	154836	9450	81	3,43	55
102	Ц0129-28-1	Трос стальной	1	2872,24	--	2872	--	2305	17,25	17
		компл		2846,25	--	2846	--	81	--	--
		Штанкетный подъем сцены неуравновешенный (1 компл.)								
104	Ц0129-16-4	Штанкет из трубы	1	1443,88	--	1444	--	1159	8,05	8
		шт		1430,89	--	1431	--	81	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
107	Ц0129-13-6	Тарлеп пластина-вилка	4	736,31	--	2945	--	2347	4,60	18
		шт		724,50	--	2898	--	81	--	--
111	Ц0129-1-5	Лебедка электрическая	1	19781,27	67,28	19781	67	15847	117,30	117
		шт		19535,63	28,12	19536	28	81	0,16	--
112	Ц0129-1-7	Привод	1	20507,94	89,41	20508	89	16419	115,00	115
		шт		20234,25	36,56	20234	37	81	0,21	--
114	Ц0111-92-2	Аппаратура напольная, массой до 0,3 т	1	3936,35	1053,36	3936	1053	2494	17,25	17
		шт		2820,38	258,75	2820	259	81	1,50	2
115	Ц0131-10-3	Пульт дистанционного управления	1	23037,19	--	23037	--	16201	115,00	115
		компл		20001,38	--	20001	--	81	--	--
117	Ц0129-11-3	Блоки	4	2723,86	86,85	10895	347	8558	17,25	69
		шт		2613,38	28,12	10454	112	81	0,16	1
119	Ц0129-28-1	Трос стальной	1	2872,24	--	2872	--	2305	17,25	17
		компл		2846,25	--	2846	--	81	--	--
		Софитный подъем сцены неуравновешенный СП-1(1 компл.)								
121	Ц0129-12-3	Ферма	1	11133,57	1373,63	11134	1374	8317	60,95	61
		шт		9677,25	590,62	9677	591	81	3,43	3
123	Ц0129-13-7	Лоток софитный розеточный	1	2982,80	5,88	2983	6	2389	16,10	16
		шт		2949,75	--	2950	--	81	--	--
125	Ц0129-13-6	Тарлеп пластина-вилка	4	736,31	--	2945	--	2347	4,60	18
		шт		724,50	--	2898	--	81	--	--
129	Ц0129-16-2	Узел подвески софитов	12	381,32	--	4576	--	3672	2,30	28
		шт		377,78	--	4533	--	81	--	--
131	Ц0129-16-9	Корзина шлейфа	1	3081,60	--	3082	--	2473	18,40	18
		шт		3053,25	--	3053	--	81	--	--
133	Ц0108-641-1	Коробка клеммная софитная	2	6084,38	20,38	12169	41	5668	19,55	39
		шт		3312,00	2,87	6624	6	85,5	0,02	--
138	Ц0129-1-6	Лебедка софитных подъемов	1	19647,05	63,61	19647	64	15737	117,30	117
		шт		19406,25	22,50	19406	22	81	0,13	--
139	Ц0129-1-7	Привод	1	20507,94	89,41	20508	89	16419	115,00	115
		шт		20234,25	36,56	20234	37	81	0,21	--
141	Ц0111-92-2	Аппаратура напольная, массой до 0,3 т	1	3936,35	1053,36	3936	1053	2494	17,25	17
		шт		2820,38	258,75	2820	259	81	1,50	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
142	Ц0131-10-3	Пульт дистанционного управления	1	23037,19	--	23037	--	16201	115,00	115
		компл		20001,38	--	20001	--	81	--	--
144	Ц0129-11-3	Блоки	4	2723,86	86,85	10895	347	8558	17,25	69
		шт		2613,38	28,12	10454	112	81	0,16	1
147	Ц0129-12-3	Блоковая сборка	1	11133,57	1373,63	11134	1374	8317	60,95	61
		шт		9677,25	590,62	9677	591	81	3,43	3
149	Ц0129-28-1	Трос стальной	1	2872,24	--	2872	--	2305	17,25	17
		компл		2846,25	--	2846	--	81	--	--
		Софитный подъем сцены неуравновешенный СП2-СП4(3 компл.)								
151	Ц0129-12-3	Ферма	1	11133,57	1373,63	11134	1374	8317	60,95	61
		шт		9677,25	590,62	9677	591	81	3,43	3
153	Ц0129-13-7	Лоток софитный розеточный	1	2982,80	5,88	2983	6	2389	16,10	16
		шт		2949,75	--	2950	--	81	--	--
155	Ц0129-16-2	Узел подвески софитов	12	381,32	--	4576	--	3672	2,30	28
		шт		377,78	--	4533	--	81	--	--
157	Ц0129-13-6	Тарлеп пластина-вилка	24	736,31	--	17671	--	14084	4,60	110
		шт		724,50	--	17388	--	81	--	--
161	Ц0129-16-9	Корзина шлейфа	3	3081,60	--	9245	--	7419	18,40	55
		шт		3053,25	--	9160	--	81	--	--
163	Ц0108-641-1	Коробка клеммная софитная	6	6084,38	20,38	36506	122	17005	19,55	117
		шт		3312,00	2,87	19872	17	85,5	0,02	--
168	Ц0129-1-6	Лебедка электрическая	3	19647,05	63,61	58941	191	47212	117,30	352
		шт		19406,25	22,50	58219	67	81	0,13	--
169	Ц0129-1-7	Привод	3	20507,94	89,41	61524	268	49258	115,00	345
		шт		20234,25	36,56	60703	110	81	0,21	1
171	Ц0111-92-2	Аппаратура напольная, массой до 0,3 т	3	3936,35	1053,36	11809	3160	7482	17,25	52
		шт		2820,38	258,75	8461	776	81	1,50	5
172	Ц0131-10-3	Пульт дистанционного управления	3	23037,19	--	69112	--	48603	115,00	345
		компл		20001,38	--	60004	--	81	--	--
175	Ц0129-11-3	Блоки	36	2723,86	86,85	98059	3127	77026	17,25	621
		шт		2613,38	28,12	94082	1012	81	0,16	6
180	Ц0129-12-3	Блоковая сборка	3	11133,57	1373,63	33401	4121	24951	60,95	183
		шт		9677,25	590,62	29032	1772	81	3,43	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
182	Ц0129-28-6	Канат стальной направляющий для подъемно-опускного занавеса	1	1467,17	--	1467	--	1178	4,60	5
		компл		1454,18	--	1454	--	81	--	--
		Полетное устройство сцены (1 компл.)								
184	Ц0129-28-11	Дорога полетного устройства	1	13395,55	--	13396	--	10752	73,60	74
		компл		13273,88	--	13274	--	81	--	--
185	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	ПУ. Дорога полетного устройства. Длина 12400мм. Грузоподъемность 150 кг	1	122333,14	--	122333	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
186	Ц0129-17-1	Каретка гибкого кабеля	1	1540,81	--	1541	--	1237	8,05	8
		шт		1526,63	--	1527	--	81	--	--
187	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	ПУ-К. Каретка	1	52761,40	--	52761	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
188	Ц0129-13-6	Траверса	1	736,31	--	736	--	587	4,60	5
		шт		724,50	--	725	--	81	--	--
189	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	ПУ-Т. Траверса	1	33385,01	--	33385	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
190	Ц0129-11-3	Блоки	9	2723,86	86,85	24515	782	19257	17,25	155
		шт		2613,38	28,12	23520	253	81	0,16	1
191	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	ПУ-ОБ. Блок одноручьевой, диаметром 140мм	8	11060,26	--	88482	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
192	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Б1-300-У. Блок одноручьевой, диаметром 300мм, в кассете типа "У". Максимально допустимая нагрузка 2000кг. Для троса до 9,8мм. Вес 12,3 кг	1	18289,75	--	18290	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
193	Ц0129-1-3	Лебедка горизонтального перемещения	2	19430,41	26,91	38861	54	31163	116,15	232
		шт		19225,13	11,25	38450	22	81	0,07	--
199	Ц0129-13-6	Тарлеп пластина-вилка	8	736,31	--	5890	--	4695	4,60	37
		шт		724,50	--	5796	--	81	--	--
200	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	ТлТ-400. Талреп стандартный театральный (пластина-вилка) в цилиндрическом корпусе. В комплекте с пальцем и коушом. Нагрузка до 400 кг	8	3129,03	--	25032	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
201	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Хомут нижний	8	830,04	--	6640	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
202	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Коуш 6.Коуш под тросс, диам. 6мм	16	49,75	--	796	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
203	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Жимок 6.Зажим тросовый под трос, диам.до 6мм	48	39,28	--	1885	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
204	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Чекель 2,0. Чекель 1,5т.	1	479,17	--	479	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
205	Ц0129-28-1	Трос стальной	1	2872,24	--	2872	--	2305	17,25	17
		компл		2846,25	--	2846	--	81	--	--
206	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	КС-5,6. Трос стальной двойной свивки с органическим сердечником, диаметром 5,6 мм. ГОСТ2688-80 Ру2095кг Нд233кг	140	112,59	--	15763	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
207	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Кронштейны под установку отводных блоков	1	19881,75	--	19882	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
208	Ц0129-12-3	Рама противовеса, масса до 5 т	1	11133,57	1373,63	11134	1374	8317	60,95	61
		шт		9677,25	590,62	9677	591	81	3,43	3
209	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Калкаш полиспастный	1	95308,30	--	95308	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
210	Ц0129-13-4	Подвеска для штанги сценических подьемов	30	96,92	--	2908	--	2326	1,15	35
		шт		95,74	--	2872	--	81	--	--
211	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Груз 10 кг	30	4367,54	--	131026	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
212	Ц0129-12-2	Рама противовеса, масса до 3 т	1	3508,66	768,15	3509	768	2474	17,25	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		2716,88	337,50	2717	337	81	1,96	2
213	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Система направляющих для противовесов	1	19502,08	--	19502	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
		Грузовой подъем ГП-1 сцены(1 компл.)								
214	Ц0129-12-3	Ферма	1	11133,57	1373,63	11134	1374	8317	60,95	61
		шт		9677,25	590,62	9677	591	81	3,43	3
216	Ц0129-13-6	Тарлеп пластина-вилка	4	736,31	--	2945	--	2347	4,60	18
		шт		724,50	--	2898	--	81	--	--
220	Ц0129-1-6	Лебедка электрическая	1	19647,05	63,61	19647	64	15737	117,30	117
		шт		19406,25	22,50	19406	22	81	0,13	--
221	Ц0129-1-7	Привод	1	20507,94	89,41	20508	89	16419	115,00	115
		шт		20234,25	36,56	20234	37	81	0,21	--
223	Ц0111-92-2	Аппаратура напольная, массой до 0,3 т	1	3936,35	1053,36	3936	1053	2494	17,25	17
		шт		2820,38	258,75	2820	259	81	1,50	2
224	Ц0131-10-3	Пульт дистанционного управления	1	23037,19	--	23037	--	16201	115,00	115
		компл		20001,38	--	20001	--	81	--	--
226	Ц0129-11-3	Блоки	4	2723,86	86,85	10895	347	8558	17,25	69
		шт		2613,38	28,12	10454	112	81	0,16	1
231	Ц0129-12-3	Блоковая сборка	1	11133,57	1373,63	11134	1374	8317	60,95	61
		шт		9677,25	590,62	9677	591	81	3,43	3
233	Ц0129-28-1	Трос стальной	1	2872,24	--	2872	--	2305	17,25	17
		компл		2846,25	--	2846	--	81	--	--
		Грузовой подъем ГП-2 сцены(1 компл.)								
235	Ц0129-12-3	Ферма	1	11133,57	1373,63	11134	1374	8317	60,95	61
		шт		9677,25	590,62	9677	591	81	3,43	3
240	Ц0129-13-6	Тарлеп пластина-вилка	4	736,31	--	2945	--	2347	4,60	18
		шт		724,50	--	2898	--	81	--	--
241	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	ТлТ-400. Талреп стандартный театральный (пластина-вилка) в цилиндрическом корпусе. В комплекте с пальцем и коушом. Нагрузка до 400 кг	4	3129,03	--	12516	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
242	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Коуш 7.Коуш под тросс, диам. 7мм	4	54,99	--	220	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
243	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Жимок 8.Зажим тросовый под трос, диам.до 8мм	12	49,75	--	597	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
244	Ц0129-1-6	Лебедка электрическая	1	19647,05	63,61	19647	64	15737	117,30	117
		шт		19406,25	22,50	19406	22	81	0,13	--
245	Ц0129-1-7	Привод	1	20507,94	89,41	20508	89	16419	115,00	115
		шт		20234,25	36,56	20234	37	81	0,21	--
247	Ц0111-92-2	Аппаратура напольная, массой до 0,3 т	1	3936,35	1053,36	3936	1053	2494	17,25	17
		шт		2820,38	258,75	2820	259	81	1,50	2
248	Ц0131-10-3	Пульт дистанционного управления	1	23037,19	--	23037	--	16201	115,00	115
		компл		20001,38	--	20001	--	81	--	--
250	Ц0129-11-3	Блоки	4	2723,86	86,85	10895	347	8558	17,25	69
		шт		2613,38	28,12	10454	112	81	0,16	1
255	Ц0129-12-3	Блоковая сборка	1	11133,57	1373,63	11134	1374	8317	60,95	61
		шт		9677,25	590,62	9677	591	81	3,43	3
256	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Блоковая сборка на 4 блока диаметром 190мм, в кассете	1	49632,38	--	49632	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
257	Ц0129-28-6	Канат стальной направляющий для подъемно-опускного занавеса	1	1467,17	--	1467	--	1178	4,60	5
		компл		1454,18	--	1454	--	81	--	--
258	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	КС-7,6. Канат стальной авиационный, диам.7,6мм	120	136,16	--	16339	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Фоновый занавес сцены подъемно-опускной, неуравновешенный(1 компл.)								
259	Ц0129-13-1	Механизм изменения длины каната индивидуального подъема	1	2982,80	5,88	2983	6	2389	16,10	16
		компл		2949,75	--	2950	--	81	--	--
260	Ц0129-17-5	Каретки ведущие	2	274,05	--	548	--	440	1,15	2
		шт		271,69	--	543	--	81	--	--
261	Ц0129-17-1	Каретки ведомые	3	1540,81	--	4622	--	3710	8,05	24
		шт		1526,63	--	4580	--	81	--	--
262	Ц0129-2-4	Блок отводной	1	1620,48	40,86	1620	41	1273	10,35	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		1565,44	5,63	1565	6	81	0,03	--
263	Ц0129-2-4	Блок концевой	1	1620,48	40,86	1620	41	1273	10,35	10
		шт		1565,44	5,63	1565	6	81	0,03	--
265	Ц0129-17-3	Каретка двух- или четырехроликовая дороги антрактно-раздвижного занавеса	4	102,09	--	408	--	327	1,15	5
		шт		100,91	--	404	--	81	--	--
266	Ц0129-16-3	Узел направляющий подъемно-опускного занавеса	4	460,13	--	1841	--	1475	2,30	9
		шт		455,40	--	1822	--	81	--	--
268	Ц0129-13-6	Тарлеп пластина-вилка	4	736,31	--	2945	--	2347	4,60	18
		шт		724,50	--	2898	--	81	--	--
272	Ц0108-641-1	Коробка клеммная софитная	1	6084,38	20,38	6084	20	2834	19,55	20
		шт		3312,00	2,87	3312	3	85,5	0,02	--
274	Ц0129-51-2	Шлейф дороги-балки	17	182,31	--	3099	--	2494	1,15	20
		м		181,13	--	3079	--	81	--	--
276	Ц0129-16-9	Корзина шлейфа	1	3081,60	--	3082	--	2473	18,40	18
		шт		3053,25	--	3053	--	81	--	--
277	Ц0131-23-5	Механизм предэкранного занавеса, тип МПЗ-1К с электролебедкой и монорельсовой дорогой длиной 20 м	1	42403,20	33,28	42403	33	33953	247,25	247
		компл		41917,50	--	41918	--	81	--	--
278	Ц0129-2-6	Привод портальной кулисы	1	6124,83	14,56	6125	15	4907	36,80	37
		шт		6054,75	2,81	6055	3	81	0,02	--
281	Ц0129-1-5	Лебедка электрическая	1	19781,27	67,28	19781	67	15847	117,30	117
		шт		19535,63	28,12	19536	28	81	0,16	--
282	Ц0129-1-7	Привод	1	20507,94	89,41	20508	89	16419	115,00	115
		шт		20234,25	36,56	20234	37	81	0,21	--
284	Ц0111-92-2	Аппаратура напольная, массой до 0,3 т	1	3936,35	1053,36	3936	1053	2494	17,25	17
		шт		2820,38	258,75	2820	259	81	1,50	2
285	Ц0131-10-3	Пульт дистанционного управления	1	23037,19	--	23037	--	16201	115,00	115
		компл		20001,38	--	20001	--	81	--	--
287	Ц0129-11-3	Блоки	4	2723,86	86,85	10895	347	8558	17,25	69
		шт		2613,38	28,12	10454	112	81	0,16	1
292	Ц0129-12-3	Блоковая сборка	1	11133,57	1373,63	11134	1374	8317	60,95	61
		шт		9677,25	590,62	9677	591	81	3,43	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
294	Ц0129-28-6	Канат стальной направляющий для подъемно-опускного занавеса	1	1467,17	--	1467	--	1178	4,60	5
		компл		1454,18	--	1454	--	81	--	--
296	Ц0129-28-1	Трос стальной	1	2872,24	--	2872	--	2305	17,25	17
		компл		2846,25	--	2846	--	81	--	--
		Штанкетный подъем арьерсцены неуравновешенный(4 компл.)								
298	Ц0129-16-4	Штанкет из трубы	2	1443,88	--	2888	--	2318	8,05	16
		шт		1430,89	--	2862	--	81	--	--
300	Ц0129-13-6	Тарлеп пластина-вилка	6	736,31	--	4418	--	3521	4,60	28
		шт		724,50	--	4347	--	81	--	--
304	Ц0129-1-5	Лебедка электрическая	2	19781,27	67,28	39563	135	31693	117,30	235
		шт		19535,63	28,12	39071	56	81	0,16	--
305	Ц0129-1-7	Привод	2	20507,94	89,41	41016	179	32839	115,00	230
		шт		20234,25	36,56	40469	73	81	0,21	--
307	Ц0111-92-2	Аппаратура напольная, массой до 0,3 т	2	3936,35	1053,36	7873	2107	4988	17,25	35
		шт		2820,38	258,75	5641	518	81	1,50	3
308	Ц0131-10-3	Пульт дистанционного управления	2	23037,19	--	46074	--	32402	115,00	230
		компл		20001,38	--	40003	--	81	--	--
310	Ц0129-11-3	Блоки	16	2723,86	86,85	43582	1390	34234	17,25	276
		шт		2613,38	28,12	41814	450	81	0,16	3
316	Ц0129-28-1	Трос стальной	1	2872,24	--	2872	--	2305	17,25	17
		компл		2846,25	--	2846	--	81	--	--
		Софитный подъем арьерсцены неуравновешенный(1 компл.)								
318	Ц0129-12-3	Ферма	1	11133,57	1373,63	11134	1374	8317	60,95	61
		шт		9677,25	590,62	9677	591	81	3,43	3
320	Ц0108-641-1	Коробка клеммная софитная	2	6084,38	20,38	12169	41	5668	19,55	39
		шт		3312,00	2,87	6624	6	85,5	0,02	--
325	Ц0129-13-6	Тарлеп пластина-вилка	3	736,31	--	2209	--	1761	4,60	14
		шт		724,50	--	2174	--	81	--	--
329	Ц0129-16-4	Штанкет из трубы	4	1443,88	--	5776	--	4636	8,05	32
		шт		1430,89	--	5724	--	81	--	--
331	Ц0129-1-6	Лебедка электрическая	1	19647,05	63,61	19647	64	15737	117,30	117
		шт		19406,25	22,50	19406	22	81	0,13	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
332	Ц0129-1-7	Привод	1	20507,94	89,41	20508	89	16419	115,00	115
		шт		20234,25	36,56	20234	37	81	0,21	--
334	Ц0111-92-2	Аппаратура напольная, массой до 0,3 т	1	3936,35	1053,36	3936	1053	2494	17,25	17
		шт		2820,38	258,75	2820	259	81	1,50	2
335	Ц0131-10-3	Пульт дистанционного управления	1	23037,19	--	23037	--	16201	115,00	115
		компл		20001,38	--	20001	--	81	--	--
338	Ц0129-11-3	Блоки	8	2723,86	86,85	21791	695	17117	17,25	138
		шт		2613,38	28,12	20907	225	81	0,16	1
344	Ц0129-28-1	Трос стальной	1	2872,24	--	2872	--	2305	17,25	17
		компл		2846,25	--	2846	--	81	--	--
		Точечные подъемы сцены(3 компл.)								
346	Ц0129-1-6	Лебедка электрическая	3	19647,05	63,61	58941	191	47212	117,30	352
		шт		19406,25	22,50	58219	67	81	0,13	--
347	Ц0129-1-7	Привод	3	20507,94	89,41	61524	268	49258	115,00	345
		шт		20234,25	36,56	60703	110	81	0,21	1
349	Ц0111-92-2	Аппаратура напольная, массой до 0,3 т	3	3936,35	1053,36	11809	3160	7482	17,25	52
		шт		2820,38	258,75	8461	776	81	1,50	5
350	Ц0131-10-3	Пульт дистанционного управления	3	23037,19	--	69112	--	48603	115,00	345
		компл		20001,38	--	60004	--	81	--	--
352	Ц0129-11-3	Блоки	3	2723,86	86,85	8172	261	6419	17,25	52
		шт		2613,38	28,12	7840	84	81	0,16	--
355	Ц0129-28-1	Трос стальной	1	2872,24	--	2872	--	2305	17,25	17
		компл		2846,25	--	2846	--	81	--	--
358	Ц0129-13-4	Подвеска для штанги сценических подъемов	6	96,92	--	582	--	465	1,15	7
		шт		95,74	--	574	--	81	--	--
359	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Пригруз	3	3534,88	--	10605	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
360	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Чекель 2,0. Чекель 1,5т.	3	479,17	--	1438	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Система дымоудаления (1 компл.)								
361	Е0120-13-17	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 4500 мм	4	2023,92	120,34	8096	481	6602	8,65	35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		1388,32	44,30	5553	177	115,2	0,22	1
363	Ц0129-1-4	Лебедка противопожарного занавеса С-14А	1	18859,48	216,51	18859	217	15015	110,40	110
		шт		18474,75	61,87	18475	62	81	0,36	--
364	Ц0129-2-4	Блок нижний ручного привода	1	1620,48	40,86	1620	41	1273	10,35	10
		шт		1565,44	5,63	1565	6	81	0,03	--
366	Ц0111-92-2	Аппаратура напольная, массой до 0,3 т	1	3936,35	1053,36	3936	1053	2494	17,25	17
		шт		2820,38	258,75	2820	259	81	1,50	2
367	Ц0131-10-3	Пульт дистанционного управления	2	23037,19	--	46074	--	32402	115,00	230
		компл		20001,38	--	40003	--	81	--	--
369	Ц0129-11-3	Блоки	4	2723,86	86,85	10895	347	8558	17,25	69
		шт		2613,38	28,12	10454	112	81	0,16	1
371	Ц0129-12-3	Блоковая сборка	8	11133,57	1373,63	89069	10989	66536	60,95	488
		шт		9677,25	590,62	77418	4725	81	3,43	27
374	Ц0129-28-1	Трос стальной	1	2872,24	--	2872	--	2305	17,25	17
		компл		2846,25	--	2846	--	81	--	--
376	Ц0129-13-5	Рама отводного блока	1	813,94	--	814	--	650	4,60	5
		шт		802,13	--	802	--	81	--	--
		Акустика								
378	Ц0129-1-2	Лебедка цепная	4	19630,53	47,09	78522	188	62940	117,30	469
		шт		19406,25	19,69	77625	79	81	0,11	--
379	Ц0129-1-7	Привод	4	20507,94	89,41	82032	358	65677	115,00	460
		шт		20234,25	36,56	80937	146	81	0,21	1
381	Ц0129-28-5	Блок управления 4 цепными лебедками	1	31709,19	--	31709	--	25360	207,00	207
		компл		31308,75	--	31309	--	81	--	--
383	Ц0131-8-1	Пульт программного управления	1	11067,19	--	11067	--	7692	52,90	53
		компл		9496,13	--	9496	--	81	--	--
		Транспортировка декораций								
385	Ц0103-141-9	Тельфер для транспортировки декораций, грузоподъемность 2 т	3	7275,00	1708,75	21825	5126	14187	33,35	100
		шт		5511,95	326,25	16536	979	81	1,89	6
386	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Тельфер для транспортировки декораций грузоподъемностью 2тн. Скорость подъема 8м/мин, скорость передвижения 20м/мин. Мщность электродвигателей:подъема 3 кВт, передвижения 0,12	3	549870,71	--	1649612	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Система управления								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
387	Ц0131-17-4	Компьютерная система управления	1	53646,53	39,15	53647	39	39193	284,05	284
		компл		48386,25	--	48386	--	81	--	--
389	Ц0111-95-5	Шкаф питания системы управления механикой сцены	1	29696,97	2276,21	29697	2276	20821	152,95	153
		шт		25176,38	528,75	25176	529	81	3,07	3
391	Ц0111-95-4	Шкаф питания системы управления механикой сцены	1	22013,19	1110,69	22013	1111	15342	113,85	114
		шт		18681,75	258,75	18682	259	81	1,50	2
393	Ц0111-350-13	Датчики	46	5533,42	21,48	254537	988	160251	27,60	1270
		шт		4295,25	5,62	197582	259	81	0,03	2
394	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	TTS-DAL-4096. Датчик абсолютного положения многооборотный для театрального привода (лебедки) с кабелем и разъемом	20	97615,14	--	1952303	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
395	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Датчики вращения круга, абсолютный и "нуль-метки"	1	137284,39	--	137284	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
396	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Датчики положения подъемно-опускных площадок круга	4	97615,14	--	390461	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
397	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Датчики положения подъемно-опускных площадок сцены	2	97615,14	--	195230	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
398	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Датчики положения подъемно-опускной площадки оркестровой ямы	2	97615,14	--	195230	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
399	Ц0111-350-7	Датчики открывания дверей	16	1969,64	8,76	31514	140	22571	11,50	184
		шт		1738,80	2,81	27821	45	81	0,02	--
400	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Датчики открывания дверей	16	12044,79	--	192717	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			8540446	97759			17243
			Тенге			2825904	34805			202
	Стоимость оборудования -		Тенге			5435750				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			5435750				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			3096601				
	Материалы -		Тенге			178972				
	Всего заработная плата -		Тенге				2854979			
		Накладные расходы -	Тенге			2314323				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1157
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				347148			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			324655				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			5735579				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18567
		Сметная заработная плата -	Тенге				3202128			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			8096				
	Материалы -		Тенге			2061				
	Всего заработная плата -		Тенге				5730			
	Сдача и испытание -		Тенге			287				
		Накладные расходы -	Тенге			6602				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				990			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			882				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			15579				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							39
		Сметная заработная плата -	Тенге				6721			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			11186908				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18605
		Сметная заработная плата -	Тенге				3208848			
		РАЗДЕЛ 4. ЗВУКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЗРИТЕЛЬНОГО ЗАЛА								
		Микрофоны и микрофонные радиосистемы								
576	Ц0110-55-5	**Прокладка кабеля**	2	81,22	--	162	--	113	0,44	1
		м		69,92	--	140	--	81	--	--
577	СПрайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	**Кабель коаксильный UA825, производитель SHURE**	2	5165,64	--	10331	--	--	--	--
		м.		--	--	--	--	--	--	--
		Фоновое озвучивание бара и ресторана на отм.0,000								
601	Ц0110-55-5	**Прокладка кабеля**	700	81,22	--	56854	--	39645	0,44	306
		м		69,92	--	48944	--	81	--	--
602	СПрайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	**Кабель акустический HPC756, производитель Proel**	500	116,61	--	58304	--	--	--	--
		м.		--	--	--	--	--	--	--
603	СПрайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	**Кабель витая пара LAN5S, производитель Proel**	200	251,37	--	50274	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м.		--	--	--	--	--	--	--
		Аксессуары								
651	Ц0110-55-5	Прокладка кабеля	2079,019	81,22	--	168858	--	117746	0,44	909
		м		69,92	--	145365	--	81	--	--
652	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Кабель микрофонный HPC210BK 2x0,22 мм, производитель PROEL	529,9	111,72	--	59200	--	--	--	--
		м.		--	--	--	--	--	--	--
653	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Кабель акустический HPC620BK 2x2,5 мм, производитель PROEL	235,88	256,96	--	60611	--	--	--	--
		м.		--	--	--	--	--	--	--
654	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Кабель акустический HPC756RN 2x1,5 мм, производитель PROEL	713,239	143,84	--	102592	--	--	--	--
		м.		--	--	--	--	--	--	--
655	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Кабель FTP cat5 LAN5S, производитель PROEL	600	252,77	--	151660	--	--	--	--
		м.		--	--	--	--	--	--	--
		Технологическое телевидение								
685	Ц0110-55-5	Прокладка кабеля	600	81,22	--	48732	--	33981	0,44	262
		м		69,92	--	41952	--	81	--	--
686	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Кабель коаксильный HPC858 RG58, производитель PROEL	600	142,44	--	85466	--	--	--	--
		м.		--	--	--	--	--	--	--
		Оборудование для синхроперевода на 395 мест + зип комплект								
689	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Кабель удлинительный CBL6PS-03 3 м., производитель Taiden	3	1375,55	--	4127	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
690	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Кабель удлинительный CBL6PS-20 20 м., производитель Taiden	1	6043,34	--	6043	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
701	Ц0110-55-5	Прокладка кабеля	200	81,22	--	16244	--	11327	0,44	87
		м		69,92	--	13984	--	81	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
702	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Кабель коаксильный RG6	200	104,74	--	20947	--	--	--	--
		м.		--	--	--	--	--	--	--
		Оборудование видеопроекционное								
712	Ц0110-55-5	Прокладка кабеля	600	81,22	--	48732	--	33981	0,44	262
		м		69,92	--	41952	--	81	--	--
713	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Кабель оптоволоконный 4LC	300	104,74	--	31421	--	--	--	--
		м.		--	--	--	--	--	--	--
714	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Кабель FTP Cat 5	300	69,82	--	20947	--	--	--	--
		м.		--	--	--	--	--	--	--
717	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Кабель HDMI-HDMI (вилка-вилка) 1,8м. HM/HM/FLAT/ETH-6, производитель KRAMER	2	2377,54	--	4755	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
722	Ц0108-407-2	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	400	188,35	101,38	75340	40550	30113	0,40	161
		м		62,68	25,38	25070	10150	85,5	0,15	59
723	Ц0108-407-3	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	100	216,20	115,75	21620	11575	8813	0,46	46
		м		72,45	30,63	7245	3063	85,5	0,18	18
724	С130806-46 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 40х3,5 мм	400	326,00	--	130400	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
725	С130806-47 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 50х3,5 мм	100	389,00	--	38900	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1272520	52125			2034
			Тенге			324652	13213			77
	Стоимость оборудования -		Тенге			547769				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			547769				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			555451				
	Материалы -		Тенге			59766				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге				337864			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			118909				
		Накладные расходы -	Тенге			275719				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							138
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				41358			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			49870				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			881040				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2249
		Сметная заработная плата -	Тенге				379222			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			169300				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			169300				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10158				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			179458				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1608267				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2249
		Сметная заработная плата -	Тенге				379222			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			-227939	217873			22632
			Тенге			3735532	64744			375
		Стоимость оборудования -	Тенге			-4721155				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			-4721155				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			4315820				
		Материалы -	Тенге			249540				
		Всего заработная плата -	Тенге				3794546			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			118909				
		Накладные расходы -	Тенге			3077421				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1539
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				461613			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			443594				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			7836835				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24511
		Сметная заработная плата -	Тенге				4256159			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			177396				
		Материалы -	Тенге			2061				
		Всего заработная плата -	Тенге				5730			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			169300				
		Сдача и испытание -	Тенге			287				
		Накладные расходы -	Тенге			6602				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				990			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11040				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			195037				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							39
		Сметная заработная плата -	Тенге				6721			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3310717				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24550
		Сметная заработная плата -	Тенге				4262880			
		Итого с временными, 1,44x0,85=1,224 %				3 409 027				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				3 518 784				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**3 551 305**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**3 632 607**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,41109032258				**8 758 544**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**175 171**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**8 933 715**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**1 072 046**				
		Итого с НДС				**10 005 761**				
		Всего:				**10 005 761**				

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА:
И.о.директора Государственного республиканского уйгурского театра музыкальной комедии имени Куддуса Кужамьярова _____ Сонуров С.С.

ТЕХНАДЗОР
Эксперт технадзора ТОО "Курылыс Консалт LTD" _____ Баймолдаев Е.С.
(физическае объемы, расценки и качество выполненных работ)

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Сункар" _____ Булекбаев В.Е.
(физическае объемы, расценки и качество выполненных работ)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик: РГКП "Государственный республиканский уйгурский театр музыкальной комедии имени К.Кужамьярова"

Подрядчик: ТОО "Сункар"

Наименование строительства и его адрес: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СЦЕНИЧЕСКОГО И ЗРИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, КРОВЛИ РГ КП "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ ИМ.К.КУЖАМЬЯРОВА" В Г.АЛМАТЫ

А К Т №50
приемки выполненных работ
за март 2020 года

на 2-1-7 ВЕНТИЛЯЦИЯ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Приточная и рециркуляционная камеры П1, Р1								
6	Ц0108-481-20	**Подключение к сети**	2	498,10	30,25	996	61	475	1,15	2
		шт		274,85	2,87	550	6	85,5	0,02	--
		Приточная камера П2								
12	Ц0108-481-20	**Подключение к сети**	2	498,10	30,25	996	61	475	1,15	2
		шт		274,85	2,87	550	6	85,5	0,02	--
		Воздушно-тепловая завеса								
134	Е0120-34-1	**Установка воздушно-тепловых завес массой до 0,25 т**	2	1862,08	303,37	3724	607	3645	9,06	18
		шт		1469,83	112,22	2940	224	115,2	0,55	1
135	СПрайс-лист ТОО "ASIA IMPORT"	**Завеса воздушно-тепловая N-9,0 кВт,L-1500мм КЭВ-9П2021Е 1600 м3/ч,9кВт,струя до 2,5м,L-1515мм**	2	35268,53	--	70537	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Холодильная машина								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
136	Е0120-71-1 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Монтаж чиллеров производительностью до 5300 кВт	1	62816,59	8670,87	62817	8671	63453	293,94	294
		1чиллер		53634,07	1446,71	53634	1447	115,2	6,69	7
137	прайс лист ТОО "SAMP KAZAKHSTAN"	Холодильная машина внутренней установки AERMEC WSA1101E	1	4005739,80	--	4005740	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
138	прайс лист ТОО "SAMP KAZAKHSTAN"	Выносной конденсатор вертикальной установки AERMEC CSEX8064 CTB	1	2108765,87	--	2108766	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
139	прайс лист ТОО "SAMP KAZAKHSTAN"	Гидравлический модуль с V 1000 литров SAP1000QS	1	859477,54	--	859478	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
140	Ц0112-70-4	Трубопроводы из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр наружный 55 мм	15	286,75	37,75	4301	566	2842	1,15	17
		м		225,40	8,50	3381	128	81	0,05	1
141	Ц0112-70-5	Трубопроводы из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр наружный 85 мм	15	369,08	50,38	5536	756	3406	1,15	17
		м		269,10	11,25	4037	169	81	0,07	1
142	СПрайс-лист ТОО"СНАБХОЛОД"	Труба медная прямая диам.63мм	15	3002,47	--	45037	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
143	СПрайс-лист ТОО"СНАБХОЛОД"	Труба медная прямая диам.54мм	15	1745,62	--	26184	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
144	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	30	82,97	21,06	2489	632	1344	0,24	7
		м		44,38	5,41	1331	162	90	0,03	1
145	С11031-304 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	16,5	1191,00	--	19652	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
146	С11031-299 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	16,5	898,00	--	14817	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 2. Холодоснабжение приточных установок								
170	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	28	1265,53	26,00	35435	728	5155	0,83	23
		м		150,08	9,74	4202	273	115,2	0,05	1
171	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	39	960,53	26,00	37460	1014	7180	0,83	33
		м		150,08	9,74	5853	380	115,2	0,05	2
172	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	23	823,17	19,99	18933	460	3736	0,75	17
		м		133,52	7,49	3071	172	115,2	0,04	1
173	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	3	981,63	112,66	2945	338	1925	2,99	9
		1шт		514,91	42,19	1545	127	115,2	0,20	1
174	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	3	521,42	49,05	1564	147	1079	1,69	5
		1шт		292,39	19,69	877	59	115,2	0,09	--
175	С130904-142 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Кран шаровый фланцевый, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 21345-2005	3	12345,00	--	37035	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
176	С130904-140 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Кран шаровый фланцевый, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 21345-2005	3	7201,00	--	21603	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
177	С130904-1060 Изм. и доп.вып.19	Кран шаровый X 3444B с патрубками под приварку встык, из углеродистой стали, полнопроходной, Тмакс 230°С, PN 84, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	6	5048,00	--	30288	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
178	С130904-1064 Изм. и доп.вып.19	Кран шаровый X 3444B с патрубками под приварку встык, из углеродистой стали, полнопроходной, Тмакс 230°С, PN 69, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	2	13671,00	--	27342	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
179	С130904-1062 Изм. и доп.вып.19	Кран шаровый X 3444B с патрубками под приварку встык, из углеродистой стали, полнопроходной, Тмакс 230°С, PN 69, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	2	7524,00	--	15048	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
180	С130903-305 Изм. и доп.вып.19	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	1	34601,00	--	34601	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
181	С130903-294 Изм. и доп.вып.19	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	1	15657,00	--	15657	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
182	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	2	981,63	112,66	1963	225	1284	2,99	6
		1шт		514,91	42,19	1030	84	115,2	0,20	--
183	С130903-593 Изм. и доп.вып.19	Клапан обратный пружинный 402 фланцевый чугунный, Тмакс 100°С, PN 16, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	1	23642,00	--	23642	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
184	С130903-591 Изм. и доп.вып.19	Клапан обратный пружинный 402 фланцевый чугунный, Тмакс 100°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	1	14462,00	--	14462	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
185	С130809-11 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	8	272,00	--	2176	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
186	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	8	202,00	--	1616	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
187	Е0118-21-6	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 80 мм	1	435,97	143,75	436	144	386	1,63	2
		1фильтр		279,84	55,04	280	55	115,2	0,26	--
188	Е0118-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	1	284,11	91,22	284	91	252	1,08	1
		1фильтр		183,89	34,76	184	35	115,2	0,17	--
189	С130905-1827 Изм. и доп.вып.19	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 80, типа Danfoss	1	13146,00	--	13146	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
190	С130905-1825 Изм. и доп.вып.19	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss	1	8533,00	--	8533	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
191	Е0118-17-8	Установка воздухосборников из стальных бесшовных и сварных труб с наружным диаметром корпуса 325 мм	2	9040,57	59,47	18081	119	1312	3,17	6
		1шт		546,35	23,18	1093	46	115,2	0,10	--
192	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	18	200,00	--	3600	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Строительные работы								
193	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	8	22,68	0,06	181	1	43	0,03	--
		м2		6,68	0,03	53	--	81	--	--
194	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	90	82,97	21,06	7467	1896	4033	0,24	22
		м		44,38	5,41	3994	487	90	0,03	3
195	С11031-287 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	30,8	1435,00	--	44198	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
196	С11031-285 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	42,9	1006,00	--	43157	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
197	С11031-283 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	25,3	914,00	--	23124	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Сплит-кондиционеры ОВ.С6 лист 1								
		К1, К1а								
198	Е0120-34-1	Установка агрегатов воздушно-отопительных массой до 0,25 т	2	1862,08	303,37	3724	607	3645	9,06	18
		шт		1469,83	112,22	2940	224	115,2	0,55	1
199	СПрайс-лист ТОО"SAKADA Engineering"	Кондиционер канального типа марки LG UB 60, наружный блок UU 60, потребляемая мощность охлаждения/нагрева-6,3 кВт/5 кВт, 950х1380х330 ШхВхГ	2	131620,32	--	263241	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
200	СПрайс-лист ТОО"SAKADA Engineering"	Кондиционер канального типа марки LG UB 60, внутрений блок UB 60, Qх-14,3 кВт, Qт-17,5 кВт, 1230х380х590 ШхВхГ	2	91416,15	--	182832	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
201	СПрайс-лист ТОО"SAKADA Engineering"	Зимний комплект, подогрев картера-управление скоростью вентилятора по давлению,фирмы LG	2	25731,46	--	51463	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
202	Ц0112-70-1	Трубопроводы из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр наружный 18 мм	92	158,65	6,75	14596	621	11184	0,92	85
		м		147,20	2,88	13542	265	81	0,02	2
203	СПрайс-лист ТОО"ac almacom"	Труба медная с фитингами диам.9,52	46	160,67	--	7391	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
204	СПрайс-лист ТОО"ac almacom"	Труба медная с фитингами диам.15,88	46	276,11	--	12701	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
205	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	92	82,97	21,06	7633	1938	4123	0,24	22
		м		44,38	5,41	4083	498	90	0,03	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
206	С11031-220 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 10 мм ГОСТ 16381-77	50,6	59,00	--	2985	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
207	С11031-223 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	50,6	74,00	--	3744	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		К2, К2а								
208	Е0120-34-1	Установка агрегатов воздушно-отопительных массой до 0,25 т	2	1862,08	303,37	3724	607	3645	9,06	18
		шт		1469,83	112,22	2940	224	115,2	0,55	1
209	СПрайс-лист ТОО"SAKADA Engineering"	Кондиционер канального типа марки LG UB 36, наружный блок UU 36, потребляемая мощность охлаждения/нагрева-4 кВт/3,6 кВт, 870х1060х320 ШхВхГ	2	88772,70	--	177545	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
210	СПрайс-лист ТОО"SAKADA Engineering"	Кондиционер канального типа марки LG UB 36, внутренний блок UB 36, Qх-10 кВт, Qт-11,0 кВт, 1180х298х450 ШхВхГ	2	62495,98	--	124992	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
211	СПрайс-лист ТОО"SAKADA Engineering"	Зимний комплект, подогрев картера-управление скоростью вентилятора по давлению,фирмы LG	2	25731,46	--	51463	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
212	Ц0112-70-1	Трубопроводы из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр наружный 18 мм	60	158,65	6,75	9519	405	7294	0,92	55
		м		147,20	2,88	8832	173	81	0,02	1
213	СПрайс-лист ТОО"ac almacom"	Труба медная с фитингами диам.9,52	30	160,67	--	4820	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
214	СПрайс-лист ТОО"ac almacom"	Труба медная с фитингами диам.15,88	30	276,11	--	8283	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
215	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	60	82,97	21,06	4978	1264	2689	0,24	15
		м		44,38	5,41	2663	325	90	0,03	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
216	С11031-220 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 10 мм ГОСТ 16381-77	33	59,00	--	1947	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
217	С11031-223 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	33	74,00	--	2442	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		К3, К3а								
218	Е0120-34-1	Установка агрегатов воздушно-отопительных массой до 0,25 т	2	1862,08	303,37	3724	607	3645	9,06	18
		шт		1469,83	112,22	2940	224	115,2	0,55	1
219	СПрайс-лист ТОО"SAKADA Engineering"	Кондиционер канального типа марки LG UB 36, наружный блок UU 36, потребляемая мощность охлаждения/нагрева-4 кВт/3,6 кВт, 870х1060х320 ШхВхГ	2	88772,70	--	177545	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
220	СПрайс-лист ТОО"SAKADA Engineering"	Кондиционер канального типа марки LG UB 36, внутренний блок UB 36, Qх-10 кВт, Qт-11,0 кВт, 1180х298х450 ШхВхГ	2	62495,98	--	124992	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
221	СПрайс-лист ТОО"SAKADA Engineering"	Зимний комплект, подогрев картера-управление скоростью вентилятора по давлению,фирмы LG	2	25731,46	--	51463	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
222	Ц0112-70-1	Трубопроводы из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр наружный 18 мм	60	158,65	6,75	9519	405	7294	0,92	55
		м		147,20	2,88	8832	173	81	0,02	1
223	СПрайс-лист ТОО"ас almacom"	Труба медная с фитингами диам.9,52	30	160,67	--	4820	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
224	СПрайс-лист ТОО"ас almacom"	Труба медная с фитингами диам.15,88	30	276,11	--	8283	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
225	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	60	82,97	21,06	4978	1264	2689	0,24	15
		м		44,38	5,41	2663	325	90	0,03	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
226	С11031-220 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 10 мм ГОСТ 16381-77	33	59,00	--	1947	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
227	С11031-223 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	33	74,00	--	2442	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		К4, К4а								
228	Е0120-34-1	Установка агрегатов воздушно-отопительных массой до 0,25 т	2	1862,08	303,37	3724	607	3645	9,06	18
		шт		1469,83	112,22	2940	224	115,2	0,55	1
229	СПрайс-лист ТОО"SAKADA Engineering"	Кондиционер канального типа марки LG UB 18, наружный блок UU 18, потребляемая мощность охлаждения/нагрева-1,96 кВт/2,18 кВт, 870х655х320 ШхВхГ	2	34771,28	--	69543	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
230	СПрайс-лист ТОО"SAKADA Engineering"	Кондиционер канального типа марки LG UB 18, внутренний блок UB 18, Qх-4,95 кВт, Qт-5,8 кВт, 880х260х450 ШхВхГ	2	16525,93	--	33052	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
231	СПрайс-лист ТОО"SAKADA Engineering"	Зимний комплект, подогрев картера-управление скоростью вентилятора по давлению,фирмы LG	2	25731,46	--	51463	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
232	Ц0112-70-1	Трубопроводы из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр наружный 18 мм	8	158,65	6,75	1269	54	972	0,92	7
		м		147,20	2,88	1178	23	81	0,02	--
233	СПрайс-лист ТОО"ас almacom"	Труба медная с фитингами диам.6,35	4	103,34	--	413	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
234	СПрайс-лист ТОО"ас almacom"	Труба медная с фитингами диам.12,7	4	217,99	--	872	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
235	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	8	82,97	21,06	664	169	358	0,24	2
		м		44,38	5,41	355	43	90	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
236	С11031-220 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 10 мм ГОСТ 16381-77	4,4	59,00	--	260	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
237	С11031-222 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	4,4	70,00	--	308	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		К5, К5а								
238	Е0120-34-1	Установка агрегатов воздушно-отопительных массой до 0,25 т	2	1862,08	303,37	3724	607	3645	9,06	18
		шт		1469,83	112,22	2940	224	115,2	0,55	1
239	СПрайс-лист ТОО"SAKADA Engineering"	Кондиционер канального типа марки LG UB 18, наружный блок UU 18, потребляемая мощность охлаждения/нагрева-1,96 кВт/2,18 кВт, 870х655х320 ШхВхГ	2	34771,28	--	69543	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
240	СПрайс-лист ТОО"SAKADA Engineering"	Кондиционер канального типа марки LG UB 18, внутренний блок UB 18, Qх-4,95 кВт, Qт-5,8 кВт, 880х260х450 ШхВхГ)шт	2	16525,93	--	33052	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
241	СПрайс-лист ТОО"SAKADA Engineering"	Зимний комплект, подогрев картера-управление скоростью вентилятора по давлению,фирмы LG	2	25731,46	--	51463	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
242	Ц0112-70-1	Трубопроводы из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр наружный 18 мм	8	158,65	6,75	1269	54	972	0,92	7
		м		147,20	2,88	1178	23	81	0,02	--
243	СПрайс-лист ТОО"ac almacom"	Труба медная с фитингами диам.6,35	4	103,34	--	413	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
244	СПрайс-лист ТОО"ac almacom"	Труба медная с фитингами диам.12,7	4	217,99	--	872	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
245	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	8	82,97	21,06	664	169	358	0,24	2
		м		44,38	5,41	355	43	90	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
246	С11031-220 Изм. и доп.вып.18	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 10 мм ГОСТ 16381-77**	4,4	59,00	--	260	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
247	С11031-222 Изм. и доп.вып.18	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77**	4,4	70,00	--	308	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**2136851**	**14537**			**480**
			Тенге			**80560**	**4730**			**25**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**36172**				
	Материалы -		Тенге			**1072**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**34217**			
		Накладные расходы -	Тенге			**27716**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**14**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**4157**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**3833**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**67721**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**227**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**38374**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**153687**				
	Материалы -		Тенге			**5700**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**15887**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**127123**				
		Накладные расходы -	Тенге			**14294**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**7**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**2144**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**10079**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**178059**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**95**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**18031**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**1946992**				
	Материалы -		Тенге			**96590**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**35185**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1811269**				
	Сдача и испытание -		Тенге			**900**				
		Накладные расходы -	Тенге			**40533**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**20**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**6080**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**119252**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**2106777**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							225
		Сметная заработная плата -	Тенге				41265			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2352558				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							546
		Сметная заработная плата -	Тенге				97671			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			9367921	25890			838
			Тенге			146982	6871			36
	Стоимость оборудования -		Тенге			6973983				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			6973983				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			48002				
	Материалы -		Тенге			2942				
	Всего заработная плата -		Тенге				43042			
		Накладные расходы -	Тенге			34914				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5237			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4975				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			87891				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							272
		Сметная заработная плата -	Тенге				48279			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			190644				
	Материалы -		Тенге			6226				
	Всего заработная плата -		Тенге				17381			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			161591				
		Накладные расходы -	Тенге			15638				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2346			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12377				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			218659				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							103
		Сметная заработная плата -	Тенге				19727			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2155291				
	Материалы -		Тенге			97280				
	Всего заработная плата -		Тенге				93430			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1953028				
	Сдача и испытание -		Тенге			4036				
		Накладные расходы -	Тенге			107632				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							54
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16145			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			135775				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2398698				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							578
		Сметная заработная плата -	Тенге				109575			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			9679231				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							953
		Сметная заработная плата -	Тенге				177580			
		Итого с временными, 1,44x1,224 %				9712343				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				9749311				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				9760264				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**9787648**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,41109032258				**23598903**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**471978**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**24070881**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**2888506**				
		Итого с НДС				**26959387**				
		Всего:				**26959387**				

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА:
И.о. директора Государственного республиканского уйгурского театра музыкальной комедии имени Куддуса Кужамьярова _____ Согуров С.С.

ТЕХНАДЗОР
Эксперт технадзора ТОО "Курылыс Консалт LTD" _____ Баймолдаев Е.С.
(физическае объемы, расценки и качество выполненных работ)

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Сункар" _____ Булекбаев В.Е.
(физическае объемы, расценки и качество выполненных работ)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик: РГКП "Государственный республиканский уйгурский театр музыкальной комедии имени К.Кужамьярова"

Подрядчик: ТОО "Сункар"

Наименование строительства и его адрес: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СЦЕНИЧЕСКОГО И ЗРИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, КРОВЛИ РГ КП "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ ИМ.К.КУЖАМЬЯРОВА" В Г.АЛМАТЫ

А К Т №51
приемки выполненных работ
за март 2020 года

на 2-1-8 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Щит распределительный ЩР-2										
50	Ц0108-572-8	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм**	1	1301,53	83,38	1302	83	271	2,30	2		
		шт		300,15	16,88	300	17	85,5	0,10	--		
51	СПрайс-лист ТОО "Электрокомплект"	**Щит распределительный металлический ЩРн-18з-1 36 IP31, IEK**	1	1305,72	--	1306	--	--	--	--		
		шт		--	--	--	--	--	--	--		
52	Ц0108-526-2	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А**	1	920,00	35,00	920	35	339	2,30	2		
		шт		391,00	5,62	391	6	85,5	0,03	--		
53	СПрайс-лист ТОО "Электрокомплект"	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р32А IEK**	1	200,75	--	201	--	--	--	--		
		шт		--	--	--	--	--	--	--		
54	Ц0108-526-1	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**	10	538,55	16,50	5386	165	2257	1,15	12		
		шт		261,05	2,87	2611	29	85,5	0,02	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	СПрайс-лист ТОО "Электрокомплект"	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р16А IEK	1	200,75	--	201	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
56	СПрайс-лист ТОО "Электрокомплект"	Выключатель дифференциальный двухполюсный автоматический АВДТ-32 2Р25А	4	750,62	--	3002	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	СПрайс-лист ТОО "Электрокомплект"	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р16А IEK	6	68,08	--	408	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
58	СПрайс-лист ТОО "Электрокомплект"	Дин-рейка 100мм	2	12,22	--	24	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
59	СПрайс-лист ТОО "Электрокомплект"	Шина нейтральная N нулевая 6х9мм IEK	2	53,07	--	106	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Щит распределительный ЩР-3,5								
60	Ц0108-572-8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	2	1301,53	83,38	2603	167	542	2,30	5
		шт		300,15	16,88	600	34	85,5	0,10	--
61	СПрайс-лист ТОО "Электрокомплект"	Щит распределительный металлический ЩРн-18з-1 36 IP31, IEK	2	1305,72	--	2611	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
62	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	2	920,00	35,00	1840	70	678	2,30	5
		шт		391,00	5,62	782	11	85,5	0,03	--
63	СПрайс-лист ТОО "Электрокомплект"	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р32А IEK	2	200,75	--	401	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
64	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	6	538,55	16,50	3231	99	1354	1,15	7
		шт		261,05	2,87	1566	17	85,5	0,02	--
65	СПрайс-лист ТОО "Электрокомплект"	Выключатель дифференциальный двухполюсный автоматический АВДТ-32 2Р25А	6	750,62	--	4504	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
66	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	4	538,55	16,50	2154	66	903	1,15	5
		шт		261,05	2,87	1044	11	85,5	0,02	--
67	СПрайс-лист ТОО "Электрокомплект"	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р16А IEK	4	68,08	--	272	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	СПрайс-лист ТОО "Электрокомплект"	Дин-рейка 100мм	8	12,22	--	98	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
69	СПрайс-лист ТОО "Электрокомплект"	Шина нейтральная N нулевая 6х9мм IEK	8	53,07	--	425	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Щит распределительный ЩР-4								
70	Ц0108-572-8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	1	1301,53	83,38	1302	83	271	2,30	2
		шт		300,15	16,88	300	17	85,5	0,10	--
71	СПрайс-лист ТОО "Электрокомплект"	Щит распределительный металлический ЩРн-18з-1 36 IP31, IEK	1	1305,72	--	1306	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
72	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	920,00	35,00	920	35	339	2,30	2
		шт		391,00	5,62	391	6	85,5	0,03	--
73	СПрайс-лист ТОО "Электрокомплект"	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р32А IEK	1	200,75	--	201	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
74	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	6	538,55	16,50	3231	99	1354	1,15	7
		шт		261,05	2,87	1566	17	85,5	0,02	--
75	СПрайс-лист ТОО "Электрокомплект"	Выключатель дифференциальный двухполюсный автоматический АВДТ-32 2Р25А	5	750,62	--	3753	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
76	СПрайс-лист ТОО "Электрокомплект"	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р16А IEK	1	68,08	--	68	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
77	СПрайс-лист ТОО "Электрокомплект"	Дин-рейка 100мм	2	12,22	--	24	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
78	СПрайс-лист ТОО "Электрокомплект"	Шина нейтральная N нулевая 6х9мм IEK	2	53,07	--	106	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Щит распределительный ЩО-2, ЩО-4, ЩО-11								
88	Ц0108-572-8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	3	1301,53	83,38	3905	250	813	2,30	7
		шт		300,15	16,88	900	51	85,5	0,10	--
89	СПрайс-лист ТОО "Электрокомплект"	Щит распределительный металлический ЩРн-12з-1 36 IP31, IEK	3	1134,65	--	3404	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
90	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	3	920,00	35,00	2760	105	1017	2,30	7
		шт		391,00	5,62	1173	17	85,5	0,03	--
91	СПрайс-лист ТОО "Электрокомплект"	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р32А IEK	3	200,75	--	602	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
92	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	18	538,55	16,50	9694	297	4062	1,15	21
		шт		261,05	2,87	4699	52	85,5	0,02	--
93	СПрайс-лист ТОО "Электрокомплект"	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р16А IEK	18	68,08	--	1225	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
94	СПрайс-лист ТОО "Электрокомплект"	Дин-рейка 100мм	6	12,22	--	73	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
95	СПрайс-лист ТОО "Электрокомплект"	Шина нейтральная N нулевая 6х9мм IEK	6	53,07	--	318	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Щит распределительный ЩО-5								
96	Ц0108-572-8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	3	1301,53	83,38	3905	250	813	2,30	7
		шт		300,15	16,88	900	51	85,5	0,10	--
97	СПрайс-лист ТОО "Электрокомплект"	Щит распределительный металлический ЩРн-18з-1 36 IP31, IEK	3	1305,72	--	3917	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
98	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	3	920,00	35,00	2760	105	1017	2,30	7
		шт		391,00	5,62	1173	17	85,5	0,03	--
99	СПрайс-лист ТОО "Электрокомплект"	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р32А IEK	3	200,75	--	602	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
100	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	27	538,55	16,50	14541	446	6093	1,15	31
		шт		261,05	2,87	7048	78	85,5	0,02	--
101	СПрайс-лист ТОО "Электрокомплект"	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р16А IEK	27	68,08	--	1838	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
102	СПрайс-лист ТОО "Электрокомплект"	Дин-рейка 100мм	6	12,22	--	73	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
103	СПрайс-лист ТОО "Электрокомплект "	Шина нейтральная N нулевая 6х9мм IEK	6	53,07	--	318	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Щит распределительный ЩО-6, ЩО-7, ЩО-10								
104	Ц0108-572-8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	3	1301,53	83,38	3905	250	813	2,30	7
		шт		300,15	16,88	900	51	85,5	0,10	--
105	СПрайс-лист ТОО "Электрокомплект "	Щит распределительный металлический ЩРн-12з-1 36 IP31, IEK	3	1134,65	--	3404	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
106	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	3	920,00	35,00	2760	105	1017	2,30	7
		шт		391,00	5,62	1173	17	85,5	0,03	--
107	СПрайс-лист ТОО "Электрокомплект "	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р32А IEK	3	200,75	--	602	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
108	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	27	538,55	16,50	14541	446	6093	1,15	31
		шт		261,05	2,87	7048	78	85,5	0,02	--
109	СПрайс-лист ТОО "Электрокомплект "	Выключатель дифференциальный двухполюсный автоматический АВДТ-32 2Р25А	9	750,62	--	6756	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
110	СПрайс-лист ТОО "Электрокомплект "	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р16А IEK	18	68,08	--	1225	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
111	СПрайс-лист ТОО "Электрокомплект "	Дин-рейка 100мм	6	12,22	--	73	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
112	СПрайс-лист ТОО "Электрокомплект "	Шина нейтральная N нулевая 6х9мм IEK	6	53,07	--	318	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Щит распределительный ЩО-8, ЩО-9								
113	Ц0108-572-8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	2	1301,53	83,38	2603	167	542	2,30	5
		шт		300,15	16,88	600	34	85,5	0,10	--
114	СПрайс-лист ТОО "Электрокомплект "	Щит распределительный металлический ЩРн-12з-1 36 IP31, IEK	2	1134,65	--	2269	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
115	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	2	920,00	35,00	1840	70	678	2,30	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		391,00	5,62	782	11	85,5	0,03	--
116	СПрайс-лист ТОО "Электрокомплект"	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р32А IEK	2	200,75	--	401	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
117	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	14	538,55	16,50	7540	231	3159	1,15	16
		шт		261,05	2,87	3655	40	85,5	0,02	--
118	СПрайс-лист ТОО "Электрокомплект"	Выключатель дифференциальный двухполюсный автоматический АВДТ-32 2Р25А	4	750,62	--	3002	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
119	СПрайс-лист ТОО "Электрокомплект"	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р16А IEK	10	68,08	--	681	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
120	СПрайс-лист ТОО "Электрокомплект"	Дин-рейка 100мм	4	12,22	--	49	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
121	СПрайс-лист ТОО "Электрокомплект"	Шина нейтральная N нулевая 6х9мм IEK	4	53,07	--	212	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Щит распределительный ЩАО-1, ЩАО-2, ЩАО-3								
122	Ц0108-572-8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	3	1301,53	83,38	3905	250	813	2,30	7
		шт		300,15	16,88	900	51	85,5	0,10	--
123	СПрайс-лист ТОО "Электрокомплект"	Щит распределительный металлический ЩРн-18з-1 36 IP31, IEK	3	1305,72	--	3917	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
124	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	21	538,55	16,50	11310	347	4739	1,15	24
		шт		261,05	2,87	5482	60	85,5	0,02	--
125	СПрайс-лист ТОО "Электрокомплект"	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р25А IEK	3	200,75	--	602	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
126	СПрайс-лист ТОО "Электрокомплект"	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р16А IEK	18	68,08	--	1225	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
127	СПрайс-лист ТОО "Электрокомплект"	Дин-рейка 100мм	6	12,22	--	73	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
128	СПрайс-лист ТОО "Электрокомплект"	Шина нейтральная N нулевая 6х9мм IEK	6	53,07	--	318	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Щит распределительный ЩСВ-1								
129	Ц0108-572-8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	1	1301,53	83,38	1302	83	271	2,30	2
		шт		300,15	16,88	300	17	85,5	0,10	--
130	СПрайс-лист ТОО "Электрокомплект "	Щит распределительный металлический ЩРн-18з-1 36 IP31, IEK	1	1305,72	--	1306	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
131	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	920,00	35,00	920	35	339	2,30	2
		шт		391,00	5,62	391	6	85,5	0,03	--
132	СПрайс-лист ТОО "Электрокомплект "	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р40А IEK	1	200,75	--	201	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
133	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	6	538,55	16,50	3231	99	1354	1,15	7
		шт		261,05	2,87	1566	17	85,5	0,02	--
134	СПрайс-лист ТОО "Электрокомплект "	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р25А IEK	2	200,75	--	401	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
135	СПрайс-лист ТОО "Электрокомплект "	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р16А IEK	2	200,75	--	401	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
136	СПрайс-лист ТОО "Электрокомплект "	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р16А IEK	2	68,08	--	136	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
137	СПрайс-лист ТОО "Электрокомплект "	Дин-рейка 100мм	2	12,22	--	24	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
138	СПрайс-лист ТОО "Электрокомплект "	Шина нейтральная N нулевая 6х9мм IEK	2	53,07	--	106	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Щит распределительный ЩСВ-2, ЩСВ-5								
139	Ц0108-572-8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	2	1301,53	83,38	2603	167	542	2,30	5
		шт		300,15	16,88	600	34	85,5	0,10	--
140	СПрайс-лист ТОО "Электрокомплект "	Щит распределительный металлический ЩРн-18з-1 36 IP31, IEK	2	1305,72	--	2611	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
141	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	2	920,00	35,00	1840	70	678	2,30	5
		шт		391,00	5,62	782	11	85,5	0,03	--
142	СПрайс-лист ТОО "Электрокомплект"	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р32А IEK	2	200,75	--	401	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
143	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	10	538,55	16,50	5386	165	2257	1,15	12
		шт		261,05	2,87	2611	29	85,5	0,02	--
144	СПрайс-лист ТОО "Электрокомплект"	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р16А IEK	8	200,75	--	1606	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
145	СПрайс-лист ТОО "Электрокомплект"	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р16А IEK	2	68,08	--	136	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
146	СПрайс-лист ТОО "Электрокомплект"	Дин-рейка 100мм	4	12,22	--	49	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
147	СПрайс-лист ТОО "Электрокомплект"	Шина нейтральная N нулевая 6х9мм IEK	4	53,07	--	212	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Щит распределительный ЩСВ-3								
148	Ц0108-572-8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	1	1301,53	83,38	1302	83	271	2,30	2
		шт		300,15	16,88	300	17	85,5	0,10	--
149	СПрайс-лист ТОО "Электрокомплект"	Щит распределительный металлический ЩРн-36з-1 36 IP31, IEK	1	1927,17	--	1927	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
150	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	920,00	35,00	920	35	339	2,30	2
		шт		391,00	5,62	391	6	85,5	0,03	--
151	СПрайс-лист ТОО "Электрокомплект"	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р50А IEK	1	256,61	--	257	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
152	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	12	538,55	16,50	6463	198	2708	1,15	14
		шт		261,05	2,87	3133	34	85,5	0,02	--
153	СПрайс-лист ТОО "Электрокомплект"	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р16А IEK	7	200,75	--	1405	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
154	СПрайс-лист ТОО "Электрокомплект"	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р16А IEK	5	68,08	--	340	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
155	СПрайс-лист ТОО "Электрокомплект"	Дин-рейка 100мм	3	12,22	--	37	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
156	СПрайс-лист ТОО "Электрокомплект"	Шина нейтральная N нулевая 6х9мм IEK	2	53,07	--	106	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Щит распределительный ЩСВ-4								
157	Ц0108-572-8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	1	1301,53	83,38	1302	83	271	2,30	2
		шт		300,15	16,88	300	17	85,5	0,10	--
158	СПрайс-лист ТОО "Электрокомплект"	Щит распределительный металлический ЩРн-36з-1 36 IP31, IEK	1	1927,17	--	1927	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
159	Ц0108-526-3	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 250 А	1	1083,03	40,88	1083	41	438	2,30	2
		шт		507,15	5,62	507	6	85,5	0,03	--
160	СПрайс-лист ТОО "Электрокомплект"	Выключатель автоматический ВА88-35 3Р125А IEK	1	4674,77	--	4675	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
161	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	3	920,00	35,00	2760	105	1017	2,30	7
		шт		391,00	5,62	1173	17	85,5	0,03	--
162	СПрайс-лист ТОО "Электрокомплект"	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р40А IEK	2	200,75	--	401	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
163	СПрайс-лист ТОО "Электрокомплект"	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р32А IEK	1	200,75	--	201	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
164	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	10	538,55	16,50	5386	165	2257	1,15	12
		шт		261,05	2,87	2611	29	85,5	0,02	--
165	СПрайс-лист ТОО "Электрокомплект"	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р16А IEK	5	200,75	--	1004	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
166	СПрайс-лист ТОО "Электрокомплект"	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р16А IEK	5	68,08	--	340	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
167	СПрайс-лист ТОО "Электрокомплект"	Дин-рейка 100мм	3	12,22	--	37	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
168	СПрайс-лист ТОО "Электрокомплект"	Шина нейтральная N нулевая 6х9мм IEK	2	53,07	--	106	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Низковольтная аппаратура								
169	Ц0108-529-2	Контактор постоянного тока на установленной конструкции, на ток до 400 А	18	2138,18	57,38	38487	1033	13794	4,60	83
		шт		887,80	8,50	15980	153	85,5	0,05	1
170	СПрайс-лист ТОО "ЭлектроПромСнаб"	Контактор КМИ-10960 9А 220В	2	1152,11	--	2304	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
171	СПрайс-лист ТОО "ЭлектроПромСнаб"	Контактор КМИ-10960 9А 380В	13	1152,11	--	14977	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
172	СПрайс-лист ТОО "ЭлектроПромСнаб"	Контактор КМИ-34062 40А 400В	1	2552,10	--	2552	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
173	СПрайс-лист ТОО "ЭлектроПромСнаб"	Контактор КМИ-46562 65А 400В	1	3072,29	--	3072	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
174	СПрайс-лист ТОО "ЭлектроПромСнаб"	Контактор КМИ-5115 115А 400В	1	6129,23	--	6129	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
175	Ц0108-524-4	Ящик с автоматическими выключателями	4	947,53	29,13	3790	117	1419	2,30	9
		шт		409,40	5,62	1638	22	85,5	0,03	--
176	75-6-16	Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, типа Я 5411-1874 УХЛ 4, номинальный ток 0,6 А, предел регулирования тока теплового реле 0,38-0,65 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 1,6 А	4	38300,00	--	153200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Электроустановочные изделия								
184	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	75	71,42	0,25	5357	19	4270	0,39	29
		шт		66,47	0,13	4985	9	85,5	--	--
185	С151801-151 прим.	Розетка двухполюсная с третьим заземляющим контактом для скрытой установки, тип РС10-3-ГБ, РС12-3-ГБ	70	145,00	--	10150	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
186	С151801-156 прим.	Розетка двухполюсная с третьим заземляющим контактом для скрытой установки сдвоенная, тип РС12-3-ГБ	5	226,00	--	1130	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
187	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	10	73,03	1,25	730	13	577	0,41	4
		шт		67,28	0,25	673	3	85,5	--	--
188	С151801-157 прим.	Розетка двухполюсная с третьим заземляющим контактом, открытой установки, тип РСб20-3-ГБ	10	134,00	--	1340	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
189	Ц0110-901-12	Установка коробок	1255	91,25	0,25	114519	314	54450	0,26	332
		шт		43,70	0,13	54844	157	99	--	1
190	С151803-60	Коробка стальная для установки выключателей и переключателей /ГОСТ 7397-76/ и штепсельных розеток /ГОСТ 7396-76/ при выполнении скрытой проводки, d-72 мм, тип У196 УХДЗ	0,055	28100,00	--	1546	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
191	С151803-49	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У194 УХЛ2	1	16100,00	--	16100	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
192	С151803-56	Коробки протяжные для ответвления и протяжки кабелей и проводов силовых и осветительных сетей, прокладываемых в винипластовых трубах, Dн вводимых труб 25, 32 мм, габаритные размеры 116х116х63 мм, тип У272УХЛЗ	150	92,00	--	13800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
193	С151803-49	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У194 УХЛ2	0,05	16100,00	--	805	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
194	Ц0108-411-4	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм	25	200,40	--	5010	--	2212	1,15	29
		ввод		103,50	--	2588	--	85,5	--	--
195	С151802-2	Вводы гибкие, степень защиты 1Р40, с металлорукавом из нержавеющей стали, диаметром присоединения трубы 25-27 мм, длиной 429 мм, тип К1080 У3	25	313,00	--	7825	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 1.Светотехническое оборудование								
286	СПрайс-лист ТОО "Самат Шоу техник"	Светодиодная лента IP20 24W 12V L 5000см LEDS-C4 SIGMA, SPAIN	211	2618,43	--	552489	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
293	Ц0108-121-8	Источник питания	66	1767,05	--	116625	--	83519	8,05	531
		шт		1480,05	--	97683	--	85,5	--	--
294	Прайс-лист ТОО "Самат Шоу техник"	Источник питания 220В, 25Вт, IP20, POUER SUPPLY LEDS-C4, SPAIN	48	7174,50	--	344376	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
295	Прайс-лист ТОО "Самат Шоу техник"	Источник питания 220В, 25Вт, IP20, POUER SUPPLY LEDS-C4, SPAIN	18	4262,81	--	76731	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
296	Ц0110-372-14	Устройство регистрации	14	1600,85	--	22412	--	19830	9,20	129
		устр		1558,25	--	21816	--	90,9	--	--
297	Прайс-лист ТОО "Самат Шоу техник"	Драйвер SwitchDim для светодиодной ленты тип 8, 1-10V Controller LEDS-C4, SPAIN	11	13301,63	--	146318	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
298	Прайс-лист ТОО "Самат Шоу техник"	Драйвер SwitchDim для светодиодной ленты тип 1, 1-10V Controller LEDS-C4, SPAIN	3	14174,45	--	42523	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
299	Ц0108-397-1	Профиль длиной 2 м монтажный	212	176,30	19,13	37375	4055	4019	0,10	22
		м		18,17	4,00	3852	848	85,5	0,02	5
300	СПрайс-лист ТОО "Самат Шоу техник"	Профиль алюминиевый для светодиодной ленты с прозрачным рассеивателем 2м, LINEAL LEDS-C4, SPAIN	106	4943,60	--	524022	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
301	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200x1000 мм	1	2966,40	222,50	2966	223	521	3,45	3
		шт		558,90	50,63	559	51	85,5	0,29	--
302	СПрайс-лист ТОО "Самат Шоу техник"	Блок диммерный управления освещением, 6 зон 3кВт Grafic eye LUTRON, USA	1	492265,21	--	492265	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
303	Ц0110-99-7	Усилитель, отдельно устанавливаемый	5	2215,15	--	11076	--	8584	13,80	69
		шт		2119,45	--	10597	--	81	--	--
304	СПрайс-лист ТОО "Самат Шоу техник"	Power booster elvi для электронных балластов. Усилитель несущей частоты LUTRON, USA	5	88677,56	--	443388	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
305	Ц0110-398-1	Панель кнопочная	2	2320,70	--	4641	--	1836	5,75	12
		шт		1009,70	--	2019	--	90,9	--	--
		Электроустановочные изделия								
318	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	85	53,88	0,25	4579	21	3812	0,33	28
		шт		52,33	0,13	4448	11	85,5	--	--
319	С151801-12 прим.	Выключатель одноклавишный, тип ВС10-1-0-ГБ	85	156,00	--	13260	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
320	Ц0108-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	25	55,60	0,25	1390	6	1158	0,33	8
		шт		54,05	0,13	1351	3	85,5	--	--
321	С151801-13 прим.	Выключатель 2-х клавишный, тип ВС10-2-0-ГБ	25	182,00	--	4550	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
322	Ц0108-591-3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	50	152,95	4,50	7648	225	5664	0,78	39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		132,25	0,25	6613	13	85,5	--	--
323	С151801-18 прим.	**Выключатель одноклавишный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип ВС20-1-0-ГБ**	50	215,00	--	10750	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
324	Ц0110-901-12	**Установка коробок**	715	91,25	0,25	65244	179	31022	0,26	189
		шт		43,70	0,13	31246	89	99	--	1
325	С151803-60	**Коробка стальная для установки выключателей и переключателей /ГОСТ 7397-76/ и штепсельных розеток /ГОСТ 7396-76/ при выполнении скрытой проводки, d-72 мм, тип У196 УХДЗ**	0,115	28100,00	--	3232	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
326	С151803-49	**Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У194 УХЛ2**	0,6	16100,00	--	9660	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
327	Ц0108-603-1	**Ящик с понижающим трансформатором**	6	262,85	16,50	1577	99	1224	1,15	7
		шт		235,75	2,87	1415	17	85,5	0,02	--
328	С151803-192	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25**	6	4720,00	--	28320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			2967416	4807			1038
			Тенге			181598	1031			6
		Стоимость оборудования -	Тенге			609948				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			609948				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			2357468				
		Материалы -	Тенге			89128				
		Всего заработная плата -	Тенге				182629			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2081935				
		Накладные расходы -	Тенге			161188				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							81
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				24178			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			151119				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			2669776				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1124
		Сметная заработная плата -	Тенге				206808			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3279724				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1124
		Сметная заработная плата -	Тенге				206808			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			3590467	11851			1826
			Тенге			322957	2385			14
		Стоимость оборудования -	Тенге			763148				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			763148				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			2827319				
		Материалы -	Тенге			251968				
		Всего заработная плата -	Тенге				325342			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2240543				
		Накладные расходы -	Тенге			290633				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							145
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				43595			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			187077				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			3305029				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1986
		Сметная заработная плата -	Тенге				368937			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4068177				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1986
		Сметная заработная плата -	Тенге				368937			
		Итого с временными, 1,44x0,85=1,224 %				3 345 483				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				4 103 039				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				4 113 368				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				4 139 191				
		Итого в текущих ценах, к = 2,41109032258				9 979 963				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				199 599				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				10 179 562				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				1 221 547				
		Итого с НДС				11 401 109				
		Всего:				11 401 109				

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА:
И.о.директора Государственного республиканского уйгурского театра музыкальной комедии имени Куддуса Кужамьярова _____ Сонуров С.С.

ТЕХНАДЗОР
Эксперт технадзора ТОО "Курылыс Консалт LTD" _____ Баймолдаев Е.С.
(физическае объемы, расценки и качество выполненных работ)

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Сункар" _____ Булекбаев В.Е.
(физическае объемы, расценки и качество выполненных работ)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик: РГКП "Государственный республиканский уйгурский театр музыкальной комедии имени К.Кужамьярова"

Подрядчик: ТОО "Сункар"

Наименование строительства и его адрес: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СЦЕНИЧЕСКОГО И ЗРИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, КРОВЛИ РГ КП "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ ИМ.К.КУЖАМЬЯРОВА" В Г.АЛМАТЫ

А К Т №52
приемки выполненных работ
за март 2020 года

на 2-1-10 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ДОП.

Составлен(а) в ценах 2001 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 1.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. Локальная смета 2-1-10								
		РАЗДЕЛ 1. Нижнее механооборудование								
		Механизм вращающегося поворотного круга барабанного типа Ф9,5м								
1	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Круг 9,5. Круг вращающийся врезной планшетный, диаметром 9,5 с системой позиционирования	1	7529018,31	--	7529018	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
		Подъемно-опускная площадка (№7) оркестровой ямы								
2	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	ПОП оркестровой ямы. 7,5х2,85	1	27669142,28	--	27669142	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
		Наладочные работы								
3	Ц0110-138-1	Электрическая проверка и настройка оборудования	12	141806,00	--	1701672	--	1365728	662,40	7949
		шт		140507,00	--	1686084	--	81	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			36899833	--			7949
			Тенге			1686084	--			--
		Стоимость оборудования -	Тенге			35198161				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			35198161				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1701672				
		Материалы -	Тенге			15588				
		Всего заработная плата -	Тенге				1686084			
		Накладные расходы -	Тенге			1365728				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							683
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				204859			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			184044				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			3251444				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8632
		Сметная заработная плата -	Тенге				1890943			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			38449605				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8632
		Сметная заработная плата -	Тенге				1890943			
		РАЗДЕЛ 2. Верхнее механооборудование								
		Штанкетный подъем сцены неуравновешенный (20 компл.)								
4	Ц0129-1-5	**Лебедка электрическая**	15	19781,27	67,28	296719	1009	237700	117,30	1760
		шт		19535,63	28,12	293034	422	81	0,16	2
5	Ц0129-1-7	**Привод**	15	20507,94	89,41	307619	1341	246290	115,00	1725
		шт		20234,25	36,56	303514	548	81	0,21	3
		Наладочные работы								
6	Ц0110-138-1	**Электрическая проверка и настройка оборудования**	29	141806,00	--	4112374	--	3300509	662,40	19210
		шт		140507,00	--	4074703	--	81	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			4716712	2350			22694
			Тенге			4671251	970			6
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			4716712				
	Материалы -		Тенге			43111				
	Всего заработная плата -		Тенге				4672221			
		Накладные расходы -	Тенге			3784499				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1892
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				567675			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			510073				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			9011284				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24592
		Сметная заработная плата -	Тенге				5239896			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			9011284				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24592
		Сметная заработная плата -	Тенге				5239896			
		РАЗДЕЛ 3. ЗВУКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЗРИТЕЛЬНОГО ЗАЛА								
		Система микширования ALLENS HEATH Dlive								
7	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	**Ноутбук для настройки и управления системой**	1	204237,69	--	204238	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
8	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	**Планшет для управления матрицей**	1	87602,26	--	87602	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Wi-Fi точка доступа	1	38934,34	--	38934	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
10	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Коммутатор Ethernet свитч	1	73001,88	--	73002	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Архитектурное озвучивание								
11	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Матричный процессор PA MATRIX88	1	215038,90	--	215039	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
12	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Громкоговоритель PAWS04	40	5734,37	--	229375	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
13	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Громкоговоритель X50TW	12	13762,48	--	165150	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
14	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Усилитель PA AUP4125S	3	116694,44	--	350083	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
15	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Проигрыватель PA SAUPCE	1	66796,20	--	66796	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
16	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Панель управления PA R88	2	14622,72	--	29245	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
17	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Вызвная станция PA BM8X8	1	41574,42	--	41574	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Режиссерская связь								
18	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Мастер станция EF-204	1	163429,61	--	163430	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
19	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Мастер станция EF-200	1	87449,34	--	87449	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
20	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	2-х канальная станция EF-200	4	65945,38	--	263782	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
21	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Одноканальная станция EM-201	6	23511,08	--	141066	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	2-х канальная станция AM-100/2S	11	29245,44	--	321700	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
23	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	2-х канальная станция BWS-202HD	1	245144,23	--	245144	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
24	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Одноканальная станция WBR-210HD	6	129023,41	--	774140	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
25	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	2-х канальная станция WBR-212HD	2	149093,52	--	298187	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
26	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Зарядное устройство WBPC-210	2	31252,56	--	62505	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
27	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Зарядное устройство WBFC-212F	1	104078,83	--	104079	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
28	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Наушники WAM-100/2S	9	30965,58	--	278690	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Технологическое телевидение								
29	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Видекамера CA-FW181 RP-VF	2	4992,48	--	9985	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
30	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Монитор 20 UML-202-90	4	20249,21	--	80997	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			4332193	--			--
			Тенге							
	Стоимость оборудования -		Тенге			4332193				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			4332193				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			4332193				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			45948738	2350			30643
			Тенге			6357335	970			6
	Стоимость оборудования -		Тенге			39530354				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			39530354				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			6418384				
	Материалы -		Тенге			58699				
	Всего заработная плата -		Тенге				6358305			
		Накладные расходы -	Тенге			5150227				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2575
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				772534			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			694117				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			12262728				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							33224
		Сметная заработная плата -	Тенге				7130840			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			51793082				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							33224
		Сметная заработная плата -	Тенге				7130840			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			45948738	2350			30643
			Тенге			6357335	970			6
	Стоимость оборудования -		Тенге			39530354				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			39530354				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			6418384				
	Материалы -		Тенге			58699				
	Всего заработная плата -		Тенге				6358305			
		Накладные расходы -	Тенге			5150227				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2575
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				772534			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			694117				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			12262728				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							33224
		Сметная заработная плата -	Тенге				7130840			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			51793082				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							33224
		Сметная заработная плата -	Тенге				7130840			
		Итого с временными, 1,44x1,224 %				51943178				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				52110751				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				52160402				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				52284530				
		Итого в текущих ценах, к = 2,41109				126062724				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				2521254				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				128583978				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				15430077				
		Итого с НДС				144014055				
		Всего:				144014055				

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА:
И.о. директора Государственного республиканского уйгурского театра музыкальной комедии имени Куддуса Кужамьярова _____ Сонуров С.С.

ТЕХНАДЗОР
Эксперт технадзора ТОО "Курылыс Консалт LTD" _____ Баймолдаев Е.С.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ)

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Сункар" _____ Булекбаев В.Е.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик: РГКП "Государственный республиканский уйгурский театр музыкальной комедии имени К.Кужамьярова"

Подрядчик: ТОО "Сункар"

Наименование строительства и его адрес: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СЦЕНИЧЕСКОГО И ЗРИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, КРОВЛИ РГ КП "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ ИМ.К.КУЖАМЬЯРОВА" В Г.АЛМАТЫ

А К Т №53
приемки выполненных работ
за март 2020 года

на 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Согласно корректировки №3

Составлен(а) в ценах 2001 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Внутренняя отделка								
		Стены								
		Каркас под облицовочный кирпич п.1 АР 24								
1	Е0115-26-6 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002прим	**Облицовка стен кирпичом керамическим лицевым**	1274,175	4321,24	626,74	5506018	798578	4430048	16,91	21540
		м2		3312,00	367,15	4220068	467813	94,5	1,79	2284
2	С143006-37 Изм. и доп.вып.19 прим.	**Кирпич керамический лицевой 235х60х45мм (Узбекский)**	129,113475	28400,00	--	3666823	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			9172840	798578			21540
			Тенге			4220068	467813			2284
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9172840				
	Материалы -		Тенге			314084				
	Всего заработная плата -		Тенге				4687881			
	Местные материалы -		Тенге			3840110				
		Накладные расходы -	Тенге			4430048				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2215
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				664507			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			816173				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14419061				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26039
		Сметная заработная плата -	Тенге				5352388			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			14419061				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26039
		Сметная заработная плата -	Тенге				5352388			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			9172840	798578			21540
			Тенге			4220068	467813			2284
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9172840				
	Материалы -		Тенге			314084				
	Всего заработная плата -		Тенге				4687881			
	Местные материалы -		Тенге			3840110				
		Накладные расходы -	Тенге			4430048				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2215
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				664507			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			816173				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14419061				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26039
		Сметная заработная плата -	Тенге				5352388			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			14419061				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26039
		Сметная заработная плата -	Тенге				5352388			
		Итого с временными, 1,44x0,85=1,224 %				14 595 550				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				14 792 590				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				14 850 972				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				14 996 928				
		Итого в текущих ценах, к = 2,41109032258				36 158 948				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				723 179				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				36 882 127				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				4 425 855				
		Итого с НДС				41 307 982				
		Всего:				41 307 982				

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА:
И.о. директора Государственного республиканского уйгурского театра музыкальной комедии имени Куддуса Кужамьярова _____ Сонуров С.С.

ТЕХНАДЗОР
Эксперт технадзора ТОО "Курылыс Консалт LTD" _____ Жаксымбетов С.А.
(физическае объемы, расценки и качество выполненных работ)

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Сункар" _____ Булекбаев В.Е.
(физическае объемы, расценки и качество выполненных работ)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик: РГКП "Государственный республиканский уйгурский театр музыкальной комедии имени К.Кужамьярова"

Подрядчик: ТОО "Сункар"

Наименование строительства и его адрес: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СЦЕНИЧЕСКОГО И ЗРИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, КРОВЛИ РГ КП "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ ИМ.К.КУЖАМЬЯРОВА" В Г.АЛМАТЫ

А К Т №54
приемки выполненных работ
за март 2020 года

на 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Согласно дефектного акта

Составлен(а) в ценах 2001 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Двери								
		Двери ПХВ								
1	**Е0110-93-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002**	**Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема более 3 м2**	12,5618	409,30	21,39	5142	269	2939	1,12	14
		м2		187,54	7,43	2356	93	120	0,04	--
2	**С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные**	12,5618	13000,00	--	163303	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			168445	269			14
			Тенге			2356	93			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			168445				
	Материалы -		Тенге			2517				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				2449			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			163303				
		Накладные расходы -	Тенге			2939				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				441			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10283				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			181667				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				2890			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			181667				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				2890			
		РАЗДЕЛ 2.Окна								
		АР 74								
3	**Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2**	66,4736	498,09	19,17	33110	1275	18917	1,38	92
		м2		230,97	6,18	15353	411	120	0,03	2
4	**Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2**	17,1012	427,50	19,32	7311	330	3945	1,11	19
		м2		185,83	6,39	3178	109	120	0,03	1
5	**Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2**	139,4225	348,93	18,88	48649	2632	29711	1,02	143
		м2		171,01	6,57	23843	917	120	0,03	4
6	**С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	66,4736	4472,00	--	297270	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 м2	17,1012	5206,00	--	89029	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
8	С12061-189 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99 м2	139,4225	5206,00	--	725834	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
9	С11011-936	Вычитается позиция: Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм м2	222,9973	-2800,00	--	-624392	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
10	С11011-1382 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/ м2	222,9973	4963,00	--	1106736	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Витражи								
11	Е0109-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке м2	25,12	965,99	28,84	24266	725	21187	4,98	125
				927,00	10,15	23286	255	90	0,04	1
12	С12031-22	Витражи из алюминиевых сплавов с распашными одинарными полностью остекленными двупольными равнопольными полотнами со средним импостом и порогом ЛАО 28-44 шт	2	17300,00	--	34600	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
13	С12031-32	Витражи алюминиевые одинарные под двойное остекление /стеклопакет/ с нижнеподвесной створкой ОАП 06-08Р из алюминиевых сплавов шт	1	7700,00	--	7700	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
14	С11011-936	Вычитается позиция: Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм м2	25,12	-2800,00	--	-70336	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
15	С11011-1382 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/ м2	25,12	4963,00	--	124671	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1804445	4961			379
			Тенге			65660	1692			8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1737880				
	Материалы -		Тенге			42459				
	Всего заработная плата -		Тенге				43811			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1648810				
		Накладные расходы -	Тенге			52573				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7886			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			107427				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1897880				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							287
		Сметная заработная плата -	Тенге				51697			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			66566				
	Материалы -		Тенге			255				
	Всего заработная плата -		Тенге				23541			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			42300				
		Накладные расходы -	Тенге			21187				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3178			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5265				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			93018				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							137
		Сметная заработная плата -	Тенге				26719			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1990898				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							424
		Сметная заработная плата -	Тенге				78416			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1972890**	**5230**			**393**
			Тенге			**68016**	**1785**			**9**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1906324				
	Материалы -		Тенге			44976				
	Всего заработная плата -		Тенге				46260			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1812113				
		Накладные расходы -	Тенге			55512				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8327			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			117710				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2079547				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							303
		Сметная заработная плата -	Тенге				54587			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			66566				
	Материалы -		Тенге			255				
	Всего заработная плата -		Тенге				23541			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			42300				
		Накладные расходы -	Тенге			21187				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3178			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5265				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			93018				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							137
		Сметная заработная плата -	Тенге				26719			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2172565				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							440
		Сметная заработная плата -	Тенге				81306			
		Итого с временными, 1,44x0,85=1,224 %				2 199 157				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				2 228 846				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**2 237 643**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**2 259 635**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,41109032258				**5 448 184**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**108 964**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**5 557 148**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**666 858**				
		Итого с НДС				**6 224 006**				
		Всего:				**6 224 006**				

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА:
И.о. директора Государственного республиканского уйгурского театра музыкальной комедии имени Куддуса Кужамьярова _____ Сонуров С.С.

ТЕХНАДЗОР
Эксперт технадзора ТОО "Курылыс Консалт LTD" _____ Жаксымбетов С.А.
(физическае объемы, расценки и качество выполненных работ)

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Сункар" _____ Булекбаев В.Е.
(физическае объемы, расценки и качество выполненных работ)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик: РГКП "Государственный республиканский уйгурский театр музыкальной комедии имени К.Кужамьярова"

Подрядчик: ТОО "Сункар"

Наименование строительства и его адрес: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СЦЕНИЧЕСКОГО И ЗРИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, КРОВЛИ РГ КП "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ ИМ.К.КУЖАМЬЯРОВА" В Г.АЛМАТЫ

А К Т №55
приемки выполненных работ
за март 2020 года

на 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Согласно дефектного акта

Составлен(а) в ценах 2001 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Двери								
		АР37-40, 40.1, 40.2								
		Двери металлические								
1	Е0110-90-2	**Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен**	11,55	330,85	32,08	3821	371	3942	1,49	17
		м2		272,25	12,13	3144	140	120	0,06	1
2	С12064-2	**Блоки дверные с однопольными металлическими полотнами**	11,55	12300,00	--	142065	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
3	С11011-815	**Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни**	6	844,00	--	5064	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0110-29-1	**Заделка пеной**	11,55	80,00	0,09	924	1	784	0,36	4
		м2		56,48	0,05	652	1	120	--	--
		Двери деревянные								
5	Е0110-23-3	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2**	135,32	636,69	31,85	86157	4310	32938	1,15	156
		м2		190,80	12,04	25819	1629	120	0,06	8
6	С12062-15	**Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-15П внутренние**	3,15	3500,00	--	11025	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	--	--	--	--	--	--
7	С12062-2	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние**	51,94	4250,00	--	220745	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
8	С12062-3	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние**	66,58	4010,00	--	266986	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
9	С12062-14	**Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние**	13,65	3900,00	--	53235	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
10	С11011-791	**Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение**	69	1380,00	--	95220	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
11	С11011-789	**Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение**	6	1500,00	--	9000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
12	С11011-815	**Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни**	75	844,00	--	63300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Двери ПХВ								
13	Е0110-93-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-	**Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема более 3 м2**	12,5618	409,30	21,39	5142	269	2939	1,12	14
		м2		187,54	7,43	2356	93	120	0,04	--
14	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные**	12,5618	13000,00	--	163303	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			1125987	4950			191
			Тенге			31972	1863			9
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1125987				
	Материалы -		Тенге			59122				
	Всего заработная плата -		Тенге				33835			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1029943				
		Накладные расходы -	Тенге			40602				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6090			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			69995				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1236584				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							220
		Сметная заработная плата -	Тенге				39925			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1236584				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							220
		Сметная заработная плата -	Тенге				39925			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			1125987	4950			191
			Тенге			31972	1863			9
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1125987				
	Материалы -		Тенге			59122				
	Всего заработная плата -		Тенге				33835			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1029943				
		Накладные расходы -	Тенге			40602				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6090			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			69995				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1236584				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							220
		Сметная заработная плата -	Тенге				39925			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1236584				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							220
		Сметная заработная плата -	Тенге				39925			
		Итого с временными, 1,44x0,85=1,224 %				1 251 720				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				1 268 618				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1 273 625				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1 286 142				
		Итого в текущих ценах, к = 2,41109032258				3 101 005				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				62 020				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				3 163 025				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				379 563				
		Итого с НДС				3 542 588				
		Всего:				3 542 588				

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА:
И.о. директора Государственного республиканского уйгурского театра музыкальной комедии имени Куддуса Кужамьярова _____ Сонуров С.С.

ТЕХНАДЗОР
Эксперт технадзора ТОО "Курылыс Консалт LTD" _____ Жаксымбетов С.А.
(физическае объемы, расценки и качество выполненных работ)

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Сункар" _____ Булекбаев В.Е.
(физическае объемы, расценки и качество выполненных работ)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик: РГКП "Государственный республиканский уйгурский театр музыкальной комедии имени К.Кужамьярова"

Подрядчик: ТОО "Сункар"

Наименование строительства и его адрес: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СЦЕНИЧЕСКОГО И ЗРИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, КРОВЛИ РГ КП "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ ИМ.К.КУЖАМЬЯРОВА" В Г.АЛМАТЫ

А К Т №56
приемки выполненных работ
за март 2020 года

на 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Согласно дефектного акта

Составлен(а) в ценах 2001 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 1.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ на отм.3,700								
		РАЗДЕЛ 1.Вент.камера на отм.3,700								
		Полы								
1	Е0158-4-1	**Разборка профиля оцинкованного**	23,1	14,39	1,29	332	30	330	0,09	2
		м		13,10	0,23	303	5	107,1	--	--
2	Е0163-11-1	**Разборка облицовки из гипсокартонных листов стен и перегородок**	0,549	12,89	1,05	7	1	6	0,07	--
		м2		11,84	0,41	7	--	94,5	--	--
3	Е0110-88-4 т.ч. п-3.4 К=1,46, К=1,01	**Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с одсторонней обшивкой гипсокартонными листами толщ.12мм в два слоя с изоляцией, перегородок высотой более 3 м**	41,664	2439,09	28,49	101622	1187	34992	4,58	191
		м2		766,88	10,77	31951	449	108	0,05	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	E0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Облицовка короба гипсокартонными листами на металлическом каркасе								
			1,6	907,09	3,58	1451	6	492	1,87	3
		м2		324,35	1,17	519	2	94,5	0,01	--
5	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 3мм стен								
			43,264	111,15	1,29	4809	56	1060	0,16	7
		м2		25,44	0,49	1100	21	94,5	--	--
6	E0115-180-7	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оштукатуренных стен								
			43,264	340,43	2,91	14728	126	5292	0,72	31
		м2		128,34	1,10	5553	48	94,5	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			122950	1405			234
			Тенге			39432	525			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			122950				
	Материалы -		Тенге			78445				
	Всего заработная плата -		Тенге				39958			
	Местные материалы -		Тенге			3668				
		Накладные расходы -	Тенге			42173				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6326			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9907				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			175031				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							258
		Сметная заработная плата -	Тенге				46284			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			175031				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							258
		Сметная заработная плата -	Тенге				46284			
		РАЗДЕЛ 2.Малый зал на отм.3,700								
7	E0163-11-1	Разборка облицовки из гипсокартонных листов стен и перегородок								
			27,55	12,89	1,05	355	29	319	0,07	2
		м2		11,84	0,41	326	11	94,5	--	--
8	E0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина								
			20,064	17,38	0,93	349	19	368	0,11	2
		1м2		16,45	0,14	330	3	110,7	--	--
9	E0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов								
			25	5,64	0,19	141	5	151	0,04	1
		1м		5,45	0,02	136	--	110,7	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е0110-88-4 т.ч. п-3.4 К=1,46, К=1,01	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с одсторонней обшивкой гипсокартонными листами толщ.12мм в два слоя с изоляцией, перегородок высотой более 3 м	0,7525	2439,09	28,49	1835	21	632	4,58	3
		м2		766,88	10,77	577	8	108	0,05	--
11	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Облицовка короба и стен гипсокартонными листами на металлическом каркасе	44,34	907,09	3,58	40220	159	13640	1,87	83
		м2		324,35	1,17	14382	52	94,5	0,01	--
12	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 3мм стен	45,0925	111,15	1,29	5012	58	1105	0,16	7
		м2		25,44	0,49	1147	22	94,5	--	--
13	Е0115-180-7	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оштукатуренных стен	45,0925	340,43	2,91	15351	131	5516	0,72	32
		м2		128,34	1,10	5787	50	94,5	0,01	--
14	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка витражей из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	2,9535	379,30	23,60	1120	70	654	1,18	3
		м2		196,66	8,22	581	24	108	0,04	--
15	С12061-189 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Витражи из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	2,9535	5206,00	--	15376	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
16	С11011-936	Вычитается позиция: Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	2,9535	-2800,00	--	-8270	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	С11011-1382 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	2,9535	4963,00	--	14658	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	20,064	935,06	6,13	18761	123	1546	0,44	9
		м2		67,28	2,31	1350	46	110,7	0,01	--
19	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	25	125,78	0,20	3144	5	517	0,10	3
		м		18,61	0,09	465	2	110,7	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			108054	619			146
			Тенге			25081	219			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			108054				
	Материалы -		Тенге			56317				
	Всего заработная плата -		Тенге				25301			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			21764				
	Местные материалы -		Тенге			4272				
		Накладные расходы -	Тенге			24448				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3667			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7950				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			140451				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							159
		Сметная заработная плата -	Тенге				28968			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			140451				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							159
		Сметная заработная плата -	Тенге				28968			
		РАЗДЕЛ 3.Репитиционный зал на отм.3,700								
		Полы								
20	Е0163-11-1	Разборка облицовки из гипсокартонных листов стен и перегородок	15,96	12,89	1,05	206	17	185	0,07	1
		м2		11,84	0,41	189	7	94,5	--	--
21	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Облицовка короба и стен гипсокартонными листами на металлическом каркасе	62,49	907,09	3,58	56684	223	19223	1,87	117
		м2		324,35	1,17	20268	73	94,5	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 3мм стен	62,49	111,15	1,29	6946	80	1531	0,16	10
		м2		25,44	0,49	1590	31	94,5	--	--
23	Е0115-180-7	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оштукатуренных стен	62,49	340,43	2,91	21274	182	7644	0,72	45
		м2		128,34	1,10	8020	69	94,5	0,01	--
24	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	112,5	891,34	3,58	100276	402	34607	1,87	211
		м2		324,35	1,17	36489	132	94,5	0,01	1
25	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 3мм стен	112,5	111,15	1,29	12504	145	2756	0,16	18
		м2		25,44	0,49	2862	55	94,5	--	--
26	Е0115-180-7	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оштукатуренных стен	112,5	340,43	2,91	38299	328	13761	0,72	81
		м2		128,34	1,10	14438	124	94,5	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			236188	1377			482
			Тенге			83856	491			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			236188				
	Материалы -		Тенге			134345				
	Всего заработная плата -		Тенге				84346			
	Местные материалы -		Тенге			16610				
		Накладные расходы -	Тенге			79707				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							40
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11956			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18954				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			334849				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							525
		Сметная заработная плата -	Тенге				96302			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			334849				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							525
		Сметная заработная плата -	Тенге				96302			

РАЗДЕЛ 4.Балетный зал на отм.3,700

Полы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Е0163-11-1	Разборка облицовки из стен из декор.панелей	51,1	12,89	1,05	659	54	592	0,07	4
		м2		11,84	0,41	605	21	94,5	--	--
28	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	320,85	30,15	321	30	317	1,96	2
		шт		290,70	2,90	291	3	108	0,19	--
29	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	2,0984	59,88	6,55	126	14	123	0,36	1
		м2		53,33	1,04	112	2	108	0,01	--
30	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	8,0265	32,87	--	264	--	264	0,23	2
		м2		32,87	--	264	--	100	--	--
31	Е0163-11-2	Разборка потолков из плит Армстронг	136,8	16,57	1,05	2267	144	2059	0,10	13
		м2		15,52	0,41	2123	56	94,5	--	--
32	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Облицовка короба гипсокартонными листами на металлическом каркасе	10,36	907,09	3,58	9397	37	3187	1,87	19
		м2		324,35	1,17	3360	12	94,5	0,01	--
33	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 3мм потолков	18,3865	135,15	1,48	2485	27	622	0,19	4
		м2		35,23	0,56	648	10	94,5	--	--
34	Е0115-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	18,3865	204,45	2,06	3759	38	504	0,18	3
		м2		28,21	0,79	519	14	94,5	--	--
35	Е0115-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	136,8	374,77	2,76	51268	378	47633	2,02	277
		м2		367,43	1,04	50264	142	94,5	0,01	1
36	С11011-652	Потолок подвесной "Армстронг" с комплектующими	136,8	1390,00	--	190152	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0163-5-9	Смена зеркала	112,5	192,93	4,07	21705	458	15171	0,93	105
		м2		157,32	1,24	17699	139	85,05	0,01	1
38	Е0111-15-7	Шлифовка деревянных покрытий	136,8	146,77	12,29	20078	1681	20761	0,79	109
		м2		132,48	4,61	18123	631	110,7	0,02	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	Е0115-171-2	Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности за 2 раза	136,8	95,34	--	13042	--	3077	0,13	18
		м2		23,81	--	3257	--	94,5	--	--
40	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	2,0984	673,27	39,81	1413	84	531	1,32	3
		м2		219,42	15,05	460	32	108	0,07	--
41	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	2,0984	4010,00	--	8415	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
42	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380,00	--	1380	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
43	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1	844,00	--	844	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			327574	2944			558
			Тенге			97724	1063			5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			327574				
	Материалы -		Тенге			24197				
	Всего заработная плата -		Тенге				98786			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			200791				
	Местные материалы -		Тенге			1918				
		Накладные расходы -	Тенге			94842				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							47
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14226			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25345				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			447760				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							611
		Сметная заработная плата -	Тенге				113013			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			447760				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							611
		Сметная заработная плата -	Тенге				113013			
		РАЗДЕЛ 5.Комната №406 на отм.+6,600								
44	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	51,676	32,87	--	1699	--	1699	0,23	12
		м2		32,87	--	1699	--	100	--	--
45	Е0154-4-2	Разборка подшивки потолков чистой из фанеры	20,9	21,98	0,69	459	14	483	0,15	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		21,29	0,11	445	2	108	--	--
46	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	20,9	17,38	0,93	363	19	384	0,11	2
		1м2		16,45	0,14	344	3	110,7	--	--
47	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	25	5,64	0,19	141	5	151	0,04	1
		1м		5,45	0,02	136	--	110,7	--	--
48	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	20,9	891,34	3,58	18629	75	6429	1,87	39
		м2		324,35	1,17	6779	25	94,5	0,01	--
49	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 3мм потолков	20,9	135,15	1,48	2825	31	707	0,19	4
		м2		35,23	0,56	736	12	94,5	--	--
50	Е0115-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	20,9	204,45	2,06	4273	43	573	0,18	4
		м2		28,21	0,79	590	16	94,5	--	--
51	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	20,9	935,06	6,13	19543	128	1610	0,44	9
		м2		67,28	2,31	1406	48	110,7	0,01	--
52	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	25	125,78	0,20	3144	5	517	0,10	3
		м		18,61	0,09	465	2	110,7	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**51076**	**320**			**77**
			Тенге			**12600**	**109**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**51076**				
	Материалы -		Тенге			**35880**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**12708**			
	Местные материалы -		Тенге			**2277**				
		Накладные расходы -	Тенге			**12553**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**6**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1883**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**3818**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**67447**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**84**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**14591**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			67447				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							84
		Сметная заработная плата -	Тенге				14591			
		РАЗДЕЛ 6.Санузел на отм.+6,600								
53	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	31,66	133,16	23,58	4216	747	3403	0,74	24
		м2		109,58	4,16	3469	132	94,5	0,02	1
54	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	3,92	116,63	10,56	457	41	468	0,70	3
		1м2		106,07	1,67	416	7	110,7	0,01	--
55	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	3,92	32,87	--	129	--	129	0,23	1
		м2		32,87	--	129	--	100	--	--
56	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	2	320,85	30,15	642	60	634	1,96	4
		шт		290,70	2,90	581	6	108	0,19	--
57	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	2,94	59,88	6,55	176	19	173	0,36	1
		м2		53,33	1,04	157	3	108	0,01	--
58	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	3,92	1071,63	19,00	4201	74	905	1,23	5
		м2		199,30	9,21	781	36	110,7	0,05	--
59	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	31,66	1067,70	5,78	33803	183	8805	1,75	55
		м2		293,22	3,93	9283	124	93,6	0,02	1
60	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 3мм потолков	3,92	135,15	1,48	530	6	133	0,19	1
		м2		35,23	0,56	138	2	94,5	--	--
61	Е0115-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	3,92	204,45	2,06	801	8	107	0,18	1
		м2		28,21	0,79	111	3	94,5	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	2,94	673,27	39,81	1979	117	744	1,32	4
		м2		219,42	15,05	645	44	108	0,07	--
63	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	2,94	4250,00	--	12495	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
64	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	2	1380,00	--	2760	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
65	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	2	844,00	--	1688	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			63877	1256			98
			Тенге			15710	357			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			63877				
	Материалы -		Тенге			22955				
	Всего заработная плата -		Тенге				16067			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			16943				
	Местные материалы -		Тенге			7013				
		Накладные расходы -	Тенге			15501				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2325			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4763				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			84141				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							108
		Сметная заработная плата -	Тенге				18392			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			84141				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							108
		Сметная заработная плата -	Тенге				18392			
		РАЗДЕЛ 7.Комната №405 на отм.+6,600								
66	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	100,28	32,87	--	3296	--	3296	0,23	23
		м2		32,87	--	3296	--	100	--	--
67	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	28,29	17,38	0,93	492	26	520	0,11	3
		1м2		16,45	0,14	465	4	110,7	--	--
68	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	33	5,64	0,19	186	6	200	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1м		5,45	0,02	180	1	110,7	--	--
69	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Облицовка короба гипсокартонными листами на металлическом каркасе	2,1	907,09	3,58	1905	8	646	1,87	4
		м2		324,35	1,17	681	2	94,5	0,01	--
70	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 3мм стен	76,505	111,15	1,29	8503	98	1875	0,16	12
		м2		25,44	0,49	1946	38	94,5	--	--
71	Е0115-180-7	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оштукатуренных стен	76,505	340,43	2,91	26045	223	9358	0,72	55
		м2		128,34	1,10	9819	84	94,5	0,01	--
72	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	25,875	891,34	3,58	23063	93	7960	1,87	49
		м2		324,35	1,17	8392	30	94,5	0,01	--
73	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 3мм стен	25,875	111,15	1,29	2876	33	634	0,16	4
		м2		25,44	0,49	658	13	94,5	--	--
74	Е0115-180-7	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оштукатуренных стен	112,5	340,43	2,91	38299	328	13761	0,72	81
		м2		128,34	1,10	14438	124	94,5	0,01	1
75	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	28,29	935,06	6,13	26453	173	2179	0,44	12
		м2		67,28	2,31	1903	65	110,7	0,01	--
76	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	33	125,78	0,20	4151	7	683	0,10	3
		м		18,61	0,09	614	3	110,7	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			135269	995			248
			Тенге			42393	364			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			135269				
	Материалы -		Тенге			82946				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				42757			
	Местные материалы -		Тенге			8934				
		Накладные расходы -	Тенге			41111				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6167			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10583				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			186963				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							270
		Сметная заработная плата -	Тенге				48924			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			186963				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							270
		Сметная заработная плата -	Тенге				48924			
		РАЗДЕЛ 8.Санузел на отм.+6,600								
77	Е0163-8-5	**Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток**								
			3,2	133,16	23,58	426	75	344	0,74	2
		м2		109,58	4,16	351	13	94,5	0,02	--
78	Е0157-2-7	**Разборка покрытия полов из керамических плиток**								
			3,92	116,63	10,56	457	41	468	0,70	3
		1м2		106,07	1,67	416	7	110,7	0,01	--
79	Е0146-24-2	**Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков**								
			3,92	32,87	--	129	--	129	0,23	1
		м2		32,87	--	129	--	100	--	--
80	Е0156-11-1	**Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах**								
			3	320,85	30,15	963	90	951	1,96	6
		шт		290,70	2,90	872	9	108	0,19	1
81	Е0156-12-1	**Снятие дверных полотен**								
			5,67	59,88	6,55	340	37	333	0,36	2
		м2		53,33	1,04	302	6	108	0,01	--
82	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток**								
			3,92	1071,63	19,00	4201	74	905	1,23	5
		м2		199,30	9,21	781	36	110,7	0,05	--
83	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	**Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону**								
			3,2	1067,70	5,78	3417	18	890	1,75	6
		м2		293,22	3,93	938	13	93,6	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 3мм потолков	2,542	135,15	1,48	344	4	86	0,19	--
		м2		35,23	0,56	90	1	94,5	--	--
85	Е0115-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	2,542	204,45	2,06	520	5	70	0,18	--
		м2		28,21	0,79	72	2	94,5	--	--
86	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	5,67	673,27	39,81	3817	226	1436	1,32	7
		м2		219,42	15,05	1244	85	108	0,07	--
87	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	1,47	4250,00	--	6248	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
88	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	4,2	4010,00	--	16842	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
89	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	3	1380,00	--	4140	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
90	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	3	844,00	--	2532	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			44374	572			33
			Тенге			5195	172			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			44374				
		Материалы -	Тенге			7155				
		Всего заработная плата -	Тенге				5367			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			29762				
		Местные материалы -	Тенге			1691				
		Накладные расходы -	Тенге			5611				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				842			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2999				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			52984				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							37
		Сметная заработная плата -	Тенге				6208			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			52984				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							37
		Сметная заработная плата -	Тенге				6208			
		РАЗДЕЛ 9.Погрузка и вывоз мусора								
91	E01031-A26-1	**Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках**	4,36	27,10	27,10	118	118	83	--	--
		т		--	18,97	--	83	100	0,40	2
92	E010333-A30-1	**Отвозка мусора на 30 км**	4,36	176,40	176,40	769	769	154	--	--
		т		--	35,28	--	154	100	0,74	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			887	887			--
			Тенге			--	237			5
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			887				
		Всего заработная плата -	Тенге				237			
		Накладные расходы -	Тенге			237				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				35			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			67				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1191				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				272			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			1191				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				272			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**			1090249	10375			1876
			Тенге			321991	3536			22
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1090249				
		Материалы -	Тенге			442240				
		Всего заработная плата -	Тенге				325527			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			269259				
		Местные материалы -	Тенге			46383				
		Накладные расходы -	Тенге			316182				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							158
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				47427			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			84386				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1490816				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2056
		Сметная заработная плата -	Тенге				372954			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			1490816				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2056
		Сметная заработная плата -	Тенге				372954			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			1090249	10375			1876
			Тенге			321991	3536			22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1090249				
	Материалы -		Тенге			442240				
	Всего заработная плата -		Тенге				325527			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			269259				
	Местные материалы -		Тенге			46383				
		Накладные расходы -	Тенге			316182				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							158
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				47427			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			84386				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1490816				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2056
		Сметная заработная плата -	Тенге				372954			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1490816				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2056
		Сметная заработная плата -	Тенге				372954			
		Итого с временными, 1,44x0,85=1,224 %				1 509 064				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				1 529 436				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1 535 472				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1 550 563				
		Итого в текущих ценах, к = 2,41109032258				3 738 547				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				74 771				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				3 813 318				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				457 598				
		Итого с НДС				4 270 916				
		Всего:				4 270 916				

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА:
И.о. директора Государственного республиканского уйгурского театра музыкальной комедии имени Куддуса Кужамьярова _____ Сонуров С.С

ТЕХНАДЗОР
Эксперт технадзора ТОО "Курылыс Консалт LTD" _____ Жаксымбетов С.А.
(физическае объемы, расценки и качество выполненных работ)

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Сункар" _____ Булекбаев В.Е.
(физическае объемы, расценки и качество выполненных работ)