КС-3 Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от «02» мая 2012г. № 170

Заказчик: **РГКП "Государственный республиканский уйгурский театр музыкальной комедии имени К.Кужамьярова"**
Подрядчик: **ТОО "Сункар"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт сценического и зрительного комплекса, кровли РГ КП "Государственный Республиканский театр музыкальной комедии им. К. Кужамьярова" г. Алматы**

СПРАВКА № 10
о стоимости выполненных работ и затрат
за 07 декабря 2020 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказ-чика	подряд-чика	Номер	Дата	наименован.	код	наименование	код
		38	01.06.2018 г.				
		Доп.соглашение № 1	24.04.2019 г.				
		Доп.соглашение № 2-4	28.05.2019 г.				
		Доп.соглашение № 05	28.01.2020 г.				
		Доп.соглашение № 06	30.10.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате:
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено:	**680 933 054,00**	**324 220 583,93**							**38 906 470,07**	**363 127 054,00**

Заказчик: РГКП "Государственный республиканский уйгурский театр музыкальной комедии имени К.Кужамьярова"

И.о. директора: _____ **Совуров С.С.**

Подрядчик: ТОО "Сункар"

Директор: _____ **Булекбаев В.Е.**

Заказчик: **РГКП "Государственный республиканский уйгурский театр музыкальной комедии имени К.Кужамьярова"**

Подрядчик: **ТОО "Сункар"**

Наименование стройки: **Капитальный ремонт сценического и зрительного комплекса, кровли РГ КП "Государственный республиканский театр музыкальной комедии им. К. Кужамьярова"г.Алматы**

Наименование объекта: **Капитальный ремонт сценического и зрительного комплекса, кровли РГ КП "Государственный республиканский театр музыкальной комедии им. К. Кужамьярова"г.Алматы**

РЕЕСТР

за декабрь 2020г. (справка №10)

№ п.п.	Номер акта	Номер сметы	Наименование работ	Сумма без НДС, тенге	НДС 12%	Сумма, тенге
1	57	2-1-1	Общестроительные работы	1 381 609,52	165 793,14	1 547 402,66
2	58	2-1-10	Технологическое оборудование.	81 178 916,90	9 741 470,03	90 920 386,93
3	59	2-1-2	Усиление конструкций	7 450 871,71	894 104,61	8 344 976,32
4	60	2-1-5	Канализация	568 336,36	68 200,36	636 536,72
5	61	2-1-6	Отопление	-2 072 324,78	-248 678,97	-2 321 003,75
6	62	2-1-7	Вентиляция	272 216,52	32 665,98	304 882,50
7	63	2-1-8	Электроосвещение	214 633,66	25 756,04	240 389,70
8	64	2-1-9	Телефонизация, радиофикация	249 477,03	29 937,24	279 414,27
9	65	2-1-11	Пожарная сигнализация	515 815,07	61 897,81	577 712,88
10	66	2-1-12	Охранная сигнализация	181 484,57	21 778,15	203 262,72
11	67		Заменяемые работы и материалы (АР, ВК, ЭС)	55 136 597,57	6 616 391,71	61 752 989,28
12	68		Дополнительные работы и материалы (АР, ВК, ЭС)	179 142 949,79	21 497 153,98	200 640 103,77
			ИТОГО :	**324 220 583,92**	**38 906 470,08**	**363 127 054,00**
			ВСЕГО:	**324 220 583,92**	**38 906 470,08**	**363 127 054,00**

Сдал:

Принял:

КОПИЯ ВЕРНА

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» декабря 2008 года № 376

Заказчик: РГКП "Государственный республиканский уйгурский театр музыкальной комедии имени К.Кужамьярова"

Подрядчик: ТОО "Сункар"

Наименование строительства и его адрес: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СЦЕНИЧЕСКОГО И ЗРИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, КРОВЛИ РГ КП "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ ИМ.К.КУЖАМЬЯРОВА" В Г.АЛМАТЫ

А К Т №57
приемки выполненных работ

за декабрь 2020 года

на 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.

Составлен(а) в ценах 2001 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Кровля								
		АР 20, АР 73								
		Кровля Тип-7								
67	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (толщ.30мм)	292	-156,72	-19,93	-45763	-5818	-14791	-0,28	-82
		м2		-39,85	-7,45	-11635	-2175	107,1	-0,04	-11
68	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	292	-68,28	-2,63	-19937	-767	-887	-0,02	-5
		м2		-1,90	-0,94	-554	-274	107,1	-0,01	-2
69	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,063072	-5604,41	-409,16	-353	-26	-139	-13,34	-1
		1т		-2173,50	-154,69	-137	-10	94,5	-0,75	–
70	С11011-764	Сетка стеклянная строительная СС-1	292	-142,00	–	-41464	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
71	Е0112-14-1	Устройство уклонообразующей стяжки из керамзитобетона	42,34	-10027,26	-258,95	-424554	-10964	-30981	-4,17	-177
		м3		-584,78	-98,44	-24759	-4168	107,1	-0,48	-20
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**-613601**				
		Нормативная трудоемкость -	**чел.-ч**							**-320**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	**Тенге**				**-50732**			
				РАЗДЕЛ 3.Двери						
		АР37-40, 40.1, 40.2								
		Ворота металлические АР 40.1								
		Ворота 2шт								
219	Е0109-46-1	Монтаж ворот	0,8	-36982,82	-21793,74	-29586	-17435	-7668	-47,61	-38
		т		-8797,50	-3035,84	-7038	-2429	81	-10,19	-8
220	Ц0108-481-1	Установка автоматики в комплекте, масса до 0.05 т	1	-804,65	-128,75	-805	-129	-549	-3,45	-3
		шт		-600,30	-42,25	-600	-42	85,5	-0,25	--
221	СПрайс-лист ТОО "ALL GATE"	Ворота сдвижные автоматические размеры 2700 х 2400 h с дистанционным управлением	1	-420345,61	--	-420346	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**-486491**				
		Нормативная трудоемкость -	**чел.-ч**							**-54**
		Сметная заработная плата -	**Тенге**				**-11342**			
				РАЗДЕЛ 6.Полы						
		АР 33-36								
		Полы на отм. -3.300								
		Тип 1								
242	Е0111-41-1	Установка плинтусов из мраморных плит	2,16	2162,62	8,69	4671	19	4783	9,82	21
		м2		1997,55	2,81	4315	6	110,7	0,01	--
		Полы на отм. 0.000								
		Тип 1								
265	Е0111-41-1	Установка плинтусов из мраморных плит	29,36	2162,62	8,69	63494	255	65015	9,82	288
		м2		1997,55	2,81	58648	83	110,7	0,01	--
266	С143011-190	Плиты из мрамора облицовочные плитные полированные, толщина 20 мм	29,36	4910,00	--	144158	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Тип 4								
		Подступенок и проступь								
279	Е0115-13-1	Облицовка ступеней и подступенков мраморными полированными плитами	42,93	1304,56	8,49	56005	364	50537	6,33	272
		м2		1242,00	3,21	53319	138	94,5	0,02	1
281	С143002-58	Сухие смеси для плиточных работ	193,185	43,00	--	8307	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
282	С143002-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	25,758	42,00	--	1082	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Устройство площадок								
286	Е0111-41-1	Установка плинтусов из мраморных плит	3,104	2162,62	8,69	6713	27	6874	9,82	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		1997,55	2,81	6200	9	110,7	0,01	–
		Полы на отм. 3.700								
		Тип 7								
327	Е0111-23-1	Устройство эпоксидно-полиэфирных бесшовных покрытий толщиной 5 мм	101,6	-3104,02	-40,16	-315368	-4081	-20755	-0,79	-81
		м2		-169,49	-15,05	-17220	-1529	110,7	-0,07	-7
		Тип 9								
333	Е0111-9-2	Устройство звукоизоляции сплошной из звукоизолирующей плиты Шуманет-100Супер	24,3	17,57	5,46	427	133	381	0,08	2
		м2		12,11	2,05	294	50	110,7	0,01	–
334	СПрайс-лист ACOUSTIC GROUP	Звукоизолирующая плита 4 мм Шуманет-100Супер	24,3	633,66	–	15398	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		Полы на отм. 5.350								
		Тип 4								
		Подступенок и проступь								
353	Е0115-13-1	Облицовка ступеней и подступенков мраморными полированными плитами	6,3	1304,56	8,49	8219	53	7413	6,33	40
		м2		1242,00	3,21	7825	20	94,5	0,02	–
355	С143002-58	Сухие смеси для плиточных работ	28,35	43,00	–	1219	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
356	С143002-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	3,78	42,00	–	159	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
		Устройство площадок								
360	Е0111-41-1	Установка плинтусов из мраморных плит	1,44	2162,62	8,69	3114	13	3189	9,82	14
		м2		1997,55	2,81	2876	4	110,7	0,01	–
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**121914**				
		Нормативная трудоемкость -	**чел.-ч**							**640**
		Сметная заработная плата -	**Тенге**				**132650**			
		РАЗДЕЛ 8.Внутренняя отделка								
		АР22-32								
		Потолок								
371	Е0115-180-8	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оштукатуренных потолков	1030,29	436,17	3,51	449382	3619	163026	0,93	963
		м2		166,12	1,32	171149	1365	94,5	0,01	7
372	Е0115-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	583,17	204,45	2,06	119230	1203	15980	0,18	105
		м2		28,21	0,79	16451	459	94,5	–	2
		Стены								
375	Е0115-180-7	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оштукатуренных стен	2256,19	340,43	2,91	768080	6571	275979	0,72	1622

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		128,34	1,10	289559	2482	94,5	0,01	12
376	Е0115-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	1850,603	197,88	1,49	366196	2753	45792	0,16	294
		м2		25,62	0,56	47416	1041	94,5	–	5
377	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып 3 СН РК 8.02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	87,53	1067,70	5,78	93456	505	24344	1,75	153
		м2		293,22	3,93	25665	344	93,6	0,02	2
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**2460754**				
		Нормативная трудоемкость -	**чел.-ч**							**3425**
		Сметная заработная плата -	**Тенге**				**634700**			
		РАЗДЕЛ 9.Разные работы								
		Фрагмент разреза 1-1, узлы 1,2, виды А,Б сечения 1-1, 2-2, 3-3 АР 76								
439	Е0109-29-1	Монтаж металлоконструкций ограждения	0,225455	15836,43	6844,83	3570	1543	1413	33,24	7
		т		5796,00	1941,09	1307	438	81	6,83	2
440	С12021-268	Металлоконструкции ограждения	0,225455	134000,00	–	30211	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
441	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	10,412358	22,68	0,06	236	1	57	0,03	–
		м2		6,68	0,03	70	–	81	–	–
442	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	10,412358	41,98	0,05	437	1	81	0,05	1
		м2		9,57	–	100	–	81	–	–
443	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,032	23553,43	395,71	754	13	144	25,88	1
		м3		4010,63	149,06	128	5	108	0,73	–
444	Е0110-11-3	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с настилом из досок	8,8333334	813,22	35,69	7183	315	2121	1,37	12
		м2		208,82	13,47	1845	119	108	0,07	1
		Подъемная платформа								
445	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	8	132,03	66,18	1056	529	817	0,34	3
		отверст		63,23	38,95	506	312	100	0,06	–
446	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	8	23,18	0,29	185	2	149	0,14	1
		шт		22,90	0,11	183	1	81	–	–
447	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,004	149300,00	–	597	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			**51952**				
		Нормативная трудоемкость -	**чел.-ч**							**30**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	**Тенге**				**5729**			
		РАЗДЕЛ 10. Художественный цех АР 85-94								
		Полы АР 91								
		На отм. -3,80								
		Тип 2								
503	Е0111-23-1	Устройство эпоксидно-полиэфирных бесшовных покрытий толщиной 5 мм	47,8	-3104,02	-40,16	-148372	-1920	-9765	-0,79	-38
		м2		-169,49	-15,05	-8101	-719	110,7	-0,07	-4
		Полы на отм -0,500								
		Тип 2								
511	Е0111-23-1	Устройство эпоксидно-полиэфирных бесшовных покрытий толщиной 5 мм	235,76	-3104,02	-40,16	-731803	-9469	-48162	-0,79	-187
		м2		-169,49	-15,05	-39958	-3548	110,7	-0,07	-17
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			**-994388**				
		Нормативная трудоемкость -	**чел.-ч**							**-275**
		Сметная заработная плата -	**Тенге**				**-61016**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**-24811**	**-32688**			**3217**
			Тенге			**577852**	**-8020**			**-37**
	Стоимость монтажных работ -		**Тенге**			**-805**				
	Материалы -		**Тенге**			**-76**				
	Всего заработная плата -		**Тенге**				**-643**			
		Накладные расходы -	**Тенге**			**-549**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	**Тенге**				**-82**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	**Тенге**			**-81**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		**Тенге**			**-1435**				
		Нормативная трудоемкость -	**чел.-ч**							**-4**
		Сметная заработная плата -	**Тенге**				**-725**			
	Стоимость общестроительных работ -		**Тенге**			**-28387**				
	Материалы -		**Тенге**			**91218**				
	Всего заработная плата -		**Тенге**				**578013**			
	Стоимость материалов и конструкций -		**Тенге**			**-445814**				
	Местные материалы -		**Тенге**			**-241121**				
		Накладные расходы -	**Тенге**			**541032**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	**чел.-ч**							**271**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	**Тенге**				**81155**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	**Тенге**			**30759**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		**Тенге**			**543404**				
		Нормативная трудоемкость -	**чел.-ч**							**3490**
		Сметная заработная плата -	**Тенге**				**659168**			
	Стоимость металломонтажных работ -		**Тенге**			**4381**				
	Материалы -		**Тенге**			**-4393**				
	Всего заработная плата -		**Тенге**				**-7538**			
	Стоимость материалов и конструкций -		**Тенге**			**30211**				
		Накладные расходы -	**Тенге**			**-6106**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	**чел.-ч**							**-3**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	**Тенге**				**-916**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Неучтенные и непредвиденные затраты -	Тенге			-104				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			-1829				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-39
		Сметная заработная плата -	Тенге				-8454			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			540140,00				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3447
		Сметная заработная плата -	Тенге				649989			
		Итого с временными, 1,44х0,85=1,224 %				546 751,31				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				554 132,46				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				556 319,46				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				561 786,97				
		Итого в текущих ценах, к = 2,41109032258				1 354 519,14				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				27 090,38				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1 381 609,52				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				165 793,14				
		Итого с НДС				1 547 402,66				
		Всего:				1 547 402,66				

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА:
И.о.директор Государственного республиканского уйгурского театра музыкальной комедии имени Куддуса Кужамьярова — Сонуров С.С.

ТЕХНАДЗОР
Эксперт технадзора ТОО "Курылыс Консалт LTD" — Байманбаев Е
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ)

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Сункар" — Булекбаев В.Е.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 676

Заказчик: РГКП "Государственный республиканский уйгурский театр музыкальной комедии имени К.Кужамьярова"

Подрядчик: ТОО "Сункар"

Наименование строительства и его адрес: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СЦЕНИЧЕСКОГО И ЗРИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, КРОВЛИ РГ КП "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ ИМ.К.КУЖАМЬЯРОВА" В Г.АЛМАТЫ

А К Т №58
приемки выполненных работ

за декабрь 2020 года

на 2-1-1-10 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ОТДЕЛ 1.Добавляемые работы, согласно акта корректировки										
РАЗДЕЛ 1. Нижнее механооборудование										
1	Ц0124-258-3	Портальная башня	2	29368,07	14426,39	58736	28853	27802	83,95	168
		шт		13843,13	3318,75	27686	6638	81	19,25	38
2	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Портальная башня световая выкатная, максимальная высота до 9 м	2	658789,10	–	1317578	–	–	–	–
		компл.		–	–	–	–	–	–	–
3	Ц0129-12-3	Рама передвижная, масса до 5 т	6	11133,57	1373,63	66801	8242	49902	60,95	366
		шт		9677,25	590,62	58064	3544	81	3,43	21
4	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Передвижная осветительная рама сцены	6	271750,64	–	1630504	–	–	–	–
		компл.		–	–	–	–	–	–	–
5	Ц0110-520-3 Изм. и доп. вып. 3	Проверка монтажа системы перед настройкой	1	13202,69	–	13203	–	12001	72,22	72
		система		13202,69	–	13203	–	90,9	–	–
6	Ц0129-41-1	Оборудование планшета сцены/подъемно-опускные площадки, сейфы, подъемники, площадки передвижения/, люки пивала	6,9	102333,04	14366,48	706098	99129	504959	493,35	3404
		т		87198,75	3149,99	601671	21735	81	18,27	126

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Ц0129-1-7	Привод вращающегося круга	1	20907,94	89,41	20508	89	16419	115,00	115
		шт		20234,25	36,56	20234	37	81	0,21	–
8	Ц0129-16-5	Узел сцепления круга с кольцом	1	1239,69	–	1240	–	996	8,05	8
		шт		1229,06	–	1229	–	81	–	–
9	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Круг 9,5. Круг вращающийся врезной планшетный, диаметром 9,5 с системой позиционирования	1	7529018,31	–	7529018	–	–	–	–
		компл.		–	–	–	–	–	–	–
10	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Оркестровая яма 9,5х2,85	1	27669142,28	–	27669142	–	–	–	–
		компл.		–	–	–	–	–	–	–
11	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Люк-провал	2	2552337,50	–	5104675	–	–	–	–
		компл.		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			44818303				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4624
		Сметная заработная плата -	Тенге				845852			
		РАЗДЕЛ 2. Верхнее механооборудование								
12	Ц0129-13-3	Дорога антрактно-раздвижного занавеса	1	2461,06	–	2461	–	1974	14,95	15
		компл		2437,43	–	2437	–	81	–	–
13	Ц0129-17-3	Каретка двух- или четырехроликовая дороги антрактно-раздвижного занавеса	1	102,09	–	102	–	82	1,15	1
		шт		100,91	–	101	–	81	–	–
14	Ц0129-16-4	Узел мертвого крепления дороги антрактно-раздвижного занавеса или люстры зрительного зала	1	1443,88	–	1444	–	1159	8,05	8
		шт		1430,89	–	1431	–	81	–	–
15	Ц0129-30-2	Канат пеньковый для ручного привода антрактного раздвижного занавеса	1	3212,16	–	3212	–	2578	16,10	16
		компл		3182,63	–	3183	–	81	–	–
16	Ц0129-41-1	Оборудование планшета сцены/подъемно-опускные площадки, сейфы, подъемники, площадки передвижения/, люки провала	3	102333,04	14366,48	306999	43099	219547	493,35	1480
		т		87198,75	3149,99	261596	9450	81	18,27	55
17	Ц0110-520-3 Изм. и доп. вып. 3	Проверка монтажа системы перед настройкой	2	13202,69	–	26405	–	24002	72,22	144
		система		13202,69	–	26405	–	90,9	–	–
18	Ц0110-762-3	Устройство системы управления	2	257568,75	218,75	515138	438	368988	579,60	1159
		компл		227700,00	70,37	455400	141	81	0,41	1
19	Ц0129-1-5	Лебедка театральная для сценических подъемов	4	19781,27	67,28	79125	269	63387	117,30	469
		шт		19535,63	28,12	78143	112	81	0,16	1
20	Ц0110-125-4прим.	Монтаж кабельной продукции	1	706315,50	–	706316	–	566939	3257,95	3258
		компл		699924,50	–	699925	–	81	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Антрактно-раздвижной занавес в комплекте с Арлекином	1	2638878,07	–	2638878	–	–	–	–
		компл.	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Штанкетный подъем сцены неуравновешанный	16	1707009,56	–	27312153	–	–	–	–
		компл.	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Штанкетный подъем сцены неуравновешанный	1	1653479,03	–	1653479	–	–	–	–
		компл.	–	–	–	–	–	–	–	–
24	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Софитный подъем сцены неуравновешанный СП-1	1	1745952,28	–	1745952	–	–	–	–
		компл.	–	–	–	–	–	–	–	–
25	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Софитный подъем сцены неуравновешанный СП-2...СП-4	3	2640147,84	–	7920444	–	–	–	–
		компл.	–	–	–	–	–	–	–	–
26	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Грузовой подъем ГП-1 сцены без рамы экрана	1	2286939,52	–	2286940	–	–	–	–
		компл.	–	–	–	–	–	–	–	–
27	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Фоновый занавес сцены подъемно-опускной, неуравновешанный	1	2589260,18	–	2589260	–	–	–	–
		компл.	–	–	–	–	–	–	–	–
28	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Штанкетный подъем сцены неуравновешанный	2	1427876,33	–	2855753	–	–	–	–
		компл.	–	–	–	–	–	–	–	–
29	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Софитный подъем арьерсцены неуравновешанный	1	1453096,02	–	1453096	–	–	–	–
		компл.	–	–	–	–	–	–	–	–
30	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Система дымоудаления с клапанами	1	2207138,09	–	2207138	–	–	–	–
		компл.	–	–	–	–	–	–	–	–
31	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Система управления и распределения питания	1	2382228,45	–	2382228	–	–	–	–
		компл.	–	–	–	–	–	–	–	–
32	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Кабельно-проводниковая продукция	1	2232563,07	–	2232563	–	–	–	–
		компл.	–	–	–	–	–	–	–	–
33	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Цепная лебедка на нагрузку 160 кг, длина цепи 15 метров, скорость 4 м/м	4	329726,22	–	1318905	–	–	–	–
		шт	–	–	–	–	–	–	–	–
34	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Пульт управления лебедками на 2 канала	1	103218,59	–	103219	–	–	–	–
		шт	–	–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			61897211				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7232
		Сметная заработная плата -	Тенге				1725622			
		РАЗДЕЛ 3. СВЕТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
		Световое оборудование первого выносного софита								
35	ЦП108-636-4	Арматура осветительная сценическая: прожектор с дистанционным управлением	10	7007,25	–	70073	–	45574	28,75	288
		шт		5330,25	–	53303	–	85,5	–	–
		Световое оборудование второго выносного софита								
36	ЦП108-636-4	Арматура осветительная сценическая: прожектор с дистанционным управлением	10	7007,25	–	70073	–	45574	28,75	288
		шт		5330,25	–	53303	–	85,5	–	–
		Световое оборудование боковых лож								
37	ЦП108-636-4	Арматура осветительная сценическая: прожектор с дистанционным управлением	10	7007,25	–	70073	–	45574	28,75	288
		шт		5330,25	–	53303	–	85,5	–	–
		Световое оборудование боковых порталов								
38	ЦП108-636-4	Арматура осветительная сценическая: прожектор с дистанционным управлением	12	7007,25	–	84087	–	54688	28,75	345
		шт		5330,25	–	63963	–	85,5	–	–
		Световое оборудование 1 софит								
39	ЦП108-636-4	Арматура осветительная сценическая: прожектор с дистанционным управлением	6	7007,25	–	42044	–	27344	28,75	173
		шт		5330,25	–	31982	–	85,5	–	–
40	ЦП108-636-6	Арматура осветительная сценическая: светильник и прожектор театральный	17	1952,20	–	33187	–	22198	9,20	156
		шт		1527,20	–	25962	–	85,5	–	–
		Световое оборудование 2 софит								
41	ЦП108-636-4	Арматура осветительная сценическая: прожектор с дистанционным управлением	6	7007,25	–	42044	–	27344	28,75	173
		шт		5330,25	–	31982	–	85,5	–	–
42	ЦП108-636-6	Арматура осветительная сценическая: светильник и прожектор театральный	17	1952,20	–	33187	–	22198	9,20	156
		шт		1527,20	–	25962	–	85,5	–	–
		Световое оборудование 3 софит								
43	ЦП108-636-4	Арматура осветительная сценическая: прожектор с дистанционным управлением	6	7007,25	–	42044	–	27344	28,75	173
		шт		5330,25	–	31982	–	85,5	–	–
44	ЦП108-636-6	Арматура осветительная сценическая: светильник и прожектор театральный	15	1952,20	–	29283	–	19586	9,20	138
		шт		1527,20	–	22908	–	85,5	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Световое оборудование 4 софит								
45	Ц0108-636-4	Арматура осветительная сценическая: прожектор с дистанционным управлением	6	7007,25	–	42044	–	27344	28,75	173
		шт		5330,25	–	31982	–	85,5	–	–
		Световое оборудование софит арьерсцены								
46	Ц0108-636-4	Арматура осветительная сценическая: прожектор с дистанционным управлением	8	7007,25	–	56058	–	36459	28,75	230
		шт		5330,25	–	42642	–	85,5	–	–
47	Ц0108-636-6	Арматура осветительная сценическая: светильник и прожектор театральный	15	1952,20	–	29283	–	19586	9,20	138
		шт		1527,20	–	22908	–	85,5	–	–
		Световое оборудование боковых прострелов								
48	Ц0108-636-5	Арматура осветительная сценическая: прожектор театральный	32	2783,05	–	89058	–	46158	10,35	331
		шт		1687,05	–	53986	–	85,5	–	–
		Переносное оборудование								
49	Ц0108-636-5	Арматура осветительная сценическая: прожектор театральный	2	2783,05	–	5566	–	2885	10,35	21
		шт		1687,05	–	3374	–	85,5	–	–
		Репетиционное освещение								
50	Ц0110-397-16	Установка генератора дыма	2	121462,50	–	242925	–	183459	579,60	1159
		компл		100912,50	–	201825	–	90,9	–	–
		Система управления								
51	Ц0110-762-3	Устройство пульта управления	1	257568,75	218,75	257569	219	184494	579,60	580
		компл		227700,00	70,37	227700	70	81	0,41	–
52	Ц0108-572-9	Установка модуля и блока	6	2374,90	153,75	14249	923	2554	2,30	14
		шт		461,15	36,62	2767	220	85,5	0,21	1
53	Ц0108-641-7	Установка сплиттера	16	3719,53	10,63	59512	170	33486	13,80	221
		шт		2444,90	2,88	39118	46	85,5	0,02	–
54	Ц0110-762-3	Устройство блока управления	10	257568,75	218,75	2575688	2188	1844940	579,60	5796
		компл		227700,00	70,37	2277000	704	81	0,41	4
55	Ц0108-288-10	Стойка	3	1855,45	1322,50	5566	3968	1586	2,30	7
		стойка		336,95	281,26	1011	844	85,5	1,63	5
56	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Рэковая стойка 24 unit	3	107069,43	–	321208	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			7332031				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12216
		Сметная заработная плата -	Тенге				3708900			

РАЗДЕЛ 4.ПРОЧЕЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	Ц0108-526-3	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 250 А	1	1083,03	40,88	1083	41	438	2,30	2
		шт		507,15	5,62	507	6	85,5	0,03	–
58	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Выключатель автоматический трехполюсный 125А, IP20	1	7338,94	–	7339	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
59	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	920,00	35,00	920	35	339	2,30	2
		шт		391,00	5,62	391	6	85,5	0,03	–
60	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Выключатель автоматический трехполюсный 40А, IP20	1	2691,05	–	2691	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
61	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	10	538,55	16,50	5386	165	2257	1,15	12
		шт		261,05	2,87	2611	29	85,5	0,02	–
62	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Выключатель автоматический трехполюсный 25А, IP20	2	2446,31	–	4893	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
63	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Выключатель автоматический трехполюсный 16А, IP20	8	2201,93	–	17615	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
64	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	3	920,00	35,00	2760	105	1017	2,30	7
		шт		391,00	5,62	1173	17	85,5	0,03	–
65	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Выключатель автоматический трехполюсный С63А, IP20	3	1957,19	–	5872	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
66	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	14	538,55	16,50	7540	231	3159	1,15	16
		шт		261,05	2,87	3655	40	85,5	0,02	–
67	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Выключатель автоматический однополюсный С25, IP20	2	978,60	–	1957	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
68	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Выключатель автоматический однополюсный С16, IP20	5	734,21	–	3671	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
69	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Выключатель автоматический однополюсный С10, IP20	2	489,47	–	979	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
70	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Выключатель автоматический однополюсный С6, IP20	1	391,72	–	392	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Дифференциальный выключатель автоматический 10А 220В 30мА, IP20	2	3424,91	–	6850	–	–	–	–
		шт.	–	–	–	–	–	–	–	–
72	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Дифференциальный выключатель автоматический 6А 220В 30мА, IP20	2	2446,31	–	4893	–	–	–	–
		шт.	–	–	–	–	–	–	–	–
73	Ц0111-31-1	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг	9	78,36	–	705	–	528	0,58	5
		шт	72,45	–	652	–	81	–	–	–
74	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Амперметр, шкала 0-500А	3	1957,19	–	5872	–	–	–	–
		шт.	–	–	–	–	–	–	–	–
75	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Арматура светосигнальная 220В	3	1957,19	–	5872	–	–	–	–
		шт.	–	–	–	–	–	–	–	–
76	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Вольтметр, шкала 0-500А	3	1957,19	–	5872	–	–	–	–
		шт.	–	–	–	–	–	–	–	–
77	Ц0108-53-1	Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ	3	550,30	23,25	1651	70	1038	2,30	7
		шт	399,05	5,63	1197	17	85,5	0,03	–	–
78	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Трансформатор тока 500/5	3	1957,19	–	5872	–	–	–	–
		шт.	–	–	–	–	–	–	–	–
79	Ц0108-405-1	Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2	15586	69,47	3,50	1082681	54551	852733	0,37	5736
		м	63,57	0,62	987607	9741	85,5	–	56	
80	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	1522	11,95	0,13	18180	190	13332	0,07	105
		м	10,12	0,13	15403	190	85,5	–	1	
81	Ц0108-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	1268	16,42	0,25	20821	317	14847	0,08	102
		м	13,57	0,13	17207	159	85,5	–	1	
82	С151607-142 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	17,108	41826,00	–	715559	–	–	–	–
		км	–	–	–	–	–	–	–	–
83	С151607-144 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79	1,268	64966,00	–	82377	–	–	–	–
		км	–	–	–	–	–	–	–	–
84	Ц0110-55-5	Прокладка кабеля	2871	81,22	–	233183	–	162600	0,44	1255
		м	69,92	–	200740	–	81	–	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	С151601-341 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,115	32123,00	–	3694	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
86	С151601-342 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,043	50586,00	–	2175	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
87	СПрайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Кабель управления ДМХ	2713	274,06	–	743532	–	–	–	–
		м.		–	–	–	–	–	–	–
88	Ц0110-896-1	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства	9978,37	27,85	–	277898	–	261289	0,15	1492
		пар		26,45	–	263928	–	99	–	–
89	Ц0108-160-1	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	820	682,85	–	559937	–	424902	3,45	2829
		шт		606,05	–	496961	–	85,5	–	–
90	Ц0108-407-3	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	928	216,20	115,75	200634	107416	81784	0,46	427
		м		72,45	30,63	67234	28420	85,5	0,18	165
91	Ц0108-407-2	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	284	188,35	101,38	53491	28791	21380	0,40	114
		м		62,68	25,38	17800	7207	85,5	0,15	42
92	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	310	147,84	80,13	45829	24839	17854	0,30	93
		м		47,61	19,75	14759	6123	85,5	0,11	36
93	С130806-47 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 50х3,5 мм	928	389,00	–	360992	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
94	С130806-46 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 40х3,5 мм	99	326,00	–	32274	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
95	С130806-45 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 32х3,2 мм	185	261,00	–	48285	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
96	С130806-44 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 25х3,2 мм	124	204,00	–	25296	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
97	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1141,5	200,00	–	228300	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге			7097035				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13434
		Сметная заработная плата -	Тенге				2422701			
		РАЗДЕЛ 5. ЗВУКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЗРИТЕЛЬНОГО ЗАЛА								
		Звуковое оборудование портал								
98	Ц0110-761-1	Аппаратура громкоговорящей связи	16	56694,50	–	907112	–	650560	119,60	1914
		компл		50197,50	–	803160	–	81	–	–
		Звуковое оборудование, озвучивание передних рядов								
99	Ц0110-761-1	Аппаратура громкоговорящей связи	4	56694,50	–	226778	–	162640	119,60	478
		компл		50197,50	–	200790	–	81	–	–
100	Ц0131-13-1	Усилитель	1	3027,03	1,96	3027	2	2222	16,10	16
		шт		2742,75	–	2743	–	81	–	–
		Звуковое оборудование, сцена								
101	Ц0110-761-1	Аппаратура громкоговорящей связи	10	56694,50	–	566945	–	406600	119,60	1196
		компл		50197,50	–	501975	–	81	–	–
		Звуковое оборудование, Surround								
102	Ц0110-761-1	Аппаратура громкоговорящей связи	8	56694,50	–	453556	–	325280	119,60	957
		компл		50197,50	–	401580	–	81	–	–
103	Ц0131-13-1	Усилитель	1	3027,03	1,96	3027	2	2222	16,10	16
		шт		2742,75	–	2743	–	81	–	–
		Система микширования ALLENS HEATH Dlive								
104	Ц0131-9-1	Пульт микшерский	1	9758,81	–	9759	–	6288	44,85	45
		шт		7762,50	–	7763	–	81	–	–
105	Ц0108-572-9	Блок разъемный в стейдж бокс	4	2374,90	153,75	9500	615	1702	2,30	9
		шт		461,15	36,62	1845	146	85,5	0,21	1
106	Ц0110-397-11	Электроакустические устройства	1	737,90	–	738	–	604	3,45	3
		шт		664,70	–	665	–	90,9	–	–
107	Ц0131-17-4	Компьютерная станция	2	53646,53	39,15	107293	78	78386	284,05	568
		компл		48386,25	–	96773	–	81	–	–
108	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Ноутбук для настройки и управления системой	1	204237,69	–	204238	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
109	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Планшет для управления матрицей	1	87602,26	–	87602	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
110	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Wi-Fi точка доступа	1	38934,34	–	38934	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Коммутатор Ethernet свитч	1	73001,88	–	73002	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
112	Ц0110-949-2 Изм. и доп. вып. 3	Конфигурация и настройка сетевых компонентов /мост, маршрутизатор, модем и т. п./	2	12074,67	–	24149	–	19561	36,80	74
		шт		12074,67	–	24149	–	81	–	–
		Носители сигнала								
113	Ц0110-669-4	Приемник	2	984,90	2,00	1970	4	1543	5,75	12
		шт		952,20	–	1904	–	81	–	–
		Микрофоны								
114	Ц0110-397-16	Электроакустические устройства, комплекс звукотехнической театральной стационарной аппаратуры для звукового оформления спектаклей, театральных представлений и прочих мероприятий в театрах вместимостью до 1200 мест, дворцах культуры и других залах вместимостью до 2000 мест	14	121462,50	–	1700475	–	1284212	579,60	8114
		компл		100912,50	–	1412775	–	90,9	–	–
115	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Микрофонная радиосистема в комплекте OLXD24E/SM58	3	149574,96	–	448725	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
116	Ц0110-345-1	Установка микрофонов	6	13010,75	191,25	78065	1148	63923	63,25	380
		шт		11672,50	47,88	70035	287	90,9	0,28	2
117	Ц0108-641-7	Установка сплиттера	4	3719,53	10,63	14878	43	8371	13,80	58
		шт		2444,90	2,88	9780	12	85,5	0,02	–
118	Ц0110-55-5	Прокладка кабеля	14	81,22	–	1137	–	793	0,44	6
		м		69,92	–	979	–	81	–	–
119	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	РЧ кабель, длина 7 м	2	9391,79	–	18784	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
120	Ц0110-372-2	Станционное оборудование: устройство антенны	2	3673,25	160,00	7347	320	5241	16,10	32
		устройс		2846,25	36,63	5693	73	90,9	0,21	–
121	Ц0110-345-1	Установка микрофонов	23	13010,75	191,25	299247	4399	245038	63,25	1455
		шт		11672,50	47,88	268468	1101	90,9	0,28	6
122	Ц0110-761-1	Аппаратура громкоговорящей связи	2	56694,50	–	113389	–	81320	119,60	239
		компл		50197,50	–	100395	–	81	–	–
		Кабеля и расходные материалы								
123	Ц0110-55-5	Прокладка кабеля	600	81,22	–	48732	–	33981	0,44	262
		м		69,92	–	41952	–	81	–	–
124	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Кабель акустический	600	364,83	–	218901	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
125	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Разъем Speakon	40	1390,21	–	55609	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
126	Ц0110-55-5	Прокладка кабеля	500	81,22	–	40610	–	28318	0,44	219
		м		69,92	–	34960	–	81	–	–
127	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Кабель микрофонный 2-х 0,22 м2	500	158,50	–	79251	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
128	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Разъем "кэнон-папа" XLR male	80	134,41	–	10753	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
129	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Разъем "кэнон-мама" XLR male	80	148,38	–	11870	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
130	Ц0110-555-9	Монтаж стойки	12	11995,50	–	143946	–	121838	70,15	842
		шт		11511,50	–	138138	–	88,2	–	–
131	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Стойка микрофонная "журавль"	10	5281,55	–	52816	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
132	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Рэковая стойка	2	97335,84	–	194672	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
133	Ц0110-55-5	Прокладка кабеля	305	81,22	–	24772	–	17274	0,44	133
		м		69,92	–	21326	–	81	–	–
134	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Кабель FTR CAT5 витая пара	305	170,37	–	51964	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Оборудование для синхроперевода								
135	Ц0110-683-4	Передатчик	1	5698,50	–	5699	–	4443	33,35	33
		шт		5485,50	–	5486	–	81	–	–
136	Ц0110-55-5	Прокладка кабеля	19	81,22	–	1543	–	1076	0,44	8
		м		69,92	–	1328	–	81	–	–
137	Ц0108-633-1	Пульт управления	2	12273,88	20,38	24548	41	16111	52,90	106
		шт		9418,50	2,87	18837	6	85,5	0,02	–
138	Ц0110-669-7	Излучатель	4	1805,58	5,88	7222	24	5701	10,35	41
		шт		1759,50	–	7038	–	81	–	–
139	Ц0110-669-4	Приемник	100	984,90	2,00	98490	200	77128	5,75	575
		шт		952,20	–	95220	–	81	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
140	Ц0108-122-1	Заряд-разряд батарей аккумуляторных кислотных стационарных	2	26628,50	–	53257	–	45131	110,40	221
		шт		26392,50	–	52785	–	85,5	–	–
141	Ц0110-55-5	Прокладка кабеля	200	81,22	–	16244	–	11327	0,44	87
		м		69,92	–	13984	–	81	–	–
142	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Кабель коаксиальный	200	633,31	–	126662	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Оборудование видеопроекционное								
143	Ц0110-397-16	Электроакустические устройства, комплекс звукотехнической театральной стационарной аппаратуры для звукового оформления спектаклей, театральных представлений и прочих мероприятий в театрах вместимостью до 1200 мест, дворцах культуры и других залах вместимостью до 2000 мест	1	121462,50	–	121463	–	91729	579,60	580
		компл		100912,50	–	100913	–	90,9	–	–
144	Ц0110-949-3 Изм. и доп. вып. 3	Программирование сетевого элемента и отладка его работы /мультиплексор, регенератор/	1	7546,67	–	7547	–	6113	23,00	23
		сет.элем		7546,67	–	7547	–	81	–	–
145	Ц0110-397-16	Электроакустические устройства, комплекс звукотехнической театральной стационарной аппаратуры для звукового оформления спектаклей, театральных представлений и прочих мероприятий в театрах вместимостью до 1200 мест, дворцах культуры и других залах вместимостью до 2000 мест	1	121462,50	–	121463	–	91729	579,60	580
		компл		100912,50	–	100913	–	90,9	–	–
146	Ц0110-949-3 Изм. и доп. вып. 3	Программирование сетевого элемента и отладка его работы /мультиплексор, регенератор/	1	7546,67	–	7547	–	6113	23,00	23
		сет.элем		7546,67	–	7547	–	81	–	–
147	Ц0110-683-4	Передатчик	1	5698,50	–	5699	–	4443	33,35	33
		шт		5485,50	–	5486	–	81	–	–
148	Ц0131-13-8	Усилитель	1	2241,68	–	2242	–	1647	11,50	12
		шт		2033,78	–	2034	–	81	–	–
149	Ц0110-55-5	Прокладка кабеля	600	81,22	–	48732	–	33981	0,44	262
		м		69,92	–	41952	–	81	–	–
150	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Кабель оптоволоконный 4LC 300m	1	191740,44	–	191740	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
151	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Кабель FT	300	146,28	–	43885	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
152	Ц0110-349-7	Аппаратура настенного типа. Розетка	1	122,15	–	122	–	103	1,15	1
		шт		113,85	–	114	–	90,9	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
153	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	DVI розетка на HDMI вилка	1	3750,29	–	3750	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
154	Ц0110-55-5	Прокладка кабеля	3,6	81,22	–	292	–	204	0,44	2
		м		69,92	–	252	–	81	–	–
155	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Кабель HDMI-HDMI (Вилка-вилка)-1,8 м	2	3977,57	–	7955	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
156	Ц0131-21-12	Приставка кинопроекционная	1	1429,60	–	1430	–	1092	8,05	8
		шт		1348,09	–	1348	–	81	–	–
157	Ц0110-397-16	Электроакустические устройства, комплект звукотехнической театральной стационарной аппаратуры для звукового оформления спектаклей, театральных представлений и прочих мероприятий в театрах вместимостью до 1200 мест, дворцах культуры и других залах вместимостью до 2000 мест	1	121462,50	–	121463	–	91729	579,60	580
		компл		100912,50	–	100913	–	90,9	–	–
158	Ц0110-949-3 Изм. и доп. вып. 3	Программирование сетевого элемента и отладка его работы /мультиплексор, регенератор/	1	7546,67	–	7547	–	6113	23,00	23
		сет.элем		7546,67	–	7547	–	81	–	–
		Архитектурное озвучивание								
159	Ц0110-310-3	Аппаратура, отдельно устанавливаемая	1	4569,70	–	4570	–	3552	19,55	20
		шт		3907,70	–	3908	–	90,9	–	–
160	Ц0110-949-3 Изм. и доп. вып. 3	Программирование сетевого элемента и отладка его работы /мультиплексор, регенератор/	1	7546,67	–	7547	–	6113	23,00	23
		сет.элем		7546,67	–	7547	–	81	–	–
161	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Матричный процессор PA MATRIX88	1	215038,90	–	215039	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
162	Ц0110-761-1	Аппаратура громкоговорящей связи	52	34016,70	–	1768868	–	1268591	119,60	6219
		компл		30118,50	–	1566162	–	81	–	–
163	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Громкоговоритель PAWS04	40	5734,37	–	229375	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
164	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Громкоговоритель X50TW	12	13762,48	–	165150	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
165	Ц0131-13-8	Усилитель	3	2241,68	–	6725	–	4942	11,50	35
		шт		2033,78	–	6101	–	81	–	–
166	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Усилитель PA AUP4125S	3	116694,44	–	350083	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
167	Ц0110-348-1	Аппаратура консольного типа. Магнитофон	1	2054,20	200,00	2054	200	1622	10,35	10
		шт		1734,20	50,63	1754	51	90,9	6,29	–
168	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Проигрыватель PA SALPCE	1	66796,20	–	66796	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
169	Ц0131-13-9	Панель управления фоновой музыкой	2	1192,56	–	2385	–	1685	6,90	14
		шт		1040,18	–	2080	–	81	–	–
170	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Панель управления PA R88	2	14622,72	–	29245	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
171	Ц0110-361-21	Станция	1	19806,25	171,25	19806	171	17726	116,15	116
		станция		19458,00	42,25	19458	42	90,9	0,25	–
172	Ц0110-949-3 Изм. и доп. вып. 3	Программирование сетевого элемента и отладка его работы /мультиплексор, регенератор/	1	7546,67	–	7547	–	6113	23,00	23
		сет.элем		7546,67	–	7547	–	81	–	–
173	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Выгрузка станции PA BM8X8	1	41574,42	–	41574	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
174	Ц0110-55-5	Прокладка кабеля	800	81,22	–	64976	–	45308	0,44	350
		м		69,92	–	55936	–	81	–	–
175	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Кабель акустический 2-х 1,5 мм	500	203,19	–	101595	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
176	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Кабель FTP CAT5 витая пара	300	146,28	–	43885	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Режиссерская связь								
177	Ц0110-397-16	Электроакустические устройства, комплекс звукотехнической театральной стационарной аппаратуры для звукового оформления спектаклей, театральных представлений и прочих мероприятий в театрах вместимостью до 1200 мест, дворцах культуры и других залах вместимостью до 2000 мест	32	121462,50	–	3886800	–	2935343	579,60	18547
		компл		100912,50	–	3229200	–	90,9	–	–
178	Ц0110-949-2 Изм. и доп. вып. 3	Конфигурация и настройка сетевых компонентов /мост, маршрутизатор, модем и т. п./	32	12074,67	–	386389	–	312975	36,80	1178
		шт		12074,67	–	386389	–	81	–	–
179	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Мастер станция EF-204	1	163429,61	–	163430	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
180	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Мастер станция EF-200	1	87449,34	–	87449	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
181	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	2-х канальная станция EF-200	4	65945,38	–	263782	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
182	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Одноканальная станция EM-201	6	23511,08	–	141066	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
183	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	2-х канальная станция AM-100/2S	11	29245,44	–	321700	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
184	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	2-х канальная станция BWS-202HD	1	245144,23	–	245144	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
185	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Одноканальная станция WBR-210HD	6	129023,41	–	774140	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
186	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	2-х канальная станция WBR-212HD	2	149093,52	–	298187	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
187	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Зарядное устройство WBPC-210	2	51252,56	–	62505	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
188	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Зарядное устройство WBFC-212F	1	104078,83	–	104079	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
189	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Наушники WAM-100/2S	9	30965,58	–	278690	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Технологическое телевидение								
190	Ц0110-938-2 Изм. и доп. вып. 3	Монтаж камер	2	4036,08	1170,66	8072	2341	5970	13,80	28
		камера		2865,42	149,85	5731	300	99	0,87	2
191	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Видеокамера CA-FW181 RP-VF	2	4992,48	–	9985	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
192	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	BNC разъем	4	136,16	–	545	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
193	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	разъем питания	2	136,16	–	272	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
194	Ц0110-55-5	Прокладка кабеля	620	81,22	–	50356	–	35114	0,44	271

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		69,92	–	43350	–	81	–	–
195	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Кабель RJ59	620	63,54	–	39395	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
196	Ц0108-121-14	Источник бесперебойного питания	1	3983,75	–	3984	–	2699	18,40	18
		шт		3156,75	–	3157	–	85,5	–	–
197	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Блок питания 3А 12В корпусная	1	3630,89	–	3631	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
198	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	620	126,77	61,13	78594	37898	32225	0,25	157
		м		45,54	15,25	28235	9455	85,5	0,09	55
199	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Гофра труба д.20 мм с протяжкой	620	18,15	–	11256	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
200	Ц0110-949-1 Изм. и доп. вып. 3	Установка операционной системы, программного обеспечения	4	78485,35	–	313941	–	254293	239,20	957
		раб.стан		78485,35	–	313941	–	81	–	–
201	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Монитор 20 UML-202-90	4	20249,21	–	80997	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Наладка оборудования								
202	СПрайс	Пусконаладочные работы верхнего и нижнего механ.оборудования, светового и звукового оборудования	1	26057679,65	–	26057680	–	–	–	–
		компл		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			56024047				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							52743
		Сметная заработная плата -	Тенге				11760493			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			177168627				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							90249
		Сметная заработная плата -	Тенге				20463567			
		ОТДЕЛ 2.Исключить Акт №33								
		РАЗДЕЛ 6. Нижнее механооборудование								
		Подъемно-опускная площадка (№7) оркестровой ямы								
203	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	ПОП оркестровой ямы. Подъемно-опускная площадка оркестровой ямы 9,5х2,85 м в комплекте с направляющими и ограждениями. Механизм подъема linklift 80, 4шт., скорость подъема 0-0,1 м/с	1	-13615846,19	–	-13615846	–	–	–	–
		компл		–	–	–	–	–	–	–
204	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Электрические барьеры безопасности (периметр подъемно-опускной оркестровой ямы)	22	-42811,36	–	-941850	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Люк-провал								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
205	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Люк-провал с площадкой 0,9х0,9м. Привод электрический с регулировкой скорости мощностью 3кВт. Скорость перемещения 0-0,7 м/с, грузоподъемность 150 кг. В комплекте приставная лестница, шкаф управления и пульт дистанционного управления.	2	-1283031,66	–	-2566063	–	–	–	–
		комплл.		–	–	–	–	–	–	–
		Передвижные портальные башни								
206	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	БПО 8-9. Портальная башня световая выкатная, максимальная высота до 9м	2	-399520,35	–	-799041	–	–	–	–
		комплл.		–	–	–	–	–	–	–
		Передвижные осветительные рамы сцены (6 комплл.)								
207	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	К-БСП-6. Каретка для подвесной световой башни	6	-72609,12	–	-435655	–	–	–	–
		комплл.		–	–	–	–	–	–	–
208	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Д-БСП-6. Дорога для подвесной световой башни	17,4	-6441,34	–	-112079	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
209	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	БСП-6-8. Башня световая подвесная с выдвижной лестницей	6	-124637,36	–	-747824	–	–	–	–
		комплл.		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			-19218358	–			–
			Тенге			–	–			–
	Стоимость оборудования -		Тенге			-19218358				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			-19218358				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			-19218358				
		РАЗДЕЛ 7. Верхнее механооборудование								
		Антрактно-раздвижной занавес в комплекте с Арлекином (1 комплл.)								
210	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	МДБ-Т.Механизм дороги-балки для главных и плановых занавесов. В комплекте:балка с двумя треками дорог, 2 ведущие каретки, 3 ведомые /метр, подреж. ролики, отводные и концевой блоки, ограничители, метизы	12,6	-18030,52	–	-227185	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
211	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	УП-ДБ.Узел подвески Дороги-балки	4	-3610,82	–	-14443	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
212	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Коуш 6.Коуш под трос, диам. 6мм	4	-49,75	–	-199	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
213	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Жимок 6.Зажим тросовый под трос, диам.до 6мм	12	-39,28	–	-471	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Т.лТ-400.Талреп стандартный театральный пластина-вилка в цилиндрическом корпусе. В комплекте с пальцем и клушем. Нагрузка до 400 кг	4	-3129,03	–	-12516	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
215	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	КК-ДБ-К.Клеммная коробка колесникова для привода дороги-балки с регулируемой скоростью для аналоговой системы управления. С установленными клеммами Enterlec и контроллером передачи цифрового сигнала. Габариты 300х400х80мм	1	-61271,31	–	-61271	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
216	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Ш-ДБ-НРК. Шлейф привода дороги-балки с постоянной скоростью или с компьютерной системой управления	12	-759,35	–	-9112	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
217	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	КШ-ДБ. Корзина шлейфа дороги-балки. Габариты 1415х160х450мм. Для подъема 24 метров	1	-25511,38	–	-25511	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
218	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	.ТЭДБ-РК-1,2-0,6-1,1. Привод раздвижки занавеса для дороги-балки с электрошкафом для компьютерной системы управления и многооборотным абсолютным датчиком положения.Скорость привода регулируемая 0-0,6м/с. Двиг. 1,1 kW. Командоаппарат KA-46.1 BGV C1	1	-522743,76	–	-522744	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
219	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	ШУ-РП-ПКД-2,2. Электрошкаф управления приводом подъема с регулированием скорости для двигателя мощностью до 2,2 kW. Для работы с компьютерной системой управления	1	-250322,10	–	-250322	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
220	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	TTS IntelliMech-MD-1W-Z.Пульт управления 1 механизмом с регулировкой скорости (раздвижка). Для работы в составе компьютерной или цифровой системы управления механикой сцены IntelliMech (с ШУ с осевыми контроллерами TTS серии DCS). Корпус настольный/настенный	1	-24927,47	–	-24927	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
221	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	БЛ-190-У. Блок одноручьевой, диаметром 190мм, в обойме	4	-15163,34	–	-60653	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
222	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	КСА-2,5. Канат стальной авиационный, диам.2,5мм	50	-102,12	–	-5106	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
223	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	КС-5,6. Трос стальной двойной свивки с органическим сердечником, диаметром 5,6 мм. ГОСТ2688-80 Ру2095кг Нд233кг	80	-112,59	–	-9007	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Штанкетный подъем сцены неуравновешенный (16 компл.)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
224	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	ТШ60. Штанкет из трубы 60х3, с буком,секционный,окрашенный,длиной 12600м	16	-15671,32	–	-250741	–	–	–	–
		компл.		–	–	–	–	–	–	–
225	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Хомут ШД60. Хомут для штанкета под трубу 60мм из полосы 50х3 в комплекте с метизами	80	-974,06	–	-77925	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
226	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	ТлТ-400. Талреп стандартный театральный (пластина-вилка) в цилиндрическом корпусе. В комплекте с пальцем и коушом. Нагрузка до 400 кг	80	-3129,03	–	-250322	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
227	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Коуш 6.Коуш под трос, диам. 6мм	80	-49,75	–	-3980	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
228	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Зажим 6.Зажим тросовый под трос, диам.до 6мм	240	-39,28	–	-9426	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
229	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	ЛЭШР-5,0-0,7-4Б14. Лебедка электрическая для беспротивовесного подъема. Грузоподъемность 500 кг. Скорость 0-0,7 м/с, обязательно применение системы управления с регулированием скорости привода. Количество секций барабана:4шт.Высота подъема -канатоемкость секции:14м	16	-784662,89	–	-12554606	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
230	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	ШУ-РП-ПКД-5,5. Электрошкаф управления приводом подъема с регулированием скорости для двигателя мощностью до 5,5 kW. Для работы с компьютерной системой управления	1	-303476,26	–	-303476	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
231	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Б1-190-У. Блок одноручьевой, диаметром 190мм, в обойме	16	-15163,34	–	-242613	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
232	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Б2-190-У. Блок двухручьевой, диаметром 190мм, в обойме	16	-15469,70	–	-247515	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
233	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Б3-190-У. Блок трехручьевой, диаметром 190мм, в обойме	16	-15773,43	–	-252375	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
234	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Б4-190-У. Блок четырехручьевой, диаметром 190мм, в обойме	16	-16763,20	–	-268211	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
235	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Блоковая сборка из 4 блока диаметром 190мм, в кассете	16	-70579,83	–	-1129277	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
236	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	КС-5,6. Трос стальной двойной свивки с органическим сердечником, диаметром 5,6 мм. ГОСТ2688-80 Ру2095кг Нд233кг	2400	-112,59	–	-270222	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Штакетный подъем сцены неуравновешенный (1 компл.)								
237	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	ТШ60. Штакет из трубы 60х3, с бухом,секционный,окрашенный,длиной 12600м	1	-15671,32	–	-15671	–	–	–	–
		компл.		–	–	–	–	–	–	–
238	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Хомут ШД60. Хомут для штакета под трубу 60мм из полосы 50х3 в комплекте с метизами	4	-974,06	–	-3896	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
239	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	ТлТ-400. Талреп стандартный театральный (пластина-вилка) в цилиндрическом корпусе. В комплекте с пальцем и коушом. Нагрузка до 400 кг	4	-3129,03	–	-12516	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
240	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Коуш 6.Коуш под трос, диам. 6мм	4	-49,75	–	-199	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
241	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Зажим 6.Зажим тросовый под трос, диам.до 6мм	12	-39,28	–	-471	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
242	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	.ТЭШР-5,0-0,7-4Б14. .Лебедка электрическая для беспротивовесного подъема. Грузоподъемность 500 кг. Скорость 0-0,7 м/с, обязательно применение системы управления с регулированием скорости привода. Количество свивай барабана:4шт. Высота подъема-канатоемкость секции:14м	1	-784662,89	–	-784663	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
243	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	ШУ-РП-ПКД-5,5. Электрошкаф управления приводом подъема с регулированием скорости для двигатели мощностью до 5,5 kW. Для работы с компьютерной системой управления	1	-303476,26	–	-303476	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
244	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Б1-190-У. Блок одноручьевой, диаметром 190мм, в обойме	4	-15163,34	–	-60653	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
245	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	КС-5,6. Трос стальной двойной свивки с органическим сердечником, диаметром 5,6 мм. ГОСТ2688-80 Ру2095кг Нд233кг	80	-112,59	–	-9007	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Софитный подъем сцены неуравновешенный СП-1(1 компл.)								
246	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	ФСП-2. Ферма (рама) двухуровневого софитного подъема с дугами, за 1 п.м.без стоимости розеточного лотка	6,735	-14919,83	–	-100485	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
247	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	ЛСР. Лоток софитный розеточный. 120х120 мм, с крышкой без учета розеток	6,735	-4089,99	–	-27546	–	–	–	–
		м	–	–	–	–	–	–	–	–
248	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	ТлТ-400. Талрен стандартный театральный (пластина-вилка) в цилиндрическом корпусе. В комплекте с пальцем и коушом. Нагрузка до 400 кг	4	-3129,03	–	-12516	–	–	–	–
		шт.	–	–	–	–	–	–	–	–
249	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Коуш 6.Коуш под трос, диам. 6мм	4	-49,75	–	-199	–	–	–	–
		шт.	–	–	–	–	–	–	–	–
250	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Зажим 6.Зажим тросовый под трос, диам.до 6мм	12	-39,28	–	-471	–	–	–	–
		шт.	–	–	–	–	–	–	–	–
251	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	УПС. Узел подвески софита	2	-2822,67	–	-5645	–	–	–	–
		шт.	–	–	–	–	–	–	–	–
252	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	КРШ-400. Корзина для шлейфа софитного	1	-35888,23	–	-35888	–	–	–	–
		шт.	–	–	–	–	–	–	–	–
253	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	ККШ-400. Коробка клеммная софитная	2	-14862,22	–	-29724	–	–	–	–
		шт.	–	–	–	–	–	–	–	–
254	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Клемма на ДИН-рейку Enterlec 4,0 мм кв. Ж/З	20	-403,24	–	-8065	–	–	–	–
		шт.	–	–	–	–	–	–	–	–
255	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Клемма на ДИН-рейку Enterlec 4,0 мм кв. СЕРАЯ	20	-115,21	–	-2304	–	–	–	–
		шт.	–	–	–	–	–	–	–	–
256	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Клемма на ДИН-рейку Enterlec 4,0 мм кв. СИНЯЯ	20	-167,58	–	-3352	–	–	–	–
		шт.	–	–	–	–	–	–	–	–
257	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	ЛЭС-9,0-0,15-4Б12. Лебедка электрическая для беспротивовесного подъема. Грузоподъемность 900 кг. Скорость 0,2 м/с, возможно применение системы управления с регулированием скорости привода или плавным стартом/остановкой. Количество секций барабана:4	1	-776757,84	–	-776758	–	–	–	–
		шт.	–	–	–	–	–	–	–	–
258	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	ШУ-РП-ПКД-2,2. Электрошкаф управления приводом подъема с регулированием скорости для двигателя мощностью до 2,2 kW. Для работы с компьютерной системой управления	1	-250322,10	–	-250322	–	–	–	–
		шт.	–	–	–	–	–	–	–	–
259	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Б1-190-У. Блок одноручьевой, диаметром 190мм, в обойме	2	-15163,34	–	-30327	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
260	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Б2-190-У. Блок двухручьевой, диаметром 190мм, в обойме	2	-15469,70	–	-30939	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
261	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Блоковая сборка на 4 блока диаметром 190мм, в кассете	1	-70579,83	–	-70580	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
262	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	КС-5,6. Трос стальной двойной свивки с органическим сердечником, диаметром 5,6 мм. ГОСТ2688-80 Ру2095кг Нд233кг	80	-112,59	–	-9007	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Софитный подъем сцены неуравновешенный СП2-СП4(3 комп.л.)								
263	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	ФСП-2. Ферма (рама) двухуровневого софитного подъема с дугами, за 1 п.м.без стоимости розеточного лотка	34,605	-14919,83	–	-516301	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
264	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	ЛСР. Лоток софитный розеточный. 120х120 мм, с крышкой без учета розеток	34,605	-4089,99	–	-141534	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
265	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	УПС. Узел подвески софита	12	-2822,67	–	-33872	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
266	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	ТлТ-400. Талреп стандартный театральный (пластина-вилка) в цилиндрическом корпусе. В комплекте с пальцем и коушом. Нагрузка до 400 кг	24	-3129,03	–	-75097	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
267	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Коуш 7.Коуш под трос, диам. 7мм	24	-54,99	–	-1320	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
268	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Жимок 8.Зажим тросовый под трос, диам.до 8мм	72	-49,75	–	-3582	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
269	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	КРШ-400. Корзина для шлейфа софитного	3	-35888,23	–	-107665	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
270	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	ККШ-600. Коробка клеммная софитная	6	-14862,22	–	-89173	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
271	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Клемма на ДИН-рейку Enterlec 4,0 мм кв. Ж/З	120	-403,24	–	-48389	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
272	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Клемма на ДИН-рейку Enterlec 4,0 мм кв. СЕРАЯ	120	-115,21	–	-13825	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
273	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Клемма на ДИН-рейку Enterlec 4,0 мм кв. СИНЯЯ	120	-167,58	–	-20110	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
274	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	.ТЭС-12,0-0,15-8Б12. Лебедка электрическая для беспротивовесного подъема. Грузоподъемность 1200 кг. Скорость 0,15 м/с, возможно применение системы управления с регулированием скорости привода или плавным стартом/остановкой. Количество секций барабана:8.Высота подъема 12м	3	-904406,40	–	-2713219	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
275	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	ШУ-РП-ПКД-4,0. Электрошкаф управления приводом подъема с регулированием скорости для двигателя мощностью до 4,0 kW. Для работы с компьютерной системой управления	3	-269436,65	–	-808310	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
276	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	IntelliMech-MDG-12R.Пульт управления подъемами с групповым управлением. До 12 подъемов. Для работы в составе компьютерной или цифровой системы управления. ЖК-дисплей. Групповое управление подъемами с заданием скоростей, положения, времени движения и т.д. Корпус рэк	1	-121914,19	–	-121914	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
277	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Б1-260-У. Блок одноручьевой, диаметром 260мм, в обойме	6	-18289,75	–	-109738	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
278	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Б2-260-У. Блок двухручьевой, диаметром 260мм, в обойме	6	-18548,97	–	-111294	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
279	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Б3-260-У. Блок трехручьевой, диаметром 260мм, в обойме	6	-21774,88	–	-130649	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
280	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Б4-260-У. Блок четырехручьевой, диаметром 260мм, в обойме	18	-25029,59	–	-450533	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
281	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Блоковая сборка на 8 блоков диаметром 190мм, в кассете	3	-164607,73	–	-493823	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
282	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	КС-7,6. Канат стальной авиационный, диам.7,6мм	510	-136,16	–	-69441	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Грузовой подъем ГП-1 сцены(1 комп.)								
283	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Рама экрана, ферма 11,08x6,95м	1	-1194004,97	–	-1194005	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
284	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	ТлТ-400. Талреп стандартный театральный (пластина-вилка) в цилиндрическом корпусе. В комплекте с пальцем и коушом. Нагрузка до 400 кг	4	-3129,03	–	-12516	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
285	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Коуш 6.Коуш под трос, диам. 6-7мм	4	-49,75	–	-199	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
286	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Зажим 6.Зажим тросовый под трос, диам.до 6 мм	12	-39,28	–	-471	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
287	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	ЛЭС-9,0-0,15-4Б12. Лебедка электрическая для беспритяжного подъема. Грузоподъемность 900 кг. Скорость 0,2 м/с, возможно применение системы управления с регулированием скорости привода или плавным стартом/остановкой. Количество секций барабана:4	1	-776757,84	–	-776758	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
288	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	ШУ-РП-ПКД-2,2. Электрошкаф управления приводом подъема с регулированием скорости для двигателя мощностью до 2,2 kW. Для работы с компьютерной системой управления	1	-250322,10	–	-250322	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
289	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Б1-190-У. Блок одноручьевой, диаметром 190мм, в обойме	1	-15163,34	–	-15163	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
290	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Б2-190-У. Блок двухручьевой, диаметром 190мм, в обойме	1	-15469,70	–	-15470	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
291	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Б3-190-У. Блок трехручьевой, диаметром 190мм, в обойме	1	-15773,43	–	-15773	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
292	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Б4-190-У. Блок четырехручьевой, диаметром 190мм, в обойме	1	-16763,20	–	-16763	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
293	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Блоковая сборка на 4 блока диаметром 190мм, в кассете	1	-70579,83	–	-70580	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
294	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	КС-5,6. Трос стальной двойной свивки с органическим сердечником, диаметром 5,6 мм. ГОСТ2688-80 Ру2095кг Но233кг	120	-112,59	–	-13511	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Фоновый занавес сетевой подъемно-опускной, неуравновешенный(1 компл.)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
295	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	МДБ-Т.Механизм дороги-балки L 12600мм в комплекте с двумя треками дорог, 2 ведущие каретки, 4 ведомыми каретками на 1метр, поддреж. поликами, отводными и концевыми блоками.	1	-234396,79	–	-234397	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
296	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	УП-ДБ.Узел подвески Дороги-балки	4	-3610,82	–	-14443	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
297	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	ТлТ-400.Талреп стандартный театральный (пластина-вилка) в цилиндрическом корпусе. В комплекте с пальцем и коушем. Нагрузка до 400 кг	4	-3129,03	–	-12516	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
298	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Коуш 6.Коуш под тросс, диам. 6мм	4	-49,75	–	-199	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
299	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Жимок 6.Зажим тросовый под трос, диам.до 6мм	12	-39,28	–	-471	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
300	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	КК-ДБ-К.Клеммная коробка колосникова для привода дороги-балки с регулируемой скоростью для аналоговой системы управления. С установленными клеммами Eaterlec и контроллером передачи цифрового сигнала. Габариты 300x400x80мм	1	-61271,31	–	-61271	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
301	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Ш-ДБ-НРК. Шлейф привода дороги-балки с постоянной скоростью или с компьютерной системой управления	17	-759,35	–	-12909	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
302	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	КШ-ДБ. Корзина шлейфа дороги-балки. Габариты 1415x160x450мм. Для подъема 24 метров	1	-25511,38	–	-25511	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
303	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	ЛЭДБ-РК-1,2-0,6-1,1. Привод раздвижки занавеса для дороги-балки с электрошкафом для компьютерной системы управления и многооборотным абсолютным датчиком положения.Скорость привода регулируемая 0-0,6м/с. Двиг. 1,1 kW. Командаппарат КА-46Д BGV C1	1	-522743,76	–	-522744	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
304	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	ЛЭС-9,0-0,15-4Б12. Лебедка электрическая для беспротивовесного подъема. Грузоподъемность 900 кг. Скорость 0,2 м/с, возможно применение системы управления с регулированием скорости привода или плавным стартом/остановкой. Количество секций барабана:4	1	-776757,84	–	-776758	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
305	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	ШУ-РП-ПКД-2,2. Электрошкаф управления приводом подъема с регулированием скорости для двигателя мощностью до 2,2 kW. Для работы с компьютерной системой управления	1	-250322,10	–	-250322	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
306	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Б1-190-У. Блок одноручьевой, диаметром 190мм, в обойме	1	-15163,34	–	-15163	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
307	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Б2-190-У. Блок двухручьевой, диаметром 190мм, в обойме	1	-15469,70	–	-15470	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
308	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Б3-190-У. Блок трехручьевой, диаметром 190мм, в обойме	1	-15773,43	–	-15773	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
309	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Б4-190-У. Блок четырехручьевой, диаметром 190мм, в обойме	1	-16763,20	–	-16763	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
310	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Блоковая сборка на 4 блока диаметром 190мм, в кассете	1	-70579,83	–	-70580	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
311	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	КСА-2,5. Канат стальной авиационный, диам.2,5мм	50	-102,12	–	-5106	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
312	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	КС-5,6. Трос стальной двойной свивки с органическим сердечником, диаметром 5,6 мм. ГОСТ2688-80 Ру2095кг Нд233кг	120	-112,59	–	-13511	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Штанкетный подъем арьерсцены неуравновешенный(2 комп.к.)								
313	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	ТШ60. Штанкет из трубы 60х3, с буксом,секционный,окрашенный,длиной 7м	2	-8706,29	–	-17413	–	–	–	–
		комп.к.		–	–	–	–	–	–	–
314	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	ТзГ-300-60.Талреп горизонтальный в комплекте с хомутами-креплениями для подвески штанкетов под трубу 60 мм	6	-4302,08	–	-25813	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
315	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Коуш 6.Коуш под трос, диам. 6мм	6	-49,75	–	-299	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
316	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Зажим 6.Зажим тросовый под трос, диам.до 6мм	18	-39,28	–	-707	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
317	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	ЛЭПР-3,0-0,4-3Б8. .Лебедка электрическая для беспротивовесного подъема. Грузоподъемность 300 кг. Скорость 0-0,4 м/с. Количество секций барабана:3шт.Высота подъема -канатоемкость секции:8м	2	-713687,67	–	-1427375	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
318	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	ШУ-РП-ПКЛ-2,2. Электрошкаф управления приводом подъема с регулированием скорости для двигатели мощностью до 2,2 kW. Для работы с компьютерной системой управления	2	-250322,10	–	-500644	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
319	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Б1-190-У. Блок одноручьевой, диаметром 190мм, в обойме	2	-15163,34	–	-30327	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
320	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Б2-190-У. Блок двухручьевой, диаметром 190мм, в обойме	2	-15469,70	–	-30939	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
321	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Б3-190-У. Блок трехручьевой, диаметром 190мм, в обойме	2	-15773,43	–	-31547	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
322	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Б4-190-У. Блок трехручьевой горизонтальный, диаметром 190мм, в обойме	4	-29478,31	–	-117913	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
323	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Блок одноручьевой, диаметром 190мм, с цельной обоймой	6	-22494,98	–	-134970	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
324	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	КС-5,6. Трос стальной двойной свивки с органическим сердечником, диаметром 5,6 мм. ГОСТ2688-80 Ру2095кг Из233кг	60	-112,59	–	-6756	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Софитный подъем арьерсцены неуравновешенный(1 компл.)								
325	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	ФСПВ-1. Ферма (рама) софитного подъема выносного плоская, с отбойными дугами, клеммными коробками, розетками.Длиной 6м.	1	-51153,69	–	-51154	–	–	–	–
		компл.		–	–	–	–	–	–	–
326	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	ККШ-600. Коробка клеммная софитная	2	-14862,22	–	-29724	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
327	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Клемма на ДИН-рейку Enterlec 4,0 мм кв. ЖЗ	20	-403,24	–	-8065	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
328	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Клемма на ДИН-рейку Enterlec 4,0 мм кв. СЕРАЯ	20	-115,21	–	-2304	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
329	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Клемма на ДИН-рейку Enterlec 4,0 мм кв. СИНЯЯ	20	-167,58	–	-3352	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
330	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Т.ГГ-300-70К.Талреп горизонтальный под профильную трубу 70х70мм в комплекте с хомутами-креплениями для подвески штанкетов. Нагрузка до 300 кг	3	-5142,60	–	-15428	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
331	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Коуш 6.Коуш под трос, диам. 6-7мм	3	-49,75	–	-149	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
332	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Зажим 6.Зажим тросовый под трос, диам.до 6мм	9	-39,28	–	-353	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
333	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	ТШ60. Штанкет из трубы 60х3, с бужом,секционный,окрашенный,длиной 7м	4	-8706,29	–	-34825	–	–	–	–
		компл.		–	–	–	–	–	–	–
334	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	.ТЭШР-5,0-0,2-3Б8. Лебедка электрическая для беспротивовесного подъема. Грузоподъемность 500 кг. Скорость 0-0,2 м/с, возможно применение системы управления с регулированием скорости привода или стартом/остановкой. Количество секций барабана:3шт. Высота подъема-канатоемкость секции:8м	1	-618942,33	–	-618942	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
335	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	ШУ-РП-ПКД-1,5. Электрошкаф управления приводом подъема с регулированием скорости для двигатели мощностью до 1,5 kW. Для работы с компьютерной системой управления	1	-235135,19	–	-235135	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
336	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	TTS IntelliMech-MD-1W-Z.Пульт управления 1 механизмом с регулировкой скорости (раздвижка). Для работы в составе компьютерной или цифровой системы управления механикой сцены IntelliMech (с ШУ с осевыми контроллерами TTS серии DCS). Корпус настольный/настенный	1	-24927,47	–	-24927	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
337	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Б1-190-У. Блок одноручьевой, диаметром 190мм, в обойме	1	-15163,34	–	-15163	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
338	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Б2-190-У. Блок двухручьевой, диаметром 190мм, в обойме	1	-15469,70	–	-15470	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
339	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Б3-190-У. Блок трехручьевой, диаметром 190мм, в обойме	1	-15773,43	–	-15773	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
340	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Б4-190-У. Блок трехручьевой горизонтальный, диаметром 190мм, в обойме	2	-29478,31	–	-58957	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
341	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Блок одноручьевой, диаметром 190мм, с зауженной обойме	3	-12021,22	–	-36064	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
342	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	КС-5,6. Трос стальной двойной свивки с органическим сердечником, диаметром 5,6 мм. ГОСТ2688-80 Ру2095кг Нд233кг	40	-112,59	–	-4504	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Система дымоудаления (1 компл.)								
343	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Клапан дымоудаления	4	-129350,54	–	-517402	–	–	–	–
		компл.		–	–	–	–	–	–	–
344	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	ЛЭД-СЦ-4. Лебедка дымовых люков четырехбарабанная, с ручным взводом. Барабаны под канат до 5,8 мм. Без шкафа управления и ПДУ.	1	-757748,02	–	-757748	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
345	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	ШУ-ЛЭД-34. Шкаф управления лебедкой дымоудаления ЛЭД-СЦ-3 или ЛЭД-СЦ-4. Корпус 300х400х250, IP54, компл.АВВ. В комплекте с двумя пультами дистанционного управления ПДУ-ЛЭД	1	-53887,33	–	-53887	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
346	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Б1-190-У. Блок одноручьевой, диаметром 190мм, в обойме	4	-15163,34	–	-60653	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
347	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Сборка из двух одноручьевых блоков, диаметром 190мм	6	-40048,92	–	-240294	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
348	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Сборка из четырех одноручьевых блоков, диаметром 190мм	2	-70579,83	–	-141160	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
349	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	КС-5,6. Трос стальной двойной свивки с органическим сердечником, диаметром 5,6 мм. ГОСТ2688-80 Ру2095кг Нд233кг	200	-112,59	–	-22519	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
350	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Рама для установки отводных блоков	1	-15186,91	–	-15187	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Акустика								
351	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	ОпО500В-4-12.Цепная лебедка ASM C1 для подвеса акустических систем на портальной стене грузоподъемностью 500 кг. Скорость подъема 4м/мин, мощность привода 0,75кВт	4	-696063,00	–	-2784252	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
352	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	CCW-4001-C1. Блок управления 4 цепными лебедками типа C1. Главный защитный контактор (разрыв питания по силе - гарантия отключения "залипшего" контактора или пригоревшего автомата), реверсивные контакторы и автоматы ABB 10A для каждой лебедки. Индикация наличия питания по трем фазам. Ввод и выходы:клеммы на ДИН-рейку. Корпус настенный 400x600x250, IP54. Управление 24В. Подключение двух ПДУ на клеммах.Блокировка одновременной работы двух ПДУ.Пульт управления в шт.	1	-256265,94 –	– –	-256266 –	– –	– –	– –	– –
353	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	CBW-4001-C1.Пульт управления для CCR-4001-C1.Корпус настольный. Ключ безопасности, грибок-красная кнопка, 4 трехпозиционных тумблера,кнопка Go. С кабелем длиной 6м, разъем Wieland 24pin шт.	1	-68602,92 –	– –	-68603 –	– –	– –	– –	– –
		Система управления								
354	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	IntelliMech-198V6.0. Компьютерная система управления сценической механикой с точным позиционированием приводов, групповой работой и программированием всех режимов работы компл.	1	-5210679,60 –	– –	-5210680 –	– –	– –	– –	– –
355	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	ШПК-14-250. Шкаф питания системы управления механикой сцены. Для компьютерной системы управления. Вводной автомат и контактор до 250А. Подключение до 14 шкафов управления приводами. Сервисная линия, индикация питания. Контроль правильности чередования фаз. Автоматы ABB. Ввод-клеммы. Entrlec 95,0 мм.кв. Шкаф 1600x600x300 IP65 шт.	1	-443795,41 –	– –	-443795 –	– –	– –	– –	– –
356	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	ШПК-24-100. Шкаф питания системы управления механикой сцены. Для компьютерной системы управления. Вводной автомат и контактор до 100А. Подключение до 24 шкафов управления приводами. Сервисная линия, индикация питания. Контроль правильности чередования фаз. Автоматы ABB. Ввод-клеммы. Entrlec 35,0 мм.кв. Шкаф 1600x600x300 IP65 шт.	2	-260062,66 –	– –	-520125 –	– –	– –	– –	– –
357	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	TTS-DAL-4096. Датчик абсолютного положения многооборотный для театрального привода (лебедки) с кабелем и разъемом шт.	17	-97615,14 –	– –	-1659457 –	– –	– –	– –	– –
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			-46421091				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**			**-6563944**9	**–**			**–**
			Тенге			**–**	**–**			**–**
	Стоимость оборудования -		Тенге			-6563944**9**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			-6563944**9**				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			-6563944**9**				
		ОТДЕЛ 3.Исключить Акт №37								
		РАЗДЕЛ 8. Верхнее механооборудование								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Антрактно-раздвижной занавес в комплекте с Арлекином (1 компл.)								
358	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	ЛЭС-9,0-0,15-4Б12. Лебедка электрическая для беспротивовесного подъема. Грузоподъемность 900 кг. Скорость 0,2 м/с, возможно применение системы управления с регулированием скорости привода или плавным стартом/остановкой. Количество секций барабана:4 шт.	1	-776757,84 --	--	-776758 --	--	--	--	--
		Полетное устройство сцены (1 компл.)								
359	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	ПУ-ЛГП. Лебедка горизонтального перемещения, ручная, безредукторная, с тормозом шт.	1	-239062,84 --	--	-239063 --	--	--	--	--
360	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	ПУ-ЛВП. Лебедка горизонтального перемещения, ручная, безредукторная, с двойными тормозами шт.	1	-261817,01 --	--	-261817 --	--	--	--	--
361	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Хомут верхний шт	8	-670,32 --	--	-5363 --	--	--	--	--
362	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Прижим шт	8	-191,15 --	--	-1529 --	--	--	--	--
363	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Скоба шт	8	-282,79 --	--	-2262 --	--	--	--	--
		Грузовой подъем ГП-2 сцены(1 компл.)								
364	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Ферма для крепления экрана L 11080мм шт.	1	-173654,41 --	--	-173654 --	--	--	--	--
365	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Чекель шт.	18	-282,79 --	--	-5090 --	--	--	--	--
366	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Спанцет шт.	18	-6807,92 --	--	-122543 --	--	--	--	--
367	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Хомут ШД60. Хомут для штанкета под трубу 60мм из полосы 50х3 в комплекте с метизами шт.	4	-974,06 --	--	-3896 --	--	--	--	--
368	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	ЛЭС-15,0-0,15-4Б12. Лебедка электрическая для беспротивовесного подъема. Грузоподъемность 1500 кг. Скорость 0,15 м/с, возможно применение системы управления с регулированием скорости привода или плавным стартом/остановкой. Количество секций барабана:4.Высота подъема 12м шт.	1	-818417,09 --	--	-818417 --	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
369	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	ШУ-РП-ПКД-4,0. Электрошкаф управления приводом подъема с регулированием скорости для двигателя мощностью до 4,0 kW. Для работы с компьютерной системой управления	1	-269436,65	–	-269437	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
370	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Б1-260-У. Блок одноручьевой, диаметром 260мм, в обойме	1	-18289,75	–	-18290	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
371	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Б2-260-У. Блок двухручьевой, диаметром 260мм, в обойме	1	-18548,97	–	-18549	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
372	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Б3-260-У. Блок трехручьевой, диаметром 260мм, в обойме	1	-21774,88	–	-21775	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
373	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Б4-260-У. Блок четырехручьевой, диаметром 260мм, в обойме	1	-25029,59	–	-25030	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Точечные подъемы сцены(3 компл.)								
374	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	ЛЭП-3,0-0,3-22. Лебедка индивидуального подъема, грузоподъемность 300 кг, скорость подъема 0,3 м/с, плавным стартом/остановкой. Мощность 1,5 кВт	3	-724939,07	–	-2174817	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
375	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	ШУ-РП-ПКД-1,5. Электрошкаф управления приводом подъема с регулированием скорости для двигателя мощностью до 1,5 kW. Для работы с компьютерной системой управления	3	-235135,19	–	-705406	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
376	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Блок одноручьевой, диаметром 260мм, в поворотной обойме	3	-46584,52	–	-139754	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
377	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Кауш 6.Кауш под трос, диам. 6-7мм	3	-49,75	–	-149	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
378	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	КС-5,6. Трос стальной двойной свивки с органическим сердечником, диаметром 5,6 мм. ГОСТ2688-80 Ру2095кг Нд233кг	150	-112,59	–	-16889	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
379	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Жимок 6.Зажим тросовый под трос, диам.до 6мм	9	-39,28	–	-353	–	–	–	–
		шт.Р СВЕТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ		–	–	–	–	–	–	–
		Расходные материалы								
380	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	25000	-11,95	-0,13	-298625	-3125	-218987	-0,07	-1725
		м		-10,12	-0,13	-253000	-3125	85,5	–	-18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
381	Ц0108-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	2200	-16,42	-0,25	-36124	-550	-25760	-0,08	-177
		м		-13,57	-0,13	-29854	-275	85,5	–	-2
382	С151607-142 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	25	-41826,00	–	-1045650	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
383	С151607-144 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79	2,2	-64966,00	–	-142925	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
384	Ц0110-55-5	Прокладка кабеля	4970	-81,22	–	-403663	–	-281477	-0,44	-2172
		м		-69,92	–	-347502	–	81	–	–
385	С151601-341 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,17	-32123,00	–	-5461	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
386	СПрайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Цифровой/DMX кабель, 110ом, луженая медная жила (0,22mm2), PVC, двойной экран, 6мм, черный	4800	-467,13	–	-2242216	–	–	–	–
		м.		–	–	–	–	–	–	–
387	Ц0108-407-3	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	108	-216,20	-115,75	-23350	-12501	-9518	-0,46	-50
		м		-72,45	-30,63	-7825	-3308	85,5	-0,18	-19
388	Ц0108-407-2	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	247	-188,35	-101,38	-46522	-25040	-18595	-0,40	-99
		м		-62,68	-25,38	-15481	-6268	85,5	-0,15	-36
389	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	310	-147,84	-80,13	-45829	-24839	-17854	-0,30	-93
		м		-47,61	-19,75	-14759	-6123	85,5	-0,11	-36
390	С130806-47 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04Г-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 50х3,5 мм	108	-389,00	–	-42012	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
391	С130806-46 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04Г-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 40х3,5 мм	153	-326,00	–	-49878	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
392	С130806-45 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04Г-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 32х3,2 мм	94	-261,00	–	-24534	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
393	С130806-44 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04Г-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 25х3,2 мм	310	-204,00	–	-63240	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
394	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	500	-200,00	–	-100000	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
		Аксессуары								
395	Ц0110-55-5	Прокладка кабеля	1320,981	-81,22	–	-107290	–	-74814	-0,44	-577
		м		-69,92	–	-92363	–	81	–	–
396	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Кабель микрофонный HPC210BK 2x0,22 мм, производитель PROEL	470,1	-111,72	–	-52519	–	–	–	–
		м.		–	–	–	–	–	–	–
397	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Кабель акустический HPC756RN 2x1,5 мм, производитель PROEL	564,12	-143,84	–	-81143	–	–	–	–
		м.		–	–	–	–	–	–	–
398	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Кабель FTP cat5 LAN5S, производитель PROEL	286,761	-252,77	–	-72483	–	–	–	–
		м.		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			-11650769				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-5327
		Сметная заработная плата -	Тенге				-876932			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге			-11650769				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-5327
		Сметная заработная плата -	Тенге				-876932			
		ОТДЕЛ 4.Исключить Акт №49								
		РАЗДЕЛ 9. Нижнее механооборудование								
		Механизм вращающегося поворотного круга барабанного типа Ф9,5м								
399	Ц0129-41-1	Оборудование планшета сцены/подъемно-опускные площадки, сейфы, подъемники, площадки передвижения/, люки провала	1	-102333,04	-14366,48	-102333	-14366	-73182	-493,35	-493
		т		-87198,75	-3149,99	-87199	-3150	81	-18,27	-18
400	Ц0129-14-1	Пята центральная вращающегося круга	1	-3550,89	–	-3551	–	-2850	-18,40	-18
		шт		-3519,00	–	-3519	–	81	–	–
401	Ц0129-1-7	Привод вращающегося круга	1	-20507,94	-89,41	-20508	-89	-16419	-115,00	-115
		шт		-20234,25	-36,56	-20234	-37	81	-0,21	–
402	Ц0129-51-1	Ограждение сеткой металлической шахт направляющих противовесов, софитных ферм	119,32	-234,06	–	-27927	–	-22507	-1,15	-137
		м2		-232,88	–	-27787	–	81	–	–
403	Ц0129-16-5	Узел сцепления круга с кольцом	1	-1239,69	–	-1240	–	-996	-8,05	-8
		шт		-1229,06	–	-1229	–	81	–	–
404	Ц0129-13-1	Механизм изменения длины каната индивидуального подъема	1	-2982,80	-5,88	-2983	-6	-2389	-16,10	-16
		компл		-2949,75	–	-2950	–	81	–	–
405	Ц0129-13-7	Устройство натяжное	1	-2982,80	-5,88	-2983	-6	-2389	-16,10	-16
		шт		-2949,75	–	-2950	–	81	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
406	Ц0129-16-1	Колодка деревянная для тягового каната вращающегося круга	1	-358,03	–	-358	–	-287	-2,30	-2
		шт		-354,49	–	-354	–	81	–	–
407	Ц0129-17-7	Каток упорный вращающегося круга	1	-835,09	–	-835	–	-671	-4,60	-5
		шт		-828,00	–	-828	–	81	–	–
408	Ц0129-17-4	Каретка для раздвижных дверей	1	-443,42	–	-443	–	-356	-2,30	-2
		шт		-439,88	–	-440	–	81	–	–
409	Ц0129-1-5	Лебедка театральная для сценических подъемов	1	-19781,27	-67,28	-19781	-67	-15847	-117,30	-117
		шт		-19535,63	-28,12	-19536	-28	81	-0,16	–
410	Ц0129-51-2	Электрические барьеры безопасности	68	-182,31	–	-12397	–	-9976	-1,15	-78
		м		-181,13	–	-12317	–	81	–	–
411	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Электрические барьеры безопасности (периметр, секторов круга, подъемно-опускных площадок),TTS	68	-42811,36	–	-2911173	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Подъемно-опускная площадка (№7) оркестровой ямы								
412	Ц0129-41-1	Оборудование планшета сцены/подъемно-опускные площадки, сейфы, подъемники, площадки передвижения/, люки провала	1	-102333,04	-14366,48	-102333	-14366	-73182	-493,35	-493
		т		-87198,75	-3149,99	-87199	-3150	81	-18,27	-18
413	Ц0129-13-1	Механизм изменения длины каната индивидуального подъема	1	-2982,80	-5,88	-2983	-6	-2389	-16,10	-16
		компл		-2949,75	–	-2950	–	81	–	–
414	Ц0129-13-4	Подвеска для штанги сценических подъемов	1	-96,92	–	-97	–	-78	-1,15	-1
		шт		-95,74	–	-96	–	81	–	–
415	Ц0129-17-4	Каретка для раздвижных дверей	1	-443,42	–	-443	–	-356	-2,30	-2
		шт		-439,88	–	-440	–	81	–	–
		Люк-провал								
416	Ц0129-41-1	Оборудование планшета сцены/подъемно-опускные площадки, сейфы, подъемники, площадки передвижения/, люки провала	2	-102333,04	-14366,48	-204666	-28733	-146365	-493,35	-987
		т		-87198,75	-3149,99	-174398	-6300	81	-18,27	-37
417	Ц0111-92-2	Аппаратура напольная, массой до 0,3 т	2	-3936,35	-1053,36	-7873	-2107	-4988	-17,25	-35
		шт		-2820,38	-258,75	-5641	-518	81	-1,50	-3
418	Ц0131-10-3	Пульт дистанционного управления	2	-23037,19	–	-46074	–	-32402	-115,00	-230
		компл		-20001,38	–	-40003	–	81	–	–
		Передвижные портальные башни								
419	Ц0129-16-9	Тележка прожекторная	2	-3081,60	–	-6163	–	-4946	-18,40	-37
		шт		-3053,25	–	-6107	–	81	–	–
		Передвижные осветительные рамы сцены (6 компл.)								
420	Ц0129-12-3	Рама противовеса, масса до 5 т	6	-11133,57	-1375,63	-66801	-8242	-49902	-60,95	-366
		шт		-9677,25	-590,62	-58064	-3544	81	-3,43	-21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
421	Ц0129-16-9	Тележка проекторная	6	-3081,60	–	-18490	–	-14839	-18,40	-110
		шт		-3053,25	–	-18320	–	81	–	–
422	Ц0129-17-1	Каретка гибкого кабеля	6	-1540,81	–	-9245	–	-7419	-8,05	-48
		шт		-1526,63	–	-9160	–	81	–	–
423	Ц0129-13-8	Штанга сценических подъемов	6	-543,38	–	-3260	–	-2641	-3,45	-21
		шт		-543,38	–	-3260	–	81	–	–
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			-4131388				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-3696
		Сметная заработная плата -	Тенге				-674809			
		РАЗДЕЛ 10. Верхнее механооборудование								
		Антрактно-раздвижной занавес в комплекте с Арлекином (1 компл.)								
424	Ц0129-13-1	Механизм изменения длины каната индивидуального подъема	1	-2982,80	-5,88	-2983	-6	-2389	-16,10	-16
		компл		-2949,75	–	-2950	–	81	–	–
425	Ц0129-17-5	Каретки ведущие	2	-274,05	–	-548	–	-440	-1,15	-2
		шт		-271,69	–	-543	–	81	–	–
426	Ц0129-17-1	Каретки ведомые	3	-1540,81	–	-4622	–	-3710	-8,05	-24
		шт		-1526,63	–	-4580	–	81	–	–
427	Ц0129-2-4	Блок отводной	1	-1620,48	-40,86	-1620	-41	-1273	-10,35	-10
		шт		-1565,44	-5,63	-1565	-6	81	-0,03	–
428	Ц0129-2-4	Блок концевой	1	-1620,48	-40,86	-1620	-41	-1273	-10,35	-10
		шт		-1565,44	-5,63	-1565	-6	81	-0,03	–
429	Ц0129-17-3	Каретка двух- или четырехроликовая дороги антрактно-раздвижного занавеса	4	-102,09	–	-408	–	-327	-1,15	-5
		шт		-100,91	–	-404	–	81	–	–
430	Ц0129-16-3	Узел направляющий подъемно-опускного занавеса	4	-460,13	–	-1841	–	-1475	-2,30	-9
		шт		-455,40	–	-1822	–	81	–	–
431	Ц0129-13-6	Тарлен пластина-вилка	4	-736,31	–	-2945	–	-2347	-4,60	-18
		шт		-724,50	–	-2898	–	81	–	–
432	Ц0108-641-1	Коробка клеммная софитная	1	-6084,38	-20,38	-6084	-20	-2834	-19,55	-20
		шт		-3312,00	-2,87	-3312	-3	85,5	-0,02	–
433	Ц0129-51-2	Шлейф дороги-балки	12	-182,31	–	-2188	–	-1761	-1,15	-14
		м		-181,13	–	-2174	–	81	–	–
434	Ц0129-16-9	Корзина шлейфа	1	-3081,60	–	-3082	–	-2473	-18,40	-18
		шт		-3053,25	–	-3053	–	81	–	–
435	Ц0131-23-5	Механизм предкранного занавеса, тип МПЗ-1К с электролебедкой и монорельсовой дорогой длиной 20 м	1	-42403,20	-33,28	-42403	-33	-33953	-247,25	-247
		компл		-41917,50	–	-41918	–	81	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
436	Ц0129-2-6	Привод портальной кулисы	1	-6124,83	-14,56	-6125	-15	-4907	-36,80	-37
		шт		-6054,75	-2,81	-6055	-3	81	-0,02	--
437	Ц0129-1-5	Лебедка электрическая	1	-19781,27	-67,28	-19781	-67	-15847	-117,30	-117
		шт		-19535,63	-28,12	-19536	-28	81	-0,16	--
438	Ц0129-1-7	Привод	1	-20507,94	-89,41	-20508	-89	-16419	-115,00	-115
		шт		-20234,25	-36,56	-20234	-37	81	-0,21	--
439	Ц0111-92-2	Аппаратура напольная, массой до 0,3 т	1	-3936,35	-1053,36	-3936	-1053	-2494	-17,25	-17
		шт		-2820,38	-258,75	-2820	-259	81	-1,50	-2
440	Ц0131-10-3	Пульт дистанционного управления	1	-23037,19	--	-23037	--	-16201	-115,00	-115
		компл		-20001,38	--	-20001	--	81	--	--
441	Ц0129-11-3	Блок одноручьевой	4	-2723,86	-86,85	-10895	-347	-8558	-17,25	-69
		шт		-2613,38	-28,12	-10454	-112	81	-0,16	-1
442	Ц0129-28-6	Канат стальной направляющий для подъемно-опускного занавеса	1	-1467,17	--	-1467	--	-1178	-4,60	-5
		компл		-1454,18	--	-1454	--	81	--	--
443	Ц0129-28-1	Трос стальной	1	-2872,24	--	-2872	--	-2305	-17,25	-17
		компл		-2846,25	--	-2846	--	81	--	--
		Штанкетный подъем сцены неуравновешенный (20 компл.)								
444	Ц0129-16-4	Штанкет из трубы	16	-1443,88	--	-23102	--	-18544	-8,05	-129
		шт		-1430,89	--	-22894	--	81	--	--
445	Ц0129-13-6	Тарлен пластина-вилка	80	-736,31	--	-58908	--	-46948	-4,60	-368
		шт		-724,50	--	-57960	--	81	--	--
446	Ц0129-1-5	Лебедка электрическая	1	-19781,27	-67,28	-19781	-67	-15847	-117,30	-117
		шт		-19535,63	-28,12	-19536	-28	81	-0,16	--
447	Ц0129-1-7	Привод	1	-20507,94	-89,41	-20508	-89	-16419	-115,00	-115
		шт		-20234,25	-36,56	-20234	-37	81	-0,21	--
448	Ц0111-92-2	Аппаратура напольная, массой до 0,3 т	1	-3936,35	-1053,36	-3936	-1053	-2494	-17,25	-17
		шт		-2820,38	-258,75	-2820	-259	81	-1,50	-2
449	Ц0131-10-3	Пульт дистанционного управления	1	-23037,19	--	-23037	--	-16201	-115,00	-115
		компл		-20001,38	--	-20001	--	81	--	--
450	Ц0129-11-3	Блоки	64	-2723,86	-86,85	-174327	-5558	-136935	-17,25	-1104
		шт		-2613,38	-28,12	-167256	-1800	81	-0,16	-10
451	Ц0129-12-3	Блоковая сборка	16	-11133,57	-1373,63	-178137	-21978	-133072	-60,95	-975
		шт		-9677,25	-590,62	-154836	-9450	81	-3,43	-55
452	Ц0129-28-1	Трос стальной	1	-2872,24	--	-2872	--	-2305	-17,25	-17
		компл		-2846,25	--	-2846	--	81	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Штанкетный подъем сцены неуравновешенный (1 компл.)								
453	Ц0129-16-4	Штанкет из трубы	1	-1443,88	–	-1444	–	-1159	-8,05	-8
		шт		-1430,89	–	-1431	–	81	–	–
454	Ц0129-13-6	Тарлеп пластина-вилка	4	-736,31	–	-2945	–	-2347	-4,60	-18
		шт		-724,50	–	-2898	–	81	–	–
455	Ц0129-1-5	Лебедка электрическая	1	-19781,27	-67,28	-19781	-67	-15847	-117,30	-117
		шт		-19535,63	-28,12	-19536	-28	81	-0,16	–
456	Ц0129-1-7	Привод	1	-20507,94	-89,41	-20508	-89	-16419	-115,00	-115
		шт		-20234,25	-36,56	-20234	-37	81	-0,21	–
457	Ц0111-92-2	Аппаратура напольная, массой до 0,3 т	1	-3936,35	-1053,36	-3936	-1053	-2494	-17,25	-17
		шт		-2820,38	-258,75	-2820	-259	81	-1,50	-2
458	Ц0131-10-3	Пульт дистанционного управления	1	-23037,19	–	-23037	–	-16201	-115,00	-115
		компл		-20001,38	–	-20001	–	81	–	–
459	Ц0129-11-3	Блоки	4	-2723,86	-86,85	-10895	-347	-8558	-17,25	-69
		шт		-2613,38	-28,12	-10454	-112	81	-0,16	-1
460	Ц0129-28-1	Трос стальной	1	-2872,24	–	-2872	–	-2305	-17,25	-17
		компл		-2846,25	–	-2846	–	81	–	–
		Софитный подъем сцены неуравновешенный СП-1(1 компл.)								
461	Ц0129-12-3	Ферма	1	-11133,57	-1373,63	-11134	-1374	-8317	-60,95	-61
		шт		-9677,25	-590,62	-9677	-591	81	-3,43	-3
462	Ц0129-13-7	Лоток софитный розеточный	1	-2982,80	-5,88	-2983	-6	-2389	-16,10	-16
		шт		-2949,75	–	-2950	–	81	–	–
463	Ц0129-13-6	Тарлеп пластина-вилка	4	-736,31	–	-2945	–	-2347	-4,60	-18
		шт		-724,50	–	-2898	–	81	–	–
464	Ц0129-16-2	Узел подвески софитов	12	-381,32	–	-4576	–	-3672	-2,30	-28
		шт		-377,78	–	-4533	–	81	–	–
465	Ц0129-16-9	Корзина шлейфа	1	-3081,60	–	-3082	–	-2473	-18,40	-18
		шт		-3053,25	–	-3053	–	81	–	–
466	Ц0108-641-1	Коробка клеммная софитная	2	-6084,38	-20,38	-12169	-41	-5668	-19,55	-39
		шт		-3312,00	-2,87	-6624	-6	85,5	-0,02	–
467	Ц0129-1-6	Лебедка софитных подъемов	1	-19647,05	-63,61	-19647	-64	-15737	-117,30	-117
		шт		-19406,25	-22,50	-19406	-22	81	-0,13	–
468	Ц0129-1-7	Привод	1	-20507,94	-89,41	-20508	-89	-16419	-115,00	-115
		шт		-20234,25	-36,56	-20234	-37	81	-0,21	–
469	Ц0111-92-2	Аппаратура напольная, массой до 0,3 т	1	-3936,35	-1053,36	-3936	-1053	-2494	-17,25	-17
		шт		-2820,38	-258,75	-2820	-259	81	-1,50	-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
470	Ц0131-10-3	Пульт дистанционного управления	1	-23037,19	–	-23037	–	-16201	-115,00	-115
		компл		-20001,38	–	-20001	–	81	–	–
471	Ц0129-11-3	Блоки	4	-2723,86	-86,85	-10895	-347	-8558	-17,25	-69
		шт		-2613,38	-28,12	-10454	-112	81	-0,16	-1
472	Ц0129-12-3	Блоковая сборка	1	-11133,57	-1373,63	-11134	-1374	-8317	-60,95	-61
		шт		-9677,25	-590,62	-9677	-591	81	-3,43	-3
473	Ц0129-28-1	Трос стальной	1	-2872,24	–	-2872	–	-2305	-17,25	-17
		компл		-2846,25	–	-2846	–	81	–	–
		Софитный подъем сцены неуравновешенный СП2-СП4(3 компл.)								
474	Ц0129-12-3	Ферма	1	-11133,57	-1373,63	-11134	-1374	-8317	-60,95	-61
		шт		-9677,25	-590,62	-9677	-591	81	-3,43	-3
475	Ц0129-13-7	Лоток софитный розеточный	1	-2982,80	-5,88	-2983	-6	-2389	-16,10	-16
		шт		-2949,75	–	-2950	–	81	–	–
476	Ц0129-16-2	Узел подвески софитов	12	-381,32	–	-4576	–	-3672	-2,30	-28
		шт		-377,78	–	-4533	–	81	–	–
477	Ц0129-13-6	Тарлен пластина-вилка	24	-736,31	–	-17671	–	-14084	-4,60	-110
		шт		-724,50	–	-17388	–	81	–	–
478	Ц0129-16-9	Корзина шлейфа	3	-3081,60	–	-9245	–	-7419	-18,40	-55
		шт		-3053,25	–	-9160	–	81	–	–
479	Ц0108-641-1	Коробка клеммная софитная	6	-6084,38	-20,38	-36506	-122	-17005	-19,55	-117
		шт		-3312,00	-2,87	-19872	-17	85,5	-0,02	–
480	Ц0129-1-6	Лебедка электрическая	3	-19647,05	-63,61	-58941	-191	-47212	-117,30	-352
		шт		-19406,25	-22,50	-58219	-67	81	-0,13	–
481	Ц0129-1-7	Привод	3	-20507,94	-89,41	-61524	-268	-49258	-115,00	-345
		шт		-20234,25	-36,56	-60703	-110	81	-0,21	-1
482	Ц0111-92-2	Аппаратура напольная, массой до 0,3 т	3	-3936,35	-1053,36	-11809	-3160	-7482	-17,25	-52
		шт		-2820,38	-258,75	-8461	-776	81	-1,50	-5
483	Ц0131-10-3	Пульт дистанционного управления	3	-23037,19	–	-69112	–	-48603	-115,00	-345
		компл		-20001,38	–	-60004	–	81	–	–
484	Ц0129-11-3	Блоки	36	-2723,86	-86,85	-98059	-3127	-77026	-17,25	-621
		шт		-2613,38	-28,12	-94082	-1012	81	-0,16	-6
485	Ц0129-12-3	Блоковая сборка	3	-11133,57	-1373,63	-33401	-4121	-24951	-60,95	-183
		шт		-9677,25	-590,62	-29032	-1772	81	-3,43	-10
486	Ц0129-28-6	Канат стальной направляющий для подъемно-опускного занавеса	1	-1467,17	–	-1467	–	-1178	-4,60	-5
		компл		-1454,18	–	-1454	–	81	–	–
		Полетное устройство сцены (1 компл.)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
487	Ц0129-28-11	Дорога полетного устройства	1	-13395,55	–	-13396	–	-10752	-73,60	-74
		комп.)		-13273,88	–	-13274	–	81	–	–
488	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	ПУ. Дорога полетного устройства. Длина 12400мм. Грузоподъемность 150 кг	1	-122333,14	–	-122333	–	–	–	–
		комп.)		–	–	–	–	–	–	–
489	Ц0129-17-1	Каретка гибкого кабеля	1	-1540,81	–	-1541	–	-1237	-8,05	-8
		шт		-1526,63	–	-1527	–	81	–	–
490	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	ПУ-К. Каретка	1	-52761,40	–	-52761	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
491	Ц0129-13-6	Траверса	1	-736,31	–	-736	–	-587	-4,60	-5
		шт		-724,50	–	-725	–	81	–	–
492	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	ПУ-Т. Траверса	1	-33385,01	–	-33385	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
493	Ц0129-11-3	Блоки	9	-2723,86	-86,85	-24515	-782	-19257	-17,25	-155
		шт		-2613,38	-28,12	-23520	-253	81	-0,16	-1
494	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	ПУ-ОБ. Блок одноручьевой, диаметром 140мм	8	-11060,26	–	-88482	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
495	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Б1-300-У. Блок одноручьевой, диаметром 300мм, в кассете типа "У". Максимально допустимая нагрузка 2000кг. Для троса до 9,8мм. Вес 12,3 кг	1	-18289,75	–	-18290	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
496	Ц0129-1-3	Лебедка горизонтального перемещения	2	-19430,41	-26,91	-38861	-54	-31163	-116,15	-232
		шт		-19225,13	-11,25	-38450	-22	81	-0,07	–
497	Ц0129-13-6	Талреп пластина-вилка	8	-736,31	–	-5890	–	-4695	-4,60	-37
		шт		-724,50	–	-5796	–	81	–	–
498	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Т,пТ-400. Талреп стандартный театральный (пластина-вилка) в цилиндрическом корпусе. В комплекте с пальцем и коушем. Нагрузка до 400 кг	8	-3129,03	–	-25032	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
499	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Хомут нижний	8	-830,04	–	-6640	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
500	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Коуш 6.Коуш под трос, диам, 6мм	16	-49,75	–	-796	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
501	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Зажим 6.Зажим тросовый под трос, диам.до 6мм	48	-39,28	–	-1885	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
502	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Чекель 2,0. Чекель 1,5т.	1	-479,17	–	-479	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
503	Ц0129-28-1	Трос стальной	1	-2872,24	–	-2872	–	-2305	-17,25	-17
		компл		-2846,25	–	-2846	–	81	–	–
504	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	КС-5,6. Трос стальной двойной свивки с органическим сердечником, диаметром 5,6 мм. ГОСТ2688-80 Ру2095кг Ид233кг	140	-112,59	–	-15763	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
505	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Кронштейны под установку отводных блоков	1	-19881,75	–	-19882	–	–	–	–
		компл.		–	–	–	–	–	–	–
506	Ц0129-12-3	Рама противовеса, масса до 5 т	1	-11133,57	-1373,63	-11134	-1374	-8317	-60,95	-61
		шт		-9677,25	-590,62	-9677	-591	81	-3,43	-3
507	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Калкаш полиспастный	1	-95308,30	–	-95308	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
508	Ц0129-13-4	Подвеска для штанги сценических подъемов	30	-96,92	–	-2908	–	-2326	-1,15	-35
		шт		-95,74	–	-2872	–	81	–	–
509	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Груз 10 кг	30	-4367,54	–	-131026	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
510	Ц0129-12-2	Рама противовеса, масса до 3 т	1	-3508,66	-768,15	-3509	-768	-2474	-17,25	-17
		шт		-2716,88	-337,50	-2717	-337	81	-1,96	-2
511	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Система направляющих для противовесов	1	-19502,08	–	-19502	–	–	–	–
		компл.		–	–	–	–	–	–	–
		Грузовой подъем ГП-1 сцены(1 компл.)								
512	Ц0129-12-3	Ферма	1	-11133,57	-1373,63	-11134	-1374	-8317	-60,95	-61
		шт		-9677,25	-590,62	-9677	-591	81	-3,43	-3
513	Ц0129-13-6	Тарлеп пластина-вилка	4	-736,31	–	-2945	–	-2347	-4,60	-18
		шт		-724,50	–	-2898	–	81	–	–
514	Ц0129-1-6	Лебедка электрическая	1	-19647,05	-63,61	-19647	-64	-15737	-117,30	-117
		шт		-19406,25	-22,50	-19406	-22	81	-0,13	–
515	Ц0129-1-7	Привод	1	-20507,94	-89,41	-20508	-89	-16419	-115,00	-115
		шт		-20234,25	-36,56	-20234	-37	81	-0,21	–
516	Ц0111-92-2	Аппаратура напольная, массой до 0,3 т	1	-3936,35	-1053,36	-3936	-1053	-2494	-17,25	-17
		шт		-2820,38	-258,75	-2820	-259	81	-1,50	-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
517	Ц0131-10-3	Пульт дистанционного управления	1	-23037,19	–	-23037	–	-16201	-115,00	-115
		компл		-20001,38	–	-20001	–	81	–	–
518	Ц0129-11-3	Блоки	4	-2723,86	-86,85	-10895	-347	-8558	-17,25	-69
		шт		-2613,38	-28,12	-10454	-112	81	-0,16	-1
519	Ц0129-12-3	Блоковая сборка	1	-11133,57	-1373,63	-11134	-1374	-8317	-60,95	-61
		шт		-9677,25	-590,62	-9677	-591	81	-3,43	-3
520	Ц0129-28-1	Трос стальной	1	-2872,24	–	-2872	–	-2305	-17,25	-17
		компл		-2846,25	–	-2846	–	81	–	–
		Грузовой подъем ГП-2 сцены(1 компл.)								
521	Ц0129-12-3	Ферма	1	-11133,57	-1373,63	-11134	-1374	-8317	-60,95	-61
		шт		-9677,25	-590,62	-9677	-591	81	-3,43	-3
522	Ц0129-13-6	Тарлеп пластина-вилка	4	-736,31	–	-2945	–	-2347	-4,60	-18
		шт		-724,50	–	-2898	–	81	–	–
523	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Т.ТТ-400. Тадрел стандартный театральный (пластина-вилка) в цилиндрическом корпусе. В комплекте с пальцем и коушем. Нагрузка до 400 кг	4	-3129,03	–	-12516	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
524	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Коуш 7.Коуш под трос, диам. 7мм	4	-54,99	–	-220	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
525	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Жимок 8.Зажим тросовый под трос, диам.до 8мм	12	-49,75	–	-597	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
526	Ц0129-1-6	Лебедка электрическая	1	-19647,05	-63,61	-19647	-64	-15737	-117,30	-117
		шт		-19406,25	-22,50	-19406	-22	81	-0,13	–
527	Ц0129-1-7	Привод	1	-20507,94	-89,41	-20508	-89	-16419	-115,00	-115
		шт		-20234,25	-36,56	-20234	-37	81	-0,21	–
528	Ц0111-92-2	Аппаратура напольная, массой до 0,3 т	1	-3936,35	-1053,36	-3936	-1053	-2494	-17,25	-17
		шт		-2820,38	-258,75	-2820	-259	81	-1,50	-2
529	Ц0131-10-3	Пульт дистанционного управления	1	-23037,19	–	-23037	–	-16201	-115,00	-115
		компл		-20001,38	–	-20001	–	81	–	–
530	Ц0129-11-3	Блоки	4	-2723,86	-86,85	-10895	-347	-8558	-17,25	-69
		шт		-2613,38	-28,12	-10454	-112	81	-0,16	-1
531	Ц0129-12-3	Блоковая сборка	1	-11133,57	-1373,63	-11134	-1374	-8317	-60,95	-61
		шт		-9677,25	-590,62	-9677	-591	81	-3,43	-3
532	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Блоковая сборка на 4 блока диаметром 190мм, в кассете	1	-49632,38	–	-49632	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
533	Ц0129-28-6	Канат стальной направляющий для подъемно-опускного занавеса	1	-1467,17	–	-1467	–	-1178	-4,60	-5
		компл		-1454,18	–	-1454	–	81	–	–
534	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	КС-7,6. Канат стальной авиационный, диам.7,6мм	120	-136,16	–	-16339	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Фоновый занавес сцены подъемно-опускной, неуравновешенный(1 компл.)								
535	Ц0129-13-1	Механизм изменения длины каната индивидуального подъема	1	-2982,80	-5,88	-2983	-6	-2389	-16,10	-16
		компл		-2949,75	–	-2950	–	81	–	–
536	Ц0129-17-5	Каретки ведущие	2	-274,05	–	-548	–	-440	-1,15	-2
		шт		-271,69	–	-543	–	81	–	–
537	Ц0129-17-1	Каретки ведомые	3	-1540,81	–	-4622	–	-3710	-8,05	-24
		шт		-1526,63	–	-4580	–	81	–	–
538	Ц0129-2-4	Блок отводной	1	-1620,48	-40,86	-1620	-41	-1273	-10,35	-10
		шт		-1565,44	-5,63	-1565	-6	81	-0,03	–
539	Ц0129-2-4	Блок концевой	1	-1620,48	-40,86	-1620	-41	-1273	-10,35	-10
		шт		-1565,44	-5,63	-1565	-6	81	-0,03	–
540	Ц0129-17-3	Каретка двух- или четырехроликовая дороги антрактно-раздвижного занавеса	4	-102,09	–	-408	–	-327	-1,15	-5
		шт		-100,91	–	-404	–	81	–	–
541	Ц0129-16-3	Узел направляющий подъемно-опускного занавеса	4	-460,13	–	-1841	–	-1475	-2,30	-9
		шт		-455,40	–	-1822	–	81	–	–
542	Ц0129-13-6	Тарлен пластина-вилка	4	-736,31	–	-2945	–	-2347	-4,60	-18
		шт		-724,50	–	-2898	–	81	–	–
543	Ц0108-641-1	Коробка клеммная софитная	1	-6084,38	-20,38	-6084	-20	-2854	-19,55	-20
		шт		-3312,00	-2,87	-3312	-3	85,5	-0,02	–
544	Ц0129-51-2	Шлейф дороги-балки	17	-182,31	–	-3099	–	-2494	-1,15	-20
		м		-181,13	–	-3079	–	81	–	–
545	Ц0129-16-9	Корзина шлейфа	1	-3081,60	–	-3082	–	-2473	-18,40	-18
		шт		-3053,25	–	-3053	–	81	–	–
546	Ц0131-23-5	Механизм предэкранного занавеса, тип МПЗ-1К с электролебедкой и монорельсовой дорогой длиной 20 м	1	-42403,20	-33,28	-42403	-33	-33953	-247,25	-247
		компл		-41917,50	–	-41918	–	81	–	–
547	Ц0129-2-6	Привод портальной кулисы	1	-6124,83	-14,56	-6125	-15	-4907	-36,80	-37
		шт		-6054,75	-2,81	-6055	-3	81	-0,02	–
548	Ц0129-1-5	Лебедка электрическая	1	-19781,27	-67,28	-19781	-67	-15847	-117,30	-117
		шт		-19535,63	-28,12	-19536	-28	81	-0,16	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
549	Ц0129-1-7	Привод	1	-20507,94	-89,41	-20508	-89	-16419	-115,00	-115
		шт		-20234,25	-36,56	-20234	-37	81	-0,21	–
550	Ц0111-92-2	Аппаратура напольная, массой до 0,3 т	1	-3936,35	-1053,36	-3936	-1053	-2494	-17,25	-17
		шт		-2820,38	-258,75	-2820	-259	81	-1,50	-2
551	Ц0131-10-3	Пульт дистанционного управления	1	-23037,19	–	-23037	–	-16201	-115,00	-115
		компл		-20001,38	–	-20001	–	81	–	–
552	Ц0129-11-3	Блоки	4	-2723,86	-86,85	-10895	-347	-8558	-17,25	-69
		шт		-2613,38	-28,12	-10454	-112	81	-0,16	-1
553	Ц0129-12-3	Блоковая сборка	1	-11133,57	-1373,63	-11134	-1374	-8317	-60,95	-61
		шт		-9677,25	-590,62	-9677	-591	81	-3,43	-3
554	Ц0129-28-6	Канат стальной направляющий для подъемно-опускного занавеса	1	-1467,17	–	-1467	–	-1178	-4,60	-5
		компл		-1454,18	–	-1454	–	81	–	–
555	Ц0129-28-1	Трос стальной	1	-2872,24	–	-2872	–	-2305	-17,25	-17
		компл		-2846,25	–	-2846	–	81	–	–
		Штанкетный подъем арьерсцены неуравновешенный(4 компл.)								
556	Ц0129-16-4	Штанкет из трубы	2	-1443,88	–	-2888	–	-2318	-8,05	-16
		шт		-1430,89	–	-2862	–	81	–	–
557	Ц0129-13-6	Тарлеп пластина-вилка	6	-736,31	–	-4418	–	-3521	-4,60	-28
		шт		-724,50	–	-4347	–	81	–	–
558	Ц0129-1-5	Лебедка электрическая	2	-19781,27	-67,28	-39563	-135	-31693	-117,30	-235
		шт		-19535,63	-28,12	-39071	-56	81	-0,16	–
559	Ц0129-1-7	Привод	2	-20507,94	-89,41	-41016	-179	-32839	-115,00	-230
		шт		-20234,25	-36,56	-40469	-73	81	-0,21	–
560	Ц0111-92-2	Аппаратура напольная, массой до 0,3 т	2	-3936,35	-1053,36	-7873	-2107	-4988	-17,25	-35
		шт		-2820,38	-258,75	-5641	-518	81	-1,50	-3
561	Ц0131-10-3	Пульт дистанционного управления	2	-23037,19	–	-46074	–	-32402	-115,00	-230
		компл		-20001,38	–	-40003	–	81	–	–
562	Ц0129-11-3	Блоки	16	-2723,86	-86,85	-43582	-1390	-34234	-17,25	-276
		шт		-2613,38	-28,12	-41814	-450	81	-0,16	-3
563	Ц0129-28-1	Трос стальной	1	-2872,24	–	-2872	–	-2305	-17,25	-17
		компл		-2846,25	–	-2846	–	81	–	–
		Софитный подъем арьерсцены неуравновешенный(1 компл.)								
564	Ц0129-12-3	Ферма	1	-11133,57	-1373,63	-11134	-1374	-8317	-60,95	-61
		шт		-9677,25	-590,62	-9677	-591	81	-3,43	-3
565	Ц0108-641-1	Коробка клеммная софитная	2	-6084,38	-20,38	-12169	-41	-5668	-19,55	-39

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			шт		-3312,00	-2,87	-6624	-6	85,5	-0,02	–
566	Ц0129-13-6	Тарлеп пластина-вилка		3	-736,31	–	-2209	–	-1761	-4,60	-14
			шт		-724,50	–	-2174	–	81	–	–
567	Ц0129-16-4	Штанкет из трубы		4	-1443,88	–	-5776	–	-4636	-8,05	-32
			шт		-1430,89	–	-5724	–	81	–	–
568	Ц0129-1-6	Лебедка электрическая		1	-19647,05	-63,61	-19647	-64	-15737	-117,30	-117
			шт		-19406,25	-22,50	-19406	-22	81	-0,13	–
569	Ц0129-1-7	Привод		1	-20507,94	-89,41	-20508	-89	-16419	-115,00	-115
			шт		-20234,25	-36,56	-20234	-37	81	-0,21	–
570	Ц0111-92-2	Аппаратура напольная, массой до 0,3 т		1	-3936,35	-1053,36	-3936	-1053	-2494	-17,25	-17
			шт		-2820,38	-258,75	-2820	-259	81	-1,50	-2
571	Ц0131-10-3	Пульт дистанционного управления		1	-23037,19	–	-23037	–	-16201	-115,00	-115
			компл		-20001,38	–	-20001	–	81	–	–
572	Ц0129-11-3	Блоки		8	-2723,86	-86,85	-21791	-695	-17117	-17,25	-138
			шт		-2613,38	-28,12	-20907	-225	81	-0,16	-1
573	Ц0129-28-1	Трос стальной		1	-2872,24	–	-2872	–	-2305	-17,25	-17
			компл		-2846,25	–	-2846	–	81	–	–
		Точечные подъемы сцены(3 компл.)									
574	Ц0129-1-6	Лебедка электрическая		3	-19647,05	-63,61	-58941	-191	-47212	-117,30	-352
			шт		-19406,25	-22,50	-58219	-67	81	-0,13	–
575	Ц0129-1-7	Привод		3	-20507,94	-89,41	-61524	-268	-49258	-115,00	-345
			шт		-20234,25	-36,56	-60703	-110	81	-0,21	-1
576	Ц0111-92-2	Аппаратура напольная, массой до 0,3 т		3	-3936,35	-1053,36	-11809	-3160	-7482	-17,25	-52
			шт		-2820,38	-258,75	-8461	-776	81	-1,50	-5
577	Ц0131-10-3	Пульт дистанционного управления		3	-23037,19	–	-69112	–	-48603	-115,00	-345
			компл		-20001,38	–	-60004	–	81	–	–
578	Ц0129-11-3	Блоки		3	-2723,86	-86,85	-8172	-261	-6419	-17,25	-52
			шт		-2613,38	-28,12	-7840	-84	81	-0,16	–
579	Ц0129-28-1	Трос стальной		1	-2872,24	–	-2872	–	-2305	-17,25	-17
			компл		-2846,25	–	-2846	–	81	–	–
580	Ц0129-13-4	Подвеска для штанги сценических подъемов		6	-96,92	–	-582	–	-465	-1,15	-7
			шт		-95,74	–	-574	–	81	–	–
581	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Пригруз		3	-3534,88	–	-10605	–	–	–	–
			шт.		–	–	–	–	–	–	–
582	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Чекель 2,0. Чекель 1,5т.		3	-479,17	–	-1438	–	–	–	–
			шт.		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Система дымоудаления (1 компл.)								
583	E0120-13-17	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 4500 мм	4	-2023,92	-120,34	-8096	-481	-6602	-8,65	-35
		шт		-1388,32	-44,30	-5553	-177	115,2	-0,22	-1
584	Ц0129-1-4	Лебедка противопожарного занавеса С-14А	1	-18859,48	-216,51	-18859	-217	-15015	-110,40	-110
		шт		-18474,75	-61,87	-18475	-62	81	-0,36	–
585	Ц0129-2-4	Блок нижний ручного привода	1	-1620,48	-40,86	-1620	-41	-1273	-10,35	-10
		шт		-1565,44	-5,63	-1565	-6	81	-0,03	–
586	Ц0111-92-2	Аппаратура напольная, массой до 0,3 т	1	-3936,35	-1053,36	-3936	-1053	-2494	-17,25	-17
		шт		-2820,38	-258,75	-2820	-259	81	-1,50	-2
587	Ц0131-10-3	Пульт дистанционного управления	2	-23037,19	–	-46074	–	-32402	-115,00	-230
		компл		-20001,38	–	-40003	–	81	–	–
588	Ц0129-11-3	Блоки	4	-2723,86	-86,85	-10895	-347	-8558	-17,25	-69
		шт		-2613,38	-28,12	-10454	-112	81	-0,16	-1
589	Ц0129-12-3	Блоковая сборка	8	-11133,57	-1373,63	-89069	-10989	-66536	-60,95	-488
		шт		-9677,25	-590,62	-77418	-4725	81	-3,43	-27
590	Ц0129-28-1	Трос стальной	1	-2872,24	–	-2872	–	-2305	-17,25	-17
		компл		-2846,25	–	-2846	–	81	–	–
591	Ц0129-13-5	Рама отводного блока	1	-813,94	–	-814	–	-650	-4,60	-5
		шт		-802,13	–	-802	–	81	–	–
		Акустика								
592	Ц0129-1-2	Лебедка цепная	4	-19630,53	-47,09	-78522	-188	-62940	-117,30	-469
		шт		-19406,25	-19,69	-77625	-79	81	-0,11	–
593	Ц0129-1-7	Привод	4	-20507,94	-89,41	-82032	-358	-65677	-115,00	-460
		шт		-20234,25	-36,56	-80937	-146	81	-0,21	-1
594	Ц0129-28-5	Блок управления 4 цепными лебедками	1	-31709,19	–	-31709	–	-25360	-207,00	-207
		компл		-31308,75	–	-31309	–	81	–	–
595	Ц0131-8-1	Пульт программного управления	1	-11067,19	–	-11067	–	-7692	-52,90	-53
		компл		-9496,13	–	-9496	–	81	–	–
		Транспортировка декораций								
596	Ц0103-141-9	Тельфер для транспортировки декораций, грузоподъемность 2 т	3	-7275,00	-1708,75	-21825	-5126	-14187	-33,35	-100
		шт		-5511,95	-326,25	-16536	-979	81	-1,89	-6
597	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Тельфер для транспортировки декораций грузоподъемностью 2тн. Скорость подъема 8м/мин, скорость передвижения 20м/мин. Мощность электродвигателей:подъема 3 кВт, передвижения 0,12	3	-549870,71	–	-1649612	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Система управления								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
598	Ц0131-17-4	Компьютерная система управления	1	-53646,53	-39,15	-53647	-39	-39193	-284,05	-284
		компл		-48386,25	–	-48386	–	81	–	–
599	Ц0111-95-5	Шкаф питания системы управления механикой сцены	1	-29696,97	-2276,21	-29697	-2276	-20821	-152,95	-153
		шт		-25176,38	-528,75	-25176	-529	81	-3,07	-3
600	Ц0111-95-4	Шкаф питания системы управления механикой сцены	1	-22013,19	-1110,69	-22013	-1111	-15342	-113,85	-114
		шт		-18681,75	-258,75	-18682	-259	81	-1,50	-2
601	Ц0111-350-13	Датчики	46	-5533,42	-21,48	-254537	-988	-160251	-27,60	-1270
		шт		-4295,25	-5,62	-197582	-259	81	-0,03	-2
602	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	TTS-DAL-4096. Датчик абсолютного положения многооборотный для театрального привода (лебедки) с кабелем и разъемом	20	-97615,14	–	-1952303	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
603	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Датчики вращения круга, абсолютный и "нуль-метки"	1	-137284,39	–	-137284	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
604	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Датчики положения подъемно-опускных площадок круга	4	-97615,14	–	-390461	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
605	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Датчики положения подъемно-опускных площадок сцены	2	-97615,14	–	-195230	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
606	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Датчики положения подъемно-опускной площадки оркестровой ямы	2	-97615,14	–	-195230	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
607	Ц0111-350-7	Датчики открывания дверей	16	-1969,64	-8,76	-31514	-140	-22571	-11,50	-184
		шт		-1738,80	-2,81	-27821	-45	81	-0,02	–
608	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Датчики открывания дверей	16	-12044,79	–	-192717	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			-11186908				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-18605
		Сметная заработная плата -	Тенге				-3208848			
		РАЗДЕЛ 11. ЗВУКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЗРИТЕЛЬНОГО ЗАЛА								
		Микрофоны и микрофонные радиосистемы								
609	Ц0110-55-5	Прокладка кабеля	2	-81,22	–	-162	–	-113	-0,44	-1
		м		-69,92	–	-140	–	81	–	–
610	СПрайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Кабель коаксиальный UA825, производитель SHURE	2	-5165,64	–	-10331	–	–	–	–
		м.		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Фоновое озвучивание бара и ресторана на отм.0,000								
611	Ц0110-55-5	Прокладка кабеля	700	-81,22	–	-56854	–	-39645	-0,44	-306
		м		-69,92	–	-48944	–	81	–	–
612	СПрайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Кабель акустический HPC756, производитель Proel	500	-116,61	–	-58304	–	–	–	–
		м.		–	–	–	–	–	–	–
613	СПрайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Кабель витая пара LAN5S, производитель Proel	200	-251,37	–	-50274	–	–	–	–
		м.		–	–	–	–	–	–	–
		Аксессуары								
614	Ц0110-55-5	Прокладка кабеля	2079,019	-81,22	–	-168858	–	-117746	-0,44	-909
		м		-69,92	–	-145365	–	81	–	–
615	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Кабель микрофонный HPC210BK 2x0,22 мм, производитель PROEL	529,9	-111,72	–	-59200	–	–	–	–
		м.		–	–	–	–	–	–	–
616	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Кабель акустический HPC620BK 2x2,5 мм, производитель PROEL	235,88	-256,96	–	-60611	–	–	–	–
		м.		–	–	–	–	–	–	–
617	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Кабель акустический HPC756RN 2x1,5 мм, производитель PROEL	713,239	-143,84	–	-102592	–	–	–	–
		м.		–	–	–	–	–	–	–
618	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Кабель FTP cat5 LAN5S, производитель PROEL	600	-252,77	–	-151660	–	–	–	–
		м.		–	–	–	–	–	–	–
		Технологическое телевидение								
619	Ц0110-55-5	Прокладка кабеля	600	-81,22	–	-48732	–	-33981	-0,44	-262
		м		-69,92	–	-41952	–	81	–	–
620	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Кабель коаксиальный HPC858 RG58, производитель PROEL	600	-142,44	–	-85466	–	–	–	–
		м.		–	–	–	–	–	–	–
		Оборудование для синхроперевода на 395 мест + зон комплект								
621	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Кабель удлинительный CBL6PS-03 3 м., производитель Taiden	3	-1375,55	–	-4127	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
622	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Кабель удлинительный CBL6PS-20 20 м., производитель Taiden	1	-6043,34	–	-6043	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
623	Ц0110-55-5	Прокладка кабеля	200	-81,22	–	-16244	–	-11327	-0,44	-87
		м		-69,92	–	-13984	–	81	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
624	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Кабель коаксиальный RG6	200	-104,74	–	-20947	–	–	–	–
		м.		–	–	–	–	–	–	–
		Оборудование видеопроекционное								
625	Ц0110-55-5	Прокладка кабеля	600	-81,22	–	-48732	–	-33981	-0,44	-262
		м		-69,92	–	-41952	–	81	–	–
626	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Кабель оптоволоконный 4LC	300	-104,74	–	-31421	–	–	–	–
		м.		–	–	–	–	–	–	–
627	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Кабель FTP Cat 5	300	-69,82	–	-20947	–	–	–	–
		м.		–	–	–	–	–	–	–
628	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Кабель HDMI-HDMI (вилка-вилка) 1,8м. HM/HM/FLAT/ETH-6, производитель KRAMER	2	-2377,54	–	-4755	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
629	Ц0108-407-2	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	400	-188,35	-101,38	-75340	-40550	-30113	-0,40	-161
		м		-62,68	-25,38	-25070	-10150	85,5	-0,15	-59
630	Ц0108-407-3	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	100	-216,20	-115,75	-21620	-11575	-8813	-0,46	-46
		м		-72,45	-30,63	-7245	-3063	85,5	-0,18	-18
631	С130806-46 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 40х3,5 мм	400	-326,00	–	-130400	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
632	С130806-47 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 50х3,5 мм	100	-389,00	–	-38900	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			-1608267				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-2249
		Сметная заработная плата -	Тенге				-379222			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге			-16926563				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-24550
		Сметная заработная плата -	Тенге				-4262880			
		ОТДЕЛ 5.Исключить Акт №52								
		РАЗДЕЛ 12. Нижнее механооборудование								
		Механизм вращающегося поворотного круга барабанного типа Ф9,5м								
633	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Круг 9,5. Круг вращающийся врезной планшетный, диаметром 9,5 с системой позиционирования	1	-7529018,31	–	-7529018	–	–	–	–
		компл.		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Подъемно-опускная площадка (№7) оркестровой ямы								
634	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	**ПОП оркестровой ямы. 7,5х2,85**	1	-27669142,28	–	-27669142	–	–	–	–
		компл.		–	–	–	–	–	–	–
		Наладочные работы								
635	Ц0110-138-1	**Электрическая проверка и настройка оборудования**	12	-141806,00	–	-1701672	–	-1365728	-662,40	-7949
		шт		-140507,00	–	-1686084	–	81	–	–
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			-38449605				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-8632
		Сметная заработная плата -	Тенге				-1890943			
		РАЗДЕЛ 13. Верхнее механооборудование								
		Штанкетный подъем сцены неуравновешенный (20 компл.)								
636	Ц0129-1-5	**Лебедка электрическая**	15	-19781,27	-67,28	-296719	-1009	-237700	-117,30	-1760
		шт		-19535,63	-28,12	-293034	-422	81	-0,16	-2
637	Ц0129-1-7	**Привод**	15	-20507,94	-89,41	-307619	-1341	-246290	-115,00	-1725
		шт		-20234,25	-36,56	-303514	-548	81	-0,21	-3
		Наладочные работы								
638	Ц0110-138-1	**Электрическая проверка и настройка оборудования**	29	-141806,00	–	-4112374	–	-3300509	-662,40	-19210
		шт		-140507,00	–	-4074703	–	81	–	–
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			-9011284				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-24592
		Сметная заработная плата -	Тенге				-5239896			
		РАЗДЕЛ 14. ЗВУКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЗРИТЕЛЬНОГО ЗАЛА								
		Система микширования ALLENS HEATH Dlive								
639	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	**Ноутбук для настройки и управления системой**	1	-204237,69	–	-204238	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
640	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	**Планшет для управления матрицей**	1	-87602,26	–	-87602	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
641	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	**Wi-Fi точка доступа**	1	-38934,34	–	-38934	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
642	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	**Коммутатор Ethernet свитч**	1	-73001,88	–	-73002	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Архитектурное озвучивание								
643	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	**Матричный процессор PA MATRIX88**	1	-215038,90	–	-215039	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
644	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Громкоговоритель PAWS04	40	-5734,37	--	-229375	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
645	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Громкоговоритель X50TW	12	-13762,48	--	-165150	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
646	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Усилитель PA AUP4125S	3	-116694,44	--	-350083	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
647	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Проигрыватель PA SAUPCE	1	-66796,20	--	-66796	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
648	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Панель управления PA R88	2	-14622,72	--	-29245	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
649	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Вызывная станция PA RM8X8	1	-41574,42	--	-41574	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Режиссерская связь								
650	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Мастер станция EF-204	1	-163429,61	--	-163430	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
651	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Мастер станция EF-200	1	-87449,54	--	-87449	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
652	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	2-х канальная станция EF-200	4	-65945,38	--	-263782	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
653	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Одноканальная станция EM-201	6	-23511,08	--	-141066	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
654	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	2-х канальная станция AM-100/2S	11	-29245,44	--	-321700	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
655	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	2-х канальная станция BWS-202HD	1	-245144,23	--	-245144	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
656	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Одноканальная станция WBR-210HD	6	-129023,41	--	-774140	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
657	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	2-х канальная станция WBR-212HD	2	-149093,52	–	-298187	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
658	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Зарядное устройство WBPC-210	2	-31252,56	–	-62505	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
659	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Зарядное устройство WBFC-212F	1	-104078,83	–	-104079	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
660	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Наушники WAM-100/2S	9	-30965,58	–	-278690	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Технологическое телевидение								
661	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Видеокамера CA-FW181 RP-VF	2	-4992,48	–	-9985	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
662	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Монитор 20 UML-202-90	4	-20249,21	–	-80997	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			-4332193				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге			-51793082				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-33224
		Сметная заработная плата -	Тенге				-7130840			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**22008353**	**165542**			**23751**
			Тенге			**7190144**	**22154**			**129**
	Стоимость оборудования -		Тенге			-15003504				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			-15003504				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			10776230				
	Материалы -		Тенге			2027289				
	Всего заработная плата -		Тенге				7218029			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1387220				
		Накладные расходы -	Тенге			6544063				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3272
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				981608			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1039217				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			18359500				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27187
		Сметная заработная плата -	Тенге				8199637			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			25997540				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			25997540				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1559852				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			27557392				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			238087				
	Материалы -		Тенге			-2061				
	Всего заработная плата -		Тенге				-5730			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			246183				
	Сдача и испытание -		Тенге			-287				
		Накладные расходы -	Тенге			-6602				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-990			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13889				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -		Тенге			245375				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-39
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			31158763				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27148
		Сметная заработная плата -	Тенге				8192916			
		Итого с применением, 1,44х0,85=1,224 %				31 723 789,15				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				32 354 607,61				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				32 541 516,78				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				33 008 789,71				
		Итого в текущих ценах, к = 2,41109032258				79 587 173,43				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1 591 743,47				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				81 178 916,90				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				9 741 470,03				
		Итого с НДС				90 920 386,93				
		Всего:				90 920 386,93				

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА:
И.о.директор Государственного республиканского уйгурского театра музыкальной комедии имени Куддуса Кужамьярова

Сонуров С.С.

ТЕХНАДЗОР
Эксперт технадзора ТОО "Курылыс Консалт LTD"

Байшолданов Е.

(физические объемы, расценки и качество выполненных работ)

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Сункар"

Булекбаев В.Е.

(физические объемы, расценки и качество выполненных работ)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» октября 2018 года № 676

Заказчик: РГКП "Государственный республиканский уйгурский театр музыкальной комедии имени К.Кужамьярова"

Подрядчик: ТОО "Сункар"

Наименование строительства и его адрес: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СЦЕНИЧЕСКОГО И ЗРИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, КРОВЛИ РГ КП "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ ИМ.К.КУЖАМЬЯРОВА" В Г.АЛМАТЫ

А К Т №59
приемки выполненных работ
за декабрь 2020 года

на 2-1-2 УСИЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Фундамент Ф-1 КЖ 7								
12	E0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки бетон В7,5**	1,4	4596,58	82,51	6435	116	339	1,55	2
		м3		225,11	31,16	315	44	94,5	0,15	–
13	E0106-1-5	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны бетон В12,5**	6,3	6721,81	140,45	42347	885	7310	7,29	46
		м3		1174,73	53,05	7401	334	94,5	0,26	2
14	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм**	0,09436	62100,00	–	5860	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
15	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	0,04032	66000,00	–	2661	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
16	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	0,11536	52400,00	–	6045	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Колонны,ригели,сечения по перекрытию 3-3 - 6-6 КЖ 9,10,11,12								
		Колонны К-1 КЖ 9,12								
17	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м бетон В25	3,99	10727,71	1237,69	42804	4938	8895	11,96	48
		м3		1891,46	467,55	7547	1866	94,5	2,28	9
18	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,22988	48300,00	–	11103	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
19	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0882	66000,00	–	5821	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Ригели КЖ 9,12								
20	Е0106-18-2	Устройство железобетонных ригелей на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте до 500 мм	12,16	13457,89	509,13	163644	6191	33728	16,56	201
		м3		2742,75	192,33	33352	2339	94,5	0,94	11
21	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	1,8422	48300,00	–	50338	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
22	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,33264	66000,00	–	21954	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
23	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,06208	58700,00	–	3644	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
24	Е0146-26-2	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.25 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	56	177,02	88,16	9913	4937	7677	0,45	25
		отверст.		85,05	52,04	4763	2914	100	0,08	5
25	Е0146-26-18 К=20	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.25 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	56	71,43	34,43	4000	1928	3008	0,18	10
		отверст.		33,40	20,32	1870	1138	100	0,03	2
26	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,07056	177381,63	2282,62	12516	161	905	49,11	3
		т		9315,00	863,44	657	61	126	4,21	–
		Монолитная плита на отм. -0,14 КЖ 9,12								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	E0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м бетон В25	23,6	10870,28	301,38	256539	7112	35432	9,27	219
		м3		1474,88	113,85	34807	2687	94,5	0,56	13
28	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,072	55620,00	–	4005	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
29	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	2,692	68800,00	–	185210	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Расход материалов по демонтажу конструкций и новому строительству КЖ 13								
		Расход материалов на монорельс и его крепление КЖ 13								
36	E0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	31,4912	41,98	0,05	1322	2	244	0,05	2
		м2		9,57	–	301	–	81	–	–
		Венткамера по оси 3 и 16 на кровле павильона 1 КЖ 13								
37	E0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м	1,58574	5534,01	3576,71	8776	5672	2572	6,76	11
		т		1227,30	775,12	1946	1229	81	2,48	4
38	E0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже	1,58574	2773,18	682,20	4398	1082	1818	6,04	10
		т		1415,36	–	2244	–	81	–	–
39	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	1,58574	154400,00	–	244838	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
40	E0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,37316	177381,63	2282,62	66192	852	4786	49,11	18
		т		9315,00	863,44	3476	322	126	4,21	2
41	E0109-49-1	Постановка анкеров	152	23,18	0,29	3524	44	2833	0,14	21
		шт		22,90	0,11	3480	17	81	–	–
42	С11011-2102 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М12х16х150 мм	152	35,70	–	5426	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
43	E0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	0,78534	5876,38	2525,03	4615	1983	2062	16,22	13
		т		2613,38	628,04	2052	493	81	2,24	2
44	E0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже	0,78534	2773,18	682,20	2178	536	900	6,04	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		1415,36	–	1112	–	81	–	–
45	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,78534	154400,00	–	121256	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
46	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,11024	16234,07	5027,99	1790	554	1053	64,98	7
		т		10453,50	1339,83	1152	148	81	4,76	1
47	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже	0,11024	2773,18	682,20	306	75	126	6,04	1
		т		1415,36	–	156	–	81	–	–
48	С12021-116	Связи по колоннам и стойкам фахверка /диагональные и распорки/	0,11024	122800,00	–	13537	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
49	Е0108-22-3	Кладка стен из бетонных блоков	14,6	1563,34	399,63	22825	5835	10536	3,53	52
		м3		530,44	149,06	7744	2176	106,2	0,73	11
50	С143003-136 Изм. и доп. вып.17	Камни стеновые бетонные рядовые, размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, 2-пустотные марки М75 ГОСТ 6133-99	2190	55,00	–	120450	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
51	Е0108-12-1	Армирование блоков сеткой	0,1715	10023,81	527,69	1719	90	1765	64,86	11
		т		9496,13	196,87	1629	34	106,2	0,96	–
52	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,1575	55620,00	–	8760	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
53	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,014	32300,00	–	452	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
54	Е0108-22-11	Заливка пустот в блоках бетоном В10	438	1427,20	132,84	625114	58183	128261	1,49	615
		м3		225,11	50,63	98599	22174	106,2	0,24	104
55	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	84,08231	22,68	0,06	1907	5	457	0,03	3
		м2		6,68	0,03	562	2	81	–	–
56	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	84,08231	41,98	0,05	3529	4	652	0,05	4
		м2		9,57	–	804	–	81	–	–
		Расход материалов на лестницу в подвал с 1-го этажа (пав.-2А) КЖ 13								
60	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	9,575	41,98	0,05	402	–	74	0,05	–
		м2		9,57	–	92	–	81	–	–
		Павильон 4А КЖ 13								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	E0106-18-2	Демонтаж ж/б ригеля сечением 40х50 см и консоли	1,72	2601,50	407,30	4475	701	3817	13,25	23
		м3		2194,20	153,86	3774	265	94,5	0,75	1
65	E0107-17-1	Демонтаж панелей наружных стен длиной до 6 м рядовых, площадью до 10 м2, при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	2	1798,54	864,97	3597	1730	3110	5,21	10
		шт		933,57	300,51	1867	601	126	1,23	2
66	E0106-18-2	Устройство ригелей для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	1,4	13457,59	509,13	18841	713	3883	16,56	23
		м3		2742,75	192,33	3840	269	94,5	0,94	1
67	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-05С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,58	52400,00	--	30392	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
68	E0146-26-2	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.25 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	16	177,02	88,16	2832	1410	2193	0,45	7
		отверст.		85,05	52,04	1361	833	100	0,08	1
69	E0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,02512	179612,58	670,08	4512	17	1302	332,35	8
		1т		54596,25	253,12	1371	6	94,5	1,24	--
70	E0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м	0,4566	5534,01	3576,71	2527	1633	741	6,76	3
		т		1227,30	775,12	560	354	81	2,48	1
71	С12021-260	Опорные стойки из швеллеров	0,4566	114900,00	--	52463	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
72	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	14,33724	22,68	0,06	325	1	78	0,03	--
		м2		6,68	0,03	96	--	81	--	--
73	E0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	14,33724	41,98	0,05	602	1	111	0,05	1
		м2		9,57	--	137	--	81	--	--
74	E0146-25-2	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 25 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	8	139,90	69,75	1119	558	859	0,35	3
		отверст.		66,38	40,98	531	328	100	0,06	1
75	E0107-17-1	Установка панелей наружных стен длиной до 6 м рядовых, площадью до 10 м2, при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	2	2650,68	1081,22	5301	2162	3887	6,51	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		1166,96	375,64	2334	751	126	1,54	3
76	С143016-4	Элементы наружных стен однослойные плоские плотностью 1900кг/м3 и более, толщина 30 см	2	2340,00	--	4680	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Усиление существующей железобетонной консоли К-1 на отм.+6,75 КЖ 14								
		Консоль К-1 (8шт)								
82	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	26,41352	41,98	0,05	1109	1	205	0,05	1
		м2		9,57	--	253	--	81	--	--
		Ограждение								
89	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	56,43931	41,98	0,05	2369	3	437	0,05	3
		м2		9,57	--	540	--	81	--	--
92	Е0157-17-3	Устройство дощатых покрытий толщиной 36 мм площадью до 10 м2	58,3333333	1941,68	5,23	113265	305	9165	0,90	53
		1м2		141,10	0,83	8231	48	110,7	0,01	1
		Усиление существующей железобетонной консоли К-1 на отм.+11,15 КЖ 15								
		Консоль К-1								
		Консоль К-1 (8шт)								
98	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	26,41352	41,98	0,05	1109	1	205	0,05	1
		м2		9,57	--	253	--	81	--	--
		Ограждение								
105	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	56,43931	41,98	0,05	2369	3	437	0,05	3
		м2		9,57	--	540	--	81	--	--
108	Е0157-17-3	Устройство дощатых покрытий толщиной 36 мм площадью до 10 м2	52,5	1941,68	5,23	101938	275	8249	0,90	47
		1м2		141,10	0,83	7408	44	110,7	0,01	1
		Технологические проемы для подъемов арьерсцены в помещении 229 КЖ 22,23,24								
144	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	39,115901	41,98	0,05	1642	2	303	0,05	2
		м2		9,57	--	374	--	81	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2453621	110700			1528
			Тенге			249533	41477			177

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1993414
Материалы -	Тенге	455047
Всего заработная плата -	Тенге	276065
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	341672
Местные материалы -	Тенге	860745
Накладные расходы -	Тенге	282309

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							141
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				42346			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			136543				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2412266				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1769
		Сметная заработная плата -	Тенге				318411			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			460208				
	Материалы -		Тенге			3830				
	Всего заработная плата -		Тенге				14945			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			432096				
		Накладные расходы -	Тенге			12105				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1816			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28339				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			500652				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							83
		Сметная заработная плата -	Тенге				16760			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			2912917,00				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1852
		Сметная заработная плата -	Тенге				335172			
		Итого с временными, 1,44х0,85=1,224 %				2 948 571,10				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				2 988 376,81				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				3 000 171,09				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				3 029 656,80				
		Итого в текущих ценах, к = 2,41109032258				7 304 776,19				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				146 095,52				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				7 450 871,71				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				894 104,61				
		Итого с НДС				8 344 976,32				
		Всего:				8 344 976,32				

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА:
И.о.директор Государственного республиканского уйгурского театра музыкальной комедии имени Куддуса Кужамьярова _____ Сонуров С.С.

ТЕХНАДЗОР
Эксперт технадзора ТОО "Курылыс Консалт LTD" _____ Байімолдаев
(физическое объемы, расценки и качество выполненных работ)

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Сункар" _____ Булекбаев В.Е.
(физическое объемы, расценки и качество выполненных работ)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» декабря 2018 года № 856

Заказчик: РГКП "Государственный республиканский уйгурский театр музыкальной комедии имени К.Кужамьярова"

Подрядчик: ТОО "Сункар"

Наименование строительства и его адрес: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СЦЕНИЧЕСКОГО И ЗРИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, КРОВЛИ РГ КП "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ ИМ.К.КУЖАМЬЯРОВА" В Г.АЛМАТЫ

А К Т №60
приемки выполненных работ
за декабрь 2020 года

на 2-1-5 КАНАЛИЗАЦИЯ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Канализация (К1,К1П)								
1	E0117-3-1	**Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным**	11	9194,48	49,05	101139	540	5889	2,55	28
		комплект		445,05	19,69	4896	217	115,2	0,09	1
2	E0117-1-6	**Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды**	12	5987,64	26,91	71852	323	5664	2,24	27
		комплект		398,48	11,25	4782	135	115,2	0,05	1
3	C131101-99	**Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором**	12	1430,00	–	17160	–	–	–	–
		компл		–	–	–	–	–	–	–
4	E0117-4-1	**Установка писсуаров настенных /одиночных/**	3	2415,56	17,37	7247	52	663	1,07	3
		комплект		186,30	5,62	559	17	115,2	0,04	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**197398**	**915**			**58**
			Тенге			**10236**	**368**			**2**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			197398				
	Материалы -		Тенге			169087				
	Всего заработная плата -		Тенге				10605			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			17160				
		Накладные расходы -	Тенге			12216				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1832			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12577				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			222191				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							66
		Сметная заработная плата -	Тенге				12437			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			222191				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							66
		Сметная заработная плата -	Тенге				12437			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			197398	915			58
			Тенге			10236	368			2
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			197398				
	Материалы -		Тенге			169087				
	Всего заработная плата -		Тенге				10605			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			17160				
		Накладные расходы -	Тенге			12216				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1832			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12577				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			222191				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							66
		Сметная заработная плата -	Тенге				12437			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			222191,00				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							66
		Сметная заработная плата -	Тенге				12437			
		Итого с временными, 1,44х0,85=1,224 %				224 910,62				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				227 946,91				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				228 846,55				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				231 095,66				
		Итого в текущих ценах, к = 2,41109032258				557 192,51				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				11 143,85				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				568 336,36				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**68 200,36**				
		Итого с НДС				**636 536,72**				
		Всего:				**636 536,72**				

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА:
И.о.директор Государственного республиканского уйгурского театра музыкальной комедии имени Куддуса Кужамьярова

Сонуров С.С.

ТЕХНАДЗОР
Эксперт технадзора ТОО "Курылыс Консалт LTD"

Жаксымбетов С.А.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ)

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Сункар"

Булекбаев В.Е.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 649

Заказчик: РГКП "Государственный республиканский уйгурский театр музыкальной комедии имени К.Кужамьярова"

Подрядчик: ТОО "Сузкар"

Наименование строительства и его адрес: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СЦЕНИЧЕСКОГО И ЗРИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, КРОВЛИ РГ КП "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ ИМ.К.КУЖАМЬЯРОВА" В Г.АЛМАТЫ

А К Т №61
приемки выполненных работ
за декабрь 2020 года

на 2-1-6 ОТОПЛЕНИЕ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. Система отопления п.1,2,3,2а,2б								
30	С131204-80 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Радиаторы отопительные алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 196 Вт до 200 Вт ГОСТ 31311-2005	1749	-621,00	--	-1086129	--	--	--	--
		секция		--	--	--	--	--	--	--
59	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	50,7	22,68	0,06	1150	3	275	0,03	2
		м2		6,68	0,03	339	1	81	--	--
60	Е0113-26-21 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	48,5	40,23	0,05	1951	2	283	0,04	2
		м2		7,20	--	349	--	81	--	--
62	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	830	12,59	--	10453	--	11755	0,06	48
		м		12,29	--	10204	--	115,2	--	--
63	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	170	12,73	--	2165	--	2408	0,06	10
		м		12,29	--	2090	--	115,2	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			-1070410	6			61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			12981	1			–
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3101				
	Материалы -		Тенге			2408				
	Всего заработная плата -		Тенге				689			
		Накладные расходы -	Тенге			558				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				84			
		Неормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			220				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3879				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				773			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			-1073512				
	Материалы -		Тенге			250				
	Всего заработная плата -		Тенге				12294			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-1086129				
	Местные материалы -		Тенге			74				
		Накладные расходы -	Тенге			14162				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2124			
		Неормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-63561				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			-1122911				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							65
		Сметная заработная плата -	Тенге				14418			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			-1119031				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							68
		Сметная заработная плата -	Тенге				15191			
		РАЗДЕЛ 3. Система отопления п.4,4б								
104	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	35	22,68	0,06	794	2	190	0,03	1
		м2		6,68	0,03	234	1	81	–	–
105	E0113-26-21 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	22	40,23	0,05	885	1	128	0,04	1
		м2		7,20	–	158	–	81	–	–
107	E0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	551	12,59	–	6939	–	7803	0,06	32
		м		12,29	–	6774	–	115,2	–	–
108	E0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	60	12,73	–	764	–	850	0,06	3
		м		12,29	–	738	–	115,2	–	–
109	E0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	226	82,97	21,06	18750	4760	10127	0,24	55
		м		44,38	5,41	10030	1223	90	0,03	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
110	С11031-273 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	66	314,00	–	20724	–	–	–	–
		м	–	–	–	–	–	–	–	–
111	С11031-274 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	17,6	361,00	–	6354	–	–	–	–
		м	–	–	–	–	–	–	–	–
112	С11031-275 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	27,5	441,00	–	12128	–	–	–	–
		м	–	–	–	–	–	–	–	–
113	С11031-276 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	71,5	530,00	–	37895	–	–	–	–
		м	–	–	–	–	–	–	–	–
114	С11031-279 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	5,5	733,00	–	4032	–	–	–	–
		м	–	–	–	–	–	–	–	–
115	С11031-304 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	60,5	1191,00	–	72056	–	–	–	–
		м	–	–	–	–	–	–	–	–
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге			181319	4763			92
			Тенге			17933	1224			7
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			173616				
Материалы -			Тенге			5244				
Всего заработная плата -			Тенге				11646			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			153187				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			10446				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1567			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11044				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			195106				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							69
		Сметная заработная плата -	Тенге				13213			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			7703				
	Материалы -		Тенге			153				
	Всего заработная плата -		Тенге				7511			
	Местные материалы -		Тенге			39				
		Накладные расходы -	Тенге			8653				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1298			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			981				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			17337				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							40
		Сметная заработная плата -	Тенге				8809			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			212443				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							109
		Сметная заработная плата -	Тенге				22022			
		РАЗДЕЛ 4. Система отопления п.4а								
136	E0113-16-6	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	20,5	22,68	0,06	465	1	111	0,03	1
		м2		6,68	0,03	137	1	81	–	–
137	E0113-26-21 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177**	13	40,23	0,05	523	1	76	0,04	–
		м2		7,20	–	94	–	81	–	–
139	E0116-29-1	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	375	12,59	–	4723	–	5311	0,06	22
		м		12,29	–	4610	–	115,2	–	–
140	E0116-29-2	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм**	10	12,73	–	127	–	142	0,06	1
		м		12,29	–	123	–	115,2	–	–
141	E0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	**Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex**	123	82,97	21,06	10205	2591	5512	0,24	30
		м		44,38	5,41	5459	666	90	0,03	4
142	C11031-274 Изм. и доп.вып.18	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77**	55	361,00	–	19855	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
143	С11031-275 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	22	441,00	–	9702	–	–	–	–
		м	–	–	–	–	–	–	–	–
144	С11031-276 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	30,8	530,00	–	16324	–	–	–	–
		м	–	–	–	–	–	–	–	–
145	С11031-277 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	16,5	595,00	–	9818	–	–	–	–
		м	–	–	–	–	–	–	–	–
146	С11031-279 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	11	733,00	–	8063	–	–	–	–
		м	–	–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			79804	2593			53
			Тенге			10422	666			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			74954				
	Материалы -		Тенге			2911				
	Всего заработная плата -		Тенге				6355			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			63762				
		Накладные расходы -	Тенге			5699				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				855			
		Неноримируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4839				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			85492				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							38
		Сметная заработная плата -	Тенге				7210			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4850				
	Материалы -		Тенге			96				
	Всего заработная плата -		Тенге				4733			
	Местные материалы -		Тенге			21				
		Накладные расходы -	Тенге			5452				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				818			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			618				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			10920				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата -	Тенге				5551			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			96413				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							63
		Сметная заработная плата -	Тенге				12761			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**-809287**	**7362**			**206**
			Тенге			**41337**	**1892**			**11**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			251672				
	Материалы -		Тенге			10563				
	Всего заработная плата -		Тенге				18690			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			216949				
		Накладные расходы -	Тенге			16703				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2505			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16102				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			284477				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							111
		Сметная заработная плата -	Тенге				21196			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			-1060959				
	Материалы -		Тенге			499				
	Всего заработная плата -		Тенге				24538			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-1086129				
	Местные материалы -		Тенге			133				
		Накладные расходы -	Тенге			28268				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4240			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-61961				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			-1094653				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							129
		Сметная заработная плата -	Тенге				28778			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			-810175,00				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							240
		Сметная заработная плата -	Тенге				49974			
		Итого с временными, 1,44x0,85=1,224 %				**-820091,54**				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				**-831162,78**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**-834443,15**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**-842644,07**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,41109032258				**-2031690,96**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**-40633,82**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**-2072324,78**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**-248678,97**				
		Итого с НДС				**-2321003,75**				
		Всего:				**-2321003,75**				

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА:
И.о.директор Государственного республиканского уйгурского театра музыкальной комедии имени Куддуса Кужамьярова

Сонуров С.С.

ТЕХНАДЗОР
Эксперт технадзора ТОО "Курылыс Консалт LTD"

Байшолданов Е.

(физические объемы, расценки и качество выполненных работ)

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Сункар"

Булекбаев В.Е.

(физические объемы, расценки и качество выполненных работ)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «09» ноября 2016 года № 695

Заказчик: РГКП "Государственный республиканский уйгурский театр музыкальной комедии имени К.Кужамьярова"

Подрядчик: ТОО "Сункар"

Наименование строительства и его адрес: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СЦЕНИЧЕСКОГО И ЗРИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, КРОВЛИ РГ КП "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ ИМ.К.КУЖАМЬЯРОВА" В Г.АЛМАТЫ

А К Т №62
приемки выполненных работ
за декабрь 2020 года

на 2-1-7 ВЕНТИЛЯЦИЯ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Приточная и рециркуляционная камеры П1, Р1								
5	СПрайс-лист ТОО"SAKADA Engineering"	**Насос циркуляционный Wilo Stratos 25/1-10 CAN**	1	-39209,91	--	-39210	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	Ц0108-481-20	**Подключение к сети**	2	498,10	30,25	996	61	475	1,15	2
		шт		274,85	2,87	550	6	85,5	0,02	--
		Приточная камера П2								
10	СПрайс-лист ТОО"SAKADA Engineering"	**Насос циркуляционный Wilo Stratos 40/1-8 CAN**	1	-67483,03	--	-67483	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Ц0108-481-20	**Подключение к сети**	2	498,10	30,25	996	61	475	1,15	2
		шт		274,85	2,87	550	6	85,5	0,02	--
		В6								
45	СПрайс-лист ТОО"СК"Азия Импорт"	**Тиристор REE 1 SYSTEMAIR(Швеция)**	1	-3150,85	--	-3151	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		В10								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	СПрайс-лист ТОО"СК"Азия Импорт"	Тиристор REE 1 SYSTEMAIR(Швеция)	1	-3150,85	–	-3151	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		В12								
61	СПрайс-лист ТОО"СК"Азия Импорт"	Тиристор REE 1 SYSTEMAIR(Швеция)	1	-3150,85	–	-3151	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		В13								
65	СПрайс-лист ТОО"СК"Азия Импорт"	Тиристор REE 1 SYSTEMAIR(Швеция)	1	-3150,85	–	-3151	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		В14								
69	СПрайс-лист ТОО"СК"Азия Импорт"	Тиристор REE 1 SYSTEMAIR(Швеция)	1	-3150,85	–	-3151	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		В15,В16								
74	СПрайс-лист ТОО"СК"Азия Импорт"	Тиристор REE 1 SYSTEMAIR(Швеция)	2	-3150,85	–	-6302	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Воздушно-тепловая завеса								
134	Е0120-34-1	Установка воздушно-тепловых завес массой до 0,25 т	2	1862,08	303,37	3724	607	3645	9,06	18
		шт		1469,83	112,22	2940	224	115,2	0,55	1
135	СПрайс-лист ТОО "ASIA IMPORT"	Завеса воздушно-тепловая N-9,0 кВт,L-1500мм КЭВ-9П2021Е 1600 м3/ч,9кВт,струя до 2,5м,L-1515мм	2	35268,53	–	70537	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Сплит-кондиционеры ОВ.С6 лист 1								
		К1, К1а								
202	Ц0112-70-1	Трубопроводы из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр наружный 18 мм	92	158,65	6,75	14596	621	11184	0,92	85
		м		147,20	2,88	13542	265	81	0,02	2
203	СПрайс-лист ТОО"ac almacom"	Труба медная с фитингами диам.9,52	46	160,67	–	7391	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
204	СПрайс-лист ТОО"ac almacom"	Труба медная с фитингами диам.15,88	46	276,11	–	12701	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
205	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	92	82,97	21,06	7633	1938	4123	0,24	22
		м		44,38	5,41	4083	498	90	0,03	3
206	С11031-220 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 10 мм ГОСТ 16381-77	50,6	59,00	–	2985	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		–	–	–	–	–	–	–
207	С11031-223 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	50,6	74,00	–	3744	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		К2, К2а								
212	Ц0112-70-1	Трубопроводы из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр наружный 18 мм	60	158,65	6,75	9519	405	7294	0,92	55
		м		147,20	2,88	8832	173	81	0,02	1
213	СПрайс-лист ТОО"ac almacom"	Труба медная с фитингами диам.9,52	30	160,67	–	4820	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
214	СПрайс-лист ТОО"ac almacom"	Труба медная с фитингами диам.15,88	30	276,11	–	8283	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
215	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	60	82,97	21,06	4978	1264	2689	0,24	15
		м		44,38	5,41	2663	325	90	0,03	2
216	С11031-220 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 10 мм ГОСТ 16381-77	33	59,00	–	1947	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
217	С11031-223 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	33	74,00	–	2442	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		К3, К3а								
222	Ц0112-70-1	Трубопроводы из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр наружный 18 мм	60	158,65	6,75	9519	405	7294	0,92	55
		м		147,20	2,88	8832	173	81	0,02	1
223	СПрайс-лист ТОО"ac almacom"	Труба медная с фитингами диам.9,52	30	160,67	–	4820	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
224	СПрайс-лист ТОО"ac almacom"	Труба медная с фитингами диам.15,88	30	276,11	–	8283	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
225	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	60	82,97	21,06	4978	1264	2689	0,24	15
		м		44,38	5,41	2663	325	90	0,03	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
226	С11031-220 Изм. и доп.вып.18	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 10 мм ГОСТ 16381-77**	33	59,00	–	1947	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
227	С11031-223 Изм. и доп.вып.18	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77**	33	74,00	–	2442	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**60533**	**6624**			**269**
			Тенге			**44654**	**1993**			**11**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			35626				
	Материалы -		Тенге			1768				
	Всего заработная плата -		Тенге				32927			
		Накладные расходы -	Тенге			26721				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4008			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3741				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			66088				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							217
		Сметная заработная плата -	Тенге				36935			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			33096				
	Материалы -		Тенге			3715				
	Всего заработная плата -		Тенге				10556			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			15508				
		Накладные расходы -	Тенге			9500				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1425			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2556				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			45152				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							63
		Сметная заработная плата -	Тенге				11981			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			-8189				
	Материалы -		Тенге			178				
	Всего заработная плата -		Тенге				3164			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-11913				
	Сдача и испытание -		Тенге			169				
		Накладные расходы -	Тенге			3645				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				547			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-273				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			-4817				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				3711			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			106423				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							300
		Сметная заработная плата -	Тенге				52626			
		Итого с временными, 1,44x0,85=1,224 %				107725,62				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				109179,91				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				109610,82				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				110688,07				
		Итого в текущих ценах, к = 2,41109032258				266878,94				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				5337,58				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				272216,52				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				32665,98				
		Итого с НДС				304882,50				
		Всего:				304882,50				

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА:
И.о.директор Государственного республиканского уйгурского театра музыкальной комедии имени Куддуса Кужамьярова

Сонуров С.С.

ТЕХНАДЗОР
Эксперт технадзора ТОО "Курылыс Консалт LTD"

Байшолаев Е.

(физические объемы, расценки и качество выполненных работ)

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Сункар"

Булекбаев В.Е.

(физические объемы, расценки и качество выполненных работ)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19- сентября 2008 года № 856

Заказчик: РГКП "Государственный республиканский уйгурский театр музыкальной комедии имени К.Кужамьярова"

Подрядчик: ТОО "Сункар"

Наименование строительства и его адрес: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СЦЕНИЧЕСКОГО И ЗРИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, КРОВЛИ РГ КП "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ ИМ.К.КУЖАМЬЯРОВА" В Г.АЛМАТЫ

А К Т №63
приемки выполненных работ

за декабрь 2020 года

на 2-1-8 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Обогрев водосточных воронок								
254	Ц0108-401-1	**Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2**	21	205,03	94,63	4306	1987	1963	0,51	11
		м		83,61	25,75	1756	541	85,5	0,15	3
255	СПрайс-лист ТОО"RITOX Aquatherm"	**Нагревательный кабель двужильный Deviflex L 7м 125/134Вт, DTIP-18 DEVI**	3	5174,02	–	15522	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
256	Ц0111-350-3	**Приборы и средства автоматизации - регулятор температуры прямого действия**	3	602,51	1,98	1808	6	1353	3,45	10
		шт		548,55	–	1646	–	81	–	–
257	СПрайс-лист ТОО"RITOX Aquatherm"	**Терморегулятор с датчиком температуры для пола 16А, devireg-316 DEVI**	3	11618,86	–	34857	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
258	Ц0108-401-1	**Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2**	10	205,03	94,63	2050	946	935	0,51	5
		м		83,61	25,75	836	258	85,5	0,15	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
259	СПрайс-лист ТОО"RITON Annatherm"	Двухжильный, экранированный кабель DTCE-30 L 10м 274/300Вт, 220/230В DEVI	1	5990,97	–	5991	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
260	Ц0111-350-3	Приборы и средства автоматизации - регулятор температуры прямого действия	1	602,51	1,98	603	2	444	3,45	3
		шт		548,55	–	549	–	81	–	–
261	СПрайс-лист ТОО"RITON Annatherm"	Терморегулятор в брызгозащищенном корпусе 10А, devireg-610 DEVI	1	9349,55	–	9350	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			74485	2941			29
			Тенге			4786	798			5
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			74485				
	Материалы -		Тенге			1039				
	Всего заработная плата -		Тенге				5584			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			65719				
		Накладные расходы -	Тенге			4676				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				701			
		Неормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4750				
	ВСЕГО. Стоимость монтажных работ -		Тенге			83911				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							36
		Сметная заработная плата -	Тенге				6286			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			83911,00				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							36
		Сметная заработная плата -	Тенге				6286			
		Итого с временными, 1,44x0,85=1,224 %				84938,07				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				86084,73				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				86424,48				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				87273,86				
		Итого в текущих ценах, к = 2,41109032258				210425,16				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				4208,50				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				214633,66				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**25756,04**				
		Итого с НДС				**240389,70**				
		Всего:				**240389,70**				

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА:
И.о.директор Государственного республиканского уйгурского театра музыкальной комедии имени Куддуса Кужамьярова

Сонуров С.С.

ТЕХНАДЗОР
Эксперт технадзора ТОО "Курылыс Консалт LTD"

Байгожаев Е.

(физические объемы, расценки и качество выполненных работ)

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Сункар"

Булекбаев В.Е.

(физические объемы, расценки и качество выполненных работ)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 634

Заказчик: РГКП "Государственный республиканский уйгурский театр музыкальной комедии имени К.Кужамьярова"

Подрядчик: ТОО "Сункар"

Наименование строительства и его адрес: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СЦЕНИЧЕСКОГО И ЗРИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, КРОВЛИ РГ КП "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ ИМ.К.КУЖАМЬЯРОВА" В Г.АЛМАТЫ

А К Т №64
приемки выполненных работ

за декабрь 2020 года

на 2-1-9 ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ.РАДИОФИКАЦИЯ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ								
1	Ц0108-591-9	**Установка розетки телефонной**	10	71,42	0,25	714	3	569	0,39	4
		шт		66,47	0,13	665	1	85,5	–	–
2	С151802-22	**Розетка телефонная штепсельная четырехпроводная /с конденсатором/ РТШК-4**	10	222,00	–	2220	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
3	Ц0108-410-2	**Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм**	15,39	43,26	1,88	666	29	395	0,18	3
		м		29,79	0,25	458	4	85,5	–	–
4	Прайс-лист ТОО "Электрокомплект"	**Труба гофрированная диам.32**	15,39	22,69	–	349	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
5	Ц0108-409-2	**Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм**	120	172,98	91,25	20757	10950	8187	0,33	40
		м		56,93	22,87	6831	2745	85,5	0,13	16
6	С130804-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Трубы винипластовые диам 40мм**	42	650,00	–	27300	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Ц0110-901-12	Установка коробок	10	91,25	0,25	913	3	434	0,26	3
		шт		43,70	0,13	437	1	99	–	–
8	С151803-53	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2	10	244,00	–	2440	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
9	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	300	9,62	0,13	2886	38	2153	0,06	17
		м		8,40	–	2519	–	85,5	–	–
10	Ц0108-412-9 К=2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	300	11,96	0,25	3588	75	2183	0,05	14
		м		8,51	–	2553	–	85,5	–	–
		Кабельная продукция								
11	Прайс-лист ТОО "GRANDCOM"	Кабель витая пара категории UTP 5e, Eurolan	500	21,99	–	10997	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		РАДИОФИКАЦИЯ								
12	Ц0110-349-7	Установка розетки	13	122,15	–	1588	–	1345	1,15	15
		шт		113,85	–	1480	–	90,9	–	–
13	С151802-23примен	Розетка радиотрансляционная	13	179,00	–	2327	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			76745	11096			95
			Тенге			14943	2751			16
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			49445				
	Материалы -		Тенге			5072				
	Всего заработная плата -		Тенге				17694			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			18334				
		Накладные расходы -	Тенге			15267				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2290			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3883				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			68595				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							119
		Сметная заработная плата -	Тенге				19984			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			27300				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			27300				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1638				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			28938				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			97533,00				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							119
		Сметная заработная плата -	Тенге				19984			
		Итого с временными, 1,44x0,85=1,224 %				98726,80				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				100059,61				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				100454,52				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				101441,79				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в текущих ценах, к = 2,41109032258				**244585,32**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**4891,71**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**249477,03**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**29937,24**				
		Итого с НДС				**279414,27**				
		Всего:				**279414,27**				

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА:
И.о.директор Государственного республиканского уйгурского театра музыкальной комедии имени Куддуса Кужамьярова

Сонуров С.С.

ТЕХНАДЗОР
Эксперт технадзора ТОО "Курылыс Консалт LTD"

Жаксымбетов С.А.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ)

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Сункар"

Булекбаев В.Е.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» ноября 2010 года № 636

Заказчик: РГКП "Государственный республиканский уйгурский театр музыкальной комедии имени К.Кужамьярова"

Подрядчик: ТОО "Сункар"

Наименование строительства и его адрес: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СЦЕНИЧЕСКОГО И ЗРИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, КРОВЛИ РГ КП "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ ИМ.К.КУЖАМЬЯРОВА" В Г.АЛМАТЫ

А К Т №65
приемки выполненных работ
за декабрь 2020 года

на 2-1-11 ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ								
1	Ц0110-682-4	Панель пожарной сигнализации	1	2050,80	–	2051	–	1576	11,50	12
		шт		1945,80	–	1946	–	81	–	–
2	Прайс-лист ТОО "Дозор"	Панель пожарной сигнализации Гранит-24	1	7214,65	–	7215	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
3	Прайс-лист ТОО "Дозор"	Аккумулятор 12В 7А	2	754,11	–	1508	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
4	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	136	422,35	2,00	57440	272	43959	2,30	313
		шт		399,05	–	54271	–	81	–	–
5	Прайс-лист ТОО "Дозор"	Извещатель пожарный дымовой с базой ИП 212-41М	136	288,03	–	39172	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
6	Ц0110-668-2	Извещатели ПС ручные	17	422,35	2,00	7180	34	5495	2,30	39
		шт		399,05	–	6784	–	81	–	–
7	Прайс-лист ТОО "Дозор"	Извещатель пожарный ручной ИПР-3 СУ	17	319,45	–	5431	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		–	–	–	–	–	–	–
8	Ц0110-347-1	Сирена	18	600,55	–	10810	–	8975	3,45	62
		шт		548,55	–	9874	–	90,9	–	–
9	Прайс-лист ТОО "Intant"	Сирена со стробом LD-96	18	268,83	–	4839	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			135644	306			426
			Тенге			72874	–			–
	Стоимость оборудования -		Тенге			58164				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			58164				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			77480				
	Материалы -		Тенге			4300				
	Всего заработная плата -		Тенге				72874			
		Накладные расходы -	Тенге			60006				
		Нормативная трудоемкость к Н.Р. -	чел.-ч							30
		Сметная заработная плата к Н.Р. -	Тенге				9001			
		Неормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8249				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			145735				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							456
		Сметная заработная плата -	Тенге				81875			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			203899,00				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							456
		Сметная заработная плата -	Тенге				81875			
		Итого с временными, 1,44х0,85=1,224 %				205682,80				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				207674,30				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				208264,38				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				209739,57				
		Итого в текущих ценах, к = 2,41109032258				505701,05				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				10114,02				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				515815,07				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**61897,81**				
		Итого с НДС				**577712,88**				
		Всего:				**577712,88**				

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА:
И.о.директор Государственного республиканского уйгурского театра музыкальной комедии имени Куддуса Кужамьярова

Сонуров С.С.

ТЕХНАДЗОР
Эксперт технадзора ТОО "Курылыс Консалт LTD"

Байманадаев Е.

(физические объемы, расценки и качество выполненных работ)

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Сункар"

Будекбаев В.Е.

(физические объемы, расценки и качество выполненных работ)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19- сентября 2018 года № 656

Заказчик: РГКП "Государственный республиканский уйгурский театр музыкальной комедии имени К.Кужамьярова"

Подрядчик: ТОО "Сункар"

Наименование строительства и его адрес: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СЦЕНИЧЕСКОГО И ЗРИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, КРОВЛИ РГ КП "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ ИМ.К.КУЖАМЬЯРОВА" В Г.АЛМАТЫ

А К Т №66
приемки выполненных работ
за декабрь 2020 года

на 2-1-12 ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ								
1	Ц0110-682-4	Панель пожарной сигнализации	1	2050,80	–	2051	–	1576	11,50	12
		шт		1945,80	–	1946	–	81	–	–
2	Прайс-лист ТОО "Дозор"	Панель пожарной сигнализации Гранит-24	1	7214,65	–	7215	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
3	Прайс-лист ТОО "Дозор"	Аккумулятор 12В 7А	2	754,11	–	1508	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
4	Ц0110-668-4	Извещатели ОС автоматические: контактный, магнито-контактный на открывание окон, дверей	59	222,40	–	13122	–	9783	1,15	68
		шт		204,70	–	12077	–	81	–	–
5	Прайс-лист ТОО "Дозор"	Датчик магнитоконтактный ИО-102-2	59	48,88	–	2884	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
6	Ц0110-668-5	Извещатели ОС автоматические: ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле	17	294,95	–	5014	–	3785	1,15	20
		шт		274,85	–	4672	–	81	–	–
7	Прайс-лист ТОО "Intant"	Датчик разбития стекла BG2000	17	1256,85	–	21366	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		–	–	–	–	–	–	–
8	II0110-668-4	Извещатели ОС автоматические: контактный, магнито-контактный на открывание окон, дверей	2	222,40	–	445	–	332	1,15	2
		шт		204,70	–	409	–	81	–	–
9	Прайс-лист ТОО "Алма Авесназ"	Датчик движения Рапид-3 ПК	2	507,63	–	1015	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			54620	–			101
			Тенге			19105	–			–
	Стоимость оборудования -		Тенге			33988				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			33988				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			20631				
	Материалы -		Тенге			1526				
	Всего заработная плата -		Тенге				19105			
		Накладные расходы -	Тенге			15475				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2321			
		Неучитываемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2166				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			38273				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							109
		Сметная заработная плата -	Тенге				21426			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			72261,00				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							109
		Сметная заработная плата -	Тенге				21426			
		Итого с временными, 1,44x0,85=1,224 %				72729,46				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				73252,47				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				73407,44				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				73794,85				
		Итого в текущих ценах, к = 2,41109032258				177926,05				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				3858,52				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				181484,57				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				21778,15				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с НДС				203262,72				
		Всего:				203262,72				

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА:
И.о.директор Государственного республиканского уйгурского театра музыкальной комедии имени Куддуса Кужамьярова _____ Сонуров С.С.

ТЕХНАДЗОР
Эксперт технадзора ТОО "Курылыс Консалт LTD" _____ Байгалдаев Е.С.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ)

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Сункар" _____ Булекбаев В.Е.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 685

Заказчик: РГКП "Государственный республиканский уйгурский театр музыкальной комедии имени К.Кужамьярова"

Подрядчик: ТОО "Сункар"

Наименование строительства и его адрес: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СЦЕНИЧЕСКОГО И ЗРИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, КРОВЛИ РГ КП "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ ИМ.К.КУЖАМЬЯРОВА" В Г.АЛМАТЫ

А К Т №67
приемки выполненных работ
за декабрь 2020 года

на Замена работ и материалов, согласно акта корректировки

Составлен(а) в ценах 2001 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Кровля								
		Установка и разборка лесов для монтажа карнизов								
1	E0108-35-2	**Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой**	4555,04	161,14	0,78	733976	3530	385688	0,50	2279
		м2		79,44	0,29	361861	1310	106,2	--	6
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1186844				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2478
		Сметная заработная плата -	Тенге				421024			
		РАЗДЕЛ 2.Двери								
		Ворота металлические АР 40.1								
		Ворота 2шт								
2	E0107-25-1	**Устройство ворот распашных**	1	6638,63	1466,04	6639	1466	5189	20,47	20
		шт		3700,13	418,45	3700	418	126	1,60	2
3	C12022-4	**Ворота распашные огрунтованные и окрашенные**	1	131400,00	--	131400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	E0107-25-10	**Устройство калитки для входной группы из нержавеющей**	2	649,70	467,95	1299	936	732	1,02	2
		шт		158,62	131,71	317	263	126	0,49	1
5	C130810-1403 Изм.	**Калитка из нержавеющей стали**	4	13684,00	--	54736	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			211995				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата -	Тенге				5587			
		РАЗДЕЛ 3. Ограждение лестниц								
		АР 55-57								
6	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с	0,03828	179612,58	670,08	6876	26	1984	332,35	13
		1т		54596,25	253,12	2090	10	94,5	1,24	--
7	Е0109-29-1	Монтаж металлического ограждения	1,052211	15836,43	6844,83	16663	7202	6594	33,24	35
		т		5796,00	1941,09	6099	2042	81	6,83	7
8	СПрайс-лист	Ограждения из черной стали	136,26	8378,98	--	1141720	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0107-60-3	Установка отбойника из нержавеющей стали	5	132,90	8,20	665	41	734	0,66	3
		м		113,33	3,10	567	16	126	0,02	--
10	С130807-17	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-	0,5	11500,00	--	5750	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0107-60-3	Установка поручня из нержавеющей стали	11,15	132,90	8,20	1482	91	1636	0,66	7
		м		113,33	3,10	1264	35	126	0,02	--
12	С130807-17	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-	0,555	11500,00	--	6383	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
13	С130810-1403 Изм. и доп.вып.19	Поручень для санузла (левый, правый)	4	13684,00	--	54736	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
14	С130810-1403 Изм. и доп.вып.19	Поручень для раковины	2	13684,00	--	27368	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1348945				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							71
		Сметная заработная плата -	Тенге				13763			
		РАЗДЕЛ 4.Полы								
		АР 33-36								
		Полы на отм. -3.300								
		Тип 1								
15	Е0111-31-4	Устройство покрытий из мраморных плит при количестве до	29,01	1033,27	20,56	29975	597	20523	4,03	117
		м2		631,35	7,71	18315	224	110,7	0,04	1
16	Е0111-15-7 К=3	Шлифовка мраморных покрытий в 3 слоя	29,01	440,30	36,86	12773	1069	13208	2,38	69
		м2		397,44	13,84	11530	401	110,7	0,07	2
17	С2022-5	Машины шлифовальные электрические	2,0307	12,89	12,89	26	26	--	--	--
		маш-ч		--	--	--	--	--	--	--
18	С11011-1027	Шлифовальные порошки и микропорошки электрокорунда нормального зернистостью 5-4 мм, марка 13 А	0,2901	95900,00	--	27821	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Тип 7								
19	Е0111-21-1	Устройство полимерцементных однослойных наливных покрытий толщиной 4 мм	508,2	500,48	60,81	254344	30905	76578	0,69	351
		м2		113,33	22,79	57596	11581	110,7	0,11	57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	E0113-16-6 K=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	508,2	45,36	0,13	23053	64	5521	0,07	34
		м2		13,36	0,05	6791	25	81	–	–
21	E0113-26-6 K=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью	508,2	41,98	0,05	21332	25	3939	0,05	25
		м2		9,57	–	4862	–	81	–	–
		Полы на отм. 0.000								
		Тип 1								
22	E0111-31-4	Устройство покрытий из мраморных плит при количестве до 10 шт на м2	513,3	1033,27	20,56	530376	10555	363130	4,03	2066
		м2		631,35	7,71	324072	3959	110,7	0,04	19
23	E0111-15-7 K=3	Шлифовка мраморных покрытий в 3 слоя	513,3	440,30	36,86	226007	18922	233697	2,38	1222
		м2		397,44	13,84	204006	7103	110,7	0,07	35
24	C2022-5	Машины шлифовальные электрические	35,931	12,89	12,89	463	463	–	–	–
		маш-ч		–	–	–	–	–	–	–
25	C11011-1027	Шлифовальные порошки и микрокрошка электрокорунда нормального зернистостью 5-4 мм, марка 13 А	5,133	95900,00	–	492255	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
26	E0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	57	1978,48	37,95	112773	2163	10228	0,92	53
		м2		152,78	9,32	8708	531	110,7	0,05	3
27	E0111-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство плинтусов керамогранитных	37	960,82	1,62	35550	60	1853	0,26	10
		м		44,40	0,84	1643	31	110,7	–	–
		Тип 2								
28	E0111-12-3	Укладка фанеры под напольное покрытие	66	80,12	3,23	5288	213	4418	0,37	24
		м2		59,26	1,21	3911	80	110,7	0,01	–
29	C11021-107	Фанера бакелизированная, марка ФБС, толщина 14-18 мм	1,056	115800,00	–	122285	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		Устройство площадок								
30	E0111-31-4	Устройство покрытий из мраморных плит при количестве до 10 шт на м2	38,94	1033,27	20,56	40235	801	27548	4,03	157
		м2		631,35	7,71	24585	300	110,7	0,04	1
31	E0111-15-7 K=3	Шлифовка мраморных покрытий в 3 слоя	38,94	440,30	36,86	17145	1435	17729	2,38	93
		м2		397,44	13,84	15476	539	110,7	0,07	3
32	C2022-5	Машины шлифовальные электрические	2,7258	12,89	12,89	35	35	–	–	–
		маш-ч		–	–	–	–	–	–	–
33	C11011-1027	Шлифовальные порошки и микрокрошка электрокорунда нормального зернистостью 5-4 мм, марка 13 А	0,3894	95900,00	–	37343	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Тип 6								
34	E0157-17-3 прим.	Устройство дощатых покрытий из бруса толщиной 40 мм площадью до 10 м2-черновой пол	400,4	1941,68	5,23	777449	2094	62909	0,90	362
		1м2		141,10	0,83	56496	332	110,7	0,01	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	С11021-12 Изм. и доп. вып. 20	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	16,016	20690,00	–	331371	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
36	С11011-1172 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2003	Клей для дерева	280	420,00	–	117600	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
37	С11021-104	Подложка из хвойных неантисептированных пород	1,68	12800,00	–	21504	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
38	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций	16,016	599,34	35,14	9599	563	2690	0,90	14
		м3		142,31	13,23	2279	212	108	0,07	1
39	Е0111-15-7 К=3	Шлифовка пола на 3 раза	400,4	440,30	36,86	176297	14760	182296	2,38	953
		м2		397,44	13,84	159135	5541	110,7	0,07	27
40	Е0115-171-1 К=3	Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной	400,4	233,24	–	93387	–	10574	0,15	61
		м2		27,95	–	11189	–	94,5	–	–
		Полы на отм. 3.700								
		Тип 1								
41	Е0111-31-4	Устройство покрытий из мраморных плит при количестве до 10 шт на м2	69,43	1033,27	20,56	71740	1428	49118	4,03	279
		м2		631,35	7,71	43835	535	110,7	0,04	3
42	Е0111-15-7 К=3	Шлифовка мраморных покрытий в 3 слоя	69,43	440,30	36,86	30570	2559	31610	2,38	165
		м2		397,44	13,84	27594	961	110,7	0,07	5
43	С2022-5	Машины шлифовальные электрические	4,8601	12,89	12,89	63	63	–	–	–
		маш-ч		–	–	–	–	–	–	–
44	С11011-1027	Шлифовальные порошки и микропорошки электрокорунда нормального зернистостью 5-4 мм, марка 13 А	0,6943	95900,00	–	66583	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
45	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	316,47	1978,48	37,95	626128	12010	56789	0,92	292
		м2		152,78	9,32	48349	2950	110,7	0,05	15
46	Е0111-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство плинтусов керамогранитных	131	960,82	1,62	125868	212	6560	0,26	35
		м		44,40	0,84	5817	110	110,7	–	1
		Тип 2								
47	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	104,69	935,06	6,13	97891	641	8065	0,44	46
		м2		67,28	2,31	7043	242	110,7	0,01	1
		Тип 7								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	Е0111-21-1	Устройство полимерцементных однослойных наливных покрытий толщиной 4 мм	101,6	500,48	60,81	50849	6179	15510	0,69	70
		м2		113,33	22,79	11515	2315	110,7	0,11	11
49	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	101,6	45,36	0,13	4609	13	1104	0,07	7
		м2		13,36	0,05	1358	5	81	–	–
50	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью	101,6	41,98	0,05	4265	5	787	0,05	5
		м2		9,57	–	972	–	81	–	–
		Полы на отм. 5.350								
		Устройство площадок								
51	Е0111-31-4	Устройство покрытий из мраморных плит при количестве до 10 шт на м2	3,5	1033,27	20,56	3616	72	2476	4,03	14
		м2		631,35	7,71	2210	27	110,7	0,04	–
52	Е0111-15-7 К=3	Шлифовка мраморных покрытий в 3 слоя	3,5	440,30	36,86	1541	129	1593	2,38	8
		м2		397,44	13,84	1391	48	110,7	0,07	–
53	С2022-5	Машины шлифовальные электрические	0,245	12,89	12,89	3	3	–	–	–
		маш-ч		–	–	–	–	–	–	–
54	С11011-1027	Шлифовальные порошок и микрокрошка электрокорунда нормального зернистостью 5-4 мм, марка 13 А	0,035	95900,00	–	3357	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			6162442				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7325
		Сметная заработная плата -	Тенге				1280269			
		РАЗДЕЛ 5.Внутренняя отделка								
		Стены								
		Каркас под облицовочный кирпич п.1 АР 24								
55	С143006-37 Изм. и доп.вып.19 цикм.	Кирпич керамический лицевой 235х60х45мм (Узбекский)	3,0368214	-28400,00	–	-86246	–	–	–	–
		1000шт		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			-91420				
		РАЗДЕЛ 6.Разные работы								
		Заливка стоек гардероба АР 54								
56	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	1,212	5892,92	419,80	7142	509	1239	5,22	6
		м3		804,71	157,50	975	191	106,2	0,76	1
57	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,007094	10023,81	527,69	71	4	73	64,86	–
		т		9496,13	196,87	67	1	106,2	0,96	–
58	С12041-4 Изм. и	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I	0,007094	55620,00	–	395	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
59	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса	20,2	1155,65	6,15	23344	124	4283	1,32	27
		м2		222,01	2,34	4485	47	94,5	0,01	–
60	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей	20,2	111,15	1,29	2245	26	495	0,16	3
		м2		25,44	0,49	514	10	94,5	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	Е0115-180-7	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оштукатуренных стен	20,2	340,43	2,91	6877	59	2471	0,72	15
		м2		128,34	1,10	2592	22	94,5	0,01	--
		Подъемная платформа								
62	СПрайс-лист ТОО"Жаркын	Подъемник лестничный гусеничный без платформы "Мастер"	1	645181,63	--	645182	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			735444				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							57
		Сметная заработная плата -	Тенге				10189			
		РАЗДЕЛ 7.Полы								
		Полы АР 91								
		На отм. -3,80								
		Тип 2								
63	Е0111-23-1	Устройство эпоксидно-полиэфирных бесшовных покрытий толщиной 3 мм	47,8	1898,08	40,16	90728	1920	9765	0,79	38
		м2		169,49	15,05	8101	719	110,7	0,07	4
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			106523				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							46
		Сметная заработная плата -	Тенге				10286			
		ОТДЕЛ 1.ОТОПЛЕНИЕ. Локальная смета 2-1-6								
		РАЗДЕЛ 8. Система отопления п.1,2,3,2а,2б								
64	С131204-140 Изм. и доп. вып.17	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005	1749	730,00	--	1276770	--	--	--	--
		секция		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			1353376				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			1353376				
		ОТДЕЛ 2.Вентиляция. Локальная смета 2-1-7								
		Сплит-кондиционеры ОВ.С6 лист 1								
		Тираспольская								
65	Е0120-34-1	Установка агрегатов воздушно-отопительных массой до 0,25 т	2	1862,08	303,37	3724	607	3645	9,06	18
		шт		1469,83	112,22	2940	224	115,2	0,55	1
66	СПрайс-лист ТОО"Power Engineering	Кондиционер канальный 48	2	284661,96	--	569324	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
67	Е0116-7-1	Прокладка фреонопровода	35	79,92	5,39	2797	189	2940	0,40	14
		м		70,89	2,03	2481	71	115,2	0,01	--
68	СПрайс-лист	Фреонопровод д.9,5,д.19,5	35	2541,62	--	88957	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
69	Е0120-34-1	Установка постамента	1	1862,08	303,37	1862	303	1823	9,06	9
		шт		1469,83	112,22	1470	112	115,2	0,55	1
70	СПрайс-лист	Постамент	2	3558,27	--	7117	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Светоаппаратная, Звукоаппаратная								
71	Е0120-34-1	Установка агрегатов воздушно-отопительных массой до 0,25 т	1	1862,08	303,37	1862	303	1823	9,06	9
		шт		1469,83	112,22	1470	112	115,2	0,55	1
72	СПрайс-лист ТОО"Power Enereerine	Кондиционер канальный 36	1	233829,47	–	233829	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
73	Е0116-7-1	Прокладка фреонопровода	30	79,92	5,39	2398	162	2520	0,40	12
		м		70,89	2,03	2127	61	115,2	0,01	–
74	СПрайс-лист	Фреонопровод д.9,52,д.15,88	30	2287,46	–	68624	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
75	Е0120-34-1	Установка постамента	1	1862,08	303,37	1862	303	1823	9,06	9
		шт		1469,83	112,22	1470	112	115,2	0,55	1
76	Е0120-34-1	Установка постамента	1	1862,08	303,37	1862	303	1823	9,06	9
		шт		1469,83	112,22	1470	112	115,2	0,55	1
77	СПрайс-лист	Постамент	1	3558,27	–	3558	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Третий этаж								
78	Е0120-34-1	Установка агрегатов воздушно-отопительных массой до 0,25 т	2	1862,08	303,37	3724	607	3645	9,06	18
		шт		1469,83	112,22	2940	224	115,2	0,55	1
79	СПрайс-лист	Кондиционер канальный 36	2	233829,47	–	467659	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
80	Е0116-7-1	Прокладка фреонопровода	80	79,92	5,39	6393	432	6721	0,40	32
		м		70,89	2,03	5671	163	115,2	0,01	1
81	СПрайс-лист ТОО"Power Enereerine	Фреонопровод	80	2541,62	–	203330	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
82	Е0120-34-1	Установка постамента	2	1862,08	303,37	3724	607	3645	9,06	18
		шт		1469,83	112,22	2940	224	115,2	0,55	1
83	СПрайс-лист ТОО"Power Enereerine	Постамент	2	3558,27	–	7117	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
84	СПрайс-лист ТОО"Power Enereerine	Фреон	2	20333,00	–	40666	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
85	Е0120-1-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром	10	1177,08	13,89	11771	139	3221	1,70	17
		м2		274,40	5,20	2744	52	115,2	0,03	–
86	Е0120-4-8	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ диаметром до 800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	10,048	216,41	11,03	2174	111	2114	1,11	11
		м2		178,50	4,13	1794	42	115,2	0,02	–
87	Е0120-20-1	Отводы из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200 мм	8	874,17	7,06	6993	56	703	0,43	3
		шт		73,36	2,95	587	24	115,2	0,01	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88	Е0120-1-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	12,56	1052,35	17,27	13218	217	4418	1,86	23
		м2		298,86	6,47	3754	81	115,2	0,03	–
89	Е0120-19-5	Установка диффузора из листовой стали, прямоугольного	8	3176,50	39,43	25412	315	3291	2,09	17
		шт		342,33	14,77	2739	118	115,2	0,08	1
90	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	13	200,00	–	2600	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			1936314				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							251
		Сметная заработная плата -	Тенге				44951			
		ОТДЕЛ 3.Электроосвещение и силовое электрооборудование. Локальная смета 2-1-8								
		РАЗДЕЛ 9.Светотехническое оборудование								
91	Ц0108-593-20	Светильник в подвесных потолках	165	421,66	116,66	69573	19248	31119	1,18	195
		шт		187,00	33,58	30855	5541	85,5	0,19	32
92	СПрайс-лист ТОО "ТЭК"	Светильник ДВО24-35-001 DLY 840, IP20 LED	32	34982,25	–	1119432	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
93	СПрайс-лист ТОО	Светодиодная панель ДБО88-25-001 WLR 840	6	4368,49	–	26211	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
94	СПрайс-лист ТОО	Светильник ДВО23-10-001 DLM 2 840, IP54/20 LED	45	10896,30	–	490334	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
95	СПрайс-лист ТОО	Светильник ДВО23-16-001 DLM 2 840, IP54/20 LED	50	19155,77	–	957788	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
96	СПрайс-лист ТОО "ТЭК"	Светильник Plate LED-36-001 840, IP20	32	16128,52	–	516113	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
97	Ц0108-401-1	Светодиодная лента	70	206,81	95,57	14477	6690	6610	0,51	36
		м		84,44	26,01	5911	1821	85,5	0,15	11
98	СПрайс-лист ТОО "ТЭК"	Светодиодная лента 3014-120 не залитая	70	2043,06	–	143014	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
99	Ц0108-121-18	Источник питания	13	6345,95	–	82497	–	56352	29,04	377
		шт		5069,95	–	65909	–	85,5	–	–
100	СПрайс-лист ТОО	Трансформатор 60W открытый для светодиодной ленты 3014-	13	6774,19	–	88064	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
101	Ц0108-596-8	Подсветка на стены	86	1959,60	814,31	168526	70031	66126	4,31	371
		шт		721,29	178,01	62031	15309	85,5	1,03	89
102	СПрайс-лист ТОО "ТЭК"	ДО26-12-101 Accent 840,Прожектор WW-TP-180-30	23	12241,79	–	281561	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
103	СПрайс-лист ТОО "ТЭК"	Соединитель	13	1427,20	–	18554	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
104	СПрайс-лист ТОО "ТЭК"	Шинопровод	17	5948,20	–	101119	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105	СПрайс-лист ТОО "ТЭК"	Светильник ДВО06-12-001 WLR 840, IP54 LED	9	27330,67	–	245976	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
106	СПрайс-лист ТОО "ТЭК"	Подсветка LED MARKET 7W ip20, LED модуль 57см	6	3355,26	–	20132	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
107	СПрайс-лист ТОО "ТЭК"	Подсветка LED MARKET 14W ip20, LED модуль 117см	18	4833,57	–	87004	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
108	СПрайс-лист ТОО "ТЭК"	Комплект креплений для установки светильников под гипсокартон	32	715,70	–	22903	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
109	Ц0108-594-2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	27	403,49	169,18	10894	4568	5338	1,15	31
		шт		183,52	47,72	4955	1289	85,5	0,28	7
110	СПрайс-лист ТОО "ТЭК"	Светильник с 2-мя люминесцентными лампами, мощностью 2х36Вт IP20 AOT.PRS	9	9873,93	–	88865	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
111	СПрайс-лист ТОО	Светильник с 2-мя люминесцентными лампами, мощностью	18	9873,93	–	177731	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
112	Ц0108-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	239	366,61	185,39	87619	39528	37764	0,87	208
		шт		138,22	46,59	33034	11134	85,5	0,27	65
113	СПрайс-лист ТОО "ТЭК"	Светильник OMS spol s.r.o. DOWNLIGHT CYGNUS II LED. Светильник бра настенный 1х60,Италия, E27 IP20, корич.	14	6661,00	–	93254	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
114	СПрайс-лист ТОО "ТЭК"	Светильник LED C4 THE ONE2014 DRESDE EVO. Светильник бра настенный 1х60,Италия, E27 IP20, корич.	5	6661,00	–	33305	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
115	СПрайс-лист ТОО "ТЭК"	Светильник настенный с лампами K.L.I 1x23Вт IP54 ALS.PRS	75	8803,41	–	660256	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
116	СПрайс-лист ТОО "ТЭК"	Светильник настенный с лампами K.L.I 1x21Вт IP44 TN 100	20	5315,16	–	106303	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
117	СПрайс-лист ТОО "ТЭК"	Светильник с компактной люминесцентной лампой IP65 KD	125	8803,41	–	1100427	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
118	Ц0108-593-20	Светильник в подвесных потолках	65	421,66	116,66	27408	7583	12259	1,18	77
		шт		187,00	33,58	12155	2183	85,5	0,19	13
119	СПрайс-лист ТОО "ТЭК"	Светильник LEDS-C4 DN-0270-14-00 CARDEX C 1x100Вт	9	11892,92	–	107036	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
120	СПрайс-лист ТОО "ТЭК"	Светильник LED-C4 15-4725-54-M1 FIT	50	11892,92	–	594646	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
121	СПрайс-лист ТОО "ТЭК"	Светильник с лампой LED 1x32Вт IP40 RKL LED 2400	6	5260,63	–	31564	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		–	–	–	–	–	–	–
122	ЦП08-593-11	Световые настенные указатели	25	286,74	114,89	7169	2872	3946	0,95	24
		шт		152,16	32,45	3804	811	85,5	0,19	5
123	СПрайс-лист ТОО "ТЭК"	Светильник указатель выхода настенный,IP22 PC180	25	4816,96	–	120424	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
124	Е0108-36-1	Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м	559,05	231,40	1,92	129362	1073	77227	0,82	456
		м2		129,37	0,71	72323	395	106,2	–	2
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			8608574				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2146
		Сметная заработная плата -	Тенге				373971			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге			8608574				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2146
		Сметная заработная плата -	Тенге				373971			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			21559036,47				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12403
		Сметная заработная плата -	Тенге				2160041			
		Итого с временными, 1,44x0,85=1,224 %				21821841,17				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				22115247,16				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				22202182,27				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				22419520,05				
		Итого в текущих ценах, к = 2,41109032258				54055487,82				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1081109,76				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				55136597,57				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				6616391,71				
		Итого с НДС				61752989,28				
		Всего:				61 752 989,28				

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА:
И.о.директор Государственного республиканского уйгурского театра музыкальной комедии имени Куддуса Кужамьярова

Сонуров С.С.

ТЕХНАДЗОР
Эксперт технадзора ТОО "Курылыс Консалт LTD"

Байгожаев Е.

(физические объемы, расценки и качество выполненных работ)

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Сункар"

Булекбаев В.Е.

(физические объемы, расценки и качество выполненных работ)

Заказчик: РГКП "Государственный республиканский уйгурский театр музыкальной комедии имени К.Кужамьярова"

Подрядчик: ТОО "Сункар"

Наименование строительства и его адрес: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СЦЕНИЧЕСКОГО И ЗРИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, КРОВЛИ РГ КП "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ ИМ.К.КУЖАМЬЯРОВА" В Г.АЛМАТЫ

А К Т №68
приемки выполненных работ
за декабрь 2020 года

на Дополнительные работы, согласно акта корректировки

Составлен(а) в ценах 2001 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 1.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ на отм.3.700. Дефектный акт №1								
		Балетный зал на отм.3,700								
1	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Облицовка декорпанелями на металлическом каркасе	51,1	713,89	3,58	36480	183	15719	1,87	96
		м2		324,35	1,17	16574	60	94,5	0,01	–
2	С11011-463	Панели декоративные	51,1	850,00	–	43435	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
3	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит OSB	136,8	17,57	5,46	2404	747	2144	0,08	12
		м2		12,11	2,05	1657	280	110,7	0,01	1
4	С11011-3117 Изм. и доп. вып. 20	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, П, Е2, толщина 10 мм	136,8	413,00	–	56498	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
5	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	136,8	868,72	6,13	118841	838	10538	0,44	60
		м2		67,28	2,31	9203	316	110,7	0,01	2
6	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных срубленных стенах, площадь проема до 3 м2	2,0984	-673,27	-39,81	-1413	-84	-531	-1,32	-3
		м2		-219,42	-15,05	-460	-32	108	-0,07	–
7	С12062-3	Блоки дверные одновольные с глухими полотнами ДГ 21-90; ДГ 21-100 внутренние	2,0984	-4010,00	–	-8415	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		–	–	–	–	–	–	–
8	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	-1380,00	–	-1380	–	–	–	–
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
9	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1	-844,00	–	-844	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Санузел на отм.+6,600								
10	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных срубленных стенах, площадь проема до 3 м2	2,94	-673,27	-39,81	-1979	-117	-744	-1,32	-4
		м2		-219,42	-15,05	-645	-44	108	-0,07	–
11	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	2,94	-4250,00	–	-12495	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
12	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	2	-1380,00	–	-2760	–	–	–	–
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
13	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	2	-844,00	–	-1688	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			269039				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							177
		Сметная заработная плата -	Тенге				30978			
		ОТДЕЛ 2.Поддоны на отм.-3,700,-3,300, -0,000.Дефектный акт №2								
14	Е0106-3-4	Устройство ж/бетонного душевого поддона (подсобное помещение) на отм.-3,300	0,28812	6573,94	322,14	1894	93	230	4,66	1
		м3		729,68	114,61	210	33	94,5	0,50	–
15	Е0106-3-4	Устройство ж/бетонного душевого поддона (пищеблок) на отм.-3,300	0,3234	6573,94	322,14	2126	104	258	4,66	2
		м3		729,68	114,61	236	37	94,5	0,50	–
16	Е0106-3-4	Устройство ж/бетонного душевого поддона на отм.+0,000,	1,152	6573,94	322,14	7573	371	919	4,66	5
		м3		729,68	114,61	841	132	94,5	0,50	1
17	Е0106-3-4	Устройство ж/бетонного душевого поддона (гардеробная артистов) на отм.+0,000, +3,300, +6,600	1,215	6573,94	322,14	7987	391	969	4,66	6
		м3		729,68	114,61	887	139	94,5	0,50	1
18	Е0115-17-5 Изм. и доп.№3 СН РК 8.02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	14	1067,70	5,78	14948	81	3894	1,75	24
		м2		293,22	3,93	4105	55	93,6	0,02	–
19	Е0117-1-11	Установка трапов диам. 50 мм	11	1426,59	8,69	15692	96	1216	0,53	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект		93,15	2,81	1025	31	115,2	0,01	–
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			61169				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							50
		Сметная заработная плата -	Тенге				8853			
		ОТДЕЛ 3.Внутренние сети канализации. Дефектный акт №3								
		Демонтажные работы внутренних сетей водоснабжения и								
20	E0165-2-2	**Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм**	235	167,80	4,09	39433	961	40047	0,98	231
		м		163,71	0,65	38473	153	103,68	0,01	1
21	E0165-2-1	**Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм**	56	135,87	1,99	7609	111	7791	0,79	44
		м		133,88	0,31	7497	18	103,68	–	–
22	E0165-1-1	**Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм**	590	58,80	0,86	34692	509	35525	0,38	225
		м		57,94	0,14	34183	81	103,68	–	1
23	E0165-4-3	**Демонтаж унитазов со смывным бачком**	20	282,21	8,06	5644	161	5712	1,64	33
		компл		274,15	1,30	5483	26	103,68	0,01	–
24	E0165-4-1	**Демонтаж раковины /умывальника/**	20	117,16	4,16	2343	83	2357	0,70	14
		компл		113,00	0,67	2260	13	103,68	0,01	–
25	E0165-3-1	**Демонтаж смесителя**	18	337,08	0,70	6067	13	6280	1,91	34
		шт		336,38	0,11	6055	2	103,68	–	–
		Монтаж внутренних сетей канализации(К1)								
26	E0116-13-2	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм**	235	764,59	1,79	179680	420	32056	0,64	151
		м		117,74	0,67	27668	159	115,2	–	1
27	E0116-13-1	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм**	56	636,63	0,80	35651	45	7899	0,67	38
		м		122,13	0,31	6839	18	115,2	–	–
28	C130810-76прим.	**Отводы из ПВХ,Dy 50**	50	227,00	–	11350	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
29	C130810-79прим.	**Отводы из ПВХ,Dy 100**	35	401,00	–	14035	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
30	C130810-113	**Переходы,100х50мм**	30	338,00	–	10140	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
31	C130810-180прим.	**Тройник косой из ПВХ, под углом 45°,диаметр 100х50 мм**	20	399,00	–	7980	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
32	C130810-178прим.	**Тройник прямой из ПВХ, под углом 90°,диаметр 50х50 мм**	45	198,00	–	8910	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
33	C130810-181прим.	**Тройник прямой из ПВХ, под углом 90°,диаметр 100х100 мм**	30	619,00	–	18570	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	С130808-29прим.	Муфты к трубам ПВХ,d-100 мм	30	232,00	–	6960	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
35	С130808-28прим.	Муфты к трубам ПВХ, d-50 мм	30	98,00	–	2940	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Монтаж внутренних сетей водоснабжения(В1)								
36	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	470	374,70	5,24	176107	2462	38335	0,39	182
		м		68,83	1,97	32349	928	115,2	0,01	4
37	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диам. 20 мм	120	486,70	15,24	58404	1829	47290	1,89	226
		м		336,38	5,71	40365	685	115,2	0,03	3
38	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам.	170	521,42	49,05	88641	8339	61117	1,69	287
		1шт		292,39	19,69	49706	3347	115,2	0,09	15
39	С130810-51	Стоны стальные с муфтой и контргайкой, d 15 мм	50	106,00	–	5300	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
40	С130810-75	Отводы Dy 20 на Ру 10 МПа из стали марки 20	30	208,00	–	6240	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
41	С130904-66 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые стальные сварные, Т до +200°С,DN 15 ГОСТ 21345-2005	90	2430,00	–	218700	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
42	С130810-62прим.	Отвод к трубам ППР,под углом 90°,d 20 мм	145	65,00	–	9425	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
43	С130808-28прим.	Муфты к трубам ППР, d-20 мм	72	98,00	–	7056	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
44	С130810-64прим.	Адаптер к трубам ППР, d 15 мм	130	143,00	–	18590	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
45	С130810-61прим.	Тройник к трубам ППР, d 20мм	50	55,00	–	2750	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
46	С130810-62прим.	Обводное колено с муфтой к трубам ППР,d 20 мм	20	65,00	–	1300	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
47	С130810-59прим.	Отвод к трубам ППР,под углом 45°,d 20 мм	20	38,00	–	760	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
48	Е0117-3-1	Установка умывальников с бачком непосредственно присоединенным	24	10054,48	49,05	241308	1177	12849	2,55	61
		комплект		445,05	19,69	10681	472	115,2	0,09	2
49	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	24	5987,64	26,91	143703	646	11328	2,24	54
		комплект		398,48	11,25	9563	270	115,2	0,05	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	E0117-2-3	Установка смесителей для умывальников См-Уэ-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	24	5522,61	1,96	132543	47	4906	0,81	19
		шт		144,90	--	3478	--	115,2	--	--
51	E0117-2-3	Установка смесителей для душевых установок	8	2152,61	1,96	17221	16	1335	0,81	6
		шт		144,90	--	1159	--	115,2	--	--
		Прочие работы								
52	E0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	470	12,59	--	5919	--	6656	0,06	27
		м		12,29	--	5778	--	115,2	--	--
53	E0116-27-2	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 20 мм	2	1557,89	28,86	3116	58	2184	5,13	10
		1врезка		936,68	11,25	1873	22	115,2	0,05	--
54	E0116-28-1	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов	1	2085,66	1,96	2086	2	1475	8,11	8
		1врезка		1280,81	--	1281	--	115,2	--	--
55	E0116-28-2	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диам. 100 мм	1	3094,20	11,50	3094	12	1878	10,28	10
		1врезка		1624,95	5,62	1625	6	115,2	0,03	--
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге			197201 2				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1855
		Сметная заработная плата -	Тенге				341435			
		ОТДЕЛ 4.Малый зал. Дефектный акт №4								
56	E0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.07.14.7005	Обшивка стен гипсокартонными листами на металлическом каркасе на основание отопительных приборов	26	907,09	3,58	23584	93	7998	1,87	49
		м2		324,35	1,17	8433	31	94,5	0,01	--
57	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 3мм стен	26	111,15	1,29	2890	33	637	0,16	4
		м2		25,44	0,49	661	13	94,5	--	--
58	E0115-180-7	Высококачественная окраска поливинилацетатными	26	340,43	2,91	8851	76	3180	0,72	19
		м2		128,34	1,10	3337	29	94,5	0,01	--
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге			49969				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							78
		Сметная заработная плата -	Тенге				14275			
		ОТДЕЛ 5.Вент.камера. Помещение №221. Дефектный акт №5								
59	E0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	4,06	5892,92	419,80	23925	1704	4149	5,22	21
		м3		804,71	157,50	3267	639	106,2	0,76	3
60	E0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,02377	10023,81	527,69	238	13	245	64,86	2
		т		9496,13	196,87	226	5	106,2	0,96	--
61	C12041-4 Изм. и	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I	0,02377	55620,00	--	1322	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		–	–	–	–	–	–	–
62	E0115-52-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен гладких	17	368,71	2,74	6268	47	3461	1,16	20
		м2		214,76	0,68	3651	11	94,5	0,03	1
63	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 3мм стен	17	111,15	1,29	1890	22	417	0,16	3
		м2		25,44	0,49	432	8	94,5	–	–
64	E0115-180-7	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оштукатуренных стен	17	340,43	2,91	5787	50	2079	0,72	12
		м2		128,34	1,10	2182	19	94,5	0,01	–
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге			52768				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							66
		Сметная заработная плата -	Тенге				11993			
		ОТДЕЛ 6.Общестроительные работы на отм. 3,700. Дефектный акт №6								
		Полы								
65	E0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	232,16	935,06	6,13	217084	1422	17884	0,44	102
		м2		67,28	2,31	15619	537	110,7	0,01	3
66	E0111-34-8 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого /замкового/ соединения	232,16	-680,49	-3,70	-157983	-859	-12002	-0,22	-51
		м2		-45,55	-1,15	-10575	-267	110,7	-0,01	-1
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге			68881				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							55
		Сметная заработная плата -	Тенге				6195			
		ОТДЕЛ 7.Зрительный зал. Дефектный акт №7								
67	E0126-12-1	Утепление стен плитами из ваты	312	296,65	116,02	92554	36200	44793	0,68	212
		м2		115,92	43,60	36167	13603	90	0,21	66
68	C11031-591 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 пункт	Плиты теплоизоляционные из каменной ваты ВЕНТИ БАТТС	31,2	7402,00	–	230942	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
69	E0115-37-9 Изм. и	Облицовка стен гипсокартонными листами на	312	907,09	3,58	283012	1115	95977	1,87	585
		м2		324,35	1,17	101196	367	94,5	0,01	2
70	E0108-36-1	Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м	2959,05	230,10	1,90	680866	5622	404715	0,81	2389
		м2		128,09	0,70	379016	2071	106,2	–	10
		Сцена								
71	E0108-36-1	Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м	541,36	230,10	1,90	124565	1029	74043	0,81	437
		м2		128,09	0,70	69341	379	106,2	–	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	Е0169-14-1	Устройство деревянных настилов, ходов, переходов, мостиков	489,13	398,06	6,60	194704	3228	12531	0,21	105
		м2		30,59	1,04	14962	507	81	0,01	6
73	Е0146-48-1	Устройство временных защитных горизонтальных	120	542,00	12,74	65040	1529	15247	0,90	108
		м2		136,37	4,81	16364	577	90	0,02	3
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	Тенге			2458127				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4249
		Сметная заработная плата -	Тенге				731647			
		ОТДЕЛ 8.Кровля. Тип 3. Дефектный акт №8								
74	Е0158-2-2	Разборка покрытий кровли из листовой стали	186	17,19	2,02	3197	376	3054	0,10	20
		м2		15,17	0,16	2822	30	107,1	–	1
75	Е0126-12-1	Утепление потолка плитами из ваты	186	296,65	116,02	55177	21581	26704	0,68	126
		м2		115,92	43,60	21561	8110	90	0,21	40
76	С11031-591 Изм. и	Плиты теплоизоляционные из каменной ваты ВЕНТИ БАТТС	37,2	7402,00	–	275354	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
77	Е0110-12-1	Подшивка потолков плитами OSB	186	114,15	6,85	21233	1274	19959	0,60	113
		м2		96,77	2,59	18000	481	108	0,01	2
78	Е0110-12-1	Подшивка под кровельные листы плитами OSB	186	114,15	6,85	21233	1274	19959	0,60	113
		м2		96,77	2,59	18000	481	108	0,01	2
79	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	2,8	599,34	35,14	1678	98	470	0,90	3
		м3		142,31	13,23	398	37	108	0,07	–
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	Тенге			474900				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							453
		Сметная заработная плата -	Тенге				80442			
		ОТДЕЛ 9.ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.Дефектный акт №9								
		Щит распределительный ЩР-1								
80	Ц0108-572-8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	1	1301,53	83,38	1302	83	271	2,30	2
		шт		300,15	16,88	300	17	85,5	0,10	–
81	СПрайс-лист ТОО "Электрокомплект"	Щит распределительный металлический ЩРн-18з-1 36 IP31, IEK	1	1305,72	–	1306	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
82	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	920,00	35,00	920	35	339	2,30	2
		шт		391,00	5,62	391	6	85,5	0,03	–
83	СПрайс-лист ТОО	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р32А IEK	1	200,75	–	201	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
84	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	4	538,55	16,50	2154	66	903	1,15	5
		шт		261,05	2,87	1044	11	85,5	0,02	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	СПрайс-лист ТОО "Электрокомплект "	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р16А IEK	1	200,75	–	201	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
86	СПрайс-лист ТОО "Электрокомплект "	Выключатель дифференциальный двухполюсный автоматический АВДТ-32 2Р25А	3	750,62	–	2252	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
87	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	5	538,55	16,50	2693	83	1128	1,15	6
		шт		261,05	2,87	1305	14	85,5	0,02	–
88	СПрайс-лист ТОО "Электрокомплект "	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р16А IEK	5	68,08	–	340	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
89	СПрайс-лист ТОО "Электрокомплект "	Дин-рейка 100мм	4	12,22	–	49	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
90	СПрайс-лист ТОО "Электрокомплект "	Шина нейтральная N нулевая 6х9мм IEK	4	53,07	–	212	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Щит распределительный ЩО-1, ЩО-3								
91	Ц0108-572-8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	2	1301,53	83,38	2603	167	542	2,30	5
		шт		300,15	16,88	600	34	85,5	0,10	–
92	СПрайс-лист ТОО "Электрокомплект "	Щит распределительный металлический ЩРн-12з-1 36 IP31, IEK	2	1134,65	–	2269	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
93	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	920,00	35,00	920	35	339	2,30	2
		шт		391,00	5,62	391	6	85,5	0,03	–
94	СПрайс-лист ТОО	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р32А IEK	1	200,75	–	201	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
95	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	12	538,55	16,50	6463	198	2708	1,15	14
		шт		261,05	2,87	3133	34	85,5	0,02	–
96	СПрайс-лист ТОО "Электрокомплект "	Выключатель дифференциальный двухполюсный автоматический АВДТ-32 2Р25А	4	750,62	–	3002	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
97	СПрайс-лист ТОО "Электрокомплект "	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р16А IEK	8	68,08	–	545	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
98	СПрайс-лист ТОО "Электрокомплект "	Дин-рейка 100мм	4	12,22	–	49	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		–	–	–	–	–	–	–
99	СПрайс-лист ТОО "Электрокомплект "	Шина нейтральная N нулевая 6х9мм IEK	4	53,07	–	212	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Ящик с АВР								
100	Ц0108-524-4	Ящик с автоматическими выключателями	1	947,53	29,13	948	29	355	2,30	2
		шт		409,40	5,62	409	6	85,5	0,03	–
101	75-6-13 прим.	Ящик с автоматическими выключателями с АВР, типа Я 8301-3664, номинальный ток 50 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 63 А	1	33200,00	–	33200	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
102	Ц0108-532-4	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 3 элементов поста	52	509,20	11,75	26478	611	13447	2,30	120
		шт		302,45	–	15727	–	85,5	–	–
103	СПрайс-лист ТОО	Пост управления кнопочный ПКЕ-222-1У2	35	174,56	–	6110	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
104	С151801-102 прим.	Переключатели пакетные /ТУ16-526, 301-78/ серии ПКУ-15-21-131-40У3	17	2370,00	–	40290	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
105	Ц0108-572-8	Шкаф для 17 кнопок управления вентиляцией	1	1301,53	83,38	1302	83	271	2,30	2
		шт		300,15	16,88	300	17	85,5	0,10	–
106	СПрайс-лист ТОО "Электрокомплект "	Щит металлический ЩМП-3-0 36 IP31, 650х500х220, IEK	1	3313,19	–	3313	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Электроустановочные изделия								
107	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	10	71,42	0,25	714	3	569	0,39	4
		шт		66,47	0,13	665	1	85,5	–	–
108	С151801-156 прим.	Розетка двухполюсная с третьим заземляющим контактом для скрытой установки сдвоенная, тип РС12-3-ГБ	10	226,00	–	2260	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
109	Ц0110-901-12	Установка коробок	15	91,25	0,25	1369	4	651	0,26	4
		шт		43,70	0,13	656	2	99	–	–
110	С151803-60	Коробка стальная для установки выключателей и	0,015	28100,00	–	422	–	–	–	–
		100шт		–	–	–	–	–	–	–
		Трубы								
111	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	100	37,98	1,50	3798	150	2303	0,16	16
		м		26,68	0,25	2668	25	85,5	–	–
112	СПрайс-лист ТОО "General Electrical Technologies	Труба поливинилхлоридная гофрированная диам.25мм	100	13,96	–	1396	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
113	Ц0108-410-2	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм	12	43,26	1,88	519	23	308	0,18	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		29,79	0,25	357	3	85,5	–	–
114	СПрайс-лист ТОО	Труба поливинилхлоридная диам.40мм	12	48,18	–	578	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Заземление								
115	ЦП108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	42	93,86	3,88	3942	163	1166	0,18	8
		м		32,09	0,37	1348	16	85,5	–	–
		Кабеля								
116	ЦП108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	100	43,22	4,00	4322	400	2907	0,17	17
		м		33,12	0,88	3312	88	85,5	0,01	1
117	С151601-1361 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,1	61131,00	–	6113	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
		РАЗДЕЛ 1.Светотехническое оборудование								
118	ЦП108-594-2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	30	400,00	167,50	12000	5025	5873	1,14	34
		шт		181,70	47,25	5451	1418	85,5	0,27	8
119	СПрайс-лист ТОО "Световые технологии"	Светильник с 2-мя люминесцентными лампами, мощностью 2х36ВТ АОТ.OPL-236, Россия	10	2750,73	–	27507	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
120	СПрайс-лист ТОО "Световые технологии"	Светильник с 2-мя люминесцентными лампами, мощностью 2х36ВТ ALS.OPL-236, Россия	20	4328,64	–	86573	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
121	С151706-41 прим.	Лампы люминесцентные 36W	30	96,00	–	2880	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Электроустановочные изделия								
122	ЦП108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	5	53,88	0,25	269	1	224	0,33	2
		шт		52,33	0,13	262	1	85,5	–	–
123	С151801-12 прим.	Выключатель одноклавишный, тип ВС10-1-0-ГБ	5	156,00	–	780	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Трубы								
124	ЦП108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	200	37,98	1,50	7596	300	4605	0,16	32
		м		26,68	0,25	5336	50	85,5	–	–
125	СПрайс-лист ТОО "General Electrical Technologies"	Труба поливинилхлоридная гофрированная диам.20мм	200	8,73	–	1746	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Кабели								
126	ЦП108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	200	43,22	4,00	8644	800	5813	0,17	35
		м		33,12	0,88	6624	175	85,5	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
127	С151601-1360 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,2	40150,00	–	8030	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			182892				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							120
		Сметная заработная плата -	Тенге				21793			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 9	Тенге			385664				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							347
		Сметная заработная плата -	Тенге				58910			
		ОТДЕЛ 10.Проемы. Блок 4А и 4Б. Дефектный акт №10								
		10								
		АР37-40, 40.1, 40.2								
		Двери металлические								
128	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	11,55	-379,71	-40,10	-4386	-463	-4095	-1,71	-20
		м2		-313,09	-15,16	-3616	-175	108	-0,07	-1
129	С12064-2	Блоки дверные с однопольными металлическими полотнами	11,55	-12300,00	–	-142065	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
130	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из	6	-844,00	–	-5064	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
131	Е0110-29-1	Заделка пеной	11,55	-88,49	-0,11	-1022	-1	-811	-0,41	-5
		м2		-64,95	-0,06	-750	-1	108	–	–
		Двери деревянные								
132	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных рубленых стенах, площадь проема до 3 м2	135,32	-673,27	-39,81	-91107	-5387	-54267	-1,32	-179
		м2		-219,42	-15,05	-29692	-2037	108	-0,07	-10
133	С12062-15	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-15П внутренние	3,15	-3500,00	–	-11025	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
134	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	51,94	-4250,00	–	-220745	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
135	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П;	66,58	-4010,00	–	-266986	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
136	С12062-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние	13,65	-3900,00	–	-53235	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
137	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	69	-1380,00	–	-95220	–	–	–	–
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
138	С11011-789	Скобяные изделия для двупольных входных дверей в помещение	6	-1500,00	–	-9000	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
139	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	75	544,00	–	63300	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
140	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных срубленных стенах, площадь проема до 3 м2	60,765	673,27	39,81	40911	2419	15387	1,32	80
		м2		219,42	15,05	13333	915	108	0,07	4
141	С12062-15	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-15П внутренние	16,9948	3500,00	–	59482	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
142	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	21,2302	4250,00	–	90228	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
143	С12062-6	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние	22,54	3760,00	–	84750	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
144	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	19	1380,00	–	26220	–	–	–	–
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
145	С11011-789	Скобяные изделия для двупольных входных дверей в помещение	6	1500,00	–	9000	–	–	–	–
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
146	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	25	844,00	–	21100	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 10	Тенге			-694563				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-141
		Сметная заработная плата -	Тенге				-25591			
		ОТДЕЛ 11.Устройство настила по Галереям на отм.+6,750 и +11,150. Дефектный акт №11								
147	Е0146-12-3	Усиление решетки колонн, стоек, рамных конструкций различного назначения	1,018712	35664,31	5945,56	36332	6057	27011	141,00	144
		т		26325,00	189,90	26818	193	100	0,80	1
148	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	1,018712	59200,00	–	60308	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
149	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	40,5	22,68	0,06	919	3	220	0,03	1
		м2		6,68	0,03	271	1	81	–	–
150	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью	40,5	41,98	0,05	1700	2	314	0,05	2
		м2		9,57	–	388	–	81	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 11	Тенге			134411				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							162
		Сметная заработная плата -	Тенге				31802			
		ОТДЕЛ 12.Подъем на лоджию второго уровня, Дефектный акт №12								
		Демонтажные работы								
		Стены								
		Двери								
151	E0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	2	320,85	30,15	642	60	634	1,96	4
		шт		290,70	2,90	581	6	108	0,19	–
152	E0156-12-1	Снятие дверных полотен	5,04	59,88	6,55	302	33	296	0,36	2
		м2		53,33	1,04	269	5	108	0,01	–
		Перегородки								
153	E0155-2-1	Разборка перегородок из гипсовых плит	4,8	258,68	20,31	1242	97	1233	1,69	8
		м2		238,37	3,44	1144	17	106,2	0,04	–
		Окна								
154	E0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-	Демонтаж оконных витражей из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	2,16	124,25	15,10	268	33	267	0,65	1
		м2		109,15	5,11	236	11	108	0,02	–
		Мусор								
155	E01031-A26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных	1,2	27,10	27,10	33	33	23	–	–
		т		–	18,97	–	23	100	0,40	–
156	E010333-A30-1	Отвозка мусора на 30 км	1,2	176,40	176,40	212	212	42	–	–
		т		–	35,28	–	42	100	0,74	1
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		Усиление конструкций								
157	E0109-24-1	Монтаж стальных уголков по лоджиям внутри швеллера	0,248	16234,07	5027,99	4026	1247	2369	64,98	16
		т		10453,50	1339,83	2592	332	81	4,76	1
158	E0109-48-4	Электродуговая сварка	0,248	2773,18	682,20	688	169	284	6,04	1
		т		1415,36	–	351	–	81	–	–
159	C12021-260	Стоимость стальных уголков	0,248	114900,00	–	28495	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
160	E0109-25-1	Монтаж косоуров из швеллера	0,608	5876,38	2525,03	3573	1535	1596	16,22	10
		т		2613,38	628,04	1589	382	81	2,24	1
161	C12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,608	154400,00	–	93875	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
162	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,0389	22,68	0,06	1	–	–	0,03	–
		м2		6,68	0,03	–	–	–	–	–
163	E0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,0389	41,98	0,05	2	–	–	0,05	–
		м2		9,57	–	–	–	–	–	–
164	E0108-6-7	Закладка дверного проема кирпичом внутренних при высоте этажа до 4 м	0,37	2431,99	421,76	900	156	365	5,04	2
		м3		771,08	157,50	285	58	106,2	0,78	–
165	E0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0027528	10023,81	527,69	28	1	28	64,86	–
		т		9496,13	196,87	26	1	106,2	0,96	–
166	C12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0006477	55620,00	–	36	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
167	C12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0020387	52400,00	–	107	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
168	C12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,0000719	32300,00	–	2	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
169	E0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен толщ. 60мм	6,3	1155,65	6,15	7281	39	1336	1,32	8
		м2		222,01	2,34	1399	15	94,5	0,01	–
170	E0114-21-1 К=5	Устройство пандуса из керамзитобетона	3,3	44951,53	818,31	148340	2700	6411	12,08	40
		м3		1746,56	309,38	5764	1021	94,5	1,50	5
171	C12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0028885	55620,00	–	161	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
172	C12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0090915	52400,00	–	476	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
173	C12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,0003208	32300,00	–	10	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 12	Тенге			323918				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							110
		Сметная заработная плата -	Тенге				18382			

ОТДЕЛ 13.Помещение №236 отм.+3,700. Дефектный акт №13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтажные работы								
		Стены								
174	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	Разборка обшивки стен из гипсокартонных листов с одной стороны на металлическом каркасе	15,12	182,16	3,88	2754	59	2564	1,03	16
		м2		178,29	1,13	2696	17	94,5	–	–
		Полы								
175	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	100,92	51,33	4,89	5180	493	5281	0,34	34
		1м2		46,44	0,83	4687	84	110,7	0,01	1
		Потолки								
176	Е0163-11-2	Разборка облицовки из гипсокартонных листов потолков	221,83	16,57	1,05	3676	233	3539	0,10	21
		м2		15,52	0,41	3443	91	94,5	–	–
		Окна								
177	Е0110-91-6	Демонтаж окон из ПХВ профилей в наружных и внутренних	33,4	124,25	15,10	4150	504	4122	0,65	22
		м2		109,15	5,11	3646	171	108	0,02	1
		Мусор								
178	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных	2,1	27,10	27,10	57	57	40	–	–
		т		–	18,97	–	40	100	0,40	1
179	Е010333-А30-1	Отвозка мусора на 30 км	2,1	176,40	176,40	370	370	74	–	–
		т		–	35,28	–	74	100	0,74	2
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		Подвесные потолки								
180	Е0115-37-9 Изм. и	Облицовка потолков гипсокартонными листами на	221,83	891,34	3,58	197726	793	68239	1,87	416
		м2		324,35	1,17	71950	261	94,5	0,01	1
181	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 3мм потолков	221,83	135,15	1,48	29980	328	7502	0,19	42
		м2		35,23	0,56	7815	124	94,5	–	1
182	Е0115-180-8	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оштукатуренных потолков	221,83	436,17	3,51	96756	779	35101	0,93	207
		м2		166,12	1,32	36850	294	94,5	0,01	1
		Окна								
183	Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	33,4	537,52	23,97	17953	801	9860	1,59	53
		м2		265,62	7,73	8872	258	108	0,04	1
184	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	33,4	5206,00	–	173880	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
185	С11011-936	Вычитается позиция: Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	33,4	-2800,00	–	-93520	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
186	С11011-1382 Изм. и	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и	33,4	4963,00	–	165764	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		Полы								
187	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	10,86	5587,75	327,33	60683	3555	8393	3,96	43
		м3		574,43	123,75	6238	1344	110,7	0,60	7
188	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (толщ.50 мм)	110,92	198,78	12,44	22048	1380	7945	0,41	45
		м2		60,03	4,67	6659	519	110,7	0,02	3
189	Е0111-11-2 К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	110,92	152,00	5,03	16860	557	764	0,03	3
		м2		4,35	1,87	482	208	110,7	0,01	1
190	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,210748	5604,41	409,16	1181	86	464	13,34	3
		1т		2173,50	154,69	458	33	94,5	0,75	–
191	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04Г-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1, d 4 мм	0,210748	50800,00	–	10706	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
192	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	110,92	935,06	6,13	103717	679	8545	0,44	49
		м2		67,28	2,31	7462	257	110,7	0,01	1
193	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	89	125,78	0,20	11194	18	1842	0,10	9
		м		18,61	0,09	1656	8	110,7	–	–
		Внутренняя отделка								
194	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 3мм стен	221,8	111,15	1,29	24653	285	5435	0,16	35
		м2		25,44	0,49	5642	109	94,5	–	1
195	Е0115-180-7	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оштукатуренных стен	221,8	340,43	2,91	75508	646	27131	0,72	159
		м2		128,34	1,10	28466	244	94,5	0,01	1
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 13	Тенге			1195591				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1279
		Сметная заработная плата -	Тенге				230649			
		ОТДЕЛ 14.Пищеблок-кафе отм.-3,700. Дефектный акт №14								
		Демонтажные работы								
		Стены								
		Полы								
196	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	79	116,63	10,56	9214	834	9422	0,70	55
		1м2		106,07	1,67	8380	132	110,7	0,01	1
		Потолки								
197	Е0163-11-2	Разборка облицовки из гипсокартонных листов потолков	94	16,57	1,05	1558	99	1415	0,10	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		15,52	0,41	1459	39	94,5	–	–
		Мусор								
198	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных	4,2	27,10	27,10	114	114	80	–	–
		т		–	18,97	–	80	100	0,40	2
199	Е010333-А30-1	Отвозка мусора на 30 км	4,2	176,40	176,40	741	741	148	–	–
		т		–	35,28	–	148	100	0,74	3
		Подвесные потолки								
200	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-12-2005	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	94	891,34	3,58	83786	336	28916	1,87	176
		м2		324,35	1,17	30489	110	94,5	0,01	1
		Полы								
201	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее первый слой	79	522,35	2,59	41266	204	26109	1,59	125
		м2		297,56	0,99	23507	78	110,7	–	–
202	Е0111-5-2	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее последующий слой	79	334,56	0,38	26430	30	18545	1,11	88
		м2		211,92	0,14	16742	11	110,7	–	–
203	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (толщ.70 мм)	79	198,78	12,44	15703	983	5659	0,41	32
		м2		60,03	4,67	4742	369	110,7	0,02	2
204	Е0111-11-2 К=10	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной	79	253,33	8,38	20013	662	907	0,05	4
		м2		7,25	3,12	572	247	110,7	0,02	1
205	Е0157-16-4	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой	79	290,70	0,74	22965	58	2755	0,20	16
		1м2		31,39	0,11	2480	9	110,7	–	–
206	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2007	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из однощетных с красителем плиток	79	1071,63	19,00	84658	1501	18235	1,23	97
		м2		199,30	9,21	15744	728	110,7	0,05	4
		Внутренняя отделка								
207	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 3мм потолков	94	135,15	1,48	12704	139	3179	0,19	18
		м2		35,23	0,56	3311	53	94,5	–	–
208	Е0115-180-8	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оштукатуренных потолков	94	436,17	3,51	41000	330	14874	0,93	88
		м2		166,12	1,32	15615	125	94,5	0,01	1
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 14	Тенге			519819				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							789
		Сметная заработная плата -	Тенге				144705			

ОТДЕЛ 15.Кирпичная перегородка воздухозаборной шахты ВЗШ-1. Дефектный акт №15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
209	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	3,12	5892,92	419,80	18386	1310	3188	5,22	16
		м3		804,71	157,50	2511	491	106,2	0,76	2
210	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,01826	10023,81	527,69	183	10	188	64,86	1
		т		9496,13	196,87	173	4	106,2	0,96	–
211	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,01826	55620,00	–	1016	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
212	Е0161-17-5	Ремонт штукатурки поверхностей с рустами фасада с земли и	14	1020,02	31,40	14280	440	9570	3,87	54
		м2		718,52	4,86	10059	68	94,5	0,03	–
213	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	10,86	843,30	42,96	9158	467	2692	1,39	15
		м2		217,35	16,09	2360	175	106,2	0,08	1
214	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0403992	10023,81	527,69	405	21	416	64,86	3
		т		9496,13	196,87	384	8	106,2	0,96	–
215	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0095058	55620,00	–	529	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
216	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04Г-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0299193	52400,00	–	1568	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
217	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04Г-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,0010556	32300,00	–	34	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
218	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен толщ. 60мм	42,5	1155,65	6,15	49115	261	9010	1,32	56
		м2		222,01	2,34	9435	99	94,5	0,01	–
219	Е0126-12-1	Утепление стен плитами из ваты	10,86	296,65	116,02	3222	1260	1559	0,68	7
		м2		115,92	43,60	1259	473	90	0,21	2
220	С11031-591 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 пункт	Плиты теплоизоляционные из каменной ваты ВЕНТИ БАТТС	0,543	7402,00	–	4019	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
221	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 3мм стен	42,5	111,15	1,29	4724	55	1041	0,16	7
		м2		25,44	0,49	1081	21	94,5	–	–
222	Е0115-180-7	Высококачественная окраска полиминеральными водоэмульсионными составами оштукатуренных стен	42,5	340,43	2,91	14468	124	5199	0,72	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		128,34	1,10	5454	47	94,5	0,01	–
223	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий из профилированного листа по существующему каркасу (для частичной замены покрытия)	4,8	128,68	42,80	618	205	269	0,36	2
		м2		58,74	10,56	282	51	81	0,04	–
224	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	5,616	1190,00	–	6683	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
225	СПрайс лист	Кровельный шуруп оцинкованный 4,8х80	4	864,15	–	3457	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
226	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,08	22,68	0,06	24	–	6	0,03	–
		м2		6,68	0,03	7	–	81	–	–
227	Е0113-26-21 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	1,08	40,23	0,05	43	–	6	0,04	–
		м2		7,20	–	8	–	81	–	–
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 15	Тенге			174982				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							215
		Сметная заработная плата -	Тенге				39423			
		ОТДЕЛ 16. Демонтажные работы. Дефектный акт №17								
		Отм.-0,500, отм.-3,800								
228	Е0155-3-1	Разборка кирпичных перегородок	42,9	2719,44	399,69	116664	17147	108558	15,88	681
		м3		2319,75	63,00	99517	2703	106,2	0,54	23
229	Е0153-2-1	Разборка кладки простых стен из кирпича	56,39	4899,14	1880,99	276263	106069	212970	21,24	1198
		м3		3018,15	538,09	170193	30343	106,2	2,91	164
230	Е0111-11-1	Разборка цементных стяжек толщиной 20 мм	231,7	49,72	7,96	11520	1844	12754	0,28	66
		м2		41,76	2,99	9676	693	123	0,01	3
231	Е0111-2-9	Разборка подстилающих слоев бетонных	18,536	453,60	–	8408	–	10342	2,93	54
		м3		453,60	–	8408	–	123	–	–
232	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	202	27,10	27,10	5474	5474	3832	–	–
		т		–	18,97	–	3832	100	0,40	81
233	Е010333-А30-1	Отвозка мусора на 30 км	202	176,40	176,40	35633	35633	7127	–	–
		т		–	35,28	–	7127	100	0,74	150
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 16	Тенге			858116				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2598
		Сметная заработная плата -	Тенге				385829			
		ОТДЕЛ 17. Оконные проемы. Дефектный акт №18								
234	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	24,3	74,90	6,81	1820	165	1815	0,46	11
		м2		68,09	1,08	1655	26	108	0,01	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
235	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	13	215,57	21,24	2802	276	2775	1,29	17
		шт		194,33	3,31	2526	43	108	0,03	–
236	Е0155-1-3	Разборка досок на окнах	24,3	61,66	8,92	1498	217	1423	0,38	9
		м2		52,74	1,49	1282	36	108	0,01	–
237	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой	2	320,85	30,15	642	60	634	1,96	4
		шт		290,70	2,90	581	6	108	0,19	–
238	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	3,96	59,88	6,55	237	26	235	0,36	1
		м2		53,33	1,04	211	4	108	0,01	–
239	Е0153-2-1	Расширение кирпичной кладки под размер дымоудаления	1,92	4899,14	1880,99	9406	3612	7251	21,24	41
		м3		3018,15	538,09	5795	1033	106,2	2,91	6
240	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	12,62	5892,92	419,80	74369	5298	12896	5,22	66
		м3		804,71	157,50	10155	1988	106,2	0,76	10
241	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,07386	10023,81	527,69	740	39	760	64,86	5
		т		9496,13	196,87	701	15	106,2	0,96	–
242	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,07386	55620,00	–	4108	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
243	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен толщ. 60мм	28,26	1155,65	6,15	32659	174	5991	1,32	37
		м2		222,01	2,34	6274	66	94,5	0,01	–
244	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 3мм стен	28,26	111,15	1,29	3141	36	692	0,16	4
		м2		25,44	0,49	719	14	94,5	–	–
245	Е0115-180-7	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оштукатуренных стен	28,26	340,43	2,91	9621	82	3457	0,72	20
		м2		128,34	1,10	3627	31	94,5	0,01	–
246	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	7,31	27,10	27,10	198	198	139	–	–
		т		–	18,97	–	139	100	0,40	3
247	Е010333-А30-1	Отвозка мусора на 30 км	7,31	176,40	176,40	1289	1289	258	–	–
		т		–	35,28	–	258	100	0,74	5
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 17	Тенге			191707				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							261
		Сметная заработная плата -	Тенге				42933			
		ОТДЕЛ 18.Арьерсцена отм.0,000. Дефектный акт №19								
248	Е0155-1-4	Разборка деревянных перегородок каркасных,обшитых досками оштукатуренных	21	199,10	29,40	4181	617	3957	1,21	25
		м2		169,70	4,77	3564	100	108	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
249	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	5,25	5892,92	419,80	30938	2204	5365	5,22	27
		м3		804,71	157,50	4225	827	106,2	0,76	4
250	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,03073	10023,81	527,69	308	16	316	64,86	2
		т		9496,13	196,87	292	6	106,2	0,96	–
251	С12041-4 Изм. и	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I	0,03073	55620,00	–	1709	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
252	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен толщ. 60мм	128	1155,65	6,15	147923	787	27137	1,32	169
		м2		222,01	2,34	28417	299	94,5	0,01	1
253	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 3мм стен	128	111,15	1,29	14227	165	3136	0,16	20
		м2		25,44	0,49	3256	63	94,5	–	–
254	Е0115-180-7	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оштукатуренных стен	128	340,43	2,91	43575	373	15657	0,72	92
		м2		128,34	1,10	16428	141	94,5	0,01	1
255	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	7,31	27,10	27,10	198	198	139	–	–
		т		–	18,97	–	139	100	0,40	3
256	Е010333-А30-1	Отвозка мусора на 30 км	7,31	176,40	176,40	1289	1289	258	–	–
		т		–	35,28	–	258	100	0,74	5
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 18	Тенге			318333				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							380
		Сметная заработная плата -	Тенге				66408			
		ОТДЕЛ 19.Демонтаж перегородок на отм.+3,700. Дефектный акт №20								
257	Е0155-2-1	Разборка перегородок из гипсовых плит	32	258,68	20,31	8278	650	8218	1,69	54
		м2		238,37	3,44	7628	110	106,2	0,04	1
258	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	3,44	27,10	27,10	93	93	65	–	–
		т		–	18,97	–	65	100	0,40	1
259	Е010333-А30-1	Отвозка мусора на 30 км	3,44	176,40	176,40	607	607	121	–	–
		т		–	35,28	–	121	100	0,74	3
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 19	Тенге			18425				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							63
		Сметная заработная плата -	Тенге				9185			
		ОТДЕЛ 20.Отделка наружных стен на отм.+8,400 до отм.+16.100 по оси А.-И.1-5. Дефектный акт №21								
260	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	352	370,50	4,29	130415	1509	28749	0,52	184
		м2		84,79	1,64	29846	576	94,5	0,01	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
261	С11011-1964 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	88	71,96	–	6332	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
262	Е0108-36-1	Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м	352	230,10	1,90	80994	669	48144	0,81	284
		м2		128,09	0,70	45087	246	106,2	–	1
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 20	Тенге			312312				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							511
		Сметная заработная плата -	Тенге				87289			
		ОТДЕЛ 21.Отделочные работы со стороны Фойе под потолком зрительного зала. Дефектный акт №22								
263	Е0113-44-7	Очистка щетками	8	69,86	–	559	–	453	0,39	3
		м2		69,86	–	559	–	81	–	–
264	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	8	22,68	0,06	181	1	43	0,03	–
		м2		6,68	0,03	53	–	81	–	–
265	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	8	41,98	0,05	336	–	62	0,05	–
		м2		9,57	–	77	–	81	–	–
266	Е0115-37-9 Изм. и	Обшивка стен гипсокартонными листами на металлическом	12,52	907,09	3,58	11357	45	3851	1,87	23
		м2		324,35	1,17	4061	15	94,5	0,01	–
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 21	Тенге			17853				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							30
		Сметная заработная плата -	Тенге				5426			
		ОТДЕЛ 22.Демонтажные работы на отм.0,000. Дефектный акт №23								
267	Е0155-3-1	Разборка кирпичных перегородок	2,64	2719,44	399,69	7179	1055	6680	15,88	42
		м3		2319,75	63,00	6124	166	106,2	0,54	1
268	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	320,85	30,15	321	30	317	1,96	2
		шт		290,70	2,90	291	3	108	0,19	–
269	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	1,89	59,88	6,55	113	12	111	0,36	1
		м2		53,33	1,04	101	2	108	0,01	–
270	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	18	51,33	4,89	924	88	942	0,34	6
		1м2		46,44	0,83	836	15	110,7	0,01	–
271	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен толщ. 40мм	68	1155,65	6,15	78584	418	14416	1,32	90
		м2		222,01	2,34	15097	159	94,5	0,01	1
272	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 3мм стен	70	111,15	1,29	7780	90	1715	0,16	11
		м2		25,44	0,49	1781	34	94,5	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
273	С11011-1964 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	17,5	71,96	–	1259	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
274	Е0115-180-7	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оштукатуренных стен	70	340,43	2,91	23830	204	8562	0,72	50
		м2		128,34	1,10	8984	77	94,5	0,01	–
275	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	5,4144	27,10	27,10	147	147	103	–	–
		т		–	18,97	–	103	100	0,40	2
276	Е010333-А30-1	Отвозка мусора на 30 км	5,4144	176,40	176,40	955	955	191	–	–
		т		–	35,28	–	191	100	0,74	4
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 22	Тенге			163379				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							228
		Сметная заработная плата -	Тенге				38918			
		ОТДЕЛ 23.Демонтажные работы на по оси Е-И 8-9 отм.-3,700. Дефектный акт №24								
277	Е0153-2-1	Демонтаж существующей капитальной стены	6,2	4899,14	1880,99	30375	11662	23416	21,24	132
		м3		3018,15	538,09	18713	3336	106,2	2,91	18
278	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	320,85	30,15	321	30	317	1,96	2
		шт		290,70	2,90	291	3	108	0,19	–
279	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	1,98	59,88	6,55	119	13	116	0,36	1
		м2		53,33	1,04	106	2	108	0,01	–
280	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса	12	1155,65	6,15	13868	74	2544	1,32	16
		м2		222,01	2,34	2664	28	94,5	0,01	–
281	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 3мм стен и потолков	136	111,15	1,29	15116	175	3332	0,16	21
		м2		25,44	0,49	3459	67	94,5	–	–
282	С11011-1964 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	34	71,96	–	2447	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
283	Е0115-180-7	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оштукатуренных стен и потолков	136	340,43	2,91	46299	396	16636	0,72	98
		м2		128,34	1,10	17454	150	94,5	0,01	1
284	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (толщ.40 мм)	36	198,78	12,44	7156	448	2579	0,41	15
		м2		60,03	4,67	2161	168	110,7	0,02	1
285	Е0111-11-2 К=10	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	36	101,33	3,35	3648	121	165	0,02	1
		м2		2,90	1,25	104	45	110,7	0,01	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
286	Е01051-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	12,905	27,10	27,10	350	350	245	–	–
		т		–	18,97	–	245	100	0,40	5
287	Е010333-А30-1	Отвозка мусора на 30 км	12,905	176,40	176,40	2276	2276	455	–	–
		т		–	35,28	–	455	100	0,74	10
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 23	Тенге			182085				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							345
		Сметная заработная плата -	Тенге				56922			
		ОТДЕЛ 24.Обшивка стен ГКЛ для оформления ПАНО. Дефектный акт №25								
288	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Обшивка стен гипсокартонными листами на металлическом каркасе	40,8	907,09	3,58	37009	146	12551	1,87	76
		м2		324,35	1,17	13233	48	94,5	0,01	–
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 24	Тенге			52534				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							83
		Сметная заработная плата -	Тенге				15164			
		ОТДЕЛ 25.Тепловой пункт на отм.-3,700. Дефектный акт №26								
289	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	320,85	30,15	321	30	317	1,96	2
		шт		290,70	2,90	291	3	108	0,19	–
290	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	1,89	59,88	6,55	113	12	111	0,36	1
		м2		53,33	1,04	101	2	108	0,01	–
291	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	1,43	74,90	6,81	107	10	107	0,46	1
		м2		68,09	1,08	97	2	108	0,01	–
292	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой	2	215,57	21,24	431	42	427	1,29	3
		шт		194,33	3,31	389	7	108	0,03	–
293	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-07-2007	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	1,43	460,21	24,15	658	35	342	1,28	2
		м2		213,70	7,99	306	11	108	0,04	–
294	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	1,43	5206,00	–	7445	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
295	С11011-936	Вычитается позиция: Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	1,43	-2800,00	–	-4004	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
296	С11011-1382 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	1,43	4963,00	–	7097	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
297	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	0,228	5892,92	419,80	1344	96	233	5,22	1
		м3		804,71	157,50	183	36	106,2	0,76	–
298	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,001335	10023,81	527,69	13	1	14	64,86	–
		т		9496,13	196,87	13	–	106,2	0,96	–
299	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,001335	55620,00	–	74	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
300	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное откосов толщ. 60мм	3,67	1155,65	6,15	4241	23	778	1,32	5
		м2		222,01	2,34	815	9	94,5	0,01	–
301	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	0,255	27,10	27,10	7	7	5	–	–
		т		–	18,97	–	5	100	0,40	–
302	Е010333-А30-1	Отвозка мусора на 30 км	0,255	176,40	176,40	45	45	9	–	–
		т		–	35,28	–	9	100	0,74	–
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 25	Тенге			21449				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				2628			
		ОТДЕЛ 26.Дефектный акт №28								
303	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	43,75	843,30	42,96	36895	1880	10846	1,39	61
		м2		217,35	16,09	9509	704	106,2	0,08	3
304	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,16275	10023,81	527,69	1631	86	1675	64,86	11
		т		9496,13	196,87	1545	32	106,2	0,96	–
305	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0382944	55620,00	–	2130	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
306	С12041-24 Изм. и	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:	0,1205313	52400,00	–	6316	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
307	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,0042525	32300,00	–	137	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
308	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен толщ. 60мм	730	1155,65	6,15	843623	4490	154764	1,32	965
		м2		222,01	2,34	162065	1706	94,5	0,01	8
309	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 3мм стен	730	111,15	1,29	81139	939	17886	0,16	115
		м2		25,44	0,49	18569	359	94,5	–	2
310	С11011-1964 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	182,5	71,96	–	13133	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
311	Е0115-180-7	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оштукатуренных стен	730	340,43	2,91	248516	2126	89294	0,72	525
		м2		128,34	1,10	93688	803	94,5	0,01	4
		Кирпичная кладка оконных и дверных проемов								
312	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	12,62	5892,92	419,80	74369	5298	12896	5,22	66
		м3		804,71	157,50	10155	1988	106,2	0,76	10
313	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,1790778	10023,81	527,69	1795	94	1843	64,86	12
		т		9496,13	196,87	1701	35	106,2	0,96	–
314	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,1432622	55620,00	–	7968	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
315	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,0358156	32300,00	–	1157	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
316	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 3мм стен	128	111,15	1,29	14227	165	3136	0,16	20
		м2		25,44	0,49	3256	63	94,5	–	–
317	С11011-1964 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	32	71,96	–	2303	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
318	Е0115-180-7	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оштукатуренных стен	128	340,43	2,91	43575	373	15657	0,72	92
		м2		128,34	1,10	16428	141	94,5	0,01	1
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 26	Тенге			1788127				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2048
		Сметная заработная плата -	Тенге				368947			
		ОТДЕЛ 27.УСИЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ. Дефектный акт №29								
		Устройство балок для лебедок и МК для лоджии								
319	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков,	6	16234,07	5027,99	97404	30168	57316	64,98	390
		т		10453,50	1339,83	62721	8039	81	4,76	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
320	E0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже	6	2775,18	682,20	16639	4093	6879	6,04	36
		т		1415,36	–	8492	–	81	–	–
321	C12021-116	Связи по колоннам и стойкам фахверка /диагональные и распорки/	6	122800,00	–	736800	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
322	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	6160	22,68	0,06	139718	385	33463	0,03	209
		м2		6,68	0,03	41158	154	81	–	1
323	E0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	6160	41,98	0,05	258568	308	47740	0,05	302
		м2		9,57	–	58939	–	81	–	–
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 27	Тенге			1478198				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1039
		Сметная заработная плата -	Тенге				201313			
		ОТДЕЛ 28.Замена системы фанкойлов. Дефектный акт №31								
		Отопление (замена фанкойлов) отм.0,00								
324	E0118-6-2	Установка стальных радиаторов	30,248	254,63	23,96	7702	725	4335	0,70	21
		1кВт		115,41	8,99	3491	272	115,2	0,04	1
325	C131204-80 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Радиаторы отопительные алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 196 Вт до 200 Вт ГОСТ 31311-2005	152	621,00	–	94392	–	–	–	–
		секция		–	–	–	–	–	–	–
326	Ц0111-350-1	Установка терморегулирующего оборудования	14	218,42	–	3058	–	2142	1,15	16
		шт		188,89	–	2644	–	81	–	–
327	СПрайс	Комплект терморегулирующего оборудования для двухтрубных систем отопления с автоматическим ограничителем расхода, с запорным клапаном, тип Eclipse, Heimeier (Швейцария) DN15, PN 10bar, T	14	4628,34	–	64797	–	–	–	–
		комп.		–	–	–	–	–	–	–
328	E0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных,	14	521,42	49,05	7300	687	5033	1,69	24
		1шт		292,39	19,69	4093	276	115,2	0,09	1
329	C130903-1161 Изм. и доп.вып.19	Клапан ручной регулировки радиаторов отопления, модели R 5X, угловой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 110°C, PN 16, типа Giacomini	14	482,00	–	6748	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
330	E0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	2	275,30	4,95	551	10	143	0,34	1
		м		60,03	1,86	120	4	115,2	0,01	–
331	E0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	75	431,30	4,95	32348	371	5348	0,34	26
		м		60,03	1,86	4502	140	115,2	0,01	1
332	E0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	25	481,30	4,95	12033	124	1783	0,34	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		60,03	1,86	1501	47	115,2	0,01	–
333	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	39	642,28	17,65	25049	688	5482	0,64	25
		м		115,40	6,61	4501	258	115,2	0,03	1
334	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	60	373,69	9,88	22421	593	18676	1,48	89
		м		266,51	3,69	15991	221	115,2	0,02	1
335	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	120	339,92	6,60	40790	792	30317	1,21	145
		м		216,83	2,48	26020	297	115,2	0,01	1
336	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	139	82,97	21,06	11532	2928	6229	0,24	34
		м		44,38	5,41	6169	752	90	0,03	4
337	С11031-205 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	82,5	83,00	–	6848	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
338	С11031-206 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	27,5	92,00	–	2530	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
339	С11031-209 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	42,9	140,00	–	6006	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
340	С130810-274 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Хомутики для крепления труб	0,8	1523,78	–	1219	–	–	–	–
		100шт		–	–	–	–	–	–	–
341	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	200	200,00	–	40000	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
342	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,5	22,68	0,06	34	–	8	0,03	–
		м2		6,68	0,03	10	–	81	–	–
343	Е0113-26-21 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	8	40,23	0,05	322	–	47	0,04	–
		м2		7,20	–	58	–	81	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
344	С130904-387 Изм. и доп.вып.19	Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	6	3715,00	–	22290	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
345	С130904-82 Изм. и доп.вып.19	Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	3	4386,00	–	13158	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
346	С130904-84 Изм. и доп.вып.19	Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	2	6719,00	–	13438	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
347	Е0157-2-8	Резка цементного покрытия полов	20	358,97	192,06	7179	3841	5293	1,11	22
		1м2		166,91	72,15	3338	1443	110,7	0,40	8
348	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	0,5	1456,38	190,65	728	95	145	1,17	1
		м3		176,73	71,44	88	36	117	0,35	–
349	Е0157-15-5	Устройство стяжек бетонных площадью до 20 м2	25	182,25	14,01	4556	350	2001	0,49	12
		1м2		70,11	2,21	1753	55	110,7	0,01	–
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 28	Тенге			566049				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							487
		Сметная заработная плата -	Тенге				91126			
		ОТДЕЛ 29.Усиление лоджии. Дефектный акт №32								
350	Е0169-4-1	Пробивка борозд для монтажа конструкций в кирпичных стенах	24	819,55	546,58	19669	13118	10348	1,85	44
		м		272,97	206,12	6551	4947	90	1,13	27
351	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	24	175,98	88,16	4224	2116	3290	0,45	11
		отверст.		85,05	52,04	2041	1249	100	0,08	2
352	Е0146-26-3	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.32 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	12	177,70	88,16	2132	1058	1645	0,45	5
		отверст.		85,05	52,04	1021	624	100	0,08	1
353	Е0146-26-19 К=30	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.32 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	12	108,16	51,64	1298	620	967	0,27	3
		отверст.		50,10	30,48	601	366	100	0,05	1
354	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,2304	70437,87	304,24	16229	70	2368	58,00	13
		1т		9675,00	114,75	2229	26	105	0,56	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
355	E0106-55-1	Установка каркасов и сеток в стенах массой одного элемента до 20 кг	0,1155	4781,15	475,40	552	55	517	28,29	3
		1т		4137,75	128,67	478	15	105	0,49	--
356	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.03.04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,1155	45880,00	--	5290	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
357	E0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	1,848	1333,50	312,12	2464	577	1130	2,96	5
		т		679,50	--	1256	--	90	--	--
358	E0109-25-1	Демонтаж консолей	0,31808	3434,02	1616,02	1092	514	636	11,28	4
		т		1818,00	401,94	578	128	90	1,43	--
359	E0109-25-1	Монтаж консолей	0,31808	5030,50	2020,02	1600	643	794	14,10	4
		т		2272,50	502,43	723	160	90	1,79	1
360	E0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,31808	1333,50	312,12	424	99	195	2,96	1
		т		679,50	--	216	--	90	--	--
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 29	Тенге			81478				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							138
		Сметная заработная плата -	Тенге				26493			
		ОТДЕЛ 30.Вентиляция сан.узлов. Дефектный акт №33								
		Демонтажные работы								
361	E0120-1-12	Демонтаж воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром	101	53,77	3,69	5431	372	5988	0,31	31
		м2		50,09	1,38	5059	140	115,2	0,01	1
362	E0120-12-3	Демонтаж решеток стальных номер 150	34	81,44	6,78	2769	231	3035	0,45	15
		шт		74,66	2,84	2538	96	115,2	0,01	--
363	E0120-12-4	Демонтаж решеток стальных номер 200	4	81,44	6,78	326	27	357	0,45	2
		шт		74,66	2,84	299	11	115,2	0,01	--
		Су-ы на блоках 4А и 4Б								
364	E0120-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	3	1429,66	48,55	4289	146	4352	7,25	22
		шт		1241,61	17,72	3725	53	115,2	0,09	--
365	СПрайс-лист ТОО"PEG"	Вентилятор радиальный RAD 100-315-T80-0,25/4-GP-4-R0	3	90710,86	--	272133	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
366	E0120-4-8	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ диаметром до 800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	34	1376,41	11,03	46798	375	7154	1,11	38
		м2		178,50	4,13	6069	141	115,2	0,02	1
367	E0120-2-2	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром до 600 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	16	1157,35	17,27	18518	276	5628	1,86	30
		м2		298,86	6,47	4782	104	115,2	0,03	1
368	E0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих	34	274,08	21,20	9319	721	8754	1,29	44
		шт		214,63	8,86	7298	301	115,2	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
369	СПрайс-лист ТОО "АВТ"	Решетки регулируемые RAR 150x100	34	684,28	–	23266	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
370	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	25	93,00	–	2325	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
		Кухня Блок 2Б на отметке -3,300								
371	Е0120-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	1	1429,66	48,55	1430	49	1451	7,25	7
		шт		1241,61	17,72	1242	18	115,2	0,09	–
372	СПрайс-лист ТОО"PEG"	Вентилятор радиальный RAD 100-355-T80-0,37/4-GP-4-R0	1	75405,60	–	75406	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
373	Е0120-41-2	Установка виброизоляторов номер 39	2	274,95	0,71	550	1	226	0,53	1
		шт		97,81	0,30	196	1	115,2	–	–
374	Е0120-29-1	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	0,59	1456,51	9,12	859	5	761	6,94	4
		м2		1116,64	2,95	659	2	115,2	0,01	–
375	СПрайс-лист	Вставка гибкая FLC RAD 100-355	2	1972,90	–	3946	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
376	Е0120-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	1	1429,66	48,55	1430	49	1451	7,25	7
		шт		1241,61	17,72	1242	18	115,2	0,09	–
377	СПрайс-лист ТОО"PEG"	Вентилятор радиальный RAD 100-315-T80-0,25/4-GP-4-R0	1	90710,86	–	90711	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
378	Е0120-21-5	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 2600 мм	1	3266,90	39,43	3267	39	411	2,09	2
		шт		342,33	14,77	342	15	115,2	0,08	–
379	Е0120-4-8	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ диаметром до 800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	33	1376,41	11,03	45422	364	6943	1,11	37
		м2		178,50	4,13	5891	136	115,2	0,02	1
380	Е0120-2-2	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром до 600 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	18	1157,35	17,27	20832	311	6331	1,86	33
		м2		298,86	6,47	5379	116	115,2	0,03	1
381	Е0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих	4	274,08	21,20	1096	85	1030	1,29	5
		шт		214,63	8,86	859	35	115,2	0,04	–
382	СПрайс-лист ТОО "АВЗ"	Решетки регулируемые RAR 200x200	1	986,97	–	987	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
383	СПрайс-лист ТОО "АВЗ"	Решетки регулируемые RAR 300x100	3	986,97	–	2961	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
384	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	26	93,00	–	2418	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 30	Тенге			731779				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							311

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				54845			
		ОТДЕЛ 31.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ по зданию. Дефектный акт №34								
		Демонтажные работы								
		Стены								
385	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	169,48	133,16	23,58	22568	3996	18216	0,74	126
		м2		109,58	4,16	18572	705	94,5	0,02	4
386	Е0163-8-3	Разборка облицовки стен из кирпича	21,5	841,16	86,64	18085	1863	15641	4,79	103
		м2		754,52	15,30	16222	329	94,5	0,09	2
387	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	Разборка обшивки стен из гипсокартонных листов с одной стороны на металлическом каркасе	50	182,16	3,88	9108	194	8477	1,03	52
		м2		178,29	1,13	8914	56	94,5	–	–
		Полы								
388	Е0146-41-1	Разборка бетонных оснований под полы на грави (санузлы	22	2399,04	1107,54	52779	24366	37620	7,70	169
		м3		1291,50	418,50	28413	9207	100	2,04	45
389	Е0159-7-2	Ремонт бетонных ступеней лестниц	6	236,80	3,39	1421	20	1181	1,03	6
		ступень		184,82	0,54	1109	3	106,2	–	–
		Потолки								
390	Е0163-11-2	Разборка облицовки из гипсокартонных листов потолков	165,3	16,57	1,05	2739	174	2488	0,10	16
		м2		15,52	0,41	2565	68	94,5	–	–
391	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	950	32,87	–	31227	–	31227	0,23	217
		м2		32,87	–	31227	–	100	–	–
		Перегородки								
392	Е0155-3-1	Разборка кирпичных перегородок	3,5	2719,44	399,69	9518	1399	8857	15,88	56
		м3		2319,75	63,00	8119	220	106,2	0,54	2
		Оркестровая яма								
393	Е0151-1-1	Разработка грунта внутри здания в котлованах	120	1119,49	0,09	134338	11	117254	6,67	800
		м3		960,75	0,03	115290	4	101,7	–	–
394	Е0146-36-1 т.ч. п-1,25 К=1,15 и К=1,25	Разборка железобетона оркестровой ямы и сцены	115	15333,00	3815,11	1763294	438737	1134427	53,15	6113
		м3		9607,39	1353,26	1104850	155625	90	6,53	750
395	С2006-3	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа /7 ат/, 50 м3/мин	540	5268,00	5268,00	2844720	2844720	15356	–	–
		маш-ч		–	263,30	–	142182	10,8	1,53	825
396	С2022-13	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	300	184,50	184,50	55350	55350	–	–	–
		маш-ч		–	–	–	–	–	–	–
		Мусор								
397	Е0169-18-1	Очистка помещений от строительного мусора	522,76	6,08	–	3178	–	2861	0,05	24
		м2		6,08	–	3178	–	90	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
398	E01031-A7-1	Погрузка грунта растительного слоя /земли, перегной/ при автомобильных перевозках	216	30,00	30,00	6480	6480	4536	–	–
		т		–	21,00	–	4536	100	0,44	95
399	E01031-A11-14	Перенос груза вручную	322	734,20	734,20	236412	236412	165489	–	–
		т		–	513,94	–	165489	100	10,79	3474
400	E01031-A11-14	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой свыше 25 т при автомобильных перевозках	322	734,20	734,20	236412	236412	165489	–	–
		т		–	513,94	–	165489	100	10,79	3474
401	E01031-A26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных	44	27,10	27,10	1192	1192	835	–	–
		т		–	18,97	–	835	100	0,40	18
402	E010333-A30-1	Отвозка мусора на 30 км	582	176,40	176,40	102665	102665	20533	–	–
		т		–	35,28	–	20533	100	0,74	431
403	E0153-16-1	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	72	75,41	1,38	5430	99	5213	0,41	30
		м		67,95	0,23	4892	17	106,2	–	–
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
404	E0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен толщ. 60мм	950	1155,65	6,15	1097865	5842	201406	1,32	1256
		м2		222,01	2,34	210907	2221	94,5	0,01	11
405	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 3мм стен	950	111,15	1,29	105592	1222	23277	0,16	149
		м2		25,44	0,49	24165	467	94,5	–	2
406	С11011-1964 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	237,5	71,96	–	17091	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
407	E0115-180-7	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оштукатуренных стен	950	340,43	2,91	323411	2767	116205	0,72	683
		м2		128,34	1,10	121923	1045	94,5	0,01	5
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 31	Тенге			9728109				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19987
		Сметная заработная плата -	Тенге				2683864			
		ОТДЕЛ 32.Электроосвещение, водопровод, канализация, пожарная сигнализация. Дефектный акт №35								
		Электромонтажные работы								
		Демонтаж щитов								
408	110108-599-13	Демонтаж щита осветительного на 12 групп	2	198,78	5,58	398	11	333	1,20	2
		шт		193,20	1,35	386	3	85,5	0,01	–
409	110108-599-13	Демонтаж щита осветительного на 16 групп	1	198,78	5,58	199	6	166	1,20	1
		шт		193,20	1,35	193	1	85,5	0,01	–
		Демонтаж светильников								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
410	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	407	29,35	2,80	11945	1140	10681	0,18	73
		шт		26,55	0,45	10806	183	97,2	–	2
		Демонтаж кабелей, проводов и труб								
411	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля	15605	13,94	0,06	189654	816	183550	0,10	1312
		м		13,88	–	188837	–	97,2	–	1
		Демонтаж электроустановочных изделий								
412	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	501	8,42	–	4218	–	4100	0,06	29
		шт		8,42	–	4218	–	97,2	–	–
		Мусор								
413	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	75	27,10	27,10	2033	2033	1423	–	–
		т		–	18,97	–	1423	100	0,40	30
414	Е010333-А30-1	Отвозка мусора на 30 км	75	176,40	176,40	13230	13230	2646	–	–
		т		–	35,28	–	2646	100	0,74	56
		Водоснабжение и канализация								
		Пятно 1-3								
		Водопровод								
		Демонтаж трубопроводов								
415	Е0116-14-1 Изм. и	Разборка трубопроводов водоснабжения из полиэтиленовых	770	121,88	4,88	93845	3755	105405	0,66	505
		м		117,00	1,83	90090	1408	115,2	0,01	7
		Канализация								
416	Е0165-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	470	118,01	1,59	55465	747	63170	0,69	323
		м		116,42	0,25	54717	118	115,2	–	1
417	Е0165-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб	300	145,63	3,27	43689	981	49379	0,85	256
		м		142,36	0,52	42708	156	115,2	–	1
		Санитарно-технические приборы								
418	Е0165-4-1	Демонтаж раковины /умывальника/	28	101,59	3,33	2845	93	3187	0,61	17
		компл		98,26	0,54	2751	15	115,2	–	–
419	Е0165-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	11	244,84	6,45	2693	71	3034	1,43	16
		компл		238,39	1,04	2622	11	115,2	0,01	–
420	Е0117-1-9	Демонтаж чугунных глубоких душевых поддонов	12	122,60	19,10	1471	229	1530	0,62	7
		комплект		103,50	7,20	1242	86	115,2	0,04	–
		Мусор								
421	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	7,5146	27,10	27,10	204	204	143	–	–
		т		–	18,97	–	143	100	0,40	3
422	Е010333-А30-1	Отвозка мусора на 30 км	7,5146	176,40	176,40	1326	1326	265	–	–
		т		–	35,28	–	265	100	0,74	6
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
		Щит распределительный ЩО-1, ЩО-2								
423	Ц0108-572-8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	2	1301,53	83,38	2603	167	542	2,30	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		300,15	16,88	600	34	85,5	0,10	–
424	СПрайс-лист ТОО	Щит распределительный металлический ЩРн-12з-1 36 IP31,	2	1134,65	–	2269	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
425	ЦП108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	920,00	35,00	920	35	339	2,30	2
		шт		391,00	5,62	391	6	85,5	0,03	–
426	СПрайс-лист ТОО "Электрокомплект "	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р32А IEK	1	200,75	–	201	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
427	ЦП108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на	12	538,55	16,50	6463	198	2708	1,15	14
		шт		261,05	2,87	3133	34	85,5	0,02	–
428	СПрайс-лист ТОО "Электрокомплект "	Выключатель дифференциальный двухполюсный автоматический АВДТ-32 2Р25А	4	750,62	–	3002	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
429	СПрайс-лист ТОО "Электрокомплект "	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р16А IEK	8	68,08	–	545	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
430	СПрайс-лист ТОО "Электрокомплект "	Дин-рейка 100мм	4	12,22	–	49	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
431	СПрайс-лист ТОО "Электрокомплект "	Шина нейтральная N нулевая 6х9мм IEK	4	53,07	–	212	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Щит распределительный ЩО-3								
432	ЦП108-572-8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	4	1301,53	83,38	5206	334	1084	2,30	9
		шт		300,15	16,88	1201	68	85,5	0,10	–
433	СПрайс-лист ТОО "Электрокомплект "	Щит распределительный металлический ЩРн-16з-1 36 IP31, IEK	4	1305,72	–	5223	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
434	ЦП108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	4	920,00	35,00	3680	140	1356	2,30	9
		шт		391,00	5,62	1564	22	85,5	0,03	–
435	СПрайс-лист ТОО "Электрокомплект "	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р32А IEK	4	200,75	–	803	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
436	ЦП108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на	36	538,55	16,50	19388	594	8124	1,15	41
		шт		261,05	2,87	9398	103	85,5	0,02	1
437	СПрайс-лист ТОО "Электрокомплект "	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р16А IEK	36	68,08	–	2451	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
438	СПрайс-лист ТОО "Электрокомплект"	Дин-рейка 100мм	8	12,22	–	98	–	–	–	–
		шт	–	–	–	–	–	–	–	–
439	СПрайс-лист ТОО "Электрокомплект"	Шина нейтральная N нулевая 6х9мм IEK	8	53,07	–	425	–	–	–	–
		шт	–	–	–	–	–	–	–	–
		Щит силовой ЩС-1								
440	Ц0108-572-8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	1	1301,53	83,38	1302	83	271	2,30	2
		шт		300,15	16,88	300	17	85,5	0,10	–
441	СПрайс-лист ТОО "Электрокомплект"	Щит распределительный металлический ЩРн-18з-1 36 IP31, IEK	1	1305,72	–	1306	–	–	–	–
		шт	–	–	–	–	–	–	–	–
442	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	920,00	35,00	920	35	339	2,30	2
		шт		391,00	5,62	391	6	85,5	0,03	–
443	СПрайс-лист ТОО "Электрокомплект"	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р32А IEK	1	200,75	–	201	–	–	–	–
		шт	–	–	–	–	–	–	–	–
444	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на	4	538,55	16,50	2154	66	903	1,15	5
		шт		261,05	2,87	1044	11	85,5	0,02	–
445	СПрайс-лист ТОО "Электрокомплект"	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р16А IEK	1	200,75	–	201	–	–	–	–
		шт	–	–	–	–	–	–	–	–
446	СПрайс-лист ТОО "Электрокомплект"	Выключатель дифференциальный двухполюсный автоматический АВДТ-32 2Р25А	3	750,62	–	2252	–	–	–	–
		шт	–	–	–	–	–	–	–	–
447	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	5	538,55	16,50	2693	83	1128	1,15	6
		шт		261,05	2,87	1305	14	85,5	0,02	–
448	СПрайс-лист ТОО "Электрокомплект"	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р16А IEK	5	68,08	–	340	–	–	–	–
		шт	–	–	–	–	–	–	–	–
449	СПрайс-лист ТОО "Электрокомплект"	Дин-рейка 100мм	4	12,22	–	49	–	–	–	–
		шт	–	–	–	–	–	–	–	–
450	СПрайс-лист ТОО "Электрокомплект"	Шина нейтральная N нулевая 6х9мм IEK	4	53,07	–	212	–	–	–	–
		шт	–	–	–	–	–	–	–	–
		Щит основной (рубильник)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
451	Ц0108-572-8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	2	1301,53	83,38	2603	167	542	2,30	5
		шт		300,15	16,88	600	34	85,5	0,10	–
452	СПрайс-лист ЗАО "СЭЛТ" IEK	Корпус КМПа 4/28 с металлической дверцей, встраиваемый (464х359х92) (КСРМ 20.8.6-2 36)	2	3595,98	–	7192	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
453	Ц0108-526-3	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 250 А	7	1083,03	40,88	7581	286	3069	2,30	16
		шт		507,15	5,62	3550	39	85,5	0,03	–
454	СПрайс-лист ТОО "Электрокомплект"	Выключатель автоматический ВА88-35 3Р250А IEK	1	4674,77	–	4675	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
455	СПрайс-лист ТОО	Выключатель автоматический ВА88-35 3Р160А IEK	4	4674,77	–	18699	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
456	СПрайс-лист ТОО "Электрокомплект"	Выключатель автоматический ВА88-35 3Р125А IEK	2	4674,77	–	9350	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
457	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	13	920,00	35,00	11960	455	4408	2,30	30
		шт		391,00	5,62	5083	73	85,5	0,03	–
458	СПрайс-лист ТОО "Электрокомплект"	Выключатель автоматический ВА88-33 3Р80А IEK	1	3550,59	–	3551	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
459	СПрайс-лист ТОО "Электрокомплект"	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р50А IEK	2	256,61	–	513	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
460	СПрайс-лист ТОО "Электрокомплект"	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р40А IEK	6	200,75	–	1204	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
461	СПрайс-лист ТОО "Электрокомплект"	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р32А IEK	4	200,75	–	803	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
462	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	2	538,55	16,50	1077	33	451	1,15	2
		шт		261,05	2,87	522	6	85,5	0,02	–
463	СПрайс-лист ТОО "Электрокомплект"	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р25А IEK	2	200,75	–	401	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
464	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	920,00	35,00	920	35	339	2,30	2
		шт		391,00	5,62	391	6	85,5	0,03	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
465	СПрайс-лист ТОО "Электрокомплект"	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р63А IEK	1	87,28	–	87	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
466	СПрайс-лист ТОО "Электрокомплект"	Дин-рейка 100мм	2	12,22	–	24	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
467	СПрайс-лист ТОО "Электрокомплект"	Шина нейтральная N нулевая 6х9мм IEK	2	53,07	–	106	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Светотехническое оборудование								
468	Ц0108-594-3	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с количеством ламп в светильнике: до 4	407	548,65	228,75	223301	93101	116175	1,68	683
		шт		269,10	64,75	109524	26353	85,5	0,38	153
469	С151702-169 Изм. и доп. вып. 20	Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛВО 13-4х36-172/Г Милано ГОСТ 17677-82	407	2632,00	–	1071224	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
470	Ц0108-593-11	Световые настенные указатели	25	284,10	113,75	7103	2844	3907	0,94	24
		шт		150,65	32,13	3766	803	85,5	0,19	5
471	СПрайс-лист ТОО "Световые технологии"	Светильник указатель выхода настенный, РС180, России	25	2129,60	–	53240	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Электроустановочные изделия								
472	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	338	71,42	0,25	24140	85	19245	0,39	132
		шт		66,47	0,13	22467	42	85,5	–	–
473	С151801-156 прим.	Розетка двухполюсная с третьим заземляющим контактом для скрытой установки сдвоенная, тип РС12-3-ГБ	35	226,00	–	7910	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
474	С151801-143	Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-С-01-10/220 У4	303	46,00	–	13938	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
475	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	142	53,88	0,25	7650	36	6368	0,33	47
		шт		52,33	0,13	7430	18	85,5	–	–
476	С151801-12 прим.	Выключатель одноклавишный, тип ВС10-1-0-ГБ	142	156,00	–	22152	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
477	Ц0108-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	16	55,60	0,25	890	4	741	0,33	5
		шт		54,05	0,13	865	2	85,5	–	–
478	С151801-13 прим.	Выключатель 2-х клавишный, тип ВС10-2-0-ГБ	16	182,00	–	2912	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		–	–	–	–	–	–	–
479	Ц0110-901-12	Установка коробок	686	91,25	0,25	62598	172	29763	0,26	181
		шт		43,70	0,13	29978	86	99	–	–
480	С151803-60	Коробка стальная для установки выключателей и переключателей /ГОСТ 7397-76/ и штепсельных розеток /ГОСТ 7396-76/ при выполнении скрытой проводки, d-72 мм, тип У196 УХЛ3	0,686	28100,00	–	19277	–	–	–	–
		1000шт		–	–	–	–	–	–	–
		Кабели								
481	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	9405	43,22	4,00	406484	37620	273363	0,17	1622
		м		33,12	0,88	311494	8229	85,5	0,01	48
482	С151601-8321 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение секторные ВВГнг 4х70 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	0,15	1885707,00	–	282856	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
483	С151601-1395 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,03	180902,00	–	5427	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
484	С151601-1360 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	5,5	40150,00	–	220825	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
485	С151601-1361 Изм.	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким	3,575	61131,00	–	218543	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
486	С151601-1436 Изм. и доп. вып. 20прим.	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 6х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,1	233112,00	–	23311	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
487	С151601-1394 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,05	132343,00	–	6617	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
		ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ								
488	Ц0110-682-4	Панель пожарной сигнализации	2	2050,80	–	4102	–	3152	11,50	23
		шт		1945,80	–	3892	–	81	–	–
489	Прайс-лист ТОО "Дозор"	Панель пожарной сигнализации Гранит-24	2	7214,65	–	14429	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
490	Ц0108-101-1	Установка блока питания	8	1992,30	140,00	15938	1120	9824	8,05	64
		шкаф		1405,30	31,00	11242	248	85,5	0,18	1
491	С151802-41	Источник бесперебойного питания ИБП	8	3890,00	–	31120	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
492	Прайс-лист ТОО	Аккумулятор 12В 7А	8	754,11	–	6033	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		–	–	–	–	–	–	–
493	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	19	422,35	2,00	8025	38	6141	2,30	44
		шт		399,05	–	7582	–	81	–	–
494	Прайс-лист ТОО "Дозор"	Извещатель пожарный дымовой с базой ИП 212-41М	19	288,03	–	5473	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
495	Ц0110-668-2	Извещатели ПС ручные	9	422,35	2,00	3801	18	2909	2,30	21
		шт		399,05	–	3591	–	81	–	–
496	Прайс-лист ТОО "Дозор"	Извещатель пожарный ручной ИПР-3 СУ	9	319,45	–	2875	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
497	Ц0110-347-1	Сирена	25	600,55	–	15014	–	12466	3,45	86
		шт		548,55	–	13714	–	90,9	–	–
498	Прайс-лист ТОО "Intant"	Сирена со стробом LD-96	25	268,83	–	6721	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
499	Ц0110-55-5	Прокладка кабеля	4200	81,22	–	341124	–	237868	0,44	1835
		м		69,92	–	293664	–	81	–	–
500	СПрайс-лист ТОО "Intant"	Кабель пожарный КПСнг 1х2х0,75 мм	4200	62,84	–	263938	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
501	Ц0110-349-7	Аппаратура настенного типа. Розетка телефонная	5	122,15	–	611	–	517	1,15	6
		шт		113,85	–	569	–	90,9	–	–
502	С151802-22	Розетка телефонная штепсельная четырехпроводная /с конденсатором/ РТШК-4	5	222,00	–	1110	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
503	Ц0110-349-7	Аппаратура настенного типа. Порт для интернета	5	122,15	–	611	–	517	1,15	6
		шт		113,85	–	569	–	90,9	–	–
504	С151802-22	Порт для интернета	2	222,00	–	444	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ								
505	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	720	373,69	9,88	269054	7110	224115	1,48	1068
		м		266,51	3,69	191889	2655	115,2	0,02	13
506	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	450	486,70	15,24	219015	6857	177338	1,89	849
		м		336,38	5,71	151369	2571	115,2	0,03	13
507	С130804-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25х4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	668,88	53,00	–	35451	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
508	С130804-1891 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	404,55	46,00	–	18609	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
509	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых	570	636,63	0,80	362879	456	80401	0,67	383
		м		122,13	0,31	69614	178	115,2	–	1
510	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	400	764,59	1,79	305838	715	54564	0,64	258
		м		117,74	0,67	47095	270	115,2	–	1
511	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	11	9194,48	49,05	101139	540	5889	2,55	28
		комплект		445,05	19,69	4896	217	115,2	0,09	1
512	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	28	5987,64	26,91	167654	754	13216	2,24	63
		комплект		398,48	11,25	11157	315	115,2	0,05	1
513	С131101-99	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	40	1430,00	–	57200	–	–	–	–
		компл		–	–	–	–	–	–	–
514	Е0117-1-9	Установка глубоких душевых поддонов	13	13346,13	59,69	173500	776	4793	1,78	23
		комплект		297,56	22,50	3868	292	115,2	0,11	1
515	С131101-54	Кабина душевая из полистирола с угловым входом, SBRV 80, в комплекте	13	3630,00	–	47190	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
516	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение	5	4022,73	17,57	20114	87	1880	1,79	9
		комплект		320,85	5,62	1604	28	115,2	0,04	–
517	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	93	521,42	49,05	48492	4562	33434	1,69	157
		1шт		292,39	19,69	27192	1831	115,2	0,09	8
518	С130904-1183 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"П", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	93	416,00	–	38688	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 32	Тенге			8052721				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13554
		Сметная заработная плата -	Тенге				2074127			
		ОТДЕЛ 33.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ на отм.3,300. Дефектный акт №36								
		Отм.+3,300								
		Демонтажные работы								
519	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	42,185	133,16	23,58	5617	995	4534	0,74	31
		м2		109,58	4,16	4623	175	94,5	0,02	1
520	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	13,37225	116,63	10,56	1560	141	1595	0,70	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1м2		106,07	1,67	1418	22	110,7	0,01	–
521	E0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	360,1515	32,87	–	11838	–	11838	0,23	82
		м2		32,87	–	11838	–	100	–	–
522	E0163-11-2	Разборка потолков из плит Армстронг	92,56	16,57	1,05	1534	97	1393	0,10	9
		м2		15,52	0,41	1437	38	94,5	–	–
523	E0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой	3	320,85	30,15	963	90	951	1,96	6
		шт		290,70	2,90	872	9	108	0,19	1
524	E0156-12-1	Снятие дверных полотен	5,25	59,88	6,55	314	34	308	0,36	2
		м2		53,33	1,04	280	5	108	0,01	–
525	E0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	127,85	17,38	0,93	2222	119	2348	0,11	15
		1м2		16,45	0,14	2103	18	110,7	–	–
526	E0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	143	5,64	0,19	807	27	866	0,04	5
		1м		5,45	0,02	779	3	110,7	–	–
527	E0115-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	92,56	374,77	2,76	34688	256	32229	2,02	187
		м2		367,43	1,04	34009	96	94,5	0,01	–
528	C11011-652	Потолок подвесной "Армстрон" с комплектующими	92,56	1390,00	–	128658	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
529	E0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Облицовка короба гипсокартонными листами на металлическом каркасе	2,75	907,09	3,58	2495	10	846	1,87	5
		м2		324,35	1,17	892	3	94,5	0,01	–
530	E0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с крестелем плиток	3,92	1071,63	19,00	4201	74	905	1,23	5
		м2		199,30	9,21	781	36	110,7	0,05	–
531	E0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	42,185	1067,70	5,78	45041	244	11733	1,75	74
		м2		293,22	3,93	12369	166	93,6	0,02	1
532	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 2мм стен	184,644	111,15	1,29	20523	237	4524	0,16	29
		м2		25,44	0,49	4697	91	94,5	–	–
533	C11011-1964 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	46,161	71,96	–	3322	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
534	Е0115-180-7	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оштукатуренных стен	184,644	340,43	2,91	62859	538	22586	0,72	133
		м2		128,34	1,10	23697	203	94,5	0,01	1
535	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 3мм потолков	81,2275	135,15	1,48	10978	120	2747	0,19	16
		м2		35,23	0,56	2861	45	94,5	–	–
536	С11011-1964 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	20,306875	71,96	–	1461	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
537	Е0115-180-8	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оштукатуренных потолков	68,015	436,17	3,51	29666	239	10762	0,93	64
		м2		166,12	1,32	11298	90	94,5	0,01	–
538	Е0115-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	13,2125	204,45	2,06	2701	27	362	0,18	2
		м2		28,21	0,79	373	10	94,5	–	–
539	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	28,97225	1071,63	19,00	31047	550	6687	1,23	36
		м2		199,30	9,21	5774	267	110,7	0,05	1
540	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	129,25	935,06	6,13	120857	792	9957	0,44	57
		м2		67,28	2,31	8695	299	110,7	0,01	1
541	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	122,585	125,78	0,20	15418	25	2537	0,10	13
		м		18,61	0,09	2281	11	110,7	–	–
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 33	Тенге			708587				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							852
		Сметная заработная плата -	Тенге				152123			
		ОТДЕЛ 34.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Отм.0,000. Дефектный акт №37								
542	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	Разборка обшивки стен из гипсокартонных листов с одной стороны на металлическом каркасе	29,89	182,16	3,88	5445	116	5068	1,03	31
		м2		178,29	1,13	5329	34	94,5	–	–
543	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	6	51,33	4,89	308	29	314	0,34	2
		1м2		46,44	0,83	279	5	110,7	0,01	–
544	Е0115-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	134,3865	374,77	2,76	50364	371	46793	2,02	272
		м2		367,43	1,04	49377	139	94,5	0,01	1
545	С11011-652	Потолок подвесной "Армстронг" с комплектующими	118,929	1390,00	–	165311	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
546	Е0115-37-9 Изм. и	Облицовка потолков гипсокартонными листами на	7,1925	891,34	3,58	6411	26	2213	1,87	13
		м2		324,35	1,17	2333	8	94,5	0,01	–
547	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2004	Облицовка короба гипсокартонными листами на металлическом каркасе	19,04	907,09	3,58	17271	68	5857	1,87	36
		м2		324,35	1,17	6176	22	94,5	0,01	–
548	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	128,916	1067,70	5,78	137644	744	35855	1,75	225
		м2		293,22	3,93	37800	506	93,6	0,02	3
549	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	1019,5053	370,50	4,29	377724	4371	85267	0,52	534
		м2		84,79	1,64	86443	1669	94,5	0,01	8
550	С11011-1964 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	254,876325	71,96	–	18341	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
551	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 3мм стен	1038,1953	111,15	1,29	115394	1335	25438	0,16	163
		м2		25,44	0,49	26408	510	94,5	–	2
552	С11011-1964 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	259,548825	71,96	–	18677	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
553	Е0115-180-7	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оштукатуренных стен	1038,1953	340,43	2,91	353435	3024	126993	0,72	746
		м2		128,34	1,10	133242	1142	94,5	0,01	6
554	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 3мм потолков	229,4745	135,15	1,48	31013	339	7760	0,19	44
		м2		35,23	0,56	8084	128	94,5	–	1
555	С11011-1964 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	57,368625	71,96	–	4128	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
556	Е0115-180-8	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оштукатуренных потолков	203,86	436,17	3,51	88918	716	32257	0,93	191
		м2		166,12	1,32	33865	270	94,5	0,01	1
557	Е0115-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	25,6145	204,45	2,06	5237	53	702	0,18	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		28,21	0,79	723	20	94,5	–	–
558	Е0157-17-1	Устройство доватых покрытий толщиной 28 мм площадью до 10 м2	6	1572,60	4,07	9436	24	846	0,81	5
		1м2		126,79	0,65	761	4	110,7	0,01	–
559	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее первый слой	35,1245	522,35	2,59	18347	91	11608	1,59	56
		м2		297,56	0,99	10452	35	110,7	–	–
560	Е0111-5-2	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее последующий слой	35,1245	334,56	0,38	11751	13	8245	1,11	39
		м2		211,92	0,14	7444	5	110,7	–	–
561	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (толщ.70 мм)	35,1245	198,78	12,44	6982	437	2516	0,41	14
		м2		60,03	4,67	2109	164	110,7	0,02	1
562	Е0111-11-2 К=10	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	35,1245	253,33	8,38	8898	294	403	0,05	2
		м2		7,25	3,12	254	110	110,7	0,02	1
563	Е0157-16-4	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой	35,1245	290,70	0,74	10211	26	1225	0,20	7
		1м2		31,39	0,11	1103	4	110,7	–	–
564	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	35,1245	1071,63	19,00	37640	667	8107	1,23	43
		м2		199,30	9,21	7000	324	110,7	0,05	2
565	Е0111-35-3	Устройство покрытий из пенового шпунта	269,9355	491,91	6,08	132783	1640	27821	0,57	154
		м2		90,83	2,28	24517	614	110,7	0,01	3
566	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (толщ.70 мм)	40,1575	198,78	12,44	7982	499	2876	0,41	16
		м2		60,03	4,67	2411	188	110,7	0,02	1
567	Е0111-11-2 К=10	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	40,1575	253,33	8,38	10173	336	461	0,05	2
		м2		7,25	3,12	291	125	110,7	0,02	1
568	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	40,1575	1978,48	37,95	79451	1524	7206	0,92	37
		м2		152,78	9,32	6135	374	110,7	0,05	2
569	Е0111-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство плинтусов керамогранитных	42,56695	960,82	1,62	40899	69	2132	0,26	11
		м		44,40	0,84	1890	36	110,7	–	–
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 34	Тенге			2349106				
		Нормативная трудоемкость -	чел-ч							2903
		Сметная заработная плата -	Тенге				527756			

ОТДЕЛ 35.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Отм.3,300. Дефектный акт №38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
570	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	15,7353	133,16	23,58	2095	371	1691	0,74	12
		м2		109,58	4,16	1724	65	94,5	0,02	–
571	Е0115-36-1 Изм, и доп. вып. 11, 12	Разборка обшивки стен из гипсокартонных листов с одной стороны на металлическом каркасе	101,645	182,16	3,88	18516	394	17234	1,03	105
		м2		178,29	1,13	18122	115	94,5	–	1
572	Е0163-11-2	Разборка облицовки из гипсокартонных листов потолков	62,02	16,57	1,05	1028	65	840	0,10	6
		м2		15,52	0,41	963	25	85,05	–	–
573	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	43,3	116,63	10,56	5050	457	5164	0,70	30
		1м2		106,07	1,67	4593	72	110,7	0,01	1
574	Е0111-11-1	Разборка цементных стяжек толщиной 20 мм	43,3	49,72	7,96	2153	345	2145	0,28	12
		м2		41,76	2,99	1808	130	110,7	0,01	1
575	Е0111-4-1	Разборка гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	43,3	83,50	14,74	3615	638	3561	0,33	14
		м2		68,76	5,53	2977	239	110,7	0,03	1
576	Е0111-4-2	Разборка гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	43,3	47,92	7,24	2075	313	2080	0,20	9
		м2		40,68	2,72	1761	118	110,7	0,01	1
577	Е0111-11-1	Разборка цементных стяжек толщиной 20 мм	43,3	49,72	7,96	2153	345	2145	0,28	12
		м2		41,76	2,99	1808	130	110,7	0,01	1
578	Е0111-2-9	Разборка подстилающих слоев бетонных	2,598	453,60	–	1178	–	1305	2,93	8
		м3		453,60	–	1178	–	110,7	–	–
579	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	291,2164	32,87	–	9572	–	9572	0,23	66
		м2		32,87	–	9572	–	100	–	–
580	Е0163-11-2	Разборка потолков из плит Армстронг	7,3	16,57	1,05	121	8	110	0,10	1
		м2		15,52	0,41	113	3	94,5	–	–
581	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	87,08	17,38	0,93	1513	81	1599	0,11	10
		1м2		16,45	0,14	1432	12	110,7	–	–
582	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	92	5,64	0,19	519	17	557	0,04	3
		1м		5,45	0,02	501	2	110,7	–	–
583	Е0115-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	7,3	374,77	2,76	2736	20	2582	2,02	15
		м2		367,43	1,04	2682	8	94,5	0,01	–
584	С11011-652	Потолок подвесной "Армстронг" с комплектующими	7,3	1390,00	–	10147	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
585	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Облицовка короба гипсокартонными листами на металлическом каркасе	2,9	907,09	3,58	2631	10	892	1,87	5
		м2		324,35	1,17	941	3	94,5	0,01	–
586	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Облицовка стен гипсокартонными листами на металлическом каркасе	101,645	907,09	3,58	92201	363	31268	1,87	191
		м2		324,35	1,17	32968	119	94,5	0,01	1
587	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	3,03	891,34	3,58	2701	11	932	1,87	6
		м2		324,35	1,17	983	4	94,5	0,01	–
588	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на клее из сухих смесей бет установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	15,7353	1067,70	5,78	16801	91	4376	1,75	28
		м2		293,22	3,93	4614	62	93,6	0,02	–
589	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	352,5514	370,50	4,29	130619	1512	28794	0,52	185
		м2		84,79	1,64	29893	577	94,5	0,01	3
590	С11011-1964 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	88,13785	71,96	–	6342	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
591	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 3мм стен	352,5514	111,15	1,29	39186	453	8638	0,16	55
		м2		25,44	0,49	8968	173	94,5	–	1
592	С11011-1964 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	88,13785	71,96	–	6342	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
593	Е0115-180-7	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оштукатуренных стен	352,5514	340,45	2,91	120020	1027	43124	0,72	253
		м2		128,34	1,10	45246	388	94,5	0,01	2
594	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 3мм потолков	47,4365	135,15	1,48	6411	70	1604	0,19	9
		м2		35,23	0,56	1671	27	94,5	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
595	С11011-1964 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	11,859125	71,96	–	853	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
596	Е0115-180-8	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оштукатуренных потолков	44,6065	436,17	3,51	19456	157	7058	0,93	42
		м2		166,12	1,32	7410	59	94,5	0,01	–
597	Е0115-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	3,03	204,45	2,06	619	6	83	0,18	1
		м2		28,21	0,79	85	2	94,5	–	–
598	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее первый слой	43,3	522,35	2,59	22618	112	14310	1,59	69
		м2		297,56	0,99	12884	43	110,7	–	–
599	Е0111-5-2	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее последующий слой	43,3	334,56	0,38	14486	16	10165	1,11	48
		м2		211,92	0,14	9176	6	110,7	–	–
600	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (толщ.70 мм)	43,3	198,78	12,44	8607	539	3102	0,41	18
		м2		60,03	4,67	2599	202	110,7	0,02	1
601	Е0111-11-2 К=10	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	43,3	253,33	8,38	10969	363	497	0,05	2
		м2		7,25	3,12	314	135	110,7	0,02	1
602	Е0157-16-4	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой	43,3	290,70	0,74	12587	32	1510	0,20	9
		1м2		31,39	0,11	1359	5	110,7	–	–
603	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	43,3	1071,63	19,00	46401	823	9994	1,23	53
		м2		199,30	9,21	8629	399	110,7	0,05	2
604	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (толщ.40 мм)	87,08	198,78	12,44	17309	1083	6237	0,41	36
		м2		60,03	4,67	5227	407	110,7	0,02	2
605	Е0111-11-2 К=10	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	87,08	101,33	3,35	8824	292	400	0,02	2
		м2		2,90	1,25	252	109	110,7	0,01	1
606	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	87,08	935,06	6,13	81425	533	6708	0,44	38
		м2		67,28	2,31	5858	201	110,7	0,01	1
607	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	92	125,78	0,20	11572	18	1904	0,10	10
		м		18,61	0,09	1712	8	110,7	–	–
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 35	Тенге			1032013				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1496
		Сметная заработная плата -	Тенге				268698			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ОТДЕЛ 36.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Отм.6,600.Дефектный акт №39										
608	Е0163-11-1	Разборка облицовки из стен и потолков из декор.панелей	78,01	12,89	1,05	1006	82	903	0,07	6
		м2		11,84	0,41	924	32	94,5	–	–
609	Е0153-1-1	Разборка неоштукатуренной обшивки деревянных каркасно-обшивных стен	56,915	20,04	2,92	1141	166	1083	0,12	7
		м2		17,12	0,50	974	28	108	–	–
610	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	41,6225	116,63	10,56	4854	440	4964	0,70	29
		1м2		106,07	1,67	4415	70	110,7	0,01	1
611	Е0111-11-1	Разборка цементных стяжек толщиной 20 мм	41,6225	49,72	7,96	2069	331	2062	0,28	12
		м2		41,76	2,99	1738	125	110,7	0,01	1
612	Е0111-4-1	Разборка гидроизоляции оклеечной рулонными материалами	41,6225	83,50	14,74	3475	613	3423	0,33	14
		м2		68,76	5,53	2862	230	110,7	0,03	1
613	Е0111-4-2	Разборка гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	41,6225	47,92	7,24	1995	301	2000	0,20	8
		м2		40,68	2,72	1693	113	110,7	0,01	1
614	Е0111-11-1	Разборка цементных стяжек толщиной 20 мм	41,6225	49,72	7,96	2069	331	2062	0,28	12
		м2		41,76	2,99	1738	125	110,7	0,01	1
615	Е0111-2-9	Разборка подстилающих слоев бетонных	2,49735	453,60	–	1133	–	1254	2,93	7
		м3		453,60	–	1133	–	110,7	–	–
616	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	427,2085	32,87	–	14042	–	14042	0,23	97
		м2		32,87	–	14042	–	100	–	–
617	Е0163-11-2	Разборка потолков из плит Армстронг	96,175	16,57	1,05	1594	101	1448	0,10	9
		м2		15,52	0,41	1493	39	94,5	–	–
618	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	108,43	17,38	0,93	1885	101	1991	0,11	12
		1м2		16,45	0,14	1784	15	110,7	–	–
619	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	120,2	5,64	0,19	678	23	728	0,04	5
		1м		5,45	0,02	655	2	110,7	–	–
620	Е0115-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	96,175	374,77	2,76	36043	266	33488	2,02	195
		м2		367,43	1,04	35337	100	94,5	0,01	–
621	С11011-652	Потолок подвесной "Армстронг" с комплектующими	96,175	1390,00	–	133683	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
622	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02.14.2005	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	22,535	891,34	3,58	20086	81	6932	1,87	42
		м2		324,35	1,17	7309	26	94,5	0,01	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
623	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Облицовка стен гипсокартонными листами на металлическом каркасе	94,759	907,09	3,58	85955	339	29150	1,87	178
		м2		324,35	1,17	30735	111	94,5	0,01	1
624	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	59,35	1067,70	5,78	63368	343	16507	1,75	104
		м2		293,22	3,93	17402	233	93,6	0,02	1
625	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	477,076	370,50	4,29	176755	2045	38964	0,52	250
		м2		84,79	1,64	40451	781	94,5	0,01	4
626	С11011-1964 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	119,269	71,96	–	8583	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
627	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 3мм стен	477,076	111,15	1,29	53027	614	11689	0,16	75
		м2		25,44	0,49	12135	234	94,5	–	1
628	С11011-1964 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	119,269	71,96	–	8583	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
629	Е0115-180-7	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оштукатуренных стен	477,076	340,43	2,91	162412	1389	58356	0,72	343
		м2		128,34	1,10	61228	525	94,5	0,01	3
630	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 3мм потолков	56,8025	135,15	1,48	7677	84	1921	0,19	11
		м2		35,23	0,56	2001	32	94,5	–	–
631	С11011-1964 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	14,200625	71,96	–	1022	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
632	Е0115-180-8	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оштукатуренных потолков	49,3275	436,17	3,51	21515	173	7805	0,93	46
		м2		166,12	1,32	8194	65	94,5	0,01	–
633	Е0115-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	7,475	204,45	2,06	1528	15	205	0,18	1
		м2		28,21	0,79	211	6	94,5	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
634	E0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	2,7	250,78	18,45	677	50	201	0,42	1
		м2		60,29	6,93	163	19	110,7	0,03	--
635	E0111-15-2 К=24	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (до толщ.150 мм)	2,7	629,54	20,10	1700	54	162	0,29	1
		м2		46,64	7,50	126	20	110,7	0,04	--
636	E0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее первый слой	41,6225	522,35	2,59	21742	108	13756	1,59	66
		м2		297,56	0,99	12385	41	110,7	--	--
637	E0111-5-2	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее последующий слой	41,6225	334,56	0,38	13925	16	9771	1,11	46
		м2		211,92	0,14	8821	6	110,7	--	--
638	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (толщ.70 мм)	41,6225	198,78	12,44	8274	518	2981	0,41	17
		м2		60,03	4,67	2499	195	110,7	0,02	1
639	E0111-11-2 К=10	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	41,6225	253,33	8,38	10544	349	478	0,05	2
		м2		7,25	3,12	302	130	110,7	0,02	1
640	E0157-16-4	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой	41,6225	290,70	0,74	12099	31	1451	0,20	8
		1м2		31,39	0,11	1307	5	110,7	--	--
641	E0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02.03.2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	41,6225	1041,83	15,20	43364	633	9250	1,07	45
		м2		173,30	7,37	7213	307	123	0,04	2
642	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (толщ.40 мм)	108,43	188,46	9,95	20435	1079	7461	0,36	39
		м2		52,20	3,74	5660	406	123	0,02	2
643	E0111-11-2 К=10	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	108,43	100,28	2,68	10874	291	469	0,02	2
		м2		2,52	1,00	273	108	123	--	1
644	E0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	108,43	925,06	4,90	100304	531	8049	0,38	41
		м2		58,50	1,85	6343	201	123	0,01	1
645	E0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	120,2	123,31	0,16	14822	19	2402	0,09	11
		м		16,18	0,07	1945	8	123	--	--
646	E0113-26-1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-140 (шпеллер)	24,304	62,40	0,05	1517	1	61	0,01	--
		м2		2,77	0,02	67	--	90	--	--
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 36	Тенге			1456359				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1912
		Сметная заработная плата -	Тенге				344517			

ОТДЕЛ 37.Общестроительные работы. Проемы. Дефектный акт №40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
647	С12031-22	Витражи из алюминиевых сплавов с распашными одинарными полностью остекленными двупольными равнопольными полотнами со средним импостом и порогом ТАО 28-44	2	-17300,00	–	-34600	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
648	С12031-32	Витражи алюминиевые одинарные под двойное остекление /стеклопакет/ с нижнеподвесной створкой ОАП 06-08Р из алюминиевых сплавов	1	-7700,00	–	-7700	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
649	С12031-920 Изм. и доп.вып.18	Витражи из алюминиевых профилей с декорированным покрытием толщиной от 68 мм до 70 мм	25,12	21121,00	–	530560	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 37	Тенге			517555				
		ОТДЕЛ 38.Кирпичная кладка наружных стен. Дефектный акт №41								
650	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	1,23	5892,92	419,80	7248	516	1257	5,22	6
		м3		804,71	157,50	990	194	106,2	0,76	1
651	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0072	10023,81	527,69	72	4	74	64,86	–
		т		9496,13	196,87	68	1	106,2	0,96	–
652	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0072	55620,00	–	400	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 38	Тенге			9595				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				1453			
		ОТДЕЛ 39.Усиление существующей железобетонной консоли К-1 на отм.+6,75 КЖ 17. Дефектный акт №42								
		Усиление существующей железобетонной консоли К-1 на отм.+6,75								
		Консоль К-1 (8шт)								
653	Е0109-25-1	Монтаж консолей	0,63616	5876,38	2525,05	3738	1606	1670	16,22	10
		т		2613,38	628,04	1663	400	81	2,24	1
654	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,63616	1513,46	390,15	963	248	403	3,40	2
		т		781,43	–	497	–	81	–	–
655	С12021-120	Металлоконструкции консоли К-1	0,63616	101700,00	–	64697	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
656	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных	0,0152	177381,63	2282,62	2696	35	195	49,11	1
		т		9315,00	863,44	142	13	126	4,21	–
657	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	26,41352	22,68	0,06	599	2	143	0,03	1
		м2		6,68	0,03	176	1	81	–	–
658	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	26,41352	41,98	0,05	1109	1	285	0,05	1
		м2		9,57	–	253	–	81	–	–
659	Е0169-3-2	Пробивка гнезд в кирпичных стенах, размер стороны 200 мм	16	281,49	199,66	4504	3195	2285	0,54	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		свезло		81,83	76,82	1309	1229	90	0,42	7
		Ограждение								
660	E0109-30-1	Монтаж металлоконструкций ограждения	1,1933	16651,41	6902,53	19870	8237	8350	41,29	49
		т		6986,25	1652,96	8337	1972	81	5,91	7
661	C12021-268	Металлоконструкции ограждения	1,1933	134000,00	–	159902	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
662	E0107-26-1	Установка сетки	0,02915	9537,53	455,40	278	13	340	60,61	2
		т		9082,13	171,56	265	5	126	0,84	–
663	C12041-90 Изм. и доп.№9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,02915	41200,00	–	1201	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
664	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	56,43931	22,68	0,06	1280	4	307	0,03	2
		м2		6,68	0,03	377	1	81	–	–
665	E0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	56,43931	41,98	0,05	2369	3	437	0,05	3
		м2		9,57	–	540	–	81	–	–
666	E0110-33-1	Установка прибортовых досок	11	213,74	38,04	2351	418	1400	0,71	8
		м2		103,50	14,38	1139	158	108	0,07	1
667	C12067-16	Прибортовые доски	7,5	1550,00	–	11625	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
668	E0157-17-3	Устройство двухслойных покрытий толщиной 36 мм площадью до 10 м2	58,3333333	1941,68	5,23	113265	305	9165	0,90	53
		1м2		141,10	0,83	8231	48	110,7	0,01	1
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 39	Тенге			440269				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							169
		Сметная заработная плата -	Тенге				30491			
		ОТДЕЛ 40.Усиление лоджии. Дефектный акт №43								
669	E0109-25-1	Монтаж м/конструкций	0,54906	5876,38	2525,03	3226	1386	1442	16,22	9
		т		2613,38	628,04	1435	345	81	2,24	1
670	E0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,54906	1513,46	390,15	831	214	348	3,40	2
		т		781,43	–	429	–	81	–	–
671	C12021-120	Металлоконструкции	–	101700,00	–	–	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 40	Тенге			6197				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				2477			
		ОТДЕЛ 41.Усиление балконов. Дефектный акт №44								
672	E0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,003165	71965,18	380,30	228	1	34	66,70	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1т		11126,25	143,44	35	--	94,5	0,70	--
673	С11011-2106 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М16х20х180 мм	24	65,04	--	1561	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
674	Е0106-55-1	Установка каркасов и сеток в стенах массой одного элемента до 20 кг	0,110124	5520,66	594,25	608	65	512	32,53	4
		1т		4758,41	160,84	524	18	94,5	0,61	--
675	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02.04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,110124	45800,00	--	5044	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
676	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов и сеток при монтаже	0,110124	1515,46	390,15	167	43	70	3,40	--
		т		781,43	--	86	--	81	--	--
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 41	Тенге			8716				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				756			
		ОТДЕЛ 42.Отделочные работы на отм.-3,300 Блок 4А, 4Б. Дефектный акт №45								
		Душевая на отм.-300. Блок 4А								
677	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	32,64	133,16	23,58	4346	770	3508	0,74	24
		м2		109,58	4,16	3577	136	94,5	0,02	1
678	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	6,82	116,63	10,56	795	72	813	0,70	5
		1м2		106,07	1,67	723	11	110,7	0,01	--
679	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02.03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	6,82	1071,63	19,00	7308	130	1574	1,23	8
		м2		199,30	9,21	1359	63	110,7	0,05	--
680	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	32,64	1067,70	5,78	34850	188	9078	1,75	57
		м2		293,22	3,93	9571	128	93,6	0,02	1
681	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	10,5	135,15	1,48	1419	16	355	0,19	2
		м2		35,23	0,56	370	6	94,5	--	--
682	С11011-1964 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	2,625	71,96	--	189	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
683	Е0115-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	10,5	204,45	2,06	2147	22	288	0,18	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		28,21	0,79	296	8	94,5	–	–
684	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	1,79	27,10	27,10	49	49	34	–	–
		т		–	18,97	–	34	100	0,40	1
685	Е010333-А30-1	Отвозка мусора на 30 км	1,79	176,40	176,40	316	316	63	–	–
		т		–	35,28	–	63	100	0,74	1
		Сан.узел общий на отм.-300, Блок 4А								
686	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	23,12	133,16	23,58	3079	545	2485	0,74	17
		м2		109,58	4,16	2533	96	94,5	0,02	1
687	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	6,82	116,63	10,56	795	72	813	0,70	5
		1м2		106,07	1,67	723	11	110,7	0,01	–
688	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02.03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	6,82	1071,63	19,00	7308	130	1574	1,23	8
		м2		199,30	9,21	1359	63	110,7	0,05	–
689	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	23,12	1067,70	5,78	24685	134	6430	1,75	40
		м2		293,22	3,93	6779	91	93,6	0,02	–
690	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	5,6	135,15	1,48	757	8	189	0,19	1
		м2		38,23	0,56	197	3	94,5	–	–
691	С11011-1964 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	1,4	71,96	–	101	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
692	Е0115-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	5,6	204,45	2,06	1145	12	153	0,18	1
		м2		28,21	0,79	158	4	94,5	–	–
693	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	1,37	27,10	27,10	37	37	26	–	–
		т		–	18,97	–	26	100	0,40	1
694	Е010333-А30-1	Отвозка мусора на 30 км	1,37	176,40	176,40	242	242	48	–	–
		т		–	35,28	–	48	100	0,74	1
		Сан.узел общий Вахта на отм.-300, Блок Б								
695	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	26,97	133,16	23,58	3591	636	2899	0,74	20
		м2		109,58	4,16	2955	112	94,5	0,02	1
696	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	3,47	116,63	10,56	405	37	414	0,70	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1м2		106,07	1,67	368	6	110,7	0,01	--
697	E0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02.03.2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	3,47	1071,63	19,00	3719	66	801	1,23	4
		м2		199,30	9,21	692	32	110,7	0,05	--
698	E0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	26,97	1067,70	5,78	28796	156	7501	1,75	47
		м2		293,22	3,93	7908	106	93,6	0,02	1
699	E0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей	3,47	135,15	1,48	469	5	117	0,19	1
		м2		35,23	0,56	122	2	94,5	--	--
700	C11011-1964 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	0,8675	71,96	--	62	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
701	E0115-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	3,47	204,45	2,06	709	7	95	0,18	1
		м2		28,21	0,79	98	3	94,5	--	--
702	E01031-A26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	1,37	27,10	27,10	37	37	26	--	--
		т		--	18,97	--	26	100	0,40	1
703	E010333-A30-1	Отвозка мусора на 30 км	1,37	176,40	176,40	242	242	48	--	--
		т		--	35,28	--	48	100	0,74	1
		Совмещенный сан.узел общий Вахта на отм.-300, Блок Б								
704	E0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	22,11	133,16	23,58	2944	521	2376	0,74	16
		м2		109,58	4,16	2423	92	94,5	0,02	1
705	E0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	3,78	116,63	10,56	441	40	451	0,70	3
		1м2		106,07	1,67	401	6	110,7	0,01	--
706	E0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02.03.2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	3,78	1071,63	19,00	4051	72	872	1,23	5
		м2		199,30	9,21	753	35	110,7	0,05	--
707	E0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	22,11	1067,70	5,78	23607	128	6149	1,75	39
		м2		293,22	3,93	6483	87	93,6	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
708	E0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей	3,78	135,15	1,48	511	6	128	0,19	1
		м2		35,23	0,56	133	2	94,5	–	–
709	С11011-1964 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	0,945	71,96	–	68	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
710	E0115-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	3,78	204,45	2,06	773	8	104	0,18	1
		м2		28,21	0,79	107	3	94,5	–	–
711	E01031-A26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	1,18	27,10	27,10	32	32	22	–	–
		т		–	18,97	–	22	100	0,40	–
712	E010333-A30-1	Отвозка мусора на 30 км	1,18	176,40	176,40	208	208	42	–	–
		т		–	35,28	–	42	100	0,74	1
		Подсобное помещение хранения артист.одежды на отм.-3,300, Блок								
713	E0163-11-2	Разборка потолков из плит Армстронг	65	16,57	1,05	1077	68	979	0,10	6
		м2		15,52	0,41	1009	27	94,5	–	–
714	E0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	65	116,63	10,56	7581	686	7752	0,70	45
		1м2		106,07	1,67	6895	109	110,7	0,01	1
715	E0115-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	65	374,77	2,76	24360	180	22633	2,02	132
		м2		367,43	1,04	23883	67	94,5	0,01	–
716	С11011-652	Потолок подвесной "Армстронг" с комплектующими	65	1390,00	–	90350	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
717	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (толщ.50 мм)	65	198,78	12,44	12920	808	4656	0,41	27
		м2		60,03	4,67	3902	304	110,7	0,02	1
718	E0111-11-2 К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	65	152,00	5,03	9880	327	448	0,03	2
		м2		4,35	1,87	283	122	110,7	0,01	1
719	E0111-21-1	Устройство стяжки из самонивелирующего раствора толщ.5мм	65	220,39	76,02	14326	4941	12243	0,86	56
		м2		141,67	28,48	9208	1851	110,7	0,14	9
720	С143002-63	Сухие смеси для наливных полов-окончательное выравнивание оснований	585	49,00	–	28665	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
721	E0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	65	1071,63	19,00	69656	1235	15003	1,23	80
		м2		199,30	9,21	12954	599	110,7	0,05	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
722	E0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	37,8	142,81	0,40	5398	15	2009	0,27	10
		м		47,87	0,14	1810	5	110,7	–	–
723	E0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	3,4	668,68	7,65	2274	26	532	0,93	3
		м2		162,60	2,90	553	10	94,5	0,01	–
724	C11011-1964 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	0,85	71,96	–	61	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
725	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 3мм стен	118	111,15	1,29	13116	152	2891	0,16	19
		м2		25,44	0,49	3002	58	94,5	–	–
726	C11011-1964 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	29,5	71,96	–	2123	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
727	E0115-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	118	197,88	1,49	23350	176	2920	0,16	19
		м2		25,62	0,56	3023	66	94,5	–	–
728	E01031-A26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	3,38	27,10	27,10	92	92	64	–	–
		т		–	18,97	–	64	100	0,40	1
729	E010333-A30-1	Отвозка мусора на 30 км	3,38	176,40	176,40	596	596	119	–	–
		т		–	35,28	–	119	100	0,74	3
		Подсобное помещение на отм.-3,300, Блок Б								
730	E0163-11-2	Разборка потолков из плит Армстронг	19	16,57	1,05	315	20	286	0,10	2
		м2		15,52	0,41	295	8	94,5	–	–
731	E0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	19	116,63	10,56	2216	201	2266	0,70	13
		1м2		106,07	1,67	2015	32	110,7	0,01	–
732	E0115-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	19	374,77	2,76	7121	52	6616	2,02	38
		м2		367,43	1,04	6981	20	94,5	0,01	–
733	C11011-652	Потолок подвесной "Армстронг" с комплектующими	19	1390,00	–	26410	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
734	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (толщ.50 мм)	19	198,78	12,44	3777	236	1361	0,41	8
		м2		60,03	4,67	1141	89	110,7	0,02	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
735	Е0111-11-2 К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	19	152,00	5,03	2888	95	131	0,03	1
		м2		4,35	1,87	83	36	110,7	0,01	--
736	Е0111-21-1	Устройство стяжки из самонивелирующего раствора толщ.5мм	19	220,39	76,02	4187	1444	3579	0,86	16
		м2		141,67	28,48	2692	541	110,7	0,14	3
737	С143002-63	Сухие смеси для наливных полов-окончательное выравнивание оснований	171	49,00	--	8379	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
738	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	19	1071,63	19,00	20361	361	4886	1,23	23
		м2		199,30	9,21	3787	175	110,7	0,05	1
739	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	16	142,81	0,40	2285	6	850	0,27	4
		м		47,87	0,14	766	2	110,7	--	--
740	Е0111-34-8 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию с устройством шумоизоляционной прокладки способом бесклеевого /замкового/ соединения	19	680,49	3,70	12929	70	982	0,22	4
		м2		45,55	1,15	865	22	110,7	0,01	--
741	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	3,4	668,68	7,65	2274	26	532	0,93	5
		м2		162,60	2,90	553	10	94,5	0,01	--
742	С11011-1964 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	0,85	71,96	--	61	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
743	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 3мм стен	50,4	111,15	1,29	5602	65	1235	0,16	8
		м2		25,44	0,49	1282	25	94,5	--	--
744	С11011-1964 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	12,6	71,96	--	907	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
745	Е0115-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	50,4	197,88	1,49	9973	75	1247	0,16	8
		м2		25,62	0,56	1291	28	94,5	--	--
746	Е0153-2-1	Разборка кладки простых стен из кирпича	0,28	4899,14	1880,99	1372	527	1057	21,24	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		3018,15	538,09	845	151	106,2	2,91	1
747	E0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	0,26	5892,92	419,80	1532	109	266	5,22	1
		м3		804,71	157,50	209	41	106,2	0,76	–
748	E0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,00152	10023,81	527,69	15	1	16	64,86	–
		т		9496,13	196,87	14	–	106,2	0,96	–
749	C12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,00152	55620,00	–	85	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
750	E0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен толщ. 60мм	3,8	1155,65	6,15	4391	23	806	1,32	5
		м2		222,01	2,34	844	9	94,5	0,01	–
751	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 3мм стен	3,8	111,15	1,29	422	5	93	0,16	1
		м2		25,44	0,49	97	2	94,5	–	–
752	C11011-1964 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	0,95	71,96	–	68	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
753	E0115-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	3,8	197,88	1,49	752	6	94	0,16	1
		м2		25,62	0,56	97	2	94,5	–	–
754	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы (старые трубы)	0,45	154,22	–	69	–	71	1,12	1
		м3		154,22	–	69	–	101,7	–	–
755	E01031-A26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	0,99	27,10	27,10	27	27	19	–	–
		т		–	18,97	–	19	100	0,40	–
756	E010333-A30-1	Отвозка мусора на 30 км	0,99	176,40	176,40	175	175	35	–	–
		т		–	35,28	–	35	100	0,74	1
		Коридор на отм.-3,300, Блок 4Б								
757	E0163-11-2	Разборка потолков из плит Армстронг	5,5	16,57	1,05	91	6	83	0,10	1
		м2		15,52	0,41	85	2	94,5	–	–
758	E0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	5,5	116,63	10,56	641	58	656	0,70	4
		1м2		106,07	1,67	583	9	110,7	0,01	–
759	E0115-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	5,5	374,77	2,76	2061	15	1915	2,02	11
		м2		367,43	1,04	2021	6	94,5	0,01	–
760	C11011-652	Потолок подвесной "Армстронг" с комплектующими	5,5	1390,00	–	7645	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
761	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (тольщ.50 мм)	5,5	198,78	12,44	1093	68	394	0,41	2
		м2		60,03	4,67	330	26	110,7	0,02	–
762	E0111-11-2 К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	5,5	152,00	5,03	836	28	38	0,03	–
		м2		4,35	1,87	24	10	110,7	0,01	–
763	E0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	5,5	1071,63	19,00	5894	105	1269	1,23	7
		м2		199,30	9,21	1096	51	110,7	0,05	–
764	E0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	16	142,81	0,40	2285	6	850	0,27	4
		м		47,87	0,14	766	2	110,7	–	–
765	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 3мм стен	19,5	111,15	1,29	2167	25	478	0,16	3
		м2		25,44	0,49	496	10	94,5	–	–
766	С11011-1964 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	4,875	71,96	–	351	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
767	E0115-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	19,5	197,88	1,49	3859	29	483	0,16	3
		м2		25,62	0,56	500	11	94,5	–	–
768	E01031-A26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	0,28	27,10	27,10	8	8	5	–	–
		т		–	18,97	–	5	100	0,40	–
769	E010333-A30-1	Отвозка мусора на 30 км	0,28	176,40	176,40	49	49	10	–	–
		т		–	35,28	–	10	100	0,74	–
		Помещение под лест.клеткой на отм.-3,300, Блок 4Б								
770	E0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	6,62	116,63	10,56	772	70	790	0,70	5
		1м2		106,07	1,67	702	11	110,7	0,01	–
771	E0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен	26	32,87	–	855	–	855	0,23	6
		м2		32,87	–	855	–	100	–	–
772	E0161-27-1	Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса по кирпичу	26	43,27	2,14	1125	56	1020	0,28	7
		м2		41,15	0,38	1069	10	94,5	–	–
773	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (тольщ.50 мм)	6,62	198,78	12,44	1316	82	474	0,41	3
		м2		60,03	4,67	397	31	110,7	0,02	–
774	E0111-11-2 К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	6,62	152,00	5,03	1006	33	46	0,03	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		4,35	1,87	29	12	110,7	0,01	–
775	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	6,62	935,06	6,13	6190	41	510	0,44	3
		м2		67,28	2,31	445	15	110,7	0,01	–
776	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из керамических с красителем плиток	6,62	1071,63	19,00	7094	126	1528	1,23	8
		м2		199,30	9,21	1319	61	110,7	0,05	–
777	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	6	125,78	0,20	755	1	124	0,10	1
		м		18,61	0,09	112	1	110,7	–	–
778	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 3мм стен	26	111,15	1,29	2890	33	637	0,16	4
		м2		25,44	0,49	661	13	94,5	–	–
779	С11011-1964 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	6,5	71,96	–	468	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
780	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	3,9	668,68	7,65	2608	30	610	0,93	4
		м2		162,60	2,90	634	11	94,5	0,01	–
781	Е0115-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	26	197,88	1,49	5145	39	643	0,16	4
		м2		25,62	0,56	666	15	94,5	–	–
782	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	0,34	27,10	27,10	9	9	6	–	–
		т		–	18,97	–	6	100	0,40	–
783	Е010333-А30-1	Отвозка мусора на 30 км	0,34	176,40	176,40	60	60	12	–	–
		т		–	35,28	–	12	100	0,74	–
		Пищеблок на отм.-3,300,ось 1-6, А-Б								
784	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен	44,34	32,87	–	1457	–	1457	0,23	10
		м2		32,87	–	1457	–	100	–	–
785	Е0157-2-10	Разборка покрытия полов из древесностружечных плит в один слой	10,2	24,46	1,15	249	12	265	0,16	2
		1м2		23,31	0,18	238	2	110,7	–	–
786	Е0163-11-2	Разборка облицовки из гипсокартонных листов потолков	94	16,57	1,05	1558	99	1415	0,10	9
		м2		15,52	0,41	1459	39	94,5	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
787	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	4	320,85	30,15	1283	121	1268	1,96	8
		шт		290,70	2,90	1163	12	108	0,19	1
788	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	7,56	59,88	6,55	453	50	444	0,36	3
		м2		53,33	1,04	403	8	108	0,01	–
789	Е0165-27-1	Разборка вентиляционных коробов из плит	10,26	146,03	14,16	1498	145	1585	0,88	9
		м2		131,87	2,23	1353	23	115,2	0,02	–
790	Е0155-3-1	Разборка кирпичных перегородок	0,71	2719,44	399,69	1931	284	1797	15,88	11
		м3		2319,75	63,00	1647	45	106,2	0,54	–
791	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	0,4344	5892,92	419,80	2560	182	444	5,22	2
		м3		804,71	157,50	350	68	106,2	0,76	–
792	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,00254	10023,81	527,69	25	1	26	64,86	–
		т		9496,13	196,87	24	1	106,2	0,96	–
793	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,00254	55620,00	–	141	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
794	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен толщ. 60мм	173,9	1155,65	6,15	200967	1069	36868	1,32	230
		м2		222,01	2,34	38607	406	94,5	0,01	2
795	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 3мм стен	3,8	111,15	1,29	422	5	93	0,16	1
		м2		25,44	0,49	97	2	94,5	–	–
796	С11011-1964 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	0,95	71,96	–	68	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
797	Е0115-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	3,8	197,88	1,49	752	6	94	0,16	1
		м2		25,62	0,56	97	2	94,5	–	–
798	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 3мм потолков	44	135,15	1,48	5946	65	1488	0,19	8
		м2		35,23	0,56	1550	25	94,5	–	–
799	С11011-1964 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	11	71,96	–	792	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
800	Е0115-180-8	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оштукатуренных потолков	44	436,17	3,51	19191	155	6962	0,93	41
		м2		166,12	1,32	7309	58	94,5	0,01	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (толщ.50 мм)	24	198,78	12,44	4771	299	1719	0,41	10
		м2		60,03	4,67	1441	112	110,7	0,02	1
802	Е0111-11-2 К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	24	152,00	5,03	3648	121	165	0,03	1
		м2		4,35	1,87	104	45	110,7	0,01	–
803	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (толщ.150 мм)	15,69	198,78	12,44	3119	195	1124	0,41	6
		м2		60,03	4,67	942	73	110,7	0,02	–
804	Е0111-11-2 К=26	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	15,69	658,66	21,78	10334	342	468	0,13	2
		м2		18,84	8,12	296	127	110,7	0,04	1
805	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	89,2	1978,48	37,95	176480	3385	16006	0,92	82
		м2		152,78	9,32	13628	832	110,7	0,05	4
806	Е0115-180-1	Простая окраска стен и потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	94	197,88	1,49	18601	140	2326	0,16	15
		м2		25,62	0,56	2408	53	94,5	–	–
807	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	197	1067,70	5,78	210337	1138	54790	1,75	344
		м2		293,22	3,93	57763	773	93,6	0,02	4
808	Е0110-93-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в проемах площадью проема более 3 м2	11,34	442,78	26,73	5021	303	2755	1,29	15
		м2		215,67	9,29	2446	105	108	0,05	1
809	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: одинарные	11,34	13000,00	–	147420	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
810	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	4,66	1071,65	19,00	4994	89	1076	1,23	6
		м2		199,30	9,21	929	43	110,7	0,05	–
811	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен толщ. 60мм (вспомогательные)	79	1155,65	6,15	91296	486	16748	1,32	104

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		222,01	2,34	17539	185	94,5	0,01	1
812	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-12-2005	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	79	891,34	3,58	70416	282	24302	1,87	148
		м2		324,35	1,17	25623	93	94,5	0,01	–
813	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 3мм стен и потолков	99,24	111,15	1,29	11030	128	2432	0,16	16
		м2		25,44	0,49	2524	49	94,5	–	–
814	С11011-1964 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	24,81	71,96	–	1785	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
815	Е0115-180-1	Простая окраска стен и потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	99,24	197,88	1,49	19638	148	2456	0,16	16
		м2		25,62	0,56	2543	56	94,5	–	–
816	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен толщ. 60мм (коридор и сан.узлы)	24	1155,65	6,15	27736	148	5088	1,32	32
		м2		222,01	2,34	5328	56	94,5	0,01	–
817	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен толщ. 60мм (овощехранилище)	62,5	1155,65	6,15	72228	384	13250	1,32	83
		м2		222,01	2,34	13875	146	94,5	0,01	1
818	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 3мм стен и потолков	152	111,15	1,29	16895	196	3724	0,16	24
		м2		25,44	0,49	3866	75	94,5	–	–
819	С11011-1964 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	38	71,96	–	2734	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
820	Е0115-180-1	Простая окраска стен и потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	152	197,88	1,49	30078	226	3761	0,16	24
		м2		25,62	0,56	3895	85	94,5	–	–
821	Е0107-60-3	Установка металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида	6	4901,72	8,20	24010	49	880	0,66	4
		м		113,33	3,10	680	19	126	0,02	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
822	Е0110-93-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в проемах площадью проема более 3 м2	12,6	442,78	26,73	5579	337	3061	1,29	16
		м2		215,67	9,29	2717	117	108	0,05	1
823	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: одностворчатые	12,6	13800,00	–	163800	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
824	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	2,79	27,10	27,10	76	76	53	–	–
		т		–	18,97	–	53	100	0,40	1
825	Е010333-А30-1	Отвозка мусора на 30 км	2,79	176,40	176,40	492	492	98	–	–
		т		–	35,28	–	98	100	0,74	2
		Студия звукозаписи на отм.-3,300, ось 7-8, А-И								
826	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	69,4	17,38	0,93	1206	65	1275	0,11	8
		1м2		16,45	0,14	1142	10	110,7	–	–
827	Е0157-2-10	Разборка покрытия полов из древесностружечных плит в один слой	69,4	24,46	1,15	1698	80	1805	0,16	11
		1м2		23,31	0,18	1618	12	110,7	–	–
828	Е0163-11-2	Разборка потолков из плит Армстронг	21,1	16,57	1,05	350	22	318	0,10	2
		м2		15,52	0,41	327	9	94,5	–	–
829	Е0163-11-2	Разборка облицовки из гипсокартонных листов потолков	28	16,57	1,05	464	29	422	0,10	3
		м2		15,52	0,41	435	11	94,5	–	–
830	Е0163-8-1	Разборка облицовки пола из мраморных плит	4,9	544,19	41,18	2667	202	2363	3,19	16
		м2		503,01	7,26	2465	36	94,5	0,04	–
831	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Облицовка стен гипсокартонными листами на металлическом каркасе	99,44	907,09	3,58	90201	355	30589	1,87	186
		м2		524,35	1,17	52253	117	94,5	0,01	1
832	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	35,2	891,34	3,58	31375	126	10828	1,87	66
		м2		324,35	1,17	11417	41	94,5	0,01	–
833	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 3мм стен и потолков	271,7	111,15	1,29	30199	349	6657	0,16	43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		25,44	0,49	6911	133	94,5	–	1
834	С11011-1964 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	67,925	71,96	–	4888	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
835	Е0115-180-1	Простая окраска стен и потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	271,7	197,88	1,49	53764	404	6723	0,16	43
		м2		25,62	0,56	6961	153	94,5	–	1
836	Е0157-17-4	Устройство дощатых покрытий толщиной 36 мм площадью свыше 10 м2	69,2	1940,01	6,54	134249	452	9595	0,86	40
		1м2		138,15	1,04	9558	72	99,63	0,01	1
837	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций	3,78	599,34	35,14	2265	133	635	0,90	3
		м3		142,31	13,23	538	50	108	0,07	–
838	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	86,4	125,78	0,20	10867	17	1788	0,10	9
		м		18,61	0,09	1608	8	110,7	–	–
839	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (для труб)	1,6	251,77	–	403	–	410	1,77	3
		м3		251,77	–	403	–	101,7	–	–
840	Е0165-10-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	3,2	674,22	0,46	2157	1	535	0,84	3
		м		161,21	0,09	516	–	103,68	–	–
841	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям песком	1,4	154,22	–	216	–	220	1,12	2
		м3		154,22	–	216	–	101,7	–	–
842	С143008-92	Песок природный	1,708	990,00	–	1691	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
843	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	1,58	27,10	27,10	43	43	30	–	–
		т		–	18,97	–	30	100	0,40	1
844	Е010333-А30-1	Отвозка мусора на 30 км	1,58	176,40	176,40	279	279	56	–	–
		т		–	35,28	–	56	100	0,74	1
		Портальная башня								
845	Е0109-25-1	Монтаж лебедок портального заука и антактно-раздвижного занавеса из м'конструкций в зданиях высотой до 25 м	1,488336	5876,38	2525,03	8746	3758	3908	16,22	24
		т		2613,38	628,04	3890	935	81	2,24	3
846	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже	1,488336	2773,18	682,20	4127	1015	1706	6,04	9
		т		1415,36	–	2107	–	81	–	–
847	С12021-120	М'конструкции для лебедок портального заука и антактно-раздвижного занавеса	1,488336	101700,00	–	151364	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
848	E0157-17-3	Устройство дощатых покрытий толщиной 36 мм площадью до 10 м2	10	1941,68	5,23	19417	52	1571	0,90	9
		1м2		141,10	0,83	1411	8	110,7	0,01	--
849	E0107-26-1	Установка сетки	0,01575	9537,53	455,40	150	7	184	60,61	1
		т		9082,13	171,56	143	3	126	0,84	--
850	С12041-90 Изм. и доп.№9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02.04Г:2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,01575	41200,00	--	649	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
851	E0110-33-1	Установка прибортовых досок	5	213,74	38,04	1069	190	637	0,71	4
		м2		103,50	14,38	518	72	108	0,07	--
852	С12067-16	Прибортовые доски	5	1550,00	--	7750	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
853	E0109-25-1	Монтаж дороги боковых световых башен и дороги портальной башни из швеллера и балок в зданиях высотой до 25 м	0,48856	5876,38	2525,03	2871	1234	1283	16,22	8
		т		2613,38	628,04	1277	307	81	2,24	1
854	E0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже	0,48856	2773,18	682,20	1355	333	560	6,04	3
		т		1415,36	--	691	--	81	--	--
855	С12021-120	Мконструкции из швеллера и балок	0,48856	101700,00	--	49687	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
856	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (для труб)	1,6	251,77	--	403	--	410	1,77	3
		м3		251,77	--	403	--	101,7	--	--
857	E0165-10-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	3,2	674,22	0,46	2157	1	535	0,84	3
		м		161,21	0,09	516	--	103,68	--	--
858	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям песком	1,4	154,22	--	216	--	220	1,12	2
		м3		154,22	--	216	--	101,7	--	--
859	E0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,39457	71965,18	380,30	28395	150	4202	66,70	26
		1т		11126,25	143,44	4390	57	94,5	0,70	--
860	E0109-25-1	Монтаж швеллера для подвеса антрактно-раздвижных занавесов в зданиях высотой до 25 м	0,1704	5876,38	2525,03	1001	430	447	16,22	3
		т		2613,38	628,04	445	107	81	2,24	--
861	E0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже	0,1704	2773,18	682,20	473	116	195	6,04	1
		т		1415,36	--	241	--	81	--	--
862	С12021-120	Мконструкции из швеллера	0,1704	101700,00	--	17330	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 2.Сан.узлы на отм.-3,700								
863	E0163-8-2	Разборка облицовки стен из керамогранитных плит	108	941,58	103,23	101691	11149	87424	5,32	575
		м2		838,35	18,24	90542	1970	94,5	0,10	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
864	Е0115-4-4	Облицовка керамогранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 6	108	4489,44	15,50	484860	1674	407281	19,90	2149
		м2		3984,75	5,85	430353	632	94,5	0,03	3
865	С11011-1168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	108	1180,00	–	127440	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
866	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	20,844	27,10	27,10	565	565	395	–	–
		т		–	18,97	–	395	100	0,40	8
867	Е010333-А30-1	Отвозка мусора на 30 км	20,844	176,40	176,40	3677	3677	735	–	–
		т		–	35,28	–	735	100	0,74	15
		Демонтаж осветительного трапа								
868	Ц0129-16-9	Демонтаж осветительного трапа	1	796,50	–	797	–	717	4,80	5
		шт		796,50	–	797	–	90	–	–
869	Е0157-2-10	Разборка покрытия полов из древесностружечных плит в один слой	32	24,46	1,15	783	37	832	0,16	5
		1м2		23,51	0,18	746	6	110,7	–	–
870	Е0108-36-1	Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м	56	230,10	1,90	12885	106	7659	0,81	45
		м2		128,09	0,70	7173	39	106,2	–	–
871	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	0,4	27,10	27,10	11	11	8	–	–
		т		–	18,97	–	8	100	0,40	–
872	Е010333-А30-1	Отвозка мусора на 30 км	0,4	176,40	176,40	71	71	14	–	–
		т		–	35,28	–	14	100	0,74	–
		Облицовка стен кафе и лест.марши облицовочным кирпичом.								
		Каркас под облицовочный кирпич п.1 АР 24								
873	Е0115-26-6 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-7007изм	Облицовка стен кирпичом керамическим лицевым	145	4321,24	626,74	626580	90877	504136	16,91	2451
		м2		3312,00	367,15	480240	53237	94,5	1,79	260
874	С14306-37 Изм. и доп.вып.19 прим.	Кирпич керамический лицевой 235х60х45мм (Узбекский)	10,2836879	28480,00	–	292957	–	–	–	–
		1000шт		–	–	–	–	–	–	–
875	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Облицовка фальш.ригелей гипсокартонными листами на металлическом каркасе вокруг пожарных щитов	12,5	891,34	3,58	11142	45	3845	1,87	23
		м2		324,35	1,17	4054	15	94,5	0,01	–
876	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 3мм стен и потолков	12,5	111,15	1,29	1389	16	306	0,16	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		25,44	0,49	318	6	94,5	–	–
877	С11011-1964 Изм. и доп.вып.12 СН РК	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	3,125	71,96	–	225	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
878	Е0115-180-1	Простая окраска стен и потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	12,5	197,88	1,49	2473	19	309	0,16	2
		м2		25,62	0,56	320	7	94,5	–	–
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2841124				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6063
		Сметная заработная плата -	Тенге				1223656			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 42	Тенге			6160579				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9135
		Сметная заработная плата -	Тенге				1765667			
		ОТДЕЛ 43.Обшивка радиаторов. Дефектный акт №46								
879	СПрайс	Экранирование радиаторов и вент.решеток	51	25725,22	–	1311986	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 43	Тенге			1390705				
		ОТДЕЛ 44.Внутриплощадочные тепловые сети. Дефектный акт №49								
		Подготовительные работы								
880	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	6	408,11	169,61	2449	1018	1936	1,55	9
		м3		238,50	4,07	1431	24	133	0,01	–
881	Е0147-3-4	Очистка участка от мусора	150	5,63	–	845	–	1089	0,04	6
		м2		5,63	–	845	–	129	–	–
882	Е0166-1-2	Разборка трубопроводов водоснабжения из стальных труб	88	154,02	0,12	13554	11	15851	0,93	81
		м		153,90	0,05	13543	4	117	–	–
883	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	286,65	27,10	27,10	7768	7768	5438	–	–
		т		–	18,97	–	5438	100	0,40	115
884	Е010333-А30-1	Отвозка мусора на 30 км	286,65	176,40	176,40	50565	50565	10113	–	–
		т		–	35,28	–	10113	100	0,74	212
		Земляные работы-								
885	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	147	447,64	–	65803	–	66921	2,85	419
		м3		447,64	–	65803	–	101,7	–	–
886	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-05-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	147	155,00	–	22785	–	23172	0,95	140
		м3		155,00	–	22785	–	101,7	–	–
887	Е010333-А30-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 30 км(вывоза)	286,65	220,50	220,50	63206	63206	11377	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т		–	44,10	–	12641	90	0,93	265
888	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	147	4,65	4,06	684	596	251	–	1
		м3		0,55	1,40	81	206	87,3	–	1
889	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей грунтом	110	154,22	–	16964	–	17252	1,12	123
		м3		154,22	–	16964	–	101,7	–	–
890	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	134,2	630,00	–	84546	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
891	Е0101-134-1	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	110	25,23	5,65	2775	621	1881	0,12	14
		м3		19,58	–	2154	–	87,3	–	–
		Каналы								
892	Е0137-7-4 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-12-2005	Устройство песчаной подготовки под сооружения	1,92	1696,58	385,88	3257	741	611	1,05	2
		м3		146,72	148,16	282	284	108	0,68	1
893	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одиночейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	8,424	2212,73	705,54	18640	5943	9515	3,83	32
		м3		652,05	244,36	5493	2059	126	0,94	8
894	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3	5,76	23900,00	–	137664	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
895	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	2,56	23300,00	–	59648	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
896	С143014-3 Изм. и	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные,	0,104	20800,00	–	2163	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
897	Е0115-60-1	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	34,72	207,55	2,50	7206	87	3543	0,65	23
		м2		107,64	0,34	3737	12	94,5	0,05	2
898	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	18	252,00	4,77	4536	86	855	0,24	4
		м2		42,95	1,80	773	32	106,2	0,01	–
		Трубопровод								
899	Е0124-2-2	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 70 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,016	182015,37	58319,74	2912	933	2054	492,20	8
		км		88492,50	21249,37	1416	340	117	110,40	2
900	Е0125-7-1 прим.	Укладка трубопровода по опорам, диаметр трубопровода 70 мм	0,072	505586,58	273072,20	36402	19661	11636	440,45	32
		км		82800,00	66842,31	5962	4813	108	236,48	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
901	С130806-504 Изм. и доп. вып. 20	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 76х3-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	88,88	2298,00	–	204246	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
902	С130806-2867 Изм. и доп.вып.18	Неподвижная опора Ст 76-275х16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	4	34635,00	–	138540	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
903	С130806-545Изм. и	Отвод укороченныйСт 76х3-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	16	6828,00	–	109248	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
904	С130810-2798 Изм. и доп.вып.19	Концевый элемент трубопроводов с металлической заглушкой изоляции с торцевым кабелем вывода Ст76х3,5-1-ППУ-ПЭ-Д	4	5713,00	–	22852	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
905	С130810-2813 Изм. и доп.вып.19 прим.	Комплект изоляции стыка стальных труб в ПЭ оболочке СРС 76/140-ПЭ-500	22	7237,00	–	159214	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
906	С130810-345 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 140 мм	4	804,22	–	3217	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
907	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	2	981,63	112,66	1963	225	1284	2,99	6
		1шт		514,91	42,19	1030	84	115,2	0,20	–
908	С130904-73 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	2	9960,00	–	19920	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
909	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	521,42	49,05	1043	98	719	1,69	3
		1шт		292,39	19,69	585	39	115,2	0,09	–
910	С130904-137 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Кран шаровый фланцевый, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 25 мм ГОСТ 21345-2005	2	4530,00	–	9060	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
911	Е0122-32-2	Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 75-80 мм	0,088	3779,65	–	333	–	381	23,69	2
		км		3700,13	–	326	–	117	–	–
912	ЦО108-141-1	Лента сигнальная, прокладываемая в готовых траншеях	88	30,04	3,88	2644	341	1700	0,13	11
		м		21,97	0,62	1933	55	85,5	–	–
913	С11011-333	Лента сигнальная	0,088	214000,00	–	18832	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
914	Е0124-101-2	Устройство ввода в здание диаметром 76 мм	2	18142,75	1406,56	36285	2813	5543	10,30	21
		ввод		1837,13	531,56	3674	1063	117	2,60	5
		Проверка сплошности стыков								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
915	E0125-122-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования	22	1562,99	1094,65	34386	24082	15418	1,10	24
		шт		235,46	413,44	5180	9096	108	2,65	58
916	Ц0108-103-1	Установка приборов контроля	2	3868,20	475,00	7736	950	4918	14,95	30
		шкаф		2769,20	106,88	5538	214	85,5	0,62	1
917	С131206-50 прим.	Терминал ОДК КТ-11	1	13800,00	–	13800	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
918	С131206-50	Конер настенный	1	13800,00	–	13800	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
919	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	10	30,04	3,88	300	39	193	0,13	1
		м		21,97	0,62	220	6	85,5	–	–
920	С151601-755 Изм. и зам. вып. 20	Кабели соединительные NYM 3X1,5	0,01	72334,00	–	723	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
921	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	5	126,77	61,13	634	306	260	0,25	1
		м		45,54	15,25	228	76	85,5	0,09	–
922	С130804-29	Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные 1 типа, диаметр 50 мм	0,005	86200,00	–	431	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
		Восстановление асфальтобетонного покрытия								
923	E0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	0,21	45946,14	5846,90	9649	1228	842	8,20	2
		т		1441,24	1906,88	303	400	119,7	8,48	2
924	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,21	40182,49	424,49	8438	89	44	0,67	–
		т		–	176,18	–	37	119,7	0,73	–
925	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	30	448,49	19,19	13455	576	472	0,04	1
		м2		6,83	6,33	205	190	119,7	0,02	1
926	E0127-54-1 K=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(до 5 см)	30	105,07	–	3152	–	1	–	–
		м2		0,02	–	1	–	119,7	–	–
927	E0146-58-1	Установка и снятие временных тупиков, ограждений и упоров	10	10800,30	244,20	108003	2442	47491	31,63	316
		констр.		5200,88	75,94	52009	759	90	0,36	4
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 44	Тенге			1917579				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2140
		Сметная заработная плата -	Тенге				299899			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ОТДЕЛ 45.Монтаж КТП. Дефектный акт №50										
928	Ц0108-572-8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	1	1301,53	83,38	1302	83	271	2,30	2
		шт		300,15	16,88	300	17	85,5	0,10	–
929	75-6-65	Шкаф учета	1	79200,00	–	79200	–	–	–	–
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
930	Ц0108-53-1	Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ	6	550,30	23,25	3302	140	2076	2,30	14
		шт		399,05	5,63	2394	34	85,5	0,03	–
931	С151803-192	Трансформатор тока 400/5	6	4720,00	–	28320	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
932	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на	4	920,00	35,00	3680	140	1356	2,30	9
		шт		391,00	5,62	1564	22	85,5	0,03	–
933	С151801-90	Автоматы	4	43640,53	–	174562	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
934	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	2	191,95	6,75	384	14	316	1,15	2
		шт		181,70	2,88	363	6	85,5	0,02	–
935	С151802-27	Счетчик	2	23400,00	–	46800	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
936	С151801-115	Испытательная колодка	2	3170,00	–	6340	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
937	С11011-932	Стекло органическое конструкционное, марка 2-55, размер 1150х1250 мм, номинальная толщина 4 мм	0,0136	2980200,00	–	40531	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
938	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	20	43,22	4,00	864	80	581	0,17	3
		м		33,12	0,88	662	18	85,5	0,01	–
939	С151601-1360 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,02	40150,00	–	803	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
940	С151803-201	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 7386-80/ 70-10-13-М УХЛ3	30	84,00	–	2520	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
941	Ц0110-950-1 Изм. и доп. вып. 3	Контрольные и пусконаладочные испытания	1	167429,35	58380,00	167429	58380	100358	332,35	332
		объект		109049,35	14850,00	109049	14850	81	86,13	86
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 45	Тенге			695903				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							503
		Сметная заработная плата -	Тенге				145024			
ОТДЕЛ 46.Дефектный акт №52										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ ФОЙЕ и СЦЕНЫ								
		Отм.0,000; ФОЙЕ								
942	Ц0108-599-13	Демонтаж щита ЩР-12	2	305,54	9,30	611	19	510	1,84	4
		шт		296,24	2,25	592	5	85,5	0,01	--
943	Ц0108-572-8	Монтаж щита ЩР-12	2	1301,53	83,38	2603	167	542	2,30	5
		шт		300,15	16,88	600	34	85,5	0,10	--
944	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	40	43,22	4,00	1729	160	1163	0,17	7
		м		33,12	0,88	1325	35	85,5	0,01	--
945	С151601-1360 Изм.	Кабели силовые, не распространяющие горение, с жилами	0,04	40150,00	--	1606	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
946	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	40	37,98	1,50	1519	60	921	0,16	6
		м		26,68	0,25	1067	10	85,5	--	--
947	СПрайс-лист ТОО "Казпромсвет"	Труба поливинилхлоридная гофрированная диам.20мм	40	35,22	--	1409	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
948	Ц0108-594-1прим.	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в светильнике	6	312,70	122,50	1876	735	906	0,87	5
		шт		140,30	36,25	842	218	85,5	0,21	1
949	СПрайс-лист ТОО "Светотон"	Светильник для светодиодных ламп 3xE27 220В, LEDS-C4 AUDREY, SPAIN	6	28417,25	--	170504	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
950	СПрайс-лист ТОО "Казпромсвет"	Лампа светодиодная 9W E27	18	562,79	--	10130	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Отм.-3,700; СЦЕНА								
951	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	12	53,88	0,25	647	3	538	0,33	4
		шт		52,33	0,13	628	2	85,5	--	--
952	С151801-12 прим.	Выключатель одноклавишный, тип ВС10-1-0-ГБ	12	156,00	--	1872	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
953	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	12	71,42	0,25	857	3	683	0,39	5
		шт		66,47	0,13	798	2	85,5	--	--
954	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	12	68,00	--	816	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
955	Ц0110-901-12	Установка коробок	12	91,25	0,25	1095	3	521	0,26	3
		шт		43,70	0,13	524	2	99	--	--
956	С151803-60	Коробка стальная для установки выключателей и переключателей /ГОСТ 7397-76/ и штепсельных розеток /ГОСТ 7396-76/ при выполнении скрытой проводки, d-72 мм, тип У196 УХЛ3	0,012	28100,00	--	337	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
957	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	60	43,22	4,00	2593	240	1744	0,17	10
		м		33,12	0,88	1987	53	85,5	0,01	–
958	С151601-1360 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,06	40150,00	–	2409	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
959	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	60	37,98	1,50	2279	90	1382	0,16	10
		м		26,68	0,25	1601	15	85,5	–	–
960	СПрайс-лист ТОО "Казпромсвет"	Труба поливинилхлоридная гофрированная диам.20мм	60	35,22	–	2113	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
961	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	100	9,62	0,13	962	13	718	0,06	6
		м		8,40	–	840	–	85,5	–	–
962	Ц0108-144-4	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 35 мм2	78	34,53	–	2677	–	2262	0,20	15
		шт		33,93	–	2646	–	85,5	–	–
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 46	Тенге			235886				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							88
		Сметная заработная плата -	Тенге				15606			
		ОТДЕЛ 47 Дефектный акт №53								
		РАБОТЫ В ШВЕЙНОМ ЦЕХЕ,МАЛОМ								
		ПИТАНИЕ ЩИТОВ ТЕХНОЛОГИИ								
963	Ц0108-524-4	Ящик с автоматическими выключателями	4	947,53	29,13	3790	117	1419	2,30	9
		шт		409,40	5,62	1638	22	85,5	0,03	–
964	75-6-15 прим.	Ящик с автоматическими выключателями ЯВР 250А	4	56700,00	–	226800	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		ШВЕЙНЫЙ ЦЕХ								
965	Ц0108-594-2прим.	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях	5	400,00	167,50	2000	838	979	1,14	6
		шт		181,70	47,25	909	236	85,5	0,27	1
966	С151702-133 Изм. и доп. вып. 20	Светильник для светодиодных ламп Plate LED-36-001 840, IP20	5	3873,00	–	19365	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
967	СПрайс-лист ТОО "Казпромсвет"	Лампа светодиодная 9W E27	20	562,79	–	11256	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
968	Ц0108-572-8	Монтаж щита ЩР-12	1	1301,53	83,38	1302	83	271	2,30	2
		шт		300,15	16,88	300	17	85,5	0,10	–
969	СПрайс-лист ТОО	Щит распределительный металлический ЩРн-12з-1 36 IP31,	1	1180,04	–	1180	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
970	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	2	538,55	16,50	1077	33	451	1,15	2
		шт		261,05	2,87	522	6	85,5	0,02	–
971	СПрайс-лист ТОО "General Electrical Technologies"	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р25А IEK	2	580,94	–	1162	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
972	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	30	43,22	4,00	1297	120	872	0,17	5
		м		33,12	0,88	994	26	85,5	0,01	–
973	С151601-1424 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,03	162267,00	–	4868	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
		СЦЕНА, ТЕХ.ПОМЕЩЕНИЕ,КОЛОСНИКИ,ХОДОВЫЕ МОСТЫ								
974	Ц0108-572-8	Монтаж щита ЩР-12	1	1301,53	83,38	1302	83	271	2,30	2
		шт		306,15	16,88	300	17	85,5	0,10	–
975	СПрайс-лист ТОО "Электрокомплект"	Щит распределительный металлический ЩРн-12з-1 36 IP31, IEK	1	1180,04	–	1180	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
976	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	5	538,55	16,50	2693	83	1128	1,15	6
		шт		261,05	2,87	1305	14	85,5	0,02	–
977	СПрайс-лист ТОО "General Electrical Technologies"	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р25А IEK	2	580,94	–	1162	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
978	СПрайс-лист ТОО "General Electrical	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р16А IEK	3	214,22	–	643	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
979	Ц0108-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	1	363,60	163,75	364	164	156	0,86	1
		шт		136,85	46,13	137	46	85,5	0,27	–
980	СПрайс-лист ТОО "Казпромсвет"	Светильник подвесной, тип НСП02-100-003 ГОСТ 17677-82	1	1003,94	–	1004	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
981	СПрайс-лист ТОО "Самат Шоу техник"	Лампа светодиодная 5W E27, PARATHOM Classic A OSRAM, GERMANY	1	691,27	–	691	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
982	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	220	43,22	4,00	9508	880	6394	0,17	38
		м		33,12	0,88	7286	193	85,5	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
983	С151601-1441 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х50 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,1	1719004,00	–	171900	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
984	С151601-1426 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,12	355562,00	–	42667	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
985	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм(освещение сцены)	40	123,67	9,75	4947	390	1941	0,33	13
		м		56,12	0,62	2245	25	85,5	–	–
986	С151802-8	Вводы гибкие, степень защиты IP40, с металлорукавом из нержавеющей стали, диаметром присоединения трубы 47-49 мм, длиной 653 мм, тип К1086 У3	62	523,00	–	32426	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
987	Ц0108-412-5	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2	100	30,34	1,00	3034	100	2076	0,15	15
		м		24,04	0,25	2404	25	85,5	–	–
988	Ц0108-412-10	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	120	11,84	0,50	1421	60	910	0,06	7
		м		8,74	0,13	1049	15	85,5	–	–
989	Ц0108-144-4	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 35 мм2	18	34,33	–	618	–	522	0,20	4
		шт		33,93	–	611	–	85,5	–	–
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 47	Тенге			587461				
		Нормативная трудоемкость -	чел-ч							123
		Сметная заработная плата -	Тенге				22950			
		ОТДЕЛ 48.Дефектный акт №54								
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
990	Е0111-11-1	Разборка цементных стяжек толщиной 20 мм	10	49,72	7,96	497	80	550	0,28	3
		м2		41,76	2,99	418	30	123	0,01	–
991	Е0165-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб	200	145,63	3,27	29126	654	32920	0,85	171
		м		142,36	0,52	28472	104	115,2	–	1
992	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	200	51,07	0,69	10214	138	11633	0,33	66
		м		50,38	0,11	10076	22	115,2	–	–
993	Е0117-1-9	Демонтаж чугунных глубоких душевых поддонов	1	122,60	19,10	123	19	128	0,62	1
		комплект		103,50	7,20	104	7	115,2	0,04	–
994	Е0165-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	6	244,84	6,45	1469	39	1655	1,43	9
		компл		238,39	1,04	1430	6	115,2	0,01	–
995	Е0165-4-1	Демонтаж рукомойников	6	101,59	3,33	610	20	683	0,61	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		компл		98,26	0,54	590	3	115,2	–	–
		НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ								
996	E0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	10	338,96	–	3390	–	3447	2,17	22
		м3		338,96	–	3390	–	101,7	–	–
997	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	3	154,22	–	463	–	471	1,12	3
		м3		154,22	–	463	–	101,7	–	–
998	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	3	1456,38	190,65	4369	572	871	1,17	4
		м3		176,73	71,44	530	214	117	0,38	1
999	E0101-18-5	Разработка лишнего грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	7	69,92	65,45	489	458	175	0,03	–
		м3		4,47	24,21	31	169	87,3	0,10	1
1000	E010333-A30-1	Отвозка мусора на 30 км	29,75	220,50	220,50	6560	6560	1312	–	–
		т		–	44,10	–	1312	100	0,93	28
1001	E0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,01	70266,77	32119,14	703	321	545	223,10	2
		км		38036,25	8516,81	380	85	117	32,98	–
1002	E0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,01	60907,51	25407,51	609	254	493	205,85	2
		км		35448,75	6691,79	354	67	117	25,80	–
1003	C130804-89	Трубы поливинилхлоридные для канализации, d 100x2,2 мм	10	386,00	–	3860	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
1004	C130804-88	Трубы поливинилхлоридные для канализации, d 70x2,2 мм	10	254,00	–	2540	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
1005	C130804-2784 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	531,00	–	1062	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
1006	C130804-2786 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	892,00	–	2676	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
1007	C130804-2838 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	1223,00	–	2446	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
1008	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	1	123,67	9,75	124	10	49	0,33	–
		м		56,12	0,62	56	1	85,5	–	–
1009	C130804-3298 Изм. и доп.вып.18	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	1	761,00	–	761	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
1010	E0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	20	12,73	–	255	–	283	0,06	1
		м		12,29	–	246	–	115,2	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1011	Е0116-27-8	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. до 100 мм	2	9050,17	139,56	18100	279	3277	7,66	15
		1врезка		1368,79	53,44	2738	107	115,2	0,25	1
СТРОИТЕЛЬНЫЕ										
1012	Е0169-1-2	Пробивка отверстий для водогазопроводных труб в кирпичных стенах толщиной в 1,5 кирпича	2	843,15	603,80	1686	1208	762	1,57	3
		отверст		239,35	231,30	479	463	81	1,28	3
1013	Е0169-7-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах	2	226,37	2,90	453	6	305	1,25	3
		отверст		187,85	0,45	376	1	81	–	–
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 48	Тенге			161270				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							572
		Сметная заработная плата -	Тенге				61657			
		ОТДЕЛ 49.Дефектный акт №55								
		Отм.+3,700 ПОМЕЩЕНИЕ №201"МУЗЕЙ"								
1014	Ц0108-599-13	Демонтаж щита осветительного на 12 групп	2	265,04	7,44	530	15	493	1,60	3
		шт		257,60	1,80	515	4	95	0,01	–
1015	Ц0108-572-8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	2	1301,53	83,38	2603	167	542	2,30	5
		шт		300,15	16,88	600	34	85,5	0,10	–
1016	СПрайс-лист ТОО "Электрокомплект "	Щит распределительный металлический ЩРн-12з-1 36 IP31, IEK	2	1134,65	–	2269	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
1017	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	200	43,22	4,00	8644	800	5813	0,17	35
		м		33,12	0,88	6624	175	85,5	0,01	1
1018	С151601-1360 Изм.	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким	0,2	40150,00	–	8030	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
1019	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	200	37,98	1,50	7596	300	4605	0,16	32
		м		26,68	0,25	5336	50	85,5	–	–
1020	СПрайс-лист ТОО "Казпромсвет"	Труба поливинилхлоридная гофрированная диам.20мм	200	35,22	–	7044	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
1021	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	200	9,62	0,13	1924	25	1436	0,06	12
		м		8,40	–	1679	–	85,5	–	–
1022	Ц0108-144-4	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 35 мм2	666	34,33	–	22860	–	19318	0,20	130
		шт		33,93	–	22594	–	85,5	–	–
1023	Ц0108-594-1прим.	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в светильнике	65	312,70	122,50	20326	7963	9812	0,87	57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		140,30	36,25	9120	2356	85,5	0,21	14
1024	СПрайс-лист ТОО "Казпромсвет"	Лампа светодиодная 9W E27	65	562,79	–	36581	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
1025	С151702-133 Изм. и доп. вып. 20	Светильник для светодиодных ламп 20W Adgustable Panel light External isolated driver(85-265v 50/60HZ)4000Kize:230mm Hole Size:50-210mm	65	3873,00	–	251745	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
1026	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	6	53,88	0,25	323	2	269	0,53	2
		шт		52,33	0,13	314	1	85,5	–	–
1027	С151801-12 прим.	Выключатель одноклавишный, тип ВС10-1-0-ГБ	6	156,00	–	936	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
1028	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	40	71,42	0,25	2857	10	2278	0,39	16
		шт		66,47	0,13	2659	5	85,5	–	–
1029	С151801-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом,тип РШ-Ш-20-0-01-10/220	40	195,00	–	7800	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
1030	Ц0110-901-12	Установка коробок	40	91,25	0,25	3650	10	1735	0,26	11
		шт		43,70	0,13	1748	5	99	–	–
1031	С151803-52	Коробки стальные с полиэтиленовой крышкой,тип У196 УХЛ3	0,04	60400,00	–	2416	–	–	–	–
		1000шт		–	–	–	–	–	–	–
		ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 4								
1032	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	4	538,55	16,50	2154	66	903	1,15	5
		шт		261,05	2,87	1044	11	85,5	0,02	–
1033	СПрайс-лист ТОО "General Electrical Technologies"	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р25А IEK	4	580,94	–	2324	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
1034	Ц0108-529-2	Контактор постоянного тока на установленной конструкции, на ток до 400 А	4	2138,18	57,38	8553	230	3065	4,60	18
		шт		887,80	8,50	3551	34	85,5	0,05	–
1035	СПрайс-лист ТОО "ЭлектроПромСна б"	Контактор КМИ-10960 9А 220В	4	3501,63	–	14007	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
1036	Ц0108-532-4	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 3	4	509,20	11,75	2037	47	1034	2,30	9
		шт		302,45	–	1210	–	85,5	–	–
1037	СПрайс-лист ТОО "ЭлектроПромСна б"	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M	35	174,56	–	6110	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1038	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	800	43,22	4,00	34576	3200	23253	0,17	138
		м		33,12	0,88	26496	700	85,5	0,01	4
1039	С151601-1423 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг-LS 5х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,4	111318,00	–	44527	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
1040	С151601-1392 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,4	61572,00	–	24629	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
1041	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	600	37,95	1,50	22788	900	13815	0,16	97
		м		26,68	0,25	16008	150	85,5	–	1
1042	СПрайс-лист ТОО "Казпромсвет"	Труба поливинилхлоридная гофрированная диам.20мм	600	35,22	–	21132	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
1043	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	800	9,62	0,13	7696	100	5742	0,06	46
		м		8,40	–	6716	–	85,5	–	–
1044	Ц0108-144-4	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 35 мм2	72	34,33	–	2471	–	2088	0,20	14
		шт		33,93	–	2443	–	85,5	–	–
		РАЗДЕЛ 3.Фундаменты МОНТАЖ СИСТЕМ СВЯЗИ								
1045	Ц0110-55-5	Прокладка кабеля	200	81,22	–	16244	–	11327	0,44	87
		м		69,92	–	13984	–	81	–	–
1046	С151604-85 Изм. и доп.вып.19	Кабели связи ТППэп 30х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	0,2	139824,00	–	27965	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
1047	Ц0110-398-2	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, количество пар 100	4	8026,75	–	32107	–	20510	31,05	124
		шт		5640,75	–	22563	–	90,9	–	–
1048	С151802-41	Коробка телефонная распределительная на 30 пар,пластик с замком 170х140х75мм REXANT	4	3890,00	–	15560	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
1049	Ц0108-539-1 прим.	Кабельный плинт 10 пар. Монтаж на металлической	12	1178,40	30,25	14141	363	2637	1,15	14
		шт		254,15	2,87	3050	34	85,5	0,02	–
1050	С151802-13 прим.	Кабельный плинт 10 пар.	12	526,00	–	6312	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
1051	Ц0110-51-2	Разделка и включение кабелей и проводов	120	401,95	–	48234	–	36999	2,19	262
		концец		380,65	–	45678	–	81	–	–
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			245958				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							524
		Сметная заработная плата -	Тенге				98030			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 49	Тенге			963937				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1220
		Сметная заработная плата -	Тенге				222642			
		ОТДЕЛ 50.Дефектный акт №56								
		МОНТАЖ ПОЖАРНЫХ НАСОСОВ								
		ОТМ.+3,300.ПОМЕЩЕНИЕ №25								
1052	Ц0108-102-1	Шкаф управления и регулирования	1	3554,20	621,25	3554	621	2352	14,95	15
		шкаф		2613,95	137,50	2614	138	85,5	0,80	1
1053	75-6-62	Шкаф управления пожарными насосами	1	57400,00	–	57400	–	–	–	–
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
1054	Ц0108-153-1	Желоб металлический воздушный сборный. Монтаж кабельных лотков	36	382,88	119,88	13784	4316	7730	1,39	50
		м		230,00	21,13	8280	761	85,5	0,12	4
1055	СПрайс-лист ТОО	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 50	36	1100,89	–	39632	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		РАЗДЕЛ 4.Дефектный акт №57								
		МОНТАЖ КАБЕЛЯ ПРИВОДА ВЕНТИЛЯТОРОВ-ЮЛИ								
1056	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	100	43,22	4,00	4322	400	2907	0,17	17
		м		33,12	0,88	3312	88	85,5	0,01	1
1057	С151601-910 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 4х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,1	111908,00	–	11191	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
1058	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	50	123,67	9,75	6184	488	2426	0,33	17
		м		56,12	0,62	2806	31	85,5	–	–
1059	С151802-4	Вводы гибкие, степень защиты IP40, с металлорукавом из нержавеющей стали, диаметром присоединения трубы 25-27 мм, длиной 929 мм, тип К1082 У3	54	418,00	–	22572	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
1060	Ц0108-412-4	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в	100	22,19	0,63	2219	63	1623	0,12	12
		м		18,86	0,13	1886	13	85,5	–	–
1061	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	200	43,22	4,00	8644	800	5813	0,17	35
		м		33,12	0,88	6624	175	85,5	0,01	1
1062	С151601-905 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,2	26325,00	–	5265	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
1063	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	50	37,98	1,50	1899	75	1151	0,16	8
		м		26,68	0,25	1334	13	85,5	–	–
1064	СПрайс-лист ТОО "Казцомсвет"	Труба поливинилхлоридная гофрированная диам.20мм	50	35,22	–	1761	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		–	–	–	–	–	–	–
1065	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	200	5,98	0,13	1196	25	728	0,02	5
		м		4,26	–	851	–	85,5	–	–
1066	Ц0108-144-4	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 35 мм2	32	34,33	–	1098	–	928	0,20	6
		шт		33,93	–	1086	–	85,5	–	–
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1067	Е0169-1-2	Пробивка отверстий для вентгазопроводных труб в кирпичных стенах толщиной в 1,5 кирпича	2	843,15	603,80	1686	1208	762	1,57	3
		отверст		239,35	231,30	479	463	81	1,28	3
1068	Е0169-7-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах	2	226,37	2,90	453	6	305	1,25	3
		отверст		187,85	0,45	376	1	81	–	–
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			90240				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							117
		Сметная заработная плата -	Тенге				22032			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 50	Тенге			218715				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							193
		Сметная заработная плата -	Тенге				35336			
		ОТДЕЛ 51.Дефектный акт №58								
		КАФЕ								
1069	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах,	480	43,22	4,00	20746	1920	13952	0,17	83
		м		33,12	0,88	15898	420	85,5	0,01	2
1070	С151601-1360 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,4	40150,00	–	16060	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
1071	С151601-1361 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,08	61131,00	–	4890	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
1072	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	480	37,98	1,50	18230	720	11052	0,16	77
		м		26,68	0,25	12806	120	85,5	–	1
1073	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические	480	9,62	0,13	4618	80	3445	0,06	28
		м		8,40	–	4030	–	85,5	–	–
1074	СПрайс-лист ТОО "Казпромсвет"	Труба поливинилхлоридная гофрированная диам.20мм	480	35,22	–	16905	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
1075	Ц0108-594-1	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в светильнике	18	312,70	122,50	5629	2205	2717	0,87	16
		шт		140,30	36,25	2525	653	85,5	0,21	4
1076	С151706-41 прим.	Лампы люминисцентные 23W	18	96,00	–	1728	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		–	–	–	–	–	–	–
1077	С151702-133 Изм. и доп. вып. 20	Светильник для светодиодных ламп 5xE27 220В, LEDS-C4 AUDREY, SPAIN	18	3873,00	–	69714	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
1078	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	3	53,88	0,25	162	1	135	0,33	1
		шт		52,33	0,13	157	–	85,5	–	–
1079	С151801-12 прим.	Выключатель одноклавишный, тип ВС10-1-0-ГБ	3	156,00	–	468	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
1080	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	4	71,42	0,25	286	1	228	0,39	2
		шт		66,47	0,13	266	1	85,5	–	–
1081	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	4	68,00	–	272	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
1082	Ц0110-901-12	Установка коробок	10	91,25	0,25	913	3	434	0,26	3
		шт		43,70	0,13	437	1	99	–	–
1083	С151803-60	Коробка стальная для установки выключателей и переключателей /ГОСТ 7397-76/ и штепсельных розеток /ГОСТ 7396-76/ при выполнении скрытой проводки, d-72 мм, тип У196 УХЛ1	0,007	28100,00	–	197	–	–	–	–
		1000шт		–	–	–	–	–	–	–
1084	С151803-49	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У194 УХЛ2	0,003	16100,00	–	48	–	–	–	–
		1000шт		–	–	–	–	–	–	–
1085	Ц0108-144-4	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 35 мм2	150	34,33	–	5149	–	4351	0,20	29
		шт		33,93	–	5089	–	85,5	–	–
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 51	Тенге			214466				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							263
		Сметная заработная плата -	Тенге				47849			
		ОТДЕЛ 52 Дефектный акт №59								
		ПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД								
1086	Е0116-7-10	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных	40	1572,38	23,79	62895	952	6611	0,79	32
		м		134,55	8,91	5382	357	115,2	0,04	2
1087	Е0116-7-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных	20	1099,41	15,26	21988	305	2594	0,64	13
		м		106,87	5,71	2137	114	115,2	0,03	1
1088	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	12	401,00	–	4812	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1089	С130810-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм	10	321,00	–	3210	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
1090	С130810-271 Изм. и	Хомуты для крепления труб	125	154,92	–	19365	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
1091	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	60	12,73	–	764	–	850	0,06	3
		м		12,29	–	738	–	115,2	–	–
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1092	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	262	43,22	4,00	11324	1048	7615	0,17	45
		м		33,12	0,88	8677	229	85,5	0,01	1
1093	С151601-1422 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг-LS 5х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,139	73713,00	–	10246	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
1094	С151603-936 Изм. и дополн.19	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(А)-LS 4х1,5 ГОСТ 1508-78	0,123	78148,00	–	9612	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
1095	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	139	37,98	1,50	5279	209	3200	0,16	22
		м		26,68	0,25	3709	35	85,5	–	–
1096	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические	262	9,62	0,13	2520	33	1881	0,06	15
		м		8,40	–	2199	–	85,5	–	–
1097	СПрайс-лист ТОО "Казпромсвет"	Труба поливинилхлоридная гофрированная диам.20мм	139	35,22	–	4896	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
1098	Ц0108-144-4	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 35 мм2	24	34,33	–	824	–	696	0,20	5
		шт		33,93	–	814	–	85,5	–	–
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1099	Е0169-1-2	Пробивка отверстий для водогазопроводных труб в кирпичных стенах толщиной в 1,5 кирпича	2	843,15	603,80	1686	1208	762	1,57	3
		отверст		239,35	231,30	479	463	81	1,28	3
1100	Е0169-7-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах	2	226,37	2,90	453	6	305	1,25	3
		отверст		187,85	0,45	376	1	81	–	–
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 52	Тенге			195452				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							160
		Сметная заработная плата -	Тенге				29386			
		ОТДЕЛ 53.Дефектный акт №60								
		РАЗДЕЛ 5.Отм.+3,700								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			–	–			–
			Тенге			–	–			–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			–				
		РАЗДЕЛ 6.Отм.+3,700								
		Репитиционный зал								
1101	Е0111-21-1	**Устройство стяжки из самонивелирующего раствора**	108	220,39	76,02	23803	8210	20342	0,86	93
		м2		141,67	28,48	15300	3076	110,7	0,14	15
1102	С143002-63	**Сухие смеси для наливных полов-окончательное выравнивание оснований**	972	49,00	–	47628	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
1103	Е0111-36-1	**Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"**	108	935,06	6,13	100986	662	8320	0,44	47
		м2		67,28	2,31	7266	250	110,7	0,01	1
1104	Е0111-40-1	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2**	94	125,78	0,20	11823	19	1945	0,10	10
		м		18,61	0,09	1749	8	110,7	–	–
		Помещение малого зала								
1105	Е0109-24-1	**Монтаж металла прижимного уголка на подъеме в малом зале**	0,04901	16234,07	5027,99	796	246	468	64,98	3
		т		10453,50	1339,83	512	66	81	4,76	–
1106	С11011-897 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04Г-2004	**Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс**	0,04901	58700,00	–	2877	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
1107	Е0115-35-1	**Устройство подвесных потолков из плиток полистирола**	100	374,77	2,76	37477	276	34820	2,02	202
		м2		367,43	1,04	36743	104	94,5	0,01	1
1108	С11011-565	**Плиты из полистирола для внутренней отделки неокрашенные, гладкие, без обработки водоотталкивающим составом /без покрытия/, толщина 20 мм**	100	1360,00	–	136000	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			452922				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							406
		Сметная заработная плата -	Тенге				74957			
		РАЗДЕЛ 7.Отм.+6,370								
1109	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02.14-2005	**Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе**	110	891,34	3,58	98048	393	33838	1,87	206
		м2		324,35	1,17	35678	129	94,5	0,01	1
1110	Е0108-36-1	**Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м**	110	230,10	1,90	25311	209	15045	0,81	89
		м2		128,09	0,70	14090	77	106,2	–	–
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			182575				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							320
		Сметная заработная плата -	Тенге				57306			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 8.Малый зал на отм.+3,700. Дефектный акт №61										
1111	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина (подиум)	35	17,38	0,93	608	33	643	0,11	4
		1м2		16,45	0,14	576	5	110,7	–	–
1112	Е0157-2-3	Разборка покрытия полов из ламината	125	65,63	3,80	8204	475	8646	0,44	55
		1м2		61,83	0,65	7729	81	110,7	0,01	1
1113	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-	Демонтаж оконных витражей из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	9	124,25	15,10	1118	136	1111	0,65	6
		м2		109,15	5,11	982	46	108	0,02	–
1114	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	0,44	5892,92	419,80	2593	185	450	5,22	2
		м3		804,71	157,50	354	69	106,2	0,76	–
1115	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,00257	10023,81	527,69	26	1	26	64,86	–
		т		9496,13	196,87	24	1	106,2	0,96	–
1116	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,00257	55620,00	–	143	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
1117	Е0115-60-1	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону перегородок	4,8	207,55	2,50	996	12	490	0,65	3
		м2		107,64	0,34	517	2	94,5	0,05	–
1118	Е0126-12-1	Утепление стен плитами из ваты	36	296,65	116,02	10679	4177	5168	0,68	24
		м2		115,92	43,60	4173	1570	90	0,21	8
1119	С11031-591 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 пункт	Плиты теплоизоляционные из каменной ваты ВЕНТИ БАТТС	3,6	7402,00	–	26647	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
1120	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 3мм стен	456	111,15	1,29	50684	587	11173	0,16	72
		м2		25,44	0,49	11599	224	94,5	–	1
1121	С11011-1964 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	114	71,96	–	8203	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
1122	Е0115-180-7	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оштукатуренных стен	456	340,43	2,91	155237	1328	55778	0,72	328
		м2		128,34	1,10	58523	502	94,5	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1123	Е0111-34-8 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию с устройством звукоизолирующей прокладки способом бесклеевого /замкового/ соединения	145	680,49	3,70	98671	537	7496	0,22	32
		м2		45,55	1,15	6605	167	110,7	0,01	1
1124	Е0111-34-8 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Укладка плинтусов из ламинированного напольного покрытия	10,15	639,69	3,70	6493	38	525	0,22	2
		м2		45,55	1,15	462	12	110,7	0,01	–
1125	Е0115-38-1	Устройство подвесных потолков из плиток полистирола	145	374,77	2,76	54341	401	50489	2,02	293
		м2		367,43	1,04	53277	150	94,5	0,01	1
1126	С11011-565	Плиты из полистирола для внутренней отделки неокрашенные, гладкие, без обработки водоотталкивающим составом /без покрытия/, толщина 20 мм	145	1360,00	–	197200	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
1127	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	18	891,34	3,58	16044	64	5537	1,87	34
		м2		324,35	1,17	5838	23	94,5	0,01	–
1128	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Облицовка откосов гипсокартонными листами на металлическом каркасе	16,2	907,09	3,58	14695	58	4983	1,87	30
		м2		324,35	1,17	5254	19	94,5	0,01	–
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			853404				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							976
		Сметная заработная плата -	Тенге				181659			
		РАЗДЕЛ 9.Дефектный акт №62								
		Третий уровень арки, колонны. Отм. +5,350 (лоджии)								
1129	Е0115-37-9 Изм. и	Устройство колонн, арок из гипсокартона на металлическом	95	907,09	3,58	86174	340	29224	1,87	178
		м2		324,35	1,17	30813	112	94,5	0,01	1
1130	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 3мм стен	95	111,15	1,29	10559	122	2328	0,16	15
		м2		25,44	0,49	2417	47	94,5	–	–
1131	С11011-1964 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	23,75	71,96	–	1709	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
1132	Е0115-180-7	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оштукатуренных стен	95	340,43	2,91	32341	277	11620	0,72	68
		м2		128,34	1,10	12192	104	94,5	0,01	1
		Склад декораций. Отм. 0,000								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1133	Е0110-88-4 т.ч. п-3.4 К=1,46, К=1,01	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с одсторонней обшивкой гипсокартонными листами толщ.12мм в два слоя с изоляцией, перегородок высотой более 3 м	35	2439,09	28,49	85368	997	29395	4,58	160
		м2		766,88	10,77	26841	377	108	0,05	2
1134	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 3мм стен	70	111,15	1,29	7780	90	1715	0,16	11
		м2		25,44	0,49	1781	34	94,5	–	–
1135	С11011-1964 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	17,5	71,96	–	1259	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
1136	Е0115-180-7	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оштукатуренных стен	70	340,43	2,91	23830	204	8562	0,72	50
		м2		128,34	1,10	8984	77	94,5	0,01	–
		Входная группа								
1137	Е0115-24-13	Облицовка входной группы полированными плитами гранитными толщиной до 40 мм число плит в 1 м2 до 8	93	8357,88	975,69	777283	90739	602943	32,43	3016
		м2		6287,63	572,96	584749	53286	94,5	2,80	260
1138	Е0111-41-1	Установка плинтусов из гранитных плит	2,17	2162,62	8,69	4693	19	4805	9,82	21
		м2		1997,55	2,81	4335	6	110,7	0,01	–
1139	Е0115-13-1	Облицовка подступенков их гранита	6,2	1423,16	8,49	8824	53	7296	6,33	39
		м2		1242,00	3,21	7700	20	94,5	0,02	–
1140	СПрайс	Плиты гранитные	102,3	5236,86	–	535731	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		Проем (пищеблок)								
1141	Е0153-2-1	Разборка кладок простых стен из кирпича	1,2852	4899,14	1880,99	6296	2417	4854	21,24	27
		м3		3018,15	538,09	3879	692	106,2	2,91	4
1142	Е0110-93-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема более 3 м2	2,1	442,78	26,73	930	56	510	1,29	3
		м2		215,67	9,29	453	20	108	0,05	–
1143	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: одностворчатые	2,1	13000,00	–	27300	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		Лестничная площадка (подъем со второго этажа на третий). Блок А								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1144	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных (площадки)	80	1978,48	37,95	158278	3036	14356	0,92	74
		м2		152,78	9,32	12222	746	110,7	0,05	4
1145	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных (подсобные помещения под лестничными клетками)	12	1978,48	37,95	23742	455	2153	0,92	11
		м2		152,78	9,32	1833	112	110,7	0,05	1
		Режиссерская 4х4								
1146	Е0115-26-6 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002изм.	Облицовка стен кирпичом керамическим лицевым (режиссерская)	11,4	4321,24	626,74	49262	7145	39635	16,91	193
		м2		3512,00	367,15	37757	4186	94,5	1,79	20
1147	С143006-37 Изм. и доп.вып.19 изм.	Кирпич керамический лицевой 235х60х45мм (Узбекский)	0,8085106	28400,00	–	22962	–	–	–	–
		1000шт		–	–	–	–	–	–	–
1148	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Обшивка стен гипсокартонными листами на металлическом каркасе (каркас под облицовочный кирпич)	10,7	907,09	3,58	9706	38	3292	1,87	20
		м2		324,35	1,17	3471	13	94,5	0,01	–
1149	Е0115-26-6 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002изм.	Облицовка стен кирпичом керамическим лицевым (оркестровая яма перед зрительным залом)	10,7	4321,24	626,74	46237	6706	37202	16,91	181
		м2		3312,00	367,15	35438	3929	94,5	1,79	19
1150	С143006-37 Изм. и	Кирпич керамический лицевой 235х60х45мм (Узбекский)	0,7588652	28400,00	–	21552	–	–	–	–
		1000шт		–	–	–	–	–	–	–
		Замена стенового и волового керамогранита по сан.узлу пищеблока								
1151	Е0163-8-2	Разборка облицовки стен из керамогранитных плит	1,26	941,58	103,23	1186	130	1020	5,32	7
		м2		838,35	18,24	1056	23	94,5	0,10	–
1152	Е0115-4-4	Облицовка керамогранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 6	1,26	4489,44	15,50	5657	20	4752	19,90	25
		м2		3984,75	5,85	5021	7	94,5	0,03	–
1153	С11011-1168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	1,26	1180,00	–	1487	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
1154	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамогранита	0,48	116,63	10,56	56	5	57	0,70	–
		1м2		106,07	1,67	51	1	110,7	0,01	–
1155	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит	0,48	1978,48	37,95	950	18	86	0,92	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		152,78	9,32	73	4	110,7	0,05	–
		Проемы								
1156	E0162-36-4	Очистка поверхностей метал. существующих дверей с двух сторон	10,92	37,04	–	404	–	382	0,26	3
		м2		37,04	–	404	–	94,5	–	–
1157	E0156-27-1	Установка дверных приборов врезных	3	77,90	–	234	–	248	0,39	1
		шт		76,46	–	229	–	108	–	–
1158	C11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	3	844,00	–	2532	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Подвал отм -3,300 Блок 4 А								
1159	E0115-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	42	374,77	2,76	15740	116	14624	2,02	85
		м2		367,43	1,04	15432	44	94,5	0,01	–
1160	C11011-652	Потолок подвесной "Армстронг" с комплектующими	42	1390,00	–	58380	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		Полы по зрительному залу, отм +0,000								
1161	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (толщ.80 мм)	52	198,78	12,44	10336	647	3725	0,41	21
		м2		60,03	4,67	3122	243	110,7	0,02	1
1162	E0111-11-2 К=30	забавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	52	759,99	25,13	39520	1307	1791	0,15	8
		м2		21,74	9,37	1130	487	110,7	0,05	2
1163	E0111-12-3	Устройство вертикальных стенок для крепления линолеума из ламинированной фанеры	69	80,12	5,23	5529	223	4619	0,37	26
		м2		59,26	1,21	4089	84	110,7	0,01	–
1164	C11021-108	Фанера ламинированная, толщина 10 мм, 1 сорта	0,828	52100,00	–	43139	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
1165	E0107-57-6	Устройство герметизации стыков гидроизолящионным	20,7	212,38	44,18	4396	914	1252	0,19	4
		м		31,31	16,68	648	345	126	0,08	2
		Блок 4 А Коридор отм. -3,300								
1166	E0126-12-1	Утепление внутренних стен плитами из ваты	4,6	296,65	116,02	1365	534	660	0,68	3
		м2		115,92	43,60	533	201	90	0,21	1
1167	C11031-591 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 пункт	Плиты теплоизоляционные из каменной ваты ВЕНТИ БАТТС	0,46	7402,00	–	3405	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
1168	E0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02.12-2005	Облицовка стен гипсокартонными листами на металлическом каркасе	4,6	907,09	3,58	4173	16	1415	1,87	9
		м2		324,35	1,17	1492	5	94,5	0,01	–
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			3153315				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4996

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				998526			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 53	Тенге			4642216				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6699
		Сметная заработная плата -	Тенге				1312449			
		ОТДЕЛ 54.Проемы. Дефектный акт №62								
		Витражи алюминиевые. Блок 4. отм.6,600 (балетный зал)								
1169	E0109-45-3	**Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в**	25,54	1112,25	36,06	28407	921	22316	5,73	146
		м2		1066,05	12,69	27227	324	81	0,05	1
1170	С12031-920 Изм. и доп.вып.18	**Витражи из алюминиевых профилей с декорированным покрытием толщиной от 68 мм до 70 мм**	25,54	21121,00	–	539430	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 54	Тенге			625563				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							159
		Сметная заработная плата -	Тенге				30898			
		ОТДЕЛ 55.Витражи пластиковые								
		отм.0,00.Блок 3								
1171	E0110-91-8	**Установка витражей из ПХВ профилей поворотных**	11,82	379,30	23,60	4483	279	2615	1,18	14
		м2		196,66	8,22	2325	97	108	0,04	–
1172	С12061-189 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Витражи из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые однарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99**	11,82	5206,00	–	61535	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
1173	С11011-936	**Вычитается позиция: Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм**	11,82	-2800,00	–	-33096	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
1174	С11011-1382 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/**	11,82	4963,00	–	58663	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		отм.3,700.Блок 2А								
1175	E0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-	**Установка витражей из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2**	15,59	379,30	23,60	5913	368	3450	1,18	18
		м2		196,66	8,22	3066	128	108	0,04	1
1176	С12061-189 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Витражи из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые однарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99**	15,59	5206,00	–	81162	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1177	С11011-936	Вычитается позиция: Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	15,59	-2800,00	–	-43652	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
1178	С11011-1382 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	15,59	4963,00	–	77373	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		отм.3,300.Блок 4А								
1179	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-	Установка витражей из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	8,24	379,30	23,60	3125	194	1823	1,18	10
		м2		196,66	8,22	1620	68	108	0,04	–
1180	С12061-189 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Витражи из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	8,24	5206,00	–	42897	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
1181	С11011-936	Вычитается позиция: Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	8,24	-2800,00	–	-23072	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
1182	С11011-1382 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	8,24	4963,00	–	40895	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 55	Тенге			301162				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							47
		Сметная заработная плата -	Тенге				8487			
		ОТДЕЛ 56. Дефектный акт №63								
		Ремонт помещений отм.-3,300 по оси 6-8 оси В-Б								
1183	Е0115-37-9 Изм. и	Облицовка канализационных стояков гипсокартонными	8,5	907,09	3,58	7710	30	2615	1,87	16
		м2		324,35	1,17	2757	10	94,5	0,01	–
1184	Е0162-36-10	Очистка вручную пола деревянных полов	7,2	50,43	–	363	–	309	0,35	3
		м2		50,43	–	363	–	85,05	–	–
1185	Е0115-171-2	Покрытие полов эмалью по огрунтованной или окрашенной поверхности за 2 раза	7,2	92168,00	–	663610	–	162	0,13	1
		м2		23,81	–	171	–	94,5	–	–
1186	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	148	37,80	–	5594	–	5035	0,26	39
		м2		37,80	–	5594	–	90	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1187	E0161-2-3	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 10	8	510,77	42,24	4086	338	2332	2,00	16
		м2		335,78	7,02	2686	56	85,05	0,04	--
1188	E0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков и стен	148	450,49	4,93	66673	729	16684	0,64	94
		м2		117,43	1,86	17379	276	94,5	0,01	1
1189	С11011-1964 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02.03-2002	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	37	71,96	--	2663	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
1190	E0111-34-8 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого /замкового/ соединения	10,8	680,49	3,70	7349	40	558	0,22	2
		м2		45,55	1,15	492	12	110,7	0,01	--
1191	E0111-34-8 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Укладка плинтусов из ламинированного напольного покрытия	9	639,69	3,70	5757	33	465	0,22	2
		м2		45,55	1,15	410	10	110,7	0,01	--
1192	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (толщ.90 мм)	26,42	198,78	12,44	5252	329	1892	0,41	11
		м2		69,03	4,67	1586	124	110,7	0,02	1
1193	E0111-11-2 К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	26,42	152,00	5,03	4016	133	182	0,03	1
		м2		4,35	1,87	115	50	110,7	0,01	--
1194	E0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	26,42	935,06	6,13	24704	162	2035	0,44	12
		м2		67,28	2,31	1777	61	110,7	0,01	--
1195	E0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	24	125,78	0,20	3019	5	497	0,10	2
		м		18,61	0,09	447	2	110,7	--	--
1196	E0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	2,6	338,96	--	881	--	896	2,17	6
		м3		338,96	--	881	--	101,7	--	--
1197	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,02	154,22	--	312	--	317	1,12	2
		м3		154,22	--	312	--	101,7	--	--
1198	E0165-14-2	Смена трубопровода из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	11,8	1374,01	9,46	16213	112	6825	3,05	36
		м		556,31	1,57	6564	19	103,68	0,01	--
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 56	Тенге			910547				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							266
		Сметная заработная плата -	Тенге				48275			

ОТДЕЛ 57.Дефектный акт №64

РАЗДЕЛ 10.Входная металлическая дверь

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1199	E0156-12-1	Снятие дверных полотен	2,73	59,88	6,55	163	18	160	0,36	1
		м2		53,33	1,04	146	3	108	0,01	–
1200	E0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	2,73	379,71	40,10	1037	109	968	1,71	5
		м2		313,09	15,16	855	41	108	0,07	–
1201	C12064-2	Блоки дверные с одинольными металлическими полотнами	2,73	12300,00	–	33579	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
1202	C11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1	844,00	–	844	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			38956				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1214			
		РАЗДЕЛ 11.Балетный зал и навал-эстрада								
1203	E0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит OSB	188	17,57	5,46	3304	1027	2947	0,08	16
		м2		12,11	2,05	2277	385	110,7	0,01	2
1204	C11011-3117 Изм. и доп. вып. 20	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 10 мм	188	413,00	–	77644	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
1205	E0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев (основание)	1,026	23583,43	395,71	24166	406	4609	25,88	27
		м3		4010,63	149,06	4115	153	108	0,73	1
1206	E0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит OSB (под зеркала)	34,27	17,57	5,46	602	187	537	0,08	3
		м2		12,11	2,05	415	70	110,7	0,01	–
1207	C11011-3117 Изм. и	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007,	34,27	413,00	–	14154	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
1208	E0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит OSB (под зеркала)	13,725	17,57	5,46	241	75	215	0,08	1
		м2		12,11	2,05	166	28	110,7	0,01	–
1209	C11011-3120 Изм. и доп. вып. 20	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 15 мм	13,725	635,00	–	8715	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
1210	E0109-40-1	Монтаж уголков соединительных с внутренним и внешними держателями	300	27,71	0,53	8314	158	6174	0,15	44
		м		25,21	0,20	7562	60	81	–	–
1211	C12021-260	Уголки соединительные с внутренним и внешними держателями	1,131	114900,00	–	129952	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
1212	E0107-60-3	Установка металлического поручня	17	294,06	8,20	4999	139	2494	0,66	11
		м		113,33	3,10	1927	53	126	0,02	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1213	Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-	Установка зеркал	48	526,02	23,97	25249	1150	14170	1,59	76
		м2		265,62	7,73	12750	371	108	0,04	2
1214	СПрайс-лист ИП "Хлыкова С.С.	Зеркала в рамы	48	11748,95	–	563950	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			945982				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							199
		Сметная заработная плата -	Тенге				35004			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 57	Тенге			984939				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							206
		Сметная заработная плата -	Тенге				36218			
		ОТДЕЛ 58.Дефектный акт №65								
		Откосы								
1215	Е0115-64-5 Изм. и	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	89,46	668,68	7,65	59820	684	13991	0,93	83
		м2		162,60	2,90	14546	259	94,5	0,01	1
1216	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских (отм.-3,300,+9,600 северная сторона)	30,5	668,68	7,65	20395	233	4770	0,93	28
		м2		162,60	2,90	4959	88	94,5	0,01	–
1217	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских (отм.-3,300,+9,600 восточная сторона)	28,8	668,68	7,65	19258	220	4504	0,93	27
		м2		162,60	2,90	4683	84	94,5	0,01	–
1218	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	148,66	161,14	0,78	23954	115	12587	0,50	74
		м2		79,44	0,29	11810	43	106,2	–	–
1219	Е0169-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при	148,76	6,99	–	1040	–	843	0,05	8
		м2		6,99	–	1040	–	81	–	–
1220	С2004-29	Автогидроподъемники, высотой подъема до 22 м	160	1997,50	1997,50	319600	319600	5735	–	–
		маш-ч		–	331,88	–	53100	10,8	1,92	308
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 58	Тенге			515687				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							552
		Сметная заработная плата -	Тенге				96977			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 59.Дефектный акт №67								
1221	E0163-11-2	Разборка облицовки из гипсокартонных листов стен и потолков	45	16,57	1,05	746	47	677	0,10	4
		м2		15,52	0,41	698	18	94,5	–	–
1222	E0146-41-1	Разборка бетонных оснований под полы на гравии	0,82	2399,04	1107,54	1967	908	1402	7,70	6
		м3		1291,50	418,50	1059	343	100	2,04	2
1223	E0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	2,64	294,75	–	778	–	879	1,89	5
		м3		294,75	–	778	–	113	–	–
1224	E0165-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	27	145,63	3,27	3932	88	4444	0,85	23
		м		142,36	0,52	3844	14	115,2	–	–
1225	E0115-64-5 Изм. и	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	2,12	668,68	7,65	1418	16	332	0,93	2
		м2		162,60	2,90	345	6	94,5	0,01	–
1226	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 3мм стен и потолков	48,4	111,15	1,29	5380	62	1186	0,16	8
		м2		25,44	0,49	1231	24	94,5	–	–
1227	C11011-1964 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	12,1	71,96	–	871	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
1228	E0115-180-7	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оштукатуренных стен и потолков	48,4	340,43	2,91	16477	141	5920	0,72	35
		м2		128,34	1,10	6212	53	94,5	0,01	–
1229	E0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	94	1067,70	5,78	100364	543	26144	1,75	164
		м2		293,22	3,93	27562	369	93,6	0,02	2
1230	E0110-93-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема более 3 м2	3,48	442,78	26,73	1541	93	846	1,29	4
		м2		215,67	9,29	751	32	108	0,05	–
1231	C12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	3,48	13000,00	–	45240	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1232	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Облицовка стен и потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	46,2	907,09	3,58	41908	165	14212	1,87	87
		м2		324,35	1,17	14985	54	94,5	0,01	–
1233	Ц0111-95-4	Установка инсталляции	9	22013,19	1110,69	198119	9996	138076	113,85	1025
		шт		18681,75	258,75	168136	2329	81	1,50	14
1234	СПрайс-лист ТОО "Леруа Мерлен Казахстан"	Инсталляция, унитаз, кнопка	9	18573,41	–	167161	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
1235	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	9	5987,64	26,91	53889	242	4248	2,24	20
		комплект		398,48	11,25	3586	101	115,2	0,05	–
1236	С131101-99	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	9	1430,00	–	12870	–	–	–	–
		компл		–	–	–	–	–	–	–
1237	Е0117-4-1	Установка писсуаров настенных /одиночных/	3	2415,56	17,37	7247	52	663	1,07	3
		комплект		186,30	5,62	559	17	115,2	0,04	–
1238	СПрайс-лист	Диспенсер для бумажных полотенец	6	5943,49	–	35661	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
1239	СПрайс-лист	Диспенсер для жидкого мыла	2	5943,49	–	11887	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
1240	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	64	486,70	15,24	31149	975	25221	1,89	121
		м		336,38	5,71	21528	366	115,2	0,03	2
1241	С130804-94 Изм. и доп. вып.17	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	64	95,00	–	6080	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
1242	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	29	636,63	0,80	18462	23	4091	0,67	19
		м		122,13	0,31	3542	9	115,2	–	–
1243	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	23	764,59	1,79	17586	41	3137	0,64	15
		м		117,74	0,67	2708	16	115,2	–	–
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 59	Тенге			1072941				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1678
		Сметная заработная плата -	Тенге				295996			
		ОТДЕЛ 60.Дефектный акт №68								
1244	Е0110-10-1	Устройство перегородок из ЦСП в санузлах	14,4	3695,76	39,53	53219	569	2788	1,02	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		164,31	14,94	2366	215	108	0,07	1
1245	Е0115-13-2	Укладка подоконника	22	1182,49	10,55	26015	232	17835	4,03	89
		м2		853,88	4,00	18785	88	94,5	0,02	–
1246	СПрайс-лист ИП "Хуликова С.С.	Подоконник из искусственного камня	22	23461,15	–	516145	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
1247	СПрайс-лист ИП "Хуликова С.С.	Тумбы для туалета из ЛДСП	2	96777,25	–	193554	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
1248	СПрайс-лист ИП	Зеркала и рамы	10,65	11748,95	–	125126	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
1249	Ц0108-401-1	Светодиодная лента	70	205,03	94,63	14352	6624	6545	0,51	35
		м		83,61	25,75	5852	1803	85,5	0,15	10
1250	СПрайс-лист ИП "Хуликова С.С.	Лэд лента (подсветки)	2	7038,35	–	14077	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
1251	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных неутепленных стенах, площадь проема до 3 м2	2,94	673,27	39,81	1979	117	744	1,32	4
		м2		219,42	15,05	645	44	108	0,07	–
1252	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	2,94	4250,00	–	12495	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
1253	С11011-789	Скобяные изделия для двупольных входных дверей в помещение	2	1500,00	–	3000	–	–	–	–
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
1254	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	2	844,00	–	1688	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 60	Тенге			1048937				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							169
		Сметная заработная плата -	Тенге				33986			
		ОТДЕЛ 61.Сцена. Дефектный акт №68								
		Сцена								
1255	Ц0103-522-9	Кресла двухместные	355	2464,40	1410,00	874862	500550	382182	5,64	2000
		кресел		1016,60	312,50	360893	110937	81	1,81	643
1256	1305-7	Кресла для зрительного зала	355	21500,00	–	7632500	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 61	Тенге			8964967				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2835
		Сметная заработная плата -	Тенге				529157			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			70346654				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							83986
		Сметная заработная плата -	Тенге				14302246			
		Итого с временными, 1,44х0,85=1,224 %				71 108 985,97				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				**71 960 084,78**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**72 212 262,20**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**72 842 705,76**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,41109032258				**175 630 342,94**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**3 512 606,86**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**179 142 949,79**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**21 497 153,98**				
		Итого с НДС				**200 640 103,77**				
		Всего:				**200 640 103,77**				

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА:
И.о.директор Государственного республиканского уйгурского театра музыкальной комедии имени Куддуса Кужамьярова

Сонуров С.С.

ТЕХНАДЗОР
Эксперт технадзора ТОО "Курылыс Консалт LTD"

Байгалиев Е.

(физическая объемы, расценки и качество выполненных работ)

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Сункар"

Булекбаев В.Е.

(физическая объемы, расценки и качество выполненных работ)