КС-3 Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от «02» мая 2012г. № 170

Заказчик: **РГКП "Государственный республиканский уйгурский театр музыкальной комедии имени К.Кужамьярова"**
Подрядчик: **ТОО "Сункар"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт сценического и зрительного комплекса, кровли РГ КП "Государственный республиканский театр музыкальной комедии им. К. Кужамьярова"г.Алматы**

СПРАВКА № 7

о стоимости выполненных работ и затрат
за 08 августа 2019 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказ-чика	подряд-чика	Номер	Дата	наиме-нован.	код	наименование	код
		38	01.06.2018г.				
		Доп.соглашение № 1	24.04.2019г.				
		Доп.соглашение № 2-2	16.05.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате:
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено:	**305 077 999,01**	**93 819 642,86**							**11 258 357,14**	**105 078 000,00**

Заказчик: РГКП "Государственный республиканский уйгурский театр музыкальной комедии имени К.Кужамьярова"

Директор: _____ Токтахунов Р.А.

Подрядчик: ТОО "Сункар"

Директор: _____ Булекбаев В.Е.

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 686

Заказчик: РГКП "Государственный республиканский уйгурский театр музыкальной комедии имени К.Кужамьярова"

Подрядчик: ТОО "Сункар"

Наименование строительства и его адрес: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СЦЕНИЧЕСКОГО И ЗРИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, КРОВЛИ РГКП "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ ИМ.К.КУЖАМЬЯРОВА" В Г.АЛМАТЫ

А К Т №34
приемки выполненных работ

за август 2019 года

на 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 8.Внутренняя отделка								
		АР22-32								
		Потолок								
369	Е0115-64-4	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 3мм потолков**								
			520	135,15	1,48	70277	768	17586	0,19	99
		м2		35,23	0,56	18319	291	94,5	--	1
		Стены								
374	Е0115-64-3	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 3мм стен**								
			1000	111,15	1,29	111149	1286	24502	0,16	157
		м2		25,44	0,49	25437	491	94,5	--	2
		Подоконные доски								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
382	Е0156-10-1	**Установка подоконных досок в каменных стенах**	19,7	76,79	0,47	1513	9	536	0,16	3
		м		25,09	0,09	494	2	108	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**182939**	**2064**			**259**
			Тенге			**44250**	**784**			**4**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**182939**				
	Материалы -		Тенге			**1057**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**45033**			
	Местные материалы -		Тенге			**135568**				
		Накладные расходы -	Тенге			**42624**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**21**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**6394**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**13534**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**239097**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**285**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**51427**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			**239097**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**285**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**51427**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**182939**	**2064**			**259**
			Тенге			**44250**	**784**			**4**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**182939**				
	Материалы -		Тенге			**1057**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**45033**			
	Местные материалы -		Тенге			**135568**				
		Накладные расходы -	Тенге			**42624**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**21**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**6394**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**13534**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**239097**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**285**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**51427**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**239097**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**285**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**51427**			
		Итого с временными, 1,44х0,85=1,224 %				**242 023,55**				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				**245 290,87**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**246 258,96**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**248 679,19**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,41109032258				**599 588,00**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**11 991,76**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**611 579,76**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**73 389,57**				
		Итого с НДС				**684 969,33**				
		Всего:				684 969,33				

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА:
Директор Государственного республиканского уйгурского театра музыкальной комедии имени Куддуса Кужамьярова

Тохтахунов Р.А.

ТЕХНАДЗОР
Эксперт технадзора ТОО "Курылыс Консалт LTD"

Жаксымбетов С.А.

(физическае объемы, расценки и качество выполненных работ)

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Сункар"

Булекбаев В.Е.

(физическае объемы, расценки и качество выполненных работ)

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик: РГКП "Государственный республиканский уйгурский театр музыкальной комедии имени К.Кужамьярова"

Подрядчик: ТОО "Сункар"

Наименование строительства и его адрес: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СЦЕНИЧЕСКОГО И ЗРИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, КРОВЛИ РГ КП "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ ИМ.К.КУЖАМЬЯРОВА" В Г.АЛМАТЫ

А К Т №35
приемки выполненных работ
за август 2019 года

на 2-1-6 ОТОПЛЕНИЕ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. Система отопления п.1,2,3,2а,2б								
29	Е0118-6-2	Установка стальных радиаторов	154,483821	254,63	23,96	39336	3701	22138	0,70	108
		1кВт		115,41	8,99	17828	1388	115,2	0,04	7
31	Ц0111-350-1	Установка терморегулятора	50	218,42	--	10921	--	7650	1,15	58
		шт		188,89	--	9444	--	81	--	--
32	С130905-1600 Изм. и доп.вып.19	Головка термостатическая RA 2992 с газонаполненным дистанционным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss	50	2597,00	--	129850	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0116-15-1	Установка клапанов	100	521,42	49,05	52142	4905	35951	1,69	169
		1шт		292,39	19,69	29239	1969	115,2	0,09	9
34	С130903-219 Изм. и доп.вып.19	Клапан термостатический RA-G для однотрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	50	2106,00	--	105300	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
35	**С130901-159 Изм. и доп.вып.18**	**Вентиль радиаторный для отключения типа Herz, Герц-RL-1-E, проходной, Т 120°С, PN 10, DN 15**	**50**	**1390,00**	--	**69500**	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
44	**С130904-387 Изм. и доп.вып.19**	**Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**31**	**3715,00**	--	**115165**	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
61	**Е0118-22-5**	**Установка кранов воздушных**	**60**	**66,28**	--	**3977**	--	**1842**	**0,14**	**9**
		комплект		**26,65**	--	**1599**	--	**115,2**	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**526191**	**8606**			**343**
			Тенге			**58111**	**3357**			**16**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**10921**				
	Материалы -		Тенге			**1477**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**9444**			
		Накладные расходы -	Тенге			**7650**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**4**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1147**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1114**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**19685**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**61**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**10592**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**515269**				
	Материалы -		Тенге			**38182**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**52023**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**419815**				
	Сдача и испытание -		Тенге			**674**				
		Накладные расходы -	Тенге			**59931**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**30**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**8990**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**34512**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**609712**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**331**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**61013**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**629398**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**393**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**71605**			
		РАЗДЕЛ 3. Система отопления п.4,4б								
78	**Е0118-6-2**	**Установка стальных радиаторов**	**145,3**	**254,63**	**23,96**	**36997**	**3481**	**20822**	**0,70**	**102**
		1кВт		**115,41**	**8,99**	**16768**	**1306**	**115,2**	**0,04**	**6**
80	**Ц0111-350-1**	**Установка терморегулятора**	**63**	**218,42**	--	**13760**	--	**9639**	**1,15**	**72**
		шт		**188,89**	--	**11900**	--	**81**	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81	С130905-1600 Изм. и доп.вып.19	Головка термостатическая RA 2992 с газонаполненным дистанционным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss	63	2597,00	--	163611	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
82	Е0116-15-1	Установка клапанов	63	521,42	49,05	32849	3090	22649	1,69	107
		1шт		292,39	19,69	18420	1240	115,2	0,09	6
83	С130903-219 Изм. и доп.вып.19	Клапан термостатический RA-G для однотрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	63	2106,00	--	132678	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
84	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	17,5	275,30	4,95	4818	87	1248	0,34	6
		м		60,03	1,86	1051	33	115,2	0,01	--
85	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	205	273,30	4,95	56027	1015	14617	0,34	70
		м		60,03	1,86	12306	382	115,2	0,01	2
86	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	8	352,30	4,95	2818	40	570	0,34	3
		м		60,03	1,86	480	15	115,2	0,01	--
87	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	12,5	431,30	4,95	5391	62	891	0,34	4
		м		60,03	1,86	750	23	115,2	0,01	--
88	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	32,5	481,30	4,95	15642	161	2317	0,34	11
		м		60,03	1,86	1951	61	115,2	0,01	--
89	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	2,5	642,28	17,65	1606	44	351	0,64	2
		м		115,40	6,61	289	17	115,2	0,03	--
90	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	27,5	823,17	19,99	22637	550	4467	0,75	21
		м		133,52	7,49	3672	206	115,2	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91	С130904-387 Изм. и доп.вып.19	Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	32	3715,00	--	118880	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
92	С130904-80 Изм. и доп.вып.19	Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	16	3716,00	--	59456	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
93	С130904-81 Изм. и доп.вып.19	Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	6	4051,00	--	24306	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
94	С130904-82 Изм. и доп.вып.19	Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	1	4386,00	--	4386	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
95	С130904-83 Изм. и доп.вып.19	Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	1	5974,00	--	5974	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
96	С130904-84 Изм. и доп.вып.19	Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	1	6719,00	--	6719	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
97	С130903-291 Изм. и доп.вып.19	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	16	8779,00	--	140464	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
98	С130903-293 Изм. и доп.вып.19	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	1	12506,00	--	12506	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
99	С130903-294 Изм. и доп.вып.19	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	1	15657,00	--	15657	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100	С130903-295 Изм. и доп.вып.19	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	2	21605,00	--	43210	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
101	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	4	32,28	--	129	--	123	0,14	1
		комплект		26,65	--	107	--	115,2	--	--
102	С130905-2034 Изм. и доп.вып.19	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 170°С, типа Watts	4	1009,00	--	4036	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
103	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	822	200,00	--	164400	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
106	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	36	66,28	--	2386	--	1105	0,14	5
		комплект		26,65	--	959	--	115,2	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1091343	8529			403
			Тенге			68653	3282			15
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			13760				
	Материалы -		Тенге			1860				
	Всего заработная плата -		Тенге				11900			
		Накладные расходы -	Тенге			9639				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1446			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1404				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			24803				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							77
		Сметная заработная плата -	Тенге				13346			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1077584				
	Материалы -		Тенге			116018				
	Всего заработная плата -		Тенге				60035			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			896283				
	Сдача и испытание -		Тенге			621				
		Накладные расходы -	Тенге			69160				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							35
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10374			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			68805				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1215549				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							380
		Сметная заработная плата -	Тенге				70409			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1240351				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							458
		Сметная заработная плата -	Тенге				83755			

РАЗДЕЛ 4. Система отопления п.4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
116	Е0118-6-2	Установка стальных радиаторов	99,5	254,63	23,96	25335	2384	14258	0,70	70
		1кВт		115,41	8,99	11483	894	115,2	0,04	4
118	Ц0111-350-1	Установка терморегулятора	40	218,42	--	8737	--	6120	1,15	46
		шт		188,89	--	7556	--	81	--	--
119	С130905-1600 Изм. и доп.вып.19	Головка термостатическая RA 2992 с газонаполненным дистанционным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss	40	2597,00	--	103880	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
120	Е0116-15-1	Установка клапанов	40	521,42	49,05	20857	1962	14380	1,69	68
		1шт		292,39	19,69	11696	787	115,2	0,09	4
121	С130903-219 Изм. и доп.вып.19	Клапан термостатический RA-G для однотрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	40	2106,00	--	84240	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
122	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	11	275,30	4,95	3028	54	784	0,34	4
		м		60,03	1,86	660	20	115,2	0,01	--
123	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	145	273,30	4,95	39629	718	10339	0,34	50
		м		60,03	1,86	8704	270	115,2	0,01	1
124	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	10	352,30	4,95	3523	50	713	0,34	3
		м		60,03	1,86	600	19	115,2	0,01	--
125	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	14	431,30	4,95	6038	69	998	0,34	5
		м		60,03	1,86	840	26	115,2	0,01	--
126	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	7,5	481,30	4,95	3610	37	535	0,34	3
		м		60,03	1,86	450	14	115,2	0,01	--
127	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	5	642,28	17,65	3211	88	703	0,64	3
		м		115,40	6,61	577	33	115,2	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
128	С130904-387 Изм. и доп.вып.19	Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	18	3715,00	--	66870	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
129	С130904-80 Изм. и доп.вып.19	Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	9	3716,00	--	33444	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
130	С130904-83 Изм. и доп.вып.19	Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	2	5974,00	--	11948	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
131	С130903-291 Изм. и доп.вып.19	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	9	8779,00	--	79011	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
132	С130903-294 Изм. и доп.вып.19	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	2	15657,00	--	31314	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
133	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	4	32,28	--	129	--	123	0,14	1
		комплект		26,65	--	107	--	115,2	--	--
134	С130905-2034 Изм. и доп.вып.19	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 170°С, типа Watts	4	1009,00	--	4036	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
135	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	564	200,00	--	112800	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
138	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	21	66,28	--	1392	--	645	0,14	3
		комплект		26,65	--	560	--	115,2	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			643032	5362			254
			Тенге			43233	2064			10
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			8737				
	Материалы -		Тенге			1181				
	Всего заработная плата -		Тенге				7556			
		Накладные расходы -	Тенге			6120				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				918			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			891				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			15748				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							49
		Сметная заработная плата -	Тенге				8473			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			634295				
	Материалы -		Тенге			65712				
	Всего заработная плата -		Тенге				37741			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			527543				
	Сдача и испытание -		Тенге			423				
		Накладные расходы -	Тенге			43478				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6522			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			40666				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			718440				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							240
		Сметная заработная плата -	Тенге				44263			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			734188				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							289
		Сметная заработная плата -	Тенге				52736			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			2260566	22498			1000
			Тенге			169997	8703			41
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			33418				
	Материалы -		Тенге			4518				
	Всего заработная плата -		Тенге				28900			
		Накладные расходы -	Тенге			23409				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3511			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3410				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			60236				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							188
		Сметная заработная плата -	Тенге				32411			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2227148				
	Материалы -		Тенге			219912				
	Всего заработная плата -		Тенге				149799			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1843641				
	Сдача и испытание -		Тенге			1718				
		Накладные расходы -	Тенге			172569				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							86
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				25885			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			143983				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2543700				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							951
		Сметная заработная плата -	Тенге				175685			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2603937				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1139
		Сметная заработная плата -	Тенге				208096			
		Итого с временными, 1,44x0,85=1,224 %				2 635 809,19				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				2 671 392,61				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**2 681 935,85**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**2 708 293,94**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,41109032258				**6 529 941,31**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**130 598,83**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**6 660 540,14**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**799 264,82**				
		Итого с НДС				**7 459 804,96**				
		Всего:				**7 459 804,96**				

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА:
Директор Государственного республиканского уйгурского театра музыкальной комедии имени Куддуса Кужамьярова

Тохтахунов Р.А.

ТЕХНАДЗОР
Эксперт технадзора ТОО "Курылыс Консалт LTD"

Жаксымбетов С.А.

(физическае объемы, расценки и качество выполненных работ)

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Сункар"

Булекбаев В.Е.

(физическае объемы, расценки и качество выполненных работ)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик: РГКП "Государственный республиканский уйгурский театр музыкальной комедии имени К.Кужамьярова"

Подрядчик: ТОО "Сункар"

Наименование строительства и его адрес: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СЦЕНИЧЕСКОГО И ЗРИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, КРОВЛИ РГ КП "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ ИМ.К.КУЖАМЬЯРОВА" В Г.АЛМАТЫ

А К Т №36
приемки выполненных работ
за август 2019 года

на 2-1-7 ВЕНТИЛЯЦИЯ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Приточная и рециркуляционная камеры П1, Р1								
1	Е0120-42-3	**Установка камер приточных производительностью до 31,5 тыс. м3-час**								
			1	**17308,21**	**2715,67**	**17308**	**2716**	**15599**	**74,99**	**75**
		шт		12524,79	1015,87	12525	1016	115,2	4,96	5
3	Е0118-13-1	**Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т**								
			2	3524,53	154,72	7049	309	6188	15,40	31
		1насос		2627,81	57,94	5256	116	115,2	0,28	1
		Приточная камера П2								
7	Е0120-42-2	**Установка камер приточных производительностью до 20 тыс. м3-час**								
			1	15688,91	2389,05	15689	2389	13988	67,38	67
		шт		11247,86	894,80	11248	895	115,2	4,37	4
9	Е0118-13-1	**Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т**								
			2	3524,53	154,72	7049	309	6188	15,40	31
		1насос		2627,81	57,94	5256	116	115,2	0,28	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Приточный агрегат П3								
13	Е0120-42-1	Установка камер приточных производительностью до 10 тыс. м3-час	1	10674,51	1322,38	10675	1322	9961	48,42	48
		шт		8150,63	496,13	8151	496	115,2	2,42	2
		В1								
19	Е0120-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	1	1429,66	48,55	1430	49	1451	7,25	7
		шт		1241,61	17,72	1242	18	115,2	0,09	--
21	Е0120-41-2	Установка виброизоляторов ДО номер 39	4	274,95	0,71	1100	3	452	0,53	2
		шт		97,81	0,30	391	1	115,2	--	--
22	Е0120-29-1	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	0,59	1456,51	9,12	859	5	761	6,94	4
		м2		1116,64	2,95	659	2	115,2	0,01	--
		В2								
25	Е0120-31-2	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т	1	2036,03	120,34	2036	120	1935	9,97	10
		шт		1635,56	44,30	1636	44	115,2	0,22	--
27	Е0120-41-3	Установка виброизоляторов ДО номер 40	4	351,78	0,71	1407	3	490	0,58	2
		шт		105,96	0,30	424	1	115,2	--	--
28	Е0120-29-1	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	0,59	1456,51	9,12	859	5	761	6,94	4
		м2		1116,64	2,95	659	2	115,2	0,01	--
		В4								
31	Е0120-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	1	1429,66	48,55	1430	49	1451	7,25	7
		шт		1241,61	17,72	1242	18	115,2	0,09	--
33	Е0120-41-1	Установка виброизоляторов номер 38	4	217,88	0,71	872	3	377	0,45	2
		шт		81,51	0,30	326	1	115,2	--	--
34	Е0120-29-1	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	0,5	1456,51	9,12	728	5	645	6,94	3
		м2		1116,64	2,95	558	1	115,2	0,01	--
		В5								
37	Е0120-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	1	1429,66	48,55	1430	49	1451	7,25	7
		шт		1241,61	17,72	1242	18	115,2	0,09	--
39	Е0120-41-2	Установка виброизоляторов ДО номер 39	4	274,95	0,71	1100	3	452	0,53	2
		шт		97,81	0,30	391	1	115,2	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	Е0120-29-1	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	0,59	1456,51	9,12	859	5	761	6,94	4
		м2		1116,64	2,95	659	2	115,2	0,01	--
		В6								
43	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	1	822,56	37,38	823	37	922	4,41	4
		шт		785,18	14,77	785	15	115,2	0,07	--
44	СПрайс-лист ТОО"СК"Азия Импорт"	Канальный вентилятор для круглых каналов K125XL SYSTEMAIR(Щвеция)	1	6500,69	--	6501	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	СПрайс-лист ТОО"СК"Азия Импорт"	Тиристор REE 1 SYSTEMAIR(Щвеция)	1	3150,85	--	3151	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	СПрайс-лист ТОО"СК"Азия Импорт"	Быстросъемные хомуты FK 125 SYSTEMAIR(Щвеция)	2	438,15	--	876	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	СПрайс-лист ТОО"СК"Азия Импорт"	Жалюзи VK12 SYSTEMAIR(Щвеция)	1	890,27	--	890	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		В9								
48	Е0120-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	1	1429,66	48,55	1430	49	1451	7,25	7
		шт		1241,61	17,72	1242	18	115,2	0,09	--
50	Е0120-41-2	Установка виброизоляторов номер 39	4	274,95	0,71	1100	3	452	0,53	2
		шт		97,81	0,30	391	1	115,2	--	--
51	Е0120-29-1	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	0,59	1456,51	9,12	859	5	761	6,94	4
		м2		1116,64	2,95	659	2	115,2	0,01	--
		В10								
54	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	1	822,56	37,38	823	37	922	4,41	4
		шт		785,18	14,77	785	15	115,2	0,07	--
56	СПрайс-лист ТОО"СК"Азия Импорт"	Тиристор REE 1 SYSTEMAIR(Щвеция)	1	3150,85	--	3151	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	СПрайс-лист ТОО"СК"Азия Импорт"	Быстросъемные хомуты FK 200 SYSTEMAIR(Щвеция)	2	525,43	--	1051	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	СПрайс-лист ТОО"СК"Азия Импорт"	Жалюзи VK20 SYSTEMAIR(Щвеция)	1	2113,95	--	2114	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		В12								
59	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	1	822,56	37,38	823	37	922	4,41	4
		шт		785,18	14,77	785	15	115,2	0,07	--
61	СПрайс-лист ТОО"СК"Азия Импорт"	Тиристор REE 1 SYSTEMAIR(Щвеция)	1	3150,85	--	3151	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
62	СПрайс-лист ТОО"СК"Азия Импорт"	Жалюзи VK15 SYSTEMAIR(Щвеция)	1	2002,23	--	2002	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		В13								
63	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	1	822,56	37,38	823	37	922	4,41	4
		шт		785,18	14,77	785	15	115,2	0,07	--
65	СПрайс-лист ТОО"СК"Азия Импорт"	Тиристор REE 1 SYSTEMAIR(Щвеция)	1	3150,85	--	3151	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
66	СПрайс-лист ТОО"СК"Азия Импорт"	Жалюзи VK20 SYSTEMAIR(Щвеция)	1	2113,95	--	2114	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		В14								
67	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	1	822,56	37,38	823	37	922	4,41	4
		шт		785,18	14,77	785	15	115,2	0,07	--
69	СПрайс-лист ТОО"СК"Азия Импорт"	Тиристор REE 1 SYSTEMAIR(Щвеция)	1	3150,85	--	3151	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
70	СПрайс-лист ТОО"СК"Азия Импорт"	Быстросъемные хомуты FK 160 SYSTEMAIR(Щвеция)	2	500,99	--	1002	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
71	СПрайс-лист ТОО"СК"Азия Импорт"	Жалюзи VK15 SYSTEMAIR(Щвеция)	1	2002,23	--	2002	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		В15,В16								
72	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	2	822,56	37,38	1645	75	1843	4,41	9
		шт		785,18	14,77	1570	30	115,2	0,07	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	СПрайс-лист ТОО"СК"Азия Импорт"	Тиристор REE 1 SYSTEMAIR(Щвеция)	2	3150,85	--	6302	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
75	СПрайс-лист ТОО"СК"Азия Импорт"	Быстросъемные хомуты FK 125 SYSTEMAIR(Щвеция)	4	438,15	--	1753	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
76	СПрайс-лист ТОО"СК"Азия Импорт"	Жалюзи VK12 SYSTEMAIR(Щвеция)	2	890,27	--	1781	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Шумоглушители пластинчатые								
		В2								
102	Е0120-27-9	Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых 800х500х2000мм	2	450,31	39,43	901	79	460	1,17	2
		шт		184,75	14,77	369	30	115,2	0,08	--
103	С131311-23	Кожухи пластинчатых шумоглушителей из листовой горячекатанной и сортовой стали	10,4	1970,00	--	20488	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
104	С131311-24	Обтекатели для пластинчатых шумоглушителей из листовой горячекатанной стали	1,256	783,00	--	983	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
105	С131311-29	Пластины звукопоглощающие из листовой горячекатаной и тонколистовой оцинкованной стали из супертонкого волокна БСТ М.III марки ПП2-2, ВП2-2 сечением 200х500 мм, длиной 1 м и массе наполнителя 1,94 кг	8	2510,00	--	20080	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		В4								
106	Е0120-27-9	Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых 1200х500х2000мм	1	450,31	39,43	450	39	230	1,17	1
		шт		184,75	14,77	185	15	115,2	0,08	--
107	С131311-23	Кожухи пластинчатых шумоглушителей из листовой горячекатанной и сортовой стали	6,8	1970,00	--	13396	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
108	С131311-24	Обтекатели для пластинчатых шумоглушителей из листовой горячекатанной стали	0,942	783,00	--	738	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109	С131311-29	Пластины звукопоглощающие из листовой горячекатаной и тонколистовой оцинкованной стали из супертонкого волокна БСТ М.III марки ПП2-2, ВП2-2 сечением 200х500 мм, длиной 1 м и массе наполнителя 1,94 кг	6	2510,00	--	15060	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		В4								
110	Е0120-27-9	Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых 1200х500х3000мм	1	450,31	39,43	450	39	230	1,17	1
		шт		184,75	14,77	185	15	115,2	0,08	--
111	С131311-23	Кожухи пластинчатых шумоглушителей из листовой горячекатанной и сортовой стали	10,2	1970,00	--	20094	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
112	С131311-24	Обтекатели для пластинчатых шумоглушителей из листовой горячекатанной стали	0,942	783,00	--	738	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
113	С131311-29	Пластины звукопоглощающие из листовой горячекатаной и тонколистовой оцинкованной стали из супертонкого волокна БСТ М.III марки ПП2-2, ВП2-2 сечением 200х500 мм, длиной 1 м и массе наполнителя 1,94 кг	9	2510,00	--	22590	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		В9								
114	Е0120-27-9	Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых 800х500х2000мм	1	450,31	39,43	450	39	230	1,17	1
		шт		184,75	14,77	185	15	115,2	0,08	--
115	С131311-23	Кожухи пластинчатых шумоглушителей из листовой горячекатанной и сортовой стали	7,2	1970,00	--	14184	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
116	С131311-24	Обтекатели для пластинчатых шумоглушителей из листовой горячекатанной стали	1,256	783,00	--	983	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
117	С131311-30	Пластины звукопоглощающие из листовой горячекатаной и тонколистовой оцинкованной стали из супертонкого волокна БСТ М.III марки ПП2-3, ВП2-3 сечением 200х1000 мм, длиной 1 м и массе наполнителя 3,88 кг	4	4430,00	--	17720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		В9								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
118	Е0120-27-9	Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых 800х500х2000мм	1	450,31	39,43	450	39	230	1,17	1
		шт		184,75	14,77	185	15	115,2	0,08	--
119	С131311-23	Кожухи пластинчатых шумоглушителей из листовой горячекатанной и сортовой стали	10,2	1970,00	--	20094	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
120	С131311-24	Обтекатели для пластинчатых шумоглушителей из листовой горячекатанной стали	0,628	783,00	--	492	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
121	С131311-29	Пластины звукопоглощающие из листовой горячекатаной и тонколистовой оцинкованной стали из супертонкого волокна БСТ М.III марки ПП2-2, ВП2-2 сечением 200х500 мм, длиной 1 м и массе наполнителя 1,94 кг	6	2510,00	--	15060	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Шумоглушители трубчатые								
122	Е0120-26-1	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 1-1 сечением 200х100 мм	2	7150,34	12,08	14301	24	508	1,32	3
		шт		214,63	5,91	429	12	115,2	0,03	--
123	Е0120-26-5	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 1-5 сечением 400х400 мм	8	10113,09	23,24	80905	186	3412	2,20	18
		шт		361,34	8,86	2891	71	115,2	0,04	--
124	Е0120-25-1	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-1 диаметром обечайки 125 мм	6	3790,34	12,08	22742	72	1524	1,32	8
		шт		214,63	5,91	1288	35	115,2	0,03	--
125	Е0120-25-2	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-2 диаметром обечайки 200 мм	4	4290,34	12,08	17161	48	1016	1,32	5
		шт		214,63	5,91	859	24	115,2	0,03	--
126	Е0120-25-3	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-3 диаметром обечайки 250 мм	2	4510,34	12,08	9021	24	508	1,32	3
		шт		214,63	5,91	429	12	115,2	0,03	--
127	Е0120-25-4	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-4 диаметром обечайки 315 мм	2	5681,32	18,24	11363	36	708	1,86	4
		шт		301,57	5,91	603	12	115,2	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
128	Е0120-25-5	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-5 диаметром обечайки 400 мм	4	7253,09	23,24	29012	93	1706	2,20	9
		шт		361,34	8,86	1445	35	115,2	0,04	--
129	С131310-23	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные, периметром до 600 мм	30	692,00	--	20760	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
130	С131310-24	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные, периметром до 1000 мм	10	958,00	--	9580	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
131	С131310-25	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные, периметром до 1500 мм	1	1370,00	--	1370	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
132	С131310-26	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные, периметром до 2000 мм	5	2510,00	--	12550	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
133	С131310-27	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные, периметром до 2400 мм	6	3800,00	--	22800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Подпор в лестничную клетку								
		ПД1,ПД2								
147	Е0120-33-2	Установка вентиляторов крышных массой до 0,2 т	2	2600,70	589,39	5201	1179	4279	9,31	19
		шт		1635,56	221,48	3271	443	115,2	1,08	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			567339	9562			427
			Тенге			71974	3604			18
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			567335				
	Материалы -		Тенге			191898				
	Всего заработная плата -		Тенге				75578			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			293901				
	Сдача и испытание -		Тенге			3677				
		Накладные расходы -	Тенге			87065				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							44
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13060			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39264				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			693664				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							488

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				88637			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			693668				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							488
		Сметная заработная плата -	Тенге				88637			
		Итого с временными, 1,44x0,85=1,224 %				**702 158,50**				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				**711 637,64**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**714 446,27**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**721 467,85**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,41109032258				**1 739 524,16**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**34 790,48**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**1 774 314,65**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**212 917,76**				
		Итого с НДС				**1 987 232,40**				
		Всего:				**1 987 232,40**				

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА:
Директор Государственного республиканского уйгурского театра музыкальной комедии имени Куддуса Кужамьярова

Тохтахунов Р.А.

ТЕХНАДЗОР
Эксперт технадзора ТОО "Курылыс Консалт LTD"

Жаксымбетов С.А.

(физическае объемы, расценки и качество выполненных работ)

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Сункар"

Булекбаев В.Е.

(физическае объемы, расценки и качество выполненных работ)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик: РГКП "Государственный республиканский уйгурский театр музыкальной комедии имени К.Кужамьярова"

Подрядчик: ТОО "Сункар"

Наименование строительства и его адрес: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СЦЕНИЧЕСКОГО И ЗРИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, КРОВЛИ РГ КП "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ ИМ.К.КУЖАМЬЯРОВА" В Г.АЛМАТЫ

А К Т №37
приемки выполненных работ
за август 2019 года

на 2-1-10 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Верхнее механооборудование								
		Антрактно-раздвижной занавес в комплекте с Арлекином (1 компл.)								
71	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	**ЛЭС-9,0-0,15-4Б12. Лебедка электрическая для беспротивовесного подъема. Грузоподъемность 900 кг. Скорость 0,2 м/с, возможно применение системы управления с регулированием скорости привода или плавным стартом/остановкой. Количество секций барабана:4**	1	776757,84	--	776758	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Полетное устройство сцены (1 компл.)								
194	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	**ПУ-ЛГП. Лебедка горизонтального перемещения, ручная, безредукторная, с тормозом**	1	239062,84	--	239063	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
195	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	ПУ-ЛВП. Лебедка горизонтального перемещения, ручная, безредукторная, с двойными тормозами	1	261817,01	--	261817	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
196	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Хомут верхний	8	670,32	--	5363	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
197	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Прижим	8	191,15	--	1529	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
198	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Скоба	8	282,79	--	2262	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Грузовой подъем ГП-2 сцены(1 компл.)								
236	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Ферма для крепления экрана L 11080мм	1	173654,41	--	173654	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
237	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Чекель	18	282,79	--	5090	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
238	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Спанцет	18	6807,92	--	122543	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
239	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Хомут ШД60. Хомут для штанкета под трубу 60мм из полосы 50х3 в комплекте с метизами	4	974,06	--	3896	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
246	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	ЛЭС-15,0-0,15-4Б12. Лебедка электрическая для беспротивовесного подъема. Грузоподъемность 1500 кг. Скорость 0,15 м/с, возможно применение системы управления с регулированием скорости привода или плавным стартом/остановкой. Количество секций барабана:4.Высота подъема 12м	1	818417,09	--	818417	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
249	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	ШУ-РП-ПКД-4,0. Электрошкаф управления приводом подъема с регулированием скорости для двигателя мощностью до 4,0 kW. Для работы с компьютерной системой управления	1	269436,65	--	269437	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
251	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Б1-260-У. Блок одноручьевой, диаметром 260мм, в обойме	1	18289,75	--	18290	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
252	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Б2-260-У. Блок двухручьевой, диаметром 260мм, в обойме	1	18548,97	--	18549	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
253	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Б3-260-У. Блок трехручьевой, диаметром 260мм, в обойме	1	21774,88	--	21775	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
254	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Б4-260-У. Блок четырехручьевой, диаметром 260мм, в обойме	1	25029,59	--	25030	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Точечные подъемы сцены(3 компл.)								
348	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	ЛЭИ-3,0-0,3-22. Лебедка индивиульного подъема, грузоподъемность 300 кг, скорость подъема 0,3 м/с, плавным стартом/остановкой. Мощность 1,5 кВт	3	724939,07	--	2174817	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
351	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	ШУ-РП-ПКД-1,5. Электрошкаф управления приводом подъема с регулированием скорости для двигателя мощностью до 1,5 kW. Для работы с компьютерной системой управления	3	235135,19	--	705406	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
353	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Блок одноручьевой, диаметром 260мм, в поворотной обойме	3	46584,52	--	139754	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
354	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Коуш 6.Коуш под тросс, диам. 6-7мм	3	49,75	--	149	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
356	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	КС-5,6. Трос стальной двойной свивки с органическим сердечником, диаметром 5,6 мм. ГОСТ2688-80 Ру2095кг Нд233кг	150	112,59	--	16889	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
357	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Жимок 6.Зажим тросовый под трос, диам.до 6мм	9	39,28	--	353	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Расходные материалы								
521	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	25000	11,95	0,13	298625	3125	218987	0,07	1725
		м		10,12	0,13	253000	3125	85,5	--	18
522	Ц0108-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	2200	16,42	0,25	36124	550	25760	0,08	177
		м		13,57	0,13	29854	275	85,5	--	2
523	С151607-142 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	25	41826,00	--	1045650	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
524	С151607-144 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79	2,2	64966,00	--	142925	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
525	Ц0110-55-5	Прокладка кабеля	4970	81,22	--	403663	--	281477	0,44	2172
		м		69,92	--	347502	--	81	--	--
526	С151601-341 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,17	32123,00	--	5461	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
527	СПрайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Цифровой/DMX кабель, 110ohm, луженая медная жила (0,22mm2), PVC, двойной экран, 6мм, черный	4800	467,13	--	2242216	--	--	--	--
		м.		--	--	--	--	--	--	--
528	Ц0108-407-3	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	108	216,20	115,75	23350	12501	9518	0,46	50
		м		72,45	30,63	7825	3308	85,5	0,18	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
529	Ц0108-407-2	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	247	188,35	101,38	46522	25040	18595	0,40	99
		м		62,68	25,38	15481	6268	85,5	0,15	36
530	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	310	147,84	80,13	45829	24839	17854	0,30	93
		м		47,61	19,75	14759	6123	85,5	0,11	36
531	С130806-47 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 50х3,5 мм	108	389,00	--	42012	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
532	С130806-46 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 40х3,5 мм	153	326,00	--	49878	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
533	С130806-45 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 32х3,2 мм	94	261,00	--	24534	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
534	С130806-44 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 25х3,2 мм	310	204,00	--	63240	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
535	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	500	200,00	--	100000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Аксессуары								
651	Ц0110-55-5	Прокладка кабеля	1320,981	81,22	--	107290	--	74814	0,44	577
		м		69,92	--	92363	--	81	--	--
652	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Кабель микрофонный HPC210BK 2x0,22 мм, производитель PROEL	470,1	111,72	--	52519	--	--	--	--
		м.		--	--	--	--	--	--	--
654	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Кабель акустический HPC756RN 2x1,5 мм, производитель PROEL	564,12	143,84	--	81143	--	--	--	--
		м.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
655	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Кабель FTP cat5 LAN5S, производитель PROEL	286,761	252,77	--	72483	--	--	--	--
		м.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**10684305**	**66054**			**4893**
			Тенге			**760784**	**19098**			**111**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**6006986**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**6006986**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**4249269**				
	Материалы -		Тенге			**134565**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**779882**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**3287866**				
		Накладные расходы -	Тенге			**647005**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**324**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**97051**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**293776**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**5190050**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5327**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**876932**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**148386**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**148386**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**8903**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**157289**				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**279664**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**279664**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**16780**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**296444**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**11650769**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5327**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**876932**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**10684305**	**66054**			**4893**
			Тенге			**760784**	**19098**			**111**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**6006986**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**6006986**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**4249269**				
	Материалы -		Тенге			**134565**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**779882**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**3287866**				
		Накладные расходы -	Тенге			**647005**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**324**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**97051**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**293776**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**5190050**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5327**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**876932**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			148386				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			148386				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8903				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			157289				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			279664				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			279664				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16780				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			296444				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			11650769				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5327
		Сметная заработная плата -	Тенге				876932			
		Итого с временными, 1,44x0,85=1,224 %				**11 793 373,92**				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				**11 952 584,46**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**11 999 757,96**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**12 117 691,70**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,41109032258				**29 216 849,19**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**584 336,98**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**29 801 186,17**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**3 576 142,34**				
		Итого с НДС				**33 377 328,51**				
		Всего:				**33 377 328,51**				

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА:
Директор Государственного республиканского уйгурского театра музыкальной комедии имени Куддуса Кужамьярова

Тохтахунов Р.А.

ТЕХНАДЗОР
Эксперт технадзора ТОО "Курылыс Консалт LTD"

(физическае объемы, расценки и качество выполненных работ)

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Сункар"

Булекбаев В.Е.

(физическае объемы, расценки и качество выполненных работ)

Форма 2в.пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик: РГКП "Государственный республиканский уйгурский театр музыкальной комедии имени К.Кужамьярова"

Подрядчик: ТОО "Сункар"

Наименование строительства и его адрес: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СЦЕНИЧЕСКОГО И ЗРИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, КРОВЛИ РГ КП "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ ИМ.К.КУЖАМЬЯРОВА" В Г.АЛМАТЫ

А К Т №38

приемки выполненных работ

за Август 2019 года

на 2-1-10 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ФАКТИЧЕСКОЕ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 1.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. Локальная смета 2-1-10								
		РАЗДЕЛ 1. СВЕТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
		Световое оборудование первого выносного софита								
1	**Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"**	**Профессиональный театральный профильный LED прожектор ColorSource Spot Light Engine w.Barrel,XLR, производитель ETC**	10	232585,88	--	2325859	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
2	**Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"**	**Линза 26 град. для S4 26C EDLT, производитель ETC**	10	46104,30	--	461043	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Световое оборудование второго выносного софита								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Профессиональный театральный профильный LED прожектор PROFILE D-18/36, производитель ETC	10	102414,90	--	1024149	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Световое оборудование боковых лож								
4	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Профессиональный театральный профильный LED прожектор ColorSource Spot Light Engine w.Barrel,XLR, производитель ETC	10	232585,88	--	2325859	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
5	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Линза 26 град. для S4 26C EDLT, производитель ETC	10	46104,30	--	461043	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Световое оборудование боковых порталов								
6	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Профессиональный театральный профильный TL Color PAR 8, производитель ETC	12	73165,97	--	877992	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Световое оборудование 1 софит								
7	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Профессиональный полноповоротный светодиодный профильный прожектор LUMA1500SH	2	613921,40	--	1227843	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
8	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Профессиональный театральный полноповоротный гибридный прожектор на лампе 440Вт RAZOR 440	2	483607,97	--	967216	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
9	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Профессиональный полноповоротный прожектор заливного света STARK1000	2	388334,41	--	776669	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
10	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Тетральный светодиодный светильник со сменой цвета STAGE LED RGB 180A V2	15	74622,17	--	1119333	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
11	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Светильник и стобоскоп на светодиодном источнике цвета 180Вт STAGE LED RGB 180A(RGB)	2	76214,18	--	152428	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Вращающаяся головка 37x15W RGBW FullColor DIAMON D37	2	301914,63	--	603829	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Световое оборудование 2 софит								
13	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Профессиональный полноповоротный светодиодный профильный прожектор LUMA1500SH	2	613921,40	--	1227843	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
14	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Профессиональный театральный полноповоротный гибридный прожектор на лампе 440Вт RAZOR 440	2	483607,97	--	967216	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
15	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Профессиональный полноповоротный прожектор заливного света STARK1000	2	388334,41	--	776669	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
16	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Тетральный светодиодный светильник со сменой цвета STAGE LED RGB 180A V2	7	74622,17	--	522355	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**15817346**	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			15817346				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			15817346				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			15817346				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**			**15817346**	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			15817346				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			15817346				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			15817346				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**15817346**	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			15817346				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			15817346				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			15817346				
		Итого с временными, 1,44x1,224 %				**15 817 346,00**				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				**15 817 346,00**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**15 817 346,00**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**15 817 346,00**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в текущих ценах, к = 2,41109032258				**38 137 049,87**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**762 741,00**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**38 899 790,87**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**4 667 974,90**				
		Итого с НДС				**43 567 765,77**				
		Всего:				**43 567 765,77**				

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА:
Директор Государственного республиканского уйгурского театра музыкальной комедии имени Куддуса Кужамьярова _____ Тохтахунов Р.А.

ТЕХНАДЗОР
Эксперт технадзора ТОО "Курылыс Консалт LTD" _____
(физическае объемы, расценки и качество выполненных работ)

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Сункар" _____ Булекбаев В.Е.
(физическае объемы, расценки и качество выполненных работ)

Проект Министерства по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года №
659

Заказчик: РГКП "Государственный республиканский уйгурский театр музыкальной комедии имени К.Кужамьярова"

Подрядчик: ТОО "Сункар"

Наименование строительства и его адрес: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СЦЕНИЧЕСКОГО И ЗРИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, КРОВЛИ РГ КП "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ ИМ.К.КУЖАМЬЯРОВА" В Г.АЛМАТЫ

А К Т №39
приемки выполненных работ
за август 2019 года

на дополнительные работы АР. Кровля

Составлен(а) в ценах 2001 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Кровля								
		Блок 1								
1	Е0109-24-1	**Монтаж м\конструкций кровли**	**3,11**	**16234,07**	**5027,99**	**50488**	**15637**	**29709**	**64,98**	**202**
		т		10453,50	1339,83	32510	4167	81	4,76	15
2	Е0109-48-1	**Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий**	**3,11**	**1513,46**	**390,15**	**4707**	**1213**	**1968**	**3,40**	**11**
		т		781,43	--	2430	--	81	--	--
3	С12021-237	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т**	3,11	154400,00	--	480184	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0113-16-6	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	71,53	22,68	0,06	1622	4	389	0,03	2
		м2		6,68	0,03	478	2	81	--	--
5	Е0113-26-6 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	71,53	41,98	0,05	3002	4	554	0,05	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		9,57	--	684	--	81	--	--
		Блок 2								
6	Е0109-24-1	Монтаж м\конструкций кровли	4,18	16234,07	5027,99	67858	21017	39930	64,98	272
		т		10453,50	1339,83	43696	5600	81	4,76	20
7	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	4,18	1513,46	390,15	6326	1631	2646	3,40	14
		т		781,43	--	3266	--	81	--	--
8	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	4,18	154400,00	--	645392	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	96,14	22,68	0,06	2181	6	522	0,03	3
		м2		6,68	0,03	642	2	81	--	--
10	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	96,14	41,98	0,05	4036	5	745	0,05	5
		м2		9,57	--	920	--	81	--	--
		Блок 2Б								
11	Е0109-24-1	Монтаж м\конструкций кровли	1,33	16234,07	5027,99	21591	6687	12705	64,98	86
		т		10453,50	1339,83	13903	1782	81	4,76	6
12	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	1,33	1513,46	390,15	2013	519	842	3,40	5
		т		781,43	--	1039	--	81	--	--
13	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	1,33	154400,00	--	205352	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	30,59	22,68	0,06	694	2	166	0,03	1
		м2		6,68	0,03	204	1	81	--	--
15	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	30,59	41,98	0,05	1284	2	237	0,05	1
		м2		9,57	--	293	--	81	--	--
		Блок 2Б								
16	Е0109-24-1	Монтаж м\конструкций кровли	1,33	16234,07	5027,99	21591	6687	12705	64,98	86
		т		10453,50	1339,83	13903	1782	81	4,76	6
17	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	1,33	1513,46	390,15	2013	519	842	3,40	5
		т		781,43	--	1039	--	81	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	1,33	154400,00	--	205352	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	30,59	22,68	0,06	694	2	166	0,03	1
		м2		6,68	0,03	204	1	81	--	--
20	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	30,59	41,98	0,05	1284	2	237	0,05	1
		м2		9,57	--	293	--	81	--	--
		Блок 2А								
21	Е0109-24-1	Монтаж м\конструкций кровли	3,18	16234,07	5027,99	51624	15989	30377	64,98	207
		т		10453,50	1339,83	33242	4261	81	4,76	15
22	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	3,18	1513,46	390,15	4813	1241	2013	3,40	11
		т		781,43	--	2485	--	81	--	--
23	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	3,18	154400,00	--	490992	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	73,14	22,68	0,06	1659	5	397	0,03	2
		м2		6,68	0,03	489	2	81	--	--
25	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	73,14	41,98	0,05	3070	4	567	0,05	4
		м2		9,57	--	700	--	81	--	--
		Блок 4Б								
26	Е0109-24-1	Монтаж м\конструкций кровли	1,98	16234,07	5027,99	32143	9955	18914	64,98	129
		т		10453,50	1339,83	20698	2653	81	4,76	9
27	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	1,98	1513,46	390,15	2997	773	1253	3,40	7
		т		781,43	--	1547	--	81	--	--
28	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	1,98	154400,00	--	305712	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	45,54	22,68	0,06	1033	3	247	0,03	2
		м2		6,68	0,03	304	1	81	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	45,54	41,98	0,05	1912	2	353	0,05	2
		м2		9,57	--	436	--	81	--	--
		Блок 4								
31	Е0109-24-1	Монтаж м\конструкций кровли	1,48	16234,07	5027,99	24026	7441	14138	64,98	96
		т		10453,50	1339,83	15471	1983	81	4,76	7
32	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	1,48	1513,46	390,15	2240	577	937	3,40	5
		т		781,43	--	1157	--	81	--	--
33	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	1,48	154400,00	--	228512	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	34,04	22,68	0,06	772	2	185	0,03	1
		м2		6,68	0,03	227	1	81	--	--
35	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	34,04	41,98	0,05	1429	2	264	0,05	2
		м2		9,57	--	326	--	81	--	--
36	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	269,6	39,07	1,24	10532	334	3986	0,08	22
		м2		13,33	0,47	3593	128	107,1	--	1
37	С11011-1969 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 примен.	Пароизоляция Rockwool	296,56	38,09	--	11296	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты в один слой	269,6	201,26	5,90	54259	1591	24178	0,46	125
		м2		81,51	2,23	21976	600	107,1	0,01	3
39	С11031-593 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Плиты теплоизоляционные из каменной ваты ЛАЙТ БАТТС С	55,5376	9950,00	--	552599	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	288,47	39,07	1,24	11269	357	4265	0,08	23
		м2		13,33	0,47	3845	137	107,1	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	С11011-1969 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 примен.	Пароизоляция Rockwool	317,317	38,09	--	12087	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий из профилированного листа	288,47	128,68	42,80	37119	12348	16194	0,36	105
		м2		58,74	10,56	16945	3047	81	0,04	11
43	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	288,47	1190,00	--	343279	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Блок 4А								
44	Е0109-24-1	Монтаж м\конструкций кровли	1,93	16234,07	5027,99	31332	9704	18437	64,98	125
		т		10453,50	1339,83	20175	2586	81	4,76	9
45	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	1,93	1513,46	390,15	2921	753	1222	3,40	7
		т		781,43	--	1508	--	81	--	--
46	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	1,93	154400,00	--	297992	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	44,39	22,68	0,06	1007	3	241	0,03	2
		м2		6,68	0,03	297	1	81	--	--
48	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	44,39	41,98	0,05	1863	2	344	0,05	2
		м2		9,57	--	425	--	81	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4248153	115021			1576
			Тенге			261352	28736			103
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1022863				
	Материалы -		Тенге			64937				
	Всего заработная плата -		Тенге				37211			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			919261				
		Накладные расходы -	Тенге			38044				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5707			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			63654				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1124561				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							228
		Сметная заработная плата -	Тенге				42918			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3225292				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			28096				
	Всего заработная плата -		Тенге				252877			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2859488				
		Накладные расходы -	Тенге			204830				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							102
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				30725			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			205807				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3635929				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1573
		Сметная заработная плата -	Тенге				283601			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4760489				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1801
		Сметная заработная плата -	Тенге				326519			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			4248154	115021			1576
			Тенге			261352	28736			103
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1022863				
	Материалы -		Тенге			64937				
	Всего заработная плата -		Тенге				37211			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			919261				
		Накладные расходы -	Тенге			38044				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5707			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			63654				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1124561				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							228
		Сметная заработная плата -	Тенге				42918			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3225292				
	Материалы -		Тенге			28096				
	Всего заработная плата -		Тенге				252877			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2859488				
		Накладные расходы -	Тенге			204830				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							102
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				30725			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			205807				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3635929				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1573
		Сметная заработная плата -	Тенге				283601			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4760489				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1801
		Сметная заработная плата -	Тенге				326519			
		Итого с временными, 1,44x0,85=1,224 %				4 818 757,39				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				4 883 810,61				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				4 903 085,64				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				4 951 273,21				
		Итого в текущих ценах, к = 2,41109032258				11 937 966,93				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				238 759,34				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				12 176 726,27				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				1 461 207,15				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с НДС				**13 637 933,42**				
		Всего:				**13 637 933,42**				

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА:
Директор Государственного республиканского уйгурского театра музыкальной комедии имени Куддуса Кужамьярова

Тохтахунов Р.А.

ТЕХНАДЗОР
Эксперт технадзора ТОО "Курылыс Консалт LTD"

Жаксымбетов С.А.

(физическае объемы, расценки и качество выполненных работ)

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Сункар"

Булекбаев В.Е.

(физическае объемы, расценки и качество выполненных работ)

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик: РГКП "Государственный республиканский уйгурский театр музыкальной комедии имени К.Кужамьярова"

Подрядчик: ТОО "Сункар"

Наименование строительства и его адрес: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СЦЕНИЧЕСКОГО И ЗРИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, КРОВЛИ РГКП "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ ИМ.К.КУЖАМЬЯРОВА" В Г.АЛМАТЫ

А К Т №40
приемки выполненных работ

за август 2019 года

на Перенос существующей гребенки. Доп.работы

Составлен(а) в ценах 2001 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0118-18-1к=0,4	**Демонтаж узлов тепловых элеваторных**								
			1	809,26	104,74	809	105	952	3,91	4
		1узел		704,52	38,93	705	39	128	0,19	--
2	Е0116-10-2	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм**								
			42	642,28	17,65	26976	741	5904	0,64	27
		м		115,40	6,61	4847	278	115,2	0,03	1
3	Е0146-26-9	**Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.70 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/**								
			4	313,85	154,81	1255	619	962	0,80	3
		отверст.		149,18	91,25	597	365	100	0,14	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0146-26-25 К=10	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.70 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	4	74,83	36,13	299	145	222	0,18	1
		отверст.		34,20	21,20	137	85	100	0,03	--
5	Е0146-33-4	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 в железобетонных стенах и перегородках	0,912	22153,89	355,81	20204	324	8438	61,11	56
		м3		9117,00	135,00	8315	123	100	0,66	1
6	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм (гильзы)	1,2	823,17	19,99	988	24	195	0,75	1
		м		133,52	7,49	160	9	115,2	0,04	--
7	Е0162-29-11	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб	0,5	162,41	0,07	81	--	56	0,74	--
		м2		119,45	0,02	60	--	94,5	--	--
8	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	10	200,00	--	2000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**52613**	**1958**			**92**
			Тенге			**14820**	**899**			**3**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			21840				
	Материалы -		Тенге			7283				
	Всего заработная плата -		Тенге				9681			
	Местные материалы -		Тенге			4361				
		Накладные расходы -	Тенге			9678				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1452			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1891				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			33409				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							66
		Сметная заработная плата -	Тенге				11133			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			30773				
	Материалы -		Тенге			22191				
	Всего заработная плата -		Тенге				6037			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2000				
	Сдача и испытание -		Тенге			24				
		Накладные расходы -	Тенге			7050				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1058			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2269				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			40092				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							37
		Сметная заработная плата -	Тенге				7095			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			73501				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							103
		Сметная заработная плата -	Тенге				18227			
		Итого с временными, 1,44x0,85=1,224 %				74 400,65				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				75 405,06				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				75 702,66				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				76 446,67				
		Итого в текущих ценах, к = 2,41109032258				184 319,83				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				3 686,40				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				188 006,22				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				22 560,75				
		Итого с НДС				210 566,97				
		Всего:				210 566,97				

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА:
Директор Государственного республиканского уйгурского театра музыкальной комедии имени Куддуса Кужамьярова — Тохтахунов Р.А.

ТЕХНАДЗОР
Эксперт технадзора ТОО "Курылыс Консалт LTD" — Жаксымбетов С.А.
(физическае объемы, расценки и качество выполненных работ)

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Сункар" — Булекбаев В.Е.
(физическае объемы, расценки и качество выполненных работ)

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 636

Заказчик: РГКП "Государственный республиканский уйгурский театр музыкальной комедии имени К.Кужамьярова"

Подрядчик: ТОО "Сункар"

Наименование строительства и его адрес: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СЦЕНИЧЕСКОГО И ЗРИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, КРОВЛИ РГ КП "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ ИМ.К.КУЖАМЬЯРОВА" В Г.АЛМАТЫ

А К Т №41
приемки выполненных работ
за август 2019 года

на Общестроительные работы на отм.+3,700. Доп. Работы

Составлен(а) в ценах 2001 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные рабоы								
		Полы								
1	Е0157-2-2	**Разборка покрытия полов из ламината**	232,16	61,15	3,80	14197	882	14906	0,41	94
			1м2	57,35	0,65	13314	151	110,7	0,01	2
		Штукатурка, настенная плитка, зеркала								
2	Е0146-24-2	**Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков**	775,14	32,87	--	25479	--	25479	0,23	177
			м2	32,87	--	25479	--	100	--	--
		Потолки								
3	Е0163-11-2	**Разборка потолков из плит Арместронг**	232,16	16,57	1,05	3847	244	3495	0,10	22
			м2	15,52	0,41	3603	95	94,5	--	--
		Мусор								
4	Е01031-А26-1	**Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках**	6,73	27,10	27,10	182	182	128	--	--
			т	--	18,97	--	128	100	0,40	3
5	Е010333-А30-1	**Отвозка мусора на 30 км**	6,73	176,40	176,40	1187	1187	237	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	35,28	--	237	100	0,74	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			44892	2496			293
			Тенге			42396	611			10
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			44892				
	Всего заработная плата -		Тенге				43008			
		Накладные расходы -	Тенге			44245				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6637			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5348				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			94485				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							325
		Сметная заработная плата -	Тенге				49644			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			94485				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							325
		Сметная заработная плата -	Тенге				49644			
		РАЗДЕЛ 2.Полы								
6	**Е0111-34-8 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002**	**Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого /замкового/ соединения**	**232,16**	**680,49**	**3,70**	**157983**	**859**	**12002**	**0,22**	**51**
		м2		45,55	1,15	10575	267	110,7	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			157983	859			51
			Тенге			10575	267			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			157983				
	Материалы -		Тенге			146549				
	Всего заработная плата -		Тенге				10842			
		Накладные расходы -	Тенге			12002				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1800			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10199				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			180184				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата -	Тенге				12643			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			180184				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата -	Тенге				12643			
		РАЗДЕЛ 3.Внутренняя отделка								
		АР22-32								
		Потолок								
7	**Е0115-35-1**	**Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит**	**232,16**	**374,77**	**2,76**	**87006**	**641**	**80837**	**2,02**	**470**
		м2		367,43	1,04	85301	241	94,5	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С11011-652	**Потолок подвесной "Армстронг" с комплектующими**	232,16	1390,00	--	322702	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0115-64-4	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 3мм потолков**	9,3	135,15	1,48	1257	14	315	0,19	2
		м2		35,23	0,56	328	5	94,5	--	--
10	Е0115-180-2	**Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску**	9,3	204,45	2,06	1901	19	255	0,18	2
		м2		28,21	0,79	262	7	94,5	--	--
		Стены								
11	Е0115-64-3	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 3мм стен**	765,84	111,15	1,29	85122	985	18765	0,16	120
		м2		25,44	0,49	19481	376	94,5	--	2
12	Е0115-180-7	**Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оштукатуренных стен**	765,84	340,43	2,91	260717	2231	93678	0,72	550
		м2		128,34	1,10	98288	842	94,5	0,01	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			758706	3890			1144
			Тенге			203660	1472			7
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			758706				
	Материалы -		Тенге			162910				
	Всего заработная плата -		Тенге				205132			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			322702				
	Местные материалы -		Тенге			65544				
		Накладные расходы -	Тенге			193850				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							97
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				29077			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			57153				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1009709				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1248
		Сметная заработная плата -	Тенге				234209			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1009709				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1248
		Сметная заработная плата -	Тенге				234209			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			961581	7244			1488
			Тенге			256631	2350			18
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			961581				
	Материалы -		Тенге			309458				
	Всего заработная плата -		Тенге				258982			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			322702				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Местные материалы -			Тенге			65544				
		Накладные расходы -	Тенге			250097				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							125
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				37515			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			72701				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1284378				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1631
		Сметная заработная плата -	Тенге				296496			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1284378				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1631
		Сметная заработная плата -	Тенге				296496			
		Итого с временными, 1,44x0,85=1,224 %				**1 300 098,79**				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				**1 317 650,12**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**1 322 850,52**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**1 335 851,50**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,41109032258				**3 220 858,63**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**64 417,17**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**3 285 275,80**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**394 233,10**				
		Итого с НДС				**3 679 508,90**				
		Всего:				**3 679 508,90**				

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА:
Директор Государственного республиканского уйгурского театра музыкальной комедии имени Куддуса Кужамьярова _____ Тохтахунов Р.А.

ТЕХНАДЗОР
Эксперт технадзора ТОО "Курылыс Консалт LTD" _____ Жаксымбетов С.А.
(физическае объемы, расценки и качество выполненных работ)

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Сункар" _____ Булекбаев В.Е.
(физическае объемы, расценки и качество выполненных работ)

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года
№ 656

Заказчик: РГКП "Государственный республиканский уйгурский театр музыкальной комедии имени К.Кужамьярова"

Подрядчик: ТОО "Сункар"

Наименование строительства и его адрес: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СЦЕНИЧЕСКОГО И ЗРИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, КРОВЛИ РГ КП "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ ИМ.К.КУЖАМЬЯРОВА" В Г.АЛМАТЫ

А К Т №42
приемки выполненных работ
за август 2019 года

на Кладку вент.шахт. Доп. Работы

Составлен(а) в ценах 2001 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0108-6-1	**Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м**								
			3,93	5892,92	419,80	23159	1650	4016	5,22	21
		м3		804,71	157,50	3163	619	106,2	0,76	3
2	Е0108-12-1	**Армирование кладки стен и других конструкций**								
			0,023	10023,81	527,69	231	12	237	64,86	1
		т		9496,13	196,87	218	5	106,2	0,96	--
3	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**								
			0,023	55620,00	--	1279	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			24669	1662			22
			Тенге			3381	624			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			24669				
	Материалы -		Тенге			150				
	Всего заработная плата -		Тенге				4004			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1279				
	Местные материалы -		Тенге			18197				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			4253				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				638			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1735				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			30657				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата -	Тенге				4642			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			30657				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата -	Тенге				4642			
		Итого с временными, 1,44x0,85=1,224 %				**31 032,24**				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				**31 451,18**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**31 575,31**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**31 885,63**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,41109032258				**76 879,13**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**1 537,58**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**78 416,71**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**9 410,01**				
		Итого с НДС				**87 826,72**				
		Всего:				**87 826,72**				

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА:
Директор Государственного республиканского уйгурского театра музыкальной комедии имени Куддуса Кужамьярова

Тохтахунов Р.А.

ТЕХНАДЗОР
Эксперт технадзора ТОО "Курылыс Консалт LTD"

Жаксымбетов С.А.
(физическае объемы, расценки и качество выполненных работ)

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Сункар"

Булекбаев В.Е.
(физическае объемы, расценки и качество выполненных работ)

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик: РГКП "Государственный республиканский уйгурский театр музыкальной комедии имени К.Кужамьярова"

Подрядчик: ТОО "Сункар"

Наименование строительства и его адрес: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СЦЕНИЧЕСКОГО И ЗРИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, КРОВЛИ РГ КП "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ ИМ.К.КУЖАМЬЯРОВА" В Г.АЛМАТЫ

А К Т №43
приемки выполненных работ
за август 2019 года

на Усиление настила по Галереям на отм.+6,750 и +11,150. Доп. Работы

Составлен(а) в ценах 2001 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Е0146-12-3**	**Усиление решетки колонн, стоек, рамных конструкций различного назначения**								
			1,018712	35664,31	5945,56	36332	6057	27011	141,00	144
		т		26325,00	189,90	26818	193	100	0,80	1
2	**С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс**								
			1,018712	59200,00	--	60308	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
3	**Е0113-16-6**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**								
			40,5	22,68	0,06	919	3	220	0,03	1
		м2		6,68	0,03	271	1	81	--	--
4	**Е0113-26-6 К=2**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза**								
			40,5	41,98	0,05	1700	2	314	0,05	2
		м2		9,57	--	388	--	81	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			99258	6061			147
			Тенге			27476	194			1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			99258				
	Материалы -		Тенге			5413				
	Всего заработная плата -		Тенге				27670			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			60308				
		Накладные расходы -	Тенге			27545				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4132			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7608				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			134411				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							162
		Сметная заработная плата -	Тенге				31802			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			134411				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							162
		Сметная заработная плата -	Тенге				31802			
		Итого с временными, 1,44x0,85=1,224 %				**136 056,19**				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				**137 892,95**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**138 437,17**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**139 797,74**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,41109032258				**337 064,97**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**6 741,30**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**343 806,27**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**41 256,75**				
		Итого с НДС				**385 063,02**				
		Всего:				**385 063,02**				

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА:
Директор Государственного республиканского уйгурского театра музыкальной комедии имени Куддуса Кужамьярова — Тохтахунов Р.А.

ТЕХНАДЗОР
Эксперт технадзора ТОО "Курылыс Консалт LTD" — Жаксымбетов С.А.
(физическае объемы, расценки и качество выполненных работ)

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Сункар" — Булекбаев В.Е.
(физическае объемы, расценки и качество выполненных работ)