КС-3 Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от «02» мая 2012г. № 170

Заказчик: **РГКП "Государственный республиканский уйгурский театр музыкальной комедии имени К.Кужамьярова"**
Подрядчик: **ТОО "Сункар"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт сценического и зрительного комплекса, кровли РГ КП "Государственный республиканский театр музыкальной комедии им. К. Кужамьярова"г.Алматы**

СПРАВКА № 8

о стоимости выполненных работ и затрат
за 10 сентября 2019 года

Код		Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказ-чика		подряд-чика		Номер	Дата	наимено-ван.	код	наименование	код
				38	01.06.2018г.				
				Доп.соглаше ние № 1	24.04.2019г.				
				Доп.соглаше ние № 2-4	28.05.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате:
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено:	**454 599 977,20**	**133 501 766,24**							**16 020 211,95**	**149 521 978,19**

Заказчик: РГКП "Государственный республиканский уйгурский театр музыкальной комедии имени К.Кужамьярова"

Директор: _____ Токтахунов Р.А.

Подрядчик: ТОО "Сункар"

Директор: _____ Булекбаев В.Е.

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 659

Заказчик: РГКП "Государственный республиканский уйгурский театр музыкальной комедии имени К.Кужамьярова"

Подрядчик: ТОО "Сункар"

Наименование строительства и его адрес: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СЦЕНИЧЕСКОГО И ЗРИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, КРОВЛИ РГ КП "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ ИМ.К.КУЖАМЬЯРОВА" В Г.АЛМАТЫ

А К Т №44
приемки выполненных работ
за сентябрь 2019 года

на 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 6.Полы								
		АР 33-36								
		Полы на отм. -3.300								
		Тип 3								
244	Е0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (толщ.70 мм)**								
			306,9	198,78	12,44	61004	3817	21983	0,41	126
		м2		60,03	4,67	18423	1435	110,7	0,02	7
245	Е0111-11-2 К=10	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**								
			306,9	253,33	8,38	77747	2570	3523	0,05	16
		м2		7,25	3,12	2223	959	110,7	0,02	5
		Тип 5								
248	Е0111-5-1	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее первый слой**								
			49,83	522,35	2,59	26029	129	16469	1,59	79
		м2		297,56	0,99	14828	49	110,7	--	--
249	Е0111-5-2	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее последующий слой**								
			49,83	334,56	0,38	16671	19	11698	1,11	55

		м2		211,92	0,14	10560	7	110,7	--	--
250	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (толщ.70 мм)								
			49,83	198,78	12,44	9905	620	3569	0,41	20
		м2		60,03	4,67	2991	233	110,7	0,02	1
251	Е0111-11-2 К=10	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки								
			49,83	253,33	8,38	12623	417	572	0,05	3
		м2		7,25	3,12	361	156	110,7	0,02	1
		Тип 8								
258	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (толщ.70 мм)								
			26	198,78	12,44	5168	323	1862	0,41	11
		м2		60,03	4,67	1561	122	110,7	0,02	1
259	Е0111-11-2 К=10	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки								
			26	253,33	8,38	6587	218	298	0,05	1
		м2		7,25	3,12	188	81	110,7	0,02	--
		Полы на отм. 0.000								
		Тип 1								
262	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (толщ.70 мм)								
			570,3	198,78	12,44	113362	7093	40850	0,41	233
		м2		60,03	4,67	34235	2666	110,7	0,02	13
263	Е0111-11-2 К=10	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки								
			570,3	253,33	8,38	144475	4776	6547	0,05	29
		м2		7,25	3,12	4132	1782	110,7	0,02	9
		Тип 2								
267	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (толщ.50 мм)								
			410,6	198,78	12,44	81617	5107	29411	0,41	168
		м2		60,03	4,67	24648	1920	110,7	0,02	9
268	Е0111-11-2 К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки								
			410,6	152,00	5,03	62411	2063	2828	0,03	12
		м2		4,35	1,87	1785	770	110,7	0,01	4
		Тип 3								
275	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (толщ.70 мм)								
			119,4	198,78	12,44	23734	1485	8552	0,41	49
		м2		60,03	4,67	7168	558	110,7	0,02	3
276	Е0111-11-2 К=10	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки								
			119,4	253,33	8,38	30248	1000	1371	0,05	6
		м2		7,25	3,12	865	373	110,7	0,02	2
		Тип 4								
		Устройство площадок								
283	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (толщ.70 мм)								
			38,94	198,78	12,44	7740	484	2789	0,41	16
		м2		60,03	4,67	2338	182	110,7	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
284	Е0111-11-2 К=10	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки								
			38,94	253,33	8,38	9865	326	447	0,05	2
		м2		7,25	3,12	282	122	110,7	0,02	1
		Тип 6								
294	Е0157-12-6	Укладка лаг по перекрытию из брусков площадью свыше 10 м2								
			400,4	382,50	1,86	153153	745	22539	0,33	134
		1м2		50,56	0,29	20244	116	110,7	--	1
295	Е0157-17-2	Устройство дощатых покрытий толщиной 28 мм площадью свыше 10 м2-черновой пол								
			400,4	1553,45	4,07	621999	1630	47999	0,69	276
		1м2		107,64	0,65	43099	260	110,7	0,01	3
296	Е0157-12-6	Укладка лаг по перекрытию из брусков площадью свыше 10 м2								
			400,4	382,50	1,86	153153	745	22539	0,33	134
		1м2		50,56	0,29	20244	116	110,7	--	1
297	Е0157-16-1	Устройство гидроизоляции из геотекстиля (изолтекс)								
			400,4	444,55	1,61	177996	645	22233	0,32	129
		м2		49,91	0,25	19984	100	110,7	--	1
298	С11011-6000 Изм. и доп.вып.19	Рулонные битумно-полимерные материалы спец-класса, звукоизоляционные, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -10°С, теплостойкость от +80°С до +85°С, стеклохолст, звукоизоляционный геотекстиль/пленка, поверхностная плотность 3,3 кг/м2 ГОСТ 30547-97								
			448,448	354,00	--	158751	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
299	Е0157-17-4	Устройство дощатых покрытий толщиной 36 мм площадью свыше 10 м2								
			400,4	1920,69	5,23	769044	2094	53606	0,75	301
		1м2		120,11	0,83	48092	332	110,7	0,01	4
300	Е0157-23-1	Устройство плинтусов деревянных								
			142	123,90	0,33	17594	47	3449	0,14	20
		1м		21,89	0,05	3108	7	110,7	--	--
		Полы на отм. 3.700								
		Тип 1								
307	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (толщ.70 мм)								
			385,9	198,78	12,44	76708	4800	27641	0,41	158
		м2		60,03	4,67	23166	1804	110,7	0,02	9
308	Е0111-11-2 К=10	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки								
			385,9	253,33	8,38	97760	3232	4430	0,05	20
		м2		7,25	3,12	2796	1206	110,7	0,02	6
		Тип 2								
312	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (толщ.50 мм)								
			188,1	198,78	12,44	37390	2339	13473	0,41	77
		м2		60,03	4,67	11292	879	110,7	0,02	4

313	Е0111-11-2 К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки									
			188,1	152,00	5,03	28591	945	1296	0,03	6
		м2		4,35	1,87	818	353	110,7	0,01	2
		Тип 3									
320	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (толщ.70 мм)									
			174,9	198,78	12,44	34766	2175	12528	0,41	72
		м2		60,03	4,67	10499	818	110,7	0,02	4
321	Е0111-11-2 К=10	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки									
			174,9	253,33	8,38	44308	1465	2008	0,05	9
		м2		7,25	3,12	1267	547	110,7	0,02	3
		Тип 7									
324	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (толщ.50 мм)									
			101,6	198,78	12,44	20196	1264	7277	0,41	42
		м2		60,03	4,67	6099	475	110,7	0,02	2
325	Е0111-11-2 К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки									
			101,6	152,00	5,03	15443	511	700	0,03	3
		м2		4,35	1,87	442	190	110,7	0,01	1
		Полы на отм. 5.350									
		Тип 2									
345	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (толщ.50 мм)									
			41,69	198,78	12,44	8287	519	2986	0,41	17
		м2		60,03	4,67	2503	195	110,7	0,02	1
346	Е0111-11-2 К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки									
			41,69	152,00	5,03	6337	209	287	0,03	1
		м2		4,35	1,87	181	78	110,7	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			3110661	53811			2223
			Тенге			340422	18891			99
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3110661				
		Материалы -	Тенге			1751029				
		Всего заработная плата -	Тенге				359313			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			158751				
		Местные материалы -	Тенге			806648				
		Накладные расходы -	Тенге			397759				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							199
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				59664			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			210505				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3718926				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2521
		Сметная заработная плата -	Тенге				418977			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			3718926				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2521
		Сметная заработная плата -	Тенге				418977			

РАЗДЕЛ 8.Внутренняя отделка

		АР22-32									
		Потолок									
369	Е0115-64-4	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 3мм потолков**									
				867	135,15	1,48	117173	1281	29321	0,19	166
			м2		35,23	0,56	30543	484	94,5	--	2
370	Е0115-64-4	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков**									
				544,75	450,49	4,93	245405	2683	61409	0,64	347
			м2		117,43	1,86	63968	1015	94,5	0,01	5
		Стены									
373	Е0115-64-3	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен**									
				1102,912	370,50	4,29	408626	4729	90079	0,52	577
			м2		84,79	1,64	93515	1806	94,5	0,01	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		**Тенге**			771204	8693			1090
				Тенге			188026	3305			16
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			771204				
		Материалы -		Тенге			253				
		Всего заработная плата -		Тенге				191331			
		Местные материалы -		Тенге			574232				
			Накладные расходы -	Тенге			180808				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							90
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				27121			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			57121				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1009132				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1196
			Сметная заработная плата -	Тенге				218452			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			1009132				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1196
			Сметная заработная плата -	Тенге				218452			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			3881865	62504			3313
				Тенге			528448	22196			115
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3881865				
		Материалы -		Тенге			1751282				
		Всего заработная плата -		Тенге				550644			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			158751				
		Местные материалы -		Тенге			1380880				
			Накладные расходы -	Тенге			578567				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							289
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				86785			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			267626				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4728058				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3717

	Сметная заработная плата -	Тенге				637429				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4728058					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								3717
	Сметная заработная плата -	Тенге				637429				
	Итого с временными, 1,44x0,85=1,224 %				4 785 929,66					
	Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				4 850 539,71					
	Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				4 869 683,43					
	Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				4 917 542,73					
	Итого в текущих ценах, к = 2,41109032258				11 856 639,68					
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				237 132,79					
	Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				12 093 772,48					
	Налог на добавленную стоимость, 12 %				1 451 252,70					
	Итого с НДС				13 545 025,17					
	Всего:				13 545 025,17					

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА:
Директор Государственного республиканского уйгурского театра музыкальной комедии имени Куддуса Кужамьярова

Тохтахунов Р.А.

ТЕХНАДЗОР
Эксперт технадзора ТОО "Курылыс Консалт LTD"

Жаксымбетов С.А.

(физическае объемы, расценки и качество выполненных работ)

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Сункар"

Булекбаев В.Е.

(физическае объемы, расценки и качество выполненных работ)

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 6[illegible]

Заказчик: РГКП "Государственный республиканский уйгурский театр музыкальной комедии имени К.Кужамьярова"

Подрядчик: ТОО "Сункар"

Наименование строительства и его адрес: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СЦЕНИЧЕСКОГО И ЗРИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, КРОВЛИ РГ КП "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ ИМ.К.КУЖАМЬЯРОВА" В Г.АЛМАТЫ

А К Т №45
приемки выполненных работ
за сентябрь 2019 года

на 2-1-6 ОТОПЛЕНИЕ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Система теплохолодоснабжения(ТХС)								
4	E0116-6-1	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм**								
			2	275,30	4,95	551	10	143	0,34	1
		м		60,03	1,86	120	4	115,2	0,01	--
5	E0116-6-4	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм**								
			75	431,30	4,95	32348	371	5348	0,34	26
		м		60,03	1,86	4502	140	115,2	0,01	1
6	E0116-6-5	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм**								
			25	481,30	4,95	12033	124	1783	0,34	9
		м		60,03	1,86	1501	47	115,2	0,01	--
7	E0116-10-2	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм**								
			39	642,28	17,65	25049	688	5482	0,64	25
		м		115,40	6,61	4501	258	115,2	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм								
			60	373,69	9,88	22421	593	18676	1,48	89
			м	266,51	3,69	15991	221	115,2	0,02	1
9	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм								
			120	339,92	6,60	40790	792	30317	1,21	145
			м	216,83	2,48	26020	297	115,2	0,01	1
10	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм								
			90	486,70	15,24	43803	1371	35468	1,89	170
			м	336,38	5,71	30274	514	115,2	0,03	3
11	С130804-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
			55,74	53,00	--	2954	--	--	--	--
			м	--	--	--	--	--	--	--
12	С130804-70 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
			112,56	90,00	--	10130	--	--	--	--
			м	--	--	--	--	--	--	--
13	С130804-1891 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
			80,91	46,00	--	3722	--	--	--	--
			м	--	--	--	--	--	--	--
14	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм								
			141	12,59	--	1776	--	1997	0,06	8
			м	12,29	--	1733	--	115,2	--	--
15	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex								
			139	82,97	21,06	11532	2928	6229	0,24	34
			м	44,38	5,41	6169	752	90	0,03	4
16	С11031-205 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77								
			82,5	83,00	--	6848	--	--	--	--
			м	--	--	--	--	--	--	--
17	С11031-206 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77								
			27,5	92,00	--	2530	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
18	С11031-209 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77								
			42,9	140,00	--	6006	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
19	С130904-387 Изм. и доп.вып.19	Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005								
			6	3715,00	--	22290	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
20	С130904-82 Изм. и доп.вып.19	Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005								
			3	4386,00	--	13158	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
21	С130904-84 Изм. и доп.вып.19	Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005								
			2	6719,00	--	13438	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
22	С130903-293 Изм. и доп.вып.19	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005								
			3	12506,00	--	37518	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных								
			12	32,28	--	387	--	368	0,14	2
		комплект		26,65	--	320	--	115,2	--	--
24	С130905-2034 Изм. и доп.вып.19	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 170°С, типа Watts								
			12	1009,00	--	12108	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
25	С130810-274 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Хомутики для крепления труб								
			0,8	1523,78	--	1219	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
26	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/								
			200	200,00	--	40000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
			1,5	22,68	0,06	34	--	8	0,03	--
		м2		6,68	0,03	10	--	81	--	--

28	E0113-26-21 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177										
			8	40,23	0,05	322	--	47	0,04	--
			м2	7,20	--	58	--	81	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**362967**	**6877**			**507**
			Тенге			**91198**	**2233**			**12**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			27272				
		Материалы -	Тенге			2724				
		Всего заработная плата -	Тенге				6989			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			15384				
		Накладные расходы -	Тенге			6284				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				943			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2013				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			35568				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата -	Тенге				7931			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			335695				
		Материалы -	Тенге			90240				
		Всего заработная плата -	Тенге				86442			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			156538				
		Местные материалы -	Тенге			7				
		Сдача и испытание -	Тенге			9				
		Накладные расходы -	Тенге			99581				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							50
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14937			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26117				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			461392				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							530
		Сметная заработная плата -	Тенге				101379			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			496962				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							572
		Сметная заработная плата -	Тенге				109310			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			362967	6877			507
			Тенге			91198	2233			12
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			27272				
		Материалы -	Тенге			2724				
		Всего заработная плата -	Тенге				6989			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			15384				
		Накладные расходы -	Тенге			6284				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				943			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2013				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			35568				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата -	Тенге				7931			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			335695				
		Материалы -	Тенге			90240				
		Всего заработная плата -	Тенге				86442			

	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			156538				
	Местные материалы -		Тенге			7				
	Сдача и испытание -		Тенге			9				
		Накладные расходы -	Тенге			99581				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							50
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14937			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26117				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			461392				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							530
		Сметная заработная плата -	Тенге				101379			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			496962				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							572
		Сметная заработная плата -	Тенге				109310			
		Итого с временными, 1,44x0,85=1,224 %				503 044,81				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				509 835,92				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				511 848,10				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				516 878,55				
		Итого в текущих ценах, к = 2,41109032258				1 246 240,86				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				24 924,82				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1 271 165,68				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				152 539,88				
		Итого с НДС				1 423 705,56				
		Всего:				1 423 705,56				

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА:
Директор Государственного республиканского уйгурского театра музыкальной комедии имени Куддуса Кужамьярова _____ Тохтахунов Р.А.

ТЕХНАДЗОР
Эксперт технадзора ТОО "Курылыс Консалт LTD" _____ Жаксымбетов С.А.
(физическае объемы, расценки и качество выполненных работ)

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Сункар" _____ Булекбаев В.Е.
(физическае объемы, расценки и качество выполненных работ)

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 сентября 2018 года № 646

Заказчик: РГКП "Государственный республиканский уйгурский театр музыкальной комедии имени К.Кужамьярова"

Подрядчик: ТОО "Сункар"

Наименование строительства и его адрес: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СЦЕНИЧЕСКОГО И ЗРИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, КРОВЛИ РГ КП "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ ИМ.К.КУЖАМЬЯРОВА" В Г.АЛМАТЫ

А К Т №46
приемки выполненных работ
за сентябрь 2019 года

на 2-1-7 ВЕНТИЛЯЦИЯ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Диффузоры,решетки,клапаны								
86	Е0120-10-1	Установка диффузоров	12	367,02	37,38	4404	449	3735	1,47	18
		шт		255,39	14,77	3065	177	115,2	0,07	1
87	СПрайс-лист "КлиматПрофКазахстан"	Потолочный диффузор TROX со статической камерой VDL-A-H-L-D-E1/630	12	150092,71	--	1801113	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
88	Е0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих	98	274,08	21,20	26860	2077	25231	1,29	127
		шт		214,63	8,86	21034	868	115,2	0,04	4
89	СПрайс-лист ТОО "АВЗ"	Решетки регулируемые RAR 150х150	78	684,28	--	53374	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
90	СПрайс-лист ТОО "АВЗ"	Решетки регулируемые RAR 200х200	20	986,97	--	19739	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
91	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	1250	93,00	--	116250	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг		--	--	--	--	--	--	--
92	С131312-16	Лючок								
			35	39,00	--	1365	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
93	Е0120-28-1	Установка дверей герметических штампованных размером 1250х500 мм								
			2	4260,12	159,77	8520	320	1181	2,42	5
		шт		453,72	59,06	907	118	115,2	0,29	1
94	Е0120-16-2	Установка клапанов воздушных с электрическим приводом периметром до 5600 мм								
			2	1526,34	171,85	3053	344	2065	5,24	10
		шт		831,36	64,97	1663	130	115,2	0,32	1
95	СПрайс-лист ТОО "ВЕЗА"	Клапан ГЕРМИК-С-1600х1000-Н-1-SF230A-SR-1-УХЛ2 воздушный утепленный с тэном 600х1000 под привод								
			2	151252,50	--	302505	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
96	Е0120-13-7	Установка клапанов обратных периметром до 2400 мм								
			1	571,73	30,31	572	30	446	2,31	2
		шт		374,93	11,81	375	12	115,2	0,05	--
97	С131306-50	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП4, сечением 800х800 мм								
			1	14000,00	--	14000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
98	Е0120-13-16	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 3200 мм								
			1	1435,03	69,75	1435	70	1279	6,59	7
		шт		1084,03	26,58	1084	27	115,2	0,13	--
99	СПрайс-лист ТОО "АВЗ"	Клапан огнезадерживающий с электроприводом КП-Ж 600х400								
			1	26557,53	--	26558	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
100	Е0120-13-15	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм								
			3	947,31	16,18	2842	49	2818	4,85	15
		шт		809,63	5,91	2429	18	115,2	0,03	--
101	СПрайс-лист ТОО "Веза"	Клапан огнезадерживающий с электроприводом КП-Ж 250х250								
			3	24487,23	--	73462	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 1. Теплоснабжение приточных установок								
152	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм								
			34	823,17	19,99	27988	680	5523	0,75	26
		м		133,52	7,49	4540	255	115,2	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
153	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм								
			62	481,30	4,95	29841	307	4421	0,34	21
		м		60,03	1,86	3722	115	115,2	0,01	1
154	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм								
			8	521,42	49,05	4171	392	2876	1,69	14
		1шт		292,39	19,69	2339	157	115,2	0,09	1
155	С130904-139 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Кран шаровый фланцевый, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 40 мм ГОСТ 21345-2005								
			8	6040,00	--	48320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
156	С130904-1060 Изм. и доп.вып.19	Кран шаровый X 3444B с патрубками под приварку встык, из углеродистой стали, полнопроходной, Тмакс 230°С, PN 84, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005								
			6	5048,00	--	30288	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
157	С130904-1062 Изм. и доп.вып.19	Кран шаровый X 3444B с патрубками под приварку встык, из углеродистой стали, полнопроходной, Тмакс 230°С, PN 69, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005								
			4	7524,00	--	30096	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
158	С130903-293 Изм. и доп.вып.19	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005								
			2	12506,00	--	25012	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
159	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм								
			2	521,42	49,05	1043	98	719	1,69	3
		1шт		292,39	19,69	585	39	115,2	0,09	--
160	С130903-590 Изм. и доп.вып.19	Клапан обратный пружинный 402 фланцевый чугунный, Тмакс 100°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 11823-91								
			2	13889,00	--	27778	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
161	С130809-8 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80								
			20	189,00	--	3780	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
162	Е0118-21-3	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм								
			2	284,11	91,22	568	182	504	1,08	2

		1фильтр		183,89	34,76	368	70	115,2	0,17	--
163	С130905-1824 Изм. и доп.вып.19	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss								
			2	7366,00	--	14732	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
164	Е0118-17-7	Установка воздухосборников из стальных бесшовных и сварных труб с наружным диаметром корпуса 273 мм								
			2	6534,24	47,62	13068	95	574	1,31	3
		1шт		231,87	17,38	464	35	115,2	0,09	--
165	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/								
			20	200,00	--	4000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Строительные работы								
166	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
			10	22,68	0,06	227	1	54	0,03	--
		м2		6,68	0,03	67	--	81	--	--
167	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex								
			96	82,97	21,06	7965	2022	4302	0,24	23
		м		44,38	5,41	4260	520	90	0,03	3
168	С11031-283 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77								
			37,4	914,00	--	34184	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
169	С11031-277 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77								
			68,2	595,00	--	40579	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			343639	3777			92
			Тенге			16344	1191			6
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			82954				
		Материалы -	Тенге			1842				
		Всего заработная плата -	Тенге				4847			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			74763				
		Накладные расходы -	Тенге			4356				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				653			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5239				

	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			92549				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата -	Тенге				5500			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			260685				
	Материалы -		Тенге			62908				
	Всего заработная плата -		Тенге				12688			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			184006				
	Сдача и испытание -		Тенге			32				
		Накладные расходы -	Тенге			14617				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2192			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16518				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			291820				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							79
		Сметная заработная плата -	Тенге				14880			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			384369				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							108
		Сметная заработная плата -	Тенге				20381			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			2799692	7115			275
			Тенге			46901	2541			12
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			82954				
	Материалы -		Тенге			1842				
	Всего заработная плата -		Тенге				4847			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			74763				
		Накладные расходы -	Тенге			4356				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				653			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5239				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			92549				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата -	Тенге				5500			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2716736				
	Материалы -		Тенге			76699				
	Всего заработная плата -		Тенге				44594			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2592371				
	Сдача и испытание -		Тенге			1646				
		Накладные расходы -	Тенге			51373				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7706			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			166087				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2934195				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							287
		Сметная заработная плата -	Тенге				52300			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3026746				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							315
		Сметная заработная плата -	Тенге				57801			
		Итого с временными, 1,44x0,85=1,224 %				3 063 793,37				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				3 105 154,58				

	Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**3 117 409,76**					
	Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**3 148 047,69**					
	Итого в текущих ценах, к = 2,41109032258				**7 590 227,32**					
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**151 804,55**					
	Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**7 742 031,86**					
	Налог на добавленную стоимость, 12 %				**929 043,82**					
	Итого с НДС				**8 671 075,69**					
	Всего:				**8 671 075,69**					

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА:
Директор Государственного республиканского уйгурского театра музыкальной комедии имени Куддуса Кужамьярова

Тохтахунов Р.А.

ТЕХНАДЗОР
Эксперт технадзора ТОО "Курылыс Консалт LTD"

Жаксымбетов С.А.

(физическае объемы, расценки и качество выполненных работ)

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Сункар"

Булекбаев В.Е.

(физическае объемы, расценки и качество выполненных работ)

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года №
656

Заказчик: РГКП "Государственный республиканский уйгурский театр музыкальной комедии имени К.Кужамьярова"

Подрядчик: ТОО "Сункар"

Наименование строительства и его адрес: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СЦЕНИЧЕСКОГО И ЗРИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, КРОВЛИ РГКП "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ ИМ.К.КУЖАМЬЯРОВА" В Г.АЛМАТЫ

А К Т №47
приемки выполненных работ
за сентябрь 2019 года

на 2-1-10 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ДОП.

Составлен(а) в ценах 2001 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. СВЕТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
		Световое оборудование 2 софит								
1	**Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"**	**Тетральный светодиодный светильник со сменой цвета STAGE LED RGB 180A V2**								
			8	74622,17	--	596977	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
2	**Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"**	**Светильник и стобоскоп на светодиодном источнике цвета 180Вт STAGE LED RGB 180A(RGB)**								
			2	76214,18	--	152428	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
3	**Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"**	**Вращающаяся головка 37x15W RGBW FullColor DIAMON D37**								
			2	301914,63	--	603829	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Световое оборудование 3 софит								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Профессиональный полноповоротный светодиодный профильный прожектор LUMA1500SH	2	613921,40	--	1227843	--	--	--	--
		шт.	--	--	--	--	--	--	--	--
5	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Профессиональный театральный полноповоротный гибридный прожектор на лампе 440Вт RAZOR 440	2	483607,97	--	967216	--	--	--	--
		шт.	--	--	--	--	--	--	--	--
6	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Профессиональный полноповоротный прожектор заливного света STARK1000	2	388334,41	--	776669	--	--	--	--
		шт.	--	--	--	--	--	--	--	--
7	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Тетральный светодиодный светильник со сменой цвета STAGE LED RGB 180A V2	15	74622,17	--	1119333	--	--	--	--
		шт.	--	--	--	--	--	--	--	--
8	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Вращающаяся головка 37x15W RGBW FullColor DIAMON D37	2	301914,63	--	603829	--	--	--	--
		шт.	--	--	--	--	--	--	--	--
		Световое оборудование 4 софит								
9	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Профессиональный полноповоротный прожектор заливного света STARK1000	2	388334,41	--	776669	--	--	--	--
		шт.	--	--	--	--	--	--	--	--
10	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Профессиональный циклорамный светодиодный светильник ColorSource CYC XLR5, Black	6	250305,34	--	1501832	--	--	--	--
		шт.	--	--	--	--	--	--	--	--
		Световое оборудование софит арьерсцены								
11	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Профессиональный театральный профильный TL Color PAR 8, производитель ETC	8	73165,97	--	585328	--	--	--	--
		шт.	--	--	--	--	--	--	--	--
12	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Тетральный светодиодный светильник со сменой цвета STAGE LED RGB 180A V2	15	74622,17	--	1119333	--	--	--	--
		шт.	--	--	--	--	--	--	--	--
		Световое оборудование боковых прострелов								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Профессиональный театральный профильный TL Color PAR 8, производитель ETC								
			32	73165,97	--	2341311	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Переносное оборудование								
14	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Прожекторы следящего света на светодиодном источнике света мощностью 120Вт, ASSISTANT LED C150 5700K								
			2	109748,26	--	219497	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Репетиционное освещение								
15	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Гибридный генератор дыма и тумана X1 FT Pro								
			2	278690,19	--	557380	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
16	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Жидкость для дым машины, в канистре 5л., для X1 FT Pro								
			20	3440,62	--	68812	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Система управления								
17	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Пульт управления световым оборудованием 24 линии управления MagicQMQ80 Compact Concoleшт.								
			1	1106870,54	--	1106871	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
18	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Модуль расширения MagicQ Exstra Wing Compact								
			2	300572,60	--	601145	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
19	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Разъемный блок Интернет конвектор, состоящий из 4 линий управления SnakeSys B4 Four Universe								
			4	138358,99	--	553436	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
20	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Сплиттер DMX сигнала								
			16	13380,19	--	214083	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
21	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Блок управления перегулируемыми цепями RDS 12-3 (RDM)								
			10	124822,05	--	1248220	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			16942041	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			16942041				

		ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			16942041					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			16942041					
		РАЗДЕЛ 2. ЗВУКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЗРИТЕЛЬНОГО ЗАЛА										
		Звуковое оборудование портал										
22	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Громкоговоритель TBV123-AN-EU										
			шт.	8	380754,92	--	3046039	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--	--
23	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Громкоговоритель TBV118-AN-EU										
			шт.	8	287999,59	--	2303997	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--	--
24	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Рама для подвеса TBV123-FB										
			шт.	2	113940,19	--	227880	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--	--
		Звуковое оборудование, озвучивание передних рядов										
25	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Громкоговоритель IL-82										
			шт.	4	33632,19	--	134529	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--	--
26	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Усилитель IPD2400										
			шт.	1	229025,52	--	229026	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--	--
		Звуковое оборудование, сцена										
27	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Громкоговоритель PR:O 15 XD										
			шт.	10	116121,17	--	1161212	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--	--
28	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Настенное крепление для акустических систем										
			шт.	6	2130,36	--	12782	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--	--
		Звуковое оборудование, Surround										
29	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Громкоговоритель IL 82										
			шт.	8	33632,19	--	269057	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--	--

30	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Крепление для громкоговорителя П. 82									
			8	5218,36	--	41747	--	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
31	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Усилитель IPD2400									
			1	229025,52	--	229026	--	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
		Система микширования ALLENS HEATH Dlive									
32	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Цифровой 48 канальный микшерский пульт SQ-7									
			1	692158,40	--	692158	--	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
33	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Разъемный блок DX-HUB/X									
			1	83421,15	--	83421	--	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
34	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Стейдж бокс DX-168/X									
			3	161461,94	--	484386	--	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
35	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Аудиоинтерфейс M-SQ-SDANTE-A									
			1	86087,06	--	86087	--	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
		Носители сигнала									
36	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Рекордер SS-R100									
			2	136095,62	--	272191	--	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
		Микрофоны									
37	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Микрофонная радиосистема в комплекте OLXD24E/SM58									
			5	149574,96	--	747875	--	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
38	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Микрофонная радиосистема в комплекте OLXD14E									
			6	143438,40	--	860630	--	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
39	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Микрофон WBH53T									
			6	45497,87	--	272987	--	--	--	--	

			шт.		--	--	--	--	--	--	--
40	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Антенный сплиттер UA844-SWB-E									
				4	89484,39	--	357938	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
41	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Антенна UA874WB									
				2	61118,39	--	122237	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
42	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Микрофон SM58-LCE									
				2	16293,28	--	32587	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
43	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Микрофон SM57-LCE									
				4	16293,28	--	65173	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
44	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Микрофон SMB1-LC									
				6	48963,98	--	293784	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
45	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Микрофон MX202B/C									
				6	25873,60	--	155242	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
46	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Наушники SRH840-E									
				1	18635,55	--	18636	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
47	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Микрофон CVG18S-B/C									
				5	16056,22	--	80281	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
48	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Подставка для микрофона CVD-B									
				5	10194,43	--	50972	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
49	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Громкоговоритель RP5G3									
				2	31650,21	--	63300	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Оборудование для синхроперевода									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Инфракрасный 4-х канальный цифровой передатчик HCS-5100MA/04F								
			1	318881,72	--	318882	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
51	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Кабель удлинительный 3 метра CBL6PS-03								
			3	2110,46	--	6331	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
52	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Кабель удлинительный 10 метра CBL6PS-010								
			1	5170,18	--	5170	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
53	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Пульт переводчика HCS-4385U/50								
			2	102581,44	--	205163	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
54	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Наушники EP960-AN								
			2	11606,64	--	23213	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
55	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Накладки для наушников EP960SP-L								
			1	7913,60	--	7914	--	--	--	--
		комп.		--	--	--	--	--	--	--
56	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Наушники HCS-5100PA								
			100	1875,84	--	187584	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
57	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Излучатель HCS-5100T/25B								
			4	241224,96	--	964900	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
58	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Приемник HCS-5100R/04								
			100	18851,66	--	1885166	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
59	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Батарейки HCS-5100BAT-16								
			100	2063,67	--	206367	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

60	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Зарядное устройство HCS-5100CHG/60	шт.	2	197894,45 --	-- --	395789 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Оборудование видеопроекционное									
61	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Видеопроектор PT-RZ870LBE	шт.	1	1929222,61 --	-- --	1929223 --	-- --	-- --	-- --	-- --
62	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Линза ET-DLE085	шт.	1	480754,93 --	-- --	480755 --	-- --	-- --	-- --	-- --
63	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Проекционный экран t21350000	шт.	1	390799,57 --	-- --	390800 --	-- --	-- --	-- --	-- --
64	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Передатчик EXT-DVI-FMP	шт.	1	114003,73 --	-- --	114004 --	-- --	-- --	-- --	-- --
65	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Усилитель-распределитель EXT-DVI-142DLN	шт.	1	69547,65 --	-- --	69548 --	-- --	-- --	-- --	-- --
66	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Маштрабатор VP-439	шт.	1	153823,10 --	-- --	153823 --	-- --	-- --	-- --	-- --
67	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Светодиодный экран LD-OF-P4	шт.	1	9017879,67 --	-- --	9017880 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				28757690 --	-- --			-- --
		Стоимость оборудования -	Тенге				28738275				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге				28738275				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				19415				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				19415				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				1165				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				20580				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				28758855				

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**			**45699731**	--				--
			Тенге			**--**	--				--
		Стоимость оборудования -	Тенге			**45680316**					
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**45680316**					
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**19415**					
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**19415**					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1165**					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**20580**					
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			**45700896**					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**45699731**	--				--
			Тенге			**--**	--				--
		Стоимость оборудования -	Тенге			**45680316**					
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**45680316**					
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**19415**					
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**19415**					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1165**					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**20580**					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**45700896**					
		Итого с временными, 1,44x1,224 %				**45 701 147,90**					
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				**45 701 429,13**					
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**45 701 512,46**					
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**45 701 720,78**					
		Итого в текущих ценах, к = 2,41109032258				**110 190 976,69**					
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**2 203 819,53**					
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**112 394 796,22**					
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**13 487 375,55**					
		Итого с НДС				**125 882 171,77**					
		Всего:				**125 882 171,77**					

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА:
Директор Государственного республиканского уйгурского театра музыкальной комедии имени Куддуса Кужамьярова _____ Тохтахунов Р.А.

ТЕХНАДЗОР
Эксперт технадзора ТОО "Курылыс Консалт LTD" _____
(физическае объемы, расценки и качество выполненных работ)

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Сункар" _____ Булекбаев В.Е.
(физическае объемы, расценки и качество выполненных работ)