КС-3 Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от «02» мая 2012г. № 170

Заказчик: **РГКП "Государственный республиканский уйгурский театр музыкальной комедии имени К.Кужамьярова"**
Подрядчик: **ТОО "Сункар"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт сценического и зрительного комплекса, кровли РГ КП "Государственный республиканский театр музыкальной комедии им. К. Кужамьярова"г.Алматы**

СПРАВКА № 5

о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2019 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказ-чика	подряд-чика	Номер	Дата	наимен-ован.	код	наименование	код
		38	01.06.2018.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате:
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено:	**199 999 999,01**	**178 571 427,69**							**21 428 571,32**	**199 999 999,01**

Заказчик: РГКП "Государственный республиканский уйгурский театр музыкальной комедии имени К.Кужамьярова"

Директор: _____ Тохтахунов Р.А.

Подрядчик: ТОО "Сункар"

Директор: _____ Булекбаев В.Е.

Заказчик: **РГКП "Государственный республиканский уйгурский театр музыкальной комедии имени К.Кужамьярова"**

Подрядчик: **ТОО "Сункар"**

Наименование стройки: **Капитальный ремонт сценического и зрительного комплекса, кровли РГ КП "Государственный республиканский театр музыкальной комедии им. К. Кужамьярова"г.Алматы**

Наименование объекта: **Капитальный ремонт сценического и зрительного комплекса, кровли РГ КП "Государственный республиканский театр музыкальной комедии им. К. Кужамьярова"г.Алматы**

РЕЕСТР

за апрель 2019г. (справка № 5)

№ п.п.	Номер акта	Номер сметы	номер оперфайла	Наименование работ	Сумма, тенге
1	29	2-1-1	137930	общестроительные работы	9 067 804,24
2	30	2-1-6	137940	отопление	6 765 745,56
6	31		4020	Канализация. Доп.	1 099 762,14
7	32		40	Наружные сети канализации	2 267 468,87
8	33	2-1-10	1137330	Технологическое оборудование	180 799 218,20
				ИТОГО :	199 999 999,01
				ВСЕГО:	199 999 999,01

Сдал: _____

Принял: _____

Заказчик: РГКП "Государственный республиканский уйгурский театр музыкальной комедии имени К.Кужамьярова"

Подрядчик: ТОО "Сункар"

Наименование строительства и его адрес: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СЦЕНИЧЕСКОГО И ЗРИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, КРОВЛИ РГ КП "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ ИМ.К.КУЖАМЬЯРОВА" В Г.АЛМАТЫ

А К Т № 29
приемки выполненных работ
за апрель 2019 года

на 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 4.Окна								
		АР 74								
225	**Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2**								
		м2	13,86	537,52	23,97	7450	332	4092	1,59	22
				265,62	7,73	3681	107	108	0,04	1
226	**Е0110-91-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2**								
			4,32	406,32	23,17	1755	100	873	1,07	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		179,48	7,73	775	33	108	0,04	--
227	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	5,76	460,21	24,15	2651	139	1379	1,28	7
		м2		213,70	7,99	1231	46	108	0,04	--
228	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	2,16	379,30	23,60	819	51	478	1,18	3
		м2		196,66	8,22	425	18	108	0,04	--
229	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	8,1	4472,00	--	36223	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
230	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	11,52	5206,00	--	59973	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
231	С12061-189 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	6,48	5206,00	--	33735	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
232	С11011-936	Вычитается позиция: Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	26,1	-2800,00	--	-73080	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
233	С11011-1382 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	26,1	4963,00	--	129534	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			199060	622			37
			Тенге			6113	204			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			199060				
		Материалы -	Тенге			5941				
		Всего заработная плата -	Тенге				6317			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			186386				
		Накладные расходы -	Тенге			6822				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1023			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12353				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			218235				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							41
		Сметная заработная плата -	Тенге				7340			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			218235				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							41
		Сметная заработная плата -	Тенге				7340			
		РАЗДЕЛ 6.Полы								
		АР 33-36								
		Полы на отм. -3.300								
		Тип 7								
254	Е0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (толщ.50 мм)**	508,2	198,78	12,44	101018	6321	36402	0,41	208
		м2		60,03	4,67	30507	2376	110,7	0,02	12
255	Е0111-11-2 К=6	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	508,2	152,00	5,03	77246	2554	3500	0,03	15
		м2		4,35	1,87	2209	953	110,7	0,01	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			178264	8874			223
			Тенге			32716	3329			16
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			178264				
		Материалы -	Тенге			473				
		Всего заработная плата -	Тенге				36045			
		Местные материалы -	Тенге			136200				
		Накладные расходы -	Тенге			39902				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5985			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13090				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			231256				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							260

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				42030			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			231256				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							260
		Сметная заработная плата -	Тенге				42030			
		РАЗДЕЛ 8.Внутренняя отделка								
		АР22-32								
		Потолок								
370	Е0115-64-4	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков**	1000	450,49	4,93	450492	4925	112728	0,64	637
		м2		117,43	1,86	117427	1863	94,5	0,01	9
		Стены								
373	Е0115-64-3	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен**	4000	370,50	4,29	1481988	17150	326694	0,52	2094
		м2		84,79	1,64	339158	6550	94,5	0,01	32
374	Е0115-64-3	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 3мм стен**	1401,5	111,15	1,29	155775	1803	34340	0,16	220
		м2		25,44	0,49	35650	688	94,5	--	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			2088255	23878			2951
			Тенге			492234	9101			44
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2088255				
		Материалы -	Тенге			680				
		Всего заработная плата -	Тенге				501335			
		Местные материалы -	Тенге			1571463				
		Накладные расходы -	Тенге			473762				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							237
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				71064			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			153721				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2715738				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3231
		Сметная заработная плата -	Тенге				572399			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			2715738				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3231
		Сметная заработная плата -	Тенге				572399			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			2465579	33374			3211
			Тенге			531063	12634			61
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2465579				
		Материалы -	Тенге			7094				
		Всего заработная плата -	Тенге				543697			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			186386				
		Местные материалы -	Тенге			1707663				
		Накладные расходы -	Тенге			520486				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							260
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				78073			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			179164				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3165229				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3532
		Сметная заработная плата -	Тенге				621770			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3 165 229,00				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3532
		Сметная заработная плата -	Тенге				621770			
		Итого с временными, 1,44x0,85=1,224 %				3 203 971,40				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				3 247 225,02				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				3 260 040,90				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				3 292 080,62				
		Итого в текущих ценах, к = 2,41109				7 937 503,72				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				158 750,07				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				8 096 253,79				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				971 550,45				
		Итого с НДС				9 067 804,24				
		Всего:				9 067 804,24				

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА:
Директор Государственного республиканского уйгурского театра музыкальной комедии имени Куддуса Кужамьярова

Тохтахунов Р.А.

ТЕХНАДЗОР
Эксперт технадзора ТОО "Курылыс Консалт LTD"

Жаксымбетов С.А.
(физическае объемы, расценки и качество выполненных работ)

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Сункар"

Булекбаев В.Е.
(физическае объемы, расценки и качество выполненных работ)

Заказчик: РГКП "Государственный республиканский уйгурский театр музыкальной комедии имени К.Кужамьярова"

Подрядчик: ТОО "Сункар"

Наименование строительства и его адрес: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СЦЕНИЧЕСКОГО И ЗРИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, КРОВЛИ РГ КП "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ ИМ.К.КУЖАМЬЯРОВА" В Г.АЛМАТЫ

А К Т № 30
приемки выполненных работ
за апрель 2019 года

на 2-1-6 ОТОПЛЕНИЕ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Система отопления п.1,2,3,2а,2б								
31	Ц0111-350-1	**Установка терморегулятора**	100	218,42	--	21842	--	15300	1,15	115
		шт		188,89	--	18889	--	81	--	--
32	С130905-1600 Изм. и доп.вып.19	**Головка термостатическая RA 2992 с газонаполненным дистанционным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss**	100	2597,00	--	259700	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0116-15-1	**Установка клапанов**	200	521,42	49,05	104284	9810	71902	1,69	338
		1шт		292,39	19,69	58478	3937	115,2	0,09	18
34	С130903-219 Изм. и доп.вып.19	**Клапан термостатический RA-G для однотрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	100	2106,00	--	210600	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
35	С130901-159 Изм. и доп.вып.18	**Вентиль радиаторный для отключения типа Herz, Герц-RL-1-Е, проходной, Т 120°С, PN 10, DN 15**	100	1390,00	--	139000	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	С130904-387 Изм. и доп.вып.19	Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	30	3715,00	--	111450	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
45	С130904-80 Изм. и доп.вып.19	Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	6	3716,00	--	22296	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
46	С130904-81 Изм. и доп.вып.19	Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	10	4051,00	--	40510	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
47	С130904-82 Изм. и доп.вып.19	Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	3	4386,00	--	13158	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
48	С130903-222 Изм. и доп.вып.19	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	8	15185,00	--	121480	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
49	С130903-223 Изм. и доп.вып.19	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	9	16351,00	--	147159	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
50	С130903-224 Изм. и доп.вып.19	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	3	19801,00	--	59403	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
51	С130903-331 Изм. и доп.вып.19	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	8	5287,00	--	42296	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
52	С130903-332 Изм. и доп.вып.19	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	6	6027,00	--	36162	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	С130903-333 Изм. и доп.вып.19	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	2	7259,00	--	14518	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
54	С130903-337 Изм. и доп.вып.19	Клапан запорно-измерительный ручной ASV-M с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	1	4368,00	--	4368	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
55	С130903-338 Изм. и доп.вып.19	Клапан запорно-измерительный ручной ASV-M с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	3	4809,00	--	14427	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
56	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	4	32,28	--	129	--	123	0,14	1
		комплект		26,65	--	107	--	115,2	--	--
57	С130905-2034 Изм. и доп.вып.19	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 170°С, типа Watts	4	1009,00	--	4036	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
58	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	822	200,00	--	164400	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
61	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	100	66,28	--	6628	--	3070	0,14	14
		комплект		26,65	--	2665	--	115,2	--	--
64	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	750	82,97	21,06	62224	15797	33609	0,24	182
		м		44,38	5,41	33284	4059	90	0,03	23
65	С11031-274 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	132	361,00	--	47652	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
66	С11031-275 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	209	441,00	--	92169	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	С11031-276 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	154	530,00	--	81620	--	--	--	--
		м	--	--	--	--	--	--	--	--
68	С11031-277 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	143	595,00	--	85085	--	--	--	--
		м	--	--	--	--	--	--	--	--
69	С11031-279 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	66	733,00	--	48378	--	--	--	--
		м	--	--	--	--	--	--	--	--
70	С11031-304 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	110	1191,00	--	131010	--	--	--	--
		м	--	--	--	--	--	--	--	--
71	С11031-308 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	10	1800,00	--	18000	--	--	--	--
		м	--	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2103984	25607			650
			Тенге			113422	7997			41
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			21842				
	Материалы -		Тенге			2953				
	Всего заработная плата -		Тенге				18889			
		Накладные расходы -	Тенге			15300				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2295			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2228				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			39370				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							123
		Сметная заработная плата -	Тенге				21184			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			566138				
	Материалы -		Тенге			13143				
	Всего заработная плата -		Тенге				37343			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			503914				
		Накладные расходы -	Тенге			33609				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5041			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35985				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			635731				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							222
		Сметная заработная плата -	Тенге				42385			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1516004				
	Материалы -		Тенге			39982				
	Всего заработная плата -		Тенге				65187			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1404963				
	Сдача и испытание -		Тенге			81				
		Накладные расходы -	Тенге			75095				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							38
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11264			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			95466				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1686565				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							408
		Сметная заработная плата -	Тенге				76451			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2361666				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							753
		Сметная заработная плата -	Тенге				140019			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			2103984	25607			650
			Тенге			113422	7997			41
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			21842				
	Материалы -		Тенге			2953				
	Всего заработная плата -		Тенге				18889			
		Накладные расходы -	Тенге			15300				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2295			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2228				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			39370				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							123
		Сметная заработная плата -	Тенге				21184			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			566138				
	Материалы -		Тенге			13143				
	Всего заработная плата -		Тенге				37343			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			503914				
		Накладные расходы -	Тенге			33609				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5041			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35985				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			635731				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							222
		Сметная заработная плата -	Тенге				42385			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1516004				
	Материалы -		Тенге			39982				
	Всего заработная плата -		Тенге				65187			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1404963				
	Сдача и испытание -		Тенге			81				
		Накладные расходы -	Тенге			75095				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							38
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11264			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			95466				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1686565				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							408
		Сметная заработная плата -	Тенге				76451			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2 361 667,00				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							753
		Сметная заработная плата -	Тенге				140019			
		Итого с временными, 1,44x0,85=1,224 %				2 390 573,80				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				2 422 846,55				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				2 432 408,85				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				2 456 314,58				
		Итого в текущих ценах, к = 2,41109				5 922 396,32				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				118 447,93				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				6 040 844,25				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				724 901,31				
		Итого с НДС				6 765 745,56				
		Всего:				6 765 745,56				

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА:
Директор Государственного республиканского уйгурского театра музыкальной комедии имени Куддуса Кужамьярова

Тохтахунов Р.А.

ТЕХНАДЗОР
Эксперт технадзора ТОО "Курылыс Консалт LTD"

Жаксымбетов С.А.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ)

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Сункар"

Булекбаев В.Е.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ)

Заказчик: РГКП "Государственный республиканский уйгурский театр музыкальной комедии имени К.Кужамьярова"

Подрядчик: ТОО "Сункар"

Наименование строительства и его адрес: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СЦЕНИЧЕСКОГО И ЗРИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, КРОВЛИ РГ КП "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ ИМ.К.КУЖАМЬЯРОВА" В Г.АЛМАТЫ

А К Т № 31
приемки выполненных работ
за апрель 2019 года

на КАНАЛИЗАЦИЮ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	Е0101-162-3 т.ч. п-3.184 К=1,2	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной до 2 м**	4,8	664,47	--	3189	--	3244	3,84	18
		м3		664,47	--	3189	--	101,7	--	--
2	Е0123-1-1	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	1,328	1456,38	190,65	1934	253	386	1,17	2
		м3		176,73	71,44	235	95	117	0,35	--
3	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	4,8	154,22	--	740	--	753	1,12	5
		м3		154,22	--	740	--	101,7	--	--
4	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	4,8	25,23	5,65	121	27	82	0,12	1
		м3		19,58	--	94	--	87,3	--	--
5	Е0168-5-1	**Разборка брусчатки вручную**	5,5	254,43	--	1399	--	1273	1,40	8
		м2		214,83	--	1182	--	107,73	--	--
6	Е0127-17-1	**Устройство брусчатки**	5,5	267,38	7,39	1471	41	937	0,88	5
		м2		139,99	2,40	770	13	119,7	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Замена 2-х существующих труб ливневой канализации внутри здания								
7	Е0116-10-5 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7;0,5	**Демонтаж трубопроводов из стальных электросварных труб диам. 100 мм**	40	1192,97	18,20	47719	728	4463	0,50	20
		м		90,05	6,82	3602	273	115,2	0,03	1
8	Е0169-2-2 К=2	**Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия до 250 мм**	15	2316,13	1597,01	34742	23955	16218	4,63	69
		отверст		719,12	615,70	10787	9235	81	3,38	51
9	Е0169-7-3 К=2	**Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов**	15	672,28	9,50	10084	143	5911	3,04	46
		отверст		484,96	1,52	7274	23	81	0,01	--
10	Ц0112-1302-2	**Установка патрубков компенсационный, Dy 100 мм**	4	686,23	159,73	2745	639	1788	2,30	9
		шт		512,33	39,37	2049	157	81	0,23	1
11	Е0116-10-5	**Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диам. 100 мм**	60	1265,53	26,00	75932	1560	11046	0,83	50
		м		150,08	9,74	9005	584	115,2	0,05	3
12	Е0116-12-4	**Установка ревизии диам. 100 мм**	4	619,72	66,43	2479	266	1547	1,68	7
		шт		310,50	25,31	1242	101	115,2	0,13	1
13	С130810-183	**Ревизии диаметр 100 мм**	4	523,00	--	2092	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0124-108-2	**Установка гидравлических затворов диаметром 100 мм**	2	12364,02	1101,38	24728	2203	5715	11,85	24
		затвор		2026,01	416,25	4052	833	117	2,04	4
15	С130810-84	**Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20**	15	799,00	--	11985	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	С130810-81прим.	**Гильзы Dy 133 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 133х5 мм**	15	569,00	--	8535	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	С130810-45	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	15	200,00	--	3000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0113-16-6	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	20,36	22,68	0,06	462	1	111	0,03	1
		м2		6,68	0,03	136	1	81	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	20,36	41,98	0,05	855	1	158	0,05	1
		м2		9,57	--	195	--	81	--	--
20	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука	4,15	82,97	21,06	344	87	186	0,24	1
		м		44,38	5,41	184	22	90	0,03	--
21	С11031-240 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	4,565	434,00	--	1981	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Замена стояков водоснабжения и канализации с отм.0,000 до 3,700 в помещении №101(Фойе)								
22	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	24	764,59	1,79	18350	43	3274	0,64	15
		м		117,74	0,67	2826	16	115,2	--	--
23	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	28	486,70	15,24	13628	427	11034	1,89	53
		м		336,38	5,71	9419	160	115,2	0,03	1
24	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	30	374,70	5,24	11241	157	2447	0,39	12
		м		68,83	1,97	2065	59	115,2	0,01	--
25	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	58	12,59	--	730	--	821	0,06	3
		м		12,29	--	713	--	115,2	--	--
26	Е0116-28-2	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диам. 100 мм	1	3094,20	11,50	3094	12	1878	10,28	10
		1врезка		1624,95	5,62	1625	6	115,2	0,03	--
27	Е0116-27-2	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 20 мм	2	1557,89	28,86	3116	58	2184	5,13	10
		1врезка		936,68	11,25	1873	22	115,2	0,05	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			286696	30600			370
			Тенге			63256	11601			62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			2745				
		Материалы -	Тенге			57				
		Всего заработная плата -	Тенге				2207			
		Накладные расходы -	Тенге			1788				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				268			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			272				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			4804				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата -	Тенге				2475			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			82051				
		Материалы -	Тенге			21623				
		Всего заработная плата -	Тенге				39060			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1981				
		Местные материалы -	Тенге			2898				
		Накладные расходы -	Тенге			34973				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5246			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7024				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			124045				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							253
		Сметная заработная плата -	Тенге				44306			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			201900				
		Материалы -	Тенге			140667				
		Всего заработная плата -	Тенге				33590			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			25612				
		Местные материалы -	Тенге			3				
		Накладные расходы -	Тенге			38696				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5804			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14436				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			255032				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							206
		Сметная заработная плата -	Тенге				39395			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			383 885,55				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							470
		Сметная заработная плата -	Тенге				86175			
		Итого с временными, 1,44x0,85=1,224 %				388 584,31				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				393 830,20				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				395 384,53				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				399 270,38				
		Итого в текущих ценах, к = 2,41109				962 676,94				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				19 253,54				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				981 930,48				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				117 831,66				
		Итого с НДС				1 099 762,14				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего:				**1 099 762,14**				

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА:
Директор Государственного республиканского уйгурского театра музыкальной комедии имени Куддуса Кужамьярова

Тохтахунов Р.А.

ТЕХНАДЗОР
Эксперт технадзора ТОО "Курылыс Консалт LTD"

Жаксымбетов С.А.
(физическае объемы, расценки и качество выполненных работ)

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Сункар"

Булекбаев В.Е.
(физическае объемы, расценки и качество выполненных работ)

Форма № 1

Заказчик

"Утвержден"

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 1099,76 тыс.тенге

в том числе:

возвратных сумм 1,8 тыс.тенге

налог на добавленную стоимость 117,83 тыс.тенге

(ссылка на документ об утверждении)

"____"_____ 20 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СЦЕНИЧЕСКОГО И ЗРИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, РГ КП "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ

(наименование стройки)

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2013г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	1	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ КАНАЛИЗАЦИИ	383,88	--	--	383,88
		Всего по главе	**383,88**	--	--	**383,88**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**383,88**	--	--	**383,88**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 1,224%	4,7	--	--	4,7
3	СН РК 8.02-09-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	0,7	--	--	0,7
		Всего по главе	**4,7**	--	--	**4,7**

		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**388,58**	--	--	**388,58**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
4	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%	5,25	--	--	5,25
5	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%	--	--	3,89	3,89
6	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	--	--	1,55	1,55
		Всего по главе	**5,25**	--	**5,44**	**10,69**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**393,83**	--	**5,44**	**399,27**
7		В том числе возвратные суммы	0,7	--	--	0,7
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	**393,83**	--	**5,44**	**399,27**
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	**949,56**	--	**13,12**	**962,68**
8	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г.	в том числе в текущих ценах на 2015 год - 100 %, К=2,5574194 (1982:775)	949,56	--	13,12	962,68
9		В том числе возвратные суммы в текущих ценах на 2015 год	14,09	--	--	14,09
10		ИТОГО возвратные суммы в текущих ценах	14,09	--	--	14,09
		НАЛОГИ, СБОРЫ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 2 %	--	--	**19,25**	**19,25**
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НАЛОГАМИ, СБОРАМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ПЛАТЕЖАМИ - 2 %	**949,56**	--	**32,37**	**981,93**
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	--	--	**117,83**	**117,83**
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12 %	**949,56**	--	**150**	**1099,76**
		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**949,56**	--	**150**	**1099,76**

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Форма 4

Наименование стройки - КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СЦЕНИЧЕСКОГО И ЗРИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, РГ КП "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ ИМ. К.КУЖУМЬЯРОВА" В Г. АЛМАТЫ

Наименование объекта - ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ КАНАЛИЗАЦИИ

Объект номер - 1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5А

(Локальный сметный расчет)

на КАНАЛИЗАЦИЮ

Основание: Дефектный акт и протокол собрания от 05.02.2019г.

Сметная стоимость	383,885	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	470	чел.-ч
Сметная заработная плата	86,175	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	Е0101-162-3 т.ч. и-3.184 К=1,2	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной до 2 м**	4,8	664,47	--	3189	--	3244	3,84	18
		м3		664,47	--	3189	--	101,7	--	--
2	Е0123-1-1	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	1,328	1456,38	190,65	1934	253	386	1,17	2
		м3		176,73	71,44	235	95	117	0,35	--
3	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	4,8	154,22	--	740	--	753	1,12	5
		м3		154,22	--	740	--	101,7	--	--
4	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	4,8	25,23	5,65	121	27	82	0,12	1
		м3		19,58	--	94	--	87,3	--	--
5	Е0168-5-1	**Разборка брусчатки вручную**	5,5	254,43	--	1399	--	1273	1,40	8
		м2		214,83	--	1182	--	107,73	--	--
6	Е0127-17-1	**Устройство брусчатки**	5,5	267,38	7,39	1471	41	937	0,88	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		139,99	2,40	770	13	119,7	0,01	--
		Замена 2-х существующих труб ливневой канализации внутри здания								
7	Е0116-10-5 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7;0,5	Демонтаж трубопроводов из стальных электросварных труб диам. 100 мм	40	1192,97	18,20	47719	728	4463	0,50	20
		м		90,05	6,82	3602	273	115,2	0,03	1
8	Е0169-2-2 К=2	Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия до 250 мм	15	2316,13	1597,01	34742	23955	16218	4,63	69
		отверст		719,12	615,70	10787	9235	81	3,38	51
9	Е0169-7-3 К=2	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов	15	672,28	9,50	10084	143	5911	3,04	46
		отверст		484,96	1,52	7274	23	81	0,01	--
10	Ц0112-1302-2	Установка патрубков компенсационный, Dy 100 мм	4	686,23	159,73	2745	639	1788	2,30	9
		шт		512,33	39,37	2049	157	81	0,23	1
11	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диам. 100 мм	60	1265,53	26,00	75932	1560	11046	0,83	50
		м		150,08	9,74	9005	584	115,2	0,05	3
12	Е0116-12-4	Установка ревизии диам. 100 мм	4	619,72	66,43	2479	266	1547	1,68	7
		шт		310,50	25,31	1242	101	115,2	0,13	1
13	С130810-183	Ревизии диаметр 100 мм	4	523,00	--	2092	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0124-108-2	Установка гидравлических затворов диаметром 100 мм	2	12364,02	1101,38	24728	2203	5715	11,85	24
		затвор		2026,01	416,25	4052	833	117	2,04	4
15	С130810-84	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20	15	799,00	--	11985	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	С130810-81прим.	Гильзы Dy 133 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 133х5 мм	15	569,00	--	8535	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	15	200,00	--	3000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	20,36	22,68	0,06	462	1	111	0,03	1
		м2		6,68	0,03	136	1	81	--	--
19	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	20,36	41,98	0,05	855	1	158	0,05	1
		м2		9,57	--	195	--	81	--	--
20	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука	4,15	82,97	21,06	344	87	186	0,24	1
		м		44,38	5,41	184	22	90	0,03	--
21	С11031-240 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 108 мм ГОС	4,565	434,00	--	1981	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Замена стояков водоснабжения и канализации с отм.0,000 до 3,700 в помещении №101(Фойе)								
22	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	24	764,59	1,79	18350	43	3274	0,64	15
		м		117,74	0,67	2826	16	115,2	--	--
23	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	28	486,70	15,24	13628	427	11034	1,89	53
		м		336,38	5,71	9419	160	115,2	0,03	1
24	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	30	374,70	5,24	11241	157	2447	0,39	12
		м		68,83	1,97	2065	59	115,2	0,01	--
25	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	58	12,59	--	730	--	821	0,06	3
		м		12,29	--	713	--	115,2	--	--
26	Е0116-28-2	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диам. 100 мм	1	3094,20	11,50	3094	12	1878	10,28	10
		1врезка		1624,95	5,62	1625	6	115,2	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Е0116-27-2	**Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 20 мм**	2	1557,89	28,86	3116	58	2184	5,13	10
		1врезка		936,68	11,25	1873	22	115,2	0,05	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			286696	30600			370
			Тенге			63256	11601			62
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2745				
	Материалы -		Тенге			57				
	Всего заработная плата -		Тенге				2207			
		Накладные расходы -	Тенге			1788				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				268			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			272				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			4804				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата -	Тенге				2475			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			82051				
	Материалы -		Тенге			21623				
	Всего заработная плата -		Тенге				39060			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1981				
	Местные материалы -		Тенге			2898				
		Накладные расходы -	Тенге			34973				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5246			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7024				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			124045				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							253
		Сметная заработная плата -	Тенге				44306			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			201900				
	Материалы -		Тенге			140667				
	Всего заработная плата -		Тенге				33590			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			25612				
	Местные материалы -		Тенге			3				
		Накладные расходы -	Тенге			38696				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5804			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14436				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			255032				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							206
		Сметная заработная плата -	Тенге				39395			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			383 885,55				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							470
		Сметная заработная плата -	Тенге				86175			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Составил

Заказчик: РГКП "Государственный республиканский уйгурский театр музыкальной комедии имени К.Кужамьярова"

Подрядчик: ТОО "Сункар"

Наименование строительства и его адрес: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СЦЕНИЧЕСКОГО И ЗРИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, КРОВЛИ РГ КП "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ ИМ.К.КУЖАМЬЯРОВА" В Г.АЛМАТЫ

А К Т № 32
приемки выполненных работ
за апрель 2019 года

на НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ								
		Земляные работы								
1	Е0101-13-5	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	60	40,48	38,52	2429	2311	878	0,01	1
		м3		1,96	14,79	118	887	87,3	0,06	4
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	1,8	328,40	--	591	--	601	2,31	4
		м3		328,40	--	591	--	101,7	--	--
3	Е0101-27-1	**Засыпка траншей и котлованов, при перемещении 1 группы грунтов до 5 м**	30	6,67	6,67	200	200	57	--	--
		м3		--	2,16	--	65	87,3	0,01	--
4	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	6	167,63	--	1006	--	1023	1,22	7
		м3		167,63	--	1006	--	101,7	--	--
5	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	4,4	26,71	5,42	118	24	82	0,14	1
		м3		21,29	--	94	--	87,3	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	2	1464,12	183,02	2928	366	610	1,28	3
		м3		192,10	68,58	384	137	117	0,33	1
7	Е0123-2-1 Изм. и доп. вып. 15	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	0,01	1426292,90	2080,70	14263	21	901	451,25	5
		км		76207,50	780,30	762	8	117	3,80	--
8	С130802-26	Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 150 мм, Dв 141 мм	12	1154,00	--	13848	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	С130802-55	Муфты асбестоцементные для безнапорных труб /ГОСТ 1839-80/, Dy труб 150 мм, Dн муфт 212 мм	3	575,00	--	1725	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	С130802-59	Кольца резиновые для асбестоцементных муфт САМ /ГОСТ 5228-76/	3	653,00	--	1959	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0123-1-1	Устройство песчаной засыпки над трубопроводом	6,823375	1464,12	183,02	9990	1249	2081	1,28	9
		м3		192,10	68,58	1311	468	117	0,33	2
12	Е0122-7-3	Укладка трубопроводов из чугунных труб диам.100мм	0,022	2264898,18	2327,18	49828	51	1528	347,50	8
		км		58500,00	880,20	1287	19	117	4,30	--
13	Е0101-18-5	Разработка лишнего грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	30	67,70	62,83	2031	1885	736	0,03	1
		м3		4,86	23,24	146	697	87,3	0,09	3
14	С010333-А40-4	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1	52,5	488,36	--	25639	--	5494	2,44	128
		т		116,28	--	6104	--	90	--	--
15	Ц0136-27-6 прим.	Пробивка отверстий в ж/бетонных фундаментах	5	4106,83	558,12	20534	2791	14796	20,00	100
		шт		3515,63	137,70	17578	689	81	0,80	4
		Колодцы								
16	Е0166-17-1 Изм. и доп. вып.14	Восстановление сетей канализации, диаметром трубопровода 150 мм	132	1394,81	1331,04	184114	175697	17623	0,35	47
		м труб		58,69	68,10	7747	8989	105,3	0,29	38
17	Е0165-40-1прим.	Очистка колодцев от ила, грязи и т.д.	7	2168,44	--	15179	--	15738	11,98	84
		колодец		2168,44	--	15179	--	103,68	--	--
18	Е0161-2-7	Ремонт внутренних стен колодцев цементным раствором	43,96	660,16	40,55	29021	1782	18369	2,83	125
		м2		484,56	6,74	21301	296	85,05	0,04	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е0161-2-8	Добавлять на каждые следующие 10 мм	43,96	188,91	20,27	8305	891	3906	0,64	28
		м2		101,11	3,37	4445	148	85,05	0,02	1
20	Е0106-45-10	Приготовление тяжелого бетона класса В15 на щебне	4,8195	4442,23	214,60	21409	1034	2610	3,34	16
		м3		472,50	100,60	2277	485	94,5	0,53	3
21	Е0106-33-1	Устройство бетонного основания днища в колодцах	4,8195	11073,41	1612,57	53368	7772	18428	20,08	97
		м3		3490,31	555,95	16822	2679	94,5	2,13	10
22	Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,6;0,6	Демонтаж колец горловин смотровых колодцев марки КС О6	1,6	6198,07	1662,36	9917	2660	4375	10,40	17
		м3		1714,50	622,57	2743	996	117	3,04	5
23	Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство колец горловин смотровых колодцев марки КС О6	1,6	21487,22	2770,61	34380	4433	7292	17,34	28
		м3		2857,50	1037,61	4572	1660	117	5,07	8
24	С143018-32 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев марки КС О6	10	3210,00	--	32100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0123-24-1 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,6;0,6	Демонтаж люков	2	182,44	25,50	365	51	390	0,98	2
		шт		156,94	9,72	314	19	117	0,05	--
26	Е0123-24-1	Установка люков	2	8397,40	42,50	16795	85	650	1,64	3
		шт		261,56	16,20	523	32	117	0,08	--
27	Е0109-62-5	Изготовление лестниц прямолинейных в построечных условиях	0,21	35207,87	6726,34	7394	1413	4803	150,00	32
		т		27000,00	1235,75	5670	260	81	5,30	1
28	С12021-132	Прочие конструкции при массе сборочной единицы до 0,1 т	0,21	161100,00	--	33831	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0109-29-1	**Монтаж лестниц прямолинейных**	0,21	16066,64	6571,04	3374	1380	1389	36,13	8
		т		6300,00	1863,44	1323	391	81	6,55	1
30	Е0113-16-6	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	0,4	23,26	0,06	9	--	2	0,04	--
		м2		7,26	0,02	3	--	81	--	--
31	Е0113-26-6 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза**	0,4	42,81	0,05	17	--	3	0,05	--
		м2		10,40	--	4	--	81	--	--
32	Е0123-23-1	**Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах**	3	4361,19	99,82	13084	299	12571	21,05	63
		врезка		3543,75	37,80	10631	113	117	0,18	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			609751	206395			813
			Тенге			122935	19041			83
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			20534				
		Материалы -	Тенге			165				
		Всего заработная плата -	Тенге				18267			
		Накладные расходы -	Тенге			14796				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2219			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2120				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			37450				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							111
		Сметная заработная плата -	Тенге				20486			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			327791				
		Материалы -	Тенге			99613				
		Всего заработная плата -	Тенге				84150			
		Местные материалы -	Тенге			108091				
		Транспортные расходы -	Тенге			25639				
		Накладные расходы -	Тенге			82588				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							41
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12388			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24623				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			435002				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							624
		Сметная заработная плата -	Тенге				96539			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			44599				
		Материалы -	Тенге			982				
		Всего заработная плата -	Тенге				7644			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			33831				
		Накладные расходы -	Тенге			6192				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				929			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3047				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			53838				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							45
		Сметная заработная плата -	Тенге				8573			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			216825				
	Материалы -		Тенге			671				
	Всего заработная плата -		Тенге				31915			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			17532				
		Накладные расходы -	Тенге			33360				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5004			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15011				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			265197				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							185
		Сметная заработная плата -	Тенге				36919			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			791486				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							965
		Сметная заработная плата -	Тенге				162516			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			**609751**	**206395**			**813**
			Тенге			**122935**	**19041**			**83**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			20534				
	Материалы -		Тенге			165				
	Всего заработная плата -		Тенге				18267			
		Накладные расходы -	Тенге			14796				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2219			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2120				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			37450				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							111
		Сметная заработная плата -	Тенге				20486			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			327791				
	Материалы -		Тенге			99613				
	Всего заработная плата -		Тенге				84150			
	Местные материалы -		Тенге			108091				
	Транспортные расходы -		Тенге			25639				
		Накладные расходы -	Тенге			82588				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							41
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12388			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24623				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			435002				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							624
		Сметная заработная плата -	Тенге				96539			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			44599				
	Материалы -		Тенге			982				
	Всего заработная плата -		Тенге				7644			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			33831				
		Накладные расходы -	Тенге			6192				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				929			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3047				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			53838				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							45
		Сметная заработная плата -	Тенге				8573			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			216825				
	Материалы -		Тенге			671				
	Всего заработная плата -		Тенге				31915			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			17532				
		Накладные расходы -	Тенге			33360				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5004			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15011				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			265197				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							185
		Сметная заработная плата -	Тенге				36919			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			791 488,00				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							965
		Сметная заработная плата -	Тенге				162516			
		Итого с временными, 1,44x0,85=1,224 %				**801 175,81**				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				**811 991,69**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**815 196,39**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**823 208,15**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,41109				**1 984 829,20**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**39 696,58**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**2 024 525,78**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**242 943,09**				
		Итого с НДС				**2 267 468,87**				
		Всего:				**2 267 468,87**				

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА:
Директор Государственного республиканского уйгурского театра музыкальной комедии имени Куддуса Кужамьярова

Тохтахунов Р.А.

ТЕХНАДЗОР
Эксперт технадзора ТОО "Курылыс Консалт LTD"

Жаксымбетов С.А.
(физическае объемы, расценки и качество выполненных работ)

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Сункар"

Булекбаев В.Е.
(физическае объемы, расценки и качество выполненных работ)

Форма № 1

Заказчик

"Утвержден"

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 2267,47 тыс.тенге

в том числе:

возвратных сумм 3,72 тыс.тенге

налог на добавленную стоимость 242,94 тыс.тенге

(ссылка на документ об утверждении)

"____"_____ 20 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СЦЕНИЧЕСКОГО И ЗРИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, КРОВЛИ РГ КП "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ УЙГУРСКИЙ ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ ИМ.К.КУЖАМЬЯРОВА"ВГ.АЛМАТЫ

(наименование стройки)

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2013г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Глава 2. Основные объекты строительства						
1	1	НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛЗАЦИИ	791,49	--	--	791,49
		Всего по главе	**791,49**	**--**	**--**	**791,49**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**791,49**	**--**	**--**	**791,49**
Глава 8. Временные здания и сооружения						
2	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 1,224%	9,69	--	--	9,69

3	СН РК 8.02-09-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	1,45	--	--	1,45
		Всего по главе	**9,69**	**--**	**--**	**9,69**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**801,17**	**--**	**--**	**801,17**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
4	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%	10,82	--	--	10,82
5	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%	--	--	8,01	8,01
6	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	--	--	3,2	3,2
		Всего по главе	**10,82**	**--**	**11,22**	**22,03**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**811,99**	**--**	**11,22**	**823,21**
7		В том числе возвратные суммы	1,45	--	--	1,45
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	**811,99**	**--**	**11,22**	**823,21**
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	**1957,78**	**--**	**27,05**	**1984,83**
8	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г.	в том числе в текущих ценах на 2015 год - 100 %, К=2,5574194 (1982:775)	1957,78	--	27,05	1984,83
9		В том числе возвратные суммы в текущих ценах на 2015 год	14,09	--	--	14,09
10		ИТОГО возвратные суммы в текущих ценах	14,09	--	--	14,09
		НАЛОГИ, СБОРЫ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 2 %	**--**	**--**	**39,70**	**39,70**
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НАЛОГАМИ, СБОРАМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ПЛАТЕЖАМИ - 2 %	**1957,78**	**--**	**66,75**	**2024,53**
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	**--**	**--**	**242,94**	**242,94**
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12 %	**1957,78**	**--**	**310**	**2267,47**
		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**1957,78**	**--**	**310**	**2267,47**

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Форма 4

Наименование стройки - КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СЦЕНИЧЕСКОГО И ЗРИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, КРОВЛИ РГ КП "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ УЙГУРСКИЙ ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ ИМ.К.КУЖАМЬЯРОВА"ВГ.АЛМАТЫ

Наименование объекта - НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛЗАЦИИ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ

Объект номер - 1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1
(Локальный сметный расчет)

на ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Основание: Деф.акт от 15 января 2019г

Сметная стоимость	791,486	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	965	чел.-ч
Сметная заработная плата	162,516	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ								
		Земляные работы								
1	Е0101-13-5	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	60	40,48	38,52	2429	2311	878	0,01	1
		м3		1,96	14,79	118	887	87,3	0,06	4
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	1,8	328,40	--	591	--	601	2,31	4
		м3		328,40	--	591	--	101,7	--	--
3	Е0101-27-1	**Засыпка траншей и котлованов, при перемещении 1 группы грунтов до 5 м**	30	6,67	6,67	200	200	57	--	--
		м3		--	2,16	--	65	87,3	0,01	--
4	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	6	167,63	--	1006	--	1023	1,22	7
		м3		167,63	--	1006	--	101,7	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	4,4	26,71	5,42	118	24	82	0,14	1
		м3		21,29	--	94	--	87,3	--	--
6	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	2	1464,12	183,02	2928	366	610	1,28	3
		м3		192,10	68,58	384	137	117	0,33	1
7	Е0123-2-1 Изм. и доп. вып. 15	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	0,01	1426292,90	2080,70	14263	21	901	451,25	5
		км		76207,50	780,30	762	8	117	3,80	--
8	С130802-26	Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 150 мм, Dв 141 мм	12	1154,00	--	13848	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	С130802-55	Муфты асбестоцементные для безнапорных труб /ГОСТ 1839-80/, Dy труб 150 мм, Dи муфт 212 мм	3	575,00	--	1725	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	С130802-59	Кольца резиновые для асбестоцементных муфт САМ /ГОСТ 5228-76/	3	653,00	--	1959	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0123-1-1	Устройство песчаной засыпки над трубопроводом	6,823375	1464,12	183,02	9990	1249	2081	1,28	9
		м3		192,10	68,58	1311	468	117	0,33	2
12	Е0122-7-3	Укладка трубопроводов из чугунных труб диам.100мм	0,022	2264898,18	2327,18	49828	51	1528	347,50	8
		км		58500,00	880,20	1287	19	117	4,30	--
13	Е0101-18-5	Разработка лишнего грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	30	67,70	62,83	2031	1885	736	0,03	1
		м3		4,86	23,24	146	697	87,3	0,09	3
14	С010333-А40-4	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1	52,5	488,36	--	25639	--	5494	2,44	128
		т		116,28	--	6104	--	90	--	--
15	Ц0136-27-6 прим.	Пробивка отверстий в ж/бетонных фундаментах	5	4106,83	558,12	20534	2791	14796	20,00	100
		шт		3515,63	137,70	17578	689	81	0,80	4
		Колодцы								
16	Е0166-17-1 Изм. и доп. вып.14	Восстановление сетей канализации, диаметром трубопровода 150 мм	132	1394,81	1331,04	184114	175697	17623	0,35	47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м труб		58,69	68,10	7747	8989	105,3	0,29	38
17	Е0165-40-1прим.	Очистка колодцев от ила, грязи и т.д.	7	2168,44	--	15179	--	15738	11,98	84
		колодец		2168,44	--	15179	--	103,68	--	--
18	Е0161-2-7	Ремонт внутренних стен колодцев цементным раствором	43,96	660,16	40,55	29021	1782	18369	2,83	125
		м2		484,56	6,74	21301	296	85,05	0,04	2
19	Е0161-2-8	Добавлять на каждые следующие 10 мм	43,96	188,91	20,27	8305	891	3906	0,64	28
		м2		101,11	3,37	4445	148	85,05	0,02	1
20	Е0106-45-10	Приготовление тяжелого бетона класса В15 на щебне	4,8195	4442,23	214,60	21409	1034	2610	3,34	16
		м3		472,50	100,60	2277	485	94,5	0,53	3
21	Е0106-33-1	Устройство бетонного основания днища в колодцах	4,8195	11073,41	1612,57	53368	7772	18428	20,08	97
		м3		3490,31	555,95	16822	2679	94,5	2,13	10
22	Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6:0,6:0,6	Демонтаж колец горловин смотровых колодцев марки КС О6	1,6	6198,07	1662,36	9917	2660	4375	10,40	17
		м3		1714,50	622,57	2743	996	117	3,04	5
23	Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство колец горловин смотровых колодцев марки КС О6	1,6	21487,22	2770,61	34380	4433	7292	17,34	28
		м3		2857,50	1037,61	4572	1660	117	5,07	8
24	С143018-32 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев марки КС О6	10	3210,00	--	32100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Е0123-24-1 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,6;0,6	Демонтаж люков	2	182,44	25,50	365	51	390	0,98	2
		шт		156,94	9,72	314	19	117	0,05	--
26	Е0123-24-1	Установка люков	2	8397,40	42,50	16795	85	650	1,64	3
		шт		261,56	16,20	523	32	117	0,08	--
27	Е0109-62-5	Изготовление лестниц прямолинейных в построечных условиях	0,21	35207,87	6726,34	7394	1413	4803	150,00	32
		т		27000,00	1235,75	5670	260	81	5,30	1
28	С12021-132	Прочие конструкции при массе сборочной единицы до 0,1 т	0,21	161100,00	--	33831	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных	0,21	16066,64	6571,04	3374	1380	1389	36,13	8
		т		6300,00	1863,44	1323	391	81	6,55	1
30	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,4	23,26	0,06	9	--	2	0,04	--
		м2		7,26	0,02	3	--	81	--	--
31	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	0,4	42,81	0,05	17	--	3	0,05	--
		м2		10,40	--	4	--	81	--	--
32	Е0123-23-1	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах	3	4361,19	99,82	13084	299	12571	21,05	63
		врезка		3543,75	37,80	10631	113	117	0,18	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**609749**	**206395**			**813**
			Тенге			**122935**	**19041**			**83**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			20534				
	Материалы -		Тенге			165				
	Всего заработная плата -		Тенге				18267			
		Накладные расходы -	Тенге			14796				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2219			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2120				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			37450				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							111
		Сметная заработная плата -	Тенге				20486			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			327791				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			99613				
	Всего заработная плата -		Тенге				84150			
	Местные материалы -		Тенге			108091				
	Транспортные расходы -		Тенге			25639				
		Накладные расходы -	Тенге			82588				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							41
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12388			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24623				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			435002				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							624
		Сметная заработная плата -	Тенге				96539			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			44599				
	Материалы -		Тенге			982				
	Всего заработная плата -		Тенге				7644			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			33831				
		Накладные расходы -	Тенге			6192				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				929			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3047				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			53838				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							45
		Сметная заработная плата -	Тенге				8573			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			216825				
	Материалы -		Тенге			671				
	Всего заработная плата -		Тенге				31915			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			17532				
		Накладные расходы -	Тенге			33360				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5004			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15011				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			265197				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							185
		Сметная заработная плата -	Тенге				36919			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			791486				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							965
		Сметная заработная плата -	Тенге				162516			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			609749	206395			813
			Тенге			122935	19041			8
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			20534				
	Материалы -		Тенге			165				
	Всего заработная плата -		Тенге				18267			
		Накладные расходы -	Тенге			14796				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2219			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2120				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			37450				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							111
		Сметная заработная плата -	Тенге				20486			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			327791				
	Материалы -		Тенге			99613				
	Всего заработная плата -		Тенге				84150			
	Местные материалы -		Тенге			108091				
	Транспортные расходы -		Тенге			25639				
		Накладные расходы -	Тенге			82588				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							41
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12388			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24623				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			435002				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							624
		Сметная заработная плата -	Тенге				96539			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			44599				
	Материалы -		Тенге			982				
	Всего заработная плата -		Тенге				7644			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			33831				
		Накладные расходы -	Тенге			6192				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				929			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3047				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			53838				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				8573			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			216825				
	Материалы -		Тенге			671				
	Всего заработная плата -		Тенге				31915			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			17532				
		Накладные расходы -	Тенге			33360				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5004			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15011				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			265197				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							185
		Сметная заработная плата -	Тенге				36919			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			791486				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							965
		Сметная заработная плата -	Тенге				162516			

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СЦЕНИЧЕСКОГО И ЗРИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, КРОВЛИ РГ КП "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ УЙГУРСКИЙ ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ ИМ.К.КУЖАМЬЯРОВА"ВГ.АЛМАТЫ

Объект номер - 1

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 2-1-1

на ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Наименование объекта - НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛЗАЦИИ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ

Основание: Деф.акт от 15 января 2019г

Составлен в ценах на 1.01.2001г.

Тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу обоснование	Отпускная цена на единицу обоснование	Транспортные расходы на единицу всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	813,087434	151,2 --	-- --	-- --	122935
2	3		Затраты труда машинистов	чел-ч	83,2534019	228,71 --	-- --	-- --	(19041)
			ВСЕГО	**Тенге**				--	**122935**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		**ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ**	
3	257 С	С2001-2	Бульдозеры, 59 кВт /80 л.с./	маш-ч	0,6723	803,9 --	-- --	261 175,47	540
4	514 С	С2004-2	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш-ч	0,1806	5,57 --	-- --	-- --	1
5	598 С	С2019-127	Комплекс мобильный для санации трубопроводов с навивной установкой	маш-ч	7,6956	17771,56 --	-- --	480,21 3695,5	136763
6	715 С	С2003-29	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш-ч	0,0126	1625 --	-- --	339,8 4,28	20
7	783 С	С2003-96	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш-ч	6,5289788	874,2	--	292,5	5708

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	1909,73	
8	808 С	С2003-123	Краны на пневмоколесном ходу, 25 т	маш-ч	0,252	1226	--	303,8	309
						--	--	76,56	
9	1147 С	С2022-5	Машины шлифовальные электрические	маш-ч	0,105	10,31	--	--	1
						--	--	--	
10	1319 С	С2022-16	Ножницы листовые кривошипные /гильотинные/	маш-ч	0,273	415,2	--	--	113
						--	--	--	
11	1513 С	С2005-32	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш-ч	1,8039	89,87	--	--	162
						--	--	--	
12	1567 С	С2022-46	Пресс-ножницы комбинированные	маш-ч	0,546	241,4	--	204,8	132
						--	--	111,82	
13	1866 С	С2022-24	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш-ч	0,462	43,01	--	--	20
						--	--	--	
14	2016 С	С2005-24	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш-ч	10,2197603	55,17	--	--	564
						--	--	--	
15	2288 С	С2001-106	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш-ч	4,845	644,6	--	247,5	3123
						--	--	1199,14	
16	2346 С	С2005-36	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500° С	маш-ч	0,0819	148	--	--	12
						--	--	--	
17	2349 С	С2005-1	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш-ч	7,9596	355,1	--	225	2826
						--	--	1790,91	
18	2351 С	С2005-3	Электростанции передвижные, до 60 кВт	маш-ч	4,7256	861	--	258,8	4069
						--	--	1222,99	
19	2523 С	С2009-16	Бетоносмесители передвижные принудительного действия, 250 л	маш-ч	0,9783585	246,7	--	173,3	241
						--	--	169,55	
20	712		ПРОЧИЕ МАШИНЫ	Тенге					17391
								5217,15	
			ВСЕГО	**Тенге**				**15573,1**	**171996**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
21	6318 М	МС143001-6	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,195	4325	--	--	843
						--	--	--	
22	6323 М	МС143001-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	6,2037925	4598	--	--	28525
						--	--	--	
23	9210 М	МС143101-1	Вода	м3	1,357495	5	--	--	7
						--	--	--	
24	11000 М	МС143008-92	Песок природный	м3	10,3057125	990	--	--	10203
						--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	11003 М	МС143008-93	Песок обогащенный	м3	2,554335	1380	--	--	3525
						--	--	--	
26	12104 М	МС143002-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,016	4167	--	--	67
						--	--	--	
27	12138 М	МС143002-29	Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	1,45068	5930	--	--	8603
						--	--	--	
28	12720 М	МС143008-15	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 400 фракция 10-20 мм	м3	3,8556	1130	--	--	4357
						--	--	--	
29	30322 С	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,002814	149300	--	--	420
						--	--	--	
30	31419 С	С11011-115	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	т	0,000036	156900	--	--	6
						--	--	--	
31	31795 С	С11011-1071	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая	т	0,000072	174276	--	--	13
						--	--	--	
32	34035 С	С11011-719	Уайт-спирит	т	0,0000112	26700	--	--	0,3
						--	--	--	
33	34247 С	С11011-173	Каболка	т	0,00087	429600	--	--	374
						--	--	--	
34	34288 С	С11011-306	Ксилол нефтяной марки А	т	0,000006	107100	--	--	0,64
						--	--	--	
35	34520 С	С11011-1017	Шлакопортландцемент ШПЦ 400 ГОСТ 10178-85	т	1,378377	7408	--	--	10211
						--	--	--	
36	35311 С	С11011-1051	Электроды, d 4 мм, Э42А	т	0,00336	86900	--	--	292
						--	--	--	
37	35312 С	С11011-1052	Электроды, d 4 мм, Э46	т	0,00084	81400	--	--	68
						--	--	--	
38	35326 С	С11011-1058	Электроды, d 6 мм, Э42	т	0,0005783	77100	--	--	45
						--	--	--	
39	36053 С	С11021-68	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,163863	12325	--	--	2020
						--	--	--	
40	36061 С	С11021-76	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1951898	11716	--	--	2287
						--	--	--	
41	37634 С	МС130808-3	Трубы чугунные напорные раструбные класса А, /ГОСТ 5525-79/, 100х8,3 мм	м	22	2146,33	--	--	47219
						--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	37698 С	МС130802-26	Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 150 мм, Dв 141 мм	м	22,08	1154	--	--	25480
						--	--	--	
43	37729 С	МС130802-55	Муфты асбестоцементные для безнапорных труб /ГОСТ 1839-80/, Dy труб 150 мм, Dн муфт 212 мм	шт	5,52	575	--	--	3174
						--	--	--	
44	37742 С	С130802-59	Кольца резиновые для асбестоцементных муфт САМ /ГОСТ 5228-76/	кг	3	653	--	--	1959
						--	--	--	
45	37743 С	С130810-44	Кольца уплотнительные /манжеты/, для чугуных напорных труб диаметром 50-300 мм /ТУ 38.105895-75/	кг	1,76	716	--	--	1260
						--	--	--	
46	37753 С	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	комплект	2	8060	--	--	16120
						--	--	--	
47	41232 М	МС143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	м3	0,3104	29600	--	--	9188
						--	--	--	
48	41240 М	МС143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1000 мм ГОСТ 8020-90	м	2,4112	4427	--	--	10674
						--	--	--	
49	44869	С11011-7684	Лента профильная из ПВХ Экспанда	м	1024,32	--	--	--	--
						--	--	--	
50	50756 С	С12021-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса от 0,1 до 0,5 т	т	0,00021	146000	--	--	31
						--	--	--	
51	99999	С143101-5	Мусор строительный	т	2,228772	--	--	--	--
						--	--	--	
52		С12021-132	Прочие конструкции при массе сборочной единицы до 0,1 т	т	0,21	161100	--	--	33831
						--	--	--	
53		С143018-32 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Кольца горловин смотровых колодцев марки КС О6	шт	10	3210	--	--	32100
						--	--	--	
54	6237		ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	Тенге					7984
								--	
			ВСЕГО	**Тенге**				--	**260885**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
55		С010333-А40-4	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1	т	52,5	488,36	--	488,36	25639
						--	--	25638,9	
			ВСЕГО	**Тенге**				**25638,9**	**25639**

Заказчик: РГКП "Государственный республиканский уйгурский театр музыкальной комедии имени К.Кужамьярова"

Подрядчик: ТОО "Сункар"

Наименование строительства и его адрес: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СЦЕНИЧЕСКОГО И ЗРИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, КРОВЛИ РГ КП "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ ИМ.К.КУЖАМЬЯРОВА" В Г.АЛМАТЫ

А К Т № 33
приемки выполненных работ
за апрель 2019 года

на 2-1-10 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Нижнее механооборудование								
		Подъемно-опускная площадка (№7) оркестровой ямы								
26	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	**ПОП оркестровой ямы. Подъемно-опускная площадка оркестровой ямы 9,5х2,85 м в комплекте с направляющими и ограждениями. Механизм подъема linklift 80, 4шт., скорость подъема 0-0,1 м/с**	1	13615846,19	--	13615846	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
28	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	**Электрические барьеры безопасности (периметр подъемно-отпускной оркестровой ямы)**	22	42811,36	--	941850	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Люк-провал								
32	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	**Люк-провал с площадкой 0,9х0,9м. Привод электрический с регулировкой скорости мощностью 3кВт. Скорость перемещения 0-0,7 м/с, грузоподъемность 150 кг. В комплекте приставная лестница, шкаф управления и пульт дистанционного управления.**	2	1283031,66	--	2566063	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
		Передвижные портальные башни								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	БПО 8-9. Портальная башня световая выкатная, максимальная высота до 9м	2	399520,35	--	799041	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
		Передвижные осветительные рамы сцены (6 компл.)								
39	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	К-БСП-6. Каретка для подвесной световой башни	6	72609,12	--	435655	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
40	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Д-БСП-6. Дорога для подвесной световой башни	17,4	6441,34	--	112079	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
41	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	БСП-6-8. Башня световая подвесная с выдвижной лестницей	6	124637,36	--	747824	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			19218358	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			19218358				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			19218358				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			19218358				
		РАЗДЕЛ 2. Верхнее механооборудование								
		Антрактно-раздвижной занавес в комплекте с Арлекином (1 компл.)								
52	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	МДБ-Т.Механизм дороги-балки для главных и поплановых занавесов. В комплекте:балка с двумя треками дорог, 2 ведущие каретки, 3 ведомые /метр, поддреж. ролики, отводные и концевой блоки, ограничители, метизы	12,6	18030,52	--	227185	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
55	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	УП-ДБ.Узел подвески Дороги-балки	4	3610,82	--	14443	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
56	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Коуш 6.Коуш под трос, диам. 6мм	4	49,75	--	199	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
57	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Жимок 6.Зажим тросовый под трос, диам.до 6мм	12	39,28	--	471	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
59	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	ТлТ-400.Талреп стандартный театральный пластина-вилка в цилиндрическом корпусе. В комплекте с пальцем и коушем. Нагрузка до 400 кг	4	3129,03	--	12516	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
61	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	КК-ДБ-К.Клеммная коробка колосникова для привода дороги-балки с регулируемой скоростью для аналоговой системы управления. С установленными клеммами Enterlec и контроллером передачи цифрового сигнала. Габариты 300х400х80мм	1	61271,31	--	61271	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
63	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Ш-ДБ-НРК. Шлейф привода дороги-балки с постоянной скоростью или с компьютерной системой управления	12	759,35	--	9112	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
65	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	КШ-ДБ. Корзина шлейфа дороги-балки. Габариты 1415х160х450мм. Для подъема 24 метров	1	25511,38	--	25511	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
68	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	ЛЭДБ-РК-1,2-0,6-1,1. Привод раздвижки занавеса для дороги-балки с электрошкафом для компьютерной системы управления и многооборотным абсолютным датчиком положения.Скорость привода регулируемая 0-0,6м/с. Двиг. 1,1 kW. Командаппарат КА-46Д BGV C1	1	522743,76	--	522744	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
74	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	ШУ-РП-ПКД-2,2. Электрошкаф управления приводом подъема с регулированием скорости для двигателя мощностью до 2,2 kW. Для работы с компьютерной системой управления	1	250322,10	--	250322	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
75	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	TTS IntelliMech-MD-1W-Z.Пульт управления 1 механизмом с регулировкой скорости (раздвижка). Для работы в составе компьютерной или цифровой системы управления механикой сцены IntelliMech (с ШУ с осевыми контроллерами TTS серии DCS). Корпус настольный/настенный	1	24927,47	--	24927	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
77	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	БІ-190-У. Блок одноручьевой, диаметром 190мм, в обойме	4	15163,34	--	60653	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
79	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	КСА-2,5. Канат стальной авиационный, диам.2,5мм	50	102,12	--	5106	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
81	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	КС-5,6. Трос стальной двойной свивки с органическим сердечником, диаметром 5,6 мм. ГОСТ2688-80 Ру2095кг Нд233кг	80	112,59	--	9007	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Штанкетный подъем сцены неуравновешенный (16 компл.)								
83	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	ТШ60. Штанкет из трубы 60х3, с бужом,секционный,окрашенный,длиной 12600м	16	15671,32	--	250741	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
84	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Хомут ШД60. Хомут для штанкета под трубу 60мм из полосы 50х3 в комплекте с метизами	80	974,06	--	77925	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
86	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	ТлТ-400. Талреп стандартный театральный (пластина-вилка) в цилиндрическом корпусе. В комплекте с пальцем и коушом. Нагрузка до 400 кг	80	3129,03	--	250322	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
87	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Коуш 6.Коуш под тросс, диам. 6мм	80	49,75	--	3980	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
88	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Жимок 6.Зажим тросовый под трос, диам.до 6мм	240	39,28	--	9426	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
91	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	ЛЭШР-5,0-0,7-4Б14. Лебедка электрическая для беспротивовесного подъема. Грузоподъемность 500 кг. Скорость 0-0,7 м/с, обязательно применение системы управления с регулированием скорости привода. Количество секций барабана:4шт.Высота подъема - канатоемкость секции:14м	16	784662,89	--	12554606	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
94	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	ШУ-РП-ПКД-5,5. Электрошкаф управления приводом подъема с регулированием скорости для двигатели мощностью до 5,5 kW. Для работы с компьютерной системой управления	1	303476,26	--	303476	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
96	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Б1-190-У. Блок одноручьевой, диаметром 190мм, в обойме	16	15163,34	--	242613	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Б2-190-У. Блок двухручьевой, диаметром 190мм, в обойме	16	15469,70	--	247515	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
98	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Б3-190-У. Блок трехручьевой, диаметром 190мм, в обойме	16	15773,43	--	252375	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
99	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Б4-190-У. Блок четырехручьевой, диаметром 190мм, в обойме	16	16763,20	--	268211	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
101	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Блоковая сборка на 4 блока диаметром 190мм, в кассете	16	70579,83	--	1129277	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
103	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	КС-5,6. Трос стальной двойной свивки с органическим сердечником, диаметром 5,6 мм. ГОСТ2688-80 Ру2095кг Нд233кг	2400	112,59	--	270222	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Штанкетный подъем сцены неуравновешенный (1 компл.)								
105	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	ТШ60. Штанкет из трубы 60х3, с бужом,секционный,окрашенный,длиной 12600м	1	15671,32	--	15671	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
106	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Хомут ШД60. Хомут для штанкета под трубу 60мм из полосы 50х3 в комплекте с метизами	4	974,06	--	3896	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
108	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	ТлТ-400. Талреп стандартный театральный (пластина-вилка) в цилиндрическом корпусе. В комплекте с пальцем и коушом. Нагрузка до 400 кг	4	3129,03	--	12516	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
109	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Коуш 6.Коуш под тросс, диам. 6мм	4	49,75	--	199	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
110	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Жимок 6.Зажим тросовый под трос, диам.до 6мм	12	39,28	--	471	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
113	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	ЛЭШР-5,0-0,7-4Б14. Лебедка электрическая для беспротивовесного подъема. Грузоподъемность 500 кг. Скорость 0-0,7 м/с, обязательно применение системы управления с регулированием скорости привода. Количество секций барабана:4шт. Высота подъема-канатоемкость секции:14м	1	784662,89	--	784663	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
116	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	ШУ-РП-ПКД-5,5. Электрошкаф управления приводом подъема с регулированием скорости для двигателя мощностью до 5,5 kW. Для работы с компьютерной системой управления	1	303476,26	--	303476	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
118	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Б1-190-У. Блок одноручьевой, диаметром 190мм, в обойме	4	15163,34	--	60653	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
120	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	КС-5,6. Трос стальной двойной свивки с органическим сердечником, диаметром 5,6 мм. ГОСТ2688-80 Ру2095кг Нд233кг	80	112,59	--	9007	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Софитный подъем сцены неуравновешенный СП-1(1 компл.)								
122	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	ФСП-2. Ферма (рама) двухуровневого софитного подъема с дугами, за 1 п.м.без стоимости розеточного лотка	6,735	14919,83	--	100485	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
124	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	ЛСР. Лоток софитный розеточный. 120х120 мм, с крышкой без учета розеток	6,735	4089,99	--	27546	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
126	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	ТлТ-400. Талреп стандартный театральный (пластина-вилка) в цилиндрическом корпусе. В комплекте с пальцем и коушом. Нагрузка до 400 кг	4	3129,03	--	12516	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
127	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Коуш 6.Коуш под тросс, диам. 6мм	4	49,75	--	199	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
128	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Жимок 6.Зажим тросовый под трос, диам.до 6мм	12	39,28	--	471	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
130	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	УПС. Узел подвески софита	2	2822,67	--	5645	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
132	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	КРШ-400. Корзина для шлейфа софитного	1	35888,23	--	35888	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
134	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	ККШ-600. Коробка клеммная софитная	2	14862,22	--	29724	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
135	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Клемма на ДИН-рейку Enterlec 4,0 мм кв. Ж/З	20	403,24	--	8065	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
136	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Клемма на ДИН-рейку Enterlec 4,0 мм кв. СЕРАЯ	20	115,21	--	2304	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
137	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Клемма на ДИН-рейку Enterlec 4,0 мм кв. СИНЯЯ	20	167,58	--	3352	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
140	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	ЛЭС-9,0-0,15-4Б12. Лебедка электрическая для беспротивовесного подъема. Грузоподъемность 900 кг. Скорость 0,2 м/с, возможно применение системы управления с регулированием скорости привода или плавным стартом/остановкой. Количество секций барабана:4	1	776757,84	--	776758	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
143	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	ШУ-РП-ПКД-2,2. Электрошкаф управления приводом подъема с регулированием скорости для двигателя мощностью до 2,2 kW. Для работы с компьютерной системой управления	1	250322,10	--	250322	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
145	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Б1-190-У. Блок одноручьевой, диаметром 190мм, в обойме	2	15163,34	--	30327	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
146	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Б2-190-У. Блок двухручьевой, диаметром 190мм, в обойме	2	15469,70	--	30939	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
148	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Блоковая сборка на 4 блока диаметром 190мм, в кассете	1	70579,83	--	70580	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
150	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	КС-5,6. Трос стальной двойной свивки с органическим сердечником, диаметром 5,6 мм. ГОСТ2688-80 Ру2095кг Нд233кг	80	112,59	--	9007	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Софитный подъем сцены неуравновешенный СП2-СП4(3 компл.)								
152	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	ФСП-2. Ферма (рама) двухуровневого софитного подъема с дугами, за 1 п.м.без стоимости розеточного лотка	34,605	14919,83	--	516301	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
154	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	ЛСР. Лоток софитный розеточный. 120х120 мм, с крышкой без учета розеток	34,605	4089,99	--	141534	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
156	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	УПС. Узел подвески софита	12	2822,67	--	33872	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
158	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	ТлТ-400. Талреп стандартный театральный (пластина-вилка) в цилиндрическом корпусе. В комплекте с пальцем и коушом. Нагрузка до 400 кг	24	3129,03	--	75097	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
159	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Коуш 7.Коуш под тросс, диам. 7мм	24	54,99	--	1320	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
160	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Жимок 8.Зажим тросовый под трос, диам.до 8мм	72	49,75	--	3582	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
162	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	КРШ-400. Корзина для шлейфа софитного	3	35888,23	--	107665	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
164	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	ККШ-600. Коробка клеммная софитная	6	14862,22	--	89173	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
165	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Клемма на ДИН-рейку Enterlec 4,0 мм кв. Ж/З	120	403,24	--	48389	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
166	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Клемма на ДИН-рейку Enterlec 4,0 мм кв. СЕРАЯ	120	115,21	--	13825	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
167	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Клемма на ДИН-рейку Enterlec 4,0 мм кв. СИНЯЯ	120	167,58	--	20110	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
170	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	ЛЭС-12,0-0,15-8Б12. Лебедка электрическая для беспротивовесного подъема. Грузоподъемность 1200 кг. Скорость 0,15 м/с, возможно применение системы управления с регулированием скорости привода или плавным стартом/остановкой. Количество секций барабана:8.Высота подъема 12м	3	904406,40	--	2713219	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
173	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	ШУ-РП-ПКД-4,0. Электрошкаф управления приводом подъема с регулированием скорости для двигателя мощностью до 4,0 kW. Для работы с компьютерной системой управления	3	269436,65	--	808310	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
174	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	IntelliMech-MDG-12R.Пульт управления подъемами с групповым управлением. До 12 подъемов. Для работы в составе компьютерной или цифровой системы управления. ЖК-дисплей. Групповое управление подъемами с заданием скоростей, положения, времени движения и т.д. Корпус рэк	1	121914,19	--	121914	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
176	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Б1-260-У. Блок одноручьевой, диаметром 260мм, в обойме	6	18289,75	--	109738	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
177	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Б2-260-У. Блок двухручьевой, диаметром 260мм, в обойме	6	18548,97	--	111294	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
178	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Б3-260-У. Блок трехручьевой, диаметром 260мм, в обойме	6	21774,88	--	130649	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
179	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Б4-260-У. Блок четырехручьевой, диаметром 260мм, в обойме	18	25029,59	--	450533	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
181	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Блоковая сборка на 8 блоков диаметром 190мм, в кассете	3	164607,73	--	493823	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
183	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	КС-7,6. Канат стальной авиационный, диам.7,6мм	510	136,16	--	69441	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Грузовой подъем ГП-1 сцены(1 компл.)								
215	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Рама экрана, ферма 11,08х6,95м	1	1194004,97	--	1194005	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
217	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	ТлТ-400. Талреп стандартный театральный (пластина-вилка) в цилиндрическом корпусе. В комплекте с пальцем и коушом. Нагрузка до 400 кг	4	3129,03	--	12516	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
218	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Коуш 6.Коуш под тросс, диам. 6-7мм	4	49,75	--	199	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
219	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Жимок 6.Зажим тросовый под трос, диам.до 6 мм	12	39,28	--	471	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
222	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	ЛЭС-9,0-0,15-4Б12. Лебедка электрическая для беспротивовесного подъема. Грузоподъемность 900 кг. Скорость 0,2 м/с, возможно применение системы управлении с регулированием скорости привода или плавным стартом/остановкой. Количество секций барабана:4	1	776757,84	--	776758	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
225	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	ШУ-РП-ПКД-2,2. Электрошкаф управления приводом подъема с регулированием скорости для двигателя мощностью до 2,2 kW. Для работы с компьютерной системой управления	1	250322,10	--	250322	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
227	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Б1-190-У. Блок одноручьевой, диаметром 190мм, в обойме	1	15163,34	--	15163	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
228	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Б2-190-У. Блок двухручьевой, диаметром 190мм, в обойме	1	15469,70	--	15470	--	--	--	--
		шт.		--	--		--	--	--	--
229	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Б3-190-У. Блок трехручьевой, диаметром 190мм, в обойме	1	15773,43	--	15773	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
230	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Б4-190-У. Блок четырехручьевой, диаметром 190мм, в обойме	1	16763,20	--	16763	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
232	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Блоковая сборка на 4 блока диаметром 190мм, в кассете	1	70579,83	--	70580	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
234	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	КС-5,6. Трос стальной двойной свивки с органическим сердечником, диаметром 5,6 мм. ГОСТ2688-80 Ру2095кг Нд233кг	120	112,59	--	13511	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Фоновый занавес сцены подъемно-опускной, неуравновешенный(1 компл.)								
264	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	МДБ-Т.Механизм дороги-балки L 12600мм в комплекте с двумя треками дорог, 2 ведущие каретки, 4 ведомыми каретками на 1метр, поддреж. роликами, отводными и концевыми блоками, ограничителями, метизами	1	234396,79	--	234397	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
267	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	УП-ДБ.Узел подвески Дороги-балки	4	3610,82	--	14443	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
269	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	ТлТ-400.Талреп стандартный театральный (пластина-вилка) в цилиндрическом корпусе. В комплекте с пальцем и коушем. Нагрузка до 400 кг	4	3129,03	--	12516	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
270	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Коуш 6.Коуш под тросс, диам. 6мм	4	49,75	--	199	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
271	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Жимок 6.Зажим тросовый под трос, диам.до 6мм	12	39,28	--	471	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
273	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	КК-ДБ-К.Клеммная коробка колосникова для привода дороги-балки с регулируемой скоростью для аналоговой системы управления. С установленными клеммами Enterlec и контроллером передачи цифрового сигнала. Габариты 300x400x80мм	1	61271,31	--	61271	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
275	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Ш-ДБ-НРК. Шлейф привода дороги-балки с постоянной скоростью или с компьютерной системой управления	17	759,35	--	12909	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
279	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	КШ-ДБ. Корзина шлейфа дороги-балки. Габариты 1415x160x450мм. Для подъема 24 метров	1	25511,38	--	25511	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
280	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	ЛЭДБ-РК-1,2-0,6-1,1. Привод раздвижки занавеса для дороги-балки с электрошкафом для компьютерной системы управления и многооборотным абсолютным датчиком положения.Скорость привода регулируемая 0-0,6м/с. Двиг. 1,1 kW. Командаппарат КА-46Д BGV C1	1	522743,76	--	522744	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
283	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	ЛЭС-9,0-0,15-4Б12. Лебедка электрическая для беспротивовесного подъема. Грузоподъемность 900 кг. Скорость 0,2 м/с, возможно применение системы управления с регулированием скорости привода или плавным стартом/остановкой. Количество секций барабана:4	1	776757,84	--	776758	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
286	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	ШУ-РП-ПКД-2,2. Электрошкаф управления приводом подъема с регулированием скорости для двигатели мощностью до 2,2 kW. Для работы с компьютерной системой управления	1	250322,10	--	250322	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
288	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Б1-190-У. Блок одноручьевой, диаметром 190мм, в обойме	1	15163,34	--	15163	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
289	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Б2-190-У. Блок двухручьевой, диаметром 190мм, в обойме	1	15469,70	--	15470	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
290	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Б3-190-У. Блок трехручьевой, диаметром 190мм, в обойме	1	15773,43	--	15773	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
291	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Б4-190-У. Блок четырехручьевой, диаметром 190мм, в обойме	1	16763,20	--	16763	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
293	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Блоковая сборка на 4 блока диаметром 190мм, в кассете	1	70579,83	--	70580	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
295	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	КСА-2,5. Канат стальной авиационный, диам.2,5мм	50	102,12	--	5106	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
297	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	КС-5,6. Трос стальной двойной свивки с органическим сердечником, диаметром 5,6 мм. ГОСТ2688-80 Ру2095кг Нд233кг	120	112,59	--	13511	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Штанкетный подъем арьерсцены неуравновешенный(2 компл.)								
299	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	ТШ60. Штанкет из трубы 60х3, с бужом,секционный,окрашенный,длиной 7м	2	8706,29	--	17413	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
301	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	ТлГ-300-60.Талрен горизонтальный в комплекте с хомутами-креплениями для подвески штанкетов под трубу 60 мм	6	4302,08	--	25813	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
302	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Коуш 6.Коуш под тросс, диам. 6мм	6	49,75	--	299	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
303	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Жимок 6.Зажим тросовый под трос, диам.до 6мм	18	39,28	--	707	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
306	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	ЛЭШР-3,0-0,4-3Б8. Лебедка электрическая для беспротивовесного подъема. Грузоподъемность 300 кг. Скорость 0-0,4 м/с. Количество секций барабана:3шт.Высота подъема -канатоемкость секции:8м	2	713687,67	--	1427375	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
309	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	ШУ-РП-ПКД-2,2. Электрошкаф управления приводом подъема с регулированием скорости для двигателя мощностью до 2,2 kW. Для работы с компьютерной системой управления	2	250322,10	--	500644	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
311	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Б1-190-У. Блок одноручьевой, диаметром 190мм, в обойме	2	15163,34	--	30327	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
312	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Б2-190-У. Блок двухручьевой, диаметром 190мм, в обойме	2	15469,70	--	30939	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
313	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Б3-190-У. Блок трехручьевой, диаметром 190мм, в обойме	2	15773,43	--	31547	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
314	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Б4-190-У. Блок трехручьевой горизонтальный, диаметром 190мм, в обойме	4	29478,31	--	117913	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
315	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Блок одноручьевой, диаметром 190мм, с зауженной обоймой	6	22494,95	--	134970	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
317	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	КС-5,6. Трос стальной двойной свивки с органическим сердечником, диаметром 5,6 мм. ГОСТ2688-80 Ру2095кг Нд233кг	60	112,59	--	6756	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Софитный подъем арьерсцены неуравновешенный(1 компл.)								
319	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	ФСПВ-1. Ферма (рама) софитного подъема выносного плоская, с отбойными дугами, клеммными коробками, розетками.Длиной 6м.	1	51153,69	--	51154	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
321	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	ККШ-600. Коробка клеммная софитная	2	14862,22	--	29724	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
322	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Клемма на ДИН-рейку Enterlec 4,0 мм кв. Ж/З	20	403,24	--	8065	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
323	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Клемма на ДИН-рейку Enterlec 4,0 мм кв. СЕРАЯ	20	115,21	--	2304	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
324	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Клемма на ДИН-рейку Enterlec 4,0 мм кв. СИНЯЯ	20	167,58	--	3352	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
326	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	ТлГ-300-70К.Талреп горизонтальный под профильную трубу 70х70мм в комплекте с хомутами-креплениями для подвески штанкетов. Нагрузка до 300 кг	3	5142,60	--	15428	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
327	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Коуш 6.Коуш под тросс, диам. 6-7мм	3	49,75	--	149	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
328	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Жимок 6.Зажим тросовый под трос, диам.до 6мм	9	39,28	--	353	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
330	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	ТШ60. Штанкет из трубы 60х3, с бужом,секционный,окрашенный,длиной 7м	4	8706,29	--	34825	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
333	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	ЛЭШР-5,0-0,2-3Б8. Лебедка электрическая для беспротивовесного подъема. Грузоподъемность 500 кг. Скорость 0-0,2 м/с, возможно применение системы управления с регулированием скорости привода или стартом/остановкой. Количество секций барабана:3шт. Высота подъема-канатоемкость секции:8м	1	618942,33	--	618942	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
336	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	ШУ-РП-ПКД-1,5. Электрошкаф управления приводом подъема с регулированием скорости для двигателя мощностью до 1,5 kW. Для работы с компьютерной системой управления	1	235135,19	--	235135	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
337	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	TTS IntelliMech-MD-1W-Z.Пульт управления 1 механизмом с регулировкой скорости (раздвижка). Для работы в составе компьютерной или цифровой системы управления механикой сцены IntelliMech (с ШУ с осевыми контроллерами TTS серии DCS). Корпус настольный/настенный	1	24927,47	--	24927	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
339	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Б1-190-У. Блок одноручьевой, диаметром 190мм, в обойме	1	15163,34	--	15163	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
340	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Б2-190-У. Блок двухручьевой, диаметром 190мм, в обойме	1	15469,70	--	15470	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
341	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Б3-190-У. Блок трехручьевой, диаметром 190мм, в обойме	1	15773,43	--	15773	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
342	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Б4-190-У. Блок трехручьевой горизонтальный, диаметром 190мм, в обойме	2	29478,31	--	58957	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
343	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Блок одноручьевой, диаметром 190мм, с зауженной обойме	3	12021,22	--	36064	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
345	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	КС-5,6. Трос стальной двойной свивки с органическим сердечником, диаметром 5,6 мм. ГОСТ2688-80 Ру2095кг Нд233кг	40	112,59	--	4504	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Система дымоудаления (1 компл.)								
362	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Клапан дымоудаления	4	129350,54	--	517402	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
365	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	ЛЭД-СЦ-4. Лебедка дымовых люков четырехбарабанная, с ручным взводом. Барабаны под канат до 5,8 мм. Без шкафа управления и ПДУ.	1	757748,02	--	757748	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
368	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	ШУ-ЛЭД-34. Шкаф управления лебедкой дымоудаления ЛЭД-СЦ-3 или ЛЭД-СЦ-4. Корпус 300х400х250, IP54, компл.АВВ. В комплекте с двумя пультами дистанционного управления ПДУ-ЛЭД	1	53887,33	--	53887	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
370	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Б1-190-У. Блок одноручьевой, диаметром 190мм, в обойме	4	15163,34	--	60653	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
372	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Сборка из двух одноручьевых блоков, диаметром 190мм	6	40048,92	--	240294	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
373	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Сборка из четырех одноручьевых блоков, диаметром 190мм	2	70579,83	--	141160	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
375	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	КС-5,6. Трос стальной двойной свивки с органическим сердечником, диаметром 5,6 мм. ГОСТ2688-80 Ру2095кг Нд233кг	200	112,59	--	22519	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
377	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	Рама для установки отводных блоков	1	15186,91	--	15187	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Акустика								
380	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	ОцО500В-4-12.Цепная лебедка ASM C1 для подвеса акустических систем на портальной стене грузоподъемностью 500 кг. Скорость подъема 4м.мин, мощность привода 0,75кВт	4	696063,00	--	2784252	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
382	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	CCW-4001-C1. Блок управления 4 цепными лебедками типа C1. Главный защитный контактор (разрыв питания по силе - гарантия отключения "залипшего" контактора или пригоревшего автомата), реверсивные контакторы и автоматы ABB 10A для каждой лебедки. Индикация наличия питания по трем фазам. Ввод и выходы:клеммы на ДИН-рейку. Корпус настенный 400x600x250, IP54. Управление 24В. Подключение двух ПДУ на клеммах.Блокировка одновременной работы двух ПДУ.Пульт управления в комплект не входит	1	256265,94	--	256266	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
384	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	CBW-4001-C1.Пульт управления для CCR-4001-C1.Корпус настольный. Ключ безопасности, грибок-красная кнопка, 4 трехпозиционных тумблера,кнопка Go. С кабелем длиной 6м, разъем Wieland 24pin	1	68602,92	--	68603	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Система управления								
388	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	IntelliMech-198V6.0. Компьютерная система управления сценической механикой с точным позиционированием приводов, групповой работой и программированием всех режимов работы	1	5210679,60	--	5210680	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
390	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	ШПК-14-250. Шкаф питания системы управления механикой сцены. Для компьютерной системы управления. Вводной автомат и контактор до 250А. Подключение до 14 шкафов управления приводами. Серверная линия, индикация питания. Контроль правильности чередования фраз. Автоматы ABB. Ввод-клеммы. Entrlec 95,0 мм.кв. Шкаф 1500x800x300, IP54	1	443795,41	--	443795	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
392	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	ШПК-24-100. Шкаф питания системы управления механикой сцены. Для компьютерной системы управления. Вводной автомат и контактор до 100А. Подключение до 24 шкафов управления приводами. Серверная линия, индикация питания. Контроль правильности чередования фраз. Автоматы ABB. Ввод-клеммы. Entrlec 35,0 мм.кв. Шкаф 1500x800x300, IP54	2	260062,66	--	520125	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
394	Прайс-лист ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"	TTS-DAL-4096. Датчик абсолютного положения многооборотный для театрального привода (лебедки) с кабелем и разъемом	17	97615,14	--	1659457	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			46 421 083,00	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			46 421 083,00				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			46 421 083,00				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			46 421 083,00				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			65 639 441,00	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			65 639 441,00				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			65 639 441,00				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			65 639 441,00				
		Итого с временными, 1,44x1,224 %				65 639 441,00				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				65 639 441,00				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				65 639 441,00				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				65 639 441,00				
		Итого в текущих ценах, к = 2,41109				158 262 620,97				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				3 165 252,42				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				161 427 873,39				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				19 371 344,81				
		Итого с НДС				180 799 218,20				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего:				180 799 218,20				

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА:
Директор Государственного республиканского уйгурского театра музыкальной комедии имени Куддуса Кужамьярова _____ Тохтахунов Р.А.

ТЕХНАДЗОР
Эксперт технадзора ТОО "Курылыс Консалт LTD" _____ Баймолдаев Е.С.
(физическае объемы, расценки и качество выполненных работ)

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Сункар" _____ Булекбаев В.Е.
(физическае объемы, расценки и качество выполненных работ)