Приложение №4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика

Заказчик : КСК"Азамат-Жайлау
Подрядчик : ТОО "ТулпарСтройСервис"
Наименование строительства и его адрес : Капитальный ремонт подъездов, и кровли жилого дома №4/1 в микрорайоне "Жайлау"(3) в городе Тараз, Жамбылской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июль месяц 2020 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		151	01.11.19				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	[illegible]	в отчетном месяце без НДС	[illegible]						Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	Всего к оплате
			строительно-монтажные работы по смете	[illegible]		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	[illegible]			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт подъездов, и кровли жилого дома №4/1 в микрорайоне "Жайлау"(3) в городе Тараз, Жамбылской области	41 332 319	36 914 571							4 417 748	41 332 319
К оплате:	**41 332 319**	**36 914 571**							**4 417 748**	**41 332 319**

ЗАКАЗЧИК:
КСК "Азамат-Жайлау"

Директор _____ **Райми Улов Е.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ТулпарСтройСервис "

Директор _____ **Абдиманапов М.**

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 650

Заказчик: **КСК "Азамат-Жайлау"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ТОО "ТулпарСтройСервис"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт подъездов, и кровли жилого дома №4/1 в микрорайоне "Жайлау"(3) в городе Тараз, Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 151 от 01.11.2019**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№

за июль 2020 года
на 2-1 капитальный ремонт по дефектному акту

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: Кровля									
			м3 утеплителя		2284,59	47,06	44805			2408	
4	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 14	Стропила. Установка		48,039	93680,71	1558,18	4500328	74853	3409464	940407	5875994
			м3 древесины в конструкции		21149,7	601,31	1016010	28886		435259	
5	Е11-100102-0205	Устройство карнизов		239,55	3465,61	27	830188	6468	478423	313454	1235133
			м2 стен, фронтонов и развернутой поверхности карнизов		1441,44	12,46	345297	2985		91491	
6	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита		60,154	8758,18	63,1	526840	3795	474810	44845	617420
			м3 древесины в конструкции		801,84	26,51	48234	1594		45735	
7	Е12-080101-1401	Обрешетка сплошная из брусков. Устройство		2310	303,03	19,52	700006	45099	63825	441201	1232504
			м2		255,88	9,39	591082	21697		91297	
8	С121-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86		11,7	47186		552076		552076		596242
			м3							44166	
9	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита		858,176	304,77	2,93	261549	2511	232981	24401	308826
			м2 обработанной поверхности		30,36	1,23	26057	1056		22876	
10	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство		1980	726,44	23,53	1438356	46587	172944	1136344	2780676
			м2 кровли		615,57	8,25	1218825	16332		205976	
11	С121-100104-0522	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012		2277	2888		6575976		6575976		7102054
			м2							526078	
12	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		115,4	1021,96	15,67	117935	1808	3060	104418	240140
			м2 покрытия		979,78	3,74	113066	431		17788	
13	С121-100104-0522	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012		132,71	2888		383266		383266		413928
			м2							30661	
14	Е11-070107-0101	Накладки арматурные стыковые(Х1,Шайба16, Гайка М16). Установка		0,753204	252163,59	13812,79	189931	10404	13453	197284	418192
			т стальных элементов		220490	1481,52	166074	1116		30977	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	С121-050301-3501	Проволока Вр I диаметром 4 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80(скрутки)		0,57	226000		128820		128820		139126
			т							10306	
16	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89		0.179424	233862		41960		41960		45317
			т							3357	
17	С121-130202-0104	Гайка шестигранная диаметром резьбы М12 мм ГОСТ 1759.0-87		0.00378	732260		2768		2768		2989
			т							221	
18	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м		0.33908	310833,27	2470.27	105397	838	0	95460	216926
			т		308363	1006.8	104560	341		16069	
19	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014		0.1998	226957		45346		45346		48974
			т							3628	
20	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014		0,06048	226957		13726		13726		14824
			т							1098	
21	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М6х65 ГОСТ 28778-90		2493	29		72297		72297		78081
			шт.							5784	
22	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	[illegible]	1,2222	489490,45	1446,45	598255	1768	518015	72063	[illegible]
					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	
23	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
24	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
25	[illegible]	[illegible]		[illegible]	544342		[illegible]		[illegible]		[illegible]
			т							46959	
26	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		31,27215	88,81	1,88	2777	59	1981	515	3555
			м2		23,58	0,28	737	9		263	
27	Е11-120101-0902	Желоба подвесные. Устройство		280	2004,7	12,89	561317	3609	479245	73154	685228
			м желобов		280,22	3,76	78463	1052		50758	
28	Е11-100106-0101	Окна слуховые. Устройство		8	17212,63	932,17	137701	7457	81215	46789	199250
			слуховое окно		6128,64	369,89	49029	2959		14759	
29	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита		3,3616	8758,18	63,1	29441	212	26534	2506	34503
			м3 древесины в конструкции		801,84	26,51	2695	89		2556	
30	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита		39,776	304,77	2,93	12123	116	10799	1131	14314
			м2 обработанной поверхности		30,36	1,23	1208	49		1060	
31	Е11-120101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей		62,4	4292,62	111,46	267859	6955	165967	88992	385399
			м2 кровли		1521,44	28,72	94938	1792		28548	
32	С121-070509-0409	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, П, Е2, толщина 12 мм		8,364	937		7837		7837		8464
			м2							627	
33	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки слухового окна, площадь в свету до 0,5 м2. Установка		16	4894,1	61,86	78306	990	57776	19377	105497
			решетка		1221,24	14,54	19540	233		7815	
34	С121-130211-0501	Петля накладная		32	295		9440		9440		10195
			шт.							755	
35	С121-090404-0507	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86		16	486		7776		7776		8398
			шт.							622	
36	С121-130814-2211	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная		16	827		13232		13232		14291
			шт							1059	
37	С121-100102-0201	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80		88	1299		114312		114312		123457
			м							9145	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	С121-100102-0202	Планка сходы верхней для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	88	705		62040		62040	4963	67003
39	С121-100102-0211	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	42,4	902		38245		38245	3060	41304
40	Е11-150404-0101 Изм. и доп. вып. 4	Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности	м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	7,2	875,59 632,63	2,61 1,22	6304 4555	19 9	1730	3651 796	10752
41	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раз	м2	7,2	185,48 80,65	5,32 0,55	1335 581	38 4	716	403 139	1878
42	Е11-460303-0101	Заделка отверстий под лежнем, В15	м3 заделки	3,5	70891,31 50085,28	728,46 332,3	248120 175298	2550 1163	70271	148228 31708	428055
43	Е11-460302-0402	Прибивка отв. верхних полки м/пустот. плит с размером 100х100 мм	отверстие	252	606,54 319,75	286,79 124,48	152847 80576	72271 31368	0	94033 19750	266630
44	Е11-460301-0201	Конструкции железобетонные.Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 400 мм диаметром 20 мм(18 мм)	отверстие	180	1046,92 545,41	494,55 329,53	188446 98174	89019 59316	1252	132292 25659	346397
45	Е11-460301-0201	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 180 мм диаметром 20 мм(18 мм)	отверстие	720	1046,92 545,41	494,55 329,53	753782 392697	356076 237265	5009	529168 102636	1385586
47	Е11-460301-0217 К=0,2	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 180 мм. добавлять к норме 1146-0301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм	отверстие	720	3,21 1,73	1,4 0,97	-2308 -1248	-1010 -698	-50	-1635 -315	-4259
48	Е11-060701-0201	Парапет из бетона В15. Устройство	м3	33,8	30906,47 8967,75	5307,53 1006,19	1044639 303110	179395 34009	562134	306778 108113	1459531
49	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,6727	18342,45 16538,58	1515,87 395,6	12339 11126	1020 266	194	10366 1816	24522
50	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1244	226957		28233		28233	2259	30492
51	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5483	217805		119422		119422	9554	128976
52	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр 100 мм. Прокладка	м трубопровода	120	709,3 700,56	3,73 1,09	85116 84067	447 131	602	82514 13410	181040
53	С123-010506-0109	Трубы полиэтиленовые канализационные D110 ГОСТ 22689-2014	м	120	970		116400		116400	9312	125712
54	Е11-260101-1002	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	2,28	35168,27 23128,95	1244,88 567,69	80184 52734	2838 1294	24611	41062 9700	130945
55	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	3,762	15754		59267		59267	4741	64008

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	Е11-200701-0101	Установка калпаков оцинкованных D200 мм на трубы дымоходов		12	2490,16	48	29882	576	24194	5181	37868
			зонт		426,01	14,54	5112	174		2805	
57	Е11-340108-0715 Изм. и доп. вып. 2	Обшивка карнизов крыши оцинкованными листами 0,5 мм		330	1287,7	33,07	424940	10914	34104	291658	773926
			м2		1151,28	11,63	379922	3838		57328	
58	С121-100105-0304	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003		330	2094		691020		691020		746302
			м2							55282	
59	Е11-460301-0201	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм(6 мм)		2493	1046,92	494,55	2609972	1232915	17346	1832244	4797593
			отверстие		545,41	329,53	1359712	821530		355377	
60	Е11-460301-0217 К=12	Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к норме 1146-0301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм		2493	192,39	84,19	-479630	-209878	-10416	-339622	-884792
			отверстие		104,03	58,15	-259336	-144976		-65540	
		Итого по разделу: Кровля									35132781
		ИТОГО:					32588211	2130463	19505461	10229968	35132781
							10952285	1204086		3425454	
		В том числе:									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе: оборудование поставки заказчика							0		

		Проектные работы и средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта									250000
		Затраты на технический надзор	3,24%								**1138302**
		Затраты на авторский надзор	1,12%								**393487**
		Налог на добавленную стоимость	12%								**4417748**
		Итого по Акту									**41332319**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ТулпарСтройСервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Абдиманапов М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора

Принял (Заказчик)

КГУ «Отдел жилищных отношений акимата г.Тараз»

Руководитель Ералиев Г.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

КСК "Азамат-Жайлау"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Раймкулов Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Жители дома №4/1

115кв Абдраимов
71 кв Федорова
42кв Губер
20кв Бурлар
26 Фролов
77кв Органова
87кв Глиглер

«Тұрғын үй жөндеу-Тараз» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Жөндеу жұмыстарының жүру барысы мен сапасын қадағалау инспекторы
«____»______________20____ж.
қолы ТАӘ