Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года № 78

Приложение 4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З"
Субподрядчик : ТОО"Даму Құрылыс АДК"
Наименование объекта: «Капитальный ремонт здания ГККП «Ясли-сад «Куншуак», находящегося по адресу Актюбинская область, Мугалжарский район, г. Кандыагаш, микрорайон Молодежный, 52

Справка № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За __ сентябрь __. 023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		13	12.07.2023г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	5 27 089	5 024 187	5 024 187	5 024 187					602 902	5 627 089
в том числе за отчетный месяц,в том числе :		5 024 187	5 024 187	5 024 187					602 902	5 627 089
Акт № 1		5 024 187	5 024 187	5 024 187					602 902	5 627 089

Место печати (при наличии)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З"

Директор _____ **Кожаев З.И.**

Место печати (при наличии)

Субподрядчик : ТОО"Даму Құрылыс АДК"

Директор _____ **Хакимов А.С.**

Приложение 1
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

дрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : ТОО"Даму Құрылыс АДК" БИН 050340000435 г. Актобе, ул.Г.Жубановой 3М, кв. 63
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : «Капитальный ремонт здания ГККП «Ясли-сад «Куншуак», находящегося по адресу Актюбинская область, Мугалжарский район, г. Кандыагаш, микрорайон Молодежный, 52
(наименование, адрес)

Объект : «Капитальный ремонт здания ГККП «Ясли-сад «Куншуак», находящегося по адресу Актюбинская область, Мугалжарский район, г. Кандыагаш, микрорайон Молодежный, 52
(наименование)

Договор субподряда **№ 12 от 12.07.2023 г.**

Акт выполненных работ № 1

за сентябрь 2023 (месяц, год) на 02-01-01 Архитектурно-строительные решения работы

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Монтаж									
1	1	Е11-150203-0203 Кзтр и Кэм=1,05	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**		809,232	1892,7	102,8	1531633	83189	400279	892793	2618383
				м² оштукатуриваемой поверхности		1295,26	83,82	1048166	67830		193957	
2	2	Е11-150204-0101 Кзтр и Кэм=1,05	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**		37,156	4213,36	51,44	156552	1911	40181	92494	268970
				м² оштукатуриваемой поверхности		3080,5	31,17	114459	1158		19924	
3	3	Е12-110103-0201 Кзтр и Кэм=1,08	**Штукатурка внутренних помещений. Перетирка**		458,722	456,28	2,57	209306	1179	3840	147603	385460
				м²		445,34	1,56	204287	716		28551	
4	4	Е11-150107-0105 Кзтр и Кэм=1,05	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**		163,106	4867,64	20,86	793941	3402	386238	324656	1208085
				м² поверхности облицовки		2478,76	9,32	404301	1520		89488	
5	5	Е11-110101-2702 Кзтр и Кэм=1,05	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**		91,612	4297,42	93,32	393695	8549	232506	147475	584464
				м² покрытия		1666,16	46,37	152640	4248		43294	
6	6	С1233-202-0103	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**		91,8036	1902		174610		174610		188579
				м²							13969	
7	7	Е11-100501-0201 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м² в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**		1,08	2565,62	248,38	2771	268	977	1490	4602
				м²		1413,02	119,54	1526	129		341	

	дин сете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	8	С1223-203-0601	**Блок дверной наружный из ПВХ пр[illegible] глухой с заполнением панелям или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-9, однопольный**	м²	1,08	65445		70681		70681	5654	76335
9	9	Е11-090403-0401 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м². Установка в кирпичных стенах**	м²	0,96	4049,11 3342,94	66,91 28,73	3887 3209	65 28	614	2233 490	6610
10	10	С1223-207-0101	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**	м²	0,96	55181		52974		52974	4238	57212
			Итого по разделу: 1. Монтаж									5398700
			ИТОГО:					3390050 1928588	98563 75629	1362900	1608744 399906	5398700
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Всего									5 398 700
			Временные здания и сооружения				1,20%		64 784			
			Итого с временными									5 463 484
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки				0,9%		49 171			
			Итого :									5 512 655
			Непредвиденные работы и затраты				2 %		110 253			
			Итого сметная стоимость									5 622 908
			Итого в текущих ценах на 2023 год- 100% К=1,0450539				1,0450539					5 876 242
			Итого по договорной цене				0,95					5 582 430
			Итого со скидкой субподряда				0,9					5 024 187
			НДС				12 %		602 902			
			Итого с НДС									5 627 089

Место печати

Подрядчик : ТОО "Алихан Ойл 3"

Директор _____ **Кожаев З.И.**

Место печати

Субподрядчик : ТОО "Даму Курылыс АДК"

Директор _____ **Хакимов А.С.**