Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 08.02.2021 № 53
Форма

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«28» ноября 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «OTERMA 2022», БИН 220240011512, область Жетысу, город Талдыкорган, улица В.ПАНФИЛОВА.

наименование организации, юридический адрес

в лице директор Алибеков Сагит Аманбаевич.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации по

объекту: **«Реконструкция инженерно-коммуникационной инфраструктуры к участку под ИЖС №29 по ул. Кайсенова в селе Сарыозек, Кербулакского района, Жетысуской области (электроснабжение, водоснабжение и канализация)»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Кербулакского района». БИН 130940009212 Руководитель отдела Касенов Ербол Серикович,

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:

1. ТОО «IST Group Co», БИН 191240004841, Лицензия ГСЛ №24027250 от 03.09.2024 г.;
2. ТОО «ЛидерСтройПроект-2002», БИН 020140012021, Лицензия 15-ГСЛ №002196 от 08.08.2018 г.;
3. ТОО «UrbanGreen», БИН 160940024134, Лицензия ГСЛ № 24032030 от 04.11.2024 г.;
4. ТОО «IT-Invest company», БИН 151240009111, Лицензия №20004063, от 19.08.2020 г.;
5. ТОО «Гранд Тауэр Сервис», БИН 040740015961, ГСЛ №07436 от 15.03.2023 г.;
6. ТОО «Expo Nova Story», БИН 071140006077, Лицензия ГСЛ № 17011233 от 20.06.2017 г.;
7. ТОО «КустанайСпецСтрой», БИН: 091040019633, Лицензия КСЛ № II-1139 от 15.03.2010 г.;
8. ТОО «Абырой Строй Проект», БИН: 220840024457, Лицензия № 22016510 от 09.09.2022 г.;
9. ТОО «Жигер Казстрой» БИН 220840024487, Лицензия № 22016508 от 09.09.2022 г.;
10. ТОО «Taq construction» БИН 181240016536, Лицензия №24030613 от 16.10.2024 г.
11. ТОО «ConsultInvestStroy» БИН 200140020217 ,Лицензия №24033909 от 27.11.2024

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «GrandBuildCompany», № QS-0167/24 от 25.10.2024 года

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Кербулакского района», № 02-2024/516 от 18.10.2024 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость,

Сканировано с CamScanner

объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Категория электроснабжения		II		II	
Протяженность ВЛ	кВт	0,4 кВ, 380/220В		0,4 кВ, 380/220В	
Провод самонесущий изолированный СИП-4 3х70+1х70	м	327 м		327 м	
Провод самонесущий изолированный СИП-4 2х16	м	117		117	
Количество опор	шт	11		11	
КТПН 10/04кВ	шт	1		1	
Светильник промышленный светодиодный LED СТ РК 2942-2016 типа А3С LED-100, мощность 100 Вт, IP 65	шт.	3		3	
Наружные сети и сооружения					
Труба пэ диаметром 110мм	м	35		35	
Труба полиэтиленовая Ø20х 2,0 мм РЕ100 SDR1 «питьевая»	м	22		22	
Канализация К1 Труба пэ диаметром 167мм	м	32		32	
Канализация К1 Труба пэ диаметром 200мм	м	32		32	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Водоснабжение. Данным проектом предусматривается прокладка наружных сетей водоснабжения и канализации, а также наружное освещение. Наружные сети водопровода запроектированы из полиэтиленовых труб ПЭ100SDR17 Ø110*6,6мм, Ø20х2,0мм марки ПЭ100SDR11 «питьевая» по ГОСТ 18599-2001. На водопроводных сетях предусматриваются круглые водопроводные колодцы Ø1500мм по ТПР 901-09-11.84 из сборного ж/б. В колодцах устанавливается запорная арматура и стальные сварные фасонные части.

Электричество. Для электроснабжения данного объекта проектом предусмотрено строительство ВЛЗ- 10кВ на типовых ж/б опорах с подвеской защищенного провода (СИП-3) сечением 70мм2 и ВЛИ-0.4кВ с подвеской изолированного провода (СИП-4) расчетного сечения, 70мм2. Вводы в жилые дома предусмотрены воздушными, проводом СИП4-2х16. Электроснабжение жилого массива выполнено от комплектных трансформаторных подстанций типа КТПН-160-10/0,4кВ-1шт подключен к линиям электропередач. Наружное освещение проведено согласно проектно-сметной документации. Установлены светильники LED-100, мощностью 100 Вт, IP 65, которые подключены к опорам линии электропередач.

Канализация. Наружные сети канализации запроектированы с учетом укладки двухслойной полимерной трубы со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 167, 200 мм ГОСТ Р 54475-2011. На канализационных сетях предусматриваются круглые колодцы Ø1500мм по ТПР 901-09-11.84 из сборного ж/б изделия.

Сейсмоусиление.

Выполнение мероприятий по сейсмоусилению на объекте расположенном в селе Сарыозек, Кербулакского района, области Жетысу в соответствии со СП РК 2.03-30-2017 «Строительство в сейсмических районах» с учетом сейсмичности площадки строительства 8 баллов.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

Сканировано с CamScanner

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ноябрь 2024 г.;

месяц, год

окончание работ ноябрь 2024 г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:1;

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3;

фактически, месяц: 1;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Реконструкция инженерно-коммуникационной инфраструктуры к участку под ИЖС №29 по ул. Кайсенова в селе Сарыозек, Кербулакского района, Жетысуской области (электроснабжение, водоснабжение и канализация)»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Сканировано с CamScanner

Заказчик:

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Кербулакского района» Руководитель отдела Касенов Ербол Серикович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Подрядчик (генеральный подрядчик),

ТОО «OTERMA 2022» Директор Алибеков С.А.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Сканировано с CamScanner