Форма 2в

Заказчик: *Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Наурзумского района"*
Подрядчик: *Товарищество с ограниченной ответственностью "SK QAZAQSTROY"*
Наименование стройки: *Реконструкция здания 18 - квартирного жилого дома по улице Кабанбай батыра, 16 в селе Караменды Наурзумского района Костанайской области*
Наименование объекта: *Демонтажные работы*
Договор: *№ 8 от 23.02.2023*

Акт №1
выполненных строительно-монтажных работ за май 2023 г.

Локальная смета № 01-02. Демонтажные работы

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	страна производитель
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					выполнение на текущий месяц	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Разборка кирпичной кладки оконного проема в осях 5-6 по оси А (АС-15)										
1	1	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки**	м3 кладки	0,23	26761,06	5116,48	6155	1177	--	3982	10948	
			НР - 72%; СП - 8%			21644,58	2403,84	4978	553		811		
2	2	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки**	м3 кладки	1,26	26761,06	5116,48	33719	6447	--	21817	59979	
			НР - 72%; СП - 8%			21644,58	2403,84	27272	3029		4443		
			Перемычки (АС-12)										
3	3	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Демонтаж перемычек/Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	25	356,36	202,18	8909	5054	--	5960	16059	
			НР - 118%; СП - 8%			154,18	47,85	3855	1196		1190		
			Восстановление кирпичной кладки (лоджии, простенки, стены) (АС15-17)										
4	4	1203-0101-0201	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки /АС-**	м3 кладки	14,35	26761,06	5116,48	384021	73421	--	248468	683088	
			НР - 72%; СП - 8%			21644,58	2403,84	310600	34495		50599		
5	5	1203-0101-1901 РСНБ РК 2015	**Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом**	м3 кладки	17,03	12685,59	1747,20	216036	29755	70076	90836	331422	
			НР - 72%; СП - 8%			6823,56	584,61	116205	9956		24550		
6	6	Калькуляция 1 п.1	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	6,67576	75278,00	--	502538	--	502538	--	542741	
			СП - 8%			--	--	--	--		40203		
			Замена кирпичной кладки на толщину 120мм, S =3,34+18,28+1,12 м2 (АС15-17)										
7	7	1203-0101-1502 РСНБ РК 2015	**Стены наружные кирпичные. Ремонт лицевой поверхности. Глубина заделки в 0,5 кирпича, площадь в одном месте более 1 м2**	м2 отремонтированной поверхности	22,74	7635,86	52,60	173639	1196	14035	114404	311087	
			НР - 72%; СП - 8%			6966,05	21,42	158408	487		23044		
8	8	Калькуляция 1 п.1	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	1,18248	75278,00	--	89015	--	89015	--	96136	
			СП - 8%			--	--	--	--		7121		
9	9	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	металлических изделий	0,1452	341444,98	2441,38	49578	355	38339	10231	64594	
			НР - 93%; СП - 8%			74955,60	809,46	10884	118		4785		
			Частичный ремонт кирпичной кладки цокольной части лоджий с заменой кирпича (292+78=370 шт. кирпича) и последующей штукатуркой (АС15-17)										

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	10	1203-0101-1502 РСНБ РК 2015	Стены наружные кирпичные. Ремонт лицевой поверхности. Глубина заделки в 0,5 кирпича, площадь в одном месте более 1 м2	м2 отремонтированной поверхности	7,2	7635,86	52,60	54978	378	4444	36223	98497	
			НР - 72%; СП - 8%			6966,05	21,42	50156	154		7296		
11	11	Калькуляция 1 п.1	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,3744	75278,00	--	28184	--	28184	--	30439	
			СП - 8%			--	--	--	--		2255		
12	12	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	металлических изделий	0,03872	341444,98	2441,38	13221	94	10225	2728	17225	
			НР - 93%; СП - 8%			74955,60	809,46	2902	31		1276		
13	13	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	9	1284,65	85,19	11562	767	2734	6930	19971	
			НР - 80%; СП - 8%			895,70	66,77	8061	601		1479		
					Перекрытие (АС-13)								
14	14	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Демонтаж/Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	20	1533,77	766,95	30675	15339	--	22090	56987	
			НР - 118%; СП - 8%			766,82	169,21	15336	3384		4221		
					Плиты П-5 демонтировать для воостановления участка стены по оси В и вновь смонтировать после воостановления кладки (5шт)								
15	15	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 Изм.	Демонтаж/Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	5	1533,77	766,95	7669	3835	--	5523	14247	
			НР - 118%; СП - 8%			766,82	169,21	3834	846		1055		
16	16	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	5	4028,68	958,68	20143	4794	10556	6903	29210	
			НР - 118%; СП - 8%			958,53	211,51	4793	1058		2164		
					Демонтаж козырьков входов (АС-15)								
17	17	1107-0512-0106 РСНБ РК 2015 К=0.8	Демонтаж ж/б козырьков/ Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных	шт. сборных конструкций	3	10794,80	5470,21	32384	16411	--	23399	60245	
			НР - 118%; СП - 8%			5324,59	1285,18	15974	3856		4463		
					Демонтаж кровли								
18	18	1208-0101-0201 РСНБ РК 2015	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	м2 кровли	975,4	183,05	0,25	178547	244	--	128378	331479	
			НР - 72%; СП - 8%			182,80	--	178303	--		24554		
19	19	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015 ЭСН РК 8.04-01-2015 п.3.17 К=0.8	Разборка утеплителя из керамзита толщ.280 мм/ Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	273,112	3790,51	1514,11	1035234	413522	--	674423	1846429	
			НР - 92%; СП - 8%			2276,40	407,73	621712	111356		136773		
20	20	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м3 кладки	72,71	26761,06	5116,48	1945797	372019	--	1258964	3461141	
			НР - 72%; СП - 8%			21644,58	2403,84	1573777	174783		256381		
21	21	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015 К=0.8	Демонтаж карнизных плит / Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	108	1184,12	48,65	127885	5254	--	146171	295981	
			НР - 118%; СП - 8%			1135,47	11,51	122631	1243		21925		
					Погрузка и вывоз строительного мусора (Деф. вед.)								
22	22	414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	435,38	117,00	--	50939	--		--	55014	
			СП - 8%			--	--	--	--		4075		
23	23	412-101-0103 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние	т·км	2176,9	79,00	--	171975	--		--	185733	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		13758		
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**8618654**	
			Оборудование									**0**	
			Временные здания и сооружения 2,9.0,9%									**224947**	
			Итого с временными зданиями и сооружениями									**8843601**	
			Непредвиденные работы и затраты-2%									**176872**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**9020473**	
			Договорной коэффициент k=0,95									**8569449**	
			Налог на добавленную стоимость - 12 %									**1028334**	
			Итого с НДС									**9597783**	
			ВСЕГО ПО АКТУ									**9597783**	

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Наурзумского района"
Руководитель _____ **Иманмагзумов К.М.**
(подпись М.П.)
Технический надзор:
ТОО "АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ" **БИН 021140003456**
Эксперт _____ **Алибаев Ж.А.**
(подпись М.П.)
Аттестат № KZ29VJE00047302 от 10.06.2019 г., ИИН 670517300128
Авторский надзор:
ТОО "Институт "Агропромпроект"
Эксперт _____ **Костенко А.Ю.**
(подпись М.П.)

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "SK QAZAQSTROY"
Директор _____ **Айтбаев Е.К.**
(подпись М.П.)