Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 3КС

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"
Подрядчик: ТОО "Компания Гранит-Сервис"
Наименование строительства и его адрес:
«Строительство пяти многоквартирных жилых домов на участке площадью 38,6 га севернее микрорайона Коктем города Кокшетау Акмолинской области (позиция А) . (без наружных инженерных сетей)»

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за декабрь 2024 г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	номер	код
		№82	от 28.07.2021 г.				

Наименован. пусковых комплексов, объектов, блоков	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость (НДС)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за декабрь без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР по смете 20__ г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство пяти многоквартирных жилых домов на участке площадью 38,6 га севернее микрорайона Коктем города Кокшетау Акмолинской области (позиция А) (без наружных инженерных сетей)»	**357 914 636,00**	**65 291 375,00**							**7 834 965,00**	**73 126 340,00**
В том числе за отчетный период	**357 914 636,00**	**65 291 375,00**							**7 834 965,00**	**73 126 340,00**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства г Кокшетау", БИН 060140007229

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, БИН или ИИН, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик:
ТОО "Компания Гранит-Сервис", БИН 080640010964

Директор Рахымбек Д.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, БИН или ИИН, печать)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:
ТОО "АДС САПА", БИН 120940002382

Эксперт(ы) технического надзора, ИИН 7201033[illegible]25, № KZ74VVE00028838 от 20.07.2017 г.
Капаргазин М.М.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), ИИН, № аттестата, подпись, печать)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Кокшетау", БИН 060140007229, адрес: Акмолинская область, г.Кокшетау, ул. Бауыржана Момышулы, дом 21**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Гранит-Сервис", г.Астана, район "Есиль", Кабанбай батыра, 40, ВП-3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство пяти многоквартирных жилых домов на участке площадью 38,6 га севернее микрорайона Коктем города Кокшетау Акмолинской области (позиция А) (без наружных инженерных сетей)»**

(наименование, адрес)

Объект :

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№82 от 28.07.2021 г.**

АКТ № 14

приемки выполненных работ за декабрь 2024 г.

На Конструкции железобетонные ниже отм. 0,000 /02-01-01/

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 3: МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ									
1	240	1106-1904-0201	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	$м^2$	20,4	8568,43	982,72	174796,00	20048,00	135052,00	21670,00	212183,00
						965,52	201,80	19697,00	4117,00		15717,00	
2	241	1106-1904-0301	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	$м^2$	20,4	1200,18	632,69	24484,00	12907,00		12952,00	40431,00
						567,49	130,19	11577,00	2656,00		2995,00	
3	242	1106-1904-0101	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	0,782	75962,20	2560,86	59402,00	2003,00	18186,00	36024,00	103060,00
						50145,33	476,66	39214,00	373,00		7634,00	
4	245	1106-1904-0402	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	$м^3$	5,1	37036,09	5287,91	188884,00	26969,00	142602,00	27004,00	233159,00
						3786,94	2031,68	19313,00	10362,00		17271,00	
5	246	1106-1904-0201	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	$м^2$	20,4	8568,43	982,72	174796,00	20048,00	135052,00	21670,00	212183,00
						965,52	201,80	19697,00	4117,00		15717,00	
6	247	1106-1904-0301	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	$м^2$	20,4	1200,18	632,69	24484,00	12907,00		12952,00	40431,00
						567,49	130,19	11577,00	2656,00		2995,00	
7	248	1106-1904-0101	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	0,782	75962,20	2560,86	59402,00	2003,00	18186,00	36024,00	103060,00
						50145,33	476,66	39214,00	373,00		7634,00	
8	251	1106-1904-0402	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	$м^3$	5,1	37036,09	5287,91	188884,00	26969,00	142602,00	27004,00	233159,00
						3786,94	2031,68	19313,00	10362,00		17271,00	
9	252	1106-1904-0201	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	$м^2$	17,84	8568,43	982,72	152861,00	17532,00	118104,00	18951,00	185557,00
						965,52	201,80	17225,00	3600,00		13745,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих	зарплата машинистов	зарплата рабочих	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	253	1106-1904-0301	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	$м^2$	17,84	1200,18	632,69	21411,00	11288,00		11326,00	35356,00
						567,49	130,19	10124,00	2323,00		2619,00	
11	254	1106-1904-0101	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	0,6272	75962,20	2560,86	47643,00	1606,00	14586,00	28893,00	82659,00
						50145,33	476,66	31451,00	299,00		6123,00	
12	257	1106-1904-0402	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	$м^3$	4,46	37036,09	5287,91	165181,00	23584,00	124707,00	23615,00	203900,00
						3786,94	2031,68	16890,00	9061,00		15104,00	
13	258	1106-1904-0201	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	$м^2$	10,64	8568,43	982,72	91168,00	10456,00	70439,00	11302,00	110668,00
						965,52	201,80	10273,00	2147,00		8198,00	
14	259	1106-1904-0301	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	$м^2$	10,64	1200,18	632,69	12770,00	6732,00		6755,00	21087,00
						567,49	130,19	6038,00	1385,00		1562,00	
15	260	1106-1904-0101	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	0,3749	75962,20	2560,86	28478,00	960,00	8719,00	17270,00	49408,00
						50145,33	476,66	18799,00	179,00		3660,00	
16	263	1106-1904-0402	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	$м^3$	2,66	37036,09	5287,91	98516,00	14066,00	74377,00	14085,00	121609,00
						3786,94	2031,68	10073,00	5404,00		9008,00	
17	264	1106-1904-0201	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	$м^2$	20,4	8568,43	982,72	174796,00	20048,00	135052,00	21670,00	212183,00
						965,52	201,80	19697,00	4117,00		15717,00	
18	265	1106-1904-0301	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	$м^2$	20,4	1200,18	632,69	24484,00	12907,00		12952,00	40431,00
						567,49	130,19	11577,00	2656,00		2995,00	
19	266	1106-1904-0101	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	0,8043	75962,20	2560,86	61096,00	2059,00	18705,00	37051,00	105999,00
						50145,33	476,66	40332,00	383,00		7852,00	
20	269	1106-1904-0402	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	$м^3$	5,1	37036,09	5287,91	188884,00	26969,00	142602,00	27004,00	233159,00
						3786,94	2031,68	19313,00	10362,00		17271,00	
21	270	1106-1904-0201	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	$м^2$	29,92	8568,43	982,72	256367,00	29403,00	198076,00	31783,00	311202,00
						965,52	201,80	28888,00	6038,00		23052,00	
22	271	1106-1904-0301	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	$м^2$	29,92	1200,18	632,69	35909,00	18930,00		18996,00	59298,00
						567,49	130,19	16979,00	3895,00		4393,00	
23	272	1106-1904-0101	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	1,0955	75962,20	2560,86	83217,00	2805,00	25477,00	50465,00	144377,00
						50145,33	476,66	54934,00	522,00		10695,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	275	1106-1904-0402	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	$м^3$	7,48	37036,09	5287,91	277030,00	39554,00	209150,00	39606,00	341967,00
						3786,94	2031,68	28326,00	15197,00		25331,00	
25	288	1106-1904-0201	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	$м^2$	3,56	8568,43	982,72	30504,00	3498,00	23568,00	3782,00	37029,00
						965,52	201,80	3437,00	718,00		2743,00	
26	289	1106-1904-0301	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	$м^2$	3,56	1200,18	632,69	4273,00	2252,00		2260,00	7056,00
						567,49	130,19	2020,00	463,00		523,00	
27	290	1106-1904-0101	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	0,1286	75962,20	2560,86	9769,00	329,00	2991,00	5924,00	16948,00
						50145,33	476,66	6449,00	61,00		1255,00	
28	293	1106-1904-0402	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	$м^3$	0,89	37036,09	5287,91	32962,00	4706,00	24886,00	4712,00	40688,00
						3786,94	2031,68	3370,00	1808,00		3014,00	
			Итого по разделу 3: МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ					**2692451,00**	**373538,00**	**1783119,00**	**583702,00**	**3538247,00**
								535797,00	**105634,00**	**0,00**	**262094,00**	
			ИТОГО по акту					**2692451,00**	**373538,00**	**1783119,00**	**583702,00**	**3538247,00**
								535797,00	**105634,00**	**0,00**	**262094,00**	

		СМР	Оборудование	Прочие	Всего
Наименование					
Временные здания и сооружения	0,90%	31 844		-	31 844
Итого:		3 570 091	-	-	3 570 091
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,02%	1,02%	36 415	-	-	36 415
Итого:		3 606 506	-	-	3 606 506
Непредвиденные затраты	2,00%	72 130	-	-	72 130
Итого:		3 678 636	-	-	3 678 636
в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079		3 969 249	-	-	3 969 249
НДС 12%	12,00%	-	-	476 310	476 310
Всего с НДС:		3 969 249	-	476 310	4 445 558
ИТОГО с учетом скидки К =0,980721784715009		3 892 729	-	467 127	4 359 856
ВСЕГО ПО АКТУ:		**3 892 729**		**467 127**	**4 359 856**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Компания Гранит-Сервис", БИН 080640010964

(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Рахымбек Д.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау", БИН 060140007229

(наименование организации, БИН или ИИН)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА"

Капаргазин М.М.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), ИИН, № аттестата, подпись, печать)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «TAU PROJEKT»

Байжанов А.Е.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), ИИН, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Кокшетау", БИН 060140007229, адрес: Акмолинская область, г.Кокшетау, ул. Бауыржана Момышулы, дом 21**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Гранит-Сервис", г.Астана, район "Есиль", Кабанбай батыра, 40, ВП-3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство пяти многоквартирных жилых домов на участке площадью 38,6 га севернее микрорайона Коктем города Кокшетау Акмолинской области (позиция А) (без наружных инженерных сетей)»**

(наименование, адрес)

Объект :

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№82 от 28.07.2021 г.**

АКТ № 15

приемки выполненных работ за декабрь 2024 г.

На ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЫШЕ ОТМ. 0,000 (БЛОК №1) /02-02-01/

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: ПЕРЕКРЫТИЕ									
			ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. -0,300 (РАЗДЕЛ КЖ, ЛИСТ 3)									
1	1	1106-1906-0201 РСНБ РК 2022	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	$м^2$ перекрытия	556,5	3674,56	181,57	2044893	101044	1059927	823236	3097580
						1588,36	37,26	883922	20735		229451	
2	2	1106-1906-0401 РСНБ РК 2022	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	26,022	49502,04	2321,00	1288142	60398	216133	931839	2397580
						38875,24	476,04	1011611	12388		177599	
3	3	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,339	376202,00	--	127532	--	127532	--	137735
						--	--	--	--		10203	
4	4	214-210-0301 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	8,1498	353220,00	--	2878672	--	2878672	--	3108966
						--	--	--	--		230294	
5	5	214-210-0302 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 20 до 40 мм	т	4,5223	324570,00	--	1467803	--	1467803	--	1585227
						--	--	--	--		117424	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих	зарплата машинистов	зарплата рабочих	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	6	1106-1906-0501 РСНБ РК 2022	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	$м^3$	111,3	34620,81	4744,29	3853296	528039	3112106	292117	4477046
						1915,10	969,06	213151	107856		331633	
7	7	1106-1906-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	$м^2$ перекрытия	556,5	1220,66	343,55	679297	191186	–	480031	1252075
						877,11	70,79	488112	39395		92746	
			Итого по разделу 1: ПЕРЕКРЫТИЕ									**16056209**
			Раздел 2: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
			ДИАФРАГРМА ДЖМ-1 (2 ШТ.), РАЗДЕЛ КЖ, ЛИСТ 21									
5	56	1106-1905-0205 РСНБ РК 2022	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	$м^2$	61,62376	2632,71	1160,05	162237,60	71486,80	50165,60	50326,80	229569,60
						658,60	238,85	40585,60	14718,80		17005,20	
6	57	1106-1905-0205 РСНБ РК 2022	Колонны монолитные железобетонные квадратного или прямоугольного сечения, периметром до 3 м, возводимые в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	$м^2$	38,47224	2659,06	1160,05	102300,00	44630,00	31318,80	32342,00	145413,60
						684,95	238,85	26351,60	9189,20		10771,60	
7	58	1106-1905-0108 РСНБ РК 2022	Колонны монолитные железобетонные квадратного или прямоугольного сечения, периметром до 3 м, возводимые в индустриальной опалубке. Армирование с установкой готовых пространственных арматурных каркасов	т	1,23744	35615,49	7297,63	44072,00	9030,40	12197,60	22480,40	71876,80
						18460,66	1503,06	22844,00	1860,00		5324,40	
8	59	1106-1905-0108 РСНБ РК 2022	Колонны монолитные железобетонные квадратного или прямоугольного сечения, периметром до 3 м, возводимые в индустриальной опалубке. Армирование с установкой готовых пространственных арматурных каркасов	т	0,77256	36353,91	7297,63	28085,60	5638,00	7615,20	14554,40	46051,20
						19199,08	1503,06	14832,40	1161,20		3411,20	
9	62	1106-1905-0408 РСНБ РК 2022	Колонны монолитные железобетонные квадратного или прямоугольного сечения, периметром до 3 м, возводимые в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	$м^3$	6,08256	42011,94	10064,32	255540,00	61216,80	173884,80	30009,60	308393,60
						3360,18	2061,48	20438,40	12539,20		22844,00	
10	63	1106-1905-0408 РСНБ РК 2022	Колонны монолитные железобетонные квадратного или прямоугольного сечения, периметром до 3 м, возводимые в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	$м^3$	3,79744	42146,35	10064,32	160048,40	38218,80	108559,20	19200,00	193588,40
						3494,59	2061,48	13270,40	7828,40		14340,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих	зарплата машинистов	зарплата рабочих	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	64	1106-1905-0305 РСНБ РК 2022	Колонны монолитные железобетонные квадратного или прямоугольного сечения, периметром до 3 м, возводимые в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	$м^2$	61,62376	814,45	593,68	50189,60	36584,80		19239,60	74983,20
						220,77	122,32	13604,80	7538,00		5554,00	
12	65	1106-1905-0305 РСНБ РК 2022	Колонны монолитные железобетонные квадратного или прямоугольного сечения, периметром до 3 м, возводимые в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	$м^2$	38,47224	823,29	593,68	31674,00	22840,40		12321,20	47514,80
						229,61	122,32	8833,60	4706,00		3519,60	
			ДИАФРАГРМА ДЖМ-2 (1 ШТ.), РАЗДЕЛ КЖ, ЛИСТ 22									
13	66	1106-1904-0201 РСНБ РК 2022	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	$м^2$	38,13292	8568,43	982,72	326739,20	37474,00	252447,20	40507,20	396626,40
						965,52	201,80	36818,00	7695,20		29380,00	
14	67	1106-1904-0201 РСНБ РК 2022	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	$м^2$	30,12708	8607,05	982,72	259305,20	29606,40	199446,80	33061,60	315756,40
						1004,14	201,80	30252,00	6079,60		23389,60	
15	68	1106-1904-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	0,98556	75962,20	2560,86	74865,20	2523,60	22920,00	45400,80	129887,20
						50145,33	476,66	49421,20	469,60		9621,20	
16	69	1106-1904-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	0,77864	77968,02	2560,86	60709,20	1994,00	18108,00	37290,00	105839,20
						52151,15	476,66	40606,80	371,20		7840,00	
17	72	1106-1904-0401 РСНБ РК 2022	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	$м^3$	7,6266	38262,76	6786,56	291814,80	51758,00	213264,80	33997,20	351876,80
						3512,92	1385,70	26791,60	10568,00		26064,80	
18	73	1106-1904-0401 РСНБ РК 2022	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	$м^3$	6,02544	38403,28	6786,56	231396,80	40892,00	168491,20	27630,40	279749,20
						3653,44	1385,70	22013,60	8349,60		20722,00	
19	74	1106-1904-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	$м^2$	38,13292	1200,18	632,69	45766,40	24126,00		24210,40	75575,20
						567,49	130,19	21640,00	4964,40		5598,40	
20	75	1106-1904-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	$м^2$	30,12708	1222,88	632,69	36842,00	19061,20		19750,00	61119,20
						590,19	130,19	17780,80	3922,40		4527,20	
			ДИАФРАГРМА ДЖМ-3 (1 ШТ.), РАЗДЕЛ КЖ, ЛИСТ 23									
21	76	1106-1904-0201 РСНБ РК 2022	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	$м^2$	45,86452	8568,43	982,72	392986,80	45072,00	303632,00	48720,00	477043,60
						965,52	201,80	44283,20	9255,60		35336,80	
22	77	1106-1904-0201 РСНБ РК 2022	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	$м^2$	36,23548	8607,05	982,72	311880,40	35609,60	239885,60	39765,20	379777,20
						1004,14	201,80	36385,60	7312,40		28131,60	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих	зарплата машинистов	зарплата рабочих	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	78	1106-1904-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	1,41516	75962,20	2560,86	107498,80	3624,00	32910,80	65190,80	186504,80
						50145,33	476,66	70963,60	674,40		13815,20	
24	79	1106-1904-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	1,11808	77968,02	2560,86	87174,40	2863,20	26002,00	53546,40	151978,40
						52151,15	476,66	58309,20	532,80		11257,60	
25	82	1106-1904-0401 РСНБ РК 2022	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	$м^3$	9,17292	38262,76	6786,56	350981,20	62252,40	256504,80	40890,40	423221,20
						3512,92	1385,70	32223,60	12710,80		31349,60	
26	83	1106-1904-0401 РСНБ РК 2022	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	$м^3$	7,24708	38403,28	6786,56	278311,60	49182,80	202652,00	33232,40	336467,60
						3653,44	1385,70	26476,80	10042,40		24923,60	
27	84	1106-1904-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	$м^2$	45,86452	1200,18	632,69	55045,60	29018,00		29118,80	90897,60
						567,49	130,19	26027,60	5971,20		6733,20	
28	85	1106-1904-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	$м^2$	36,23548	1222,88	632,69	44311,60	22926,00		23754,00	73510,80
						590,19	130,19	21386,00	4717,60		5445,20	
			ДИАФРАГРМА ДЖМ-4 (1 ШТ.), РАЗДЕЛ КЖ, ЛИСТ 24									
29	86	1106-1904-0201 РСНБ РК 2022	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	$м^2$	38,52396	8568,43	982,72	330090,00	37858,00	255036,00	40922,40	400693,60
						965,52	201,80	37195,60	7774,00		29681,20	
30	87	1106-1904-0201 РСНБ РК 2022	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	$м^2$	30,43604	8607,05	982,72	261964,40	29910,00	201492,40	33400,80	318994,40
						1004,14	201,80	30562,00	6142,00		23629,20	
31	88	1106-1904-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	0,99536	75962,20	2560,86	75609,60	2548,80	23148,00	45852,40	131178,80
						50145,33	476,66	49912,80	474,40		9716,80	
32	89	1106-1904-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	0,78636	77968,02	2560,86	61310,80	2013,60	18287,60	37660,00	106888,40
						52151,15	476,66	41009,60	374,80		7917,60	
33	92	1106-1904-0401 РСНБ РК 2022	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	$м^3$	7,7048	38262,76	6786,56	294806,80	52288,80	215451,60	34346,00	355485,20
						3512,92	1385,70	27066,40	10676,40		26332,40	
34	93	1106-1904-0401 РСНБ РК 2022	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	$м^3$	6,0872	38403,28	6786,56	233768,40	41311,20	170218,00	27913,60	282616,40
						3653,44	1385,70	22239,20	8435,20		20934,40	
35	94	1106-1904-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки		38,52396	1200,18	632,69	46235,60	24374,00		24458,40	76349,60

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^2$		567,49	130,19	21862,00	5015,60		5655,60	
36	95	1106-1904-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	$м^2$	30,43604	1222,88	632,69	37219,60	19256,40		19952,40	61745,60
						590,19	130,19	17963,20	3962,40		4573,60	
			ДИАФРАГРМА ДЖМ-5 (1 ШТ.), РАЗДЕЛ КЖ, ЛИСТ 25									
37	96	1106-1904-0201 РСНБ РК 2022	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	$м^2$	19,64184	8568,43	982,72	168299,60	19302,40	130032,80	20864,80	204297,60
						965,52	201,80	18964,40	3963,60		15133,20	
38	97	1106-1904-0201 РСНБ РК 2022	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	$м^2$	15,51816	8607,05	982,72	133565,60	15250,00	102733,20	17029,60	162642,80
						1004,14	201,80	15582,40	3131,60		12047,60	
39	98	1106-1904-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	0,4702	75962,20	2560,86	35717,60	1204,00	10934,80	21660,40	61968,40
						50145,33	476,66	23578,40	224,00		4590,40	
40	99	1106-1904-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	0,37148	77968,02	2560,86	28963,60	951,60	8639,20	17790,80	50494,80
						52151,15	476,66	19373,20	177,20		3740,40	
41	102	1106-1904-0401 РСНБ РК 2022	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	$м^3$	3,92836	38262,76	6786,56	150310,00	26660,00	109850,00	17511,60	181247,20
						3512,92	1385,70	13800,00	5443,60		13425,60	
42	103	1106-1904-0401 РСНБ РК 2022	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	$м^3$	3,10364	38403,28	6786,56	119190,00	21063,20	86788,00	14232,00	144095,60
						3653,44	1385,70	11338,80	4300,80		10673,60	
43	104	1106-1904-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	$м^2$	19,64184	1200,18	632,69	23573,60	12427,20		12470,40	38927,60
						567,49	130,19	11146,40	2557,20		2883,60	
44	105	1106-1904-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	$м^2$	15,51816	1222,88	632,69	18976,80	9818,40		10172,80	31481,60
						590,19	130,19	9158,80	2020,40		2332,00	
			ДИАФРАГРМА ДЖМ-6 (1 ШТ.), РАЗДЕЛ КЖ, ЛИСТ 26									
45	106	1106-1904-0201 РСНБ РК 2022	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	$м^2$	32,34536	8568,43	982,72	277148,80	31786,40	214132,40	34359,20	336428,80
						965,52	201,80	31230,00	6527,20		24920,80	
46	107	1106-1904-0201 РСНБ РК 2022	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	$м^2$	25,55464	8607,05	982,72	219950,00	25112,80	169176,40	28044,00	267833,60
						1004,14	201,80	25660,40	5156,80		19839,60	
47	108	1106-1904-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	0,83028	75962,20	2560,86	63070,00	2126,00	19308,80	38247,60	109423,20
						50145,33	476,66	41634,80	395,60		8105,60	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	109	1106-1904-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	0,65596	77968,02	2560,86	51144,00	1680,00	15255,20	31414,80	89163,60
						52151,15	476,66	34209,20	312,80		6604,80	
49	112	1106-1904-0401 РСНБ РК 2022	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	$м^3$	6,46908	38262,76	6786,56	247524,80	43902,80	180896,80	28837,60	298471,20
						3512,92	1385,70	22725,20	8964,40		22108,80	
50	113	1106-1904-0401 РСНБ РК 2022	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	$м^3$	5,11092	38403,28	6786,56	196276,00	34685,60	142918,00	23436,80	237290,00
						3653,44	1385,70	18672,40	7082,40		17577,20	
51	114	1106-1904-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	$м^2$	32,34536	1200,18	632,69	38820,40	20464,80		20535,60	64104,80
						567,49	130,19	18355,60	4211,20		4748,80	
52	115	1106-1904-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	$м^2$	25,55464	1222,88	632,69	31250,40	16168,00		16752,40	51842,80
						590,19	130,19	15082,00	3326,80		3840,00	
			ДИАФРАГРМА ДЖМ-7 (1 ШТ.), РАЗДЕЛ КЖ, ЛИСТ 27									
53	116	1106-1910-0201 РСНБ РК 2022	Конструкции лифтовых шахт в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	$м^2$	19,91	2610,60	489,63	51977,20	9748,40	29858,40	14029,20	71286,80
						621,31	153,01	12370,40	3046,40		5280,40	
54	117	1106-1910-0201 РСНБ РК 2022	Конструкции лифтовых шахт в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	$м^2$	12,43	2635,45	489,63	32758,80	6086,00	18640,80	9039,60	45142,40
						646,16	153,01	8031,60	1902,00		3344,00	
55	118	1106-1904-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	0,49448	75962,20	2560,86	37561,60	1266,00	11499,60	22778,80	65167,60
						50145,33	476,66	24796,00	235,60		4827,20	
56	119	1106-1910-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции лифтовых шахт в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,30872	62274,54	4202,80	19225,20	1297,60	654,40	15978,00	38019,60
						55952,54	921,27	17273,60	284,40		2816,40	
57	122	1106-1910-0401 РСНБ РК 2022	Конструкции лифтовых шахт в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	$м^3$	3,43284	32317,86	2485,73	110942,00	8533,20	95986,40	7436,40	127848,80
						1870,88	509,57	6422,40	1749,20		9470,40	
58	123	1106-1910-0401 РСНБ РК 2022	Конструкции лифтовых шахт в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	$м^3$	2,14316	32392,70	2485,73	69422,80	5327,20	59925,60	4788,40	80148,00
						1945,72	509,57	4170,00	1092,00		5936,80	
59	124	1106-1910-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции лифтовых шахт в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	$м^2$	19,91	438,00	246,11	8720,40	4900,00		4395,60	14165,20
						191,89	50,71	3820,40	1009,60		1049,20	
60	125	1106-1910-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции лифтовых шахт в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	$м^2$	12,43	445,68	246,11	5540,00	3059,20		2830,80	9040,40
						199,57	50,71	2480,80	630,40		669,60	
			ДИАФРАГРМА ДЖМ-8 (2 ШТ.), РАЗДЕЛ КЖ, ЛИСТ 28									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих	зарплата машинистов	зарплата рабочих	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
61	126	1106-1910-0201 РСНБ РК 2022	Конструкции лифтовых шахт в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	$м^2$	39,82	2610,60	489,63	103954,00	19497,20	59716,40	28058,40	142573,60
						621,31	153,01	24740,40	6092,80		10561,20	
62	127	1106-1910-0201 РСНБ РК 2022	Конструкции лифтовых шахт в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	$м^2$	24,86	2635,45	489,63	65517,20	12172,40	37281,60	18079,20	90284,40
						646,16	153,01	16063,60	3804,00		6688,00	
63	128	1106-1904-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	1,20848	75962,20	2560,86	91798,80	3094,80	28104,40	55670,00	159266,40
						50145,33	476,66	60599,60	576,00		11797,60	
64	129	1106-1910-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции лифтовых шахт в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,75448	62274,54	4202,80	46984,80	3171,20	1598,80	39048,40	92916,00
						55952,54	921,27	42215,20	695,20		6882,80	
65	132	1106-1910-0401 РСНБ РК 2022	Конструкции лифтовых шахт в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	$м^3$	7,964	32317,86	2485,73	257379,60	19796,40	222683,20	17251,60	296601,60
						1870,88	509,57	14899,60	4058,40		21970,40	
66	133	1106-1910-0401 РСНБ РК 2022	Конструкции лифтовых шахт в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	$м^3$	4,972	32392,70	2485,73	161056,40	12359,20	139023,20	11108,80	185938,40
						1945,72	509,57	9674,00	2533,60		13773,20	
67	134	1106-1910-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции лифтовых шахт в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	$м^2$	39,82	438,00	246,11	17441,20	9800,00		8791,20	28330,80
						191,89	50,71	7641,20	2019,20		2098,40	
68	135	1106-1910-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции лифтовых шахт в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	$м^2$	24,86	445,68	246,11	11079,60	6118,40		5662,00	18080,80
						199,57	50,71	4961,20	1260,80		1339,20	
			ДИАФРАГРМА ДЖМ-9 (1 ШТ.), РАЗДЕЛ КЖ, ЛИСТ 29									
69	136	1106-1910-0201 РСНБ РК 2022	Конструкции лифтовых шахт в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	$м^2$	16,29	2610,60	489,63	42526,80	7976,00	24429,60	11478,40	58325,60
						621,31	153,01	10121,20	2492,40		4320,40	
70	137	1106-1910-0201 РСНБ РК 2022	Конструкции лифтовых шахт в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	$м^2$	10,17	2635,45	489,63	26802,40	4979,60	15251,60	7396,00	36934,40
						646,16	153,01	6571,60	1556,00		2736,00	
71	138	1106-1904-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	0,4632	75962,20	2560,86	35185,60	1186,40	10772,00	21337,60	61045,20
						50145,33	476,66	23227,20	220,80		4522,00	
72	139	1106-1910-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции лифтовых шахт в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,28916	62274,54	4202,80	18007,20	1215,20	612,80	14965,60	35610,80
						55952,54	921,27	16179,20	266,40		2638,00	
73	142	1106-1910-0401 РСНБ РК 2022	Конструкции лифтовых шахт в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	$м^3$	2,0858	32317,86	2485,73	67408,40	5184,80	58321,60	4518,40	77680,80
						1870,88	509,57	3902,40	1062,80		5754,00	
74	143	1106-1910-0401 РСНБ РК 2022	Конструкции лифтовых шахт в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	$м^3$	1,3022	32392,70	2485,73	42181,60	3236,80	36411,20	2909,60	48698,40
						1945,72	509,57	2533,60	663,60		3607,20	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
75	144	1106-1910-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции лифтовых шахт в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	$м^2$	16,29	438,00	246,11	7135,20	4009,20		3596,40	11590,00
						191,89	50,71	3126,00	826,00		858,40	
76	145	1106-1910-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции лифтовых шахт в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	$м^2$	10,17	445,68	246,11	4532,40	2502,80		2316,40	7396,80
						199,57	50,71	2029,60	515,60		548,00	
			Итого по разделу 2: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									**10818980,00**
			ИТОГО по акту									**26875189,00**
			Наименование						**СМР**	**Оборудование**	**Прочие**	**Всего**
			Временные здания и сооружения	0,90%					241 877		-	241 877
			Итого:						27 117 066	-	-	27 117 066
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,02%	1,02%					276 594	-	-	276 594
			Итого:						27 393 660	-	-	27 393 660
			Непредвиденные затраты	2,00%					547 873	-	-	547 873
			Итого:						27 941 533	-	-	27 941 533
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079						30 148 914	-	-	30 148 914
			НДС 12%	12,00%					-	-	3 617 870	3 617 870
			Всего с НДС:						30 148 914	-	3 617 870	33 766 784
			ИТОГО с учетом скидки К =0,980721784715009						29 567 697	-	3 548 124	33 115 820
			ВСЕГО ПО АКТУ:						**29 567 697**	**-**	**3 548 124**	**33 115 820**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Компания Гранит-Сервис", БИН 080640010964

(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Рахымбек Д.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау", БИН 060140007229

(наименование организации, БИН или ИИН)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АДС САПА"

Капаргазин М.М.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), ИИН, № аттестата, подпись, печать)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО «TAU PROJEKT»

Байжанов А.Е.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), ИИН, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Кокшетау", БИН 060140007229, адрес: Акмолинская область, г.Кокшетау, ул. Бауыржана Момышулы, дом 21**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Гранит-Сервис", г.Астана, район "Есиль", Кабанбай батыра, 40, ВП-3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство пяти многоквартирных жилых домов на участке площадью 38,6 га севернее микрорайона Коктем города Кокшетау Акмолинской области (позиция А) (без наружных инженерных сетей)»**

(наименование, адрес)

Объект :

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№82 от 28.07.2021 г.**

АКТ № 16
приемки выполненных работ за декабрь 2024 г.

На Конструкции железобетонные выше отм.0,00 Поз А (блок 2) /02-03-01/

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: КЖ-Блок 2 (1 шт)									
1	1	1106-1905-0205	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	$м^2$	33,7869	2632,71	1160,05	88951,14	39194,55	27504,54	27593,10	125867,70
						658,60	238,85	22252,05	8070,03		9323,46	
2	2	1106-1905-0205	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	$м^2$	21,6531	2659,06	1160,05	57576,87	25118,73	17626,95	18202,86	81842,13
						684,95	238,85	14831,28	5171,85		6062,40	
3	3	1106-1905-0305	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	$м^2$	33,7869	814,45	593,68	27517,77	20058,57		10548,63	41111,64
						220,77	122,32	7459,11	4132,80		3045,24	
4	4	1106-1905-0305	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	$м^2$	21,6531	823,29	593,68	17826,75	12855,06		6934,59	26742,15
						229,61	122,32	4971,78	2648,61		1980,81	
5	5	1106-1905-0105	**Колонны монолитные железобетонные квадратного или прямоугольного сечения, периметром до 2 м, возводимые в индустриальной опалубке. Армирование с установкой готовых пространственных арматурных каркасов**	т	0,696159	37793,92	8312,44	26310,60	5786,82	7294,95	13122,81	42588,09
						19002,68	1711,90	13228,92	1191,78		3154,68	
6	6	1106-1905-0105	**Колонны монолитные железобетонные квадратного или прямоугольного сечения, периметром до 2 м, возводимые в индустриальной опалубке. Армирование с установкой готовых пространственных арматурных каркасов**	т	0,446157	38554,03	8312,44	17201,16	3708,63	4675,23	8718,75	27993,51
						19762,79	1711,90	8817,30	763,74		2073,60	
7	9	1106-1905-0405	**Колонны монолитные железобетонные квадратного или прямоугольного сечения, периметром до 3 м, возводимые в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"**	$м^3$	3,6477	42011,94	10064,32	153246,96	36711,63	104278,41	17996,67	184943,07
						3360,18	2061,48	12256,92	7519,68		13699,44	
8	10	1106-1905-0405	**Колонны монолитные железобетонные квадратного или прямоугольного сечения, периметром до 3 м, возводимые в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"**	$м^3$	2,3373	42146,35	10064,32	98508,69	23523,39	66817,44	11817,45	119152,26
						3494,59	2061,48	8167,95	4818,33		8826,12	
			Итого по разделу 1: КЖ-Блок 2 (1 шт)					487139,94	166957,38	228197,52	114934,86	650240,55
								91985,31	34316,82	0,00	48165,75	
			ИТОГО по акту					487139,94	166957,38	228197,52	114934,86	650240,55
								91985,31	34316,82	0,00	48165,75	
			Наименование						**СМР**	**Оборудование**	**Прочие**	**Всего**
			Временные здания и сооружения	0,90%					5 852		-	5 852

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого:						656 093	-	-	656 093
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,02%	1,02%					6 692	-	-	6 692
			Итого:						662 785	-	-	662 785
			Непредвиденные затраты	2,00%					13 256	-	-	13 256
			Итого:						676 041	-	-	676 041
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079						729 448	-	-	729 448
			НДС 12%	12,00%					-	-	87 534	87 534
			Всего с НДС:						729 448	-	87 534	816 981
			ИТОГО с учетом скидки К =0,980721784715009						715 385	-	85 846	801 232
			ВСЕГО ПО АКТУ:						**715 385**	-	**85 846**	**801 232**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Компания Гранит-Сервис", БИН 080640010964

(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Рахымбек Д.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА"

Капаргазин М.М.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), ИИН, № аттестата, подпись, печать)

Место печати (при наличии)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау", БИН 060140007229

(наименование организации, БИН или ИИН)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «TAU PROJEKT»

Байжанов А.Е.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), ИИН, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Кокшетау", БИН 060140007229, адрес: Акмолинская область, г.Кокшетау, ул. Бауыржана Момышулы, дом 21**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Гранит-Сервис", г.Астана, район "Есиль", Кабанбай батыра, 40, ВП-3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство пяти многоквартирных жилых домов на участке площадью 38,6 га севернее микрорайона Коктем города Кокшетау Акмолинской области (позиция А) (без наружных инженерных сетей)»**

(наименование, адрес)

Объект :

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№82 от 28.07.2021 г.**

АКТ № 17

приемки выполненных работ за декабрь 2024 г.

На Общестроительные работы. Раздел АС /выше отм. 0.000/. Поз. А. Блок 3(2 шт.) /02-04-01/

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Стены /АС-4/									
1	1	1108-0201-0801 РСНБ РК 2022	Стены наружные простые из камней керамических. Кладка при высоте этажа до 4 м		3,636	40027,50	3470,74	145539,90	12619,80	99405,00	33933,90	193831,80
				$м^3$ кладки		9217,69	817,56	33515,40	2972,70		14358,00	
2	2	1108-0201-0801 РСНБ РК 2022	Стены наружные простые из камней керамических. Кладка при высоте этажа до 4 м		29,862	40027,50	3470,74	1195301,10	103643,40	816399,30	278695,50	1591916,40
				$м^3$ кладки		9217,69	817,56	275258,70	24414,00		117919,80	
3	3	1115-0108-1807 РСНБ РК 2022	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм		248,85	3866,65	3,66	962215,80	910,80	863258,10	78738,60	1124229,60
				$м^2$		394,00	1,51	98046,90	375,90		83275,20	
4	4	1108-0201-0801 РСНБ РК 2022	Стены наружные простые из камней керамических. Кладка при высоте этажа до 4 м		2,7	40121,34	3470,74	108327,60	9371,10	74068,80	25198,50	144208,20
				$м^3$ кладки		9217,69	817,56	24887,70	2207,40		10682,10	
5	5	1108-0201-0801 РСНБ РК 2022	Стены наружные простые из камней керамических. Кладка при высоте этажа до 4 м		32,85	40121,34	3470,74	1317986,10	114013,80	901171,20	306581,70	1754533,20
				$м^3$ кладки		9217,69	817,56	302801,10	26856,90		129965,40	
6	6	1108-0201-0801 РСНБ РК 2022	Стены наружные простые из камней керамических. Кладка при высоте этажа до 4 м		44,34	42449,22	3470,74	1882198,50	153892,50	1319593,50	413815,50	2479695,00
				$м^3$ кладки		9217,69	817,56	408712,50	36250,50		183681,00	
7	7	1108-0201-0801 РСНБ РК 2022	Стены наружные простые из камней керамических. Кладка при высоте этажа до 4 м		37,83	40121,34	3470,74	1517790,30	131298,00	1037787,00	353059,20	2020517,40
				$м^3$ кладки		9217,69	817,56	348705,30	30928,20		149667,90	
8	8	1108-0201-0801 РСНБ РК 2022	Стены наружные простые из камней керамических. Кладка при высоте этажа до 4 м		56,76	42449,22	3470,74	2409417,60	196999,20	1689222,30	529728,60	3174277,80
				$м^3$ кладки		9217,69	817,56	523196,10	46404,60		235131,60	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	9	1108-0201-0801 РСНБ РК 2022	Стены наружные простые из камней керамических. Кладка при высоте этажа до 4 м		19,728	42449,22	3470,74	837438,30	68470,80	587121,00	184117,20	1103280,00
				$м^3$ кладки		9217,69	817,56	181846,50	16128,90		81724,50	
12	12	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,52218	562830,75	3644,57	293898,90	1902,90	237966,30	50790,30	372264,30
				т металлических изделий		103469,18	1117,67	54029,40	583,50		27575,10	
13	13	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		1,83636	562830,75	3644,57	1033560,00	6692,70	836860,50	178614,90	1309149,00
				т металлических изделий		103469,18	1117,67	190006,80	2052,30		96974,10	
			Итого по разделу 1: Стены /АС-4/					**13334210,10**	**818654,10**	**9460958,10**	**2929818,90**	**15267902,70**
								3054598,50	**198052,50**	**0,00**	**1301120,40**	
			Раздел 2: Перегородки /АС-4/									
15	15	1108-0301-0101 РСНБ РК 2022	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м		22,038	13228,04	4290,81	291519,60	94560,90	52160,10	153327,60	480435,00
				$м^3$ кладки		6570,41	910,69	144798,60	20069,70		35587,80	
16	16	213-304-0103 РСНБ РК 2022	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 90 х 188 мм, серый		3039,6	181,00		550167,60		550167,60		594180,90
				шт.							44013,30	
17	17	1108-0401-0305 РСНБ РК 2022	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9		18,966	6867,12	417,24	130241,70	7913,40	70924,50	49569,00	194195,70
				$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)		2710,32	99,97	51403,80	1896,00		14385,00	
18	18	1108-0301-0303 РСНБ РК 2022	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м		9,234	42790,32	758,91	395125,80	7007,70	306281,40	77672,40	510621,90
				$м^3$		8862,55	182,14	81836,70	1681,80		37823,70	
			Итого по разделу 2: Перегородки /АС-4/					**1367054,70**	**109482,00**	**979533,60**	**280569,00**	**1779433,50**
								278039,10	**23647,50**	**0,00**	**131809,80**	
			Раздел 4: Перемычки /АС-8/									
19	26	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка		80,4	898,66	389,10	72252,20	31283,60	19581,40	33071,80	113750,00
				шт. сборных конструкций		266,01	82,58	21387,20	6639,40		8426,00	
20	27	1107-0104-0301 РСНБ РК 2022	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т		20	3611,38	2106,40	72227,60	42128,00	834,20	45084,00	126696,60
				шт. сборных конструкций		1463,27	447,07	29265,40	8941,40		9385,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	28	222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	3,586	148936,00		534084,40		534084,40	42726,80	576811,20
22	29	222-202-0101 РСНБ РК 2022	Прогон прямоугольного сечения ПРГ с несущей способностью 4 кН/м ГОСТ 13015-2012	$м^3$	2,04	231274,00		471799,00		471799,00	37744,00	509543,00
23	30	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,77788	45141,97 25377,74	14151,22 4605,61	35115,00 19740,80	11008,00 3582,60	4366,20	16093,20 4096,60	55304,80
24	31	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,77788	479350,00		372876,80		372876,80	29830,20	402707,00
25	32	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	21,00232	116,58 65,60	3,23 0,39	2448,40 1377,80	67,80 8,20	1002,80	956,20 272,40	3677,00
26	33	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	21,00232	193,25 76,68	4,71 0,78	4058,60 1610,40	99,00 16,40	2349,40	1122,60 414,60	5595,80
27	34	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,01992	562830,75 103469,18	3644,57 1117,67	11211,60 2061,20	72,60 22,20	9077,80	1937,60 1052,00	14201,20
			Итого по разделу 4: Перемычки /АС-8/					**1576073,60** **75442,80**	**84659,00** **19210,20**	**1415972,00** **0,00**	**98265,40** **133947,60**	**1808286,60**
			Раздел 6: Лестницы /АС-9/									
28	38	1107-0506-0106 РСНБ РК 2022	Марши-площадки лестничные массой более 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	6	19566,60 6550,48	12800,80 3331,63	117399,67 39303,00	76804,67 19989,67	1292,00	69965,33 14989,33	202354,33
29	39	222-301-0201 РСНБ РК 2022	Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015	$м^2$	20,84676	14604,00		304446,20		304446,20	24355,56	328801,76
30	40	1107-0504-0105 РСНБ РК 2022	Панели перекрытий площадью до 5 $м^2$. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	4	4266,04 1189,63	2009,06 413,95	17064,00 4758,40	8036,40 1656,00	4269,60	7568,80 1970,80	26603,60
31	41	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	13,23	13703,00		181290,83		181290,83	14503,33	195794,16
32	42	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,972	111055,52 57906,35	37345,26 13024,39	107945,76 56284,83	36299,66 12659,74	15361,27	47571,72 12441,25	167958,73
33	43	214-203-0203 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 22П-40П		0,354	558023,00		197540,00		197540,00		213343,20

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т							15803,20	
34	44	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм		0,57312	479350,00		274725,20		274725,20		296703,20
				т							21978,00	
			Итого по разделу 6: Лестницы /АС-9/					**1200411,66**	**121140,73**	**978925,10**	**125105,85**	**1431558,98**
								100346,23	**34305,41**	**0,00**	**106041,47**	
			Раздел 7: Плиты перекрытия и покрытия /АС-10/									
35	59	1107-0504-0106 РСНБ РК 2022	Панели перекрытий площадью до 10 м^2. Установка с опиранием на две стороны		49	5313,68	2344,57	260370,27	114883,97	75529,03	110481,26	400519,54
				шт. сборных конструкций		1427,70	483,08	69957,27	23670,97		29668,01	
36	60	1107-0504-0105 РСНБ РК 2022	Панели перекрытий площадью до 5 м^2. Установка с опиранием на две стороны		23	4266,04	2009,06	98119,00	46208,33	24549,00	43521,00	152971,17
				шт. сборных конструкций		1189,63	413,95	27361,50	9520,83		11331,17	
37	61	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016		457,77156	13703,00		6272843,69		6272843,69		6774671,15
				м^2							501827,46	
38	62	261-102-0124 РСНБ РК 2022	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры		0,053518	144002,00		7706,72		7706,72		8323,24
				т							616,52	
39	63	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство		1,14208	53969,69	4242,35	61637,63	4845,21	40231,43	15978,83	83825,86
				м^3		14500,83	873,81	16561,16	997,99		6209,40	
40	64	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,126791	331233,00		41997,34		41997,34		45357,18
				т							3359,84	
41	65	261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012		0,022543	354275,00		7986,43		7986,43		8625,36
				т							638,93	
			Итого по разделу 7: Плиты перекрытия и покрытия /АС-10/					**6750661,08**	**165937,51**	**6470843,64**	**169981,09**	**7474293,50**
								113879,93	**34189,79**	**0,00**	**553651,33**	
			ИТОГО по акту					**24228411,14**	**1299873,34**	**19306232,44**	**3603740,24**	**27761475,28**
								3622306,56	**309405,40**	**0,00**	**2226570,60**	

	Наименование		**СМР**	**Оборудование**	**Прочие**	**Всего**
	Временные здания и сооружения	0,90%	249 853		-	249 853
	Итого:		28 011 329	-	-	28 011 329
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,02%	1,02%	285 716	-	-	285 716
	Итого:		28 297 044	-	-	28 297 044
	Непредвиденные затраты	2,00%	565 941	-	-	565 941

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого:						28 862 985	-	-	28 862 985
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079						31 143 161	-	-	31 143 161
			НДС 12%	12,00%					-	-	3 737 179	3 737 179
			Всего с НДС:						31 143 161	-	3 737 179	34 880 340
			ИТОГО с учетом скидки К =0,980721784715009						30 542 776	-	3 665 133	34 207 909
			ВСЕГО ПО АКТУ:						**30 542 776**	**-**	**3 665 133**	**34 207 909**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Компания Гранит-Сервис", БИН 080640010964
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Рахымбек Д.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау", БИН 060140007229
(наименование организации, БИН или ИИН)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА"

Капаргазин М.М.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), ИИН, № аттестата, подпись, печать)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «TAU PROJEKT»

Байжанов А.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), ИИН, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма № КС-2, вариант 3-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Кокшетау", БИН 060140007229, адрес: Акмолинская область, г.Кокшетау, ул. Бауыржана Момышулы, дом 21**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Гранит-Сервис", г.Астана, район "Есиль", Кабанбай батыра, 40, ВП-3**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство пяти многоквартирных жилых домов на участке площадью 38,6 га севернее микрорайона Коктем города Кокшетау Акмолинской области (позиция А) (без наружных инженерных сетей)»**
(наименование, адрес)

Объект :
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№82 от 28.07.2021 г.**

АКТ № 18
приемки выполненных работ за декабрь 2024 г.
На Общестроительные работы. Раздел АР /выше отм. 0.000/. Поз. А. Блок 3(2 шт.) /02-04-01а/

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2: Двери /АР-8/									
1	11	1109-0403-0403 РСНБ РК 2022	Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах	м²	11,004	3963,90 3368,58	73,93 33,15	43619,00 37068,00	814,00 365,00	5737,00	25828,00 5556,00	75003,00
2	13	223-207-0104 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный	м²	11,004	37497,00		412617,00		412617,00	33009,00	445626,00
			Итого по разделу 2: Двери /АР-8/					456236,00 37068,00	814,00 365,00	418354,00 0,00	25828,00 38565,00	520629,00
			ИТОГО по акту					456236,00 37068,00	814,00 365,00	418354,00 0,00	25828,00 38565,00	520629,00

Наименование		СМР	Оборудование	Прочие	Всего
Временные здания и сооружения	0,90%	4 686		-	4 686
Итого:		525 315	-	-	525 315
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,02%	1,02%	5 358	-	-	5 358
Итого:		530 673	-	-	530 673
Непредвиденные затраты	2,00%	10 613	-	-	10 613
Итого:		541 286	-	-	541 286
в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079		584 048	-	-	584 048
НДС 12%	12,00%	-	-	70 086	70 086
Всего с НДС:		584 048	-	70 086	654 134
ИТОГО с учетом скидки К =0,9807217847150 09		572 789	-	68 735	641 523
ВСЕГО ПО АКТУ:		572 789	-	68 735	641 523

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Компания Гранит-Сервис", БИН 080640010964
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Рахымбек Д.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау", БИН 060140007229
(наименование организации, БИН или ИИН)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА"

Капаргазин М.М.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), ИИН, № аттестата, подпись, печать)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «TAU PROJEKT»

Байжанов А.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), ИИН, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)