Заказчик: КГП на ПХВ "Павлодарский областной кардиологический центр" управления здравоохранения Павлодарской области , акимата Павлодарской области.
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Павлодар Рем Комплекс"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Капитальный ремонт КГП на ПХВ "Павлодарский областной кардиологический центр" на 40 коек, расположенный по адресу г. Павлодар, ул. Усолка, 60
(наименование, адрес)

Объект : Здание кардиологического центра
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 422 от 11.07.2018 г.

Акт приемки выполненных работ №4 за 14 сентября 2018г
(локальная смета 2-1-1)

Составлен в текущих ценах с 01.01.18 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 2 Стены, перегородки.				
			2.1 Подвал.				
			2.2 1 -Этаж.				
			2.3 2 -Этаж.				
1	74	1109-0403-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж АС17 прим.п5	м2	-10,8	10823,65	-116895
2	75	2109-0201-0101	Перегородки из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	-10,8	13637,16	-147282
			2.4 3 -Этаж.				
			Раздел 4 Полы. Подвал.				

		4.1 Тип 1 4.2 Тип 2				
3	92 1111-0101-0902	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	-66,36	538,37	-35726
4	93 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	-66,36	3547,15	-235389
5	94 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	-81	332,43	-26927
		Раздел 5 Полы. 1- Этаж				
		5.1 Тип 1				
6	95 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	-13,91	1039,11	-14454
7	96 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	-16,9	1039,11	-17561
8	97 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 - до 60мм.К=8,000;	м2 стяжки	-111,28	116,47	-12961
9	98 1111-0101-4701	Полы полимерные наливные из полиуретана двухкомпонентного толщиной покрытия 3 мм. Устройство	м2	-30,81	1268,42	-39080
10	99 2900-0000-0005(пл)Комерческое предложение	Наливной пол. Наливная система для бетонных поверхностей ESP20 ELASTIC.	кг	-30,81	5719,68	-176224
11	100 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	-32	332,44	-10638
		5.2 Тип 2				
12	102 1111-0101-0902	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	-287,41	538,37	-154734

		5.3 Тип 3				
13	106	1111-0101-1507	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка	м2 покрытия	-232	1534,75	-356061
		5.4 Тип4				
		Раздел 6 Полы. 2- Этаж				
		6.1 Тип 1				
14	113	1111-0101-0902	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	-296,06	538,37	-159389
		6.2 Тип 2				
		6.3 Тип 3				
15	119	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	-49	1039,06	-50914
16	120	1111-0101-3601	Покрытия из тактильной плитки	м2 покрытия	-10	864,9	-8649
17	121	2406-0101-0107	Плитки тактильные напольные из поливинилхлорида ГОСТ Р 52875-2007	м2	-10	16144,92	-161449
		Раздел 7 Полы. 3- Этаж				
		7.1 Тип 1				
		7.2 Тип 2				
18	127	1111-0101-0902	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	-321,26	538,37	-172957
		7.3 Тип 3				
19	131	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	-49	1039,06	-50914
20	132	1111-0101-3601	Покрытия из тактильной плитки	м2 покрытия	-10	864,9	-8649
21	133	2406-0101-0107	Плитки тактильные напольные из поливинилхлорида ГОСТ Р 52875-2007	м2	-10	16144,92	-161449
		Раздел 8 Внутренние отделочные работы				
		8.1 Подвал. Отделочные работы				

22	134	1146-0201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	8,525	344,22	2935
23	135	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,525	849,03	7239
24	136	2205-0105-0105	Смесь сухая тиксотропная на цементной основе для восстановления и ремонта вертикальных и потолочных бетонных поверхностей ГОСТ 31384-2008	кг	85,25	223,56	19059
25	137	1212-0104-0504	Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов - потолки.	м2	131,035	362,34	47480
26	138	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	139,535	1164	162417
27	139	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	139,535	769,09	107315
28	140	1212-0104-0501	Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	409,62	250,96	102800
29	141	1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	409,62	1785,74	731475
30	142	1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	409,62	469,73	192407
31	143	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	46,35	2078,75	96349

32	144	1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	-25,995	5734,49	-149071
		8.2 1- Этаж. Отделочные работы				
33	145	1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	-22,745	2278,9	-51834
34	146	2203-0301-0110	Подвесной потолок гигиенический из минерального волокна класса "эконом" t 13 мм в комплекте	м2	-22,745	3407,4	-77501
35	147	1212-0104-0501	Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	272,73	250,96	68445
36	148	1211-0101-0110	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	47,3	2259,48	106874
37	149	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	47,3	769,09	36378
38	150	1212-0104-0501	Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	635,91	250,96	159589
39	151	1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	553,49	1785,74	988392
40	152	1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	553,49	469,72	259989

41	153	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	117,39	2078,74	244023
42	154	1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	129,825	5734,51	744483
			8.3 2 -Этаж. Отделочные работы				
43	155	1212-0104-0501	Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	166,055	250,96	41673
44	156	1211-0101-0110	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	166,055	2259,47	375197
45	157	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	166,055	769,09	127712
46	158	1212-0104-0501	Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	707,33	250,96	177514
47	159	1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	707,33	1785,74	1263110
48	160	1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	707,33	469,72	332252
49	161	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	198	2078,73	411592

50	162	1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	179,855	5734,51	1031381
			8.4 3- Этаж. Отделочные работы				
51	163	1212-0104-0501	Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	235,63	250,96	59134
52	164	1211-0101-0110	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	205,42	2259,47	464142
53	165	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	205,42	769,1	157989
54	166	1212-0104-0501	Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	694,98	250,96	174415
55	167	1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	694,98	1785,74	1241054
56	168	1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	694,98	469,73	326449
57	169	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	196,06	2078,74	407557

58	170	1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	98,76	5734,51	566339
		Раздел 9 Наружные отделочные работы				
		9.0 Подраздел без наименования				
59	171	1115-0402-0203	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	620	328,77	203839
60	172	1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	620	1115,97	691901
61	173	1115-0106-0102	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	50	6047,74	302387
62	174	2103-0302-0612	Плитки бетонные сплиттерные толщиной 60 мм, цветные СТ РК 958-93	м2	50	2029,32	101466
63	175	1115-0212-0305	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм	м2	40	1630,83	65233
64	176	2900-0000-0001(пл)Прайслист	Вывеска на трех языка с монтажом и изготовлением каркаса. (размеры букв 400х500 - букв 56шт)	шт	1	632089,44	632089
		Раздел 10 Окна , двери.				
65	177	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	-76,45	2494,51	-190706
66	178	2109-0102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	-19,56	14738,76	-288290

67	180	2109-0102-0104	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П внутренние СТ РК 943-92	м2	-136,08	12198,6	-1659986
		Раздел 11 Кровля					
68	210	1208-0101-1404	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из черепицы. Устройство	м2	-34,16	474,8	-16219
69	211	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	-34,16	5249,91	-179337
70	212	1112-0101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство - круглый	м планки	59,6	1472,27	87747
71	213	2110-0102-0212	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	59,6	704,16	41968
72	214	2110-0102-0109	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	28,53	1254,96	35804
73	215	2110-0102-0110	Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	28,53	1090,8	31120
74	216	2110-0102-0302	Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	2	410,4	821
75	217	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 - ерш	т	0,01504	204553,08	3077
76	218	2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 - скрутка	т	0,10434	230095,08	24008

77	219 1112-0101-1201	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	540	1280,06	691235
78	220 1112-0101-1201	Кровли. Снегодержатели	м ограждения	540	153,62	82956
79	221 2110-0102-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	540	926,64	500386
	11.2 Водосточная система.					
80	222 1112-0101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицейК=2,000;	м труб	6	2389	14334
81	223 2110-0302-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	27	1783,08	48143
82	224 2110-0302-0204	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	2	4186,08	8372
83	225 2110-0302-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	54	772,2	41699
84	226 2110-0302-0109	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	2	949,32	1899
85	227 2110-0302-0110	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	7	1128,6	7900
86	228 2110-0302-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 ммК=2,000;	м	6	2378,16	14269
87	229 2110-0302-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 ммК=2,000;	шт.	2	1142,64	2285

88	230	2110-0302-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 ммК=2,000;	шт.	2	2196,72	4393
89	231	2110-0302-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм - сливноеК=2,000;	шт.	2	2196,72	4393
		11.3 Слуховые окна (2шт)					
90	232	1110-0106-0101	Окна слуховые. УстройствоК=2,000;	слуховое окно	2	12873,5	25747
91	233	2107-0201-0205	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 (спец АС29 п1,4,5,)К=2,000;	м3	0,176	33986,52	5982
92	234	2107-0201-0306	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86К=2,000;	м3	0,08	23561,28	1885
93	235	2107-0201-0206	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 - (АС29 п3)К=2,000;	м3	0,052	41979,6	2183
94	236	2107-0203-0204	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 (АС 29 п6)К=2,000;	м3	0,0194	74019,96	1436
95	237	2107-0204-0301	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 16 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86К=2,000;	м3	0,124	27731,16	3439
96	238	2107-0203-0207	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86К=2,000;	м3	0,22	43891,2	9656

97	239	2107-0202-0201	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86К=2,000;	м3	0,144	22727,52	3272
98	240	1110-0115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. ОгнезащитаК=2,000;	м3 древесины в конструкции	0,82	10353,66	8490
99	241	1208-0101-1404	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из черепицы. УстройствоК=2,000;	м2	10,8	266,48	2878
100	242	1112-0101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицейК=2,000;	м2 кровли	10,8	6355,09	68635
101	243	1115-0501-0303	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 ммК=2,000;	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	0,906	2237,31	2027
102	244	1115-0403-0101	Стены. Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	5,4	510,74	2758
103	245	2113-0211-0501	Петля накладная	шт.	4	321,84	1287
104	246	2109-0404-0507	Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86	шт.	2	427,68	855
			11.4 Узлы сопряжения. Фановый стояк (4шт), вентиляционные трубы (15шт)				
105	247	1123-0201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,021	927238,1	19472
106	248	2301-1201-1101	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	21	1036,8	21773
107	249	1116-0401-0209	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка	м трубопровода	10,5	6914,38	72601

108	250	2301-0201-0236	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80К=0,930;	м	9,765	9953,28	97194
109	251	1120-0701-0109	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 800 мм. Установка над шахтами -для фановых стояков	зонт	15	3293,8	49407
110	252	1109-0701-0131	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) - (защитный короб , фиксатор, воротник , колпак, конический зонт, хомуты, воротник)- для фановых стояков	т конструкций	0,3096	477748,71	147911
111	253	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,117	317666,88	37167
112	254	2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,1296	311411,52	40359
113	255	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,063	287016,48	18082
114	256	2111-0101-0102	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012	м3	0,07	10563,48	740

Раздел 12 Душевой поддон - 28штук.

	12						
115	257	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	27	1216,5	32847
116	258	1108-0401-0301	Перегородки толщиной в 1/4 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м - боковые стенки поддона	м2 перегородок (за вычетом проемов)	13,932	4458,06	62110

117	259	1108-0201-0303	Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м - основание поддона.	м3 кладки	3,24	46654,17	151152
118	260	1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	73,44	1025,14	75288
119	261	1111-0101-0406	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405	м2 изолируемой поверхности	73,44	376,51	27650
120	262	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	27	1039,11	28055
121	263	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=2,000;	м2 стяжки	54	116,46	6290
122	264	1111-0101-2705	Покрытия из плиток нескользящих многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	51,3	5592,09	286872
123	265	1107-0106-0404	Панели стеновые. Герметизация мастикой вертикальных швов АС26 прим. п1	м шва	162	461,64	74788
124	266	2110-0502-0104	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	27	941,76	25428
125	267	1109-0604-0105	Ограждения, поручни. Монтаж (5,022+2,842+1,407)х28	т конструкций	0,25032	162733,09	40734
126	268	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,25032	562973,76	140924

Раздел 13 Разные работы

13.1 Пандус

13.2 Отмостка

127	283	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В7,5 F-75 - отмостка	м3	17,34	25143,6	435990

		13.3 Крыльцо					
128	286	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем АС25 сеч.а-а	м2 площади уплотнения	3,12	288,78	901
129	287	1106-0101-0118	Крыльцо . Устройство В15	м3	1,125	34246,22	38527
130	288	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,014	210025,44	2941

Всего	**12223370**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	146 680
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	299 355
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**253 388**
Итого в текущих ценах с 01.01.18 г	**12 922 793,00**
Скидка	**-2 432 856,76**
Итого в текущих ценах с 01.01.18 г с учетом скидки	10 489 936,24
НДС (12 %)	1 258 792,35
Итого по акту	**11 748 728,59**

Заказчик

Руководитель КГП на ПХВ "Павлодарский областной кардиологический центр" управления здравоохранения Павлодарской области , акимата Павлодарской области.

Дюржанов А.А.

Подрядчик

Директор ТОО "Павлодар Рем Комплекс" Киев М.М.

Технологическое сопровождение

Директор ТОО "Строй Engineering - ПВ" Асылбаев Е.С.