Форма № КС-3

Генеральный подрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"

Субподрядчик: ТОО "Construction Group "SAMRUK"

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания СОШ им. Д. Рахметова ГУ "Отдел образования Баянаульского района" управления образования Павлодарской области

Договор: № 519/5 от 13.07.2023 года

Утверждена
приказом министерства национальной экономики Республики Казахстан
от "05" августа 2021г. №420

СПРАВКА №1

за июль 2023 года

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)							налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за ___) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:									
За отчетный период	419 666,00	374 702,00						44 964,00	**419 666,00**
Итоге к оплате									**419 666,00**

Генеральный подрядчик:
ТОО "ГрадСтройСервис"

Директор_____Жуматаев Б. С.

Субподрядчик:
ТОО "Construction Group "SAMRUK"

Директор_____Байысбаев Е. К.

Форма 2

Генеральный подрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"

Субподрядчик: ТОО "Construction Group "SAMRUK"

Объект: Капитальный ремонт здания СОШ им. Д. Рахметова ГУ "Отдел образования Баянаульского района" управления образования Павлодарской области

Договор: № 519/5 от 13.07.2023 года

АКТ
о приемке выполненных работ за июль 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Стены										
1	Е11-460201-0601 1146-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Стены кирпичные.Кладка отдельных участков и заделка проемов.Объем кладки в одном месте до 5 м3**	**м3**	**0,92**		62763,62	20,16	57743	19	41922	**13273**	76698
		НР - 84%; СП - 8%				17175,62	--	15802	--		**5681**	
2	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции.Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,006**		78870,05	2448,05	473	15	--	**431**	976
		НР - 93%; СП - 8%				76422,00	825,12	459	5		**72**	
3	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,006**		349485,00	--	2097	--	2097	--	2265
		СП - 8%				--	--	--	--		**168**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**60313**	**34**	**44019**	**13704**	**79939**
								16261	**5**	--	**5921**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**60313**				
	Материалы		Тенге					**41922**				
	Всего заработная плата		Тенге						**16266**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**2097**				
		Накладные расходы	Тенге					**13704**				
		Сметная прибыль	Тенге					**5921**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**79938**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									14
		Сметная заработная плата	Тенге						**16266**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**79938**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									14
		Сметная заработная плата	Тенге						**16266**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Кровля									
4	Е11-100210-0101 1110-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стропила.Установка**	м3 древесины в конструкции	1,08	21707,89	1495,48	23445	1615	5530	15315	41860
		НР - 90%; СП - 8%			15092,20	663,61	16300	717		3101	
5	С1215-202-0102 215-202-0102 РСНБ РК 2015	**Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 100 мм до 125 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	1,08	134947,00	--	145743	--	145743	--	157402
		СП - 8%			--	--	--	--		11659	
6	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли	18	4249,19	106,32	76485	1914	34434	37451	123051
		НР - 92%; СП - 8%			2229,84	31,70	40137	571		9115	
7	С1224-101-0202 224-101-0202 РСНБ РК 2015	**Металлочерепица,толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм**	м2	18	3620,00	--	65160	--	65160	--	70373
		СП - 8%			--	--	--	--		5213	
8	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам.Огнезащита**	м2 обработанной поверхности	18	313,06	3,01	5635	54	4887	646	6784
		НР - 90%; СП - 8%			38,54	1,36	694	24		503	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				316468	3583	255754	53412	399470
							57131	1312	--	29591	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				316468				
	Материалы		Тенге				44852				
	Всего заработная плата		Тенге					58443			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				210903				
		Накладные расходы	Тенге				53412				
		Сметная прибыль	Тенге				29591				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				399471				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45
		Сметная заработная плата	Тенге					58443			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				399471				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45
		Сметная заработная плата	Тенге					58443			
		РАЗДЕЛ 3. Металлоконструкций									
9	Е11-120101-1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	**Кровли.Ограждение перилами**	м ограждения	15	112,67	25,75	1690	386	105	1204	3125
		НР - 92%; СП - 8%			79,94	7,29	1199	109		232	
10	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,1	818975,00	--	81898	--	81898	--	88450

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		6552	
11	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115**									
			м2	1,5	165,84	3,85	249	6	153	63	336
		НР - 69%; СП - 8%			59,86	0,61	90	1		25	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				83837	392	82156	1267	91911
							1289	110	--	6809	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1939				
	Материалы		Тенге				258				
	Всего заработная плата		Тенге					1399			
		Накладные расходы	Тенге				1267				
		Сметная прибыль	Тенге				257				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3463				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1399			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				81898				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				81898				
		Сметная прибыль	Тенге				6552				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				88450				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				91913				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1399			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**571322,00**
		Временный здания - 0,9%	**Тенге**								**5142,00**
		ИТОГО:	**Тенге**								**576464,00**
		Понижающий коэффициент - 0,65	**Тенге**								**374702,00**
		НДС -12%	**Тенге**								**44964,00**
		ИТОГО к оплате:	**Тенге**								**419666,00**

Генеральный подрядчик:
ТОО "ГрадСтройСервис"

Директор_____ Жумагаев Б. С.

Субподрядчик:
ТОО "Construction Group "SAMRUK"

Директор_____ Байысбаев Е. К.