Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"3" сентября 2019 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Темир – Строй Сервис и Ко», директор НиеткалиевГабитИбраймович, 080400, Республика Казахстан, Актюбинская область, город Актобе, район Астана, Проспект АлииМолдагуловой, дом 11Б, кв. 87**
наименование организации, юридический адрес

в лице**директора НиеткалиевГабитИбраймович**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту:**«Реконструкция и расширения системы водоснабжения в пос. Жанакорган, Жанакорганского района»**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является**Филиал Объединенная дирекция строящихся предприятий «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз», директор ЕсеновАлтынбек Жасаганбергенович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденнымпроектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфереархитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:ТОО «Ка-Строй ЛТД» ГЛ №14010701 от25.07.2014 г ТОО «КАЕС Строй и Ко» ГЛ № 13008023 от 13.05.2013г; ТОО «НҰРСӘТ» ГЛ 18018447 от 05.10.2018 ,
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)**ТОО «Кызылорда Вод Газ Проект»**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а)**приказом Министерство регионального развития Республики Казахстан Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства за №9422-ПИР от 27.10.2014г.**;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость,объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и томуподобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерениясоответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Ед. изм**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
В. 3 «КУМСАХАБА»					
Резервуар на 1000 м3	шт	2		2	
Фильтр поглотитель	шт	2		2	

ДЭС 250 кВт	шт	1		1	
КТПН 250кВт 10/04 кВ	шт	1		1	
Насос 112 кВ,	шт	3		3	
Насос 75 кВ	шт	3		3	
Хлор сатуратор	шт	4		4	
Проходной	зд	1		1	
Насосной 2 подъема	зд	1		1	
Залинейная часть		**70 000**		**71 950**	
Трубы полиэтиленовые ПЭ 100 SDR 21 d50x2,4	м	300,0		250,0	
Трубы полиэтиленовые ПЭ 100 SDR 21 d63x2,4	м	0		100,0	
Трубы полиэтиленовые ПЭ 100 SDR 21 d75x3,5	м	3600,0		3235,0	
Трубы полиэтиленовые ПЭ 100 SDR 21 d110x5,3	м	9800,0		9758,0	
Трубы полиэтиленовые ПЭ 100 SDR 21 d125x6,0	м	2100,0		2509,0	
Трубы полиэтиленовые ПЭ 100 SDR 21 d140x6,7	м	4400		4400,0	
Трубы полиэтиленовые ПЭ 100 SDR 21 d160x7,7	м	21200,0		21620,0	
Трубы полиэтиленовые ПЭ 100 SDR 21 d200x9,6	м	1300,0		1889,0	
Трубы полиэтиленовые ПЭ 100 SDR 21 d225x10,8	м	9850,0		10839,0	
Трубы полиэтиленовые ПЭ 100 SDR 21 d315x15,0	м	350,0		350,0	
Трубы полиэтиленовые ПЭ 100 SDR 21 d355x16,9	м	17100,0		17100,0	
Устройство круглых колодцев из сборного железобетона д1500мм	шт	715		691	

Устройство круглых колодцев из сборного железобетона д2000мм	шт	467		456	
Центральная часть		**32 120**		**34 145**	
Трубы полиэтиленовые ПЭ 100 SDR 21 d50x2,4	м	0		60,0	
Трубы полиэтиленовые ПЭ 100 SDR 21 d63	м	0		750,0	
Трубы полиэтиленовые ПЭ 100 SDR 21 d75x3,5	м	1500,0		1341,0	
Трубы полиэтиленовые ПЭ 100 SDR 21 d110x5,3	м	5500,0		6212,0	
Трубы полиэтиленовые ПЭ 100 SDR 21 d125x6,0	м	6300,0		6028,0	
Трубы полиэтиленовые ПЭ 100 SDR 21 d160x7,7	м	6200,0		6158,0	
Трубы полиэтиленовые ПЭ 100 SDR 21 d180x8,6	м	2050,0		1022,0	
Трубы полиэтиленовые ПЭ 100 SDR 21 d200x9,6	м	2500		3574,0	
Трубы полиэтиленовые ПЭ 100 SDR 21 d225x10,8	м	70,0		1000,0	
Трубы полиэтиленовые ПЭ 100 SDR 21 d315x15,0	м	8000		8000,0	
Устройство круглых колодцев из сборного железобетона д1500мм	шт	279		273	
Устройство круглых колодцев из сборного железобетона д2000мм	шт	277		259	
мкр. Ипподром		**18 614**		**16 732**	
Трубы полиэтиленовые ПЭ 100 SDR 21 d50x2,4	м	50,0		50,0	
Трубы полиэтиленовые ПЭ 100 SDR 21 d75x3,5	м	1500,0		1189,0	
Трубы полиэтиленовые ПЭ 100	м	3000,0		2704,0	

SDR 21 d110x5,3					
Трубы полиэтиленовые ПЭ 100 SDR 21 d125x6,0	м	2700,0		2515,0	
Трубы полиэтиленовые ПЭ 100 SDR 21 d140x6,7		3000,0		2582,0	
Трубы полиэтиленовые ПЭ 100 SDR 21 d160x7,7	м	4300,0		4299,0	
Трубы полиэтиленовые ПЭ 100 SDR 21 d200x9,6	м	4064,0		3393,0	
Устройство круглых колодцев из сборного железобетона д1500мм	шт	217		216	
Устройство круглых колодцев из сборного железобетона д2000мм	шт	109		109	
мкр. Саяжай		**23 214**		**21 245**	
Трубы полиэтиленовые ПЭ 100 SDR 21 d50x2,4	м	14,0		0	
Трубы полиэтиленовые ПЭ 100 SDR 21 d75x3,5	м	1100,0		911,0	
Трубы полиэтиленовые ПЭ 100 SDR 21 d110x5,3	м	1200,0		987,0	
Трубы полиэтиленовые ПЭ 100 SDR 21 d125x6,0	м	6800,0		6405,0	
Трубы полиэтиленовые ПЭ 100 SDR 21 d140x6,7	м	1500,0		1494,0	
Трубы полиэтиленовые ПЭ 100 SDR 21 d160x7,7		6600,0		5951,0	
Трубы полиэтиленовые ПЭ 100 SDR 21 d200x9,6	м	4800,0		4365,0	
Трубы полиэтиленовые ПЭ 100 SDR 21 d225x10,8		800,0		750,0	
Трубы полиэтиленовые ПЭ 100 SDR 21 d250x11,9		400,0		382,0	
Устройство круглых колодцев из сборного железобетона	шт	122		121	

д1500мм					
Устройство круглых колодцев из сборного железобетона д2000мм	шт	200		200	
мкр. Майбекет		**41 464**		**39 750**	
Трубы полиэтиленовые ПЭ 100 SDR 21 d50x2,4	м	14,0		0	
Трубы полиэтиленовые ПЭ 100 SDR 21 d75x3,5	м	1000,0		802,0	
Трубы полиэтиленовые ПЭ 100 SDR 21 d110x5,3	м	3300,0		2851,0	
Трубы полиэтиленовые ПЭ 100 SDR 21 d125x6,0	м	9800,0		9716,0	
Трубы полиэтиленовые ПЭ 100 SDR 21 d160x7,7	м	10700,0		10387,0	
Трубы полиэтиленовые ПЭ 100 SDR 21 d200x9,6	м	7500,0		6994,0	
Трубы полиэтиленовые ПЭ 100 SDR 21 d225x10,8	м	9000,0		9000,0	
Трубы полиэтиленовые ПЭ 100 SDR 21 d250x11,9		150,0		0	
Устройство круглых колодцев из сборного железобетона д1500мм	шт	157		156	
Устройство круглых колодцев из сборного железобетона д2000мм	шт	404		404	
мкр. Алтынкрант		**6 700**		**5 286**	
Трубы полиэтиленовые ПЭ 100 SDR 21 d75x3,5	м	350,0		318,0	
Трубы полиэтиленовые ПЭ 100 SDR 21 d110x5,3	м	450,0		0	
Трубы полиэтиленовые ПЭ 100 SDR 21 d125x6,0	м	2100,0		2078,0	
Трубы полиэтиленовые ПЭ 100 SDR 21 d160x7,7	м	3800,0		2890,0	

Устройство круглых колодцев из сборного железобетона д1500мм	шт	51		51	
Устройство круглых колодцев из сборного железобетона д2000мм	шт	58		55	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Общая площадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенныхпомещений	$м^2$		

Показатели	**По проекту**			**Фактически**		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуетсяследующими данными:Залинейная часть. Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром **Залинейная часть.** Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром 50х2,40мм ÷ 355х16,9 – 71 950 м, колодцы из сборных ж/б элементов – 1147шт,; **Центральная часть**. Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром 50х2,4мм ÷ 315х15,0мм – 34 145 м, колодцы из сборных ж/б элементов– 532шт,;
мкр. **Ипподром**. Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром 50х2,4мм ÷200х9,6мм – 16 732м, колодцы из сборных ж/б элементов– 325шт,; **мкр. Саяжай**. Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром 50х2,4мм ÷250х11,9мм – 21 245м, колодцы из сборных ж/б элементов– 321шт,; **мкр. Майбекет**. Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром 50х2,4мм ÷250х11,9мм – 39 750м, колодцы из сборных ж/б элементов – 560шт,; **мкр. Алтынкрант.** Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром 75х3,5мм ÷160х7,7мм –5 286м, колодцы из сборных ж/б элементов для сухих грунтов – 106шт,;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласноактам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности,охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренныепроектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июль, 2017г.**;
месяц, год
окончание работ **сентябрь, 2019г.**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства **24 (двадцать четыре) месяц;**
фактически**24 (двадцать четыре) месяц;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация,теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальнуюэксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерномуикоммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Реконструкция и расширения системы водоснабжения в пос. Жанакорган, Жанакорганского района»** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине пристроительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством
Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «Темир – Строй Сервис и Ко», Ниеткалиев Габит Ибраймович,
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата Место печати (при наличии)