Наименование объекта: "Строительство и расширение системы водоснабжения в пос. Жанакорган Жанакорганского района "

Форма 3КС

Полная сметная стоимость работ 3 914 419 220 тенге, в.т.ч. НДС

Лимит финансирования на 2017 год тенге, в.т.ч. НДС
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 185 200 076 тенге, в.т.ч. НДС
б) за отчетный месяц 59 729 529 тенге, в.т.ч. НДС

Подрядчик: ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"
Адрес: РК, Жамбылская область, Кордайский район, Кордайский с.о., с.Кордай, Жибек Жолы, 151
ИИК: KZ119650000062727381
БИН: 031240001588
АО "ForteBank"
БИК: IRTYKZKA

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ОКТЯБРЬ МЕСЯЦ 2017 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком – генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник		Организационно – правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		31/ОИ/2017	19.07.2017				

Специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактивированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за октябрь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	В отчетном месяце	По монтажу оборудования			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
254	Строительство и расширение системы водоснабжения в пос. Жанакорган Жанакорганского района	тенге	3 894 847 122,88	0	0	0	125 470 547	185 200 076		59 729 529	185 200 076
	Итого к оплате:		3 894 847 122,88	0	0	0	125 470 547	185 200 076	0	59 729 529	185 200 076

Заказчик
Директор филиала РГП на ПХВ "Казводхоз"
ОДК П "Арал" _____ И.З.Унгарбаев

Подрядчик:
Директор
ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко" _____ Т.Ж.Дабылов

Стройка "Строительство и расширение системы водоснабжения в пос Жанакорган Жанакорганского района "
наименование, адрес

Заказчик Филиал «Объединенная дирекция строяхщихся предприятий «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам МСХ РК
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"
организация, адрес, телефон, факс

Договор 31/ОИ/2017

АКТ №2
приемки выполненных работ
за октябрь 2017 года

Внутрипоселковые водопроводные сети

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	1	Е0101-13-2#т.ч. п-3.37#К=1,2#т.ч. п-3.46#К=1,1	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 в траншеях с откосами, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья**	57,694	38,13	36,76	2200	2121	700	0,01	1
			м3		1,37	11,14	79	642	97	0,04	2
2	2	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	432,704	262,72	0	113678	0	128456	1,85	800
			м3		262,72	0	113678	0	113	0	0
3	3	Е0101-13-2#т.ч. п-3.37#К=1,2	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 в траншеях с откосами**	13933,091	34,66	33,42	482966	465577	153678	0,01	121
			м3		1,25	10,12	17388	141042	97	0,04	527
			Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				598844				
			Раздел: Водопровод В1								
4	4	Е0123-1-1	**Устройство песчаного основания над трубопроводами толщ30 см**	1146,99	1901,2	152,52	2180657	174939	314366	1,02	1170
			м3	Страниц - 4	153,68	57,15	176269	65550	130	0,28	320
5	5	С143008-92	**Песок природный**	382,33	1450		554378				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3								
6	6	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,384	58881,69	25695,31	22611	9867	19912	194	74
			км		33075	6813,45	12701	2616	130	26,38	10
7	7	Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм	2,548	70811,26	30144,88	180427	76809	160683	236	601
			км		40500	8009,55	103194	20408	130	31,06	79
8	8	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	2,036	78245	36133,62	159307	73568	136212	247	503
			км		41850	9612,9	85207	19572	130	37,3	76
9	9	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,31	139706,75	90794,12	43309	28146	27387	286	89
			км		48375	19582,83	14996	6071	130	84,07	26
10	10	Е0122-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	0,125	155788,86	103471,23	19474	12934	12102	306	38
			км		51300	23175,85	6413	2897	130	98,72	12
11	11	С130804-887 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 110Х5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	387,84	382		148155				
			м								
12	12	С130804-888 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 125Х6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	2573,48	489		1258432				
			м								
13	13	С130804-890 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 160Х7,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	2056,36	801		1647144				
			м								
14	14	С130804-891 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 160Х7,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	313,1	1006		314979				
			м								
15	15	С130804-896 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 315Х15 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	126,25	3059		386199				
			м								
			Итого по разделу: Водопровод В1				6915071				
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
16	16	Е0101-13-2#т.ч. п-3.37#К=1,2#т.ч. п-3.46#К=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 в траншеях с откосами, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	31,454	38,13	36,76	1199	1156	382	0,01	0
			м3		1,37	11,14	43	350	97	0,04	1

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	17	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	236,086	262,72	0	62023	0	70087	1,85	436
			м3		262,72	0	62023	0	113	0	0
18	18	Е0101-13-2#т.ч. п-3.37#К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 в траншеях с откосами	7601,98	34,66	33,42	263509	254022	83848	0,01	66
			м3		1,25	10,12	9487	76954	97	0,04	287
			Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				326732				
			Раздел: Водопровод В1								
19	19	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания над трубопроводами толщ30см	651,441	1901,2	152,52	1238520	99358	178546	1,02	664
			м3		153,68	57,15	100113	37230	130	0,28	182
20	20	С143008-92	Песок природный	211,923	1450		307288				
			м3								
21	21	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,595	58881,69	25695,31	35035	15289	30854	194	115
			км		33075	6813,45	19680	4054	130	26,38	16
22	22	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	1,383	78245	36133,62	108213	49973	92525	247	342
			км		41850	9612,9	57879	13295	130	37,3	52
23	23	Е0122-11-9#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 350 мм	1,08	199229,36	127554,83	215168	137759	138849	413	446
			км		70416,5	28479,01	76050	30757	130	121,05	131
24	24	С130804-887 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 110Х5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	600,95	382		229563				
			м								
25	25	С130804-889 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 140Х6,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1396,83	618		863241				
			м								
26	26	С130804-897 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 355Х16,9 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1090,8	3907		4261756				
			м								
			Итого по разделу: Водопровод В1				7258783				
			ИТОГО:				15099431	1401517			5467
				Страниц - 4			855199	421438			1721
			Накладные расходы :								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			На общестроительные работы				1548587				
			Всего накладных расходов:				1548587				
			Итого с накладными				16648018				
			- заработная плата				232288				
			- трудоемкость				774				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				998881				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				17646899				
			Итого с временными, 2,7 %				18123365				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				18498519				
			Итого с допзатратами в зонах экологического бедствия				19295403				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 1 %				19476637				
			Итого с затратами на выслугу лет, 0,4 %				19549130				
			ИТОГО:				19549130				
			Сметная заработная плата				1508925				
			Нормативная трудоемкость				7962				
			Итого в текущих ценах, к = 2,68795				52546986				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1050940				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				53597926				
			Всего с понижающим коэффициентом скидки				53329936				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				6399592				
			Итого с НДС				59729529				
			Всего:				59729529				

Заказчик

Заместитель директора филиала РГП на ПХВ "Казводхоз" ОДСП "Арал" _____ А.Есенов

Технадзор филиала РГП на ПХВ "Казводхоз" ОДСП "Арал" _____ С.Жаканов

Подрядчик

Директор ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко" _____ Т.Дабылов

Республикасы Жамбыл облысы Кордай ауданы Жамбылская область Кордайский район

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі "Темир-Строй Сервис и Ко" 090600215248 Товарищество с ограниченной ответственностью

Для документов

Наименование объекта: "Строительство и расширение системы водоснабжения в пос. Жанакорган Жанакорганского района "

Форма 3КС

Областной бюджет по программе 053 " Кредитование на реконструкцию
и строительсво систем тепло, водоснабжения и водоотведения"

Полная сметная стоимость работ 3 914 419 220 тенге, в.т.ч. НДС

Лимит финансирования на 2017 год тенге, в.т.ч. НДС
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 220 333 198 тенге, в.т.ч. НДС
б) за отчетный месяц 35 133 122 тенге, в.т.ч. НДС

Подрядчик: ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"
Адрес: РК, Жамбылская область, Кордайский район, Кордайский с.о., с.Кордай, Жибек Жолы, 151
ИИК: KZ119650000062727381
БИН: 031240001588
АО "ForteBank"
БИК: IRTYKZKA

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ОКТЯБРЬ МЕСЯЦ 2017 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком – генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		31/ОИ/2017	19.07.2017				

Специ-фика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактивированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	В отчетном месяце	По монтажу оборудования			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
254	Строительство и расширение системы водоснабжения в пос. Жанакорган Жанакорганского района	тенге	3 894 847 122,88	0	0	0	185 200 076	220 333 198		35 133 122	220 333 198
	Итого к оплате:		3 894 847 122,88	0	0	0	185 200 076	220 333 198	0	35 133 122	220 333 198

Заказчик
Директор филиала РГП на ПХВ "Казводхоз"
ОДСП "Арал"_____И.З.Унгарбаев

Подрядчик:
Директор
ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"_____Т.Ж.Дабылов

Республикасы Жамбыл облысы Кордай ауданы Кордайский район Жамбылская область Казахстан
"Темир-Строй Сервис и Ко"
Для документов

Строй "Строительство и расширение системы водоснабжения в пос Жанакорган Жанакорганского района "
наименование, адрес

Заказч Филиал «Объединенная дирекция строяхщихся предприятий «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам МСХ РК
организация, адрес, телефон, факс

Подря ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"
организация, адрес, телефон, факс

Догов 31/ОИ/2017

АКТ №3
приемки выполненных работ

за октябрь 2017 года

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Внутрипоселковые водопроводные сети (Центральная часть)								
		Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-13-2#т.ч. п-3.37#К=1,2#т.ч. п-3.46#К=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 в траншеях с откосами, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	30,233	38,13	36,76	1153	1111	367	0,01	0
		м3		1,37	11,14	42	337	97	0,04	1
2	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	226,747	262,72	0	59570	0	67314	1,85	419
		м3		262,72	0	59570	0	113	0	0
3	Е0101-13-2#т.ч. п-3.37#К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 в траншеях с откосами	7301,255	34,66	33,42	253085	243973	80531	0,01	63
		м3		1,25	10,12	9112	73909	97	0,04	276

4	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерам и мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5м	5330,198	6,48	6,48	34537	34537	10877	0	0
		м3		0	2,1	0	11213	97	0,01	43
5	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1332,55	134,1	0	178695	0	201925	0,97	1295
		м3		134,1	0	178695	0	113	0	0
6	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	5330,198	21,55	4,52	114845	24071	88050	0,11	576
		м3		17,03	0	90773	0	97	0	0
7	E0101-27-2	Засыпка привозным грунтом	71,31	6,48	6,48	462	462	146	0	0
		м3		0	2,1	0	150	97	0,01	1
8	E0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	71,31	47,43	44,84	3382	3197	1134	0,02	1
		м3		2,59	13,81	185	985	97	0,05	4
9	C143008-92	Песок природный	71,31	1450		103399				
		м3								
10	E0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	71,31	3,12	2,66	222	190	91	0	0
		м3		0,39	0,93	28	66	97	0	0
		Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				749350				
		Раздел: Водопровод В1								
11	E0123-1-1	Устройство песчаного основания над трубопроводами толщ30 см	557,973	1901,2	152,52	1060818	85102	152929	1,02	569
		м3		153,68	57,15	85749	31888	130	0,28	156
12	C143008-92	Песок природный	200,35	1450		290507				
		м3								
13	E0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,679	58881,69	25695,31	39981	17447	35210	194	132
		км		33075	6813,45	22458	4626	130	26,38	18
14	E0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм	1,247	70811,26	30144,88	88302	37591	78639	236	294
		км		40500	8009,55	50504	9988	130	31,06	39
15	E0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,669	139706,75	90794,12	93464	60741	59103	286	191
		км		48375	19582,83	32363	13101	130	84,07	56
16	E0122-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	0,243	155788,86	103471,23	37857	25144	23527	306	74
		км		51300	23175,85	12466	5632	130	98,72	24
17	C130804-887 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110X5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	685,79	382		261972				
		м								
18	C130804-888 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 125X6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1259,47	489		615881				

		м								
19	С130804-892 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 200Х9,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	675,69	1245		841234				
		м								
20	С130804-896 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 315Х15 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	245,43	3059		750770				
		м								
		Итого по разделу: Водопровод В1				4080785				
		Внутрипоселковые водопроводные сети (Залинейная часть)								
		Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
21	Е0101-13-2#т.ч. п-3.37#К=1,2#т.ч. п-3.46#К=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 в траншеях с откосами, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	23,76	38,13	36,76	906	873	288	0,01	0
		м3		1,37	11,14	33	265	97	0,04	1
22	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	178,337	262,72	0	46852	0	52943	1,85	330
		м3		262,72	0	46852	0	113	0	0
23	Е0101-13-2#т.ч. п-3.37#К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 в траншеях с откосами	5742,465	34,66	33,42	199052	191886	63338	0,01	50
		м3		1,25	10,12	7167	58130	97	0,04	217
24	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерам и мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5м	4194,325	6,48	6,48	27177	27177	8559	0	0
		м3		0	2,1	0	8823	97	0,01	34
25	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1048,581	134,1	0	140615	0	158895	0,97	1019
		м3		134,1	0	140615	0	113	0	0
26	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	4194,325	21,55	4,52	90371	18942	69286	0,11	453
		м3		17,03	0	71429	0	97	0	0
27	Е0101-27-2	Засыпка привозным грунтом	16,5	6,48	6,48	107	107	34	0	0
		м3		0	2,1	0	35	97	0,01	0
28	Е0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	16,5	47,43	44,84	783	740	262	0,02	0
		м3		2,59	13,81	43	228	97	0,05	1
29	С143008-92	Песок природный	16,5	1450		23925				
		м3								
30	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	16,5	3,12	2,66	51	44	21	0	0

		м3		0,39	0,93	6	15	97	0	0
		Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				529839				
		Раздел: Водопровод В1								
31	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания над трубопроводами толщ30см	453,234	1901,2	152,52	861688	69127	124222	1,02	462
		м3		153,68	57,15	69653	25902	130	0,28	126
32	С143008-92	Песок природный	160,085	1450		232123				
		м3								
33	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 140 мм	0,79	78245	36133,62	61814	28546	52852	247	195
		км		41850	9612,9	33062	7594	130	37,3	29
34	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм	1,523	78245	36133,62	119167	55032	101891	247	376
		км		41850	9612,9	63738	14640	130	37,3	57
35	С130804-889 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 140Х6,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	797,9	618		493102				
		м								
36	С130804-890 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 160Х7,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1538,23	801		1232122				
		м								
		Итого по разделу: Водопровод В1				3000016				
		ИТОГО:				8359991	926038			6502
						974543	267527			1083
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				1432433				
		Всего накладных расходов:				1432433				
		Итого с накладными				9792424				
		- заработная плата				214865				
		- трудоемкость				716				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				587545				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				10379969				
		Итого с временными, 2,7 %				10660228				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				10880895				
		Итого с допзатратами в зонах экологического бедствия				11349625				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				11456227				
		Итого с затратами на выслугу лет, 0,4 %				11498868				
		ИТОГО:				11498868				
		Сметная заработная плата				1456935				
		Нормативная трудоемкость				8301				

		Итого в текущих ценах, к = 2,68795			30908325				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %			618166				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами			31526491				
		Всего с понижающим коэффициентом скидки			31368859				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %			3764263,1				
		Итого с НДС			35133122				
		Всего:			35 133 122				

Заказчик

Заместитель директора филиала РГП на ПХВ "Казводхоз" ОДСП "Арал" _____ **А.Есенов**

Технадзор филиала РГП на ПХВ "Казводхоз" ОДСП "Арал" _____ **С.Жаканов**

Подрядчик

Директор ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко" _____ **Т.Дабылов**

Наименование объекта: "Строительство и расширение системы водоснабжения в пос. Жанакорган Жанакорганского района "

Форма 3КС

Областной бюджет по программе 053 " Кредитование на реконструкцию
и строительсво систем тепло, водоснабжения и водоотведения"

Полная сметная стоимость работ 3 914 419 220 тенге, в.т.ч. НДС

Лимит финансирования на 2017 год тенге, в.т.ч. НДС
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 357 971 611 тенге, в.т.ч. НДС
б) за отчетный месяц 137 638 413 тенге, в.т.ч. НДС

Подрядчик: ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"
Адрес: РК, Жамбылская область, Кордайский район, Кордайский с.о., с.Кордай, Жибек Жолы, 151
ИИК: KZ119650000062727381
БИН: 031240001588
АО "ForteBank"
БИК: IRTYKZKA

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА НОЯБРЬ МЕСЯЦ 2017 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком – генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник: наименование	Источник: код	Организационно – правовая форма: наименование	Организационно – правовая форма: код
		31/ОИ/2017	19.07.2017				

Специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге: Сумма аванса	Аванс, тенге: В отчетном месяце	Аванс, тенге: По монтажу оборудования	Ранее заактивированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к: Кол-во	Сумма, требуемая к: Сумма, тенге	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
254	Строительство и расширение системы водоснабжения в пос. Жанакорган Жанакорганского района	тенге	3 894 847 122,88	0	0	0	220 333 198	357 971 611		137 638 413	357 971 611
	Итого к оплате:		3 894 847 122,88	0	0	0	220 333 198	357 971 611	0	137 638 413	357 971 611

Заказчик
Директор филиала РГП на ПХВ "Казводхоз"
ОДСП "Арал" _____ **И.З.Унгарбаев**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко" _____ **Т.Ж.Дабылов**

Республикасы Жамбыл облысы Кордай ауданы * Республика Казахстан Жамбылская область Кордайский район *
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі "Темир-Строй Сервис и Ко" 090800215248 Товарищество с ограниченной ответственностью Для документов

Стройк **"Строительство и расширение системы водоснабжения в пос Жанакорган Жанакорганского района "**
наименование, адрес

Заказчи **Филиал «Объединенная дирекция строяхщихся предприятий «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам МСХ РК**
организация, адрес, телефон, факс

Подряд **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Догово **31/ОИ/2017**

АКТ №4
о приемке выполненных работ за ноябрь 2017 г.

Внутрипоселковые водопроводные сети

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ								
		Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	**Е0101-13-2#т.ч. п-3.37#К=1,2#т.ч. п-3.46#К=1,1**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 в траншеях с откосами, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья**	**19,76**	**38,13**	**36,76**	**753**	**726**	**240**	**0,01**	**0**
		м3		**1,37**	**11,14**	**27**	**220**	**97**	**0,04**	**1**
2	**Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**148,198**	**262,72**	**0**	**38934**	**0**	**43995**	**1,85**	**274**
		м3		**262,72**	**0**	**38934**	**0**	**113**	**0**	**0**

3	E0101-13-2#т.ч. п-3.37#К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 в траншеях с откосами	4771,985	34,66	33,42	165412	159457	52634	0,01	41
		м3		1,25	10,12	5955	48306	97	0,04	180
4	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерам и мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5м	3483,733	6,48	6,48	22573	22573	7109	0	0
		м3		0	2,1	0	7329	97	0,01	28
5	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	870,933	134,1	0	116792	0	131975	0,97	847
		м3		134,1	0	116792	0	113	0	0
6	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	3483,733	21,55	4,52	75061	15733	57548	0,11	376
		м3		17,03	0	59328	0	97	0	0
7	E0101-27-2	Засыпка привозным грунтом	46,607	6,48	6,48	302	302	95	0	0
		м3		0	2,1	0	98	97	0,01	0
8	E0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	46,607	47,43	44,84	2210	2090	741	0,02	1
		м3		2,59	13,81	121	644	97	0,05	2
9	C143008-92	Песок природный	46,607	1450		67580				
		м3								
10	E0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	46,607	3,12	2,66	145	124	60	0	0
		м3		0,39	0,93	18	43	97	0	0
		Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				489763				
		Накладные расходы :				294397				
		Итого с накладными				784160				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				47050				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				831210				
		Итого по разделу 1				831210				
		Раздел: Водопровод В1								
11	E0123-1-1	Устройство песчаного основания над трубопроводами толщ30 см	392,836	1901,2	152,52	746859	59915	107668	1,02	401
		м3		153,68	57,15	60371	22451	130	0,28	110
12	C143008-92	Песок природный	130,945	1450		189871				
		м3								
13	E0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	1,851	139706,75	90794,12	258597	168060	163527	286	529
		км		48375	19582,83	89542	36248	130	84,07	156

14	С130804-892 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 200Х9,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1869,51	1245		2327540				
		м								
15	С130809-11 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	26	272		7072				
		шт.								
16	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	38	384		14592				
		шт.								
17	С130809-14 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	72	671		48312				
		шт.								
18	Е0122-35-2	Установка чугунных затворов диам. 80 мм	8	405,4	16,15	3243	129	2434	1,36	11
		шт		227,25	6,75	1818	54	130	0,03	0
19	Е0122-35-3	Установка чугунных затворов диам. 100 мм	1	411,46	17,71	411	18	310	1,4	1
		шт		231,75	6,75	232	7	130	0,03	0
20	Е0122-35-5	Установка чугунных затворов диам. 150 мм	4	585,99	36,99	2344	148	1720	1,93	8
		шт		317,25	13,5	1269	54	130	0,07	0
21	С130902-514 Изм. и доп.вып.19	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40°С до +120°С, PN 10, DN 80, типа BElgiCAsT ГОСТ 13547-79	8	8005		64040				
		шт.								
22	С130902-515 Изм. и доп.вып.19	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40°С до +120° С, PN 10, DN 100, типа BElgiCAsT ГОСТ 13547-79	1	9137		9137				
		шт.								
23	С130902-517 Изм. и доп.вып.19	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40°С до +120°С, PN 10, DN 150, типа BElgiCAsT ГОСТ 13547-79	4	15635		62540				
		шт.								
24	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,5486	247994,13	49389,75	136050	27095	58076	312,7	172
		т		62775	18657	34438	10235	130	91,12	50
25	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах Д1500	233,64	38986,31	2104,76	9108761	491756	906938	13,9	3248

		м3		2362,5	623,48	551975	145670	130	2,48	578
26	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах Д2000	219,42	41098,31	2104,76	9017791	461826	851739	13,9	3050
		м3		2362,5	623,48	518380	136804	130	2,48	543
27	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	168	8060		1354080				
		комплект								
		Итого по разделу: Водопровод В1				23351241				
		Стоимость общестроительных работ				19463928				
		Накладные расходы :				2092411				
		Итого с накладными				25443652				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				1293380				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				26737032				
		Стоимость сантехнических работ				3887313				
		Накладные расходы :								
		Итого с накладными								
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :				233239				
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				4120552				
		Итого по разделу 2				30857584				
		ЗАЛИНЕЙНАЯ ЧАСТЬ								
		Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
28	Е0101-13-2#т.ч. п-3.37#К=1,2#т.ч. п-3.46#К=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 в траншеях с откосами, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	22,817	38,13	36,76	870	839	277	0,01	0
		м3		1,37	11,14	31	254	97	0,04	1
29	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	171,258	262,72	0	44992	0	50841	1,85	316
		м3		262,72	0	44992	0	113	0	0
30	Е0101-13-2#т.ч. п-3.37#К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 в траншеях с откосами	5514,507	34,66	33,42	191150	184268	60823	0,01	48
		м3		1,25	10,12	6882	55822	97	0,04	208

31	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерам и мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5м	4027,823	6,48	6,48	26098	26098	8219	0	0
		м3		0	2,1	0	8473	97	0,01	32
32	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1006,956	134,1	0	135033	0	152587	0,97	979
		м3		134,1	0	135033	0	113	0	0
33	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	4027,823	21,55	4,52	86784	18190	66536	0,11	435
		м3		17,03	0	68594	0	97	0	0
34	E0101-27-2	Засыпка привозным грунтом	15,845	6,48	6,48	103	103	32	0	0
		м3		0	2,1	0	33	97	0,01	0
35	E0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	15,845	47,43	44,84	752	710	252	0,02	0
		м3		2,59	13,81	41	219	97	0,05	1
36	C143008-92	Песок природный	15,845	1450		22975				
		м3								
37	E0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	15,845	3,12	2,66	49	42	20	0	0
		м3		0,39	0,93	6	15	97	0	0
		Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				508806				
		Накладные расходы :				339588				
		Итого с накладными				848394				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				50904				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				899298				
		Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				899298				
		Раздел: Водопровод В1								
38	E0123-1-1	Устройство песчаного основания над трубопроводами толщ30см	446,636	1901,2	152,52	849145	68121	122414	1,02	456
		м3		153,68	57,15	68639	25525	130	0,28	125
39	C143008-92	Песок природный	153,73	1450		222908				
		м3								
40	E0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	2,218	78245	36133,62	173547	80144	148388	247	548
		км		41850	9612,9	92823	21321	130	37,3	83
41	C130804-890 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 160Х7,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	2240,18	801		1794384				
		м								
42	C130809-11 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	36	272		9792				
		шт.								

43	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	38	384		14592				
		шт.								
44	Е0122-35-2	Установка чугунных затворов диам. 80 мм	2	405,4	16,15	811	32	608	1,36	3
		шт		227,25	6,75	455	14	130	0,03	0
45	С130902-514 Изм. и доп.вып.19	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40°С до +120°С, PN 10, DN 80, типа BElgiCAsT ГОСТ 13547-79	2	8005		16010				
		шт.								
46	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,3135	247994,13	49389,75	77746	15484	33188	312,7	98
		т		62775	18657	19680	5849	130	91,12	29
47	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д1500	107,87	30836,95	1879,87	3326382	202782	276806	8,86	956
		м3		1435,5	538,43	154847	58080	130	2,06	222
48	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д2000	94,77	32948,95	1879,87	3122572	178155	243190	8,86	840
		м3		1435,5	538,43	136042	51027	130	2,06	195
49	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	106	8060		854360				
		комплект								
		Итого по разделу: Водопровод В1				10462249				
		Стоимость общестроительных работ				7773111				
		Накладные расходы :				824594				
		Итого с накладными				11286843				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				515862				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				9113567				
		Стоимость сантехнических работ				2689138				
		Накладные расходы :								
		Итого с накладными								
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				161348				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2850486				
		Итого по разделу 2				11964054				

		ИТОГО:				34812057	2184921			13637
						2207263	634795			2546
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				3550990				
		Всего накладных расходов:				3550990				
		Итого с накладными				38363047				
		- заработная плата				532649				
		- трудоемкость				1775				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				2301783				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				40664830				
		Итого с временными, 2,7 %				41762780				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				42627270				
		Итого с допзатратами в зонах экологического бедствия				44463579				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 1 %				44881207				
		Итого с затратами на выслугу лет, 0,4 %				45048258				
		ИТОГО:				45048258				
		Сметная заработная плата				3374707				
		Нормативная трудоемкость				17958				
		Итого в текущих ценах, к = 2,68795				121087240				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				2421745				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				123508985				
		Всего с понижающим коэффициентом скидки				122891440				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				14746973				
		Итого с НДС				137638413				
		Всего:				137638413				

Заказчик

Заместитель директора филиала РГП на ПХВ "Казводхоз" ОДСП "Арал" _____ **А.Есенов**

Технадзор филиала РГП на ПХВ "Казводхоз" ОДСП "Арал" _____ **С.Жаканов**

Подрядчик

Директор ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко" _____ **Т.Дабылов**

Республикасы Жамбыл облысы Кордай ауданы * Республика Казахстан Жамбылская область Кордайский район

Жауапкершігі шектеулі серіктестігі "Темир-Строй Сервис и Ко" 090500215248 Товарищество с ограниченной ответственностью

Для документов

Наименование объекта: "Строительство и расширение системы водоснабжения в пос. Жанакорган Жанакорганского района "

Форма 3КС

Областной бюджет по программе 053 " Кредитование на реконструкцию
и строительсво систем тепло, водоснабжения и водоотведения"

Полная сметная стоимость работ 3 914 419 220 тенге, в.т.ч. НДС

Лимит финансирования на 2017 год тенге, в.т.ч. НДС
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 411 144 571 тенге, в.т.ч. НДС
б) за отчетный месяц 53 172 960 тенге, в.т.ч. НДС

Подрядчик: ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"
Адрес: РК, Жамбылская область, Кордайский район, Кордайский с.о., с.Кордай, Жибек Жолы, 151
ИИК: KZ119650000062727381
БИН: 031240001588
АО "ForteBank"
БИК: IRTYKZKA

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА НОЯБРЬ МЕСЯЦ 2017 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком – генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Источник		Организационно – правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		31/ОИ/2017	19.07.2017				

Специ-фика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактивированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	В отчетном месяце	По монтажу оборудования			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
254	Строительство и расширение системы водоснабжения в пос. Жанакорган Жанакорганского района	тенге	3 894 847 122,88	0	0	0	357 971 611	411 144 571		53 172 960	411 144 571
	Итого к оплате:		3 894 847 122,88	0	0	0	357 971 611	411 144 571	0	53 172 960	411 144 571

Заказчик
Директор филиала РГП на ПХВ "Казводхоз"
ОДСП "Арал"_____ И.З.Унгарбаев

Подрядчик:
Директор
ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко" _____ Т.Ж.Дабылов

Стройка **"Строительство и расширение системы водоснабжения в пос Жанакорган Жанакорганского района "**
наименование, адрес

Заказчик **Филиал «Объединенная дирекция строяхщихся предприятий «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам МСХ РК**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Договор **31/ОИ/2017**

АКТ №5
приемки выполненных работ
за ноябрь 2017 года

Внутрипоселковые водопроводные сети

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ									
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	1	E0101-13-2#т.ч. п-3.37#К=1,2#т.ч. п-3.46#К=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 в траншеях с откосами, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	15,396	38,13	36,76	587	566	187	0,01	0
			м3		1,37	11,14	21	171	97	0,04	1
2	2	E0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	115,469	262,72	0	30336	0	34279	1,85	213
			м3		262,72	0	30336	0	113	0	0
3	3	E0101-13-2#т.ч. п-3.37#К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 в траншеях с откосами	3718,122	34,66	33,42	128882	124242	41010	0,01	32
			м3		1,25	10,12	4640	37638	97	0,04	141
4	4	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерам и мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5м	2714,373	6,48	6,48	17588	17588	5539	0	0
			м3		0	2,1	0	5710	97	0,01	22

5	5	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	678,593	134,1	0	90999	0	102829	0,97	660
			м3		134,1	0	90999	0	13	0	0
6	6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2714,373	21,55	4,52	58484	12258	44839	0,11	293
			м3		17,03	0	46226	0	97	0	0
7	7	Е0101-27-2	Засыпка привозным грунтом	36,314	6,48	6,48	235	235	7	0	0
			м3		0	2,1	0	76	97	0,01	0
8	8	Е0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	36,314	47,43	44,84	1722	1628	578	0,02	1
			м3		2,59	13,81	94	502	97	0,05	2
9	9	С143008-92	Песок природный	36,314	1450		52655				
			м3								
10	10	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	36,314	3,12	2,66	113	97	46	0	0
			м3		0,39	0,93	14	34	97	0	0
			Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				381602				
			Накладные расходы :				229381				
			Итого с накладными				610983				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				36659				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				647642				
			Итого по разделу 1								
			Раздел: Водопровод В1								
11	11	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания над трубопроводами толщ30 см	306,081	1901,2	152,52	581920	46683	83890	1,02	312
			м3		153,68	57,15	47038	17493	130	0,28	85
12	12	С143008-92	Песок природный	102,027	1450		147939				
			м3								
13	17	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,692	139706,75	90794,12	96677	62830	61135	286	198
			км		48375	19582,83	33476	13551	130	84,07	58
14	19	Е0122-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	1,013	155788,86	103471,23	157814	104816	98077	306	310
			км		51300	23175,85	51967	23477	130	98,72	100
15	24	С130804-891 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 180Х8,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	698,92	1006		703114				
			м								
16	27	С130804-896 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 315Х15 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1023,13	3059		3129755				
			м								
			Итого по разделу: Водопровод В1				4817219				
			Стоимость общестроительных работ				984350				
			Накладные расходы :				243102				
			Итого с накладными				1227452				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								

			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				73647					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1301099					
			Стоимость сантехнических работ				3832868					
			Накладные расходы :									
			Итого с накладными									
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				229972					
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				4062840					
			Итого по разделу 2				5363939					
		ЗАЛИНЕЙНАЯ ЧАСТЬ										
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
17	1	Е0101-13-2#т.ч. п-3.37#К=1,2#т.ч. п-3.46#К=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 в траншеях с откосами, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	30,816	38,13	36,76	1175	1133	37		0,01	0
			м3		1,37	11,14	42	343	9		0,04	1
18	2	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	231,298	262,72	0	60766	0	68		1,85	427
			м3		262,72	0	60766	0	1		0	0
19	3	Е0101-13-2#т.ч. п-3.37#К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 в траншеях с откосами	7447,803	34,66	33,42	258165	248870	82		0,01	65
			м3		1,25	10,12	9295	75393	9		0,04	282
20	4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерам и мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5м	5439,913	6,48	6,48	35248	35248	11		0	0
			м3		0	2,1	0	11444	9		0,01	44
21	5	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1359,978	134,1	0	182373	0	206		0,97	1322
			м3		134,1	0	182373	0	1		0	0
22	6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	5439,913	21,55	4,52	117209	24567	89		0,11	588
			м3		17,03	0	92642	0	9		0	0
23	7	Е0101-27-2	Засыпка привозным грунтом	21,4	6,48	6,48	139	139	4		0	0
			м3		0	2,1	0	45	9		0,01	0
24	8	Е0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	21,4	47,43	44,84	1015	960	34		0,02	0
			м3		2,59	13,81	55	296	9		0,05	1
25	9	С143008-92	Песок природный	21,4	1450		31030					
			м3									
26	10	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	21,4	3,12	2,66	67	57	2		0	0
			м3		0,39	0,93	8	20	9		0	0
			Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				687185					
			Накладные расходы :				458642					
			Итого с накладными				1145827					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :									

			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				68750					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1214577					
			Итого по разделу 1				1214577					
			Раздел: Водопровод В1									
27	11	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания над трубопроводами толщ30см	622,875	1901,2	152,52	1184210	95001	170717	1,02	635	
			м3		153,68	57,15	95723	35597	130	0,28	174	
28	12	С143008-92	Песок природный	207,625	1450		301056					
			м3									
29	15	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,641	58881,69	25695,31	37743	16471	33239	194	124	
			км		33075	6813,45	21201	4367	130	26,38	17	
30	17	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	1,217	78245	36133,62	95224	43975	81419	247	301	
			км		41850	9612,9	50931	11699	130	37,3	45	
31	21	Е0122-11-9#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 350 мм	1,139	199229,36	127554,83	226922	145285	146435	413	470	
			км		70416,5	28479,01	80204	32438	130	121,05	138	
32	24	С130804-887 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 110Х5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	647,41	382		247311					
			м									
33	27	С130804-890 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 160Х7,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1229,17	801		984565					
			м									
34	31	С130804-897 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 355Х16,9 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1150,39	3907		4494574					
			м									
			Итого по разделу: Водопровод В1				7571605					
			Стоимость общестроительных работ				1845155					
			Накладные расходы :				431810					
			Итого с накладными				2276965					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :									
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				136618					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2413583					
			Стоимость сантехнических работ				5726450					
			Накладные расходы :									

			Итого с накладными									
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :									
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				343587					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				6070037					
			Итого по разделу 2				8483620					
			ИТОГО:				13457612	982647			5952	
							898051	270294			1111	
			Накладные расходы :									
			На общестроительные работы				1362936					
			Всего накладных расходов:				1362936					
			Итого с накладными				14820548					
			- заработная плата				204440					
			- трудоемкость				681					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :									
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				889233					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				15709781					
			Итого с временными, 2,7 %				16133945					
			Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				16467918					
			Итого с допзатратами в зонах экологического бедствия				17177328					
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 1 %				17338667					
			Итого с затратами на выслугу лет, 0,4 %				17403203					
			ИТОГО:				17403203					
			Сметная заработная плата				1372785					
			Нормативная трудоемкость				7744					
			Итого в текущих ценах, к = 2,68795				46778852					
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				935577					
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				47714429					
			Всего с понижающим коэффициентом скидки				47475857					
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				5697103					
			Итого с НДС				53172960					
			Всего:					53 172 960				

Заказчик

Заместитель директора филиала РГП на ПХВ "Казводхоз" ОДСП "Арал" _____ **А.Есенов**

Технадзор филиала РГП на ПХВ "Казводхоз" ОДСП "Арал" _____ **С.Жаканов**

Подрядчик

Директор ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко" _____ **Т.Дабылов**

Наименование объекта: "Строительство и расширение системы водоснабжения в пос. Жанакорган Жанакорганского района "

Форма 3КС

Областной бюджет по программе 053 "Кредитование на реконструкцию
и строительство систем тепло, водоснабжения и водоотведения"

Полная сметная стоимость работ 3 914 419 220 тенге, в.т.ч. НДС

Лимит финансирования на 2017 год тенге, в.т.ч. НДС
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 599 261 850 тенге, в.т.ч. НДС
б) за отчетный месяц 188 117 279 тенге, в.т.ч. НДС

Подрядчик: ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"
Адрес: РК, Жамбылская область, Кордайский район, Кордайский с.о., с.Кордай, Жибек Жолы, 151
ИИК: KZ119650000062727381
БИН: 031240001588
АО "ForteBank"
БИК: IRTYKZKA

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ 2017 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком – генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		31/ОИ/2017	19.07.2017				

Специ-фика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактивированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	В отчетном месяце	По монтажу оборудования			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
254	Строительство и расширение системы водоснабжения в пос. Жанакорган Жанакорганского района	тенге	3 894 847 122,88	0	0	0	411 144 571	599 261 850		188 117 279	599 261 850
	Итого к оплате:		3 894 847 122,88	0	0	0	411 144 571	599 261 850	0	188 117 279	599 261 850

Заказчик
Директор филиала РГП на ПХВ "Казводхоз"
ОДСП "Арал" _____ **И.З.Унгарбаев**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко" _____ **Т.Ж.Дабылов**

Стройка "Строительство и расширение системы водоснабжения в пос Жанакорган Жанакорганского района "
наименование, адрес

Заказчик Филиал «Объединенная дирекция строяхщихся предприятий «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам МСХ РК
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"
организация, адрес, телефон, факс

Договор 31/ОИ/2017

АКТ №6
приемки выполненных работ
за декабрь 2017 года

Внутрипоселковые водопроводные сети

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ								
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	1	Е0101-13-2#т.ч. п-3.37#К=1,2#т.ч. п-3.46#К=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 в траншеях с откосами, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	4,184	38,13	36,76	160	154	51	0,01	0
			м3		1,37	11,14	6	47	97	0,04	0
2	2	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	31,38	262,72	0	8244	0	9316	1,85	58
			м3		262,72	0	8244	0	113	0	0
3	3	Е0101-13-2#т.ч. п-3.37#К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 в траншеях с откосами	1010,445	34,66	33,42	35025	33764	11145	0,01	9
			м3		1,25	10,12	1261	10229	97	0,04	38
4	4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерам и мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5м	737,664	6,48	6,48	4780	4780	1505	0	0
			м3		0	2,1	0	1552	97	0,01	6
5	5	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	184,416	134,1	0	24730	0	27945	0,97	179
			м3		134,1	0	24730	0	113	0	0
6	6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	737,664	21,55	4,52	15894	3331	12186	0,11	80
			м3		17,03	0	12562	0	97	0	0
7	7	Е0101-27-2	Засыпка привозным грунтом	9,869	6,48	6,48	64	64	20	0	0
			м3		0	2,1	0	21	97	0,01	0

8	8	Е0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	9,869	47,43	44,84	468	443	157	0,02	0
			м3		2,59	13,81	26	136	97	0,05	1
9	9	С143008-92	Песок природный	9,869	1450		14310				
			м3								
10	10	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	9,869	3,12	2,66	31	26	13	0	0
			м3		0,39	0,93	4	9	97	0	0
			Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				103705				
			Накладные расходы :				62337				
			Итого с накладными				166042				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				9963				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				176005				
			Итого по разделу				176005				
			Раздел: Водопровод В1								
11	11	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания над трубопроводами толщ30 см	83,181	1901,2	152,52	158144	12687	22798	1,02	85
			м3		153,68	57,15	12783	4754	130	0,28	23
12	12	С143008-92	Песок природный	27,727	1450		40204				
			м3								
13	19	Е0122-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	0,393	155788,9	103471,23	61225	40664	38050	306	120
			км		51300	23175,85	20161	9108	130	98,72	39
14	27	С130804-896 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 315Х15 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	396,93	3059		1214209				
			м								
15	25	С130804-892 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 200Х9,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	20,2	1245		25149				
			м								
16	93	Е0106-1-15	Устройство бетонного упора	5,936	8909,24	100,65	52885	597	1149	0,97	6
			м3		146,25	38,03	868	226	105	0,19	1
17	96	С130809-15 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	53	904		47912				
			шт.								
18	101	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	81	13400		1085400				
			комплект								
			Итого по разделу: Водопровод В1				2634830				
			Стоимость общестроительных работ				312458				
			Накладные расходы :				61996				
			Итого с накладными				374454				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				22467				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				396921				
			Стоимость сантехнических работ				2322372				
			Накладные расходы :								
			Итого с накладными								

			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				139342					
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты									
			Итого по разделу				2858635					
			ЗАЛИНЕЙНАЯ ЧАСТЬ									
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
19	1	Е0101-13-2#т.ч. п-3.37#К=1,2#т.ч. п-3.46#К=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 в траншеях с откосами, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	74,736	38,13	36,76	2850	2747	907	0,01	1
			м3		1,37	11,14	103	832	97	0,04	3
20	2	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	560,951	262,72	0	147371	0	166529	1,85	1037
			м3		262,72	0	147371	0	113	0	0
21	3	Е0101-13-2#т.ч. п-3.37#К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 в траншеях с откосами	18062,663	34,66	33,42	626110	603567	199226	0,01	157
			м3		1,25	10,12	22542	182845	97	0,04	683
22	4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерам и мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5м	13193,06	6,48	6,48	85484	85484	26921	0	0
			м3		0	2,1	0	27754	97	0,01	106
23	5	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	3298,265	134,1	0	442297	0	499796	0,97	3206
			м3		134,1	0	442297	0	113	0	0
24	6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	13193,06	21,55	4,52	284258	59581	217937	0,11	1425
			м3		17,03	0	224678	0	97	0	0
25	7	Е0101-27-2	Засыпка привозным грунтом	51,9	6,48	6,48	336	336	106	0	0
			м3		0	2,1	0	109	97	0,01	0
26	8	Е0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	51,9	47,43	44,84	2462	2327	826	0,02	1
			м3		2,59	13,81	134	717	97	0,05	3
27	9	С143008-92	Песок природный	51,9	1450		75255				
			м3								
28	10	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	51,9	3,12	2,66	162	138	66	0	0
			м3		0,39	0,93	20	48	97	0	0
			Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				1666584				
			Накладные расходы :				1112314				
			Итого с накладными				2778898				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				166734				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2945632				
			Итого по разделу				2945632				
			Раздел: Водопровод В1								
29	11	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания над трубопроводами толщ30см	1510,617	1901,2	152,52	2871985	230399	414028	1,02	1541
			м3		153,68	57,15	232152	86332	130	0,28	421
30	12	С143008-92	Песок природный	503,539	1450		730132				
			м3								
31	15	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	2,017	58881,69	25695,31	118764	51827	104592	194	391
			км		33075	6813,45	66712	13743	130	26,38	53

32	17	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	2,592	78245	36133,62	202811	93658	173409	247	640
			км		41850	9612,9	108475	24917	130	37,3	97
33	19	Е0122-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 225 мм	0,792	147942,6	97234,98	117171	77010	73500	296	234
			км		49950	21436,6	39560	16978	130	91,71	73
34	21	Е0122-11-9#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 350 мм	1,866	199229,4	127554,83	371762	238017	239901	413	771
			км		70416,5	28479,01	131397	53142	130	121,05	226
35	24	С130804-887 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 110Х5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	2037,17	382		778199				
			м								
36	26	С130804-889 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 140Х6,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	746,39	618		461269				
			м								
37	27	С130804-890 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 160Х7,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1871,53	801		1499096				
			м								
38	29	С130804-893 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 225Х10,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	799,92	1584		1267073				
			м								
39	31	С130804-897 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 355Х16,9 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1884,66	3907		7363367				
			м								
40	111	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах Д1500	75,52	38986,31	2104,76	2944246	158951	293152	13,9	1050
			м3		2362,5	623,48	178416	47085	130	2,48	187
41	112	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах Д2000	120,84	41098,31	2104,76	4966320	254339	469074	13,9	1680
			м3		2362,5	623,48	285485	75341	130	2,48	299
42	113	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	60	8060		483600				

			комплект										
			Итого по разделу: Водопровод В1										
			Стоимость общестроительных работ				24175794						
			Накладные расходы :				12323190						
			Итого с накладными				1767655						
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				14090845						
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты										
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				845451						
							14936296						
			Стоимость сантехнических работ										
			Накладные расходы :				11852603						
			Итого с накладными										
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :										
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				711156						
			Итого по разделу										
			АЛТЫКРАНТ				27500055						
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
43	1	Е0101-13-2#т.ч. п-3.37#К=1,2#т.ч. п-3.46#К=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 в траншеях с откосами, вязких грунтов повышенной влажности, сильноналипающих на стенки и зубья	28,468	38,13	36,76	1085	1046	345	0,01	0		
			м3		1,37	11,14	39	317	97	0,04	1		
44	2	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	214,225	262,72	0	56280	0	63597	1,85	396		
			м3		262,72	0	56280	0	113	0	0		
45	3	Е0101-13-2#т.ч. п-3.37#К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 в траншеях с откосами	6898,201	34,66	33,42	239114	230505	76085	0,01	60		
			м3		1,25	10,12	8609	69829	97	0,04	261		
46	4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерам и мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5м	5092,123	6,48	6,48	32994	32994	10391	0	0		
			м3		0	2,1	0	10712	97	0,01	41		
47	5	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1273,031	134,1	0	170713	0	192906	0,97	1237		
			м3		134,1	0	170713	0	113	0	0		
48	6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	5092,123	21,55	4,52	109715	22996	84117	0,11	550		
			м3		17,03	0	86719	0	97	0	0		
49	7	Е0101-27-2	Засыпка привозным грунтом	47,447	6,48	6,48	307	307	97	0	0		
			м3		0	2,1	0	100	97	0,01	0		
50	8	Е0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	47,447	47,43	44,84	2250	2127	755	0,02	1		
			м3		2,59	13,81	123	655	97	0,05	2		
51	9	С143008-92	Песок природный	47,447	1450		68799						
			м3										
52	10	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	47,447	3,12	2,66	148	126	61	0	0		
			м3		0,39	0,93	19	44	97	0	0		
			Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				681407						
			Накладные расходы :				428354						
			Итого с накладными				1109761						
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :										
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				66586						

			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1176347						
			Итого по разделу				1176347						
			Раздел: Водопровод В1										
53	11	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания над трубопроводами толщ30см	546,885	1901,2	152,52	1039738	83411	149890	1,02	558		
			м3		153,68	57,15	84045	31254	130	0,28	153		
54	12	С143008-92	Песок природный	182,295	1450		264328						
			м3										
55	15	Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм	1,871	70811,26	30144,88	132488	56401	117990	236	442		
			км		40500	8009,55	75776	14986	130	31,06	58		
56	16	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	1,019	78245	36133,62	79732	36820	68173	247	252		
			км		41850	9612,9	42645	9796	130	37,3	38		
57	19	С130804-888 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 125Х6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1889,71	489		924068						
			м										
58	20	С130804-890 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 160Х7,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1029,19	801		824381						
			м										
59	58	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах Д1500	37,76	38986,31	2104,76	1472123	79476	146576	13,9	525		
			м3		2362,5	623,48	89208	23543	130	2,48	93		
60	59	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах Д2000	159	41098,31	2104,76	6534631	334657	617202	13,9	2210		
			м3		2362,5	623,48	375638	99133	130	2,48	394		
61	60	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	66	8060		531960						
			комплект										
			Итого по разделу: Водопровод В1										
			Стоимость общестроительных работ				11803449						
			Накладные расходы :				9523040						
			Итого с накладными				1099830						
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				10622870						
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты										
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				637372						
							11260242						
			Стоимость сантехнических работ										
			Накладные расходы :				2280409						
			Итого с накладными										
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				2280409						
							136825						

			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты										
			Итого по разделу				13677476						
			САЯЖАЙ										
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
62	1	Е0101-13-2#т.ч. п-3.37#К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 в траншеях с откосами	3614,782	34,66	33,42	125300	120789	39870	0,01	31
			м3		1,25	10,12	4511	36592	97	0,04	137
63	2	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	111,797	262,72	0	29371	0	33189	1,85	207
			м3		262,72	0	29371	0	113	0	0
64	3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5м	2644,444	6,48	6,48	17134	17134	5396	0	0
			м3		0	2,1	0	5563	97	0,01	21
65	4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	661,111	134,1	0	88655	0	100180	0,97	643
			м3		134,1	0	88655	0	113	0	0
66	5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2644,444	21,55	4,52	56977	11942	43684	0,11	286
			м3		17,03	0	45035	0	97	0	0
			Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				317438				
			Накладные расходы :				222319				
			Итого с накладными				539757				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				32385				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				572142				
			Итого по разделу				572142				
			Раздел: Водопровод В1								
67	6	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания над трубопроводами толщ30см	289,387	1901,2	152,52	550183	44137	79315	1,02	295
			м3		153,68	57,15	44473	16538	130	0,28	81
68	7	С143008-92	Песок природный	97,808	1450		141822				
			м3								
69	10	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,242	58881,69	25695,31	14249	6218	12549	194	47
			км		33075	6813,45	8004	1649	130	26,38	6
70	11	Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм	1,071	70811,26	30144,88	75839	32285	67540	236	253
			км		40500	8009,55	43376	8578	130	31,06	33
71	12	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,205	78245	36133,62	16040	7407	13715	247	51
			км		41850	9612,9	8579	1971	130	37,3	8
72	17	С130804-887 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 110Х5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	244,42	382		93368				
			м								
73	18	С130804-888 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 125Х6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1081,71	489		528956				
			м								

74	20	С130804-890 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 160Х7,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	207,05	801		165847					
			м									
75	74	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д1500	12,88	30836,95	1879,87	397180	24213	33051	8,86	114
			м3		1435,5	538,43	18489	6935	130	2,06	27
76	75	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д2000	24,3	32948,95	1879,87	800659	45681	62356	8,86	215
			м3		1435,5	538,43	34883	13084	130	2,06	50
77	77	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	18	8060		145080					
			комплект									
			Итого по разделу: Водопровод В1				2929224					
			Стоимость общестроительных работ				1995972					
			Накладные расходы :				268526					
			Итого с накладными				2264498					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :									
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				135870					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2400368					
			Стоимость сантехнических работ				933252					
			Накладные расходы :									
			Итого с накладными				933252					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				55995					
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты									
			Итого по разделу				3389615					
			МАЙБЕКЕТ									
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
78	1	Е0101-13-2#т.ч. п-3.37#К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 в траншеях с откосами	3488,553	34,66	33,42	120924	116571	38478	0,01	30
			м3		1,25	10,12	4354	35314	97	0,04	132
79	2	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	107,88	262,72	0	28342	0	32026	1,85	199
			м3		262,72	0	28342	0	113	0	0
80	3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5м	2697,921	6,48	6,48	17481	17481	5505	0	0
			м3		0	2,1	0	5676	97	0,01	22
81	4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	674,48	134,1	0	90448	0	102206	0,97	656
			м3		134,1	0	90448	0	113	0	0

82	5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2697,921	21,55	4,52	58130	12184	44567	0,11	291
			м3		17,03	0	45946	0	97	0	0
			Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				315325				
			Накладные расходы :				222782				
			Итого с накладными				538107				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				32286				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				570393				
			Итого по разделу				570393				
			Раздел: Водопровод В1								
83	6	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания над трубопроводами толщ 30см	286,763	1901,2	152,52	545194	43737	78596	1,02	292
			м3		153,68	57,15	44070	16389	130	0,28	80
84	7	С143008-92	Песок природный	95,588	1450		138602				
			м3								
85	11	Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм	0,403	70811,26	30144,88	28537	12148	25414	236	95
			км		40500	8009,55	16322	3228	130	31,06	13
86	13	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	1,039	139706,8	90794,12	145155	94335	91791	286	297
			км		48375	19582,83	50262	20347	130	84,07	87
87	18	С130804-888 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 125Х6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	407,03	489		199038				
			м								
88	20	С130804-892 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 200Х9,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1049,39	1245		1306491				
			м								
			Итого по разделу: Водопровод В1				2363017				
			Стоимость общестроительных работ				857489				
			Накладные расходы :				195801				
			Итого с накладными				1053290				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				63197				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1116487				
			Стоимость сантехнических работ				1505528				
			Накладные расходы :								
			Итого с накладными				1505528				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				90332				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты								
			Итого по разделу				2712347				
			ИТОГО:				46990772	3442027			22903
							3554919	988158			3997
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				5441916				
			Всего накладных расходов:				5441916				
			Итого с накладными				52432688				
			- заработная плата				816287				

			- трудоемкость			2721					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты			3145961					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами			55578649					
			Итого с временными, 2,7 %			57079273					
			Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %			58260814					
			Итого с допзатратами в зонах экологического бедствия			60770590					
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 1 %			61341383					
			Итого с затратами на выслугу лет, 0,4 %			61569700					
			ИТОГО:			61569700					
			Сметная заработная плата			5359364					
			Нормативная трудоемкость			29621					
			Итого в текущих ценах, к = 2,68795			165495967					
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %			3309919					
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами			168805886					
			Всего с понижающим коэффициентом скидки			167961857					
			Налог на добавленную стоимость, 12 %			20155423					
			Итого с НДС			188117279					
			Всего:			188 117 279					

Заказчик
Заместитель директора филиала РГП _____ А.Есенов

Технадзор филиала
РГП на ПХВ "Казводхоз" ОДСП "Арал" _____ С.Жаканов

Подрядчик
Директор ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко" _____ Т.Дабылов

Наименование объекта: "Строительство и расширение системы водоснабжения в пос. Жанакорган Жанакорганского района "

Форма 3КС

Полная сметная стоимость работ 3 914 419 220 тенге, в.т.ч. НДС

Лимит финансирования на 2017 год тенге, в.т.ч. НДС
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 125 470 547 тенге, в.т.ч. НДС
б) за отчетный месяц 125 470 547 тенге, в.т.ч. НДС

Подрядчик: ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"
Адрес: РК, Жамбылская область, Кордайский район, Кордайский с.о., с.Кордай, Жибек Жолы, 151
ИИК: KZ119650000062727381
БИН: 031240001588
АО "ForteBank"
БИК: IRTYKZKA

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2017 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком – генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник		Организационно – правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		31/ОИ/2017	19.07.2017				

Специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактивированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	В отчетном месяце	По монтажу оборудования			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
254	Строительство и расширение системы водоснабжения в пос. Жанакорган Жанакорганского района	тенге	3 894 847 122,88	0	0	0	0	125 470 547		125 470 547	125 470 547
	Итого к оплате:		3 894 847 122,88	0	0	0	0	125 470 547	0	125 470 547	125 470 547

Заказчик:
Директор филиала РГП на ПХВ "Казводхоз"
ОДПП "Арыс" _____ И.З.Унгарбаев

Подрядчик:
Директор
ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко" _____ Т.Ж.Дабылов

Стройка **"Строительство и расширение системы водоснабжения в пос Жанакорган Жанакорганского района "**
наименование, адрес

Заказчик **Филиал «Объединенная дирекция строяхщихся предприятий «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам МСХ РК**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **"Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Договор **31/ОИ /2017**

А К Т
приемки выполненных работ

за сентябрь 2017 года

на 2-6 Внутрипоселковые водопроводные сети

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете		Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
						Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
						ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
										%		
1	1а		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	1		**Е0101-13-2#т.ч. п-3.37#К=1,2#т.ч. п-3.46#К=1,1**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 в траншеях с откосами, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья**	**79,301**	**38,13**	**36,76**	**3024**	**2915**	**962**	**0,01**	**1**
				м3		**1,37**	**11,14**	**109**	**883**	**97**	**0,04**	**3**
2	2		**Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**594,753**	**262,72**	**0**	**156251**	**0**	**176564**	**1,85**	**1099**
				м3		**262,72**	**0**	**156251**	**0**	**113**	**0**	**0**
3	3		**Е0101-13-2#т.ч. п-3.37#К=1,2**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 в траншеях с откосами**	**19151,092**	**34,66**	**33,42**	**663838**	**639938**	**211231**	**0,01**	**166**
				м3		**1,25**	**10,12**	**23901**	**193863**	**97**	**0,04**	**724**
				Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				**823113**				
				Раздел: Водопровод В1								
4	4		**Е0123-1-1**	**Устройство песчаного основания над трубопроводами толщ30 см**	**1576,542**	**1901,2**	**152,52**	**2997322**	**240454**	**432097**	**1,02**	**1608**
				м3		**153,68**	**57,15**	**242283**	**90099**	**130**	**0,28**	**440**
5	5		**С143008-92**	**Песок природный**	**525,514**	**1450**		**761995**				
				м3								
6	6		**Е0122-11-3**	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм**	**1,532**	**58881,69**	**25695,31**	**90207**	**39365**	**79442**	**194**	**297**
				км		**33075**	**6813,45**	**50671**	**10438**	**130**	**26,38**	**40**

						строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
7	7		Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм	1,475	70811,26	30144,88	104447	44464	93017	236	348
				км		40500	8009,55	59738	11814	130	31,06	46
8	8		Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	3,038	78245	36133,62	237708	109774	203248	247	750
				км		41850	9612,9	127140	29204	130	37,3	113
9	9		Е0122-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	1,384	155788,86	103471,23	215612	143204	133997	306	424
				км		51300	23175,85	70999	32075	130	98,72	137
10	10		С130804-887 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 110Х5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1547,32	382		591076				
				м								
11	11		С130804-888 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 125Х6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1489,75	489		728488				
				м								
12	12		С130804-890 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 160Х7,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	3068,38	801		2457772				
				м								
13	13		С130804-896 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 315Х15 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1397,84	3059		4275993				
				м								
14	14		Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах Д1500	141,6	38986,31	2104,76	5520461	298034	549659	13,9	1968
				м3		2362,5	623,48	334530	88285	130	2,48	350
15	15		Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах Д2000	257,58	41098,31	2104,76	10586103	542144	999867	13,9	3580
				м3		2362,5	623,48	608533	160596	130	2,48	638
				Итого по разделу: Водопровод В1				28567184				
				Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
16	16		Е0101-13-2#т.ч. п-3.37#К=1,2#т.ч. п-3.46#К=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 в траншеях с откосами, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	6,13	38,13	36,76	234	225	74	0,01	0
				м3		1,37	11,14	8	68	97	0,04	0

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17		Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	46,011	262,72	0	12088	0	13659	1,85	85
			м3		262,72	0	12088	0	113	0	0
18		Е0101-13-2#т.ч. п-3.37#К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 в траншеях с откосами	1481,679	34,66	33,42	51355	49506	16341	0,01	13
			м3		1,25	10,12	1849	14998	97	0,04	56
			Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				63677				
			Раздел: Водопровод В1								
19		Е0123-1-1	Устройство песчаного основания над трубопроводами толщ30см	0,1529	1901,2	152,52	291	23	42	1,02	0
			м3		153,68	57,15	23	9	130	0,28	0
20		С143008-92	Песок природный	41,302	1450		59888				
			м3								
21		Е0122-11-9#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 350 мм	0,596	199229,36	127554,83	118741	76023	76624	413	246
			км		70416,5	28479,01	41968	16973	130	121,05	72
22		С130804-897 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 355X16,9 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	601,96	3907		2351858				
			м								
			Итого по разделу: Водопровод В1				2530777				
			ИТОГО:				31984752	2186069			10586
							1730091	649305			2620
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				2986825				
			Всего накладных расходов:				2986825				
			Итого с накладными				34971577				
			- заработная плата				448024				
			- трудоемкость				1493				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				2098295				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				37069872				
			Итого с временными, 2,7 %				38070759				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				38858824				
			Итого с допзатратами в зонах экологического бедствия,				40532795				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 1 %				40913503				
			Итого с затратами на выслугу лет, 0,4 %				41065786				
			ИТОГО:				41065786				
			Итого в текущих ценах, к = 2,68795				110382574				

						строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
				Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**2207651**				
				Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**112590225**				
				Всего с понижающим коэффициентом скидки				**112027274**				
				Налог на добавленную стоимость, 12 %				**13443273**				
				Итого с НДС				**125470547**				
				Всего:				**125 470 547**				

Заказчик:
Заместитель директора филиала
РГП на ПХВ "Казводхоз" ОДСН "Арал" _____ **А.Есенов**

Технадзор филиала
РГП на ПХВ "Казводхоз" ОДСН "Арал" _____ **С.Жаканов**

Подрядчик:
Директор ТОО "Темир -Строй Сервис и Ко" _____ **Т.Дабылов**