Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от "19" сентября 2018 года № 656
Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика (застройщика
Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Сункар" БИН 910640000157, адрес: г.Алматы, ул. Ангарская,**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Реконструкция инженерных сетей в городе Алматы по улице Толе би от улицы Момышулы до улицы Тлендиева"**
(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети водоснабжения и канализации. Разборка и восстановление покрытий и оснований.**
(наименование)

Договор **Договор подряда (контракт) №040740002533/190024/00 от 14.03.2019**

Акт приемки выполненных работ № 11 за июнь 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Разборка покрытий.										

1	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка / асфальтобетонные покрытия толщиной 25 см / НР = 108 % К=0,250;	м3 конструкции	113,25	2761,53	1134,03	312743	128429	–	262835	621624
					1627,5	521,43	184314	59052	–	46046	
2	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка / погрузка демонтированного асфальта в автотранспорт / К=2,300;	т	260,475	77		20057		–	–	21662
					–		–		–	1605	
3	4102-0101-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км /перевозка демонтированного асфальтового покрытия / К=2,300;	т	260,475	1068		278187		–	–	300442
					–		–		–	22255	
		Итого					**943 728**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					184 314				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					128 429				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					59 052				
		- перевозка грузов, тенге					298 244				
		Накладные расходы, тенге					262 835				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					69 906				
		Всего					**943 728**				
		Временные здания и сооружения (1,3 %)					9 815				
		Итого с временными					953 543				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %), К=0,8					19 738				
		Итого с зимними					973 281				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**19 466**				

		Итого с непредвиденными					992 747				
		Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.					**992 747**				
		Итого в текущих ценах на 2019 год (Иинф=1,04989604989)					1042281,15				
		НДС (12 %)					125073,738				
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ					1167354,89				
		Тендерная скидка	10%				116735,489				
		ИТОГО СО СКИДКОЙ					**1 050 619**				

Сдал (Подрядчик):
ТОО «Сункар»
БИН 910640000157

Директор _____ **Булекбаев В.Е.**

Технический надзор:
ТОО «MSK Engineering» БИН: 070440006322

Авторский надзор:
ТОО "BauProjekt" БИН 150340011233

Принял (Заказчик):
КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития"
города Алматы БИН 040740002533

Главный специалист _____

«АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЭНЕРГОТИІМДІЛІК ЖӘНЕ ИНФРАҚҰРЫЛЫМДЫҚ ДАМУ БАСҚАРМАСЫ» КММ
Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов Форма №2
КГУ «УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРОГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ИНФРАСТРУКТУРНОГО РАЗВИТИЯ»
ГОРОДА АЛМАТЫ
«____»_____20____ж.

Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от "19" сентября 2018 года № 656
Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы БИН 040740002533, адрес: г.Алматы, Площадь Республики, 4**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Сункар" БИН 910640000157, адрес: г.Алматы, ул. Ангарская, 141**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Реконструкция инженерных сетей в городе Алматы по улице Толе би от улицы Момышулы до улицы Тлендиева"**
(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети водоснабжения и канализации. Наружные сети хозяйственно-бытовой канализации К-1**
(наименование)

Договор **Договор подряда (контракт) №040740002533/190024/00 от 14.03.2019**

Акт приемки выполненных работ № 12 за июнь 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы.										
1	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	340,162	32,88	32,88	11183	11183	–	3119	15446
					–	12,74	–	4332	–	1144	
2	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 / доработка вручную / НР = 72 %	м3 грунта	9,092	858,23	–	7803	–	–	5618	14495
					858,23	–	7803	–	–	1074	

3	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	340,162	152,66	68,96	51929	23457	–	28999	87402
					———	———	———	———	———	———	
					83,7	34,7	28472	11804	–	6474	
4	1101-0102-0431	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 / погрузка излишков грунта на автотранспорт для складирования в отвал / НР = 72 %	м3 грунта	114,452	244,72	244,72	28009	28009	–	8142	39043
					———	———	———	———	———	———	
					–	98,81	–	11309	–	2892	
5	4102-0101-1025	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км / перевозка разработанного грунта в отвал / К=1,300;	т	148,7876	909		135248		–	–	146068
					———		———		———	———	
					–		–		–	10820	
6	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	114,452	19,67	16,5	2251	1888	11	824	3321
					———	———	———	———	———	———	
					3,08	6,92	352	792	–	246	
	Раздел 2 Прокладка трубопровода.										
7	1125-0109-0101	Бестраншейная прокладка кожухов способом горизонтального бурения, диаметр кожуха 530 мм / переход под автодорогой методом прокола L=35,0 м, L=43,0 м / НР = 91 %	м кожуха	67,65	32921,68	20731,84	2227153	1402509	108922	972910	3456068
					———	———	———	———	———	———	
					10579,78	5224,09	715722	353410	–	256005	
8	1125-0109-0106	Бестраншейная прокладка кожухов способом горизонтального бурения, диаметр кожуха 1220 мм / переход под автодорогой методом прокола L=59,0 м / НР = 91 %	м кожуха	46,31	67291,69	49186,14	3116277	2277810	104416	1042115	4491063
					———	———	———	———	———	———	
					15850,81	8877,78	734051	411130	–	332671	
9	2301-0201-0257	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80 / для футляров / К=1,010;	м	37,1074	22162		822374		822374	–	888164

					–		–		–	65790	
10	1122-0601-0310	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,03674	5942229,73	780932,43	218318	28691	12799	24631	262385
					462945,95	214243,24	17009	7871	–	19436	
11	2301-0201-0261	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80 / для футляров / К=1,010;	м	78,78	27199		2142737		2142737	–	2314156
					–		–		–	171419	
12	1122-0601-0311	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,078	7363243,59	1076525,64	574333	83969	452958	58997	683996
					479564,1	284448,72	37406	22187	–	50666	
13	2301-0201-0267	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80 / для футляров / К=1,010;	м	43,9249	37639		1653289		1653289	–	1785552
					–		–		–	132263	
14	1122-0601-0312	Трубопроводы стальные диаметром 600 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,04349	8627148,94	1237914,89	375195	53837	23459	38613	446912
					573510,64	323319,15	24942	14061	–	33105	
15	2301-0201-0309	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 820 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10706-76 / для футляров / К=1,010;	м	31,4413	55863		1756405		1756405	–	1896917
					–		–		–	140512	

16	1122-0601-0314	Трубопроводы стальные диаметром 800 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,03113	11068894,740	1379078,95	344575	42931	20162	35729	410728
					772500	386842,11	24048	12042	–	30424	
17	2301-0201-0318	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 1020 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10706-76 / для футляров / К=1,010;	м	36,6731	69640		2553915		2553915	–	2758228
					–		–		–	204313	
18	1122-0601-0316	Трубопроводы стальные диаметром 1000 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,03631	14790613,33	2573400	537047	93440	52895	56290	640805
					986333,33	579600	35814	21045	–	47467	
19	2301-0201-0331	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 1220 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10706-76 / для футляров / К=1,010;	м	46,7731	89891		4204481		4204481	–	4540839
					–		–		–	336358	
20	1122-0601-0318	Трубопроводы стальные диаметром 1200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,04615	18098559,32	3473898,31	835249	160320	87153	90746	1000074
					1236000	750186,44	57041	34621	–	74080	
21	2301-0501-1322	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	78,78	12485		983568		983568	–	1062253
					–		–		–	78685	
22	2301-0501-1319	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	37,1074	6411		237896		237896	–	256928
					–		–		–	19032	

23	2301-0906-0303	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 10, DN 400 СТ РК 1128-2002 К=1,010;	м	47,47	22238		1055638		1055638	–	1140089
					———		———		———	———	
					–		–		–	84451	
24	2301-0906-0306	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 10, DN 600 СТ РК 1128-2002 К=1,010;	м	38,38	32690		1254642		1254642	–	1355013
					———		———		———	———	
					–		–		–	100371	
25	2301-0906-0408	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 10000, PN 10, DN 800 СТ РК 1128-2002 К=1,010;	м	43,8441	58849		2580181		2580181	–	2786595
					———		———		———	———	
					–		–		–	206414	
26	1125-0129-0401	Установка магниевого протектора на футляре НР = 91 %	протектор	16	24033	11430,44	384529	182887	–	239320	673757
					———	———	———	———	———	———	
					12602,63	3834,19	201642	61347	–	49908	
27	2404-0207-3999	Протектор ПМ-20У ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	11994		191904		191904	–	207256
					———		———		———	———	
					–		–		–	15352	
	Раздел 3 Колодцы канализационные из сборного ж/б.										
28	1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие / 12 шт / НР = 99 %	м3 конструкций колодца	25,84	27844,85	6786,61	719511	175366	241020	374065	1181062
					———	———	———	———	———	———	
					11730,84	2891,56	303125	74718	–	87486	
29	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	9929		59574		59574	–	64340
					———		———		———	———	
					–		–		–	4766	
30	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	24	15924		382176		382176	–	412750
					———		———		———	———	
					–		–		–	30574	
31	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	20127		181143		181143	–	195634
					———		———		———	———	
					–		–		–	14491	

32	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	17869		160821		160821	–	173687
					–		–		–	12866	
33	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	12	1600		19200		19200	–	20736
					–		–		–	1536	
34	2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	9	21264		191376		191376	–	206686
					–		–		–	15310	
35	2106-0304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями / стремянки для колодцев /	т	0,2059	550893		113429		113429	–	122503
					–		–		–	9074	
36	1107-0107-0104	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка / закладные соединительные детали колодцев для сейсмостойкости / НР = 118 %	т стальных элементов	0,55152	674049,63	6127,27	371752	3379	-202393	29977	433867
					44713,84	1348,48	24661	744	–	32138	
37	1108-0201-0109	Стены горловин из кирпича. Кладка НР = 93 % К=19,000;	м3 кладки	0,62985	21624,2	2152,89	13620	1356	8329	3939	18964
					6247,52	476,3	3935	300	–	1405	
38	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 / монолитный бетон на упоры /	м3	15,5	12880		199640		199640	–	215611
					–		–		–	15971	
39	1123-0601-0107	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие / 12 шт / НР = 99 %	м3 конструкций колодца	65,31	26518,96	6738,94	1731953	440120	652100	818902	2754923
					9795,33	2870,02	639733	187441	–	204068	
40	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	28	24615		689220		689220	–	744358
					–		–		–	55138	

41	2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	16307		146763		146763	–	158504
					–		–		–	11741	
42	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	12	38836		466032		466032	–	503315
					–		–		–	37283	
43	2104-0302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	12	43857		526284		526284	–	568387
					–		–		–	42103	
44	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	12	1600		19200		19200	–	20736
					–		–		–	1536	
45	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	12	2937		35244		35244	–	38064
					–		–		–	2820	
46	2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	12	21264		255168		255168	–	275581
					–		–		–	20413	
47	2106-0304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями / стремянки для колодцев /	т	0,2636	550893		145215		145215	–	156832
					–		–		–	11617	
48	1107-0107-0104	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка / закладные соединительные детали колодцев для сейсмостойкости / НР = 118 %	т стальных элементов	0,67208	674049,22	6127,25	453015	4118	418846	36529	528708

					44713,43	1348,05	30051	906	–	39164		
49	1108-0201-0109	Стены горловин из кирпича. Кладка НР = 93 % К=6,000;	м3 кладки	0,1989	21623,93	2151,84	4301	428	2630	1244	5989	
					6249,37	477,63	1243	95	–	444		
50	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 / монолитный бетон на упоры /	м3	37,6	12880		484288		484288	–	523031	
					–		–		–	38743		
		Итого					**42 687 821**					
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 887 049					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					5 015 698					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 230 160					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					27 617 055					
		- перевозка грузов, тенге					135 248					
		Накладные расходы, тенге					3 870 713					
		Сметная прибыль (8 %), тенге					3 162 058					
		Всего					**42 687 821**					
		оборудования					0					
		Временные здания и сооружения (1,3 %), К=0,8					443 953					
		Итого с временными					43 131 774					
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)					892 828					
		Итого с зимними					44 024 602					
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**880 492**					
		Итого с непредвиденными					44 905 094					
		Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.					**44 905 094**					
		Итого в текущих ценах на 2019 год (Иинф=1,04989604989)					47 145 681					
		НДС (12 %)					**5 657 482**					
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ					52 803 163					
		Тендерная скидка	10%				5280316,25					
		ИТОГО СО СКИДКОЙ					**47 522 846**					

Сдал (Подрядчик):
ТОО «Сункар»
БИН 910640000157

Принял (Заказчик):
КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы **БИН 040740002533**

Директор **Булекбаев В.Е.**

Главный специалист

«АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЭНЕРГОТИІМДІЛІК ЖӘНЕ ИНФРАҚҰРЫЛЫМДЫҚ ДАМУ БАСҚАРМАСЫ» ҚММ
Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов Форма №2
КГУ «УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ИНФРАСТРУКТУРНОГО РАЗВИТИЯ» ГОРОДА АЛМАТЫ
«____» _____ 20___ ж.

Технический надзор:
ТОО «MSK Engineering» БИН: 070440006322

Авторский надзор:
ТОО "BauProjekt" БИН 150340011233

Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от "19" сентября 2018 года № 656
Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика (застройщика

Заказчик **КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы БИН 040740002533, адрес: г.Алматы, Площадь Республики, 4**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Сункар" БИН 910640000157, адрес: г.Алматы, ул. Ангарская, 141**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Реконструкция инженерных сетей в городе Алматы по улице Толе би от улицы Момышулы до улицы Тлендиева"**
(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети теплоснабжения**
(наименование)

Договор **Договор подряда (контракт) №040740002533/190024/00 от 14.03.2019**

Акт приемки выполненных работ № 13 за ИЮНЬ 2020 года

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

	Раздел 2 Узлы пересечения с телефонной канализацией.										
	2.2 строительные работы при пересечении с телефонной канализацией (Узел, исп.1)										
1	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % К=5,000;	м2 поверхности	47,5	867,45	19,16	41204	910	27193	12301	57785
					—	—	—	—	—	—	
					275,81	2,65	13101	126	–	4280	
2	1106-0801-0113	Перекрытия каналов. Устройство бетонирования из бетона В3,5 НР = 91 % К=5,000;	м3	3,80305	24283,41	2458,74	92350	9351	48080	33727	136163
					—	—	—	—	—	—	
					9181,93	563,63	34919	2144	–	10086	
		Итого					**193 948**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					48 020				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					10 261				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 270				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					75 273				
		Накладные расходы, тенге					46 028				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					14 366				
		Всего					**193 948**				
		оборудования					0				
		Временные здания и сооружения (1,3 %)					2 017				
		Итого с временными					195 965				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %), К=0,8					4 056				
		Итого с зимними					200 022				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**4 000**				
		Итого с непредвиденными					204 022				
		Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.					**204 021**				
		Итого в текущих ценах на 2019 год (Иинф=1,04989604989)					214 201				
		НДС (12 %)					**25 704**				

		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ					239 905				
		Тендерная скидка	10%				23990,4943				
		ИТОГО СО СКИДКОЙ					**215 914**				

Сдал (Подрядчик):
ТОО «Сункар»
БИН 910640000157

Директор _____ **Булекбаев В.Е.**

Принял (Заказчик):
КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития"
города Алматы **БИН 040740002533**

Главный специалист _____

«АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЭНЕРГОТИІМДІЛІК ЖӘНЕ ИНФРАҚҰРЫЛЫМДЫҚ ДАМУ БАСҚАРМАСЫ» ҚММ
Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов Форма №2
КГУ «УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРОГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ИНФРАСТРУКТУРНОГО РАЗВИТИЯ» ГОРОДА АЛМАТЫ
«____»_____20____ж.

Технический надзор:
ТОО «MSK Engineering» БИН: 070440006322

Авторский надзор:
ТОО "BauProjekt" БИН 150340011233

Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от "19" сентября 2018 года № 656
Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика (застройщика
Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы БИН 040740002533, адрес: г.Алматы, Площадь Республики, 4**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Сункар" БИН 910640000157, адрес: г.Алматы, ул. Ангарская, 141**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Реконструкция инженерных сетей в городе Алматы по улице Толе би от улицы Момышулы до улицы Тлендиева"**
(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети теплоснабжения. Система контроля ОДК**
(наименование)

Договор **Договор подряда (контракт) №040740002533/190024/00 от 14.03.2019**

Акт приемки выполненных работ № 14 за июнь 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Оборудование и средства автоматизации.										
1	1311-0801-0101	Проводки электрические. Присоединение к приборам под винт с оконцеванием наконечником НР = 75 %	конец	2	164	–	328	–	20	231	604
					154	–	308	–	–	45	

2	5801-0001-0001 (пл) (об)ТОО " Изоплюс Центральная Азия " Казахстан	Терминал проходной КТ-15/Ш	шт	1	18267		18267		–	–	18267
					–		–		18267	–	
3	2901-0001-0002 (пл)ТОО " Arlnvest " Казахстан	Ковер наземный	шт	1	85435		85435		85435	–	92270
					–		–		–	6835	
	Раздел 2 Кабельно-проводниковые изделия.										
4	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	20	321,9	144,85	6438	2897	897	2562	9720
					132,2	45,7	2644	914	–	720	
5	2306-0135-0301	Кабели силовые с концентрическим проводником NYM-J 3x1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02	268299		5366		5366	–	5795
					–		–		–	429	
6	2301-0504-0106	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм	м	10	126		1260		1260	–	1361

					–		–		–	101		
		Итого					**128 016**					
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 952					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 897					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					914					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					92 978					
		- оборудование, тенге					18 267					
		Накладные расходы, тенге					2 793					
		Сметная прибыль (8 %), тенге					8 130					
		Всего					**128 016**					
		оборудование					0					
		Временные здания и сооружения (1,3 %), К=0,8					1 141					
		Итого с временными					129 157					
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)					2 295					
		Итого с зимними					131 453					
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**2 264**					
		Итого с непредвиденными					133 717					
		Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.					**133 717**					
		Итого в текущих ценах на 2019 год (Иинф=1,04989604989)					140 388					
		НДС (12 %)					**16 847**					
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ					157 235					
		Тендерная скидка	10%				15723,508					
		ИТОГО СО СКИДКОЙ					**141 512**					

Сдал (Подрядчик):
ТОО «Сункар»
БИН 910640000157

Директор _____ **Булекбаев В.Е.**

Технический надзор:
ТОО «MSK Engineering» БИН: 070440006322

Авторский надзор:
ТОО "BauProjekt" БИН 150340011233

Принял (Заказчик):
КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы **БИН 040740002533**

Главный специалист _____

«АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЭНЕРГОТИІМДІЛІК ЖӘНЕ ИНФРАҚҰРЫЛЫМДЫҚ ДАМУ БАСҚАРМАСЫ» КММ
Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов Форма №2
КГУ «УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРОГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ИНФРАСТРУКТУРНОГО РАЗВИТИЯ» ГОРОДА АЛМАТЫ
«____»_____20___ж.

Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от "19" сентября 2018 года № 656
Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика (застройщика
Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы БИН 040740002533, адрес: г.Алматы, Площадь Республики, 4**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Сункар" БИН 910640000157, адрес: г.Алматы, ул. Ангарская, 141**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Реконструкция инженерных сетей в городе Алматы по улице Толе би от улицы Момышулы до улицы Тлендиева"**
(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети теплоснабжения. Строительная часть**
(наименование)

Договор **Договор подряда (контракт) №040740002533/190024/00 от 14.03.2019**

Акт приемки выполненных работ № 15 за июнь 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

	Раздел 1 Прокладка непроходных каналов и монолитных участков тепловой сети.										
	1.1 канал непроходной из сборного ж/б										
1	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	14,35	16074,98	1087,25	230676	15602	197135	19455	270141
					1250,1	239,72	17939	3440	–	20010	
2	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,60435	197120		119129		119129	–	128659
					–		–		–	9530	
3	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,28262	198308		56046		56046	–	60530
					–		–		–	4484	
4	2104-0305-0103	Подушки опорные марки ОП3, размерами 400 мм х 400 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	26	1491		38766		38766	–	41867
					–		–		–	3101	
	1.2 углы поворотов УП1, УП2										
5	1106-0101-0101	Подготовка бетонная из бетона кл.В7,5. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	0,2	16075	1085	3215	217	2748	271	3765
					1250	240	250	48	–	279	
6	1106-1001-0104	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине более 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство / монолитные участки углов поворота / НР = 91 % К=2,000;	м3	1,18	22583,9	1779,66	26649	2100	17136	7313	36679

					6282,2	527,97	7413	623	–	2717	
7	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,05	197120		9856		9856	–	10644
					–		–		–	788	
	Раздел 2 Узел трубопроводов УТ1 (ТК7-7-1 сущ)										
8	1106-1301-0308	Подготовка бетонная под днище бункерного типа из бетона кл.В7,5. Устройство НР = 91 %	м3	1,23	24139,84	3776,42	29692	4645	20195	5991	38538
					3944,72	1408,13	4852	1732	–	2855	
9	1106-1001-0105	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине более 1, при толщине стен до 500 мм. Устройство НР = 91 %	м3	21,06	20835,47	1508,45	438795	31768	296388	109337	591983
					5253,51	451,66	110639	9512	–	43851	
10	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	1,4638	19733,57	1290,48	28886	1889	426	24683	57855
					18152,07	377,78	26571	553	–	4286	
11	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0975	198308		19335		19335	–	20882
					–		–		–	1547	

12	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,81006	197120		159679		159679	–	172453
					–		–		–	12774	
13	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,55624	192229		106925		106925	–	115479
					–		–		–	8554	
14	1107-0202-0108	Плиты покрытия. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	7147,5	1317,25	28590	5269	14062	12917	44828
					2314,75	422	9259	1688	–	3321	
15	2104-0302-0502	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО2, размерами 1450 мм х 1500 мм х 120 мм из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	шт.	4	23247		92988		92988	–	100427
					–		–		–	7439	
16	1107-0202-0104	Балки. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	1	4350	1279	4350	1279	256	3783	8784
					2815	391	2815	391	–	651	
17	2104-0304-0106	Балки лотков каналов Б6, размерами 600 мм х 300 мм х 2780 мм СТ РК 937-92	шт.	1	49262		49262		49262	–	53203

					–		–		–	3941	
18	1107-0512-0111	Конструкции мелкие (кольцо опорное КО6, кольцо стеновое КС7.3) массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	12	1696,83	57,42	20362	689	4656	17899	41322
					1251,42	12,67	15017	152	–	3061	
19	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	1600		12800		12800	–	13824
					–		–		–	1024	
20	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	2937		11748		11748	–	12688
					–		–		–	940	
21	1120-1101-0107	Люки герметические. Установка НР = 98 %	люк	4	24433,25	202,5	97733	810	89746	7241	113372
					1794,25	53	7177	212	–	8398	
22	2106-0304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями К=4,000;	т	0,1384	550893		76244		76244	–	82344
					–		–		–	6100	
23	1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж / прим Водосборник МН-1 / НР = 69 %	т конструкций	0,09436	55171,68	2448,07	5206	231	112	3387	9280
					51536,67	476,9	4863	45	–	687	

24	2301-0201-0262	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,7	31025		21718			21718	–	23455
					–		–			–	1737	
25	2301-0201-0162	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,6	1770		1062			1062	–	1147
					–		–			–	85	
26	2105-0103-0110	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 4 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0098	1332866		13062			13062	–	14107
					–		–			–	1045	
27	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	48,536	867,46	19,16	42103	930		27786	12569	59046
					275,82	2,64	13387	128		–	4374	
28	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	6,25	610,88	27,84	3818	174		1506	2092	6383
					342,08	14,08	2138	88		–	473	
29	1108-0101-0311	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой НР = 93 %	м2 поверхности	43,256	1218,88	177,06	52724	7659		26231	21184	79821

					435,41	91,2	18834	3945	–	5913	
30	1108-0101-0312	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой. На каждый следующий слой добавлять к норме 1108-0101-0311 НР = 93 %	м2 поверхности	43,256	654,08	5,73	28293	248	16823	10542	41942
					259,43	2,64	11222	114	–	3107	
31	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	6,25	610,88	27,84	3818	174	1506	2092	6383
					342,08	14,08	2138	88	–	473	
	Раздел 3 Дренажный колодец ДК 1										
32	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,45	34185,52	8770,34	49569	12717	22078	19973	75105
					10188,97	3724,83	14774	5401	–	5563	
33	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	1600		1600		1600	–	1728
					–		–		–	128	
34	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2937		2937		2937	–	3172
					–		–		–	235	

35	2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	9465		37860			37860	–	40889
					–		–			–	3029	
36	2104-0301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	6145		12290			12290	–	13273
					–		–			–	983	
37	2104-0302-0106	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	7801		7801			7801	–	8425
					–		–			–	624	
38	2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	21264		21264			21264	–	22965
					–		–			–	1701	
39	2106-0304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями / стремянка СХ-52 /	т	0,083	550893		45724			45724	–	49382
					–		–			–	3658	
40	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка / МС1, МС3 / НР = 91 %	т	0,1024	405292,97	1269,53	41502	130		16738	22469	69089
					240566,41	556,64	24634	57		–	5118	
41	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 / для обетонирования вокруг люка /	м3	0,03	12880		386			386	–	417
					–		–			–	31	

42	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	20,16	867,46	19,2	17488	387		11541	5220	24525
					275,79	2,63	5560	53		–	1817	
43	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	3,768	610,67	27,6	2301	104		908	1261	3847
					342,09	14,07	1289	53		–	285	
44	1108-0101-0305	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	3,768	2450,9	40,07	9235	151		6790	2159	12306
					608,81	7,17	2294	27		–	912	
45	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	3,768	610,67	27,6	2301	104		908	1261	3847
					342,09	14,07	1289	53		–	285	
	Раздел 4 Ковер наземный №1											
46	1106-1301-0308	Подготовка бетонная под днище бункерного типа из бетона кл.В7,5. Устройство НР = 91 %	м3	0,08	24150	3775	1932	302		1314	389	2507
					3950	1400	316	112		–	186	
47	1106-0101-0115	Плиты опорные железобетонные плоские. Устройство / ОП-6 / НР = 91 %	м3	0,022	3636,36	1636,36	80	36		–	47	137
					2000	363,64	44	8		–	10	

48	2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,022	45078		992			992	–	1071
					–		–			–	79	
49	1106-1001-0105	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине более 1, при толщине стен до 500 мм. Устройство НР = 91 %	м3	0,15	20840	1513,33	3126	227		2111	779	4217
					5253,33	453,33	788	68		–	312	
50	1127-0701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство отмостки НР = 108 %	м2 покрытия	6,3	1127,94	2,7	7106	17		5948	1239	9013
					181,11	0,95	1141	6		–	668	
51	1127-0701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101 НР = 108 %	м2 покрытия	6,3	177,78	–	1120	–		936	199	1425
					29,21	–	184	–		–	106	
	Раздел 5 Железобетонные конструкции для горячего водоснабжения на время строительства.											
	5.1 фундаменты ФМ-1в											

52	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % К=3,000;	м3 грунта	26,4	147,23	139,02	3887	3670	–	849	5115
					8,22	36,44	217	962	–	379	
53	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=3,000;	м3 грунта	19,62	858,26	–	16839	–	–	12124	31280
					858,26	–	16839	–	–	2317	
54	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=3,000;	м3	3,03	16075,25	1087,46	48708	3295	41625	4108	57041
					1250,17	239,6	3788	726	–	4225	
55	1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 % К=3,000;	м3	10,95	24495,62	1900,37	268227	20809	170636	74163	369781
					7012,05	430,68	76782	4716	–	27391	
56	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=3,000;	т	0,2322	223473		51890		51890	–	56041
					–		–		–	4151	
57	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=3,000;	т	0,018	198308		3570		3570	–	3856
					–		–		–	286	
58	1106-0301-0402	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м НР = 91 % К=3,000;	т	0,0978	434447,85	1963,19	42489	192	18591	21650	69270

					242392,64	869,12	23706	85	–	5131	
59	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % К=3,000;	м2 поверхности	48,6	867,45	19,16	42158	931	27823	12585	59122
					275,8	2,63	13404	128	–	4379	
	5.2 опора скользящия ОП-1В										
60	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=13,000;	м3	0,182	16076,92	1087,91	2926	198	2500	247	3427
					1252,75	236,26	228	43	–	254	
61	2104-0305-0102	Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	13	741		9633		9633	–	10404
					–		–		–	771	
	5.3 неподвижные опоры Н1В-Н4В										
62	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=4,000;	м3	0,28	16075	1085,71	4501	304	3847	379	5270
					1250	239,29	350	67	–	390	
63	1107-0601-0203	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство НР = 118 % К=4,000;	м3 конструкции	0,864	24393,52	612,27	21076	529	12164	10021	33585
					9702,55	126,16	8383	109	–	2488	
64	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 % К=4,000;	т	0,0524	235209,92	1278,63	12325	67	8565	3388	16970

					70477,1	572,52	3693	30	–	1257	
65	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % К=4,000;	м2 поверхности	7,2	867,5	19,17	6246	138	4122	1865	8760
					———	———	———	———	———	———	
					275,83	2,64	1986	19	–	649	
	Раздел 6 Металлические конструкции для горячего водоснабжения на время строительства. Проезд В1.										
66	1109-0701-0106	Эстакады под трубопроводы, галереи. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 69 %	т конструкций	3,68553	94464,84	18324,64	348153	67536	13129	201041	593130
					———	———	———	———	———	———	
					72577,89	6478,31	267488	23876	–	43936	
67	2105-0204-0803	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	1,73644	414277		719367		719367	–	776916
					———		———		———	———	
					–		–		–	57549	
68	2105-0204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,02201	325197		7158		7158	–	7731
					———		———		———	———	
					–		–		–	573	
69	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,52796	227208		119957		119957	–	129554
					———		———		———	———	

					–		–		–	9597	
70	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1276	230716		29439		29439	–	31794
					–		–		–	2355	
71	2301-0201-0239	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80 К=3,000;	м	13,338	15535		207206		207206	–	223782
					–		–		–	16576	
72	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 К=3,000;	т	0,2424	232980		56474		56474	–	60992
					–		–		–	4518	
73	2105-0101-0404	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89 К=3,000;	т	0,3318	238905		79269		79269	–	85611
					–		–		–	6342	
	Раздел 7 Земляные работы.										
74	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	262,245	32,88	32,88	8622	8622	–	2405	11909

					–	12,74	–	3340	–	882		
75	1101-0102-0431	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 / погрузка излишков грунта на автотранспорт для складирования в отвал / НР = 72 %	м3 грунта	63,41	244,72	244,72	15518	15518	–	4512	21632	
					–	98,82	–	6266	–	1602		
76	4102-0101-1025	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км / перевозка разработанного грунта в отвал / К=1,300;	т	82,433	909		74932		–	–	80927	
					–		–		–	5995		
		Итого					**5 363 071**					
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					723 691					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					209 668					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					68 964					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 292 423					
		- перевозка грузов, тенге					74 932					
		Накладные расходы, тенге					665 089					
		Сметная прибыль (8 %), тенге					397 268					
		Всего					**5 363 071**					
		оборудование					0					
		Временные здания и сооружения (1,3 %)					55 776					
		Итого с временными					5 418 847					
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %), К=0,8					112 170					

		Итого с зимними					5 531 017					
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**110 620**					
		Итого с непредвиденными					5 641 637					
		Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.					**5 641 637**					
		Итого в текущих ценах на 2019 год (Иинф=1,04989604989)					5 923 132,4					
		НДС (12 %)					**710 776**					
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ					6 633 908					
		Тендерная скидка	10%				663390,829					
		ИТОГО СО СКИДКОЙ					**5 970 517**					

Сдал (Подрядчик):
ТОО «Сункар»
БИН 910640000157

Директор **Булекбаев В.Е.**

Технический надзор:
ТОО «MSK Engineering» БИН: 070440006322

Авторский надзор:
ТОО "BauProjekt" БИН 150340011233

Принял (Заказчик):
КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития"
города Алматы **БИН 040740002533**

Главный специалист

«АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЭНЕРГОТИІМДІЛІК ЖӘНЕ ИНФРАҚҰРЫЛЫМДЫҚ ДАМУ БАСҚАРМАСЫ» КММ
Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов Форма №2
КГУ «УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРОГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ИНФРАСТРУКТУРНОГО РАЗВИТИЯ»
ГОРОДА АЛМАТЫ
«____»_____20____ж.

Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от "19" сентября 2018 года № 656
Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы БИН 040740002533, адрес: г.Алматы, Площадь Республики, 4**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Сункар" БИН 910640000157, адрес: г.Алматы, ул. Ангарская, 141**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Реконструкция инженерных сетей в городе Алматы по улице Толе би от улицы Момышулы до улицы Тлендиева"**
(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети газоснабжения (С6)**
(наименование)

Договор **Договор подряда (контракт) №040740002533/190024/00 от 14.03.2019**

Акт приемки выполненных работ № 16 за июнь 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материаль		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										

2	4101-0102-1030	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	22,90203772	1238		28353		–	–	30620
					–		–		–	2268	
3	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	3,6	2934,72	156,94	10565	565	6273	3855	15574
					1035,28	46,39	3727	167	–	1154	
4	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	75,88	17,09	17,09	1297	1297	–	392	1824
					–	7,17	–	544	–	135	
5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	75,88	152,65	68,95	11583	5232	–	6468	19496
					83,7	34,7	6351	2633	–	1444	
6	1108-0101-0203	Покрытия из камня булыжного. Устройство отмостки вокруг ковера, контрольной трубки НР = 93 %	м3 основания	1,20576	6113,16	1584,06	7371	1910	4421	1790	9894
					862,53	733,98	1040	885	–	733	
7	1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 %	м3	0,084	20857,14	1714,29	1752	144	1198	403	2327
					4880,95	392,86	410	33	–	172	

	Раздел 2 Прокладка газопровода										
9	1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 500 мм. Заделка битумом и прядью НР = 99 % ктрр1=0,85; ктрм1=0,85; кэкс1=0,85; кмат1=0,85;	футляр	1	25509	2527	25509	2527	14880	8076	36272
					8102	56	8102	56	–	2687	
10	1122-1401-0305	Трубы диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	42,82	1983,2	11,78	84921	504	33074	50998	146794
					1199,04	3,96	51343	170	–	10874	
11	2301-0201-0243	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	43,06	12103		521155		521155	–	562847
					–		–		–	41692	
12	1122-0801-0106	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,078	1004692,31	415333,33	78366	32396	27767	27419	114248
					233371,79	121705,13	18203	9493	–	8463	
13	2302-0101-0278	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, от 45° до 90°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	25157		100628		100628	–	108678
					–		–		–	8050	
14	1109-0701-0132	Ковер. Изготовление НР = 69 %	т конструкций	0,04028	480685,2	55287,98	19362	2227	10432	4700	25987

					166410,13	2681,23	6703	108	–	1925		
15	1124-0207-0201	Трубка контрольная. Устройство НР = 99 %	шт.	6	7502	2015,83	45012	12095	11874	25442	76090	
					3507,17	776	21043	4656	–	5636		
16	1107-0107-0103	Монтаж протектора НР = 118 %	т стальных элементов	0,08	692400	6300	55392	504	50024	5868	66161	
					60800	1362,5	4864	109	–	4901		
17	2901-0020-0101 (пл)ТОО "ЭХЗ№1"	Протектор магниевый с активатором ПМ-20У, в комплекте с кабелем	шт	4	27679		110716		110716	–	119573	
					–		–		–	8857		
18	2902-0060-0010 (пл)ТОО "ЭХЗ№1"	Диэлектрическое кольцо-спейсер d325	шт	27	2723		73521		73521	–	79403	
					–		–		–	5882		
19	1122-0801-0201	Фасонные части: манжеты. Установка НР = 99 %	шт.	17	1348,24	845,24	22920	14369	–	12684	38452	
					503	250,65	8551	4261	–	2848		
20	2113-0801-0201	Термоусаживающиеся манжеты DN 325, шириной 450 мм	комплект	13	4296		55848		55848	–	60316	
					–		–		–	4468		
21	2302-1104-2110	Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром до 500 мм	шт.	4	1896		7584		7584	–	8191	
					–		–		–	607		
22	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	14	340,64	153	4769	2142	591	1951	7258	

					145,43	48,14	2036	674	–	538	
23	2306-0133-0204	Кабели силовые ВБбШвнг 2х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,01428	499362		7131		7131	–	7701
					–		–		–	570	
24	1127-0902-0101	Знаки опознавательные на металлических стойках. Установка НР = 108 %	шт.	2	22597,5	736,5	45195	1473	36644	8211	57678
					3539	262,5	7078	525	–	4272	
25	1339-0201-0410	Трубопроводы, диаметром до 325 мм. Контроль радиографический НР = 61 %	стык	2	1483,5	–	2967	–	221	1675	5013
					1373	–	2746	–	–	371	
26	1339-0201-0520	Трубопровод, диаметр до 377 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное НР = 61 %	стык	8	3279	78,38	26232	627	1189	14894	44416
					3052	–	24416	–	–	3290	
	Раздел 3 Демонтаж газопровода										
27	1124-0204-0108	Газопроводы действующие стальные диаметром 300 мм. Обрезка НР = 99 %	отключение	2	26420,5	4133,5	52841	8267	22844	21513	80302
					10865	–	21730	–	–	5948	

28	1122-0501-0108	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Демонтаж НР = 99 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	км трубопровода	0,055	363200	136272,73	19976	7495	–	14714	37465
					226927,27	43309,09	12481	2382	–	2775	
29	1108-0701-0103	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м подвесные. Установка и разборка НР = 93 %	м2 вертикальной проекции	132	977,48	2,16	129028	285	31663	90415	236998
					735,45	1,06	97080	140	–	17555	
30	4131-0103-0501	Трубы. Погрузка	т	0,93269	478		446		–	–	482
					–		–		–	36	
31	4108-0101-1030	Перевозка автомобилями трубовозами в населенных пунктах. Грузоподъемность 13 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,93269	1154		1076		–	–	1162
					–		–		–	86	
		Итого					**2 001 222**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					297 904				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					94 059				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					26 836				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 129 678				
		- перевозка грузов, тенге					29 876				
		Накладные расходы, тенге					301 468				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					148 237				
		Всего					**2 001 222**				
		оборудование					0				
		Временные здания и сооружения (1,3 %), К=0,8					20 813				
		Итого с временными					2 022 035				

		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)					41 856					
		Итого с зимними					2 063 891					
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**41 278**					
		Итого с непредвиденными					2 105 169					
		Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.					**2 105 169**					
		Итого в текущих ценах на 2019 год (Иинф=1,04989604989)					2 210 209					
		НДС (12 %)					**265 225**					
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ					2 475 434					
		Тендерная скидка	10%				247543					
		ИТОГО СО СКИДКОЙ					**2 227 890**					

Сдал (Подрядчик):

ТОО «Сункар»

БИН 910640000157

Директор **Булекбаев В.Е.**

Технический надзор:

ТОО «MSK Engineering» БИН: 070440006322

Авторский надзор:

ТОО "ВашProjekt" БИН 150340011233

Принял (Заказчик):

КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы **БИН 040740002533**

Главный специалист

«АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЭНЕРГОТИІМДІЛІК ЖӘНЕ ИНФРАҚҰРЫЛЫМДЫҚ ДАМУ БАСҚАРМАСЫ»

Форма №2 АК

Для АКТов Форм №2

КГУ «УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ИНФРАСТРУКТУРНОГО РАЗВИТИЯ» ГОРОДА АЛМАТЫ

«___» _____ 20___ ж.

Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и развитию РК
Республики Казахстан
от "19" сентября 2018 года № 656
Приложение 3-1к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик **КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы БИН 040740002533, адрес: г.Алматы, Площадь Республики, 4**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Сункар" БИН 910640000157, адрес: г.Алматы, ул. Ангарская, 141**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Реконструкция инженерных сетей в городе Алматы по улице Толе би от улицы Момышулы до улицы Тлендиева"**
(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети телефонной канализации. Защита кабельных телефонных линий**
(наименование)

Договор **Договор подряда (контракт) №040740002533/190024/00 от 14.03.2019**

Акт приемки выполненных работ № 17 за июнь 2020 года

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	62,8852	1260,24	–	79250	–	–	57060	147215
					1260,24	–	79250	–	–	10905	
2	1107-0202-0108	Плиты покрытия. Укладка НР = 118 %	шт. сборных	142	7147,46	1317,18	1014939	187039	499210	458586	1591437
					2314,72	422,13	328690	59942	–	117882	
3	2104-0302-0201	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 К=237,000;	м3	17,6565	57032		1006986		1006986	–	1087546

					–		–		–	80559		
		Итого					**2 826 168**					
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					407 940					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					187 039					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					59 942					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 506 196					
		Накладные расходы, тенге					515 646					
		Сметная прибыль (8 %), тенге					209 346					
		Всего					**2 826 168,0**					
		оборудование					0					
		Временные здания и сооружения (1,3 %), К=0,8					29 392					
		Итого с временными					2 855 560					
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)					59 110					
		Итого с зимними					2 914 670					
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**58 293**					
		Итого с непредвиденными					2 972 964					
		Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.					**2 972 964**					
		Итого в текущих ценах на 2019 год (Иинф=1,04989604989)					3 121 303					
		НДС (12 %)					**374 556**					
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ					3 495 859					
		Тендерная скидка	10%				349585,9124					
		ИТОГО СО СКИДКОЙ					**3 146 273,40**					

Сдал (Подрядчик):
ТОО «Сункар»

Директор **Булекбаев В.Е.**

Технический надзор:
ТОО «MSK Engineering» БИН: 070440006322

Авторский надзор:
ТОО "BauProjekt" БИН 150340011233

Принял (Заказчик):
КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития"

Главный специалист

«АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЭНЕРГОТИІМДІЛІК ЖӘНЕ ИНФРАҚҰРЫЛЫМДЫҚ ДАМУ БАСҚАРМАСЫ» ҚММ
Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов Форма №2
КГУ «УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ИНФРАСТРУКТУРНОГО РАЗВИТИЯ» ГОРОДА АЛМАТЫ
«____» _____ 20____ ж.

Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от "19" сентября 2018 года № 656
Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик **КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы БИН 040740002533, адрес: г.Алматы, Площадь Республики, 4**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Сункар" БИН 910640000157, адрес: г.Алматы, ул. Ангарская, 141**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Реконструкция инженерных сетей в городе Алматы по улице Толе би от улицы Момышулы до улицы Тлендиева"**
(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети электроснабжения.**
(наименование)

Договор **Договор подряда (контракт) №040740002533/190024/00 от 14.03.2019**

Акт приемки выполненных работ № 18 за июнь 2020 года

Составлена в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	97,2	1644,72	–	159867	–	–	115104	296969
					1644,72	–	159867	–	–	21998	
2	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	540	507,16	427,84	273868	231035	–	93118	396345
					79,32	160,18	42833	86497	–	29359	
3	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	56	1584		88704		88704	–	95800
					–		–		–	7096	

4	1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,54	145972,22	–	78825	–	828	59278	149151
					144438,89	–	77997	–	–	11048	
5	2301-0501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2082,8	1553		3234588	0	3234588	0	3493355
					–			0	–	258767	
6	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	64,8	858,27	–	55616	–	–	40044	103313
					858,27	–	55616	–	–	7653	
7	1308-0201-0903	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	570	593,8	297,73	338466	169706	25587	142606	519554
					251,18	96,3	143173	54891	–	38486	
8	2306-0612-1331	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвПу 1x400/70 (мк)-10 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,2448	5259914		1287627		1287627	–	1390637
					–		–		–	103010	
9	2306-0612-1338	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвПу 1x630/95 (мк)-10 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,2448	6671144		1633096		1633096	–	1763744
					–		–		–	130648	
10	2306-0109-1010	Кабели силовые АСБ 3x240-10 ГОСТ 18410-73 К=1,020;	км	0,085190269	8519181		725751	0	725751	0	783811
					–			0	–	58060	
		Итого по смете					**8 992 679**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					479 486				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					400 741				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					141 388				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					6 996 182				
		Накладные расходы, тенге					450 146				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					666 125				
		Всего					**8 992 679**				
		оборудование					0				
		Временные здания и сооружения (1,3 %), К=0,8					93 524				
		Итого с временными					9 086 203				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)					188 084				

		Итого с зимними					9 274 288				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**185 486**				
		Итого с непредвиденными					9 459 773				
		Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.					**9 459 773**				
		Итого в текущих ценах на 2019 год (Иинф=1,04989604989)					9 931 779				
		НДС (12 %)					**1 191 813**				
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ					11 123 592				
		Тендерная скидка	10%				1 112 359				
		ИТОГО СО СКИДКОЙ					**10 011 233**				

Сдал (Подрядчик):
ТОО «Сункар»

Директор **Булекбаев В.Е.**

Технический надзор:
ТОО «MSK Engineering» БИН: 070440006322

Авторский надзор:
ТОО "BauProjekt" БИН 150340011233

Принял (Заказчик):
КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития"

Главный специалист

«АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЭНЕРГОТИІМДІЛІК ЖӘНЕ ИНФРАҚҰРЫЛЫМДЫҚ ДАМУ БАСҚАРМАСЫ» КММ
Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов Форма №2
КГУ «УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ИНФРАСТРУКТУРНОГО РАЗВИТИЯ» ГОРОДА АЛМАТЫ
«_____» _____ 20____ж.