ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. **Регистрационный номер** ESF-060440002060-20171225-62856657
1.1. **Номер учетной системы** 00000000106
2. **Дата выписки** 25.12.2017
2.1 **Дата выписки на бумажном носителе**
3. **Дата совершения оборота** 25.12.2017
4. Исправленный
4.1 Дата выписки
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 060440002060
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"
7.1 **Доля участия**
8. Адрес места нахождения
РК, Мангистауская обл., г.Актау 13-17-21 тел 43-70-54
9. Свидетельство плательщика НДС: 9.1. серия 43001 9.2. номер 0010563
10. Категория поставщика

A		Комитент	B		Комиссионер
C		Экспедитор	D		Лизингодатель
E		Участник СРП	10.1. количество		
F		Участник договора о совместной деятельности			
G		Экспортер	H		Международный перевозчик
I		Доверитель			

11. Дополнительные сведения

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ459650000072168167
14. БИК IRTYKZKA
15. Наименование банка АО ForteBank

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 150540009942
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
"Мұнайлы аудандық құрылыс бөлімі" ММ
17.1 **Доля участия**
18. Адрес места нахождения
Мангистауский обл. Мунайлинский район с.Мангистау, здание общественных организации
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения
20. Категория получателя

A		Комитент			
B		Комиссионер			
C		Лизингополучатель	20.1. количество		
D		Участник договора совместной деятельности			
E	v	Государственное учреждение	F		Нерезидент
G		Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП			
H		Доверитель	I		Розничная реализация

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ56070103KSN4308000
22. Код товаров (работ, услуг)
23. Назначение платежа Оплата за услуги
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 060440002060
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"
25.3 Адрес отправки РК, Мангистауская обл., г.Актау 13-17-21 тел 43-70-54
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 150540009942
26.2 Наименование "Мұнайлы аудандық құрылыс бөлімі" ММ
26.3 Адрес доставки Мангистауский обл. Мунайлинский район с.Мангистау, здание общественных организации
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27. [ ] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.3 номер
27.2 [v] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.4 дата
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 00000000095
32.2 дата 25.12.2017

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты 1

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-KZ или СТ-1	Номер товарной позиции из заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов или Декларации на товары	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство двух из 40 четырехквартирных жилых домов в микрорайоне "Емір" села Батыр Мунайлинского района	Строительство двух из 40 четырехквартирных жилых домов в микрорайоне "Емір" села Батыр Мунайлинского района		м-ц	1	8 553 457	8 553 457	0	0	8 553 457	12%	1 026 414,84	9 579 871,84			1	
				Всего по счету				**8 553 457**			**8 553 457**		**1 026 414,84**	**9 579 871,84**				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. **ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя**
m3NiQmMtZFs0SaxU4FwVPlhgNTdrLVqALQhkxQ+MrIY5TEKoD6LoLX97QKrLdqa
hqLfCFJ0OlnC85Ti+jgWKQ==
45. **ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры**
46. **Ф. И. О. лица, выписывающее ЭСФ** АДИЛБЕКОВ ЖУМАБАЙ ЗИНУЛЛАЕВИЧ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **"Мұнайлы аудандық құрылыс бөлімі" ММ,Мангистауский обл. Мунайлинский район с.Мангистау, здание общественных организации** — **150540009942**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс",РК, Мангистауская обл., г.Актау 13-17-21 тел 43-70-54** — **060440002060**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор №74 от 24.08.2017г.

Номер документа	Дата составления
00000000095	25.12.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство двух из 40 четырехквартирных жилых домов в микрорайоне "Емір" села Батыр Мунайлинского района			м-ц	1	9 579 871,84	9 579 871,84
				Итого	1	x	9 579 871,84

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.12.2017

М.П.

Заказчик: ГУ "Мунайлинский районный отдел строительства"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"

Наименование строительства и его адрес:

"Строительство двух из 40 четырехквартирных жилых домов в микрорайоне «Емір» села Батыр Мунайлинского района"

Утверждена

приказом Председателя Агентства Республики Казахстан

по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства

от 02 мая 2012 г. № 170

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь 2017 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник		Организационо-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		договор № 74 от 24.08.2017 г.					

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего
		С начала года по отчетный месяц включительно (без НДС)	В отчетном месяце (без НДС)	из графы 1							
				СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
					В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
	Всего по объекту	**37 557 000,00**		15 171 779			204 335	0	841 619	**4 506 840,00**	**42 063 840,00**
	в том числе за декабрь		8 553 457,00		3 453 720		48 129	0	191 675	1 026 414,84	**9 579 871,84**
	Удержано 5% по договору		427 672,85							51 320,74	478 993,59
	Итого к оплате		8 125 784,15							975 094,10	**9 100 878,25**

Заказчик

Руководитель _____ Калжанов М.

Подрядчик

Директор _____ Адилбеков Ж.З.

Заказчик ГУ "Мунайлинский районный отдел строительства"
Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"

Утверждена
приказом председателя Агентства РК
по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 02 мая 2012 г. № 170

Наименование стройки и его адрес:

"Строительство двух из 40 четырехквартирных жилых домов в микрорайоне «Емір» села Батыр Мунайлинского района"
договор № 74 от 24.08.2017 г.

АКТ № 4

приемки выполненных работ за декабрь 2017 г.

по строительству объекта: "Строительство двух из 40 четырехквартирных жилых домов в микрорайоне «Емір» села Батыр Мунайлинского района"

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дом № 1								
		ЛС 2-1-1 Общестроительные работы								
		Полы. Тип 1 - жилые комнаты, коридоры, кухня								
32	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" м2	258,87	925,06	4,90	239470	1268	19216	0,38	98
				58,50	1,85	15144	479	123	0,01	3
33	Е0111-39-1	Устройство плинтусов дереваянных окрашенных м	313,841	109,84	0,46	34472	144	4717	0,08	25
				12,04	0,18	3779	56	123	0,00	0
		Полы. Тип 2 - бойлерные								
40	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов м2	11,08	946,28	11,72	10485	130	2400	1,06	12
				171,68	4,39	1902	49	123	0,02	0

		Окна, двери									
48	E0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	29,40	400,18	102,53	11765	3014	6609	0,90	26
				151,65	35,67	4459	1049	120	0,14	4
		м2								
53	E0110-90-2	Установка металлических дверных коробок	17,40	330,85	32,08	5757	558	5938	1,49	26
				272,25	12,13	4737	211	120	0,06	1
		м2								
		Отделка помещений								
67	E0115-151-1	Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая потолков	269,95	14,44	0,18	3898	49	2636	0,06	16
				9,23	0,07	2492	19	105	0,00	0
		м2								
70	E0115-151-2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная	530,94	23,54	0,16	12496	85	8819	0,10	53
				15,75	0,07	8362	37	105	0,00	0
		м2								
71	E0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленым по штукатурке	204,32	173,10	1,88	35368	384	16953	0,47	96
				78,30	0,72	15998	147	105	0,00	0
		м2								
		Крыльцо с пандусом - 4 шт								
72	E0111-13-3	Щебеночная подготовка толщиной 50 мм	35,28	790,75	24,55	27898	866	2128	0,26	9
				39,83	9,20	1405	325	123	0,04	1
		м2								
73	E0106-19-1	Устройство бетонного крыльца	4,80	11040,14	316,01	52993	1517	7496	8,25	40
				1368,00	119,39	6566	573	105	0,58	3
		м3								
74	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	4,896	183,00	0,00	896	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		м3								
75	C12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,24432	41200,00	0,00	10066	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0

			т								
76	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,006	55620,00	0,00	334	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
			т								
77	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементом растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	36,00	946,28	11,72	34066	422	7796	1,06	38
				171,68	4,39	6180	158	123	0,02	1
			м2							
78	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	9,60	3796,70	5,89	36448	57	995	0,42	4
				71,78	2,23	689	21	140	0,01	0
			м							
		Козырек - 4 шт.								
79	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, (металлоконструкции козырьков)	0,3668	13864,97	4022,39	5086	1475	3355	56,50	21
				9090,00	1071,86	3334	393	90	3,81	1
			т							
80	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,364	154400,00	0,00	56202	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
			т							
81	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	26,00	21,80	0,05	567	1	136	0,03	1
				5,81	0,02	151	1	90	0,00	0
			м2							
82	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	26,00	20,36	0,02	529	1	97	0,02	1
				4,16	0,00	108	0	90	0,00	0
			м2							
83	Е0110-51-2	Огнезащита дреревянного бруса	0,104	1862,35	14,17	194	1	39	1,88	0
				303,75	5,40	32	1	120	0,03	0
			м3							
84	Е0134-60-18	Облицовка пластиком	24,48	1400,71	1,20	34289	29	8513	0,95	23
				315,68	0,45	7728	11	110	0,00	0
			м2							

85	Е0112-7-5	Устройство козырька металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством м2	23,36	752,84	8,20	17586	192	7673	1,71	40
				272,95	3,08	6376	72	119	0,02	0
		ФАСАД								
89	Е0115-155-2	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности силикатная м2	200,20	48,49	0,14	9708	28	6727	0,19	38
				31,95	0,05	6396	10	105	0,00	0
		Отмостка								
90	Е0111-13-3 к=2	Щебеночная подготовка м2	59,20	1581,51	49,10	93625	2907	7140	0,53	31
				79,66	18,40	4716	1089	123	0,09	5
91	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см м2	59,20	551,13	0,00	32627	0	1949	0,14	8
				24,75	0,00	1465	0	133	0,00	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			**766 825**		**121 332**		
	Оборудование		Тенге			**0**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			**766 825**				
	Материалы		Тенге			**214 488**				
	Всего заработная плата -		Тенге					**106 721**		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			**159 495**				
	Местные материалы -		Тенге			**284 658**				
		Накладные расходы -	Тенге			**121 332**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**53 290**				
	ВСЕГО по смете 2-1-1		Тенге			**941 447**				
		ЛС 2-1-2 Сети внутреннего электроснабжения								
		Монтаж, оборудования и материалы								
1	Е0121-24-2	Установка групповых осветительных щитков	4,00	589,67	36,17	2359	145	2025	2,64	11

		массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене шт		454,50	14,34	1818	57	108	0,07	0
2	С151803-156	Щиток осветительный ЩК-1102А-УХЛ4 с вводным автоматом, встроенным электросчетчиком и УЗО шт	4,00	11000,00	0,00	44000	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
3	Ц0108-592-1	Патрон стенной или потолочный шт	20,00	84,20	1,90	1684	38	1471	0,49	10
				77,00	0,40	1540	8	95	0,00	0
4	Е0121-28-1	Установка фотореле с выносным фотоэлементом шт	4,00	19,13	0,00	77	0	78	0,12	0
				18,00	0,00	72	0	108	0,00	0
5	Спрайс лист ТОО "TA Company"	Фотореле ФР-7 шт	4,00	1088,35	0,00	4353	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
6	Спрайс	Стоимость патрона шт	20,00	97,87	0,00	1957	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
7	С151706-9	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б220-230-60 шт	20,00	24,00	0,00	480	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
8	Ц0108-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах м	650,00	47,20	14,80	30680	9620	18895	0,16	104
				26,30	4,30	17095	2795	95	0,02	13
9	С151607-178	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2 км	0,05	71171,00	0,00	3559	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
10	С151607-176	Провода силовые для электроустановок на	0,52	45198,00	0,00	23503	0	0	0,00	0

		напряжение до 450 В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 1000м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
11	С151607-166	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450 В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 2х1,5 мм2 1000м	0,08	17987,00	0,00	1439	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
12	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке шт	58,00	62,70	0,20	3637	12	3190	0,34	20
				57,80	0,10	3352	6	95	0,00	0
13	С151801-143	Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РС16-004 шт	58,00	46,00	0,00	2668	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
14	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке шт	4,00	47,00	0,20	188	1	173	0,29	1
				45,50	0,10	182	0	95	0,00	0
15	Ц0108-591-3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический шт	12,00	134,80	3,60	1618	43	1313	0,68	8
				115,00	0,20	1380	2	95	0,00	0
16	Ц0108-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке шт	8,00	48,50	0,20	388	2	358	0,29	2
				47,00	0,10	376	1	95	0,00	0
17	С151801-18	Выключатель однополюсной для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-IP44-01-6/220 шт	12,00	215,00	0,00	2580	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
18	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С110-015 шт	4,00	156,00	0,00	624	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0

19	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-05-6/250	8,00	182,00	0,00	1456	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
20	Ц0108-420-1	Коробки ответвительные	104,00	578,10	31,10	60122	3234	40567	2,09	217
				403,00	7,60	41912	790	95	0,04	4
		шт								
21	С151803-49	Коробки ответвительные КОР73	0,004	16100,00	0,00	64	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		1000шт								
22	С151803-52	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У198 УХЛЗ	0,10	60400,00	0,00	6040	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		1000шт								
23	Ц0108-591-10	Розетки штепсельные полугерметические и герметические	4,00	133,40	3,60	534	14	438	0,68	3
				115,00	0,30	460	1	95	0,00	0
		шт								
24	С151801-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	4,00	195,00	0,00	780	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			**194 789**		**68 510**		
	Оборудование		Тенге			**0**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			**194 789**				
	Материалы		Тенге			**19 989**				
	Всего заработная плата -		Тенге					**71 849**		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			**93 504**				
	Местные материалы -		Тенге			**0**				
		Накладные расходы -	Тенге			**68 510**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**15 798**				
	ВСЕГО по смете 2-1-2		Тенге			**279 097**				

ЛС 2-1-3 Газосабжение внутреннее

		Трубопроводы								
1	Е0116-8-4	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм м	5,10	343,95 51,30	4,59 1,71	1754 262	23 9	346 128	0,28 0,01	1 0
2	Е0116-8-1	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 18 мм м	27,00	292,95 51,30	4,59 1,71	7910 1385	124 46	1832 128	0,28 0,01	8 0
		Оборудование								
3	Е0119-1-2	Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит прибор	4,00	332,58 189,00	54,70 20,25	1330 756	219 81	1071 128	1,15 0,10	5 0
		Арматура								
5	С130904-13	Кран шаровый мыфтовый, Ру 1,6 Мпа, Ду 15 мм шт	8,00	284,00 0,00	0,00 0,00	2272 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		Крепления								
6	Ц0112-698-6	Закладное устройство в кирпичной кладке - Крюк К1 и К2 шт	6,00	134,20 133,00	0,00 0,00	805 798	0 0	718 90	1,00 0,00	6 0
7	С130810-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) кг	0,114	200,00 0,00	0,00 0,00	23 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		Анкиррозийная изоляция								
8	Е0113-16-6 к=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза м2	4,20	43,60 11,62	0,10 0,04	183 49	0 0	44 90	0,06 0,00	0 0
9	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	4,20	40,72 8,32	0,04 0,00	171 35	0 0	31 90	0,04 0,00	0 0

10	Е0125-122-4	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 200 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 Мпа/100 кгс/см2 (на 40 домов 20 стыков) шт	0,50	1856,81	1163,81	928	582	436	1,38	1
				288,00	438,75	144	219	120	2,81	1
11	Е0125-121-1	Гидравлическое испытание давлением до 10 Мпа/100 кгс/см2 трубопровода диамтером до 100 мм км	0,0321	109961,50	74899,75	3530	2404	1088	70,00	2
				13275,00	14976,48	426	481	120	60,30	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			**18 906**		**5 567**		
	Оборудование		Тенге			**0**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			**18 906**				
	Материалы		Тенге			**9 404**				
	Всего заработная плата -		Тенге					**4 691**		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			**92 695**				
		Накладные расходы -	Тенге			**5 567**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1 468**				
	ВСЕГО по смете 2-1-3		Тенге			**25 942**				
		ЛС 2-1-4 Сети внутреннего отопления и вентиляции								
		Раздел 1. Земляные работы. Отопление								
		Квартиры 1,2								
1	Е0118-2-6	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью до 0,21 Мвт (0,18 Гкал/ч) котел	2,00	10978,20	1528,92	21956	3058	18552	38,63	77
				6674,40	572,42	13349	1145	128	2,80	6
3	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм м	36,00	268,16	4,08	9654	147	2548	0,31	11
				53,77	1,53	1936	55	128	0,01	0
4	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов из стальных	30,00	266,16	4,08	7985	122	2124	0,31	9

		водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм м		53,77	1,53	1613	46	128	0,01	0
5	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм м	8,00	345,16	4,08	2761	33	566	0,31	2
				53,77	1,53	430	12	128	0,01	0
6	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	5,60	151,64	0,07	849	0	654	0,67	4
				111,24	0,02	623	0	105	0,00	0
7	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм м	74,00	12,26	0,00	907	0	1043	0,05	4
				11,01	0,00	815	0	128	0,00	0
8	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных комплект	8,00	62,81	0,00	502	0	237	0,12	1
				23,18	0,00	185	0	128	0,00	0
9	С130904-81	Регулирующий клапан Danfoss, Dy 25 мм шт	4,00	4051,00	0,00	16204	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
10	Е0118-6-2	Установка алюминиевых радиаторов 1кВт	20,384	144,17	19,17	2939	391	2806	0,61	12
				100,35	7,19	2046	147	128	0,04	1
11	Спрайс-лист ТОО "Жылу Сервис"	Стоимость секций радиаторов ZHYLU (с комплектующими) шт	104,00	440,43	0,00	45805	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Квартиры 3,4								
12	Е0118-2-6	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью до 0,21 Мвт (0,18 Гкал/ч)	2,00	10978,20	1528,92	21956	3058	18552	38,63	77
				6674,40	572,42	13349	1145	128	2,80	6

		котел									
14	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм м	10,00	268,16 53,77	4,08 1,53	2682 538	41 15	708 128	0,31 0,01	3 0
15	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм м	54,00	266,16 53,77	4,08 1,53	14373 2904	220 83	3822 128	0,31 0,01	17 1
16	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм м	8,00	345,16 53,77	4,08 1,53	2761 430	33 12	566 128	0,31 0,01	2 0
17	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	6,00	151,64 111,24	0,07 0,02	910 667	0 0	701 105	0,67 0,00	4 0
18	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм м	72,00	12,26 11,01	0,00 0,00	883 793	0 0	1015 128	0,05 0,00	4 0
19	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных комплект	8,00	62,81 23,18	0,00 0,00	502 185	0 0	237 128	0,12 0,00	1 0
20	С130904-81	Регулирующий клапан Danfoss, Dy 25 мм шт	4,00	4051,00 0,00	0,00 0,00	16204 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
21	Е0118-6-2	Установка алюминиевых радиаторов 1кВт	19,208	144,17 100,35	19,17 7,19	2769 1928	368 138	2644 128	0,61 0,04	12 1
22	Спрайс-лист ТОО "Жылу Сервис"	Стоимость секций радиаторов ZHYLU (с комплектующими) шт	98,00	440,43 0,00	0,00 0,00	43162 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0

		Раздел 2. Фундаменты. Вентиляция								
		ВЕ-1								
23	Е0120-1-2	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) периметром до 600 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм м2	0,80	1009,91 259,88	13,82 5,18	808 208	11 4	271 128	1,62 0,03	1 0
24	С131312-79	Средства для крепления воздуховодов т	0,0017	54500,00 0,00	0,00 0,00	93 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
25	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих (Р) номер 150 размером 150х150 мм шт	2,00	320,85 186,64	16,96 7,09	642 373	34 14	496 128	1,12 0,03	2 0
		ВЕ-2								
26	Е0120-1-2	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) периметром до 600 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм м2	0,80	1009,91 259,88	13,82 5,18	808 208	11 4	271 128	1,62 0,03	1 0
27	С131312-79	Средства для крепления воздуховодов т	0,0017	54500,00 0,00	0,00 0,00	93 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
28	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих (Р) номер 150 размером 150х150 мм шт	2,00	320,85 186,64	16,96 7,09	642 373	34 14	496 128	1,12 0,03	2 0
		ВЕ-3								
29	Е0120-1-2	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) периметром до 600 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм м2	0,80	1009,91 259,88	13,82 5,18	808 208	11 4	271 128	1,62 0,03	1 0
30	С131312-79	Средства для крепления воздуховодов	0,0017	54500,00 0,00	0,00 0,00	93 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0

		т									
31	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих (Р) номер 150 размером 150х150 мм шт	2,00	320,85 186,64	16,96 7,09	642 373	34 14	496 128	1,12 0,03	2 0
		ВЕ-4									
32	Е0120-1-2	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) периметром до 600 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм м2	0,80	1009,91 259,88	13,82 5,18	808 208	11 4	271 128	1,62 0,03	1 0
33	С131312-79	Средства для крепления воздуховодов т	0,0017	54500,00 0,00	0,00 0,00	93 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
34	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих (Р) номер 150 размером 150х150 мм шт	2,00	320,85 186,64	16,96 7,09	642 373	34 14	496 128	1,12 0,03	2 0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			**221 937**		**59 845**		
	Оборудование		Тенге			**0**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			**221 937**				
	Материалы		Тенге			**48 279**				
	Всего заработная плата -		Тенге					**46 986**		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			**121 746**				
		Накладные расходы -	Тенге			**59 845**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**16 907**				
	ВСЕГО по смете 2-1-4		Тенге			**298 689**				
		ЛС 2-1-5 Сети водопровода и канализации								
		Система В1								
		Запорная арматура								
1	Сирайс лист	Стоимость краны шаровые муфтовые 11Б27пl Dy	16,00	257,73	0,00	4124	0	0	0,00	0

	Промресурс - KZ	15 шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
2	E0116-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диам. до 40 мм 1 счетчик	4,00	75,82 67,50	1,57 0,00	303 270	6 0	346 128	0,41 0,00	2 0
3	Спрайслист Интернет магазин Альфаопт кз г. Актау	Стоимость счетчика ВСХ-15 шт	4,00	1060,30 0,00	0,00 0,00	4241 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		Трубопроводы								
4	E0116-6-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм м	32,00	439,78 292,50	12,19 4,57	14073 9360	390 146	12168 128	1,64 0,02	52 1
5	C130804-94	Трубы металлополимерные для водоснабжения, d-16/20 мм м	32,00	95,00 0,00	0,00 0,00	3040 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
6	E0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм м	20,00	336,95 231,75	7,90 2,95	6739 4635	158 59	6008 128	1,29 0,01	26 0
7	C130810-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) кг	85,76	200,00 0,00	0,00 0,00	17152 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		Система Т3 Арматура								
8	C130901-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 Мпа (10 кгс/см2), Ду 15 мм шт	4,00	266,00 0,00	0,00 0,00	1064 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0

		Трубопроводы								
9	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диам. 20 мм м	24,00	439,78	12,19	10555	293	9126	1,64	39
				292,50	4,57	7020	110	128	0,02	0
		Канализация								
		Сантехнические приборы								
10	Е0117-2-3	Установка смесителей шт	4,00	143,32	1,57	573	6	645	0,70	3
				126,00	0,00	504	0	128	0,00	0
11	С131101-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором комплект	4,00	1750,00	0,00	7000	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
12	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение комплект	4,00	1757,40	13,90	7030	56	1452	1,56	6
				279,00	4,50	1116	18	128	0,03	0
13	С131101-58	Сифон бутылочный с вертикальным выпуском и отводом для моек шт	4,00	1700,00	0,00	6800	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Трубы								
14	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм м	32,00	620,54	0,64	19857	20	4360	0,58	19
				106,20	0,25	3398	8	128	0,00	0
15	С130810-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) кг	34,24	200,00	0,00	6848	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Фитинги								
16	С130804-211	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN	8,00	53,00	0,00	424	0	0	0,00	0

		50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
17	С130804-141	Тройник полиэтиленовый компрессорный прямой с наружной резьбой DN 50x2x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт	4,00	492,00 0,00	0,00 0,00	1968 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
18	Сприс лист "Жакко"	Ревизия полиэтиленовая Ду 50 мм шт	4,00	92,33 0,00	0,00 0,00	369 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			**112 160**		**34 105**		
	Оборудование		Тенге			**0**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			**112 160**				
	Материалы		Тенге			**31 897**				
	Всего заработная плата -		Тенге					**26 644**		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			**53 030**				
		Накладные расходы -	Тенге			**34 105**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**8 776**				
	ВСЕГО по смете 2-1-5		Тенге			**155 041**				

Дом № 2

ЛС 2-1-1 Общестроительные работы

		Полы. Тип 1 - жилые комнаты, коридоры, кухня								
32	Г01 11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" м2	258,87	925,06 58,50	4,90 1,85	239470 15144	1268 479	19216 123	0,38 0,01	98 3
33	Г01 11-39-1	Устройство плинтусов деревянных окрашенных м	313,841	109,84 12,04	0,46 0,18	34472 3779	144 56	4717 123	0,08 0,00	25 0
		Полы. Тип 2 - бойлерные								
40	Г01 11-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов м2	11,08	946,28 171,68	11,72 4,39	10485 1902	130 49	2400 123	1,06 0,02	12 0

		Окна, двери									
48	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	29,40	400,18	102,53	11765	3014	6609	0,90	26
				151,65	35,67	4459	1049	120	0,14	4
		м2								
53	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок	17,40	330,85	32,08	5757	558	5938	1,49	26
				272,25	12,13	4737	211	120	0,06	1
		м2								
		Отделка помещений								
67	Е0115-151-1	Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая потолков	269,95	14,44	0,18	3898	49	2636	0,06	16
				9,23	0,07	2492	19	105	0,00	0
		м2								
70	Е0115-151-2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная	530,94	23,54	0,16	12496	85	8819	0,10	53
				15,75	0,07	8362	37	105	0,00	0
		м2								
71	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленым по штукатурке	204,32	173,10	1,88	35368	384	16953	0,47	96
				78,30	0,72	15998	147	105	0,00	0
		м2								
		Крыльцо с пандусом - 4 шт								
72	Е0111-13-3	Щебеночная подготовка толщиной 50 мм	35,28	790,75	24,55	27898	866	2128	0,26	9
				39,83	9,20	1405	325	123	0,04	1
		м2								
73	Е0106-19-1	Устройство бетонного крыльца	4,80	11040,14	316,01	52993	1517	7496	8,25	40
				1368,00	119,39	6566	573	105	0,58	3
		м3								
74	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	4,896	183,00	0,00	896	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		м3								
75	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,24432	41200,00	0,00	10066	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0

		т									
76	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,006	55620,00	0,00	334	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		т									
77	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементом растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	36,00	946,28	11,72	34066	422	7796	1,06	38
				171,68	4,39	6180	158	123	0,02	1
		м2									
78	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	9,60	3796,70	5,89	36448	57	995	0,42	4
				71,78	2,23	689	21	140	0,01	0
		м								
		Козырек - 4 шт.								
79	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, (металлоконструкции козырьков)	0,3668	13864,97	4022,39	5086	1475	3355	56,50	21
				9090,00	1071,86	3334	393	90	3,81	1
		т								
80	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,364	154400,00	0,00	56202	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		т								
81	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	26,00	21,80	0,05	567	1	136	0,03	1
				5,81	0,02	151	1	90	0,00	0
		м2								
82	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	26,00	20,36	0,02	529	1	97	0,02	1
				4,16	0,00	108	0	90	0,00	0
		м2								
83	Е0110-51-2	Огнезащита дреревянного бруса	0,104	1862,35	14,17	194	1	39	1,88	0
				303,75	5,40	32	1	120	0,03	0
		м3								
84	Е0134-60-18	Облицовка пластиком	24,48	1400,71	1,20	34289	29	8513	0,95	23
				315,68	0,45	7728	11	110	0,00	0
		м2								
85	Е0112-7-5	Устройство козырька металлочерепицей по	23,36	752,84	8,20	17586	192	7673	1,71	40

		деревянной обрешетке с ее устройством м2		272,95	3,08	6376	72	119	0,02	0
		ФАСАД								
89	Е0115-155-2	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности силикатная м2	200,20	48,49 31,95	0,14 0,05	9708 6396	28 10	6727 105	0,19 0,00	38 0
		Отмостка								
90	Е0111-13-3 к=2	Щебеночная подготовка м2	59,20	1581,51 79,66	49,10 18,40	93625 4716	2907 1089	7140 123	0,53 0,09	31 5
91	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см м2	59,20	551,13 24,75	0,00 0,00	32627 1465	0 0	1949 133	0,14 0,00	8 0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			**766 825**		**121 332**		
	Оборудование		Тенге			**0**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			**766 825**				
	Материалы		Тенге			**214 488**				
	Всего заработная плата -		Тенге					**106 721**		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			**159 495**				
	Местные материалы -		Тенге			**284 658**				
		Накладные расходы -	Тенге			**121 332**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**53 290**				
	ВСЕГО по смете 2-1-1		Тенге			**941 447**				
		ЛС 2-1-2 Сети внутреннего электроснабжения								
		Монтаж, оборудования и материалы								
1	Е0121-24-2	Установка групповых осветительных щитков	4,00	589,67	36,17	2359	145	2025	2,64	11

		массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене шт		454,50	14,34	1818	57	108	0,07	0
2	С151803-156	Щиток осветительный ЩК-1102А-УХЛ4 с вводным автоматом, встроенным электросчетчиком и УЗО шт	4,00	11000,00	0,00	44000	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
3	Ц0108-592-1	Патрон стенной или потолочный шт	20,00	84,20	1,90	1684	38	1471	0,49	10
				77,00	0,40	1540	8	95	0,00	0
4	Е0121-28-1	Установка фотореле с выносным фотоэлементом шт	4,00	19,13	0,00	77	0	78	0,12	0
				18,00	0,00	72	0	108	0,00	0
5	Спрайс лист ТОО "TA Company"	Фотореле ФР-7 шт	4,00	1088,35	0,00	4353	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
6	Спрайс	Стоимость патрона шт	20,00	97,87	0,00	1957	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
7	С151706-9	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б220-230-60 шт	20,00	24,00	0,00	480	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
8	Ц0108-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах м	650,00	47,20	14,80	30680	9620	18895	0,16	104
				26,30	4,30	17095	2795	95	0,02	13
9	С151607-178	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2 км	0,05	71171,00	0,00	3559	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
10	С151607-176	Провода силовые для электроустановок на	0,52	45198,00	0,00	23503	0	0	0,00	0

		напряжение до 450 В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 1000м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
11	С151607-166	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450 В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 2х1,5 мм2 1000м	0,08	17987,00 0,00	0,00 0,00	1439 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
12	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке шт	58,00	62,70 57,80	0,20 0,10	3637 3352	12 6	3190 95	0,34 0,00	20 0
13	С151801-143	Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РС16-004 шт	58,00	46,00 0,00	0,00 0,00	2668 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
14	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке шт	4,00	47,00 45,50	0,20 0,10	188 182	1 0	173 95	0,29 0,00	1 0
15	Ц0108-591-3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический шт	12,00	134,80 115,00	3,60 0,20	1618 1380	43 2	1313 95	0,68 0,00	8 0
16	Ц0108-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке шт	8,00	48,50 47,00	0,20 0,10	388 376	2 1	358 95	0,29 0,00	2 0
17	С151801-18	Выключатель однополюсной для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-IP44-01-6/220 шт	12,00	215,00 0,00	0,00 0,00	2580 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
18	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С110-015 шт	4,00	156,00 0,00	0,00 0,00	624 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0

19	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-05-6/250	8,00	182,00	0,00	1456	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
20	Ц0108-420-1	Коробки ответвительные	104,00	578,10	31,10	60122	3234	40567	2,09	217
				403,00	7,60	41912	790	95	0,04	4
		шт								
21	С151803-49	Коробки ответвительные КОР73	0,004	16100,00	0,00	64	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		1000шт								
22	С151803-52	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У198 УХЛЗ	0,10	60400,00	0,00	6040	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		1000шт								
23	Ц0108-591-10	Розетки штепсельные полугерметические и герметические	4,00	133,40	3,60	534	14	438	0,68	3
				115,00	0,30	460	1	95	0,00	0
		шт								
24	С151801-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	4,00	195,00	0,00	780	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			**194 789**		**68 510**		
	Оборудование		Тенге			**0**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			**194 789**				
	Материалы		Тенге			**19 989**				
	Всего заработная плата -		Тенге					**71 849**		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			**93 504**				
	Местные материалы -		Тенге			**0**				
		Накладные расходы -	Тенге			**68 510**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**15 798**				
	ВСЕГО по смете 2-1-2		Тенге			**279 097**				

ЛС 2-1-3 Газосабжение внутреннее

		Трубопроводы								
1	Е0116-8-4	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм м	5,10	343,95 51,30	4,59 1,71	1754 262	23 9	346 128	0,28 0,01	1 0
2	Е0116-8-1	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 18 мм м	27,00	292,95 51,30	4,59 1,71	7910 1385	124 46	1832 128	0,28 0,01	8 0
		Оборудование								
3	Е0119-1-2	Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит прибор	4,00	332,58 189,00	54,70 20,25	1330 756	219 81	1071 128	1,15 0,10	5 0
		Арматура								
5	С130904-13	Кран шаровый муфтовый, Ру 1,6 Мпа, Ду 15 мм шт	8,00	284,00 0,00	0,00 0,00	2272 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		Крепления								
6	Ц0112-698-6	Закладное устройство в кирпичной кладке - Крюк К1 и К2 шт	6,00	134,20 133,00	0,00 0,00	805 798	0 0	718 90	1,00 0,00	6 0
7	С130810-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) кг	0,114	200,00 0,00	0,00 0,00	23 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		Анкиррозийная изоляция								
8	Е0113-16-6 к=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза м2	4,20	43,60 11,62	0,10 0,04	183 49	0 0	44 90	0,06 0,00	0 0
9	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	4,20	40,72 8,32	0,04 0,00	171 35	0 0	31 90	0,04 0,00	0 0

10	Е0125-122-4	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 200 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 Мпа/100 кгс/см2 (на 40 домов 20 стыков) шт	0,50	1856,81	1163,81	928	582	436	1,38	1
				288,00	438,75	144	219	120	2,81	1
11	Е0125-121-1	Гидравлическое испытание давлением до 10 Мпа/100 кгс/см2 трубопровода диамтером до 100 мм км	0,0321	109961,50	74899,75	3530	2404	1088	70,00	2
				13275,00	14976,48	426	481	120	60,30	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			**18 906**		**5 567**		
	Оборудование		Тенге			**0**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			**18 906**				
	Материалы		Тенге			**9 404**				
	Всего заработная плата -		Тенге					**4 691**		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			**92 695**				
		Накладные расходы -	Тенге			**5 567**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1 468**				
	ВСЕГО по смете 2-1-3		Тенге			**25 942**				
		ЛС 2-1-4 Сети внутреннего отопления и вентиляции								
		Раздел 1. Земляные работы. Отопление								
		Квартиры 1,2								
1	Е0118-2-6	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью до 0,21 Мвт (0,18 Гкал/ч) котел	2,00	10978,20	1528,92	21956	3058	18552	38,63	77
				6674,40	572,42	13349	1145	128	2,80	6
3	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм м	36,00	268,16	4,08	9654	147	2548	0,31	11
				53,77	1,53	1936	55	128	0,01	0
4	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов из стальных	30,00	266,16	4,08	7985	122	2124	0,31	9

		водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм м		53,77	1,53	1613	46	128	0,01	0
5	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм м	8,00	345,16	4,08	2761	33	566	0,31	2
				53,77	1,53	430	12	128	0,01	0
6	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	5,60	151,64	0,07	849	0	654	0,67	4
				111,24	0,02	623	0	105	0,00	0
7	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм м	74,00	12,26	0,00	907	0	1043	0,05	4
				11,01	0,00	815	0	128	0,00	0
8	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных комплект	8,00	62,81	0,00	502	0	237	0,12	1
				23,18	0,00	185	0	128	0,00	0
9	С130904-81	Регулирующий клапан Danfoss, Dy 25 мм шт	4,00	4051,00	0,00	16204	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
10	Е0118-6-2	Установка алюминиевых радиаторов 1кВт	20,384	144,17	19,17	2939	391	2806	0,61	12
				100,35	7,19	2046	147	128	0,04	1
11	Спрайс-лист ТОО "Жылу Сервис"	Стоимость секций радиаторов ZHYLU (с комплектующими) шт	104,00	440,43	0,00	45805	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Квартиры 3,4								
12	Е0118-2-6	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью до 0,21 Мвт (0,18 Гкал/ч)	2,00	10978,20	1528,92	21956	3058	18552	38,63	77
				6674,40	572,42	13349	1145	128	2,80	6

		котел								
14	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм м	10,00	268,16	4,08	2682	41	708	0,31	3
				53,77	1,53	538	15	128	0,01	0
15	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм м	54,00	266,16	4,08	14373	220	3822	0,31	17
				53,77	1,53	2904	83	128	0,01	1
16	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм м	8,00	345,16	4,08	2761	33	566	0,31	2
				53,77	1,53	430	12	128	0,01	0
17	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	6,00	151,64	0,07	910	0	701	0,67	4
				111,24	0,02	667	0	105	0,00	0
18	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм м	72,00	12,26	0,00	883	0	1015	0,05	4
				11,01	0,00	793	0	128	0,00	0
19	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных комплект	8,00	62,81	0,00	502	0	237	0,12	1
				23,18	0,00	185	0	128	0,00	0
20	С130904-81	Регулирующий клапан Danfoss, Dy 25 мм шт	4,00	4051,00	0,00	16204	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
21	Е0118-6-2	Установка алюминиевых радиаторов 1кВт	19,208	144,17	19,17	2769	368	2644	0,61	12
				100,35	7,19	1928	138	128	0,04	1
22	Спрайс-лист ТОО "Жылу Сервис"	Стоимость секций радиаторов ZHYLU (с комплектующими)	98,00	440,43	0,00	43162	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0

		шт								
		Раздел 2. Фундаменты. Вентиляция								
		ВЕ-1								
23	Е0120-1-2	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) периметром до 600 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	0,80	1009,91	13,82	808	11	271	1,62	1
				259,88	5,18	208	4	128	0,03	0
		м2								
24	С131312-79	Средства для крепления воздуховодов	0,0017	54500,00	0,00	93	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		т								
25	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих (Р) номер 150 размером 150х150 мм	2,00	320,85	16,96	642	34	496	1,12	2
				186,64	7,09	373	14	128	0,03	0
		шт								
		ВЕ-2								
26	Е0120-1-2	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) периметром до 600 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	0,80	1009,91	13,82	808	11	271	1,62	1
				259,88	5,18	208	4	128	0,03	0
		м2								
27	С131312-79	Средства для крепления воздуховодов	0,0017	54500,00	0,00	93	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		т								
28	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих (Р) номер 150 размером 150х150 мм	2,00	320,85	16,96	642	34	496	1,12	2
				186,64	7,09	373	14	128	0,03	0
		шт								
		ВЕ-3								
29	Е0120-1-2	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) периметром до 600 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	0,80	1009,91	13,82	808	11	271	1,62	1
				259,88	5,18	208	4	128	0,03	0
		м2								
30	С131312-79	Средства для крепления воздуховодов	0,0017	54500,00	0,00	93	0	0	0,00	0

		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
31	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих (Р) номер 150 размером 150х150 мм шт	2,00	320,85 186,64	16,96 7,09	642 373	34 14	496 128	1,12 0,03	2 0
		ВЕ-4								
32	Е0120-1-2	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) периметром до 600 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм м2	0,80	1009,91 259,88	13,82 5,18	808 208	11 4	271 128	1,62 0,03	1 0
33	С131312-79	Средства для крепления воздуховодов т	0,0017	54500,00 0,00	0,00 0,00	93 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
34	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих (Р) номер 150 размером 150х150 мм шт	2,00	320,85 186,64	16,96 7,09	642 373	34 14	496 128	1,12 0,03	2 0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			**221 937**		**59 845**		
	Оборудование		Тенге			**0**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			**221 937**				
	Материалы		Тенге			**48 279**				
	Всего заработная плата -		Тенге					**46 986**		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			**121 746**				
		Накладные расходы -	Тенге			**59 845**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**16 907**				
	ВСЕГО по смете 2-1-4		Тенге			**298 689**				
		ЛС 2-1-5 Сети водопровода и канализации **Система В1** Запорная арматура								
1	Спрайс лист	Стоимость краны шаровые муфтовые 11Б27пl Dy	16,00	257,73	0,00	4124	0	0	0,00	0

	Промресурс - KZ	15 шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
2	E0116-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диам. до 40 мм 1 счетчик	4,00	75,82 67,50	1,57 0,00	303 270	6 0	346 128	0,41 0,00	2 0
3	Спрайслист Интернет магазин Альфаопт кз г. Актау	Стоимость счетчика ВСХ-15 шт	4,00	1060,30 0,00	0,00 0,00	4241 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		Трубопроводы								
4	E0116-6-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм м	32,00	439,78 292,50	12,19 4,57	14073 9360	390 146	12168 128	1,64 0,02	52 1
5	C130804-94	Трубы металлополимерные для водоснабжения, d-16/20 мм м	32,00	95,00 0,00	0,00 0,00	3040 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
6	E0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм м	20,00	336,95 231,75	7,90 2,95	6739 4635	158 59	6008 128	1,29 0,01	26 0
7	C130810-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) кг	85,76	200,00 0,00	0,00 0,00	17152 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		Система ТЗ Арматура								
8	C130901-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 Мпа (10 кгс/см2), Ду 15 мм шт	4,00	266,00 0,00	0,00 0,00	1064 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0

		Трубопроводы								
9	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диам. 20 мм м	24,00	439,78 292,50	12,19 4,57	10555 7020	293 110	9126 128	1,64 0,02	39 0
		Канализация								
		Сантехнические приборы								
10	Е0117-2-3	Установка смесителей шт	4,00	143,32 126,00	1,57 0,00	573 504	6 0	645 128	0,70 0,00	3 0
11	С131101-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором комплект	4,00	1750,00 0,00	0,00 0,00	7000 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
12	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение комплект	4,00	1757,40 279,00	13,90 4,50	7030 1116	56 18	1452 128	1,56 0,03	6 0
13	С131101-58	Сифон бутылочный с вертикальным выпуском и отводом для моек шт	4,00	1700,00 0,00	0,00 0,00	6800 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		Трубы								
14	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм м	32,00	620,54 106,20	0,64 0,25	19857 3398	20 8	4360 128	0,58 0,00	19 0
15	С130810-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) кг	34,24	200,00 0,00	0,00 0,00	6848 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		Фитинги								
16	С130804-211	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN	8,00	53,00	0,00	424	0	0	0,00	0

		50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
17	С130804-141	Тройник полиэтиленовый компрессорный прямой с наружной резьбой DN 50x2x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт	4,00	492,00 0,00	0,00 0,00	1968 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
18	Спрйс лист "Жакко"	Ривизия полиэтиленовая Ду 50 мм шт	4,00	92,33 0,00	0,00 0,00	369 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			**112 160**		**34 105**		
	Оборудование		Тенге			0				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			**112 160**				
	Материалы		Тенге			**31 897**				
	Всего заработная плата -		Тенге					**26 644**		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			**53 030**				
		Накладные расходы -	Тенге			**34 105**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**8 776**				
	ВСЕГО по смете 2-1-5		Тенге			**155 041**				
		ИТОГО по АКТУ				**3 400 431**				
		Стоимость оборудования				**0**				
		Стоимость строительно-монтажных работ				**3 400 431**				
		Временные здания и сооружения 1,1 %				37 405				
		Итого с временными зданиями и сооружениями :				**3 437 836**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,462 %				15 883				
		Затраты на доп. отпуска 0,4%				13 751				
		Затраты на выслугу лет 1%				34 378				
		Итого в базовых ценах 2001 г.				**3 501 848,69**				
		Сметная стоимость в текущих ценах на 2016 г.				**9 583 769,12**				
		2,73677419354								
		Налоги , сборы, обязательные платежи 2%				191 675,38				
		Итого за декабрь без НДС				9 775 444,50				

		Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)				1 173 053,34				
		ВСЕГО за декабрь 2017 г.				**10 948 497,84**				
		Итого с учетом Кпоправ. = 0,874994175558647				**9 579 871,84**				
		В том числе НДС				**1 026 414,84**				

ЗАКАЗЧИК

ГУ "Мунайлинский районный отдел строительства"

с. Мангистау, здание общественных организации

БИН 150 540 009 942

БИК KKMFKZ2A

ИИК KZ56 0701 03KS N430 8000

Код учреждения 4672760

РГУ "Комитет казначейства министерства финансов РК"

Руководитель _____ **Калжанов М.**

ТЕХНАДЗОР

ТОО "DS & V" _____ **Кабиденов К.К.**

ПОДРЯДЧИК

Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"

г. Актау, 13 микрорайон, 17 дом 21 офис

БИН 060 440 002 060

БИК IRTYKZKA

ИИК KZ45 9650 0000 7216 8167

АО "ForteBank"

_____ **Адилбеков Ж.З.**