СЧЕТ-ФАКТУРА № 15 от 25 июня 2018 года

Поставщик	ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"
ИИН (БИН) поставщика	031240001588
РНН и адрес места нахождения поставщика	090500215248, Республика Казахстан, 080400, Жамбылская обл., Кордайский р-он, с. Кордай, ул. Жибек жолы, 151
Расчетный счет поставщика №	KZ119650000062727381 в АО "ForteBank, БИК IRTYKZKA, Кбе 17
Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС	Серия 21001 № 0002085 от 21.12.2012г.
Договор (контракт) на поставку	UI165479 PO 4512554038
Условия оплаты по контракту (договору)	Безналичный расчет
Пункт назначения	
Поставка осуществлена по доверенности	
Способ отправления	
Товарно-транспортная накладная	
Грузоотправитель	
Покупатель/Участник договора о совместной деятельности	Филиал Аджип Каспиан Си Б.В.
БИН и адрес места нахождения покупателя	951241000676, Республика Казахстан, 060011, г. Атырау, ул. Әйтеке Би, д.55
Расчетный счет покупателя №	KZ18998BTB0000324518 в АО "Цеснабанк", БИК TSESKZKA, Кбе 27
Покупатель/Участник договора о совместной деятельности	Филиал корпорации "ЭксонМобил Казахстан Инк." в Республике Казахстан
БИН и адрес места нахождения покупателя	970441000307, Республика Казахстан, 060011, г.Атырау, ул.Кулманова, д.23, 8 этаж
Расчетный счет покупателя №	KZ5583201T0300245005 в АО "Ситибанк Казахстан", БИК CITIKZKA, Кбе 27
Покупатель/Участник договора о совместной деятельности	Филиал "ИНПЕКС НОРТ КАСПИАН СИ, ЛТД." в Республике Казахстан
БИН и адрес места нахождения покупателя	981141000608, Республика Казахстан, 060011, г.Атырау, ул.Сатпаева, д.19
Расчетный счет покупателя №	KZ8683201T0300346006 в АО "Ситибанк Казахстан", БИК CITIKZKA, Кбе 27
Покупатель/Участник договора о совместной деятельности	Филиал "КННК Казахстан Б.В."
БИН и адрес места нахождения покупателя	130941014271, Республика Казахстан, 060011, г.Атырау, ул. Әйтеке Би, д.55
Расчетный счет покупателя №	KZ139490001005214020 в АО «ALTYN BANK» (ДБ АО «НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА»), БИК ATYNKZKA, Кбе 27
Покупатель/Участник договора о совместной деятельности	Филиал фирмы "Shell Kazakhstan Development BV" - "Шелл Казахстан Девелопмент БВ" в Республике Казахстан
БИН и адрес места нахождения покупателя	971241001846, Республика Казахстан, 060002, г.Атырау, ул.Азаттык 2Д, литер Б.
Расчетный счет покупателя №	KZ7383201T0300231004 в АО "Ситибанк Казахстан", БИК CITIKZKA, Кбе 27
Покупатель/Участник договора о совместной деятельности	Филиал "Total E&P Kazakhstan"/ "Тоталь Э энд П Казахстан" в Республике Казахстан
БИН и адрес места нахождения покупателя	930841000433, Республика Казахстан, 060011, г. Атырау, ул. Сатпаева, д.19, офис 302
Расчетный счет покупателя №	KZ4983201T0300038018 в АО "Ситибанк Казахстан", БИК CITIKZKA, Кбе 27
Покупатель/Участник договора о совместной деятельности	Филиал частной компании с ограниченной ответственностью "КМГ Кашаган Б.В." в Республике Казахстан
БИН и адрес места нахождения покупателя	060441007176, Республика Казахстан, 060002, г. Атырау, ул. Валиханова, д.6, 3 этаж, офис 302
Расчетный счет покупателя №	KZ746010111000028685 в Астанинском региональном филиале АО "Народный банк Казахстана", БИК HSBKKZKX, Кбе 27
Получатель/Плательщик/Поверенный участников договора о совместной деятельности	Филиал "Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В."
БИН и адрес места нахождения плательщика	600900133045 (000241000874), Республика Казахстан, 060002, г.Атырау, ул.Смагулова, д.1, бизнес-центр "Шагала"
Расчетный счет плательщика №	KZ269260601150824002 в Атырауском филиале АО "Казкоммерцбанк", БИК KZKOKZKX, Кбе 27

RECEIVED
DATE
05 JUL 2018
FINANCE

№	Наименование товара (работ, услуг)	Единица изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы по контракту UI165479 "Строительство спортивного комплекса "Центр бокса" в 17 мкр. г. Актау, Акт № 1 за июнь 2018г.				377 758 103,39	12%	45 330 972,41	423 089 075,80		
							-	-		
							-	-		
	ВСЕГО по счету-фактуре:				377 758 103,39		45 330 972,41	423 089 075,80		

Доля участия	включая:							
240/1428	Филиал Аджип Каспиан Си Б.В.	63 488 756,87	12%	7 618 650,83	71 107 407,70		
240/1428	Филиал корпорации "ЭксонМобил Казахстан Инк." в Республике Казахстан	63 488 756,87	12%	7 618 650,83	71 107 407,70		
108/1428	Филиал "ИНПЕКС НОРТ КАСПИАН СИ, ЛТД" в Республике Казахстан	28 569 940,59	12%	3 428 392,87	31 998 333,46		
119/1428	Филиал "КННК Казахстан Б.В."	31 479 841,95	12%	3 777 581,03	35 257 422,98		
240/1428	Филиал фирмы "Shell Kazakhstan Development BV - Шелл Казахстан Девелопмент БВ" в Республике Казахстан	63 488 756,87	12%	7 618 650,83	71 107 407,70		
240/1428	Филиал "Total E&P Kazakhstan"/ "Тоталь Э энд П Казахстан" в Республике Казахстан	63 488 756,87	12%	7 618 650,83	71 107 407,70		
241/1428	Филиал частной компании с ограниченной ответственностью "КМГ Кашаган Б.В." в Республике Казахстан	63 753 293,37	12%	7 650 395,19	71 403 688,56		

Руководитель организации Ниеткалиев Г.И.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер Таранова И.В.
(Ф.И.О., подпись)

Выдал (ответственное лицо поставщика)

М.П.

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі "Темир-Строй Сервис и Ко" 090500215248 Товарищество с ограниченной ответственностью Для документов

Главный бухгалтер
(должность)
Таранова И.В.
(Ф.И.О., подпись)

BIN/БИН

000241000874

CLIENT: The Branch of North Caspian Operating Company N.V. on behalf of PSA Contracting Companies[1],
Chagala Business Centre, 1 Smagulov str., Atyrau city, 060002, the Republic of Kazakhstan, Tel: +7 7122 923300/
ЗАКАЗЧИК: Филиал "Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В." от имени Подрядных Компаний по СРП[1],
Республика Казахстан, 060002, г.Атырау, ул.Смагулова, д.1, бизнес-центр "Шагала", Тел: +7 7122 923300
(full name, address, information on means of communication / полное наименование, адрес, данные о средствах связи)

031240001588

EXECUTOR: Temir-Stroy Service and Co LLP, a company incorporated in Republic of Kazakhstan with its registered office at: 151 Zhibek Zholy str., Kordai village, Kordai district, Zhambyl region, 080400, BIN 031240001588
ИСПОЛНИТЕЛЬ ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко", компания, учрежденная в Республике Казахстан, с офисом, зарегистрированным по адресу: 080400, Жамбылская обл., Кордайский р-он, с. Кордай, ул. Жибек жолы, 151, БИН 031240001588
(full name, address, information on means of communication / полное наименование, адрес, данные о средствах связи)

Номер документа / Document No.	Дата составления / Date prepared
15	25.06.2018

Contract / Контракт НКОК No. UI165479 dated/от 03/05/2018 года/year

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ) ПО ПРОЕКТАМ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ / ACT OF WORKS PERFORMED (SERVICES RENDERED) FOR SOCIAL INFRASTRUCTURE PROJECTS *

Номер по порядку/ Sequential number	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)/ Description of works (services) (types in accordance with technical specifications, job, work schedule (services) if any)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**/Date of works performing (services execution)***	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***/ Data on research reports, marketing, consultation and other services (date, No., number of pages) (if any)***	Единица измерения / Unit of measure	Выполнено работ (оказано услуг) / Works performed (services provided)		
					количество / quantity	цена за единицу / unit price	стоимость/ value
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы по контракту UI165479 "Строительство спортивного комплекса "Центр бокса" в 17 мкр. г. Актау", Акт № 1 за июнь 2018г.	июнь 2018г.		услуга	1	423 089 075,80	423 089 075.80
				Итого / Total		x	423 089 075,80

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика / Data on use of stock received from client_____
наименование, количество, стоимость / description, quantity, value

СДАЛ (ИСПОЛНИТЕЛЬ) / SUBMITTED BY (EXECUTOR):

G. Niyetkaliev / _____ / Director
(Должность, подпись, расшифровка подписи / Position, signature, print name)

МЕСТО ПЕЧАТИ / STAMP HERE

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі "Темир-Строй Сервис и Ко" 090500215248 Товарищество с ограниченной ответственностью

Дата подписания (принятия) работ (услуг) / Date of signature (acceptance) works (services)

25.06.18

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК) / ACCEPTED BY (CLIENT):

R. Aubekerov, SIP Manager
(Должность, подпись, расшифровка подписи / Position, signature, print name)

Contract Administrator:
Contract Holder: S.Kadyrbaev

МЕСТО ПЕЧАТИ / STAMP HERE

[1] PSA Operator The Branch of North Caspian Operating Company N.V. / Оператор по СРП: Филиал "Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В."
PSA Contracting Companies: Agip Caspian Sea B.V., ExxonMobil Kazakhstan Inc., INPEX NORTH CASPIAN SEA, LTD, "CNPC Kazakhstan B.V.", Shell Kazakhstan Development BV, Total E & P Kazakhstan, KMG KASHAGAN B.V. / Подрядные Компании по СРП: "Аджип Каспиан Си Б.В.", "ЭксонМобил Казахстан Инк.", "ИНПЕКО НОРТ КАСПИАН СИ, ЛТД.", "КНК Казахстан Б.В.", "Шелл Казахстан Девелопмент БВ", «Тоталь Э энд П Казахстан», "КМГ Кашаган Б.В."

Commercial Invoice

North Caspian Operating Company N.V. (NCOC N.V.) **FEE NOTE**
Smagulov Street 1
060002 Atyrau, Republic of Kazakhstan

DATE ДАТА	**25.06.2018**
FEE NOTE # СЧЕТ №	**15**

For the services rendered – За услуги оказанные:
Act # 1 for performed work and operating costs on project
"Box Centre sports complex in residential district 17 of Aktau" for June 2018 in accordance with Contract UI165479 PO No. 4512554038

Акт №1 За выполненные работы и производственные затраты по проекту
«Строительство спортивного комплекса «Центр бокса» в 17 мкр. г. Актау» за июнь 2018г.
согласно Контракта UI165479 PO № 4512554038

Sub Total – Итого	**377 758 103,39** тенге
VAT – НДС 12%	45 330 972,41 тенге
Total – Всего стоимость на сумму	**423 089 075,80** тенге
30% удержания 30% withholding	**113 327 431,02**
5% удержания согласно пункта 11.1/ 5% withholding according to paragraph 11.1	**18 887 905,17** тенге
Payable upon presentation – Подлежит оплате при предъявлении	**290 873 739,61 тенге/KZT**

Engagement Ref.:
On service # 1 to VAT-invoice # **15** dd. **25.06.2018**

Please remit the amount due to our bank as follows:
Пожалуйста, перечислите причитающуюся сумму на следующий счет в банке:

Bank name: ForteBank JSC
Bank address/location: Kaskelen city, Almaty region
Bank Identification Number: KZ119650000062727381
Bank Account Number: KZ119650000062727381
Account type (Currency): KZT (Kazakhstani Tenge)
SWIFT Code BIC: IRTYKZKA
KBE Code: 17
KNP Code: 821

Contractor
Temir-Stroy Service and Co LLP

Director
G. Niyetkaliev

АКТ № 1 выполненных работ и произведенных затрат за ИЮНЬ 2018 года

Заказчик ТОО "Мангистауқұрылысинвест", БИН 951040000415
Инвестор Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В., БИН 000241000874
Подрядчик ТОО «Темир-Строй Сервис и Ко»
Контракт UI165479 «Строительство спортивного комплекса «Центр бокса» в 17 мкр. г .Актау»

Дата составления: 25.06.2018

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов,		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	***Подготовительные работы***														
1,1	**Мобилизация**	объект	1	0,00	0,00	230000000,00	230000000,00	230000000,00	230000000,00	1	100,00	230000000,00	1	100,00	230000000,00
А	**СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР**														
2	**Общестроительные работы**														
2,1	***Земляные работы***														
2.1.1	Планировка площадей бульдозерами	м2	1068,96			1,73	1849,30	1,73	1849,30	1	100,00	1849,30	1	100,00	1849,30
2.1.2	Снятие растительного слоя бульдозерами, при перемещении 1 группы грунтов до 100 м	м3	75,594			454,01	34320,43	454,01	34320,43	1	100,00	34320,43	1	100,00	34320,43
2.1.3	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3	1540,623			361,63	557135,50	361,63	557135,50	1	100,00	557135,50	1	100,00	557135,50
2.1.4	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3	47,65			9 095,70	433410,11	9095,70	433410,11	1	100,00	433410,11	1	100,00	433410,11
2.1.5	Погрузка грунта разработанного вручную при автомобильных перевозках	т	187,892			304,88	57284,51	304,88	57284,51	1	100,00	57284,51	1	100,00	57284,51
2.1.6	Отвоз непригодного грунта 4 группы автомобилями-самосвалами. Грузоподъемность 15т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15км	т	2684,179			523,04	1403932,98	523,04	1403932,98	1	100,00	1403932,98	1	100,00	1403932,98
2.1.7	Работа на отвале с 4 группы грунтов	м3	1588,272			30,92	49109,37	30,92	49109,37	1	100,00	49109,37	1	100,00	49109,37
2.1.8	Ремонт и содержание 1группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5км длины до 15км	м3	1588,272			316,22	502243,37	316,22	502243,37	1	100,00	502243,37	1	100,00	502243,37
2.1.9	Разработка недостающего для обратной засыпки грунта 2 группы	м3	2947,734			216,78	639009,78	216,78	639009,78	1	100,00	639009,78	1	100,00	639009,78
2.1.10	Подвоз недостающего грунта 1группы из резерва города, расстояние перевозки 15км	т	4981,67			523,04	2605612,68	523,04	2605612,68	1	100,00	2605612,68	1	100,00	2605612,68
2.1.11	Работа на отвале 2 группы грунтов	м3	2947,734			28,35	83568,26	28,35	83568,26	1	100,00	83568,26	1	100,00	83568,26
2.1.12	Ремонт и содержание 1группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	м3	2947,734			316,22	932132,45	316,22	932132,45	1	100,00	932132,45	1	100,00	932132,45
2.1.13	Засыпка траншей и котлованов при перемещении 2 группы грунтов до 50 м	м3	2652,96			221,39	587338,81	221,39	587338,81	1	100,00	587338,81	1	100,00	587338,81
2.1.14	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2группы	м3	294,773			1 849,66	545229,83	1849,66	545229,83	1	100,00	545229,83	1	100,00	545229,83
2.1.15	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	2652,96			350,43	929676,77	350,43	929676,77	1	100,00	929676,77	1	100,00	929676,77
2,2	***Фундаменты***														
2.2.1	Подготовка бетонная. Устройство из бетона класса В7,5 на с/с цементе,W4, F50	м3	420,39	30 367	12765983,13	7 389,70	3106555,98	37756,70	15872539,11						
2.2.2	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике гидроизолом. Устройство первого слоя	м2	2802,60	1 036	2903493,60	732,72	2053521,07	1768,72	4957014,67						
2.2.3	Устройство фундаментов ленточных ж/б из бетона класса В25 на с/с цементе, при ширине поверху до 1000 мм	м3	2640,56	38 490,00	101635154,40	10 216,50	26977281,24	48706,50	128612435,64						
2.2.4	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры d до 25 мм	т	275,087	13 149,00	3617118,96	19 510,01	5366950,12	32659,01	8984069,08						
2.2.5	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 8 мм	т	1,36968	176 454	241685,51			176454,00	241685,51						
2.2.6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I d 6 мм	т	0,92144	142 866	131642,45			142866,00	131642,45						
2.2.7	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 10 мм	т	3,93536	184 564	726325,78			184564,00	726325,78						
2.2.8	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 12 мм	т	133,87712	171 727	22990316,19			171727,00	22990316,19						
2.2.9	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 14 мм	т	17,17664	178 693	3069345,33			178693,00	3069345,33						
2.2.10	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 16 мм	т	26,70512	171 486	4579554,21			171486,00	4579554,21						
2.2.11	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 16 мм	т	3,00144	171 486	514704,94			171486,00	514704,94						
2.2.12	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 20 мм	т	24,27152	174 961	4246569,41			174961,00	4246569,41						
2.2.13	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 25 мм	т	74,83216	166 005	12422512,72			166005,00	12422512,72						
2.2.14	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности стен фундаментов	м2	565,08	1 064	601245,12	299,39	169179,30	1363,39	770424,42						
2,3	***Выпуски арматуры***														
2.3.1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры d до 25 мм	т	16,4827	13 149,00	216731,02	19510,01	321577,64	32659,01	538308,66						
2.3.3	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 8 мм	т	0,49793	176 454	87861,74			176454,00	87861,74						
2.3.4	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 10 мм	т	3,75393	184564,00	692840,34			184564,00	692840,34						
2.3.5	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 12 мм	т	4,89972	171 727	841414,22			171727,00	841414,22						
2.3.6	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d от 16 мм	т	1,08651	171486,00	186321,25			171486,00	186321,25						
2.3.7	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 20мм	т	6,9039	174961,00	1207913,25			174961,00	1207913,25						
2.3.8	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры d до 32 мм	т	5,47131	10886,00	59560,68	8690,50	47548,42	19576,50	107109,10						
2.3.10	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 28мм	т	5,69016	166005,00	944595,01			166005,00	944595,01						
2,4	***Колодцы***														
2.4.1	Подготовка бетонная. Устройство из бетона класса В7,5 на с/с цементе, W4,F50	м3	12,66	30 367	384446,22	7 389,70	93553,60	37756,70	477999,82						
2.4.2	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике гидроизолом. Устройство первого слоя	м2	84,40	1 036	87438,40	732,72	61841,57	1768,72	149279,97						
2.4.3	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150мм из бетона класса В25 на с/с цементе, W4, F50. Устройство	м3	81,77	35 934	2938323,18	22 400,01	1831648,82	58334,01	4769972,00						
2.4.4	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры d до 25 мм	т	4,453	13 149,00	58552,50	19 510,01	86878,07	32659,01	145430,57						
2.4.5	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 8 мм	т	5,30816	176 454	936646,06			176454,00	936646,06						
2.4.6	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 14 мм	т	0,3744	178 693	66902,66			178693,00	66902,66						
2.4.7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности стен фундаментов	м2	149,65	1 064	159227,60	299,39	44803,71	1363,39	204031,31						
2.4.8	Настил из рифленой стали для подпольных каналов с устройством каркаса из угловой стали и армированием. Устройство	м2	3,45	17 076	58912,20	18 140,03	62583,10	35216,03	121495,30						
2.4.9	Установка закладных деталей весом до 4кг	т	0,006	365 720	2194,32	24 730,00	148,38	390450,00	2342,70						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов,		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.4.10	Установка закладных деталей весом до 20кг	т	0,058	247 526	14356,51	29 516,00	1711,93	277042,00	16068,44						
2,5	*Плита Пм-1 на отметке -0,070*														
2.5.1	Подготовка бетонная. Устройство из бетона класса В7,5 на с/с цементе, W4,F50	м3	555,83	30 367	16878889,61	7 389,70	4107416,95	37756,70	20986306,56						
2.5.2	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм из бетона класса В25 на с/с цементе,W4,F50.Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	816,00	55 259	45091344,00	11 591,26	9458468,16	66850,26	54549812,16						
2.5.3	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры d до 25 мм	т	44,531	13 149,00	585538,12	19 510,01	868800,26	32659,01	1454338,37						
2.5.4	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 8мм	т	49,58304	176 454	8749125,74			176454,00	8749125,74						
2.5.5	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 10мм	т	0,07696	184 564	14204,05			184564,00	14204,05						
2.5.6	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 12 мм	т	0,34424	171 727	59115,30			171727,00	59115,30						
2.5.7	Устройство цементных стяжек М150 толщиной 30мм	м2	5574,19	1 240,00	6911995,60	450,10	2508942,92	1690,10	9420938,52						
2.5.8	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике гидроизолом. Устройство первого слоя	м2	5574,19	1 036	5774860,84	732,72	4084320,50	1768,72	9859181,34						
2.5.9	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм из бетона класса В25 на с/с цементе,W4,F50.Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	1399,50	55 259	77334970,50	11 591,26	16221968,37	66850,26	93556938,87						
2.5.10	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры d до 25 мм	т	239,854	13 149,00	3153840,25	19 510,01	4679553,94	32659,01	7833394,18						
2.5.11	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 8мм	т	12,31256	176 454	2172600,46			176454,00	2172600,46						
2.5.12	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 10мм	т	13,55848	184 564	2502407,30			184564,00	2502407,30						
2.5.13	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 12 мм	т	56,24008	171 727	9657940,22			171727,00	9657940,22						
2.5.14	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 14 мм	т	32,474	178 693	5802876,48			178693,00	5802876,48						
2.5.15	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 16 мм	т	16,17512	171 486	2773806,63			171486,00	2773806,63						
2.5.16	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 18 мм	т	24,8664	171 486	4264239,47			171486,00	4264239,47						
2.5.17	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 20мм	т	0,46384	174 961	81153,91			174961,00	81153,91						
2.5.18	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 22мм	т	0,18096	174 961	31660,94			174961,00	31660,94						
2.5.19	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 25мм	т	93,17672	166 005	15467801,40			166005,00	15467801,40						
2,6	*Плита на отметке +9,43 и +10,43.*														
2.6.1	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм из бетона класса В25 на с/с цементе,W4,F50.Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	2470,90	55 259	136539463,10	11 591,26	28640844,33	66850,26	165180307,43						
2.6.2	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры d до 25мм	т	209,275	13 149,00	2751756,98	19 510,01	4082957,34	32659,01	6834714,32						
2.6.3	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 8мм	т	5,51824	176 454	973715,52			176454,00	973715,52						
2.6.4	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 10мм	т	2,574	184 564	475067,74			184564,00	475067,74						
2.6.5	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 12 мм	т	37,35264	171 727	6414456,81			171727,00	6414456,81						
2.6.6	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 14 мм	т	48,76352	178 693	8713699,68			178693,00	8713699,68						
2.6.7	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 16 мм	т	32,71216	171 486	5609677,47			171486,00	5609677,47						
2.6.8	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 20мм	т	83,6992	174 961	14644095,73			174961,00	14644095,73						
2.6.9	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 25мм	т	7,02728	166 005	1166563,62			166005,00	1166563,62						
2.6.10	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры d до 32 мм	т	152,482	10886,00	1659919,05	8690,50	1325144,82	19576,50	2985063,87						
2.6.11	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 28мм	т	158,58128	166 005	26325285,39			166005,00	26325285,39						
2.6.12	Установка закладных деталей весом до 20кг	т	0,973	247 526	240842,80	29516,00	28719,07	277042,00	269561,87						
2,7	*Балки на отм.+10,430*														
2.7.1	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм из бетона класса В25 на с/с цементе,W4,F50. Устройство на высоте от опорной площадки до 6м	м3	14,90	63 927	952512,30	18 627,88	277555,41	82554,88	1230067,71						
2.7.2	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры d до 25 мм	т	4,034	13 149,00	53043,07	19 510,01	78703,38	32659,01	131746,45						
2.7.3	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 8мм	т	0,36712	176 454	64779,79			176454,00	64779,79						
2.7.4	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 12мм	т	0,23608	171 727	40541,31			171727,00	40541,31						
2.7.5	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 14мм	т	0,65208	178 693	116522,13			178693,00	116522,13						
2.7.6	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 25мм	т	2,94008	166 005	488067,98			166005,00	488067,98						
2,8	*Вертикальные и горизонтальные обвязки*														
2.8.1	Устройство балок обвязочных вертикальных ВО1-ВО5 из бетона класса В25 на с/с цементе,W4,F50	м3	275,60	68240,00	18806944,00	17200,10	4740347,56	85440,10	23547291,56						
2.8.2	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры d до 25 мм	т	36,359	13 149,00	478084,49	19 510,01	709364,45	32659,01	1187448,94						
2.8.3	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 8мм	т	9,61896	176 454	1697303,97			176454,00	1697303,97						
2.8.4	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 10мм	т	3,7024	184 564	683329,75			184564,00	683329,75						
2.8.5	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 12мм	т	24,41816	171 727	4193257,36			171727,00	4193257,36						
2.8.6	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500мм из бетона класса В25 на с/с цементе,W4,F50. Устройство на высоте от опорной площадки до 6м	м3	119,28	63 927	7625212,56	18 627,88	2221933,53	82554,88	9847146,09						
2.8.7	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры d до 25 мм	т	10,58424	13 149,00	139172,17	19 510,01	206498,63	32659,01	345670,80						
2.8.8	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 8мм	т	0,7873	176 454	138922,23			176454,00	138922,23						
2.8.9	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 10мм	т	8,47871	184 564	1564864,63			184564,00	1564864,63						
2.8.10	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 12 мм	т	0,23455	171 727	40278,57			171727,00	40278,57						
2.8.11	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 14 мм	т	1,507	178 693	269290,35			178693,00	269290,35						
2.8.12	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500мм из бетона класса В25 на с/с цементе,W4,F50. Устройство на высоте от опорной площадки до 6м	м3	121,22	63 927	7749230,94	18 627,88	2258071,61	82554,88	10007302,55						
2.8.13	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры d до 25 мм	т	10,75625	13 149,00	141433,93	19 510,01	209854,55	32659,01	351288,48						
2.8.14	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 8мм	т	0,7873	176 454	138922,23			176454,00	138922,23						
2.8.15	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 10мм	т	8,67208	184 564	1600553,77			184564,00	1600553,77						
2.8.16	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 12 мм	т	0,22007	171 727	37791,96			171727,00	37791,96						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов,		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.8.17	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 14 мм	т	1,507	178 693	269290,35			178693,00	269290,35						
2.8.18	Перемычки из бетона класса В25 на с/с цементе,W4,F50.Устройство	м3	47,00	60776,00	2856472,00	16673,70	783663,90	77449,70	3640135,90						
2.8.19	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматур	т	7,68146	13149,00	101003,52	19510,01	149865,36	32659,01	250868,88						
2.8.20	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 6мм	т	0,10253	161526,00	16561,26			161526,00	16561,26						
2.8.21	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 8мм	т	1,37485	176 454	242597,78			176454,00	242597,78						
2.8.22	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 10мм	т	0,77407	184 564	142865,46			184564,00	142865,46						
2.8.23	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 12 мм	т	0,32604	171 727	55989,87			171727,00	55989,87						
2.8.24	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 14 мм	т	0,65261	178 693	116616,84			178693,00	116616,84						
2.8.25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 16мм	т	0,34057	171 486	58402,99			171486,00	58402,99						
2.8.26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 20мм	т	1,16784	174 961	204326,45			174961,00	204326,45						
2.8.27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 22мм	т	1,63454	174 961	285980,75			174961,00	285980,75						
2.8.28	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 25мм	т	1,61567	10 886	17588,18			10886,00	17588,18						
2.8.29	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500мм из бетона класса В25 на с/с цементе,W4,F50. Устройство на высоте от опорной площадки до 6м	м3	20,47	63 927	1308585,69	18 627,88	381312,70	82554,88	1689898,39						
2.8.30	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры d до 25 мм	т	8,82951	13 149,00	116099,23	19 510,01	172263,83	32659,01	288363,06						
2.8.31	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 8мм	т	0,74922	176 454	132202,87			176454,00	132202,87						
2.8.32	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 14мм	т	0,3465	178 693	61917,12			178693,00	61917,12						
2.8.33	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 16мм	т	0,03988	171 486	6838,86			171486,00	6838,86						
2.8.34	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 25мм	т	8,04709	166 005	1335857,18			166005,00	1335857,18						
2.8.35	Стены и перегородки ж/бетонные высотой до 6м, толщиной до 500 мм из бетона класса В25 на с/с цементе,W4,F50. Устройство	м3	57,40	47586,00	2731436,40	12736,06	731049,84	60322,06	3462486,24						
2.8.36	Колонны ж/б в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м из бетона класса В30 на с/с цементе,W4,F50. Устройство	м3	22,30	57060,00	1272438,00	25295,05	564079,62	82355,05	1836517,62						
2.8.37	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры d до 25 мм	т	12,08579	13 149,00	158916,05	19 510,01	235793,88	32659,01	394709,94						
2.8.38	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 6мм	т	0,19633	161526,00	31712,40			161526,00	31712,40						
2.8.39	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 8мм	т	2,15448	176 454	380166,61			176454,00	380166,61						
2.8.40	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 10мм	т	1,65502	184 564	305457,11			184564,00	305457,11						
2.8.41	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 12 мм	т	0,62135	171 727	106702,57			171727,00	106702,57						
2.8.42	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 14 мм	т	0,40518	178 693	72402,83			178693,00	72402,83						
2.8.43	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 16мм	т	1,27354	171 486	218394,28			171486,00	218394,28						
2.8.44	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 20мм	т	3,27576	174 961	573130,25			174961,00	573130,25						
2.8.45	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 25мм	т	2,98755	166 005	495948,24			166005,00	495948,24						
2.8.46	Перемычки из бетона класса В25 на с/с цементе,W4,F50.Устройство	м3	47,00	60776,00	2856472,00	16673,70	783663,90	77449,70	3640135,90						
2.8.47	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры d до 25 мм	т	7,68146	13 149,00	101003,52	19 510,01	149865,36	32659,01	250868,88						
2.8.48	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 6мм	т	0,10253	161526,00	16561,26			161526,00	16561,26						
2.8.49	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 8мм	т	1,37485	176 454	242597,78			176454,00	242597,78						
2.8.50	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 10мм	т	0,77407	184 564	142865,46			184564,00	142865,46						
2.8.51	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 12 мм	т	0,32604	171 727	55989,87			171727,00	55989,87						
2.8.52	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 14 мм	т	0,65261	178 693	116616,84			178693,00	116616,84						
2.8.53	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 16мм	т	0,34057	171 486	58402,99			171486,00	58402,99						
2.8.54	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 20мм	т	1,16784	174 961	204326,45			174961,00	204326,45						
2.8.55	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 22мм	т	1,63454	174 961	285980,75			174961,00	285980,75						
2.8.56	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 25мм	т	1,61567	166 005	268209,30			166005,00	268209,30						
2.8.57	Стены и перегородки ж/б высотой до 6м, толщиной до 500 мм из бетона класса В25 на с/с цементе,W4,F50. Устройство	м3	107,10	47586,00	5096460,60	12736,06	1364032,03	60322,06	6460492,63						
2.8.58	Колонны ж/б в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м из бетона класса В30 на с/с цементе,W4,F50. Устройство	м3	20,70	57060,00	1181142,00	25295,05	523607,54	82355,05	1704749,54						
2.8.59	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры d до 25 мм	т	15,766	13 149,00	207307,13	19 510,01	307594,82	32659,01	514901,95						
2.8.60	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 8мм	т	5,03152	176 454	887831,83			176454,00	887831,83						
2.8.61	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 10мм	т	8,7152	184 564	1608512,17			184564,00	1608512,17						
2.8.62	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 12 мм	т	0,15704	171 727	26968,01			171727,00	26968,01						
2.8.63	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 16мм	т	0,64584	171 486	110752,52			171486,00	110752,52						
2.8.64	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 18мм	т	1,14504	171 486	196358,33			171486,00	196358,33						
2.8.65	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 25мм	т	1,44872	166 005	240494,76			166005,00	240494,76						
2.8.66	Стены и перегородки ж/бетонные высотой до 6м, толщиной до 500 мм из бетона класса В25 на с/с цементе,W4,F50. Устройство	м3	162,55	47586,00	7735104,30	12736,06	2070246,55	60322,06	9805350,85						
2.8.67	Колонны ж/б в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2м из бетона класса В30 на с/с цементе,W4,F50.Устройство	м3	20,70	57060,00	1181142,00	25295,05	523607,54	82355,05	1704749,54						
2.8.68	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры d до 25 мм	т	20,859	13 149,00	274274,99	19 510,01	406959,30	32659,01	681234,29						
2.8.69	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 8мм	т	4,46264	176 454	787450,68			176454,00	787450,68						
2.8.70	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 10мм	т	6,80472	184 564	1255906,34			184564,00	1255906,34						
2.8.71	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 12 мм	т	0,5044	171 727	86619,10			171727,00	86619,10						
2.8.72	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 16мм	т	0,52312	171 486	89707,76			171486,00	89707,76						
2.8.73	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 18мм	т	3,98216	171 486	682884,69			171486,00	682884,69						
2.8.74	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 25мм	т	5,41736	166 005	899308,85			166005,00	899308,85						
2.8.75	Перемычки из бетона класса В25 на с/с цементе,W4,F50.Устройство	м3	28,03	60776,00	1703551,28	16673,70	467363,81	77449,70	2170915,09						
2.8.76	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры d до 25 мм	т	2,13783	13 149,00	28110,33	19 510,01	41709,08	32659,01	69819,41						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов,		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.8.77	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 8мм	т	0,55934	176 454	98697,78			176454,00	98697,78						
2.8.78	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 12 мм	т	0,24292	171 727	41715,92			171727,00	41715,92						
2.8.79	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 16 мм	т	1,42108	171 486	243695,32			171486,00	243695,32						
2.8.80	Перемычки из бетона класса В25 на с/с цементе,W4,F50.Устройство	м3	71,50	60776,00	4345484,00	16673,70	1192169,55	77449,70	5537653,55						
2.8.81	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры d до 25 мм	т	6,2546	13 149,00	82241,74	19 510,01	122027,31	32659,01	204269,04						
2.8.82	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 6мм	т	0,19379	161526,00	31302,12			161526,00	31302,12						
2.8.83	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 8мм	т	2,07712	176 454	366516,13			176454,00	366516,13						
2.8.84	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 12 мм	т	0,41891	171 727	71938,16			171727,00	71938,16						
2.8.85	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 14мм	т	1,89405	178 693	338453,48			178693,00	338453,48						
2.8.86	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 16 мм	т	1,4006	171 486	240183,29			171486,00	240183,29						
2.8.87	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 20мм	т	0,52031	174 961	91033,96			174961,00	91033,96						
2.8.88	Перемычки из бетона класса В25 на с/с цементе,W4,F50.Устройство	м3	178,00	60776,00	10818128,00	16673,70	2967918,60	77449,70	13786046,60						
2.8.89	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры d до 25 мм	т	18,67305	13 149,00	245531,93	19 510,01	364311,39	32659,01	609843,33						
2.8.90	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 8мм	т	4,28113	176 454	755422,51			176454,00	755422,51						
2.8.91	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 10мм	т	6,80272	184 564	1255537,21			184564,00	1255537,21						
2.8.92	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 12 мм	т	0,50417	171 727	86579,60			171727,00	86579,60						
2.8.93	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 16 мм	т	0,38284	171 486	65651,70			171486,00	65651,70						
2.8.94	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 18 мм	т	3,98171	171 486	682807,52			171486,00	682807,52						
2.8.95	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 20мм	т	3,46739	174 961	606658,02			174961,00	606658,02						
2.8.96	Перемычки из бетона класса В25 на с/с цементе,W4,F50.Устройство	м3	28,83	60776,00	1752172,08	16673,70	480702,77	77449,70	2232874,85						
2.8.97	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры d до 25 мм	т	14,33724	13 149,00	188520,37	19 510,01	279719,70	32659,01	468240,06						
2.8.98	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 6мм	т	0,08563	161526,00	13831,47			161526,00	13831,47						
2.8.99	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 8мм	т	1,23183	176 454	217361,33			176454,00	217361,33						
2.8.100	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 10мм	т	0,57289	184 564	105734,87			184564,00	105734,87						
2.8.101	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 14мм	т	0,31156	178 693	55673,59			178693,00	55673,59						
2.8.102	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 16 мм	т	1,17215	171 486	201007,31			171486,00	201007,31						
2.8.103	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 25мм	т	11,53666	166 005	1915143,24			166005,00	1915143,24						
2.8.104	Перемычки из бетона класса В25 на с/с цементе,W4,F50.Устройство	м3	119,00	60776,00	7232344,00	16673,70	1984170,30	77449,70	9216514,30						
2.8.105	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры d до 25 мм	т	14,4429	13 149,00	189909,69	19 510,01	281781,12	32659,01	471690,82						
2.8.106	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 8мм	т	1,98756	176 454	350712,91			176454,00	350712,91						
2.8.107	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 10мм	т	5,37755	184 564	992502,14			184564,00	992502,14						
2.8.108	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 12 мм	т	0,13945	171 727	23947,33			171727,00	23947,33						
2.8.109	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 16 мм	т	1,02012	171 486	174936,30			171486,00	174936,30						
2.8.110	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 18 мм	т	2,28914	171 486	392555,46			171486,00	392555,46						
2.8.111	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 20мм	т	2,44666	174 961	428070,08			174961,00	428070,08						
2.8.112	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 25мм	т	1,76004	166 005	292175,44			166005,00	292175,44						
2.8.113	Перемычки из бетона класса В25 на с/с цементе,W4,F50.Устройство	м3	63,30	60776,00	3847120,80	16673,70	1055445,21	77449,70	4902566,01						
2.8.114	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры d до 25 мм	т	10,3449	13 149,00	136025,09	19 510,01	201829,10	32659,01	337854,19						
2.8.115	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 6мм	т	0,16224	161526,00	26205,98			161526,00	26205,98						
2.8.116	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 8мм	т	1,89851	176 454	334999,68			176454,00	334999,68						
2.8.117	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 10мм	т	0,093	184 564	17164,45			184564,00	17164,45						
2.8.118	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 12 мм	т	0,41891	171 727	71938,16			171727,00	71938,16						
2.8.119	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 14мм	т	1,06695	178 693	190656,50			178693,00	190656,50						
2.8.120	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 16 мм	т	0,42223	171 486	72406,53			171486,00	72406,53						
2.8.121	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 20мм	т	4,25797	174 961	744978,69			174961,00	744978,69						
2.8.122	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 25мм	т	2,43889	166 005	404867,93			166005,00	404867,93						
2,9	*Колонны*														
2.9.1	Колонны ж/б в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2м из бетона класса В30 на с/с цементе,W4,F50.Устройство	м3	169,60	57060,00	9677376,00	25295,05	4290040,48	82355,05	13967416,48						
2.9.2	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры d до 25 мм	т	21,446	13 149,00	281993,45	19 510,01	418411,67	32659,01	700405,13						
2.9.3	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 6мм	т	0,22776	161526,00	36789,16			161526,00	36789,16						
2.9.4	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 8мм	т	2,2568	176 454	398221,39			176454,00	398221,39						
2.9.5	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 10мм	т	5,1896	184 564	957813,33			184564,00	957813,33						
2.9.6	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 20мм	т	5,7928	174 961	1013514,08			174961,00	1013514,08						
2.9.7	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 25мм	т	8,8296	166 005	1465757,75			166005,00	1465757,75						
2.9.8	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры d до 32 мм	т	10,524	10886,00	114564,26	8690,50	91458,82	19576,50	206023,09						
2.9.9	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 28 мм	т	10,94496	166005,00	1816918,08			166005,00	1816918,08						
2,10	*Лестница*														
2.10.1	Перекрытия безбалочные толщиной до 200мм из бетона класса В25 на с/с цементе,W4,F50. Устройство на высоте от опорной площади до 6м	м3	14,48	55 259	800150,32	11 591,26	167841,44	66850,26	967991,76						
2.10.2	Лестницы. Пояса в опалубке из бетона класса В25 на с/с цементе, W4,F50. Устройство	м3	42,72	47847,00	2044023,84	15107,88	645408,63	62954,88	2689432,47						
2.10.3	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры d до 25 мм	т	11,611	13 149,00	152673,04	19 510,01	226530,73	32659,01	379203,77						
2.10.4	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 8мм	т	0,92768	176 454	163692,85			176454,00	163692,85						
2.10.5	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 10 мм	т	1,92608	184 564	355485,03			184564,00	355485,03						
2.10.6	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 12 мм	т	4,19016	171 727	719563,61			171727,00	719563,61						
2.10.7	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 14 мм	т	2,02176	178 693	361274,36			178693,00	361274,36						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов,		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.10.8	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 16 мм	т	3,00976	171 486	516131,70			171486,00	516131,70						
2,11	*Лифтовая шахта*														
2.11.1	Стены и перегородки ж/бетонные высотой до 6 м, толщиной до 150 мм из бетона класса В25. Устройство	м3	265,47	59830,00	15883070,10	30492,10	8094737,79	90322,10	23977807,89						
2.11.2	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры d до 25 мм	т	28,459	13 149,00	374207,39	19 510,01	555235,37	32659,01	929442,77						
2.11.3	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 10мм	т	29,47152	184 564	5439381,62			184564,00	5439381,62						
2.11.4	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 8мм	т	0,06136	176 454	10827,22			176454,00	10827,22						
2.11.5	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 12 мм	т	0,06448	171 727	11072,96			171727,00	11072,96						
2,12	*Стены короба*														
2.12.1	Стены железобетонные толщиной до 300 мм из бетона класса В25 на с/с цементе,W4,F50. Устройство	м3	190,46	52366,00	9973628,36	17634,96	3358754,48	70000,96	13332382,84						
2.12.2	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры d до 25 мм	т	16,727	13 149,00	219943,32	19 510,01	326343,94	32659,01	546287,26						
2.12.3	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 10 мм	т	17,3056	184 564	3193990,76			184564,00	3193990,76						
2.12.4	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 12 мм	т	0,09048	171 727	15537,86			171727,00	15537,86						
2,13	*Гильзы Г1-Г10 (61шт)*														
2.13.1	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	5,219	39544,00	206380,14	79310,12	413919,52	118854,12	620299,65						
2.13.2	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377x8,0мм	м	69,25	27620,00	1912685,00			27620,00	1912685,00						
2.13.3	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530x7,0мм	м	0,80	37546,00	30036,80			37546,00	30036,80						
2.13.4	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 12 мм	т	0,1196	171 727	20538,55			171727,00	20538,55						
2.13.5	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	177,44	76,00	13485,44	45,59	8089,49	121,59	21574,93						
2.13.6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	177,44	135,00	23954,40	56,85	10087,46	191,85	34041,86						
2,14	*Закладные детали*														
2.14.1	Детали закладные весом до 20кг. Установка	т	15,485	301988,00	4676284,18	75137,90	1163510,38	377125,90	5839794,56						
2.14.2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	526,49	76,00	40013,24	45,59	24002,68	121,59	64015,92						
2.14.3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	186,49	135,00	25176,15	56,85	10601,96	191,85	35778,11						
2,15	*Настил покрытие каналов*														
2.15.1	Решетки приямков металлические с покрытием лаком битумным. Установка	т	0,36021	747471,00	269246,53	63397,55	22836,43	810868,55	292082,96						
2,16	*Металлический каркас*														
	Колонны														
2.16.1	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 3 т. Монтаж	т констр.	34,26	406611,00	13930492,86	15709,70	538214,32	422320,70	14468707,18						
	Фермы														
2.16.2	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 36 м, массой до 5 т. Монтаж на высоте до 25 м	т констр.	87,39	364215,00	31828748,85	80245,00	7012610,55	444460,00	38841359,40						
	Балки покрытия														
2.16.3	Балки, ригели перекрытия, покрытия. Монтаж конструкций	т констр.	47,80	446069,00	21322098,20	48638,14	2324903,09	494707,14	23647001,29						
2.16.4	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 50 м. Монтаж	т констр.	76,89	553901,00	42589447,89	109578,89	8425520,85	663479,89	51014968,74						
	Связи по колоннам														
2.16.5	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте конструкций здания до 50 м. Монтаж	т констр.	10,68	553901,00	5915662,68	109578,89	1170302,55	663479,89	7085965,23						
2.16.6	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 50 м. Монтаж	т констр.	171,87	390960,00	67194295,20	36321,46	6242569,33	427281,46	73436864,53						
	Ригели фахверка														
2.16.7	Фахверк. Монтаж	т констр.	82,69	412647,00	34121780,43	62385,00	5158615,65	475032,00	39280396,08						
	Площадки,лестницы,ограждения														
2.16.8	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т констр.	24,58	608243,00	14950612,94	74519,82	1831697,18	682762,82	16782310,12						
	Дымоудаление														
2.16.9	Дымоудаление. Монтаж	т констр.	26,82	98075,00	2630371,50	108885,82	2920317,69	206960,82	5550689,19						
2.16.10	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	2,97	675305,00	2005655,85			675305,00	2005655,85						
	Антикоррозийное покрытие														
2.16.11	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	18676,35	152,00	2838805,20	91,17	1702722,83	243,17	4541528,03						
2.16.12	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	18676,35	135,00	2521307,25	56,85	1061750,50	191,85	3583057,75						
2,17	*Стены*														
2.17.1	Стены наружные из легкобетонных камней при кладки высоте этажа свыше 4 м.,толщиной 200 мм. Кладка без облицовки	м3	620,34	5182,00	3214601,88	6433,32	3990845,73	11615,32	7205447,61						
2.17.2	Стены внутренние из легкобетонных камней при высоте кладки этажа свыше 4 м,толщиной 200 мм. Кладка без облицовки	м3	1718,48	5182,00	8905163,36	6433,32	11055531,75	11615,32	19960695,11						
2.17.3	Блоки стеновые из газобетона ГОСТ 31360-2007	м3	2151,72	27363,00	58877514,36			27363,00	58877514,36						
2.17.4	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т	8,109	317213,00	2572280,22	72249,02	585867,30	389462,02	3158147,52						
2,18	*Перегородки*														
2.18.1	Кладка перегородок из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4м	м3	234,92	5319,00	1249539,48	7178,24	1686312,14	12497,24	2935851,62						
2.18.2	Блоки стеновые из газобетона ГОСТ 31360-2007	м3	216,13	27363,00	5913965,19			27363,00	5913965,19						
2.18.3	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. Глухие. Устройство	м2	743,44	5735,00	4263628,40	1830,86	1361134,56	7565,86	5624762,96						
2,19	*Перегородки из алюминиевых сплавов*														
2.19.1	Перегородки из алюминиевых сплавов с остеклением. Монтаж	м2	404,47	3584,00	1449620,48	4384,31	1773321,87	7968,31	3222942,35						
2.19.2	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	6,61	64626,00	427177,86			64626,00	427177,86						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов,		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.19.3	Двери межкомнатные из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм окрашенных, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом	м2	50,40	72300,00	3643920,00			72300,00	3643920,00						
2.19.4	Двери межкомнатные из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ДМА С 24-15 ГОСТ 23747-88	м2	273,00	72300,00	19737900,00			72300,00	19737900,00						
2.19.5	Доводчик дверной 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг	шт	136,00	6868,00	934048,00			6868,00	934048,00						
2.19.6	Монтаж фрамуг с герметичными стеклопакетами из алюминиевых профилей	м2	74,46	43757,00	3258146,22	6413,53	477551,44	50170,53	3735697,66						
2,20	*Перегородки противопожарные из алюминиевых профилей*														
2.20.1	Перегородки из алюминиевых сплавов с остеклением. Монтаж	м2	295,17	3584,00	1057889,28	4384,31	1294116,78	7968,31	2352006,06						
2.20.2	Витраж внутренний из алюминиевых профилей противопожарные пределом огнестойкости 30мин	м2	42,78	125249,00	5358152,22			125249,00	5358152,22						
2.20.3	Витраж внутренний из алюминиевых профилей противопожарные пределом огнестойкости 60мин	м2	121,10	125249,00	15167653,90			125249,00	15167653,90						
2.20.4	Витраж внутренний из алюминиевых профилей противодымные	м2	131,29	125249,00	16443941,21			125249,00	16443941,21						
2.20.5	Доводчик дверной 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг	шт	39,00	6868,00	267852,00			6868,00	267852,00						
2,21	*Перегородки в санузлах глухие и с дверями*														
2.21.1	Перегородки в санузлах из ЛДСП. Устройство	м2	407,25	24043,00	9791511,75	1231,78	501642,41	25274,78	10293154,16						
2,22	*Кровля*														
2.22.1	Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж	м2	8843,12	487,00	4306599,44	1172,35	10367231,73	1659,35	14673831,17						
2.22.2	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит толщиной 220 мм	м2	9727,432	15939,00	155045538,65			15939,00	155045538,65						
2.22.3	Нащельники фасованные пластифицированные	т	10,873	150486,00	1636234,28			150486,00	1636234,28						
2.22.4	Покрытие кровельное из листовой стали 0,8 мм при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2	1141,20	424,00	483868,80	608,97	694956,56	1032,97	1178825,36						
2.22.5	Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали толщ. 0,8 мм	т	7,167	175707,00	1259292,07			175707,00	1259292,07						
2.22.6	Фонари зенитные панельные двухскатные при площади до 10 м2. Монтаж	м2	333,00	3540,00	1178820,00	4500,45	1498649,85	8040,45	2677469,85						
2.22.7	Фонари зенитные глухие, площадь светового проема до 2,25 м2	т	13,36	916254,00	12241153,44			916254,00	12241153,44						
2.22.8	Фонари зенитные глухие, площадь светового проема свыше 2,25 м2 до 9 м2	т	3,77	894327,00	3371612,79			894327,00	3371612,79						
2.22.9	Фонари зенитные открывающиеся, площадь светового проема до 2,25 м2	т	1,203	1155277,00	1389798,23			1155277,00	1389798,23						
2.22.10	Фонари зенитные открывающиеся, площадь светового проема свыше 2,25 до 9 м2	т	32,10	894327,00	28707896,70			894327,00	28707896,70						
2.22.11	Стены. Обшивка плитами древесно-стружечными OSB толщ. 25 мм	м2	109,62	7312,00	801541,44	1462,50	160319,25	8774,50	961860,69						
2.22.12	Обивка поверхностей изоляционным материалом	м2	109,62	46,00	5042,52	61,48	6739,44	107,48	11781,96						
2.22.13	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка RKL жесткие	м3	11,40	80945,00	922773,00			80945,00	922773,00						
2,23	*Полы*														
	Тип ПНГ1 (S=1850,07м2)														
2.23.1	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями δ = 10 мм	м2	1850,07	3713,00	6869309,91	538,47	996207,19	4251,47	7865517,10						
2.23.2	Покрытия из многослойных паркетных досок типа Tarkett Sports. Устройство по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого (замкового) соединения	м2	1850,07	383,00	708576,81	282,96	523495,81	665,96	1232072,62						
2.23.3	Многослойные паркетные доски типа Tarkett	м2	1924,073	16431,00	31614443,46			16431,00	31614443,46						
	Тип ПНГ2 (S=346,12м2)														
2.23.4	Устройство цементных стяжек М150 толщиной 50мм	м2	346,12	1580,00	546869,60	630,25	218142,13	2210,25	765011,73						
2.23.5	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями δ = 10 мм	м2	346,12	3713,00	1285143,56	538,47	186375,24	4251,47	1471518,80						
2.23.6	Покрытия спортивные. Устройство покрытия	м2	346,12	808,00	279664,96	473,23	163794,37	1281,23	443459,33						
2.23.7	Покрытие Omnisport Reference 6,5 мм	м2	370,35	8735,00	3234989,78			8735,00	3234989,78						
	Тип ПНГ3 (S=591,57м2)														
2.23.8	Устройство цементных стяжек М150 толщиной 50 мм	м2	591,57	1580,00	934680,60	630,25	372836,99	2210,25	1307517,59						
2.23.9	Покрытия из плит керамогранитных на растворе. Устройство покрытия	м2	591,57	7407,00	4381758,99	1155,97	683837,17	8562,97	5065596,16						
	Тип ПНГ3.1 (S=675,09м2)														
2.23.10	Устройство цементных стяжек М150 толщиной 50мм	м2	675,09	1580,00	1066642,20	630,25	425475,47	2210,25	1492117,67						
2.23.11	Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 4 шт	м2	675,09	3505,00	2366190,45	3590,23	2423728,37	7095,23	4789918,82						
2.23.12	Плиты из гранита накрывочные пиленые δ = 20 мм	м2	675,09	26584,00	17946592,56			26584,00	17946592,56						
	Тип ПНГ4 (S=472,67м2)														
2.23.13	Устройство цементных стяжек М150 толщиной 30мм	м2	472,67	1240,00	586110,80	450,10	212748,77	1690,10	798859,57						
2.23.14	Поверхности. Покрытие цементно-церезитовое по камню и бетону	м2	472,67	1927,00	910835,09	1070,39	505941,24	2997,39	1416776,33						
2.23.15	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	472,67	3860,00	1824506,20	1654,20	781890,71	5514,20	2606396,91						
	Тип ПНГ5 (S=533,2м2)														
2.23.16	Устройство цементных стяжек М150 толщиной 50мм	м2	533,20	1580,00	842456,00	630,25	336049,30	2210,25	1178505,30						
2.23.17	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями δ=10 мм	м2	533,20	3713,00	1979771,60	538,47	287112,20	4251,47	2266883,80						
2.23.18	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2	575,856	6870,00	3956130,72	473,23	272512,33	7343,23	4228643,05						
	Тип ПНГ6 (S=60,42м2)														
2.23.19	Устройство цементных стяжек М150 толщиной 50мм	м2	60,42	1580,00	95463,60	630,25	38079,71	2210,25	133543,31						
2.23.20	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями δ=10 мм	м2	60,42	3713,00	224339,46	538,47	32534,36	4251,47	256873,82						
2.23.21	Покрытия из линолеума коммерческого антистатического. Устройство на клее "Бустилат"	м2	65,254	5921,00	386368,93	473,23	30880,15	6394,23	417249,08						
	Тип ПНГ7 (S=972,23м2)														
2.23.22	Устройство цементных стяжек М150 толщиной 50мм	м2	972,23	1580,00	1536123,40	630,25	612747,96	2210,25	2148871,36						
2.23.23	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,80695			16139,08	13023,43	16139,08	13023,43						
2.23.24	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр1 d 3 мм	т	0,80695	211534,00	170697,36			211534,00	170697,36						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов,		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.23.25	Оклейка бетонных поверхностей полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее	м2	972,23	2368,00	2302240,64	3399,17	3304775,05	5767,17	5607015,69						
2.23.26	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ/З-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	972,23	161,00	156529,03			161,00	156529,03						
2.23.27	Покрытия бесшовные эпоксидно-каучуковые толщиной 8 мм. Устройство	м2	972,23	6041,00	5873241,43	1326,47	1289633,93	7367,47	7162875,36						
	Тип ПНГ8 (S=72,82м2)														
2.23.28	Устройство цементных стяжек М150 толщиной 50мм	м2	72,82	1580,00	115055,60	630,25	45894,81	2210,25	160950,41						
2.23.29	Покрытия ковровые. Устройство на мастике КН-2	м2	72,82	5540,00	403422,80	606,00	44128,92	6146,00	447551,72						
	Тип П1 (S=247,81м2)														
2.23.30	Устройство цементных стяжек М150 толщиной 50 мм	м2	247,81	1580,00	391539,80	630,25	156182,25	2210,25	547722,05						
2.23.31	Покрытия из плит керамогранитных на растворе. Устройство	м2	247,81	7407,00	1835528,67	1155,97	286460,93	8562,97	2121989,60						
	Тип П1.1,П1.2 и П2 (S=25,93+95,61+225,95м2)														
2.23.32	Устройство цементных стяжек М150 толщиной 30мм	м2	347,49	1240,00	430887,60	450,10	156405,25	1690,10	587292,85						
2.23.33	Поверхности.Покрытие цементно-церезитовое по камню и бетону	м2	347,49	1927,00	669613,23	1070,39	371949,82	2997,39	1041563,05						
2.23.34	Покрытия из плит керамогранитных на растворе. Устройство покрытия	м2	121,54	7407,00	900246,78	1155,97	140496,59	8562,97	1040743,37						
2.23.35	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток керамических	м2	225,95	3860,00	872167,00	1654,20	373766,49	5514,20	1245933,49						
	Тип П1.3 (S=294,58м2)														
2.23.36	Устройство цементных стяжек М150 толщиной 50мм	м2	294,58	1580,00	465436,40	630,25	185659,05	2210,25	651095,45						
2.23.37	Покрытия из плит керамогранитных на растворе. Устройство	м2	294,58	7407,00	2181954,06	1155,97	340525,64	8562,97	2522479,70						
	Тип П1.4 (S=117,75м2)														
2.23.38	Устройство цементных стяжек М150 толщиной 30мм	м2	117,75	1240,00	146010,00	450,10	52999,28	1690,10	199009,28						
2.23.39	Поверхности. Покрытие цементно-церезитовое по камню и бетону	м2	117,75	1927,00	226904,25	1070,39	126038,42	2997,39	352942,67						
2.23.40	Покрытия из плит керамогранитных на растворе. Устройство	м2	117,75	7407,00	872174,25	1155,97	136115,47	8562,97	1008289,72						
	Тип П1.5 (S=3178,68м2)														
2.23.41	Устройство цементных стяжек М150 толщиной 30мм	м2	3178,68	1240,00	3941563,20	450,10	1430723,87	1690,10	5372287,07						
2.23.42	Звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных типа Акуфлекс. Устройство (расход - 3274.04 м2)	м2	3178,68	1643,00	5222571,24	366,04	1163524,03	2009,04	6386095,27						
2.23.43	Оклейка бетонных поверхностей полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее - без стоимости пленки	м2	3178,68	2368,00	7527114,24	3399,17	10804873,70	5767,17	18331987,94						
2.23.44	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ/З-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	3178,68	161,00	511767,48			161,00	511767,48						
2.23.45	Покрытия из плит керамогранитных на растворе. Устройство	м2	3178,68	7407,00	23544482,76	1155,97	3674458,72	8562,97	27218941,48						
	Тип П1.6 (S=259,2м2)														
2.23.46	Устройство цементных стяжек М150 толщиной 20мм	м2	259,20	975,00	252720,00	400,70	103861,44	1375,70	356581,44						
2.23.47	Ступени и подступенки. Облицовка плитами керамогранитными	м2	259,20	12822,00	3323462,40	8259,01	2140735,39	21081,01	5464197,79						
	Тип П2.1(S=114,06м2)														
2.23.48	Устройство цементных стяжек М150 толщиной 30мм	м2	114,06	1240,00	141434,40	450,10	51338,41	1690,10	192772,81						
2.23.49	Поверхности. Покрытие цементно-церезитовое по камню и бетону	м2	114,06	1927,00	219793,62	1070,39	122088,68	2997,39	341882,30						
2.23.50	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток керамических	м2	114,06	3860,00	440271,60	1654,20	188678,05	5514,20	628949,65						
	Тип П2.2 (S=9,59м2)														
2.23.51	Устройство цементных стяжек М150 толщиной 30мм	м2	9,59	1240,00	11891,60	450,10	4316,46	1690,10	16208,06						
2.23.52	Поверхности. Покрытие цементно-церезитовое по камню и бетону	м2	9,59	1927,00	18479,93	1070,39	10265,04	2997,39	28744,97						
2.23.53	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток керамических	м2	9,59	3860,00	37017,40	1654,20	15863,78	5514,20	52881,18						
	Тип П2.3 и П2.4 (S=287,59+117,07м2)														
2.23.54	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенополистирола толщ.50 мм	м3	20,233	37318,00	755055,09	33121,74	670152,17	70439,74	1425207,26						
2.23.55	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью 50 кг/м3	м3	20,233	37457,00	757867,48			37457,00	757867,48						
2.23.56	Оклейка бетонных поверхностей полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее в 2 слоя - без стоимости пленки	м2	404,66	2368,00	958234,88	3399,17	1375508,13	5767,17	2333743,01						
2.23.57	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ/З-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	809,32	161,00	130300,52			161,00	130300,52						
2.23.58	Стяжки керамзитбетонные толщиной 30 мм. Устройство	м2	404,66	3379,00	1367346,14	569,54	230470,06	3948,54	1597816,20						
2.23.59	Устройство цементных стяжек М150 толщиной 30мм	м2	404,66	1240,00	501778,40	450,10	182137,47	1690,10	683915,87						
2.23.60	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на цементном растворе. Устройство покрытия	м2	117,07	10612,00	1242346,84	1400,20	163921,41	12012,20	1406268,25						
2.23.61	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на цементном растворе. Устройство	м2	287,59	10612,00	3051905,08	1400,20	402683,52	12012,20	3454588,60						
	Тип П3, П3.1 (S=486,13+429,45м2)														
2.23.62	Устройство цементных стяжек М150 толщиной 50мм	м2	915,58	1580,00	1446616,40	630,25	577044,30	2210,25	2023660,70						
2.23.63	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями δ=5 мм	м2	915,58	1951,00	1786296,58	405,45	371221,91	2356,45	2157518,49						
2.23.64	Покрытия из линолеума. Устройство	м2	915,58	6870,00	6290034,60	473,23	433279,92	7343,23	6723314,52						
	Тип П4 (S=781,37м2)														
2.23.65	Устройство цементных стяжек М150 толщиной 50мм	м2	781,37	1580,00	1234564,60	630,25	492458,44	2210,25	1727023,04						
2.23.66	Оклейка бетонных поверхностей полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее - без стоимости пленки	м2	781,37	2368,00	1850284,16	3399,17	2656009,46	5767,17	4506293,62						
2.23.67	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ/З-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	781,37	161,00	125800,57			161,00	125800,57						
2.23.68	Звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных типа Акуфлекс. Устройство	м2	781,37	1643,00	1283790,91	366,04	286012,67	2009,04	1569803,58						
2.23.69	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями δ=5 мм	м2	781,37	1951,00	1524452,87	405,45	316806,47	2356,45	1841259,34						
2.23.70	Покрытия спортивные. Устройство покрытия	м2	781,37	808,00	631346,96	473,23	369767,73	1281,23	1001114,69						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов,		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.23.71	Спортивный пол Everoll clasic	м2	836,07	11646,00	9736871,22			11646,00	9736871,22						
	Тип П4.1 (S=1603,24м2)														
2.23.72	Устройство цементных стяжек М150 толщиной 50мм	м2	1603,24	1580,00	2533119,20	630,25	1010442,01	2210,25	3543561,21						
2.23.73	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями δ = слоя 5 мм	м2	1603,24	1951,00	3127921,24	405,45	650033,66	2356,45	3777954,90						
2.23.74	Покрытия спортивные. Устройство покрытия	м2	1603,24	808,00	1295417,92	473,23	758701,27	1281,23	2054119,19						
2.23.75	Спортивный пол Omnisport Reference 6,5 мм	м2	1715,47	8735,00	14984595,51			8735,00	14984595,51						
	Тип П5,П5.1 (S=20,64+4,61м2)														
2.23.76	Устройство цементных стяжек толщиной 50мм	м2	25,25	1580,00	39895,00	630,25	15913,81	2210,25	55808,81						
2.23.77	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями δ = слоя 5 мм	м2	25,25	1951,00	49262,75	405,45	10237,61	2356,45	59500,36						
2.23.78	Покрытия из линолеума. Устройство покрытия	м2	25,25	6870,00	173467,50	473,23	11949,06	7343,23	185416,56						
	Тип П6 (S=74,57м2)														
2.23.79	Устройство цементных стяжек толщиной 50мм	м2	74,57	1580,00	117820,60	630,25	46997,74	2210,25	164818,34						
2.23.80	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,06189			16139,08	998,85	16139,08	998,85						
2.23.81	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр1 d 3 мм	т	0,06189	211534,00	13091,84			211534,00	13091,84						
2.23.82	Оклейка бетонных поверхностей полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее	м2	74,57	2368,00	176581,76	3399,17	253476,11	5767,17	430057,87						
2.23.83	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	74,57	161,00	12005,77			161,00	12005,77						
2.23.84	Покрытия бесшовные эпоксидные толщ. 5 мм. Устройство покрытия	м2	74,57	3052,00	227587,64	1309,64	97659,85	4361,64	325247,49						
	Тип П6.1(S=215,05м2)														
2.23.85	Устройство цементных стяжек толщиной 50мм	м2	215,05	1580,00	339779,00	630,25	135535,26	2210,25	475314,26						
2.23.86	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,1785			16139,08	2880,83	16139,08	2880,83						
2.23.87	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр1 d 3 мм	т	0,1785	211534,00	37758,82			211534,00	37758,82						
2.23.88	Оклейка бетонных поверхностей полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее	м2	215,05	2368,00	509238,40	3399,17	730991,51	5767,17	1240229,91						
2.23.89	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ/3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	215,05	161,00	34623,05			161,00	34623,05						
2.23.90	Покрытия бесшовные эпоксидные толщиной 5 мм. Устройство	м2	215,05	3052,00	656332,60	1309,64	281638,08	4361,64	937970,68						
	Тип П6.2(S=716,33+708,52м2)														
2.23.91	Устройство цементных стяжек толщиной 50мм	м2	1424,85	1580,00	2251263,00	630,25	898011,71	2210,25	3149274,71						
2.23.92	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,18263			16139,08	19086,56	16139,08	19086,56						
2.23.93	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр1 d 3 мм	т	1,18263	211534,00	250166,45			211534,00	250166,45						
2.23.94	Оклейка бетонных поверхностей полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее	м2	1424,85	2368,00	3374044,80	3399,17	4843307,37	5767,17	8217352,17						
2.23.95	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ/3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	1424,85	161,00	229400,85			161,00	229400,85						
2.23.96	Звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных типа Акуфлекс. Устройство	м2	1424,85	1643,00	2341028,55	366,04	521552,09	2009,04	2862580,64						
2.23.97	Покрытия бесшовные эпоксидные толщиной 5 мм. Устройство	м2	1424,85	3052,00	4348642,20	1309,64	1866040,55	4361,64	6214682,75						
	Тип П7,П7.1 (S=271,05+133,11м2)														
2.23.98	Устройство цементных стяжек толщиной 50мм	м2	404,16	1580,00	638572,80	630,25	254721,84	2210,25	893294,64						
2.23.99	Покрытия ковровые. Устройство насухо с проклееванием на стыках мастикой КН-2	м2	404,16	8820,00	3564691,20	528,04	213412,65	9348,04	3778103,85						
	Тип П8 (S=223,24м2)														
2.23.100	Полы полимерные наливные из полиуретана. Устройство	м2	223,24	647,00	144436,28	808,13	180406,94	1455,13	324843,22						
	Тип П9 (S=268,2м2)														
2.23.101	Устройство цементных стяжек под уклоном толщ. 45мм (от 30 до 60)	м2	268,20	1495,00	400959,00	540,60	144988,92	2035,60	545947,92						
2.23.102	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике гидроизолом. Устройство первого слоя изолируемой поверхности	м2	268,20	1 036	277855,20	732,72	196515,50	1768,72	474370,70						
2.23.103	Устройство цементных стяжек под уклоном толщ. 45мм (от 30 до 60)	м2	268,20	1495,00	400959,00	540,60	144988,92	2035,60	545947,92						
2.23.104	Поверхности. Покрытие цементно-церезитовое по камню и бетону	м2	268,20	1927,00	516821,40	1070,39	287078,60	2997,39	803900,00						
2.23.105	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на цементном растворе. Устройство	м2	268,20	10612,00	2846138,40	1400,20	375533,64	12012,20	3221672,04						
	Плинтусы														
2.23.106	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	895,80	528,00	472982,40	187,10	167604,18	715,10	640586,58						
2.23.107	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	151,90	783,00	118937,70	350,00	53165,00	1133,00	172102,70						
2.23.108	Плинтуса из МДФ. Устройство	м	133,90	482,00	64539,80	94,03	12590,62	576,03	77130,42						
2.23.109	Алюминиевые плинтуса. Устройство	м	1599,20	1200,00	1919040,00	1138,25	1820289,40	2338,25	3739329,40						
2.23.110	Порожки на стыке полов	м	26,74	4025,00	107628,50	123,61	3305,33	4148,61	110933,83						
2.23.111	Устройство деформационных швов с применением резиновых прокладок	м шва	67,00	4940,00	330980,00	1250,00	83750,00	6190,00	414730,00						
2,24	***Окна и витражи***														
2.24.1	Витражи с герметичными стеклопакетами из алюминиевых профилей. Монтаж	м2	2356,05	4331,00	10204030,90	6413,53	15110565,29	10744,53	25314596,18						
2.24.2	Витражи навесные из герметичных однокамерных стеклопакетов с наружным теплосберегающим стеклом в алюминиевой обвязке системы Reynaers	м2	2356,05	117260,00	276269836,70			117260,00	276269836,70						
2.24.3	Фасадный элемент с дверью из герметичных однокамерных стеклопакетов с наружным теплосберегающим стеклом в алюминиевой обвязке системы Reynaers	м2	57,585	81244,00	4678435,74			81244,00	4678435,74						
2.24.4	Оконные блоки с герметичными стеклопакетами из алюминиевых профилей. Монтаж	м2	221,46	15364,00	3402511,44	6413,53	1420340,35	21777,53	4822851,79						
2.24.5	Оконные блоки из герметичных однокамерных стеклопакетов с наружным теплосберегающим стеклом в алюминиевой обвязке системы Reynaers	м2	221,46	58231,13	12895866,05			58231,13	12895866,05						
2.24.6	Доводчик дверной 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг	шт	16	6868,00	109888,00			6868,00	109888,00						
2,25	***Внутренние деревянные двери***														
2.25.1	Установка блоков на внутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях, площадь проема более 3 м2	м2	335,28	1426,00	478109,28	1100,00	368808,00	2526,00	846917,28						
2.25.2	Блоки дверные входные шпунтованые	м2	335,28	39935,03	13389416,86			39935,03	13389416,86						
2.25.3	Скобяные изделия для входных дверей в помещение-навесы	комплект	152	6190,46	940949,92			6190,46	940949,92						
2.25.4	Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9	шт	152	7595,02	1154443,04			7595,02	1154443,04						
2.25.5	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка	решетка	9	1841,00	16569,00	1954,41	17589,69	3795,41	34158,69						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов,		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.25.6	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1,5 м2. Установка	решетка	6	2304,00	13824,00	2349,86	14099,16	4653,86	27923,16						
2.25.7	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 5 м2. Установка	решетка	6	5113,00	30678,00	4763,70	28582,20	9876,70	59260,20						
2.25.8	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 12 м2. Установка	решетка	6	5843,00	35058,00	5734,71	34408,26	11577,71	69466,26						
2.25.9	Решетки регулирующие жалюзи AZR-4 размером 4000x3000 мм	м2	24,00	47368,00	1136832,00			47368,00	1136832,00						
2.25.10	Решетки регулирующие жалюзи AZR-4 размером 4000x2400 мм	м2	19,20	51560,00	989952,00			51560,00	989952,00						
2.25.11	Решетки регулирующие жалюзи AZR-4 размером 1400x650мм	м2	3,64	75035,00	273127,40			75035,00	273127,40						
2.25.12	Решетки регулирующие жалюзи AZR-4 размером 1200x500мм	м2	2,40	75035,00	180084,00			75035,00	180084,00						
2.25.13	Решетки регулирующие жалюзи AZR-4 размером 4000x650мм	м2	15,60	59524,00	928574,40			59524,00	928574,40						
2.25.14	Решетки регулирующие жалюзи AZR-4 размером 1800x650мм	м2	7,02	59524,00	417858,48			59524,00	417858,48						
2.25.15	Решетки регулирующие жалюзи AZR-4 размером 6000x2100 мм	м2	25,20	47368,00	1193673,60			47368,00	1193673,60						
2.25.16	Решетки регулирующие жалюзи AZR-4 размером 1000x600 мм	м2	0,60	33157,00	19894,20			33157,00	19894,20						
2.25.17	Сетка проволочная крученая с шестиугольными ячейками №10 оцинкованная, d 2 мм	м2	97,06	273,00	26497,38			273,00	26497,38						
2,26	*Противопожарные двери*														
2.26.1	Установка дверей стальных	шт	79	7863,00	621177,00	4250,00	335750,00	12113,00	956927,00						
2.26.2	Блоки дверные стальные наружные противопожарные пределом огнестойкости 30 мин, с замкнутой коробкой	м2	155,23	42051,00	6527576,73			42051,00	6527576,73						
2.26.3	Блоки дверные стальные наружные противопожарные пределом огнестойкости 60 мин, с замкнутой коробкой	м2	85,71	50706,00	4346011,26			50706,00	4346011,26						
2.26.4	Доводчик дверной 5 класса, на массу дверного полотна. до 100 кг	шт	79	6868,00	542572,00			6868,00	542572,00						
2,27	*Наружняя отделка*														
2.27.1	Обивка поверхностей изоляционным материалом	м2	4857,05	46,00	223424,30	61,48	298611,43	107,48	522035,73						
2.27.2	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка RKL жесткие	м3	606,16	80945,00	49065621,20			80945,00	49065621,20						
2.27.3	Оклейка бетонных поверхностей полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее	м2	4857,05	2368,00	11501494,40	3399,17	16509938,65	5767,17	28011433,05						
2.27.4	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	4857,05	161,00	781985,05			161,00	781985,05						
2.27.5	Покрытия мелкие (свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали толщ.0.7 мм. Устройство	м2	178,56	2409,00	430151,04	1170,40	208986,62	3579,40	639137,66						
2.27.6	Стены фасадов зданий. Облицовка искусственными плитами на металлическом каркасе	м2	5486,78	2690,00	14759438,20	3664,33	20105372,56	6354,33	34864810,76						
2.27.7	Стоимость керамического фасада "Альфатон"с каркасом	м2	5761,12	54772,00	315548064,64			54772,00	315548064,64						
2.27.8	Система креплений "Альфатон" фасада	м2	5486,78	9472,00	51970780,16			9472,00	51970780,16						
2.27.9	Нащельники. Монтаж	т	4,992	38807,00	193724,54	55933,09	279217,99	94740,09	472942,53						
2.27.10	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	4,992	675305,00	3371122,56			675305,00	3371122,56						
2.27.11	Фасады. Отделка фактурная мраморной крошкой	м2	338,09	1254,00	423964,86	475,10	160626,56	1729,10	584591,42						
2.27.12	Окраска масляная видимых металлических элементов за 2 раза	м2	482,60	605,00	291973,00	799,17	385679,44	1404,17	677652,44						
2.27.13	Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 4	м2	14,43	18707,00	269942,01	22426,39	323612,81	41133,39	593554,82						
2.27.14	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, δ = 40 мм	м2	14,43	23398,00	337633,14			23398,00	337633,14						
2.27.15	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2	338,09	2565,00	867200,85	1523,76	515168,02	4088,76	1382368,87						
2.27.16	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2	338,09	602,00	203530,18	294,68	99628,36	896,68	303158,54						
2.27.17	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2	5486,78	598,00	3281094,44	525,13	2881272,78	1123,13	6162367,22						
2,28	*Внутренние отделочные работы*														
	Стены														
2.28.1	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементным раствором по камню и бетону стен	м2	25972,76	1546,00	40153886,96	1117,52	29025078,76	2663,52	69178965,72						
2.28.2	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2	19537,10	1524,00	29774540,40	522,66	10211260,69	2046,66	39985801,09						
2.28.3	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оштукатуренных стен	м2	19537,10	991,00	19361266,10	847,47	16557106,14	1838,47	35918372,24						
2.28.4	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2	2650,00	5045,00	13369250,00	2591,20	6866680,00	7636,20	20235930,00						
2.28.5	Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщ. 40 мм при числе плит в 1 м2 до 4	м2	997,20	18707,00	18654620,40	22426,39	22363596,11	41133,39	41018216,51						
2.28.6	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщ. 40 мм	м2	997,20	23398,00	23332485,60			23398,00	23332485,60						
2.28.7	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунтовкой "грунтовка для газобетона"	м2	20029,32	151,00	3024427,32	73,29	1467948,86	224,29	4492376,18						
2.28.8	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска типа Sikagard 136DW	м2	220,09	240,00	52821,60	24,50	5392,21	264,50	58213,81						
2.28.9	Обивка поверхностей изоляционным материалом	м2	212,70	46,00	9784,20	61,48	13076,80	107,48	22861,00						
2.28.10	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка RKL жесткие	м3	22,121	80945,00	1790584,35			80945,00	1790584,35						
2.28.11	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля двумя слоями огнестойкими гипсокартонными листами	м2	212,70	2589,00	550680,30	1323,37	281480,80	3912,37	832161,10						
2.28.12	Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов труб, проложенных в каналах ВиК	м2	117,59	1752,00	206017,68	1017,42	119638,42	2769,42	325656,10						
2.28.13	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2	117,59	1524,00	179207,16	522,66	61459,59	2046,66	240666,75						
2.28.14	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оштукатуренных стен	м2	117,59	991,00	116531,69	847,47	99654,00	1838,47	216185,69						
2.28.15	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из состава огнезащитного на основе вермикулита (расход на 1 м2 по категориям 1-5 от 0,7 кг до 4,1 кг) СТ РК 615-2001	м2	287,45	3362,00	966406,90	522,66	150238,62	3884,66	1116645,52						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов,		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.28.16	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток).Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2	235,60	5045,00	1188602,00	2591,20	610486,72	7636,20	1799088,72						
2.28.17	Мозаика из натурального камня на сеточной основе Agrob Buchtal	м2	235,60	19955,00	4701398,00	13460,00	3171176,00	33415,00	7872574,00						
2.28.18	Зеркала. Установка	м2	362,28	8133,00	2946423,24	1171,81	424523,33	9304,81	3370946,57						
2.28.19	Зеркала стоимость	м2	398,51	9944,00	3962783,44			9944,00	3962783,44						
2.28.20	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	м2	41,78	7030,00	293713,40	458,58	19159,47	7488,58	312872,87						
2.28.21	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	625,665	10155,00	6353628,08	16092,86	10068739,25	26247,86	16422367,33						
2.28.22	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка RKL жесткие	м3	581,868	80945,00	47099305,26			80945,00	47099305,26						
2.28.23	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное. Работа в помещениях высотой более 4 м с готовых лесов	м2	2843,93	3590,00	10209708,70	2008,28	5711407,74	5598,28	15921116,44						
2.28.24	Потолки. Устройство каркаса при оштукатуривании. Работа в помещениях высотой более 4 м с готовых лесов	м2	2843,93	1275,00	3626010,75	420,00	1194450,60	1695,00	4820461,35						
2.28.25	Потолки. Окраска потолков фасадной полимерной краской по штукатурке	м2	2843,93	991,00	2818334,63	1225,40	3484951,82	2216,40	6303286,45						
2.28.26	Потолки подвесные на металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами.Устройство на анкерах	м2	2423,42	1581,00	3831427,02	1309,40	3173226,15	2890,40	7004653,17						
2.28.27	Подвесной потолок из минерального волокна класса"стандарт" t 14 мм в комплекте	м2	2496,123	5397,00	13471575,83			5397,00	13471575,83						
2.28.28	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщ. до 10мм потолков	м2	3246,73	1822,00	5915542,06	669,81	2174692,22	2491,81	8090234,28						
2.28.29	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оштукатуренных потолков за 2 раза	м2	3246,73	2426,00	7876566,98	2201,09	7146344,94	4627,09	15022911,92						
2.28.30	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с двухслойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2	249,42	2992,00	746264,64	1270,48	316883,12	4262,48	1063147,76						
2.28.31	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2	1141,24	2271,00	2591756,04	1270,48	1449922,60	3541,48	4041678,64						
2.28.32	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами ГКЛВ. Устройство на прямых подвесах	м2	417,30	2271,00	947688,30	1270,48	530171,30	3541,48	1477859,60						
2.28.33	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщ. до 10 мм потолков	м2	1558,54	1822,00	2839659,88	669,81	1043925,68	2491,81	3883585,56						
2.28.34	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойное оштукатуривание) из состава огнезащитного на основе вермикулита (расход на 1 м2 по категориям 1-5 от 0,7 кг до 4,1 кг) СТ РК 615-2001	м2	249,42	3464,00	863990,88	669,81	167064,01	4133,81	1031054,89						
2.28.35	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оштукатуренных потолков	м2	1807,96	1213,00	2193055,48	1100,54	1989732,30	2313,54	4182787,78						
2.28.36	Потолки подвесные алюминиевые панельные перфорированные (при расходе алюминия на 1 м2 потолка до 2,4 кг)	м2	20,01	3474,00	69514,74	5778,62	115630,19	9252,62	185144,93						
2.28.37	Алюминиевые конструкции реек с деталями подвески 100	м2	20,01	110197,00	2205041,97			110197,00	2205041,97						
2.28.38	Потолки. Подшивка досками обшивки	м2	13,91	9016,00	125412,56	662,31	9212,73	9678,31	134625,29						
2.28.39	Доски обрезные лиственных пород (осина), толщиной 20 мм	м3	0,278	65749,00	18278,22			65749,00	18278,22						
2,29	*Трибуна*														
2.29.1	Фундаменты трибуны из бетона класса В25 на с/с цементе. Устройство	м3	77,873	52316,00	4074003,87	5820,00	453220,86	58136,00	4527224,73						
2.29.2	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры d до 25 мм	т	9,782	13 149,00	128623,52	19 510,01	190846,92	32659,01	319470,44						
2.29.3	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 8мм	т	1,86784	176 454	329587,84			176454,00	329587,84						
2.29.4	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 10мм	т	5,28632	184 564	975664,36			184564,00	975664,36						
2.29.5	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 14мм	т	2,6416	178 693	472035,43			178693,00	472035,43						
2.29.6	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 20мм	т	0,37752	174 961	66051,28			174961,00	66051,28						
2.29.7	Рама железобетонная из бетона класса В25 на с/с цементе. Устройство	м3	361,00	49562,00	17891882,00	15107,88	5453944,68	64669,88	23345826,68						
2.29.8	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление построечных условиях из арматуры d до 25 мм	т	45,692	13 149,00	600804,11	19 510,01	891451,38	32659,01	1492255,48						
2.29.9	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 6 мм	т	0,20592	161526,00	33261,43			161526,00	33261,43						
2.29.10	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 8мм	т	5,11056	176 454	901778,75			176454,00	901778,75						
2.29.11	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 10мм	т	18,69816	184 564	3451007,20			184564,00	3451007,20						
2.29.12	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 12 мм	т	1,23552	171 727	212172,14			171727,00	212172,14						
2.29.13	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 16 мм	т	0,71968	171 486	123415,04			171486,00	123415,04						
2.29.14	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 20мм	т	2,33584	174 961	408680,90			174961,00	408680,90						
2.29.15	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 25мм	т	11,27984	166 005	1872509,84			166005,00	1872509,84						
2.29.16	Телескопические трибуны - ручное управление, платф. А, Б:MAXAM PLUS раздвигающийся блок	комплект	1	29185049,00	29185049,00	7918504,00	7918504,00	37103553,00	37103553,00						
2.29.17	Фиксированные сиденья Beam-Mounted Bucket	комплект	1	5246800,00	5246800,00	524680,00	524680,00	5771480,00	5771480,00						
2.29.18	СЕКЦИЯ VIP - Фиксированные сиденья Quattro Classi	комплект	1	1211096,00	1211096,00	121110,00	121110,00	1332206,00	1332206,00						
2,30	*Бассейн*														
	Фундаментная плита														
2.30.1	Устройство бетонной подготовки из бетона класса В7.5, на с/с цементе, W4, F50 толщ. 100 мм	м3	31,44	27420,00	862084,80	3510,00	110354,40	30930,00	972439,20						
2.30.2	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике гидроизолом. Устройство первого слоя изолируемой поверхности	м2	319,60	1 036	331105,60	732,72	234177,31	1768,72	565282,91						
2.30.3	Плиты фундаментные железобетонные плоские из бетна класса В25, на с/с цементе,W4,F50. Устройство	м3	124,80	41089,00	5127907,20	3871,33	483141,98	44960,33	5611049,18						
2.30.4	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры d до 25 мм	т	11,768	13 149,00	154737,43	19 510,01	229593,80	32659,01	384331,23						
2.30.5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I d 10мм	т	0,22776	177947,00	40529,21			177947,00	40529,21						
2.30.6	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 12 мм	т	2,54488	171 727	437024,61			171727,00	437024,61						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов,		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.30.7	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 14 мм	т	5,81464	178 693	1039035,47			178693,00	1039035,47						
2.30.8	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 16мм	т	3,65144	171 486	626170,84			171486,00	626170,84						
	Рамы Рм1-Рм8														
2.30.9	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500мм из бетона класса В25, на с/с цементе,W4,F50. Устройство на высоте от опорной площадки до 6м	м3	91,17	63 927	5828224,59	18 627,88	1698303,82	82554,88	7526528,41						
2.30.10	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры d до 25 мм	т	12,562	13 149,00	165177,74	19 510,01	245084,75	32659,01	410262,48						
2.30.11	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 8мм	т	0,47528	176 454	83865,06			176454,00	83865,06						
2.30.12	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 10мм	т	3,5464	184 564	654537,77			184564,00	654537,77						
2.30.13	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 12 мм	т	6,6196	171 727	1136764,05			171727,00	1136764,05						
2.30.14	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 14 мм	т	0,60008	178 693	107230,10			178693,00	107230,10						
2.30.15	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 20мм	т	1,118	174 961	195606,40			174961,00	195606,40						
2.30.16	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 25мм	т	0,70512	166 005	117053,45			166005,00	117053,45						
	Плита на отм.+0,00														
2.30.17	Устройство бетонной подготовки из бетона класса В7.5, на с/с цементе, W4, F50 толщ. 100 мм	м3	28,01	27420,00	768034,20	3510,00	98315,10	30930,00	866349,30						
2.30.18	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике гидроизолом. Устройство первого слоя изолируемой поверхности	м2	280,10	1 036	290183,60	732,72	205234,87	1768,72	495418,47						
2.30.19	Перекрытия безбалочные толщиной до 200мм из бетона класса В25 на с/с цементе,W4,F50.Устройство на высоте от опорной площади до 6м	м3	19,51	55 259	1078103,09	11 591,26	226145,48	66850,26	1304248,57						
2.30.20	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры d до 25мм	т	2,099	13 149,00	27599,75	19 510,01	40951,51	32659,01	68551,26						
2.30.21	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I d 10мм	т	0,03432	177947,00	6107,14			177947,00	6107,14						
2.30.22	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 14 мм	т	2,14864	178 693	383946,93			178693,00	383946,93						
	Плита на отм.+2,87														
2.30.23	Перекрытия безбалочные толщиной до 200мм из бетона класса В25 на с/с цементе,W4,F50.Устройство на высоте от опорной площади до 6м	м3	93,80	55 259	5183294,20	11 591,26	1087260,19	66850,26	6270554,39						
2.30.24	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры d до 25мм	т	10,921	13 149,00	143600,23	19 510,01	213068,82	32659,01	356669,05						
2.30.25	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I d 10мм	т	0,1924	177947,00	34237,00			177947,00	34237,00						
2.30.26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 8мм	т	0,62296	176 454	109923,78			176454,00	109923,78						
2.30.27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 12 мм	т	1,144	171 727	196455,69			171727,00	196455,69						
2.30.28	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 14 мм	т	5,74704	178 693	1026955,82			178693,00	1026955,82						
2.30.29	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 16 мм	т	3,65144	171 486	626170,84			171486,00	626170,84						
	Чаша бассейна														
2.30.30	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150мм из бетона класса В25 на с/с цемкнте,W4,F50. Устройство	м3	104,92	35 934	3770195,28	22 400,01	2350209,05	58334,01	6120404,33						
2.30.31	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры d до 25мм	т	21,075	13 149,00	277115,18	19 510,01	411173,46	32659,01	688288,64						
2.30.32	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I d 10мм	т	0,182	177947,00	32386,35			177947,00	32386,35						
2.30.33	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 10мм	т	1,95208	184 564	360283,69			184564,00	360283,69						
2.30.34	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 14 мм	т	19,78392	178 693	3535248,02			178693,00	3535248,02						
2.30.35	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности стен фундаментов	м2	180,288	1 064	191826,43	299,39	53976,42	1363,39	245802,86						
2.30.36	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м3	540,50	170,00	91885,00	189,33	102332,87	359,33	194217,87						
2,31	***Каналы (КЛ1-1 до КЛ1-16)***														
	Земляные работы														
2.31.1	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3	204,323			361,63	73889,33	361,63	73889,33						
2.31.2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3	6,319			9095,70	57475,73	9095,70	57475,73						
2.31.3	Погрузка грунта разработанного вручную при автомобильных перевозках	т	24,919			304,88	7597,30	304,88	7597,30						
2.31.4	Отвоз непригодного грунта 4 группы автомобилями-самосвалами. Грузоподъемность 15т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 15км	т	355,986			523,04	186194,92	523,04	186194,92						
2.31.5	Работа на отвале с 4 группы грунтов	м3	210,643			30,92	6513,08	30,92	6513,08						
2.31.6	Ремонт и содержание 1группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5км длины до 15км	м3	210,643			316,22	66609,53	316,22	66609,53						
	Разработка недостающего для обратной засыпки грунта 2группы														
2.31.7	Разработка недостающего грунта 2группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами в резервах города	м3	158,898			523,04	83110,01	523,04	83110,01						
2.31.8	Подвоз недостающего грунта 1гр. из резерва города автомобилями-самосвалами.Грузоподъемность 15т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 15км	т	268,537			523,04	140455,59	523,04	140455,59						
2.31.9	Работа на отвале 2 группы грунтов	м3	158,898			28,35	4504,76	28,35	4504,76						
2.31.10	Ремонт и содержание 1группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5км длины	м3	158,898			316,22	50246,73	316,22	50246,73						
	Обратная засыпка														
2.31.11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами,при перемещении 2 группы грунтов до 50м	м3	143,01			221,39	31660,98	221,39	31660,98						
2.31.12	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	15,89			1849,66	29391,10	1849,66	29391,10						
2.31.13	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	143,01			350,43	50114,99	350,43	50114,99						
2.31.14	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	158,898	18,00	2860,16	102,06	16217,13	120,06	19077,29						
	Жб конструкции														
2.31.15	Подготовка бетонная. Устройство из бетона класса В7,5 на с/с цементе,W4,F50	м3	82,70	30 367	2511350,90	7 389,70	611128,19	37756,70	3122479,09						
2.31.16	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике гидроизолом. Устройство первого слоя	м2	827,00	1 036	856772,00	732,72	605959,44	1768,72	1462731,44						
2.31.17	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из бетона класса В25 на с/с цементе,W4,F50. Устройство	м3	195,50	35 934	7025097,00	22 400,01	4379201,96	58334,01	11404298,96						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов,		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.31.18	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры d до 25 мм	т	18,331	13 149,00	241034,32	19 510,01	357637,99	32659,01	598672,31						
2.31.19	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 8мм	т	10,91896	176 454	1926694,17			176454,00	1926694,17						
2.31.20	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 10мм	т	8,14528	184 564	1503325,46			184564,00	1503325,46						
2.31.21	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности стен фундаментов	м2	888,67	1 064	945544,88	299,39	266058,91	1363,39	1211603,79						
2,32	*Конструкции металлические*														
	Стремянка														
2.32.1	Лестницы прямолинейныеи криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т	0,17046	43184,00	7361,14	68489,75	11674,76	111673,75	19035,91						
2.32.2	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,17046	560448,00	95533,97			560448,00	95533,97						
2.32.3	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,262	76,00	323,91	45,59	194,30	121,59	518,22						
2.32.4	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	4,262	135,00	575,37	56,85	242,29	191,85	817,66						
2,33	*Разные работы*														
	Ограждения на лестничных маршах														
2.33.1	Ограждения металлические без поручня. Установка	м	290,88	552,00	160565,76	651,76	189583,95	1203,76	350149,71						
2.33.2	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы их хромированных профилей	м	242,55	32893,00	7978197,15			32893,00	7978197,15						
2.33.3	Поручни из хромированных профилей	м	40,90	14916,00	610064,40			14916,00	610064,40						
2.33.4	Стоимость стандартной комплектации (Стойка, стекло закаленное, стеклодержатели, верх стойки, низ-декоративная крышка, поручень, торцевая заглушка)	м	7,43	68080,00	505834,40			68080,00	505834,40						
2.33.5	Бортовой элемент с поручнем, размерами 25 х 12.5, бежевый, цвет с темно-синим бортом	шт	75,00	16712,00	1253400,00			16712,00	1253400,00						
2.33.6	Бортовой элемент с поручнем - внутренние углы	пара	4,00	10924,00	43696,00			10924,00	43696,00						
2.33.7	Указатель глубины	шт	4,00	17620,00	70480,00			17620,00	70480,00						
2,34	*Отмостка*														
2.34.1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных толщ.150 мм	м3	54,825	7215,00	395562,38	4215,40	231109,31	11430,40	626671,68						
2.34.2	Устройство бетонных покрытий толщиной 40 мм из бетона класса В25	м2	365,50	2863,00	1046426,50	640,00	233920,00	3503,00	1280346,50						
2.34.3	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2	365,50	968,00	353804,00	1355,32	495369,46	2323,32	849173,46						
2.34.4	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщ. 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	402,05	4074,00	1637951,70			4074,00	1637951,70						
3	**Отопление, вентиляция и кондиционирование**														
3,1	*Системы вентиляции и кондиционирования*														
3.1.1	Камеры орошения, производительность до 20 тыс м3/час. Установка	камера	6	25202,00	151212,00	29999,22	179995,32	55201,22	331207,32						
3.1.2	Климатическая камера KNND d50 18/12 производительностью 19700 м3/ч воздуха системы К-1.1	комплект	1	5103685,00	5103685,00			5103685,00	5103685,00						
3.1.3	Климатическая камера KNND d50 18/12 производ. 19700 м3/ч воздуха системы К-1.2	комплект	1	5103685,00	5103685,00			5103685,00	5103685,00						
3.1.4	Климатическая камера KNND d50 18/12 производительностью 18700 м3/ч воздуха системы К-7	комплект	1	5303418,00	5303418,00			5303418,00	5303418,00						
3.1.5	Климатическая камера KBND d50 18/12 производительностью 16800 м3/ч воздуха системы К-8	комплект	1	6667875,00	6667875,00			6667875,00	6667875,00						
3.1.6	Климатическая камера KNND d50 18/12 производительностью 19300 м3/ч воздуха системы К-14.1	комплект	1	2976502,00	2976502,00			2976502,00	2976502,00						
3.1.7	Климатическая камера KNND d50 18/12 производительностью 20200/14800 м3/ч воздуха системы К-14.2	комплект	1	2274063,00	2274063,00			2274063,00	2274063,00						
3.1.8	Камеры орошения, производ. до 31,5 тыс м3/час. Установка	камера	3	57236,00	171708,00	67560,27	202680,81	124796,27	374388,81						
3.1.9	Климатическая камера KNND d50 21/15 производительностью 29200 м3/ч воздуха системы К-1.3, К-1.4	комплект	2	3196170,00	6392340,00			3196170,00	6392340,00						
3.1.10	Климатическая камера KNND d50 18/15 производительностью 25200 м3/ч воздуха системы К-6	комплект	1	3791052,00	3791052,00			3791052,00	3791052,00						
3.1.11	Камеры орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	23	21482,00	494086,00	23549,22	541632,06	45031,22	1035718,06						
3.1.12	Климатическая камера KNND d50 12/9 производительностью 9400/9100 м3/ч воздуха системы К-2, К-3	комплект	2	3314585,00	6629170,00			3314585,00	6629170,00						
3.1.13	Климатическая камера KNND d50 12/9 производительностью 8100 м3/ч воздуха системы К-4, К-5	комплект	1	3235973,00	3235973,00			3235973,00	3235973,00						
3.1.14	Климатическая камера KNND d50 12/9 производительностью 8700 м3/ч воздуха системы К-5	комплект	1	3235973,00	3235973,00			3235973,00	3235973,00						
3.1.15	Климатическая камера KNNL d50 9/6 производительностью 3600 м3/ч воздуха системы К-9,К-10	комплект	2	1564013,00	3128026,00			1564013,00	3128026,00						
3.1.16	Климатическая камера KNNL d50 6/3 производительностью 800 м3/ч воздуха системы К-11	комплект	1	1466260,00	1466260,00			1466260,00	1466260,00						
3.1.17	Климатическая камера KNND d50 9/6 производительностью 4000/3400 м3/ч воздуха системы К-12	комплект	1	2272419,00	2272419,00			2272419,00	2272419,00						
3.1.18	Климатическая камера KNNL d50 9/6 производительностью 3150 м3/ч воздуха системы К-13	комплект	1	2221518,00	2221518,00			2221518,00	2221518,00						
3.1.19	Климатическая камера KNNL d50 9/6 производительностью 3200 м3/ч воздуха системы К-15	комплект	1	3054223,00	3054223,00			3054223,00	3054223,00						
3.1.20	Климатическая камера KNND d50 9/6 производительностью 6700/5300 м3/ч воздуха системы К-16	комплект	1	2222751,00	2222751,00			2222751,00	2222751,00						
3.1.21	Климатическая камера KNND d50 12/6 производительностью 8750/7650 м3/ч воздуха системы К-17	комплект	1	3199869,00	3199869,00			3199869,00	3199869,00						
3.1.22	Климатическая камера KNND d50 12/9 производительностью 8750/7650 м3/ч воздуха системы К-18	комплект	1	3199869,00	3199869,00			3199869,00	3199869,00						
3.1.23	Климатическая камера KNND d50 12/6 производительностью 5800 м3/ч воздуха системы К-19	комплект	1	2276324,00	2276324,00			2276324,00	2276324,00						
3.1.24	Климатическая камера KNNL d50 6/6 производительностью 2700 м3/ч воздуха системы К-20	комплект	1	1735117,00	1735117,00			1735117,00	1735117,00						
3.1.25	Климатическая камера KNNL d50 6/6 производительностью 2650 м3/ч воздуха системы П-1	комплект	1	1463931,00	1463931,00			1463931,00	1463931,00						
3.1.26	Климатическая камера KNNL d50 9/6 производительностью 3200 м3/ч воздуха системы П-2	комплект	1	1624649,00	1624649,00			1624649,00	1624649,00						
3.1.27	Климатическая камера KNNL d50 9/6 производительностью 4800 м3/ч воздуха системы П-3	комплект	1	1413852,00	1413852,00			1413852,00	1413852,00						
3.1.28	Климатическая камера KNNL d50 9/6 производительностью 4800 м3/ч воздуха системы П-4	комплект	1	1587381,00	1587381,00			1587381,00	1587381,00						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов,		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.1.29	Климатическая камера KNNL d50 9/6 производительностью 3400 м3/ч воздуха системы П-5	комплект	1	1717236,00	1717236,00			1717236,00	1717236,00						
3.1.30	Климатическая камера KNNL d50 9/6 производительностью 3250 м3/ч воздуха системы П-6	комплект	1	1659587,00	1659587,00			1659587,00	1659587,00						
3.1.31	Климатическая камера KNNL d50 9/6 производительностью 3250 м3/ч воздуха системы П-7	комплект	1	1699767,00	1699767,00			1699767,00	1699767,00						
3.1.32	Климатическая камера KNNL d50 12/9 производительностью 8700 м3/ч воздуха системы П-8	комплект	1	2183085,00	2183085,00			2183085,00	2183085,00						
3.1.33	Пароувлажнитель. Установка	камера	4	7728,00	30912,00	8209,71	32838,84	15937,71	63750,84						
3.1.34	Пароувлажнитель типа Hyline Hy13	шт	1	949168,00	949168,00			949168,00	949168,00						
3.1.35	Пароувлажнитель типа Hyline Hy17	шт	3	1003323,00	3009969,00			1003323,00	3009969,00						
3.1.36	Вентиляторы осевые. Установка	шт	35	5711,00	199885,00	7536,40	263774,00	13247,40	463659,00						
3.1.37	Канальный In-line вентилятор, типа К марки К-100 М	комплект	2	23851,00	47702,00			23851,00	47702,00						
3.1.38	Канальный In-line вентилятор, типа К марки К-100 XL	комплект	2	23898,00	47796,00			23898,00	47796,00						
3.1.39	Канальный In-line вентилятор, типа К марки К-125 XL	комплект	2	23898,00	47796,00			23898,00	47796,00						
3.1.40	Канальный In-line вентилятор, типа К марки К-150 М	комплект	2	23898,00	47796,00			23898,00	47796,00						
3.1.41	Канальный In-line вентилятор, типа К марки К-150 XL	комплект	5	32258,00	161290,00			32258,00	161290,00						
3.1.42	Канальный In-line вентилятор, типа К марки К-160 XL	комплект	3	32258,00	96774,00			32258,00	96774,00						
3.1.43	Канальный In-line вентилятор, типа К марки К-200 L	комплект	8	33458,00	267664,00			33458,00	267664,00						
3.1.44	Канальный In-line вентилятор, типа К марки К-250 L	комплект	1	33458,00	33458,00			33458,00	33458,00						
3.1.45	Канальный In-line вентилятор, типа К марки К-315 М	комплект	7	48832,00	341824,00			48832,00	341824,00						
3.1.46	Канальный In-line вентилятор, типа К марки К-315 L	комплект	3	48832,00	146496,00			48832,00	146496,00						
3.1.47	Вентиляторы осевые. Установка	шт	5	5711,00	28555,00	7536,40	37682,00	13247,40	66237,00						
3.1.48	Канальный In-line вентилятор, типа KD марки KD-315 L1	комплект	4	108514,00	434056,00			108514,00	434056,00						
3.1.49	Канальный In-line вентилятор, типа KD марки KD-400 XL3	комплект	1	300754,00	300754,00			300754,00	300754,00						
3.1.50	Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка	шт	2	8384,00	16768,00	8545,06	17090,12	16929,06	33858,12						
3.1.51	Вентилятор крышный типа KD,марки KD 355XL1+VK35+SG355	комплект	1	221414,00	221414,00			221414,00	221414,00						
3.1.52	Вентилятор крышный типа KD,марки марки KD 355XL3	комплект	1	221414,00	221414,00			221414,00	221414,00						
3.1.53	Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка	шт	1	8384,00	8384,00	8545,06	8545,06	16929,06	16929,06						
3.1.54	Вентилятор крышный типа KD,марки KD 355M1+VK35+SG355	комплект	1	154455,00	154455,00			154455,00	154455,00						
3.1.55	Вентиляторы осевые. Установка	шт	10	5711,00	57110,00	7536,40	75364,00	13247,40	132474,00						
3.1.56	Канальный In-line вентилятор, типа KD марки KD-400 M3	комплект	1	178133,00	178133,00			178133,00	178133,00						
3.1.57	Канальный In-line вентилятор, типа KD марки KD-400 XL3	комплект	5	300754,00	1503770,00			300754,00	1503770,00						
3.1.58	Канальный In-line вентилятор, типа KD марки KD-450 M3	комплект	2	496163,00	992326,00			496163,00	992326,00						
3.1.59	Канальный In-line вентилятор, типа KD марки KD-450 XL3	комплект	2	478159,00	956318,00			478159,00	956318,00						
3.1.60	Вентиляторы осевые. Установка	шт	2	5711,00	11422,00	7536,40	15072,80	13247,40	26494,80						
3.1.61	Канальный In-line вентилятор, типа AR марки AR-500DV SILEO	комплект	2	174090,00	348180,00			174090,00	348180,00						
3.1.62	Вентиляторы осевые. Установка	шт	2	5711,00	11422,00	7536,40	15072,80	13247,40	26494,80						
3.1.63	Канальный In-line вентилятор, типа PRF марки PRF 180 E4	комплект	2	196137,00	392274,00			196137,00	392274,00						
3.1.64	Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка	шт	2	8384,00	16768,00	8545,06	17090,12	16929,06	33858,12						
3.1.65	Вентилятор крышный типа KVO,марки KVO 315	комплект	2	154455,00	308910,00			154455,00	308910,00						
3.1.66	Вентиляторы осевые. Установка	шт	1	5711,00	5711,00	7536,40	7536,40	13247,40	13247,40						
3.1.67	Канальный In-line вентилятор, типа К марки К-200L	комплект	1	33458,00	33458,00			33458,00	33458,00						
3.1.68	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	шт	3	4215,00	12645,00	5426,77	16280,31	9641,77	28925,31						
3.1.69	Вентиляторы осевые , марки ВО 14-320-8	комплект	3	8678,00	26034,00			8678,00	26034,00						
3.1.70	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	шт	14	7196,00	100744,00	7688,57	107639,98	14884,57	208383,98						
3.1.71	Вентиляторы радиальные крышный для дымоудаления марки ВКРМ-12,5-2 Ду-02	комплект	14	148886,00	2084404,00			148886,00	2084404,00						
3.1.72	Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка	шт	2	8384,00	16768,00	8545,06	17090,12	16929,06	33858,12						
3.1.73	Вентиляторы крышный для дымоудаления гаража марки DVV 800D4-8-XL/F400	комплект	2	1857906,00	3715812,00			1857906,00	3715812,00						
3.1.74	Заслонки воздушные или клапаны воздушные с электрическим приводом, периметр 2500 мм. Установка	заслонка	24	4810,00	115440,00	4392,67	105424,08	9202,67	220864,08						
3.1.75	Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом 700х550 марки КДМ 2-С	шт	6	165087,00	990522,00			165087,00	990522,00						
3.1.76	Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом 750х550 марки КДМ 2-С	шт	16	165087,00	2641392,00			165087,00	2641392,00						
3.1.77	Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом 800х500 марки КДМ 2-С	шт	2	165087,00	330174,00			165087,00	330174,00						
3.1.78	Вентиль воздушные для вытягивания воздуха. Установка	шт	381	7000,00	2667000,00	5410,64	2061453,84	12410,64	4728453,84						
3.1.79	Вентиль воздушный для вытягивания воздуха, типа PV-IN/100	шт	47	1338,00	62886,00			1338,00	62886,00						
3.1.80	Вентиль воздушный для вытягивания воздуха, типа PV-IN/125	шт	4	1816,00	7264,00			1816,00	7264,00						
3.1.81	Вентиль воздушный для вытягивания воздуха, типа PV-IN/160	шт	213	1816,00	386808,00			1816,00	386808,00						
3.1.82	Вентиль воздушный для вытягивания воздуха, типа PV-IN/200	шт	117	2106,00	246402,00			2106,00	246402,00						
3.1.83	Анемостаты вихревые квадратные. Установка	шт	307	4215,00	1294005,00	5426,77	1666018,39	9641,77	2960023,39						
3.1.84	Анемостаты вихревые квадратные марки OD-8/Kl/Z/V/M/300/8 (33шт.), OD-8/Kl/Z/S/M/300/8 (4 шт), OD-8/K1/A/V/M/300/8 (4 шт.)	шт	41	19996,00	819836,00			19996,00	819836,00						
3.1.85	Анемостаты вихревые квадратные марки OD-8/Kl/Z/V/M/600/16 (46 шт.), OD-8/K1/Z/S/M/600/16 (8шт.), OD-8/K1/A/V/M/600/16 (23 шт.), OD-8/K1/A/S/M/600/16 (3 шт.)	шт	80	22851,00	1828080,00			22851,00	1828080,00						
3.1.86	Анемостаты вихревые квадратные марки OD-8/Kl/Z/V/M/600/24 (8 шт.), OD-8/K1/Z/S/M/600/24 (2 шт.), OD-8/K1/A/V/M/600/24 (7 шт.), OD-8/K1/A/S/M/600/24 (2 шт.)	шт	19	29994,00	569886,00			29994,00	569886,00						
3.1.87	Анемостаты вихревые квадратные марки OD-8/Kl/Z/V/M/600/48 (2 шт.), OD-8/R1/Z/V/M/600/48 (2 шт.), OD-8/R1/Z/S/M/600/48 (9 шт.), OD-8/K1/A/V/M/600/48 (1 шт.), OD-8/R1/A/V/M/600/48 (9 шт.), OD-8/K1/600/48 (1 шт.)	шт	24	34278,00	822672,00			34278,00	822672,00						
3.1.88	Анемостаты вихревые квадратные марки OD-8/Kl/Z/V/M/625/54 (1 шт.), OD-8/R1/Z/V/M/625/54 (4 шт.), OD-8/K1/A/V/M/625/54 (2 шт.), OD-8/R1/A/V/M/625/54 (2 шт.)	шт	9	36899,00	332091,00			36899,00	332091,00						
3.1.89	Анемостаты вихревые квадратные марки OD-8/Rl/Z/S/M/800/72 (36 шт.), OD-8/R1/A/S/M/800/72 (35 шт.)	шт	71	47848,00	3397208,00			47848,00	3397208,00						
3.1.90	Анемостаты вихревые квадратные марки OD-8/Rl/Z/S/M/825/72	шт	63	48800,00	3074400,00			48800,00	3074400,00						
3.1.91	Регулируемый анемостат, масса до 0,025 т. Установка	шт	40	4215,00	168600,00	5426,77	217070,80	9641,77	385670,80						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов,		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.1.92	Регулируемый анемостат VDR-H-E1/630	шт	20	442341,00	8846820,00			442341,00	8846820,00						
3.1.93	Регулируемый анемостат VDR-V-E1/630	шт	10	442630,00	4426300,00			442630,00	4426300,00						
3.1.94	Регулируемый анемостат VDR-V-E1/800	шт	10	627720,00	6277200,00			627720,00	6277200,00						
3.1.95	Сопла монтажа.Установка	шт	176	4215,00	741840,00	5426,77	955111,52	9641,77	1696951,52						
3.1.96	Сопла монтажа в прямоугольные каналы для подачи воздуха типа VS-5/160	комплект	136	17137,00	2330632,00			17137,00	2330632,00						
3.1.97	Сопла монтажа в прямоугольные каналы для подачи воздуха типа VS-5/315	комплект	4	17137,00	68548,00			17137,00	68548,00						
3.1.98	Сопла монтажа в прямоугольные каналы для подачи воздуха типа VS-5/D/400	комплект	24	52606,00	1262544,00			52606,00	1262544,00						
3.1.99	Сопла монтажа в прямоугольные каналы для подачи воздуха типа VS-5/D/B/400	комплект	12	82839,00	994068,00			82839,00	994068,00						
3.1.100	Решетки жалюзийные алюминиевых, регулирующие. Установка	решетка	34	1210,00	41140,00	1447,76	49223,84	2657,76	90363,84						
3.1.101	Алюминиевые решетки, марки AR-17/2-F425x75	шт	3	22466,00	67398,00			22466,00	67398,00						
3.1.102	Алюминиевые решетки, марки AR-17/2-F525x125	шт	2	22466,00	44932,00			22466,00	44932,00						
3.1.103	Алюминиевые решетки, марки AR-17/2-F525x225	шт	20	25785,00	515700,00			25785,00	515700,00						
3.1.104	Алюминиевые решетки, марки AR-17/2-F525x325	шт	1	30635,00	30635,00			30635,00	30635,00						
3.1.105	Алюминиевые решетки, марки AR-17/2-F825x325	шт	8	43656,00	349248,00			43656,00	349248,00						
3.1.106	Решетки жалюзийные алюминиевых, регулирующие. Установка	шт	3	1210,00	3630,00	1447,76	4343,28	2657,76	7973,28						
3.1.107	Алюминиевые решетки, марки AR-14/925x425	шт	3	31660,00	94980,00			31660,00	94980,00						
3.1.108	Решетки жалюзийные алюминиевых, регулирующие. Установка	решетка	109	1210,00	131890,00	1447,76	157805,84	2657,76	289695,84						
3.1.109	Алюминиевые решетки, марки AR-13/2-F325x125	шт	8	10644,00	85152,00			10644,00	85152,00						
3.1.110	Алюминиевые решетки, марки AR-13/2-F425x125	шт	4	11983,00	47932,00			11983,00	47932,00						
3.1.111	Алюминиевые решетки, марки AR-13/2-F525x225	шт	21	13210,00	277410,00			13210,00	277410,00						
3.1.112	Алюминиевые решетки, марки AR-13/2-F525x125	шт	2	11983,00	23966,00			11983,00	23966,00						
3.1.113	Алюминиевые решетки, марки AR-13/2-F525x525	шт	8	32481,00	259848,00			32481,00	259848,00						
3.1.114	Алюминиевые решетки, марки AR-13/2-F625x325	шт	9	23301,00	209709,00			23301,00	209709,00						
3.1.115	Алюминиевые решетки, марки AR-13/2-F825x425	шт	8	35410,00	283280,00			35410,00	283280,00						
3.1.116	Алюминиевые решетки, марки AR-13/2-F925x425	шт	4	35410,00	141640,00			35410,00	141640,00						
3.1.117	Алюминиевые решетки, марки AR-13/2-F1025x425	шт	11	35410,00	389510,00			35410,00	389510,00						
3.1.118	Алюминиевые решетки, марки AR-13/2-F1025x525	шт	20	35410,00	708200,00			35410,00	708200,00						
3.1.119	Алюминиевые решетки, марки AR-13/2-F1125x425	шт	3	35410,00	106230,00			35410,00	106230,00						
3.1.120	Алюминиевые решетки, марки AR-13/2-F1125x525	шт	5	35410,00	177050,00			35410,00	177050,00						
3.1.121	Алюминиевые решетки, марки AR-13/2-F1225x525	шт	6	35410,00	212460,00			35410,00	212460,00						
3.1.122	Решетки жалюзийные алюминиевых, регулирующие. Установка	решетка	30	1210,00	36300,00	1447,76	43432,80	2657,76	79732,80						
3.1.123	Алюминиевые решетки, марки ASK-2-S/325x225	шт	8	24832,00	198656,00			24832,00	198656,00						
3.1.124	Алюминиевые решетки, марки ASK-4-T/625x125	шт	4	18840,00	75360,00			18840,00	75360,00						
3.1.125	Алюминиевые решетки, марки ASK-4-T/825x125	шт	4	21797,00	87188,00			21797,00	87188,00						
3.1.126	Алюминиевые решетки, марки ASK-4-T/1025x325	шт	14	35410,00	495740,00			35410,00	495740,00						
3.1.127	Решетки жалюзийные алюминиевых, регулирующие. Установка	решетка	17	1210,00	20570,00	1447,76	24611,92	2657,76	45181,92						
3.1.128	Алюминиевые решетки, марки AR-4P/425x225	шт	3	17085,00	51255,00			17085,00	51255,00						
3.1.129	Алюминиевые решетки, марки AR-4P/425x325	шт	4	23301,00	93204,00			23301,00	93204,00						
3.1.130	Алюминиевые решетки, марки AR-4P/525x325	шт	2	26294,00	52588,00			26294,00	52588,00						
3.1.131	Алюминиевые решетки, марки AR-4P/625x225	шт	2	24832,00	49664,00			24832,00	49664,00						
3.1.132	Алюминиевые решетки, марки AR-4P/625x325	шт	4	32481,00	129924,00			32481,00	129924,00						
3.1.133	Алюминиевые решетки, марки AR-4P/625x425	шт	2	35410,00	70820,00			35410,00	70820,00						
3.1.134	Клапаны воздушные утепленные КВУ-Д с электрическим или пневматическим приводом, периметр 3200 мм. Установка	клапан	1	5011,00	5011,00	4333,89	4333,89	9344,89	9344,89						
3.1.135	Клапаны воздушные утепленные КВУ-Д с электрическим или пневматическим приводом, периметр до 5600 мм. Установка	клапан	2	7333,00	14666,00	5734,21	11468,42	13067,21	26134,42						
3.1.136	Клапаны воздушные с механизмом исполнительным КВУ-Д 600x1000Б	шт	1	53728,00	53728,00			53728,00	53728,00						
3.1.137	Клапаны воздушные с механизмом исполнительным КВУ-Д 800x1000	шт	2	143024,00	286048,00			143024,00	286048,00						
3.1.138	Заслонки воздушные или клапаны воздушные с электрическим или пневматическим приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	47	1636,00	76892,00	1448,11	68061,17	3084,11	144953,17						
3.1.139	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные с электрическим приводом, размерами 150 x 150 мм	шт	17	49806,00	846702,00			49806,00	846702,00						
3.1.140	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные с электрическим приводом, размерами 250 x 150 мм	шт	2	52984,00	105968,00			52984,00	105968,00						
3.1.141	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные с электрическим приводом, размерами 200 x 150 мм	шт	11	51702,00	568722,00			51702,00	568722,00						
3.1.142	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные с электрическим приводом, размерами 200 x 200 мм	шт	6	52984,00	317904,00			52984,00	317904,00						
3.1.143	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные с электрическим приводом, размерами 250 x 200 мм	шт	4	52984,00	211936,00			52984,00	211936,00						
3.1.144	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные с электрическим приводом, размерами 200 x 250 мм	шт	1	54349,00	54349,00			54349,00	54349,00						
3.1.145	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные с электрическим приводом, размерами 250 x 150 мм	шт	1	52984,00	52984,00			52984,00	52984,00						
3.1.146	Клапаны огнезадерживающие с электрическим приводом, размерами 300 x 150 мм	шт	4	7146,00	28584,00			7146,00	28584,00						
3.1.147	Клапаны огнезадерживающие с электрическим приводом, размерами 300 x 200 мм	шт	1	7190,00	7190,00			7190,00	7190,00						
3.1.148	Заслонки воздушные или клапаны воздушные с электрическим или пневматическим приводом, периметр до 1600 мм. Установка	заслонка	21	2104,00	44184,00	2165,72	45480,12	4269,72	89664,12						
3.1.149	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные с электрическим приводом, размерами 300 x 250 мм	шт	1	55597,00	55597,00			55597,00	55597,00						
3.1.150	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные с электрическим приводом, размерами 350 x 200 мм	шт	2	56794,00	113588,00			56794,00	113588,00						
3.1.151	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные с электрическим приводом, размерами 350 x 250 мм	шт	3	58298,00	174894,00			58298,00	174894,00						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов,		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.1.152	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные с электрическим приводом, размерами 350 х 300 мм	шт	3	59644,00	178932,00			59644,00	178932,00						
3.1.153	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные с электрическим приводом, размерами 400 х 250 мм	шт	2	58298,00	116596,00			58298,00	116596,00						
3.1.154	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные с электрическим приводом, размерами 400 х 300 мм	шт	1	59644,00	59644,00			59644,00	59644,00						
3.1.155	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные с электрическим приводом, размерами 400 х 400 мм	шт	1	62438,00	62438,00			62438,00	62438,00						
3.1.156	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные с электрическим приводом, размерами 450 х 200 мм	шт	1	59247,00	59247,00			59247,00	59247,00						
3.1.157	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные с электрическим приводом, размерами 400 х 250 мм	шт	2	58298,00	116596,00			58298,00	116596,00						
3.1.158	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные с электрическим приводом, размерами 500 х 200 мм	шт	3	59247,00	177741,00			59247,00	177741,00						
3.1.159	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные с электрическим приводом, размерами 500 х 300 мм	шт	2	62228,00	124456,00			62228,00	124456,00						
3.1.160	Заслонки воздушные или клапаны воздушные с электрическим или пневматическим приводом, периметр до 2400 мм. Установка	заслонка	11	3159,00	34749,00	3558,41	39142,51	6717,41	73891,51						
3.1.161	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные с электрическим приводом, размерами 500 мм х 350 мм	шт	2	65051,00	130102,00			65051,00	130102,00						
3.1.162	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные с электрическим приводом, размерами 500 мм х 400 мм	шт	1	65051,00	65051,00			65051,00	65051,00						
3.1.163	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные с электрическим приводом, размерами 550 мм х 300 мм	шт	2	68639,00	137278,00			68639,00	137278,00						
3.1.164	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные с электрическим приводом, размерами 550 мм х 700 мм	шт	1	80379,00	80379,00			80379,00	80379,00						
3.1.165	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные с электрическим приводом, размерами 600 мм х 400 мм	шт	4	68639,00	274556,00			68639,00	274556,00						
3.1.166	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные с электрическим приводом, размерами 600 мм х 600 мм	шт	1	78900,00	78900,00			78900,00	78900,00						
3.1.167	Заслонки воздушные или клапаны воздушные с электрическим или пневматическим приводом, периметр до 4000 мм. Установка	заслонка	25	4810,00	120250,00	4392,67	109816,75	9202,67	230066,75						
3.1.168	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные с электрическим приводом, размерами 600 мм х 700 мм	шт	1	80379,00	80379,00			80379,00	80379,00						
3.1.169	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные с электрическим приводом, размерами 650 мм х 600 мм	шт	1	80379,00	80379,00			80379,00	80379,00						
3.1.170	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные с электрическим приводом, размерами 700 мм х 450 мм	шт	1	76534,00	76534,00			76534,00	76534,00						
3.1.171	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные с электрическим приводом, размерами 800 мм х 500 мм	шт	1	80199,00	80199,00			80199,00	80199,00						
3.1.172	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные с электрическим приводом, размерами 800 мм х 600 мм	шт	2	84179,00	168358,00			84179,00	168358,00						
3.1.173	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные с электрическим приводом, размерами 800 мм х 800 мм	шт	2	91669,00	183338,00			91669,00	183338,00						
3.1.174	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные с электрическим приводом, размерами 850 мм х 500 мм	шт	1	83557,00	83557,00			83557,00	83557,00						
3.1.175	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные с электрическим приводом, размерами 950 мм х 950 мм	шт	2	109087,00	218174,00			109087,00	218174,00						
3.1.176	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные с электрическим приводом, размерами 1000 мм х 800 мм	шт	1	99967,00	99967,00			99967,00	99967,00						
3.1.177	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные с электрическим приводом, размерами 1000 мм х 900 мм	шт	2	109087,00	218174,00			109087,00	218174,00						
3.1.178	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные с электрическим приводом, размерами 1400 мм х 600 мм	шт	1	109087,00	109087,00			109087,00	109087,00						
3.1.179	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные с электрическим приводом, размерами 1400 мм х 800 мм	шт	2	109087,00	218174,00			109087,00	218174,00						
3.1.180	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные с электрическим приводом, размерами 1150 мм х 750 мм	шт	8	109087,00	872696,00			109087,00	872696,00						
3.1.181	Заслонки воздушные или клапаны воздушные с электрическим или пневматическим приводом, d до 250 мм. Установка	заслонка	15	2018,00	30270,00	1926,31	28894,65	3944,31	59164,65						
3.1.182	Клапаны огнезадерживающие круглые с электрическим приводом, d 100 мм	шт	10	48113,00	481130,00			48113,00	481130,00						
3.1.183	Клапаны огнезадерживающие круглые с электрическим приводом, d 125 мм	шт	4	48113,00	192452,00			48113,00	192452,00						
3.1.184	Клапаны огнезадерживающие круглые с электрическим приводом, d 160 мм	шт	1	48113,00	48113,00			48113,00	48113,00						
3.1.185	Заслонки воздушные или клапаны воздушные с электрическим или пневматическим приводом, d до 560 мм. Установка	заслонка	2	3098,00	6196,00	2697,04	5394,08	5795,04	11590,08						
3.1.186	Клапаны огнезадерживающие круглые с электрическим приводом, d 560 мм	шт	2	76504,00	153008,00			76504,00	153008,00						
3.1.187	Заслонки воздушные или клапаны воздушные с электрическим или пневматическим приводом, d до 800 мм. Установка	заслонка	4	3832,00	15328,00	3757,38	15029,52	7589,38	30357,52						
3.1.188	Клапаны огнезадерживающие круглые с электрическим приводом, d 630 мм	шт	1	89041,00	89041,00			89041,00	89041,00						
3.1.189	Клапаны огнезадерживающие круглые с электрическим приводом, d 710 мм	шт	1	89825,00	89825,00			89825,00	89825,00						
3.1.190	Клапаны огнезадерживающие круглые с электрическим приводом, d 800 мм	шт	2	100115,00	200230,00			100115,00	200230,00						
3.1.191	Заслонки воздушные или клапаны воздушные с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	25	2018,00	50450,00	1926,31	48157,75	3944,31	98607,75						
3.1.192	Заслонки воздушные прямоугольные с ручным управлением , размерами 100 мм х 100 мм	шт	4	3591,00	14364,00			3591,00	14364,00						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов.		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.1.193	Заслонки воздушные прямоугольные с ручным управлением, размерами 125 мм х 100 мм	шт	3	3876,00	11628,00			3876,00	11628,00						
3.1.194	Заслонки воздушные прямоугольные с ручным управлением, размерами 150 мм х 150 мм	шт	5	5568,00	27840,00			5568,00	27840,00						
3.1.195	Заслонки воздушные прямоугольные с ручным управлением, размерами 200 мм х 150 мм	шт	3	5871,00	17613,00			5871,00	17613,00						
3.1.196	Заслонки воздушные прямоугольные с ручным управлением, размерами 200 мм х 200 мм	шт	3	6187,00	18561,00			6187,00	18561,00						
3.1.197	Заслонки воздушные прямоугольные с ручным управлением, размерами 250 мм х 100 мм	шт	2	4677,00	9354,00			4677,00	9354,00						
3.1.198	Заслонки воздушные прямоугольные с ручным управлением, размерами 250 мм х 150 мм	шт	1	6435,00	6435,00			6435,00	6435,00						
3.1.199	Заслонки воздушные прямоугольные с ручным управлением, размерами 250 мм х 200 мм	шт	3	6801,00	20403,00			6801,00	20403,00						
3.1.200	Заслонки воздушные прямоугольные с ручным управлением, размерами 300 мм х 150 мм	шт	1	7146,00	7146,00			7146,00	7146,00						
3.1.201	Заслонки воздушные прямоугольные с ручным управлением, размерами 300 мм х 200 мм	шт	1	7190,00	7190,00			7190,00	7190,00						
3.1.202	Заслонки воздушные или клапаны воздушные с ручным приводом, периметр до 1600 мм. Установка	заслонка	11	1917,00	21087,00	1608,14	17689,54	3525,14	38776,54						
3.1.203	Заслонки воздушные прямоугольные с ручным управлением, размерами 350 мм х 200 мм	шт	3	7548,00	22644,00			7548,00	22644,00						
3.1.204	Заслонки воздушные прямоугольные с ручным управлением, размерами 350 мм х 250 мм	шт	2	8162,00	16324,00			8162,00	16324,00						
3.1.205	Заслонки воздушные прямоугольные с ручным управлением, размерами 400 мм х 250 мм	шт	2	8545,00	17090,00			8545,00	17090,00						
3.1.206	Заслонки воздушные прямоугольные с ручным управлением, размерами 450 мм х 200 мм	шт	2	8261,00	16522,00			8261,00	16522,00						
3.1.207	Заслонки воздушные прямоугольные с ручным управлением, размерами 500 мм х 200 мм	шт	2	8619,00	17238,00			8619,00	17238,00						
3.1.208	Заслонки воздушные или клапаны воздушные с ручным приводом, периметр до 4000 мм. Установка	заслонка	2	3848,00	7696,00	3079,78	6159,56	6927,78	13855,56						
3.1.209	Заслонки воздушные прямоугольные с ручным управлением, размерами 800 мм х 600 мм	шт	2	19578,00	39156,00			19578,00	39156,00						
3.1.210	Заслонки воздушные или клапаны воздушные с ручным приводом, d до 250 мм. Установка	заслонка	7	1637,00	11459,00	1448,75	10141,25	3085,75	21600,25						
3.1.211	Заслонки воздушные круглые с ручным управлением, d 100 мм	шт	2	2691,00	5382,00			2691,00	5382,00						
3.1.212	Заслонки воздушные круглые с ручным управлением, d 125 мм	шт	2	2783,00	5566,00			2783,00	5566,00						
3.1.213	Заслонки воздушные круглые с ручным управлением, d 160 мм	шт	1	3115,00	3115,00			3115,00	3115,00						
3.1.214	Заслонки воздушные круглые с ручным управлением, d 250 мм	шт	2	4209,00	8418,00			4209,00	8418,00						
3.1.215	Заслонки воздушные или клапаны воздушные с ручным приводом, d до 355 мм. Установка	заслонка	3	1917,00	5751,00	1608,14	4824,42	3525,14	10575,42						
3.1.216	Заслонки воздушные круглые с ручным управлением, d 280 мм	шт	2	4669,00	9338,00			4669,00	9338,00						
3.1.217	Заслонки воздушные круглые с ручным управлением, d 355 мм	шт	1	5834,00	5834,00			5834,00	5834,00						
3.1.218	Заслонки воздушные или клапаны воздушные с ручным приводом, d до 560 мм. Установка	заслонка	70	2523,00	176610,00	1608,14	112569,80	4131,14	289179,80						
3.1.219	Заслонки воздушные круглые с ручным управлением, d 400 мм	шт	33	7089,00	233937,00			7089,00	233937,00						
3.1.220	Заслонки воздушные круглые с ручным управлением, d 450 мм	шт	16	7808,00	124928,00			7808,00	124928,00						
3.1.221	Заслонки воздушные круглые с ручным управлением, d 500 мм	шт	19	9331,00	177289,00			9331,00	177289,00						
3.1.222	Заслонки воздушные круглые с ручным управлением, d 560 мм	шт	2	11214,00	22428,00			11214,00	22428,00						
3.1.223	Заслонки воздушные или клапаны воздушные с ручным приводом, d до 800 мм. Установка	заслонка	4	3217,00	12868,00	2986,65	11946,60	6203,65	24814,60						
3.1.224	Заслонки воздушные круглые с ручным управлением, d 630 мм	шт	2	13098,00	26196,00			13098,00	26196,00						
3.1.225	Заслонки воздушные круглые с ручным управлением, d 710 мм	шт	2	14831,00	29662,00			14831,00	29662,00						
3.1.226	Заслонки воздушные или клапаны воздушные с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	2	2018,00	4036,00	1926,31	3852,62	3944,31	7888,62						
3.1.227	Заслонки воздушные прямоугольные с ручным управлением, размерами 250 мм х 300 мм	шт	2	7772,00	15544,00			7772,00	15544,00						
3.1.228	Заслонки воздушные или клапаны воздушные с ручным приводом, периметр до 1600 мм. Установка	заслонка	1	1917,00	1917,00	1608,14	1608,14	3525,14	3525,14						
3.1.229	Заслонки воздушные прямоугольные с ручным управлением, размерами 400 мм х 400 мм	шт	1	9832,00	9832,00			9832,00	9832,00						
3.1.230	Заслонки воздушные или клапаны воздушные с ручным приводом, периметр до 2400 мм. Установка	заслонка	4	2586,00	10344,00	1993,20	7972,80	4579,20	18316,80						
3.1.231	Заслонки воздушные прямоугольные с ручным управлением, размерами 400 мм х 500 мм	шт	1	10789,00	10789,00			10789,00	10789,00						
3.1.232	Заслонки воздушные прямоугольные с ручным управлением, размерами 500 мм х 300 мм	шт	3	9775,00	29325,00			9775,00	29325,00						
3.1.233	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м2	213,90	6114,00	1307784,60	7404,87	1583901,69	13518,87	2891686,29						
3.1.234	Воздуховоды спирально-навивные из оцинкованной стали, δ = 0,5мм, d до 200 мм. Прокладка	м2	94,87	1268,00	120295,16	2040,68	193599,31	3308,68	313894,47						
3.1.235	Воздуховоды спирально-навивные из оцинкованной стали, δ = 0,6мм, d до 450 мм. Прокладка	м2	1603,93	5302,00	8504036,86	1612,98	2587107,01	6914,98	11091143,87						
3.1.236	Воздуховоды спирально-навивные из оцинкованной стали, δ = 0,7мм, d от 500 до 560 мм. Прокладка	м2	498,13	5510,00	2744696,30	1611,48	802726,53	7121,48	3547422,83						
3.1.237	Воздуховоды спирально-навивные из оцинкованной стали, δ = 0,7мм, d до 800 мм. Прокладка	м2	618,49	5273,00	3261297,77	6714,34	4152752,15	11987,34	7414049,92						
3.1.238	Воздуховоды спирально-навивные из оцинкованной стали, δ = 1мм, d от 900 до 1000 мм.	м2	198,95	5757,00	1145355,15	993,70	197696,62	6750,70	1343051,77						
3.1.239	Воздуховоды спирально-навивные из оцинкованной стали, δ = 1мм, d до 1250 мм. Прокладка	м2	452,61	5722,00	2589834,42	918,12	415550,29	6640,12	3005384,71						
3.1.240	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, δ = 0,8 мм, d от 100 до 710 мм. Прокладка	м2	119,99	6751,00	810052,49	993,70	119234,06	7744,70	929286,55						
3.1.241	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, δ = 0,5мм, периметр 400мм. Прокладка	м2	147,20	5389,00	793260,80	2040,68	300388,10	7429,68	1093648,90						
3.1.242	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, δ = 0,5мм, периметр 450мм. Прокладка	м2	49,01	5389,00	264114,89	2040,68	100013,73	7429,68	364128,62						
3.1.243	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, δ = 0,5мм, периметр 500мм. Прокладка	м2	146,30	5389,00	788410,70	2040,68	298551,48	7429,68	1086962,18						
3.1.244	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, δ = 0,5мм, периметр 550мм. Прокладка	м2	26,95	5389,00	145233,55	2040,68	54996,33	7429,68	200229,88						
3.1.245	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, δ = 0,5мм, периметр 600мм. Прокладка	м2	315,18	5389,00	1698505,02	2040,68	643181,52	7429,68	2341686,54						
3.1.246	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, δ = 0,5мм, периметр 650мм. Прокладка	м2	77,61	5255,00	407840,55	1859,98	144353,05	7114,98	552193,60						
3.1.247	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, δ = 0,5мм, периметр 700мм. Прокладка	м2	385,84	5255,00	2027589,20	1859,98	717654,68	7114,98	2745243,88						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов,		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.1.248	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, δ = 0,5мм, периметр 800мм. Прокладка	м2	313,76	5255,00	1648808,80	1859,98	583587,32	7114,98	2232396,12						
3.1.249	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, δ = 0,5мм, периметр 750мм. Прокладка	м2	2,10	5255,00	11035,50	1859,98	3905,96	7114,98	14941,46						
3.1.250	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, δ = 0,5мм, периметр 1000мм. Прокладка	м2	17,60	5255,00	92488,00	1859,98	32735,65	7114,98	125223,65						
3.1.251	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, δ = 0,7мм, периметр 4000мм. Прокладка	м2	35,20	4670,00	164384,00	846,08	29782,02	5516,08	194166,02						
3.1.252	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, δ = 0,7мм, периметр 3000мм. Прокладка	м2	33,00	4784,00	157872,00	994,55	32820,15	5778,55	190692,15						
3.1.253	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, δ = 0,7мм, периметр 3100мм. Прокладка	м2	34,10	4784,00	163134,40	994,55	33914,16	5778,55	197048,56						
3.1.254	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, δ = 0,7мм, периметр 3200мм. Прокладка	м2	104,00	4784,00	497536,00	994,55	103433,20	5778,55	600969,20						
3.1.255	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, δ = 0,7мм, периметр 3600мм. Прокладка	м2	15,84	4784,00	75778,56	921,69	14599,57	5705,69	90378,13						
3.1.256	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, δ = 0,7мм, периметр 800мм. Прокладка	м2	8,80	5273,00	46402,40	6714,34	59086,19	11987,34	105488,59						
3.1.257	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, δ = 0,7мм, периметр 900мм. Прокладка	м2	105,48	5531,00	583409,88	1861,28	196327,81	7392,28	779737,69						
3.1.258	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, δ = 0,7мм, периметр 1100мм. Прокладка	м2	176,11	6002,00	1057012,22	1612,98	284061,91	7614,98	1341074,13						
3.1.259	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, δ = 0,7мм, периметр 1200мм. Прокладка	м2	140,64	6002,00	844121,28	1612,98	226849,51	7614,98	1070970,79						
3.1.260	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, δ = 0,7мм, периметр 1300мм. Прокладка	м2	213,20	5305,00	1131026,00	1616,65	344669,78	6921,65	1475695,78						
3.1.261	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, δ = 0,7мм, периметр 1400мм. Прокладка	м2	176,40	5305,00	935802,00	1616,65	285177,06	6921,65	1220979,06						
3.1.262	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, δ = 0,7мм, периметр 1200мм. Прокладка	м2	43,56	5305,00	231085,80	1616,65	70421,27	6921,65	301507,07						
3.1.263	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, δ = 0,7мм, периметр 1500мм. Прокладка	м2	114,75	5305,00	608748,75	1616,65	185510,59	6921,65	794259,34						
3.1.264	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, δ = 0,7мм, периметр 1600мм. Прокладка	м2	280,00	5305,00	1485400,00	1616,65	452662,00	6921,65	1938062,00						
3.1.265	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, δ = 0,7мм, периметр 1680мм. Прокладка	м2	1848,00	4984,00	9210432,00	1226,19	2265999,12	6210,19	11476431,12						
3.1.266	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, δ = 0,7мм, периметр 1700мм. Прокладка	м2	177,65	4984,00	885407,60	1226,19	217832,65	6210,19	1103240,25						
3.1.267	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, δ = 0,7мм, периметр 1800мм. Прокладка	м2	63,54	4984,00	316683,36	1226,19	77912,11	6210,19	394595,47						
3.1.268	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, δ = 0,7мм, периметр 2000мм. Прокладка	м2	124,40	4984,00	620009,60	1226,19	152538,04	6210,19	772547,64						
3.1.269	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, δ = 0,7мм, периметр 1900мм. Прокладка	м2	58,71	4984,00	292610,64	1226,19	71989,61	6210,19	364600,25						
3.1.270	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, δ = 0,7мм, периметр 2100мм. Прокладка	м2	66,99	4984,00	333878,16	1226,19	82142,47	6210,19	416020,63						
3.1.271	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, δ = 0,7мм, периметр 2200мм. Прокладка	м2	25,52	4984,00	127191,68	1226,19	31292,37	6210,19	158484,05						
3.1.272	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, δ = 0,7мм, периметр 2300мм. Прокладка	м2	60,72	4984,00	302628,48	1226,19	74454,26	6210,19	377082,74						
3.1.273	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, δ = 0,7мм, периметр 2400мм. Прокладка	м2	35,76	4984,00	178227,84	1226,19	43848,55	6210,19	222076,39						
3.1.274	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, δ = 0,7мм, периметр 2700мм. Прокладка	м2	32,67	4784,00	156293,28	994,55	32491,95	5778,55	188785,23						
3.1.275	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, δ = 0,7мм, периметр 2500мм. Прокладка	м2	123,75	4784,00	592020,00	994,55	123075,56	5778,55	715095,56						
3.1.276	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, δ = 0,7мм, периметр 2800мм. Прокладка	м2	86,24	4784,00	412572,16	994,55	85769,99	5778,55	498342,15						
3.1.277	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, δ = 0,7мм, периметр 2600мм. Прокладка	м2	177,32	4784,00	848298,88	994,55	176353,61	5778,55	1024652,49						
3.1.278	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, δ = 0,7мм, периметр 3300мм. Прокладка	м2	39,93	4748,00	189587,64	921,69	36803,08	5669,69	226390,72						
3.1.279	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, δ = 0,7мм, периметр 3400мм. Прокладка	м2	28,22	4748,00	133988,56	921,69	26010,09	5669,69	159998,65						
3.1.280	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, δ = 0,7мм, периметр 3800мм. Прокладка	м2	83,60	4670,00	390412,00	846,08	70732,29	5516,08	461144,29						
3.1.281	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, δ = 0,9мм, периметр 3100мм. Прокладка	м2	59,83	4976,00	297714,08	842,84	50427,12	5818,84	348141,20						
3.1.282	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, δ = 0,9мм, периметр 3280мм. Прокладка	м2	3,61	4976,00	17963,36	842,84	3042,65	5818,84	21006,01						
3.1.283	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, δ = 0,9мм, периметр 2900мм. Прокладка	м2	4,93	4976,00	24531,68	842,84	4155,20	5818,84	28686,88						
3.1.284	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, δ = 0,9мм, периметр 3400мм. Прокладка	м2	381,48	4976,00	1898244,48	842,84	321526,60	5818,84	2219771,08						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов,		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.1.285	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, δ = 0,9мм, периметр 3800мм. Прокладка	м2	426,36	4976,00	2121567,36	842,84	359353,26	5818,84	2480920,62						
3.1.286	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, δ = 0,9мм, периметр 3300мм. Прокладка	м2	12,87	4976,00	64041,12	842,84	10847,35	5818,84	74888,47						
3.1.287	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, δ = 0,9мм, периметр 4000мм. Прокладка	м2	127,60	4976,00	634937,60	842,84	107546,38	5818,84	742483,98						
3.1.288	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, δ = 0,9мм, периметр 3500мм. Прокладка	м2	7,70	4976,00	38315,20	842,84	6489,87	5818,84	44805,07						
3.1.289	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, δ = 0,9мм, периметр 2960мм. Прокладка	м2	9,77	4976,00	48615,52	842,84	8234,55	5818,84	56850,07						
3.1.290	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, δ = 0,9мм, периметр 4100мм. Прокладка	м2	13,53	4976,00	67325,28	842,84	11403,63	5818,84	78728,91						
3.1.291	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, δ = 0,9мм, периметр 3900мм. Прокладка	м2	128,70	4976,00	640411,20	842,84	108473,51	5818,84	748884,71						
3.1.292	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, δ = 0,9мм, периметр 4400мм. Прокладка	м2	186,56	4976,00	928322,56	842,84	157240,23	5818,84	1085562,79						
3.1.293	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, δ = 0,9мм, периметр 4600мм. Прокладка	м2	187,22	4988,00	933853,36	771,07	144359,73	5759,07	1078213,09						
3.1.294	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, δ = 0,9мм, периметр 4200мм. Прокладка	м2	27,72	4976,00	137934,72	842,84	23363,52	5818,84	161298,24						
3.1.295	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, δ = 0,9мм, периметр 4840мм. Прокладка	м2	5,32	4988,00	26536,16	771,07	4102,09	5759,07	30638,25						
3.1.296	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, δ = 0,9мм, периметр 5000мм. Прокладка	м2	38,50	4988,00	192038,00	771,07	29686,20	5759,07	221724,20						
3.1.297	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, δ = 0,9мм, периметр 6200мм. Прокладка	м2	429,66	4890,00	2101037,40	606,62	260640,35	5496,62	2361677,75						
3.1.298	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, δ = 0,9мм, периметр 5400мм. Прокладка	м2	5,94	4890,00	29046,60	606,62	3603,32	5496,62	32649,92						
3.1.299	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, δ = 0,9мм, периметр 12800мм. Прокладка	м2	21,76	4890,00	106406,40	606,62	13200,05	5496,62	119606,45						
3.1.300	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, δ = 0,9мм, периметр 3200мм. Прокладка	м2	7,04	4976,00	35031,04	842,84	5933,59	5818,84	40964,63						
3.1.301	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, δ = 0,9мм, периметр 3000мм. Прокладка	м2	7,04	4976,00	35031,04	842,84	5933,59	5818,84	40964,63						
3.1.302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, δ = 0,9мм, периметр 4300мм. Прокладка	м2	47,30	4976,00	235364,80	842,84	39866,33	5818,84	275231,13						
3.1.303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, δ = 0,9мм, периметр 5200мм. Прокладка	м2	57,20	4890,00	279708,00	606,62	34698,66	5496,62	314406,66						
3.1.304	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, δ = 0,9мм, периметр 4800мм. Прокладка	м2	4,93	4988,00	24590,84	771,07	3801,38	5759,07	28392,22						
3.1.305	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, δ = 0,9мм, периметр 3800мм. Прокладка	м2	204,82	4988,00	1021642,16	771,07	157930,56	5759,07	1179572,72						
3.1.306	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, δ = 0,9мм, периметр 4000мм. Прокладка	м2	44,00	4988,00	219472,00	771,07	33927,08	5759,07	253399,08						
3.1.307	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, δ = 0,9мм, периметр 4400мм. Прокладка	м2	24,20	4988,00	120709,60	771,07	18659,89	5759,07	139369,49						
3.1.308	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, δ = 0,8 мм, периметр 400мм. Прокладка	м2	15,20	6449,00	98024,80	842,84	12811,17	7291,84	110835,97						
3.1.309	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, δ = 0,8 мм, периметр 500мм. Прокладка	м2	72,05	6449,00	464650,45	842,84	60726,62	7291,84	525377,07						
3.1.310	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, δ = 0,8 мм, периметр 600мм. Прокладка	м2	20,46	6449,00	131946,54	842,84	17244,51	7291,84	149191,05						
3.1.311	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, δ = 0,8 мм, периметр 700мм. Прокладка	м2	29,26	6449,00	188697,74	842,84	24661,50	7291,84	213359,24						
3.1.312	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, δ = 0,8 мм, периметр 800мм. Прокладка	м2	58,96	6449,00	380233,04	842,84	49693,85	7291,84	429926,89						
3.1.313	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, δ = 0,8 мм, периметр 4000мм. Прокладка	м2	26,40	6449,00	170253,60	842,84	22250,98	7291,84	192504,58						
3.1.314	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, δ = 0,8 мм, периметр 3200мм. Прокладка	м2	14,08	6449,00	90801,92	842,84	11867,19	7291,84	102669,11						
3.1.315	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, δ = 0,8 мм, периметр 900мм. Прокладка	м2	11,43	6449,00	73712,07	842,84	9633,66	7291,84	83345,73						
3.1.316	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, δ = 0,8 мм, периметр 1700мм. Прокладка	м2	37,40	6449,00	241192,60	842,84	31522,22	7291,84	272714,82						
3.1.317	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, δ = 0,8 мм, периметр 1300мм. Прокладка	м2	11,44	6449,00	73776,56	842,84	9642,09	7291,84	83418,65						
3.1.318	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, δ = 0,8 мм, периметр 1400мм. Прокладка	м2	17,78	6449,00	114663,22	842,84	14985,70	7291,84	129648,92						
3.1.319	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, δ = 0,8 мм, периметр 1600мм. Прокладка	м2	48,48	6449,00	312647,52	842,84	40860,88	7291,84	353508,40						
3.1.320	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, δ = 0,8 мм, периметр 1800мм. Прокладка	м2	44,64	6449,00	287883,36	842,84	37624,38	7291,84	325507,74						
3.1.321	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, δ = 0,8 мм, периметр 2000мм. Прокладка	м2	54,00	6449,00	348246,00	842,84	45513,36	7291,84	393759,36						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов,		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.1.322	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, δ = 0,8 мм, периметр 2520мм. Прокладка	м2	22,18	6449,00	143038,82	842,84	18694,19	7291,84	161733,01						
3.1.323	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, δ = 0,8 мм, периметр 2600мм. Прокладка	м2	203,32	6449,00	1311210,68	842,84	171366,23	7291,84	1482576,91						
3.1.324	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, δ = 0,8 мм, периметр 2300мм. Прокладка	м2	7,06	6449,00	45529,94	842,84	5950,45	7291,84	51480,39						
3.1.325	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, δ = 0,8 мм, периметр 2400мм. Прокладка	м2	17,28	6449,00	111438,72	842,84	14564,28	7291,84	126003,00						
3.1.326	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, δ = 0,8 мм, периметр 2500мм. Прокладка	м2	7,00	6449,00	45143,00	842,84	5899,88	7291,84	51042,88						
3.1.327	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, δ = 0,8 мм, периметр 2700мм. Прокладка	м2	144,18	6449,00	929816,82	842,84	121520,67	7291,84	1051337,49						
3.1.328	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, δ = 0,8 мм, периметр 3800мм. Прокладка	м2	204,82	6449,00	1320884,18	842,84	172630,49	7291,84	1493514,67						
3.1.329	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, δ = 3,0 мм, периметр 4840мм. Прокладка	м2	37,18	1653,00	61458,54	1859,98	69154,06	3512,98	130612,60						
3.1.330	Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали δ = 3,0 мм	т	0,87373	232379,00	203036,50			232379,00	203036,50						
3.1.331	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, δ = 3,0 мм, периметр 2800мм. Прокладка	м2	104,72	1653,00	173102,16	1859,98	194777,11	3512,98	367879,27						
3.1.332	Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали δ = 3,0 мм	т	2,46092	232379,00	571866,13			232379,00	571866,13						
3.1.333	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, δ = 3,0 мм, периметр 3200мм. Прокладка	м2	7,04	1653,00	11637,12	1859,98	13094,26	3512,98	24731,38						
3.1.334	Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали δ = 3,0 мм	т	0,16544	232379,00	38444,78			232379,00	38444,78						
3.1.335	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, δ = 0,7мм, периметр 1000мм. Прокладка	м2	135,40	6002,00	812670,80	1612,98	218397,49	7614,98	1031068,29						
3.1.336	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, δ = 0,7мм, периметр 3000мм. Прокладка	м2	15,00	4748,00	71220,00	921,69	13825,35	5669,69	85045,35						
3.1.337	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, δ = 0,7мм, периметр 2560мм. Прокладка	м2	2,82	4784,00	13490,88	994,55	2804,63	5778,55	16295,51						
3.1.338	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, δ = 0,7мм, периметр 2170мм. Прокладка	м2	1,30	4984,00	6479,20	1226,19	1594,05	6210,19	8073,25						
3.1.339	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, δ = 0,7мм, периметр 900мм. Прокладка	м2	277,74	6002,00	1666995,48	1612,98	447989,07	7614,98	2114984,55						
3.1.340	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 3,5 м2. Установка	решетка	2	3602,00	7204,00	3554,96	7109,92	7156,96	14313,92						
3.1.341	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 2,5 м2. Установка	решетка	2	3045,00	6090,00	2975,31	5950,62	6020,31	12040,62						
3.1.342	Алюминиевая дверная решетка DAV размером 700x600 мм	м2	0,84	75035,00	63029,40			75035,00	63029,40						
3.1.343	Алюминиевая противопожарная решетка для монтажа в стену LVV-40 размером 500x300 мм	м2	0,30	75035,00	22510,50			75035,00	22510,50						
3.1.344	Сетка проволочная крученая с шестиугольными ячейками №10 оцинкованная, d 2 мм ГОСТ 13603-89	м2	2,41	273,00	657,93			273,00	657,93						
3.1.345	Клапаны обратные, d до 800 мм. Установка	клапан	3	2638,00	7914,00	2611,03	7833,09	5249,03	15747,09						
3.1.346	Клапаны обратные, d до 355 мм. Установка	клапан	1	1373,00	1373,00	1392,47	1392,47	2765,47	2765,47						
3.1.347	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения, сечением 250x150 мм	шт	3	13711,00	41133,00			13711,00	41133,00						
3.1.348	Клапан обратный круглого сечения d 160 мм	шт	1	12411,00	12411,00			12411,00	12411,00						
3.1.349	Изоляция противопожарная из каменной ваты	м3	14,80	163453,00	2419104,40	29554,65	437408,82	193007,65	2856513,22						
3.1.350	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-Flex	м2	8270,00	1357,00	11222390,00	1045,21	8643886,70	2402,21	19866276,70						
3.1.351	Рулонная изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена толщиной 19 мм	м2	3750,00	8709,00	32658750,00			8709,00	32658750,00						
3.1.352	Рулонная изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена толщиной 9 мм	м2	4520,00	6958,00	31450160,00			6958,00	31450160,00						
3.1.353	Рулонная изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена толщиной 25 мм	м2	1100,00	9948,00	10942800,00			9948,00	10942800,00						
3.1.354	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	т	12,400	838000,00	10391200,00			838000,00	10391200,00						
3,2	*Отопление*														
3.2.1	Радиаторы стальные. Установка	кВт	186,50	1013,00	188924,50	881,07	164319,56	1894,07	353244,06						
3.2.2	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей от 121 Вт до 125 Вт	секция	176	2449,00	431024,00			2449,00	431024,00						
3.2.3	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 600 мм, теплоотдачей от 181 Вт до 185 Вт	секция	690	2193,00	1513170,00			2193,00	1513170,00						
3.2.4	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 800 мм, теплоотдачей от 276 Вт до 280 Вт	секция	159	2597,00	412923,00			2597,00	412923,00						
3.2.5	Установка терморегуляторов радиаторных	комплект	102	425,00	43350,00	400,10	40810,20	825,10	84160,20						
3.2.6	Термостатические радиаторные вентили Ду 15	шт	102	4968,00	506736,00			4968,00	506736,00						
3.2.7	Электрический радиатор в комплекте с термостатом	шт	1	29742,00	29742,00			29742,00	29742,00						
3.2.8	Тепловая завеса. Установка	шт	8	21482,00	171856,00	23549,92	188399,36	45031,92	360255,36						
3.2.9	Тепловая завеса тип КЭВ-12П6061Е	шт	8	283396,00	2267168,00			283396,00	2267168,00						
3.2.10	Вентили балансировочные d до 25 мм. Установка	шт	12	2015,00	24180,00	2020,00	24240,00	4035,00	48420,00						
3.2.11	Вентили балансировочные d 25 мм	шт	2	15139,00	30278,00			15139,00	30278,00						
3.2.12	Вентили балансировочные d 20мм	шт	10	13204,00	132040,00			13204,00	132040,00						
3.2.13	Краны для загрузки и сброса с отводом диаметром до 25 мм. Установка	шт	12	2015,00	24180,00	2020,00	24240,00	4035,00	48420,00						
3.2.14	Краны для загрузки и сброса с отводом DN 15 мм	шт	12	1467,00	17604,00			1467,00	17604,00						
3.2.15	Краны для опорожнения отопительных приборов диаметром до 25 мм. Установка	шт	71	2015,00	143065,00	2020,00	143420,00	4035,00	286485,00						
3.2.16	Краны для опорожнения отопительных приборов d 15 мм	шт	71	2176,00	154496,00			2176,00	154496,00						
3.2.17	Краны воздушные автоматические. Установка	комплект	29	2176,00	63104,00	175,91	5101,39	2351,91	68205,39						
3.2.18	Емкость для сброса воздуха из стальных труб сварных, d 100 мм. Установка (2 комплекта)	м	0,40	4124,00	1649,60	353,80	141,52	4477,80	1791,12						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов,		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.2.19	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, d до 15 мм. Прокладка	м	1089,00	476,00	518364,00	400,00	435600,00	876,00	953964,00						
3.2.20	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, d до 20 мм. Прокладка	м	407,00	555,00	225885,00	400,00	162800,00	955,00	388685,00						
3.2.21	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, d до 25 мм. Прокладка	м	326,00	630,00	205380,00	400,00	130400,00	1030,00	335780,00						
3.2.22	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, d до 32 мм. Прокладка	м	77,00	800,00	61600,00	400,00	30800,00	1200,00	92400,00						
3.2.23	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, d до 40 мм. Прокладка	м	98,00	840,00	82320,00	400,00	39200,00	1240,00	121520,00						
3.2.24	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, d до 50 мм. Прокладка	м	273,00	1105,00	301665,00	400,00	109200,00	1505,00	410865,00						
3.2.25	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения d до 50 мм. Испытание гидравлическое	м	2270,00	82,00	186140,00	125,00	283750,00	207,00	469890,00						
3.2.26	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты	т	0,420	838000,00	351960,00			838000,00	351960,00						
3.2.27	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями	м	1477,00	293,00	432761,00	399,75	590430,75	692,75	1023191,75						
3.2.28	Гибкая трубчатая теплоизоляция цвет черный, толщиной стенки 13 мм, d 15 мм	м	325,60	266,00	86609,60			266,00	86609,60						
3.2.29	Гибкая трубчатая теплоизоляция цвет черный, толщиной стенки 13 мм, d 20 мм	м	447,70	287,00	128489,90			287,00	128489,90						
3.2.30	Гибкая трубчатая теплоизоляция цвет черный, толщиной стенки 13 мм, d 25 мм	м	358,60	341,00	122282,60			341,00	122282,60						
3.2.31	Гибкая трубчатая теплоизоляция цвет черный, толщиной стенки 13 мм, d 32 мм	м	84,70	395,00	33456,50			395,00	33456,50						
3.2.32	Гибкая трубчатая теплоизоляция цвет черный, толщиной стенки 13 мм, d 40 мм	м	107,80	449,00	48402,20			449,00	48402,20						
3.2.33	Гибкая трубчатая теплоизоляция цвет черный, толщиной стенки 13 мм, d 50 мм	м	300,30	634,00	190390,20			634,00	190390,20						
3.2.34	Самоклеящаяся лента	м	2215,50	66,00	146223,00			66,00	146223,00						
3.2.35	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	80,00	76,00	6080,00	45,59	3647,20	121,59	9727,20						
3.2.36	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	80,00	135,00	10800,00	56,85	4548,00	191,85	15348,00						
3.2.37	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	80,00			416,29	33303,20	416,29	33303,20						
3,3	*Напольные конвекторы*														
3.3.1	Конвекторы. Установка	шт	17	913,00	15521,00	1227,51	20867,67	2140,51	36388,67						
3.3.2	Напольный конвектор тип ТК-13 320x40x07/0/05 с терморегулятором	шт	4	29569,00	118276,00			29569,00	118276,00						
3.3.3	Напольный конвектор тип ТК-13 340x40x07/0/05 с терморегулятором	шт	2	29569,00	59138,00			29569,00	59138,00						
3.3.4	Напольный конвектор тип ТК-13 360x40x07/0/05 с терморегулятором	шт	7	29569,00	206983,00			29569,00	206983,00						
3.3.5	Напольный конвектор тип ТК-13 380x40x07/0/05 с терморегулятором	шт	4	29569,00	118276,00			29569,00	118276,00						
3.3.6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, d до 15 мм. Прокладка	м	74,00	476,00	35224,00	400,00	29600,00	876,00	64824,00						
3.3.7	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, d до 20 мм. Прокладка	м	47,00	555,00	26085,00	400,00	18800,00	955,00	44885,00						
3.3.8	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, d до 25 мм. Прокладка	м	239,00	630,00	150570,00	400,00	95600,00	1030,00	246170,00						
3.3.9	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, d до 32 мм. Прокладка	м	62,00	800,00	49600,00	400,00	24800,00	1200,00	74400,00						
3.3.10	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения d до 50 мм. Испытание гидравлическое	м	422,00	82,00	34604,00	125,00	52750,00	207,00	87354,00						
3.3.11	Краны шаровые d 25 мм. Установка	шт	2	2015,00	4030,00	2020,00	4040,00	4035,00	8070,00						
3.3.12	Вентили балансировочные d до 25 мм. Установка	шт	2	2015,00	4030,00	2020,00	4040,00	4035,00	8070,00						
3.3.13	Емкость для сброса воздуха из стальных труб сварных, d 50 мм. Установка (2 комплекта)	м	0,30	1834,00	550,20	217,08	65,12	2051,08	615,32						
3.3.14	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	90,00	838,00	75420,00			838,00	75420,00						
3.3.15	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями	м	422,00	293,00	123646,00	399,75	168694,50	692,75	292340,50						
3.3.16	Гибкая трубчатая теплоизоляция цвет черный, толщиной стенки 13 мм, d 15 мм	м	81,40	266,00	21652,40			266,00	21652,40						
3.3.17	Гибкая трубчатая теплоизоляция цвет черный, толщиной стенки 13 мм, d 20 мм	м	51,70	287,00	14837,90			287,00	14837,90						
3.3.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция цвет черный, толщиной стенки 13 мм, d 25 мм	м	262,90	341,00	89648,90			341,00	89648,90						
3.3.19	Гибкая трубчатая теплоизоляция цвет черный, толщиной стенки 13 мм, d 32 мм	м	68,20	395,00	26939,00			395,00	26939,00						
3.3.20	Самоклеящаяся лента	м	633,00	66,00	41778,00			66,00	41778,00						
3.3.21	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 1 раз	м2	55,00	76,00	4180,00	45,59	2507,45	121,59	6687,45						
3.3.22	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	55,00	135,00	7425,00	56,85	3126,75	191,85	10551,75						
3.3.23	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	55,00			416,29	22895,95	416,29	22895,95						
3,4	*Напольное отопление*														
3.4.1	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1200x1000 мм	шт	2	8191,00	16382,00	7699,50	15399,00	15890,50	31781,00						
3.4.2	Шкаф для водогрейного отопления полов с 7 патрубками	шт	1	97640,00	97640,00			97640,00	97640,00						
3.4.3	Шкаф для водогрейного отопления полов с 8 патрубками	шт	1	111524,00	111524,00			111524,00	111524,00						
3.4.4	Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб d 20 мм. Прокладка при стояковой системе	м	1900,00	2150,00	4085000,00	870,00	1653000,00	3020,00	5738000,00						
3.4.5	Трубы для отопления полов типа"Сорех" d 20x2мм	м	1900,00	2640,00	5016000,00			2640,00	5016000,00						
3.4.6	Краны шаровые d до 25 мм. Установка	шт	2	2015,00	4030,00	2020,00	4040,00	4035,00	8070,00						
3.4.7	Краны шаровые d 20 мм	шт	1	6150,00	6150,00			6150,00	6150,00						
3.4.8	Краны шаровые d 25 мм	шт	1	8865,00	8865,00			8865,00	8865,00						
3.4.9	Вентили балансировочные d до 25 мм. Установка	шт	2	2015,00	4030,00	2020,00	4040,00	4035,00	8070,00						
3.4.10	Вентили балансировочные ручные для систем водоснабжения PN 6, DN 20 мм	шт	1	13204,00	13204,00			13204,00	13204,00						
3.4.11	Вентили балансировочные ручные для систем водоснабжения PN 6, DN 25 мм	шт	1	19552,00	19552,00			19552,00	19552,00						
3.4.12	Грязевики, наружный d патрубков до 45 мм. Установка	шт	2	62168,00	124336,00	3767,85	7535,70	65935,85	131871,70						
3.4.13	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, d до 20 мм. Прокладка	м	20,00	420,00	8400,00	400,00	8000,00	820,00	16400,00						
3.4.14	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, d до 25 мм. Прокладка	м	100,00	540,00	54000,00	400,00	40000,00	940,00	94000,00						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов,		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.4.15	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения d до 50 мм. Испытание гидравлическое	м	120,00	82,00	9840,00	125,00	15000,00	207,00	24840,00						
3.4.16	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	т	0,025	838000,00	20950,00			838000,00	20950,00						
3.4.17	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями	м	120,00	293,00	35160,00	399,75	47970,00	692,75	83130,00						
3.4.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция цвет черный, толщиной стенки 13 мм, d 20 мм	м	22,00	287,00	6314,00			287,00	6314,00						
3.4.19	Гибкая трубчатая теплоизоляция цвет черный, толщиной стенки 13 мм, d 25 мм	м	110,00	341,00	37510,00			341,00	37510,00						
3.4.20	Самоклеящаяся лента	м	180,00	66,00	11880,00			66,00	11880,00						
3.4.21	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 1 раз	м2	28,00	76,00	2128,00	45,59	1276,52	121,59	3404,52						
3.4.22	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	28,00	135,00	3780,00	56,85	1591,80	191,85	5371,80						
3.4.23	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	28,00			416,29	11656,12	416,29	11656,12						
3,5	*Фанкойлы*														
3.5.1	Фанкойлы, теплохолодопризводительность до 10 кВт. Монтаж	фанкойл	194,00	18347,00	3559318,00	15430,11	2993441,34	33777,11	6552759,34						
3.5.2	Парапетные вентиляционные доводчики (фанкойлы) типа CRC-MV 34	шт	3	107099,00	321297,00			107099,00	321297,00						
3.5.3	Парапетные вентиляционные доводчики (фанкойлы) типа CRC-MV 43	шт	7	108892,00	762244,00			108892,00	762244,00						
3.5.4	Парапетные вентиляционные доводчики (фанкойлы) типа CRC-MV 44	шт	6	112479,00	674874,00			112479,00	674874,00						
3.5.5	Парапетные вентиляционные доводчики (фанкойлы) типа CRC-MV 53	шт	2	112992,00	225984,00			112992,00	225984,00						
3.5.6	Парапетные вентиляционные доводчики (фанкойлы) типа SK 02	шт	36	232133,00	8356788,00			232133,00	8356788,00						
3.5.7	Парапетные вентиляционные доводчики (фанкойлы) типа SK 12	шт	25	251349,00	6283725,00			251349,00	6283725,00						
3.5.8	Парапетные вентиляционные доводчики (фанкойлы) типа SK 22	шт	6	270565,00	1623390,00			270565,00	1623390,00						
3.5.9	Парапетные вентиляционные доводчики (фанкойлы) типа SK 52	шт	1	397905,00	397905,00			397905,00	397905,00						
3.5.10	Парапетные вентиляционные доводчики (фанкойлы) типа SK-MCT 12	шт	56	279277,00	15639512,00			279277,00	15639512,00						
3.5.11	Парапетные вентиляционные доводчики (фанкойлы) типа SK-MCT 22	шт	12	298493,00	3581916,00			298493,00	3581916,00						
3.5.12	Парапетные вентиляционные доводчики (фанкойлы) типа SK-MCT 32	шт	4	318478,00	1273912,00			318478,00	1273912,00						
3.5.13	Парапетные вентиляционные доводчики (фанкойлы) типа SK-MCT 52	шт	29	450942,00	13077318,00			450942,00	13077318,00						
3.5.14	Парапетные вентиляционные доводчики (фанкойлы) типа SK-MCT 62	шт	7	475795,00	3330565,00			475795,00	3330565,00						
3.5.15	Блоки для контроля работы фанкойла. Установка	блок	67	10880,00	728960,00	10560,13	707528,71	21440,13	1436488,71						
3.5.16	Блоки для контроля работы фанкойла WM-T	шт	26	14604,00	379704,00			14604,00	379704,00						
3.5.17	Блоки для контроля работы фанкойла WM-T+SEL-S	шт	41	27415,00	1124015,00			27415,00	1124015,00						
3.5.18	Сплит-система, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	6	21482,00	128892,00	23549,92	141299,52	45031,92	270191,52						
3.5.19	Сплит-система LG P12RL Корея	шт	1	282421,00	282421,00			282421,00	282421,00						
3.5.20	Сплит-система LG UV18H NJI Корея	шт	2	754093,00	1508186,00			754093,00	1508186,00						
3.5.21	Сплит-система LG P09MN Корея	шт	3	480407,00	1441221,00			480407,00	1441221,00						
3.5.22	Кондиционеры центральные, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	2	49875,00	99750,00	57781,62	115563,24	107656,62	215313,24						
3.5.23	Центральный кондиционер типа Амисо марки SUA0151+CAL025I (комплектация согласно спецификации)	шт	2	3642518,00	7285036,00			3642518,00	7285036,00						
3.5.24	Вентили балансировочные d 25 мм.Установка	шт	1	2015,00	2015,00	2020,00	2020,00	4035,00	4035,00						
3.5.25	Вентили балансировочные d 25 мм	шт	1	15139,00	15139,00			15139,00	15139,00						
3.5.26	Вентили балансировочные d до 50 мм. Установка	шт	22	2013,00	44286,00	2059,66	45312,52	4072,66	89598,52						
3.5.27	Вентили балансировочные DN 32 мм	шт	3	19552,00	58656,00			19552,00	58656,00						
3.5.28	Вентили балансировочные DN 40 мм	шт	13	25572,00	332436,00			25572,00	332436,00						
3.5.29	Вентили балансировочные фланцевый, DN 50 мм	шт	6	81055,00	486330,00			81055,00	486330,00						
3.5.30	Вентили балансировочные d до 100 мм. Установка	шт	10	3556,00	35560,00	3709,51	37095,10	7265,51	72655,10						
3.5.31	Вентили балансировочные d до 125 мм. Установка	шт	3	8218,00	24654,00	8494,19	25482,57	16712,19	50136,57						
3.5.32	Вентили балансировочные фланцевый, DN 65 мм	шт	9	91384,00	822456,00			91384,00	822456,00						
3.5.33	Вентили балансировочные фланцевый, DN 100 мм	шт	1	199077,00	199077,00			199077,00	199077,00						
3.5.34	Вентили балансировочные фланцевый, DN 125 мм	шт	3	278917,00	836751,00			278917,00	836751,00						
3.5.35	Краны шаровые с внутренней резьбой d до 50 мм. Установка	шт	17	2013,00	34221,00	2059,66	35014,22	4072,66	69235,22						
3.5.36	Краны шаровые с внутренней резьбой DN 25 мм	шт	1	8865,00	8865,00			8865,00	8865,00						
3.5.37	Краны шаровые с внутренней резьбой DN 32 мм	шт	3	14269,00	42807,00			14269,00	42807,00						
3.5.38	Краны шаровые с внутренней резьбой DN 40 мм	шт	13	20256,00	263328,00			20256,00	263328,00						
3.5.39	Затвор дисковый поворотный d до 50 мм. Установка	шт	6	2013,00	12078,00	2059,66	12357,96	4072,66	24435,96						
3.5.40	Затвор дисковый поворотный d до 100 мм. Установка	шт	13	3556,00	46228,00	3709,51	48223,63	7265,51	94451,63						
3.5.41	Затвор дисковый поворотный, PN 6, DN 50 мм	шт	6	14178,00	85068,00			14178,00	85068,00						
3.5.42	Затвор дисковый поворотный, PN 6, DN 65 мм	шт	9	14736,00	132624,00			14736,00	132624,00						
3.5.43	Затвор дисковый поворотный, PN 6, DN 100 мм	шт	1	21720,00	21720,00			21720,00	21720,00						
3.5.44	Затвор дисковый поворотный, PN 6, DN 125 мм	шт	3	25647,00	76941,00			25647,00	76941,00						
3.5.45	Емкость для сброса воздуха из стальных труб сварных, d 50 мм. Установка (8 комплектов)	м	4,00	1834,00	7336,00	217,08	868,32	2051,08	8204,32						
3.5.46	Емкость для сброса воздуха из стальных труб сварных, d 100 мм. Установка (6 комплектов)	м	1,20	4124,00	4948,80	353,80	424,56	4477,80	5373,36						
3.5.47	Емкость для сброса воздуха из стальных труб сварных, d 200 мм. Установка (2 комплекта)	м	0,60	4124,00	2474,40	353,80	212,28	4477,80	2686,68						
3.5.48	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный d до 15 мм. Прокладка	м	1000,00	1910,00	1910000,00	2936,41	2936410,00	4846,41	4846410,00						
3.5.49	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-15x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	899,00	155,00	139345,00			155,00	139345,00						
3.5.50	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный d до 20 мм. Прокладка	м	750,00	1910,00	1432500,00	2936,41	2202307,50	4846,41	3634807,50						
3.5.51	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	674,25	210,00	141592,50			210,00	141592,50						
3.5.52	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный d до 25 мм. Прокладка	м	210,00	1501,00	315210,00	2208,39	463761,90	3709,39	778971,90						
3.5.53	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	195,09	260,00	50723,40			260,00	50723,40						
3.5.54	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный d до 32 мм. Прокладка	м	30,00	1222,00	36660,00	1713,55	51406,50	2935,55	88066,50						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов,		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.5.55	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	28,14	310,00	8723,40			310,00	8723,40						
3.5.56	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, d до 20 мм. Прокладка	м	1130,00	420,00	474600,00	400,00	452000,00	820,00	926600,00						
3.5.57	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, d до 25 мм. Прокладка	м	610,00	540,00	329400,00	400,00	244000,00	940,00	573400,00						
3.5.58	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, d до 32 мм. Прокладка	м	815,00	667,00	543605,00	400,00	326000,00	1067,00	869605,00						
3.5.59	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, d до 40 мм. Прокладка	м	465,00	840,00	390600,00	400,00	186000,00	1240,00	576600,00						
3.5.60	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, d до 50 мм. Прокладка	м	215,00	1080,00	232200,00	400,00	86000,00	1480,00	318200,00						
3.5.61	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, d до 65 мм. Прокладка	м	510,00	1245,00	634950,00	840,00	428400,00	2085,00	1063350,00						
3.5.62	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, d до 80 мм. Прокладка	м	140,00	4150,00	581000,00	840,00	117600,00	4990,00	698600,00						
3.5.63	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, d до 100 мм. Прокладка	м	130,00	4500,00	585000,00	840,00	109200,00	5340,00	694200,00						
3.5.64	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, d до 125 мм. Прокладка	м	310,00	4872,00	1510320,00	1420,00	440200,00	6292,00	1950520,00						
3.5.65	Трубопроводы отопления из стальных бесшовных водогазопроводных неоцинкованных труб, d до 200 мм. Прокладка	м	75,00	9260,00	694500,00	1420,00	106500,00	10680,00	801000,00						
3.5.66	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения d до 50 мм. Испытание гидравлическое	м	3235,00	82,00	265270,00	125,00	404375,00	207,00	669645,00						
3.5.67	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения d до 100 мм. Испытание гидравлическое	м	780,00	82,00	63960,00	125,00	97500,00	207,00	161460,00						
3.5.68	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения d до 200 мм. Испытание гидравлическое	м	385,00	82,00	31570,00	125,00	48125,00	207,00	79695,00						
3.5.69	Крепление для труб. Установка	т	1,600	452000,00	723200,00	70960,00	113536,00	522960,00	836736,00						
3.5.70	Хомуты с резиновой прокладкой	шт	1779	220,00	391380,00			220,00	391380,00						
3.5.71	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями	м	4400,00	293,00	1289200,00	399,75	1758900,00	692,75	3048100,00						
3.5.72	Гибкая трубчатая теплоизоляция цвет черный, толщиной стенки 13 мм, d 20 мм	м	1243,00	287,00	356741,00			287,00	356741,00						
3.5.73	Гибкая трубчатая теплоизоляция цвет черный, толщиной стенки 13 мм, d 25 мм	м	671,00	341,00	228811,00			341,00	228811,00						
3.5.74	Гибкая трубчатая теплоизоляция цвет черный, толщиной стенки 13 мм, d 32 мм	м	896,50	395,00	354117,50			395,00	354117,50						
3.5.75	Гибкая трубчатая теплоизоляция цвет черный, толщиной стенки 13 мм, d 40 мм	м	511,50	449,00	229663,50			449,00	229663,50						
3.5.76	Гибкая трубчатая теплоизоляция цвет черный, толщиной стенки 13 мм, d 50 мм	м	236,50	634,00	149941,00			634,00	149941,00						
3.5.77	Гибкая трубчатая теплоизоляция цвет черный, толщиной стенки 19 мм, d 65 мм	м	561,00	1734,00	972774,00			1734,00	972774,00						
3.5.78	Гибкая трубчатая теплоизоляция цвет черный, толщиной стенки 19 мм, d 80 мм	м	154,00	1865,00	287210,00			1865,00	287210,00						
3.5.79	Гибкая трубчатая теплоизоляция цвет черный, толщиной стенки 19 мм, d 100 мм	м	143,00	2708,00	387244,00			2708,00	387244,00						
3.5.80	Гибкая трубчатая теплоизоляция цвет черный, толщиной стенки 19 мм, d 125 мм	м	341,00	3821,00	1302961,00			3821,00	1302961,00						
3.5.81	Гибкая трубчатая теплоизоляция цвет черный, толщиной стенки 19 мм, d 200 мм	м	82,50	4232,00	349140,00			4232,00	349140,00						
3.5.82	Самоклеящаяся лента	м	6600,00	66,00	435600,00			66,00	435600,00						
3.5.83	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 1 раз	м2	1400,00	76,00	106400,00	45,59	63826,00	121,59	170226,00						
3.5.84	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	1400,00	135,00	189000,00	56,85	79590,00	191,85	268590,00						
3.5.85	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	1400,00			416,29	582806,00	416,29	582806,00						
3.6	*Тепловой пункт*														
3.6.1	Водоподогреватели скоростные. Установка	шт	4			127907,00	511628,00	127907,00	511628,00						
3.6.2	Вертикальный бойлер вместимостью 4000 литров (комплектация согласно спецификации)	шт	2	2966294,00	5932588,00			2966294,00	5932588,00						
3.6.3	Вертикальный бойлер вместимостью 5000 литров (комплектация согласно спецификации)	шт	2	3747756,00	7495512,00			3747756,00	7495512,00						
3.6.4	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	насос	16	21360,00	341760,00	14213,15	227410,40	35573,15	569170,40						
3.6.5	Циркуляционный насос марки DL 100/170/3/4 WILO	шт	2	1213894,00	2427788,00			1213894,00	2427788,00						
3.6.6	Циркуляционный насос марки TOP-SD 40/7/3 WILO	шт	4	174325,00	697300,00			174325,00	697300,00						
3.6.7	Циркуляционный насос марки Stratos-D 32/1-8 WILO	шт	4	597660,00	2390640,00			597660,00	2390640,00						
3.6.8	Циркуляционный насос марки Stratos-D 40/1-8 WILO	шт	2	721483,00	1442966,00			721483,00	1442966,00						
3.6.9	Насосы циркуляционные модели Stratos 25/1-6 WILO	шт	2	160194,00	320388,00			160194,00	320388,00						
3.6.10	Циркуляционный насос марки Star-RS 15/6 WILO	шт	2	384518,00	769036,00			384518,00	769036,00						
3.6.11	Распределительный коллектор горячей воды d труб наружный 300 мм	м	3,95	1742,00	6880,90	4528,10	17886,00	6270,10	24766,90						
3.6.12	Распределительный коллектор горячей водым трубопровода d труб наружный 150 мм	м	3,40	952,00	3236,80	3313,34	11265,36	4265,34	14502,16						
3.6.13	Распределительный коллектор горячей воды d труб наружный 300 мм длиной 2350мм	шт	1	37788,00	37788,00			37788,00	37788,00						
3.6.14	Распределительный коллектор горячей воды d труб наружный 300 мм длиной 1600мм	шт	1	30236,00	30236,00			30236,00	30236,00						
3.6.15	Распределительный коллектор горячей воды d труб наружный 150 мм длиной 2000мм	шт	1	22667,00	22667,00			22667,00	22667,00						
3.6.16	Распределительный коллектор горячей воды d труб наружный 150 мм длиной 1400мм	шт	1	15109,00	15109,00			15109,00	15109,00						
3.6.17	Хомут с резиновой прокладкой	шт	12	220,00	2640,00			220,00	2640,00						
3.6.18	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе	шт	2	847,00	1694,00	1256,37	2512,74	2103,37	4206,74						
3.6.19	Электромоторный техходовой вентиль для переключения "зима-лето" d 200 мм	шт	2	4520672,00	9041344,00			4520672,00	9041344,00						
3.6.20	Краны шаровые с внутренней резьбой d до 25мм. Установка	шт	5	2015,00	10075,00	2020,00	10100,00	4035,00	20175,00						
3.6.21	Краны шаровые с внутренней резьбой d до 50мм. Установка	шт	13	2013,00	26169,00	2059,66	26775,58	4072,66	52944,58						
3.6.22	Краны шаровые с внутренней резьбой DN 15 мм	шт	1	4142,00	4142,00			4142,00	4142,00						
3.6.23	Краны шаровые с внутренней резьбой DN 20 мм	шт	4	6150,00	24600,00			6150,00	24600,00						
3.6.24	Краны шаровые с внутренней резьбой DN 25 мм	шт	8	8865,00	70920,00			8865,00	70920,00						
3.6.25	Краны шаровые с внутренней резьбой DN 32 мм	шт	5	14269,00	71345,00			14269,00	71345,00						
3.6.26	Затвор дисковый поворотный d до 50 мм. Установка	шт	25	2013,00	50325,00	2059,66	51491,50	4072,66	101816,50						
3.6.27	Затвор дисковый поворотный d до 100 мм. Установка	шт	11	3556,00	39116,00	3709,51	40804,61	7265,51	79920,61						
3.6.28	Затвор дисковый поворотный d до 125 мм. Установка	шт	2	8218,00	16436,00	8494,19	16988,38	16712,19	33424,38						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов,		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.6.29	Затвор дисковый поворотный d до 200 мм. Установка	шт	4	10408,00	41632,00	11382,42	45529,68	21790,42	87161,68						
3.6.30	Затвор дисковый поворотный, PN 6, DN 50 мм	шт	25	14178,00	354450,00			14178,00	354450,00						
3.6.31	Затвор дисковый поворотный, PN 6, DN 65 мм	шт	8	14736,00	117888,00			14736,00	117888,00						
3.6.32	Затвор дисковый поворотный, PN 6, DN 80 мм	шт	1	17547,00	17547,00			17547,00	17547,00						
3.6.33	Затвор дисковый поворотный, PN 6, DN 100 мм	шт	2	21720,00	43440,00			21720,00	43440,00						
3.6.34	Затвор дисковый поворотный, PN 6, DN 125 мм	шт	2	25647,00	51294,00			25647,00	51294,00						
3.6.35	Затвор дисковый поворотный, PN 6, DN 200 мм	шт	4	48422,00	193688,00			48422,00	193688,00						
3.6.36	Вентили балансировочные d до 25 мм. Установка	шт	2	2015,00	4030,00	2020,00	4040,00	4035,00	8070,00						
3.6.37	Вентили балансировочные d 15 мм	шт	2	11571,00	23142,00			11571,00	23142,00						
3.6.38	Вентили балансировочные d до 50 мм. Установка	шт	6	2013,00	12078,00	2059,66	12357,96	4072,66	24435,96						
3.6.39	Вентили балансировочные DN 32 мм	шт	1	19552,00	19552,00			19552,00	19552,00						
3.6.40	Вентили балансировочные фланцевый, DN 50 мм	шт	5	81055,00	405275,00			81055,00	405275,00						
3.6.41	Вентили балансировочные d до 100 мм. Установка	шт	7	3556,00	24892,00	3709,51	25966,57	7265,51	50858,57						
3.6.42	Вентили балансировочные d до 125 мм. Установка	шт	3	8218,00	24654,00	8494,19	25482,57	16712,19	50136,57						
3.6.43	Вентили балансировочные фланцевый, DN 65 мм	шт	5	91384,00	456920,00			91384,00	456920,00						
3.6.44	Вентили балансировочные фланцевый, DN 80 мм	шт	1	153137,00	153137,00			153137,00	153137,00						
3.6.45	Вентили балансировочные фланцевый, DN 100 мм	шт	1	199077,00	199077,00			199077,00	199077,00						
3.6.46	Вентили балансировочные фланцевый, DN 200 мм	шт	3	625057,00	1875171,00			625057,00	1875171,00						
3.6.47	Грязевики, наружный d патрубков до 45 мм. Установка	шт	3	62168,00	186504,00	3767,85	11303,55	65935,85	197807,55						
3.6.48	Грязевики, наружный d патрубков до 50 мм. Установка	шт	9	77556,00	698004,00	3767,85	33910,65	81323,85	731914,65						
3.6.49	Грязевики, наружный d патрубков 65 мм. Установка	шт	1	83256,00	83256,00	3767,85	3767,85	87023,85	87023,85						
3.6.50	Грязевики, наружный d патрубков 200 мм. Установка	шт	1	185785,00	185785,00	16499,28	16499,28	202284,28	202284,28						
3.6.51	Обратный клапан d до 25 мм. Установка	шт	2	2015,00	4030,00	2020,00	4040,00	4035,00	8070,00						
3.6.52	Обратный клапан d до 50 мм. Установка	шт	4	2013,00	8052,00	2059,66	8238,64	4072,66	16290,64						
3.6.53	Обратный клапан d до 100 мм. Установка	шт	3	3556,00	10668,00	3709,51	11128,53	7265,51	21796,53						
3.6.54	Обратный клапан d до 200 мм. Установка	шт	1	10408,00	10408,00	11382,42	11382,42	21790,42	21790,42						
3.6.55	Клапан обратный DN 25мм	шт	2	1433,00	2866,00			1433,00	2866,00						
3.6.56	Клапан обратный DN 32мм	шт	2	2329,00	4658,00			2329,00	4658,00						
3.6.57	Клапан обратный DN 50мм	шт	2	4218,00	8436,00			4218,00	8436,00						
3.6.58	Клапан обратный DN 65мм	шт	3	9706,00	29118,00			9706,00	29118,00						
3.6.59	Клапан обратный DN 200мм	шт	1	27488,00	27488,00			27488,00	27488,00						
3.6.60	Задвижки фланцевые чугунные d до 50 мм. Установка	шт	4	14232,00	56928,00	2059,66	8238,64	16291,66	65166,64						
3.6.61	Задвижки фланцевые чугунные d до 100 мм. Установка	шт	1	3556,00	3556,00	3709,51	3709,51	7265,51	7265,51						
3.6.62	Задвижки фланцевые чугунные d до 150 мм. Установка	шт	1	8336,00	8336,00	8494,19	8494,19	16830,19	16830,19						
3.6.63	Задвижки фланцевые чугунные d до 200 мм. Установка	шт	1	10408,00	10408,00	11381,60	11381,60	21789,60	21789,60						
3.6.64	Задвижки фланцевые чугунные, PN 6, DN 32 мм	шт	4	9279,00	37116,00			9279,00	37116,00						
3.6.65	Задвижки фланцевые чугунные, PN 6, DN 100 мм	шт	1	14381,00	14381,00			14381,00	14381,00						
3.6.66	Задвижки фланцевые чугунные, PN 6, DN 150 мм	шт	1	31135,00	31135,00			31135,00	31135,00						
3.6.67	Задвижки фланцевые чугунные, PN 6, DN 200 мм	шт	1	52104,00	52104,00			52104,00	52104,00						
3.6.68	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	15	425,00	6375,00	400,10	6001,50	825,10	12376,50						
3.6.69	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	комплект	22	5600,00	123200,00	560,00	12320,00	6160,00	135520,00						
3.6.70	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, d до 32 мм. Прокладка	м	3,00	667,00	2001,00	400,00	1200,00	1067,00	3201,00						
3.6.71	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, d до 50 мм. Прокладка	м	53,00	1080,00	57240,00	400,00	21200,00	1480,00	78440,00						
3.6.72	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, d до 65 мм. Прокладка	м	35,00	1245,00	43575,00	840,00	29400,00	2085,00	72975,00						
3.6.73	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, d до 125 мм. Прокладка	м	3,00	4872,00	14616,00	1420,00	4260,00	6292,00	18876,00						
3.6.74	Трубопроводы отопления из стальных бесшовных водогазопроводных неоцинкованных труб, d до 200 мм. Прокладка	м	68,00	9260,00	629680,00	1420,00	96560,00	10680,00	726240,00						
3.6.75	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м	56,00	82,00	4592,00	125,00	7000,00	207,00	11592,00						
3.6.76	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м	35,00	72,00	2520,00	110,00	3850,00	182,00	6370,00						
3.6.77	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м	71,00	82,00	5822,00	125,00	8875,00	207,00	14697,00						
3.6.78	Крепление для труб. Установка	т	0,180	452000,00	81360,00	70960,00	12772,80	522960,00	94132,80						
3.6.79	Краны для загрузки и сброса с отводом DN 15 мм. Установка	шт	16	1467,00	23472,00	2389,25	38228,00	3856,25	61700,00						
3.6.80	Емкость для сброса воздуха из стальных труб сварных d 100 мм. Установка (4 комплекта)	м	1	4124,00	4124,00	353,80	353,80	4477,80	4477,80						
3.6.81	Емкость для сброса воздуха из стальных труб сварных d 250 мм. Установка (2 комплекта)	м	0,70	4124,00	2886,80	353,80	247,66	4477,80	3134,46						
3.6.82	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями	м	162,00	293,00	47466,00	399,75	64759,50	692,75	112225,50						
3.6.83	Гибкая трубчатая теплоизоляция цвет черный, толщиной стенки 13 мм, d 32мм	м	3,30	395,00	1303,50			395,00	1303,50						
3.6.84	Гибкая трубчатая теплоизоляция цвет черный, толщиной стенки 13 мм, d 50мм	м	58,30	634,00	36962,20			634,00	36962,20						
3.6.85	Гибкая трубчатая теплоизоляция цвет черный, толщиной стенки 19 мм, d 65мм	м	38,50	1734,00	66759,00			1734,00	66759,00						
3.6.86	Гибкая трубчатая теплоизоляция цвет черный, толщиной стенки 19 мм, d 125мм	м	3,30	3821,00	12609,30			3821,00	12609,30						
3.6.87	Гибкая трубчатая теплоизоляция цвет черный, толщиной стенки 19 мм, d 200мм	м	74,80	4232,00	316553,60			4232,00	316553,60						
3.6.88	Самоклеящаяся лента	м	243,00	66,00	16038,00			66,00	16038,00						
3.6.89	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	87,00	76,00	6612,00	45,59	3966,33	121,59	10578,33						
3.6.90	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	87,00	135,00	11745,00	56,85	4945,95	191,85	16690,95						
3.6.91	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	87,00			416,29	36217,23	416,29	36217,23						
3.6.92	Изоляция аккумуляторных бойлеров изоляционным материалом толщиной 100 мм в алюминиевой футеровке	м2	88,00	7648,00	673024,00	2341,52	206053,76	9989,52	879077,76						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов,		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.6.93	Изоляция сборных и распределительных коллекторов горячей воды изоляционным материалом толщ. 50 мм в алюминиевой футеровке	м2	9,00	3824,00	34416,00	2341,52	21073,68	6165,52	55489,68						
3,7	*Охлаждающая станция*														
3.7.1	Пакетный компрессорный холодильный агрегат. Монтаж оборудования	шт	2	30493,00	60986,00	41245,30	82490,60	71738,30	143476,60						
3.7.2	Пакетный компрессорный холодильный агрегат типа NSM5602XLDI (в комплектации согласно спецификации)	шт	2	80908675,00	161817350,00			80908675,00	161817350,00						
3.7.3	Агрегат электронасосный, винтовой. Монтаж оборудования	шт	1	15830,00	15830,00	31661,00	31661,00	47491,00	47491,00						
3.7.4	Устройство для управления и контроля за работой холодильных агрегатов	шт	1	2712653,00	2712653,00			2712653,00	2712653,00						
3.7.5	Теплообменники пластинчатые массой до 100 кг. Установка в тепловом пункте	шт	2			2452,29	4904,58	2452,29	4904,58						
3.7.6	Теплообменники пластинчатые мощностью 1080кВт	шт	2	2117088,00	4234176,00			2117088,00	4234176,00						
3.7.7	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,8 м3. Установка	бак	1	9013,00	9013,00	12069,41	12069,41	21082,41	21082,41						
3.7.8	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 800 л	шт	1	596869,00	596869,00			596869,00	596869,00						
3.7.9	Танк объем 5000 л. Монтаж оборудования	шт	2	57285,00	114570,00	106294,24	212588,48	163579,24	327158,48						
3.7.10	Вертикальный танк "Buffer" вместимостью 5000 литров	шт	2	3488149,00	6976298,00			3488149,00	6976298,00						
3.7.11	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	насос	7	21360,00	149520,00	14213,15	99492,05	35573,15	249012,05						
3.7.12	Циркуляционный насос марки DL-E 200/260-22/4 WILO	шт	2	4963285,00	9926570,00			4963285,00	9926570,00						
3.7.13	Циркуляционный насос марки DL-E 100/220-5,5/4 WILO	шт	2	2137689,00	4275378,00			2137689,00	4275378,00						
3.7.14	Циркуляционный насос марки IL 125/170-4/4 WILO	шт	3	173465,00	520395,00			173465,00	520395,00						
3.7.15	Распределительный коллектор горячей воды d труб наружный 300 мм	м	5,20	1742,00	9058,40	4528,10	23546,12	6270,10	32604,52						
3.7.16	Распределительный коллектор горячей воды d труб наружный 350 мм длиной 2700мм	шт	1	56151,00	56151,00			56151,00	56151,00						
3.7.17	Распределительный коллектор горячей воды d труб наружный 350 мм длиной 2500мм	шт	1	56151,00	56151,00			56151,00	56151,00						
3.7.18	Хомут с резиновой прокладкой	шт	10	220,00	2200,00			220,00	2200,00						
3.7.19	Компенсатор резиновый двухсторонний d 100 мм. Монтаж оборудования	шт	2			8293,98	16587,96	8293,98	16587,96						
3.7.20	Компенсатор резиновый двухсторонний d 100 мм	шт	2	39319,00	78638,00			39319,00	78638,00						
3.7.21	Компенсатор резиновый двухсторонний d 125 мм. Монтаж оборудования	шт	6			16587,96	99527,76	16587,96	99527,76						
3.7.22	Компенсатор резиновый двухсторонний d 125 мм	шт	6	54127,00	324762,00			54127,00	324762,00						
3.7.23	Компенсатор резиновый двухсторонний d 200 мм. Монтаж оборудования	шт	2			24881,94	49763,88	24881,94	49763,88						
3.7.24	Компенсатор резиновый двухсторонний d 200 мм	шт	2	103821,00	207642,00			103821,00	207642,00						
3.7.25	Вентили балансировочные DN 200 мм. Установка	шт	5	10408,00	52040,00	11382,42	56912,10	21790,42	108952,10						
3.7.26	Вентили балансировочные DN 250 мм. Установка	шт	1	13660,00	13660,00	14231,12	14231,12	27891,12	27891,12						
3.7.27	Вентили балансировочные DN 200 мм	шт	5	625057,00	3125285,00			625057,00	3125285,00						
3.7.28	Вентили балансировочные DN 250 мм	шт	1	781320,00	781320,00			781320,00	781320,00						
3.7.29	Краны шаровые с внутренней резьбой d до 25мм. Установка	шт	4	2015,00	8060,00	2020,00	8080,00	4035,00	16140,00						
3.7.30	Краны шаровые с внутренней резьбой DN 20 мм	шт	2	6150,00	12300,00			6150,00	12300,00						
3.7.31	Краны шаровые с внутренней резьбой DN 25 мм	шт	2	8865,00	17730,00			8865,00	17730,00						
3.7.32	Затвор дисковый поворотный d до 200 мм. Установка	шт	21	10408,00	218568,00	11382,42	239030,82	21790,42	457598,82						
3.7.33	Затвор дисковый поворотный d до 250 мм. Установка	шт	2	13660,00	27320,00	14231,12	28462,24	27891,12	55782,24						
3.7.34	Затвор дисковый поворотный, PN 6, DN 200 мм	шт	21	48422,00	1016862,00			48422,00	1016862,00						
3.7.35	Затвор дисковый поворотный, PN 6, DN 250 мм	шт	2	74666,00	149332,00			74666,00	149332,00						
3.7.36	Грязевики, наружный d патрубков 200 мм. Установка	шт	5	185785,00	928925,00	16499,28	82496,40	202284,28	1011421,40						
3.7.37	Грязевики, наружный d патрубков 250 мм. Установка	шт	1	232231,00	232231,00	16499,28	16499,28	248730,28	248730,28						
3.7.38	Клапан обратный DN 200мм. Установка	шт	4	19573,00	78292,00	2216,72	8866,88	21789,72	87158,88						
3.7.39	Клапан обратный DN 250мм. Установка	шт	1	13660,00	13660,00	3450,21	3450,21	17110,21	17110,21						
3.7.40	Клапан обратный DN 200мм	шт	4	27488,00	109952,00			27488,00	109952,00						
3.7.41	Клапан обратный DN 250мм	шт	1	44152,00	44152,00			44152,00	44152,00						
3.7.42	Задвижки фланцевые чугунные диаметром до 200 мм. Установка	шт	1	10408,00	10408,00	11381,60	11381,60	21789,60	21789,60						
3.7.43	Задвижки фланцевые чугунные, PN 6, DN 200 мм	шт	1	52104,00	52104,00			52104,00	52104,00						
3.7.44	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	3	425,00	1275,00	400,10	1200,30	825,10	2475,30						
3.7.45	Термометры прямые в оправе	шт	3	2112,00	6336,00			2112,00	6336,00						
3.7.46	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	комплект	6	5600,00	33600,00	560,00	3360,00	6160,00	36960,00						
3.7.47	Краны для загрузки и сброса с отводом диам. до 25 мм. Установка	шт	13	2015,00	26195,00	2020,00	26260,00	4035,00	52455,00						
3.7.48	Краны для загрузки и сброса с отводом DN 15 мм	шт	13	1467,00	19071,00			1467,00	19071,00						
3.7.49	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе	шт	1	847,00	847,00	1256,37	1256,37	2103,37	2103,37						
3.7.50	Вентиль предохранительный d 50мм	шт	1	40993,00	40993,00			40993,00	40993,00						
3.7.51	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных труб, d до 150 мм. Прокладка	м	5,00	5475,00	27375,00	1320,00	6600,00	6795,00	33975,00						
3.7.52	Трубопроводы отопления из стальных бесшовных водогазопроводных неоцинкованных труб, d до 200 мм. Прокладка	м	410,00	9260,00	3796600,00	1420,00	582200,00	10680,00	4378800,00						
3.7.53	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м	415,00	82,00	34030,00	125,00	51875,00	207,00	85905,00						
3.7.54	Крепление для труб. Установка	т	0,63	452000,00	284760,00	70960,00	44704,80	522960,00	329464,80						
3.7.55	Емкость для сброса воздуха из стальных труб сварных, d 200 мм. Установка (L=250 мм - 4 комплекта, L=350 мм - 4 комплекта)	м	2,40	4124,00	9897,60	353,80	849,12	4477,80	10746,72						
3.7.56	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями	м	195,00	293,00	57135,00	399,75	77951,25	692,75	135086,25						
3.7.57	Гибкая трубчатая теплоизоляция цвет черный, толщиной стенки 19 мм, d 200 мм	м	214,50	4232,00	907764,00			4232,00	907764,00						
3.7.58	Самоклеящаяся лента	м	292,50	66,00	19305,00			66,00	19305,00						
3.7.59	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями	м	252,00	293,00	73836,00	399,75	100737,00	692,75	174573,00						
3.7.60	Гибкая трубчатая теплоизоляция цвет черный, толщиной стенки 19 мм, d 200 мм	м	214,50	4232,00	907764,00			4232,00	907764,00						
3.7.61	Гибкая трубчатая теплоизоляция цвет черный, толщиной стенки 25 мм, d 250 мм	м	220,00	8610,00	1894200,00			8610,00	1894200,00						
3.7.62	Самоклеящаяся лента	м	378,00	66,00	24948,00			66,00	24948,00						
3.7.63	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся с покрытием из полипропилена, толщиной 50 мм	м2	32,00	13024,00	416768,00	576,00	18432,00	13600,00	435200,00						
3.7.64	Хомут с резиновой прокладкой	шт	54	220,00	11880,00			220,00	11880,00						
3,8	*Тепло и хладоснабжение климатических камер*														
3.8.1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	насос	31			14213,15	440607,65	14213,15	440607,65						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов,		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.8.2	Насосы циркуляционные марки TOP-S 40/4-1 WILO	шт	6	209916,00	1259496,00			209916,00	1259496,00						
3.8.3	Защитный циркуляционный насос марки TOP-S 50/4-1 WILO	шт	6	233509,00	1401054,00			233509,00	1401054,00						
3.8.4	Защитный циркуляционный насос марки TOP-S 30/4-1 WILO	шт	7	90813,00	635691,00			90813,00	635691,00						
3.8.5	Защитный циркуляционный насос марки TOP-S 25/4-1 WILO	шт	11	160194,00	1762134,00			160194,00	1762134,00						
3.8.6	Защитный циркуляционный насос марки Star-RS WILO	шт	1	32849,00	32849,00			32849,00	32849,00						
3.8.7	Краны шаровые с внутренней резьбой диам. до 25 мм. Установка	шт	4	2015,00	8060,00	2020,00	8080,00	4035,00	16140,00						
3.8.8	Краны шаровые с внутренней резьбой диам. до 50 мм. Установка	шт	42	4152,00	174384,00	2020,00	84840,00	6172,00	259224,00						
3.8.9	Краны шаровые с внутренней резьбой DN 20 мм	шт	2	6150,00	12300,00			6150,00	12300,00						
3.8.10	Краны шаровые с внутренней резьбой DN 25 мм	шт	2	8865,00	17730,00			8865,00	17730,00						
3.8.11	Краны шаровые с внутренней резьбой DN 32 мм	шт	22	14269,00	313918,00			14269,00	313918,00						
3.8.12	Краны шаровые с внутренней резьбой DN 40 мм	шт	20	20256,00	405120,00			20256,00	405120,00						
3.8.13	Затвор дисковый поворотный диаметром до 50 мм. Установка	шт	17	2013,00	34221,00	2059,66	35014,22	4072,66	69235,22						
3.8.14	Затвор дисковый поворотный диаметром до 100 мм. Установка	шт	53	3556,00	188468,00	3709,51	196604,03	7265,51	385072,03						
3.8.15	Затвор дисковый поворотный диаметром до 125 мм. Установка	шт	5	8218,00	41090,00	8494,19	42470,95	16712,19	83560,95						
3.8.16	Затвор дисковый поворотный диаметром до 150 мм. Установка	шт	2	8336,00	16672,00	8494,19	16988,38	16830,19	33660,38						
3.8.17	Затвор дисковый поворотный диаметром до 200 мм. Установка	шт	1	10408,00	10408,00	11382,42	11382,42	21790,42	21790,42						
3.8.18	Затвор дисковый поворотный, PN 6, DN 50 мм	шт	17	14178,00	241026,00			14178,00	241026,00						
3.8.19	Затвор дисковый поворотный, PN 6, DN 65 мм	шт	30	14736,00	442080,00			14736,00	442080,00						
3.8.20	Затвор дисковый поворотный, PN 6, DN 80 мм	шт	1	17547,00	17547,00			17547,00	17547,00						
3.8.21	Затвор дисковый поворотный, PN 6, DN 100 мм	шт	22	21720,00	477840,00			21720,00	477840,00						
3.8.22	Затвор дисковый поворотный, PN 6, DN 125 мм	шт	5	25647,00	128235,00			25647,00	128235,00						
3.8.23	Затвор дисковый поворотный, PN 6, DN 150 мм	шт	2	25647,00	51294,00			25647,00	51294,00						
3.8.24	Затвор дисковый поворотный, PN 6, DN 200 мм	шт	1	48422,00	48422,00			48422,00	48422,00						
3.8.25	Вентили балансировочные диаметром до 25 мм. Установка	шт	2	2015,00	4030,00	2020,00	4040,00	4035,00	8070,00						
3.8.26	Вентили балансировочные d 20 мм	шт	1	13204,00	13204,00			13204,00	13204,00						
3.8.27	Вентили балансировочные d 25 мм	шт	1	15139,00	15139,00			15139,00	15139,00						
3.8.28	Вентили балансировочные диаметром до 50 мм. Установка	шт	30	2013,00	60390,00	2059,66	61789,80	4072,66	122179,80						
3.8.29	Вентили балансировочные DN 32 мм	шт	11	19552,00	215072,00			19552,00	215072,00						
3.8.30	Вентили балансировочные DN 40 мм	шт	10	25572,00	255720,00			25572,00	255720,00						
3.8.31	Вентили балансировочные фланцевый, DN 50 мм	шт	9	81055,00	729495,00			81055,00	729495,00						
3.8.32	Вентили балансировочные диаметром до 100 мм. Установка	шт	26	3556,00	92456,00	3709,51	96447,26	7265,51	188903,26						
3.8.33	Вентили балансировочные фланцевый, DN 65 мм	шт	15	91384,00	1370760,00			91384,00	1370760,00						
3.8.34	Вентили балансировочные фланцевый, DN 80 мм	шт	1	153137,00	153137,00			153137,00	153137,00						
3.8.35	Вентили балансировочные фланцевый, DN 100 мм	шт	10	199077,00	1990770,00			199077,00	1990770,00						
3.8.36	Вентили балансировочные диаметром до 125 мм. Установка	шт	2	8218,00	16436,00	8494,19	16988,38	16712,19	33424,38						
3.8.37	Вентили балансировочные фланцевый, DN 125 мм	шт	2	278917,00	557834,00			278917,00	557834,00						
3.8.38	Грязевики, наружный d патрубков до 45 мм. Установка	шт	23	62168,00	1429864,00	3767,85	86660,55	65935,85	1516524,55						
3.8.39	Грязевики, наружный d патрубков до 50 мм. Установка	шт	9	77556,00	698004,00	3767,85	33910,65	81323,85	731914,65						
3.8.40	Грязевики, наружный d патрубков до 65 мм. Установка	шт	15	90593,00	1358895,00	5237,34	78560,10	95830,34	1437455,10						
3.8.41	Грязевики, наружный d патрубков до 100 мм. Установка	шт	6	100587,00	603522,00	5237,34	31424,04	105824,34	634946,04						
3.8.42	Грязевики, наружный d патрубков до 125 мм. Установка	шт	2	142051,00	284102,00	10899,92	21799,84	152950,92	305901,84						
3.8.43	Обратный клапан диаметром до 25 мм. Установка	шт	1	2015,00	2015,00	2020,00	2020,00	4035,00	4035,00						
3.8.44	Обратный клапан диаметром до 50 мм. Установка	шт	24	2013,00	48312,00	2059,66	49431,84	4072,66	97743,84						
3.8.45	Обратный клапан диаметром до 100 мм. Установка	шт	6	3556,00	21336,00	3709,51	22257,06	7265,51	43593,06						
3.8.46	Клапан обратный DN 20мм	шт	1	1120,00	1120,00			1120,00	1120,00						
3.8.47	Клапан обратный DN 32мм	шт	11	2329,00	25619,00			2329,00	25619,00						
3.8.48	Клапан обратный DN 40мм	шт	7	3405,00	23835,00			3405,00	23835,00						
3.8.49	Клапан обратный DN 50мм	шт	6	4218,00	25308,00			4218,00	25308,00						
3.8.50	Клапан обратный DN 65мм	шт	6	9706,00	58236,00			9706,00	58236,00						
3.8.51	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на фланцевых соединениях	шт	5	1882,00	9410,00	2934,81	14674,05	4816,81	24084,05						
3.8.52	Регулятор дифференчального давления, с фланцевым соединением Ру16 d 65мм	шт	1	334588,00	334588,00			334588,00	334588,00						
3.8.53	Регулятор дифференчального давления, с фланцевым соединением Ру16 d 100мм	шт	1	334588,00	334588,00			334588,00	334588,00						
3.8.54	Регулятор дифференчального давления, с фланцевым соединением Ру16 d 125мм	шт	2	376378,00	752756,00			376378,00	752756,00						
3.8.55	Регулятор дифференчального давления, с фланцевым соединением Ру16 d 150мм	шт	1	426882,00	426882,00			426882,00	426882,00						
3.8.56	Емкость для сброса воздуха из стальных труб сварных, d 200 мм. Установка (L=400 мм - 4 комплекта)	м	1,6	4124,00	6598,40	353,80	566,08	4477,80	7164,48						
3.8.57	Емкость для сброса воздуха из стальных труб сварных, d 150 мм. Установка (L=250 мм - 2 комплекта)	м	0,5	4124,00	2062,00	353,80	176,90	4477,80	2238,90						
3.8.58	Емкостьдля сброса воздуха из стальных труб сварных, d 100 мм. Установка (L=250 мм - 2 комплекта)	м	0,5	4124,00	2062,00	353,80	176,90	4477,80	2238,90						
3.8.59	Задвижки фланцевые чугунные диаметром до 50 мм. Установка	шт	29	14232,00	412728,00	2059,66	59730,14	16291,66	472458,14						
3.8.60	Задвижки фланцевые чугунные, PN 6, до DN 50 мм	шт	29	9279,00	269091,00			9279,00	269091,00						
3.8.61	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	140	425,00	59500,00	400,10	56014,00	825,10	115514,00						
3.8.62	Термометры прямые в оправе	шт	140	2112,00	295680,00			2112,00	295680,00						
3.8.63	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	комплект	32	5600,00	179200,00	560,00	17920,00	6160,00	197120,00						
3.8.64	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, d 20 мм. Прокладка	м	21,00	420,00	8820,00	400,00	8400,00	820,00	17220,00						
3.8.65	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, d 25 мм. Прокладка	м	22,00	540,00	11880,00	400,00	8800,00	940,00	20680,00						
3.8.66	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, d 32 мм. Прокладка	м	153,00	667,00	102051,00	400,00	61200,00	1067,00	163251,00						
3.8.67	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, d 40 мм. Прокладка	м	188,00	840,00	157920,00	400,00	75200,00	1240,00	233120,00						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов,		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.8.68	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, d 50 мм. Прокладка	м	120,00	1080,00	129600,00	400,00	48000,00	1480,00	177600,00						
3.8.69	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных труб, d 65 мм. Прокладка	м	336,00	1245,00	418320,00	840,00	282240,00	2085,00	700560,00						
3.8.70	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных труб, d 80 мм. Прокладка	м	60,00	4150,00	249000,00	840,00	50400,00	4990,00	299400,00						
3.8.71	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных труб, d 100 мм. Прокладка	м	487,00	4500,00	2191500,00	840,00	409080,00	5340,00	2600580,00						
3.8.72	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных труб, d 125 мм. Прокладка	м	186,00	4872,00	906192,00	1420,00	264120,00	6292,00	1170312,00						
3.8.73	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных труб, d 150 мм. Прокладка	м	158,00	5475,00	865050,00	1320,00	208560,00	6795,00	1073610,00						
3.8.74	Трубопроводы отопления из стальных бесшовных водогазопроводных неоцинкованных труб, d 200 мм. Прокладка	м	368,00	9260,00	3407680,00	1420,00	522560,00	10680,00	3930240,00						
3.8.75	Трубопроводы отопления из стальных бесшовных водогазопроводных неоцинкованных труб, d 250 мм. Прокладка	м	67,00	14853,00	995151,00	1867,00	125089,00	16720,00	1120240,00						
3.8.76	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м	504,00	82,00	41328,00	125,00	63000,00	207,00	104328,00						
3.8.77	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м	883,00	72,00	63576,00	110,00	97130,00	182,00	160706,00						
3.8.78	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м	712,00	82,00	58384,00	125,00	89000,00	207,00	147384,00						
3.8.79	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое	м	67,00	82,00	5494,00	125,00	8375,00	207,00	13869,00						
3.8.80	Крепление для труб. Установка	т	2,30	452000,00	1039600,00	70960,00	163208,00	522960,00	1202808,00						
3.8.81	Хомут с резиновой прокладкой	шт	225	220,00	49500,00			220,00	49500,00						
3.8.82	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями	м	2166,00	293,00	634638,00	399,75	865858,50	692,75	1500496,50						
3.8.83	Гибкая трубчатая теплоизоляция цвет черный, толщиной стенки 13 мм, d 20 мм	м	23,10	287,00	6629,70			287,00	6629,70						
3.8.84	Гибкая трубчатая теплоизоляция цвет черный, толщиной стенки 13 мм, d 25 мм	м	24,20	341,00	8252,20			341,00	8252,20						
3.8.85	Гибкая трубчатая теплоизоляция цвет черный, толщиной стенки 13 мм, d 32 мм	м	168,30	395,00	66478,50			395,00	66478,50						
3.8.86	Гибкая трубчатая теплоизоляция цвет черный, толщ. стенки 13 мм, d 40 мм	м	206,80	449,00	92853,20			449,00	92853,20						
3.8.87	Гибкая трубчатая теплоизоляция цвет черный, толщиной стенки 13 мм, d 50 мм	м	132,00	634,00	83688,00			634,00	83688,00						
3.8.88	Гибкая трубчатая теплоизоляция цвет черный, толщиной стенки 19 мм, d 65 мм	м	369,60	1734,00	640886,40			1734,00	640886,40						
3.8.89	Гибкая трубчатая теплоизоляция цвет черный, толщиной стенки 19 мм, d 80 мм	м	66,00	1865,00	123090,00			1865,00	123090,00						
3.8.90	Гибкая трубчатая теплоизоляция цвет черный, толщиной стенки 19 мм, d 100 мм	м	535,70	2708,00	1450675,60			2708,00	1450675,60						
3.8.91	Гибкая трубчатая теплоизоляция цвет черный, толщиной стенки 19 мм, d 125 мм	м	204,60	3821,00	781776,60			3821,00	781776,60						
3.8.92	Гибкая трубчатая теплоизоляция цвет черный, толщиной стенки 19 мм, d 150 мм	м	173,80	3913,00	680079,40			3913,00	680079,40						
3.8.93	Гибкая трубчатая теплоизоляция цвет черный, толщиной стенки 19 мм, d 200 мм	м	404,80	4232,00	1713113,60			4232,00	1713113,60						
3.8.94	Гибкая трубчатая теплоизоляция цвет черный, толщиной стенки 19 мм, d 250 мм	м	73,70	4232,00	311898,40			4232,00	311898,40						
3.8.95	Самоклеящаяся лента	м	3249,00	66,00	214434,00			66,00	214434,00						
3.8.96	Краны для загрузки и сброса с отводом диам. до 25 мм. Установка	шт	54	2015,00	108810,00	2020,00	109080,00	4035,00	217890,00						
3.8.97	Краны для загрузки и сброса с отводом DN 15 мм	шт	54	1467,00	79218,00			1467,00	79218,00						
3.8.98	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 1 раз	м2	377,00	76,00	28652,00	45,59	17187,43	121,59	45839,43						
3.8.99	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	377,00	135,00	50895,00	56,85	21432,45	191,85	72327,45						
3.8.100	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	377,00			416,29	156941,33	416,29	156941,33						
3,9	***Автоматическая регуляция***														
3.9.1	Трехходовой регулирующий вентиль с электрическим приводом d до 32 мм. Монтаж оборудования	шт	30	3617,00	108510,00	6161,56	184846,80	9778,56	293356,80						
3.9.2	Трехходовой регулирующий вентиль с электрическим приводом d до 50 мм. Монтаж оборудования	шт	6	3771,00	22626,00	6379,11	38274,66	10150,11	60900,66						
3.9.3	Трехходовой регулирующий вентиль с электрическим приводом d до 150 мм. Монтаж оборудования	шт	1	6557,00	6557,00	22952,37	22952,37	29509,37	29509,37						
3.9.4	Трехходовой регулирующий вентиль с электрическим приводом d 15мм BUN015F300+AVM115SF132	шт	1	211906,00	211906,00			211906,00	211906,00						
3.9.5	Трехходовой регулирующий вентиль с электрическим приводом d15мм BUN015F310+AVM115SF132	шт	1	211906,00	211906,00			211906,00	211906,00						
3.9.6	Трехходовой регулирующий вентиль с электрическим приводом d20мм BUN020F300+AVM115SF132	шт	5	218899,00	1094495,00			218899,00	1094495,00						
3.9.7	Трехходовой регулирующий вентиль с электрическим приводом d25мм BUN025F300+AVM115SF132	шт	12	218899,00	2626788,00			218899,00	2626788,00						
3.9.8	Трехходовой регулирующий вентиль с электрическим приводом d32мм BUN032F300+AVM115SF132	шт	11	315176,00	3466936,00			315176,00	3466936,00						
3.9.9	Трехходовой регулирующий вентиль с электрическим приводом d40мм BUN040F300+AVM115SF132	шт	2	346370,00	692740,00			346370,00	692740,00						
3.9.10	Трехходовой регулирующий вентиль с электрическим приводом d50мм BUN050F300+AVM115SF132	шт	4	386172,00	1544688,00			386172,00	1544688,00						
3.9.11	Трехходовой регулирующий вентиль с электрическим приводом d 150мм BUE150F200+AVM234SF132	шт	1	386172,00	386172,00			386172,00	386172,00						
3.9.12	Трехходовой регулирующий вентиль с электрическим приводом d до 32 мм. Монтаж оборудования	шт	15	3617,00	54255,00	6161,56	92423,40	9778,56	146678,40						
3.9.13	Трехходовой регулирующий вентиль с электрическим приводом d до 50 мм. Монтаж оборудования	шт	8	3771,00	30168,00	6379,11	51032,88	10150,11	81200,88						
3.9.14	Трехходовой регулирующий вентиль с электрическим приводом d 65 мм. Монтаж оборудования	шт	2	4544,00	9088,00	7524,63	15049,26	12068,63	24137,26						
3.9.15	Вентиль регулирующий трехходовой с электроприводом DN 15мм, VUN015F320+AVM115SF132	шт	1	211906,00	211906,00			211906,00	211906,00						
3.9.16	Вентиль регулирующий трехходовой с электроприводом DN 20мм VUN020F300+AVM115SF132	шт	6	218899,00	1313394,00			218899,00	1313394,00						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов,		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.9.17	Вентиль регулирующий трехходовой с электроприводом DN 32мм VUN032F300+AVM115SF132	шт	7	315176,00	2206232,00			315176,00	2206232,00						
3.9.18	Трехходовой регулирующий вентиль с электрическим приводом d 25мм VUN025F300+AVM115SF132	шт	1	218899,00	218899,00			218899,00	218899,00						
3.9.19	Трехходовой регулирующий вентиль с электрическим приводом d 40мм VUN040F300+AVM115SF132	шт	2	346370,00	692740,00			346370,00	692740,00						
3.9.20	Трехходовой регулирующий вентиль с электрическим приводом d 50мм VUN050F200+AVM115SF132	шт	6	386172,00	2317032,00			386172,00	2317032,00						
3.9.21	Трехходовой регулирующий вентиль с электрическим приводом d 65мм VQE065F300+AVM234SF132	шт	2	412540,00	825080,00			412540,00	825080,00						
3.9.22	Электропривод жалюзей. Монтаж оборудования	шт	65	12240,00	795600,00	9752,40	633906,00	21992,40	1429506,00						
3.9.23	Привод электрический жалюзей ASF 112 F122	шт	65	49296,00	3204240,00			49296,00	3204240,00						
3.9.24	Прибор, масса до 5 кг. Дифференцианальный прессостат	шт	84	1428,00	119952,00	2222,48	186688,32	3650,48	306640,32						
3.9.25	Дифференцианальный прессостат типа DDL 103 F001	шт	36	15443,00	555948,00			15443,00	555948,00						
3.9.26	Дифференцианальный прессостат типа DDL 105 F001	шт	48	15443,00	741264,00			15443,00	741264,00						
3.9.27	Приборы, масса до 5 кг. Установка термостата	шт	35	455,00	15925,00	712,34	24931,90	1167,34	40856,90						
3.9.28	Термостат мороза для защиты нагревателей воздуха от низкой температуры типа TFL 201 F601	шт	31	20828,00	645668,00			20828,00	645668,00						
3.9.29	Универсальный термостат (15-95С) 120 мм, RAK 582.4/3728M	шт	4	23746,00	94984,00			23746,00	94984,00						
3.9.30	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе. Датчики	шт	69	847,00	58443,00	1256,37	86689,53	2103,37	145132,53						
3.9.31	Канальный датчик температуры EGT 347 F101	шт	33	10928,00	360624,00			10928,00	360624,00						
3.9.32	Стержневой датчик температуры EGT 348 F101	шт	4	20451,00	81804,00			20451,00	81804,00						
3.9.33	Датчик температуры EGT 346 F101	шт	2	12483,00	24966,00			12483,00	24966,00						
3.9.34	Датчик температуры наружного воздуха, модель EGT 347	шт	6	10928,00	65568,00			10928,00	65568,00						
3.9.35	Канальный датчик температуры EGH 112 F002	шт	24	41156,00	987744,00			41156,00	987744,00						
3.9.36	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе	шт	4	847,00	3388,00	1256,37	5025,48	2103,37	8413,48						
3.9.37	Гидростаты для труб HBC 111 F001	шт	4	54945,00	219780,00			54945,00	219780,00						
3.10	*Дополнительное оборудование*														
3.10.1	Калориферы, масса до 0,1 т. Установка	шт	2	7179,00	14358,00	6593,57	13187,14	13772,57	27545,14						
3.10.2	Электрические нагреватели ELECTRA 90 06E	шт	2	284617,00	569234,00			284617,00	569234,00						
3.10.3	Вентиляторы осевые, масса до 0,05 т. Установка	шт	1	5711,00	5711,00	7536,40	7536,40	13247,40	13247,40						
3.10.4	Вентилятор дымоудаления (дымосос), ДПЭ-К2,0-1500	шт	1	676563,00	676563,00			676563,00	676563,00						
3.10.5	Воздухораспределители, предназначенные для подачи воздуха в рабочую зону, масса до 20 кг. Установка	шт	1	1548,00	1548,00	1689,68	1689,68	3237,68	3237,68						
3.10.6	Узел стыковочный универсальный приточно-вытяжной тип УС-ВП	шт	1	91600,00	91600,00			91600,00	91600,00						
4	**Водопровод и канализация**														
4.1	*Водопровод хозяйственно-питьевой воды В1*														
4.1.1	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, d 108 мм. Прокладка	м	15,00	6587,00	98805,00	980,89	14713,35	7567,89	113518,35						
4.1.2	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, d 75 мм. Прокладка	м	8,00	4651,00	37208,00	773,29	6186,32	5424,29	43394,32						
4.1.3	Переходник полипропиленовый - сталь DN 110x100 мм	шт	6	1639,00	9834,00			1639,00	9834,00						
4.1.4	Переходник полипропиленовый - сталь DN 75x63 мм	шт	4	975,00	3900,00			975,00	3900,00						
4.1.5	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный d до 75 мм. Прокладка	м	92,00	1512,00	139104,00	2599,59	239162,28	4111,59	378266,28						
4.1.6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный d до 110 мм. Прокладка	м	72,00	1194,00	85968,00	2113,42	152166,24	3307,42	238134,24						
4.1.7	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный d до 90 мм. Прокладка	м	84,00	1349,00	113316,00	2296,07	192869,88	3645,07	306185,88						
4.1.8	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный d до 63 мм. Прокладка	м	109,00	1334,00	145406,00	2208,52	240728,68	3542,52	386134,68						
4.1.9	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный d до 50 мм. Прокладка	м	159,00	1389,00	220851,00	2272,71	361360,89	3661,71	582211,89						
4.1.10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный d до 40 мм. Прокладка	м	128,00	1591,00	203648,00	2198,24	281374,72	3789,24	485022,72						
4.1.11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный d до 32 мм. Прокладка	м	125,00	1222,00	152750,00	1713,55	214193,75	2935,55	366943,75						
4.1.12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный d до 25 мм. Прокладка	м	358,00	1501,00	537358,00	2208,39	790603,62	3709,39	1327961,62						
4.1.13	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный d до 20 мм. Прокладка	м	569,00	1910,00	1086790,00	2936,41	1670817,29	4846,41	2757607,29						
4.1.14	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-90x8,2 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	81,82	950,00	77729,00			950,00	77729,00						
4.1.15	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-63x5,8 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	103,11	640,00	65990,40			640,00	65990,40						
4.1.16	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-50x4,6 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	150,41	520,00	78213,20			520,00	78213,20						
4.1.17	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40x3,7 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	119,94	440,00	52773,60			440,00	52773,60						
4.1.18	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	117,25	310,00	36347,50			310,00	36347,50						
4.1.19	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	332,58	260,00	86470,80			260,00	86470,80						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов,		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.1.20	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	511,53	210,00	107421,30			210,00	107421,30						
4.1.21	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-75x6,8 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	89,61	812,00	72763,32			812,00	72763,32						
4.1.22	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-110x10,0 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	69,55	1280,00	89024,00			1280,00	89024,00						
4.1.23	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями	м	879,00	293,00	257547,00	399,75	351380,25	692,75	608927,25						
4.1.24	Гибкая трубчатая теплоизоляция цвет черный, d 20x9 мм	м	22,00	270,00	5940,00			270,00	5940,00						
4.1.25	Гибкая трубчатая теплоизоляция цвет черный, d 25x9 мм	м	99,00	350,00	34650,00			350,00	34650,00						
4.1.26	Гибкая трубчатая теплоизоляция цвет черный, d 32x9 мм	м	137,50	425,00	58437,50			425,00	58437,50						
4.1.27	Гибкая трубчатая теплоизоляция цвет черный, d 40x9 мм	м	140,80	472,00	66457,60			472,00	66457,60						
4.1.28	Гибкая трубчатая теплоизоляция цвет черный, d 50x9 мм	м	174,90	682,00	119281,80			682,00	119281,80						
4.1.29	Гибкая трубчатая теплоизоляция цвет черный, d 63x9 мм	м	119,90	828,00	99277,20			828,00	99277,20						
4.1.30	Гибкая трубчатая теплоизоляция цвет черный, d 90x9 мм	м	92,40	1202,00	111064,80			1202,00	111064,80						
4.1.31	Гибкая трубчатая теплоизоляция цвет черный, d 76x9 мм	м	101,20	964,00	97556,80			964,00	97556,80						
4.1.32	Гибкая трубчатая теплоизоляция цвет черный, d 114x9 мм	м	86,40	2050,00	177120,00			2050,00	177120,00						
4.1.33	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	250,00	838,00	209500,00			838,00	209500,00						
4.1.34	Самоклеящаяся лента	м	1318,50	66,00	87021,00			66,00	87021,00						
4,2	*Трубопроводы горячей воды*														
4.2.1	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, d 88 мм. Прокладка трубопровода	м	4,00	4651,00	18604,00	773,29	3093,16	5424,29	21697,16						
4.2.2	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, d 60 мм. Прокладка трубопровода	м	8,00	4160,00	33280,00	773,29	6186,32	4933,29	39466,32						
4.2.3	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	12,00	66,00	792,00	83,79	1005,48	149,79	1797,48						
4.2.4	Переходник полипропиленовый -сталь DN 90x80 мм	шт	6	1628,00	9768,00			1628,00	9768,00						
4.2.5	Переходник полипропиленовый -сталь DN 63x50мм	шт	8	354,00	2832,00			354,00	2832,00						
4.2.6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный d до 90 мм. Прокладка	м	76,00	1349,00	102524,00	2296,07	174501,32	3645,07	277025,32						
4.2.7	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный d до 75 мм. Прокладка	м	83,00	1512,00	125496,00	2599,59	215765,97	4111,59	341261,97						
4.2.8	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный d до 50 мм. Прокладка	м	192,00	1389,00	266688,00	2272,71	436360,32	3661,71	703048,32						
4.2.9	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный d до 65 мм. Прокладка	м	159,00	1334,00	212106,00	2208,52	351154,68	3542,52	563260,68						
4.2.10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный d до 40 мм. Прокладка	м	193,00	1591,00	307063,00	2198,24	424260,32	3789,24	731323,32						
4.2.11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный d до 32 мм. Прокладка	м	180,00	1222,00	219960,00	1713,55	308439,00	2935,55	528399,00						
4.2.12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный d до 25 мм. Прокладка	м	202,00	1501,00	303202,00	2208,39	446094,78	3709,39	749296,78						
4.2.13	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный d до 20 мм. Прокладка	м	524,00	1910,00	1000840,00	2936,41	1538678,84	4846,41	2539518,84						
4.2.14	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	181,60	472,00	85715,20			472,00	85715,20						
4.2.15	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	168,84	640,00	108057,60			640,00	108057,60						
4.2.16	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	180,84	847,00	153171,48			847,00	153171,48						
4.2.17	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x5,8 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	150,41	1310,00	197037,10			1310,00	197037,10						
4.2.18	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-75x12,5 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	80,84	1750,00	141470,00			1750,00	141470,00						
4.2.19	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-90x15,0 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	74,02	2360,00	174687,20			2360,00	174687,20						
4.2.20	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	181,63	990,00	179813,70			990,00	179813,70						
4.2.21	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	471,08	382,00	179952,56			382,00	179952,56						
4.2.22	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями	м	965,00	293,00	282745,00	399,75	385758,75	692,75	668503,75						
4.2.23	Гибкая трубчатая теплоизоляция цвет черный, d 25x13 мм	м	68,20	465,00	31713,00			465,00	31713,00						
4.2.24	Гибкая трубчатая теплоизоляция цвет черный, d 32 x13мм	м	198,00	550,00	108900,00			550,00	108900,00						
4.2.25	Гибкая трубчатая теплоизоляция цвет черный, d 40x13мм	м	212,30	624,00	132475,20			624,00	132475,20						
4.2.26	Гибкая трубчатая теплоизоляция цвет черный, d 50x13 мм	м	211,20	886,00	187123,20			886,00	187123,20						
4.2.27	Гибкая трубчатая теплоизоляция цвет черный, d 63x13 мм	м	174,90	1094,00	191340,60			1094,00	191340,60						
4.2.28	Гибкая трубчатая теплоизоляция цвет черный, d 75x13 мм	м	91,30	1153,00	105268,90			1153,00	105268,90						
4.2.29	Гибкая трубчатая теплоизоляция цвет черный, d 20x13 мм	м	22,00	380,00	8360,00			380,00	8360,00						
4.2.30	Гибкая трубчатая теплоизоляция цвет черный, d 90x13 мм	м	83,60	2156,00	180241,60			2156,00	180241,60						
4.2.31	Самоклеящаяся лента	м	1447,50	66,00	95535,00			66,00	95535,00						
4.2.32	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	220,00	838,00	184360,00			838,00	184360,00						
4,3	*Трубопроводная арматура и оборудование*														
4.3.1	Задвижки диаметром до 100 мм. Установка	шт	6	3476,00	20856,00	3601,46	21608,76	7077,46	42464,76						
4.3.2	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, DN 80 мм	шт	6	15557,00	93342,00			15557,00	93342,00						

№ п.п.	Наименование работ	ед. изм.	Объем	Стоимость материалов,		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.3.3	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе	шт	2	847,00	1694,00	1256,37	2512,74	2103,37	4206,74						
4.3.4	Регулятор давления автоматический фланцевый d 100мм	шт	2	462646,00	925292,00			462646,00	925292,00						
4.3.5	Вентиль полипропиленовые PP-R, d до 25 мм. Установка	шт	469	1969,00	923461,00	1961,17	919788,73	3930,17	1843249,73						
4.3.6	Вентиль полипропиленовые PP-R, d до 50 мм. Установка	шт	50	1968,00	98400,00	1999,68	99984,00	3967,68	198384,00						
4.3.7	Вентиль полипропиленовые PP-R, d до 100 мм. Установка	шт	7	3476,00	24332,00	3601,46	25210,22	7077,46	49542,22						
4.3.8	Вентиля полипропиленовые PP-R PN 10, DN 80мм	шт	3	14062,00	42186,00			14062,00	42186,00						
4.3.9	Вентиля полипропиленовые PP-R PN 10 DN 63мм	шт	4	11424,00	45696,00			11424,00	45696,00						
4.3.10	Вентиля полипропиленовые PP-R PN 10 DN 50мм	шт	6	8782,00	52692,00			8782,00	52692,00						
4.3.11	Вентиля полипропиленовые PP-R PN 10 DN 40мм	шт	16	7025,00	112400,00			7025,00	112400,00						
4.3.12	Вентиля полипропиленовые PP-R PN 10 DN 32мм	шт	28	3726,00	104328,00			3726,00	104328,00						
4.3.13	Вентиля полипропиленовые PP-R PN 10 DN 25мм	шт	27	2911,00	78597,00			2911,00	78597,00						
4.3.14	Вентиля полипропиленовые PP-R PN 10 DN 20мм	шт	94	2329,00	218926,00			2329,00	218926,00						
4.3.15	Вентиля полипропиленовые PP-R PN 10 DN 15мм	шт	348	1748,00	608304,00			1748,00	608304,00						
4.3.16	Вентили запорные d до 50 мм. Установка	шт	16	1968,00	31488,00	1999,68	31994,88	3967,68	63482,88						
4.3.17	Вентили запорные d до 100 мм. Установка	шт	4	3476,00	13904,00	3601,46	14405,84	7077,46	28309,84						
4.3.18	Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт	8	5390,00	43120,00			5390,00	43120,00						
4.3.19	Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт	8	7884,00	63072,00			7884,00	63072,00						
4.3.20	Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 80 ГОСТ 5761-2005	шт	4	12723,00	50892,00			12723,00	50892,00						
4.3.21	Краны поливочные d до 25 мм. Установка /вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 25/	кран	135	32331,00	4364685,00	402,61	54352,35	32733,61	4419037,35						
4.3.22	Кран шаровой угловой, диаметром до 25 мм. Установка	шт	135	1969,00	265815,00	1961,17	264757,95	3930,17	530572,95						
4.3.23	Кран шаровой угловой R 1/2"	шт	135	2120,00	286200,00			2120,00	286200,00						
4.3.24	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе	шт	14	847,00	11858,00	1256,37	17589,18	2103,37	29447,18						
4.3.25	Автоматический воздухоотводный клапан d 25мм	шт	14	3724,00	52136,00			3724,00	52136,00						
4.3.26	Оборудование для рекуперации тепловой энергии	камера	1	49785,00	49785,00	57781,62	57781,62	107566,62	107566,62						
4.3.27	Оборудование для рекуперации тепловой энергии	шт	1	535569,00	535569,00			535569,00	535569,00						
4.3.28	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	насос	4	21360,00	85440,00	14213,15	56852,60	35573,15	142292,60						
4.3.29	Насосы циркуляционные модели Stratos 40/1-12 типа WILO	шт	4	420437,00	1681748,00			420437,00	1681748,00						
4.3.30	Обратный клапан d до 50 мм. Установка	шт	4	2013,00	8052,00	2059,66	8238,64	4072,66	16290,64						
4.3.31	Обратный клапан d до 100 мм. Установка	шт	4	3556,00	14224,00	3709,51	14838,04	7265,51	29062,04						
4.3.32	Клапан обратный DN 40мм	шт	4	3405,00	13620,00			3405,00	13620,00						
4.3.33	Клапан обратный DN 65мм	шт	4	9706,00	38824,00			9706,00	38824,00						
	Водомерный узел														
4.3.34	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	счетчик	1	560,00	560,00	500,45	500,45	1060,45	1060,45						
4.3.35	Счетчики (водомеры) холодной воды	шт	1	19137,00	19137,00			19137,00	19137,00						
4.3.36	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый	шт	1	7430,00	7430,00			7430,00	7430,00						
4.3.37	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	комплект	1	5600,00	5600,00	560,00	560,00	6160,00	6160,00						
4.3.38	Краны шаровые DN 15	шт	1	1254,00	1254,00			1254,00	1254,00						
4.3.39	Краны шаровые DN 50	шт	1	10751,00	10751,00			10751,00	10751,00						
4.4	***Канализация К1***														
4.4.1	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, d 219х7 мм. Прокладка	м	17,00	9563,00	162571,00	2420,00	41140,00	11983,00	203711,00						
4.4.2	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое	м	17,00	82,00	1394,00	125,00	2125,00	207,00	3519,00						
4.4.3	Трубопроводы канализации из полипропиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный d до 50 мм. Прокладка	м	783,00	1744,00	1365552,00	2655,00	2078865,00	4399,00	3444417,00						
4.4.4	Трубопроводы канализации из полипропиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный d до 110 мм. Прокладка	м	1779,00	2148,00	3821292,00	3210,00	5710590,00	5358,00	9531882,00						
4.4.5	Трубопроводы канализации из полипропиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный d до 160 мм. Прокладка	м	187,00	1874,00	350438,00	3650,00	682550,00	5524,00	1032988,00						
4.4.6	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом d 160мм ГОСТ 22689-2014	м	185,50	3670,00	680785,00			3670,00	680785,00						
4.4.7	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом d 110мм ГОСТ 22689-2014	м	1764,77	2810,00	4959003,70			2810,00	4959003,70						
4.4.8	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом d 50мм ГОСТ 22689-2014	м	776,74	1450,00	1126273,00			1450,00	1126273,00						
4.4.9	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110	шт	28	1763,00	49364,00			1763,00	49364,00						
4.4.10	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт	16	469,00	7504,00			469,00	7504,00						
4.4.11	Заглушка полипропиленовая PP-R DN 50 мм (прочистка)	шт	14	75,00	1050,00			75,00	1050,00						
4.4.12	Заглушка полипропиленовая PP-R DN 110мм (прочистка)	шт	38	212,00	8056,00			212,00	8056,00						
4.4.13	Щелевые каналы с уклоном дна из нержавеющей. Установка	поддон	12	2150,00	25800,00	1860,13	22321,56	4010,13	48121,56						
4.4.14	Щелевые каналы с уклоном дна из нержавеющей стали AISI 316 длиной 6000 мм	шт	12	613254,00	7359048,00			613254,00	7359048,00						
4.4.15	Щелевые каналы с уклоном дна из нержавеющей стали. Установка	поддон	8	1550,00	12400,00	782,00	6256,00	2332,00	18656,00						
4.4.16	Щелевые каналы с уклоном дна из нержавеющей стали AISI 316 длиной 1000 мм	шт	8	318256,00	2546048,00			318256,00	2546048,00						
4.4.17	Заглушки для каналов из нержавеющей стали	шт	8	10895,00	87160,00			10895,00	87160,00						
4.4.18	Трапы. Установка	комплект	8	1085,00	8680,00	1165,88	9327,04	2250,88	18007,04						
4.4.19	Трапы ACO 142 из нержавеющей стали AISI 316	шт	8	128691,00	1029528,00			128691,00	1029528,00						
4.4.20	Трапы d 50 мм. Установка	комплект	92	6082,00	559544,00	665,60	61235,20	6747,60	620779,20						
4.4.21	Трапы d 100 мм. Установка	комплект	26	1085,00	28210,00	1165,88	30312,88	2250,88	58522,88						
4.4.22	Трапы с полимерно-битумным полотном, решеткой	шт	118	76277,00	9000686,00			76277,00	9000686,00						
4.4.23	Канал ACO из нержавеющей стали AISI 304. Установка	комплект	3	1316,00	3948,00	1642,11	4926,33	2958,11	8874,33						
4.4.24	Установка канала ACO из нержавеющей стали AISI 304 без сифона с вертикальным выпуском длиной 685мм	шт	3	134655,00	403965,00			134655,00	403965,00						
4.4.25	Решетка для канала ACO "Волна" длиной 685мм	шт	3	32609,00	97827,00			32609,00	97827,00						