| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость материалов, | | Стоимость работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по | | | Выполнение по контракту за отчетный | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | тенге | объем | % | тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| *13.4* | *Установка освещения и розеток* | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.4.1 | Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на подвесах (штангах) | шт | 841 | 3556,00 | 2990596,00 | 3635,51 | 3057463,91 | 7191,51 | 6048059,91 | | | | | | |
| 13.4.2 | Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами | шт | 212 | 625,00 | 132500,00 | 2781,80 | 589741,60 | 3406,80 | 722241,60 | | | | | | |
| 13.4.3 | Монтаж указателей световых настенных | шт | 224 | 744,00 | 166656,00 | 198,36 | 44432,64 | 942,36 | 211088,64 | | | | | | |
| 13.4.4 | Монтаж устройство (КОУ) | комплект | 14 | 12077,00 | 169078,00 | 20020,32 | 280284,48 | 32097,32 | 449362,48 | | | | | | |
| 13.4.5 | Установка конструкции универсальной сборной электромонтажной (УСЭК) на потолке | т | 0,6728 | 97528,00 | 65616,84 | 427631,40 | 287710,41 | 525159,40 | 353327,24 | | | | | | |
| 13.4.6 | Установка конструкции универсальной сборной электромонтажной (УСЭК) на стене или колонне | т | 0,0636 | 97528,00 | 6202,78 | 318479,20 | 20255,28 | 416007,20 | 26458,06 | | | | | | |
| 13.4.7 | Держатель светильника | шт | 1053 | 68,00 | 71604,00 | | | 68,00 | 71604,00 | | | | | | |
| 13.4.8 | Светильник, тип ALS.OPL 236 HF | шт | 62 | 27460,00 | 1702520,00 | | | 27460,00 | 1702520,00 | | | | | | |
| 13.4.9 | Светильник, тип GRANDA NBT 18 F123 silver | шт | 95 | 16277,00 | 1546315,00 | | | 16277,00 | 1546315,00 | | | | | | |
| 13.4.10 | Светильник, тип ATF/R 414 HF | шт | 14 | 21877,00 | 306278,00 | | | 21877,00 | 306278,00 | | | | | | |
| 13.4.11 | Светильник, тип DLG 226 | шт | 96 | 24384,00 | 2340864,00 | | | 24384,00 | 2340864,00 | | | | | | |
| 13.4.12 | Светильник, тип ARS/R 414 HF | шт | 31 | 32194,00 | 998014,00 | | | 32194,00 | 998014,00 | | | | | | |
| 13.4.13 | Светильник, тип DR. OPL 418 /595/ HF ES1 SET | шт | 20 | 54042,00 | 1080840,00 | | | 54042,00 | 1080840,00 | | | | | | |
| 13.4.14 | Светильник, тип DLO 218 HF | шт | 102 | 16556,00 | 1688712,00 | | | 16556,00 | 1688712,00 | | | | | | |
| 13.4.15 | Светильник, тип ATF/R 414 HF | шт | 49 | 32194,00 | 1577506,00 | | | 32194,00 | 1577506,00 | | | | | | |
| 13.4.16 | Светильник, тип NBU 30 LED silver 3000K | шт | 12 | 108650,00 | 1303800,00 | | | 108650,00 | 1303800,00 | | | | | | |
| 13.4.17 | Светильник, тип DLD 226 | шт | 197 | 21200,00 | 4176400,00 | | | 21200,00 | 4176400,00 | | | | | | |
| 13.4.18 | Светильник, тип Charon Plus 226 | шт | 88 | 208869,00 | 18380472,00 | | | 208869,00 | 18380472,00 | | | | | | |
| 13.4.19 | Светильник, тип OWP/R 418 /595/ IP54/IP54 | шт | 24 | 52245,00 | 1253880,00 | | | 52245,00 | 1253880,00 | | | | | | |
| 13.4.20 | Светильник, тип PUNTO 60 без драйвера | шт | 52 | 35321,00 | 1836692,00 | | | 35321,00 | 1836692,00 | | | | | | |
| 13.4.21 | Светильники с люминесцентной лампой, IP43 мощность 1х10Вт, цоколь G13, в комплекте с выключателем для управления индивидуальным освещением, розеткой | шт | 63 | 53750,00 | 3386250,00 | | | 53750,00 | 3386250,00 | | | | | | |
| 13.4.22 | Светильник, тип Parete | шт | 148 | 52480,00 | 7767040,00 | | | 52480,00 | 7767040,00 | | | | | | |
| 13.4.23 | Светильник, тип ANTARES 4221-4 LED | шт | 72 | 39725,00 | 2860200,00 | | | 39725,00 | 2860200,00 | | | | | | |
| 13.4.24 | Светильник, тип LYRA 4221-4 LED | шт | 152 | 39270,00 | 5969040,00 | | | 39270,00 | 5969040,00 | | | | | | |
| 13.4.25 | Светильники для светодиодных ламп с призматическим рассеивателем IP67 мощность 1х2Вт | шт | 14 | 2332,00 | 32648,00 | | | 2332,00 | 32648,00 | | | | | | |
| *13.5* | *Установочный материал для проводки* | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.5.1 | Установка выключателей одноклавишных утопленного типа | шт | 331 | 320,00 | 105920,00 | 300,00 | 99300,00 | 620,00 | 205220,00 | | | | | | |
| 13.5.2 | Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до10 А, степень защиты IP20 | шт | 153 | 335,00 | 51255,00 | | | 335,00 | 51255,00 | | | | | | |
| 13.5.3 | Выключатель кнопочный, скрытой проводки, номинальноенапряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 | шт | 86 | 318,00 | 27348,00 | | | 318,00 | 27348,00 | | | | | | |
| 13.5.4 | Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 | шт | 56 | 311,00 | 17416,00 | | | 311,00 | 17416,00 | | | | | | |
| 13.5.5 | Выключатель обыкновенный на 10А | шт | 22 | 560,00 | 12320,00 | | | 560,00 | 12320,00 | | | | | | |
| 13.5.6 | Выключатель переменного тока на 10А | шт | 14 | 763,00 | 10682,00 | | | 763,00 | 10682,00 | | | | | | |
| 13.5.7 | Установка розеток штепсельных утопленного типа | шт | 550 | 350,00 | 192500,00 | 240,30 | 132165,00 | 590,30 | 324665,00 | | | | | | |
| 13.5.8 | Монофазная розетка 230В, 16А | шт | 142 | 478,00 | 67876,00 | | | 478,00 | 67876,00 | | | | | | |
| 13.5.9 | Монофазная розетка двойная 230В, 16А | шт | 258 | 496,00 | 127968,00 | | | 496,00 | 127968,00 | | | | | | |
| 13.5.10 | Розетка для питания компютеров (2шт) монтаж в стене, 230В, 16А | шт | 38 | 747,00 | 28386,00 | | | 747,00 | 28386,00 | | | | | | |
| 13.5.11 | Монофазная розетка красного цвета 230В, 16А | шт | 9 | 478,00 | 4302,00 | | | 478,00 | 4302,00 | | | | | | |
| 13.5.12 | Монофазная розетка 230В, 16А | шт | 84 | 478,00 | 40152,00 | | | 478,00 | 40152,00 | | | | | | |
| 13.5.13 | Трехфазная розетка 400В, 16А | шт | 19 | 774,00 | 14706,00 | | | 774,00 | 14706,00 | | | | | | |
| 13.5.14 | Монтаж коробок кабельных соединительных или разветвительных | шт | 1200 | 2947,00 | 3536400,00 | 0,00 | 0,00 | 2947,00 | 3536400,00 | | | | | | |
| 13.5.15 | Коробка монтажная с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20 | шт | 1000 | 373,00 | 373000,00 | | | 373,00 | 373000,00 | | | | | | |
| 13.5.16 | Коробка ответвительнная настенная с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100х100х50 мм | шт | 200 | 744,00 | 148800,00 | | | 744,00 | 148800,00 | | | | | | |
| 13.5.17 | Димер | шт | 16 | 4000,00 | 64000,00 | 1232,00 | 19712,00 | 5232,00 | 83712,00 | | | | | | |
| 13.5.18 | Монтаж ударной кнопки красного цвета на стене | шт | 2 | 1060,00 | 2120,00 | 565,00 | 1130,00 | 1625,00 | 3250,00 | | | | | | |
| *13.6* | *Молнезащита и заземление* | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.6.1 | Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,5 т. Установка | т | 0,7392 | 655233,00 | 484348,23 | 101694,65 | 75172,69 | 756927,65 | 559520,92 | | | | | | |
| 13.6.2 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования (40х4 мм) | м | 100,00 | 188,00 | 18800,00 | 212,44 | 21244,00 | 400,44 | 40044,00 | | | | | | |
| 13.6.3 | Монтаж заземлителя вертикальной из круглой стали d 16 мм | шт | 12 | 984,00 | 11808,00 | 1111,24 | 13334,88 | 2095,24 | 25142,88 | | | | | | |
| 13.6.4 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщ.4мм | т | 0,13 | 1419169,00 | 184491,97 | | | 1419169,00 | 184491,97 | | | | | | |
| 13.6.5 | Прокат стальной горячекатаный круглый из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали d от 12 мм до 14 мм | т | 0,0972 | 784697,00 | 76272,55 | | | 784697,00 | 76272,55 | | | | | | |
| *13.7* | *Установка уровнения потенциалов* | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.7.1 | Установка шкафа (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм, тип ПШУП И ШУП | шт | 93 | 3450,00 | 320850,00 | 2840,10 | 264129,30 | 6290,10 | 584979,30 | | | | | | |
| 13.7.2 | Щит уравнения потенциалов ПШУП, | шт | 21 | 39847,00 | 836787,00 | | | 39847,00 | 836787,00 | | | | | | |
| 13.7.3 | Щит уравнения потенциалов ШУП | шт | 72 | 39847,00 | 2868984,00 | | | 39847,00 | 2868984,00 | | | | | | |
| 13.7.4 | Монтаж проводника заземляющего открыто из полосовой стали сечением 100 мм2 по строительным основаниям | м | 50,00 | 203,00 | 10150,00 | 235,88 | 11794,00 | 438,88 | 21944,00 | | | | | | |
| 13.7.5 | Прокладка кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине | м | 1684,00 | 189,00 | 318276,00 | 411,70 | 693302,80 | 600,70 | 1011578,80 | | | | | | |

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость материалов, | | Стоимость работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по | | | Выполнение по контракту за отчетный | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | тенге | объем | % | тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 13.7.6 | Кабель силовой, не распространяющие горение, с низким дымо и газовыделением, марка ВВГнг(В)-LS 1х25 (мк)-0,66 | м | 300,00 | 981,17 | 294351,00 | | | 981,17 | 294351,00 | | | | | | |
| 13.7.7 | Кабель силовой, не распространяющие горение, с низким дымо и газовыделением, марка ВВГнг(В)-LS 1х16 (мк)-0,66 | м | 980,00 | 629,68 | 617086,40 | | | 629,68 | 617086,40 | | | | | | |
| 13.7.8 | Кабель силовой, не распространяющие горение, с низким дымо и газовыделением, марка ВВГнг(В)-LS 1х6(ок)-0,66 | м | 400,00 | 256,40 | 102560,00 | | | 256,40 | 102560,00 | | | | | | |
| 13.7.9 | Кабель силовой, не распространяющие горение, с низким дымо и газовыделением, марка ВВГнг(В)-LS 1х4 (ок)-0,66 | м | 4,000 | 189,90 | 759,60 | | | 189,90 | 759,60 | | | | | | |
| 13.7.10 | Монтаж проводника заземляющего открытого из медного изолированного провода сеч.16 мм2 по строительным основаниям | м | 30,00 | 1516,00 | 45480,00 | 515,87 | 15476,10 | 2031,87 | 60956,10 | | | | | | |
| 13.7.11 | Прокладка провода с медной жилой в негорючей резиновой оболочке, марки ПРН, сечение 16 мм2 | шт | 60 | 673,00 | 40380,00 | 275,00 | 16500,00 | 948,00 | 56880,00 | | | | | | |
| 13.7.12 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщ. 4 мм | т | 0,0405 | 1419169,00 | 57476,34 | | | 1419169,00 | 57476,34 | | | | | | |
| 13.7.13 | Гарнитура туалетная: сушилка для рук. Установка | шт | 24 | 699,00 | 16776,00 | 845,62 | 20294,88 | 1544,62 | 37070,88 | | | | | | |
| 13.7.14 | Электрополотенца OSKO (ГЕРМАНИЯ) Antivandal 1,50 кВт, сенсорноевключение, металлический корпус, 39 л/с, t °С 60 | шт | 24 | 39287,00 | 942888,00 | | | 39287,00 | 942888,00 | | | | | | |
| 13.7.15 | Гарнитура туалетная: фен настенный. Установка | шт | 33 | 699,00 | 23067,00 | 845,62 | 27905,46 | 1544,62 | 50972,46 | | | | | | |
| 13.7.16 | Настенный фен TB 80 S Starmix | шт | 33 | 55493,00 | 1831269,00 | | | 55493,00 | 1831269,00 | | | | | | |
| ***13.8*** | ***Нагревание водосточной трубы*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.8.1 | Прокладка кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине | м | 220,00 | 189,00 | 41580,00 | 411,70 | 90574,00 | 600,70 | 132154,00 | | | | | | |
| 13.8.2 | Кабель силовой с концентрическим проводником NYM-J 3х1,5 (ок)-0,66 | м | 120,00 | 312,27 | 37472,40 | | | 312,27 | 37472,40 | | | | | | |
| 13.8.3 | Кабель силовой, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-1 | м | 100,00 | 412,68 | 41268,00 | | | 412,68 | 41268,00 | | | | | | |
| 13.8.4 | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования | м | 20,00 | 261,00 | 5220,00 | 158,80 | 3176,00 | 419,80 | 8396,00 | | | | | | |
| 13.8.5 | Перфокороб КГ-50 | шт | 10 | 4538,00 | 45380,00 | | | 4538,00 | 45380,00 | | | | | | |
| 13.8.6 | Измеритель температуры воздуха (Термогигрометр) МЕГЕОН 20100 | шт | 1 | 29853,00 | 29853,00 | | | 29853,00 | 29853,00 | | | | | | |
| 13.8.7 | Прибор измерения осадков Timex Rain Gauge | шт | 1 | 29853,00 | 29853,00 | | | 29853,00 | 29853,00 | | | | | | |
| 13.8.8 | Прибор измерения влаги воздуха | шт | 1 | 4538,00 | 4538,00 | | | 4538,00 | 4538,00 | | | | | | |
| **14** | **Внутренние система связи и сигнализации** | | | | | | | | | | | | | | |
| ***14.1*** | ***Структурированная кабельная сеть*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.1.1 | Устройство телефонное (концентратор). Монтаж оборудования | шт | 9 | 21540,00 | 193860,00 | 9750,17 | 87751,53 | 31290,17 | 281611,53 | | | | | | |
| 14.1.2 | Шкаф концентрации структурированной кабельной связи с рэком высотой 42U(800х800), с дверью, боковыми открывающимися створками и вводом для кабелей сверху, в комплекте с вентиляторами и розетками для питания 220В, 50Гц (ИБП). Шкаф оснащен 16 панелями для прокладки кабелей (высотой 1U). | шт | 9 | 298620,00 | 2687580,00 | | | 298620,00 | 2687580,00 | | | | | | |
| 14.1.3 | Устройство центральное управляющее. Проверка электрическая и настройка | комплект | 9 | | | 799726,00 | 7197534,00 | 799726,00 | 7197534,00 | | | | | | |
| 14.1.4 | Коммутатор междугородной заказной или управления и наблюдения. Монтаж оборудования | шт | 1 | 21618,00 | 21618,00 | 45442,13 | 45442,13 | 67060,13 | 67060,13 | | | | | | |
| 14.1.5 | Сетевой коммутатор 2+ уровня. Порты 24 х SFP+, с модулем 4х10 GE | шт | 1 | 3264020,00 | 3264020,00 | | | 3264020,00 | 3264020,00 | | | | | | |
| 14.1.6 | Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством и стативом, емкость до 25 номеров. Монтаж оборудования | номер | 144 | 4455,00 | 641520,00 | 5419,55 | 780415,20 | 9874,55 | 1421935,20 | | | | | | |
| 14.1.7 | Сетевой коммутатор-свитч, 24-портовой (2 уровня), с модулями 10/100/1000, и 4 uplink (SFP/GBIC или 1000-Base-T) ввода | шт | 6 | 1216765,00 | 7300590,00 | | | 1216765,00 | 7300590,00 | | | | | | |
| 14.1.8 | Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством и стативом, емкость до 50 номеров. Монтаж оборудования | номер | 144 | 6048,00 | 870912,00 | 7205,99 | 1037662,56 | 13253,99 | 1908574,56 | | | | | | |
| 14.1.9 | Сетевой коммутатор-свитч, 48-портовой (2 уровня), с модулями 10/100/1000, и 4 uplink (SFP/GBIC или 1000-Base-T) ввода | шт | 3 | 3750789,00 | 11252367,00 | | | 3750789,00 | 11252367,00 | | | | | | |
| 14.1.10 | Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования | шт | 89 | 910,00 | 80990,00 | 966,29 | 85999,81 | 1876,29 | 166989,81 | | | | | | |
| 14.1.11 | IP телефон, многоканальный, с дисплеем и 24-ью программными кнопками, KX-NT553-B | шт | 9 | 42845,00 | 385605,00 | | | 42845,00 | 385605,00 | | | | | | |
| 14.1.12 | IP телефон, многоканальный, с дисплеем и программными кнопками, KX-HDV100 | шт | 80 | 24246,00 | 1939680,00 | | | 24246,00 | 1939680,00 | | | | | | |
| 14.1.13 | Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования | шт | 30 | 2947,00 | 88410,00 | 4754,85 | 142645,50 | 7701,85 | 231055,50 | | | | | | |
| 14.1.14 | Оптическая коробка для 12 оптоволокон (6 SC портов) | шт | 18 | 13303,00 | 239454,00 | | | 13303,00 | 239454,00 | | | | | | |
| 14.1.15 | Patch панель категории 6, 24 порта - 24xRJ45, FTP | шт | 12 | 17137,00 | 205644,00 | | | 17137,00 | 205644,00 | | | | | | |
| 14.1.16 | Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной | м | 1985,00 | 413,00 | 819805,00 | 510,37 | 1013084,45 | 923,37 | 1832889,45 | | | | | | |
| 14.1.17 | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтажоборудования | м | 415,00 | 261,00 | 108315,00 | 158,80 | 65902,00 | 419,80 | 174217,00 | | | | | | |
| 14.1.18 | Провод сечением до 35 мм2. Прокладка в лотках | м | 415,00 | 31,00 | 12865,00 | 29,41 | 12205,15 | 60,41 | 25070,15 | | | | | | |
| 14.1.19 | Кабель волоконно-оптический зоновый с числом волокон 12. Измерение на смонтированном участке в одном направлении | участок | 1 | 0,00 | 0,00 | 128060,14 | 128060,14 | 128060,14 | 128060,14 | | | | | | |
| 14.1.20 | Оптический кабель с 12 мульти-модными волокнами 62.5-125м. | м | 250,00 | 210,00 | 52500,00 | 29,41 | 7352,50 | 239,41 | 59852,50 | | | | | | |
| 14.1.21 | Восьмижильный скрученный кабель F-FTP категории 6,4 шлейфа, сплошного сечения, металлическая пленка вокруг каждого шлейфа и экран вокруг всех - FRNC (оболочка без галогена). | м | 6650,00 | 261,00 | 1735650,00 | 0,00 | 0,00 | 261,00 | 1735650,00 | | | | | | |
| 14.1.22 | Кабельный перфорированный лоток 200х50 мм, с элементами крепления на стену, ЛМЗ 200х50-07-3000-ОЦ | м | 35,00 | 2263,00 | 79205,00 | | | 2263,00 | 79205,00 | | | | | | |
| 14.1.23 | Кабельный перфорированный лоток 100х50 мм, с элементами крепления на стену., ЛМЗ 100х50-0,7-3000-ОЦ | м | 380,00 | 2263,00 | 859940,00 | | | 2263,00 | 859940,00 | | | | | | |
| 14.1.24 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ d 25 мм | м | 4500,00 | 56,00 | 252000,00 | 120,00 | 540000,00 | 176,00 | 792000,00 | | | | | | |
| 14.1.25 | Муфта ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 25 | шт | 2200 | 162,00 | 356400,00 | | | 162,00 | 356400,00 | | | | | | |
| 14.1.26 | Крепеж-клипса для крепления негалогенных трудногорючих и самогасящих труб ф25 мм | шт | 13500 | 88,00 | 1188000,00 | 0,00 | 0,00 | 88,00 | 1188000,00 | | | | | | |
| 14.1.27 | Патч Корд SHIP Cat.6 UTP RJ-45 1 м, S6025BL0100-P | шт | 206 | 701,00 | 144406,00 | | | 701,00 | 144406,00 | | | | | | |
| 14.1.28 | Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования | шт | 176 | 749,00 | 131824,00 | 961,50 | 169224,00 | 1710,50 | 301048,00 | | | | | | |
| 14.1.29 | FTP розетки, (RJ-45), CAT 6, для монтажа на стену, A 185-1 | шт | 176 | 977,00 | 171952,00 | | | 977,00 | 171952,00 | | | | | | |
| 14.1.30 | Компоненты сетевые (мост, маршрутизатор, модем и тп). Конфигурация и настройка | шт | 9 | | | 94602,45 | 851422,05 | 94602,45 | 851422,05 | | | | | | |

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость материалов, | | Стоимость работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по | | | Выполнение по контракту за отчетный | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | тенге | объем | % | тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 14.1.31 | Meraki MR18 Cloud Managed AP точка доступа, в комплекте с Meraki MR Enterprise Cloud Controller License, 5 Years лицензием. | шт | 8 | 411773,00 | 3294184,00 | | | 411773,00 | 3294184,00 | | | | | | |
| 14.1.32 | Preliminary US GPL - Meraki MX64 Security Appliance прог. обесп., в комплекте с Preliminary US GPL -Meraki MX64 Enterprise License лиц. | шт | 1 | 572111,00 | 572111,00 | | | 572111,00 | 572111,00 | | | | | | |
| *14.2* | *Система озвучения и оповещения о пожаре* | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.2.1 | Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования | шт | 2 | 8924,00 | 17848,00 | 14984,71 | 29969,42 | 23908,71 | 47817,42 | | | | | | |
| 14.2.2 | Цифровой аудио усилитель номинальной мощностью 4x125W, с 1 аналоговыми аудио выходом для объединения динамиков в 100 В-ные звуковые линии. PRS-4P125-EU | шт | 2 | 2844637,00 | 5689274,00 | | | 2844637,00 | 5689274,00 | | | | | | |
| 14.2.3 | Устройство ультразвуковое прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования | шт | 1 | 5630,00 | 5630,00 | 2427,40 | 2427,40 | 8057,40 | 8057,40 | | | | | | |
| 14.2.4 | Оповестительная консоль (микрофонной станции, Bosch Praesideo LBB 4430/00 ) в комплекте с 3-мя панелями (Bosch Paesideo LBB 4432/00) с программными кнопками для выбора зоны. Оповестительная консоль имеет интегрированный A/D конвертор и модуль для цифровой обработки сигнала, может адресовать до 224 приоритета и соединяется непосредственно в адресную петлю с помощью оптического кабеля, LBB 4430/00 +LBB 4432/00. | шт | 1 | 184501,00 | 184501,00 | | | 184501,00 | 184501,00 | | | | | | |
| 14.2.5 | Блок коммутации телевизионных камерных кабелей на количество разъемов 3. Монтаж оборудования | шт | 2 | 19716,00 | 39432,00 | 23108,88 | 46217,76 | 42824,88 | 85649,76 | | | | | | |
| 14.2.6 | Оптический интерфейс, с 4 оптоволокнами (Praesidio Bosch LBB 4414/00) | шт | 2 | 234649,00 | 469298,00 | | | 234649,00 | 469298,00 | | | | | | |
| 14.2.7 | Устройство ультразвуковое прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования | шт | 62 | 5630,00 | 349060,00 | 2427,40 | 150498,80 | 8057,40 | 499558,80 | | | | | | |
| 14.2.8 | Регулятор громкости звука 12 Вт, предусмотренного для монтажа на стену (Bosch LBC 1401/10). Выбор различных уровней - громкости звука (не менее 5) выполняется с помощью переключателя. Регулятор должен иметь возможность принудительного включенияподключаемых динамиков максимальной мощности. Соединяется со станцией озвучения четырехжильным кабелем сеч. которого 1.0 мм2 | шт | 62 | 21753,00 | 1348686,00 | | | 21753,00 | 1348686,00 | | | | | | |
| 14.2.9 | Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода | м | 2480,00 | 118,00 | 292640,00 | 355,27 | 881069,60 | 473,27 | 1173709,60 | | | | | | |
| 14.2.10 | Труба винипластовая d до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами | м | 2400,00 | 357,00 | 856800,00 | 305,85 | 734040,00 | 662,85 | 1590840,00 | | | | | | |
| 14.2.11 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ d 25 мм | м | 2400,00 | 56,00 | 134400,00 | | | 56,00 | 134400,00 | | | | | | |
| 14.2.12 | Муфта ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 25шт. | шт | 1200 | 162,00 | 194400,00 | | | 162,00 | 194400,00 | | | | | | |
| 14.2.13 | Крепеж-клипса для крепления негалогенных трудногорючих и самогасящих труб d 25 мм. | шт | 7200 | 88,00 | 633600,00 | | | 88,00 | 633600,00 | | | | | | |
| 14.2.14 | Микрофонный экранизированный негалогенный кабель LiHCH 2x1.0 мм2 FE180 E90 | м | 1740,00 | 1780,24 | 3097617,60 | | | 1780,24 | 3097617,60 | | | | | | |
| 14.2.15 | Микрофонный экранизированный негалогенный кабель LiHCH 4x1.0 мм2 FE180 E90 | м | 740,00 | 681,35 | 504199,00 | | | 681,35 | 504199,00 | | | | | | |
| 14.2.16 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 6. Монтажоборудования | шт | 203 | 871,00 | 176813,00 | 1766,90 | 358680,70 | 2637,90 | 535493,70 | | | | | | |
| 14.2.17 | Динамик номинальной мощностью 6 Вт, с приспосабливаемым трансформатором для 100 В линии, предусмотренного для внутреннего монтажа в подвесной потолок | шт | 170 | 9467,00 | 1609390,00 | | | 9467,00 | 1609390,00 | | | | | | |
| 14.2.18 | Прожектор номинальной мощностью 10 Вт, с приспосабливаемым трансформатором для 100 В линии, предусмотренного для внутреннего монтажа на стену. | шт | 31 | 54018,00 | 1674558,00 | | | 54018,00 | 1674558,00 | | | | | | |
| 14.2.19 | Динамик номинальной мощностью 10 Вт, с приспосабливаемым трансформатором для 100 В линии, предусмотренного для внутреннего монтажа на стену. | шт | 2 | 28695,00 | 57390,00 | | | 28695,00 | 57390,00 | | | | | | |
| 14.2.20 | Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной | м | 50,00 | 413,00 | 20650,00 | 510,37 | 25518,50 | 923,37 | 46168,50 | | | | | | |
| 14.2.21 | Кабель с 2-умя оптоволокнами и с 2-умя медными однопроволочными жилами, 4x1мм2 , длина 10м. | шт | 5 | 75763,00 | 378815,00 | | | 75763,00 | 378815,00 | | | | | | |
| 14.2.22 | Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования | шт | 40 | 2947,00 | 117880,00 | 4754,85 | 190194,00 | 7701,85 | 308074,00 | | | | | | |
| 14.2.23 | Распаечная коробка. Габариты коробки 150x110x90 мм. TYCO 67058 | шт | 40 | 2363,00 | 94520,00 | | | 2363,00 | 94520,00 | | | | | | |
| *14.3* | *Кабельное телевидение* | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.3.1 | Оборудование радиотрансляционных узлов, шкаф или статив (стойка), масса до 100 кг. Монтаж оборудования | шт | 2 | 10169,00 | 20338,00 | 17446,88 | 34893,76 | 27615,88 | 55231,76 | | | | | | |
| 14.3.2 | Дистрибутивный усилитель. Усилитель должен обеспечить усиление ТВ сигнала от не менее 18 дБ. Усилитель размещается в подвале, в небольшом ТВ шкафу. | шт | 1 | 129835,00 | 129835,00 | | | 129835,00 | 129835,00 | | | | | | |
| 14.3.3 | Система приема и дистрибуции РТВ сигналов, выходным напряжением 12 В 4,5 А. | шт | 1 | 63565,00 | 63565,00 | | | 63565,00 | 63565,00 | | | | | | |
| 14.3.4 | Коробка подключения аппаратуры, количество линий до 5. Монтаж в подпольном люке | шт | 27 | 4102,00 | 110754,00 | 5777,22 | 155984,94 | 9879,22 | 266738,94 | | | | | | |
| 14.3.5 | Конечная отводящая коробка с 2 выходами, J-2SPLIT | шт | 8 | 541,00 | 4328,00 | | | 541,00 | 4328,00 | | | | | | |
| 14.3.6 | Конечная отводящая коробка с 3 выходами, J-3SPLIT | шт | 1 | 568,00 | 568,00 | | | 568,00 | 568,00 | | | | | | |
| 14.3.7 | Конечная отводящая коробка с 4 выходами, J-4SPLIT | шт | 18 | 676,00 | 12168,00 | | | 676,00 | 12168,00 | | | | | | |
| 14.3.8 | Коробка подключения аппаратуры, количество линий до 10. Монтаж в подпольном люке | шт | 2 | 5327,00 | 10654,00 | 6710,34 | 13420,68 | 12037,34 | 24074,68 | | | | | | |
| 14.3.9 | Конечная отводящая коробка с 6 выходами, J-6SPLIT | шт | 2 | 747,00 | 1494,00 | | | 747,00 | 1494,00 | | | | | | |
| 14.3.10 | Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке | шт | 53 | 319,00 | 16907,00 | 0,00 | 0,00 | 319,00 | 16907,00 | | | | | | |
| 14.3.11 | Антенная розетка, TR01 | шт | 53 | 4463,00 | 236539,00 | | | 4463,00 | 236539,00 | | | | | | |
| 14.3.12 | Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода | м | 1710,00 | 118,00 | 201780,00 | 355,27 | 607511,70 | 473,27 | 809291,70 | | | | | | |
| 14.3.13 | Труба винипластовая d до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами | м | 1710,00 | 118,00 | 201780,00 | 355,27 | 607511,70 | 473,27 | 809291,70 | | | | | | |
| 14.3.14 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ d 25 мм | м | 1710,00 | 56,00 | 95760,00 | | | 56,00 | 95760,00 | | | | | | |
| 14.3.15 | Муфта ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 25 | шт | 740 | 162,00 | 119880,00 | | | 162,00 | 119880,00 | | | | | | |
| 14.3.16 | Крепеж-клипса для крепления негалогенных трудногорючих и самогасящих труб ф 25 мм | шт | 5130 | 88,00 | 451440,00 | | | 88,00 | 451440,00 | | | | | | |
| 14.3.17 | Коаксиальный негалогенный кабель 75Ω, F660BV | м | 1710,00 | 7709,00 | 13182390,00 | | | 7709,00 | 13182390,00 | | | | | | |
| 14.3.18 | Табло сигнальное студийное или коридорное. Монтаж оборудования | шт | 53 | 4669,00 | 247457,00 | 7408,94 | 392673,82 | 12077,94 | 640130,82 | | | | | | |
| 14.3.19 | Телевизоры с экранами 42 дюйма, TV 42" 3D LED, E42H6400 | шт | 53 | 209616,00 | 11109648,00 | | | 209616,00 | 11109648,00 | | | | | | |
| *15* | *Внутренние система КИПиА* | | | | | | | | | | | | | | |

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость материалов, | | Стоимость работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по | | | Выполнение по контракту за отчетный | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | тенге | объем | % | тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| *15,1* | *Распределительные щиты* | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.1.1 | Установка блока управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200x1000 мм | шт | 1 | 3253,00 | 3253,00 | 2100,00 | 2100,00 | 5353,00 | 5353,00 | | | | | | |
| 15.1.2 | Распределительный щит 400В, 10кА, навесное исполнение, тип РЩОВКМ (в комплекте согласно спецификации оборудования) | шт | 1 | 479079,00 | 479079,00 | | | 479079,00 | 479079,00 | | | | | | |
| 15.1.3 | Установка блока управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600x600 мм | шт | 2 | 6480,00 | 12960,00 | 4300,00 | 8600,00 | 10780,00 | 21560,00 | | | | | | |
| 15.1.4 | Распределительный щит 400В, 10кА, навесное исполнение, тип РЩОВКД (в комплекте согласно спецификации оборудования) | шт | 1 | 231715,00 | 231715,00 | | | 231715,00 | 231715,00 | | | | | | |
| 15.1.5 | Распределительный щит 400В, 10кА, навесное исполнение, тип ЩАД (в комплекте согласно спецификации оборудования) | шт | 1 | 106604,00 | 106604,00 | | | 106604,00 | 106604,00 | | | | | | |
| 15.1.6 | Монтаж пульта рабочего место, масса до 0,3 т | шт | 2 | 14533,00 | 29066,00 | 27231,92 | 54463,84 | 41764,92 | 83529,84 | | | | | | |
| 15.1.7 | Модулярная автоматизированная станция (AS), предусмотренная для монтажа в распределительный шкаф РЩОВК, содержащая и необхоимый дисплей для аботы увязывания оборудования в поле, также и коммуникацию с другими станциями и центральной системой надзора и управления. Количество вхоов и выходов расштряется прибавлением различных I/O модулей, тип EY-AS525F001 | шт | 2 | 687273,00 | 1374546,00 | | | 687273,00 | 1374546,00 | | | | | | |
| 15.1.8 | Монтаж блока съемного и выдвижного (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 10 кг | шт | 2 | 1492,00 | 2984,00 | 2446,02 | 4892,04 | 3938,02 | 7876,04 | | | | | | |
| 15.1.9 | Местная управляемая и сигнальная единица предусморена для монтажа на модулярную автоматизационную станцию EY-AS525F001, тип EY-LO625F001. | шт | 2 | 139009,00 | 278018,00 | | | 139009,00 | 278018,00 | | | | | | |
| 15.1.10 | Монтаж блока съемного и выдвижного (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 20 кг | шт | 1 | 1492,00 | 1492,00 | 2446,02 | 2446,02 | 3938,02 | 3938,02 | | | | | | |
| 15.1.11 | I/O модуль (аналоговый выход и универсальные входы), тип EY-IO570F001 | шт | 1 | 140343,00 | 140343,00 | | | 140343,00 | 140343,00 | | | | | | |
| 15.1.12 | Монтаж блока съемного и выдвижного (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 10 кг | шт | 1 | 1492,00 | 1492,00 | 2446,02 | 2446,02 | 3938,02 | 3938,02 | | | | | | |
| 15.1.13 | Местная управляемая и сигнальная единицы предусмотрена для монтажа на I/O модуль EY-IO570F001, тип EY-LO670F001. | шт | 1 | 101957,00 | 101957,00 | | | 101957,00 | 101957,00 | | | | | | |
| 15.1.14 | Монтаж блока съемного и выдвижного (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 10 кг | шт | 7 | 1492,00 | 10444,00 | 2446,02 | 17122,14 | 3938,02 | 27566,14 | | | | | | |
| 15.1.15 | I/O модуль (дигитальные выходы), тип EY-IO531F001 | шт | 7 | 85192,00 | 596344,00 | | | 85192,00 | 596344,00 | | | | | | |
| 15.1.16 | Монтаж блока съемного и выдвижного (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 10 кг | шт | 7 | 1492,00 | 10444,00 | 2446,02 | 17122,14 | 3938,02 | 27566,14 | | | | | | |
| 15.1.17 | Местная управляемая и сигнальная единицы предусмотрена для монтажа на I/O модульEY-IO531F001, тип EY-LO630F001 | шт | 7 | 71121,00 | 497847,00 | | | 71121,00 | 497847,00 | | | | | | |
| 15.1.18 | Монтаж блока съемного и выдвижного (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 10 кг | шт | 7 | 1492,00 | 10444,00 | 2446,02 | 17122,14 | 3938,02 | 27566,14 | | | | | | |
| 15.1.19 | I/O модул (дигитальные выходы), тип EY-IO550F001 | шт | 7 | 99954,00 | 699678,00 | | | 99954,00 | 699678,00 | | | | | | |
| 15.1.20 | Монтаж блока съемного и выдвижного (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 10 кг | шт | 7 | 1492,00 | 10444,00 | 2446,02 | 17122,14 | 3938,02 | 27566,14 | | | | | | |
| 15.1.21 | Местная управляемая и сигнальная единицы предусмотрена для монтажа на I/O модуль EY-IO550F001, тип EY-LO650F001 | шт | 7 | 89362,00 | 625534,00 | | | 89362,00 | 625534,00 | | | | | | |
| 15.1.22 | Установка 8-портового управляемого оптического коммутатора, 6 10/100TX портов и 2 оптических порта 100 FX, IP31, крепление на DIN-рейку, тип JetNet 4508f V2 | шт | 1 | 2215600,00 | 2215600,00 | 22156,00 | 22156,00 | 2237756,00 | 2237756,00 | | | | | | |
| 15.1.23 | Разработка прикладного программного обеспечения для PLC систем управления и контроля автоматизации для всех частей шкафа автоматики | комплект | 1 | 79860,00 | 79860,00 | 273525,00 | 273525,00 | 353385,00 | 353385,00 | | | | | | |
| 15.1.24 | Тестирование и пуск в эксплуатацию | комплект | 1 | 0,00 | 0,00 | 176000,00 | 176000,00 | 176000,00 | 176000,00 | | | | | | |
| 15.1.25 | Обучение операторов | комплект | 1 | 0,00 | 0,00 | 76000,00 | 76000,00 | 76000,00 | 76000,00 | | | | | | |
| *15,2* | *Кабели и кабельные опоры* | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.2.1 | Прокладка кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине | м | 9544,00 | 189,00 | 1803816,00 | 411,70 | 3929264,80 | 600,70 | 5733080,80 | | | | | | |
| 15.2.2 | Прокладка кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг в проложенных трубах, блоках и коробах | м | 400,00 | 111,00 | 44400,00 | 307,57 | 123028,00 | 418,57 | 167428,00 | | | | | | |
| 15.2.3 | Прокладка кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине | м | 5,00 | 210,00 | 1050,00 | 510,22 | 2551,10 | 720,22 | 3601,10 | | | | | | |
| 15.2.4 | Прокладка кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг в проложенных трубах, блоках и коробах | м | 10,00 | 148,00 | 1480,00 | 448,14 | 4481,40 | 596,14 | 5961,40 | | | | | | |
| 15.2.5 | Монтаж профиля перфорированного длиной 2 м | м | 65,00 | 261,00 | 16965,00 | 158,80 | 10322,00 | 419,80 | 27287,00 | | | | | | |
| 15.2.6 | Прокладка труб стальной d до 25 мм по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами | м | 105,00 | 282,00 | 29610,00 | 403,39 | 42355,95 | 685,39 | 71965,95 | | | | | | |
| 15.2.7 | Прокладка труб стальной d до 40 мм по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами | м | 30,00 | 351,00 | 10530,00 | 556,89 | 16706,70 | 907,89 | 27236,70 | | | | | | |
| 15.2.8 | Труба стальная d до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами | м | 5,00 | 563,00 | 2815,00 | 912,61 | 4563,05 | 1475,61 | 7378,05 | | | | | | |
| 15.2.9 | Прокладка труб винипластовой d до 25 мм по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами | м | 245,00 | 357,00 | 87465,00 | 305,85 | 74933,25 | 662,85 | 162398,25 | | | | | | |
| 15.2.10 | Прокладка труба винипластовой d до 50 мм по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами | м | 20,00 | 412,00 | 8240,00 | 421,43 | 8428,60 | 833,43 | 16668,60 | | | | | | |
| 15.2.11 | Прокладка труб винипластовой d до 63 мм по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами | м | 5,00 | 441,00 | 2205,00 | 485,95 | 2429,75 | 926,95 | 4634,75 | | | | | | |
| 15.2.12 | Кабель силовой, не распространяющие горение, с низким дымо и газовыделением, марка ВВГнг(В)-LS 3x1,5 (ок)-1 | м | 1150,00 | 344,00 | 395600,00 | | | 344,00 | 395600,00 | | | | | | |
| 15.2.13 | Кабель силовой, не распространяющие горение, с низким дымо и газовыделением, марка ВВГнг(В)-LS 3x2,5 (ок)-1 | м | 55,00 | 889,57 | 48926,35 | | | 889,57 | 48926,35 | | | | | | |
| 15.2.14 | Кабель силовой, не распространяющие горение, с низким дымо и газовыделением, марка ВВГнг(В)-LS 4x2,5 (ок)-1 | м | 230,00 | 390,78 | 89879,40 | | | 390,78 | 89879,40 | | | | | | |
| 15.2.15 | Кабель силовой, не распространяющие горение, с низким дымо и газовыделением, марка ВВГнг(В)-LS 5x4 (ок)-1 | м | 115,00 | 1000,22 | 115025,30 | | | 1000,22 | 115025,30 | | | | | | |
| 15.2.16 | Кабель силовой, не распространяющие горение, с низким дымо и газовыделением, марка ВВГнг(В)-LS 5x16 (мк)-1 | м | 150,00 | 4169,97 | 625495,50 | | | 4169,97 | 625495,50 | | | | | | |
| 15.2.17 | Кабель силовой, не распространяющие горение, с низким дымо и газовыделением, марка ВВГнг(В)-LS 5x50 (мк)-1 | м | 15,00 | 5907,00 | 88605,00 | | | 5907,00 | 88605,00 | | | | | | |

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость материалов, | | Стоимость работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по | | | Выполнение по контракту за отчетный | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | тенге | объем | % | тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 15.2.18 | Кабель силовой, не распространяющие горение, с низким дымо и газовыделением, марка ВВГнг(В)-LS 7х1,5 мм2 | м | 3454,00 | 637,77 | 2202857,58 | | | 637,77 | 2202857,58 | | | | | | |
| 15.2.19 | Кабель силовой, не распространяющие горение, с низким дымо и газовыделением, марка ВВГнг(В)-LS 12х1,5 мм2 | м | 30,00 | 1141,60 | 34248,00 | | | 1141,60 | 34248,00 | | | | | | |
| 15.2.20 | Кабель силовой, не распространяющие горение, с низким дымо и газовыделением, марка ВВГнг(В)-LS 16х1,5 мм2 | м | 15,00 | 1492,46 | 22386,90 | | | 1492,46 | 22386,90 | | | | | | |
| 15.2.21 | Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марка КПСВВ 1х2х0,8 мм2 | м | 1430,00 | 36,50 | 52195,00 | | | 36,50 | 52195,00 | | | | | | |
| 15.2.22 | Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марка КПСВВ 2х2х0,8 мм2 | м | 520,00 | 40,16 | 20883,20 | | | 40,16 | 20883,20 | | | | | | |
| 15.2.23 | Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марка КПСВВ 12х2х0,8 мм2 | м | 25,00 | 118,01 | 2950,25 | | | 118,01 | 2950,25 | | | | | | |
| 15.2.24 | Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марка КПСВВ 18х2х0,8 мм2 | м | 20,00 | 204,64 | 4092,80 | | | 204,64 | 4092,80 | | | | | | |
| 15.2.25 | Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВВ 21х2х0,8 мм2 | м | 15,00 | 204,64 | 3069,60 | | | 204,64 | 3069,60 | | | | | | |
| 15.2.26 | Кабель силовой, не распространяющие горение, с низким дымо и газовыделением, марка ВВГнг(В)-FRLS 2х1,5 (ок)-0,66 | м | 20,00 | 324,73 | 6494,60 | | | 324,73 | 6494,60 | | | | | | |
| 15.2.27 | Кабель силовой, не распространяющие горение, с низким дымо и газовыделением, марка ВВГнг(В)-FRLS 3х1,5 (ок)-1 | м | 1690,00 | 683,58 | 1155250,20 | | | 683,58 | 1155250,20 | | | | | | |
| 15.2.28 | Кабель силовой, не распространяющие горение, с низким дымо и газовыделением, марка ВВГнг(В)-FRLS 3х2,5 (ок)-1 | м | 255,00 | 889,57 | 226840,35 | | | 889,57 | 226840,35 | | | | | | |
| 15.2.29 | Кабель силовой, не распространяющие горение, с низким дымо и газовыделением, марка ВВГнг(В)-FRLS 4х10 (ок)-1 | м | 145,00 | 2969,48 | 430574,60 | | | 2969,48 | 430574,60 | | | | | | |
| 15.2.30 | Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо и газовыделением КВВГнг(В)-FRLS 7х1,5 мм2 | м | 495,00 | 1264,20 | 625779,00 | | | 1264,20 | 625779,00 | | | | | | |
| 15.2.31 | Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо и газовыделением КВВГнг(В)-FRLS 19х1,5 мм2 | м | 20,00 | 3277,74 | 65554,80 | | | 3277,74 | 65554,80 | | | | | | |
| 15.2.32 | Кабель I/A-DQ(ZN) BH | м | 110,00 | 433,00 | 47630,00 | | | 433,00 | 47630,00 | | | | | | |
| 15.2.33 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная обыкновенная, DN 16, δ = стенки 2,8 мм | м | 20,00 | 362,00 | 7240,00 | | | 362,00 | 7240,00 | | | | | | |
| 15.2.34 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная обыкновенная, DN 20, δ = стенки 2,8 мм | м | 45,00 | 456,00 | 20520,00 | | | 456,00 | 20520,00 | | | | | | |
| 15.2.35 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная обыкновенная, DN 25, δ = стенки 3,2 мм | м | 40,00 | 529,00 | 21160,00 | | | 529,00 | 21160,00 | | | | | | |
| 15.2.36 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная обыкновенная, DN 32, δ = стенки 3,2 мм | м | 5,00 | 670,00 | 3350,00 | | | 670,00 | 3350,00 | | | | | | |
| 15.2.37 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная обыкновенная, DN 40, δ = стенки 3,5 мм | м | 25,00 | 1037,00 | 25925,00 | | | 1037,00 | 25925,00 | | | | | | |
| 15.2.38 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная обыкновенная, DN 70, δ = стенки 4,0 мм | м | 5,00 | 1552,00 | 7760,00 | | | 1552,00 | 7760,00 | | | | | | |
| 15.2.39 | Труба гибкая металическая, d 16 мм | м | 50,00 | 46,00 | 2300,00 | | | 46,00 | 2300,00 | | | | | | |
| 15.2.40 | Труба гибкая металическая, d 20 мм | м | 95,00 | 60,00 | 5700,00 | | | 60,00 | 5700,00 | | | | | | |
| 15.2.41 | Труба гибкая металическая, d 25 мм | м | 100,00 | 88,00 | 8800,00 | | | 88,00 | 8800,00 | | | | | | |
| 15.2.42 | Труба гибкая металическая, d 32 мм | м | 15,00 | 144,00 | 2160,00 | | | 144,00 | 2160,00 | | | | | | |
| 15.2.43 | Труба гибкая металическая, d 40 мм | м | 5,00 | 202,00 | 1010,00 | | | 202,00 | 1010,00 | | | | | | |
| 15.2.44 | Труба гибкая металическая, d 70 мм | м | 5,00 | 280,00 | 1400,00 | | | 280,00 | 1400,00 | | | | | | |
| 15.2.45 | 90о Секция угловая горизонтальная 100 мм, УГ 90А10Н5 | шт | 16 | 4784,00 | 76544,00 | | | 4784,00 | 76544,00 | | | | | | |
| 15.2.46 | 90о Секция угловая горизонтальная 200 мм, УГ 90А20Н5 | шт | 6 | 4784,00 | 28704,00 | | | 4784,00 | 28704,00 | | | | | | |
| 15.2.47 | 90о Секция угловая горизонтальная 300 мм, УГ 90А30Н5 | шт | 4 | 6061,00 | 24244,00 | | | 6061,00 | 24244,00 | | | | | | |
| 15.2.48 | Ответвитель образный горизонтальный 100/200/100, ТО А10Н5 | шт | 2 | 1810,00 | 3620,00 | | | 1810,00 | 3620,00 | | | | | | |
| 15.2.49 | Ответвитель Т- образный горизонтальный 100/300/100, ТО А10Н5 | шт | 3 | 2863,00 | 8589,00 | | | 2863,00 | 8589,00 | | | | | | |
| 15.2.50 | Ответвитель Т- образный горизонтальный 100/400/100, ТО А10Н5 | шт | 2 | 3210,00 | 6420,00 | | | 3210,00 | 6420,00 | | | | | | |
| 15.2.51 | Ответвитель Т- образный горизонтальный 300/100/300, ТО А30Н5 | шт | 3 | 5024,00 | 15072,00 | | | 5024,00 | 15072,00 | | | | | | |
| 15.2.52 | Ответвитель Т- образный горизонтальный 300/400/300, ТО А30Н5 | шт | 1 | 5482,00 | 5482,00 | | | 5482,00 | 5482,00 | | | | | | |
| 15.2.53 | Ответвитель Т- образный горизонтальный 400/100/400, ТО А40Н5 | шт | 2 | 6921,00 | 13842,00 | | | 6921,00 | 13842,00 | | | | | | |
| 15.2.54 | Ответвитель Т- образный горизонтальный 400/200/400, ТО А40Н5 | шт | 1 | 7653,00 | 7653,00 | | | 7653,00 | 7653,00 | | | | | | |
| 15.2.55 | Крышка прямой секции 600 мм, L=2,5 м, КЛЗ А600Н25Т07 | шт | 1 | 2732,00 | 2732,00 | | | 2732,00 | 2732,00 | | | | | | |
| 15.2.56 | Поворот верт. внутр. радиуса 150 мм лотка 100х50, ПВНУ R15A10H5 | шт | 2 | 1878,00 | 3756,00 | | | 1878,00 | 3756,00 | | | | | | |
| 15.2.57 | Поворот верт. внутр. радиуса 150 мм лотка 200х50, ПВНУ R20A10H5 | шт | 3 | 2288,00 | 6864,00 | | | 2288,00 | 6864,00 | | | | | | |
| 15.2.58 | Поворот верт. внутр. радиуса 150 мм лотка 300х50, ПВНУ R30A10H5 | шт | 1 | 3278,00 | 3278,00 | | | 3278,00 | 3278,00 | | | | | | |
| 15.2.59 | Поворот верт. внутр. радиуса 200 мм лотка 400х50, ПВНУ R40A10H5 | шт | 1 | 4439,00 | 4439,00 | | | 4439,00 | 4439,00 | | | | | | |
| 15.2.60 | П-профель 12х30мм, толш 1мм, L=2500 мм | шт | 15 | 2170,00 | 32550,00 | | | 2170,00 | 32550,00 | | | | | | |
| 15.2.61 | П-профель 50х30мм, толш 1мм, L=2500 мм | шт | 11 | 4520,00 | 49720,00 | | | 4520,00 | 49720,00 | | | | | | |
| 15.2.62 | Пластина крепежная GTO H50 37301 | шт | 436 | 255,00 | 111180,00 | | | 255,00 | 111180,00 | | | | | | |
| 15.2.63 | Винты с шайбой и гайкой ГОСТ 1759.0-87 (комплект 1500 шт) | т | 0,00825 | 299601,00 | 2471,71 | | | 299601,00 | 2471,71 | | | | | | |
| *15,3* | *Установочный материал для проводки* | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.3.1 | Установка переключателя универсальной пылеводозащищеной, количество секций до 4 на конструкции на стене или колонне | шт | 27 | 5660,00 | 152820,00 | 3421,10 | 92369,70 | 9081,10 | 245189,70 | | | | | | |
| 15.3.2 | Кнопка дымоудаления в корпусе IP54, 6A, 230В. Монтаж оборудования | шт | 27 | 27272,00 | 736344,00 | | | 27272,00 | 736344,00 | | | | | | |
| 15.3.3 | Сервисный переключатель в корпусе IP54, 0,4kV, 3fco, 10A | шт | 8 | 3367,00 | 26936,00 | | | 3367,00 | 26936,00 | | | | | | |
| 15.3.4 | Сервисный переключатель в корпусе IP54, 0,4kV, 1fco, 10A | шт | 19 | 4313,00 | 81947,00 | | | 4313,00 | 81947,00 | | | | | | |
| *16* | *Внутренние системы пожарной сигнализации* | | | | | | | | | | | | | | |
| *16,1* | *Пожарная сигнализация* | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.1.1 | Установка повторителя интерфейса RS-485 с гальванической развязкой, тип С2000-ПИ | шт | 2 | 28414,00 | 56828,00 | 11274,50 | 22549,00 | 39688,50 | 79377,00 | | | | | | |
| 16.1.2 | Установка пульта контроля и управления, светодиодный охранно-пожарный, тип С2000-КС | шт | 1 | 38421,00 | 38421,00 | 12555,30 | 12555,30 | 50976,30 | 50976,30 | | | | | | |
| 16.1.3 | Установка контроллера двухпроводной линии связи, тип С2000-КДЛ | шт | 4 | 29544,00 | 118176,00 | 14523,12 | 58092,48 | 44067,12 | 176268,48 | | | | | | |
| 16.1.4 | Установка блока сигнально-пукового, тип С2000-СП1 | шт | 2 | 12646,00 | 25292,00 | 3154,00 | 6308,00 | 15800,00 | 31600,00 | | | | | | |
| 16.1.5 | Установка контрольногопускового блока, тип С2000-КПБ | шт | 2 | 43516,00 | 87032,00 | 6271,10 | 12542,20 | 49787,10 | 99574,20 | | | | | | |

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость материалов, | | Стоимость работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по | | | Выполнение по контракту за отчетный | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | тенге | объем | % | тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 16.1.6 | Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного, модель Сигнал-20 П SMD | шт | 9 | 31869,00 | 286821,00 | 5395,11 | 48555,99 | 37264,11 | 335376,99 | | | | | | |
| 16.1.7 | Установка источника резервированного питания аппаратуры ОПС, тип РИП-12 RS, исполнение 01 | шт | 12 | 12523,00 | 150276,00 | 1510,50 | 18126,00 | 14033,50 | 168402,00 | | | | | | |
| 16.1.8 | Монтаж коробки телефоной распределительной, предусмотренной для монтажа на стену, оснащенной с 5 распределительными клеммами 10х2, с дверью и замком, вводными втулками для кабелей сверху и снизу и колцами для распределения. | шт | 1 | 3796,00 | 3796,00 | 4448,40 | 4448,40 | 8244,40 | 8244,40 | | | | | | |
| 16.1.9 | Установка извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении, тип ДИП-34А | шт | 259 | 8646,00 | 2239314,00 | 3520,80 | 911887,20 | 12166,80 | 3151201,20 | | | | | | |
| 16.1.10 | Установка автоматического теплового извещателя, тип С2000-ИП "Орион". | шт | 3 | 7324,00 | 21972,00 | 2420,00 | 7260,00 | 9744,00 | 29232,00 | | | | | | |
| 16.1.11 | Установка извещателя пожарного обнаружения пламени инфракрасного, тип ИПП-Ех. | шт | 1 | 54214,00 | 54214,00 | 5421,40 | 5421,40 | 59635,40 | 59635,40 | | | | | | |
| 16.1.12 | Установка прибора приемно-контрольного охранно-пожарного, модель Сигнал-10 | шт | 1 | 19254,00 | 19254,00 | 5420,00 | 5420,00 | 24674,00 | 24674,00 | | | | | | |
| 16.1.13 | Установка извещателя пожарного ручного, модель ИПР 513-3АМ | шт | 21 | 4275,00 | 89775,00 | 217314,00 | 4563594,00 | 221589,00 | 4653369,00 | | | | | | |
| 16.1.14 | Установка параллельного индикатора срабатывания детектора "Орион" | шт | 87 | 10452,00 | 909324,00 | 2400,20 | 208817,40 | 12852,20 | 1118141,40 | | | | | | |
| 16.1.15 | Установка конвенциональной тревожной сирены, тип SG 200 или подобной, громкость звука 110dB на 1м | шт | 18 | 7844,00 | 141192,00 | 3520,20 | 63363,60 | 11364,20 | 204555,60 | | | | | | |
| 16.1.16 | Прокладка кабеля волоконно-оптической в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода | м | 2755,00 | 118,00 | 325090,00 | 255,27 | 703268,85 | 373,27 | 1028358,85 | | | | | | |
| 16.1.17 | Прокладка труб винипластовой d до 25 мм по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами | м | 2800,00 | 357,00 | 999600,00 | 305,85 | 856380,00 | 662,85 | 1855980,00 | | | | | | |
| 16.1.18 | Труба негалогенная из ПВХ d 25 мм | м | 2800,00 | 940,00 | 2632000,00 | | | 940,00 | 2632000,00 | | | | | | |
| 16.1.19 | Муфта ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 25 | шт | 1400 | 162,00 | 226800,00 | | | 162,00 | 226800,00 | | | | | | |
| 16.1.20 | Крепеж-клипса для крепления негалогенных трудногорючих и самогасящих труб о25 мм. | шт | 8400 | 88,00 | 739200,00 | | | 88,00 | 739200,00 | | | | | | |
| 16.1.21 | Безгалогенный двухпарный кабель, марка КСРВ нг(А)-FRLS2x2x0.8мм | м | 2010,00 | 730,52 | 1468345,20 | | | 730,52 | 1468345,20 | | | | | | |
| 16.1.22 | Безгалогенный двухпарный кабель типа КСРВ нг(А)-FRLSLS 2x2x0.8мм обеспечиваемого передачу энергии и сигналов в пламени в течение не менее 180 минут | м | 745,00 | 1002,89 | 747153,05 | | | 1002,89 | 747153,05 | | | | | | |
| 16.1.23 | Монтаж распаечных коробок, габариты коробки 150х110х90 мм | шт | 25 | 653,00 | 16325,00 | 175,00 | 4375,00 | 828,00 | 20700,00 | | | | | | |
| *16,2* | *Охранная сигнализация и контроль доступа* | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.2.1 | Монтаж повторителя интерфейса RS-485 с гальванической развязкой, тип С2000-ПИ | шт | 1 | 27633,00 | 27633,00 | 11543,00 | 11543,00 | 39176,00 | 39176,00 | | | | | | |
| 16.2.2 | Монтаж пульта контроля и управления светодиодный охранно-пожарный, тип С2000-К | шт | 1 | 32540,00 | 32540,00 | 10737,97 | 10737,97 | 43277,97 | 43277,97 | | | | | | |
| 16.2.3 | Установка контроллера двухпроводной линии связи, тип С2000-КДЛ | шт | 3 | 29544,00 | 88632,00 | 14523,12 | 43569,36 | 44067,12 | 132201,36 | | | | | | |
| 16.2.4 | Установка контроллера доступа, тип С2000-2 | шт | 8 | 41528,00 | 332224,00 | 5637,10 | 45096,80 | 47165,10 | 377320,80 | | | | | | |
| 16.2.5 | Установка прибора приемно-контрольного охранно-пожарного, модель Сигнал-20 П SMD | шт | 1 | 48621,00 | 48621,00 | 5420,00 | 5420,00 | 54041,00 | 54041,00 | | | | | | |
| 16.2.6 | Установка резервированого источника питания аппаратуры ОПС, тип РИП-12 RS | шт | 15 | 12421,00 | 186315,00 | 2540,30 | 38104,50 | 14961,30 | 224419,50 | | | | | | |
| 16.2.7 | Установка извещателя охраной поверхностной звуковой адресный, тип С2000-СТ | шт | 22 | 6970,00 | 153340,00 | 3620,50 | 79651,00 | 10590,50 | 232991,00 | | | | | | |
| 16.2.8 | Установка считывателя бесконтактного, тип Proxy 2M | шт | 14 | 3274,00 | 45836,00 | 2542,10 | 35589,40 | 5816,10 | 81425,40 | | | | | | |
| 16.2.9 | Установка электрического замка | шт | 14 | 7500,00 | 105000,00 | 1420,30 | 19884,20 | 8920,30 | 124884,20 | | | | | | |
| 16.2.10 | Установка детектора открытия, магнитоконтактного, модель С2000-СМК | шт | 43 | 7620,00 | 327660,00 | 3250,00 | 139750,00 | 10870,00 | 467410,00 | | | | | | |
| 16.2.11 | Установка извещателя охранного оптико-электронного, тип М2000-ШИК | шт | 29 | 7842,00 | 227418,00 | 3620,50 | 104994,50 | 11462,50 | 332412,50 | | | | | | |
| 16.2.12 | Установка кнопки управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка, тип "EXIT 300M" | шт | 14 | 5745,00 | 80430,00 | 2844,50 | 39823,00 | 8589,50 | 120253,00 | | | | | | |
| 16.2.13 | Поставка компакт флеш карты (proximity) для считывания Proxy 2M | шт | 50 | 2360,00 | 118000,00 | 1015,00 | 50750,00 | 3375,00 | 168750,00 | | | | | | |
| 16.2.14 | Поставка детектора открытия - магнитный контакт | шт | 18 | 4795,00 | 86310,00 | 854,00 | 15372,00 | 5649,00 | 101682,00 | | | | | | |
| 16.2.15 | Поставка пружины для закрытия двери | шт | 14 | 1215,00 | 17010,00 | 120,00 | 1680,00 | 1335,00 | 18690,00 | | | | | | |
| 16.2.16 | Прокладка кабеля волоконно-оптические в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода | м | 1850,00 | 313,00 | 579050,00 | 285,00 | 527250,00 | 598,00 | 1106300,00 | | | | | | |
| 16.2.17 | Прокладка труб винипластовой d до 25 мм по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами | м | 1700,00 | 357,00 | 606900,00 | 305,85 | 519945,00 | 662,85 | 1126845,00 | | | | | | |
| 16.2.18 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ d 25 мм | м | 1700,00 | 56,00 | 95200,00 | | | 56,00 | 95200,00 | | | | | | |
| 16.2.19 | Муфта ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 25 | шт | 850 | 162,00 | 137700,00 | | | 162,00 | 137700,00 | | | | | | |
| 16.2.20 | Крепеж-клипса для крепления негалогенных трудногорючих и самогасящих труб d 25 мм. | шт | 5100 | 88,00 | 448800,00 | | | 88,00 | 448800,00 | | | | | | |
| 16.2.21 | Безгалогенный двухпарный кабель типа КСРВ нг(А)-FRLS 2x2x0.8мм | м | 1510,00 | 730,52 | 1103085,20 | | | 730,52 | 1103085,20 | | | | | | |
| 16.2.22 | Безгалогенный двухпарный кабель типа КСРВ нг(А)-FRLSLS 2x2x0.8мм | м | 73,00 | 730,52 | 53327,96 | | | 730,52 | 53327,96 | | | | | | |
| 16.2.23 | Безгалогенный двухпарный кабель типа КСРВ нг(А)-FRLSLS 3x2x0.8мм | м | 267,00 | 730,52 | 195048,84 | | | 730,52 | 195048,84 | | | | | | |
| 16.2.24 | Монтаж распаечной коробки, габариты коробки 150х110х90 мм | шт | 10 | 653,00 | 6530,00 | | | 653,00 | 6530,00 | | | | | | |
| *16,3* | *Система видеонаблюдения* | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.3.1 | Установка цветной IP камеры, высокой резолюции (1920х1080), для дневной и ночной записи - съемки, в корпусе для внутреннего монтажа, с детектированием движения, тип IP DOME, DS-2CD2732F-I | шт | 29 | 38426,00 | 1114354,00 | 4210,00 | 122090,00 | 42636,00 | 1236444,00 | | | | | | |
| 16.3.2 | Установка цветной IP камеры, высокой резолюции (1920х1080), для дневной и ночной записи-съемки, в корпусе для наружного монтажа, с детектированием движения, тип IR BULLET, DS-2CD4232FWD-I | шт | 5 | 38426,00 | 192130,00 | 4210,00 | 21050,00 | 42636,00 | 213180,00 | | | | | | |
| 16.3.3 | Монтаж блока коммутации телевизионных камерных кабелей на количество разъемов 3 | шт | 1 | 1500,00 | 1500,00 | 465,00 | 465,00 | 1965,00 | 1965,00 | | | | | | |
| 16.3.4 | Рабочая станция оператора видео-надзора. Оперативная система: Windows 7. Софтверная конфигурация: Hikvision Client Software. К каждой рабочей станции подключается один LED монитор 50 " и один LCD монитор 22" | шт | 1 | 575872,00 | 575872,00 | | | 575872,00 | 575872,00 | | | | | | |
| 16.3.5 | Монтаж LCD монитора 50 дюйма | шт | 1 | 544000,00 | 544000,00 | 22000,00 | 22000,00 | 566000,00 | 566000,00 | | | | | | |
| 16.3.6 | Монтаж LCD монитора 22 дюйма | шт | 1 | 232000,00 | 232000,00 | 22000,00 | 22000,00 | 254000,00 | 254000,00 | | | | | | |
| **В** | **ТЕХНИЧЕСКИЙ БЛОК** | | | | | | | | | | | | | | |
| **17** | **Общестроительные работы** | | | | | | | | | | | | | | |
| *17,1* | *Земляные работы* | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.1.1 | Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами | м3 | 520,14 | | | 235,14 | 122305,72 | 235,14 | 122305,72 | 1 | 100,00 | 122305,72 | 1 | 100,00 | 122305,72 |
| 17.1.2 | Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами | м3 | 103,07 | | | 399,03 | 41128,02 | 399,03 | 41128,02 | 1 | 100,00 | 41128,02 | 1 | 100,00 | 41128,02 |
| 17.1.3 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км | м3 | 203,05 | | | 395,00 | 80204,75 | 395,00 | 80204,75 | 1 | 100,00 | 80204,75 | 1 | 100,00 | 80204,75 |

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость материалов, | | Стоимость работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по | | | Выполнение по контракту за отчетный | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | тенге | объем | % | тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17.1.4 | Грунты 4 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях | м3 | 59,58 | | | 6751,91 | 402278,80 | 6751,91 | 402278,80 | 1 | 100,00 | 402278,80 | 1 | 100,00 | 402278,80 |
| 17.1.5 | Грунты 4 группы. Разработка вручную с креплениями траншеях | м3 | 17,87 | | | 10078,00 | 180093,86 | 10078,00 | 180093,86 | 1 | 100,00 | 180093,86 | 1 | 100,00 | 180093,86 |
| 17.1.6 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами, при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 4 | м3 | 477,96 | | | 22,87 | 10930,95 | 22,87 | 10930,95 | 1 | 100,00 | 10930,95 | 1 | 100,00 | 10930,95 |
| 17.1.7 | Траншеи, пазухи котлованов. Засыпка вручную. Группа грунтов 4 | м3 | 14,78 | | | 1228,15 | 18152,06 | 1228,15 | 18152,06 | 1 | 100,00 | 18152,06 | 1 | 100,00 | 18152,06 |
| 17.1.8 | Грунт 3,4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 | 463,18 | | | 295,79 | 137004,01 | 295,79 | 137004,01 | 1 | 100,00 | 137004,01 | 1 | 100,00 | 137004,01 |
| *17,2* | *Фундаменты* | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.2.1 | Устройство подготовки из бетона класса В7,5, на с/с цементе | м3 | 19,3 | 27420,00 | 529206,00 | 3510,00 | 67743,00 | 30930,00 | 596949,00 | | | | | | |
| 17.2.2 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике гидроизолом | м2 | 193,00 | 1 036 | 199948,00 | 732,72 | 141414,96 | 1768,72 | 341362,96 | | | | | | |
| 17.2.3 | Устройство фундаментных плит ж/бетонных плоских из бетона класса В25, на с/с цементе | м3 | 47,34 | 31514,00 | 1491872,76 | 7653,40 | 362311,96 | 39167,40 | 1854184,72 | | | | | | |
| 17.2.4 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры d до 16 мм | т | 2,092 | 15536,00 | 32501,31 | 24257,86 | 50747,44 | 39793,86 | 83248,76 | | | | | | |
| 17.2.5 | Огрунтовка грунтовкой "бетон-контакт" поверхностей бетонных и оштукатуренных | м2 | 118,35 | 624,00 | 73850,40 | 86,93 | 10288,17 | 710,93 | 84138,57 | | | | | | |
| 17.2.6 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 14 мм | т | 2,17568 | 178 693 | 388778,79 | | | 178693,00 | 388778,79 | | | | | | |
| 17.2.7 | Устройство подготовки из бетона класса В7,5, на с/с цементе | м3 | 10,68 | 27420,00 | 292845,60 | 3510,00 | 37486,80 | 30930,00 | 330332,40 | | | | | | |
| 17.2.8 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике гидроизолом. Устройство первого слоя | м2 | 71,2 | 1 036 | 73763,20 | 732,72 | 52169,66 | 1768,72 | 125932,86 | | | | | | |
| 17.2.9 | Устройство фундаментов ленточных железобетонных при ширине поверху до 1000 мм из бетона класса В25, на с/с цементе | м3 | 84,99 | 38490,00 | 3271265,10 | 10216,50 | 868300,34 | 48706,50 | 4139565,44 | | | | | | |
| 17.2.10 | Огрунтовка грунтовкой "бетон-контакт" поверхностей бетонных и оштукатуренных. | м2 | 380,13 | 624,00 | 237201,12 | 86,93 | 33044,70 | 710,93 | 270245,82 | | | | | | |
| 17.2.11 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры d до 25 мм | т | 7,148 | 13 149,00 | 93989,05 | 19 510,01 | 139457,55 | 32659,01 | 233446,60 | | | | | | |
| 17.2.12 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III, d10 мм | т | 2,79344 | 184 564 | 515568,46 | | | 184564,00 | 515568,46 | | | | | | |
| 17.2.13 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d12 мм | т | 0,85696 | 171 727 | 147163,17 | | | 171727,00 | 147163,17 | | | | | | |
| 17.2.14 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d14 мм | т | 0,23504 | 178 693 | 42000,00 | | | 178693,00 | 42000,00 | | | | | | |
| 17.2.15 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d20 мм | т | 3,54848 | 174 961 | 620845,61 | | | 174961,00 | 620845,61 | | | | | | |
| 17.2.16 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности стен фундаментов | м2 | 380,13 | 1 064 | 404458,32 | 299,39 | 113807,12 | 1363,39 | 518265,44 | | | | | | |
| 17.2.17 | Устройство подготовки из бетона класса В7,5, на с/с цементе | м3 | 2,17 | 27420,00 | 59501,40 | 3510,00 | 7616,70 | 30930,00 | 67118,10 | | | | | | |
| 17.2.18 | Устройство стен прямоугольных сооружений при толщине до150 мм из бетона класса В25, на с/с цементе | м3 | 6,63 | 21800,00 | 144534,00 | 13548,00 | 89823,24 | 35348,00 | 234357,24 | | | | | | |
| 17.2.19 | Огрунтовка грунтовкой "бетон-контакт" поверхностей бетонных и оштукатуренных. | м2 | 44,2 | 624,00 | 27580,80 | 86,94 | 3842,57 | 710,94 | 31423,37 | | | | | | |
| 17.2.20 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры d до 16 мм | т | 0,514 | 15536,00 | 7985,50 | 24257,86 | 12468,54 | 39793,86 | 20454,04 | | | | | | |
| 17.2.21 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-I D 8 мм | т | 0,53456 | 192875,00 | 103103,26 | | | 192875,00 | 103103,26 | | | | | | |
| 17.2.22 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике гидроизолом в 2 слоя | м2 | 44,2 | 1625,00 | 71825,00 | 861,94 | 38097,75 | 2486,94 | 109922,75 | | | | | | |
| *17,3* | *Стены подвала* | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.3.1 | Устройство стен подвалов толщиной до 300 мм из бетона класса В25, на с/с цементе | м3 | 13,6 | 24795,00 | 337212,00 | 13548,00 | 184252,80 | 38343,00 | 521464,80 | | | | | | |
| 17.3.2 | Огрунтовка грунтовкой "бетон-контакт" поверхностей бетонных и оштукатуренных. | м2 | 45,33 | 624,00 | 28285,92 | 86,93 | 3940,54 | 710,93 | 32226,46 | | | | | | |
| 17.3.3 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры d до 25 мм | т | 1,37 | 13 149,00 | 18014,13 | 19 510,01 | 26728,71 | 32659,01 | 44742,84 | | | | | | |
| 17.3.4 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d12 мм | т | 1,38112 | 171 727 | 237175,59 | | | 171727,00 | 237175,59 | | | | | | |
| 17.3.5 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d14 мм | т | 0,04472 | 178 693 | 7991,15 | | | 178693,00 | 7991,15 | | | | | | |
| | *Футляры Ф-1,Ф-2, Ф-3* | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.3.6 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона | т | 0,12 | 48632,00 | 5835,84 | 81522,40 | 9782,69 | 130154,40 | 15618,53 | | | | | | |
| 17.3.7 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | т | 0,008 | 155651,00 | 1245,21 | | | 155651,00 | 1245,21 | | | | | | |
| 17.3.8 | Трубы стальные электросварные общего назначения прямошовные, Ф325х4,5 мм | м | 0,5 | 15742,00 | 7871,00 | | | 15742,00 | 7871,00 | | | | | | |
| 17.3.9 | Трубы стальные электросварные общего назначения прямошовные, Ф273х4,5 мм | м | 0,5 | 14630,00 | 7315,00 | | | 14630,00 | 7315,00 | | | | | | |
| 17.3.10 | Трубы стальные электросварные, Ф406х8,0 мм | м | 1,00 | 19200,00 | 19200,00 | | | 19200,00 | 19200,00 | | | | | | |
| *17,4* | *Перекрытие подвала* | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.4.1 | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм из бетона класса В25, на с/с цементе. Устройство на высоте до 6 м (Пм-1) | м3 | 5,00 | 55 259 | 276295,00 | 11 591,26 | 57956,30 | 66850,26 | 334251,30 | | | | | | |
| 17.4.2 | Огрунтовка грунтовкой "бетон-контакт" поверхностей бетонных и оштукатуренных. | м2 | 25,00 | 624,00 | 15600,00 | 86,93 | 2173,25 | 710,93 | 17773,25 | | | | | | |
| 17.4.3 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры d до 25 мм | т | 0,978 | 13 149,00 | 12859,72 | 19 510,01 | 19080,79 | 32659,01 | 31940,51 | | | | | | |
| 17.4.4 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I d 8 мм | т | 0,06032 | 192875,00 | 11634,22 | | | 192875,00 | 11634,22 | | | | | | |
| 17.4.5 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 12 мм | т | 0,45968 | 171 727 | 78939,47 | | | 171727,00 | 78939,47 | | | | | | |
| 17.4.6 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 16 мм | т | 0,17368 | 171 486 | 29783,69 | | | 171486,00 | 29783,69 | | | | | | |
| 17.4.7 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 20 мм | т | 0,32344 | 174 961 | 56589,39 | | | 174961,00 | 56589,39 | | | | | | |
| 17.4.8 | Устройство подготовки из бетона класса В7,5, на с/с цементе | м3 | 21,32 | 27420,00 | 584594,40 | 3510,00 | 74833,20 | 30930,00 | 659427,60 | | | | | | |
| 17.4.9 | Устройство фундаментных плит ж/бетонных плоских из бетона класса В25, на с/с цементе, на отм. - 0.100 (плавающая плита) | м3 | 41,5 | 31514,00 | 1307831,00 | 7653,40 | 317616,10 | 39167,40 | 1625447,10 | | | | | | |
| 17.4.10 | Огрунтовка грунтовкой "бетон-контакт" поверхностей бетонных и оштукатуренных. | м2 | 207,5 | 624,00 | 129480,00 | 86,93 | 18037,98 | 710,93 | 147517,98 | | | | | | |
| 17.4.11 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры d до 25 мм | т | 4,404 | 13 149,00 | 57908,20 | 19 510,01 | 85922,08 | 32659,01 | 143830,28 | | | | | | |
| 17.4.12 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-I d 8 мм | т | 0,00173 | 192875,00 | 333,67 | | | 192875,00 | 333,67 | | | | | | |
| 17.4.13 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 8 мм | т | 0,42432 | 176 454 | 74872,96 | | | 176454,00 | 74872,96 | | | | | | |
| 17.4.14 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 12 мм | т | 0,89243 | 171 727 | 153254,33 | | | 171727,00 | 153254,33 | | | | | | |
| 17.4.15 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 10 мм | т | 3,26159 | 184 564 | 601972,10 | | | 184564,00 | 601972,10 | | | | | | |
| 17.4.16 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка | т | 1,5618 | 301988,00 | 471644,86 | 75137,90 | 117350,37 | 377125,90 | 588995,23 | | | | | | |
| 17.4.17 | Устройство настила из рифленой стали для подпольных каналов | м2 | 19,86 | 3247,00 | 64485,42 | 960,00 | 19065,60 | 4207,00 | 83551,02 | | | | | | |
| *17,5* | *Колонны* | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.5.1 | Выпуска. Установка арматуры | т | 0,642 | 25517,00 | 16381,91 | 40379,82 | 25923,84 | 65896,82 | 42305,76 | | | | | | |

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость материалов, | | Стоимость работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по | | | Выполнение по контракту за отчетный | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | тенге | объем | % | тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17.5.2 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 14 мм | т | 0,2288 | 178 693 | 40884,96 | | | 178693,00 | 40884,96 | | | | | | |
| 17.5.3 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I d 8 мм | т | 0,0364 | 192875,00 | 7020,65 | | | 192875,00 | 7020,65 | | | | | | |
| 17.5.4 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 16 мм | т | 0,0104 | 171 486 | 1783,45 | | | 171486,00 | 1783,45 | | | | | | |
| 17.5.5 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 12 мм | т | 0,39208 | 171 727 | 67330,72 | | | 171727,00 | 67330,72 | | | | | | |
| 17.5.6 | Устройство колонн бетонных в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона класса В7,5 | м3 | 7,94 | 31521,00 | 250276,74 | 17614,20 | 139856,75 | 49135,20 | 390133,49 | | | | | | |
| 17.5.7 | Огрунтовка грунтовкой "бетон-контакт" поверхностей бетонных и оштукатуренных. | м2 | 19,85 | 624,00 | 12386,40 | 86,93 | 1725,56 | 710,93 | 14111,96 | | | | | | |
| 17.5.8 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры d до 25 мм | т | 0,938 | 13 149,00 | 12333,76 | 19 510,01 | 18300,39 | 32659,01 | 30634,15 | | | | | | |
| 17.5.9 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I d 8 мм | т | 0,18616 | 192875,00 | 35905,61 | | | 192875,00 | 35905,61 | | | | | | |
| 17.5.10 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 14 мм | т | 0,78936 | 178 693 | 141053,11 | | | 178693,00 | 141053,11 | | | | | | |
| *17,6* | *Рама* | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.6.1 | Устройство рамы из бетона класса В25 | м3 | 9,18 | 38654,00 | 354843,72 | 15247,30 | 139970,21 | 53901,30 | 494813,93 | | | | | | |
| 17.6.2 | Огрунтовка грунтовкой "бетон-контакт" поверхностей бетонных и оштукатуренных. | м2 | 45,9 | 624,00 | 28641,60 | 86,93 | 3990,09 | 710,93 | 32631,69 | | | | | | |
| 17.6.3 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры d до 25 мм | т | 1,167 | 13 149,00 | 15344,88 | 19 510,01 | 22768,18 | 32659,01 | 38113,06 | | | | | | |
| 17.6.4 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I d 8 мм | т | 0,63648 | 192875,00 | 122761,08 | | | 192875,00 | 122761,08 | | | | | | |
| 17.6.5 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 14 мм | т | 0,03016 | 178 693 | 5389,38 | | | 178693,00 | 5389,38 | | | | | | |
| 17.6.6 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 12 мм | т | 0,54704 | 171 727 | 93941,54 | | | 171727,00 | 93941,54 | | | | | | |
| *17,7* | *Стены* | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.7.1 | Устройство стен подвалов ж/бетонных высотой до 6 м, толщ. до 300 мм из бетона класса В25 | м3 | 36,00 | 24795,00 | 892620,00 | 13548,00 | 487728,00 | 38343,00 | 1380348,00 | | | | | | |
| 17.7.2 | Огрунтовка грунтовкой "бетон-контакт" поверхностей бетонных и оштукатуренных. | м2 | 180,00 | 624,00 | 112320,00 | 86,93 | 15647,40 | 710,93 | 127967,40 | | | | | | |
| 17.7.3 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры d до 25 мм | т | 3,812 | 13 149,00 | 50123,99 | 19 510,01 | 74372,16 | 32659,01 | 124496,15 | | | | | | |
| 17.7.4 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I d 8 мм | т | 0,16016 | 192875,00 | 30890,86 | | | 192875,00 | 30890,86 | | | | | | |
| 17.7.5 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 12 мм | т | 3,75752 | 171 727 | 645267,64 | | | 171727,00 | 645267,64 | | | | | | |
| 17.7.6 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 16 мм | т | 0,0468 | 171 486 | 8025,54 | | | 171486,00 | 8025,54 | | | | | | |
| 17.7.7 | Установка деталей закладных весом до 4 кг | т | 0,008 | 365720,00 | 2925,76 | 24730,00 | 197,84 | 390450,00 | 3123,60 | | | | | | |
| 17.7.8 | Установка деталей закладных весом до 20 кг | т | 0,019 | 247526,00 | 4702,99 | 29516,00 | 560,80 | 277042,00 | 5263,80 | | | | | | |
| 17.7.9 | Стены наружные из легкобетонных камней при высоте этажа свыше 4 м, толщиной 200 мм. Кладка без облицовки | м3 | 51,56 | 5182,00 | 267183,92 | 6433,32 | 331701,98 | 11615,32 | 598885,90 | | | | | | |
| 17.7.10 | Стены внутренние из легкобетонных камней при высоте этажа свыше 4 м, толщиной 200 мм. Кладка без облицовки | м3 | 27,35 | 5182,00 | 141727,70 | 6433,32 | 175951,30 | 11615,32 | 317679,00 | | | | | | |
| 17.7.11 | Стены внутренние из легкобетонных камней при высоте этажа свыше 4 м, толщиной 100 мм. Кладка без облицовки | м3 | 15,32 | 5708,00 | 87446,56 | 8249,57 | 126383,41 | 13957,57 | 213829,97 | | | | | | |
| 17.7.12 | Блоки стеновые из газобетона ГОСТ 31360-2007 | м3 | 87,244 | 27363,00 | 2387257,57 | | | 27363,00 | 2387257,57 | | | | | | |
| *17,8* | *Перекрытие ПМ-2 и балки Бм-7* | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.8.1 | Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм из бетона класса В25, на высоте от опорной площади до 6 м | м3 | 3,00 | 28422,00 | 85266,00 | 17520,10 | 52560,30 | 45942,10 | 137826,30 | | | | | | |
| 17.8.2 | Огрунтовка грунтовкой "бетон-контакт" поверхностей бетонных и оштукатуренных. | м2 | 15,00 | 624,00 | 9360,00 | 86,93 | 1303,95 | 710,93 | 10663,95 | | | | | | |
| 17.8.3 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры d до 25 мм | т | 0,21 | 13 149,00 | 2761,29 | 19 510,01 | 4097,10 | 32659,01 | 6858,39 | | | | | | |
| 17.8.4 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I, d 8 мм | т | 0,02496 | 192875,00 | 4814,16 | | | 192875,00 | 4814,16 | | | | | | |
| 17.8.5 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 8 мм | т | 0,04264 | 176 454 | 7524,00 | | | 176454,00 | 7524,00 | | | | | | |
| 17.8.6 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 10 мм | т | 0,07384 | 184 564 | 13628,21 | | | 184564,00 | 13628,21 | | | | | | |
| 17.8.7 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 12 мм | т | 0,01352 | 171 727 | 2321,75 | | | 171727,00 | 2321,75 | | | | | | |
| 17.8.8 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 14 мм | т | 0,06344 | 178 693 | 11336,28 | | | 178693,00 | 11336,28 | | | | | | |
| *17.9* | *Перекрытие плита на отм.+6,3м* | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.9.1 | Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм из бетона класса В25, на высоте от опорной площади до 6 м | м3 | 48,00 | 28422,00 | 1364256,00 | 17520,10 | 840964,80 | 45942,10 | 2205220,80 | | | | | | |
| 17.9.2 | Огрунтовка грунтовкой "бетон-контакт" поверхностей бетонных и оштукатуренных. | м2 | 240,00 | 624,00 | 149760,00 | 86,93 | 20863,20 | 710,93 | 170623,20 | | | | | | |
| 17.9.3 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры d до 25 мм | т | 7,281 | 13 149,00 | 95737,87 | 19 510,01 | 142052,38 | 32659,01 | 237790,25 | | | | | | |
| 17.9.4 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I, d 8 мм | т | 0,17368 | 192875,00 | 33498,53 | | | 192875,00 | 33498,53 | | | | | | |
| 17.9.5 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 10 мм | т | 0,05408 | 184 564 | 9981,22 | | | 184564,00 | 9981,22 | | | | | | |
| 17.9.6 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 12 мм | т | 7,34448 | 171 727 | 1261245,52 | | | 171727,00 | 1261245,52 | | | | | | |
| 17.9.7 | Устройство балок для перекрытий высотой до 500 мм из бетона класса В25 на высоте от опорной площадки до 6 м | м3 | 22,00 | 55462,00 | 1220164,00 | 22870,00 | 503140,00 | 78332,00 | 1723304,00 | | | | | | |
| 17.9.8 | Огрунтовка грунтовкой "бетон-контакт" поверхностей бетонных и оштукатуренных. | м2 | 55,00 | 624,00 | 34320,00 | 86,93 | 4781,15 | 710,93 | 39101,15 | | | | | | |
| 17.9.9 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры d до 25 мм | т | 2,991 | 13 149,00 | 39328,66 | 19 510,01 | 58354,44 | 32659,01 | 97683,10 | | | | | | |
| 17.9.10 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 10 мм | т | 0,24024 | 184 564 | 44339,66 | | | 184564,00 | 44339,66 | | | | | | |
| 17.9.11 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 12 мм | т | 0,81432 | 171 727 | 139840,73 | | | 171727,00 | 139840,73 | | | | | | |
| 17.9.12 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 18 мм | т | 0,4056 | 171 486 | 69554,72 | | | 171486,00 | 69554,72 | | | | | | |
| 17.9.13 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 22 мм | т | 1,65048 | 174 961 | 288769,63 | | | 174961,00 | 288769,63 | | | | | | |
| | *Эстакада для дымовой трубы* | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.9.14 | Устройство эстакад для прокладки трубопроводов | т | 0,921 | 124687,00 | 114836,73 | 81543,21 | 75101,30 | 206230,21 | 189938,02 | | | | | | |
| 17.9.15 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза | м2 | 30,393 | 152,00 | 4619,74 | 91,17 | 2770,93 | 243,17 | 7390,67 | | | | | | |
| 17.9.16 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | 30,393 | 135,00 | 4103,06 | 56,85 | 1727,84 | 191,85 | 5830,90 | | | | | | |
| | *Стремянка* | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.9.17 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных сооружений | т | 0,311 | 48543,00 | 15096,87 | 78930,27 | 24547,31 | 127473,27 | 39644,19 | | | | | | |
| 17.9.18 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (стремянка) | т | 0,311 | 491675,00 | 152910,93 | | | 491675,00 | 152910,93 | | | | | | |
| 17.9.19 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 10,263 | 76,00 | 779,99 | 45,59 | 467,89 | 121,59 | 1247,88 | | | | | | |

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость материалов, | | Стоимость работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по | | | Выполнение по контракту за отчетный | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | тенге | объем | % | тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17.9.20 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | 10,263 | 135,00 | 1385,51 | 56,85 | 583,45 | 191,85 | 1968,96 | | | | | | |
| *17,10* | *Проемы* | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.10.1 | Монтаж блоков оконных из алюминиевых профилей с герметичными стеклопакетами (800 х 1900 мм - 2 шт; 2500 х 1900 мм -2 шт; 2500 х 2550 мм - 3 шт; 800 х 2550 мм - 2 шт) | м2 | 35,75 | 16165,00 | 577898,75 | 7541,86 | 269621,50 | 23706,86 | 847520,25 | | | | | | |
| 17.10.2 | Монтаж блоков дверных из алюминиевых профилей | м2 | 55,26 | 5671,00 | 313379,46 | 3992,30 | 220614,50 | 9663,30 | 533993,96 | | | | | | |
| 17.10.3 | Блоки оконные из комбинированных трехкамерных алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной 45-48 мм трехстворчатые одинарной конструкции с одинарным остеклением (стекло марки М6, толщ. 4 мм), поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой | м2 | 35,75 | 40602,00 | 1451521,50 | | | 40602,00 | 1451521,50 | | | | | | |
| 17.10.4 | Двери наружные для конструкций витражей из комбинированных трехкамерных алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом | м2 | 55,26 | 32233,00 | 1781195,58 | | | 32233,00 | 1781195,58 | | | | | | |
| 17.10.5 | Установка дверей стальных | шт | 3 | 7863,00 | 23589,00 | 4250,00 | 12750,00 | 12113,00 | 36339,00 | | | | | | |
| 17.10.6 | Блоки дверные стальные наружные противопожарныес замкнутой коробкой (1800 х 3000мм - 1шт; 1000 х 2200мм - 2 шт) | м2 | 9,8 | 32233,00 | 315883,40 | | | 32233,00 | 315883,40 | | | | | | |
| 17.10.7 | Обшивка наружных дверей и окон из алюминиевого листа покрашенного на заводе в цвет алюминия толщиной 0,8 мм | м2 | 61,32 | 5670,00 | 347684,40 | 1267,00 | 77692,44 | 6937,00 | 425376,84 | | | | | | |
| *17,11* | *Полы* | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.11.1 | Устройство цементной стяжки толщиной 30 мм | м2 | 217,77 | 1240,00 | 270034,80 | 450,10 | 98018,28 | 1690,10 | 368053,08 | | | | | | |
| 17.11.2 | Устройство тепло и звукоизоляция засыпной керамзитовой | м2 | 21,78 | 1250,00 | 27225,00 | 675,80 | 14718,92 | 1925,80 | 41943,92 | | | | | | |
| 17.11.3 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике гидроизолом. Устройство первого слоя | м2 | 217,77 | 1 036 | 225609,72 | 732,72 | 159564,43 | 1768,72 | 385174,15 | | | | | | |
| 17.11.4 | Устройство цементной стяжки толщиной 70 мм | м2 | 181,97 | 2215,00 | 403063,55 | 754,15 | 137232,68 | 2969,15 | 540296,23 | | | | | | |
| 17.11.5 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 0,15104 | 9513,00 | 1436,84 | 16139,08 | 2437,65 | 25652,08 | 3874,49 | | | | | | |
| 17.11.6 | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр1 d 3 мм | т | 0,15104 | 211534,00 | 31950,10 | | | 211534,00 | 31950,10 | | | | | | |
| 17.11.7 | Устройство покрытий эпоксидных окрасочное толщиной 0.8 мм | м2 | 181,97 | 1214,00 | 220911,58 | 754,80 | 137350,96 | 1968,80 | 358262,54 | | | | | | |
| 17.11.8 | Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" | м2 | 35,6 | 4523,00 | 161018,80 | 520,10 | 18515,56 | 5043,10 | 179534,36 | | | | | | |
| *17,12* | *Кровля* | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.12.1 | Устройство прокладной пароизоляции в один слой из пленки ПВХ | м2 | 297,36 | 150,00 | 44604,00 | 97,85 | 29096,68 | 247,85 | 73700,68 | | | | | | |
| 17.12.2 | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/ | м2 | 327,1 | 161,00 | 52663,10 | | | 161,00 | 52663,10 | | | | | | |
| 17.12.3 | Утепление покрытий/монолитное/ легким (ячеистым) бетоном | м3 | 55,01 | 38653,00 | 2126301,53 | 6626,23 | 364508,91 | 45279,23 | 2490810,44 | | | | | | |
| 17.12.4 | Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой | м2 | 297,36 | 2413,00 | 717529,68 | 308,23 | 91655,27 | 2721,23 | 809184,95 | | | | | | |
| 17.12.5 | Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | м2 | 297,36 | 1130,00 | 336016,80 | 120,44 | 35814,04 | 1250,44 | 371830,84 | | | | | | |
| 17.12.6 | Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка RKL жесткие | м3 | 67,38 | 80945,00 | 5454074,10 | | | 80945,00 | 5454074,10 | | | | | | |
| 17.12.7 | Устройство кровли плоские из наплавляемых материалов (1 слой ЭКВ-0,4, второй слой ЭКВ-5,5) | м2 | 297,36 | 2840,00 | 844502,40 | 522,70 | 155430,07 | 3362,70 | 999932,47 | | | | | | |
| 17.12.8 | Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов без фартуков | м | 35,4 | 1840,00 | 65136,00 | 466,00 | 16496,40 | 2306,00 | 81632,40 | | | | | | |
| 17.12.9 | Устройство ливневых водоотводящих труб и обшивки карниза из оцинкованной стали | м2 | 173,24 | 2782,00 | 481953,68 | 350,00 | 60634,00 | 3132,00 | 542587,68 | | | | | | |
| *17.13* | *Внутренняя отделка* | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.13.1 | Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное | м2 | 297,36 | 2155,00 | 640810,80 | 2007,74 | 597021,57 | 4162,74 | 1237832,37 | | | | | | |
| 17.13.2 | Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное | м2 | 998,69 | 2565,00 | 2561639,85 | 1523,76 | 1521763,87 | 4088,76 | 4083403,72 | | | | | | |
| 17.13.3 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм | м2 | 998,69 | 1822,00 | 1819613,18 | 669,81 | 668932,55 | 2491,81 | 2488545,73 | | | | | | |
| 17.13.4 | Окраска улучшенная поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен, подготовленных под окраску | м2 | 998,69 | 400,00 | 399476,00 | 348,22 | 347763,83 | 748,22 | 747239,83 | | | | | | |
| 17.13.5 | Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов каналов для прокладки труб | м2 | 7,65 | 2156,00 | 16493,40 | 870,00 | 6655,50 | 3026,00 | 23148,90 | | | | | | |
| 17.13.6 | Окраска улучшенная поливинилацетатными водоэмульсионными составами потолков, подготовленных под окраску | м2 | 297,36 | 446,00 | 132622,56 | 391,33 | 116365,89 | 837,33 | 248988,45 | | | | | | |
| *17.14* | *Наружная отделка* | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.14.1 | Обивка поверхностей изоляционным материалом | м2 | 443,62 | 46,00 | 20406,52 | 61,48 | 27273,76 | 107,48 | 47680,28 | | | | | | |
| 17.14.2 | Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка RKL жесткие | м3 | 55,36 | 80945,00 | 4481115,20 | | | 80945,00 | 4481115,20 | | | | | | |
| 17.14.3 | Оклейка бетонных поверхностей полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее | м2 | 443,62 | 2368,00 | 1050492,16 | 3399,17 | 1507939,80 | 5767,17 | 2558431,96 | | | | | | |
| 17.14.4 | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/ | м2 | 443,62 | 161,00 | 71422,82 | | | 161,00 | 71422,82 | | | | | | |
| 17.14.5 | Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы) из листовой оцинкованной стали | м2 | 443,62 | 3120,00 | 1384094,40 | 1000,10 | 443664,36 | 4120,10 | 1827758,76 | | | | | | |
| 17.14.6 | Стены фасадов зданий. Облицовка искусственными плитами на металлическом каркасе | м2 | 454,19 | 2690,00 | 1221771,10 | 3664,33 | 1664302,04 | 6354,33 | 2886073,14 | | | | | | |
| 17.14.7 | Керамический фасад "Альфатон"с каркасом | м2 | 476,9 | 54772,00 | 26120766,80 | | | 54772,00 | 26120766,80 | | | | | | |
| 17.14.8 | Система креплений фасада "Альфатон" | м2 | 454,19 | 9472,00 | 4302087,68 | | | 9472,00 | 4302087,68 | | | | | | |
| 17.14.9 | Установка решеток жалюзийных, площадь в свету до 1,5 м2 | шт | 2 | 3287,00 | 6574,00 | 328,70 | 657,40 | 3615,70 | 7231,40 | | | | | | |
| 17.14.10 | Установка решеток жалюзийных, площадь в свету до 2,5 м2 | шт | 4 | 4562,00 | 18248,00 | 456,20 | 1824,80 | 5018,20 | 20072,80 | | | | | | |
| 17.14.11 | Установка решеток жалюзийных, площадь в свету до 5 м2 | шт | 4 | 9617,00 | 38468,00 | 961,70 | 3846,80 | 10578,70 | 42314,80 | | | | | | |
| 17.14.12 | Установка решеток жалюзийных, площадь в свету до 8,5 м2 | шт | 1 | 13466,00 | 13466,00 | 1346,60 | 1346,60 | 14812,60 | 14812,60 | | | | | | |
| 17.14.13 | Решетки регулирующие жалюзи AZR-4 размером 2500х600мм | м2 | 3,00 | 75034,00 | 225102,00 | | | 75034,00 | 225102,00 | | | | | | |
| 17.14.14 | Решетки регулирующие жалюзи AZR-4 размером 3500х2400мм | м2 | 8,4 | 51559,00 | 433095,60 | | | 51559,00 | 433095,60 | | | | | | |
| 17.14.15 | Решетки регулирующие жалюзи AZR-4 размером 2000х2000мм | м2 | 8,00 | 47368,00 | 378944,00 | | | 47368,00 | 378944,00 | | | | | | |
| 17.14.16 | Решетки регулирующие жалюзи AZR-4 размером 1000х2000мм | м2 | 8,00 | 47368,00 | 378944,00 | | | 47368,00 | 378944,00 | | | | | | |
| 17.14.17 | Решетки регулирующие жалюзи AZR-4 размером 800х2000мм | м2 | 3,2 | 75034,00 | 240108,80 | | | 75034,00 | 240108,80 | | | | | | |
| 17.14.18 | Сетка проволочная крученая с шестиугольными ячейками №100, оцинкованная, d 2 мм ГОСТ 13603-89 | м2 | 32,4 | 273,00 | 8845,20 | | | 273,00 | 8845,20 | | | | | | |

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость материалов, | | Стоимость работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по | | | Выполнение по контракту за отчетный | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | тенге | объем | % | тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| *17,15* | *Отмостка* | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.15.1 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных однослойных толщиной 150 мм | м2 | 74,56 | 7215,00 | 537950,40 | 4215,40 | 314300,22 | 11430,40 | 852250,62 | | | | | | |
| 17.15.2 | Устройство подстилающего слоя из бетона класса В25 с уплотнениемтрамбовками | м3 | 2,98 | 37660,00 | 112226,80 | 7540,00 | 22469,20 | 45200,00 | 134696,00 | | | | | | |
| 17.15.3 | Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором | м2 | 74,56 | 506,00 | 37727,36 | 674,94 | 50323,53 | 1180,94 | 88050,89 | | | | | | |
| 17.15.4 | Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91, марка 7К6 | м2 | 74,56 | 2428,00 | 181031,68 | | | 2428,00 | 181031,68 | | | | | | |
| 18 | **Отопление, вентиляция и кондиционирование** | | | | | | | | | | | | | | |
| *18,1* | *Системы вентиляции* | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.1.1 | Установка вентиляторов осевых, масса до 0,025 т | вентилятор | 2 | 3620,00 | 7240,00 | 3100,18 | 6200,36 | 6720,18 | 13440,36 | | | | | | |
| 18.1.2 | Вентиляторы настенные типа KV, марки KV 100 M + VK 10 систем В-5,6 | комплект | 2 | 34385,00 | 68770,00 | | | 34385,00 | 68770,00 | | | | | | |
| 18.1.3 | Установка вентиляторов осевых, масса до 0,025 т | вентилятор | 2 | 3620,00 | 7240,00 | 3100,18 | 6200,36 | 6720,18 | 13440,36 | | | | | | |
| 18.1.4 | Вентиляторы настенные типа KV, марки KV 100 M + VK 10+SG100 систем В-3 | комплект | 1 | 34455,00 | 34455,00 | | | 34455,00 | 34455,00 | | | | | | |
| 18.1.5 | Вентиляторы настенные типа KV, марки KV 125 M + VK 12+SG125 систем В-4 | комплект | 1 | 34455,00 | 34455,00 | | | 34455,00 | 34455,00 | | | | | | |
| 18.1.6 | Установка вентиляторов крышных, масса до 0,1 т | вентилятор | 3 | 12514,00 | 37542,00 | 11550,01 | 34650,03 | 24064,01 | 72192,03 | | | | | | |
| 18.1.7 | Крышный вентилятор, типа DVEX марки DVEX 315 D4 систем В-1.1, В-1.2 | шт | 2 | 159682,00 | 319364,00 | | | 159682,00 | 319364,00 | | | | | | |
| 18.1.8 | Крышный вентилятор, типа DVS марки DVS 310 ES систем В-2 | шт | 1 | 159682,00 | 159682,00 | | | 159682,00 | 159682,00 | | | | | | |
| 18.1.9 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из тонколистовой оцинкованной стали, δ = 0,5мм, d до 200 мм | м2 | 1,3 | 5614,00 | 7298,20 | 2423,72 | 3150,84 | 8037,72 | 10449,04 | | | | | | |
| 18.1.10 | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | кг | 1 | 560,00 | 560,00 | 110,10 | 110,10 | 670,10 | 670,10 | | | | | | |
| 18.1.11 | Сетка из оцинкованной проволоки d 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82 | м2 | 2,83 | 1441,00 | 4078,03 | | | 1441,00 | 4078,03 | | | | | | |
| *18,2* | *Радиаторное отопление и кондиционирование* | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.2.1 | Установка сплит-систем производительностью до 10 тыс м3/час | камера | 3 | 32541,00 | 97623,00 | 29616,30 | 88848,90 | 62157,30 | 186471,90 | | | | | | |
| 18.2.2 | Сплит-система LG P18EL Корея | шт | 1 | 432657,00 | 432657,00 | | | 432657,00 | 432657,00 | | | | | | |
| 18.2.3 | Сплит-система LG P09MN Корея | шт | 2 | 480407,00 | 960814,00 | | | 480407,00 | 960814,00 | | | | | | |
| 18.2.4 | Установка радиаторов алюминиевых | кВт | 2,1 | 1245,00 | 2614,50 | 1000,00 | 2100,00 | 2245,00 | 4714,50 | | | | | | |
| 18.2.5 | Радиаторы отопления алюминиевые типа GL производство завода GLOBAL, Италия или подобные, с межосевым расстоянием 600 мм, теплоотдачей от 181 Вт до 185 Вт | секция | 15 | 2193,00 | 32895,00 | | | 2193,00 | 32895,00 | | | | | | |
| 18.2.6 | Установка калориферов, масса до 0,1 т. | калорифер | 2 | 8755,00 | 17510,00 | 2154,10 | 4308,20 | 10909,10 | 21818,20 | | | | | | |
| 18.2.7 | Тепловодяной калорифер типа ATLAS 4 A11 | шт | 1 | 124820,00 | 124820,00 | | | 124820,00 | 124820,00 | | | | | | |
| 18.2.8 | Электрический калорифер типа ELECTRA 90 11E | шт | 1 | 254632,00 | 254632,00 | | | 254632,00 | 254632,00 | | | | | | |
| 18.2.9 | Электрический радиатор в комплекте с термостатом | шт | 3 | 29742,00 | 89226,00 | | | 29742,00 | 89226,00 | | | | | | |
| 18.2.10 | Установка вентиля балансировочного ручного для систем водоснабжения PN 6, DN 20 мм | шт | 1 | 1947,00 | 1947,00 | 1869,20 | 1869,20 | 3816,20 | 3816,20 | | | | | | |
| 18.2.11 | Установка кранов шаровых d 20 мм | шт | 1 | 2847,00 | 2847,00 | 2050,30 | 2050,30 | 4897,30 | 4897,30 | | | | | | |
| 18.2.12 | Установка термостатического радиаторного вентиля DN 15 мм | шт | 2 | 960,00 | 1920,00 | 500,00 | 1000,00 | 1460,00 | 2920,00 | | | | | | |
| 18.2.13 | Установка кранов для опорожения отопительных приборов d 10 мм | шт | 2 | 1425,00 | 2850,00 | 2050,30 | 4100,60 | 3475,30 | 6950,60 | | | | | | |
| 18.2.14 | Установка кранов для загрузки и сброса с отводом DN 15 мм | шт | 1 | 450,00 | 450,00 | 275,10 | 275,10 | 725,10 | 725,10 | | | | | | |
| 18.2.15 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводныхм неоцинкованных труб, d до 15 мм | м | 20 | 523,00 | 10460,00 | 434,27 | 8685,40 | 957,27 | 19145,40 | | | | | | |
| 18.2.16 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводныхм неоцинкованных труб, d до 20 мм | м | 42 | 579,00 | 24318,00 | 434,27 | 18239,34 | 1013,27 | 42557,34 | | | | | | |
| 18.2.17 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м | 62 | 82,00 | 5084,00 | 125,00 | 7750,00 | 207,00 | 12834,00 | | | | | | |
| 18.2.18 | Прокладка трубопроводов для отвода конденсата из полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный d до 25 мм | м | 29 | 1812,00 | 52548,00 | 2853,77 | 82759,33 | 4665,77 | 135307,33 | | | | | | |
| 18.2.19 | Трубы из ПВХ d 25 мм | м | 5 | 56,00 | 280,00 | | | 56,00 | 280,00 | | | | | | |
| 18.2.20 | Трубы из ПВХ d 20 мм | м | 24 | 72,00 | 1728,00 | | | 72,00 | 1728,00 | | | | | | |
| 18.2.21 | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | кг | 100 | 560,00 | 56000,00 | 110,10 | 11010,00 | 670,10 | 67010,00 | | | | | | |
| 18.2.22 | Масляная окраска за 2 раза | м2 | 8 | 529,00 | 4232,00 | 470,84 | 3766,72 | 999,84 | 7998,72 | | | | | | |
| 18.2.23 | Поверхности металлические. Очистка щетками и обеспыливание | м2 | 8 | 464,00 | 3712,00 | 596,00 | 4768,00 | 1060,00 | 8480,00 | | | | | | |
| *18,3* | *Автоматическая регуляция* | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.3.1 | Приборы, масса до 5 кг. Установка термостата | шт | 4 | 455,00 | 1820,00 | 712,34 | 2849,36 | 1167,34 | 4669,36 | | | | | | |
| 18.3.2 | Термостат комнатный типа TSO 670 F001 | шт | 2 | 10384,00 | 20768,00 | | | 10384,00 | 20768,00 | | | | | | |
| 18.3.3 | Термостат универсальный типа TLC 7B17 F001 | шт | 2 | 152984,00 | 305968,00 | | | 152984,00 | 305968,00 | | | | | | |
| *18,4* | *Система вентиляции дизель-генераторной станции* | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.4.1 | Установка системы для отвода выхлопных газов | блок | 2 | 17284,00 | 34568,00 | 6523,40 | 13046,80 | 23807,40 | 47614,80 | | | | | | |
| 18.4.2 | Система для отвода выхлопных газов AKSA | комплект | 2 | 253797,00 | 507594,00 | | | 253797,00 | 507594,00 | | | | | | |
| 18.4.3 | Установка системы для подачи воздуха | блок | 1 | 23987,00 | 23987,00 | 6523,40 | 6523,40 | 30510,40 | 30510,40 | | | | | | |
| 18.4.4 | Система для подачи воздуха LINDAB IMP KLIMA, типа RZ-1B | комплект | 1 | 176378,00 | 176378,00 | | | 176378,00 | 176378,00 | | | | | | |
| 18.4.5 | Установка системы для отвода/удаления воздуха | блок | 1 | 17284,00 | 17284,00 | 6523,40 | 6523,40 | 23807,40 | 23807,40 | | | | | | |
| 18.4.6 | Система для подачи воздуха LINDAB IMP KLIMA, типа RZ-1B | комплект | 1 | 176378,00 | 176378,00 | | | 176378,00 | 176378,00 | | | | | | |
| 18.4.7 | Резервуар суточного запаса топлива вместительностью 1500 литров. Установка | бак | 1 | 230876,00 | 230876,00 | 4086,84 | 4086,84 | 234962,84 | 234962,84 | | | | | | |
| 18.4.8 | Резервуар суточного запаса топлива вместительностью 1500 литров в комплекте со станиной, ручным насосом, контрольным указателем уровня, всеми необходимыми вводами и трубопроводами и арматурой для связывания для подключения к дизельному агрегату | комплект | 1 | 195339,00 | 195339,00 | | | 195339,00 | 195339,00 | | | | | | |
| | *Ящик для песка* | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.4.9 | Установка каркаса ящика из брусьев | м3 | 0,018 | 73214,00 | 1317,85 | 28517,60 | 513,32 | 101731,60 | 1831,17 | | | | | | |
| 18.4.10 | Устройство деревянного ящика для песка | м2 | 1,96 | 2110,00 | 4135,60 | 1300,00 | 2548,00 | 3410,00 | 6683,60 | | | | | | |
| 18.4.11 | Петля накладная | шт | 2 | 555,00 | 1110,00 | | | 555,00 | 1110,00 | | | | | | |
| 18.4.12 | Окраска простая масляными составами деревянных ящиков для песка | м2 | 1,96 | 505,00 | 989,80 | | | 505,00 | 989,80 | | | | | | |
| 18.4.13 | Антисептирование водными растворами деревянных ящиков для песка | м2 | 1,96 | 104,00 | 203,84 | 89,35 | 175,13 | 193,35 | 378,97 | | | | | | |
| 18.4.14 | Засыпка ящика песком природным | м3 | 1,1 | 3911,00 | 4302,10 | 2565,26 | 2821,79 | 6476,26 | 7123,89 | | | | | | |
| 19 | **Электроосвещение и силовое оборудование** | | | | | | | | | | | | | | |

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость материалов, | | Стоимость работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по | | | Выполнение по контракту за отчетный | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | тенге | объем | % | тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| *19.1* | *Распределительные щиты* | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.1.1 | Установка блока управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000x800 мм | шт | 1 | 6875,00 | 6875,00 | 4214,00 | 4214,00 | 11089,00 | 11089,00 | | | | | | |
| 19.1.2 | Распределительный щит 400В, 30кА, навесное исполнение, переключатель 3Р160А - 1шт, 3Р40А, тип РЩКОТМ (в комплекте согласно спецификации оборудования) | шт | 1 | 301119,00 | 301119,00 | | | 301119,00 | 301119,00 | | | | | | |
| 19.1.3 | Установка блока управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600x600 мм | шт | 1 | 5174,00 | 5174,00 | 3964,40 | 3964,40 | 9138,40 | 9138,40 | | | | | | |
| 19.1.4 | Распределительный щит 400В, 10кА, навесное исполнение, переключатель 3Р25А 1шт.; отходящие 1Р4А, тип РЩКОТД (в комплекте согласно спецификации оборудования) | шт | 1 | 107789,00 | 107789,00 | | | 107789,00 | 107789,00 | | | | | | |
| 19.1.5 | Пульт, рабочее место, масса до 0,3 т. Монтаж оборудования | шт | 1 | 32178,00 | 32178,00 | 2560,00 | 2560,00 | 34738,00 | 34738,00 | | | | | | |
| 19.1.6 | Модулярная автоматизированная станция(AS), Sauter, EY-AS525F001, предусмотренная для монтажа в распределительный шкаф РЩКОТМ, содержащая и необходимый дисплей для работы увязывания оборудования в поле, таюке и коммуникацию с другими станциями и центральной системой надзора и управления. Количество входов и выходов расширяется прибавлением различных I/O модулей | шт | 1 | 687272,00 | 687272,00 | | | 687272,00 | 687272,00 | | | | | | |
| 19.1.7 | Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 20 кг. Монтаж оборудования | шт | 1 | 3043,00 | 3043,00 | 10086,46 | 10086,46 | 13129,46 | 13129,46 | | | | | | |
| 19.1.8 | Местная управляемая и сигнальная единица EY-LO625F001, предусмотренная для монтажа на модулярную автоматизационную станцию EY-AS525F001 | шт | 1 | 139009,00 | 139009,00 | | | 139009,00 | 139009,00 | | | | | | |
| 19.1.9 | Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 10 кг. Монтаж оборудования | шт | 3 | 1774,00 | 5322,00 | 2907,95 | 8723,85 | 4681,95 | 14045,85 | | | | | | |
| 19.1.10 | I/O модуль SAUTER EY-IO531F001 (дигитальные выходы) | шт | 3 | 85192,00 | 255576,00 | | | 85192,00 | 255576,00 | | | | | | |
| 19.1.11 | Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 10 кг. Монтаж оборудования | шт | 3 | 1774,00 | 5322,00 | 2907,95 | 8723,85 | 4681,95 | 14045,85 | | | | | | |
| 19.1.12 | Местная управляемая и сигнальная единицы EY-IO531F001, предусмотренная для монтажа на I/O модуль SAUTER EY-LO630F001 | шт | 3 | 70838,00 | 212514,00 | | | 70838,00 | 212514,00 | | | | | | |
| 19.1.13 | Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 10 кг. Монтаж оборудования | шт | 3 | 1774,00 | 5322,00 | 2907,95 | 8723,85 | 4681,95 | 14045,85 | | | | | | |
| 19.1.14 | I/O модуль SAUTER EY-IO550F001 (дигитальные входы) | шт | 3 | 99954,00 | 299862,00 | | | 99954,00 | 299862,00 | | | | | | |
| 19.1.15 | Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 10 кг. Монтаж оборудования | шт | 3 | 1774,00 | 5322,00 | 2907,95 | 8723,85 | 4681,95 | 14045,85 | | | | | | |
| 19.1.16 | Местная управляемая и сигнальная единицы EY-IO550F002, предусмотренная для монтажа на I/O модуль SAUTER EY-LO650F00 | шт | 3 | 89362,00 | 268086,00 | | | 89362,00 | 268086,00 | | | | | | |
| 19.1.17 | Разработка прикладного программного обеспечения SAUTER для PLC - системы управления и контроля автоматизации для всех частей, шкафов, автоматики, АСУ. | комплект | 1 | 79860,00 | 79860,00 | | | 79860,00 | 79860,00 | | | | | | |
| 19.1.18 | Тестирование и пуск в эксплуатацию | комплект | 1 | | | 176000,00 | 176000,00 | 176000,00 | 176000,00 | | | | | | |
| 19.1.19 | Обучение операторов | комплект | 1 | | | 76000,00 | 76000,00 | 76000,00 | 76000,00 | | | | | | |
| 19.1.20 | Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т. Монтаж на стене | шт | 1 | 9000,00 | 9000,00 | 19064,00 | 19064,00 | 28064,00 | 28064,00 | | | | | | |
| 19.1.21 | 8-портовый управляемый оптический коммутатор , 6 10/100TX портови 2 оптических порта 100FX, IP31, крепление на DIN-рейку, марка JetNet 4508f V2, Korenix, Тайвань | шт | 1 | 388963,00 | 388963,00 | | | 388963,00 | 388963,00 | | | | | | |
| *19.2* | *Кабели и кабельные опоры* | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.2.1 | Прокладка кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине | м | 1635,00 | 189,00 | 309015,00 | 411,70 | 673129,50 | 600,70 | 982144,50 | | | | | | |
| 19.2.2 | Прокладка кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м | 100,00 | 111,00 | 11100,00 | 307,57 | 30757,00 | 418,57 | 41857,00 | | | | | | |
| 19.2.3 | Монтаж профиля перфорированного длиной 2 м | м | 142,5 | 261,00 | 37192,50 | 158,80 | 22629,00 | 419,80 | 59821,50 | | | | | | |
| 19.2.4 | Прокладка труб стальной d до 25 мм по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами | м | 29,00 | 282,00 | 8178,00 | 403,39 | 11698,31 | 685,39 | 19876,31 | | | | | | |
| 19.2.5 | Прокладка труб стальной d до 40 мм по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами | м | 8,00 | 351,00 | 2808,00 | 556,89 | 4455,12 | 907,89 | 7263,12 | | | | | | |
| 19.2.6 | Прокладка труба винипластовой d до 25 мм по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами | м | 57,00 | 282,00 | 16074,00 | 403,39 | 22993,23 | 685,39 | 39067,23 | | | | | | |
| 19.2.7 | Прокладка труб винипластовой d до 50 мм по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами | м | 6,00 | 457,00 | 2742,00 | 498,50 | 2991,00 | 955,50 | 5733,00 | | | | | | |
| 19.2.8 | Кабель силовой, не распространяющие горение, с низким дымо и газовыделением, марка ВВГнг(В)-LS 5x10 (ок)-1 | м | 45,00 | 2533,00 | 113985,00 | | | 2533,00 | 113985,00 | | | | | | |
| 19.2.9 | Кабель силовой, не распространяющие горение, с низким дымо и газовыделением, марка ВВГнг(В)-LS 5x6 (ок)-1 | м | 10,00 | 1349,00 | 13490,00 | | | 1349,00 | 13490,00 | | | | | | |
| 19.2.10 | Кабель силовой, не распространяющие горение, с низким дымо и газовыделением, марка ВВГнг(В)-LS 5x2,5 (ок)-1 | м | 140,00 | 744,00 | 104160,00 | | | 744,00 | 104160,00 | | | | | | |
| 19.2.11 | Кабель силовой, не распространяющие горение, с низким дымо и газовыделением, марка ВВГнг(В)-LS 4x10 (ок)-1 | м | 40,00 | 2049,90 | 81996,00 | | | 2049,90 | 81996,00 | | | | | | |
| 19.2.12 | Кабель силовой, не распространяющие горение, с низким дымо и газовыделением, марка ВВГнг(В)-LS 4x2,5 (ок)-1 | м | 300 | 390,78 | 117234,00 | | | 390,78 | 117234,00 | | | | | | |
| 19.2.13 | Кабель силовой, не распространяющие горение, с низким дымо и газовыделением, марка ВВГнг(В)-LS 3x2,5 (ок)-1 | м | 210 | 889,57 | 186809,70 | | | 889,57 | 186809,70 | | | | | | |
| 19.2.14 | Кабель силовой, не распространяющие горение, с низким дымо и газовыделением, марка ВВГнг(В)-LS 4x1,5 (ок)-1 | м | 50,00 | 427,11 | 21355,50 | | | 427,11 | 21355,50 | | | | | | |
| 19.2.15 | Кабель силовой, не распространяющие горение, с низким дымо и газовыделением, марка ВВГнг(В)-LS 3x1,5 (ок)-1 | м | 720,00 | 344,00 | 247680,00 | | | 344,00 | 247680,00 | | | | | | |
| 19.2.16 | Кабель для монтажа систем сигнализации, марка КПСВВнг(А)-LS 2x2x0,80 | м | 40,00 | 162,80 | 6512,00 | | | 162,80 | 6512,00 | | | | | | |
| 19.2.17 | Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марка КПСВВ 2x0,8 | м | 80,00 | 28,39 | 2271,20 | | | 28,39 | 2271,20 | | | | | | |
| 19.2.18 | Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марка КПСВВ 4x0,2x0,8 | м | 30,00 | 39,50 | 1185,00 | | | 39,50 | 1185,00 | | | | | | |
| 19.2.19 | Кабель силовой, не распространяющие горение, с низким дымо и газовыделением, марка ВВГнг(В)-FRLS 3x1,5 (ок)-1 | м | 40,00 | 683,58 | 27343,20 | | | 683,58 | 27343,20 | | | | | | |
| 19.2.20 | Кабель силовой, не распространяющие горение, с низким дымо и газовыделением, марка ВВГнг(В)-FRLS 3x2,5 (ок)-1 | м | 20,00 | 889,57 | 17791,40 | | | 889,57 | 17791,40 | | | | | | |
| 19.2.21 | I/A-DQ(ZN)BH | м | 10,00 | 25630,00 | 256300,00 | | | 25630,00 | 256300,00 | | | | | | |
| 19.2.22 | Труба стальнная сварная водогазопроводная, неоцинкованные обыкновенные, DN 16, δ = стенки 2,8 мм | м | 4,00 | 362,00 | 1448,00 | | | 362,00 | 1448,00 | | | | | | |

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость материалов, | | Стоимость работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по | | | Выполнение по контракту за отчетный | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | тенге | объем | % | тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 19.2.23 | Труба стальнная сварная водогазопроводная, неоцинкованные обыкновенные, DN 20, δ = стенки 2,8 мм | м | 15,00 | 456,00 | 6840,00 | | | 456,00 | 6840,00 | | | | | | |
| 19.2.24 | Труба стальнная сварная водогазопроводная, неоцинкованные обыкновенные, DN 25, δ = стенки 3,2 мм | м | 10,00 | 529,00 | 5290,00 | | | 529,00 | 5290,00 | | | | | | |
| 19.2.25 | Труба стальнная сварная водогазопроводная, неоцинкованные обыкновенные, DN 32, δ = стенки 3,2 мм | м | 2,00 | 670,00 | 1340,00 | | | 670,00 | 1340,00 | | | | | | |
| 19.2.26 | Труба стальнная сварная водогазопроводная, неоцинкованные обыкновенные, DN 40, δ = стенки 3,5 мм | м | 6,00 | 1037,00 | 6222,00 | | | 1037,00 | 6222,00 | | | | | | |
| 19.2.27 | Трубы гибкие металические, d 16 мм | м | 8,00 | 54,00 | 432,00 | | | 54,00 | 432,00 | | | | | | |
| 19.2.28 | Трубы гибкие металические, d 20 мм | м | 27,00 | 72,00 | 1944,00 | | | 72,00 | 1944,00 | | | | | | |
| 19.2.29 | Трубы гибкие металические, d 25 мм | м | 22,00 | 56,00 | 1232,00 | | | 56,00 | 1232,00 | | | | | | |
| 19.2.30 | Трубы гибкие металические, d 32 мм | м | 2,00 | 94,00 | 188,00 | | | 94,00 | 188,00 | | | | | | |
| 19.2.31 | Трубы гибкие металические, d 40 мм | м | 4,00 | 125,00 | 500,00 | | | 125,00 | 500,00 | | | | | | |
| 19.2.32 | Перфорированные кабельные лотки 100мм, L=2,5м, ЛПЗ А100Н50Т07 | шт | 30 | 2760,00 | 82800,00 | | | 2760,00 | 82800,00 | | | | | | |
| 19.2.33 | Перфорированные кабельные лотки 200мм, L=2,5м, ЛПЗ А200Н50Т07 | шт | 7 | 6576,00 | 46032,00 | | | 6576,00 | 46032,00 | | | | | | |
| 19.2.34 | Перфорированные кабельные лотки 300мм, L=2,5м, ЛПЗ А300Н50Т07 | шт | 3 | 6125,00 | 18375,00 | | | 6125,00 | 18375,00 | | | | | | |
| 19.2.35 | Перфорированные кабельные лотки 400мм, L=2,5м, ЛПЗ А400Н50Т10 | шт | 4 | 6423,00 | 25692,00 | | | 6423,00 | 25692,00 | | | | | | |
| 19.2.36 | Перфорированные кабельные лотки 600мм, L=2,5м, ЛПЗ А600Н50Т10 | шт | 1 | 6423,00 | 6423,00 | | | 6423,00 | 6423,00 | | | | | | |
| 19.2.37 | 90о Секция угловая горизонтальная, УГ 90А10Н5 | шт | 5 | 4784,00 | 23920,00 | | | 4784,00 | 23920,00 | | | | | | |
| 19.2.38 | 90о Секция угловая вертикальная внешняя, ПВНУ R20А60Н8 | шт | 1 | 6061,00 | 6061,00 | | | 6061,00 | 6061,00 | | | | | | |
| 19.2.39 | Ответвитель Т-образный горизонтальный 200/100/200 мм, ТО А20Н5 | шт | 2 | 4320,00 | 8640,00 | | | 4320,00 | 8640,00 | | | | | | |
| 19.2.40 | Ответвитель Т-образный горизонтальный 200/200/200 мм, ТО А20Н5 | шт | 1 | 4320,00 | 4320,00 | | | 4320,00 | 4320,00 | | | | | | |
| 19.2.41 | Ответвитель Т-образный горизонтальный 400/100/400 мм, ТО А40Н5 | шт | 1 | 9260,00 | 9260,00 | | | 9260,00 | 9260,00 | | | | | | |
| 19.2.42 | Ответвитель Т-образный горизонтальный 400/200/400 мм, ТО А40Н5 | шт | 1 | 9260,00 | 9260,00 | | | 9260,00 | 9260,00 | | | | | | |
| 19.2.43 | Крышка прямой секции 600мм L=2,5 м, КЛЗ А600Н25Т07 | шт | 1 | 2732,00 | 2732,00 | | | 2732,00 | 2732,00 | | | | | | |
| 19.2.44 | П-профиль 12х30мм, толщиной 1мм, L 2,5м, ПП 12*30*12Т10 | шт | 7 | 2170,00 | 15190,00 | | | 2170,00 | 15190,00 | | | | | | |
| 19.2.45 | П-профиль 50х30мм, толщиной 1мм, L 2,5м, ПП 30*50*30Т10 | шт | 5 | 4520,00 | 22600,00 | | | 4520,00 | 22600,00 | | | | | | |
| 19.2.46 | Винты с шайбой и гайкой (комплект - 700 шт) | т | 0,00385 | 299601,00 | 1153,46 | | | 299601,00 | 1153,46 | | | | | | |
| 19.2.47 | Пластина крепежная GTO H50 37301 | шт | 175 | 255,00 | 44625,00 | | | 255,00 | 44625,00 | | | | | | |
| *19,3* | *Установка освещения и розеток* | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.3.1 | Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на подвесах (штангах) | шт | 18 | 3556,00 | 64008,00 | 3635,10 | 65431,80 | 7191,10 | 129439,80 | | | | | | |
| 19.3.2 | Указатели световые настенные. Монтаж оборудования | шт | 3 | 645,00 | 1935,00 | 320,00 | 960,00 | 965,00 | 2895,00 | | | | | | |
| 19.3.3 | Устройство (КОУ). Монтаж оборудования | комплект | 4 | 18617,00 | 74468,00 | 12110,60 | 48442,40 | 30727,60 | 122910,40 | | | | | | |
| 19.3.4 | Конструкция универсальная сборная электромонтажная (УСЭК) для светильников. Установка на потолке | т | 0,0144 | 85922,00 | 1237,28 | 583944,39 | 8408,80 | 669866,39 | 9646,08 | | | | | | |
| 19.3.5 | Держатель светильника | шт | 18 | 68,00 | 1224,00 | | | 68,00 | 1224,00 | | | | | | |
| 19.3.6 | Светильник, марка ALS.OPL 236 HF | шт | 3 | 27460,00 | 82380,00 | | | 27460,00 | 82380,00 | | | | | | |
| 19.3.7 | Светильник, марка ALS.OPL 258 | шт | 9 | 45040,00 | 405360,00 | | | 45040,00 | 405360,00 | | | | | | |
| 19.3.8 | Светильник, марка ARCTIC 258 (SAN/SMC) | шт | 6 | 20185,00 | 121110,00 | | | 20185,00 | 121110,00 | | | | | | |
| 19.3.9 | Светильник, марка NBU 30 LED silver 3000K | шт | 4 | 108650,00 | 434600,00 | | | 108650,00 | 434600,00 | | | | | | |
| 19.3.10 | Светильник, марка URAN 6523-4 LED | шт | 2 | 36820,00 | 73640,00 | | | 36820,00 | 73640,00 | | | | | | |
| 19.3.11 | Светильник, марка URAN LED "Выход" | шт | 1 | 39270,00 | 39270,00 | | | 39270,00 | 39270,00 | | | | | | |
| *19,4* | *Установочный материал для проводки* | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.4.1 | Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования | шт | 12 | 839,00 | 10068,00 | 1138,93 | 13667,16 | 1977,93 | 23735,16 | | | | | | |
| 19.4.2 | Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, 250 В, 10 А, IP54 | шт | 12 | 906,00 | 10872,00 | | | 906,00 | 10872,00 | | | | | | |
| 19.4.3 | Розетка штепсельная трехполюсная. Монтаж оборудования | шт | 16 | 826,00 | 13216,00 | 1083,83 | 17341,28 | 1909,83 | 30557,28 | | | | | | |
| 19.4.4 | Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, 250В, 16А, IP20 | шт | 16 | 478,00 | 7648,00 | | | 478,00 | 7648,00 | | | | | | |
| 19.4.5 | Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования | шт | 52 | 2947,00 | 153244,00 | 4754,85 | 247252,20 | 7701,85 | 400496,20 | | | | | | |
| 19.4.6 | Распределительная коробка с 4-мя и 6-ью вводами, степень защиты IP55 | шт | 52 | 3471,00 | 180492,00 | | | 3471,00 | 180492,00 | | | | | | |
| *19,5* | *Молнезащита и заземление* | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.5.1 | Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,5 т. Установка | т | 0,369 | 655233,00 | 241780,98 | 101694,65 | 37525,33 | 756927,65 | 279306,30 | | | | | | |
| 19.5.2 | Монтаж заземлителя горизонтального из стали полосовой сеч.160мм2 | м | 120,00 | 188,00 | 22560,00 | 212,44 | 25492,80 | 400,44 | 48052,80 | | | | | | |
| 19.5.3 | Монтаж заземлителя вертикального из круглой стали d 16 мм | шт | 24 | 984,00 | 23616,00 | 1111,24 | 26669,76 | 2095,24 | 50285,76 | | | | | | |
| 19.5.4 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщ.4 мм | т | 0,156 | 1419169,00 | 221390,36 | | | 1419169,00 | 221390,36 | | | | | | |
| 19.5.5 | Прокат стальной горячекатаный круглый из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали d от 12 мм до 14 мм | т | 0,1944 | 784697,00 | 152545,10 | | | 784697,00 | 152545,10 | | | | | | |
| *19,6* | *Установка уровнения потенциалов* | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.6.1 | Установка шкафа (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм | шт | 4 | 3450,00 | 13800,00 | 2840,10 | 11360,40 | 6290,10 | 25160,40 | | | | | | |
| 19.6.2 | Монтаж проводника заземляющей открыто из полосовой стали сечением 100 мм2 | м | 80,00 | 203,00 | 16240,00 | 235,88 | 18870,40 | 438,88 | 35110,40 | | | | | | |
| 19.6.3 | Прокладка кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине | м | 90,00 | 189,00 | 17010,00 | 411,70 | 37053,00 | 600,70 | 54063,00 | | | | | | |
| 19.6.4 | Монтаж проводника заземляющей открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2 | м | 4,00 | 1516,00 | 6064,00 | 515,87 | 2063,48 | 2031,87 | 8127,48 | | | | | | |
| 19.6.5 | Щит уравнения потенциалов, тип ГШУП с шиной | шт | 4 | 39847,00 | 159388,00 | | | 39847,00 | 159388,00 | | | | | | |
| 19.6.6 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщ.4 мм | т | 0,0648 | 1419169,00 | 91962,15 | | | 1419169,00 | 91962,15 | | | | | | |
| 19.6.7 | Кабель силовой, не распространяющие горение, с низким дымо и газовыделением, марка ВВГнг(В)-LS 1х16 (мк)-0,66 | м | 70,00 | 629,68 | 44077,60 | | | 629,68 | 44077,60 | | | | | | |
| 19.6.8 | Кабель силовой, не распространяющие горение, с низким дымо и газовыделением, марка ВВГнг(В)-LS 1х6 (мк)-0,66 | м | 20,00 | 256,40 | 5128,00 | | | 256,40 | 5128,00 | | | | | | |

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость материалов, | | Стоимость работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по | | | Выполнение по контракту за отчетный | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | тенге | объем | % | тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 19.6.9 | Провода с медной жилой в негорючей резиновой оболочке, марки ПРН, сечение 16 мм2 | м | 4,00 | 468,83 | 1875,32 | | | 468,83 | 1875,32 | | | | | | |
| 20 | **Трансформаторная подстанция** | | | | | | | | | | | | | | |
| 20,1 | ***Распределительные щиты*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.1.1 | Установка на стене блока управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм | шт | 2 | 2582,00 | 5164,00 | 1632,10 | 3264,20 | 4214,10 | 8428,20 | | | | | | |
| 20.1.2 | Шкаф распределительный тип РЩТС (в комплекте согласно спецификации оборудования) | шт | 1 | 305210,00 | 305210,00 | | | 305210,00 | 305210,00 | | | | | | |
| 20.1.3 | Шкаф распределительный тип РЩХН (в комплекте согласно спецификации оборудования) | шт | 1 | 305210,00 | 305210,00 | | | 305210,00 | 305210,00 | | | | | | |
| 20.2 | ***Кабели и кабельные опоры*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.2.1 | Прокладка кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине | м | 470 | 189,00 | 88830,00 | 411,70 | 193499,00 | 600,70 | 282329,00 | | | | | | |
| 20.2.2 | Прокладка кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине | м | 130 | 210,00 | 27300,00 | 510,22 | 66328,60 | 720,22 | 93628,60 | | | | | | |
| 20.2.3 | Прокладка кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине | м | 135 | 259,00 | 34965,00 | 720,99 | 97333,65 | 979,99 | 132298,65 | | | | | | |
| 20.2.4 | Кабель силовой, не распространяющие горение ВВГнг 4х95 (мк)-1 | м | 80,00 | 12549,40 | 1003952,00 | | | 12549,40 | 1003952,00 | | | | | | |
| 20.2.5 | Кабель силовой, не распространяющие горение ВВГнг 4х50 (мк)-1 | м | 50,00 | 8336,80 | 416840,00 | | | 8336,80 | 416840,00 | | | | | | |
| 20.2.6 | Кабель силовой, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (мк)-1 | м | 10,00 | 2899,36 | 28993,60 | | | 2899,36 | 28993,60 | | | | | | |
| 20.2.7 | Кабель силовой, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (мк)-1 | м | 10,00 | 2359,29 | 23592,90 | | | 2359,29 | 23592,90 | | | | | | |
| 20.2.8 | Кабель силовой, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-1 | м | 20,00 | 1176,65 | 23533,00 | | | 1176,65 | 23533,00 | | | | | | |
| 20.2.9 | Кабель силовой, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-1 | м | 50,00 | 412,68 | 20634,00 | | | 412,68 | 20634,00 | | | | | | |
| 20.2.10 | Кабель силовой, не распространяющие горение ВВГнг 4х2,5 (ок)-1 | м | 70,00 | 456,67 | 31966,90 | | | 456,67 | 31966,90 | | | | | | |
| 20.2.11 | Кабель силовой, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-1 | м | 120,00 | 311,48 | 37377,60 | | | 311,48 | 37377,60 | | | | | | |
| 20.2.12 | Кабель силовой, не распространяющие горение ВВГнг 2х2,5 (ок)-1 | м | 80,00 | 205,36 | 16428,80 | | | 205,36 | 16428,80 | | | | | | |
| 20.2.13 | Кабель силовой, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 | м | 80,00 | 343,98 | 27518,40 | | | 343,98 | 27518,40 | | | | | | |
| 20.2.14 | Кабель силовой, 10 кв, марка АСБл 3х120 мм2 | м | 40,00 | 6184,75 | 247390,00 | | | 6184,75 | 247390,00 | | | | | | |
| 20.2.15 | Кабель силовой, не распространяющие горение, с низким дымо и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 4х120 (мк)-1 | м | 50,00 | 25985,38 | 1299269,00 | | | 25985,38 | 1299269,00 | | | | | | |
| 20.2.16 | Кабель силовой, не распространяющие горение, с низким дымо и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 5х6 (ок)-1 | м | 30,00 | 2520,53 | 75615,90 | | | 2520,53 | 75615,90 | | | | | | |
| 20.2.17 | Кабель силовой, не распространяющие горение, с низким дымо и газовыделением АВВГнг(В)-LS 4х120 (мк)-1 | м | 20,00 | 3202,21 | 64044,20 | | | 3202,21 | 64044,20 | | | | | | |
| 20.2.18 | Кабель силовой, марка EpN GN 50 сечением 4х120 мм2 | м | 25,00 | 10580,28 | 264507,00 | | | 10580,28 | 264507,00 | | | | | | |
| 20.3 | ***Концевые кабельные муфты*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.3.1 | Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напр. до 1 кВ, сеч. одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования | шт | 52 | 981,00 | 51012,00 | 1448,28 | 75310,56 | 2429,28 | 126322,56 | | | | | | |
| 20.3.2 | Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напр. до 10 кВ, сеч. одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования | шт | 4 | 2103,00 | 8412,00 | 0,00 | 0,00 | 2103,00 | 8412,00 | | | | | | |
| 20.3.3 | Муфты концевые, марка ПКВТпБ 4х95 мм2 | шт | 12 | 64762,00 | 777144,00 | | | 64762,00 | 777144,00 | | | | | | |
| 20.3.4 | Муфты концевые, марка ПКВТпБ 4х50 мм2 | шт | 4 | 54454,00 | 217816,00 | | | 54454,00 | 217816,00 | | | | | | |
| 20.3.5 | Муфты концевые, марка ПКВТп 4х120 мм2 | шт | 36 | 76988,00 | 2771568,00 | | | 76988,00 | 2771568,00 | | | | | | |
| 20.3.6 | Муфты концевые, марка 3КВТп 10 3х120 мм2 | шт | 4 | 130193,00 | 520772,00 | | | 130193,00 | 520772,00 | | | | | | |
| 20.4 | ***Трехфазный распределительный трансформатор*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.4.1 | Трансформатор напряжением до 10 кВ, трехфазный. Монтаж оборудования | шт | 1 | 2063,00 | 2063,00 | 4774,08 | 4774,08 | 6837,08 | 6837,08 | | | | | | |
| 20.4.2 | Масло трансформаторное. Сушка | т | 0,5 | 17194,00 | 8597,00 | 3756,43 | 1878,22 | 20950,43 | 10475,22 | | | | | | |
| 20.4.3 | Трансформаторы. Заливка сухим трансформаторным маслом | т | 0,5 | | | 24253,01 | 12126,51 | 24253,01 | 12126,51 | | | | | | |
| 20.4.4 | Трансформатор трехфазный сухой двухобмоточный в защитном исполнении, номинальная мощность 80кВА, класс напряжения 0,4кВ, для преобразования электроэнергии, типа 4BU55, SIEMENS | шт | 1 | 1396929,00 | 1396929,00 | | | 1396929,00 | 1396929,00 | | | | | | |
| 20.4.5 | Защитный корпус для сухого распределительного трансформатора IP23 | шт | 1 | 523760,00 | 523760,00 | | | 523760,00 | 523760,00 | | | | | | |
| 20.5 | ***Трансформаторы*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.5.1 | Трансформатор трехфазный мощностью 1600кВА. Монтаж оборудования | шт | 2 | 127623,00 | 255246,00 | 41820,00 | 83640,00 | 169443,00 | 338886,00 | | | | | | |
| 20.5.2 | Трансформатор трехфазный сухой с литой изоляцией модели ТСЛ-1600/6/10-0,4, номинальная мощность 1600 кВА, класс напряжения 6/10 кВ, типа Alageum Electric | шт | 2 | 5535966,00 | 11071932,00 | | | 5535966,00 | 11071932,00 | | | | | | |
| 20.5.3 | Монтаж шины сборной - четыре полосы в фазе, медная илиалюминиевая сечением до 1000 мм2 | м | 14 | 2464,00 | 34496,00 | 5324,39 | 74541,46 | 7788,39 | 109037,46 | | | | | | |
| 20.5.4 | Шина алюминиевая АД31Т, размерами 10х120х4000 мм | шт | 4 | 28550,00 | 114200,00 | | | 28550,00 | 114200,00 | | | | | | |
| 20.6 | ***Распределительные устройства 10кВ*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.6.1 | Камера сборных распределительных устройств с масляным выключателем. Монтаж оборудования | шт | 8 | 20919,00 | 167352,00 | 38872,20 | 310977,60 | 59791,20 | 478329,60 | | | | | | |
| 20.6.2 | Камера сборных распределительных устройств резервная. Монтаж оборудования | шт | 2 | 13729,00 | 27458,00 | 27699,49 | 55398,98 | 41428,49 | 82856,98 | | | | | | |
| 20.6.3 | Камера сборных распределительных устройств с выключателем нагрузки. Монтаж оборудования | шт | 2 | 20919,00 | 41838,00 | 38872,20 | 77744,40 | 59791,20 | 119582,40 | | | | | | |
| 20.6.4 | Подводяще-отводящий блок, тип КСО-386-1-03 | шт | 2 | 4575357,00 | 9150714,00 | | | 4575357,00 | 9150714,00 | | | | | | |
| 20.6.5 | Подводяще-отводящий блок, тип КСО-386-1-04 | шт | 4 | 4575357,00 | 18301428,00 | | | 4575357,00 | 18301428,00 | | | | | | |
| 20.6.6 | Измерительный блок, тип КСО-386-1-11 | шт | 2 | 4575357,00 | 9150714,00 | | | 4575357,00 | 9150714,00 | | | | | | |
| 20.6.7 | Трансформаторный блок КСО-386-1-06 | шт | 2 | 4575357,00 | 9150714,00 | | | 4575357,00 | 9150714,00 | | | | | | |
| 20.6.8 | Блок с секционным выключателем, тип КСО-386-1-18 | шт | 2 | 4575357,00 | 9150714,00 | | | 4575357,00 | 9150714,00 | | | | | | |
| 20.7 | ***Распределительные устройства 0,4кВ*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.7.1 | Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования | шкаф | 13 | 18327,00 | 238251,00 | 21696,00 | 282048,00 | 40023,00 | 520299,00 | | | | | | |
| 20.7.2 | Распределительный щит, тип ЩО 70-07 У3 | шт | 9 | 244782,00 | 2203038,00 | | | 244782,00 | 2203038,00 | | | | | | |
| 20.7.3 | Распределительный щит, тип ЩО 70-09 У3 | шт | 1 | 244782,00 | 244782,00 | | | 244782,00 | 244782,00 | | | | | | |
| 20.7.4 | Распределительный щит, тип ЩО 70-62 У3 | шт | 2 | 607267,00 | 1214534,00 | | | 607267,00 | 1214534,00 | | | | | | |
| 20.7.5 | Распределительный щит, тип ЩО 70-75 У3+ЩО70-90 У3 | шт | 1 | 840422,00 | 840422,00 | | | 840422,00 | 840422,00 | | | | | | |
| 20.8 | ***Установка освещения и розеток*** | | | | | | | | | | | | | | |

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость материалов, | | Стоимость работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по | | | Выполнение по контракту за отчетный | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | тенге | объем | % | тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 20.8.1 | Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на подвесах (штангах) | шт | 10 | 3556,00 | 35560,00 | 3635,10 | 36351,00 | 7191,10 | 71911,00 | | | | | | |
| 20.8.2 | Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на подвесах (штангах | шт | 4 | 1023,00 | 4092,00 | 3090,07 | 12360,28 | 4113,07 | 16452,28 | | | | | | |
| 20.8.3 | Указатели световые настенные. Монтаж оборудования | шт | 4 | 645,00 | 2580,00 | 320,00 | 1280,00 | 965,00 | 3860,00 | | | | | | |
| 20.8.4 | Конструкция универсальная сборная электромонтажная (УСЭК) для светильников. Установка на потолке | т | 0,0112 | 85922,00 | 962,33 | 583944,39 | 6540,18 | 669866,39 | 7502,50 | | | | | | |
| 20.8.5 | Конструкция универсальная сборная электромонтажная (УСЭК) для светильников. Установка на стене или колонне | т | 0,0012 | 65317,00 | 78,38 | 444646,96 | 533,58 | 509963,96 | 611,96 | | | | | | |
| 20.8.6 | Держатель светильника | шт | 18 | 68,00 | 1224,00 | | | 68,00 | 1224,00 | | | | | | |
| 20.8.7 | Светильник, марка ALS.OPL 236 HF | шт | 4 | 27460,00 | 109840,00 | | | 27460,00 | 109840,00 | | | | | | |
| 20.8.8 | Светильник, марка ALS.OPL 258 | шт | 6 | 45040,00 | 270240,00 | | | 45040,00 | 270240,00 | | | | | | |
| 20.8.9 | Светильник, марка NBU 30 HR70 (чёрный) | шт | 4 | 108650,00 | 434600,00 | | | 108650,00 | 434600,00 | | | | | | |
| 20.8.10 | Светильник, марка LYRA 4221-4 LED | шт | 4 | 39270,00 | 157080,00 | | | 39270,00 | 157080,00 | | | | | | |
| *20.9* | *Установочный материал для проводки* | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.9.1 | Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке | шт | 4 | 309,00 | 1236,00 | 481,91 | 1927,64 | 790,91 | 3163,64 | | | | | | |
| 20.9.2 | Выключатель одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP54 | шт | 4 | 906,00 | 3624,00 | | | 906,00 | 3624,00 | | | | | | |
| 20.9.3 | Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке | шт | 13 | 319,00 | 4147,00 | 564,17 | 7334,21 | 883,17 | 11481,21 | | | | | | |
| 20.9.4 | Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное на 250 В, до 16 А, IP20 | шт | 13 | 478,00 | 6214,00 | | | 478,00 | 6214,00 | | | | | | |
| 20.9.5 | Коробка кабельная разветвительная. Монтаж оборудования | шт | 20 | 2947,00 | 58940,00 | 4754,85 | 95097,00 | 7701,85 | 154037,00 | | | | | | |
| 20.9.6 | Распределительная коробка с 4-мя и 6-ью вводами, степень защиты IP55, Legrand | шт | 20 | 3471,00 | 69420,00 | | | 3471,00 | 69420,00 | | | | | | |
| 20.9.7 | Установка (шкаф) комплектная конденсаторная, масса до 100 кг. Монтаж на установленных конструкциях | шкаф | 2 | 3444,00 | 6888,00 | 3000,00 | 6000,00 | 6444,00 | 12888,00 | | | | | | |
| 20.9.8 | Конденсатор низкого напряжения 0,4кВ, 400А, 3х60кВА | шт | 2 | 287865,00 | 575730,00 | | | 287865,00 | 575730,00 | | | | | | |
| *20.10* | *Установка уравнения потенциалов* | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.10.1 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка | шт | 3 | 2144,00 | 6432,00 | 1847,00 | 5541,00 | 3991,00 | 11973,00 | | | | | | |
| 20.10.2 | Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сеч. 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям | м | 130 | 228,00 | 29640,00 | 278,52 | 36207,60 | 506,52 | 65847,60 | | | | | | |
| 20.10.3 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине | м | 5 | 201,00 | 1005,00 | 472,57 | 2362,85 | 673,57 | 3367,85 | | | | | | |
| 20.10.4 | Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям | м | 2 | 1575,00 | 3150,00 | 613,12 | 1226,24 | 2188,12 | 4376,24 | | | | | | |
| 20.10.5 | Щит уравнения потенциалов ШУП, с установленной шиной | шт | 3 | 39847,00 | 119541,00 | | | 39847,00 | 119541,00 | | | | | | |
| 20.10.6 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщ.4 мм | т | 0,1053 | 1419169,00 | 149438,50 | | | 1419169,00 | 149438,50 | | | | | | |
| 20.10.7 | Кабель силовой, не распространяющие горение, с низким дымо и газовыделением, марка ВВГнг(В)-LS 1х6 (ок)-0,66 | м | 5,00 | 256,40 | 1282,00 | | | 256,40 | 1282,00 | | | | | | |
| 20.10.8 | Провода с медной жилой в негорючей резиновой оболочке, марки ПРН, сечение 16 мм2 (4 шт.) | м | 2,00 | 468,83 | 937,66 | | | 468,83 | 937,66 | | | | | | |
| *20.11* | *Сборные конструкции для прокладки кабелей* | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.11.1 | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования | м | 77,5 | 261,00 | 20227,50 | 158,80 | 12307,00 | 419,80 | 32534,50 | | | | | | |
| 20.11.2 | Перфорированный кабельный лоток 400мм, L=2,5м, ЛП3 А400Н50Т10 | м | 10 | 6423,00 | 64230,00 | | | 6423,00 | 64230,00 | | | | | | |
| 20.11.3 | Перфорированный кабельный лоток 500мм, L=2,5м, ЛП3 А500Н50Т10 | м | 8 | 6423,00 | 51384,00 | | | 6423,00 | 51384,00 | | | | | | |
| 20.11.4 | Кронштейн к стене для лотка 100, КРС А100Т15 | шт | 26 | 591,00 | 15366,00 | | | 591,00 | 15366,00 | | | | | | |
| 20.11.5 | Кронштейн к стене для лотка 400, КРС А400Т15 | шт | 44 | 998,00 | 43912,00 | | | 998,00 | 43912,00 | | | | | | |
| 20.11.6 | Кронштейн к стене для лотка 500, КРС А500Т15 | шт | 32 | 1086,00 | 34752,00 | | | 1086,00 | 34752,00 | | | | | | |
| 20.11.7 | Полка кронштейн лотка 100, КП А100Т15 | шт | 26 | 190,00 | 4940,00 | | | 190,00 | 4940,00 | | | | | | |
| 20.11.8 | Полка кронштейн лотка 400, КП А400Т15 | шт | 44 | 489,00 | 21516,00 | | | 489,00 | 21516,00 | | | | | | |
| 20.11.9 | Полка кронштейн лотка 500, КП А500Т15 | шт | 32 | 597,00 | 19104,00 | | | 597,00 | 19104,00 | | | | | | |
| 20.11.10 | Крышка прямой секции 100, L=2,5м, КЛ3 А100Н25Т07 | шт | 1 | 2166,00 | 2166,00 | | | 2166,00 | 2166,00 | | | | | | |
| 20.11.11 | Перфорированный кабельный лоток 50мм, L=2,5м, ЛП3 А50Н50Т07 | шт | 2 | 2416,00 | 4832,00 | | | 2416,00 | 4832,00 | | | | | | |
| 20.11.12 | Перфорированный кабельный лоток 100мм, L=2,5м, ЛП3 А100Н50Т07 | шт | 11 | 2760,00 | 30360,00 | | | 2760,00 | 30360,00 | | | | | | |
| 20.11.13 | 90о Секция угловая горизонтальная 100мм, УГ 90А10Н5 | шт | 5 | 4784,00 | 23920,00 | | | 4784,00 | 23920,00 | | | | | | |
| 20.11.14 | Ответвитель Т-образный горизонтальный 100/100/100мм, ТО А10Н5 | шт | 2 | 2637,00 | 5274,00 | | | 2637,00 | 5274,00 | | | | | | |
| 20.11.15 | Поворот верт. внутр. радиуса 100 мм, лотка 100х50, ПВНУ R10А10Н5 | шт | 1 | 2166,00 | 2166,00 | | | 2166,00 | 2166,00 | | | | | | |
| 20.11.16 | Винты с шайбой и гайкой ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00399 | 299601,00 | 1195,41 | | | 299601,00 | 1195,41 | | | | | | |
| 20.11.17 | Пластина крепежная GTO H50 37301 | шт | 100 | 255,00 | 25500,00 | | | 255,00 | 25500,00 | | | | | | |
| **21** | **Дизель-генераторная станция** | | | | | | | | | | | | | | |
| *21.1* | *Оборудование* | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.1.1 | Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм. Установка на стене | шт | 1 | 5438,00 | 5438,00 | 5138,30 | 5138,30 | 10576,30 | 10576,30 | | | | | | |
| 21.1.2 | Шкаф распределительный РЩД: 400В, 50Гц,25А, 10кА навесное исполнение, в составе: переключатель: 3Р25А =1шт; отходящие: В 1Р4А =3шт; В 1Р10А =4шт; 2Р16А с УЗО 30мА =2шт ; 4Р16А с УЗО 30мА =3шт; мигающая лампа, установочная, красного цвета, для 230 В, 50 Гц с LED диодом=3шт | шт | 1 | 198915,00 | 198915,00 | | | 198915,00 | 198915,00 | | | | | | |
| 21.1.3 | Машина электрическая со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,1 т. Установка дизель-генератора | шт | 1 | 4756,00 | 4756,00 | 13621,51 | 13621,51 | 18377,51 | 18377,51 | | | | | | |
| 21.1.4 | Дизельная подстанция APD1250C мощностью 1250 кВА /1000 кВт, 400В/230В, 50Гц + Трехполюсный шкаф-коммутатор ATS (Automatic Transfer Switch) от 2500А в собственном корпусе для монтажа на стену | шт | 1 | 22519024,00 | 22519024,00 | | | 22519024,00 | 22519024,00 | | | | | | |

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость материалов, | | Стоимость работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по | | | Выполнение по контракту за отчетный | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | тенге | объем | % | тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 21.1.5 | Прокладка кабеля двух-четырехжильных сечение жил до 10 мм2 по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой | м | 100 | 154,00 | 15400,00 | 438,14 | 43814,00 | 592,14 | 59214,00 | | | | | | |
| 21.1.6 | Кабель силовой, не распространяющие горение, ВВГнг 5х2,5 мм2 | м | 20,00 | 412,68 | 8253,60 | | | 412,68 | 8253,60 | | | | | | |
| 21.1.7 | Кабель силовой, не распространяющие горение, ВВГнг 3х2,5 мм2 | м | 20,00 | 311,48 | 6229,62 | | | 311,48 | 6229,62 | | | | | | |
| 21.1.8 | Кабель силовой, не распространяющие горение, ВВГнг 3х1,5 мм2 | м | 60,00 | 205,35 | 12321,12 | | | 205,35 | 12321,12 | | | | | | |
| 21.1.9 | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования | м | 10 | 261,00 | 2610,00 | 158,80 | 1588,00 | 419,80 | 4198,00 | | | | | | |
| 21.1.10 | Перфорированный кабельный лоток 100мм L=2,5 м, ЛПЗ А100Н50Т07 | шт | 4 | 6423,00 | 25692,00 | | | 6423,00 | 25692,00 | | | | | | |
| 21.1.11 | 90о Секция угловая горизонтальная 100мм, УГ 90А10Н5 | шт | 1 | 4784,00 | 4784,00 | | | 4784,00 | 4784,00 | | | | | | |
| 21.1.12 | Винты с шайбой и гайкой ГОСТ 1759.0-87 (комплект 20 шт) | т | 0,00011 | 299601,00 | 32,96 | | | 299601,00 | 32,96 | | | | | | |
| 21.1.13 | Пластина крепежная GTO H50 37301 | шт | 20 | 255,00 | 5100,00 | | | 255,00 | 5100,00 | | | | | | |
| 21.1.14 | Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на подвесах (штангах) | шт | 6 | 3556,00 | 21336,00 | 3635,10 | 21810,60 | 7191,10 | 43146,60 | | | | | | |
| 21.1.15 | Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами | шт | 1 | 625,00 | 625,00 | 2781,80 | 2781,80 | 3406,80 | 3406,80 | | | | | | |
| 21.1.16 | Указатели световые настенные. Монтаж оборудования | шт | 1 | 645,00 | 645,00 | 320,00 | 320,00 | 965,00 | 965,00 | | | | | | |
| 21.1.17 | Держатель светильника | шт | 7 | 68,00 | 476,00 | | | 68,00 | 476,00 | | | | | | |
| 21.1.18 | Светильник люминесцентный, ALS.OPL 258; 2х58Вт, G5, 230В,50Гз, IP54 | шт | 6 | 3703,00 | 22218,00 | | | 3703,00 | 22218,00 | | | | | | |
| 21.1.19 | Светильник металлогалогенный, NBU 30; 1х70Вт,230В, 50Гз, IP65 | шт | 1 | 707,00 | 707,00 | | | 707,00 | 707,00 | | | | | | |
| 21.1.20 | Светильник LYRA 4221-4 LED; аварийный с собственным аккумулятором - надпись "ВЫХОД"; 3,6Вт, 230В,50Гз, IP42 | шт | 1 | 39270,00 | 39270,00 | | | 39270,00 | 39270,00 | | | | | | |
| 21.1.21 | Монтаж выключателя одноклавишного утопленного типа | шт | 3 | 309,00 | 927,00 | 481,91 | 1445,73 | 790,91 | 2372,73 | | | | | | |
| 21.1.22 | Выключатель одноклавишный Legrand с индикатором, открытой проводки, до 250В, 10А, IP44 | шт | 3 | 694,00 | 2082,00 | | | 694,00 | 2082,00 | | | | | | |
| 21.1.23 | Монтаж розетки штепсельной трехполюсной | шт | 4 | 826,00 | 3304,00 | 1083,83 | 4335,32 | 1909,83 | 7639,32 | | | | | | |
| 21.1.24 | Розетка штепсельная Legrand двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, 250 В, 16 А, IP2 | шт | 2 | 697,00 | 1394,00 | | | 697,00 | 1394,00 | | | | | | |
| 21.1.25 | Розетка штепсельная Legrand двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, 400В, 16 А, IP2 | шт | 2 | 1153,00 | 2306,00 | | | 1153,00 | 2306,00 | | | | | | |
| 21.1.26 | Монтаж коробки кабельной соединительной или разветвительной | шт | 16 | 3471,00 | 55536,00 | 5654,86 | 90477,76 | 9125,86 | 146013,76 | | | | | | |
| 21.1.27 | Распределительная коробка с 4-мя и 6-ью вводами, степень защиты IP55, Legrand | шт | 16 | 3471,00 | 55536,00 | | | 3471,00 | 55536,00 | | | | | | |
| *21,2* | *Установка уровнения потенциалов* | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.2.1 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка | шт | 1 | 2144,00 | 2144,00 | 1847,00 | 1847,00 | 3991,00 | 3991,00 | | | | | | |
| 21.2.2 | Щит уравнения потенциалов ШУП, размерами 348х120х83 с установленной шиной | шт | 1 | 39847,00 | 39847,00 | | | 39847,00 | 39847,00 | | | | | | |
| 21.2.3 | Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сеч. 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям | м | 30,00 | 461,00 | 13830,00 | 278,52 | 8355,60 | 739,52 | 22185,60 | | | | | | |
| 21.2.4 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, 25х 4 мм | т | 0,0234 | 276166,00 | 6462,28 | | | 276166,00 | 6462,28 | | | | | | |
| 21.2.5 | Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 16мм2. Монтаж по строительным основаниям | м | 6,00 | 1575,00 | 9450,00 | 613,12 | 3678,72 | 2188,12 | 13128,72 | | | | | | |
| 21.2.6 | Подпорка держателя ленты на стене. Перемычка заземляющая тросовая диаметром до 9,2 мм для строительных металлических конструкций. Монтаж оборудования | шт | 30 | 314,00 | 9420,00 | 489,80 | 14694,00 | 803,80 | 24114,00 | | | | | | |
| 21.2.7 | Элемент для соединения и скрещивания двух оцинкованных лент для строительных металлических конструкций. Монтаж оборудования | шт | 20 | 365,00 | 7300,00 | 250,00 | 5000,00 | 615,00 | 12300,00 | | | | | | |
| 21.2.8 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 6кг | м | 2,00 | 333,00 | 666,00 | 1063,78 | 2127,56 | 1396,78 | 2793,56 | | | | | | |
| 21.2.9 | Кабель силовой, не распространяющие горение, с низким дымо и газовыделением, марка ВВГнг(В)-LS 1х6 (ок)-0,66 | м | 2,00 | 256,40 | 512,80 | | | 256,40 | 512,80 | | | | | | |
| *22* | *Газовая котельная* | | | | | | | | | | | | | | |
| *22,1* | *Тепломеханическая часть* | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.1.1 | Котел производительностью 2,9 МВт. Монтаж оборудования | т | 10,68 | 30826,00 | 329221,68 | 67342,76 | 719220,68 | 98168,76 | 1048442,36 | | | | | | |
| 22.1.2 | Тепловодяной котел производительностью 2.900 кВт, для работы с теплой водой 90/70°С, Vitomax 200-LW - М62В, производство фирмы VIESSMANN + горелка WM - G30/3-A ZM-LN DN 80 производства фирмы WEISHAUPT, галерия(мост)котла, с выходом дымовых газов | комплект | 2 | 25703169,00 | 51406338,00 | | | 25703169,00 | 51406338,00 | | | | | | |
| 22.1.3 | Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,9 МВт (0,72 Гкал/ч). Установка | котел | 1 | 15139,00 | 15139,00 | 20453,92 | 20453,92 | 35592,92 | 35592,92 | | | | | | |
| 22.1.4 | Тепловодяной котел производительностью 900 кВт, для работы с теплой водой 90/70°С, Vitoplex 200 SX2A производства фирмы VIESSMANN + горелка WM - G20/2-A Ausf.ZM-LN R1 1/2 производства фирмы WEISHAUPT | комплект | 1 | 7256307,00 | 7256307,00 | | | 7256307,00 | 7256307,00 | | | | | | |
| 22.1.5 | Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали, δ = 1мм, d от 900 до 1000 мм. | м2 | 229,22 | 1033,00 | 236784,26 | 1178,72 | 270186,20 | 2211,72 | 506970,46 | | | | | | |
| 22.1.6 | Дымовая система ICS25 SCHIEDEL, дымовой трубы Ø600 мм развернутой шириной прим. сост. 16 м, борова Ø600 мм высотой 28,5 м, набора элементов для присоединения и крепления | комплект | 1 | 6373511,00 | 6373511,00 | | | 6373511,00 | 6373511,00 | | | | | | |
| 22.1.7 | Дымовая система ICS25 SCHIEDEL, дымовой трубы Ø600 мм развернутой шириной прим. сост. 19,5 м, борова Ø600 мм высотой 28,5 м, набора элементов для присоединения и крепления | комплект | 1 | 5023615,00 | 5023615,00 | | | 5023615,00 | 5023615,00 | | | | | | |
| 22.1.8 | Дымовая система ICS25 SCHIEDEL, дымовой трубы Ø350 мм развернутой шириной прим. сост. 21,5 м, борова Ø300 мм высотой 28,5 м, набора элементов для присоединения и крепления | комплект | 1 | 3028169,00 | 3028169,00 | | | 3028169,00 | 3028169,00 | | | | | | |
| 22.1.9 | Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 3 м3. Установка | бак | 1 | 21794,00 | 21794,00 | 26053,24 | 26053,24 | 47847,24 | 47847,24 | | | | | | |
| 22.1.10 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка | шт | 1 | 2144,00 | 2144,00 | 1847,00 | 1847,00 | 3991,00 | 3991,00 | | | | | | |

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость материалов, | | Стоимость работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по | | | Выполнение по контракту за отчетный | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | тенге | объем | % | тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 22.1.11 | Бак мембранный REFLEXOMAT REFLEX RG 3000 l, вместимостью 3000 л,в комплекте с щитом управления и компрессором RS 400 2 MK2 | комплект | 1 | 4568643,00 | 4568643,00 | | | 4568643,00 | 4568643,00 | | | | | | |
| 22.1.12 | Солерастворитель, вместимость 1 м3. Монтаж оборудования | т | 0,25 | 284109,00 | 71027,25 | 50964,00 | 12741,00 | 335073,00 | 83768,25 | | | | | | |
| 22.1.13 | Смягчитель воды ESOT-INVEST- IDM 25-75 со следующими характеристиками, режим работы: автоматический поточный, объем ионной массы: 75 л, максимальный расход 3.000 л/ч, производительность 300 м3 х 1°dH, потребление солей 15 кг /восстановление, дополнительное оборудование- емкость для соли | комплект | 1 | 1159313,00 | 1159313,00 | | | 1159313,00 | 1159313,00 | | | | | | |
| 22.1.14 | Расходомер. Установка | комплект | 1 | 332,00 | 332,00 | 372,75 | 372,75 | 704,75 | 704,75 | | | | | | |
| 22.1.15 | Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-420Л, присоединение сэндвич, без индикатора, Qv 7,6 м3/ч N 5 Вт, DN 15, типа Взлет | шт | 1 | 115088,00 | 115088,00 | | | 115088,00 | 115088,00 | | | | | | |
| 22.1.16 | Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, d условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования | шт | 1 | 2625,00 | 2625,00 | 8650,73 | 8650,73 | 11275,73 | 11275,73 | | | | | | |
| 22.1.17 | Соленоидный клапан EV220B 25B, Ду 25, НЗ, с электромагнитной катушкой, 10Вт, 50 Гц, Ру 20 | шт | 1 | 41969,00 | 41969,00 | | | 41969,00 | 41969,00 | | | | | | |
| 22.1.18 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. | насос | 6 | 19442,00 | 116652,00 | 12110,10 | 72660,60 | 31552,10 | 189312,60 | | | | | | |
| 22.1.19 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,2 т. | насос | 8 | 43872,00 | 350976,00 | 15632,20 | 125057,60 | 59504,20 | 476033,60 | | | | | | |
| 22.1.20 | Насосы циркуляционные WILO IL 100/160-2.2/4, G = 124,7 м3/ч; H = 47 кПа; N = 2,2 кВт; 3~ 400 В / 50 Гц. | шт | 3 | 838355,00 | 2515065,00 | | | 838355,00 | 2515065,00 | | | | | | |
| 22.1.21 | Насосы циркуляционные, сдвоенные, трехскоростные, с двумя двигателями на общем корпусе WILO TOP-SD 65/13 3, G = 38,7 м3/ч; H = 23 кПа; N = 0,7+1,45 кВт; 3~ 400 В / 50 ГцНасос поставляется для циркуляции горячей воды в котлах | комплект | 1 | 616586,00 | 616586,00 | | | 616586,00 | 616586,00 | | | | | | |
| 22.1.22 | Насосы защитные циркуляционные WILO IPL 65/120-0.37/4 трехскоростные, IPL 65/120-0.37/4, G = 37,4 м3/ч; H = 20 кПа; N = 0,37 кВт; 3~ 400 В / 50 Гц | комплект | 2 | 330399,00 | 660798,00 | | | 330399,00 | 660798,00 | | | | | | |
| 22.1.23 | Насосы защитные циркуляционные WILO, трехскоростные, IPL 40/75-0.12/2, G = 11,6 м3/ч; H = 9 кПа; N = 0,12 кВт; 3~ 400 В / 50 Гц | комплект | 1 | 198601,00 | 198601,00 | | | 198601,00 | 198601,00 | | | | | | |
| 22.1.24 | Насосы циркуляционные сдвоенные WILO, модели DL 100/260-11/4, G = 157,3 м3/ч; H = 103 кПа; N = 11 кВт; 3~ 400 В / 50 Гц., с двумя двигателями на общем корпусе, для циркуляции горячей воды в зимний период, | комплект | 1 | 2717230,00 | 2717230,00 | | | 2717230,00 | 2717230,00 | | | | | | |
| 22.1.25 | Насосы циркуляционные сдвоенные WILO, модели TOP-SD 65/13 3, G = 28,8 м3/ч; H = 40 кПа; N = 0,7+1,45 кВт; 3~ 400 В / 50 Гц., трехскоростной, с двумя двигателями на общем корпусе, для циркуляции горячей воды в летний период, | комплект | 1 | 642883,00 | 642883,00 | | | 642883,00 | 642883,00 | | | | | | |
| 22.1.26 | Насосы циркуляционные WILO, модели Yonos Pico 15/1-4, G = 0,36 м3/ч; H = 17 кПа; N = 0,004+0,02 кВт; 1~ 230 В / 50 Гц., с изменчивым числом оборотов для циркуляции горячей воды для радиаторного отопления технического блока, | комплект | 2 | 49981,00 | 99962,00 | | | 49981,00 | 99962,00 | | | | | | |
| 22.1.27 | Насосы циркуляционные WILO, модели Stratos 40/1-8 CAN PN 16, G = 7,00 м3/ч; H = 26 кПа; N = 0,012+0,3 кВт; 1~ 230 В / 50 Гц. | шт | 1 | 378849,00 | 378849,00 | | | 378849,00 | 378849,00 | | | | | | |
| 22.1.28 | Насосы циркуляционные сдвоенные WILO, модели TOP-SD 40/10 3~, G=11,05 м3/ч; H=37 кПа; N=0,2+0,585 кВт; 3~ 400 В / 50 Гц., трехскоростной, с двумя двигателями на общем корпусе, для циркуляции горячей воды в нагревателях климатических камер | шт | 1 | 403530,00 | 403530,00 | | | 403530,00 | 403530,00 | | | | | | |
| 22.1.29 | Насосы циркуляционные сдвоенные WILO, модели TOP-SD 40/7 3~, G = 9,90 м3/ч; H = 36 кПа; N = 0,13+0,37 кВт; 3~ 400 В / 50 Гц., трехскоростной, с двумя двигателями на общем корпусе, для циркуляции горячей воды для ГВС | комплект | 1 | 335517,00 | 335517,00 | | | 335517,00 | 335517,00 | | | | | | |
| 22.1.30 | Установка вставок виброизолирующих к насосам, давление 1,6 Мпа, Ду 40 мм | вставка | 6 | 14812,00 | 88872,00 | 4276,00 | 25656,00 | 19088,00 | 114528,00 | | | | | | |
| 22.1.31 | Установка вставок виброизолирующих к насосам, давление 1,6Мпа, Ду 65 мм | вставка | 4 | 16743,00 | 66972,00 | 8595,00 | 34380,00 | 25338,00 | 101352,00 | | | | | | |
| 22.1.32 | Установка ставок виброизолирующих к насосам, давление 1,6Мпа, Ду 100 мм | вставка | 8 | 31240,00 | 249920,00 | 3654,12 | 29232,96 | 34894,12 | 279152,96 | | | | | | |
| 22.1.33 | Установка разделителя и сборника горячей воды из стальных труб:Ду 350 мм, длина 3700 мм; Ду 350 мм, длина 2850 мм | шт | 2 | 107687,00 | 215374,00 | 26512,40 | 53024,80 | 134199,40 | 268398,80 | | | | | | |
| 22.1.34 | Установка водоподогревателя емкостного, вместимость до 4 м3 | шт | 2 | 54623,00 | 109246,00 | 6730,00 | 13460,00 | 61353,00 | 122706,00 | | | | | | |
| 22.1.35 | Водонагреватели промышленные накопительные на 4000 литров, размеры Ø1400 х 3375 мм; мощность 115 кВт | шт | 2 | 5778352,00 | 11556704,00 | | | 5778352,00 | 11556704,00 | | | | | | |
| 22.1.36 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб d до 25 мм | шт | 1 | 2360,00 | 2360,00 | 2205,10 | 2205,10 | 4565,10 | 4565,10 | | | | | | |
| 22.1.37 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб d до 100 мм | шт | 4 | 4840,00 | 19360,00 | 4423,70 | 17694,80 | 9263,70 | 37054,80 | | | | | | |
| 22.1.38 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб d до 125 мм | шт | 1 | 6753,00 | 6753,00 | 6015,10 | 6015,10 | 12768,10 | 12768,10 | | | | | | |
| 22.1.39 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб d до 200 мм | шт | 3 | 9162,00 | 27486,00 | 8563,20 | 25689,60 | 17725,20 | 53175,60 | | | | | | |
| 22.1.40 | Вентили балансировочные ручные типа Herz, Stromax-GM, T 120°C, PN 10, DN 20 | шт | 1 | 14567,00 | 14567,00 | | | 14567,00 | 14567,00 | | | | | | |
| 22.1.41 | Вентили балансировочные ручные типа Herz, Stromax-GMF, фланцевый, T 120°C, PN 10, DN 65 | шт | 3 | 72379,00 | 217137,00 | | | 72379,00 | 217137,00 | | | | | | |
| 22.1.42 | Вентили балансировочные ручные типа Herz, Stromax-GF, фланцевый, T 120°C, PN 10, DN 100 | шт | 1 | 199077,00 | 199077,00 | | | 199077,00 | 199077,00 | | | | | | |
| 22.1.43 | Вентили балансировочные ручные типа Herz, Stromax-GF, фланцевый, T 120°C, PN 10, DN 125 | шт | 1 | 278917,00 | 278917,00 | | | 278917,00 | 278917,00 | | | | | | |
| 22.1.44 | Вентили балансировочные ручные типа Herz, Stromax-GF, фланцевый, T 120°C, PN 10, DN 200 | шт | 3 | 625057,00 | 1875171,00 | | | 625057,00 | 1875171,00 | | | | | | |
| 22.1.45 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой инизколегированной стали PN 10, DN 20 | шт | 2 | 950,00 | 1900,00 | | | 950,00 | 1900,00 | | | | | | |
| 22.1.46 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой инизколегированной стали PN 10, DN 65 | шт | 6 | 2655,00 | 15930,00 | | | 2655,00 | 15930,00 | | | | | | |
| 22.1.47 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой инизколегированной стали PN 10, DN 100 | шт | 2 | 3100,00 | 6200,00 | | | 3100,00 | 6200,00 | | | | | | |
| 22.1.48 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой инизколегированной стали PN 10, DN 125 | шт | 2 | 3540,00 | 7080,00 | | | 3540,00 | 7080,00 | | | | | | |

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость материалов, | | Стоимость работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по | | | Выполнение по контракту за отчетный | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | тенге | объем | % | тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 22.1.49 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой инизколегированной стали PN 10, DN 200 | шт | 6 | 4823,00 | 28938,00 | | | 4823,00 | 28938,00 | | | | | | |
| 22.1.50 | Установка фильтра для очистки воды в трубопроводах системотопления, d 25 мм | фильтр | 2 | 1214,00 | 2428,00 | 947,10 | 1894,20 | 2161,10 | 4322,20 | | | | | | |
| 22.1.51 | Фильтр сетчатый FVR-D с внутренней резьбой латунный, со спускным краном, Тмакс 130°С, PN 25, DN 20, типа Danfoss | шт | 1 | 29748,00 | 29748,00 | | | 29748,00 | 29748,00 | | | | | | |
| 22.1.52 | Фильтр сетчатый FVR-D с внутренней резьбой латунный, со спускным краном, Тмакс 130°С, PN 25, DN 25, Danfoss | шт | 1 | 34652,00 | 34652,00 | | | 34652,00 | 34652,00 | | | | | | |
| 22.1.53 | Установка фильтра для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d 50 мм | шт | 2 | 2425,00 | 4850,00 | 947,10 | 1894,20 | 3372,10 | 6744,20 | | | | | | |
| 22.1.54 | Установка фильтра для очистки воды в трубопроводах системотопления, d 65 мм | шт | 3 | 2960,00 | 8880,00 | 947,10 | 2841,30 | 3907,10 | 11721,30 | | | | | | |
| 22.1.55 | Установка фильтра для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d 100 мм | шт | 1 | 5873,00 | 5873,00 | 947,10 | 947,10 | 6820,10 | 6820,10 | | | | | | |
| 22.1.56 | Установка фильтра для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d 125 мм | шт | 1 | 7540,00 | 7540,00 | 1350,00 | 1350,00 | 8890,00 | 8890,00 | | | | | | |
| 22.1.57 | Установка фильтра для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d до 250 мм | шт | 2 | 17612,00 | 35224,00 | 2673,00 | 5346,00 | 20285,00 | 40570,00 | | | | | | |
| 22.1.58 | Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss | шт | 2 | 58169,00 | 116338,00 | | | 58169,00 | 116338,00 | | | | | | |
| 22.1.59 | Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 65, типа Danfoss | шт | 3 | 76555,00 | 229665,00 | | | 76555,00 | 229665,00 | | | | | | |
| 22.1.60 | Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 100, типа Danfoss | шт | 1 | 116239,00 | 116239,00 | | | 116239,00 | 116239,00 | | | | | | |
| 22.1.61 | Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 125, типа Danfoss | шт | 1 | 147692,00 | 147692,00 | | | 147692,00 | 147692,00 | | | | | | |
| 22.1.62 | Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 200, типа Danfoss | шт | 1 | 232643,00 | 232643,00 | | | 232643,00 | 232643,00 | | | | | | |
| 22.1.63 | Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 250, типа Danfoss | шт | 1 | 452381,00 | 452381,00 | | | 452381,00 | 452381,00 | | | | | | |
| 22.1.64 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой инизколегированной стали PN 6, DN 50 | шт | 4 | 1364,00 | 5456,00 | | | 1364,00 | 5456,00 | | | | | | |
| 22.1.65 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 65 | шт | 6 | 1852,00 | 11112,00 | | | 1852,00 | 11112,00 | | | | | | |
| 22.1.66 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой инизколегированной стали PN 6, DN 100 | шт | 2 | 3000,00 | 6000,00 | | | 3000,00 | 6000,00 | | | | | | |
| 22.1.67 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой инизколегированной стали PN 6, DN 125 | шт | 2 | 3257,00 | 6514,00 | | | 3257,00 | 6514,00 | | | | | | |
| 22.1.68 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 200 | шт | 2 | 6110,00 | 12220,00 | | | 6110,00 | 12220,00 | | | | | | |
| 22.1.69 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой инизколегированной стали PN 6, DN 250 | шт | 2 | 6543,00 | 13086,00 | | | 6543,00 | 13086,00 | | | | | | |
| 22.1.70 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб d до 25 мм. Установка | шт | 15 | 2253,00 | 33795,00 | 2319,65 | 34794,75 | 4572,65 | 68589,75 | | | | | | |
| 22.1.71 | Кран шаровый с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 20, типа Genebre | шт | 8 | 2149,00 | 17192,00 | | | 2149,00 | 17192,00 | | | | | | |
| 22.1.72 | Кран шаровый с резьбой 1" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 25, типа Genebre | шт | 7 | 3129,00 | 21903,00 | | | 3129,00 | 21903,00 | | | | | | |
| 22.1.73 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб d до 50 мм. Установка | шт | 8 | 2251,00 | 18008,00 | 2364,41 | 18915,28 | 4615,41 | 36923,28 | | | | | | |
| 22.1.74 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб d до 100 мм. Установка | шт | 14 | 3977,00 | 55678,00 | 4250,44 | 59506,16 | 8227,44 | 115184,16 | | | | | | |
| 22.1.75 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб d до 125 мм. Установка | шт | 5 | 9197,00 | 45985,00 | 9754,66 | 48773,30 | 18951,66 | 94758,30 | | | | | | |
| 22.1.76 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб d до 200 мм. Установка | шт | 16 | 11691,00 | 187056,00 | 13056,37 | 208901,92 | 24747,37 | 395957,92 | | | | | | |
| 22.1.77 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб d до 250 мм. Установка | шт | 1 | 15245,00 | 15245,00 | 16308,36 | 16308,36 | 31553,36 | 31553,36 | | | | | | |
| 22.1.78 | Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40°С до +120°С, PN 10, DN 50, типа Belgicast | шт | 8 | 27271,00 | 218168,00 | | | 27271,00 | 218168,00 | | | | | | |
| 22.1.79 | Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40°С до +120°С, PN 10, DN 65, типа Belgicast | шт | 8 | 30434,00 | 243472,00 | | | 30434,00 | 243472,00 | | | | | | |
| 22.1.80 | Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40°С до +120°С, PN 10, DN100, типа Belgicast | шт | 6 | 35792,00 | 214752,00 | | | 35792,00 | 214752,00 | | | | | | |
| 22.1.81 | Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40°С до +120°С, PN 10, DN125, типа Belgicast | шт | 5 | 54198,00 | 270990,00 | | | 54198,00 | 270990,00 | | | | | | |
| 22.1.82 | Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40°С до +120°С, PN 10, DN 200, типа Belgicast | шт | 16 | 71776,00 | 1148416,00 | | | 71776,00 | 1148416,00 | | | | | | |
| 22.1.83 | Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40°С до +120°С, PN 10, DN 250, типа Belgicast | шт | 1 | 133628,00 | 133628,00 | | | 133628,00 | 133628,00 | | | | | | |
| 22.1.84 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой инизколегированной стали PN 6, DN 50 | шт | 16 | 1364,00 | 21824,00 | | | 1364,00 | 21824,00 | | | | | | |
| 22.1.85 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой инизколегированной стали PN 6, DN 65 | шт | 16 | 1852,00 | 29632,00 | | | 1852,00 | 29632,00 | | | | | | |
| 22.1.86 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой инизколегированной стали PN 6, DN 100 | шт | 12 | 3000,00 | 36000,00 | | | 3000,00 | 36000,00 | | | | | | |

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость материалов, | | Стоимость работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по | | | Выполнение по контракту за отчетный | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | тенге | объем | % | тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 22.1.87 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой инизколегированной стали PN 6, DN 125 | шт | 10 | 3257,00 | 32570,00 | | | 3257,00 | 32570,00 | | | | | | |
| 22.1.88 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой инизколегированной стали PN 6, DN 200 | шт | 32 | 6110,00 | 195520,00 | | | 6110,00 | 195520,00 | | | | | | |
| 22.1.89 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой инизколегированной стали PN 6, DN 250 | шт | 2 | 6543,00 | 13086,00 | | | 6543,00 | 13086,00 | | | | | | |
| 22.1.90 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб d до 50 мм. Установка | шт | 2 | 2251,00 | 4502,00 | 2364,41 | 4728,82 | 4615,41 | 9230,82 | | | | | | |
| 22.1.91 | Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN16, DN 32 | шт | 2 | 4106,00 | 8212,00 | | | 4106,00 | 8212,00 | | | | | | |
| 22.1.92 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб d до 200 мм. Установка | шт | 1 | 11691,00 | 11691,00 | 13056,37 | 13056,37 | 24747,37 | 24747,37 | | | | | | |
| 22.1.93 | Вентили дисковые фланцевые модели 2100, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до +200°С, PN16, DN 200, типа FAF | шт | 1 | 238573,00 | 238573,00 | | | 238573,00 | 238573,00 | | | | | | |
| 22.1.94 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой инизколегированной стали PN 6, DN 200 | шт | 2 | 6110,00 | 12220,00 | | | 6110,00 | 12220,00 | | | | | | |
| 22.1.95 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб d до 25 мм. Установка | шт | 3 | 2253,00 | 6759,00 | 2319,65 | 6958,95 | 4572,65 | 13717,95 | | | | | | |
| 22.1.96 | Клапан обратный шаровый резьбовой, Т до +100°С, PN16, DN 25, типа Polix | шт | 1 | 16602,00 | 16602,00 | | | 16602,00 | 16602,00 | | | | | | |
| 22.1.97 | Клапан обратный с резьбой 3/4", Т до +100°С, PN 16, DN 20, типа Bugatti | шт | 2 | 2792,00 | 5584,00 | | | 2792,00 | 5584,00 | | | | | | |
| 22.1.98 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб d до 100 мм. Установка | шт | 7 | 3977,00 | 27839,00 | 4250,44 | 29753,08 | 8227,44 | 57592,08 | | | | | | |
| 22.1.99 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб d до 125 мм. Установка | шт | 1 | 9197,00 | 9197,00 | 9754,66 | 9754,66 | 18951,66 | 18951,66 | | | | | | |
| 22.1.100 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб d до 200 мм. Установка | шт | 4 | 11691,00 | 46764,00 | 13056,37 | 52225,48 | 24747,37 | 98989,48 | | | | | | |
| 22.1.101 | Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 65, типа FAF | шт | 4 | 41969,00 | 167876,00 | | | 41969,00 | 167876,00 | | | | | | |
| 22.1.102 | Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 100, типа FAF | шт | 3 | 74888,00 | 224664,00 | | | 74888,00 | 224664,00 | | | | | | |
| 22.1.103 | Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 125, типа FAF | шт | 1 | 98030,00 | 98030,00 | | | 98030,00 | 98030,00 | | | | | | |
| 22.1.104 | Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 200, типа FAF | шт | 4 | 224127,00 | 896508,00 | | | 224127,00 | 896508,00 | | | | | | |
| 22.1.105 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой инизколегированной стали PN 6, DN 65 | шт | 8 | 1852,00 | 14816,00 | | | 1852,00 | 14816,00 | | | | | | |
| 22.1.106 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой инизколегированной стали PN 6, DN 100 | шт | 6 | 3000,00 | 18000,00 | | | 3000,00 | 18000,00 | | | | | | |
| 22.1.107 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой инизколегированной стали PN 6, DN 125 | шт | 2 | 3257,00 | 6514,00 | | | 3257,00 | 6514,00 | | | | | | |
| 22.1.108 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой инизколегированной стали PN 6, DN 200 | шт | 8 | 6110,00 | 48880,00 | | | 6110,00 | 48880,00 | | | | | | |
| 22.1.109 | Клапаны предохранительные однорычажные, d 50 мм. Установка | шт | 2 | 4547,00 | 9094,00 | 2986,30 | 5972,60 | 7533,30 | 15066,60 | | | | | | |
| 22.1.110 | Клапаны предохранительные однорычажные, d 100 мм. Установка | шт | 5 | 4428,00 | 22140,00 | 4786,81 | 23934,05 | 9214,81 | 46074,05 | | | | | | |
| 22.1.111 | Клапан трехходовой смесительно-распределительный типа Herz, Т 130°С, PN 16, DN 50 | шт | 2 | 48031,00 | 96062,00 | | | 48031,00 | 96062,00 | | | | | | |
| 22.1.112 | Клапан трехходовой смесительно-распределительный типа Herz, Т 130°С, PN 16, DN 65 | шт | 5 | 48031,00 | 240155,00 | | | 48031,00 | 240155,00 | | | | | | |
| 22.1.113 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой инизколегированной стали PN 16, DN 50 | шт | 4 | 5115,00 | 20460,00 | | | 5115,00 | 20460,00 | | | | | | |
| 22.1.114 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой инизколегированной стали PN 16, DN 65 | шт | 10 | 5800,00 | 58000,00 | | | 5800,00 | 58000,00 | | | | | | |
| 22.1.115 | Установка кранов воздушных Ду 15 | комплект | 11 | 450,00 | 4950,00 | 275,10 | 3026,10 | 725,10 | 7976,10 | | | | | | |
| 22.1.116 | Установка воздухоотводчиков | шт | 18 | 3874,00 | 69732,00 | 2860,00 | 51480,00 | 6734,00 | 121212,00 | | | | | | |
| 22.1.117 | Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, Dн корпуса 65 мм, L=150 мм | шт | 2 | 4778,00 | 9556,00 | | | 4778,00 | 9556,00 | | | | | | |
| 22.1.118 | Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, Dн корпуса 108мм, L=200 мм | шт | 8 | 6539,00 | 52312,00 | | | 6539,00 | 52312,00 | | | | | | |
| 22.1.119 | Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, Dн корпуса 219мм, L=250 мм | шт | 8 | 15886,00 | 127088,00 | | | 15886,00 | 127088,00 | | | | | | |
| 22.1.120 | Установка термометров в оправе прямых или угловых | комплект | 8 | 450,00 | 3600,00 | 400,00 | 3200,00 | 850,00 | 6800,00 | | | | | | |
| 22.1.121 | Термометры угловые в оправе | шт | 8 | 2112,00 | 16896,00 | | | 2112,00 | 16896,00 | | | | | | |
| 22.1.122 | Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном. | комплект | 15 | 2375,00 | 35625,00 | 540,12 | 8101,80 | 2915,12 | 43726,80 | | | | | | |
| 22.1.123 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальныхбесшовных труб, d до 50 мм | м | 29 | 849,00 | 24621,00 | 953,84 | 27661,36 | 1802,84 | 52282,36 | | | | | | |
| 22.1.124 | Трубы стальные бесшовные, Ду20 | м | 12 | 824,00 | 9888,00 | | | 824,00 | 9888,00 | | | | | | |
| 22.1.125 | Трубы стальные бесшовные, Ду25 | м | 12 | 1114,00 | 13368,00 | | | 1114,00 | 13368,00 | | | | | | |
| 22.1.126 | Трубы стальные бесшовные, Ду32 | м | 2 | 1364,00 | 2728,00 | | | 1364,00 | 2728,00 | | | | | | |
| 22.1.127 | Трубы стальные бесшовные, Ду40 | м | 3 | 1648,00 | 4944,00 | | | 1648,00 | 4944,00 | | | | | | |
| 22.1.128 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальныхбесшовных труб, Ду 50 | м | 40 | 2357,00 | 94280,00 | 953,84 | 38153,60 | 3310,84 | 132433,60 | | | | | | |
| 22.1.129 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальныхбесшовных труб, Ду 65 | м | 156 | 3044,00 | 474864,00 | 1130,24 | 176317,44 | 4174,24 | 651181,44 | | | | | | |
| 22.1.130 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальныхбесшовных труб, Ду80 | м | 12 | 3032,00 | 36384,00 | 1273,83 | 15285,96 | 4305,83 | 51669,96 | | | | | | |
| 22.1.131 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, Ду 100 | м | 12 | 1869,00 | 22428,00 | 1273,83 | 15285,96 | 3142,83 | 37713,96 | | | | | | |
| 22.1.132 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, Ду 125 | м | 27 | 5675,00 | 153225,00 | 1771,52 | 47831,04 | 7446,52 | 201056,04 | | | | | | |
| 22.1.133 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, Ду 200 | м | 150 | 16599,00 | 2489850,00 | 2816,86 | 422529,00 | 19415,86 | 2912379,00 | | | | | | |
| 22.1.134 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, Ду 250 | м | 5 | 22552,00 | 112760,00 | 3409,42 | 17047,10 | 25961,42 | 129807,10 | | | | | | |

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость материалов, | | Стоимость работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по | | | Выполнение по контракту за отчетный | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | тенге | объем | % | тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 22.1.135 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м | 69 | 82,00 | 5658,00 | 125,00 | 8625,00 | 207,00 | 14283,00 | | | | | | |
| 22.1.136 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое | м | 180 | 72,00 | 12960,00 | 110,00 | 19800,00 | 182,00 | 32760,00 | | | | | | |
| 22.1.137 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое | м | 177 | 82,00 | 14514,00 | 125,00 | 22125,00 | 207,00 | 36639,00 | | | | | | |
| 22.1.138 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое | м | 5 | 82,00 | 410,00 | 125,00 | 625,00 | 207,00 | 1035,00 | | | | | | |
| 22.1.139 | Установка фасонных частей стальных сварных d 100-250 мм | т | 0,35 | 1213562,00 | 424746,70 | 1467863,50 | 513752,23 | 2681425,50 | 938498,93 | | | | | | |
| 22.1.140 | Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж | т | 1,2 | 100349,00 | 120418,80 | 117838,07 | 141405,68 | 218187,07 | 261824,48 | | | | | | |
| 22.1.141 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 1,2 | 567646,00 | 681175,20 | | | 567646,00 | 681175,20 | | | | | | |
| 22.1.142 | Трубопроводы. Изоляция пластинами (плитами) из вспененного каучука K-Flex | м | 362 | 11218,00 | 4060916,00 | 640,00 | 231680,00 | 11858,00 | 4292596,00 | | | | | | |
| 22.1.143 | Поверхности металлические. Очистка щетками и обеспыливание | м2 | 160 | 464,00 | 74240,00 | 596,00 | 95360,00 | 1060,00 | 169600,00 | | | | | | |
| 22.1.144 | Поверхности металлические. Протравливание кислотой серной технической улучшенной | м2 | 160 | 76,00 | 12160,00 | 120,93 | 19348,80 | 196,93 | 31508,80 | | | | | | |
| 22.1.145 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 1 раз | м2 | 110 | 76,00 | 8360,00 | 45,59 | 5014,90 | 121,59 | 13374,90 | | | | | | |
| 22.1.146 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалями ПФ-115 за 2 раза | м2 | 110 | 135,00 | 14850,00 | 56,85 | 6253,50 | 191,85 | 21103,50 | | | | | | |
| 22.1.147 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалями МА-15 | м2 | 50 | 78,00 | 3900,00 | 36,66 | 1833,00 | 114,66 | 5733,00 | | | | | | |
| 22.1.148 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалями лаками ХП-734 | м2 | 50 | 349,00 | 17450,00 | 22,81 | 1140,50 | 371,81 | 18590,50 | | | | | | |
| 22.1.149 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалями пастой огнезащитной ВПМ-2 | м2 | 50 | 9111,00 | 455550,00 | 1028,79 | 51439,50 | 10139,79 | 506989,50 | | | | | | |
| | *Автоматическая регуляция* | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.1.150 | Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях | шт | 5 | 1882,00 | 9410,00 | 2934,81 | 14674,05 | 4816,81 | 24084,05 | | | | | | |
| 22.1.151 | Клапан с рычажным приводом регулирующий, d условного прохода 25; 32 мм. Монтаж оборудования | шт | 2 | 1582,00 | 3164,00 | 3947,39 | 7894,78 | 5529,39 | 11058,78 | | | | | | |
| 22.1.152 | Электромоторный трехходовой регулирующий вентиль SAUTER, BUN, NP16; поставляется в комплекте с пускателем вентилей 24 В, 0-10 В тип AVM115SF132, размеров BUN 032 F300; Ду 32; Kvs16 м3/ч | шт | 2 | 137644,00 | 275288,00 | | | 137644,00 | 275288,00 | | | | | | |
| 22.1.153 | Стержневой датчик температуры SAUTER 450 мм (-30 до 130С) (латунь), тип EGT 348 F101 | шт | 2 | 25607,00 | 51214,00 | | | 25607,00 | 51214,00 | | | | | | |
| 22.1.154 | Датчик температуры SAUTER в трубопроводе 225 мм (-30 до 130С) (латунь), тип EGT 347 F101 | шт | 1 | 20469,00 | 20469,00 | | | 20469,00 | 20469,00 | | | | | | |
| 22.1.155 | Универсальный термостат SAUTER (15-95С) 120 мм, тип RAK 582.4/3728M | шт | 2 | 23746,00 | 47492,00 | | | 23746,00 | 47492,00 | | | | | | |
| ***23*** | ***Внутренние система связи и сигнализации*** | | | | | | | | | | | | | | |
| ***23.1*** | ***Пожарная сигнализация*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 23:1.1 | Установка прибора приемно-контрольного охранно-пожарного, модели Сигнал-20П SMD | шт | 1 | 48621,00 | 48621,00 | 5420,00 | 5420,00 | 54041,00 | 54041,00 | | | | | | |
| 23.1.2 | Монтаж источника питания резервированный, тип ОПС РИП-12 RS | шт | 1 | 27321,00 | 27321,00 | 8464,66 | 8464,66 | 35785,66 | 35785,66 | | | | | | |
| 23.1.3 | Монтаж извещателя пожарного дымового, ДИП-34А "Орион" | шт | 7 | 7894,00 | 55258,00 | 3193,95 | 22357,65 | 11087,95 | 77615,65 | | | | | | |
| 23.1.4 | Монтаж автоматического теплового пожарного извещателя, С2000-ИП "Орион" | шт | 10 | 6045,00 | 60450,00 | 2763,00 | 27630,00 | 8808,00 | 88080,00 | | | | | | |
| 23.1.5 | Монтаж извещателя пожарного ручного, ИПР 513-3АМ "Орион" | шт | 6 | 2929,00 | 17574,00 | 2082,84 | 12497,04 | 5011,84 | 30071,04 | | | | | | |
| 23.1.6 | Монтаж и связывание конвенциональной тревожной сирены, SG 200 или подобный, громкость звука 110dBна 1м, и цоколем на стену | шт | 2 | 5208,00 | 10416,00 | 2082,84 | 4165,68 | 7290,84 | 14581,68 | | | | | | |
| 23.1.7 | Прокладка кабеля волоконно-оптического в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода | м | 470,00 | 118,00 | 55460,00 | 255,27 | 119976,90 | 373,27 | 175436,90 | | | | | | |
| 23.1.8 | Безгалогенный двухпарный кабель типа КСРВ нг(А)-FRLS2x2x0.8мм | м | 220,00 | 730,52 | 160714,40 | | | 730,52 | 160714,40 | | | | | | |
| 23.1.9 | Безгалогенный двухпарный кабель типа КСРВнг(А)-FRLSLS 2x2x0.8мм обеспечивающего передачу энергии и сигналов в пламени в течение не менее 180 минут | м | 250,00 | 730,52 | 182630,00 | | | 730,52 | 182630,00 | | | | | | |
| 23.1.10 | Прокладка труб гибких гофрированных из ПВХ d 25 мм | м | 250,00 | 436,00 | 109000,00 | 362,15 | 90537,50 | 798,15 | 199537,50 | | | | | | |
| 23.1.11 | Крепеж-клипса для крепления негалогенных трудногорючих и самогасящих труб d 25 мм | шт | 500,00 | 88,00 | 44000,00 | | | 88,00 | 44000,00 | | | | | | |
| 23.1.12 | Муфта ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 25 | шт | 30 | 162,00 | 4860,00 | | | 162,00 | 4860,00 | | | | | | |
| ***23.2*** | ***Охранная сигнализация и контроль доступа*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 23.2.1 | Монтаж контроллера доступа, тип С2000-2 | шт | 1 | 35873,00 | 35873,00 | 8464,66 | 8464,66 | 44337,66 | 44337,66 | | | | | | |
| 23.2.2 | Монтаж источника питания резервированный, тип ОПС РИП-12 RS | шт | 1 | 27321,00 | 27321,00 | 8464,66 | 8464,66 | 35785,66 | 35785,66 | | | | | | |
| 23.2.3 | Установка извещателя оптико-электронного поверхностного адресного, тип С2000-ШИК | шт | 6 | 9048,00 | 54288,00 | 2082,84 | 12497,04 | 11130,84 | 66785,04 | | | | | | |
| 23.2.4 | Установка считывателя бесконтактного, тип Proxy 2M | шт | 1 | 3274,00 | 3274,00 | 2542,10 | 2542,10 | 5816,10 | 5816,10 | | | | | | |
| 23.2.5 | Установка детектора открытия, магнитоконтактного, модель С2000-СМК | шт | 16 | 7620,00 | 121920,00 | 3250,00 | 52000,00 | 10870,00 | 173920,00 | | | | | | |
| 23.2.6 | Установка электрического замка | шт | 1 | 7500,00 | 7500,00 | 1420,30 | 1420,30 | 8920,30 | 8920,30 | | | | | | |
| 23.2.7 | Установка пружины для закрытия двери | шт | 14 | 7430,00 | 104020,00 | 753,10 | 10543,40 | 8183,10 | 114563,40 | | | | | | |
| 23.2.8 | Прокладка кабеля волоконно-оптической в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода | м | 240,00 | 118,00 | 28320,00 | 255,27 | 61264,80 | 373,27 | 89584,80 | | | | | | |
| 23.2.9 | Безгалогенный двухпарный кабель, тип КСРВ нг(А)-FRLS 2x2x0.8мм | м | 160,00 | 730,52 | 116883,20 | | | 730,52 | 116883,20 | | | | | | |
| 23.2.10 | Безгалогенный двухпарный кабель, тип КСРВнг(А)-FRLSLS 2x2x0.8мм обеспечиваемого передачу энергии и сигналов в пламени в течение не менее 180 минут | м | 65,00 | 1002,89 | 65187,85 | | | 1002,89 | 65187,85 | | | | | | |
| 23.2.11 | Безгалогенный двухпарный кабель, тип КСРВ нг(А)-FRLSLS 4x2x0.8мм обеспечиваемого передачу энергии и сигналов в пламени в течение не менее 180 минут | м | 15,00 | 681,35 | 10220,25 | | | 681,35 | 10220,25 | | | | | | |
| 23.2.12 | Монтаж трудногорючей и сомогасящейся распаечной коробки, габариты коробки 150x110x90мм, TYCO 67058 | шт | 250 | 5581,00 | 1395250,00 | 5654,86 | 1413715,00 | 11235,86 | 2808965,00 | | | | | | |
| 23.2.13 | Прокладка труб гибких гофрированных из ПВХ d 25 мм | м | 250,00 | 436,00 | 109000,00 | 362,15 | 90537,50 | 798,15 | 199537,50 | | | | | | |
| 23.2.14 | Муфта ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 25 | шт | 20 | 162,00 | 3240,00 | | | 162,00 | 3240,00 | | | | | | |
| 23.2.15 | Крепеж-клипса для крепления негалогенных трудногорючих и самогасящих труб d 25 мм | шт | 120 | 88,00 | 10560,00 | | | 88,00 | 10560,00 | | | | | | |
| 23.2.16 | Указатели световые настенные. Монтаж оборудования | шт | 1 | 645,00 | 645,00 | 320,00 | 320,00 | 965,00 | 965,00 | | | | | | |
| 23.2.17 | Световое табло "ВЫХОД" | шт | 1 | 24682,00 | 24682,00 | | | 24682,00 | 24682,00 | | | | | | |
| ***23,3*** | ***Система озвучения и оповещения о пожаре*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 23.3.1 | Монтаж динамика номинальной мощн. 6 Вт, с приспосабливаемым трансформатором для 100 В линии, предусмотренного для внутреннего монтажа на стену, тип LB1-UM06E-1 | шт | 1 | 29713,00 | 29713,00 | 2082,84 | 2082,84 | 31795,84 | 31795,84 | | | | | | |

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость материалов, | | Стоимость работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по | | | Выполнение по контракту за отчетный | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | тенге | объем | % | тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 23.3.2 | Прокладка труб гибких гофрированных из ПВХ d 25 мм | м | 130,00 | 436,00 | 56680,00 | 362,15 | 47079,50 | 798,15 | 103759,50 | | | | | | |
| 23.3.3 | Муфта ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 25 | шт | 50 | 162,00 | 8100,00 | | | 162,00 | 8100,00 | | | | | | |
| 23.3.4 | Крепеж-клипса для крепления негалогенных трудногорючих и самогасящих труб d 25 мм | шт | 50 | 88,00 | 4400,00 | | | 88,00 | 4400,00 | | | | | | |
| 23.3.5 | Прокладка кабеля волоконно-оптических в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода | м | 84,00 | 118,00 | 9912,00 | 255,27 | 21442,68 | 373,27 | 31354,68 | | | | | | |
| 23.3.6 | Микрофонный экранизированный негалогенный кабель, марка LiHCH 2x1.0 мм2 FE180 E180, | м | 4 | 1780,24 | 7120,96 | | | 1780,24 | 7120,96 | | | | | | |
| 23.3.7 | Микрофонный экранизированный негалогенный кабель, марка LiHCH 4x1.0 мм2 FE180 E90, | м | 80 | 681,35 | 54508,00 | | | 681,35 | 54508,00 | | | | | | |
| 23.3.8 | Монтаж трудногорючей и сомогасящейся распаечной коробки, габариты коробки 150x110x90мм, TYCO 67058 | шт | 1 | 5581,00 | 5581,00 | 5654,86 | 5654,86 | 11235,86 | 11235,86 | | | | | | |
| 23.3.9 | Устройство ультразвуковое прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования | шт | 1 | 5630,00 | 5630,00 | 2427,40 | 2427,40 | 8057,40 | 8057,40 | | | | | | |
| 23.3.10 | Регулятор громкости звука 12 Вт, предусмотренного для монтажа на стену (Bosch LBC 1401/10). Выбор различных уровней - громкости звука (не менее 5) выполняется с помощью переключателя. Регулятор должен иметь возможность принудительного включения подключаемых динамиков максимальной мощности. Соединяется со станцией озвучения четырехжильным кабелем сечение которого 1.0 мм2. | шт | 1 | 21753,00 | 21753,00 | | | 21753,00 | 21753,00 | | | | | | |
| *23,4* | *Структурная кабельная сеть* | | | | | | | | | | | | | | |
| 23.4.1 | Устройство телефонное (концентратор). Монтаж оборудования | шт | 1 | 21540,00 | 21540,00 | 9750,17 | 9750,17 | 31290,17 | 31290,17 | | | | | | |
| 23.4.2 | Шкаф концентрации структурированной кабельной связи с рэком высотой 42U(800x800), с дверью, боковыми открывающимися створками и вводом для кабелей сверху, в комплекте с вентиляторами и розетками для питания 220В, 50Гц (ИБП). Шкаф оснащен 16 панелями для прокладки кабелей (высотой 1U), SHIP 601.8842.03.100 | шт | 1 | 460127,00 | 460127,00 | | | 460127,00 | 460127,00 | | | | | | |
| 23.4.3 | Устройство центральное управляющее. Проверка электрическая и настройка | комплект | 1 | | | 799726,00 | 799726,00 | 799726,00 | 799726,00 | | | | | | |
| 23.4.4 | Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством и стативом, емк. до 25 номеров. Монтаж оборудования | номер | 24 | 4455,00 | 106920,00 | 5419,55 | 130069,20 | 9874,55 | 236989,20 | | | | | | |
| 23.4.5 | Сетевой коммутатор -свитч "Cisco", 24-портовой (2 уровня), с модулями 10/100/1000, и 4 uplink (SFP/GBIC или 1000-Base-T) ввода, Cisco Catalyst 2960, WS-C2960-24PD-L | шт | 1 | 1216765,00 | 1216765,00 | | | 1216765,00 | 1216765,00 | | | | | | |
| 23.4.6 | Монтаж оптической коробки для 12 оптоволокон (6 SC портов) | шт | 1 | 13921,00 | 13921,00 | 5654,86 | 5654,86 | 19575,86 | 19575,86 | | | | | | |
| 23.4.7 | Patch панель категории 6, 24 порта - 24xRJ45, FTP | шт | 1 | 17137,00 | 17137,00 | | | 17137,00 | 17137,00 | | | | | | |
| 23.4.8 | Телефон KX-UT113 | шт | 1 | 24246,00 | 24246,00 | | | 24246,00 | 24246,00 | | | | | | |
| 23.4.9 | Прокладка труб гибких гофрированных из ПВХ d 25 мм | м | 150,00 | 436,00 | 65400,00 | 362,15 | 54322,50 | 798,15 | 119722,50 | | | | | | |
| 23.4.10 | Муфта ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 25 | шт | 70 | 162,00 | 11340,00 | | | 162,00 | 11340,00 | | | | | | |
| 23.4.11 | Крепеж-клипса для крепления негалогенных трудногорючих и самогасящих труб d 25 мм | шт | 150 | 88,00 | 13200,00 | | | 88,00 | 13200,00 | | | | | | |
| 23.4.12 | Кабель волоконно-оптический зоновый с числом волокон 12. Измерение на смонтированном участке в одном направлении | участок | 1 | | | 128060,14 | 128060,14 | 128060,14 | 128060,14 | | | | | | |
| 23.4.13 | Оптический кабель с 12 мульти-модными волокнами 62.5/125μм, SHIP D173-12 | м | 1,00 | 210,00 | 210,00 | | | 210,00 | 210,00 | | | | | | |
| 23.4.14 | Восьмижильный скрученный кабель F-FTP категории 6, 4 шлейфа, сплошного сечения, металлическая пленка вокруг каждого шлейфа и экран вокруг всех - FRNC (оболочка без галогена), SHIP D175-P | м | 70,00 | 261,00 | 18270,00 | | | 261,00 | 18270,00 | | | | | | |
| 23.4.15 | Монтаж трудногорючей и сомогасящейся распаечной коробки, габариты коробки 150x110x90мм, TYCO 67058 | шт | 5 | 5581,00 | 27905,00 | 5654,86 | 28274,30 | 11235,86 | 56179,30 | | | | | | |
| 23.4.16 | Монтаж розеток штепсельных полугерметических и герметических | шт | 6 | 833,00 | 4998,00 | 1141,38 | 6848,28 | 1974,38 | 11846,28 | | | | | | |
| 23.4.17 | FTP розетка, (RJ-45), CAT 6, SHIP A185-1 | шт | 6 | 977,00 | 5862,00 | | | 977,00 | 5862,00 | | | | | | |
| *23,5* | *Система видеонаблюдения* | | | | | | | | | | | | | | |
| 23.5.1 | Монтаж камеры на пластмассовой трубке | камера | 4 | 12883,00 | 51532,00 | 32306,86 | 129227,44 | 45189,86 | 180759,44 | | | | | | |
| 23.5.2 | Цветная IP камера, высокой резолюции (1920x1080), для дневной и ночной записи - съемки, в корпусе для наружного монтажа, с детектированием движения, тип IR BULLET, DS-2CD4232FWD-I | шт | 4 | 283514,00 | 1134056,00 | | | 283514,00 | 1134056,00 | | | | | | |
| *24* | *Газоснабжение котельной* | | | | | | | | | | | | | | |
| *24.1* | *Монтажные работы* | | | | | | | | | | | | | | |
| 24.1.1 | Монтаж сигнализатора загазованности | шт | 1 | 1107,00 | 1107,00 | 976,81 | 976,81 | 2083,81 | 2083,81 | | | | | | |
| 24.1.2 | Сигнализатор загазованности САКЗ-МК-3-1 С3-1 сбыстрозакрывающимся предохранительным магнитным вентилем Ду150, КЗЭУГ-У | комплект | 1 | 449842,00 | 449842,00 | | | 449842,00 | 449842,00 | | | | | | |
| 24.1.3 | Установка кранов шаровых муфтовых d до 25 мм | шт | 3 | 2536,00 | 7608,00 | 2050,30 | 6150,90 | 4586,30 | 13758,90 | | | | | | |
| 24.1.4 | Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 | шт | 3 | 1045,00 | 3135,00 | | | 1045,00 | 3135,00 | | | | | | |
| 24.1.5 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальныхбесшовных труб, Ду 20 | м | 20 | 1586,00 | 31720,00 | 953,84 | 19076,80 | 2539,84 | 50796,80 | | | | | | |
| 24.1.6 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальныхбесшовных труб, Ду 40 | м | 10 | 2273,00 | 22730,00 | 953,84 | 9538,40 | 3226,84 | 32268,40 | | | | | | |
| 24.1.7 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальныхбесшовных труб, Ду 80 | м | 20 | 2948,00 | 58960,00 | 1273,83 | 25476,60 | 4221,83 | 84436,60 | | | | | | |
| 24.1.8 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальныхбесшовных труб, Ду 150 | м | 8 | 6155,00 | 49240,00 | 1771,56 | 14172,48 | 7926,56 | 63412,48 | | | | | | |
| 24.1.9 | Газопроводы. Испытание пневматическое | м | 58 | 519,00 | 30102,00 | 622,00 | 36076,00 | 1141,00 | 66178,00 | | | | | | |
| 24.1.10 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным d 20x3 мм | шт | 6 | 226,00 | 1356,00 | | | 226,00 | 1356,00 | | | | | | |
| 24.1.11 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным d 40x3 мм | шт | 4 | 403,00 | 1612,00 | | | 403,00 | 1612,00 | | | | | | |
| 24.1.12 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным d 89x3 мм | шт | 9 | 998,00 | 8982,00 | | | 998,00 | 8982,00 | | | | | | |
| 24.1.13 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным d 159x4 мм | шт | 1 | 3738,00 | 3738,00 | | | 3738,00 | 3738,00 | | | | | | |
| 24.1.14 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 30°, наружным d 89x3 мм | шт | 2 | 998,00 | 1996,00 | | | 998,00 | 1996,00 | | | | | | |
| 24.1.15 | Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2) | стык | 3 | 1713,00 | 5139,00 | 22217,85 | 66653,55 | 23930,85 | 71792,55 | | | | | | |
| 24.1.16 | Прокладка футляра из стальных бесшовных труб, d 57x3,5мм | м | 1,5 | 2273,00 | 3409,50 | 953,84 | 1430,76 | 3226,84 | 4840,26 | | | | | | |
| 24.1.17 | Прокладка футляра из стальных бесшовных труб, d 273x8,0 мм | м | 1 | 22481,00 | 22481,00 | 3409,42 | 3409,42 | 25890,42 | 25890,42 | | | | | | |

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость материалов, | | Стоимость работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по | | | Выполнение по контракту за отчетный | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | тенге | объем | % | тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 24.1.18 | Концы футляра d 800 мм. Заделка битумом и прядью | футляр | 10 | 33074,00 | 330740,00 | 14491,40 | 144914,00 | 47565,40 | 475654,00 | | | | | | |
| 24.1.19 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки,хомуты/ | кг | 15 | 838,00 | 12570,00 | | | 838,00 | 12570,00 | | | | | | |
| 24.1.20 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ -021 за 1 раз | м2 | 13 | 82,00 | 1066,00 | 54,00 | 702,00 | 136,00 | 1768,00 | | | | | | |
| 24.1.21 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ГФ-230 за 2 раза | м2 | 13 | 61,00 | 793,00 | 33,65 | 437,45 | 94,65 | 1230,45 | | | | | | |
| *25* | *Котельная. Водопровод и канализация* | | | | | | | | | | | | | | |
| *25,1* | *Водопровод хозяйственно-питьевой В1* | | | | | | | | | | | | | | |
| 25.1.1 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, d 88 мм, Ц-Р-88.5х4 | м | 46 | 3347,00 | 153962,00 | 916,74 | 42170,04 | 4263,74 | 196132,04 | | | | | | |
| 25.1.2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, d 42 мм, Ц-Р-33,5х3,2 | м | 8,5 | 1667,00 | 14169,50 | 568,20 | 4829,70 | 2235,20 | 18999,20 | | | | | | |
| 25.1.3 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, d 21 мм, Ц-Р-21,3х2,8 | м | 3 | 941,00 | 2823,00 | 568,20 | 1704,60 | 1509,20 | 4527,60 | | | | | | |
| 25.1.4 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм | м | 11,5 | 66,00 | 759,00 | 83,79 | 963,59 | 149,79 | 1722,59 | | | | | | |
| 25.1.5 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм | м | 46 | 66,00 | 3036,00 | 83,79 | 3854,34 | 149,79 | 6890,34 | | | | | | |
| 25.1.6 | Установка вентилей проходные муфтовых 15б3р, PN10, DN15 | шт | 1 | 3840,00 | 3840,00 | 2000,12 | 2000,12 | 5840,12 | 5840,12 | | | | | | |
| 25.1.7 | Установка задвижек параллельных фланцевых с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, DN 80 мм | шт | 1 | 7824,00 | 7824,00 | 2200,00 | 2200,00 | 10024,00 | 10024,00 | | | | | | |
| 25.1.8 | Установка вентилей проходных муфтовых 15ч14бр, PN16, DN 80 | шт | 2 | 18716,00 | 37432,00 | 7453,60 | 14907,20 | 26169,60 | 52339,20 | | | | | | |
| 25.1.9 | Установка вентилей проходных муфтовых 15ч14бр, PN16, DN 25 | шт | 3 | 5427,00 | 16281,00 | 2541,40 | 7624,20 | 7968,40 | 23905,20 | | | | | | |
| 25.1.10 | Установка клапанов обратных поворотных фланцевых 19ч16бр для воды и пара, PN 16, DN 80 | шт | 2 | 39516,00 | 79032,00 | 6730,21 | 13460,42 | 46246,21 | 92492,42 | | | | | | |
| 25.1.11 | Установка клапанов обратных поворотных фланцевых 19ч16бр для воды и пара, PN 16, DN 25 | шт | 2 | 18237,00 | 36474,00 | 4250,44 | 8500,88 | 22487,44 | 44974,88 | | | | | | |
| 25.1.12 | Отводы крутоизогнутые 90°, наружным d 21х3,2 мм | шт | 3 | 226,00 | 678,00 | | | 226,00 | 678,00 | | | | | | |
| 25.1.13 | Отводы крутоизогнутые 90°, наружным d 33,7х3,2 мм | шт | 4 | 403,00 | 1612,00 | | | 403,00 | 1612,00 | | | | | | |
| 25.1.14 | Отводы крутоизогнутые 90°, наружным d 88,9х5,6 мм | шт | 5 | 2093,00 | 10465,00 | | | 2093,00 | 10465,00 | | | | | | |
| 25.1.15 | Тройники приварные дами 88,9х5,6 - 48,3х4 мм | шт | 2 | 1943,00 | 3886,00 | | | 1943,00 | 3886,00 | | | | | | |
| 25.1.16 | Тройники приварные d 88,9х 5,6 мм | шт | 1 | 2965,00 | 2965,00 | | | 2965,00 | 2965,00 | | | | | | |
| 25.1.17 | Тройники приварные d 33,7х 3,2 мм | шт | 2 | 1215,00 | 2430,00 | | | 1215,00 | 2430,00 | | | | | | |
| 25.1.18 | Переходы приварные дами 48,3х3,6 - 26,9х3,2 мм | шт | 1 | 403,00 | 403,00 | | | 403,00 | 403,00 | | | | | | |
| 25.1.19 | Переходы приварные дами 26,9х3,2 - 21,3х3,2 мм | шт | 2 | 269,00 | 538,00 | | | 269,00 | 538,00 | | | | | | |
| 25.1.20 | Установка демпфера с электрическим или пневматическим приводом | шт | 5 | 7620,00 | 38100,00 | 3250,00 | 16250,00 | 10870,00 | 54350,00 | | | | | | |
| 25.1.21 | Демпфер с электромоторным приводом RZ-1B/B8(SM 230A)1000х2000 мм | шт | 2 | 197543,00 | 395086,00 | | | 197543,00 | 395086,00 | | | | | | |
| 25.1.22 | Демпфер с электромоторным приводом RZ-1B/B8(SM 230A) 2000х2000 мм мм | шт | 3 | 197543,00 | 592629,00 | | | 197543,00 | 592629,00 | | | | | | |
| 25.1.23 | Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями | м | 54,5 | 293,00 | 15968,50 | 399,75 | 21786,38 | 692,75 | 37754,88 | | | | | | |
| 25.1.24 | Гибкая трубчатая изоляция толщиной стенки 9 мм, d 40 мм | м | 9,35 | 472,00 | 4413,20 | | | 472,00 | 4413,20 | | | | | | |
| 25.1.25 | Гибкая трубчатая изоляция толщиной стенки 9 мм, d 90 мм | м | 50,6 | 1908,00 | 96544,80 | | | 1908,00 | 96544,80 | | | | | | |
| 25.1.26 | Установка креплений трубопроводов - опор для сетей | кг | 15 | 655,00 | 9825,00 | 175,30 | 2629,50 | 830,30 | 12454,50 | | | | | | |
| 25.1.27 | Установка бака для аварийного запаса воды с установкой регулирующего клапана и обвязкой центробежного насоса | шт | 1 | 205327,00 | 205327,00 | 20532,00 | 20532,00 | 225859,00 | 225859,00 | | | | | | |
| 25.1.28 | Поплавковый регулирующий угловой клапан, чугун - DN 25 Ру 1,0 МПа, NV16 | шт | 1 | 56420,00 | 56420,00 | | | 56420,00 | 56420,00 | | | | | | |
| 25.1.29 | Центробежный насос вертикального исполнения Helix V206, Q=2,5m3/h, H=35m, в комплекте с ответными фланцами, крпежом , прокладками и всеми вспомогательными приборами | шт | 1 | 222973,00 | 222973,00 | | | 222973,00 | 222973,00 | | | | | | |
| 25.1.30 | Бак цилиндрический вертикальный, емкость 1 м3 | шт | 1 | 56427,00 | 56427,00 | | | 56427,00 | 56427,00 | | | | | | |
| *25,2* | *Трубопроводы горячей воды* | | | | | | | | | | | | | | |
| 25.2.1 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, d 88 мм, Ц-Р-88.5х4 | м | 37 | 3347,00 | 123839,00 | 916,74 | 33919,38 | 4263,74 | 157758,38 | | | | | | |
| 25.2.2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, d 60 мм, Ц-Р-60х3,5 | м | 45 | 2934,00 | 132030,00 | 916,74 | 41253,30 | 3850,74 | 173283,30 | | | | | | |
| 25.2.3 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм | м | 82 | 66,00 | 5412,00 | 83,79 | 6870,78 | 149,79 | 12282,78 | | | | | | |
| 25.2.4 | Установка задвижек параллельных фланцевых с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, DN 80 мм | шт | 1 | 31540,00 | 31540,00 | 2200,00 | 2200,00 | 33740,00 | 33740,00 | | | | | | |
| 25.2.5 | Установка задвижек параллельных фланцевых с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, DN 50 мм | шт | 1 | 3240,00 | 3240,00 | 2200,00 | 2200,00 | 5440,00 | 5440,00 | | | | | | |
| 25.2.6 | Установка вентилей проходные муфтовых 15б3р, PN10, DN50 | м | 2 | 11215,00 | 22430,00 | 4282,30 | 8564,60 | 15497,30 | 30994,60 | | | | | | |
| 25.2.7 | Установка вентилей проходные муфтовых 15б3р, PN10, DN80 | шт | 2 | 18716,00 | 37432,00 | 7453,60 | 14907,20 | 26169,60 | 52339,20 | | | | | | |
| 25.2.8 | Отводы крутоизогнутые 90°, наружным d 88,9х5,6 мм | шт | 4 | 2093,00 | 8372,00 | | | 2093,00 | 8372,00 | | | | | | |
| 25.2.9 | Тройники приварные d 88,9х 5,6 мм | шт | 1 | 2965,00 | 2965,00 | | | 2965,00 | 2965,00 | | | | | | |
| 25.2.10 | Отводы крутоизогнутые, 90°, d 60,3х 4 мм | шт | 6 | 747,00 | 4482,00 | | | 747,00 | 4482,00 | | | | | | |
| 25.2.11 | Тройники приварные d 60,3х4 мм | шт | 3 | 1449,00 | 4347,00 | | | 1449,00 | 4347,00 | | | | | | |
| 25.2.12 | Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями | м | 30 | 293,00 | 8790,00 | 399,75 | 11992,50 | 692,75 | 20782,50 | | | | | | |
| 25.2.13 | Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, d 60 мм | м | 29,7 | 1094,00 | 32491,80 | | | 1094,00 | 32491,80 | | | | | | |
| 25.2.14 | Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, d 90 мм | м | 3,3 | 2156,00 | 7114,80 | | | 2156,00 | 7114,80 | | | | | | |
| 25.2.15 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т | насос | 2 | 19442,00 | 38884,00 | 12110,10 | 24220,20 | 31552,10 | 63104,20 | | | | | | |
| 25.2.16 | Насосы циркуляционные модели WILO, марки STRATOS-Z 25/1-8 | шт | 2 | 160194,00 | 320388,00 | | | 160194,00 | 320388,00 | | | | | | |
| 25.2.17 | Установка клапана обратного поворотного фланцевого 19ч3р DN 50мм | шт | 2 | 12432,00 | 24864,00 | 3247,20 | 6494,40 | 15679,20 | 31358,40 | | | | | | |
| 25.2.18 | Установка вентилей проходных латунных 15б3р, PN10 DN 50 мм | шт | 4 | 14620,00 | 58480,00 | 4251,70 | 17006,80 | 18871,70 | 75486,80 | | | | | | |
| 25.2.19 | Установка креплений трубопроводов - опор для сетей | кг | 25 | 655,00 | 16375,00 | 175,30 | 4382,50 | 830,30 | 20757,50 | | | | | | |
| *25,3* | *Водопровод противопожарный* | | | | | | | | | | | | | | |
| 25.3.1 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, d 100 мм | м | 21 | 364,00 | 7644,00 | 300,00 | 6300,00 | 664,00 | 13944,00 | | | | | | |
| 25.3.2 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17- 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 21 | 934,00 | 19614,00 | | | 934,00 | 19614,00 | | | | | | |

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость материалов, | | Стоимость работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по | | | Выполнение по контракту за отчетный | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | тенге | объем | % | тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 25.3.3 | Прокладка трубопроводов системы противопожарного водопровода из стальных электросварных труб Ф57х3,5 мм | м | 4,5 | 1186,00 | 5337,00 | 643,37 | 2895,17 | 1829,37 | 8232,17 | | | | | | |
| 25.3.4 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм | м | 4,5 | 66,00 | 297,00 | 99,18 | 446,31 | 165,18 | 743,31 | | | | | | |
| 25.3.5 | Установка задвижек параллельных фланцевых с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, DN 50 мм | шт | 1 | 3240,00 | 3240,00 | 2200,00 | 2200,00 | 5440,00 | 5440,00 | | | | | | |
| 25.3.6 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам d 63 мм | шт | 1 | 776,00 | 776,00 | 893,20 | 893,20 | 1669,20 | 1669,20 | | | | | | |
| 25.3.7 | Фланцы стальные приварные плоские DN 65 мм | шт | 1 | 2655,00 | 2655,00 | | | 2655,00 | 2655,00 | | | | | | |
| 25.3.8 | Втулка под фланец DN 63мм | шт | 1 | 1313,00 | 1313,00 | | | 1313,00 | 1313,00 | | | | | | |
| 25.3.9 | Фланцы стальные приварные плоские, DN 57мм | шт | 1 | 1504,00 | 1504,00 | | | 1504,00 | 1504,00 | | | | | | |
| 25.3.10 | Установка кранов пожарных Ф 50 мм встроенных, в комплекте: вентиль пожарный проходной муфтовый Ф50, класс А, тип 15Б3Р; рукав пожарный льняной ф51, длиной 20 м; головка соединительная рукавная ГР50; ствол пожарный с диаметром спрыска наконечника 16 мм, РС-50 | кран | 1 | 39073,00 | 39073,00 | 1594,65 | 1594,65 | 40667,65 | 40667,65 | | | | | | |
| 25.3.11 | Шкаф пожарный навесной ШПК-320 Н, для размещения пожарного крана и двух огнетушителей, 540х230х1300 (h) | шт | 1 | 61285,00 | 61285,00 | | | 61285,00 | 61285,00 | | | | | | |
| 25.3.12 | Головка соединительная ГЦ-50 ГОСТР 53279-2009 | шт | 1 | 632,00 | 632,00 | | | 632,00 | 632,00 | | | | | | |
| 25.3.13 | Огнетушители порошковые ОП-8 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005 | шт | 1 | 13002,00 | 13002,00 | | | 13002,00 | 13002,00 | | | | | | |
| 25.3.14 | Огнетушители углекислотные ОУ-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005 | шт | 1 | 14496,00 | 14496,00 | | | 14496,00 | 14496,00 | | | | | | |
| | *Антикоррозийная защита* | | | | | | | | | | | | | | |
| 25.3.15 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 1 раз | м2 | 0,8 | 76,00 | 60,80 | 45,59 | 36,47 | 121,59 | 97,27 | | | | | | |
| 25.3.16 | Окраска огрунтованых металлических поверхностей эмалями ПФ-115 за 2 раза | м2 | 0,8 | 135,00 | 108,00 | 45,59 | 36,47 | 180,59 | 144,47 | | | | | | |
| ***25,4*** | ***Канализация К3*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 25.4.1 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, d 100 мм | м | 26 | 741,00 | 19266,00 | 786,71 | 20454,46 | 1527,71 | 39720,46 | | | | | | |
| 25.4.2 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, d 50 мм | м | 5 | 695,00 | 3475,00 | 813,24 | 4066,20 | 1508,24 | 7541,20 | | | | | | |
| 25.4.3 | Трубы полипропиленовая канализационная импортная PP- DN 100 мм, Wavin Asto | м | 26 | 5621,00 | 146146,00 | | | 5621,00 | 146146,00 | | | | | | |
| 25.4.4 | Трубы полипропиленовая канализационная импортная PP- DN 50 мм, Wavin Asto | м | 5 | 2530,00 | 12650,00 | | | 2530,00 | 12650,00 | | | | | | |
| 25.4.5 | Установка трапов | комплект | 3 | 3240,00 | 9720,00 | 1470,10 | 4410,30 | 4710,10 | 14130,30 | | | | | | |
| 25.4.6 | Трапы с чугунной решеткой 137*137 мм и чугунным подрамником 150*150 мм, HL310NG | шт | 3 | 76277,00 | 228831,00 | | | 76277,00 | 228831,00 | | | | | | |
| 25.4.7 | Лючок-прочистка DN110 с крышкой из нержавеющей стали 150х150 мм для половой проводки, для труб ПП/ПВХ | шт | 1 | 55061,00 | 55061,00 | | | 55061,00 | 55061,00 | | | | | | |
| 25.4.8 | Устройство уклона из бетона класса В7.5 | м3 | 2 | 18514,00 | 37028,00 | 3520,00 | 7040,00 | 22034,00 | 44068,00 | | | | | | |
| ***25,5*** | ***Санитарно-техническое оборудование*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 25.5.1 | Установка раковин | комплект | 1 | 1816,00 | 1816,00 | 1674,20 | 1674,20 | 3490,20 | 3490,20 | | | | | | |
| 25.5.2 | Раковины стальные эмалированные без переливного отверстия (края раковины имеют пластиковую окантовку), с сифоном DN 32 мм | шт | 1 | 11150,00 | 11150,00 | | | 11150,00 | 11150,00 | | | | | | |
| 25.5.3 | Кран для раковины (монтаж на стену) | шт | 1 | 5660,00 | 5660,00 | | | 5660,00 | 5660,00 | | | | | | |
| 25.5.4 | Дозатор жидкого мыла, из нержавеющей стали емкостью 0,5 литра | шт | 1 | 21633,00 | 21633,00 | | | 21633,00 | 21633,00 | | | | | | |
| 25.5.5 | Диспенсеры для бумажных полотенцев, из нержавеющей стали вместимостью 600 шт | шт | 1 | 36815,00 | 36815,00 | | | 36815,00 | 36815,00 | | | | | | |
| ***25,6*** | ***Основное оборудование пожаротушения*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 25.6.1 | Огнетушители порошковые ОП-8 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005 | шт | 1 | 13002,00 | 13002,00 | | | 13002,00 | 13002,00 | | | | | | |
| 25.6.2 | Подставка под огнетушитель | т | 0,062 | 203919,00 | 12642,98 | | | 203919,00 | 12642,98 | | | | | | |
| **Г** | **ГАРДЕРОБНЫЙ-САНИТАРНЫЙ БЛОК** | | | | | | | | | | | | | | |
| ***26*** | ***Общестроительные работы*** | | | | | | | | | | | | | | |
| ***26.1*** | ***Земляные работы*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 26.1.1 | Планировка площадей бульдозерами | м2 | 670,99 | | | 1,73 | 1160,81 | 1,73 | 1160,81 | 1 | 100,00 | 1160,81 | 1 | 100,00 | 1160,81 |
| 26.1.2 | Снятие растительного слоя бульдозерами, при перемещении 1 группы грунтов до 100 м | м3 | 402,6 | | | 454,01 | 182784,43 | 454,01 | 182784,43 | 1 | 100,00 | 182784,43 | 1 | 100,00 | 182784,43 |
| 26.1.3 | Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами | м3 | 549,12 | | | 361,63 | 198578,27 | 361,63 | 198578,27 | 1 | 100,00 | 198578,27 | 1 | 100,00 | 198578,27 |
| 26.1.4 | Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом | м3 | 16,983 | | | 9095,70 | 154472,27 | 9095,70 | 154472,27 | 1 | 100,00 | 154472,27 | 1 | 100,00 | 154472,27 |
| 26.1.5 | Погрузка грунта разработанного вручную при автомобильных перевозках | т | 66,97 | | | 304,88 | 20417,81 | 304,88 | 20417,81 | 1 | 100,00 | 20417,81 | 1 | 100,00 | 20417,81 |
| 26.1.6 | Отвоз непригодного грунта 4 группы автомобилями-самосвалами. Грузоподъемность 15т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15км | т | 956,709 | | | 523,04 | 500397,08 | 523,04 | 500397,08 | 1 | 100,00 | 500397,08 | 1 | 100,00 | 500397,08 |
| 26.1.7 | Работа на отвале с 4 группы грунтов | м3 | 566,1 | | | 30,92 | 17503,81 | 30,92 | 17503,81 | 1 | 100,00 | 17503,81 | 1 | 100,00 | 17503,81 |
| 26.1.8 | Ремонт и содержание 1группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины до 15км | м3 | 566,1 | | | 316,22 | 179012,14 | 316,22 | 179012,14 | 1 | 100,00 | 179012,14 | 1 | 100,00 | 179012,14 |
| 26.1.9 | Разработка недостающего грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами | м3 | 748,21 | | | 523,04 | 391343,76 | 523,04 | 391343,76 | 1 | 100,00 | 391343,76 | 1 | 100,00 | 391343,76 |
| 26.1.10 | Подвоз недостающего грунта 1 группы из резерва города автомобилями-самосвалами | т | 1264,48 | | | 523,04 | 661373,62 | 523,04 | 661373,62 | 1 | 100,00 | 661373,62 | 1 | 100,00 | 661373,62 |
| 26.1.11 | Работа на отвале 2 группы грунтов | м3 | 748,21 | | | 28,35 | 21211,75 | 28,35 | 21211,75 | 1 | 100,00 | 21211,75 | 1 | 100,00 | 21211,75 |
| 26.1.12 | Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины | м3 | 748,21 | | | 316,22 | 236598,97 | 316,22 | 236598,97 | 1 | 100,00 | 236598,97 | 1 | 100,00 | 236598,97 |
| 26.1.13 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, при перемещении 2 группы грунтов до 50 м | м3 | 673,39 | | | 221,39 | 149081,81 | 221,39 | 149081,81 | 1 | 100,00 | 149081,81 | 1 | 100,00 | 149081,81 |
| 26.1.14 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | м3 | 74,82 | | | 1849,66 | 138391,56 | 1849,66 | 138391,56 | 1 | 100,00 | 138391,56 | 1 | 100,00 | 138391,56 |
| 26.1.15 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | м3 | 673,39 | | | 350,43 | 235976,06 | 350,43 | 235976,06 | 1 | 100,00 | 235976,06 | 1 | 100,00 | 235976,06 |
| 26.1.16 | Полив водой уплотняемого грунта насыпей | м3 | 748,21 | 18,00 | 13467,78 | 102,06 | 76362,31 | 120,06 | 89830,09 | 1 | 100,00 | 89830,09 | 1 | 100,00 | 89830,09 |
| 26.1.17 | Рыхление скального грунта 4р группы отбойными молотками (Н-0,55) | м3 | 190,23 | | | 7556,53 | 1437478,70 | 7556,53 | 1437478,70 | 1 | 100,00 | 1437478,70 | 1 | 100,00 | 1437478,70 |
| 26.1.18 | Грунты 4р группы. Доработка вручную, после рыхления отбойными молотками с выкидыванием на бровку и откидыванием от нее | м3 | 190,23 | | | 10056,51 | 1913049,90 | 10056,51 | 1913049,90 | 1 | 100,00 | 1913049,90 | 1 | 100,00 | 1913049,90 |
| 26.1.19 | Перемещение бульдозерами, 4 группы грунтов на каждые 10 м до 200м в резерв для использования при вертикальной планировке | м3 | 190,23 | | | 1597,57 | 303905,74 | 1597,57 | 303905,74 | 1 | 100,00 | 303905,74 | 1 | 100,00 | 303905,74 |
| 26.1.20 | Рыхление скального грунта 4р группы отбойными молотками под балку(Н-0,9) и плиту(Н-0,2) | м3 | 23,74 | | | 7556,53 | 179392,02 | 7556,53 | 179392,02 | 1 | 100,00 | 179392,02 | 1 | 100,00 | 179392,02 |
| 26.1.21 | Грунты 4р группы. Доработка вручную, после рыхления отбойными молотками с выкидыванием на бровку и откидыванием от нее | м3 | 23,74 | | | 10056,51 | 238741,55 | 10056,51 | 238741,55 | 1 | 100,00 | 238741,55 | 1 | 100,00 | 238741,55 |

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость материалов, | | Стоимость работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по | | | Выполнение по контракту за отчетный | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | тенге | объем | % | тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 26.1.22 | Засыпка вручную пазух котлованов и ям разрыхленным грунтом 4 группы | м3 | 7,75 | | | 1788,42 | 13860,26 | 1788,42 | 13860,26 | 1 | 100,00 | 13860,26 | 1 | 100,00 | 13860,26 |
| 26.2 | *Фундаменты* | | | | | | | | | | | | | | |
| 26.2.1 | Устройство подготовки из бетона класса В7,5 на с/с цементе,W4, F50 | м3 | 32,25 | 27420,00 | 884295,00 | 3510,00 | 113197,50 | 30930,00 | 997492,50 | | | | | | |
| 26.2.2 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике гидроизолом. Устройство первого слоя | м2 | 215 | 1 036 | 222740,00 | 732,72 | 157534,80 | 1768,72 | 380274,80 | | | | | | |
| 26.2.3 | Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов из бетона класса В25 на с/с цементе, W4, F50 | м3 | 159,93 | 38490,00 | 6155705,70 | 10216,50 | 1633924,85 | 48706,50 | 7789630,55 | | | | | | |
| 26.2.4 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры d до 25 мм | т | 5,0454 | 13 149,00 | 66341,9646 | 19 510,01 | 98435,80 | 32659,01 | 164777,77 | | | | | | |
| 26.2.5 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I d 8мм | т | 0,16016 | 192875,00 | 30890,86 | | | 192875,00 | 30890,86 | | | | | | |
| 26.2.6 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 8 мм | т | 0,58968 | 176 454 | 104051,39 | | | 176454,00 | 104051,39 | | | | | | |
| 26.2.7 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d10 мм | т | 1,90528 | 184 564 | 351646,10 | | | 184564,00 | 351646,10 | | | | | | |
| 26.2.8 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 12мм | т | 0,73736 | 171 727 | 126624,62 | | | 171727,00 | 126624,62 | | | | | | |
| 26.2.9 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 14 мм | т | 1,99888 | 178 693 | 357185,86 | | | 178693,00 | 357185,86 | | | | | | |
| 26.2.10 | Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов | м2 | 85 | 970,00 | 82450,00 | 469,49 | 39906,65 | 1439,49 | 122356,65 | | | | | | |
| 26.2.11 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности стен фундаментов | м2 | 650,25 | 1 064 | 691866,00 | 299,39 | 194678,35 | 1363,39 | 886544,35 | | | | | | |
| 26.2.12 | Выпуски. Установка арматуры | т | 0,524 | 25517,00 | 13370,91 | 40379,82 | 21159,03 | 65896,82 | 34529,93 | | | | | | |
| 26.2.13 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление выпусков арматуры в построечных условиях из арматуры d до 25 мм | т | 0,524 | 13 149,00 | 6890,08 | 19 510,01 | 10223,25 | 32659,01 | 17113,32 | | | | | | |
| 26.2.14 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I d 8 мм | т | 0,0728 | 192875,00 | 14041,30 | | | 192875,00 | 14041,30 | | | | | | |
| 26.2.15 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 8мм | т | 0,0312 | 176 454 | 5505,36 | | | 176454,00 | 5505,36 | | | | | | |
| 26.2.16 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 12мм | т | 0,06032 | 171 727 | 10358,57 | | | 171727,00 | 10358,57 | | | | | | |
| 26.2.17 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 16 мм | т | 0,38064 | 171 486 | 65274,43 | | | 171486,00 | 65274,43 | | | | | | |
| | *Футляры Ф-1, Ф-2* | | | | | | | | | | | | | | |
| 26.2.18 | Установка стальных конструкций футляров остающихся в теле бетона | т | 0,233 | 48632,00 | 11331,26 | 81522,40 | 18994,72 | 130154,40 | 30325,98 | | | | | | |
| 26.2.19 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d12 мм | т | 0,01976 | 155651,00 | 3075,66 | | | 155651,00 | 3075,66 | | | | | | |
| 26.2.20 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325х4,0 мм | м | 5,5 | 16284,00 | 89562,00 | | | 16284,00 | 89562,00 | | | | | | |
| 26.2.21 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273х4,0 мм | м | 1,5 | 14630,00 | 21945,00 | | | 14630,00 | 21945,00 | | | | | | |
| 26.3 | *Плиты перекрытия Пм-1; Пм-1а на отметке -0,070* | | | | | | | | | | | | | | |
| 26.3.1 | Устройство безбалочной перекрытий толщиной до 200 мм из бетона класса В25, на с/с цементе, W4 ,F50 | м3 | 40,16 | 28422,00 | 1141427,52 | 17520,10 | 703607,22 | 45942,10 | 1845034,74 | | | | | | |
| 26.3.2 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры d до 16 мм | т | 3,48816 | 15536,00 | 54192,05 | 24257,86 | 84615,30 | 39793,86 | 138807,35 | | | | | | |
| 26.3.3 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 10 мм | т | 3,48816 | 184 564 | 643788,76 | | | 184564,00 | 643788,76 | | | | | | |
| 26.4 | *Балка, Пм-2* | | | | | | | | | | | | | | |
| 26.4.1 | Устройство бетонной подготовки из бетона класса В7.5, на с/с цементе, W4, F50 | м3 | 6,52 | 27420,00 | 178778,40 | 3510,00 | 22885,20 | 30930,00 | 201663,60 | | | | | | |
| 26.4.2 | Устройство фундаментных балок из бетона класса В25, на с/с цементе, W4, F50 | м3 | 3,94 | 36548,00 | 143999,12 | 10214,60 | 40245,52 | 46762,60 | 184244,64 | | | | | | |
| 26.4.3 | Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм из бетона класса В25, на с/с цементе, W4,F50 | м3 | 5,73 | 28422,00 | 162858,06 | 17520,10 | 100390,17 | 45942,10 | 263248,23 | | | | | | |
| 26.4.4 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры d до 25 мм | т | 0,705 | 13 149,00 | 9270,045 | 19 510,01 | 13754,56 | 32659,01 | 23024,60 | | | | | | |
| 26.4.5 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I d 8мм | т | 0,07696 | 192875,00 | 14843,66 | | | 192875,00 | 14843,66 | | | | | | |
| 26.4.6 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 10 мм | т | 0,54704 | 184 564 | 100963,89 | | | 184564,00 | 100963,89 | | | | | | |
| 26.4.7 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 14 мм | т | 0,1092 | 178 693 | 19513,28 | | | 178693,00 | 19513,28 | | | | | | |
| 26.4.8 | Установка закладных деталей весом до 20кг | т | 0,028 | 247526,00 | 6930,73 | 29516,00 | 826,45 | 277042,00 | 7757,18 | | | | | | |
| 26.4.9 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности | м2 | 20,32 | 1 064 | 21620,48 | 299,39 | 6083,60 | 1363,39 | 27704,08 | | | | | | |
| 26.5 | *Каналы инженерных сетей* | | | | | | | | | | | | | | |
| 26.5.1 | Устройство бетонной подготовки из бетона класса В7.5, на с/с цементе, W4, F50 | м3 | 10,18 | 27420,00 | 279135,60 | 3510,00 | 35731,80 | 30930,00 | 314867,40 | | | | | | |
| 26.5.2 | Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм из бетона класса В25, на с/с цементе, W4, F50 | м3 | 19,64 | 24795,00 | 486973,80 | 13548,00 | 266082,72 | 38343,00 | 753056,52 | | | | | | |
| 26.5.3 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры d до 25 мм | т | 2,98 | 13 149,00 | 39184,02 | 19 510,01 | 58139,83 | 32659,01 | 97323,85 | | | | | | |
| 26.5.4 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 10 мм | т | 3,0992 | 184 564 | 572000,75 | | | 184564,00 | 572000,75 | | | | | | |
| 26.5.5 | Устройство тепло и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщ.400мм | м3 | 41,02 | 7420,00 | 304368,40 | 4643,00 | 190455,86 | 12063,00 | 494824,26 | | | | | | |
| 26.5.6 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности стен фундаментов | м2 | 77,53 | 1 064 | 82491,92 | 299,39 | 23211,71 | 1363,39 | 105703,63 | | | | | | |
| 26.5.7 | Конструкции люков, лазов и крышек. Монтаж | т | 0,04266 | 80823,00 | 3447,91 | 103631,14 | 4420,90 | 184454,14 | 7868,81 | | | | | | |
| 26.5.8 | Конструкции люков, лазов и крышек. | т | 0,04266 | 810235,00 | 34564,63 | | | 810235,00 | 34564,63 | | | | | | |
| 26.6 | *Каркас* | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Рамы (Рм1,Рм1а, Рм2, Б1)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 26.6.1 | Устройство рам из бетона класса В25, W4 | м3 | 29,27 | 38654,00 | 1131402,58 | 15247,30 | 446288,47 | 53901,30 | 1577691,05 | | | | | | |
| 26.6.2 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры d до 25 мм | т | 3,604 | 13 149,00 | 47388,996 | 19 510,01 | 70314,08 | 32659,01 | 117703,07 | | | | | | |
| 26.6.3 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I d 8мм | т | 0,98488 | 192875,00 | 189958,73 | | | 192875,00 | 189958,73 | | | | | | |
| 26.6.4 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 8мм | т | 0,13936 | 176 454 | 24590,63 | | | 176454,00 | 24590,63 | | | | | | |
| 26.6.5 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 10мм | т | 0,19032 | 184 564 | 35126,22 | | | 184564,00 | 35126,22 | | | | | | |
| 26.6.6 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 14мм | т | 1,61616 | 178 693 | 288796,48 | | | 178693,00 | 288796,48 | | | | | | |
| 26.6.7 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 16мм | т | 0,81744 | 171 486 | 140179,52 | | | 171486,00 | 140179,52 | | | | | | |
| | *Рамы (Рм3,Рм4, Рм5)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 26.6.8 | Устройство рам из бетона класса В25, W4 | м3 | 14,38 | 38654,00 | 555844,52 | 15247,30 | 219256,17 | 53901,30 | 775100,69 | | | | | | |
| 26.6.9 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры d до 25 мм | т | 1,708 | 13 149,00 | 22458,492 | 19 510,01 | 33323,10 | 32659,01 | 55781,59 | | | | | | |
| 26.6.10 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I d 8мм | т | 0,43472 | 192875,00 | 83846,62 | | | 192875,00 | 83846,62 | | | | | | |

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость материалов. | | Стоимость работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по | | | Выполнение по контракту за отчетный | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | тенге | объем | % | тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 26.6.11 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III d 8мм | т | 0,10608 | 176 454 | 18718,24 | | | 176454,00 | 18718,24 | | | | | | |
| 26.6.12 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III d 12мм | т | 0,1924 | 171 727 | 33040,27 | | | 171727,00 | 33040,27 | | | | | | |
| 26.6.13 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III d 14мм | т | 1,043 | 178 693 | 186376,80 | | | 178693,00 | 186376,80 | | | | | | |
| | *Вертикальные и горизонтальные обвязки ВО1-ВО5 и ГО1-ГО3* | | | | | | | | | | | | | | |
| 26.6.14 | Устройство балок обвязочных вертикальных ВО1-ВО5 из бетона класса В25,W4 | м3 | 6,41 | 68240,00 | 437418,40 | 17200,10 | 110252,64 | 85440,10 | 547671,04 | | | | | | |
| 26.6.15 | Устройство горизонтальных обвязок ГО1-ГО3 из бетона класса В25,W4 | м3 | 6,16 | 68240,00 | 420358,40 | 17200,10 | 105952,62 | 85440,10 | 526311,02 | | | | | | |
| 26.6.16 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры d до 25 мм | т | 2,2536 | 13 149,00 | 29632,5864 | 19 510,01 | 43967,76 | 32659,01 | 73600,34 | | | | | | |
| 26.6.17 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I d 6мм | т | 0,50856 | 142866,00 | 72655,93 | | | 142866,00 | 72655,93 | | | | | | |
| 26.6.18 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I d 8 мм | т | 1,02536 | 192875,00 | 197766,31 | | | 192875,00 | 197766,31 | | | | | | |
| 26.6.19 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III d 12 мм | т | 0,71968 | 171 727 | 123588,49 | | | 171727,00 | 123588,49 | | | | | | |
| | *Закладные детали* | | | | | | | | | | | | | | |
| 26.6.20 | Установка закладных деталей весом до 20кг | т | 0,045 | 247526,00 | 11138,67 | 29516,00 | 1328,22 | 277042,00 | 12466,89 | | | | | | |
| **26.7** | ***Плита покрытия ПМ-3 на отметке+4.2*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 26.7.1 | Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм из бетона класса В25, на с/с цементе,W4,F50 | м3 | 80,14 | 28422,00 | 2277739,08 | 17520,10 | 1404060,81 | 45942,10 | 3681799,89 | | | | | | |
| 26.7.2 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры d до 25 мм | т | 13,1695 | 13 149,00 | 173165,7555 | 19 510,01 | 256937,08 | 32659,01 | 430102,83 | | | | | | |
| 26.7.3 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I d 10мм | т | 0,4108 | 177947,00 | 73100,63 | | | 177947,00 | 73100,63 | | | | | | |
| 26.7.4 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III d 8мм | т | 0,01664 | 176 454 | 2936,19 | | | 176454,00 | 2936,19 | | | | | | |
| 26.7.5 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III d 10мм | т | 1,02128 | 184 564 | 188491,52 | | | 184564,00 | 188491,52 | | | | | | |
| 26.7.6 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III d 12мм | т | 12,24704 | 171 727 | 2103147,44 | | | 171727,00 | 2103147,44 | | | | | | |
| **26.8** | ***Стены*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 26.8.1 | Стены наружные из легкобетонных камней при высоте кладки этажа свыше 4 м, толщиной 200 мм. Кладка без облицовки | м3 | 49,13 | 5182,00 | 254591,66 | 6433,32 | 316069,01 | 11615,32 | 570660,67 | | | | | | |
| 26.8.2 | Стены внутренние из легкобетонных камней при высоте кладки этажа свыше 4 м, толщиной 200 мм. Кладка без облицовки | м3 | 18,85 | 5182,00 | 97680,70 | 6433,32 | 121268,08 | 11615,32 | 218948,78 | | | | | | |
| 26.8.3 | Блоки стеновые из газобетона ГОСТ 31360-2007 | м3 | 62,542 | 27363,00 | 1711336,75 | | | 27363,00 | 1711336,75 | | | | | | |
| 26.8.4 | Армирование кладки стен и других конструкций проволокой арматурной из низкоуглеродистой стали Вр-I, d 3 мм | т | 0,986 | 317213,00 | 312772,02 | 72249,02 | 71237,53 | 389462,02 | 384009,55 | | | | | | |
| **26.9** | ***Перегородки*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 26.9.1 | Кладка перегородок из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4м | м3 | 49,571 | 5319,00 | 263668,15 | 7178,24 | 355832,54 | 12497,24 | 619500,68 | | | | | | |
| 26.9.2 | Блоки стеновые из газобетона ГОСТ 31360-2007 | м3 | 45,61 | 27363,00 | 1248026,43 | | | 27363,00 | 1248026,43 | | | | | | |
| 26.9.3 | Армирование кладки стен и других конструкций проволокой арматурной из низкоуглеродистой стали Вр-I, d 3 мм | т | 0,237 | 317213,00 | 75179,48 | 72249,02 | 17123,02 | 389462,02 | 92302,50 | | | | | | |
| 26.9.4 | Перегородки из алюминиевых сплавов с остеклением. Монтаж | м2 | 15,96 | 3584,00 | 57200,64 | 4384,31 | 69973,59 | 7968,31 | 127174,23 | | | | | | |
| 26.9.5 | Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла | м2 | 12 | 64626,00 | 775512,00 | | | 64626,00 | 775512,00 | | | | | | |
| 26.9.6 | Двери межкомнатные из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм окрашенных, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом | м2 | 3,96 | 72300,00 | 286308,00 | | | 72300,00 | 286308,00 | | | | | | |
| | *Перегородки в санузлах глухие и с дверями* | | | | | | | | | | | | | | |
| 26.9.7 | Устройство перегородок в санузлах из ЛДСП | м2 | 14,8 | 1824,00 | 26995,20 | 1110,10 | 16429,48 | 2934,10 | 43424,68 | | | | | | |
| **26.10** | ***Кровля*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 26.10.1 | Устройство прокладной пароизоляции в один слой гидроизолом | м2 | 473,44 | 224,00 | 106050,56 | 125,00 | 59180,00 | 349,00 | 165230,56 | | | | | | |
| 26.10.2 | Утепление покрытий плитами из жесткой минплиты на битумной мастике в один слой | м2 | 473,44 | 1624,00 | 768866,56 | 947,30 | 448489,71 | 2571,30 | 1217356,27 | | | | | | |
| 26.10.3 | Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка RKL жесткие | м3 | 107,28 | 80945,00 | 8683779,60 | | | 80945,00 | 8683779,60 | | | | | | |
| 26.10.4 | Устройство прокладной пароизоляции в один слой из пленки ПВХ | м2 | 473,44 | 250,00 | 118360,00 | 125,00 | 59180,00 | 375,00 | 177540,00 | | | | | | |
| 26.10.5 | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/ | м2 | 520,784 | 161,00 | 83846,22 | | | 161,00 | 83846,22 | | | | | | |
| 26.10.6 | Утепление покрытий/монолитное/ керамзитобетоном толщ.от 50-270 | м3 | 75,75 | 114962,00 | 8708371,50 | 6873,00 | 520629,75 | 121835,00 | 9229001,25 | | | | | | |
| 26.10.7 | Устройство кровли плоской из наплавляемых материалов в три слоя (1 слой ЭКВ-4,0; 2 слой ЭКВ-5.5) | м2 | 473,44 | 4285,00 | 2028690,40 | 840,20 | 397784,29 | 5125,20 | 2426474,69 | | | | | | |
| 26.10.8 | Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов без фартуков | м | 93,7 | 1840,00 | 172408,00 | 466,00 | 43664,20 | 2306,00 | 216072,20 | | | | | | |
| 26.10.9 | Устройство карниза из листовой оцинкованной стали толщ.0,55мм | м2 | 57,12 | 2863,00 | 163534,56 | 945,00 | 53978,40 | 3808,00 | 217512,96 | | | | | | |
| 26.10.10 | Устройство подвесных желобов из оцинкованной стали толщ.0,55мм | м | 9,2 | 2978,00 | 27397,60 | 450,00 | 4140,00 | 3428,00 | 31537,60 | | | | | | |
| | *Стремянка* | | | | | | | | | | | | | | |
| 26.10.11 | Монтаж м/к пожарных лестниц с ограждением | т | 0,218 | 603632,00 | 131591,78 | 68489,75 | 14930,77 | 672121,75 | 146522,54 | | | | | | |
| 26.10.12 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 1 раз | м2 | 7,2 | 76,00 | 547,20 | 45,59 | 328,25 | 121,59 | 875,45 | | | | | | |
| 26.10.13 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | 7,2 | 135,00 | 972,00 | 56,85 | 409,32 | 191,85 | 1381,32 | | | | | | |
| **26.11** | ***Двери*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 26.11.1 | Установка блоков на внутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2 | м2 | 30,14 | 3253,00 | 98045,42 | 2100,00 | 63294,00 | 5353,00 | 161339,42 | | | | | | |
| 26.11.2 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами по типу ДГ 22-11 внутренние | м2 | 15,18 | 6758,00 | 102586,44 | | | 6758,00 | 102586,44 | | | | | | |
| 26.11.3 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами по типу ДВ 22-9 и ДВ22-8 внутренние с жалюзи | м2 | 14,96 | 20535,00 | 307203,60 | | | 20535,00 | 307203,60 | | | | | | |
| 26.11.4 | Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение | комплект | 14 | 6190,00 | 86660,00 | | | 6190,00 | 86660,00 | | | | | | |
| 26.11.5 | Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 | шт | 14 | 7595,02 | 106330,28 | | | 7595,02 | 106330,28 | | | | | | |
| 26.11.6 | Монтаж дверных блоков из герметичных стеклопакетов в алюминиевой обвязке (8 шт) | м2 | 23,34 | 5575,00 | 130120,50 | 7568,87 | 176657,43 | 13143,87 | 306777,93 | | | | | | |
| 26.11.7 | Двери из алюминиевых профилей окрашенных, однопольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом | м2 | 23,34 | 67123,00 | 1566650,82 | | | 67123,00 | 1566650,82 | | | | | | |
| 26.11.8 | Доводчик дверной 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг | шт | 8 | 6868,00 | 54944,00 | | | 6868,00 | 54944,00 | | | | | | |
| | *Дверь трудновозгораемая* | | | | | | | | | | | | | | |

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость материалов, | | Стоимость работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по | | | Выполнение по контракту за отчетный | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | тенге | объем | % | тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 26.11.9 | Установка дверей стальных | шт | 1 | 7863,00 | 7863,00 | 4250,00 | 4250,00 | 12113,00 | 12113,00 | | | | | | |
| 26.11.10 | Блоки дверные стальные наружные противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой | м2 | 1,98 | 55840,00 | 110563,20 | | | 55840,00 | 110563,20 | | | | | | |
| *26.12* | *Окна и витражи* | | | | | | | | | | | | | | |
| 26.12.1 | Витражи с герметичными стеклопакетами из алюминиевых профилей. Монтаж | м2 | 87,28 | 4331,00 | 378009,68 | 6413,53 | 559772,90 | 10744,53 | 937782,58 | | | | | | |
| 26.12.2 | Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней)части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла | м2 | 55,84 | 34703,00 | 1937815,52 | | | 34703,00 | 1937815,52 | | | | | | |
| 26.12.3 | Двери наружные для конструкций витражей изалюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла | м2 | 15,84 | 32233,00 | 510570,72 | | | 32233,00 | 510570,72 | | | | | | |
| 26.12.4 | Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартнымпокрытием одностворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 21519-2003 | м2 | 15,6 | 77772,00 | 1213243,20 | | | 77772,00 | 1213243,20 | | | | | | |
| | *Жалюзи. Решетки* | | | | | | | | | | | | | | |
| 26.12.5 | Решетки жалюзийные, алюминиевые площадь в свету до 1 м2. Установка | шт | 3 | 1841,00 | 5523,00 | 1954,41 | 5863,23 | 3795,41 | 11386,23 | | | | | | |
| 26.12.6 | Решетки регулирующие жалюзи AZR-4 размером 700х450мм | м2 | 0,945 | 75035,00 | 70908,08 | | | 75035,00 | 70908,08 | | | | | | |
| *26.13* | *Полы* | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Тип 1 (S=127,56м2)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 26.13.1 | Устройство бетонной подготовки из бетона класса В7.5, на с/с цементе, W4, F50 | м3 | 12,756 | 27420,00 | 349769,52 | 3510,00 | 44773,56 | 30930,00 | 394543,08 | | | | | | |
| 26.13.2 | Устройство гидроизоляции оклеечной гидроизолом на битумной мастике первый слой | м2 | 127,56 | 1364,00 | 173991,84 | 852,00 | 108681,12 | 2216,00 | 282672,96 | | | | | | |
| 26.13.3 | Устройство цементных стяжек М150 толщиной 30мм | м2 | 127,56 | 1240,00 | 158174,40 | 450,10 | 57414,76 | 1690,10 | 215589,16 | | | | | | |
| 26.13.4 | Устройство тепло и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщ.100мм | м3 | 12,756 | 1250,00 | 15945,00 | 675,80 | 8620,50 | 1925,80 | 24565,50 | | | | | | |
| 26.13.5 | Устройство цементных стяжек М150 толщиной 60мм | м2 | 127,56 | 1812,00 | 231138,72 | 700,01 | 89293,28 | 2512,01 | 320432,00 | | | | | | |
| 26.13.6 | Устройство покрытий на растворе из сухих смесей из плит керамогранитных полированных напольных размер 600х600х10 мм | м2 | 127,56 | 9624,00 | 1227637,44 | 1855,30 | 236662,07 | 11479,30 | 1464299,51 | | | | | | |
| | *Тип 2 (S=105,24м2)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 26.13.7 | Устройство бетонной подготовки из бетона класса В7.5, на с/с цементе, W4, F50 | м3 | 10,52 | 27420,00 | 288458,40 | 3510,00 | 36925,20 | 30930,00 | 325383,60 | | | | | | |
| 26.13.8 | Устройство гидроизоляции оклеечной гидроизолом на битумной мастике первый слой | м2 | 105,24 | 1364,00 | 143547,36 | 852,00 | 89664,48 | 2216,00 | 233211,84 | | | | | | |
| 26.13.9 | Устройство цементных стяжек М150 толщиной 30мм | м2 | 105,24 | 1240,00 | 130497,60 | 450,10 | 47368,52 | 1690,10 | 177866,12 | | | | | | |
| 26.13.10 | Устройство тепло и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщ.100мм | м3 | 10,524 | 1250,00 | 13155,00 | 675,80 | 7112,12 | 1925,80 | 20267,12 | | | | | | |
| 26.13.11 | Устройство цементных стяжек М150 толщиной 60мм | м2 | 105,24 | 1812,00 | 190694,88 | 700,01 | 73669,05 | 2512,01 | 264363,93 | | | | | | |
| 26.13.12 | Покрытие цементно-церезитовое по бетону (обмазочная гидроизоляция типа CERESIT CR65) | м2 | 105,24 | 1927,00 | 202797,48 | 1070,39 | 112647,84 | 2997,39 | 315445,32 | | | | | | |
| 26.13.13 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем керамических плиток | м2 | 105,24 | 3860,00 | 406226,40 | 1654,20 | 174088,01 | 5514,20 | 580314,41 | | | | | | |
| | *Тип 3 (S=6,3м2)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 26.13.14 | Устройство бетонной подготовки из бетона класса В7.5, на с/с цементе, W4, F50 | м3 | 0,63 | 27420,00 | 17274,60 | 3510,00 | 2211,30 | 30930,00 | 19485,90 | | | | | | |
| 26.13.15 | Устройство гидроизоляции оклеечной гидроизолом на битумной мастике первый слой | м2 | 6,3 | 1364,00 | 8593,20 | 852,00 | 5367,60 | 2216,00 | 13960,80 | | | | | | |
| 26.13.16 | Устройство цементных стяжек М150 толщиной 30мм | м2 | 6,3 | 1240,00 | 7812,00 | 450,10 | 2835,63 | 1690,10 | 10647,63 | | | | | | |
| 26.13.17 | Устройство тепло и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщ.100мм | м3 | 0,63 | 1250,00 | 787,50 | 675,80 | 425,75 | 1925,80 | 1213,25 | | | | | | |
| 26.13.18 | Устройство цементных стяжек М150 толщиной 70мм | м2 | 6,3 | 2215,00 | 13954,50 | 754,15 | 4751,15 | 2969,15 | 18705,65 | | | | | | |
| 26.13.19 | Устройство покрытий из линолеума антистатичного на клее "Бустилат" | м2 | 6,3 | 4523,00 | 28494,90 | 520,10 | 3276,63 | 5043,10 | 31771,53 | | | | | | |
| | *Тип 4 (S=25,29м2)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 26.13.20 | Устройство бетонной подготовки из бетона класса В7.5, на с/с цементе, W4, F50 | м3 | 2,53 | 27420,00 | 69372,60 | 3510,00 | 8880,30 | 30930,00 | 78252,90 | | | | | | |
| 26.13.21 | Устройство гидроизоляции оклеечной гидроизолом на битумной мастике первый слой | м2 | 25,29 | 1364,00 | 34495,56 | 852,00 | 21547,08 | 2216,00 | 56042,64 | | | | | | |
| 26.13.22 | Устройство цементных стяжек М150 толщиной 30мм | м2 | 25,29 | 1240,00 | 31359,60 | 450,10 | 11383,03 | 1690,10 | 42742,63 | | | | | | |
| 26.13.23 | Устройство тепло и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщ.100мм | м3 | 2,53 | 1250,00 | 3162,50 | 675,80 | 1709,77 | 1925,80 | 4872,27 | | | | | | |
| 26.13.24 | Устройство цементных стяжек М150 толщиной 70мм | м2 | 25,29 | 2215,00 | 56017,35 | 754,15 | 19072,45 | 2969,15 | 75089,80 | | | | | | |
| 26.13.25 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование проволокой арматурной из низкоуглеродистой стали Вр1 d 3 мм | т | 0,02529 | 165118,00 | 4175,83 | 16139,08 | 408,16 | 181257,08 | 4583,99 | | | | | | |
| 26.13.26 | Устройство эпоксидных покрытий (окрасочных) толщ.0.8 мм | м2 | 25,29 | 3890,00 | 98378,10 | 1675,12 | 42363,78 | 5565,12 | 140741,88 | | | | | | |
| | *Тип 5 (S=60,39м2)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 26.13.27 | Устройство бетонной подготовки из бетона класса В7.5, на с/с цементе, W4, F50 | м3 | 6,039 | 27420,00 | 165589,38 | 3510,00 | 21196,89 | 30930,00 | 186786,27 | | | | | | |
| 26.13.28 | Устройство цементных стяжек М150 толщиной 60мм | м2 | 60,39 | 1812,00 | 109426,68 | 532,83 | 32177,60 | 2344,83 | 141604,28 | | | | | | |
| 26.13.29 | Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных нескользящих для внешней укладки | м2 | 60,39 | 9624,00 | 581193,36 | 1855,30 | 112041,57 | 11479,30 | 693234,93 | | | | | | |
| | *Тип 2.1 (S=27,12м2)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 26.13.30 | Устройство бетонной подготовки из бетона класса В7.5, на с/с цементе, W4, F50 | м3 | 2,712 | 27420,00 | 74363,04 | 3510,00 | 9519,12 | 30930,00 | 83882,16 | | | | | | |
| 26.13.31 | Устройство гидроизоляции оклеечной гидроизолом на битумной мастике первый слой | м2 | 27,12 | 1364,00 | 36991,68 | 852,00 | 23106,24 | 2216,00 | 60097,92 | | | | | | |
| 26.13.32 | Устройство цементных стяжек М150 толщиной 30мм | м2 | 27,12 | 1240,00 | 33628,80 | 450,10 | 12206,71 | 1690,10 | 45835,51 | | | | | | |
| 26.13.33 | Устройство тепло и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщ.100мм | м3 | 2,712 | 1250,00 | 3390,00 | 675,80 | 1832,77 | 1925,80 | 5222,77 | | | | | | |
| 26.13.34 | Устройство цементных стяжек М150 толщиной 60мм | м2 | 27,12 | 1812,00 | 49141,44 | 532,83 | 14450,35 | 2344,83 | 63591,79 | | | | | | |
| 26.13.35 | Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных нескользящих для внешней укладки | м2 | 27,12 | 9624,00 | 261002,88 | 1855,30 | 50315,74 | 11479,30 | 311318,62 | | | | | | |
| | *Тип 2.2 (S=169,36м2)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 26.13.36 | Устройство бетонной подготовки из бетона класса В7.5, на с/с цементе, W4, F50 | м3 | 16,94 | 27420,00 | 464494,80 | 3510,00 | 59459,40 | 30930,00 | 523954,20 | | | | | | |
| 26.13.37 | Устройство гидроизоляции оклеечной гидроизолом на битумной мастике первый слой | м2 | 169,38 | 1364,00 | 231034,32 | 852,00 | 144311,76 | 2216,00 | 375346,08 | | | | | | |
| 26.13.38 | Устройство цементных стяжек М150 толщиной 30мм | м2 | 169,38 | 1240,00 | 210031,20 | 450,10 | 76237,94 | 1690,10 | 286269,14 | | | | | | |
| 26.13.39 | Устройство тепло и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщ.100мм | м3 | 16,94 | 1250,00 | 21175,00 | 675,80 | 11448,05 | 1925,80 | 32623,05 | | | | | | |
| 26.13.40 | Устройство цементных стяжек М150 толщиной 60мм | м2 | 169,38 | 1812,00 | 306916,56 | 532,83 | 90250,75 | 2344,83 | 397167,31 | | | | | | |
| 26.13.41 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем керамических нескользящих плиток | м2 | 169,38 | 3860,00 | 653806,80 | 1654,20 | 280188,40 | 5514,20 | 933995,20 | | | | | | |
| | *Плинтусы* | | | | | | | | | | | | | | |
| 26.13.42 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | м | 9,4 | 528,00 | 4963,20 | 187,10 | 1758,74 | 715,10 | 6721,94 | | | | | | |
| 26.13.43 | Устройство плинтусов керамогранитных | м | 37,2 | 4895,00 | 182094,00 | 2240,20 | 83335,44 | 7135,20 | 265429,44 | | | | | | |

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость материалов, | | Стоимость работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по | | | Выполнение по контракту за отчетный | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | тенге | объем | % | тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 26.13.44 | Устройство плинтусов из плиток керамических | м | 66,2 | 783,00 | 51834,60 | 350,00 | 23170,00 | 1133,00 | 75004,60 | | | | | | |
| *26,14* | *Наружные отделочные работы* | | | | | | | | | | | | | | |
| 26.14.1 | Обивка поверхностей изоляционным материалом типа ISOVER | м2 | 386,46 | 46,00 | 17777,16 | 61,48 | 23759,56 | 107,48 | 41536,72 | | | | | | |
| 26.14.2 | Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка RKL жесткие | м3 | 48,23 | 80945,00 | 3903977,35 | | | 80945,00 | 3903977,35 | | | | | | |
| 26.14.3 | Поверхности бетонные. Оклейка полиэтиленовой пленкой ютафол | м2 | 386,46 | 1579,00 | 610220,34 | 3399,17 | 1313643,24 | 4978,17 | 1923863,58 | | | | | | |
| 26.14.4 | Стены фасадов зданий. Облицовка искусственными плитами "Альфатон" на металлическом каркасе | м2 | 409,85 | | | 3664,33 | 1501825,65 | 3664,33 | 1501825,65 | | | | | | |
| 26.14.5 | Керамический фасад "Альфатон"с каркасом | м2 | 430,34 | 54772,00 | 23570582,48 | | | 54772,00 | 23570582,48 | | | | | | |
| 26.14.6 | Система креплений фасада "Альфатон | м2 | 409,85 | 9472,00 | 3882099,20 | | | 9472,00 | 3882099,20 | | | | | | |
| 26.14.7 | Покрытия мелкие (ливневые водоотводящие трубы, подоконики и обшивки карниза) из листовой оцинкованной стали. Устройство | м2 | 333,2 | 2409,00 | 802678,80 | 1170,40 | 389977,28 | 3579,40 | 1192656,08 | | | | | | |
| 26.14.8 | Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка | м2 | 386,46 | 598,00 | 231103,08 | 525,13 | 202941,74 | 1123,13 | 434044,82 | | | | | | |
| *26,15* | *Внутренние отделочные работы* | | | | | | | | | | | | | | |
| 26.15.1 | Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементным раствором по камню и бетону стен | м2 | 1053,92 | 1546,00 | 1629360,32 | 1117,52 | 1177776,68 | 2663,52 | 2807137,00 | | | | | | |
| 26.15.2 | Сплошное выравнивание стен (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм | м2 | 468,46 | 1526,00 | 714869,96 | 522,66 | 244845,30 | 2048,66 | 959715,26 | | | | | | |
| 26.15.3 | Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оштукатуренных стен | м2 | 468,46 | 991,00 | 464243,86 | 847,47 | 397005,80 | 1838,47 | 861249,66 | | | | | | |
| 26.15.4 | Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону | м2 | 585,46 | 5047,00 | 2954816,62 | 2591,20 | 1517043,95 | 7638,20 | 4471860,57 | | | | | | |
| 26.15.5 | Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем влагостойких гипсокартонных листов труб, проложенных в каналах ВиК | м2 | 15,1 | 2199,00 | 33204,90 | 1017,42 | 15363,04 | 3216,42 | 48567,94 | | | | | | |
| 26.15.6 | Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм | м2 | 15,1 | 1524,00 | 23012,40 | 522,66 | 7892,17 | 2046,66 | 30904,57 | | | | | | |
| 26.15.7 | Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оштукатуренных стен | м2 | 15,1 | 991,00 | 14964,10 | 847,47 | 12796,80 | 1838,47 | 27760,90 | | | | | | |
| 26.15.8 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков | м2 | 25,29 | 1822,00 | 46078,38 | 669,81 | 16939,49 | 2491,81 | 63017,87 | | | | | | |
| 26.15.9 | Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оштукатуренных потолков | м2 | 25,29 | 1213,00 | 30676,77 | 1100,54 | 27832,66 | 2313,54 | 58509,43 | | | | | | |
| 26.15.10 | Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами толщ.12,5 мм. Устройство на прямых подвесах | м2 | 7,47 | 2271,00 | 16964,37 | 1270,48 | 9490,49 | 3541,48 | 26454,86 | | | | | | |
| 26.15.11 | Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами ГКЛВ толщ.12,5 мм. Устройство на прямых подвесах | м2 | 47,64 | 2271,00 | 108190,44 | 1270,48 | 60525,67 | 3541,48 | 168716,11 | | | | | | |
| 26.15.12 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков | м2 | 55,11 | 1822,00 | 100410,42 | 669,81 | 36913,23 | 2491,81 | 137323,65 | | | | | | |
| 26.15.13 | Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | м2 | 55,11 | 750,00 | 41332,50 | 400,00 | 22044,00 | 1150,00 | 63376,50 | | | | | | |
| 26.15.14 | Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на анкерах | м2 | 353,36 | 1581,00 | 558662,16 | 1309,40 | 462689,58 | 2890,40 | 1021351,74 | | | | | | |
| 26.15.15 | Подвесной потолок из минерального волокна класса"стандарт" t 14 мм в комплекте | м2 | 363,96 | 5397,00 | 1964292,12 | | | 5397,00 | 1964292,12 | | | | | | |
| *26,16* | *Навес над входом* | | | | | | | | | | | | | | |
| 26.16.1 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей | т | 4,87674 | 71705,00 | 349686,64 | 93526,99 | 456106,81 | 165231,99 | 805793,45 | | | | | | |
| 26.16.2 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т | т | 4,87674 | 647219,00 | 3156318,79 | | | 647219,00 | 3156318,79 | | | | | | |
| 26.16.3 | Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий | т | 4,87674 | 11265,00 | 54936,48 | 24840,00 | 121138,22 | 36105,00 | 176074,70 | | | | | | |
| 26.16.4 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 165,81 | 76,00 | 12601,56 | 45,59 | 7559,28 | 121,59 | 20160,84 | | | | | | |
| 26.16.5 | Окраска металлических огрунтованных поверхностейэмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | 165,81 | 135,00 | 22384,35 | 45,59 | 7559,28 | 180,59 | 29943,63 | | | | | | |
| 26.16.6 | Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой плитами из минерального волокна. Устройство на прямых подвесах | м2 | 27,12 | 1550,00 | 42036,00 | 1270,48 | 34455,42 | 2820,48 | 76491,42 | | | | | | |
| *26,17* | *Отмостка* | | | | | | | | | | | | | | |
| 26.17.1 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из щебня фракции 10-20, толщ.150мм | м3 | 11,184 | 7215,00 | 80692,56 | 4215,40 | 47145,03 | 11430,40 | 127837,59 | | | | | | |
| 26.17.2 | Устройство бетонных покрытий толщиной 40мм из бетона класса В25 | м2 | 74,56 | 1924,00 | 143453,44 | 566,63 | 42247,93 | 2490,63 | 185701,37 | | | | | | |
| 26.17.3 | Устройство покрытия из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком | м2 | 74,56 | 2420,00 | 180435,20 | 2214,90 | 165142,94 | 4634,90 | 345578,14 | | | | | | |
| 26.17.4 | Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм | м2 | 82,016 | 4074,00 | 334133,18 | | | 4074,00 | 334133,18 | | | | | | |
| **27** | **Отопление, вентиляция и кондиционирование** | | | | | | | | | | | | | | |
| *27,1* | *Системы вентиляции и кондиционирования* | | | | | | | | | | | | | | |
| 27.1.1 | Камеры приточные типовые, производительность до 10 тыс м3/час. Установка | камера | 3 | 21482,00 | 64446,00 | 23549,22 | 70647,66 | 45031,22 | 135093,66 | | | | | | |
| 27.1.2 | Подпотолочная климатическая камера Системы К-1, тип KNNL d50 9/3 производительностью 1600 м3/ч воздуха (в комплекте согласно спецификации оборудования) | комплект | 1 | 1661954,00 | 1661954,00 | | | 1661954,00 | 1661954,00 | | | | | | |
| 27.1.3 | Подпотолочная термовентиляционная камера Системы П-2, тип KNNL d50 9/3 производительностью 1650 м3/ч воздуха (в комплекте согласно спецификации оборудования) | комплект | 1 | 1661954,00 | 1661954,00 | | | 1661954,00 | 1661954,00 | | | | | | |
| 27.1.4 | Подпотолочная термовентиляционная камера Системы П-1, тип KNNL d50 6/3 системы производительностью 1150 м3/ч воздуха (в комплекте согласно спецификации оборудования) | комплект | 1 | 1183687,00 | 1183687,00 | | | 1183687,00 | 1183687,00 | | | | | | |
| 27.1.5 | Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка | вентилятор | 3 | 7196,00 | 21588,00 | 7688,57 | 23065,71 | 14884,57 | 44653,71 | | | | | | |

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость материалов, | | Стоимость работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по | | | Выполнение по контракту за отчетный | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | тенге | объем | % | тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 27.1.6 | Канальный In-line вентилятор, с круглым вводным штуцером тип K, в комплекте с гибкими связями для соединения с воздуховодами.Марка K-150M, Систем KB1.2.L = 250 м3/ч; H = 91 Па; N = 0,061 кВт; 1x230 В; 50 Гц | комплект | 1 | 23378,00 | 23378,00 | | | 23378,00 | 23378,00 | | | | | | |
| 27.1.7 | Канальный In-line вентилятор, с круглым вводным штуцером тип K в комплекте с гибкими связями для соединения с воздуховодами.Марка K-150M, Систем B-1.2 и Систем B-2.2. L = 300 м3/ч; H = 102 Па; N = 0,061 кВт; 1x230 В; 50 Гц | комплект | 2 | 23378,00 | 46756,00 | | | 23378,00 | 46756,00 | | | | | | |
| 27.1.8 | Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка | вентилятор | 2 | 4215,00 | 8430,00 | 5426,77 | 10853,54 | 9641,77 | 19283,54 | | | | | | |
| 27.1.9 | Вентиляторы настенные тип KV, марка KV 100 M систем B-4, L = 50 м3/ч; H = 30 Па; N = 0,0289 кВт; 1x230 В; 50 Гц.В комплекте с самоподнимающимися жалюзами тип VK 10-142x142 мм и защитной сеткой тип SG100 | комплект | 1 | 23378,00 | 23378,00 | | | 23378,00 | 23378,00 | | | | | | |
| 27.1.10 | Вентиляторы настенные тип KV, марка KV 100 XL систем B-3, L = 200 м3/ч; H = 30 Па; N = 0,0598 кВт; 1x230 В; 50 Гц.В комплекте с самоподнимающимися жалюзами тип VK 12-164x164 мм и защитной сеткой тип SG100 | комплект | 1 | 23378,00 | 23378,00 | | | 23378,00 | 23378,00 | | | | | | |
| 27.1.11 | Анемостаты вихревые квадратные, масса до 0,025 т. Установка | вентилятор | 5 | 4215,00 | 21075,00 | 5426,77 | 27133,85 | 9641,77 | 48208,85 | | | | | | |
| 27.1.12 | Анемостаты вихревые квадратные OD-8/KI/Z/S/M/600/24 | шт | 5 | 28652,00 | 143260,00 | | | 28652,00 | 143260,00 | | | | | | |
| 27.1.13 | Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка | вентилятор | 2 | 8384,00 | 16768,00 | 8545,06 | 17090,12 | 16929,06 | 33858,12 | | | | | | |
| 27.1.14 | Крышный вентилятор, тип DHS Sileo 400 E6, Систем KB-1.1L = 1.400 м3/ч; H = 88 Па; N = 0,164 кВт; 1x230 В; 50 Гц.В комплекте с обратным клапаном тип VKS 355-500 и гибкой связью тип ASS 355-500. | комплект | 1 | 247851,00 | 247851,00 | | | 247851,00 | 247851,00 | | | | | | |
| 27.1.15 | Крышный вентилятор, тип DHS Sileo 400 E6, Систем B-2.1L = 1.350 м3/ч; H = 92 Па; N = 0,164 кВт; 1x230 В; 50 ГцВ комплекте с обратным клапаном тип VKS 355-500 и гибкой связью тип ASS 355-500. | комплект | 1 | 247851,00 | 247851,00 | | | 247851,00 | 247851,00 | | | | | | |
| 27.1.16 | Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка | вентилятор | 1 | 8384,00 | 8384,00 | 8545,06 | 8545,06 | 16929,06 | 16929,06 | | | | | | |
| 27.1.17 | Крышный вентилятор тип DHS 310 EV, Систем B-1.1L = 850 м3/ч; H = 81 Па; N = 0,114 кВт; 1x230 В; 50 Гц.В комплекте с обратным клапаном тип VKS 310/311 и гибкой связью тип ASS 310/311. | комплект | 1 | 249825,00 | 249825,00 | | | 249825,00 | 249825,00 | | | | | | |
| 27.1.18 | Решетки жалюзийные алюминиевых, регулирующие. Установка | решетка | 7 | 1210,00 | 8470,00 | 1447,76 | 10134,32 | 2657,76 | 18604,32 | | | | | | |
| 27.1.19 | Декоративные алюминиевые решетки марки AR-4P/425x325 | шт | 1 | 8373,00 | 8373,00 | | | 8373,00 | 8373,00 | | | | | | |
| 27.1.20 | Декоративные алюминиевые решетки марки AR-4P/525x225 | шт | 2 | 10148,00 | 20296,00 | | | 10148,00 | 20296,00 | | | | | | |
| 27.1.21 | Декоративные алюминиевые решетки марки AR-4P/625x325 | шт | 2 | 13448,00 | 26896,00 | | | 13448,00 | 26896,00 | | | | | | |
| 27.1.22 | Декоративные алюминиевые решетки марки AR-4P/825x425 | шт | 2 | 16527,00 | 33054,00 | | | 16527,00 | 33054,00 | | | | | | |
| 27.1.23 | Установка вентилей воздушных для вытягивания воздуха | шт | 30 | 674,00 | 20220,00 | 257,20 | 7716,00 | 931,20 | 27936,00 | | | | | | |
| 27.1.24 | Вентиль воздушный для вытягивания воздуха, типа PV-IN/100 | шт | 4 | 1338,00 | 5352,00 | | | 1338,00 | 5352,00 | | | | | | |
| 27.1.25 | Вентиль воздушный для вытягивания воздуха, типа PV-IN/160 | шт | 26 | 1816,00 | 47216,00 | | | 1816,00 | 47216,00 | | | | | | |
| 27.1.26 | Установка вентилей для притока воздуха | шт | 24 | 952,00 | 22848,00 | 257,20 | 6172,80 | 1209,20 | 29020,80 | | | | | | |
| 27.1.27 | Вентиль воздушный для притока воздуха, типа PPV-2N/125 | шт | 8 | 1816,00 | 14528,00 | | | 1816,00 | 14528,00 | | | | | | |
| 27.1.28 | Вентиль воздушный для притока воздуха, типа PPV-2N/200 | шт | 16 | 4952,00 | 79232,00 | | | 4952,00 | 79232,00 | | | | | | |
| 27.1.29 | Решетки жалюзийные алюминиевых, регулирующие. Установка | решетка | 3 | 1210,00 | 3630,00 | 1447,76 | 4343,28 | 2657,76 | 7973,28 | | | | | | |
| 27.1.30 | Алюминиевые решетки, марки AR-13/2-F525x125 | шт | 3 | 11983,00 | 35949,00 | | | 11983,00 | 35949,00 | | | | | | |
| 27.1.31 | Гибкая связь для соединения каналов с анемостатами и воздушными вентилями DN 100мм | м | 10 | 846,00 | 8460,00 | | | 846,00 | 8460,00 | | | | | | |
| 27.1.32 | Гибкая связь для соединения каналов с анемостатами и воздушными вентилями DN 125мм | м | 35 | 1261,00 | 44135,00 | | | 1261,00 | 44135,00 | | | | | | |
| 27.1.33 | Гибкая связь для соединения каналов с анемостатами и воздушными вентилями DN 200мм | м | 8 | 3289,00 | 26312,00 | | | 3289,00 | 26312,00 | | | | | | |
| 27.1.34 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, δ = 0,5 мм, периметр до 600 мм | м2 | 53,85 | 5389,00 | 290197,65 | 2040,68 | 109890,62 | 7429,68 | 400088,27 | | | | | | |
| 27.1.35 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, δ = 0,5 мм, периметр от 800 до 1000 мм. | м2 | 59,02 | 5255,00 | 310150,10 | 1859,98 | 109776,02 | 7114,98 | 419926,12 | | | | | | |
| 27.1.36 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, δ = 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. | м2 | 37,2 | 5305,00 | 197346,00 | 1616,65 | 60139,38 | 6921,65 | 257485,38 | | | | | | |
| 27.1.37 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, δ = 0,7 мм, периметр до 2400 мм. | м2 | 8,26 | 4984,00 | 41167,84 | 1226,19 | 10128,33 | 6210,19 | 51296,17 | | | | | | |
| 27.1.38 | Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-Flex | м2 | 102 | 1357,00 | 138414,00 | 1045,21 | 106611,42 | 2402,21 | 245025,42 | | | | | | |
| 27.1.39 | Рулонная изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена толщиной 19 мм | м2 | 8 | 8709,00 | 69672,00 | | | 8709,00 | 69672,00 | | | | | | |
| 27.1.40 | Рулонная изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, толщиной 9 мм | м2 | 94 | 6958,00 | 654052,00 | | | 6958,00 | 654052,00 | | | | | | |
| 27.1.41 | Опоры оборудования и каналов | кг | 250 | 461,00 | 115250,00 | | | 461,00 | 115250,00 | | | | | | |
| *27,2* | *Холодильная и тепловая станции разводкой воды* | | | | | | | | | | | | | | |
| 27.2.1 | Агрегат холодильный с воздухом охлаждаемыми конденсаторами. Монтаж оборудования | шт | 1 | 30493,00 | 30493,00 | 41245,30 | 41245,30 | 71738,30 | 71738,30 | | | | | | |
| 27.2.2 | Агрегат холодильный с воздухом охлаждаемыми конденсаторами и гидроник модулем для монтажа на стену, тип ANL090P (в комплекте согласно спецификации оборудования) | шт | 1 | 2427656,00 | 2427656,00 | | | 2427656,00 | 2427656,00 | | | | | | |
| 27.2.3 | "Сплит" системы. Установка | шт | 1 | 21482,00 | 21482,00 | 23549,92 | 23549,92 | 45031,92 | 45031,92 | | | | | | |
| 27.2.4 | «Сплит» системы тип LG P12 RL | шт | 1 | 282421,00 | 282421,00 | | | 282421,00 | 282421,00 | | | | | | |
| 27.2.5 | Фанкойлы, теплохолодопризводительность до 10 кВт. Монтаж | фанкойл | 5 | 19366,00 | 96830,00 | 13257,00 | 66285,00 | 32623,00 | 163115,00 | | | | | | |
| 27.2.6 | Кассетные вентиляторные доводчики (фанкойлы) марки SK 32 | шт | 5 | 293112,00 | 1465560,00 | | | 293112,00 | 1465560,00 | | | | | | |
| 27.2.7 | Блок для контроля работы вентиляционного доводчика. Монтаж оборудования | шт | 1 | 9876,00 | 9876,00 | 17056,59 | 17056,59 | 26932,59 | 26932,59 | | | | | | |
| 27.2.8 | Блок для контроля работы вентиляторного доводчика (фанкойла) тип WM-T в комплекте с элементами SEL-S для одновременного контроля не более 8 блоков. WM-T+SEL-S | комплект | 1 | 27415,00 | 27415,00 | | | 27415,00 | 27415,00 | | | | | | |
| 27.2.9 | Установка радиаторов алюминиевых | квт | 185 | 1245,00 | 230325,00 | 1000,00 | 185000,00 | 2245,00 | 415325,00 | | | | | | |
| 27.2.10 | Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 181 Вт до 185 Вт | секция | 192 | 2193,00 | 421056,00 | | | 2193,00 | 421056,00 | | | | | | |
| 27.2.11 | Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка | насос | 6 | 17959,00 | 107754,00 | 17878,05 | 107268,30 | 35837,05 | 215022,30 | | | | | | |
| 27.2.12 | Насосы циркуляционные трехскоростной для циркуляции горячей воды, марки TOP-S 40/3 1~ | шт | 1 | 305204,00 | 305204,00 | | | 305204,00 | 305204,00 | | | | | | |
| 27.2.13 | Насосы циркуляционные трехскоростной для циркуляции горячей воды, марки TOP-S 25/5 1~ | шт | 3 | 759000,00 | 2277000,00 | | | 759000,00 | 2277000,00 | | | | | | |
| 27.2.14 | Циркуляционные насосы с изменчивым числом оборотов для циркуляции горячей воды, марки YONOS Pico 25/1-6 130 | шт | 2 | 678241,00 | 1356482,00 | | | 678241,00 | 1356482,00 | | | | | | |
| 27.2.15 | Резиновые компенсаторы для объединения трубопроводов с насосами d 40мм | шт | 2 | 9582,00 | 19164,00 | | | 9582,00 | 19164,00 | | | | | | |

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость материалов, | | Стоимость работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по | | | Выполнение по контракту за отчетный | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | тенге | объем | % | тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 27.2.16 | Прокладка разделителя и сборника горячей воды из трубы стальной электросварной прямошовной, D 159 x 4,5 мм | м | 2,9 | 4447,00 | 12896,30 | 1541,65 | 4470,79 | 5988,65 | 17367,09 | | | | | | |
| 27.2.17 | Установка термостатического радиаторного вентиля DN 15 мм | шт | 24 | 960,00 | 23040,00 | 500,00 | 12000,00 | 1460,00 | 35040,00 | | | | | | |
| 27.2.18 | Установка кранов для опорожения отопительных приборов d 10 мм | шт | 24 | 1425,00 | 34200,00 | 2050,30 | 49207,20 | 3475,30 | 83407,20 | | | | | | |
| 27.2.19 | Установка емкости Ду 150, L = 300 мм, для сброса воздуха из трубной сети, изготовленной из стальных электросварных труб в комплекте с краном Ду 15 | комплект | 12 | 5328,00 | 63936,00 | 2800,00 | 33600,00 | 8128,00 | 97536,00 | | | | | | |
| 27.2.20 | Установка затвора дискового поворотного, DN 6, DN 50 мм | шт | 8 | 8572,00 | 68576,00 | 3620,00 | 28960,00 | 12192,00 | 97536,00 | | | | | | |
| 27.2.21 | Установка затвора дискового поворотного, DN 6, DN 65 мм | шт | 3 | 12347,00 | 37041,00 | 3620,00 | 10860,00 | 15967,00 | 47901,00 | | | | | | |
| 27.2.22 | Установка кранов шаровых d 20 мм | шт | 6 | 2847,00 | 17082,00 | 2050,30 | 12301,80 | 4897,30 | 29383,80 | | | | | | |
| 27.2.23 | Установка кранов шаровых d 25 мм | шт | 6 | 2015,00 | 12090,00 | 2050,30 | 12301,80 | 4065,30 | 24391,80 | | | | | | |
| 27.2.24 | Установка кранов шаровых d 32 мм | шт | 17 | 3647,00 | 61999,00 | 2050,30 | 34855,10 | 5697,30 | 96854,10 | | | | | | |
| 27.2.25 | Установка вентилей балансировочных ручных для систем водоснабжения PN 6, DN 20 мм | шт | 1 | 1547,00 | 1547,00 | 1800,36 | 1800,36 | 3347,36 | 3347,36 | | | | | | |
| 27.2.26 | Установка вентилей балансировочных ручных для систем водоснабжения PN 6, DN 32 мм | шт | 2 | 3620,00 | 7240,00 | 1800,36 | 3600,72 | 5420,36 | 10840,72 | | | | | | |
| 27.2.27 | Установка вентилей чугунных запорных DN 50 мм | шт | 1 | 12880,00 | 12880,00 | 2365,10 | 2365,10 | 15245,10 | 15245,10 | | | | | | |
| 27.2.28 | Установка клапана обратного DN 25мм | шт | 1 | 6421,00 | 6421,00 | 2311,05 | 2311,05 | 8732,05 | 8732,05 | | | | | | |
| 27.2.29 | Установка клапана обратного DN 32мм | шт | 4 | 7542,00 | 30168,00 | 2311,05 | 9244,20 | 9853,05 | 39412,20 | | | | | | |
| 27.2.30 | Установка клапана обратного DN 65мм | шт | 1 | 15644,00 | 15644,00 | 2311,05 | 2311,05 | 17955,05 | 17955,05 | | | | | | |
| 27.2.31 | Установка вентилей балансировочных ручных для систем водоснабжения PN 6, DN 25 мм | шт | 1 | 2366,00 | 2366,00 | 1800,36 | 1800,36 | 4166,36 | 4166,36 | | | | | | |
| 27.2.32 | Установка вентилей балансировочных ручных для систем водоснабжения PN 6, DN 32 мм | шт | 4 | 3620,00 | 14480,00 | 1800,36 | 7201,44 | 5420,36 | 21681,44 | | | | | | |
| 27.2.33 | Установка вентилей балансировочных ручных для систем водоснабжения PN 6, DN 65 мм | шт | 2 | 6743,00 | 13486,00 | 1800,36 | 3600,72 | 8543,36 | 17086,72 | | | | | | |
| 27.2.34 | Установка термометра в оправе прямые или угловые. | комплект | 8 | 450,00 | 3600,00 | 400,00 | 3200,00 | 850,00 | 6800,00 | | | | | | |
| 27.2.35 | Установка бойлеров емкостных, вместимость до 4 м3 | водоподогреватель | 2 | 38624,00 | 77248,00 | 3862,00 | 7724,00 | 42486,00 | 84972,00 | | | | | | |
| 27.2.36 | Вертикальные бойлеры V= 4000 литров, размером Ø1400x3375 мм, в комплекте с предохранительным вентилем, тепловодяной нагреватель 80 кВт | комплект | 2 | 2966294,00 | 5932588,00 | | | 2966294,00 | 5932588,00 | | | | | | |
| 27.2.37 | Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном, ОБМ1-160 | комплект | 13 | 2375,00 | 30875,00 | 540,12 | 7021,56 | 2915,12 | 37896,56 | | | | | | |
| 27.2.38 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка | м | 640 | 523,00 | 334720,00 | 400,00 | 256000,00 | 923,00 | 590720,00 | | | | | | |
| 27.2.39 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка | м | 75 | 420,00 | 31500,00 | 400,00 | 30000,00 | 820,00 | 61500,00 | | | | | | |
| 27.2.40 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка | м | 70 | 540,00 | 37800,00 | 400,00 | 28000,00 | 940,00 | 65800,00 | | | | | | |
| 27.2.41 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка | м | 130 | 667,00 | 86710,00 | 400,00 | 52000,00 | 1067,00 | 138710,00 | | | | | | |
| 27.2.42 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка | м | 22 | 840,00 | 18480,00 | 400,00 | 8800,00 | 1240,00 | 27280,00 | | | | | | |
| 27.2.43 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка | м | 58 | 1080,00 | 62640,00 | 400,00 | 23200,00 | 1480,00 | 85840,00 | | | | | | |
| 27.2.44 | Трубопроводы отопления из стальных бесшовных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка | м | 12 | 1245,00 | 14940,00 | 840,00 | 10080,00 | 2085,00 | 25020,00 | | | | | | |
| 27.2.45 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м | 937 | 82,00 | 76834,00 | 125,00 | 117125,00 | 207,00 | 193959,00 | | | | | | |
| 27.2.46 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое | м | 70 | 72,00 | 5040,00 | 110,00 | 7700,00 | 182,00 | 12740,00 | | | | | | |
| 27.2.47 | Грязевики, наружный диаметр патрубков до 45 мм. Установка | шт | 11 | 62168,00 | 683848,00 | 3767,85 | 41446,35 | 65935,85 | 725294,35 | | | | | | |
| 27.2.48 | Установка кранов для спуска воздуха Ду15 | шт | 14 | 450,00 | 6300,00 | 275,10 | 3851,40 | 725,10 | 10151,40 | | | | | | |
| 27.2.49 | Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный d до 25 мм. | м | 27 | 1529,00 | 41283,00 | 2251,27 | 60784,29 | 3780,27 | 102067,29 | | | | | | |
| 27.2.50 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ d 25 мм | м | 5 | 56,00 | 280,00 | | | 56,00 | 280,00 | | | | | | |
| 27.2.51 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ d 20 мм | м | 22 | 72,00 | 1584,00 | | | 72,00 | 1584,00 | | | | | | |
| 27.2.52 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки,хомуты/ | кг | 350 | 838,00 | 293300,00 | | | 838,00 | 293300,00 | | | | | | |
| 27.2.53 | Хомуты с резиной для поддерживания трубопроводов | шт | 38 | 220,00 | 8360,00 | | | 220,00 | 8360,00 | | | | | | |
| 27.2.54 | Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями | м | 887 | 293,00 | 259891,00 | 399,75 | 354578,25 | 692,75 | 614469,25 | | | | | | |
| 27.2.55 | Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, d 15 мм | м | 594 | 266,00 | 158004,00 | | | 266,00 | 158004,00 | | | | | | |
| 27.2.56 | Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, d 20 мм | м | 82,5 | 287,00 | 23677,50 | | | 287,00 | 23677,50 | | | | | | |
| 27.2.57 | Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, d 25 мм | м | 77 | 341,00 | 26257,00 | | | 341,00 | 26257,00 | | | | | | |
| 27.2.58 | Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, d 32 мм | м | 143 | 395,00 | 56485,00 | | | 395,00 | 56485,00 | | | | | | |
| 27.2.59 | Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, d 40 мм | м | 24,2 | 449,00 | 10865,80 | | | 449,00 | 10865,80 | | | | | | |
| 27.2.60 | Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, d 50 мм | м | 63,8 | 634,00 | 40449,20 | | | 634,00 | 40449,20 | | | | | | |
| 27.2.61 | Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 19 мм, d 65 мм | м | 13,2 | 1483,00 | 19575,60 | | | 1483,00 | 19575,60 | | | | | | |
| 27.2.62 | Самоклеящаяся лента | м | 1330,5 | 66,00 | 87813,00 | | | 66,00 | 87813,00 | | | | | | |
| 27.2.63 | Масляная окраска за 2 раза | м2 | 30 | 529,00 | 15870,00 | 470,84 | 14125,20 | 999,84 | 29995,20 | | | | | | |
| 27.2.64 | Поверхности металлические. Очистка щетками и обеспыливание | м2 | 150 | | | 596,00 | 89400,00 | 596,00 | 89400,00 | | | | | | |
| 27,3 | *Автоматическая регуляция* | | | | | | | | | | | | | | |
| 27.3.1 | Трехходовой регулирующий вентиль с электрическим приводом d до 32 мм. Монтаж оборудования | шт | 6 | 3617,00 | 21702,00 | 6161,56 | 36969,36 | 9778,56 | 58671,36 | | | | | | |
| 27.3.2 | Вентиль регулирующий трехходовой с электроприводом DN 15мм, BUN015F310+AVM115SF132 | шт | 3 | 211906,00 | 635718,00 | | | 211906,00 | 635718,00 | | | | | | |
| 27.3.3 | Вентиль регулирующий трехходовой с электроприводом DN 20мм BUN020F300+AVM115SF132 | шт | 1 | 218899,00 | 218899,00 | | | 218899,00 | 218899,00 | | | | | | |
| 27.3.4 | Вентиль регулирующий трехходовой с электроприводом DN 32мм BUN032F300+AVM115SF132 | шт | 2 | 315176,00 | 630352,00 | | | 315176,00 | 630352,00 | | | | | | |
| 27.3.5 | Электропривод жалюзей. Монтаж оборудования | шт | 3 | 12240,00 | 36720,00 | 9752,40 | 29257,20 | 21992,40 | 65977,20 | | | | | | |
| 27.3.6 | Привод электрический жалюзей ASF 112 F122 | шт | 3 | 49296,00 | 147888,00 | | | 49296,00 | 147888,00 | | | | | | |
| 27.3.7 | Монтаж дифференциального прессостата типа DDL 103 F001, DDL105 F001 | шт | 6 | 1428,00 | 8568,00 | 2222,48 | 13334,88 | 3650,48 | 21902,88 | | | | | | |

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость материалов, | | Стоимость работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по | | | Выполнение по контракту за отчетный | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | тенге | объем | % | тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 27.3.8 | Приборы, масса до 5 кг. Установка термостата | шт | 7 | 455,00 | 3185,00 | 712,34 | 4986,38 | 1167,34 | 8171,38 | | | | | | |
| 27.3.9 | Термостат для мороза для защиты нагревателей воздуха от низкой температуры типа TFL 201 F601 | шт | 3 | 20828,00 | 62484,00 | | | 20828,00 | 62484,00 | | | | | | |
| 27.3.10 | Термостат комнатный типа TSO 670 F001 | шт | 2 | 10384,00 | 20768,00 | | | 10384,00 | 20768,00 | | | | | | |
| 27.3.11 | Термостат уневерсальный типа RAK 582.4/3728M | шт | 2 | 19928,00 | 39856,00 | | | 19928,00 | 39856,00 | | | | | | |
| 27.3.12 | Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе | шт | 5 | 847,00 | 4235,00 | 1256,37 | 6281,85 | 2103,37 | 10516,85 | | | | | | |
| 27.3.13 | Канальный датчик для температуры наружного воздуха, тип EGT 346 F101. | шт | 3 | 10928,00 | 32784,00 | | | 10928,00 | 32784,00 | | | | | | |
| 27.3.14 | Стержневой датчик температуры EGT 348 F101 | шт | 2 | 20451,00 | 40902,00 | | | 20451,00 | 40902,00 | | | | | | |
| 28 | **Водопровод и канализация** | | | | | | | | | | | | | | |
| 28,1 | ***Водопровод хозяйственно-питьевой В1*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 28.1.1 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, d 100 мм | м | 4 | 364,00 | 1456,00 | 300,00 | 1200,00 | 664,00 | 2656,00 | | | | | | |
| 28.1.2 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17- 90x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 4 | 1003,00 | 4012,00 | | | 1003,00 | 4012,00 | | | | | | |
| 28.1.3 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, d 88 мм, Ц-Р-88х4 | м | 16 | 4651,00 | 74416,00 | 773,29 | 12372,64 | 5424,29 | 86788,64 | | | | | | |
| 28.1.4 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм | м | 16 | 66,00 | 1056,00 | 83,79 | 1340,64 | 149,79 | 2396,64 | | | | | | |
| 28.1.5 | Установка задвижек параллельных фланцевых с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, DN 80 мм | шт | 1 | 19870,00 | 19870,00 | 5463,00 | 5463,00 | 25333,00 | 25333,00 | | | | | | |
| 28.1.6 | Установка вентилей проходных фланцевых 15ч14бр для воды и пара, PN16, DN80 | шт | 5 | 27432,00 | 137160,00 | 2946,52 | 14732,60 | 30378,52 | 151892,60 | | | | | | |
| 28.1.7 | Установка клапанов обратных поворотных фланцевых 19ч16бр для воды и пара, PN 16, DN 80 | шт | 2 | 39516,00 | 79032,00 | 6730,21 | 13460,42 | 46246,21 | 92492,42 | | | | | | |
| 28.1.8 | Установка водомерного узла, типовой водомерный узел N1 - счетчик ВМХ-50 с фильтром ФМФ-50 | узел | 1 | 31540,00 | 31540,00 | 8724,00 | 8724,00 | 40264,00 | 40264,00 | | | | | | |
| 28.1.9 | Переходы приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными дами и δ =ми стенок 88,9 х 5,6 - 60,3 х 4,0 мм | шт | 2 | 770,00 | 1540,00 | | | 770,00 | 1540,00 | | | | | | |
| 28.1.10 | Гибкие вставки к насосам, давление 1,6 Мпа, d 50 мм. Установка | вставка | 2 | 10686,00 | 21372,00 | 1475,54 | 2951,08 | 12161,54 | 24323,08 | | | | | | |
| 28.1.11 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб, SDR 17-90x5,4 PN 10 питьевая, СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 1 | 1349,00 | 1349,00 | 2296,07 | 2296,07 | 3645,07 | 3645,07 | | | | | | |
| 28.1.12 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб, SDR 17-63x3,8 PN 10 питьевая, СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 37 | 1334,00 | 49358,00 | 2208,52 | 81715,24 | 3542,52 | 131073,24 | | | | | | |
| 28.1.13 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб, SDR 17-32x2,9 PN 10 питьевая, СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 57 | 1187,00 | 67659,00 | 1663,63 | 94826,91 | 2850,63 | 162485,91 | | | | | | |
| 28.1.14 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб, SDR 17-25x2,3 PN 10 питьевая, СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 6 | 1457,00 | 8742,00 | 2144,08 | 12864,48 | 3601,08 | 21606,48 | | | | | | |
| 28.1.15 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб, SDR 17-20x2,3 PN 10 питьевая, СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 10 | 1855,00 | 18550,00 | 2850,89 | 28508,90 | 4705,89 | 47058,90 | | | | | | |
| 28.1.16 | Установка кранов поливочных d до 25 мм | шт | 14 | 2214,00 | 30996,00 | 450,21 | 6302,94 | 2664,21 | 37298,94 | | | | | | |
| 28.1.17 | Кран поливочный (внутренний) сливной с наружной резьбой и насадкой для шланга Ø15 мм в комплекте | шт | 14 | 30000,00 | 420000,00 | | | 30000,00 | 420000,00 | | | | | | |
| 28.1.18 | Рукав резинотканевый напорный d15 мм, L=10м | м | 70 | 28,00 | 1960,00 | | | 28,00 | 1960,00 | | | | | | |
| 28.1.19 | Установка вентилей полипропиленовых PP-R, d до 25 мм | шт | 10 | 2672,00 | 26720,00 | 2240,63 | 22406,30 | 4912,63 | 49126,30 | | | | | | |
| 28.1.20 | Установка вентилей полипропиленовых PP-R, d до 50мм | шт | 2 | 5875,00 | 11750,00 | 3481,15 | 6962,30 | 9356,15 | 18712,30 | | | | | | |
| 28.1.21 | Вентиля полипропиленовые PP-R PN 10 DN 50мм | шт | 2 | 8782,00 | 17564,00 | | | 8782,00 | 17564,00 | | | | | | |
| 28.1.22 | Вентиля полипропиленовые PP-R PN 10 DN 25мм | шт | 2 | 2911,00 | 5822,00 | | | 2911,00 | 5822,00 | | | | | | |
| 28.1.23 | Вентиля полипропиленовые PP-R PN 10 DN 20мм | шт | 5 | 2329,00 | 11645,00 | | | 2329,00 | 11645,00 | | | | | | |
| 28.1.24 | Вентиля полипропиленовые PP-R PN 10 DN 15мм | шт | 3 | 1748,00 | 5244,00 | | | 1748,00 | 5244,00 | | | | | | |
| 28.1.25 | Установка вентиля хромированного с колпачком и розеткой d 15мм | шт | 48 | 6714,00 | 322272,00 | 2578,40 | 123763,20 | 9292,40 | 446035,20 | | | | | | |
| 28.1.26 | Установка крана шарового углового R 1/2" | шт | 12 | 4753,00 | 57036,00 | 2374,20 | 28490,40 | 7127,20 | 85526,40 | | | | | | |
| 28.1.27 | Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями | м | 126 | 293,00 | 36918,00 | 399,75 | 50368,50 | 692,75 | 87286,50 | | | | | | |
| 28.1.28 | Гибкая трубчатая теплоизоляция Ф20х9 мм | м | 14,3 | 198,00 | 2831,40 | | | 198,00 | 2831,40 | | | | | | |
| 28.1.29 | Гибкая трубчатая теплоизоляция Ф25х9 мм | м | 2,2 | 257,00 | 565,40 | | | 257,00 | 565,40 | | | | | | |
| 28.1.30 | Гибкая трубчатая теплоизоляция Ф32х9 мм | м | 62,7 | 313,00 | 19625,10 | | | 313,00 | 19625,10 | | | | | | |
| 28.1.31 | Гибкая трубчатая теплоизоляция Ф90х9 мм | м | 18,7 | 1356,00 | 25357,20 | | | 1356,00 | 25357,20 | | | | | | |
| 28.1.32 | Гибкая трубчатая теплоизоляция Ф63х9 мм | м | 40,7 | 608,00 | 24745,60 | | | 608,00 | 24745,60 | | | | | | |
| 28.1.33 | Самоклеящаяся лента | м | 189 | 66,00 | 12474,00 | | | 66,00 | 12474,00 | | | | | | |
| 28.1.34 | Крепление для труб. Установка | кг | 4,8 | 452,00 | 2169,60 | 70,96 | 340,61 | 522,96 | 2510,21 | | | | | | |
| 28,2 | ***Трубопроводы горячей воды*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 28.2.1 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, d 88 мм, Ц-Р-88х4 | м | 10 | 4651,00 | 46510,00 | 773,29 | 7732,90 | 5424,29 | 54242,90 | | | | | | |
| 28.2.2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, d 50 мм, Ц-Р-50х3,5 | м | 12 | 1092,00 | 13104,00 | 542,60 | 6511,20 | 1634,60 | 19615,20 | | | | | | |
| 28.2.3 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм | м | 22 | 66,00 | 1452,00 | 83,79 | 1843,38 | 149,79 | 3295,38 | | | | | | |
| 28.2.4 | Прокладка трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб PP-R SDR 6-75x12,5 PN 20 питьевая, СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 38 | 1512,00 | 57456,00 | 2599,59 | 98784,42 | 4111,59 | 156240,42 | | | | | | |
| 28.2.5 | Прокладка трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 питьевая, СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 70 | 1591,00 | 111370,00 | 2198,24 | 153876,80 | 3789,24 | 265246,80 | | | | | | |
| 28.2.6 | Прокладка трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб PP-R SDR 6-32x5,4 PN20 питьевая, СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 13 | 1187,00 | 15431,00 | 1663,63 | 21627,19 | 2850,63 | 37058,19 | | | | | | |
| 28.2.7 | Прокладка трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 питьевая, СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 134 | 1457,00 | 195238,00 | 2144,08 | 287306,72 | 3601,08 | 482544,72 | | | | | | |
| 28.2.8 | Установка вентилей проходных муфтовых 15ч14бр для воды и пара, PN 16, DN 80 | шт | 2 | 18716,00 | 37432,00 | 7453,60 | 14907,20 | 26169,60 | 52339,20 | | | | | | |
| 28.2.9 | Установка вентилей проходных муфтовых 1563р, DN 50 мм, PN 10 | шт | 2 | 11215,00 | 22430,00 | 4282,30 | 8564,60 | 15497,30 | 30994,60 | | | | | | |
| 28.2.10 | Установка клапана обратного поворотного фланцевого 19ч3р DN 50мм | шт | 2 | 9162,00 | 18324,00 | 2311,05 | 4622,10 | 11473,05 | 22946,10 | | | | | | |

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость материалов, | | Стоимость работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по | | | Выполнение по контракту за отчетный | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | тенге | объем | % | тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 28.2.11 | Установка вентилей полипропиленовых PP-R PN 10 DN 50мм | шт | 2 | 5875,00 | 11750,00 | 3481,15 | 6962,30 | 9356,15 | 18712,30 | | | | | | |
| 28.2.12 | Установка вентилей полипропиленовых PP-R PN 10 DN 25мм | шт | 8 | 2672,00 | 21376,00 | 2240,63 | 17925,04 | 4912,63 | 39301,04 | | | | | | |
| 28.2.13 | Установка вентилей полипропиленовых PP-R PN 10 DN 20мм | шт | 2 | 1895,00 | 3790,00 | 1740,50 | 3481,00 | 3635,50 | 7271,00 | | | | | | |
| 28.2.14 | Установка вентилей полипропиленовых PP-R PN 10 DN 15мм | шт | 2 | 1423,00 | 2846,00 | 1740,50 | 3481,00 | 3163,50 | 6327,00 | | | | | | |
| 28.2.15 | Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями | м | 146 | 293,00 | 42778,00 | 399,75 | 58363,50 | 692,75 | 101141,50 | | | | | | |
| 28.2.16 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, Ф60х13 мм | м | 13,2 | 682,00 | 9002,40 | | | 682,00 | 9002,40 | | | | | | |
| 28.2.17 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, Ф90х13 мм | м | 11 | 1546,00 | 17006,00 | | | 1546,00 | 17006,00 | | | | | | |
| 28.2.18 | Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, d 75 мм | м | 41,8 | 843,00 | 35237,40 | | | 843,00 | 35237,40 | | | | | | |
| 28.2.19 | Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, d 25 мм | м | 15,4 | 341,00 | 5251,40 | | | 341,00 | 5251,40 | | | | | | |
| 28.2.20 | Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, d 32 мм | м | 2,2 | 395,00 | 869,00 | | | 395,00 | 869,00 | | | | | | |
| 28.2.21 | Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, d 40 мм | м | 77 | 449,00 | 34573,00 | | | 449,00 | 34573,00 | | | | | | |
| 28.2.22 | Самоклеящаяся лента | м | 219 | 66,00 | 14454,00 | | | 66,00 | 14454,00 | | | | | | |
| 28.2.23 | Установка вентиля хромированного с колпачком и розеткой d 15мм | шт | 47 | 6714,00 | 315558,00 | 2578,40 | 121184,80 | 9292,40 | 436742,80 | | | | | | |
| 28.2.24 | Установка крана шарового углового R 1/2" | шт | 7 | 4753,00 | 33271,00 | 2374,20 | 16619,40 | 7127,20 | 49890,40 | | | | | | |
| 28.2.25 | Установка воздухоотводчика автоматического типа DN 15 мм | шт | 2 | 4215,00 | 8430,00 | 2860,00 | 5720,00 | 7075,00 | 14150,00 | | | | | | |
| 28.2.26 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 6,6 | 838,00 | 5530,80 | | | 838,00 | 5530,80 | | | | | | |
| 28.2.27 | Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка | насос | 2 | 17959,00 | 35918,00 | 17878,05 | 35756,10 | 35837,05 | 71674,10 | | | | | | |
| 28.2.28 | Насосы циркуляционные модели Wilo-Star-Z 20/4 4081193 | шт | 2 | 150932,00 | 301864,00 | | | 150932,00 | 301864,00 | | | | | | |
| 28.2.29 | Установка клапана обратного поворотного фланцевого, тип 19ч3р, PN 16 DN 40 | шт | 2 | 7942,00 | 15884,00 | | | 7942,00 | 15884,00 | | | | | | |
| 28.2.30 | Установка вентилей проходных запорных фланцевых PN 16 DN 40, 15б3р | шт | 4 | 2874,00 | 11496,00 | 1800,36 | 7201,44 | 4674,36 | 18697,44 | | | | | | |
| 28.2.31 | Переход К - 60,3х4,0 - 42,4х3,6 мм | шт | 2 | 65929,00 | 131858,00 | | | 65929,00 | 131858,00 | | | | | | |
| 28,3 | *Канализация К1* | | | | | | | | | | | | | | |
| 28.3.1 | Прокладка трубопроводов системы внутренней канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, d 100 мм | м | 126 | 1696,00 | 213696,00 | 786,71 | 99125,46 | 2482,71 | 312821,46 | | | | | | |
| 28.3.2 | Прокладка трубопроводов системы внутренней канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, d 50 мм | м | 33 | 1010,00 | 33330,00 | 813,24 | 26836,92 | 1823,24 | 60166,92 | | | | | | |
| 28.3.3 | Установка щелевых каналов с уклоном дна из нержавеющей сталиAISI 304 92319 | шт | 8 | 186344,00 | 1490752,00 | 7458,00 | 59664,00 | 193802,00 | 1550416,00 | | | | | | |
| 28.3.4 | Установка щелевых каналов с уклоном дна из нержавеющей сталиAISI 304 92308 | шт | 2 | 186344,00 | 372688,00 | 7458,00 | 14916,00 | 193802,00 | 387604,00 | | | | | | |
| 28.3.5 | Установка щелевых каналов с уклоном дна из нержавеющей сталиAISI 304 415934 | шт | 2 | 432617,00 | 865234,00 | 7458,00 | 14916,00 | 440075,00 | 880150,00 | | | | | | |
| 28.3.6 | Установка щелевых каналов с уклоном дна из нержавеющей сталиAISI 304 415926 | шт | 2 | 432617,00 | 865234,00 | 7458,00 | 14916,00 | 440075,00 | 880150,00 | | | | | | |
| 28.3.7 | Установка щелевых каналов с уклоном дна из нержавеющей сталиAISI 304 415927 | шт | 4 | 432617,00 | 1730468,00 | 7458,00 | 29832,00 | 440075,00 | 1760300,00 | | | | | | |
| 28.3.8 | Заглушки для каналов из нержавеющей стали | шт | 10 | 10895,00 | 108950,00 | | | 10895,00 | 108950,00 | | | | | | |
| 28.3.9 | Решетка нескользящая марки 416912 размером 168х168х30 мм | шт | 8 | 33168,00 | 265344,00 | | | 33168,00 | 265344,00 | | | | | | |
| 28.3.10 | Трапы диаметром 100 мм. Установка | комплект | 8 | 1085,00 | 8680,00 | 1165,88 | 9327,04 | 2250,88 | 18007,04 | | | | | | |
| 28.3.11 | Трапы ACO 142 из нержавеющей стали AISI 304 марки 414717,416900 | шт | 8 | 95388,00 | 763104,00 | | | 95388,00 | 763104,00 | | | | | | |
| 28.3.12 | Ревизия полипропиленовая DN 100 | шт | 7 | 851,00 | 5957,00 | | | 851,00 | 5957,00 | | | | | | |
| 28.3.13 | Ревизия полипропиленовая DN 50 | шт | 1 | 380,00 | 380,00 | | | 380,00 | 380,00 | | | | | | |
| 28.3.14 | Прочистка в стене DN 50 | шт | 4 | 380,00 | 1520,00 | | | 380,00 | 1520,00 | | | | | | |
| 28.3.15 | Ревизионные люки -прочистка | шт | 4 | 5742,00 | 22968,00 | | | 5742,00 | 22968,00 | | | | | | |
| 28.3.16 | Трапы диаметром 100 мм. Установка | комплект | 3 | 1085,00 | 3255,00 | 1165,88 | 3497,64 | 2250,88 | 6752,64 | | | | | | |
| 28.3.17 | Трапы ACO 142 из нержавеющей стали AISI 304 марки 414734, 414717, 416900 | шт | 3 | 156876,00 | 470628,00 | | | 156876,00 | 470628,00 | | | | | | |
| 28.3.18 | Решетка нескользящая марки 416912 размером 168х168х30 мм | шт | 3 | 33168,00 | 99504,00 | | | 33168,00 | 99504,00 | | | | | | |
| 28.3.19 | Трапы диаметром 50 мм. Установка | комплект | 6 | 6082,00 | 36492,00 | 665,60 | 3993,60 | 6747,60 | 40485,60 | | | | | | |
| 28.3.20 | Трапы с полимерно-битумным полотном, решеткой HL310NHPr | шт | 6 | 156876,00 | 941256,00 | | | 156876,00 | 941256,00 | | | | | | |
| 28.3.21 | Сифон для сброса дренажа от кондиционеров, HL138 | шт | 1 | 830,00 | 830,00 | | | 830,00 | 830,00 | | | | | | |
| 28.3.22 | Сифон трубный P/S образный для разрыва потока/струи с овальной приемной воронкой, HC8-FUN | шт | 1 | 1121,00 | 1121,00 | | | 1121,00 | 1121,00 | | | | | | |
| 28.3.23 | Сифон трубный P/S образный без выпуска с универсальной отводной трубкой , 5259Z | шт | 3 | 1121,00 | 3363,00 | | | 1121,00 | 3363,00 | | | | | | |
| 28.3.24 | Ревизионные люки для доступа 300 х 400 мм | шт | 12 | 5742,00 | 68904,00 | | | 5742,00 | 68904,00 | | | | | | |
| 28,4 | *Водопровод технический ВО* | | | | | | | | | | | | | | |
| 28.4.1 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный d до 20 мм. | м | 23 | 1855,00 | 42665,00 | 2850,89 | 65570,47 | 4705,89 | 108235,47 | | | | | | |
| 28.4.2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный d до 25 мм. | м | 38 | 1457,00 | 55366,00 | 2144,08 | 81475,04 | 3601,08 | 136841,04 | | | | | | |
| 28.4.3 | Труба полимерная питьевая SDR 17-20х2,9 PN 10, СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 23 | 403,00 | 9269,00 | | | 403,00 | 9269,00 | | | | | | |
| 28.4.4 | Труба полимерная питьевая SDR 17-25х2,9 PN 10, СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 38 | 507,00 | 19266,00 | | | 507,00 | 19266,00 | | | | | | |
| 28.4.5 | Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями | м | 52 | 293,00 | 15236,00 | 399,75 | 20787,00 | 692,75 | 36023,00 | | | | | | |
| 28.4.6 | Гибкая трубчатая теплоизоляция, d 20 х9 мм | м | 15,4 | 198,00 | 3049,20 | | | 198,00 | 3049,20 | | | | | | |
| 28.4.7 | Гибкая трубчатая теплоизоляция, d 25 х9 мм | м | 41,8 | 257,00 | 10742,60 | | | 257,00 | 10742,60 | | | | | | |
| 28.4.8 | Установка вентилей полипропиленовых PP-R, d до 25 мм | шт | 4 | 2227,00 | 8908,00 | 1762,20 | 7048,80 | 3989,20 | 15956,80 | | | | | | |
| 28.4.9 | Вентиля полипропиленовые PP-R PN 10 DN 25мм | шт | 1 | 2911,00 | 2911,00 | | | 2911,00 | 2911,00 | | | | | | |
| 28.4.10 | Вентиля полипропиленовые PP-R PN 10 DN 20мм | шт | 3 | 2329,00 | 6987,00 | | | 2329,00 | 6987,00 | | | | | | |
| 28.4.11 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 16 | 838,00 | 13408,00 | | | 838,00 | 13408,00 | | | | | | |
| 28,5 | *Санитарно-техническое оборудование* | | | | | | | | | | | | | | |
| 28.5.1 | Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды | комплект | 7 | 3824,00 | 26768,00 | 2110,10 | 14770,70 | 5934,10 | 41538,70 | | | | | | |
| 28.5.2 | Умывальник керамический в комплекте с хромированным сифоном DN 32 мм, с розеткой и полу-пьедесталом | шт | 4 | 17527,00 | 70108,00 | | | 17527,00 | 70108,00 | | | | | | |
| 28.5.3 | Умывальник керамический для инвалидов в комплекте с хромированным сифоном DN 32 мм, с розеткой | шт | 2 | 12655,00 | 25310,00 | | | 12655,00 | 25310,00 | | | | | | |
| 28.5.4 | Умывальник керамический в комплекте с хромированным сифоном DN 32 мм, с розеткой | шт | 1 | 12655,00 | 12655,00 | | | 12655,00 | 12655,00 | | | | | | |
| 28.5.5 | Установка смесителя для раковины сенсорного 36 015 000 Europlus - GROHE | шт | 6 | 324562,00 | 1947372,00 | 1816,00 | 10896,00 | 326378,00 | 1958268,00 | | | | | | |
| 28.5.6 | Установка смесителя для раковины одно-рычажного | шт | 1 | 34621,00 | 34621,00 | 1827,30 | 1827,30 | 36448,30 | 36448,30 | | | | | | |
| 28.5.7 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | комплект | 7 | 47623,00 | 333361,00 | 4762,30 | 33336,10 | 52385,30 | 366697,10 | | | | | | |

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость материалов, | | Стоимость работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по | | | Выполнение по контракту за отчетный | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | тенге | объем | % | тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 28.5.8 | Унитаз напольный без бачка, прямой выпуск с сиденьем для унитаза и комплектом прямого слива 3/4 с автоматическим порционным закрытием для унитаза | комплект | 3 | 29516,00 | 88548,00 | | | 29516,00 | 88548,00 | | | | | | |
| 28.5.9 | Унитаз-компакт, напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры | комплект | 1 | 44852,00 | 44852,00 | | | 44852,00 | 44852,00 | | | | | | |
| 28.5.10 | Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры для инвалидов | комплект | 2 | 19640,00 | 39280,00 | | | 19640,00 | 39280,00 | | | | | | |
| 28.5.11 | Унитаз напольный с решеткой для мойки уборочных приборов (трокадеро) в комплекте с бачком и смесителем | комплект | 1 | 20054,00 | 20054,00 | | | 20054,00 | 20054,00 | | | | | | |
| 28.5.12 | Монтаж подводок гибких к водоразборной арматуре | м | 3 | 929,00 | 2787,00 | 549,81 | 1649,43 | 1478,81 | 4436,43 | | | | | | |
| 28.5.13 | Установка писсуаров настенных | комплект | 1 | 88529,00 | 88529,00 | 8529,30 | 8529,30 | 97058,30 | 97058,30 | | | | | | |
| 28.5.14 | Писсуар настенный и автоматическим смывным устройством и сифоном | комплект | 1 | 150311,00 | 150311,00 | | | 150311,00 | 150311,00 | | | | | | |
| 28.5.15 | Установка полотенцесушителей (водяные, М-образные, из нержавеющей стали, вертикальный, размером 60х60 см, в комплекте с вентилем для подключения) | шт | 1 | 29416,00 | 29416,00 | 3210,40 | 3210,40 | 32626,40 | 32626,40 | | | | | | |
| 28.5.16 | Поддоны душевые чугунные глубокие. Установка | комплект | 1 | 1868,00 | 1868,00 | 2394,94 | 2394,94 | 4262,94 | 4262,94 | | | | | | |
| 28.5.17 | Поддон душевой размером 80х80 см, в комплекте с сифоном и другим монтажным материалом | шт | 1 | 22532,00 | 22532,00 | | | 22532,00 | 22532,00 | | | | | | |
| 28.5.18 | Установка настенного однорычажного смесителя для душа (комплект с ручной душевой сеткой, душевой штангой) | шт | 1 | 37127,00 | 37127,00 | 3712,70 | 3712,70 | 40839,70 | 40839,70 | | | | | | |
| 28.5.19 | Установка смесителя для душа автоматическго нажимного Contromix36121000 | шт | 34 | 194632,00 | 6617488,00 | 19463,20 | 661748,80 | 214095,20 | 7279236,80 | | | | | | |
| 28.5.20 | Установка спортивного верхнего душа, 28948000 Relexa | шт | 34 | 81524,00 | 2771816,00 | 8152,40 | 277181,60 | 89676,40 | 3048997,60 | | | | | | |
| 28.5.21 | Установка ванн ножных в комплекте с хромированным сифоном DN 32 мм, с розеткой | комплект | 4 | 41527,00 | 166108,00 | 4152,00 | 16608,00 | 45679,00 | 182716,00 | | | | | | |
| 28.5.22 | Установка смесителя для ножных ванн автоматический нажимной Contromix 36113000 | шт | 4 | 173548,00 | 694192,00 | 1735,40 | 6941,60 | 175283,40 | 701133,60 | | | | | | |
| 28.5.23 | Раковины. Установка | комплект | 1 | 1258,00 | 1258,00 | 1163,95 | 1163,95 | 2421,95 | 2421,95 | | | | | | |
| 28.5.24 | Раковины стальные эмалированные без переливного отверстия (края раковины имеют пластиковую окантовку), с сифоном и краном водоразборным | шт | 1 | 11150,00 | 11150,00 | | | 11150,00 | 11150,00 | | | | | | |
| 28,6 | *Аксессуары* | | | | | | | | | | | | | | |
| 28.6.1 | Зеркало подвесное 80х60 см | шт | 5 | 10005,00 | 50025,00 | | | 10005,00 | 50025,00 | | | | | | |
| 28.6.2 | Зеркало для инвалидов | шт | 2 | 39777,00 | 79554,00 | | | 39777,00 | 79554,00 | | | | | | |
| 28.6.3 | Дозатор жидкого мыла, из нержавеющей стали емкостью 1 литр | шт | 7 | 36408,00 | 254856,00 | | | 36408,00 | 254856,00 | | | | | | |
| 28.6.4 | Диспенсоры для бумажных полотенцев, из нержавеющей стали вместимостью 600 шт | шт | 7 | 36815,00 | 257705,00 | | | 36815,00 | 257705,00 | | | | | | |
| 28.6.5 | Урна настенного крепления объемом 25 литров | шт | 4 | 62415,00 | 249660,00 | | | 62415,00 | 249660,00 | | | | | | |
| 28.6.6 | Диспенсоры для туалетной бумаги, из нержавеющей стали | шт | 6 | 34813,00 | 208878,00 | | | 34813,00 | 208878,00 | | | | | | |
| 28.6.7 | Ершик для унитаза с крышкой настенный | шт | 6 | 30256,00 | 181536,00 | | | 30256,00 | 181536,00 | | | | | | |
| 28.6.8 | Ведро с крышкой. Хромированный металл. Объемом на 3 литра | шт | 6 | 10058,00 | 60348,00 | | | 10058,00 | 60348,00 | | | | | | |
| 28.6.9 | Поручни откидные для людей с ограниченными возможностями AISI 304 | шт | 2 | 39777,00 | 79554,00 | | | 39777,00 | 79554,00 | | | | | | |
| 28.6.10 | Поручни стационарные для людей с ограниченными возможностями AISI 304 | шт | 2 | 20653,00 | 41306,00 | | | 20653,00 | 41306,00 | | | | | | |
| 28.6.11 | Огнетушители порошковые ОП-8 | шт | 2 | 13002,00 | 26004,00 | | | 13002,00 | 26004,00 | | | | | | |
| 28.6.12 | Огнетушители углекислотные ОУ-5 | шт | 2 | 14496,00 | 28992,00 | | | 14496,00 | 28992,00 | | | | | | |
| 28.6.13 | Подставка под огнетушитель (4 шт) | т | 0,124 | 203919,00 | 25285,96 | | | 203919,00 | 25285,96 | | | | | | |
| 29 | **Электрооборудование и электроосвещение** | | | | | | | | | | | | | | |
| 29,1 | *Распределительные щиты* | | | | | | | | | | | | | | |
| 29.1.1 | Установка на стене блока управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм | шт | 2 | 5130,00 | 10260,00 | 4398,05 | 8796,10 | 9528,05 | 19056,10 | | | | | | |
| 29.1.2 | Распределительный щит 400В, 10кА, навесное исполнение, входной автомат 3Р125А, отходящие 3Р40А - 1шт., 3Р16А, тип РЩГСБМ (в комплекте согласно спецификации оборудования) | шт | 1 | 301119,00 | 301119,00 | | | 301119,00 | 301119,00 | | | | | | |
| 29.1.3 | Распределительный щит 400В, 10кА, навесное исполнение , переключатель 3Р40А - 1шт., 3Р25А, тип РЩОВК (в комплекте согласно спецификации оборудования) | шт | 1 | 25691,00 | 25691,00 | | | 25691,00 | 25691,00 | | | | | | |
| 29.1.4 | Установка на стене блока управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм | шт | 1 | 2582,00 | 2582,00 | 1632,10 | 1632,10 | 4214,10 | 4214,10 | | | | | | |
| 29.1.5 | Распределительный щит 400В, 10кА,навесное исполнение, входной автомат 3Р40А -1шт.; отходящие 1Р4А, тип РЩГСБД (в комплекте согласно спецификации оборудования) | шт | 1 | 107789,00 | 107789,00 | | | 107789,00 | 107789,00 | | | | | | |
| 29.1.6 | Пульт, рабочее место, масса до 0,3 т. Монтаж оборудования | шт | 1 | 32178,00 | 32178,00 | 2560,00 | 2560,00 | 34738,00 | 34738,00 | | | | | | |
| 29.1.7 | Модулярная автоматизированная станция(AS), предусмотренная для монтажа в распределительный шкаф РЩОВК, содержащая и необхоимый дисплей для работы увязывания оборудования в поле, также и коммуникацию с другими станциями и центральной системой надзора и управления. Количество вхоов и выходов расштряется прибавлением различных I/O модулей, EY-AS525F001 | шт | 1 | 5400566,00 | 5400566,00 | | | 5400566,00 | 5400566,00 | | | | | | |
| 29.1.8 | Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 20 кг. Монтаж оборудования | шт | 1 | 3043,00 | 3043,00 | 10086,46 | 10086,46 | 13129,46 | 13129,46 | | | | | | |
| 29.1.9 | Местная управляемая и сигнальная единица EY-AS525F001 предусмотрена для монтажа на модулярную автоматизационную станцию, тип EY-LO625F001 | шт | 1 | 139009,00 | 139009,00 | | | 139009,00 | 139009,00 | | | | | | |
| 29.1.10 | Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 10 кг. Монтаж оборудования | шт | 1 | 1774,00 | 1774,00 | 2907,95 | 2907,95 | 4681,95 | 4681,95 | | | | | | |
| 29.1.11 | I/O модуль EY-IO570F001 (аналоговый выход и универсальные входы) | шт | 1 | 140343,00 | 140343,00 | | | 140343,00 | 140343,00 | | | | | | |
| 29.1.12 | Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 20 кг. Монтаж оборудования | шт | 1 | 3043,00 | 3043,00 | 10086,46 | 10086,46 | 13129,46 | 13129,46 | | | | | | |
| 29.1.13 | Местная управляемая и сигнальная единица EY-IO570F001 предусмотрена для монтажа на I/O модуль EY-LO670F001 | шт | 1 | 101957,00 | 101957,00 | | | 101957,00 | 101957,00 | | | | | | |
| 29.1.14 | Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 10 кг. Монтаж оборудования | шт | 3 | 1774,00 | 5322,00 | 2907,95 | 8723,85 | 4681,95 | 14045,85 | | | | | | |
| 29.1.15 | I/O модуль Y-IO531F001 (дигитальные выходы) | шт | 3 | 85192,00 | 255576,00 | | | 85192,00 | 255576,00 | | | | | | |
| 29.1.16 | Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 10 кг. Монтаж оборудования | шт | 3 | 1774,00 | 5322,00 | 2907,95 | 8723,85 | 4681,95 | 14045,85 | | | | | | |
| 29.1.17 | Местная управляемая и сигнальная единица EB-IO531F001 предусмотрена для монтажа на I/O модуль EY-LO630F001 | шт | 3 | 70838,00 | 212514,00 | | | 70838,00 | 212514,00 | | | | | | |
| 29.1.18 | Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 10 кг. Монтаж оборудования | шт | 3 | 1774,00 | 5322,00 | 2907,95 | 8723,85 | 4681,95 | 14045,85 | | | | | | |
| 29.1.19 | I/O модуль EY-IO550F001 (дигитальные входы) | шт | 3 | 99954,00 | 299862,00 | | | 99954,00 | 299862,00 | | | | | | |
| 29.1.20 | Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 10 кг. Монтаж оборудования | шт | 2 | 1774,00 | 3548,00 | 2907,95 | 5815,90 | 4681,95 | 9363,90 | | | | | | |

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость материалов, | | Стоимость работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по | | | Выполнение по контракту за отчетный | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | тенге | объем | % | тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 29.1.21 | Местная управляемая и сигнальная единица EY-IO550F001 предусмотрена для монтажа на I/O модуль, тип EY-LO650F001 | шт | 2 | 89362,00 | 178724,00 | | | 89362,00 | 178724,00 | | | | | | |
| 29.1.22 | Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 10 кг. Монтаж оборудования | шт | 1 | 1774,00 | 1774,00 | 2907,95 | 2907,95 | 4681,95 | 4681,95 | | | | | | |
| 29.1.23 | Местная управляемая и сигнальная единица EY-IO550F001 предусмотрена для монтажа на I/O модуль, тип EY-LO650F002 | шт | 1 | 89362,00 | 89362,00 | | | 89362,00 | 89362,00 | | | | | | |
| 29.1.24 | Разработка прикладного программного обеспечения для PLC системы управления и контроля автоматизации для всех частей, шкафов, автоматики АСУ. | комплект | 1 | 79860,00 | 79860,00 | 273525,00 | 273525,00 | 353385,00 | 353385,00 | | | | | | |
| 29.1.25 | Тестирование и пуск в эксплуатацию | комплект | 1 | | | 176000,00 | 176000,00 | 176000,00 | 176000,00 | | | | | | |
| 29.1.26 | Обучение операторов | комплект | 1 | | | 76000,00 | 76000,00 | 76000,00 | 76000,00 | | | | | | |
| 29.1.27 | Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т. Монтаж на стене | шт | 1 | 9000,00 | 9000,00 | 19064,00 | 19064,00 | 28064,00 | 28064,00 | | | | | | |
| 29.1.28 | 8-портовый управляемый оптический коммутатор , 6 10/100TX портови 2 оптических порта 100FX, IP31, крепление на DIN-рейку, марка JetNet 4508f V2, Korenix, Тайвань | шт | 1 | 388963,00 | 388963,00 | | | 388963,00 | 388963,00 | | | | | | |
| 29,2 | *Кабели и кабельные опоры* | | | | | | | | | | | | | | |
| 29.2.1 | Прокладка кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине | м | 3195 | 189,00 | 603855,00 | 411,70 | 1315381,50 | 600,70 | 1919236,50 | | | | | | |
| 29.2.2 | Прокладка кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг в проложенных трубах, блоках и коробах | м | 41 | 111,00 | 4551,00 | 307,57 | 12610,37 | 418,57 | 17161,37 | | | | | | |
| 29.2.3 | Монтаж профиля перфорированного монтажного длиной 2 м | м | 422,5 | 261,00 | 110272,50 | 158,80 | 67093,00 | 419,80 | 177365,50 | | | | | | |
| 29.2.4 | Прокладка трубы стальной d до 25 мм по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами | м | 40 | 357,00 | 14280,00 | 305,85 | 12234,00 | 662,85 | 26514,00 | | | | | | |
| 29.2.5 | Прокладка трубы стальной d до 40 мм по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами | м | 1 | 404,00 | 404,00 | 656,11 | 656,11 | 1060,11 | 1060,11 | | | | | | |
| 29.2.6 | Кабель силовой, не распространяющие горение, с низким дымо и газовыделением, марка ВВГнг(В)-LS 5x10 (ок)-1 | м | 5 | 2533,00 | 12665,00 | | | 2533,00 | 12665,00 | | | | | | |
| 29.2.7 | Кабель силовой, не распространяющие горение, с низким дымо и газовыделением, марка ВВГнг(В)-LS 5x4 (ок)-1 | м | 20 | 1000,22 | 20004,40 | | | 1000,22 | 20004,40 | | | | | | |
| 29.2.8 | Кабель силовой, не распространяющие горение, с низким дымо и газовыделением, марка ВВГнг(В)-LS 5x2,5 (ок)-1 | м | 250 | 744,00 | 186000,00 | | | 744,00 | 186000,00 | | | | | | |
| 29.2.9 | Кабель силовой, не распространяющие горение, с низким дымо и газовыделением, марка ВВГнг(В)-LS 4x2,5 (ок)-1 | м | 70 | 390,78 | 27354,60 | | | 390,78 | 27354,60 | | | | | | |
| 29.2.10 | Кабель силовой, не распространяющие горение, с низким дымо и газовыделением, марка ВВГнг(В)-LS 3x2,5 (ок)-1 | м | 950 | 889,57 | 845091,50 | | | 889,57 | 845091,50 | | | | | | |
| 29.2.11 | Кабель силовой, не распространяющие горение, с низким дымо и газовыделением, марка ВВГнг(В)-LS 5x1,5 (ок)-1 | м | 30 | 543,85 | 16315,50 | | | 543,85 | 16315,50 | | | | | | |
| 29.2.12 | Кабель силовой, не распространяющие горение, с низким дымо и газовыделением, марка ВВГнг(В)-LS 3x1,5 (ок)-1 | м | 1321 | 344,00 | 454424,00 | | | 344,00 | 454424,00 | | | | | | |
| 29.2.13 | Кабель силовой, не распространяющие горение, с низким дымо и газовыделением, марка ВВГнг(В)-LS 2x1,5 (ок)-1 | м | 20 | 176,81 | 3536,20 | | | 176,81 | 3536,20 | | | | | | |
| 29.2.14 | Кабель систем сигнализации, марка КПСВВ - 1x2x0,80 | м | 480 | 128,45 | 61655,04 | | | 128,45 | 61655,04 | | | | | | |
| 29.2.15 | Кабель систем сигнализации, марка КПСВВ - 2x2x0,80 | м | 80 | 28,39 | 2271,04 | | | 28,39 | 2271,04 | | | | | | |
| 29.2.16 | I/A-DQ(ZN)BH | м | 10 | 25630,00 | 256300,00 | | | 25630,00 | 256300,00 | | | | | | |
| 29.2.17 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная обыкновенная, DN 13,5 δ = стенки 2,8 мм | м | 10 | 226,00 | 2260,00 | | | 226,00 | 2260,00 | | | | | | |
| 29.2.18 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная обыкновенная, DN 25, δ = стенки 3,2 мм | м | 30 | 529,00 | 15870,00 | | | 529,00 | 15870,00 | | | | | | |
| 29.2.19 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная обыкновенная, DN 36, δ = стенки 3,5 мм | м | 1 | 875,00 | 875,00 | | | 875,00 | 875,00 | | | | | | |
| 29.2.20 | Перфорированные кабельные лотки 100мм, L=2,5м, ЛП3 А100Н50Т07 | шт | 19 | 2760,00 | 52440,00 | | | 2760,00 | 52440,00 | | | | | | |
| 29.2.21 | Перфорированные кабельные лотки 200мм, L=2,5м, ЛП3 А200Н50Т07 | шт | 7 | 6576,00 | 46032,00 | | | 6576,00 | 46032,00 | | | | | | |
| 29.2.22 | Перфорированные кабельные лотки 300мм, L=2,5м, ЛП3 А300Н50Т07 | шт | 8 | 6125,00 | 49000,00 | | | 6125,00 | 49000,00 | | | | | | |
| 29.2.23 | Перфорированные кабельные лотки 400мм, L=2,5м, ЛП3 А400Н50Т10 | шт | 6 | 6423,00 | 38538,00 | | | 6423,00 | 38538,00 | | | | | | |
| 29.2.24 | Перфорированные кабельные лотки 600мм, L=2,5м, ЛП3 А600Н50Т10 | шт | 9 | 6423,00 | 57807,00 | | | 6423,00 | 57807,00 | | | | | | |
| 29.2.25 | 90о Секция угловая горизонтальная 100 мм, УГ 90А10Н5 | шт | 2 | 4784,00 | 9568,00 | | | 4784,00 | 9568,00 | | | | | | |
| 29.2.26 | 90о Секция угловая горизонтальная 200 мм, УГ 90А20Н5 | шт | 2 | 4784,00 | 9568,00 | | | 4784,00 | 9568,00 | | | | | | |
| 29.2.27 | 90о Секция угловая горизонтальная 300 мм, УГ 90А30Н5 | шт | 2 | 6061,00 | 12122,00 | | | 6061,00 | 12122,00 | | | | | | |
| 29.2.28 | 90о Секция угловая горизонтальная 400 мм, УГ 90А40Н5 | шт | 3 | 6061,00 | 18183,00 | | | 6061,00 | 18183,00 | | | | | | |
| 29.2.29 | 90о Секция угловая горизонтальная 600 мм, УГ 90А60Н5 | шт | 7 | 6061,00 | 42427,00 | | | 6061,00 | 42427,00 | | | | | | |
| 29.2.30 | 90о Секция угловая вертикальная внешняя 600 мм, ПВНУ R20A60H8 | шт | 2 | 6061,00 | 12122,00 | | | 6061,00 | 12122,00 | | | | | | |
| 29.2.31 | Ответвитель Т-образный горизонтальный 300x100, ТО А30Н5 | шт | 3 | 3210,00 | 9630,00 | | | 3210,00 | 9630,00 | | | | | | |
| 29.2.32 | Ответвитель Т-образный горизонтальный 400/100 мм, ТО А40Н5 | шт | 2 | 4439,00 | 8878,00 | | | 4439,00 | 8878,00 | | | | | | |
| 29.2.33 | Ответвитель Т-образный горизонтальный 600/100 мм, 600/200 мм, 600/300 мм, ТО А60Н5 | шт | 3 | 8879,00 | 26637,00 | | | 8879,00 | 26637,00 | | | | | | |
| 29.2.34 | Ответвитель крестообразный горизонтальный 300/300 мм, КС А30Н5 | шт | 1 | 3519,00 | 3519,00 | | | 3519,00 | 3519,00 | | | | | | |
| 29.2.35 | Крышка прямой секции 600мм L=2,5 м, КЛ3 А600Н25Т07 | шт | 2 | 2732,00 | 5464,00 | | | 2732,00 | 5464,00 | | | | | | |
| 29.2.36 | П-профиль 12x30мм, толщиной 1мм, L 2,5м, ПП 12*30*12Т10 | шт | 80 | 2170,00 | 173600,00 | | | 2170,00 | 173600,00 | | | | | | |
| 29.2.37 | П-профиль 50x30мм, толщиной 1мм, L 2,5м, ПП 30*50*30Т10 | шт | 40 | 4520,00 | 180800,00 | | | 4520,00 | 180800,00 | | | | | | |
| 29.2.38 | Винты с шайбой и гайкой (комплект - 960 шт) | т | 0,00528 | 299601,00 | 1581,89 | | | 299601,00 | 1581,89 | | | | | | |
| 29.2.39 | Пластина крепежная GTO H50 37301 | шт | 240 | 255,00 | 61200,00 | | | 255,00 | 61200,00 | | | | | | |
| 29,3 | *Установка освещения и розеток* | | | | | | | | | | | | | | |
| 29.3.1 | Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на подвесах (штангах) | шт | 101 | 3556,00 | 359156,00 | 3635,10 | 367145,10 | 7191,10 | 726301,10 | | | | | | |
| 29.3.2 | Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами | шт | 4 | 625,00 | 2500,00 | 2781,80 | 11127,20 | 3406,80 | 13627,20 | | | | | | |
| 29.3.3 | Указатели световые настенные. Монтаж оборудования | шт | 27 | 645,00 | 17415,00 | 320,00 | 8640,00 | 965,00 | 26055,00 | | | | | | |
| 29.3.4 | Устройство (КОУ). Монтаж оборудования | комплект | 9 | 18617,00 | 167553,00 | 12110,60 | 108995,40 | 30727,60 | 276548,40 | | | | | | |

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость материалов, | | Стоимость работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по | | | Выполнение по контракту за отчетный | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | тенге | объем | % | тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 29.3.5 | Конструкция универсальная сборная электромонтажная (УСЭК) для светильников. Установка на потолке | т | 0,0808 | 85922,00 | 6942,50 | 583944,39 | 47182,71 | 669866,39 | 54125,20 | | | | | | |
| 29.3.6 | Конструкция универсальная сборная электромонтажная (УСЭК) для светильников. Установка на стене или колонне | т | 0,0012 | 65317,00 | 78,38 | 444646,96 | 533,58 | 509963,96 | 611,96 | | | | | | |
| 29.3.7 | Держатель светильника | шт | 105 | 68,00 | 7140,00 | | | 68,00 | 7140,00 | | | | | | |
| 29.3.8 | Светильник, тип DLD 226 | шт | 53 | 21200,00 | 1123600,00 | | | 21200,00 | 1123600,00 | | | | | | |
| 29.3.9 | Светильник, тип PUNTO 60 без драйвера | шт | 4 | 35321,00 | 141284,00 | | | 35321,00 | 141284,00 | | | | | | |
| 29.3.10 | Светильник, тип GRANDA NBT 18 F123 silver | шт | 21 | 16277,00 | 341817,00 | | | 16277,00 | 341817,00 | | | | | | |
| 29.3.11 | Светильник, тип DLO 226 HF | шт | 17 | 17080,00 | 290360,00 | | | 17080,00 | 290360,00 | | | | | | |
| 29.3.12 | Светильник, тип Parete 2 | шт | 7 | 52480,00 | 367360,00 | | | 52480,00 | 367360,00 | | | | | | |
| 29.3.13 | Светильник, тип NBU 30 HR 70 LED silver 3000K | шт | 9 | 108650,00 | 977850,00 | | | 108650,00 | 977850,00 | | | | | | |
| 29.3.14 | Светильник, тип ARCTIC 228 (SAN/SMC) HF | шт | 3 | 21877,00 | 65631,00 | | | 21877,00 | 65631,00 | | | | | | |
| 29.3.15 | Светильник, тип LYRA 4221-4 LED | шт | 21 | 39270,00 | 824670,00 | | | 39270,00 | 824670,00 | | | | | | |
| 29.3.16 | Светильник, тип URAN 6521-4 LED | шт | 2 | 35558,00 | 71116,00 | | | 35558,00 | 71116,00 | | | | | | |
| 29.3.17 | Светильник, тип ANTARES 4221-4 LED | шт | 4 | 39725,00 | 158900,00 | | | 39725,00 | 158900,00 | | | | | | |
| *29,4* | *Установочный материал для проводки* | | | | | | | | | | | | | | |
| 29.4.1 | Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке | шт | 23 | 309,00 | 7107,00 | 481,91 | 11083,93 | 790,91 | 18190,93 | | | | | | |
| 29.4.2 | Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, до 250 В, до 10 А, IP20 | шт | 19 | 335,00 | 6365,00 | | | 335,00 | 6365,00 | | | | | | |
| 29.4.3 | Выключатель кнопочный, скрытой проводки, от 400В до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 | шт | 4 | 318,00 | 1272,00 | | | 318,00 | 1272,00 | | | | | | |
| 29.4.4 | Розетка штепсельная трехполюсная. Монтаж оборудования | шт | 40 | 826,00 | 33040,00 | 1083,83 | 43353,20 | 1909,83 | 76393,20 | | | | | | |
| 29.4.5 | Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, от 250В до 400В, 16 А, IP20 | шт | 40 | 478,00 | 19120,00 | | | 478,00 | 19120,00 | | | | | | |
| 29.4.6 | Монтаж распределительной коробки с-4мя и 6-ью вводами | шт | 30 | 3844,00 | 115320,00 | 3329,00 | 99870,00 | 7173,00 | 215190,00 | | | | | | |
| 29.4.7 | Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке | шт | 13 | 839,00 | 10907,00 | 1138,93 | 14806,09 | 1977,93 | 25713,09 | | | | | | |
| 29.4.8 | Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, до 250 В, до 10 А, IP55 | шт | 13 | 906,00 | 11778,00 | | | 906,00 | 11778,00 | | | | | | |
| 29.4.9 | Розетка штепсельная трехполюсная. Монтаж оборудования | шт | 13 | 826,00 | 10738,00 | 1083,83 | 14089,79 | 1909,83 | 24827,79 | | | | | | |
| 29.4.10 | Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, от 250В до 400В, 16 А, IP55 | шт | 13 | 478,00 | 6214,00 | | | 478,00 | 6214,00 | | | | | | |
| 29.4.11 | Монтаж распределительной коробки с-4мя и 6-ью вводами | шт | 30 | 3844,00 | 115320,00 | 3329,00 | 99870,00 | 7173,00 | 215190,00 | | | | | | |
| *29,5* | *Молнезащита и заземление* | | | | | | | | | | | | | | |
| 29.5.1 | Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,5 т. Установка | т | 0,627 | 655233,00 | 410831,09 | 101694,65 | 63762,55 | 756927,65 | 474593,64 | | | | | | |
| 29.5.2 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования | м | 164 | 188,00 | 30832,00 | 212,44 | 34840,16 | 400,44 | 65672,16 | | | | | | |
| 29.5.3 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования | шт | 20 | 876,00 | 17520,00 | 1306,62 | 26132,40 | 2182,62 | 43652,40 | | | | | | |
| 29.5.4 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщ.4 мм | т | 0,2132 | 1419169,00 | 302566,83 | | | 1419169,00 | 302566,83 | | | | | | |
| 29.5.5 | Прокат стальной горячекатаный круглый из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали d от 12 мм до 14 мм | т | 0,162 | 784697,00 | 127120,91 | | | 784697,00 | 127120,91 | | | | | | |
| *29,6* | *Установка уровнения потенциалов* | | | | | | | | | | | | | | |
| 29.6.1 | Установка шкафа (пульт) управления навесного, высота, ширина иглубина до 600х600х350 мм | шт | 13 | 3450,00 | 44850,00 | 2840,10 | 36921,30 | 6290,10 | 81771,30 | | | | | | |
| 29.6.2 | Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сеч.100 мм2. Монтаж по строительным основаниям | м | 50 | 228,00 | 11400,00 | 278,52 | 13926,00 | 506,52 | 25326,00 | | | | | | |
| 29.6.3 | Прокладка кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине | м | 220 | 189,00 | 41580,00 | 411,70 | 90574,00 | 600,70 | 132154,00 | | | | | | |
| 29.6.4 | Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям | м | 6 | 1575,00 | 9450,00 | 613,12 | 3678,72 | 2188,12 | 13128,72 | | | | | | |
| 29.6.5 | Щит уравнения потенциалов, тип ГШУП с установленной шиной | шт | 3 | 39847,00 | 119541,00 | | | 39847,00 | 119541,00 | | | | | | |
| 29.6.6 | Щит уравнения потенциалов, тип ШУП с установленной шиной | шт | 10 | 39847,00 | 398470,00 | | | 39847,00 | 398470,00 | | | | | | |
| 29.6.7 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщ.4 мм | т | 0,0405 | 1419169,00 | 57476,34 | | | 1419169,00 | 57476,34 | | | | | | |
| 29.6.8 | Кабель силовой, не распространяющие горение, с низким дымо и газовыделением, марка ВВГнг(В)-LS 1х25 (мк)-0,66 | м | 120 | 981,17 | 117740,40 | | | 981,17 | 117740,40 | | | | | | |
| 29.6.9 | Кабель силовой, не распространяющие горение, с низким дымо и газовыделением, марка ВВГнг(В)-LS 1х16 (мк)-0,66 | м | 40 | 629,68 | 25187,20 | | | 629,68 | 25187,20 | | | | | | |
| 29.6.10 | Кабель силовой, не распространяющие горение, с низким дымо и газовыделением, марка ВВГнг(В)-LS 1х6 (ок)-0,66 | м | 60 | 256,40 | 15384,00 | | | 256,40 | 15384,00 | | | | | | |
| *29,7* | *Электроприборы* | | | | | | | | | | | | | | |
| 29.7.1 | Электрополотенце. Монтаж оборудования | шт | 7 | 2114,00 | 14798,00 | 1283,00 | 8981,00 | 3397,00 | 23779,00 | | | | | | |
| 29.7.2 | Электрополотенца, тип OSKO (ГЕРМАНИЯ) Antivandal 1500Вт, сенсорное включение, металлический корпус, 39л/с, t °С 60 | шт | 7 | 39287,00 | 275009,00 | | | 39287,00 | 275009,00 | | | | | | |
| 29.7.3 | Гарнитура туалетная: фен настенный. Установка | шт | 6 | 699,00 | 4194,00 | 845,62 | 5073,72 | 1544,62 | 9267,72 | | | | | | |
| 29.7.4 | Настенный фен, тип TB 80 S Starmix | шт | 6 | 55493,00 | 332958,00 | | | 55493,00 | 332958,00 | | | | | | |
| **30** | **Внутренние система связи и сигнализации** | | | | | | | | | | | | | | |
| *30,1* | *Пожарная сигнализация* | | | | | | | | | | | | | | |
| 30.1.1 | Установка повторителя интерфейса RS-485 с гальванической развязкой, тип С2000-ПИ | шт | 2 | 34520,00 | 69040,00 | 9721,30 | 19442,60 | 44241,30 | 88482,60 | | | | | | |
| 30.1.2 | Установка контроллера двухпроводной линии связи, тип С2000-КДЛ | шт | 1 | 29544,00 | 29544,00 | 14523,12 | 14523,12 | 44067,12 | 44067,12 | | | | | | |
| 30.1.3 | Установка контрольно-пускового блока, тип С2000-КПБ | шт | 1 | 43516,00 | 43516,00 | 6271,10 | 6271,10 | 49787,10 | 49787,10 | | | | | | |
| 30.1.4 | Установка шкафа (пульт) управления навесного, высота, ширина иглубина до 600х600х350 мм. | шт | 2 | 3450,00 | 6900,00 | 2840,10 | 5680,20 | 6290,10 | 12580,20 | | | | | | |
| 30.1.5 | Шкаф для установки приборов системы "Орион" на DIN рейки. Содержит источник "РИП-12 RS", автомат защиты по 220В и УЗО. Место для установки одной или двух батарей 12В 17Ач. | шт | 2 | 19324,00 | 38648,00 | | | 19324,00 | 38648,00 | | | | | | |
| 30.1.6 | Источник питания резервированный, тип РИП-12 | шт | 2 | 22230,00 | 44460,00 | | | 22230,00 | 44460,00 | | | | | | |
| 30.1.7 | Монтаж автоматического дымового извещателя пожара, тип ДИП-34А "Орион" | шт | 36 | 7894,00 | 284184,00 | 3193,95 | 114982,20 | 11087,95 | 399166,20 | | | | | | |