№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов,		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
30.1.8	Монтаж автоматического теплового пожарного извещателя, тип С2000-ИП "Орион"	шт	3	6045,00	18135,00	1596,76	4790,28	7641,76	22925,28						
30.1.9	Монтаж извещателя пожарного ручного, модель ИПР 513-3АМ "Орион"	шт	3	2929,00	8787,00	2082,84	6248,52	5011,84	15035,52						
30.1.10	Монтаж конвенциональной тревожной сирены, SG 200 или подобный, громкость звука 110dB на 1м, и цоколем для монтажа на стену	шт	3	5061,00	15183,00	1766,90	5300,70	6827,90	20483,70						
30.1.11	Монтаж распределительного телефонного шкафа, тип БТН-М-3П	шт	1	18265,00	18265,00	2375,00	2375,00	20640,00	20640,00						
30.1.12	Установка индикатора срабатывания детектора	шт	16	13217,00	211472,00	4280,12	68481,92	17497,12	279953,92						
30.1.13	Прокладка кабелей волоконно-оптических в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода	м	276	139,00	38364,00	412,28	113789,28	551,28	152153,28						
30.1.14	Прокладка негологеновых труб D=25мм из ПВХ	м	250	853,00	213250,00	192,10	48025,00	1045,10	261275,00						
30.1.15	Муфта ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 25	шт	120	162,00	19440,00			162,00	19440,00						
30.1.16	Монтаж крепеж-клипс для крепления негалогенных трудногорючих и самогасящих труб d 25 мм	шт	750	88,00	66000,00	17,00	12750,00	105,00	78750,00						
30.1.17	Безгалогенный двухпарный кабель, КСРВ нг(А)-FRLS 2х2х0.8мм	м	240	730,52	175324,80			730,52	175324,80						
30.1.18	Безгалогенный двухпарный кабель, КСРВнг(А)-FRLSLS 2х2х0.8мм	м	36	730,52	26298,72			730,52	26298,72						
30.1.19	Монтаж трудногорючей и самогасящей распаечной коробки, габариты коробки 150х110х90 мм TYCO 67058	шт	20	5581,00	111620,00	5654,86	113097,20	11235,86	224717,20						
30,2	*Система озвучения и оповещения о пожаре*														
30.2.1	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования	шт	1	8924,00	8924,00	14984,71	14984,71	23908,71	23908,71						
30.2.2	Цифровой аудио усилитель номинальной мощностью 4 х125W, с 1аналоговыми аудио выходом для объединения динамиков в 100 В-ные звуковые линии. PRS-4P125-EU	шт	1	2483170,00	2483170,00			2483170,00	2483170,00						
30.2.3	Монтаж и связывание динамика номинальной мощностью 6 Вт, с приспосабливаемым трансформатором для 100 В линии, предусмотренного для внутреннего монтажа в подвесной потолок свыводами для ½ мощности и ¼ мощности, тип LBC 3086/41	шт	24	24989,00	599736,00	2082,84	49988,16	27071,84	649724,16						
30.2.4	Монтаж и связывание динамика номинальной мощностью 6 Вт, с приспосабливаемым трансформатором для 100 В линии, предусмотренного для внутреннего монтажа на стену, тип LB1-UM06E-1	шт	5	60773,00	303865,00	2082,84	10414,20	62855,84	314279,20						
30.2.5	Прокладка кабелей волоконно-оптических в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода	м	140	139,00	19460,00	412,28	57719,20	551,28	77179,20						
30.2.6	Прокладка труб негалогенных D=25мм	м	130	853,00	110890,00	192,10	24973,00	1045,10	135863,00						
30.2.7	Муфта ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 25	шт	250	162,00	40500,00			162,00	40500,00						
30.2.8	Крепеж-клипса для крепления негалогенных трудногорючих и самогасящих труб d 25 мм	шт	250	88,00	22000,00			88,00	22000,00						
30.2.9	Кабель микрофонный экранизированный негалогенный, марка LiHCH 2х1.0 мм2 FE180 E90	м	140	1780,24	249233,60			1780,24	249233,60						
30.2.10	Монтаж трудногорючей и самогасящей распаечной коробки, габариты коробки 150х110х90 мм TYCO 67058	шт	34	5581,00	189754,00	5654,86	192265,24	11235,86	382019,24						
30,3	*Кабельное телевидение*														
30.3.1	Оборудование радиотрансляционных узлов, шкаф или статив (стойка), масса до 100 кг. Монтаж оборудования	шт	2	10169,00	20338,00	17446,88	34893,76	27615,88	55231,76						
30.3.2	Дистрибутивный усилитель не менее 18 дБ, тип DA213C	шт	1	129835,00	129835,00			129835,00	129835,00						
30.3.3	Система приема и дистрибуции РТВ сигналов, выходнымнапряжением 12 В 4,5 А, UP410S	шт	1	63565,00	63565,00			63565,00	63565,00						
30.3.4	Монтаж в подпольном люке коробки подключения аппаратуры, количество линий до 5.	шт	2	4739,00	9478,00	6870,76	13741,52	11609,76	23219,52						
30.3.5	Конечная отводящая коробка с 2 выходами, тип J-2SPLIT	шт	1	541,00	541,00			541,00	541,00						
30.3.6	Конечная отводящая коробка с 4 выходами, типJ-2SPLIT	шт	1	676,00	676,00			676,00	676,00						
30.3.7	Монтаж при скрытой проводке розетки штепсельной утопленного типа	шт	1	373,00	373,00	564,17	564,17	937,17	937,17						
30.3.8	Антенная розетка, тип TR01	шт	1	4463,00	4463,00			4463,00	4463,00						
30.3.9	Прокладка кабелей волоконно-оптических в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода	шт	37	339,00	12543,00	512,28	18954,36	851,28	31497,36						
30.3.10	Муфта ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 25	шт	18	162,00	2916,00			162,00	2916,00						
30.3.11	Крепеж-клипса для крепления негалогенных трудногорючих и самогасящих труб d 25 мм	шт	35	88,00	3080,00			88,00	3080,00						
30.3.12	Коаксиальный негалогенный кабель 75Ω	м	37	7709,00	285233,00			7709,00	285233,00						
30.3.13	Монтаж трудногорючей и самогасящей распаечной коробки, габариты коробки 150х110х90 мм TYCO 67058	шт	2	5581,00	11162,00			5581,00	11162,00						
30.3.14	Монтаж табло сигнального студийного или коридорного	шт	1	5636,00	5636,00	8811,28	8811,28	14447,28	14447,28						
30.3.15	Телевизор с экраном 42 дюйма, марка TV 42 3D LED, Samsung	шт	1	209616,00	209616,00			209616,00	209616,00						
30,4	*Система видеонаблюдения*														
30.4.1	Монтаж камер на пластмассовой трубке	шт	5	12883,00	64415,00	32306,86	161534,30	45189,86	225949,30						
30.4.2	Цветная IP камера, высокой резолюции (1920х1080), для дневной и ночной записи - съемки, в корпусе, с детектированием движения, марка IP DOME	шт	1	283514,00	283514,00			283514,00	283514,00						
30.4.3	Цветная IP камера, высокой резолюции (1920х1080), для дневной и ночной записи - съемки, в корпусе, с детектированием движения, марка IR BULLET	шт	4	283514,00	1134056,00			283514,00	1134056,00						
30,5	*Структурированная кабельная сеть*														
30.5.1	Устройство телефонное (концентратор). Монтаж оборудования	шт	1	21540,00	21540,00	9750,17	9750,17	31290,17	31290,17						
30.5.2	Шкаф концентрации структурированной кабельной связи с рэком высотой 42U(800х800), с дверью, боковыми открывающимися створками и вводом для кабелей сверху, в комплекте с вентиляторами и розетками для питания 220В, 50Гц (ИБП). Шкаф оснащен 16 панелями для прокладки кабелей (высотой 1U), марка SHIP 601.8842.03.100	шт	1	460127,00	460127,00			460127,00	460127,00						
30.5.3	Устройство центральное управляющее. Проверка электрическая и настройка	комплект	1			799726,00	799726,00	799726,00	799726,00						
30.5.4	Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством и стативом, емк. до 25 номеров. Монтаж оборудования	номер	1	4455,00	4455,00	5419,55	5419,55	9874,55	9874,55						
30.5.5	Сетевой коммутатор-свитч, 24-портовой (2 уровня) с модулями 10/100/1000, и 4 uplink (SFP/GBIC или 1000-Base-T) ввода, Cisco Catalyst 2960	шт	1	1216765,00	1216765,00			1216765,00	1216765,00						
30.5.6	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования	шт	1	910,00	910,00	966,29	966,29	1876,29	1876,29						
30.5.7	IP телефон, многоканальный, с дисплеем и программными кнопками, KX-UT113	шт	1	24246,00	24246,00			24246,00	24246,00						
30.5.8	Монтаж коробки кабельной соединительной или разветвительной.	шт	2	3471,00	6942,00	5654,86	11309,72	9125,86	18251,72						
30.5.9	Оптическая коробка для 12 оптоволокон (6 SC портов)	шт	1	13303,00	13303,00			13303,00	13303,00						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов,		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
30.5.10	Patch панель категории 6, 24 порта - 24xRJ45, FTP	шт	1	17137,00	17137,00			17137,00	17137,00						
30.5.11	Прокладка кабелей волоконно-оптических в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода	м	160	139,00	22240,00	412,28	65964,80	551,28	88204,80						
30.5.12	Кабель волоконно-оптичесий зоновый с числом волокон 12. Измерение на смонтированномучастке в одном направлении	участок	1	128060,14	128060,14			128060,14	128060,14						
30.5.13	Оптический кабель с 12 мульти-модными волокнами 62.5/125μм	м	1	210,00	210,00			210,00	210,00						
30.5.14	Восьмижильный скрученный кабель F-FTP категории 6, 4 шлейфа, сплошного сечения,металлическая пленка вокруг каждого шлейфа и экран вокруг всех - FRNC (оболочка без галогена).	м	160	261,00	41760,00			261,00	41760,00						
30.5.15	Прокладка труб негалогенных D=25мм	м	150	853,00	127950,00	192,10	28815,00	1045,10	156765,00						
30.5.16	Муфта ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 25шт	шт	70	162,00	11340,00			162,00	11340,00						
30.5.17	Крепеж-клипса для крепления негалогенных трудногорючих и самогасящих труб d 25 мм	шт	150	88,00	13200,00			88,00	13200,00						
30.5.18	Патч Корд SHIP Cat.6 UTP RJ-45 1 м, S6025BL0100-P	шт	9	701,00	6309,00			701,00	6309,00						
30.5.19	Патч Корд Оптоволоконный, SC/UPC-SC/UPC SM 9/125 Simplex 3.0 мм 2 м	шт	2	1635,00	3270,00			1635,00	3270,00						
30.5.20	Монтаж розетки штепсельной полугерметической и герметической	шт	5	833,00	4165,00	1141,38	5706,90	1974,38	9871,90						
30.5.21	FTP розетки, (RJ-45), CAT 6, для монтажа на стену, A185-1	шт	5	977,00	4885,00			977,00	4885,00						
30.5.22	Монтаж трудногорючей и самогасящей распаечной коробки, габариты коробки 150x110x90 мм TYCO 67058	шт	3	5581,00	16743,00	5654,86	16964,58	11235,86	33707,58						
Д	**Инвентарная**														
31	**Общестроительные работы**														
31.1	***Земляные работы***														
31.1.1	Разработка в отвал грунта 4 группы	м3	520,14			361,63	188098,23	361,63	188098,23	1	100,00	188098,23	1	100,00	188098,23
31.1.2	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3	103,07			361,63	37273,20	361,63	37273,20	1	100,00	37273,20	1	100,00	37273,20
31.1.3	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	203,05			395,00	80204,75	395,00	80204,75	1	100,00	80204,75	1	100,00	80204,75
31.1.4	Грунты 4 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	м3	59,58			6751,91	402278,80	6751,91	402278,80	1	100,00	402278,80	1	100,00	402278,80
31.1.5	Грунты 4 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3	17,87			10056,51	179709,83	10056,51	179709,83	1	100,00	179709,83	1	100,00	179709,83
31.1.6	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 4	м3	477,96			22,87	10930,95	22,87	10930,95	1	100,00	10930,95	1	100,00	10930,95
31.1.7	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	м3	14,78			1228,15	18152,06	1228,15	18152,06	1	100,00	18152,06	1	100,00	18152,06
31.1.8	Грунт 3,4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	463,18			295,79	137004,01	295,79	137004,01	1	100,00	137004,01	1	100,00	137004,01
31.2	***Фундаменты***														
31.2.1	Устройство подготовки из бетона класса В7,5 на с/с цементе, W4,F50	м3	18,88	27420,00	517689,60	3510,00	66268,80	30930,00	583958,40						
31.2.2	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике гидроизолом. Устройство первого слоя	м2	92,8	1 036	96140,80	732,72	67996,42	1768,72	164137,22						
31.2.3	Устройство плит фундаментных железобетонных плоских из бетона класса В25 на с/с цементе, W4, F50	м3	84,19	31514,00	2653163,66	7653,40	644339,75	39167,40	3297503,41						
31.2.4	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунтовкой "бетон-контакт"	м2	210,48	624,00	131339,52	86,93	18297,03	710,93	149636,55						
31.2.5	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры d до 25 мм	т	4,587	13 149,00	60314,463	19 510,01	89492,42	32659,01	149806,88						
31.2.6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I d 8мм	т	0,44304	192875,00	85451,34			192875,00	85451,34						
31.2.7	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III d 8мм	т	0,42536	176 454	75056,47			176454,00	75056,47						
31.2.8	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III d 12мм	т	2,52096	171 727	432916,90			171727,00	432916,90						
31.2.9	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III d 16мм	т	1,37592	171 486	235951,02			171486,00	235951,02						
31.2.10	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности стен фундаментов	м2	236,32	1 064	251444,48	299,39	70751,84	1363,39	322196,32						
31.2.11	Выпуска. Установка арматуры	т	0,274	25517,00	6991,66	40379,82	11064,07	65896,82	18055,73						
31.2.12	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I d 8мм	т	0,00208	192875,00	401,18			192875,00	401,18						
31.2.13	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III d 12мм	т	0,00208	171 727	357,19			171727,00	357,19						
31.2.14	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III d 16мм	т	0,2808	171 486	48153,27			171486,00	48153,27						
31.3	***Перекрытие на отм.0,000***														
31.3.1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм из бетона класса В25 на с/с цементе, W4, F50	м3	31,33	28422,00	890461,26	17520,10	548904,73	45942,10	1439365,99						
31.3.2	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунтовкой "бетон-контакт"	м2	208,9	624,00	130353,60	86,93	18159,68	710,93	148513,28						
31.3.3	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры d до 25 мм	т	1,933	13 149,00	25417,017	19 510,01	37712,85	32659,01	63129,87						
31.3.4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I d 10 мм	т	0,19968	177947,00	35532,46			177947,00	35532,46						
31.3.5	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III d 10 мм	т	1,81064	184 564	334178,96			184564,00	334178,96						
31.3.6	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике гидроизолом. Устройство первого слоя	м2	208,9	1 036	216420,40	732,72	153065,21	1768,72	369485,61						
31.3.7	Слои подстилающие бетонные из бетона класса В15. Устройство с уплотнением трамбовками толщиной 110 мм	м3	23	33466,00	769718,00	4962,48	114137,04	38428,48	883855,04						
31.4	***Рама Рм1, Рм2***														
31.4.1	Устройство рам монолитных ж/бетонных в деревянной опалубке высотой до 4 м, из бетона класса В25, W4, F50	м3	17,11	38654,00	661369,94	15247,30	260881,30	53901,30	922251,24						
31.4.2	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунтовкой "бетон-контакт"	м2	121	624,00	75504,00	86,93	10518,53	710,93	86022,53						
31.4.3	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры d до 25 мм	т	2,038	13 149,00	26797,662	19 510,01	39761,40	32659,01	66559,06						
31.4.4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I d 8мм	т	0,64376	192875,00	124165,21			192875,00	124165,21						
31.4.5	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III d 14 мм	т	1,1284	178 693	201637,18			178693,00	201637,18						
31.4.6	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III d 16 мм	т	0,34736	171 486	59567,38			171486,00	59567,38						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов,		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
31.5	*Ж/б обвязки*														
31.5.1	Устройство вертикальных и горизонтальных ж/бетонных обвязок из бетона класса В25, W4, F50	м3	1,15	68240,00	78476,00	17200,10	19780,12	85440,10	98256,12						
31.5.2	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунтовкой "бетон-контакт"	м2	5,75	624,00	3588,00	86,93	499,85	710,93	4087,85						
31.5.3	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры d до 25 мм	т	0,205	13 149,00	2695,545	19 510,01	3999,55	32659,01	6695,10						
31.5.4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I d 6 мм	т	0,01456	142866,00	2080,13			142866,00	2080,13						
31.5.5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I d 8 мм	т	0,104	192875,00	20059,00			192875,00	20059,00						
31.5.6	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 8 мм	т	0,00416	176 454	734,05			176454,00	734,05						
31.5.7	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 12 мм	т	0,09048	171 727	15537,86			171727,00	15537,86						
31.6	*Стены*														
31.6.1	Стены наружные из легкобетонных камней при высоте кладки этажа свыше 4 м, толщиной 200 мм. Кладка без облицовки	м3	63,04	5182,00	326673,28	6433,32	405556,49	11615,32	732229,77						
31.6.2	Стены внутренние из легкобетонных камней при высоте кладки этажа свыше 4 м, толщиной 150 мм. Кладка без облицовки	м3	10,43	5708,00	59534,44	8249,57	86043,02	13957,57	145577,46						
31.6.3	Блоки стеновые из газобетона	м3	67,59	27363,00	1849465,17			27363,00	1849465,17						
31.7	*Перекрытие на отм.+3,700*														
31.7.1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм из бетона класса В25, W4, F50	м3	41,76	28422,00	1186902,72	17520,10	731639,38	45942,10	1918542,10						
31.7.2	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунтовкой "бетон-контакт"	м2	208,9	624,00	130353,60	86,93	18159,68	710,93	148513,28						
31.7.3	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры d до 25 мм	т	8,862	13 149,00	116526,438	19 510,01	172897,71	32659,01	289424,15						
31.7.4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I d 10мм	т	0,31096	177947,00	55334,40			177947,00	55334,40						
31.7.5	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 10 мм	т	1,02752	184 564	189643,20			184564,00	189643,20						
31.7.6	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 12 мм	т	7,878	171 727	1352865,31			171727,00	1352865,31						
	Стремянка														
31.7.7	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т	0,188	43184,00	8118,59	68489,75	12876,07	111673,75	20994,67						
31.7.8	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,188	560448,00	105364,22			560448,00	105364,22						
31.7.9	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 1 раз	м2	6,204	76,00	471,50			76,00	471,50						
31.7.10	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	6,204	135,00	837,54			135,00	837,54						
31.8	*Проемы*														
31.8.1	Монтаж блоков оконных из алюминиевых профилей с герметичнымистеклопакетами.	м2	24,16	16165,00	390546,40	7541,86	182211,34	23706,86	572757,74						
31.8.2	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной 45-48 мм одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно--откидной створкой	м2	24,16	40602,00	980944,32			40602,00	980944,32						
31.8.3	Доводчик дверной 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг	шт	6	6868,00	41208,00			6868,00	41208,00						
31.8.4	Установка дверей стальных	шт	6	7863,00	47178,00	4250,00	25500,00	12113,00	72678,00						
31.8.5	Блоки дверные стальные внутренние, двухпольные, с замкнутой коробкой (из алюминиевого профиля, с обшивкой из алюминиевого листа толщ.0,8 мм)	м2	30	32233,00	966990,00			32233,00	966990,00						
31.9	*Полы*														
31.9.1	Устройство стяжек цементных М150 толщиной 30 мм	м2	248,06	1240,00	307594,40	450,10	111651,81	1690,10	419246,21						
31.9.2	Устройство покрытий бесшовных эпоксидных (окрасочных) толщиной 0.8 мм	м2	248,06	1214,00	301144,84	754,80	187235,69	1968,80	488380,53						
31.10	*Кровля*														
31.10.1	Устройство стяжки из керамзитбетона для уклона 50-180 мм	м2	28,98	128,30	3718,13	111,20	3222,58	239,50	6940,71						
31.10.2	Устройство кровли плоской из наплавляемых материалов в три слоя (1 слой ЭКВ-4,0; 2 слой ЭКВ-5.5)	м2	252,01	4285,00	1079862,85	840,20	211738,80	5125,20	1291601,65						
31.10.3	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов без фартуков	м	84	1840,00	154560,00	466,00	39144,00	2306,00	193704,00						
31.11	*Внутренняя отделка*														
31.11.1	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройствакаркаса улучшенное	м2	248,06	2155,00	534569,30	2007,74	498039,98	4162,74	1032609,28						
31.11.2	Сплошное выравнивание потолков (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2	248,06	1573,00	390198,38	621,09	154067,59	2194,09	544265,97						
31.11.3	Сплошное выравнивание стен (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2	366,24	1573,00	576095,52	621,09	227468,00	2194,09	803563,52						
31.11.4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2	366,24	400,00	146496,00	348,22	127532,09	748,22	274028,09						
31.11.5	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2	248,06	446,00	110634,76	391,33	97073,32	837,33	207708,08						
31.12	*Наружняя отделка*														
31.12.1	Штукатурка стен высококачественная декоративным раствором по камню (типа Купир пласт)	м2	315,21	1550,00	488575,50	1265,00	398740,65	2815,00	887316,15						
31.12.2	Штукатурка стен высококачественная цементным раствором по камню	м2	315,21	2314,00	729395,94	1540,00	485423,40	3854,00	1214819,34						
31.12.3	Устройство покрытий мелких (ливневые водоотводящие трубы, подоконники и обшивки карниза) из листовой оцинкованной стали	м2	192,8	3120,00	601536,00	1000,10	192819,28	4120,10	794355,28						
31.13	*Отмостка*														
31.13.1	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2	85,2	1172,00	99854,40	406,60	34642,32	1578,60	134496,72						
31.13.2	Устройство слоев подстилающих бетонных из бетона класса В25 с уплотнением трамбовками	м3	3,408	24621,00	83908,37	5430,20	18506,12	30051,20	102414,49						
31.13.3	Устройство покрытия из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2	85,2	2420,00	206184,00	2214,90	188709,48	4634,90	394893,48						
31.13.4	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	85,2	2428,00	206865,60			2428,00	206865,60						
32	**Электрооборудование и электроосвещение**														
32,1	*Распределительные щиты*														

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов,		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
32.1.1	Установка на стене блока управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000x800 мм	шт	1	5130,00	5130,00	4398,05	4398,05	9528,05	9528,05						
32.1.2	Распределительный щит, 400В, 50Гц, 10kA навесное исполнение:- вводной автомат: С 3Р25А =1шт;- отходящие: В 1Р4А =4шт; В 1Р10А =4шт;2Р16А с УЗО 30мА =3шт ; 4Р16А с УЗО 30мА =1шт;- трехполюсный контактор (с 3NO контактов) 9А=1шт;- мигающая лампа, установочная, красного цвета, для 230 В, 50 Гц с LED диодом=3шт;- транзисторный фотореле для 220 В, 50Гц, в комплекте с фото зондом сопротивления для диапазона (2-1000) люкса =1шт;- однополюсный низковольтный переключатель, с нулевым положением (1-0-2), 6А, 230В, 50Гц, 10kA =1шт;- счетчик электроэнергии трехфазный (10-40)А =1шт, тип РЩКСР	шт	1	198915,00	198915,00			198915,00	198915,00						
32,2	*Кабели и кабельные опоры*														
32.2.1	Прокладка кабеля двух-четырехжильного сечением жилы до 10 мм2 по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м	490	154,00	75460,00	438,14	214688,60	592,14	290148,60						
32.2.2	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо и газовыделением, марка ВВГнг 5х2,5 (ок)-1	м	50	412,68	20634,00			412,68	20634,00						
32.2.3	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо и газовыделением, марка ВВГнг 3х2,5 (ок)-1	м	95	311,48	29590,60			311,48	29590,60						
32.2.4	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо и газовыделением, марка ВВГнг 3х1,5 (ок)-1	м	340	343,98	116954,22			343,98	116954,22						
32.2.5	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо и газовыделением, марка ВВГнг 5х6 (ок)-1	м	5	1176,65	5883,25			1176,65	5883,25						
32,3	*Установка освещения и розеток*														
32.3.1	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на подвесах (штангах)	шт	12	3556,00	42672,00	3635,10	43621,20	7191,10	86293,20						
32.3.2	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт	6	625,00	3750,00	2781,80	16690,80	3406,80	20440,80						
32.3.3	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт	3	645,00	1935,00	320,00	960,00	965,00	2895,00						
32.3.4	Монтаж устройства (КОУ)	комплект	9	12077,00	108693,00	20020,32	180182,88	32097,32	288875,88						
32.3.5	Конструкция универсальная сборная электромонтажная (УСЭК) для светильников. Установка на потолке	т	0,0144	85922,00	1237,28	583944,39	8408,80	669866,39	9646,08						
32.3.6	Держатель светильника	шт	18	68,20	1227,60			68,20	1227,60						
32.3.7	Светильники модели ALS.OPL 236	шт	12	37281,00	447372,00			37281,00	447372,00						
32.3.8	Светильник, металлогалогенный, настенного типа, мощности 1х70Вт,230В, IP65, тип NBU 30	шт	6	108650,00	651900,00			108650,00	651900,00						
32.3.9	Светильник LED, аварийный с собственным аккумулятором - надпись"ВЫХОД" надстраиваемого типа, мощности 3,6Вт, 230В,50Гз, IP42, тип LYRA 4221-4 LED	шт	3	39270,00	117810,00			39270,00	117810,00						
32,4	*Установочный материал для проводки*														
32.4.1	Установка выключателя Legrand одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, 10 А, IP54	шт	6	766,00	4596,00	250,00	1500,00	1016,00	6096,00						
32.4.2	Установка розетки штепсельной Legrand одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, до 250 В, 16 А, IP20	шт	6	1863,00	11178,00	350,00	2100,00	2213,00	13278,00						
32.4.3	Установка розетки штепсельной Legrand двухместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, 400В, 16 А, IP20	шт	3	3657,00	10971,00	350,00	1050,00	4007,00	12021,00						
32.4.4	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	шт	30	2947,00	88410,00	4754,85	142645,50	7701,85	231055,50						
32.4.5	Распределительная коробка с 4-мя и 6ью вводами	шт	30	744,00	22320,00			744,00	22320,00						
32,5	*Молнезащита и заземление*														
32.5.1	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,5 т. Установка (согласно чертежам и спецификации)	т	0,2724	655233,00	178485,47	101694,65	27701,62	756927,65	206187,09						
32.5.2	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	150	188,00	28200,00	212,44	31866,00	400,44	60066,00						
32.5.3	Изготовление вывода длиной в среднем 5м от главных сборных шиндля уравнения потенциалов, наружных заземлителей иводопроводных труб, лентой Fe/Zn 40х4 мм, которая крестовинойподсоединяется с кольцевым заземлителем	шт	20	876,00	17520,00	1306,62	26132,40	2182,62	43652,40						
32.5.4	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщ.4 мм	т	0,195	1419169,00	276737,96			1419169,00	276737,96						
32.5.5	Прокат стальной горячекатаный круглый из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали d от 12 мм до 14 мм	т	0,162	784697,00	127120,91			784697,00	127120,91						
32,6	*Установка уравнения потенциалов*														
32.6.1	Установка шкафа (пульт) управления навесного, размером 348х120х83мм	шт	2	1526,00	3052,00	1214,00	2428,00	2740,00	5480,00						
32.6.2	Монтаж по строительным основаниям проводника заземляющего открыто из полосовой стали сечением 160 мм2	м	5	228,00	1140,00	278,52	1392,60	506,52	2532,60						
32.6.3	Монтаж по строительным основаниям проводника заземляющего открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2	м	6	1575,00	9450,00	613,12	3678,72	2188,12	13128,72						
32.6.4	Щит уравнения потенциалов ШУП, с установленной шиной	шт	2	39847,00	79694,00			39847,00	79694,00						
32.6.5	Бай-пас соединение створки двери и переплета выполнен медным кабелем 16мм2 (6м)	шт	12	5263,00	63156,00			5263,00	63156,00						
32.6.6	Оцинкованная лента 40х4мм	м	5	783,00	3915,00			783,00	3915,00						
33	**Внутренние система связи и сигнализации**														
33,1	*Пожарная сигнализация*														
33.1.1	Установка повторителя интерфейса RS-485 с гальванической развязкой, тип С2000-ПИ	шт	1	34520,00	34520,00	9721,30	9721,30	44241,30	44241,30						
33.1.2	Установка контроллера двухпроводной линии связи, тип С2000-КДЛ	шт	1	29544,00	29544,00	14523,12	14523,12	44067,12	44067,12						
33.1.3	Установка контрольно-пускового блока, тип С2000-КПБ	шт	1	43516,00	43516,00	6271,10	6271,10	49787,10	49787,10						
33.1.4	Источник питания резервированный, тип РИП-12 RS	шт	2	22230,00	44460,00			22230,00	44460,00						
33.1.5	Установка автоматического дымового извещателя пожара, тип ДИП-34А "Орион"	шт	6	8652,00	51912,00	4351,00	26106,00	13003,00	78018,00						
33.1.6	Установка извещателя пожарного ручного, тип ИПР 513-3АМ "Орион"	шт	3	4275,00	12825,00	2173,14	6519,42	6448,14	19344,42						
33.1.7	Установка конвенциональной тревожной сирены, тип SG 200, громкость звука 110dB на 1м	шт	1	5863,00	5863,00	2844,50	2844,50	8707,50	8707,50						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов,		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
33.1.8	Прокладка кабеля волоконно-оптической в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода	м	135	118,00	15930,00	255,27	34461,45	373,27	50391,45						
33.1.9	Прокладка труб винипластовой d до 25 мм по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	130	357,00	46410,00	305,85	39760,50	662,85	86170,50						
33.1.10	Труба гибкая гофрированная из ПВХ d 25 мм	м	130	44,00	5720,00			44,00	5720,00						
33.1.11	Муфта ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 25	шт	70	162,00	11340,00			162,00	11340,00						
33.1.12	Крепеж-клипса для крепления негалогенных трудногорючих и самогасящих труб d 25 мм	шт	130	88,00	11440,00			88,00	11440,00						
33.1.13	Безгалогенный двухпарный кабель, марка КСРВ нг(А)-FRLS 2х2х0.8мм	м	100	730,52	73052,00			730,52	73052,00						
33.1.14	Безгалогенный двухпарный кабель, марка КСРВнг(А)-FRLSLS 2х2х0.8мм	м	35	730,52	25568,20			730,52	25568,20						
33.1.15	Монтаж коробки телефоной распределительной, тип БТН-М-3П	шт	1	653,00	653,00	175,00	175,00	828,00	828,00						
33.1.16	Монтаж распаечной коробки, габариты коробки 150х110х90 мм.TYCO 67058	шт	10	653,00	6530,00	175,00	1750,00	828,00	8280,00						
33.1.17	Огнетушитель порошковый, тип ОП-8 СТ РК ГОСТ Р 51057-200	шт	3	13002,00	39006,00			13002,00	39006,00						
33.1.18	Подставка под огнетушитель (3 шт)	т	0,186	203919,00	37928,93			203919,00	37928,93						
E	**Противопожарный резервуар**														
34	**Общестроительные работы**														
34,1	***Земляные работы***														
34.1.1	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3	1000,9			399,03	399389,13	399,03	399389,13	1	100,00	399389,13	1	100,00	399389,13
34.1.2	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	1987,73			395,00	785153,35	395,00	785153,35	1	100,00	785153,35	1	100,00	785153,35
34.1.3	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	31,51			5032,82	158584,16	5032,82	158584,16	1	100,00	158584,16	1	100,00	158584,16
34.1.4	Грунты 4 группы. Работа на отвале	м3	1009			33,08	33377,72	33,08	33377,72	1	100,00	33377,72	1	100,00	33377,72
34.1.5	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3	301,21			239,18	72043,41	239,18	72043,41	1	100,00	72043,41	1	100,00	72043,41
34.1.6	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	м3	593,384			395,00	234386,68	395,00	234386,68	1	100,00	234386,68	1	100,00	234386,68
34.1.7	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3	301,21			30,33	9135,70	30,33	9135,70	1	100,00	9135,70	1	100,00	9135,70
34.1.8	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3	271,09			47,64	12914,73	47,64	12914,73	1	100,00	12914,73	1	100,00	12914,73
34.1.9	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	30,12			1228,15	36991,88	1228,15	36991,88	1	100,00	36991,88	1	100,00	36991,88
34.1.10	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	271,09			248,04	67241,16	248,04	67241,16	1	100,00	67241,16	1	100,00	67241,16
34.1.11	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3	301,21			94,43	28443,26	94,43	28443,26	1	100,00	28443,26	1	100,00	28443,26
34,2	***Железобетонные и бетонные конструкции***														
34.2.1	Устройство подготовки из бетона класса В7.5, толщиной 100 мм	м3	30,5	27420,00	836310,00	3510,00	107055,00	30930,00	943365,00						
34.2.2	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике гидроизолом. Устройство первого слоя	м2	305	1 036	315980,00	732,72	223479,60	1768,72	539459,60						
34.2.3	Устройство стяжек цементных М150 толщиной 30 мм	м2	305	1240,00	378200,00	450,10	137280,50	1690,10	515480,50						
34.2.4	Строительство днища насосных станций, толщиной 400 мм из бетона класса В25 на с/с цементе, W4, F100, в деревянной опалубке	м3	101,5	38821,00	3940331,50	7257,33	736619,00	46078,33	4676950,50						
34.2.5	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м2	263,75	340,00	89675,00	462,61	122013,39	802,61	211688,39						
34.2.6	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры d до 25 мм	т	11,549	13 149,00	151857,801	19 510,01	225321,11	32659,01	377178,91						
34.2.7	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 10 мм	т	0,1144	184 564	21114,12			184564,00	21114,12						
34.2.8	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 12 мм	т	11,89656	171 727	2042960,56			171727,00	2042960,56						
34.2.9	Строительство стен прямоугольных насосных станций, толщиной до300 мм из бетона марки В25 на с/с цементе, W4, F100	м3	93,67	43415,00	4066683,05	18031,01	1688964,71	61446,01	5755647,76						
34.2.10	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры d до 25 мм	т	12,392	13 149,00	162942,408	19 510,01	241768,04	32659,01	404710,45						
34.2.11	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 12 мм	т	12,86064	171 727	2208519,13			171727,00	2208519,13						
34.2.12	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 16 мм	т	0,02704	171 486	4636,98			171486,00	4636,98						
34.2.13	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. из бетона маркиВ25, W4, F100 на с/с цементе. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	54,5	55 259	3011615,50	11 591,26	631723,67	66850,26	3643339,17						
34.2.14	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры d до 25 мм	т	7,822	13 149,00	102851,478	19 510,01	152607,30	32659,01	255458,78						
34.2.15	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 10 мм	т	0,14456	184 564	26680,57			184564,00	26680,57						
34.2.16	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 12 мм	т	7,60032	171 727	1305180,15			171727,00	1305180,15						
34.2.17	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 16 мм	т	0,21736	171 486	37274,20			171486,00	37274,20						
34.2.18	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 20 мм	т	0,1144	174 961	20015,54			174961,00	20015,54						
34.2.19	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка гильз Г1-Г6	т	0,151	250376,00	37806,78	79310,12	11975,83	329686,12	49782,60						
34.2.20	Установка деталей закладных весом до 4 кг (Зд1 - 6 шт.)	т	0,017	365720,00	6217,24	24730,00	420,41	390450,00	6637,65						
34.2.21	Установка деталей закладных весом до 20 кг (Зд2 - 2 шт.)	т	0,0457	247526,00	11311,94	29516,00	1348,88	277042,00	12660,82						
34.2.22	Балки одиночные подкрановые массой до 2 т. Монтаж на отметке до 25 м	т	0,568	19797,00	11244,70	35217,56	20003,57	55014,56	31248,27						
34.2.23	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок широкополочная № 23Ш1	т	0,59072	329408,00	194587,89			329408,00	194587,89						
34.2.24	Пути подвесные и монорельсы для тельферов прямолинейных по металлическим опорам, номера балок 36 М. Монтаж на высоте до 25 м	м рельса в одну нитку	10,5	1839,00	19309,50	7331,60	76981,80	9170,60	96291,30						
34.2.25	Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок для подвесных путей № 30М из углеродистой стали обыкновенного качества	т	0,23296	329408,00	76738,89			329408,00	76738,89						
34.2.26	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т	0,027	81985,00	2213,60	108867,52	2939,42	190852,52	5153,02						
34.2.27	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 х 8 мм	т	0,00333	254863,00	848,69			254863,00	848,69						
34.2.28	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм	т	0,00104	208196,00	216,52			208196,00	216,52						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов,		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
34.2.29	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 20 мм	т	0,01456	214093,00	3117,19			214093,00	3117,19						
34.2.30	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм	т	0,00936	206704,00	1934,75			206704,00	1934,75						
34.2.31	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	26,93	76,00	2046,68	45,59	1227,74	121,59	3274,42						
34.2.32	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	26,93	68,00	1831,24	56,00	1508,08	124,00	3339,32						
34.2.33	Огрунтовка грунтовкой "бетон-контакт" поверхностей бетонных и оштукатуренных.	м2	881	624,00	549744,00	86,93	76585,33	710,93	626329,33						
	Дыхательная труба														
34.2.34	Дыхательная труба цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т	0,219	13655,00	2990,45	28991,88	6349,22	42646,88	9339,67						
34.2.35	Дыхательная труба цельного сечения массой до 1 т (2 шт.)	т	0,219	408907,00	89550,63			408907,00	89550,63						
34.2.36	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7,45	76,00	566,20	45,59	339,65	121,59	905,85						
34.2.37	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	7,45	68,00	506,60	56,00	417,20	124,00	923,80						
34,3	***Полы***														
34.3.1	Покрытия бесшовные водонепроницаемое двухкомпонентное на цементной основе. Устройство	м2	156	2243,00	349908,00	1573,62	245484,72	3816,62	595392,72						
34.3.2	Покрытия бесшовные эпоксидные толщиной 0.8мм. Устройство	м2	59,82	10473,00	626494,86	1553,65	92939,34	12026,65	719434,20						
34,4	***Внутренняя отделка***														
34.4.1	Стены. Декоративное оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2	141,55	1583,00	224073,65	1809,71	256164,45	3392,71	480238,10						
34.4.2	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей(однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2	141,55	1524,00	215722,20	522,66	73982,52	2046,66	289704,72						
34.4.3	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионнымисоставами высококачественная по штукатурке	м2	141,55	881,00	124705,55	1007,64	142631,44	1888,64	267336,99						
34.4.4	Гидроизоляция из 2-х компонетного водонепроницаемого раствора на цементной основе 1 слой	м2	283,65	943,00	267481,95	1370,68	388793,38	2313,68	656275,33						
34.4.5	Гидроизоляция из 2-х компонетного водонепроницаемого раствора на цементной основе 2 слой	м2	283,65	943,00	267481,95	1370,68	388793,38	2313,68	656275,33						
34.4.6	Смеси сухие - двухкомпонентная гидроизоляция на цементной основе MASTERSEAL 525	кг	851	868,00	738668,00			868,00	738668,00						
34,5	***Лестница***														
34.5.1	Установка ограждений металлических без поручня (согласно спецификации)	м	9,2	674,00	6200,80	428,00	3937,60	1102,00	10138,40						
34.5.2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,27	76,00	476,52	45,59	285,85	121,59	762,37						
34.5.3	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	6,27	68,00	426,36	56,00	351,12	124,00	777,48						
34,6	***Проемы***														
34.6.1	Блоки оконные из алюминиевых профилей с герметичнымистеклопакетами. Монтаж	м2	1,68	16165,00	27157,20	7541,86	12670,32	23706,86	39827,52						
34.6.2	Блоки дверные из алюминиевых профилей. Монтаж	м2	7,26	16165,00	117357,90	7541,86	54753,90	23706,86	172111,80						
34.6.3	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной 45-48 мм трехстворчатые одинарной конструкции с одинарным остеклением, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой	м2	1,68	40602,00	68211,36			40602,00	68211,36						
34.6.4	Двери из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, однопольные, глухим заполнением	м2	2,2	56911,00	125204,20			56911,00	125204,20						
34.6.5	Дверь из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной 55 мм, двухстворчатая, с поворотным устройством	м2	5,06	56911,00	287969,66			56911,00	287969,66						
34,7	***Перекрытие***														
34.7.1	Стяжки из керамзитбетона для уклона 50-100 мм (толщ. 75 мм). Устройство	м2	188	1158,00	217704,00	646,69	121577,72	1804,69	339281,72						
34.7.2	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике гидроизолом. Устройство первого слоя	м2	188	1 036	194768,00	732,72	137751,36	1768,72	332519,36						
34.7.3	Покрытия. Утепление плитами из экструзионного пенополистирола	м2	188	2400,00	451200,00	89,92	16904,96	2489,92	468104,96						
34.7.4	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью 30кг/м3	м3	19,364	47014,00	910379,10			47014,00	910379,10						
34.7.5	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее Устройство первого слоя	м2	188	3063,00	575844,00	2484,58	467101,04	5547,58	1042945,04						
34.7.6	Люки. Установка	шт	4	1669,00	6676,00	2188,69	8754,76	3857,69	15430,76						
34.7.7	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	4	11947,00	47788,00			11947,00	47788,00						
	Стремянка														
34.7.8	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные сограждением. Монтаж	т	0,218	43184,00	9414,11	68489,75	14930,77	111673,75	24344,88						
34.7.9	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,218	560448,00	122177,66			560448,00	122177,66						
34.7.10	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7,19	76,00	546,44	45,59	327,79	121,59	874,23						
34.7.11	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	7,19	68,00	488,92	56,00	402,64	124,00	891,56						
34,8	***Кровля***														
34.8.1	Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж	м2	30	487,00	14610,00	1172,35	35170,50	1659,35	49780,50						
34.8.2	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит толщиной 150 мм	м2	30	16676,00	500280,00			16676,00	500280,00						
34,9	***Наружная отделка***														
34.9.1	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой гидроизолом	м2	339,4	1744,00	591913,60	236,29	80196,83	1980,29	672110,43						
34.9.2	Кладка стен из камня-ракушечника толщиной 100 мм (для защиты оклеечной гидроизоляции)	м2	273,22	590,80	161418,38	5997,87	1638738,04	6588,67	1800156,42						
34.9.3	Изоляция поверхности стен изделиями экструзионного пенополистирола	м3	10,188	37078,00	377750,66	35514,75	361824,27	72592,75	739574,94						
34.9.4	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью 30 кг/м3	м3	9,88	47014,00	464498,32			47014,00	464498,32						
34.9.5	Стены гладкие. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню	м2	53,4	1369,00	73104,60	1736,65	92737,11	3105,65	165841,71						
34.9.6	Стены гладкие. Штукатурка высококачественная цементным раствором по камню	м2	53,4	1716,00	91634,40	1736,65	92737,11	3452,65	184371,51						
34.9.7	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2	339,4	2409,00	817614,60	1170,40	397233,76	3579,40	1214848,36						
34.10	***Разные работы***														
34.10.1	Устройство покрытий из щебня толщиной 15 см, однослойных	м2	4,8	1216,00	5836,80	450,10	2160,48	1666,10	7997,28						
34.10.2	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками	м3	0,192	32095,00	6162,24	4962,48	952,80	37057,48	7115,04						
34.10.3	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2	4,4	506,00	2226,40	674,94	2969,74	1180,94	5196,14						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов,		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
34.10.4	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм	м2	4,4	2428,00	10683,20			2428,00	10683,20						
34.10.5	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м	4,8	1874,00	8995,20	1022,28	4906,94	2896,28	13902,14						
34.10.6	Камни бортовые БР 100.23.8 из бетона класса В22,5	м3	0,672	74286,00	49920,19			74286,00	49920,19						
35	**Отопление, вентиляция**														
35,1	***Вентиляция***														
35.1.1	Вентиляторы осевые, масса до 0,1 т. Установка	шт	1	20664,00	20664,00	17032,74	17032,74	37696,74	37696,74						
35.1.2	Вентиляторы осевые тип KV 160XL Систем В-1 в комплекте с самоподнимающимися жалюзи тип VK15 (178x178 мм)	шт	1	46761,00	46761,00			46761,00	46761,00						
35.1.3	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2 (0,325 x 0,125). Установка	решетка	2	3588,00	7176,00	1470,00	2940,00	5058,00	10116,00						
35.1.4	Декоративные алюминиевые решетки, размерами AR-14/2-F325x125	шт	2	4403,00	8806,00			4403,00	8806,00						
35.1.5	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, δ = 0,5мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2	2,4	5689,00	13653,60	2423,72	5816,93	8112,72	19470,53						
35.1.6	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, δ = 0,5мм, периметр 800 мм. Прокладка	м2	1,4	5530,00	7742,00	2209,44	3093,22	7739,44	10835,22						
35.1.7	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, δ = 0,5мм, d до 200 мм. Прокладка	м2	0,5	5614,00	2807,00	2423,72	1211,86	8037,72	4018,86						
35.1.8	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	кг	2	463,00	926,00	84,01	168,02	547,01	1094,02						
	Отопление														
35.1.9	Висячие электрические нагреватели (электрический калорифер), теплохолодопризводительность до 10 кВт. Монтаж	шт	2	20089,00	40178,00	24749,13	49498,26	44838,13	89676,26						
35.1.10	Висячие электрические нагреватели (электрический калорифер) типа ELEKTRA 06E, N=6,48 кВт	шт	2	304828,00	609656,00			304828,00	609656,00						
36	**Электроосвещение и силовое оборудование**														
36,1	***Сборка распределительного шкафа РЩПП***														
36.1.1	Установка щкафа распределительнного, тип РЩПП (в комплекте согласно спецификации оборудования)	шт	1	54600,00	54600,00	5400,60	5400,60	60000,60	60000,60						
36.1.2	Установка модульной автоматизированной станции (AS), предусмотреной для монтажа а шкаф РЩПП, тип EY-AS525F001	шт	1	10844266,00	10844266,00	10844,26	10844,26	10855110,26	10855110,26						
36.1.3	Установка местной управляемой и сигнальной единицы на станцию EY-AS525F001, тип EY-LO625F001.	шт	1	81453,00	81453,00	19100,50	19100,50	100553,50	100553,50						
36,2	***Кабели***														
36.2.1	Прокладка кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м	312	333,00	103896,00	1063,78	331899,36	1396,78	435795,36						
36.2.2	Кабель силовой,не распространяющие горение,с низким дымо и газовыделением, марка ВВГнг 5x2,5(ок)-0,66	м	80	632,34	50587,20			632,34	50587,20						
36.2.3	Кабель силовой,не распространяющие горение,с низким дымо и газовыделением, марка ВВГнг 3x2,5(ок)-1	м	30	375,27	11258,07			375,27	11258,07						
36.2.4	Кабель силовой,не распространяющие горение,с низким дымо и газовыделением, марка ВВГнг 3x1,5(ок)-0,66	м	50	234,36	11718,10			234,36	11718,10						
36.2.5	Кабель силовой,не распространяющие горение,с низким дымо и газовыделением, марка, ВВГнг(В)-FRLS 4x70+1x35мм2	м	12	32469,55	389634,56			32469,55	389634,56						
36.2.6	Кабель силовой,не распространяющие горение,с низким дымо и газовыделением, марка, ВВГнг(В)-FRLS 5x2,5мм2	м	20	783,26	15665,12			783,26	15665,12						
36.2.7	Кабель силовой,не распространяющие горение,с низким дымо и газовыделением, марка, ВВГнг(В)-FRLS 3x1,5мм2	м	30	683,58	20507,40			683,58	20507,40						
36.2.8	Кабель, марка U/FTP cat 6a	м	90	2589,30	233037,00			2589,30	233037,00						
36,3	***Электроосвещение***														
36.3.1	Установка светильников с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	шт	10	1852,00	18520,00	2748,60	27486,00	4600,60	46006,00						
36.3.2	Светильник, тип ARCTIC 258 SAN/SMS,	шт	5	20185,00	100925,00			20185,00	100925,00						
36.3.3	Светильник, тип Star NBU 30, 230 В, мощность 1x70 Вт, IP 65	шт	1	27411,00	27411,00			27411,00	27411,00						
36.3.4	Светильник аварийного освещения с надписью "ВЫХОД", тип URAN 6523-4, мощность 3.6 Вт	шт	2	22524,00	45048,00			22524,00	45048,00						
36.3.5	Светильник аварийного освещения с "указанием направления", тип URAN 6523-4, мощность 3.6 Вт	шт	2	22524,00	45048,00			22524,00	45048,00						
36,4	***Установочный материал для монтажа в стену с защитой IP65***														
36.4.1	Установка выключателей одноклавишных неутопленного типа при скрытой проводке IP65	шт	5	284,00	1420,00	225,00	1125,00	509,00	2545,00						
36.4.2	Выключатель одноклавишный Legrand с индикатором до 250В, 10А, IP 65	шт	4	694,00	2776,00			694,00	2776,00						
36.4.3	Выключатель одноклавишный Legrand с индикатором, до 250В, 10А, IP65	шт	1	694,00	694,00			694,00	694,00						
36.4.4	Установка розеток штепсельных неутопленного типа при скрытой проводке	шт	5	350,00	1750,00	420,00	2100,00	770,00	3850,00						
36.4.5	Розетка штепсельная Legrand одноместная с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250В, 16А, IP65	шт	3	356,00	1068,00			356,00	1068,00						
36.4.6	Розетка трехфазная штепсельная Legrand двухместная с заземляющими контактами, с защитными шторками, 400В, 16А, IP65	шт	2	712,00	1424,00			712,00	1424,00						
36.4.7	Установка тревожной сирены Legrand для монтажа на стену, на 230 В, 50 Гц, минимальный уровень 98 дБ/1м	шт	1	4863,00	4863,00	450,00	450,00	5313,00	5313,00						
36.4.8	Монтаж распределительной коробки с 4-мя и 6-ью вводами	шт	20	3844,00	76880,00	3329,00	66580,00	7173,00	143460,00						
36.4.9	Установка светового короба с надписью "Противопожарный резервуар", 500 Вт, 230В, 50Гц, IP65.	шт	1	2486,00	2486,00	700,00	700,00	3186,00	3186,00						
36.5	***Молниезащита***														
36.5.1	Подпоры стальные для молниезащитного провода под фасадом здания на крышах зданий высотой до 5 м. Устройство	опора	20	71860,00	1437200,00	53928,09	1078561,80	125788,09	2515761,80						
36.5.2	Хомут для горизонтальных водосточнных труб	шт	2	220,00	440,00			220,00	440,00						
36.5.3	Устройство экранировки кровли наружной из стали оцинкованной круглой d 10мм	м2	434,8	2146,50	933298,20	3500,00	1521800,00	5646,50	2455098,20						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов,		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
36.5.4	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали d 10 мм	т	0,01848	167195,00	3089,76			167195,00	3089,76						
36.6	*Заземление*														
36.6.1	Монтаж заземлителя горизонтального в стенке фундамента из стали оцинкованной полосовой, сечение 40х4мм	м	80	517,00	41360,00	250,58	20046,40	767,58	61406,40						
36.6.2	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2 (Fe/Zn 40х4 мм, L= 5м, 13 шт.) с учетом присоединений (крестовин) в месте соединений переходов из 2-х узлов	м	65	616,00	40040,00	317,00	20605,00	933,00	60645,00						
36.7	*Установка уравнивания потенциалов*														
	Монтажные работы														
36.7.1	Установка шкафа, разм.348х120х83 навесного исполнения, тип ШУП	шт	1	1526,00	1526,00	1214,00	1214,00	2740,00	2740,00						
36.7.2	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сеч.100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	50	461,00	23050,00	278,52	13926,00	739,52	36976,00						
36.7.3	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из оцинкованной стали, 25х 4 мм	т	0,039	276166,00	10770,47			276166,00	10770,47						
36.7.4	Подпорка держателя ленты на стене. Перемычка заземляющая троссовая диаметром до 9,2 мм для строительных металлических конструкций. Монтаж оборудования	шт	30	314,00	9420,00	489,80	14694,00	803,80	24114,00						
36.7.5	Элемент для соединения и скрещивания двух оцинкованных лент для строительных металлических конструкций. Монтаж оборудования	шт	18	365,00	6570,00	250,00	4500,00	615,00	11070,00						
36.7.6	Прокладка кабеля до 35 кВ, прокладываемый по конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 6кг	м	20	333,00	6660,00	1063,78	21275,60	1396,78	27935,60						
36.7.7	Кабель силовые, не распространяющие горение, с низким дымо и газовыделением, марка ВВГнг(В)-LS 1х6 (ок)-0,66	м	20	256,40	5128,04			256,40	5128,04						
37	**Пожарная сигнализация и структурная кабельная сеть**														
37,1	*Пожарная сигнализация*														
37.1.1	Установка повторителя интерфейса RS-485 с гальванической развязкой, тип С2000-ПИ	шт	2	34520,00	69040,00	9721,30	19442,60	44241,30	88482,60						
37.1.2	Установка прибора приемно-контрольного охранно-пожарного, тип Сигнал-10	шт	1	19254,00	19254,00	5420,00	5420,00	24674,00	24674,00						
37.1.3	Источник питания резервированный ОПС, тип РИП-12 RS	шт	1	22230,00	22230,00	4270,00	4270,00	26500,00	26500,00						
37.1.4	Установка извещателя пожарной дымовой, тип ИП212-45	шт	2	8639,00	17278,00	2173,14	4346,28	10812,14	21624,28						
37.1.5	Установка извещателя пожарного ручного, тип ИПР 513-3 ПАМ	шт	1	4275,00	4275,00	2173,14	2173,14	6448,14	6448,14						
37.1.6	Установка конвенциональной тревожной сирены, SG 200 или подобный, громкость звука 110dB на 1м, тип SG 200	шт	1	5863,00	5863,00	2844,50	2844,50	8707,50	8707,50						
37.1.7	Прокладка кабеля волоконно-оптической в канализациив полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода	м	35	118,00	4130,00	255,27	8934,45	373,27	13064,45						
37.1.8	Прокладка труб винипластовой d до 25 мм по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	3	357,00	1071,00	305,85	917,55	662,85	1988,55						
37.1.9	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ d 25 мм	м	3	56,00	168,00			56,00	168,00						
37.1.10	Монтаж муфт ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 25	шт	1	99,00	99,00	53,00	53,00	152,00	152,00						
37.1.11	Безгалогенный двухпарный кабель, типа КСРВ нг(А)-FRLS 2х2х0.8мм	м	10	730,52	7305,20			730,52	7305,20						
37.1.12	Безгалогенный двухпарный кабель, типа КСРВнг(А)-FRLSLS 2х2х0.8мм обеспечиваемого передачу энергии и сигналов в пламени в течение не менее 180 минут	м	25	1002,89	25072,25			1002,89	25072,25						
37.1.13	Монтаж коробки кабельной соединительной или разветвительной	шт	1	3586,00	3586,00	247,00	247,00	3833,00	3833,00						
37.1.14	Монтаж крепеж-клипс для крепления негалогенных трудногорючих и самогасящих труб d 25 мм	шт	9	88,00	792,00	17,00	153,00	105,00	945,00						
37.1.15	Распаечная коробка, габариты коробки 150х110х90мм.TYCO 67058	шт	1	2363,00	2363,00			2363,00	2363,00						
37.1.16	Монтаж телефонного шкафа, оснащенного с 2 распределительными клемами 10х2	шт	1	327844,00	327844,00	49479,18	49479,18	377323,18	377323,18						
37.2	*Структурированная кабельная сеть*														
37.2.1	Установка IP телефона, многоканальной, с дисплеем и 24-ью программными кнопками, KX-UT113	шт	1	214623,00	214623,00	21462,00	21462,00	236085,00	236085,00						
37.2.2	Установка FTP розетки, (RJ-45), CAT 6, A185-1	шт	2	2370,00	4740,00	1110,00	2220,00	3480,00	6960,00						
37.2.3	Измерение на смонтированном участке в одном направлении кабеля волоконно-оптической зоновой с числом волокон 12	участок	1			145135,30	145135,30	145135,30	145135,30						
37.2.4	Прокладка восьмижильнного скрученного кабеля категории 6, 4 шлейфа, марка SHIP A 185-1	м	135	276,82	37370,70	110,20	14877,00	387,02	52247,70						
37.2.5	Прокладка труб гибких гофрированных из ПВХ d 25 мм	м	10	436,00	4360,00	362,15	3621,50	798,15	7981,50						
37.2.6	Монтаж крепеж-клипс для крепления негалогенных трудногорючих и самогасящих труб d 25 мм	шт	30	88,00	2640,00	17,00	510,00	105,00	3150,00						
37.2.7	Монтаж муфта ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 25	шт	4	99,00	396,00	53,00	212,00	152,00	608,00						
37.2.8	Монтаж коробки, габариты коробки 150х110х90мм.TYCO 67058	шт	1	5834,00	5834,00	565,48	565,48	6399,48	6399,48						
38	**Насосная станция пожаротушения**														
38,1	*Насосная станция пожаротушения*														
38.1.1	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	шт	1	17959,00	17959,00	17878,05	17878,05	35837,05	35837,05						
38.1.2	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на полу	шт	1	8191,00	8191,00	7699,50	7699,50	15890,50	15890,50						
38.1.3	Машина электрическая переменного тока, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт	1	3880,00	3880,00	1402,32	1402,32	5282,32	5282,32						
38.1.4	Насосная установка пожаротушения модульного исполнения,CO-2 BL 80/210/37/2/SK/FFS-SS-R, типа WilO (в комплекте согласно спецификации оборудования)	комплект	1	3553323,00	3553323,00			3553323,00	3553323,00						
38.1.5	Задвижки на трубопроводах из стальных труб d до 200 мм. Установка	шт	5	11691,00	58455,00	13056,37	65281,85	24747,37	123736,85						
38.1.6	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, модель GRV 05-47,PN 16, DN 200	шт	5	925926,00	4629630,00			925926,00	4629630,00						
38.1.7	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200	комплект	5	34642,00	173210,00			34642,00	173210,00						
38.1.8	Задвижки шиберные на трубопроводах из стальных труб d до 50 мм. Установка	шт	2	2251,00	4502,00	2364,41	4728,82	4615,41	9230,82						
38.1.9	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, модель GRV 05-47, PN 16, DN 50	шт	2	213591,00	427182,00			213591,00	427182,00						
38.1.10	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50	комплект	4	5115,00	20460,00			5115,00	20460,00						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов,		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
38.1.11	Задвижки шиберные на трубопроводах из стальных труб d 80 мм. Установка	шт	2	3977,00	7954,00	4250,44	8500,88	8227,44	16454,88						
38.1.12	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, модель GRV 05-47, PN 16, DN 80	шт	2	271435,00	542870,00			271435,00	542870,00						
38.1.13	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80	комплект	4	7451,00	29804,00			7451,00	29804,00						
38.1.14	Трубопроводы стальные d до 200мм. Установка фланцевых соединений	соединение	4	16800,00	67200,00	6284,00	25136,00	23084,00	92336,00						
38.1.15	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели Balance VC-01/F DN200 Ру1,0	шт	4	188213,00	752852,00			188213,00	752852,00						
38.1.16	Клапаны обратные на трубопроводах из стальных труб d 80 мм. Установка	шт	2	3977,00	7954,00	4250,44	8500,88	8227,44	16454,88						
38.1.17	Клапан обратный межфланцевый PN 16, DN 80	шт	2	195145,00	390290,00			195145,00	390290,00						
38.1.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой инизколегированной стали PN 16, DN 80	шт	4	2992,00	11968,00			2992,00	11968,00						
38.1.19	Клапаны обратные на трубопроводах из стальных труб d до 200 мм. Установка	шт	2	11691,00	23382,00	5740,00	11480,00	17431,00	34862,00						
38.1.20	Клапан обратный межфланцевый PN 16, DN 200	шт	2	279443,00	558886,00			279443,00	558886,00						
38.1.21	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200	шт	4	34642,00	138568,00			34642,00	138568,00						
38.1.22	Краны шаровые на трубопроводах из стальных труб d 32 мм. Установка	шт	2	2251,00	4502,00	2364,41	4728,82	4615,41	9230,82						
38.1.23	Краны шаровые стальные типа Sphere BV-02/T d 32мм	шт	2	14482,00	28964,00			14482,00	28964,00						
38.1.24	Нижний клапан (затвор) с корзиной на трубопроводах из стальных труб d до 200 мм. Установка	шт	2	11691,00	23382,00	13056,37	26112,74	24747,37	49494,74						
38.1.25	Затвор дисковый поворотный, модель BV10-2325E,T до +130°C, PN 16, DN 200, типа BelVen	шт	2	52415,00	104830,00			52415,00	104830,00						
38.1.26	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, d труб наружный 89 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м	18	856,00	15408,00	3055,33	54995,94	3911,33	70403,94						
38.1.27	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, d труб наружный 219 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м	36	1468,00	52848,00	4396,47	158272,92	5864,47	211120,92						
38.1.28	Трубы стальные электросварные прямошовные, Ф219х4,0мм (DN200)	м	36	13870,00	499320,00			13870,00	499320,00						
38.1.29	Трубы стальные электросварные прямошовные, Ф 89х2,8 мм (DN80)	м	18	2118,00	38124,00			2118,00	38124,00						
38.1.30	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,d до 32 мм. Прокладка	м	12	1416,00	16992,00	568,20	6818,40	1984,20	23810,40						
38.1.31	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,d до 50 мм. Прокладка	м	14	2037,00	28518,00	744,85	10427,90	2781,85	38945,90						
38.1.32	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,d до 65 мм. Прокладка	м	9	2934,00	26406,00	916,74	8250,66	3850,74	34656,66						
38.1.33	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, Ø42.3 x 2.8 (DN32)	м	12	1062,00	12744,00			1062,00	12744,00						
38.1.34	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, Ø60 x 3 мм (DN50)	м	14	1420,00	19880,00			1420,00	19880,00						
38.1.35	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, Ø73 x 3,5 мм (DN65)	м	9	3851,00	34659,00			3851,00	34659,00						
38.1.36	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения d до 50 мм. Испытание гидравлическое	м	26	82,00	2132,00	125,00	3250,00	207,00	5382,00						
38.1.37	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения d до 100 мм. Испытание гидравлическое	м	27	82,00	2214,00	125,00	3375,00	207,00	5589,00						
38.1.38	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения d до 200 мм. Испытание гидравлическое	м	36	82,00	2952,00	125,00	4500,00	207,00	7452,00						
38.1.39	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90-1- 42,4х2,6 (DN32)	шт	3	254,00	762,00			254,00	762,00						
38.1.40	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90-1-60,3х2,9 (DN50)	шт	7	328,00	2296,00			328,00	2296,00						
38.1.41	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90-1-76,1х2,9 (DN 65)	шт	2	747,00	1494,00			747,00	1494,00						
38.1.42	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90-1-88,9х3,2 (DN 80)	шт	8	998,00	7984,00			998,00	7984,00						
38.1.43	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90-1-219,1 х6,3 (DN 200)	шт	21	11936,00	250656,00			11936,00	250656,00						
38.1.44	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, 1- 42,4х2,6 (DN 32)	шт	1	642,00	642,00			642,00	642,00						
38.1.45	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, 1- 76,1х2,9-60,3х2,6 (DN 65-DN50)	шт	1	1449,00	1449,00			1449,00	1449,00						
38.1.46	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, 1-219,1х6,3 (DN200)	шт	2	17011,00	34022,00			17011,00	34022,00						
38.1.47	Фланцевый переходник с полиэтиленовых труб Ф200х11,9 на стальные трубы DN200	шт	2	21482,00	42964,00			21482,00	42964,00						
38.1.48	Головка напорная соединительная, муфтовая ГМ-80	шт	2	815,00	1630,00			815,00	1630,00						
38.1.49	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80	комплект	4	7451,00	29804,00			7451,00	29804,00						
38.1.50	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150	комплект	8	16432,00	131456,00			16432,00	131456,00						
38.1.51	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200	комплект	4	34642,00	138568,00			34642,00	138568,00						
38.1.52	Клапаны поплавковые, регулирующие на трубопроводах из стальных труб d 50мм. Установка	шт	2	2251,00	4502,00	2364,41	4728,82	4615,41	9230,82						
38.1.53	Клапан обратный межфланцевый DN 50мм, марки RE 3240	шт	2	44957,00	89914,00			44957,00	89914,00						
38.1.54	Таль электрическая канатная, грузоподъемность 2 т, высота подъема 6 м. Монтаж оборудования	шт	1			36852,00	36852,00	36852,00	36852,00						
38.1.55	Таль электрическая канатная, грузоподъемность 2 т	шт	1	901505,00	901505,00			901505,00	901505,00						
38.1.56	Дюбель М12	кг	0,8	973,00	778,40			973,00	778,40						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов,		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
38.1.57	Дюбель М10	кг	0,6	328,00	196,80			328,00	196,80						
38.1.58	Стержень с резьбой d 10 мм	т	0,009	160727,00	1446,54			160727,00	1446,54						
38.1.59	Стержень с резьбой d 12 мм	т	0,011	155651,00	1712,16			155651,00	1712,16						
38.1.60	Подвеска для труб	шт	26	127,00	3302,00			127,00	3302,00						
	Шкаф пожарный							0,00							
38.1.61	Установка кранов пожарных Ф 50 мм навесных, в комплекте: вентиль пожарный проходной муфтовый Ф50, класс А, тип 15Б3Р; рукав пожарный льняной ф50, длиной 20 м; головка соединительная рукавная ГР50; ствол пожарный с диаметром спрыска наконечника 16 мм, РС-50	кран	1	39073,00	39073,00	1594,65	1594,65	40667,65	40667,65						
38.1.62	Шкаф пожарный навесной ШПК-320 Н, для размещения пожарного крана и двух огнетушителей, 540х230х1300 (h)	шт	1	61285,00	61285,00			61285,00	61285,00						
38.1.63	Головка соединительная ГЦ-50 ГОСТР 53279-2009	шт	1	632,00	632,00			632,00	632,00						
38.1.64	Огнетушители порошковые ОП-8 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт	1	13002,00	13002,00			13002,00	13002,00						
38.1.65	Огнетушители углекислотные ОУ-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт	1	14496,00	14496,00			14496,00	14496,00						
	Антикоррозийная защита							0,00							
38.1.66	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	32	76,00	2432,00	45,59	1458,88	121,59	3890,88						
38.1.67	Поверхности металлические огрунтованные на 2 раза. Окраска эмалями ПФ-115	м2	32	122,00	3904,00	67,31	2153,92	189,31	6057,92						
39	**Дренажная канализация**														
39,1	***Дренажная канализация***														
39.1.1	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1т. Установка	насос	2	17959,00	35918,00	17878,05	35756,10	35837,05	71674,10						
39.1.2	Погружной дренажный насос, Q=2х13м3/час, Н=5,5м, в комплекте со шкафом управления, датчиком уровня, обратным клапаном, марка Wilo-Drain STS 40/10 2065874 (в комплекте 1 раб.+1 рез.)	комплект	1	374875,00	374875,00			374875,00	374875,00						
39.1.3	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, d труб наружный 38 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м	7	765,00	5355,00	2646,91	18528,37	3411,91	23883,37						
39.1.4	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, d труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м	10	1083,00	10830,00	3719,80	37198,00	4802,80	48028,00						
39.1.5	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, d труб наружный 219 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м	16	1468,00	23488,00	4396,47	70343,52	5864,47	93831,52						
39.1.6	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб d 38х3 мм	т	0,01813	284516,00	5158,28			284516,00	5158,28						
39.1.7	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб d168х3,5мм	т	0,142	421612,00	59868,90			421612,00	59868,90						
39.1.8	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб d 219х9 мм	т	0,336	357642,00	120167,71			357642,00	120167,71						
39.1.9	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90-1-219 х6,3 (DN 200)	шт	2	10393,00	20786,00			10393,00	20786,00						
39.1.10	Переходы концентрические приварные из углеродистой инизколегированной стали, К-377х12,0-219х8,0	шт	2	21730,00	43460,00			21730,00	43460,00						
Ж	**Наружные инженерные сети и сооружения**														
40	**Наружные сети электроснабжения**														
40.1	***Перенос существующих сетей***														
40.1.1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами	м3	340			195,20	66368,00	195,20	66368,00						
40.1.2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	м3	10,2			2568,50	26198,70	2568,50	26198,70						
40.1.3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами при перемещении грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3	340			47,64	16197,60	47,64	16197,60						
40.1.4	Уплотнение грунта 1, 2 группы пневматическими трамбовками	м3	340			350,43	119146,20	350,43	119146,20						
40.1.5	Кабель в траншее один. Устройство постели	м	340	14,00	4760,00	702,96	239006,40	716,96	243766,40						
40.1.6	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м	340	7,00	2380,00	205,93	70016,20	212,93	72396,20						
40.1.7	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м	680	123,00	83640,00	379,20	257856,00	502,20	341496,00						
40.1.8	Кабель силовой, марка АСБ 3х120-10 ГОСТ 18410-73	м	680	6184,75	4205627,96			6184,75	4205627,96						
40.1.9	Муфта для кабеля напряжением 35кВ концевая. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	4	32387,00	129548,00	25158,38	100633,52	57545,38	230181,52						
40.1.10	Муфты соединительные для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ	шт	4	17755,00	71020,00			17755,00	71020,00						
40.1.11	Монтаж сигнальной ленты ПХВ	м	340	202,00	68680,00	379,20	128928,00	581,20	197608,00						
40.2	***Наружные сети электроснабжения***														
40.2.1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами	м3	1050			195,20	204960,00	195,20	204960,00						
40.2.2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	м3	31,5			2568,50	80907,75	2568,50	80907,75						
40.2.3	Засыпка траншеи и котлована бульдозерами при перемещении грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3	1050			47,64	50022,00	47,64	50022,00						
40.2.4	Уплотнение грунта 1, 2 группы пневматическими трамбовками	м3	1050			350,43	367951,50	350,43	367951,50						
40.2.5	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	120	2953,00	354360,00			2953,00	354360,00						
40.2.6	Кабель в траншее один. Устройство постели	м	7090			702,96	4983986,40	702,96	4983986,40						
40.2.7	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м	2585	123,00	317955,00	379,20	980232,00	502,20	1298187,00						
40.2.8	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м	580	131,00	75980,00	415,85	241193,00	546,85	317173,00						
40.2.9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м	1655	126,00	208530,00	533,77	883389,35	659,77	1091919,35						
40.2.10	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м	2270	175,00	397250,00	728,65	1654035,50	903,65	2051285,50						
40.2.11	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в проложенных трубах, блоках и коробах	м	1020	122,00	124440,00	352,57	359621,40	474,57	484061,40						
40.2.12	Затягивание провода одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2 в проложенные трубы и металлические рукава	м	1020	132,00	134640,00	165,64	168952,80	297,64	303592,80						
40.2.13	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, d 50 мм	м	80	424,00	33920,00	76,00	6080,00	500,00	40000,00						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов,		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
40.2.14	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, d 100 мм	м	932	840,00	782880,00	162,00	150984,00	1002,00	933864,00						
40.2.15	Труба канализационная из поливинилхлорида ПВХ DN 50мм	м	80	698,00	55840,00			698,00	55840,00						
40.2.16	Труба канализационная из поливинилхлорида ПВХ DN 110мм	м	932	1575,00	1467900,00			1575,00	1467900,00						
40.2.17	Затягивание провода одножильной или многожильной в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2 в проложенные трубы и металлические рукава	м	1020	132,00	134640,00	165,64	168952,80	297,64	303592,80						
40.2.18	Труба гибкая из полипропилена d 15 мм для защиты кабеля	м	2000	23,00	46000,00			23,00	46000,00						
40.2.19	Кабель силовой, марка АВБбШвБ сечением 4х185мм2	м	2270	5821,69	13215236,30			5821,69	13215236,30						
40.2.20	Кабель силовой, марка АВБбШвнг(В)-LS 4х120	м	1285	4416,97	5675805,17			4416,97	5675805,17						
40.2.21	Кабель силовой, марка АВБбШвБ сечением 4х95мм2	м	370	3379,00	1250228,89			3379,00	1250228,89						
40.2.22	Кабель силовой, марка АВБбШвБ сечением 4х50мм2	м	580	2501,83	1451059,08			2501,83	1451059,08						
40.2.23	Кабель силовой, марка АВБбШвБ сечением 5х16мм2	м	410	1272,98	521921,39			1272,98	521921,39						
40.2.24	Кабель силовой, марка АВБбШвБ сечением 5х10мм2	м	1920	994,45	1909338,24			994,45	1909338,24						
40.2.25	Кабель силовой, марка АВБбШвБ сечением 5х6мм2	м	480	767,09	368203,20			767,09	368203,20						
40.2.26	Кабель силовой, марка АВБбШвБ сечением 5х4мм2	м	540	658,41	355538,70			658,41	355538,70						
40.2.27	Кабель силовой, марка АСБ 3х120-10 ГОСТ 18410-73	м	255	6184,75	1577111,25			6184,75	1577111,25						
40.2.28	Монтаж муфт для кабеля напряжением 35 кВ концевая	комплект (3 фазы)	91	32387,00	2947217,00	25158,38	2289412,58	57545,38	5236629,58						
40.2.29	Монтаж муфт для кабеля напряжением 35 кВ соединительная и стопорная	комплект (3 фазы)	18	83293,00	1499274,00	68983,24	1241698,32	152276,24	2740972,32						
40.2.30	Концевая кабельная муфта, тип АВБбШвБ-А 5х4мм	шт	4	20315,00	81260,00			20315,00	81260,00						
40.2.31	Концевая кабельная муфта, тип АВБбШвБ-А 5х6мм	шт	6	20315,00	121890,00			20315,00	121890,00						
40.2.32	Концевая кабельная муфта, тип АВБбШвБ-А 5х10мм	шт	8	14150,00	113200,00			14150,00	113200,00						
40.2.33	Концевая кабельная муфта, тип АВБбШвБ-А 5х16мм	шт	4	14150,00	56600,00			14150,00	56600,00						
40.2.34	Концевая кабельная муфта, тип АВБбШвБ-А 4х50мм	шт	4	14150,00	56600,00			14150,00	56600,00						
40.2.35	Концевая кабельная муфта, тип АВБбШвБ-А 4х95мм	шт	2	14150,00	28300,00			14150,00	28300,00						
40.2.36	Концевая кабельная муфта, тип АВВВГ нг (В) - FRLS 4х120мм	шт	18	14150,00	254700,00			14150,00	254700,00						
40.2.37	Концевая кабельная муфта, тип АВБбШвБ-А 4х185мм	шт	42	14150,00	594300,00			14150,00	594300,00						
40.2.38	Соединительные кабельные муфты, марка АСБ-10кВ 3х120мм	шт	3	14150,00	42450,00			14150,00	42450,00						
40.2.39	Концевая кабельная муфта, тип АСБ 10кВ 3х120мм	шт	3	14150,00	42450,00			14150,00	42450,00						
40.2.40	Соединительные кабельные муфты, тип АВБбШвБ-А 5х4мм	шт	8	14150,00	113200,00			14150,00	113200,00						
40.2.41	Соединительные кабельные муфты, тип АВБбШвБ-А 5х6мм	шт	2	14150,00	28300,00			14150,00	28300,00						
40.2.42	Соединительные кабельные муфты, тип АВБбШвБ-А 5х10мм	шт	5	14150,00	70750,00			14150,00	70750,00						
40.2.43	Устройство фундаментов-столбов бетонных	м3	0,361	34852,00	12581,57	9310,00	3360,91	44162,00	15942,48						
40.2.44	Установка знака дорожных на металлических стойках	шт	25	7550,00	188750,00	4200,00	105000,00	11750,00	293750,00						
40.2.45	Знаки опознавательные металлические	шт	25	11441,00	286025,00			11441,00	286025,00						
40.2.46	Монтаж сигнальной ленты ПХВ	м	1900	202,00	383800,00	379,20	720480,00	581,20	1104280,00						
40.3	*Наружное освещение*														
40.3.1	Бурение ям, глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на тракторе, группа грунтов 2	яма	75	199,00	14925,00	1670,49	125286,75	1869,49	140211,75						
40.3.2	Устройство фундаментов бетонных для стальных опор	м3	12,75	34852,00	444363,00	9310,00	118702,50	44162,00	563065,50						
40.3.3	Установка опор стальных фланцевых свободностоящие одностоечные массой до 2 т с фундаментом	т	11,805			124217,20	1466384,05	124217,20	1466384,05						
40.3.4	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1т	т	11,805	635175,00	7498240,88			635175,00	7498240,88						
40.3.5	Светильники с лампами металлогалогенными. Установка	светильник	97	2453,00	237941,00	7413,57	719116,29	9866,57	957057,29						
40.3.6	Монтаж кронштейнов со светильниками	шт	97	1180,00	114460,00	2756,54	267384,38	3936,54	381844,38						
40.3.7	Монтаж щитка в цоколе	шт	75	1523,00	114225,00	786,00	58950,00	2309,00	173175,00						
40.3.8	Светильник с металлогалогенной лампой, тип IPSO I/1891/150Вт/-35-125	шт	45	112916,00	5081220,00			112916,00	5081220,00						
40.3.9	Светильник с металлогалогенной лампой, тип AMAPYLLIS/70Вт	шт	12	150696,00	1808352,00			150696,00	1808352,00						
40.3.10	Светильник с металлогалогенной лампой, тип NEOS 41/1907/1000Вт	шт	16	397206,00	6355296,00			397206,00	6355296,00						
40.3.11	Светильник с металлогалогенной лампой, тип NEOS 31/1552/400Вт	шт	24	164055,00	3937320,00			164055,00	3937320,00						
40.3.12	Прокладка кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг, проложенных трубах, блоках и коробах	м	860	122,00	104920,00	352,57	303210,20	474,57	408130,20						
40.3.13	Кабель силовой, не распространяющие горение, тип ВВГнг 3х2,5мм2	м	860	311,48	267873,66			311,48	267873,66						
40.3.14	Щит распределительный. Монтаж оборудования	шт	2	74216,00	148432,00	52136,00	104272,00	126352,00	252704,00						
40.3.15	Щит распределительный навесной с монтажной панелью, тип РЩНО1 (в комплекте согласно спецификации оборудования)	шт	1	39654,00	39654,00			39654,00	39654,00						
40.3.16	Щит распределительный навесной с монтажной панелью, тип РЩНО2 (в комплекте согласно спецификации оборудования)	шт	1	39654,00	39654,00			39654,00	39654,00						
40.4	*Сборные конструкции для прокладки кабелей*														
40.4.1	Монтаж профиля перфорированных длиной 2 м	м	360	261,00	93960,00	158,80	57168,00	419,80	151128,00						
40.4.2	Перфорированные кабельные лотки 400мм, L=2,5м , ЛП3 А400 Н50Т10	шт	80	6423,00	513840,00			6423,00	513840,00						
40.4.3	Перфорированные кабельные лотки 500мм, L=2,5м, ЛП3 А500 Н50Т10	шт	64	6423,00	411072,00			6423,00	411072,00						
40.4.4	90о Секция угловая горизонтальная 400 мм, УГ 90А40Н5	шт	4	6061,00	24244,00			6061,00	24244,00						
40.4.5	90о Секция угловая горизонтальная 500 мм, УГ 90А50Н6	шт	4	6061,00	24244,00			6061,00	24244,00						
40.4.6	Кронштейн к стене для лотка КРС А400 Т15	шт	400	943,00	377200,00			943,00	377200,00						
40.4.7	Кронштейн к стене для лотка КРС А500 Т15	шт	312	943,00	294216,00			943,00	294216,00						
40.4.8	Полка кронштейна 400 КП	шт	400	547,00	218800,00			547,00	218800,00						
40.4.9	Полка кронштейна 500 КП	шт	312	547,00	170664,00			547,00	170664,00						
40.4.10	Болт М8х45 с гайками (1 комплект 100 шт)	комплект	8	963000,00	7704000,00			963000,00	7704000,00						
40.4.11	Шайба М8 (1 комплект 200 шт)	комплект	8	73216,00	585728,00			73216,00	585728,00						
40.4.12	Анкер М12 для бетона с шаибами М12	шт	1424	1250,00	1780000,00			1250,00	1780000,00						
40.5	*Заземление*														
40.5.1	Заземлитель вертикальный из круглой стали d 50 мм. Монтаж оборудования (L=3м)	шт	20	1639,00	32780,00	1233,61	24672,20	2872,61	57452,20						
40.5.2	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III d 50 мм	т	0,925	155055,00	143425,88			155055,00	143425,88						
40.5.3	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой. Монтаж оборудования	м	2560	170,00	435200,00	250,58	641484,80	420,58	1076684,80						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов,		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
40.5.4	Сталь полосовая оцинкованная, 50х6 мм	т	0,635	322940,00	205066,90			322940,00	205066,90						
41	**Наружные сети телефонизации**														
41.1	*Монтажные работы*														
	Тип 1														
41.1.1	Траншеи глубиной 0,8 м, шириной 0,4 м для трубопроводов d300-700 мм. Рытье и засыпка роторными экскаваторами. Группа грунтов 3	м	467			1137,58	531247,99	1137,58	531247,99						
	Тип 2														
41.1.2	Траншеи глубиной 0,8 м шириной 0,8 м для трубопроводов d300-700 мм. Рытье и засыпка роторными экскаваторами. Группа грунтов 3	м	2			1265,36	2530,72	1265,36	2530,72						
41.1.3	Кабель в траншее один. Устройство постели	м	467			702,96	328282,32	702,96	328282,32						
41.1.4	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-03О1	м	467			205,93	96169,31	205,93	96169,31						
41.1.5	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	33,5	2953,00	98925,50			2953,00	98925,50						
41.1.6	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-3, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	колодец	15	46051,00	690765,00	18708,03	280620,45	64759,03	971385,45						
41.1.7	Колодцы железобетонные сборные, тип ККС-3-10 размеры1950 х 1160 х 1810мм (длина х ширина х глубина).	шт	15	74385,00	1115775,00			74385,00	1115775,00						
41.1.8	Прокладка кабеля волоконно-оптические в траншее с прокладкой опознавательной ленты	м	400	5,98	2390,40	33,08	13231,60	39,06	15622,00						
41.1.9	Лента опознавательная "СС кабель"	м	400	110,00	44000,00			110,00	44000,00						
41.1.10	Трубы диаметром 150 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м	м	50	8160,00	408000,00	5355,00	267750,00	13515,00	675750,00						
41.1.11	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м	50	1540,00	77000,00	1200,00	60000,00	2740,00	137000,00						
41.1.12	Трубы диаметром 150 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м	м	132	8160,00	1077120,00	5355,00	706860,00	13515,00	1783980,00						
41.1.13	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м	132	1540,00	203280,00	1200,00	158400,00	2740,00	361680,00						
41.1.14	Трубопроводы из полиэтиленовых труб ф100. Устройство. До 2-х отверстий	м	426	1855,00	790230,00	274,00	116724,00	2129,00	906954,00						
41.1.15	Трубопроводы из полиэтиленовых труб ф100. Устройство. Более 2-х отверстий (для 4-х)	м	1060	2643,00	2801580,00	448,00	474880,00	3091,00	3276460,00						
41.1.16	Трубопроводы из полиэтиленовых труб ф100. Устройство. Более 2-х отверстий (для 10-ти)	м	40	5260,00	210400,00	612,00	24480,00	5872,00	234880,00						
41.1.17	Прокладка труб полиэтиленовой в канализации по свободному каналу трубопровода в одну нитку	м	440	157,00	69080,00	215,00	94600,00	372,00	163680,00						
41.1.18	Труба гибкая гофрированная из ПВХ d 40 мм	м	440	101,00	44440,00			101,00	44440,00						
41.1.19	Прокладка кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг в проложенных трубах, блоках и коробах	м	1330	111,00	147630,00	307,57	409068,10	418,57	556698,10						
41.1.20	Кабель, марка SYSTIMAX 5022 024A WXBK	м	290	200,80	58232,29			200,80	58232,29						
41.1.21	Кабель, марка ТК 59 GM 10х2х0,8мм (для охранной сигнализации)	м	120	68,95	8274,00			68,95	8274,00						
41.1.22	Кабель, марка RG11-F1160BE	м	290	409,72	118819,67			409,72	118819,67						
41.1.23	Кабель, марка ТК 59 GM 10х2х0,8мм (для пожарнной сигнализации)	м	630	68,95	43438,50			68,95	43438,50						
42	**Наружные тепловые сети**														
42,1	*Трубопроводы*														
42.1.1	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб d до 25 мм. Установка	вентиль	2	2253,00	4506,00	2319,65	4639,30	4572,65	9145,30						
42.1.2	Вентили проходные фланцевые 15кч16нж для пара, DN 15мм	шт	2	20414,00	40828,00			20414,00	40828,00						
42.1.3	Трубопроводы в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С d труб 15 мм. Прокладка	м	1,00	627,00	627,00	1289,00	1289,00	1916,00	1916,00						
42.1.4	Трубопроводы в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С d труб 65 мм. Прокладка	м	120,00	634,63	76155,12	1304,11	156493,44	1938,74	232648,56						
42.1.5	Трубопроводы в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С d труб 200 мм. Прокладка	м	100,00	1151,65	115165,20	2269,07	226907,00	3420,72	342072,20						
42.1.6	Трубы стальные бесшовные D 15 мм, ГОСТ 8732-78	м	1,01	755,00	762,55			755,00	762,55						
42.1.7	Трубы стальные бесшовные D 65 мм, ГОСТ 8732-78	м	121,2	1827,00	221432,40			1827,00	221432,40						
42.1.8	Трубы стальные бесшовные D 200 мм, ГОСТ 8732-78	м	101,00	7622,00	769822,00			7622,00	769822,00						
42.1.9	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	100,00	306,00	30600,00	416,29	41629,00	722,29	72229,00						
42.1.10	Кронштейны под оборудование. Установка	кг	400,00	463,00	185200,00	84,01	33604,00	547,01	218804,00						
42.1.11	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	100,00	306,00	30600,00	416,29	41629,00	722,29	72229,00						
42.1.12	Поверхности металлические. Огрунтовка мастикой МРБ-Х-115 за один раз	м2	100,00	343,00	34300,00	42,56	4256,00	385,56	38556,00						
42.1.13	Покрытие поверхности трубопроводов изолом в 2 слоя	м2	100,00	1773,00	177300,00	1878,46	187846,00	3651,46	365146,00						
42.1.14	Изол	м2	110,00	354,00	38940,00			354,00	38940,00						
42.1.15	Трубопроводы. Изоляция конструкциями полносборными на основе плит минераловатных марки 75 с покрытием из листов алюминиевых сплавов	м3	10,1	47620,00	480962,00	32566,00	328916,60	80186,00	809878,60						
42.1.16	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 50/60 мм	м3	10,403	30130,00	313442,39			30130,00	313442,39						
42.1.17	Листы алюминиевых сплавов толщ.0,5 мм	м2	180,00	1185,00	213300,00			1185,00	213300,00						
43	**Наружные сети газоснабжения**														
43,1	*Земляные работы*														
43.1.1	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами	м3	366,88			195,20	71614,98	195,20	71614,98						
43.1.2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	м3	11,01			2568,50	28279,19	2568,50	28279,19						
43.1.3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами при перемещении грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3	366,68			47,64	17468,64	47,64	17468,64						
43.1.4	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	366,68			248,04	90951,31	248,04	90951,31						
43,2	*Пункт газарегуляторный блочный для природного газа*														
43.2.1	Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка	т	6	14345,00	86070,00	36207,05	217242,30	50552,05	303312,30						
43.2.2	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1	27963,00	27963,00	15431,00	15431,00	43394,00	43394,00						
43.2.3	Пункт газарегуляторный блочный для природного газа,размещнный в отдельностоящем блок-боксе марки ПГБ-13-2-НУ1-ЭК	комплект	1	1434269,00	1434269,00			1434269,00	1434269,00						
43,3	*Трубопроводы*														

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов,		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
43.3.1	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, d 150 мм. Укладка	м	93,00	420,00	39060,00	750,00	69750,00	1170,00	108810,00						
43.3.2	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR11- 160x14,6	м	93,00	6730,00	625890,00			6730,00	625890,00						
43.3.3	Футляр из полиэтиленовых труб, d 225 мм. Укладка	м	11,00	1862,00	20482,00	3544,00	38984,00	5406,00	59466,00						
43.3.4	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR11- 225x20,5	м	11,00	13284,00	146124,00			13284,00	146124,00						
43.3.5	Газопроводы. Испытание пневматическое	м	93,00	519,00	48267,00	622,00	57846,00	1141,00	106113,00						
43.3.6	Трубы стальные d 250 мм. Протаскивание в футляр	м	3,00	3280,00	9840,00	1110,00	3330,00	4390,00	13170,00						
43.3.7	Трубы стальные бесшовные из стали D 273 мм	м	3,00	3785,00	11355,00			3785,00	11355,00						
43.3.8	Концы футляра d 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	33074,00	33074,00	14491,40	14491,40	47565,40	47565,40						
43.3.9	Краны шаровые стальные d 150 мм. Установка	кран	3	3906,00	11718,00	5756,75	17270,25	9662,75	28988,25						
43.3.10	Краны шаровые стальные 11с42п DN 150мм	шт	3	69635,00	208905,00			69635,00	208905,00						
43.3.11	Фланцы к стальным трубопроводам d 150 мм. Приварка	фланец	3	2644,00	7932,00	1217,00	3651,00	3861,00	11583,00						
43.3.12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали DN 150 мм	шт	3	6284,00	18852,00			6284,00	18852,00						
43.3.13	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт	5	732,00	3660,00	418,00	2090,00	1150,00	5750,00						
43.3.14	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160 мм	шт	5	7081,00	35405,00			7081,00	35405,00						
43.3.15	Фасонные части стальные сварные d100-250мм. Установка	т	0,034	1946284,00	66173,66	81523,00	2771,78	2027807,00	68945,44						
43.3.16	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным d 15x3 мм	шт	15	130,00	1950,00			130,00	1950,00						
43.3.17	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным d 20x3 мм	шт	3	226,00	678,00			226,00	678,00						
43.3.18	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным d 57x3 мм	шт	2	372,00	744,00			372,00	744,00						
43.3.19	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным d 159x4 мм	шт	3	3738,00	11214,00			3738,00	11214,00						
43.3.20	Переходы концентрические приварные из углеродистой инизколегированной стали, наружными dами 219x6 - 159x 4,5 мм	шт	1	4872,00	4872,00			4872,00	4872,00						
43.3.21	Переходы концентрические приварные из углеродистой инизколегированной стали, наружными dами 159x4,5-57x3 мм	шт	1	2271,00	2271,00			2271,00	2271,00						
43.3.22	Трубопроводы 1-4 категории d до 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	7			34853,09	243971,63	34853,09	243971,63						
43.3.23	Свечи. Монтаж	т	0,173	111623,00	19310,78	0,00	0,00	111623,00	19310,78						
43.3.24	Трубы стальные бесшовные из стали до D 25 мм	м	12,00	1114,00	13368,00			1114,00	13368,00						
43.3.25	Трубы стальные бесшовные из стали D 57 мм	м	4,00	2248,00	8992,00			2248,00	8992,00						
43.3.26	Трубы стальные бесшовные из стали D 159 мм	м	1,00	6423,00	6423,00			6423,00	6423,00						
43.3.27	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	2	673,00	1346,00	48,59	97,18	721,59	1443,18						
43.3.28	Поверхности металлические огрунтованные на 2 раза. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	2	215,00	430,00	85,96	171,92	300,96	601,92						
43,4	*Заземление*														
	Земляные работы														
43.4.1	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	15,00			2140,41	32106,15	2140,41	32106,15						
43.4.2	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	15,00			1228,15	18422,25	1228,15	18422,25						
	Монтажные работы														
43.4.3	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой. Монтаж оборудования	м	70,00	170,00	11900,00	250,58	17540,60	420,58	29440,60						
43.4.4	Сталь полосовая оцинкованная, 50x6 мм	т	0,05	322940,00	16147,00			322940,00	16147,00						
43,5	*Площадка*														
43.5.1	Грунт. Уплотнение щебнем	м2	15,00	333,00	4995,00	142,26	2133,90	475,26	7128,90						
43.5.2	Основания щебеночные, обработанные в верхней части пескоцементной смесью, толщиной слоя 20 см. Устройство с уплотнением катками	м2	15,00	146,00	2190,00	223,72	3355,80	369,72	5545,80						
43.5.3	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2	15,00	416,00	6240,00	571,10	8566,50	987,10	14806,50						
43.5.4	Плиты тротуарные из тяжелого бетона марки ЗП.5 толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	15,00	2428,00	36420,00			2428,00	36420,00						
43,6	*Ограждение ПГБ*														
43.6.1	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3	39,2			3940,00	154448,00	3940,00	154448,00						
43.6.2	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	11,2			1228,15	13755,28	1228,15	13755,28						
43.6.3	Подготовка бетонная из бетона В7,5. Устройство	м3	1,67	30 367	50712,89	7 389,70	12340,80	37756,70	63053,69						
43.6.4	Фундаменты общего назначения ж/бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона класса В15	м3	3,75	47152,00	176820,00	13286,00	49822,50	60438,00	226642,50						
43.6.5	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III d10 мм	т	0,01144	184 564	2111,41			184564,00	2111,41						
43.6.6	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III d12 мм	т	0,11648	171 727	20002,76			171727,00	20002,76						
43.6.7	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу бетону в 2 слоя	м2	28	2906,00	81368,00	782,24	21902,72	3688,24	103270,72						
43.6.8	Монтаж металлического решетчатого ограждения калиток и ворот	т	0,804	111623,00	89744,89	137512,08	110559,71	249135,08	200304,60						
43.6.9	Сварная решетка ограждения калиток и ворот	т	0,804	498638,00	400904,95			498638,00	400904,95						
43.6.10	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 1 раз	м2	26,6	76,00	2021,60	45,59	1212,69	121,59	3234,29						
43.6.11	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	26,6	68,00	1808,80	56,00	1489,60	124,00	3298,40						
44	**Наружные сети водопровода**														
44,1	*Водопровод В0*														
44.1.1	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами	м3	788,43			235,14	185391,43	235,14	185391,43						
44.1.2	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	24,384			5032,82	122720,28	5032,82	122720,28						
44.1.3	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	м3	24,38			1228,15	29947,21	1228,15	29947,21						
44.1.4	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3	775,6			53,46	41463,58	53,46	41463,58						
44.1.5	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	775,6			248,04	192379,82	248,04	192379,82						
44.1.6	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3	12,75	4393,00	56010,75	1614,58	20585,90	6007,58	76596,65						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов,		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Прокладка трубопроводов														
44.1.7	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, d 65 мм. Укладка	м	255	250,00	63750,00	410,00	104550,00	660,00	168300,00						
44.1.8	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75x4,5	м	257,55	1029,00	265018,95			1029,00	265018,95						
44.1.9	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	м	255	69,33	17677,88	72,81	18565,53	142,13	36243,41						
44.1.10	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, d 25 мм. Укладка	м	43	180,00	7740,00	436,80	18782,31	616,80	26522,31						
44.1.11	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x1,5	м	43,43	132,00	5732,76			132,00	5732,76						
44.1.12	Трубопроводы d 25 мм. Промывка с дезинфекцией	м	43	64,18	2759,91	72,81	3130,66	136,99	5890,57						
	Водомерный узел В0														
44.1.13	Счетчики (водомеры), d до 40 мм. Установка	счетчик	1	533,00	533,00	684,01	684,01	1217,01	1217,01						
44.1.14	Счетчики холодной воды DN 40мм	шт	1	142133,00	142133,00			142133,00	142133,00						
44.1.15	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d 40 мм. Установка	фильтр	1	763,00	763,00	520,15	520,15	1283,15	1283,15						
44.1.16	Фильтр-грязевик, размер ячейки 0,4 мм, dN 40 мм	шт	1	7944,00	7944,00			7944,00	7944,00						
44.1.17	Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифоном ОБМ1-160. Установка	комплект	1	4201,00	4201,00	517,24	517,24	4718,24	4718,24						
44.1.18	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб d до 50 мм. Установка	шт	3	2251,00	6753,00	2364,41	7093,23	4615,41	13846,23						
44.1.19	Краны проходные сальниковые фланцевые 11ч8бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 40	шт	3	20491,00	61473,00			20491,00	61473,00						
44.1.20	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, d до 40 мм. Прокладка	м	2	1667,00	3334,00	568,20	1136,40	2235,20	4470,40						
44.1.21	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, d до 32 мм. Прокладка	м	1	1416,00	1416,00	568,20	568,20	1984,20	1984,20						
44.1.22	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, d до 25 мм. Прокладка	м	1	1021,00	1021,00	568,20	568,20	1589,20	1589,20						
44.1.23	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения d до 50 мм. Испытание гидравлическое	м	4	82,00	328,00	125,00	500,00	207,00	828,00						
44.1.24	Фасонные части полиэтиленовые: адаптер. Установка	шт	2	620,00	1240,00	350,00	700,00	970,00	1940,00						
44.1.25	Адаптер фланцевого соединения, d 75 мм	шт	2	19782,00	39564,00			19782,00	39564,00						
44.1.26	Устройство бетонных упоров из бетона класса В7.5	м3	0,5	27420,00	13710,00	3510,00	1755,00	30930,00	15465,00						
44,2	*Водопровод хозяйственно-питьевой В1*														
44.2.1	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами	м3	1920,6			235,14	451609,88	235,14	451609,88						
44.2.2	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	59,4			5032,82	298949,51	5032,82	298949,51						
44.2.3	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	м3	59,4			1228,15	72952,11	1228,15	72952,11						
44.2.4	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3	1877,52			53,46	100372,22	53,46	100372,22						
44.2.5	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	1877,52			248,04	465700,06	248,04	465700,06						
44.2.6	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3	43,083			313,00	13484,98	313,00	13484,98						
44.2.7	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	72,38			485,00	35104,30	485,00	35104,30						
44.2.8	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3	43,083			30,33	1306,71	30,33	1306,71						
44.2.9	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3	33,075	4393,00	145298,48	1614,58	53402,23	6007,58	198700,71						
	Прокладка трубопроводов														
44.2.10	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, d 65 мм.Укладка	м	16,5	250,00	4125,00	410,00	6765,00	660,00	10890,00						
44.2.11	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3.8	м	16,5	934,00	15411,00			934,00	15411,00						
44.2.12	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, d 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	м	16,5	79,00	1303,50	82,00	1353,00	161,00	2656,50						
44.2.13	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, d 100 мм.Укладка	м	10	354,00	3540,00	670,00	6700,00	1024,00	10240,00						
44.2.14	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17- 110x6,6	м	10	2209,00	22090,00			2209,00	22090,00						
44.2.15	Трубопроводы d 100 мм. Промывка с дезинфекцией	м	10	76,94	769,41	72,81	728,06	149,75	1497,47						
44.2.16	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, d 150 мм. Укладка	м	635	420,00	266700,00	750,00	476250,00	1170,00	742950,00						
44.2.17	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17- 140x8,3	м	635	3551,00	2254885,00			3551,00	2254885,00						
44.2.18	Трубопроводы d 150 мм. Промывка с дезинфекцией	м	635	109,83	69742,69	87,37	55478,05	197,20	125220,73						
	Водомерный узел В0														
44.2.19	Счетчики (водомеры), d до 100 мм. Установка	счетчик	1	8944,00	8944,00	3338,46	3338,46	12282,46	12282,46						
44.2.20	Счетчики холодной воды DN 100мм	шт	1	506132,00	506132,00			506132,00	506132,00						
44.2.21	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d 100 мм. Установка	фильтр	1	41216,00	41216,00	2100,41	2100,41	43316,41	43316,41						
44.2.22	Фильтр-грязевик, размер ячейки 0,75 мм, dN 100 мм	шт	1	47625,00	47625,00			47625,00	47625,00						
44.2.23	Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифоном ОБМ1-160. Установка	комплект	1	4201,00	4201,00	517,24	517,24	4718,24	4718,24						
44.2.24	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб d до 100 мм. Установка	шт	3	3977,00	11931,00	4250,44	12751,32	8227,44	24682,32						
44.2.25	Краны проходные сальниковые фланцевые 11ч16бк для воды, нефти и масла, PN 16, DN 100	шт	3	75131,00	225393,00			75131,00	225393,00						
44.2.26	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, d до 100 мм. Прокладка	м	2	5811,00	11622,00	1161,60	2323,20	6972,60	13945,20						
44.2.27	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, d до 65 мм. Прокладка	м	1	2934,00	2934,00	916,74	916,74	3850,74	3850,74						
44.2.28	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, d до 50 мм. Прокладка	м	1	2037,00	2037,00	744,85	744,85	2781,85	2781,85						
44.2.29	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения d до 100 мм. Испытание гидравлическое	м	3	82,00	246,00	125,00	375,00	207,00	621,00						
44.2.30	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения d до 50 мм. Испытание гидравлическое	м	1	82,00	82,00	125,00	125,00	207,00	207,00						
	Водомерный узел В1-4														
44.2.31	Счетчики (водомеры), d до 80 мм. Установка	счетчик	1	7053,00	7053,00	2806,01	2806,01	9859,01	9859,01						
44.2.32	Счетчики холодной воды DN 65 мм	шт	1	239476,00	239476,00			239476,00	239476,00						
44.2.33	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d 65 мм. Установка	фильтр	1	1880,00	1880,00	1230,00	1230,00	3110,00	3110,00						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов,		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
44.2.34	Фильтр-грязевик, размер ячейки 0,4 мм, dN 65мм	шт	1	41542,00	41542,00			41542,00	41542,00						
44.2.35	Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифоном ОБМ1-160. Установка	комплект	1	4201,00	4201,00	517,24	517,24	4718,24	4718,24						
44.2.36	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб d до 100 мм. Установка	шт	3	3977,00	11931,00	4250,44	12751,32	8227,44	24682,32						
44.2.37	Краны проходные сальниковые фланцевые 11ч8бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 65	шт	3	27942,00	83826,00			27942,00	83826,00						
44.2.38	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, d до 65 мм. Прокладка	м	2	2934,00	5868,00	916,74	1833,48	3850,74	7701,48						
44.2.39	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, d до 50 мм. Прокладка	м	1	2026,00	2026,00	756,38	756,38	2782,38	2782,38						
44.2.40	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, d до 40 мм. Прокладка	м	1	1667,00	1667,00	568,20	568,20	2235,20	2235,20						
44.2.41	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения d до 100 мм. Испытание гидравлическое	м	2	82,00	164,00	125,00	250,00	207,00	414,00						
44.2.42	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения d до 50 мм. Испытание гидравлическое	м	2	82,00	164,00	125,00	250,00	207,00	414,00						
44.2.43	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт	20	732,00	14640,00	418,00	8360,00	1150,00	23000,00						
44.2.44	Переход Ст 140-125-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт	11	44678,00	491458,00			44678,00	491458,00						
44.2.45	Переход Ст 110-100-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт	4	26501,00	106004,00			26501,00	106004,00						
44.2.46	Переход Ст 90-80-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт	2	24624,00	49248,00			24624,00	49248,00						
44.2.47	Переход Ст 63-50-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт	1	18799,00	18799,00			18799,00	18799,00						
44.2.48	Универсальная редукционная обжимная муфта ст.159/пэ140	шт	2	1784,00	3568,00			1784,00	3568,00						
44.2.49	Фасонные части полиэтиленовые: крестовины. Установка	шт	2	528,00	1056,00	234,00	468,00	762,00	1524,00						
44.2.50	Крест фланцевый КФ для труб из ВЧШГ DN 125x125,125x100 ГОСТ 5525-88	шт	2	166063,00	332126,00			166063,00	332126,00						
44.2.51	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт	6	616,00	3696,00	234,00	1404,00	850,00	5100,00						
44.2.52	Тройник фланцевый ТФ для труб из ВЧШГ DN 125x100,125x65, 100x100, 125x80, 80x50 ГОСТ 5525-88	шт	6	84693,00	508158,00			84693,00	508158,00						
44.2.53	Переход фланцевый ХФ для труб из ВЧШГ DN125x65, 100x80, 100x50, 65x50 ГОСТ 5525-88	шт	4	38836,00	155344,00			38836,00	155344,00						
44.2.54	Задвижки или клапаны обратные чугунные d 50мм. Установка	шт	3	1334,00	4002,00	1337,07	4011,21	2671,07	8013,21						
44.2.55	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм	шт	3	9426,00	28278,00			9426,00	28278,00						
44.2.56	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой инизколегированной стали PN 10, DN 50	шт	6	1430,00	8580,00			1430,00	8580,00						
44.2.57	Задвижки или клапаны обратные чугунные d 65мм. Установка	шт	2	2153,00	4306,00	2131,49	4262,98	4284,49	8568,98						
44.2.58	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 65 мм	шт	2	14214,00	28428,00			14214,00	28428,00						
44.2.59	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой инизколегированной стали PN 10, DN 65	шт	2	2655,00	5310,00			2655,00	5310,00						
44.2.60	Задвижки или клапаны обратные чугунные d 80мм. Установка	шт	2	4322,00	8644,00	2131,49	4262,98	6453,49	12906,98						
44.2.61	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 80 мм	шт	2	2169,00	4338,00			2169,00	4338,00						
44.2.62	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой инизколегированной стали PN 10, DN 80	шт	2	2840,00	5680,00			2840,00	5680,00						
44.2.63	Задвижки или клапаны обратные чугунные d 100 мм. Установка	задвижка	3	2201,00	6603,00	2190,23	6570,69	4391,23	13173,69						
44.2.64	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 100 мм	шт	3	14381,00	43143,00			14381,00	43143,00						
44.2.65	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой инизколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт	6	3100,00	18600,00			3100,00	18600,00						
44.2.66	Задвижки или клапаны обратные чугунные d 125 мм. Установка	задвижка	7	2791,00	19537,00	2984,66	20892,62	5775,66	40429,62						
44.2.67	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 125 мм	шт	7	41501,00	290507,00			41501,00	290507,00						
44.2.68	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125	шт	14	3540,00	49560,00			3540,00	49560,00						
44.2.69	Трубы водопроводные стальные, d 250 мм. Футляр из стальных электросварных труб ф273х6,0, L=0,2 м (4 шт)	м	0,8	18916,00	15132,80	2247,00	1797,60	21163,00	16930,40						
44.2.70	Трубопроводы стальные d 250 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	м	0,8	2110,00	1688,00	550,00	440,00	2660,00	2128,00						
44.2.71	Трубы стальные d 100 мм. Протаскивание в футляр	м	0,8	1540,00	1232,00	1200,00	960,00	2740,00	2192,00						
44.2.72	Трубы водопроводные стальные, d 350 мм. Футляр из стальных электросварных труб ф377х6,0, L=0,2 м (12 шт)	м	2,4	24982,00	59956,80	1342,00	3220,80	26324,00	63177,60						
44.2.73	Трубопроводы стальные d 350 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	м	2,4	3670,00	8808,00	940,00	2256,00	4610,00	11064,00						
44.2.74	Трубы стальные d 100 мм. Протаскивание в футляр	м	2,4	1540,00	3696,00	1200,00	2880,00	2740,00	6576,00						
44.2.75	Устройство бетонных упоров из бетона класса В7,5	м3	1,5	27420,00	41130,00	3510,00	5265,00	30930,00	46395,00						
44,3	*Водопровод поливочный В1пк*														
	Прокладка трубопроводов														
44.3.1	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, d 65 мм. Укладка	м	2,16	250,00	540,00	410,00	885,60	660,00	1425,60						
44.3.2	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8	м	2,16	934,00	2017,44			934,00	2017,44						
44.3.3	Трубопроводы d 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	м	2,16	64,18	138,64	72,81	157,26	136,99	295,90						
44.3.4	Трубы водопроводные стальные, d 50 мм (ф57х3,5 мм). Укладка с гидравлическим испытанием	м	738,1	385,00	284168,50	743,00	548408,30	1128,00	832576,80						
44.3.5	Трубы водопроводные стальные, d до 50 мм (ф32х3 мм). Укладка с гидравлическим испытанием	м	104,55	385,00	40251,75	743,00	77680,65	1128,00	117932,40						
44.3.6	Трубопроводы d 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	м	842,65	64,18	54084,65	72,81	61349,98	136,99	115434,62						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов,		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Водомерный узел В1-б														
44.3.7	Счетчики (водомеры), d до 40 мм. Установка	счетчик	1	533,00	533,00	684,01	684,01	1217,01	1217,01						
44.3.8	Счетчики холодной воды DN 40мм	шт	1	142133,00	142133,00			142133,00	142133,00						
44.3.9	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d 40 мм. Установка	фильтр	1	763,00	763,00	520,15	520,15	1283,15	1283,15						
44.3.10	Фильтр-грязевик, размер ячейки 0,4 мм, dN 40 мм	шт	1	7944,00	7944,00			7944,00	7944,00						
44.3.11	Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифоном ОБМ1-160. Установка	комплект	1	4201,00	4201,00	517,24	517,24	4718,24	4718,24						
44.3.12	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб d до 50 мм. Установка	шт	3	2251,00	6753,00	2364,41	7093,23	4615,41	13846,23						
44.3.13	Краны проходные сальниковые фланцевые 11ч8бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт	3	20491,00	61473,00			20491,00	61473,00						
44.3.14	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, d до 40 мм. Прокладка	м	2	1667,00	3334,00	568,20	1136,40	2235,20	4470,40						
44.3.15	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, d до 32 мм. Прокладка	м	1	1416,00	1416,00	568,20	568,20	1984,20	1984,20						
44.3.16	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, d до 25 мм. Прокладка	м	1	1021,00	1021,00	568,20	568,20	1589,20	1589,20						
44.3.17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения d до 50 мм. Испытание гидравлическое	м	4	82,00	328,00	125,00	500,00	207,00	828,00						
44.3.18	Задвижки или клапаны обратные чугунные d 50 мм. Установка	задвижка	2	1334,00	2668,00	1337,07	2674,14	2671,07	5342,14						
44.3.19	Задвижки МЗВ-50 ТУ26-07-1359-843-9 Водоприбор	шт	2	9426,00	18852,00			9426,00	18852,00						
44.3.20	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой инизколегированной стали PN 10, DN 50	шт	4	1430,00	5720,00			1430,00	5720,00						
44.3.21	Фасонные части чугунные d 50-100 мм. Установка	т	0,02907	87623,00	2547,20	74616,00	2169,09	162239,00	4716,29						
44.3.22	Переходы К-60,3х4-42,4х3,6 ГОСТ 17378-2001	шт	2	2956,00	5912,00			2956,00	5912,00						
44.3.23	Переходы К-60,3х4-33,7х3,2 ГОСТ 17378-2001	шт	2	2858,00	5716,00			2858,00	5716,00						
44.3.24	Тройники 1-60,3х4-33,7х3,2 ГОСТ 17376-2001	шт	11	9276,00	102036,00			9276,00	102036,00						
44.3.25	Тройники 1-60,3х4-60,3х4 ГОСТ 17376-2001	шт	1	7421,00	7421,00			7421,00	7421,00						
44.3.26	Переходник ПЭ Ф63 / стальные Ф57	шт	2	20666,00	41332,00			20666,00	41332,00						
44.3.27	Отвод 90-60,3х4	шт	1	747,00	747,00			747,00	747,00						
44.3.28	Отвод 90-33,7х3,2	шт	2	635,00	1270,00			635,00	1270,00						
44.3.29	Установка вентилей проходных муфтовых 15кч18р для воды, PN16DN25	шт	13	28616,00	372008,00	1836,50	23874,50	30452,50	395882,50						
44.3.30	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 1 раз	м2	210,73	76,00	16015,48	45,59	9607,18	121,59	25622,66						
44.3.31	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	210,73	68,00	14329,64	56,00	11800,88	124,00	26130,52						
44.3.32	Крепление трубопроводов-опоры для сетей ОСТ 36-145-88. Установка	кг	680,6	461,00	313756,60	84,01	57177,21	545,01	370933,81						
44.3.33	Устройство бетонных упоров из бетона класса В7.5	м3	0,064	27420,00	1754,88	3510,00	224,64	30930,00	1979,52						
44,4	***Водопровод противопожарный В2***														
44.4.1	Грунты 4 группы. Разработка в отвал	м3	2190,474			280,94	615391,77	280,94	615391,77						
44.4.2	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	м3	67,75			5032,82	340973,56	5032,82	340973,56						
44.4.3	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	м3	67,75			1228,15	83207,16	1228,15	83207,16						
44.4.4	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3	2129,68			53,46	113852,69	53,46	113852,69						
44.4.5	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	2129,684			248,04	528246,82	248,04	528246,82						
44.4.6	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3	60,79			313,00	19027,27	313,00	19027,27						
44.4.7	Перевозка строительных грузо в самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20т. Класс груза1. Расстояние перевозки 15 км	т	102,13			485,00	49533,05	485,00	49533,05						
44.4.8	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3	60,79			30,33	1843,76	30,33	1843,76						
44.4.9	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3	35,06	4393,00	154018,58	1614,58	56607,17	6007,58	210625,75						
	Прокладка трубопроводов														
44.4.10	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, d 65 мм. Укладка	м	700	250,00	175000,00	410,00	287000,00	660,00	462000,00						
44.4.11	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-200х11,9	м	700,7	7113,00	4984079,10			7113,00	4984079,10						
44.4.12	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, d 200 мм. Промывка с дезинфекцией	м	700	215,00	150500,00	82,00	57400,00	297,00	207900,00						
44.4.13	Трубы водопроводные стальные, d 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	м	17,2	422,00	7258,40	846,00	14551,20	1268,00	21809,60						
44.4.14	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159х4,5 мм	м	17,22	5250,00	90405,00			5250,00	90405,00						
44.4.15	Гидранты пожарные Ф100. Установка	шт	7	76337,00	534359,00	2845,05	19915,35	79182,05	554274,35						
44.4.16	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт	40	732,00	29280,00	418,00	16720,00	1150,00	46000,00						
44.4.17	Переходник ПЭ 200х11,9/Чугун Ф200	шт	35	4318,00	151130,00			4318,00	151130,00						
44.4.18	Переходник ПЭ 180х10,7/Чугун Ф150	шт	1	44678,00	44678,00			44678,00	44678,00						
44.4.19	Переходник ПЭ 75х4,5/Чугун Ф65	шт	2	20988,00	41976,00			20988,00	41976,00						
44.4.20	Переходник ПЭ 63х3,8/Чугун Ф50	шт	2	18799,00	37598,00			18799,00	37598,00						
44.4.21	Фасонные части полиэтиленовые: крестовины. Установка	шт	2	528,00	1056,00	234,00	468,00	762,00	1524,00						
44.4.22	Крестовина фланцевая КФ для труб из ВЧШГ DN 200х150, 200х65	шт	2	166063,00	332126,00			166063,00	332126,00						
44.4.23	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт	17	616,00	10472,00	234,00	3978,00	850,00	14450,00						
44.4.24	Тройник фланцевый ТФ для труб из ВЧШГ DN 200х200	шт	4	134339,00	537356,00			134339,00	537356,00						
44.4.25	Тройник фланцевый ТФ для труб из ВЧШГ DN 200х150	шт	2	120972,00	241944,00			120972,00	241944,00						
44.4.26	Тройник фланцевый ТФ для труб из ВЧШГ DN 200х100, 200х50, 65х50, 50х50	шт	11	84693,00	931623,00			84693,00	931623,00						
44.4.27	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт	2	732,00	1464,00	418,00	836,00	1150,00	2300,00						
44.4.28	Переход фланцевый ХФ для труб из ВЧШГ DN 150х50, 65х50	шт	2	38836,00	77672,00			38836,00	77672,00						
44.4.29	Задвижки или клапаны обратные чугунные d 50 мм. Установка	задвижка	6	1334,00	8004,00	1337,07	8022,42	2671,07	16026,42						
44.4.30	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм	шт	6	9426,00	56556,00			9426,00	56556,00						
44.4.31	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой инизколегированной стали PN 10, DN 50	шт	12	1430,00	17160,00			1430,00	17160,00						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов,		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
44.4.32	Задвижки или клапаны обратные чугунные d 65 мм. Установка	задвижка	2	2153,00	4306,00	2131,49	4262,98	4284,49	8568,98						
44.4.33	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 65 мм	шт	2	14214,00	28428,00			14214,00	28428,00						
44.4.34	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой инизколегированной стали PN 10, DN 65	шт	2	2655,00	5310,00			2655,00	5310,00						
44.4.35	Задвижки или клапаны обратные чугунные d 150 мм. Установка	задвижка	1	2201,00	2201,00	2190,23	2190,23	4391,23	4391,23						
44.4.36	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 150 мм	шт	1	22588,00	22588,00			22588,00	22588,00						
44.4.37	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой инизколегированной стали PN 10, DN 150	шт	2	3762,00	7524,00			3762,00	7524,00						
44.4.38	Задвижки или клапаны обратные чугунные d 200 мм. Установка	задвижка	12	4698,00	56376,00	6950,83	83409,96	11648,83	139785,96						
44.4.39	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 200 мм	шт	12	5801,00	69612,00			5801,00	69612,00						
44.4.40	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой инизколегированной стали PN 10, DN 200	шт	24	4823,00	115752,00			4823,00	115752,00						
44.4.41	Трубы водопроводные стальные, d 250 мм. Футляр из стальных электросварных труб ф273х6,0, L=0,2 м (4 шт)	м	0,8	18916,00	15132,80	2247,00	1797,60	21163,00	16930,40						
44.4.42	Трубопроводы стальные d 250 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	м	0,8	2110,00	1688,00	550,00	440,00	2660,00	2128,00						
44.4.43	Трубы стальные d 100 мм. Протаскивание в футляр	м	0,8	1540,00	1232,00	1200,00	960,00	2740,00	2192,00						
44.4.44	Трубы водопроводные стальные, d 350 мм. Футляр из стальных электросварных труб ф377х6,0, L=0,2 м (34 шт)	м	6,8	24982,00	169877,60	1342,00	9125,60	26324,00	179003,20						
44.4.45	Трубопроводы стальные d 350 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	м	6,8	3670,00	24956,00	940,00	6392,00	4610,00	31348,00						
44.4.46	Трубы стальные d 100 мм. Протаскивание в футляр	м	6,8	1540,00	10472,00	1200,00	8160,00	2740,00	18632,00						
44.4.47	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство бетонных упоров	м3	1,5	37840,00	56760,00	10216,00	15324,00	48056,00	72084,00						
	Водомерный узел В2														
44.4.48	Счетчики (водомеры), d до 100 мм. Установка	счетчик	1	8944,00	8944,00	3338,46	3338,46	12282,46	12282,46						
44.4.49	Счетчики холодной воды DN 100мм	шт	1	506132,00	506132,00			506132,00	506132,00						
44.4.50	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d 100 мм. Установка	фильтр	1	41216,00	41216,00	2100,41	2100,41	43316,41	43316,41						
44.4.51	Фильтр-грязевик, размер ячейки 0,75 мм, dN 100 мм	шт	1	47625,00	47625,00			47625,00	47625,00						
44.4.52	Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифоном ОБМ1-160 .Установка	комплект	1	2201,00	2201,00	517,24	517,24	2718,24	2718,24						
44.4.53	Универсальная редукционная обжимная муфта ст.159/пэ200	шт	2	5632,00	11264,00			5632,00	11264,00						
44,5	***Инженерные сооружения (колодцы -22 шт)***														
44.5.1	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3	49,05	25921,00	1271425,05	26209,93	1285597,07	52130,93	2557022,12						
44.5.2	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20	шт	15	48195,00	722925,00			48195,00	722925,00						
44.5.3	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9	шт	34	42804,00	1455336,00			42804,00	1455336,00						
44.5.4	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1	шт	15	42606,00	639090,00			42606,00	639090,00						
44.5.5	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15	шт	8	29530,00	236240,00			29530,00	236240,00						
44.5.6	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6	шт	35	4179,00	146265,00			4179,00	146265,00						
44.5.7	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт	8	28374,00	226992,00			28374,00	226992,00						
44.5.8	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.3	шт	1	42804,00	42804,00			42804,00	42804,00						
44.5.9	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3	шт	5	4357,00	21785,00			4357,00	21785,00						
44.5.10	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9	шт	16	31275,00	500400,00			31275,00	500400,00						
44.5.11	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,37576	253077,00	95096,21			253077,00	95096,21						
44.5.12	Люк чугунный, тип Л (А15)	комплект	22	11947,00	262834,00			11947,00	262834,00						
44.5.13	Люк чугунный, тип Т (С250)	комплект	1	21781,00	21781,00			21781,00	21781,00						
44.5.14	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	417	431,00	179727,00	353,90	147576,30	784,90	327303,30						
44.5.15	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2	отверстие	44			2888,12	127077,28	2888,12	127077,28						
44.5.16	Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство	м3	3,454	2564,00	8856,06	5330,58	18411,82	7894,58	27267,88						
44.5.17	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнениемтрамбовками	м3	6,91	32159,00	222218,69	4962,48	34290,74	37121,48	256509,43						
45	**Наружные сети канализации**														
45.1	***Канализация К1***														
45.1.1	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами	м3	788,43			235,14	185391,43	235,14	185391,43						
45.1.2	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	24,384			5032,82	122720,28	5032,82	122720,28						
45.1.3	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	м3	24,384			1228,15	29947,21	1228,15	29947,21						
45.1.4	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3	775,6			53,46	41463,58	53,46	41463,58						
45.1.5	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	775,6			248,04	192379,82	248,04	192379,82						
45.1.6	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3	12,75	4393,00	56010,75	1614,58	20585,90	6007,58	76596,65						
45.1.7	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами	м3	4138,99			235,14	973242,11	235,14	973242,11						
45.1.8	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	128,01			5032,82	644251,29	5032,82	644251,29						
45.1.9	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	м3	128,01			1228,15	157215,48	1228,15	157215,48						
45.1.10	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3	4002,23			53,46	213959,22	53,46	213959,22						
45.1.11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	4002,23			248,04	992713,13	248,04	992713,13						
45.1.12	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3	136,76			313,00	42805,88	313,00	42805,88						
45.1.13	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	229,76			485,00	111433,60	485,00	111433,60						
45.1.14	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3	136,76			30,33	4147,93	30,33	4147,93						
45.1.15	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3	32,43	4393,00	142464,99	1614,58	52360,83	6007,58	194825,82						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов,		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
45.2	*Прокладка трубопроводов*														
45.2.1	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, d 150 мм. Укладка	м	91,5	420,00	38430,00	750,00	68625,00	1170,00	107055,00						
45.2.2	Труба ПВХ канализационная d=150 мм, ТУ 2248-057-72311668-2007	м	92,42	2429,00	224488,18			2429,00	224488,18						
45.2.3	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, d 200 мм. Укладка	м	249,9	530,00	132447,00	1420,00	354858,00	1950,00	487305,00						
45.2.4	Труба ПВХ канализационная d=200 мм, ТУ 2248-057-72311668-2007	м	252,4	3923,00	990165,20			3923,00	990165,20						
45.2.5	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, d 250 мм. Укладка	м	307,1	742,00	227868,20	1450,00	445295,00	2192,00	673163,20						
45.2.6	Труба ПВХ канализационная d=250 мм, ТУ 2248-057-72311668-2007	м	307,41	5418,00	1665547,38			5418,00	1665547,38						
	К1-1 Колодец канализационный д=1500мм 1шт														
45.2.7	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, d 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3	1,47	29119,00	42804,93	24888,07	36585,46	54007,07	79390,39						
45.2.8	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9	шт	3	31275,00	93825,00			31275,00	93825,00						
45.2.9	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15	шт	1	29530,00	29530,00			29530,00	29530,00						
45.2.10	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт	1	28374,00	28374,00			28374,00	28374,00						
45.2.11	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6	шт	1	4179,00	4179,00			4179,00	4179,00						
45.2.12	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,01708	567646,00	9695,39			567646,00	9695,39						
45.2.13	Люк чугунный, тип Т (С250)	комплект	1	21781,00	21781,00			21781,00	21781,00						
45.2.14	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	19	11118,00	211242,00	353,90	6724,10	11471,90	217966,10						
45.2.15	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2	отвер-ие	2			2888,12	5776,24	2888,12	5776,24						
45.2.16	Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство	м3	0,157	6173,00	969,16	1721,27	270,24	7894,27	1239,40						
45.2.17	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнениемтрамбовками	м3	0,314	32159,00	10097,93	4962,48	1558,22	37121,48	11656,14						
	В1-1 Колодец канализационный Д=2000мм 1шт														
45.2.18	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, d 2 м. Устройство. Грунты сухие	м3	2,34	28453,00	66580,02	22413,39	52447,33	50866,39	119027,35						
45.2.19	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20	шт	1	48195,00	48195,00			48195,00	48195,00						
45.2.20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9	шт	2	42804,00	85608,00			42804,00	85608,00						
45.2.21	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1	шт	1	42606,00	42606,00			42606,00	42606,00						
45.2.22	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6	шт	1	4179,00	4179,00			4179,00	4179,00						
45.2.23	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,01708	253077,00	4322,56			253077,00	4322,56						
45.2.24	Люк чугунный, тип Л (А15)	комплект	1	11947,00	11947,00			11947,00	11947,00						
45.2.25	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	19	1118,00	21242,00	353,90	6724,10	1471,90	27966,10						
45.2.26	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2	отвер-ие	2			2888,12	5776,24	2888,12	5776,24						
45.2.27	Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство	м3	0,157	6173,00	969,16	1721,27	270,24	7894,27	1239,40						
45.2.28	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнениемтрамбовками	м3	0,314	32159,00	10097,93	4962,48	1558,22	37121,48	11656,14						
	Колодец канализационный д=1000мм 51шт														
	К1														
45.2.29	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, d 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3	7,81	31201,00	243679,81	36134,24	282208,41	67335,24	525888,22						
45.2.30	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10	шт	11	15433,00	169763,00			15433,00	169763,00						
45.2.31	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3	шт	11	6703,00	73733,00			6703,00	73733,00						
45.2.32	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9	шт	22	17113,00	376486,00			17113,00	376486,00						
45.2.33	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1	шт	11	11891,00	130801,00			11891,00	130801,00						
45.2.34	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3	шт	11	4357,00	47927,00			4357,00	47927,00						
45.2.35	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6	шт	33	4179,00	137907,00			4179,00	137907,00						
45.2.36	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,18788	567646,00	106649,33			567646,00	106649,33						
45.2.37	Люк чугунный, тип Л (А15)	комплект	11	11947,00	131417,00			11947,00	131417,00						
45.2.38	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	132	1118,00	147576,00	353,90	46714,80	1471,90	194290,80						
45.2.39	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2	отверстие	22			2888,12	63538,64	2888,12	63538,64						
45.2.40	Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство	м3	1,727	6173,00	10660,77	1721,27	2972,63	7894,27	13633,40						
45.2.41	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнениемтрамбовками	м3	3,454	32159,00	111077,19	4962,48	17140,41	37121,48	128217,59						
	К1														
45.2.42	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, d 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3	8,28	31201,00	258344,28	36134,24	299191,51	67335,24	557535,79						
45.2.43	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10	шт	12	15433,00	185196,00			15433,00	185196,00						
45.2.44	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3	шт	12	6703,00	80436,00			6703,00	80436,00						
45.2.45	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9	шт	24	17113,00	410712,00			17113,00	410712,00						
45.2.46	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1	шт	12	11891,00	142692,00			11891,00	142692,00						
45.2.47	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3	шт	12	4357,00	52284,00			4357,00	52284,00						
45.2.48	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6	шт	24	4179,00	100296,00			4179,00	100296,00						
45.2.49	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,20496	567646,00	116344,72			567646,00	116344,72						
45.2.50	Люк чугунный, тип Л (А15)	комплект	12	11947,00	143364,00			11947,00	143364,00						
45.2.51	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	144	1118,00	160992,00	353,90	50961,60	1471,90	211953,60						
45.2.52	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2	отверстие	24			2888,12	69314,88	2888,12	69314,88						
45.2.53	Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство	м3	1,884	6173,00	11629,93	1721,27	3242,87	7894,27	14872,80						
45.2.54	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнениемтрамбовками	м3	3,768	32159,00	121175,11	4962,48	18698,62	37121,48	139873,74						
	К1														

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов,		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
45.2.55	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, d 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3	12,73	31201,00	397188,73	36134,24	459988,88	67335,24	857177,61						
45.2.56	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10	шт	19	15433,00	293227,00			15433,00	293227,00						
45.2.57	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3	шт	19	6703,00	127357,00			6703,00	127357,00						
45.2.58	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9	шт	38	17113,00	650294,00			17113,00	650294,00						
45.2.59	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1	шт	19	11891,00	225929,00			11891,00	225929,00						
45.2.60	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3	шт	19	4357,00	82783,00			4357,00	82783,00						
45.2.61	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6	шт	19	4179,00	79401,00			4179,00	79401,00						
45.2.62	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,32452	567646,00	184212,48			567646,00	184212,48						
45.2.63	Люк чугунный, тип Л (А15)	комплект	19	11947,00	226993,00			11947,00	226993,00						
45.2.64	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	228	1118,00	254904,00	353,90	80689,20	1471,90	335593,20						
45.2.65	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2	отвер-ие	38			2888,12	109748,56	2888,12	109748,56						
45.2.66	Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство	м3	2,983	6173,00	18414,06	1721,27	5134,55	7894,27	23548,61						
45.2.67	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнениемтрамбовками	м3	5,966	32159,00	191860,59	4962,48	29606,16	37121,48	221466,75						
	К1														
45.2.68	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, d 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3	2,01	31201,00	62714,01	36134,24	72629,82	67335,24	135343,83						
45.2.69	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10	шт	3	15433,00	46299,00			15433,00	46299,00						
45.2.70	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3	шт	3	6703,00	20109,00			6703,00	20109,00						
45.2.71	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9	шт	6	17113,00	102678,00			17113,00	102678,00						
45.2.72	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1	шт	3	11891,00	35673,00			11891,00	35673,00						
45.2.73	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3	шт	3	4357,00	13071,00			4357,00	13071,00						
45.2.74	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6	шт	3	4179,00	12537,00			4179,00	12537,00						
45.2.75	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,05124	567646,00	29086,18			567646,00	29086,18						
45.2.76	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	3	21781,00	65343,00			21781,00	65343,00						
45.2.77	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	36	1118,00	40248,00	353,90	12740,40	1471,90	52988,40						
45.2.78	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2	отвер-ие	6			2888,12	17328,72	2888,12	17328,72						
45.2.79	Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство	м3	0,471	6173,00	2907,48	1721,27	810,72	7894,27	3718,20						
45.2.80	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнениемтрамбовками	м3	0,942	32159,00	30293,78	4962,48	4674,66	37121,48	34968,43						
	К1														
45.2.81	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, d 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3	4,38	31201,00	136660,38	36134,24	158267,97	67335,24	294928,35						
45.2.82	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10	шт	6	15433,00	92598,00			15433,00	92598,00						
45.2.83	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3	шт	6	6703,00	40218,00			6703,00	40218,00						
45.2.84	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9	шт	12	17113,00	205356,00			17113,00	205356,00						
45.2.85	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1	шт	6	11891,00	71346,00			11891,00	71346,00						
45.2.86	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3	шт	6	4357,00	26142,00			4357,00	26142,00						
45.2.87	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6	шт	24	4179,00	100296,00			4179,00	100296,00						
45.2.88	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,10248	567646,00	58172,36			567646,00	58172,36						
45.2.89	Люк чугунный, тип Л (А15)	комплект	6	11947,00	71682,00			11947,00	71682,00						
45.2.90	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	72	1118,00	80496,00	353,90	25480,80	1471,90	105976,80						
45.2.91	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2	отвер-ие	12			2888,12	34657,44	2888,12	34657,44						
45.2.92	Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство	м3	0,942	6173,00	5814,97	1721,27	1621,44	7894,27	7436,40						
45.2.93	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнениемтрамбовками	м3	1,884	32159,00	60587,56	4962,48	9349,31	37121,48	69936,87						
	Насос														
45.2.94	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, типаSEI.50.65.09 массой 0,064 т. Монтаж оборудования	насос	1	26433,00	26433,00	43161,00	43161,00	69594,00	69594,00						
45.2.95	Насос дренажный погружной (в комплекте 1 рабочий и 1 резервный), Q=2x36 м3/час, H=4м, в комплекте со шкафом управлениия - 1шт, датчиком уровня -2 шт., обратным клапаном 1¼"-2шт., Wilo-Drain TS 40/14 2063931	комплект	1	165257,00	165257,00			165257,00	165257,00						
	Задвижка														
45.2.96	Задвижки или клапаны обратные чугунные d 150 мм. Установка	задвижка	2	3118,00	6236,00	3218,92	6437,84	6336,92	12673,84						
45.2.97	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 150 мм	шт	2	44043,00	88086,00			44043,00	88086,00						
45.2.98	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150	шт	4	3762,00	15048,00			3762,00	15048,00						
45.3	*Канализация К3*														
45.3.1	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами	м3	156,56			235,14	36813,52	235,14	36813,52						
45.3.2	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	4,842			5032,82	24368,91	5032,82	24368,91						
45.3.3	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	м3	4,842			1228,15	5946,70	1228,15	5946,70						
45.3.4	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3	138,45			53,46	7401,54	53,46	7401,54						
45.3.5	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	138,45			248,04	34341,14	248,04	34341,14						
45.3.6	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3	18,11			313,00	5668,43	313,00	5668,43						
45.3.7	Перевозка строительных грузо в самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20т. Класс груза1. Расстояние перевозки 15 км	т	30,425			485,00	14756,13	485,00	14756,13						
45.3.8	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3	18,11			30,33	549,28	30,33	549,28						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов,		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
45.3.9	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3	2,4	4393,00	10543,20	1614,58	3874,99	6007,58	14418,19						
	Прокладка трубопроводов														
45.3.10	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, d 150 мм. Укладка	м	47,9	420,00	20118,00	750,00	35925,00	1170,00	56043,00						
45.3.11	Трубы ПВХ канализационные d=150 мм, ТУ 2248-057-72311668-2007	м	48,4	2214,00	107157,60			2214,00	107157,60						
	Колодцы КЗ														
45.3.12	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, d 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3	2,84	31201,00	88610,84	36134,24	102621,24	67335,24	191232,08						
45.3.13	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10	шт	4	15433,00	61732,00			15433,00	61732,00						
45.3.14	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3	шт	4	6703,00	26812,00			6703,00	26812,00						
45.3.15	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9	шт	8	17113,00	136904,00			17113,00	136904,00						
45.3.16	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1	шт	4	11891,00	47564,00			11891,00	47564,00						
45.3.17	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3	шт	4	4357,00	17428,00			4357,00	17428,00						
45.3.18	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6	шт	12	4179,00	50148,00			4179,00	50148,00						
45.3.19	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,06832	567646,00	38781,57			567646,00	38781,57						
45.3.20	Люк чугунный, тип Л (А15)	комплект	4	11947,00	47788,00			11947,00	47788,00						
45.3.21	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	48	1118,00	53664,00	353,90	16987,20	1471,90	70651,20						
45.3.22	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2	отверстие	8			2888,12	23104,96	2888,12	23104,96						
45.3.23	Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство	м3	0,628	6173,00	3876,64	1721,27	1080,96	7894,27	4957,60						
45.3.24	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнениемтрамбовками	м3	1,256	32159,00	40391,70	4962,48	6232,87	37121,48	46624,58						
	Колодцы КЗ														
45.3.25	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, d 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3	2,68	31201,00	83618,68	36134,24	96839,76	67335,24	180458,44			-			
45.3.26	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10	шт	4	15433,00	61732,00			15433,00	61732,00						
45.3.27	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3	шт	4	6703,00	26812,00			6703,00	26812,00						
45.3.28	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9	шт	8	17113,00	136904,00			17113,00	136904,00						
45.3.29	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1	шт	4	11891,00	47564,00			11891,00	47564,00						
45.3.30	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3	шт	4	4357,00	17428,00			4357,00	17428,00						
45.3.31	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6	шт	4	4179,00	16716,00			4179,00	16716,00						
45.3.32	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,06832	567646,00	38781,57			567646,00	38781,57						
45.3.33	Люк чугунный, тип Л (А15)	комплект	4	11947,00	47788,00			11947,00	47788,00						
45.3.34	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	48	1118,00	53664,00	353,90	16987,20	1471,90	70651,20						
45.3.35	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2	отверстие	8			2888,12	23104,96	2888,12	23104,96						
45.3.36	Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство	м3	0,628	6173,00	3876,64	1721,27	1080,96	7894,27	4957,60						
45.3.37	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнениемтрамбовками	м3	1,256	32159,00	40391,70	4962,48	6232,87	37121,48	46624,58						
	Жироуловитель														
45.3.38	Жироуловитель поступающая в собранном виде, масса до 0,05 т. Установка	шт	2	2888,00	5776,00	7915,20	15830,40	10803,20	21606,40						
45.3.39	Жироуловитель 10л/сек комплект с люком ACO LIPUMAX P-B NS 10SF 1000	комплект	1	1440930,00	1440930,00			1440930,00	1440930,00						
45.3.40	Жироуловитель 4л/сек комплект с люком ACO LIPUMAX P-B NS 4SF 400	комплект	1	1045808,00	1045808,00			1045808,00	1045808,00						
3	**Благоустройство территории и озеленение**														
46	**Вертикальная планировка**														
46,1	***Земляные работы***														
	Разработка грунта в выемке с перемещением в насыпь														
46.1.1	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами при перемещении грунта до 50 м	м3	13572,5			3504,36	47562926,10	3504,36	47562926,10						
	Использование грунта 4 группы от "Земляных работ" зданий и сооружений в насыпь														
46.1.2	Грунты 4 группы. Перемещения грунта на каждые 10м до 50м в насыпь	м3	17268			3289,22	56798250,96	3289,22	56798250,96						
	Разработка недостающего грунта														
46.1.3	Грунты 2 группы с учетом 10% на уплотнение. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3	14085,55			239,18	3368981,85	239,18	3368981,85						
46.1.4	Перевозка строительных грузов в самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	23663,72			485,00	11476904,20	485,00	11476904,20						
46.1.5	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3	14085,55			30,33	427214,73	30,33	427214,73						
46.1.6	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 100м. Группа грунтов 2	м3	14085,55			101,63	1431514,45	101,63	1431514,45						
46.1.7	Грунт. Уплотнение катками на пневмоколесном ходу 25т за шесть прохода по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	41005,5			469,04	19233219,72	469,04	19233219,72						
46.1.8	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3	45106,05			94,43	4259364,30	94,43	4259364,30						
46.1.9	Площади. Окончательная планировка бульдозерами по нивелировочным отметкам	м2	43200			2,77	119664,00	2,77	119664,00						
47	**Покрытие территории**														
47,1	***Покрытие тип 1; S=7073м2***														
47.1.1	Корыто под дорожную одежду. Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами при перемещении грунта до 50м во временный отвал	м3	4597,45			591,04	2717276,85	591,04	2717276,85						
47.1.2	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси толщиной 35 см. Устройство.	м3	2475,55	2841,00	7033037,55	1458,98	3611777,94	4299,98	10644815,49						
47.1.3	Основания из щебня фракции 40-70 мм, толщиной 20 см. Устройство при укатке каменных материалов по способу заклинки	м2	7073	1419,00	10036587,00	397,25	2809749,25	1816,25	12846336,25						
47.1.4	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	3,5365	160960,00	569235,04	3026,33	10702,62	163986,33	579937,66						
47.1.5	Покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2	7073	2355,00	16656915,00	187,00	1322651,00	2542,00	17979566,00						
47.1.6	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,1219	160960,00	341541,02	3026,33	6421,57	163986,33	347962,59						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов,		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
47.1.7	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2	7073	1714,00	12123122,00	186,84	1321519,32	1900,84	13444641,32						
47,2	*Покрытие тип 2; S=6750м2*														
47.2.1	Корыто под дорожную одежду. Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами при перемещении грунта до 50м (во временный отвал)	м3	2700			591,04	1595808,00	591,04	1595808,00						
47.2.2	Основания из щебня фракции 40-70 мм, толщиной 27 см. Устройство при укатке каменных материалов по способу заклинки	м2	6750	2553,00	17232750,00	486,31	3282592,50	3039,31	20515342,50						
47.2.3	Основания щебеночные, обработанные в верхней части пескоцементной смесью, толщиной слоя 3 см. Устройство с уплотнением виброкатками	м2	6750	1455,00	9821250,00	175,03	1181452,50	1630,03	11002702,50						
47.2.4	Смесь цементно-песчаная. Приготовление в установке, установленной в карьере	м3	202,5	2469,00	499972,50	973,92	197218,80	3442,92	697191,30						
47.2.6	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	48,6	32720,00	1590192,00			32720,00	1590192,00						
47.2.5	Покрытия дорожные толщиной 10 см из сборных прямоугольных железобетонных плит марки 3П.5 площадью до 3м2. Устройство	м3	675	5716,00	3858300,00	6435,78	4344151,50	12151,78	8202451,50						
47,3	*Покрытие тип 3; S=4780м2*														
47.3.1	Корыто под дорожную одежду. Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами при перемещении грунта до 10м во временный отвал	м3	1195			215,13	257080,35	215,13	257080,35						
47.3.2	Основания из щебня фракции 40-70 мм, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов по способу заклинки	м2	4780	1098,00	5248440,00	311,28	1487918,40	1409,28	6736358,40						
47.3.3	Устройство бетонных покрытий толщиной 40мм из бетона класса В25	м2	4780	1924,00	9196720,00	566,63	2708491,40	2490,63	11905211,40						
47.3.4	Покрытия дорожные толщиной 6 см из сборных прямоугольных железобетонных плит марки 7К.6, площадью до 3 м2. Устройство	м3	286,8	4880,00	1399584,00	6435,78	1845781,70	11315,78	3245365,70						
47,4	*Покрытие тип 4; S=2550м2*														
47.4.1	Корыто под дорожную одежду. Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами при перемещении грунта до 50м во временный отвал	м3	1173			591,04	693289,92	591,04	693289,92						
47.4.2	Основания из щебня фракции 40-70 мм, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов по способу заклинки	м2	2550	1098,00	2799900,00	311,28	793764,00	1409,28	3593664,00						
47.4.3	Устройство основания из бетона класса В30, толщиной 15 см	м2	2550	4952,00	12627600,00	257,00	655350,00	5209,00	13282950,00						
47.4.4	Укладка арматурной сетки шагом 150х150 мм	м2	2550	27,00	68850,00	20,00	51000,00	47,00	119850,00						
47.4.5	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	22,032	196628,00	4332108,10			196628,00	4332108,10						
47.4.6	Основания из готовой цементно-песчаной смеси толщиной слоя 3 см. Устройство с применением профилировщиков со скользящими формами	м2	2550	345,00	879750,00	245,02	624801,00	590,02	1504551,00						
47.4.7	Смесь цементно-песчаная. Приготовление в установке, установленной в карьере	м3	76,5	2469,00	188878,50	972,46	74393,19	3441,46	263271,69						
47.4.8	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	18,36	32720,00	600739,20			32720,00	600739,20						
47.4.9	Покрытия дорожные толщиной 8 см из сборных прямоугольных железобетонных плит марки 3П.5 площадью до 3м2. Устройство	м3	204	5716,00	1166064,00	6435,78	1312899,12	12151,78	2478963,12						
47,5	*Покрытие тип 5; S=650м2*														
47.5.1	Корыто под дорожную одежду. Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами при перемещении грунта до 50м во временный отвал	м3	206,05			591,04	121783,79	591,04	121783,79						
47.5.2	Основания из щебня фракции 40-70 мм, толщиной 20 см. Устройство при укатке каменных материалов по способу заклинки	м2	650	1419,00	922350,00	397,25	258212,50	1816,25	1180562,50						
47.5.3	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,325	160960,00	52312,00	3026,33	983,56	163986,33	53295,56						
47.5.4	Покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2	650	2356,00	1531400,00	187,12	121628,00	2543,12	1653028,00						
47.5.5	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,195	160960,00	31387,20	3026,33	590,13	163986,33	31977,33						
47.5.6	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2	650	1714,00	1114100,00	186,84	121446,00	1900,84	1235546,00						
47.5.7	Поверхности бетонные. Оклейка полиуретаном POLYTAN SE толщиной 2,5 мм на клее 88-СА со сваркой в 1 слой	м2	650	6122,00	3979300,00	4988,11	3242271,50	11110,11	7221571,50						
47.5.8	Покрытие Tartan POLYTAN SE	м2	650	24515,00	15934750,00			24515,00	15934750,00						
47,6	*Покрытие тип 5.1; S=1143м2*														
47.6.1	Корыто под дорожную одежду. Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами при перемещении грунта до 50м во временный отвал	м3	354,33			591,04	209423,20	591,04	209423,20						
47.6.2	Основания из щебня фракции 40-70 мм, толщиной 20 см. Устройство при укатке каменных материалов по способу заклинки	м2	1143	1419,00	1621917,00	397,25	454056,75	1816,25	2075973,75						
47.6.3	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,572	160960,00	92069,12	3026,33	1731,06	163986,33	93800,18						
47.6.4	Покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2	1143	2356,00	2692908,00	187,12	213878,16	2543,12	2906786,16						
47.6.5	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,343	160960,00	55209,28	3026,33	1038,03	163986,33	56247,31						
47.6.6	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2	1143	1714,00	1959102,00	186,84	213558,12	1900,84	2172660,12						
47.6.7	Поверхности бетонные. Оклейка полиуретаном POLYTAN WS толщиной 2,5 мм на клее 88-СА со сваркой в 1 слой	м2	1143	6122,00	6997446,00	4988,11	5701409,73	11110,11	12698855,73						
47.6.8	Покрытие Tartan POLYTAN WS	м2	1257,3	20730,00	26063829,00			20730,00	26063829,00						
47,7	*Покрытие тип 6; S=2971м2*														
47.7.1	Корыто под дорожную одежду. Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами при перемещении грунта до 50м во временный отвал	м3	1485,5			591,04	877989,92	591,04	877989,92						
47.7.2	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 25 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2	2971	1419,00	4215849,00	397,25	1180229,75	1816,25	5396078,75						
47.7.3	Основания из щебня фракции 10-20 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2	2971	1289,00	3829619,00	311,28	924812,88	1600,28	4754431,88						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов,		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
47.7.4	Основания из щебня фракции 5-10 мм однослойные, толщиной 5 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2	2971	1368,00	4064328,00	311,28	924812,88	1679,28	4989140,88						
47.7.5	Футбольное поле. Газоны из готовых рулонных заготовок POLYTAN LIGA GRASS 50mm. Устройство	м2	2971	1314,00	3903894,00	800,00	2376800,00	2114,00	6280694,00						
47.7.6	Полиуретановые беговые дорожки POLYTAN LIGA GRASS 50mm	м2	2971	18343,00	54497053,00			18343,00	54497053,00						
47,8	*Покрытие тип 7; S=4745м2*														
47.8.1	Корыто под дорожную одежду. Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами при перемещении грунта до 50м (во временный отвал)	м3	1423,5			591,04	841345,44	591,04	841345,44						
47.8.2	Участок для озеленения. Разбивка участка	м2	4745			180,00	854100,00	180,00	854100,00						
47.8.3	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 30 см механизированным способом	м2	4745	945,00	4484025,00	364,32	1728698,40	1309,32	6212723,40						
47.8.4	Посев вручную газонов обыкновенных	м2	4745	975,00	4626375,00	469,38	2227208,10	1444,38	6853583,10						
47.8.5	Газоны обыкновенные. Уход	м2	4745	383,00	1817335,00	615,96	2922730,20	998,96	4740065,20						
47,9	*Покрытие тип 8; S=1540м2*														
47.9.1	Корыто под дорожную одежду. Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами при перемещении грунта до 50м (во временный отвал)	м3	154			591,04	91020,16	591,04	91020,16						
47.9.2	Слои оснований подстилающие и выравнивающие толщиной 5 см из песка. Устройство	м3	77	3455,00	266035,00	1410,61	108616,97	4865,61	374651,97						
47.9.3	Покрытие толщиной 2 см из готовых рулонных заготовок ИСКУССТВЕННАЯ ТРАВА. Устройство	м2	1540	1056,00	1626240,00	752,35	1158619,00	1808,35	2784859,00						
47.9.4	Газоны искусственные в рулонах	м2	1694	3950,00	6691300,00			3950,00	6691300,00						
47.10	*Покрытие тип 9; S=612,5м2*														
47.10.1	Корыто под дорожную одежду. Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами при перемещении грунта до 50 м во временный отвал	м3	184,975			591,04	109327,62	591,04	109327,62						
47.10.2	Основания из щебня фракции 40-70 мм, толщиной 20 см. Устройство при укатке каменных материалов по способу заклинки	м2	612,5	1419,00	869137,50	397,25	243315,63	1816,25	1112453,13						
47.10.3	Покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2	612,5	2356,00	1443050,00	187,12	114611,00	2543,12	1557661,00						
47.10.4	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2	612,5	1714,00	1049825,00	186,84	114439,50	1900,84	1164264,50						
47.10.5	Покрытие гомогенное поливинилхлоридное для спортплощадок, толщиной 2 мм, поверхность полиуретановая, COMPOSAN	м2	612,5	945,00	578812,50	631,07	386530,38	1576,07	965342,88						
47.10.6	Покрытие теннисное COMPOSSAN	м2	624,75	17469,00	10913757,75			17469,00	10913757,75						
47.11	*Бортовые камни*														
47.11.1	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий (согласно чертежу конструкции дорожных одежд)	м	6535	2410,00	15749350,00	1022,28	6680599,80	3432,28	22429949,80						
47.11.2	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-9	м3	167,241	74286,00	12423664,93			74286,00	12423664,93						
	Лотки водоотводные														
47.11.3	Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи (согласно чертежу конструкции дорожных одежд)	м	1202,5	2549,00	3065172,50	4760,86	5724934,15	7309,86	8790106,65						
47.11.4	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92	м3	18,689	51766,00	967454,77			51766,00	967454,77						
47.12	*Знаки дорожные*														
47.12.1	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт	33	4069,00	134277,00	5725,33	188935,89	9794,33	323212,89						
47.12.2	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство из бетона класса В25	м3	4,32	37840,00	163468,80	10216,00	44133,12	48056,00	207601,92						
47.12.3	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76х3,0 мм	м	115,5	3760,00	434280,00			3760,00	434280,00						
47.12.4	Знаки дорожные односторонние восьмиугольные 2.5, В 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт	7	29115,00	203805,00			29115,00	203805,00						
47.12.5	Знаки дорожные односторонние квадратные 5.18-5.19.3В 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт	2	22955,00	45910,00			22955,00	45910,00						
47.12.6	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 6.1-6.13 размером 1350х900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт	17	15382,00	261494,00			15382,00	261494,00						
47.12.7	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.7.2,размерами 450 мм х 1350 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт	1	13472,00	13472,00			13472,00	13472,00						
47.12.8	Знаки дорожные односторонние круглые 3.1-3.9,D 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт	6	25831,00	154986,00			25831,00	154986,00						
47.12.9	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	4,95	838,00	4148,10			838,00	4148,10						
47.13	*Разметка*														
47.13.1	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км	1,85	30332,00	56114,20	14972,45	27699,03	45304,45	83813,23						
48	Наружная инфраструктура														
48,1	*Земляные работы*														
48.1.1	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами	м3	1945,07			195,20	379677,66	195,20	379677,66						
48.1.2	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3	300,26			239,18	71816,19	239,18	71816,19						
48.1.3	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта	м3	2005,23			3152,25	6320986,27	3152,25	6320986,27						
48.1.4	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3	2161,19			2140,41	4625832,69	2140,41	4625832,69						
48.1.5	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20т. Класс груза1. Расстояние перевозки 15 км	м3	504,44			485,00	244653,40	485,00	244653,40						
48.1.6	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами	м3	300,26			195,20	58610,75	195,20	58610,75						
48.1.7	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3	1869,94			22,61	42279,34	22,61	42279,34						
48.1.8	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	57,83			1228,51	71044,73	1228,51	71044,73						
48.1.9	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	1812,11			248,04	449475,76	248,04	449475,76						
48,2	*Подпорная стена С-1*														

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов,		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
48.2.1	Подготовка бетонная из бетона класса В7,5. Устройство	м3	4,02	30 367	122075,34	7 389,70	29706,59	37756,70	151781,93						
48.2.2	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике гидроизолом. Устройство первого слоя	м2	40,2	1 036	41647,20	732,72	29455,34	1768,72	71102,54						
48.2.3	Подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщ. до 300 мм из бетона класса В25 на с/с цементе, W4, F100. Устройство	м3	34,58	45319,00	1567131,02	15900,50	549839,29	61219,50	2116970,31						
48.2.4	Подпорная стена. Заполнение вертикальных швов цементным раствором	м	2,9	426,00	1235,40	462,57	1341,45	888,57	2576,85						
48.2.5	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление впостроечных условиях из арматуры d до 25 мм	т	1,623	13 149,00	21340,827	19 510,01	31664,75	32659,01	53005,57						
48.2.6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I d 8 мм	т	0,07384	192875,00	14241,89			192875,00	14241,89						
48.2.7	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d8 мм	т	0,77896	176 454	137450,61			176454,00	137450,61						
48.2.8	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d12 мм	т	0,83512	171 727	143412,65			171727,00	143412,65						
48.2.9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу бетону в 2 слоя	м2	136	2906,00	395216,00	782,24	106384,64	3688,24	501600,64						
48,3	*Наружные каналы К1*														
48.3.1	Подготовка бетонная из бетона класса В7,5, толщиной 100 мм. Устройство	м3	26,2	30 367	795615,40	7 389,70	193610,14	37756,70	989225,54						
48.3.2	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике гидроизолом. Устройство первого слоя	м2	262	1 036	271432,00	732,72	191972,64	1768,72	463404,64						
48.3.3	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм, из бетона класса В25 на с/с цементе, W4, F100. Устройство	м3	96,5	65431,00	6314091,50	8232,61	794446,87	73663,61	7108538,37						
48.3.4	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление впостроечных условиях из арматуры d до 25 мм	т	13,81	13 149,00	181587,69	19 510,01	269433,24	32659,01	451020,93						
48.3.5	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d10 мм	т	10,84304	184 564	2001234,83			184564,00	2001234,83						
48.3.6	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d12 мм	т	3,51936	171 727	604369,13			171727,00	604369,13						
48.3.7	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу бетону в 2 слоя	м2	501,77	2906,00	1458143,62	782,24	392504,56	3688,24	1850648,18						
48,4	*Наружные каналы К2*														
48.4.1	Подготовка бетонная из бетона класса В7,5, толщиной 100 мм. Устройство	м3	14,45	30 367	438803,15	7 389,70	106781,17	37756,70	545584,32						
48.4.2	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике гидроизолом. Устройство первого слоя	м2	144,5	1 036	149702,00	732,72	105878,04	1768,72	255580,04						
48.4.3	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм, из бетона класса В25 на с/с цементе, W4, F100. Устройство	м3	58,22	65431,00	3809392,82	8232,61	479302,55	73663,61	4288695,37						
48.4.4	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление впостроечных условиях из арматуры d до 25 мм	т	7,875	13 149,00	103548,375	19 510,01	153641,33	32659,01	257189,70						
48.4.5	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d10 мм	т	7,4256	184 564	1370498,44			184564,00	1370498,44						
48.4.6	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d12 мм	т	0,71968	171 727	123588,49			171727,00	123588,49						
48.4.7	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d14 мм	т	0,04472	178 693	7991,15			178693,00	7991,15						
48.4.8	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу бетону в 2 слоя	м2	113,48	2906,00	329772,88	782,24	88768,60	3688,24	418541,48						
48,5	*Наружные каналы К3*														
48.5.1	Подготовка бетонная из бетона класса В7,5, толщиной 100 мм. Устройство	м3	0,87	30 367	26419,29	7 389,70	6429,04	37756,70	32848,33						
48.5.2	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике гидроизолом. Устройство первого слоя	м2	8,7	1 036	9013,20	732,72	6374,66	1768,72	15387,86						
48.5.3	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм, из бетона класса В25 на с/с цементе, W4, F100. Устройство	м3	3,04	65431,00	198910,24	8232,61	25027,13	73663,61	223937,37						
48.5.4	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление впостроечных условиях из арматуры d до 25 мм	т	0,308	13 149,00	4049,892	19 510,01	6009,08	32659,01	10058,98						
48.5.5	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d10 мм	т	0,32032	184 564	59119,54			184564,00	59119,54						
48.5.6	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,015	452891,00	6793,37	75137,90	1127,07	528028,90	7920,43						
48.5.7	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,067	272862,00	18281,75	75137,90	5034,24	347999,90	23315,99						
48.5.8	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу бетону в 2 слоя	м2	18,54	2906,00	53877,24	782,24	14502,73	3688,24	68379,97						
48,6	*Наружные каналы К4*														
48.6.1	Подготовка бетонная из бетона класса В7,5, толщиной 100 мм. Устройство	м3	2,43	30 367	73791,81	7 389,70	17956,97	37756,70	91748,78						
48.6.2	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике гидроизолом. Устройство первого слоя	м2	24,3	1 036	25174,80	732,72	17805,10	1768,72	42979,90						
48.6.3	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм, из бетона класса В25 на с/с цементе, W4, F100. Устройство	м3	8,17	65431,00	534571,27	8232,61	67260,42	73663,61	601831,69						
48.6.4	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление впостроечных условиях из арматуры d до 25 мм	т	1,064	13 149,00	13990,536	19 510,01	20758,65	32659,01	34749,19						
48.6.5	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d10 мм	т	0,93808	184 564	173135,80			184564,00	173135,80						
48.6.6	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d12 мм	т	0,16848	171 727	28932,56			171727,00	28932,56						
48.6.7	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу бетону в 2 слоя	м2	11,33	2906,00	32924,98	782,24	8862,78	3688,24	41787,76						
48,7	*Наружные каналы К5*														
48.7.1	Подготовка бетонная из бетона класса В7,5, толщиной 100 мм. Устройство	м3	2,19	30 367	66503,73	7 389,70	16183,44	37756,70	82687,17						
48.7.2	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике гидроизолом. Устройство первого слоя	м2	21,9	1 036	22688,40	732,72	16046,57	1768,72	38734,97						
48.7.3	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм, из бетона класса В25 на с/с цементе, W4, F100. Устройство	м3	18,33	65431,00	1199350,23	8232,61	150903,74	73663,61	1350253,97						
48.7.4	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление впостроечных условиях из арматуры d до 25 мм	т	2,525	13 149,00	33201,225	19 510,01	49262,78	32659,01	82464,00						
48.7.5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I d 12 мм	т	0,06968	164210,00	11442,15			164210,00	11442,15						
48.7.6	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 10 мм	т	2,34832	184 564	433415,33			184564,00	433415,33						
48.7.7	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 12 мм	т	0,27976	171 727	48042,35			171727,00	48042,35						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов,		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
48.7.8	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу бетону в 2 слоя	м2	74,66	2906,00	216961,96	782,24	58402,04	3688,24	275364,00						
48,8	*Наружный колодец К6*														
48.8.1	Подготовка бетонная из бетона класса В7,5, толщиной 100 мм. Устройство	м3	1,89	30 367	57393,63	7 389,70	13966,53	37756,70	71360,16						
48.8.2	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике гидроизолом. Устройство первого слоя	м2	18,89	1 036	19570,04	732,72	13841,08	1768,72	33411,12						
48.8.3	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм, из бетона класса В25 на с/с цементе, W4, F100. Устройство	м3	6,12	65431,00	400437,72	8232,61	50383,57	73663,61	450821,29						
48.8.4	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление впостроечных условиях из арматуры d до 25 мм	т	1,098	13 149,00	14437,602	19 510,01	21421,99	32659,01	35859,59						
48.8.5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I d12 мм	т	0,00312	164210,00	512,34			164210,00	512,34						
48.8.6	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d10 мм	т	1,12736	184 564	208070,07			184564,00	208070,07						
48.8.7	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d12 мм	т	0,01144	171 727	1964,56			171727,00	1964,56						
48.8.8	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка гильз Г1-Г2	т	0,11	250376,00	27541,36	79310,12	8724,11	329686,12	36265,47						
48.8.9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу бетону в 2 слоя	м2	28	2906,00	81368,00	782,24	21902,72	3688,24	103270,72						
48.8.10	Люки. Установка	шт	1	1669,00	1669,00	2188,69	2188,69	3857,69	3857,69						
48.8.11	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	11947,00	11947,00			11947,00	11947,00						
48,9	*Наружный колодец КВ0*														
48.9.1	Подготовка бетонная из бетона класса В7,5, толщиной 100 мм. Устройство	м3	1,01	30 367	30670,67	7 389,70	7463,60	37756,70	38134,27						
48.9.2	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике гидроизолом. Устройство первого слоя	м2	10,1	1 036	10463,60	732,72	7400,47	1768,72	17864,07						
48.9.3	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм, из бетона класса В25 на с/с цементе, W4, F100. Устройство	м3	6,91	65431,00	452128,21	8232,61	56887,34	73663,61	509015,55						
48.9.4	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление впостроечных условиях из арматуры d до 25 мм	т	0,704	13 149,00	9256,896	19 510,01	13735,05	32659,01	22991,94						
48.9.5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I d 8 мм	т	0,00312	192875,00	601,77			192875,00	601,77						
48.9.6	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 20 мм	т	0,02184	174 961	3821,15			174961,00	3821,15						
48.9.7	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d10 мм	т	0,60528	184 564	111712,90			184564,00	111712,90						
48.9.8	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d12 мм	т	0,10192	171 727	17502,42			171727,00	17502,42						
48.9.9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу бетону в 2 слоя	м2	54,4	2906,00	158086,40	782,24	42553,86	3688,24	200640,26						
48.9.10	Люки. Установка	шт	1	1669,00	1669,00	2188,69	2188,69	3857,69	3857,69						
48.9.11	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	11947,00	11947,00			11947,00	11947,00						
48.10	*Наружный колодец КВ1*														
48.10.1	Подготовка бетонная из бетона класса В7,5, толщиной 100 мм. Устройство	м3	1,01	30 367	30670,67	7 389,70	7463,60	37756,70	38134,27						
48.10.2	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике гидроизолом. Устройство первого слоя	м2	10,1	1 036	10463,60	732,72	7400,47	1768,72	17864,07						
48.10.3	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм, из бетона класса В25 на с/с цементе, W4, F100. Устройство	м3	5,71	65431,00	373611,01	8232,61	47008,20	73663,61	420619,21						
48.10.4	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление впостроечных условиях из арматуры d до 25 мм	т	0,745	13 149,00	9796,005	19 510,01	14534,96	32659,01	24330,96						
48.10.5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I d 8 мм	т	0,00312	192875,00	601,77			192875,00	601,77						
48.10.6	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d10 мм	т	0,6708	184 564	123805,53			184564,00	123805,53						
48.10.7	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d12 мм	т	0,10192	171 727	17502,42			171727,00	17502,42						
48.10.8	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу бетону в 2 слоя	м2	35	2906,00	101710,00	782,24	27378,40	3688,24	129088,40						
48.10.9	Люки. Установка	шт	1	1669,00	1669,00	2188,69	2188,69	3857,69	3857,69						
48.10.10	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	11947,00	11947,00			11947,00	11947,00						
48.11	*Наружный колодец КВ1-4*														
48.11.1	Подготовка бетонная из бетона класса В7,5, толщиной 100 мм. Устройство	м3	0,92	30 367	27937,64	7 389,70	6798,52	37756,70	34736,16						
48.11.2	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике гидроизолом. Устройство первого слоя	м2	9,2	1 036	9531,20	732,72	6741,02	1768,72	16272,22						
48.11.3	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм, из бетона класса В25 на с/с цементе, W4, F100. Устройство	м3	9,8	65431,00	641223,80	8232,61	80679,58	73663,61	721903,38						
48.11.4	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление впостроечных условиях из арматуры d до 25 мм	т	0,947	13 149,00	12452,103	19 510,01	18475,98	32659,01	30928,08						
48.11.5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I d 8 мм	т	0,00312	192875,00	601,77			192875,00	601,77						
48.11.6	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 20 мм	т	0,02912	174 961	5094,86			174961,00	5094,86						
48.11.7	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d 10 мм	т	0,95264	184 564	175823,05			184564,00	175823,05						
48.11.8	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,002	452891,00	905,78	75137,09	150,27	528028,09	1056,06						
48.11.9	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,016	272862,00	4365,79	75137,90	1202,21	347999,90	5568,00						
48.11.10	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка гильз Г1	т	0,018	250376,00	4506,77	79310,12	1427,58	329686,12	5934,35						
48.11.11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу бетону в 2 слоя	м2	35,4	2906,00	102872,40	782,24	27691,30	3688,24	130563,70						
48.11.12	Люки. Установка	шт	1	1669,00	1669,00	2188,69	2188,69	3857,69	3857,69						
48.11.13	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	11947,00	11947,00			11947,00	11947,00						
48.12	*Наружный колодец К-Э1*														
48.12.1	Подготовка бетонная из бетона класса В7,5, толщиной 100 мм. Устройство	м3	0,73	30 367	22167,91	7 389,70	5394,48	37756,70	27562,39						
48.12.2	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике гидроизолом. Устройство первого слоя	м2	7,3	1 036	7562,80	732,72	5348,86	1768,72	12911,66						
48.12.3	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм, из бетона класса В25 на с/с цементе, W4, F100. Устройство	м3	6,25	65431,00	408943,75	8232,61	51453,81	73663,61	460397,56						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов,		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
48.12.4	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление впостроечных условиях из арматуры d до 25 мм	т	0,512	13 149,00	6732,288	19 510,01	9989,13	32659,01	16721,41						
48.12.5	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d8 мм	т	0,11024	176 454	19452,29			176454,00	19452,29						
48.12.6	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d10 мм	т	0,338	184 564	62382,63			184564,00	62382,63						
48.12.7	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d12 мм	т	0,0832	171 727	14287,69			171727,00	14287,69						
48.12.8	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу бетону в 2 слоя	м2	22,08	2906,00	64164,48	782,24	17271,86	3688,24	81436,34						
48.13	*Фундамент холодильного агрегата Ф-1 (2 шт.)*														
48.13.1	Подготовка бетонная из бетона класса В7,5, толщиной 100 мм. Устройство	м3	7	30 367	212569,00	7 389,70	51727,90	37756,70	264296,90						
48.13.2	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике гидроизолом. Устройство первого слоя	м2	70	1 036	72520,00	732,72	51290,40	1768,72	123810,40						
48.13.3	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм, из бетона класса В25 на с/с цементе, W4, F100. Устройство	м3	42,02	65431,00	2749410,62	8232,61	345934,27	73663,61	3095344,89						
48.13.4	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление впостроечных условиях из арматуры d до 25 мм	т	3,79	13 149,00	49834,71	19 510,01	73942,94	32659,01	123777,65						
48.13.5	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d8 мм	т	0,94848	176 454	167363,09			176454,00	167363,09						
48.13.6	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d10 мм	т	1,44976	184 564	267573,50			184564,00	267573,50						
48.13.7	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d12 мм	т	1,23136	171 727	211457,76			171727,00	211457,76						
48.13.8	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d14 мм	т	0,312	178 693	55752,22			178693,00	55752,22						
48.13.9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу бетону в 2 слоя	м2	66	2906,00	191796,00	782,24	51627,84	3688,24	243423,84						
48.14	*Фундамент под ПГБ*														
48.14.1	Подготовка бетонная из бетона класса В7,5, толщиной 100 мм. Устройство	м3	1,67	30 367	50712,89	7 389,70	12340,80	37756,70	63053,69						
48.14.2	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике гидроизолом. Устройство первого слоя	м2	16,7	1 036	17301,20	732,72	12236,42	1768,72	29537,62						
48.14.3	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3, из бетона класса В25 на с/с цементе, W4, F100. Устройство	м3	3,75	39627,00	148601,25	9255,00	34706,25	48882,00	183307,50						
48.14.4	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление впостроечных условиях из арматуры d до 25 мм	т	0,319	13 149,00	4194,531	19 510,01	6223,69	32659,01	10418,22						
48.14.5	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III d12 мм	т	0,33176	171 727	56972,15			171727,00	56972,15						
49	**Озеленение территории**														
49,1	*Газон партерный.S=2822м2*														
49.1.1	Участок для озеленения. Разбивка участка	м2	2822			180,00	507960,00	180,00	507960,00						
49.1.2	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15см	м2	2822	1078,00	3042116,00	543,90	1534885,80	1621,90	4577001,80						
49.1.3	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	2822	134,00	378148,00	253,04	714078,88	387,04	1092226,88						
49.1.4	Газоны обыкновенные.Уход	м2	2822	383,00	1080826,00	615,96	1738239,12	998,96	2819065,12						
49,2	*Цветник-Розарий*														
49.2.1	Цветники. Устройство корыта механизированным способом глубиной 40 см	м2	92			624,00	57408,00	624,00	57408,00						
49.2.2	Цветники. Подготовка почвы с внесением растительной земли 20см	м2	92	1010,00	92920,00	740,00	68080,00	1750,00	161000,00						
49.2.3	Цветники многолетние при густоте посадки 16шт на м2. Посадка	м2	92	1873,00	172316,00	2840,00	261280,00	4713,00	433596,00						
49.2.4	Розы	шт	920	2351,00	2162920,00			2351,00	2162920,00						
49,3	*Деревья*														
49.3.1	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%	яма	336	1599,00	537264,00	1330,83	447158,88	2929,83	984422,88						
49.3.2	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м	шт	336	2711,00	910896,00	1200,00	403200,00	3911,00	1314096,00						
49.3.3	Туя западная	шт	27	7320,00	197640,00			7320,00	197640,00						
49.3.4	Можжевельник горизонтальный: "лимонный", "зеленный", "Блю Чип"	шт	180	8253,00	1485540,00			8253,00	1485540,00						
49.3.5	Саженцы лиственных пород деревьев быстрого роста (ясень ланцентный, сосна крымская) с оголённой корневой системой, возраст 10 лет	шт	121	3581,00	433301,00			3581,00	433301,00						
49.3.6	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (кельтерия) с комом земли 0,5 м х 0,4 м, возраст 3 года	шт	8	8751,00	70008,00			8751,00	70008,00						
49,4	*Кустарники*														
	Кустарники для живой изгороди														
49.4.1	Кустарники-саженцы для двухрядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%	м	277	911,00	252347,00	742,42	205650,34	1653,42	457997,34						
49.4.2	Кустарники-саженцы в живой изгороди двухрядной. Посадка	м	277	1339,00	370903,00	1895,74	525119,98	3234,74	896022,98						
49.4.3	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (бирючина обыкновенная) с оголённой корневой системой, возраст 12 лет	шт	1385	2109,00	2920965,00			2109,00	2920965,00						
	Кустарники декоративные в группы														
49.4.4	Кустарники-саженцы с оголенной корневой системой в группы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом.Добавление растительной земли до 25%	шт	110	608,00	66880,00	606,45	66709,50	1214,45	133589,50						
49.4.5	Кустарники-саженцы вгруппах. Посадка в ямы. Размер ям 0,5х0,5 м	шт	110	200,00	22000,00	318,78	35065,80	518,78	57065,80						
49.4.6	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (барбарис Тунберга краснолистная форма, юкка сизая) с оголённой корневой системой, возраст 12 лет	шт	110	2109,00	231990,00			2109,00	231990,00						
50	**Ограждение спортивных площадок**														
50,1	*Стойки ограждения на все типы*														
50.1.1	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2	яма	198			1423,00	281754,00	1423,00	281754,00						
50.1.2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.50 мм. Устройство	м2	49,5	2550,00	126225,00	571,21	28274,90	3121,21	154499,90						
50.1.3	Фундаменты-столбы бетонные из бетона класса В15. Устройство	м3	34,85	31870,00	1110669,50	10216,00	356027,60	42086,00	1466697,10						
50.1.4	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	348,48	2906,00	1012682,88	782,24	272595,00	3688,24	1285277,88						
50.1.5	Металлическая пластина в основании стойки. Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,41976	200124,00	84004,05	300062,00	125954,03	500186,00	209958,08						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов,		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
50.1.6	Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали толщ.3,0 мм (300х300х3мм)	т	0,41976	232379,00	97543,41			232379,00	97543,41						
50.1.7	Монтаж стоек. Конструкции стальные,остающиеся в теле бетона. Установка	т	6,48704	45456,00	294874,89	93221,00	604728,36	138677,00	899603,25						
50.1.8	Труба стальная квадратная из углеродистой стали разм. 100х100 мм, толщиной стенки 3 мм	м	724	2329,00	1686196,00			2329,00	1686196,00						
50.1.9	Изделия соединительные, монтажные массой до 20 кг. Установка	т	0,06732	72899,00	4907,56	80638,90	5428,61	153537,90	10336,17						
50.1.10	Соединительный элемент из проката б = до 3,9мм (120х120х3мм)	т	0,06732	219317,00	14764,42			219317,00	14764,42						
50.1.11	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	174,35	76,00	13250,60	45,59	7948,62	121,59	21199,22						
50.1.12	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	174,35	135,00	23537,25	56,85	9911,80	191,85	33449,05						
50,2	*Тип-1*														
50.2.1	Каркас ограждения.Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили. Монтаж	т	3,98769	81985,00	326930,76	108867,52	434129,92	190852,52	761060,69						
50.2.2	Сварная решетка ограждения	т	3,98769	499080,00	1990176,33			499080,00	1990176,33						
50.2.3	Установка и крепление сетки на рамы. Монтаж	м2	487,08	1244,00	605927,52	972,00	473441,76	2216,00	1079369,28						
50.2.4	Оцинкованная сетка-рабица с ячейкой 45х45мм, толщ.проволоки 3мм	м2	487,08	459,00	223569,72			459,00	223569,72						
50.2.5	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	99,69	76,00	7576,44	45,59	4544,87	121,59	12121,31						
50.2.6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	99,69	135,00	13458,15	56,85	5667,38	191,85	19125,53						
50,3	*Тип-2*														
50.3.1	Каркас ограждения. Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили. Монтаж	т	2,80887	81985,00	230285,21	108867,52	305794,71	190852,52	536079,92						
50.3.2	Сварная решетка ограждения	т	2,80887	499080,00	1401850,84			499080,00	1401850,84						
50.3.3	Установка и крепление сетки на рамы. Монтаж	м2	279,74	1244,00	347996,56	972,00	271907,28	2216,00	619903,84						
50.3.4	Оцинкованная сетка-рабица с ячейкой 45х45мм, толщ.проволоки 3мм	м2	279,74	459,00	128400,66			459,00	128400,66						
50.3.5	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	70,22	76,00	5336,72	45,59	3201,33	121,59	8538,05						
50.3.6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	70,22	135,00	9479,70	56,85	3992,01	191,85	13471,71						
50,4	*Тип-3*														
50.4.1	Каркас ограждения. Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили. Монтаж	т	0,17229	81985,00	14125,20	108867,52	18756,79	190852,52	32881,98						
50.4.2	Сварная решетка ограждения	т	0,17229	499080,00	85986,49			499080,00	85986,49						
50.4.3	Установка и крепление сетки на рамы. Монтаж	м2	10,65	1244,00	13248,60	972,00	10351,80	2216,00	23600,40						
50.4.4	Оцинкованная сетка-рабица с ячейкой 45х45мм, толщ.проволоки 3мм	м2	10,65	459,00	4888,35			459,00	4888,35						
50.4.5	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,31	76,00	327,56	45,59	196,49	121,59	524,05						
50.4.6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	4,31	135,00	581,85	56,85	245,02	191,85	826,87						
50,5	*Тип-4*														
50.5.1	Каркас ограждения. Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили. Монтаж	т	1,99555	81985,00	163605,17	108867,52	217250,58	190852,52	380855,75						
50.5.2	Сварная решетка ограждения	т	1,99555	499080,00	995939,09			499080,00	995939,09						
50.5.3	Установка и крепление сетки на рамы. Монтаж	м2	280,03	1244,00	348357,32	972,00	272189,16	2216,00	620546,48						
50.5.4	Оцинкованная сетка-рабица с ячейкой 45х45мм, толщ.проволоки 3мм	м2	280,03	459,00	128533,77			459,00	128533,77						
50.5.5	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	49,89	76,00	3791,64	45,59	2274,49	121,59	6066,13						
50.5.6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	49,89	135,00	6735,15	56,85	2836,25	191,85	9571,40						
50,6	*Тип-5*														
50.6.1	Каркас ограждения. Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили. Монтаж	т	0,0877	81985,00	7190,08	108867,52	9547,68	190852,52	16737,77						
50.6.2	Сварная решетка ограждения	т	0,0877	499080,00	43769,32			499080,00	43769,32						
50.6.3	Установка и крепление сетки на рамы. Монтаж	м2	5,6	1244,00	6966,40	972,00	5443,20	2216,00	12409,60						
50.6.4	Оцинкованная сетка-рабица с ячейкой 45х45мм, толщ.проволоки 3мм	м2	5,6	459,00	2570,40			459,00	2570,40						
50.6.5	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,19	76,00	166,44	45,59	99,84	121,59	266,28						
50.6.6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	2,19	135,00	295,65	56,85	124,50	191,85	420,15						
51	*Ограждения*														
51,1	*Ограждение хладоагрегата*														
	Фундаменты														
51.1.1	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2	яма	24			1423,00	34152,00	1423,00	34152,00						
51.1.2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ. 50 мм. Устройство	м2	6	2550,00	15300,00	517,21	3103,26	3067,21	18403,26						
51.1.3	Фундаменты-столбы бетонные из бетона класса В15. Устройство	м3	4,22	31870,00	134491,40	10216,00	43111,52	42086,00	177602,92						
51.1.4	Металлическая пластина в основании стойки. Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,05088	200124,00	10182,31	3000062,24	152643,17	3200186,24	162825,48						
51.1.5	Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали толщ.3,0мм (300х300х3мм)	т	0,05088	232379,00	11823,44			232379,00	11823,44						
51.1.6	Стены,фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	42,24	1118,00	47224,32	353,90	14948,74	1471,90	62173,06						
	Ограждение														
51.1.7	Монтаж стоек.Конструкции стальные,остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,60336	46456,00	28029,69	93221,58	56246,17	139677,58	84275,86						
51.1.8	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89х4,0 мм	м	72	3215,00	231480,00			3215,00	231480,00						
51.1.9	Каркас ограждения.Связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварные профили.Монтаж	т	0,62567	81985,00	51295,55	108867,52	68115,14	190852,52	119410,70						
51.1.10	Сварная решетка ограждения	т	0,62567	499080,00	312259,38			499080,00	312259,38						
51.1.11	Установка и крепление сетки на рамы.Монтаж	м2	61,86	1244,00	76953,84	972,00	60127,92	2216,00	137081,76						
51.1.12	Оцинкованная сетка-рабица с ячейкой 45х45мм, толщ.проволоки 3мм	м2	61,86	459,00	28393,74			459,00	28393,74						
51.1.13	Изделия соединительные,монтажные массой до 20 кг.Установка	т	0,05865	72899,00	4275,53	80638,90	4729,47	153537,90	9005,00						
51.1.14	Соединительный элемент из проката б = до 3,9мм (50х50х3мм)	т	0,05865	21317,00	1250,24			21317,00	1250,24						
	Антикоррозийное покрытие														
51.1.15	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 1 раз	м2	37,12	76,00	2821,12	45,59	1692,30	121,59	4513,42						
51.1.16	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	37,12	135,00	5011,20	56,85	2110,27	191,85	7121,47						
51,2	*Ограждение территории*														
	Фундаменты														

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов,		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
51.2.1	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2	яма	368			1423,00	523664,00	1423,00	523664,00						
51.2.2	Грунты 2 группы.Разработка вручную под ленточные фундаменты	м3	53,91			2140,41	115389,50	2140,41	115389,50						
51.2.3	Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	35,94			1849,66	66476,78	1849,66	66476,78						
51.2.4	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ. 50мм. Устройство	м2	361,77	2550,00	922513,50	571,21	206646,64	3121,21	1129160,14						
51.2.5	Фундаменты-столбы бетонные из бетона класса В15. Устройство	м3	47,1	31870,00	1501077,00	10216,00	481173,60	42086,00	1982250,60						
51.2.6	Цоколь.Фундаменты ленточные бетонные из бетона класса В15.Устройство	м3	53,91	28990,00	1562850,90	6327,00	341088,57	35317,00	1903939,47						
51.2.7	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	474,1	1118,00	530043,80	353,90	167783,99	1471,90	697827,79						
	Ограждение														
51.2.8	Монтаж стоек. Конструкции стальные,остающиеся в теле бетона. Установка	т	15,084	46456,00	700742,30	93221,58	1406154,31	139677,58	2106896,62						
51.2.9	Конструкции стоек СТ-1, масса сборочной единицы до 0,1т	т	15,084	592235,00	8933272,74			592235,00	8933272,74						
51.2.10	Решетки ограждения.Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили. Монтаж	т	52,2444	81985,00	4283257,13	108867,52	5687718,26	190852,52	9970975,40						
51.2.11	Сварная решетка ограждения	т	52,2444	499080,00	26074135,15			499080,00	26074135,15						
51.2.12	Ворота распашные.Устройство с установкой столбов металлических	шт	2	32239,00	64478,00	35753,81	71507,62	67992,81	135985,62						
51.2.13	Калитки.Устройство с установкой столбов металлических	шт	6	12018,00	72108,00	13071,11	78426,66	25089,11	150534,66						
51.2.14	Стоимость полотен ворот и калиток.Сварная решетка ограждения	т	1,527	499080,00	762095,16			499080,00	762095,16						
51.2.15	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 1 раз	м2	1671,15	76,00	127007,40	45,59	76187,73	121,59	203195,13						
51.2.16	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	1671,15	135,00	225605,25	56,85	95004,88	191,85	320610,13						
52	***Спортивное оборудование, МАФы, площадка для мусорных контейнеров***														
52,1	***Строительные работы***														
	Баскетбол. Волейбол														
52.1.1	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2	яма	4			1423,00	5692,00	1423,00	5692,00						
52.1.2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ. 50мм. Устройство	м2	2,655	2550,00	6770,25	571,21	1516,56	3121,21	8286,81						
52.1.3	Фундаменты-столбы бетонные из бетона класса В15. Устройство	м3	3,5	31870,00	111545,00	10216,00	35756,00	42086,00	147301,00						
52.1.4	Стены, фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	10	1118,00	11180,00	353,90	3539,00	1471,90	14719,00						
52.1.5	Опоры стальные. Установка на наружных фундаментах	опора	4	7770,00	31080,00	22364,98	89459,92	30134,98	120539,92						
	Площадка для мини-футбола														
52.1.6	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2	яма	4			1423,00	5692,00	1423,00	5692,00						
52.1.7	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ. 50мм. Устройство	м2	1,44	2550,00	3672,00	571,21	822,54	3121,21	4494,54						
52.1.8	Фундаменты-столбы бетонные из бетона класса В15. Устройство	м3	2	31870,00	63740,00	10216,00	20432,00	42086,00	84172,00						
52.1.9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовойкладки, кирпичу, бетону	м2	6,4	1118,00	7155,20	353,90	2264,96	1471,90	9420,16						
52.1.10	Опоры стальные. Установка на наружный фундамент	опора	4	7770,00	31080,00	22364,98	89459,92	30134,98	120539,92						
	Теннисный корт														
52.1.11	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2	яма	2			1423,00	2846,00	1423,00	2846,00						
52.1.12	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ. 50мм. Устройство	м2	1,445	2550,00	3684,75	571,21	825,40	3121,21	4510,15						
52.1.13	Фундаменты-столбы бетонные из бетона класса В15. Устройство	м3	1,5	31870,00	47805,00	10216,00	15324,00	42086,00	63129,00						
52.1.14	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовойкладки, кирпичу, бетону	м2	6	1118,00	6708,00	353,90	2123,40	1471,90	8831,40						
52.1.15	Опоры стальные.Установка на наружный фундамент	опора	2	7770,00	15540,00	22364,98	44729,96	30134,98	60269,96						
	Площадка со снарядами для тренировок на открытом воздухе														
52.1.15	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2	яма	25			1423,00	35575,00	1423,00	35575,00						
52.1.16	Грунты 2 группы.Разработка вручную под корыто снаряда СП-18	м3	0,396	1693,00	670,43	2140,41	847,60	3833,41	1518,03						
52.1.17	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ. 50мм. Устройство	м2	10,5	2550,00	26775,00	571,21	5997,71	3121,21	32772,71						
52.1.18	Фундаменты-столбы бетонные из бетона класса В15. Устройство	м3	1,995	31870,00	63580,65	10216,00	20380,92	42086,00	83961,57						
52.1.19	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовойкладки, кирпичу, бетону	м2	17,48	1118,00	19542,64	353,90	6186,17	1471,90	25728,81						
52.1.20	Опоры стальные. Установка на наружный фундамент	опора	25	7770,00	194250,00	22364,98	559124,50	30134,98	753374,50						
52,2	***Оборудование***														
	Баскетбол														
52.2.1	Набор для баскетбола (2 стойки). Стальная опора щита, с сечением 150х150х3мм и выносом щита 225 см, состоит из 2 отдельных элементов соединяемых с помощью фланцев.Оснащена HPL щитом размером 180х105 см и толщиной 10мм, установлен на стальнойраме, фиксированное стальное кольцо и нейлоновая сетка S04032	шт	1	1074950,00	1074950,00			1074950,00	1074950,00						
52.2.2	Пара защитных накладок для баскетбольных стоек S04034	шт	1	152224,00	152224,00			152224,00	152224,00						
	Волейбол														
52.2.3	Алюминиевые стойки для волебола (2стойки) стаканного типа. Протекторы из мягкой пены покрытой моющимся синтетическим материалом, легко устанавливать благодаря ли пучкам S04736	шт	1	1237862,00	1237862,00			1237862,00	1237862,00						
52.2.4	Сетка для волейбола.Модель TOrnEO для игры в волейбол,из полиэтилена,d 3мм,кожух для троса и тросс в комплекте S04754	шт	1	57067,00	57067,00			57067,00	57067,00						
	Площадка для мини-футбола														
52.2.5	Алюминиевые ворота для мини футбола(пара), размерами 3х2 метра. S04603	шт	2	390149,00	780298,00			390149,00	780298,00						
52.2.6	Сетка для мини-футбольных ворот (пара) S04610	шт	2	28533,00	57066,00			28533,00	57066,00						
52.2.7	Угловой флаг на стойке с нижним соединителем. Гибкая синтетическая стойка с красным флагом S04588	шт	8	10247,00	81976,00			10247,00	81976,00						
	Теннисный корт														

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов,		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
52.2.8	Теннисные стойки (2 штуки) стаканного типа. Для использования внутри помещений. Оцинкованная стальная конструкция с квадратным сечением 80х80. Оцинкованный штырь для крепления сетки. Натяжное устройство на одной из стоек. Комплектуется оцинкованными стаканами и крышками.S04858	шт	1	516325,00	516325,00			516325,00	516325,00						
52.2.9	Прочная сетка для тенниса сделанная из нейлона,d 3,5мм S04870	шт	1		0,00			0,00	0,00						
52.2.10	Ремень для теннисной сетки.Хлопковый ремень для сетки.Комплектуется с натяжителем и крючком S04876	шт	1	5241,00	5241,00			5241,00	5241,00						
	Площадка со снарядами для тренировок на открытом воздухе														
52.2.11	Снаряд СП-11. Chin up / hip rotation 8037537/8037536	шт	1	812324,00	812324,00			812324,00	812324,00						
52.2.12	Снаряд СП-12. Sit up 8037531	шт	1	835617,00	835617,00			835617,00	835617,00						
52.2.13	Снаряд СП-13. Sit up double 8019535	шт	1	751182,00	751182,00			751182,00	751182,00						
52.2.14	Снаряд СП-14. Push up 8037532	шт	1	471682,00	471682,00			471682,00	471682,00						
52.2.15	Снаряд СП-15. Hyper extension 8037542	шт	1	1100569,00	1100569,00			1100569,00	1100569,00						
52.2.16	Снаряд СП-16.Horizontal ledder 8037530	шт	1	1659587,00	1659587,00			1659587,00	1659587,00						
52.2.17	Снаряд СП-17. Leg lift 8037528	шт	1	477495,00	477495,00			477495,00	477495,00						
52.2.18	Снаряд СП-18. Rope climbing 8037540	шт	1	1083099,00	1083099,00			1083099,00	1083099,00						
52.2.19	Снаряд СП-19. Health walker 8019536	шт	1	1403370,00	1403370,00			1403370,00	1403370,00						
52.2.20	Снаряд СП-20. Parallel rails 8019539	шт	1	1275262,00	1275262,00			1275262,00	1275262,00						
52.2.21	Снаряд СП-21. Handle boat 8019541	шт	1	1607179,00	1607179,00			1607179,00	1607179,00						
52.2.22	Снаряд СП-22. Pull down chalenger 8019538	шт	1	2777625,00	2777625,00			2777625,00	2777625,00						
52,3	***Малые архитектурные формы***														
52.3.1	Скамья прямолинейная, секция ПС-1, строительные работы	скамья	54	69450,00	3750300,00	0,00	0,00	69450,00	3750300,00						
52.3.2	Скамья прямолинейная, секция ПС-1, монтаж металлоконструкций	шт	54	14434,00	779436,00	0,00	0,00	14434,00	779436,00						
52.3.3	Урна типа 1, строительные работы	шт	54	17816,00	962064,00	2810,00	151740,00	20626,00	1113804,00						
52.3.4	Металлический мусоросборник	комплект	12	77780,00	933360,00	0,00	0,00	77780,00	933360,00						
52,4	***Площадка для мусорных контейнеров***														
52.4.1	Грунты 2 группы.Разработка вручную под корыто площадки	м3	5,21			2140,41	11151,54	2140,41	11151,54						
52.4.2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.100мм.Устройство	м2	30	5099,00	152970,00	1142,43	34272,90	6241,43	187242,90						
52.4.3	Плиты фундаментные бетонные плоские из бетона класса В20 на с/с цементе. Устройство	м3	3	30878,00	92634,00	2698,70	8096,10	33576,70	100730,10						
52.4.4	Стены наружные из кирпича глиняного одинарного, при высоте этажа до 4м с расшивкой швов. Кладка	м3	6	33170,00	199020,00	8914,16	53484,96	42084,16	252504,96						
52.4.5	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	7,26	1118,00	8116,68	353,90	2569,31	1471,90	10685,99						
53	**Технологическое оборудование**														
53,1	Приобретение и монтаж технологического оборудования, мебели и инвентаря (согласно утвержденной ПСД)	Согласно приложениям II, III			445957301,45		18056320,00		464 013 621,45						
53,2	Приобретение и монтаж технологического оборудования, мебели и инвентаря (дополнительное)	Согласно приложению IV			386969541,00				386 969 541,00						
54	**Демобилизация**	объект	1,00			51390493,33	51390493,33	51390493,33	51390493,33						
	Итого:								**9260419438,65**		**4,00**	**370496374,45**		**4,00**	**370 496 374,45**
	Технический надзор, **1.76%**:								162983382,12			6520736,19			6 520 736,19
	Авторский надзор, **0.2%**:								18520838,88			740992,75			740 992,75
	Всего, без НДС:								**9441923659,65**			**377758103,39**			**377 758 103,39**

Подрядчик:

Директор ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

Нисткалиев Г.И.

Исполнитель:

Начальник участка Шукпаров А.К.

Заказчик:

Технадзор ТОО "Мангистаукурылысинвест"

Алибеков К.С.

Инвестор Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В. (НКОК Н.В.):

Представитель отдела СИП

Руководитель группы по реализации проектов отдела СИП

Кадырбаев С.