Генподрядчик: ТОО "Самат-Мунай"

Субподрядчик: ТОО "АСК-Альтернатива"

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания учебного корпуса и мастерской Аральского индустриально-технического колледжа в г.Аральск

Типовая № КС-3
утвержденная постановлением
Госкомстат РК от 16.11.94г. №73

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь 2020 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		4	01.10.2020г				

Наименование пусковых объектов,комплексов комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге					НДС 12%, тенге	Всего гр.1+гр.7, тенге
	с начала года по отчетный месяц включит.	в отчетном месяце	Из графы №1				
			СМР в ценах 2020 г	Стоимость оборудования 2020г.	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2020г.		
А	1	2	5	6	7	8	9
Всего с начала строительства:	8 379 344,78					1 005 521,37	**9 384 866,16**
в том числе за отчетный месяц:		8 379 344,78	8 379 344,78			1 005 521,37	**9 384 866,16**

Генподрядчик:
Директор
ТОО "Самат-Мунай" _____ Алмаганбетов С.

Субподрядчик:
Директор
ТОО "АСК-Альтернатива" _____ Алмаганбетов А.

ГЕНПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Самат-Мунай"
СУБПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-Альтернатива"

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания учебного корпуса и мастерской Аральского индустриально-технического колледжа в г.Аральск
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания учебного корпуса и мастерской Аральского индустриально-технического колледжа в г.Аральск

Акт
выполненных работ за ноябрь месяц 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.БЛАГОУСТРОЙСТВО									
		ПОКРЫТИЕ ТИП IV - 950 М2									
1	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	95	4075,86	1013,49	387206,73	96281,96	278421,25	23573,12	443642,23
		НР - 72%; СП - 8%			131,62	213,02	12503,52	20236,92		32862,39	
2	1147-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой**	м2	950	1669,13	160,82	1585670,84	152780,33	4185,51	1070951,93	2869152,59
		НР - 72%; СП - 8%			1503,90	61,82	1428705,00	58728,24		212529,82	
3	2104-0509-0112 РСНБ РК 2015	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 цветные толщиной 70 мм ГОСТ 17608-91**	м2	969	2896,00	–	2806224,00	–	2806224,00	–	3030721,92
		СП - 8%			–	–	–	–		224497,92	
4	1127-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка бортовых бетонных камней при цементнобетонных покрытиях**	м	580	1500,00	30,25	870002,03	17545,23	441949,04	300260,16	1263883,17
		НР - 72%; СП - 8%			707,77	11,24	410507,76	6520,24		93620,98	
5	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	м3	9,28	45928,00	–	426211,84	–	426211,84	–	460308,79
		СП - 8%			–	–	–	–		34096,95	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				6075315,44	266607,52	3956991,64	1394785,21	8067708,70
							1851716,28	85485,40	–	597608,05	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6075315,44				
	Материалы		Тенге				724555,80				
	Всего заработная плата		Тенге					1937201,68			
	Местные материалы		Тенге				3232435,84				

		Накладные расходы	Тенге				1394785,21				
		Сметная прибыль	Тенге				597608,05				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8067708,70				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1763,28
		Сметная заработная плата	Тенге					1937201,68			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				8067708,70				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1763,28
		Сметная заработная плата	Тенге					1937201,68			
		РАЗДЕЛ 2.МАФ									
630	86-010302-0103	**Скамья, тип 2С-1Б**	шт.	4	27115,00	296,00	108460,00	1184,00	67700,00	28745,28	148181,70
					9894,00	87,00	39576,00	348,00		10976,42	
631	86-010303-0201	**Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51м)**	шт.	4	16665,00	--	66660,00	--	66660,00	--	71992,80
					--	--	--	--		5332,80	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	**Тенге**				175120,00	1184,00	134360,00	28745,28	220174,50
							39576,00	348,00	--	16309,22	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				175120,00				
	Материалы		Тенге				134360,00				
	Всего заработная плата		Тенге					39924,00			
		Накладные расходы	Тенге				28745,28				
		Сметная прибыль	Тенге				16309,22				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				220174,50				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36,85
		Сметная заработная плата	Тенге					39924,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				220174,50				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36,85
		Сметная заработная плата	Тенге					39924,00			
	ВСЕГО:		**Тенге**		**8 287 883,20**						
	Временные здания и сооружения - 1,2%		**Тенге**		99 454,60						
	Итого		**Тенге**		**8 387 337,80**						
	Дополнительные затраты при производстве работ зимнее время - 1,35%		**Тенге**		113 229,06						
	Итого		**Тенге**		**8 500 566,86**						
	Непредвиденные работы и затраты - 2%		**Тенге**		170 011,34						
	Итого		**Тенге**		**8 670 578,20**						
	в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100%, к=1,049901		**Тенге**		9 103 248,72						
	Итого с коэффициентом понижения к=0,9204785063		**Тенге**		8 379 344,78						
	Налог на добавленную стоимость - 12%		**Тенге**		1 005 521,37						
	Всего по сметному расчету		**Тенге**		**9 384 866,16**						

Генподрядчик:
ТОО "Самат-Мунай"

Директор
Алмаганбетов С._____

М.П.

Субподрядчик:
ТОО "АСК-Альтернатива"

Директор
Алмаганбетов А._____

М.П.