Договор №1/2024 от 24 января 2024 года
Доп.соглашение №1/2024-1 от 17.12.2024 года
Туркестанская область, г.Туркестан

"УТВЕРЖДАЮ"
Заместитель руководителя
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Туркестанской области"
Ж. Аитбеков
"23" 12 2024 г.

АКТ № 4 от 23 декабря 2024 года

о выполненных работах

По объекту: Поисково-разведочные работы для обеспечения запасами подземных вод 9 сел Туркестанской области, в том числе: в Тюлькубасинский районе Жыгылбастау, Жабагылы, Елтай, 114 разъезд, Даубаба - 2, Жыланды, Сартор, Кайыршакты, Аксай"

№ строк	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	по программе		Лимит на 2024 год		Стоимость единицы работы	Выполнено						Сумма, требуемая к перечислению за декабрь 2024 года
								за декабрь		с начала года		с начала работ		
			Объем работ	Стоимость объема работ, тенге	объем работ	полная сметная стоимость		объем работ	полная сметная стоимость	объем	сумма	объем	сумма	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	**Собственно-геологоразведочные работы**	тенге		**323 196 961**		**323 196 961**			**52 512 830**		**299 493 556**		**299 493 556**	**52 512 830**
1	**Гидрогеологическое и санитарно-экологическое обследование участков поисково-разведочных работ**													
1.1.	Гидрогеологическое и санитарно-экологическое обследование участков поисково-разведочных работ	км	360	2 054 110	360	2 054 110	5 705,861	360	2 054 110	360	2 054 110	360	2 054 110	2 054 110
1.2.	Переезды отряда	км	820	191 268	820	191 268	233,254	820	191 268	820	191 268	820	191 268	191 268
	Итого обследование	тенге		**2 245 378**		**2 245 378**			**2 245 378**		**2 245 378**		**2 245 378**	**2 245 378**
2	**Буровые работы**													
	Вращательное бескерновое бурение ст. 1БА-15В	п.м.	**1301**		**1301**			**216**		**1301**		**1301**		
2.3.	**буровые работы в скважине 2 группы**													
1)	бурение	п.м.	160	15 353 098	160	15 353 098	95 956,86		0	160	15 353 098	160	15 353 098	0
2)	вспомогательные работы	ст/см	14,36	2 021 683	14,36	2 021 683	140 785,73	0,75	105 589	14,36	2 021 683	14,36	2 021 683	105 589
3)	деглинизация	ст/см	12	1 689 429	12	1 689 429	140 785,73		0	12	1 689 429	12	1 689 429	0
4)	монтаж/демонтаж станка	м/д	2	786 298	2	786 298	393 149		0	2	786 298	2	786 298	0
5)	разбурка цементного стакана, диаметром 215,9 мм	п.м.	2	168 011	2	168 011	84 005		0	2	168 011	2	168 011	0
2.4.	**итого**	тенге		**20 018 519**		**20 018 519**			**105 589**		**20 018 519**		**20 018 519**	**105 589**
2.2.	**буровые работы в скважине 3 группы**													
1)	бурение	п.м.	1141	123 142 045	1141	123 142 045	107 924,67	216	23 311 728	1141	123 142 045	1141	123 142 045	23 311 728
2)	вспомогательные работы	ст/см	65,14	10 311 710	65,14	10 311 710	158 300,73	14,3	2 263 700	65,14	10 311 710	65,14	10 311 710	2 263 700
3)	деглинизация	ст/см	36	5 698 826	36	5 698 826	158 300,73	6	949 804	36	5 698 826	36	5 698 826	949 804
4)	монтаж/демонтаж станка	м/д	6	2 914 092	6	2 914 092	485 682	1	485 682	6	2 914 092	6	2 914 092	485 682
6)	разбурка цементного стакана, диаметром 311 мм	п.м.	6	387 197	6	387 197	64 533	1	64 533	6	387 197	6	387 197	64 533
	итого	тенге		**142 453 870**		**142 453 870**			**27 075 448**		**142 453 870**		**142 453 870**	**27 075 448**
2.5.	глина бентонитовая	т	142,64	16 556 367	142,64	16 556 367	116 071	15,15	1 758 476	142,64	16 556 367	142,64	16 556 367	1 758 476
2.6.	вода (474,2+12,82)	м3	439,31	10 104 130	439,31	10 104 130	23 000	109,69	2 522 870	439,31	10 104 130	439,31	10 104 130	2 522 870
2.7.	цемент	т	7,94	254 080	7,94	254 080	32 000			7,94	254 080	7,94	254 080	
2.8.	Перегон станка 1БА-15В из п.Разъезд 114, далее между участками и обратно г.Туркестан	км	575	425 208	575	425 208	739,492	325,00	240 335	575	425 208	575	425 208	240 335
	Итого буровые работы	тенге		**189 812 174**		**189 812 174**			**31 698 878**		**189 812 174**		**189 812 174**	**31 698 878**
3	**Изготовление перфорированных фильтров с сеткой и проволочной обмоткой**	тенге												
3.1	d -219*7мм	п.м.	30	1 077 509	30	1 077 509	35 916,96	30	1 077 509	30	1 077 509	30	1 077 509	1 077 509
3.2	d -168*7мм	п.м.	170	15 719 897	170	15 719 897	92 469,98		0	170	15 719 897	170	15 719 897	0
	Итого	тенге		**16 797 405**		**16 797 405**			**1 077 509**		**16 797 405**		**16 797 405**	**1 077 509**

4	**Трубы, оставляемые в скважинах (без НДС)**	**тенге**												
2)	Ø 168*7мм	п.м.	1 088,5	27 818 795	1088,5	27 818 795	25 557		0	1088,5	27 818 795	1088,5	27 818 795	0
	Ø 219*7мм	п.м.	216,5	7 285 225	216,5	7 285 225	33 650	216,5	7 285 225	216,5	7 285 225	216,5	7 285 225	7 285 225
3)	Ø 273*8мм	п.м.	121,4	5 836 791	121,4	5 836 791	48 079		0	121,4	5 836 791	121,4	5 836 791	0
	Ø 325*8мм	п.м.	20,2	1 161 783	20,2	1 161 783	57 514	20,2	1 161 783	20,2	1 161 783	20,2	1 161 783	1 161 783
	Итого	п.м.		**42 102 594**		**42 102 594**			**8 447 008**		**42 102 594**		**42 102 594**	**8 447 008**
5	**Топогеодезические работы**	**тенге**	**8**	6 004	8	6 004	750,56	8	6 004	8	6 004	8	6 004	6 004
6	**Опытно-фильтрационные работы**	**скв.**												
6.1.	Пробные откачки эрлифтной установкой с компрессором ПК-15 и силами буровой бригады													
1)	Подготовка и ликвидация пробных откачек	подг/лик	8		8		225 697,67	1		8		8		
		бр/см	12,568	1 805 582	12,568	1 805 582	143 665,00	1,571	225 698	12,568	1 805 582	12,568	1 805 582	225 698
2)	Проведение опытных откачек	опыт	8		8		960 525,00	1		8		8		
		бр/см	72	7 684 200	72	7 684 200	106 725	9	960 525	72	7 684 200	72	7 684 200	960 525
3)	Восстановление уровня после провед. опытных откачек	опыт	8		8		202 248	1		8		8		
		бр/см	24	1 617 984	24	1 617 984	67 416	3	202 248	24	1 617 984	24	1 617 984	202 248
6.2.	Опытные откачки эрлифтной установкой с компрессором ПК-15 и силами буровой бригады													
1)	Подготовка и ликвидация откачек	п/л	8		8		225 697,67	1		8		8		
		бр/см	12,568	1 805 582	12,568	1 805 582	143 665,00	1,571	225 698	12,568	1 805 582	12,568	1 805 582	225 698
2)	Проведение опытных откачек	опыт	8		8		2 196 400,56	1		8		8		0
		бр/см	164,64	17 571 204	164,64	17 571 204	106 725	20,58	2 196 401	164,64	17 571 204	164,64	17 571 204	2 196 401
3)	Восстановление уровня после провед. опытных откачек	опыт	8		8		404 496	1		8		8		0
		бр/см	48	3 235 968	48	3 235 968	67 416	6	404 496	48	3 235 968	48	3 235 968	404 496
6.3.	Прокладка и разборка водоотвода	100м	7,20		7,20		73 252,346	0,90		7,2		7,2		0
		бр/см	10,02	527 534	10,02	527 534	52 648,08	1,26	66 337	10,02	527 534	10,02	527 534	66 337
	Итого опытные работы	**тенге**		**34 248 054**		**34 248 054**			**4 281 402**		**34 248 054**		**34 248 054**	**4 281 402**
7	**Режимные наблюдения**													
7.1.	Совместное измерение уровня и температуры воды в скважинах	замер	120		120		714,170							
		ч/дн	12,98	85 715	12,98	85 715	6 603,63							
7.2.	Передвижение наблюдателя	100км	98,4	1 175 658	98,4	1 175 658	11 947,74							
7.3.	Прокачка скважин погружным электронасосом "Малыш"	прокачка	32	601 932	32	601 932	18 810,36							
7.4.	Переезды откачечного отряда при прокачках	100км	32,80	720 600	32,80	720 600	21 969,52							
	Итого режимные наблюдения	тенге		**2 583 905**		**2 583 905**			**0**		**0**		**0**	**0**
8	**Оборудование скважин оголовками**	шт	8	188 314	8	188 314	23 539,22	8	188 314	8	188 314	8	188 314	188 314
9	**Бетонирование оголовок скважин**	т	10,6	159 000	10,6	159 000	15 000,00	10,6	159 000	10,6	159 000	10,6	159 000	159 000
10	**Изготовление крышек**	шт	8	151 627	8	151 627	18 953,33	8	151 627	8	151 627	8	151 627	151 627
11	**Доставка проб в лабораторию**	100км	47,6		47,6		10 141,18							
		маш/см	19,04	482 720	19,04	482 720	25 352,94							
12	**ИТОГО ПОЛЕВЫХ РАБОТ**	тенге		**288 777 176**		**288 777 176**			**48 255 120**		**285 710 550**		**285 710 550**	**48 255 120**
13	**итого полевых работ без переездов**	тенге		**286 206 930**		**286 206 930**			**48 063 852**		**285 519 282**		**285 519 282**	**48 063 852**
14	**Организация работ (1,5% от стоимости полевых работ без переездов)**	тенге	**1,5**	**4 293 104**	**1,5**	**4 293 104**			**720 958**		**4 282 789**		**4 282 789**	**720 958**
15	**Ликвидация работ (1,2% от стоимости полевых работ без переездов)**	тенге	**1,2**	**3 434 483**	**1,2**	**3 434 483**			**576 766**		**3 426 231**		**3 426 231**	**576 766**
16	**Камеральные работы**													
1)	Составление текста сводного отчета	чел/дн	72,61	856 749	72,61	856 749	11 799,33		0		0		0	0
2)	Подсчет эксплуатационных запасов	отр/мес	2	2 575 834	2	2 575 834	1 287 917,00		0		0		0	0
3)	Составление графических приложений	чел/мес	39,3	9 145 744	39,3	9 145 744	232 716,13		0		0		0	0
4)	Оцифровка и размножение графических материалов	отр/мес	21,80	6 252 959	21,8	6 252 959	286 833,00		0		0		0	0
17	**Итого камеральные работы**	тенге		**18 831 286**		**18 831 286**			**0**		**0**		**0**	**0**
18	**Консультации и рецензии**	тенге		**350 000**		**350 000**								
19	**Собственно геологоразведочные работы, выполняемые собственными силами**	тенге		**315 686 049**		**315 686 049**			**49 552 844**		**293 419 570**		**293 419 570**	**49 552 844**
II	**Сопутствующие работы и затраты**	тенге		**48 603 932**		**48 603 932**			**11 267 842**		**46 744 375**		**46 744 375**	**11 267 842**
20	**Временное строительство**		**1% от стоимост**	**2 887 772**		**2 887 772**			**482 551**		**2 857 106**		**2 857 106**	**482 551**

21	**Транспортировка грузов и персонала (от суммы полевых работ и временного строительства без обслед, режима и дост проб, где учтены переезды от базы до временной базы)**	**%**	**6**	**17 181 177**	**6**	**17 181 177**			**2 789 538**		**17 179 337**		**17 179 337**	**2 789 538**
22	**Рекультивация**	100 м^2	6,828	167 659	6,828	167 659	24 554,56	6,828	167 659	6,828	167 659	6,828	167 659	167 659
23	**Полевое довольствие**	**тенге**		28 367 325		28 367 325			7 828 094		26 540 274		26 540 274	7 828 094
III	**Подрядные работы**	**тенге**		**7 510 912**		**7 510 912**			**2 959 986**		**6 073 986**		**6 073 986**	**2 959 986**
24	**Лабораторные работы**													
1)	Сокращенный химанализ воды	анализ	35	609 375	35	609 375	17 410,71							
2)	Химический анализ на соответствие СН РК №209 ПХА	анализ	9	723 214	9	723 214	80 357,14							
3)	Бактериологический анализ	анализ	9	53 757	9	53 757	5 973,00							
4)	Радиологический анализ	анализ	9	50 580	9	50 580	5 620,00							
	Итого лабораторные работы	**тенге**	**62**	**1 436 926**	**62**	**1 436 926**								
25	**Геофизические исследования в скважинах**			**6 073 986**		**6 073 986**			**2 959 986**		**6 073 986**		**6 073 986**	**2 959 986**
25.1.	ГИС													
1)	КС, ПС, ГК	п.м.	1345	1 614 000	1345	1 614 000	1 200,00	260	312 000	1345	1 614 000	1345	1 614 000	312 000
2)	Кавернометрия	п.м.	1345	1 614 000	1345	1 614 000	1 200,00	260	312 000	1345	1 614 000	1345	1 614 000	312 000
4)	переезды	км	3900	975 000	3900	975 000	250,00	1860	465 000	3900	975 000	3900	975 000	465 000
25.2.	Видеокаротаж			0		0			0		0		0	
1)	Видеокаротаж	п.м.	1301	1 742 416	1301	1 742 416	1 339,29	1301	1 742 416	1301	1 742 416	1301	1 742 416	1 742 416
2)	переезды	км	360	128 570	360	128 570	357,14	360	128 570	360	128 570	360	128 570	128 570
	Итого геофизические исследования	тенге		6 073 986		6 073 986			2 959 986		6 073 986		6 073 986	2 959 986
26	**Итого по смете**	**тенге**		**371 800 893**		**371 800 893**			**63 780 672**		**346 237 931**		**346 237 931**	**63 780 672**
27	**Поправочный коэффициент**	0,98												
28	**Итого с поправочным коэффициентом**			**364 335 389,53**		**364 335 389,53**			**62 500 000,00**		**339 285 714,00**		**339 285 714,00**	**62 500 000,00**
29	**НДС - 12%**	**тенге**	**%**	**43 720 246,74**		**43 720 246,74**			**7 500 000,00**		**40 714 286,00**		**40 714 286,00**	**7 500 000,00**
30	**Итого с учетом НДС**	**тенге**		**408 055 636,27**		**408 055 636,27**			**70 000 000,00**		**380 000 000,00**		**380 000 000,00**	**70 000 000,00**

Поставщик:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Торлан Құрылыс»
БИН 100740013364
ИИК KZ1096516F0008007772 в АО «ForteBank»
БИК IRTYKZKA
Юридический адрес: РК, Туркестанская обл., Казыгуртский р-н, с.Казыгурт, ул.Д.Кунаева, д.111
Тел:
Email: torlan.kurylys@mail.ru

Директор ТОО "Торлан Құрылыс" _____ **У.Н. Байбориев**

Заказчик:

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области"
Адрес:Туркестанская область, г.Туркестан, мкр. Жана кала, улица №32, строение 20, каб.317
ИИК KZ42070102KSN5801000
БИК KKMFKZ2A
БИН 160240022613
РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК
Тел.: 5-95-74

Руководитель отдела водоснабжения и водоотведения _____ **М.А.Таштаев**