Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 050140000775

ф 3

Поставщик: ТОО «РСУ-1», Илийский район с.Жетыген, мкр.Дорожник, 18 «А». БИН 991040001212

Справка о стоимости выполненных работ
за июнь 2016 года по договору № 37 от 05.04.2016 года
Наименование бюджетной программы: 268 002 015 432

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведение работ по реконструкции автомобильной дороги "Подъезд к центру боевой подготовки "Бүркіт" Национальной гвардии РК" км 0,239 г.Капчагай и "Подъезд к воинской части 75/52, км. 0,953 Илийского района Алматинской области	тенге	144 112 526,00	144 112 526,00	4 323 375,78	136 684 045,28	7 428 480,72	222 854,42	7 205 626,30
	Всего по акту:		144 112 526,00	144 112 526,00	4 323 375,78	136 684 045,28	7 428 480,72	222 854,42	7 205 626,30

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
_____ Тасбаев Е.Б.
М.П.

Представитель Заказчика_____

Технадзор
Директор ТОО ИЦП "Альянс"
_____ **Базарбаев Н.Т**
М.П.

Поставщик:
Директор ТОО "РСУ-1"
_____ **Конурбаев Г.Н.**
М.П.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинскогй области"

г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 050140000775 ф 2

Поставщик: ТОО «РСУ-1», Илийский район с.Жетыген, мкр.Дорожник, 18 «А». БИН 991040001212

Наименование стройки - РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ "ПОДЪЕЗД К ЦЕНТРУ БОЕВОЙ ПОДГОТОВКИ "БҮРКІТ" НАЦИОНАЛЬНОЙ

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ИЮНЬ 2016 год

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ПРИМЫКАНИЯ И ПЕРЕСЕЧЕНИЯ (СМЕТА 2-1-4)					
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА					
31	**11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,4233**		**99304,53**	**42038**
		Итого оплата труда:				**527,23**	**223**
		Итого эксплуатация машин:				**1103,77**	**467**
		Итого материалов:				**98200,76**	**41570**
		Накладные расходы	%	--		4502,06	1906
		Сметная прибыль	%	8		8304,53	3515
		Сметная стоимость:				**112111,12**	**47459**
32	**11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**1058,3080**		**1525,78**	**1614742**
		Итого оплата труда:				**43,71**	**46254**
		Итого эксплуатация машин:				**59,85**	**63345**
		Итого материалов:				**1439,40**	**1523329**
		Накладные расходы	%	--		91,54	96882
		Сметная прибыль	%	8		129,39	136930
		Сметная стоимость:				**1746,71**	**1848554**

1	2		4	5	6	7	8
33	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство УСТРОЙСТВО ПРИСЫПНЫХ ОБОЧИН ТОЩ.25СМ**	**м3 материала основания в плотном теле**	**335,0000**		**701,71**	**235074**
		Итого оплата труда:				**230,78**	**77311**
		Итого эксплуатация машин:				**605,48**	**202834**
		Итого материалов:				**1,59**	**532**
		Накладные расходы	%	--		174,48	58449
		Сметная прибыль	%	8		70,10	23482
		Сметная стоимость:				**946,28**	**317005**
34	**21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**408,7000**		**1440,76**	**588839**
		Накладные расходы	%	--		60,51	24731
		Сметная прибыль	%	8		120,10	49086
		Сметная стоимость:				**1621,37**	**662655**
35	**11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**923,8340**		**1525,78**	**1409565**
		Итого оплата труда:				**43,71**	**40377**
		Итого эксплуатация машин:				**59,85**	**55296**
		Итого материалов:				**1439,40**	**1329767**
		Накладные расходы	%	--		91,54	84572
		Сметная прибыль	%	8		129,39	119531
		Сметная стоимость:				**1746,71**	**1613667**
36	**11-270801-0111 РСНБ РК 2015**	**Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см (7СМ)**	**м2 покрытия обочин**	**1250,0000**		**112,74**	**140925**
		Итого оплата труда:				**46,78**	**58474**
		Итого эксплуатация машин:				**91,35**	**114190**
		Итого материалов:				**0,16**	**198**
		Накладные расходы	%	--		34,13	42659
		Сметная прибыль	%	8		11,75	14687
		Сметная стоимость:				**158,62**	**198271**
37	**21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**106,7500**		**1440,76**	**153801**

1	2		4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		60,51	6460
		Сметная прибыль	%	8		120,10	12821
		Сметная стоимость:				**1621,37**	**173082**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			Тенге				**4184984**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4184984**
Материалы -			Тенге				**2895396**
Всего заработная плата -			Тенге				**222638**
Местные материалы -			Тенге				**742640**
		Накладные расходы -	Тенге				**315659**
		Сметная прибыль -	Тенге				**360051**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4860694**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**272**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**222638**
		ИТОГО	Тенге				**4860694**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**272**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**222638**
		ДОРОЖНЫЕ УСТРОЙСТВА И ОБСТАНОВКА ДОРОГИ					
		ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ					
1	**11-270902-0101 РСНБ РК 2015**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	**шт.**	**9,0000**		**2959,24**	**26633**
		Итого оплата труда:				2385,73	**21472**
		Итого эксплуатация машин:				**513,00**	**4617**
		Итого материалов:				**208,93**	**1880**
		Накладные расходы	%	--		1623,31	14610
		Сметная прибыль	%	8		366,60	3299
		Сметная стоимость:				**4949,15**	**44542**
2	**11-270902-0201 РСНБ РК 2015**	**Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100**	**шт.**	**1,0000**		**581,24**	**581**
		Итого оплата труда:				**482,42**	**482**
		Итого материалов:				**98,82**	**99**
		Накладные расходы	%	--		327,53	328
		Сметная прибыль	%	8		72,70	73
		Сметная стоимость:				**981,47**	**981**
3	**24-010201-0222 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Знаки дорожные прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**1,0000**		**20414,28**	**20414**

1	2		4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		857,40	857
		Сметная прибыль	%	8		1701,73	1702
		Сметная стоимость:				**22973,41**	**22973**
4	**24-010201-0604 РСНБ РК 2015**	**Знаки дорожные закрытого типа треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**3,0000**		**--**	**--**
5	**24-010201-0240 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Знаки дорожные прямоугольные 5.7.1, 5.7.2, 5.30.1-5.30.3, 5.33, 5.22, 5.23, размерами 350 мм х 1050 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**1,0000**		**5459,89**	**5460**
		Накладные расходы	%	--		229,32	229
		Сметная прибыль	%	8		455,14	455
		Сметная стоимость:				**6144,34**	**6144**
6	**24-010201-0211 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**2,0000**		**6935,69**	**13871**
		Накладные расходы	%	--		291,30	583
		Сметная прибыль	%	8		578,16	1156
		Сметная стоимость:				**7805,15**	**15610**
7	**24-010201-0308 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Знаки дорожные восьмиугольные 2.5,В 900 мм, со светоотражающей пленкой типа 3 СТ РК1125-2002**	**шт.**	**2,0000**		**14483,92**	**28968**
		Накладные расходы	%	--		608,32	1217
		Сметная прибыль	%	8		1207,38	2415
		Сметная стоимость:				**16299,62**	**32599**
8	**24-010201-0344 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Знаки дорожные прямоугольные 5.8.1, 5.8.7, размерами 700 мм х 1400 мм, со светоотражающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**1,0000**		**17333,33**	**17333**
		Накладные расходы	%	--		728,00	728
		Сметная прибыль	%	8		1444,91	1445
		Сметная стоимость:				**19506,24**	**19506**

1	2		4	5	6	7	8
9	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Стоимость стоек и крепления**	**т**	**0,0981**		**387470,70**	**38011**
		Накладные расходы	%	--		16273,77	1596
		Сметная прибыль	%	8		32299,56	3169
		Сметная стоимость:				**436044,03**	**42776**
10	**11-080101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**2,8000**		**2578,87**	**7221**
		Итого оплата труда:				**760,84**	**2130**
		Итого эксплуатация машин:				**572,54**	**1603**
		Итого материалов:				**1483,98**	**4155**
		Накладные расходы	%	--		511,05	1431
		Сметная прибыль	%	8		247,19	692
		Сметная стоимость:				**3337,11**	**9344**
11	**11-070101-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м Блок Ф1**	**шт. сборных конструкций**	**10,0000**		**1308,50**	**13085**
		Итого оплата труда:				**864,26**	**8643**
		Итого эксплуатация машин:				**709,32**	**7093**
		Накладные расходы	%	--		614,20	6142
		Сметная прибыль	%	8		153,82	1538
		Сметная стоимость:				**2076,52**	**20765**
12	**21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**м3**	**3,5000**		**24309,94**	**85085**
		Накладные расходы	%	--		1021,02	3574
		Сметная прибыль	%	8		2026,48	7093
		Сметная стоимость:				**27357,43**	**95751**
13	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Омоноличиваниебетоном В15**	**м3**	**1,7000**		**17398,47**	**29577**
		Итого оплата труда:				**1006,60**	**1711**
		Итого эксплуатация машин:				**589,54**	**1002**
		Итого материалов:				**15945,44**	**27107**
		Накладные расходы	%	--		1239,44	2107
		Сметная прибыль	%	8		1491,03	2535

1	2		4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**20128,94**	**34219**
		Устройство присыпных берм					
14	**11-010203-0601 РСНБ РК 2015**	**Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л.с.), глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м**	**м3**	**12,5000**		**5,97**	**75**
		Итого оплата труда:				**2,14**	**27**
		Итого эксплуатация машин:				**5,97**	75
		Накладные расходы	%	--		1,57	20
		Сметная прибыль	%	8		0,60	8
		Сметная стоимость:				**8,14**	**102**
15	**11-010102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**13,6000**		**100,64**	**1369**
		Итого оплата труда:				**36,50**	**496**
		Итого эксплуатация машин:				**94,28**	**1282**
		Итого материалов:				**0,07**	**1**
		Накладные расходы	%	--		26,70	363
		Сметная прибыль	%	8		10,19	139
		Сметная стоимость:				**137,54**	**1870**
16	**41-020104-1010 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**тенге за 1 тонну**	**23,8000**		**170,61**	**4061**
		Накладные расходы	%	--		7,17	171
		Сметная прибыль	%	8		14,22	338
		Сметная стоимость:				**192,00**	**4570**
17	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Распределение грунта вручную**	**м3 грунта**	**13,6000**		**1058,55**	**14396**
		Итого оплата труда:				**1058,55**	**14396**
		Накладные расходы	%	--		696,34	9470
		Сметная прибыль	%	8		140,39	1909
		Сметная стоимость:				**1895,28**	**25776**
18	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**13,6000**		**107,00**	**1455**
		Итого оплата труда:				**84,39**	**1148**
		Итого эксплуатация машин:				**43,33**	**589**
		Накладные расходы	%	--		56,46	768
		Сметная прибыль	%	8		13,08	178
		Сметная стоимость:				**176,54**	**2401**

1	2		4	5	6	7	8
19	**11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**13,6000**		**46,02**	**626**
		Итого оплата труда:				**16,82**	**229**
		Итого эксплуатация машин:				**36,56**	**497**
		Итого материалов:				**2,27**	**31**
		Накладные расходы	%	--		12,29	167
		Сметная прибыль	%	8		4,66	63
		Сметная стоимость:				**62,97**	**856**
20	**11-010203-0105 РСНБ РК 2015**	**Планировка БЕРМ из грунтов 2 группы ручным способом**	**м2**	**41,2000**		**86,00**	**3543**
		Итого оплата труда:				**86,00**	**3543**
		Накладные расходы	%	--		56,57	2331
		Сметная прибыль	%	8		11,41	470
		Сметная стоимость:				**153,97**	**6344**
21	**11-270901-0301 РСНБ РК 2015**	**Установка сигнальных столбиков**	**шт.**	**90,0000**		**5968,96**	**537206**
		Итого оплата труда:				**644,85**	**58037**
		Итого эксплуатация машин:				**558,39**	**50255**
		Итого материалов:				**4966,88**	**447019**
		Накладные расходы	%	--		655,87	59029
		Сметная прибыль	%	8		529,99	47699
		Сметная стоимость:				**7154,82**	**643934**
22	**21-060801-0203 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Стоимость сигнальных столбиков**	**т**	**0,3600**		**338659,34**	**121917**
		Накладные расходы	%	--		14223,69	5121
		Сметная прибыль	%	8		28230,64	10163
		Сметная стоимость:				**381113,67**	**137201**
		Дорожная разметка					
23	**11-270903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошнаятип 1.1**	**км линии**	**3,0240**		**42368,40**	**128122**
		Итого оплата труда:				**3606,01**	**10905**
		Итого эксплуатация машин:				**4526,89**	**13689**
		Итого материалов:				**35839,38**	**108378**
		Накладные расходы	%	--		4045,22	12233

1	2		4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		3713,09	11228
		Сметная стоимость:				**50126,70**	**151583**
24	**11-270903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3 тип1.5**	**км линии**	**0,7760**		**15835,95**	**12289**
		Итого оплата труда:				**3606,01**	**2798**
		Итого эксплуатация машин:				**4526,89**	**3513**
		Итого материалов:				**9306,93**	**7222**
		Накладные расходы	%	--		2930,86	2274
		Сметная прибыль	%	8		1501,34	1165
		Сметная стоимость:				**20268,15**	**15728**
25	**11-270903-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1 тип 1.6**	**км линии**	**0,2000**		**33524,25**	**6705**
		Итого оплата труда:				**3606,01**	**721**
		Итого эксплуатация машин:				**4526,89**	**905**
		Итого материалов:				**26995,23**	**5399**
		Накладные расходы	%	--		3673,77	735
		Сметная прибыль	%	8		2975,84	595
		Сметная стоимость:				**40173,85**	**8035**
26	**11-270903-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1 1.7**	**км линии**	**0,0570**		**24680,10**	**1407**
		Итого оплата труда:				**3606,01**	**206**
		Итого эксплуатация машин:				**4526,89**	**258**
		Итого материалов:				**18151,08**	**1035**
		Накладные расходы	%	--		3302,31	188
		Сметная прибыль	%	8		2238,59	128
		Сметная стоимость:				**30221,00**	**1723**
		УСТРОЙСТВО РАЗМЕТКИ ВРУЧНУЮ					
27	**11-270903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная (1.16.1,1.16.2,1.16.3,1.18,1.18б,в,1.18г,д,1.19,1.20,1.23)**	**км линии**	**0,4445**		**23089,98**	**10263**
		Итого оплата труда:				**3606,01**	**1603**
		Итого эксплуатация машин:				**4526,89**	**2012**
		Итого материалов:				**16560,96**	**7361**
		Накладные расходы	%	--		3235,53	1438
		Сметная прибыль	%	8		2106,04	936
		Сметная стоимость:				**28431,54**	**12638**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			Тенге				**1129674**

1	2		4	5	6	7	8
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**969746**
	Материалы -		Тенге				**609688**
	Всего заработная плата -		Тенге				**128546**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**86047**
	Местные материалы -		Тенге				**85085**
	Транспортные расходы -		Тенге				**4061**
		Накладные расходы -	Тенге				**120991**
		Сметная прибыль -	Тенге				**87259**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1177995**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**174**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**128546**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**159928**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**159928**
		Накладные расходы -	Тенге				**6717**
		Сметная прибыль -	Тенге				**13332**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**179977**
		ИТОГО	Тенге				**1357972**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**174**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**128546**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**5314657**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**208288**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**523525**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**142896**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**4578784**
		- перевозка грузов	Тенге				**4061**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**211277**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**5525935**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**232089**
	ИТОГО:		Тенге				**5758024**
	Сметная прибыль		Тенге				**460642**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**6218666**
	Временные здания и сооружения -3,9% с к=0,8						166 129,26
	Итого с временными зданиями и сооружениями						6 384 795,02
	Дополнительные затраты в зимнее время						158 389,92
	Затраты на выслугу лет, 1%						63 847,95
	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%						25 539,18
	ИТОГО ПО ФОРМЕ						6 632 572,07

1	2	3	4	5	6	7	8
	НДС (12%)						795 908,65
	Всего по форме						7 428 480,72

Заказчик:

руководитель

ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ Касибаев Е.Н.

М.П.

Представитель Заказчика_____

Технадзор

Директор ТОО ИЦП "Альянс"

_____ **Базарбаев Н.Т**

М.П.

Поставщик:

Директор ТОО "РСУ-1"

_____ **Конурбаев Г.Н.**

М.П.