Заказчик :Государственное учреждение"Отдел архитектуры,градостроительства и строительства Урджарского района Восточно-Казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, Урджарский район, с. Урджар,
ул. Проспект АБЫЛАЙ ХАН,122
БИН 190 140 019 833, ИИК KZ54 0701 03KS N1826000 РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", БИК KKMFKZ2A

Утверждено
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 года №229

ПОДРЯДЧИК: Тоавриществo с ограниченной ответственностью «СМУ ШЫҒЫС»
Восточно-Казахстанская область,Зайсанский район,г.Зайсан, Спамбетова,12
БИН 030 140 000 961, ИИК KZ358 560 000 000 372 522, БИК KCJBKZKX АО "БанкЦентрКредит"
Наименование объекта: Строительство водопровода в с.Бахты Урджарского района, Восточно-Казахстанской области, РК

Справка №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за май месяц 2021 года

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		190009/00	28.05.2019 г.				
		190009/01	30.10.2019 г.				
		190009/02	13.12.2019 г.				
		190009/03	20.04.2020 г.				
		190009/04	19.03.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строитель но-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение матери-алов	другие дополнительные расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	60 027 687,49									
Строительно-монтажные работы	66 697 430,55	59 551 277,28	55 644 423,22	55 644 423,22	-	3 906 853,06			7 146 153,27	66 697 430,55
Скидка 10%	6 669 743,05									6 669 743,05
Всего по акту:	**60 027 687,49**								6 431 537,95	**60 027 687,49**
Аванс	18 008 306,25									18 008 306,25
Всего к оплате:	**42 019 381,25**								4 502 076,56	**42 019 381,25**

Заказчик:
Государственное учреждение"Отдел архитектуры,градостроительства и строительства Урджарского района Восточно-Казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, Урджарский район, с. Урджар,
Проспект АБЫЛАЙ ХАН,122
БИН 190 140 019 833
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ54 0701 03KS N1826000
РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"
Руководитель
_____Торсыкбаев Б.Т.

Технадзор:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
Эксперт
_____Илемесов С.К.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью «СМУ ШЫҒЫС»
Восточно-Казахстанская область,
г.Зайсанский район, г.Зайсан,Спамбетова,12
БИН 030 140 000 961
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ358 560 000 000 372 522
АО"БанкЦентрКредит"
Директор
_____Абжанов Д.К.

Авторский надзор:
ТОО "Облградпроект"
Директор
_____Темеков А.О.

Заказчик: Государственное учреждение"Отдел архитектуры,градостроительства и строительства Урджарского района Восточно-Казахстанской области"

Форма 2В

Восточно-Казахстанская область, Урджарский район, с. Урджар,
БИН 190 140 019 833, ИИК KZ54 0701 03KS N1826000 в РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК, БИК KKMFKZ2A

ПОДРЯДЧИК: Тоавращество с ограниченной ответственностью «СМУ ШЫҒЫС»

Восточно-Казахстанская область,Зайсанский район,г.Зайсан, Спамбетова,12

БИН 030 140 000 961, ИИК KZ358 560 000 000 372 522, БИК KCJBKZKX АО "БанкЦентрКредит"

Наименование объекта: Строительство водопровода в с.Бахты Урджарского района, Восточно-Казахстанской области, РК

Договор № 190009/00 от 28.05.2019 г. Доп согл.№1 от30.10.2019г., Доп согл.№2 от 13.12.2019г.,Доп согл.№3 от 20.04.2020г.,№190009/04 от 19.03.2021 г.

Акт №1
приемки выполненых работ за май 2021 года

Составлена в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-7-1									
96	1127-0401-0102	Поселковые сети водоснабжения Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 % К=0,120;	м3 материала основания в плотном теле	5095,57	2224,17	1007,105	11333429	5131773	5543472	1910335	14303265
					129,17	217,9627	658184	1110644	–	1059501	

Итого **14 303 265**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 658 184
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 5 131 773
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 1 110 644

	- материалы, изделия и конструкции, тенге					5 543 472				
	Накладные расходы, тенге					1 910 335				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					1 059 501				

Насосная станция 1-го подъема
Локальная смета № 2-1-1
Общестроительные работы

Раздел 1 Фундаменты

1 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	11,52	189,76	181,34	2186	2089	1	478	2877
				8,33	49,31	96	568	–	213	
2 4102-0103-1005	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,750;	т	20,16	126		2540		–	–	2743
				–		–		–	203	
3 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	11,52	18,75	15,89	216	183	1	76	315
				2,78	6,34	32	73	–	23	
4 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	59,28	143,3	135,78	8495	8049	–	1746	11060
				7,52	33,38	446	1979	–	819	
5 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	м3 грунта	2,2	1809,09	–	3980	–	–	2866	7394
				1809,09	–	3980	–	–	548	
6 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	6,1	786,39	–	4797	–	–	3454	8911
				786,39	–	4797	–	–	660	
7 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	55,38	16,43	16,43	910	910	–	262	1266

				–	6,57	–	364	–	94	
8	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	55,38	142,67	65,98	7901	3654	–	4325	13204
					76,69	31,78	4247	1760	–	978	
9	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,52	19255,92	1058,55	29269	1609	25920	1886	33647
					1144,74	219,08	1740	333	–	2492	
10	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	4,54	25774,67	1889,65	117017	8579	90901	17518	145298
					3862,78	377,53	17537	1714	–	10763	
11	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08555	205373		17570		17570	–	18976
					–		–		–	1406	
12	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт сборных конструкций	30	1550,1	771,27	46503	23138	8314	27882	80336
					501,7	285,93	15051	8578	–	5951	
13	1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт сборных конструкций	20	3326,05	1712,9	66521	34258	11780	39361	114353
					1024,15	643,7	20483	12874	–	8471	
14	2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	10,86	21817		236933		236933	–	255888
					–		–		–	18955	
15	2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	5,85	22253		130180		130180	–	140594
					–		–		–	10414	
16	1106-0101-0113	Монолитные заделки. Устройство из бетона В7,5W4 НР = 91 %	м3	0,2	24365	1110	4873	222	3657	950	6289
					4970	250	994	50	–	466	

17 1106-0701-0201	Монолитная обвязка. Устройство из бетона B15W4 НР = 91 %	м3	0,93	33551,61	4475,27	31203	4162	18655	8377	42746
				9017,2	880,65	8386	819	–	3166	
18 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,045	205373		9242		9242	–	9981
				–		–		–	739	
19 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,0162	204885		3319		3319	–	3585
				–		–		–	266	
20 1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная (прим) НР = 93 %	м2 поверхности	6,21	811,59	10,31	5040	64	2571	2265	7889
				387,28	4,83	2405	30	–	584	
	Итого по разделу 1					**907 352**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					80 194				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					86 917				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					29 142				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					559 044				
	- перевозка грузов, тенге					2 540				
	Накладные расходы, тенге					111 446				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					67 211				
Раздел 2 Стены										
21 1108-0201-0501	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	22,268	28392,27	2330,79	632239	51902	465858	116497	808635
				5140,96	484,42	114479	10787	–	59899	
22 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,1265	205373		25980		25980	–	28058
				–		–		–	2078	

23	2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80								
			т	0,01409	207136		2919		2919	–	3153
					–		–		–	234	
24	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство из бетона В25 НР = 91 %	м3	0,12	23750	4116,67	2850	494	731	1568	4771
					13541,67	816,67	1625	98	–	353	
25	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015									
			т	0,00516	205373		1060		1060	–	1145
					–		–		–	85	
26	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,01044	204885		2139		2139	–	2310
					–		–		–	171	

Итого по разделу 2 **848 072**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 116 104
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 52 396
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 10 885
- материалы, изделия и конструкции, тенге 498 687

Накладные расходы, тенге 118 065

Сметная прибыль (8 %), тенге 62 820

Насосная станция 1-го подъема

Локальная смета № 2-2-1

Общестроительные работы

Раздел 1 Фундаменты

1	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %									
			м3 грунта	11,52	189,76	181,34	2186	2089	1	478	2877
					8,33	49,31	96	568	–	213	
2	4102-0103-1005	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,750;	т	20,16	126		2540		–	–	2743

				–		–		–	203		
3	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	11,52	18,75	15,89	216	183	1	76	315
					2,78	6,34	32	73	–	23	
4	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	59,28	143,3	135,78	8495	8049	–	1746	11060
					7,52	33,38	446	1979	–	819	
5	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	м3 грунта	2,2	1809,09	–	3980	–	–	2866	7394
					1809,09	–	3980	–	–	548	
6	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	6,1	786,39	–	4797	–	–	3454	8911
					786,39	–	4797	–	–	660	
7	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	55,38	16,43	16,43	910	910	–	262	1266
					–	6,57	–	364	–	94	
8	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	55,38	142,67	65,98	7901	3654	–	4325	13204
					76,69	31,78	4247	1760	–	978	
9	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,52	19255,92	1058,55	29269	1609	25920	1886	33647
					1144,74	219,08	1740	333	–	2492	
10	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	4,54	25774,67	1889,65	117017	8579	90901	17518	145298
					3862,78	377,53	17537	1714	–	10763	
11	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08555	205373		17570		17570	–	18976

				–		–		–	1406		
12	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт сборных конструкций	30	1550,1	771,27	46503	23138	8314	27882	80336
					501,7	285,93	15051	8578	–	5951	
13	1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт сборных конструкций	20	3326,05	1712,9	66521	34258	11780	39361	114353
					1024,15	643,7	20483	12874	–	8471	
14	2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	10,86	21817		236933		236933	–	255888
					–		–		–	18955	
15	2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	5,85	22253		130180		130180	–	140594
					–		–		–	10414	
16	1106-0101-0113	Монолитные заделки. Устройство из бетона В7,5W4 НР = 91 %	м3	0,2	24365	1110	4873	222	3657	950	6289
					4970	250	994	50	–	466	
17	1106-0701-0201	Монолитная обвязка. Устройство из бетона В15W4 НР = 91 %	м3	0,93	33551,61	4475,27	31203	4162	18655	8377	42746
					9017,2	880,65	8386	819	–	3166	
18	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,045	205373		9242		9242	–	9981
					–		–		–	739	
19	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,0162	204885		3319		3319	–	3585
					–		–		–	266	
20	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная (прим) НР = 93 %	м2 поверхности	6,21	811,59	10,31	5040	64	2571	2265	7889
					387,28	4,83	2405	30	–	584	

	Итого по разделу 1					**907 352**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					80 194				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					86 917				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					29 142				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					559 044				
	- перевозка грузов, тенге					2 540				
	Накладные расходы, тенге					111 446				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					67 211				
Раздел 2 Стены										
21 1108-0201-0501	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	22,268	28392,27	2330,79	632239	51902	465858	116497	808635
				5140,96	484,42	114479	10787	–	59899	
22 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,1265	205373		25980		25980	–	28058
				–		–		–	2078	
23 2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,01409	207136		2919		2919	–	3153
				–		–		–	234	
24 1106-0701-0109	Перемычки. Устройство из бетона В25 НР = 91 %	м3	0,12	23750	4116,67	2850	494	731	1568	4771
				13541,67	816,67	1625	98	–	353	
25 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,00516	205373		1060		1060	–	1145
				–		–		–	85	
26 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,01044	204885		2139		2139	–	2310
				–		–		–	171	

	Итого по разделу 2					**848 072**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					116 104				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					52 396				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					10 885				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					498 687				
	Накладные расходы, тенге					118 065				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					62 820				

Локальная смета № 2-2-2

Технологическая часть

Раздел 1 Система В1

1	5800-0001-0006 (пл) (об)	Скваженный насос Z616 03-L4C T	шт	3	490211		1470633		–	–	1470633
					–		–		1470633	–	
2	5102-0406-0303 (об)	Насос дренажный погружной, модель TF 1000/S, Q 7,5 м3/ч, Н 8,4 м вод. ст., типа Speroni	шт.	2	50386		100772		–	–	100772
					–		–		100772	–	
	Итого по разделу 1						**1 571 405**				
	в том числе										
	- оборудование, тенге						1 571 405				

Насосная станция 2-го подъема

Локальная смета № 2-5-1

Общестроительные работы

Раздел 1 Фундаменты

1	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	39,41	189,82	181,4	7481	7149	3	1637	9847
					8,35	49,35	329	1945	–	729	
2	4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,750;	т	68,9675	126		8690		–	–	9385

				–		–		–	695	
3 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	39,41	18,75	15,86	739	625	3	260	1079
				2,82	6,34	111	250	–	80	
4 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	143,89	143,31	135,78	20621	19537	–	4239	26849
				7,53	33,39	1084	4804	–	1989	
5 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	м3 грунта	5,7	1809,12	–	10312	–	–	7425	19156
				1809,12	–	10312	–	–	1419	
6 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	15	786,33	–	11795	–	–	8492	21910
				786,33	–	11795	–	–	1623	
7 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	134,59	16,44	16,44	2212	2212	–	637	3077
				–	6,58	–	885	–	228	
8 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	134,59	142,67	65,99	19202	8882	–	10511	32090
				76,68	31,79	10320	4278	–	2377	
9 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	9,08	19256,39	1059,03	174848	9616	154837	11273	201011
				1144,82	219,49	10395	1993	–	14890	
10 1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт сборных конструкций	90	3326,07	1712,9	299346	154161	53012	177122	514585
				1024,14	643,67	92173	57930	–	38117	

11 1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт сборных конструкций	35	2192,63	1082,37	76742	37883	14216	45710	132248
				704,09	402,69	24643	14094	–	9796	
12 2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	29,322	21817		639718		639718	–	690895
				–		–		–	51177	
13 2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	5,565	22253		123838		123838	–	133745
				–		–		–	9907	
14 1106-0101-0113	Монолитные заделки. Устройство из бетона В7,5W4 НР = 91 %	м3	4,08	24358,09	1109,07	99381	4525	74584	19347	128226
				4968,63	242,16	20272	988	–	9498	
15 1107-0101-0201	Фундаменты. Устройство прослойки из раствора НР = 118 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 площади подошвы фундаментов	21,9	61,32	24,02	1343	526	–	1181	2726
				37,31	8,4	817	184	–	202	
16 2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	1,1	17234		18957		18957	–	20474
				–		–		–	1517	
17 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	3,65	33550,41	4474,25	122459	16331	73215	32874	167760
				9017,26	880	32913	3212	–	12427	
18 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	1,34753	13766,67	1288,28	18551	1736	43	15929	37238
				12446,48	543,22	16772	732	–	2758	
19 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,2189	205373		250329		250329	–	270355
				–		–		–	20026	

20	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12863	204885		26354		26354	–	28462
					–		–		–	2108	
21	1106-0101-0101	Подготовка бетонная . Устройство НР = 91 %	м3	0,91	19256,04	1058,24	17523	963	15518	1129	20144
					1145,05	218,68	1042	199	–	1492	
22	1106-0101-0120	Фундаменты под перегородки ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство из В15W4 НР = 91 %	м3	1,17	25410,26	1891,45	29730	2213	22998	4514	36984
					3862,39	376,92	4519	441	–	2740	
23	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0126	269069		3390		3390	–	3661
					–		–		–	271	
24	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	207	844,34	17,73	174778	3671	118753	49155	241848
					252,92	2,42	52354	501	–	17915	
25	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная НР = 93 %	м2 поверхности	24,2	811,74	10,33	19644	250	10020	8827	30749
					387,36	4,83	9374	117	–	2278	

Итого по разделу 1	**2 784 504**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	299 225
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	270 280
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	92 553
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 599 788
- перевозка грузов, тенге	8 690
Накладные расходы, тенге	400 262
Сметная прибыль (8 %), тенге	206 259

Локальная смета № 2-5-2

Технологическая часть

Раздел 1 Система В1

1	5800-0001-0008 (пл) (об)	Насосная установка GFF20/92SV2G150T	шт	1	5667875		5667875		–	–	5667875
					–		–		5667875	–	
	Итого по разделу 1						**5 667 875**				
	в том числе										
	- оборудование, тенге						5 667 875				

Дополнение к проектной -сметной документации №1

Локальная смета № 2-7-2

Раздел 2 Ограждение

2.1 Ограждение из профлиста

6	1101-0203-0502	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2 НР = 72 %	яма	189	879,76	713,55	166274	134861	–	64588	249331
					166,21	308,42	31413	58292	–	18469	
7	1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под стойки объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 %	м3	24,192	23011,08	51,84	556684	1254	447250	98806	707929
					4471,73	16,45	108180	398	–	52439	
8	1107-0519-0104	Ограждения металлические . Установка НР = 118 %	м ограждения	472	628,93	72,99	296853	34449	32637	288177	631832
					486,79	30,62	229767	14451	–	46802	
9	2105-0206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	4,723	270375		1276981		1276981	–	1379139
					–		–		–	102158	
10	2105-0206-0901	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т	1,749	281583		492489		492489	–	531888
					–		–		–	39399	
11	1109-0402-0102	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа . Монтаж НР = 69 %	м2	1038,4	2051,31	873,72	2130080	907268	136417	922066	3296318

12 2105-0108-0106	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,150;	м2	1194,16	1046,22 1280	240,69	1086395 1528525	249932	1528525	– –	244172 1650807
				–		–		–	–	122282
2.2 Ограждение из колючей проволоки										
13 1107-0111-0113	Ограды металлические из колючей проволоки по деревянным столбам. Установка НР = 118 %	м оград	426,68	2084,38	539,74	889363	230295	210855	634120	1645362
				1050,47	209	448213	89177	–	121879	
14 2107-0101-9902	Лесоматериал круглый лиственных пород для строительства толщиной от 120 мм до 240 мм, длиной от 4 м до 6,5 м ГОСТ 9462-88	м3	4,51867	34496		155876		155876	–	168346
				–		–		–	12470	
	Итого по разделу 2					**10 260 952**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 903 968				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 308 127				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					412 250				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					4 281 030				
	Накладные расходы, тенге					2 007 757				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					760 070				

Локальная смета № 2-10-1

Бурение скважины (2 шт)

1 1104-0101-1003	Скважины глубиной бурения до 50 м. Бурение роторное с обратной промывкой станками с дизельным двигателем и применением эрлифта. Грунты 3 группы НР = 85 % К=2,000;	м бурения	12	8856,67	6471,92	106280	77663	1587	38740	156622
				2252,5	1545,5	27030	18546	–	11602	

2 1104-0101-1004	Скважины глубиной бурения до 50 м. Бурение роторное с обратной промывкой станками с дизельным двигателем и применением эрлифта. Грунты 4 группы НР = 85 % К=2,000;	м бурения	54	12853,43	9501,56	694085	513084	8361	250288	1019923
				3197,04	2255,85	172640	121816	–	75550	
3 1104-0101-1005	Скважины глубиной бурения до 50 м. Бурение роторное с обратной промывкой станками с дизельным двигателем и применением эрлифта. Грунты 5 группы НР = 85 % К=2,000;	м бурения	14	16489,5	12241	230853	171374	2683	82671	338606
				4056,86	2890,29	56796	40464	–	25082	
4 2403-0101-0164	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 295 С-ГНУ-2	шт.	3	200591		601773		601773	–	649915
				–		–		–	48142	
5 1104-0201-0201	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 1 группы по устойчивости НР = 85 % К=2,000;	м закрепленной скважины	80	2314,65	1222,19	185172	97775	2143	93911	301410
				1065,68	315,38	85254	25230	–	22327	
6 1104-0201-0402	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) со сварным соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т НР = 85 % К=2,000;	м спуска или подъема труб	80	1415,9	839,36	113272	67149	2915	50561	176940
				540,1	203,45	43208	16276	–	13107	
7 1104-0201-0802	Трубы обсадные наружным диаметром 219 мм. Резка НР = 85 %	резка	4	318,5	56,5	1274	226	247	763	2200
				200,25	24,25	801	97	–	163	
8 1104-0401-0101	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения НР = 85 %	м труб	15	1025,2	652	15378	9780	495	6534	23665
				340,2	172,27	5103	2584	–	1753	

9	2301-0303-0141	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 219, толщина стенки 8,9 мм К=2,000;	м	81	15676		1269756		1269756	–	1371336
					–		–		–	101580	
10	1104-0301-0101	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг НР = 85 %	колонна	1	392701	226794	392701	226794	–	205454	646007
					165907	75803	165907	75803	–	47852	
11	2113-0101-0202	Портландцемент с минеральными добавками ПЦ 400-Д20 ГОСТ 10178-85 К=2,000;	т	0,066	18064		1192		1192	–	1287
					–		–		–	95	
12	1104-0301-0301	Скважины глубиной до 500 м. Тампонаж подбашмачный глинистым раствором буровыми установками и агрегатами роторного бурения НР = 85 %	м тампонажа	2	10422,5	6656,5	20845	13313	–	9281	32536
					3766	1693,5	7532	3387	–	2410	
13	2102-0401-2814	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-глиняный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	2,8	11617		32528		32528	–	35130
					–		–		–	2602	
14	1122-0801-0105	Установка оголовка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0299	1278561,87	463545,15	38229	13860	10831	17429	60111
					452775,92	136020,07	13538	4067	–	4453	
15	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка железа, сетки, проволоки НР = 118 %	т стальных элементов	0,02474	684882,78	5739,69	16944	142	15423	1664	20097
					55739,69	1253,03	1379	31	–	1489	

16	1104-0501-0109	Скважины глубиной до 50 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием ударно-канатного бурения с компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания НР = 85 % К=2,000;	сутки откачки	17	274789,29	196001,76	4671418	3332030	–	1969855	7172575
					78787,53	57534,65	1339388	978089	–	531302	

Итого по смете	**12 008 360**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 918 576
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 523 190
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 286 390
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 949 934
Накладные расходы, тенге	2 727 151
Сметная прибыль (8 %), тенге	889 509

Всего по акту	**50 107 209**
Оборудование	**7 239 280**
Всего СМР по акту	**42 867 929**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	557 283
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	1 433 032
Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ	3 349 684
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	371 128
Итого	55 818 336
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	897 165
Итого по акту в текущих ценах с 24.08.18г.	**56 715 501,22**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2019 г. - 100 % (МРП = 2525 тенге)	56 715 501,22
в текущих и прогнозных ценах	**59 551 277,28**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2019 г. - 100 % (Иинф = 1,050)	59 551 277,28
НДС (12 %)	**7 146 153,27**
2018 г.	7 146 153,27
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**66 697 430,55**

Скидка 10%	6 669 743,05
Итого по акту:	**60 027 687,49**
в т.ч. НДС	6 431 537,95
Аванс 30%	18 008 306,25
Итого к оплате	**42 019 381,25**
в т.ч. НДС	4 502 076,56

Заказчик:
Государственное учреждение"Отдел архитектуры,градостроительства
и строительства Урджарского района Восточно-Казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, Урджарский район, с. Урджар,
ул. Проспект АБЫЛАЙ ХАН,122
БИН 190 140 019 833
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ54 0701 03KS N1826000
РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"
Руководитель

_____Торсыкбаев Б.Г.

Технадзор:
ТОО "Дирекция строящихся
предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
Эксперт

_____Илемесов С.К.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной
ответственностью «СМУ ШЫҒЫС»
Восточно-Казахстанская область,
г.Зайсанский район, г.Зайсан,Спамбетова,12
БИН 030 140 000 961
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ358 560 000 000 372 522
АО"БанкЦентрКредит"
Директор

_____Абжанов Д.К.

Авторский надзор:
ТОО "Облградпроект"

Директор

_____Темеков А.О.