Заказчик :Государственное учреждение"Отдел архитектуры,градостроительства
и строительства Урджарского района Восточно-Казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, Урджарский район, с. Урджар,
ул. Проспект АБЫЛАЙ ХАН,122
БИН 190 140 019 833, ИИК KZ54 0701 03KS N1826000 РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", БИК KKMFKZ2A
**ПОДРЯДЧИК: Тоавриществo с ограниченной ответственностью «СМУ ШЫҒЫС»**
Восточно-Казахстанская область,Зайсанский район,г.Зайсан, Спамбетова,12
БИН 030 140 000 961, ИИК KZ358 560 000 000 372 522, БИК KCJBKZKX АО "БанкЦентрКредит"
**Наименование объекта: Строительство водопровода в с.Бахты Урджарского района, Восточно-Казахстанской области, РК**

Утверждено
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 года №229

## Справка
## о стоимости выполненных работ и затрат

**за июнь месяц 2019года**

| код заказчика | код подрядчика | договор | | источник финансирования | | организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | 190009/00 | 28.05.2019 г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | налог на добав-ленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строитель но-монтажные работы | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобре-тение матери-алов | другие дополнительные расходы (оборудование) | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего выполнено по стройке с начала строительства | 110 058 501,13 | | | | | | | | | |
| Строительно-монтажные работы | 122 287 223,47 | 109 185 020,96 | 104 388 000,53 | 104 388 000,53 | - | 4 797 020,43 | | | 13 102 202,52 | 122 287 223,47 |
| Скидка 10% | 12 228 722,35 | | | | | | | | | 12 228 722,35 |
| **Всего к оплате:** | **110 058 501,13** | | | | | | | | 11 791 982,26 | **110 058 501,13** |

Заказчик:
Государственное учреждение"Отдел архитектуры,градостроительства
и строительства Урджарского района Восточно-Казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, Урджарский район, с. Урджар,
Проспект АБЫЛАЙ ХАН,122
БИН 190 140 019 833
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ54 0701 03KS N1826000
РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"
Руководитель
_____ Торсыкбаев Б.Г.

Технадзор
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
эксперт
_____ Илемесов С.К.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной
ответственностью «СМУ ШЫҒЫС»
Восточно-Казахстанская область,
г.Зайсанский район, г.Зайсан,Спамбетова,12
БИН 030 140 000 961
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ358 560 000 000 372 522
АО"БанкЦентрКредит"
Директор
_____ Абжанов Д.К.

**Заказчик: Государственное учреждение"Отдел архитектуры,градостроительства и строительства Урджарского района Восточно-Казахстанской области"**
Восточно-Казахстанская область, Урджарский район, с. Урджар,
БИН 190 140 019 833, ИИК KZ54 0701 03KS N1826000 в РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК, БИК KKMFKZ2A
**ПОДРЯДЧИК: Тоавращество с ограниченной ответственностью «СМУ ШЫҒЫС»**
Восточно-Казахстанская область,Зайсанский район,г.Зайсан, Спамбетова,12
БИН 030 140 000 961, ИИК KZ358 560 000 000 372 522, БИК KCJBKZKX АО "БанкЦентрКредит"
**Наименование объекта: Строительство водопровода в с.Бахты Урджарского района, Восточно-Казахстанской области, РК**
**Договор № 190009/00 от 28.05.2019 г.**

Форма 2В

**Акт №1**
**приемки выполненых работ за июнь 2019 года**

Составлена в текущих ценах с 24.08.18 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуата-ция машин | Всего | эксплуата-ция машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | оборудо-вание, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Локальная смета № 2-7-1** | | | | | | | | | |
| | | Поселковые сети водоснабжения | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0101-0308 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % | м3 грунта | 11156,88 | 143,3 | 135,78 | 1598845 | 1514830,9 | – | 328702 | 2081751 |
| | | | | | 7,5302 | 33,39 | 84014 | 372517 | – | 154204 | |
| 2 | 1101-0205-0302 | Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.180: ktpp1=1,2; | м3 грунта | 329,7 | 1809,19 | 0 | 596491 | 0 | – | 429473 | 1108041 |
| | | | | | 1809,19 | 0 | 596491 | 0 | – | 82077 | |
| 3 | 1123-0101-0101 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 % | м3 основания | 227,22 | 2919,50 | 152,6 | 663369 | 34673,8 | 413154 | 222920 | 957192 |
| | | | | | 948,60 | 42,39 | 215541 | 9631 | – | 70903 | |
| 4 | 1101-0205-0502 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м3 грунта | 285,1 | 786,35 | 0 | 224188 | 0 | – | 161415 | 416451 |
| | | | | | 786,35 | 0 | 224188 | 0 | – | 30848 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1101-0104-0405 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м3 грунта | 6352,6 | 16,44 | 16,44 | 104429 | 104429 | – | 30069 | 145258 |
| | | | | | 0,00 | 6,57 | 0 | 41762 | – | 10760 | |
| 9 | 1122-0501-0103 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 % | км трубопровода | 1,8284 | 423085,43 | 134734,17 | 773569 | 246348 | 15542 | 578379 | 1460104 |
| | | | | | 279850,95 | 39674,71 | 511679 | 72541 | – | 108156 | |
| 10 | 2301-0501-1313 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010; | м | 12926,788 | 1840 | | 23785290 | | 23785290 | | 25688113 |
| | | | | | | | | | | 1902823 | |
| 15 | 1122-0501-0101 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 25 мм. Укладка НР = 99 % | км трубопровода | 1,6821 | 364598,48 | 94082,28 | 613291 | 158256 | 119509 | 382468 | 1075419 |
| | | | | | 199469,00 | 30202,84 | 335527 | 50804 | – | 79661 | |
| 16 | 2301-0501-1303 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-25x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010; | м | 11892,447 | 175 | | 2081178 | | 2081178 | | 2247672 |
| | | | | | | | | | | 166494 | |
| 19 | 2304-0102-1007 | Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 150, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002 | шт. | 14 | 134111 | | 1877554 | | 1877554 | | 2027758 |
| | | | | | | | | | | 150204 | |
| 20 | 1122-0901-0103 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 % | задвижка или клапан | 5 | 1910,26 | 77,58 | 9551 | 388 | 1652 | 7616 | 18540 |
| | | | | | 1502,2 | 36,34 | 7511 | 182 | – | 1373 | |
| 21 | 2304-0102-1005 | Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20 °С до +70 °С, PN 10, DN 100, типа Chevron ГОСТ 5762-2002 | шт. | 35 | 74443 | | 2605505 | | 2605505 | | 2813945 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 208440 | |
| 23 | 2304-0102-1102 | Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20 °С до +70 °С, PN 16, DN 50, типа AVK ГОСТ 5762-2002 | шт. | 8 | 50688 | | 425779 | | 425779 | | 459842 | 14 848,14 |
| | | | | | | | | | | 34062 | |
| 25 | 1122-0801-0101 | Фасонные части диаметром 50-100 мм. Установка НР = 99 % | т фасонных частей | 0,57586 | 420765,2902 | 2715,24 | 242302 | 1564 | 216155 | 25062 | 288753 |
| | | | | | 42689,37 | 1271,49 | 24583 | 732 | – | 21389 | |
| 27 | 2305-1206-1411 | Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95 °С, PN 16, DN 100, типа Danfoss | шт. | 300 | 58331 | | 17516799 | | 17516799 | | 18918143 | 74 788,72 |
| | | | | | | | | | | 1401344 | |
| 28 | 2305-1206-1408 | Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95 °С, PN 16, DN 50, типа Danfoss | шт. | 32 | 33550 | | 1056825 | | 1056825 | | 1141371 | 42 714,27 |
| | | | | | | | | | | 84546 | |
| 30 | 2302-0103-0212 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80 | шт. | 134 | 5069 | | 677725 | | 677725 | | 731943 | 6468,72 |
| | | | | | | | | | | 54218 | |
| 31 | 1122-1201-0103 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 % | фланец | 48,3 | 173042,03 | 31037,90 | 8357930 | 1499130,6 | 6816837 | 638558 | 9716207 |
| | | | | | 868,80 | 12485,41 | 41963 | 603045 | – | 719719 | |
| 32 | 2302-0103-0210 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 | шт | 338 | 2991 | | 1011257 | | 1011257 | | 1092158 | 3 816,91 |
| | | | | | | | | | | 80901 | |
| 33 | 1122-1201-0101 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 % | фланец | 37 | 510,51 | 25,92 | 19093 | 969 | 794 | 17156 | 39149 |
| | | | | | 463,36 | 0 | 17330 | 0 | – | 2900 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 2302-0103-0207 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 | шт. | 374 | 1616 | | 604384 | | 604384 | | 652735 | 2062,33. |
| | | | | | | | | | 48351 | | |
| 36 2302-0103-0210 | Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 | шт. | 430 | 2991 | | 1286130 | | 1286130 | | 1389020 | 3816,21 |
| | | | | | | | | | 102890 | | |
| 37 2302-0103-0207 | Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 | шт. | 45 | 1616 | | 72720 | | 72720 | | 78538 | 2062,33 |
| | | | | | | | | | 5818 | | |
| 39 2302-0302-8010 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 430 | 1485 | | 638550 | | 638550 | | 689634 | 1895,06. |
| | | | | | | | | | 51084 | | |
| 64 1122-1301-0101 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 % | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев | 77,2189 | 33926,24 | 8441,61 | 2619747 | 651852 | 1246791 | 974775 | 3882084 | |
| | | | | 9338,44 | 3412,60 | 721104 | 263517 | – | 287562 | | |
| 65 2104-0302-0102 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15 | шт. | 16 | 24347 | | 399291 | | 399291 | | 431234 | 31070,01 |
| | | | | | | | | | 31943 | | |
| 66 2104-0302-0103 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН20 | шт. | 46 | 46659 | | 2146314 | | 2146314 | | 2318019 | 59543,10 |
| | | | | | | | | | 171705 | | |
| 67 2104-0301-0110 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6 | шт. | 26 | 13339 | | 344146 | | 344146 | | 371678 | 17022,34 |
| | | | | | | | | | 27532 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 2104-0301-0112 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9 | шт. | 24 | 16924 | | 406176 | | 406176 | | 438670 | 21 597,28 |
| | | | | | | | | | 32494 | | |
| 69 2104-0301-0115 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.6 | шт. | 67 | 20598 | | 1380066 | | 1380066 | | 1490471 | 26 285,79 |
| | | | | | | | | | 110405 | | |
| 70 2104-0301-0117 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.9 | шт. | 78 | 27907 | | 2176746 | | 2176746 | | 2350886 | 35 613,05 |
| | | | | | | | | | 174140 | | |
| 71 2104-0302-0109 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1 | шт. | 16 | 20052 | | 328853 | | 328853 | | 355161 | 25 589,02 |
| | | | | | | | | | 26308 | | |
| 72 2104-0302-0113 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП20-1 | шт. | 46 | 35409 | | 1628814 | | 1628814 | | 1759119 | 45 186,40 |
| | | | | | | | | | 130305 | | |
| 73 2104-0301-0201 | Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6 | шт. | 81 | 3199 | | 259759 | | 259759 | | 280540 | 4 082,35 |
| | | | | | | | | | 20781 | | |
| 74 2104-0301-0101 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3 | шт. | 42 | 3233 | | 134816 | | 134816 | | 145601 | 4 128,74 |
| | | | | | | | | | 10785 | | |
| 75 2303-0101-0504 | Люк полимерно-композитный Тип С ГОСТ 3634-99 | комплект | 132 | 7288 | | 962016 | | 962016 | | 1038977 | 9 300,46 |
| | | | | | | | | | 76961 | | |
| 76 2303-0101-0503 | Люк полимерно-композитный Тип Т ГОСТ 3634-99 | комплект | 180 | 8456 | | 1522080 | | 1522080 | | 1643846 | 10 790,98 |
| | | | | | | | | | 121766 | | |
| 81 1108-0101-0307 | Гидроизоляция мокрых колодцев внутри и снаружи НР = 93 % | м2 поверхности | 44,9 | 844,33 | 17,73 | 37911 | 796 | 25759 | 10662 | 52458 | |
| | | | | 252,92 | 2,42 | 11356 | 109 | – | 3886 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 1107-0107-0103 | Установка элементов соединительных НР = 118 % | т стальных элементов | 1,544 | 233260,88 | 5723,58 | 360155 | 8837 | 265281 | 103796 | 501067 | |
| | | | | 55723,51 | 1247,34 | 86037 | 1926 | – | 37116 | | |
| 88 2302-0302-8010 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 459 | 1485 | | 681615 | | 681615 | | 736144 | 1895,06 |
| | | | | | | | | | 54529 | | |
| 90 2302-0303-0306 | Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 12 | 725 | | 8700 | | 8700 | | 9396 | 925,20 |
| | | | | | | | | | 696 | | |
| 92 2302-0303-1006 | Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 24 | 2009 | | 48216 | | 48216 | | 52073 | 2563,75 |
| | | | | | | | | | 3857 | | |
| 94 2302-0303-1706 | Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 18 | 2473 | | 44514 | | 44514 | | 48075 | 3155,78 |
| | | | | | | | | | 3561 | | |

| | |
|---|---|
| **Итого** | **82 332 689** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 2 877 323 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 4 222 074 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 1 416 766 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 75 233 292 |
| Накладные расходы, тенге | 3 911 052 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 6 899 499 |

| | |
|---|---|
| **Всего по акту** | **93 143 240** |
| **Оборудование** | |
| **Всего СМР по акту** | **93 143 240** |
| Временные здания и сооружения (1,3 %) | 1 210 862 |
| - сметная заработная плата, тенге | 170 732 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 969 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%) | 3 113 685 |

93143240

| | |
|---|---|
| - сметная заработная плата, тенге | 1 432 295 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 8 718 |
| Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ | 4 104 119 |
| Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска | 464 472 |
| Непредвиденные работы и затраты (2 %) | 1 949 356 |
| **Итого по акту в текущих ценах с 24.08.18г.** | **103 985 734,25** |
| в т.ч. с разбивкой по годам | |
| 2019 г. - 100 % (МРП = 2525 тенге) | 103 985 734,25 |
| **в текущих и прогнозных ценах** | **109 185 020,96** |
| в т.ч. с разбивкой по годам | |
| 2019 г. - 100 % (Иинф = 1,050) | 109 185 020,96 |
| НДС (12 %) | 13 102 202,52 |
| 2018 г. | 13 102 202,52 |
| Всего по акту с учетом НДС (12 %) | 122 287 223,47 |
| Скидка 10% | 12 228 726,51 |
| **Итого к оплате** | **110 058 496,97** |
| в т.ч. НДС | 11 791 981,82 |

Заказчик:
Государственное учреждение"Отдел архитектуры,градостроительства
и строительства Урджарского района Восточно-Казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, Урджарский район, с. Урджар,
ул. Проспект АБЫЛАЙ ХАН,122
БИН 190 140 019 833
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ54 0701 03KS N1826000
РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"
Руководитель

_____ Торсыкбаев Б.Г.

Технадзор:
ТОО "Дирекция строящихся
предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
эксперт

_____ Илемесов С.К.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной
ответственностью «СМУ ШЫҒЫС»
Восточно-Казахстанская область,
г.Зайсанский район, г.Зайсан,Спамбетова,12
БИН 030 140 000 961
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ358 560 000 000 372 522
АО"БанкЦентрКредит"
Директор

_____ Абжанов Д.К.