Заказчик :Государственное учреждение"Отдел архитектуры,градостроительства и строительства Урджарского района Восточно-Казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, Урджарский район, с. Урджар,
ул. Проспект АБЫЛАЙ ХАН,122
БИН 190 140 019 833, ИИК KZ54 0701 03KS N1826000 РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", БИК KKMFKZ2A
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «СМУ ШЫҒЫС»
Восточно-Казахстанская область,Зайсанский район,г.Зайсан, Спамбетова,12
БИН 030 140 000 961, ИИК KZ358 560 000 000 372 522, БИК KCJBKZKX АО "БанкЦентрКредит"
Наименование объекта: Строительство водопровода в с.Бахты Урджарского района, Восточно-Казахстанской области, РК

Утверждено
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 года №229

Справка №4
о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь месяц 2019года

код заказчика	код подрядчика	договор: номер	договор: дата	источник финансирования: наименование	источник финансирования: код	организационно-правовая форма: наименование	организационно-правовая форма: код
		190009/00	28.05.2019 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты: на приобретение матери-алов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	213 783 670,90									
Строительно-монтажные работы	44 515 189,89	39 745 705,26	37 266 677,50	37 266 677,50	-	2 479 026,76			4 769 484,63	44 515 189,89
Скидка 10%	4 451 518,99									4 451 518,99
Всего к оплате:	**40 063 670,90**								4 292 536,17	**40 063 670,90**

Заказчик:
Государственное учреждение"Отдел архитектуры,градостроительства
и строительства Урджарского района Восточно-Казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, Урджарский район, с. Урджар,
Проспект АБЫЛАЙ ХАН,122
БИН 190 140 019 833
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ54 0701 03KS N1826000
РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"
И.о.руководителя

_____ Секенов У.У.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной
ответственностью «СМУ ШЫҒЫС»
Восточно-Казахстанская область,
г.Зайсанский район, г.Зайсан,Спамбетова,12
БИН 030 140 000 961
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ358 560 000 000 372 522
АО"БанкЦентрКредит"
Директор

_____ Абжанов Д.К.

Авторский надзор:
ТОО "Облградпроект"

Директор

_____ Семенов А.О.

Согласовано:
ТОО "Дирекция строящихся
предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Илемесов С.К.

Заказчик: Государственное учреждение"Отдел архитектуры,градостроительства и строительства Урджарского района Восточно-Казахстанской области"

Форма 2В

Восточно-Казахстанская область, Урджарский район, с. Урджар,

БИН 190 140 019 833, ИИК KZ54 0701 03KS N1826000 в РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК, БИК KKMFKZ2A

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «СМУ ШЫҒЫС»

Восточно-Казахстанская область,Зайсанский район,г.Зайсан, Спамбетова,12

БИН 030 140 000 961, ИИК KZ358 560 000 000 372 522, БИК KCJBKZKX АО "БанкЦентрКредит"

Наименование объекта: Строительство водопровода в с.Бахты Урджарского района, Восточно-Казахстанской области, РК

Договор № 190009/00 от 28.05.2019 г. Доп согл.№1 от30.10.2019г., Доп согл.№2 от 13.12.2019г.

Акт №4

приемки выполненых работ за декабрь 2019 года

Составлена в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-7-1									
		Поселковые сети водоснабжения									
1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	15938,4	143,3	135,78	2284064	2164044,2	–	469575	2973930
					7,5302	33,39	120020	532167	–	220291	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2;	м3 грунта	471	1809,19	0	852129	0	–	613533	1582916
					1809,19	0	852129	0	–	117253	
3	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	324,6	2919,50	152,6	947670	49534	590220	318457	1367417
					948,60	42,39	307916	13758	–	101290	
4	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	570,2	786,35	0	448376	0	–	322830	832903
					786,35	0	448376	0	–	61696	
5	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	12705,2	16,44	16,44	208858	208858	–	60137	290515
					0,00	6,57	0	83524	–	21520	

9 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1,27988	322080,98	95148,76	412225	121779	4160	318547	789234
				223681,91	27720,57	286286	35479	–	58462	
15 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 25 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1,17747	364598,48	94082,28	429304	110779	83656	267727	752794
				199469,00	30202,84	234869	35563	–	55762	
25 1122-0801-0101	Фасонные части диаметром 50-100 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	1,15172	420765,2902	2715,24	484604	3127	432310	50124	577506
				42689,37	1271,49	49166	1464	–	42778	
31 1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	47	173042,08	31037,92	8132978	1458782	6633362	621371	9454697
				868,79	12485,41	40833	586814	–	700348	
33 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	19	510,47	25,89	9699	492	403	8716	19888
				463,37	–	8804	0	–	1473	
64 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев	137,47409	33926,24	8441,61	4663979	1160503	2219683	1735408	6911339
				9338,44	3412,60	1283794	469144	–	511951	
65 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	22	24347		535634		535634		578485
									42851	
66 2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН20	шт.	42	46659		1959678		1959678		2116452
									156774	
67 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6	шт.	13	13339		173407		173407		187280
									13873	
68 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	12	16924		203088		203088		219335

										16247	
69	2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.6	шт.	34	20598		700332		700332		756359
										56027	
70	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.9	шт.	39	27907		1088373		1088373		1175443
										87070	
71	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	22	20052		441144		441144		476436
										35292	
72	2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП20-1	шт.	42	35409		1487178		1487178		1606152
										118974	
73	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	42	3199		134358		134358		145107
										10749	
74	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	шт.	41	3233		132553		132553		143157
										10604	
83	1107-0107-0103	Установка элементов соединительных НР = 118 %	т стальных элементов	0,772518	233260,88	5723,58	180198	4422	132729	51933	250702
					55723,51	1247,34	43047	964	–	18570	

Итого	**25 909 829**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 675 240
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 282 320
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 758 877
- материалы, изделия и конструкции, тенге	16 952 269
Накладные расходы, тенге	4 838 360
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 459 855

Всего по акту **33 208 040**

Оборудование

Всего СМР по акту	**33 208 040**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	431 705
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	1 110 112

Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ	2 123 134
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	237 844
Итого	37 110 835
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	742 217
Итого по акту в текущих ценах с 24.08.18г.	**37 853 051,68**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2019 г. - 100 % (МРП = 2525 тенге)	37 853 051,68
в текущих и прогнозных ценах	**39 745 705,26**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2019 г. - 100 % (Иинф = 1,050)	39 745 705,26
НДС (12 %)	**4 769 484,63**
2018 г.	4 769 484,63
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**44 515 189,89**
Скидка 10%	4 451 518,99
Итого к оплате	**40 063 670,90**
в т.ч. НДС	4 292 536,17

Заказчик:
Государственное учреждение"Отдел архитектуры,градостроительства и строительства Урджарского района Восточно-Казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, Урджарский район, с. Урджар,
ул. Проспект АБЫЛАЙ ХАН,122
БИН 190 140 019 833
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ54 0701 03KS N1826000
РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"
И.о.руководителя

_____ Секенов У.У.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью «СМУ ШЫҒЫС»
Восточно-Казахстанская область,
г.Зайсанский район, г.Зайсан,Спамбетова,12
БИН 030 140 000 961
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ358 560 000 000 372 522
АО"БанкЦентрКредит"
Директор

_____ Абжанов Д.К.

Технадзор:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
Эксперт

_____ Илемесов С.К.

Авторский надзор:
ТОО "Облградпроект"

Директор

_____ Темеков А.О.