Заказчик :Государственное учреждение"Отдел архитектуры,градостроительства
и строительства Урджарского района Восточно-Казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, Урджарский район, с. Урджар,
ул. Проспект АБЫЛАЙ ХАН,122
БИН 190 140 019 833, ИИК KZ54 0701 03KS N1826000 РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", БИК KKMFKZ2A
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «СМУ ШЫҒЫС»
Восточно-Казахстанская область,Зайсанский район,г.Зайсан, Спамбетова,12
БИН 030 140 000 961, ИИК KZ358 560 000 000 372 522, БИК KCJBKZKX АО "БанкЦентрКредит"
Наименование объекта: Строительство водопровода в с.Бахты Урджарского района. Восточно-Казахстанской области. РК

Утверждено
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 года №229

Справка №6
о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь месяц 2020года

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		190009/00	28.05.2019 г.				
		190009/01	30.10.2019 г.				
		190009/02	13.12.2019 г.				
		190009/03	20.04.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строитель но-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение матери-алов	другие дополнительные расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	60 626 627,52									
Строительно-монтажные работы	45 140 697,24	40 304 193,97	37 825 166,20	37 825 166,20	-	2 479 026,76			4 836 503,28	45 140 697,24
Скидка 10%	4 514 069,72									4 514 069,72
Всего к оплате:	**40 626 627,52**								4 352 852,95	**40 626 627,52**

Заказчик:
Государственное учреждение"Отдел архитектуры,градостроительства
и строительства Урджарского района Восточно-Казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, Урджарский район, с. Урджар,
Проспект АБЫЛАЙ ХАН,122
БИН 190 140 019 833
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ54 0701 03KS N1826000
РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"
Руководитель

Торсыкбаев Б.Г.

Технадзор
ТОО "Дирекция строящихся
предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
эксперт

Илемесов С.К.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной
ответственностью «СМУ ШЫҒЫС»
Восточно-Казахстанская область,
г Зайсанский район, г Зайсан,Спамбетова,12
БИН 030 140 000 961
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ358 560 000 000 372 522
АО"БанкЦентрКредит"
Директор

Абжанов Д.К.

Авторский надзор
ТОО "Обгражданпроект"

Директор

Темеков А.О.

Заказчик: Государственное учреждение"Отдел архитектуры,градостроительства и строительства Урджарского района Восточно-Казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, Урджарский район, с. Урджар,
БИН 190 140 019 833, ИИК KZ54 0701 03KS N1826000 в РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК, БИК KKMFKZ2A
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «СМУ ШЫҒЫС»
Восточно-Казахстанская область,Зайсанский район,г.Зайсан, Спамбетова,12
БИН 030 140 000 961, ИИК KZ358 560 000 000 372 522, БИК KCJBKZKX АО "БанкЦентрКредит"
Наименование объекта: Строительство водопровода в с.Бахты Урджарского района, Восточно-Казахстанской области, РК
Договор № 190009/00 от 28.05.2019 г. Доп согл.№1 от30.10.2019г., Доп согл.№2 от 13.12.2019г.,Доп согл.№3 от 20.04.2020г.

Форма 2В

Акт №6
приемки выполненых работ за июнь 2020 года

Составлена в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-7-1									
1	1101-0101-0308	Поселковые сети водоснабжения Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	3984,6	143,3	135,78	571016	541011,05	–	117394	743483
					7,5302	33,39	30005	133042	–	55073	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2;	м3 грунта	117,75	1809,19	0	213032	0	–	153383	395728
					1809,19	0	213032	0	–	29313	
3	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	81,15	2919,50	152,6	236917	12384	147555	79614	341854
					948,60	42,39	76979	3440	–	25323	
4	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	142,55	786,35	0	112094	0	–	80708	208226
					786,35	0	112094	0	–	15424	
5	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	3176,3	16,44	16,44	52215	52215	–	15034	72629
					0,00	6,57	0	20881	–	5380	

9	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1,7525	322081,66	95149,31	564448	166749	5696	436178	1080676
					223682,02	27720,74	392003	48581	–	80050	
12	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,213	282938,87	75101,88	60266	15997	309	48081	117015
					206387,15	21626,96	43960	4607	–	8668	
15	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 25 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	2,104	364598,48	94082,28	767115	197949	149483	478397	1345153
					199469,00	30202,84	419683	63547	–	99641	
20	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	5	1910,26	77,58	9551	388	1652	7616	18540
					1502,2	36,34	7511	182	–	1373	
21	2304-0102-1005	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20 °С до +70 °С, PN 10, DN 100, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	шт.	8	74443		595544		595544		643188
										47644	
25	1122-0801-0101	Фасонные части диаметром 50-100 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,710775	420765,2902	2715,24	299069	1930	266797	30934	356404
					42689,37	1271,49	30343	904	–	26400	
27	2305-1206-1411	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95 °С, PN 16, DN 100, типа Danfoss	шт.	56	58331		3266536		3266536		3527859
										261323	
28	2305-1206-1408	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95 °С, PN 16, DN 50, типа Danfoss	шт.	3	33550		100650		100650		108702
										8052	
31	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	70	173042,03	31037,92	12112942	2172654	9879472	925446	14081459
					868,79	12485,41	60815	873979	–	1043071	
32	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт	48	2991		144465		144465		156023
										11557	

33 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	19	510,51	25,92	9700	492	403	8716	19889
				463,36	–	8804	0	–	1473	
42 2302-0803-1503	Колено фланцевое УФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	18	41328		743904		743904	–	803416
				–		–		–	59512	
43 1122-0801-0101	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0685102	329688,46	2715,65	22587	186	19476	2982	27614
				42690,44	1271,38	2925	87	–	2045	
44 1122-1101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 25 мм. Врезка в существующие сети из полиэтиленовых труб НР = 99 %	врезка	19	4126,53	2126,05	78404	40395	4046	46206	134579
				1787,53	668,95	33963	12710	–	9969	
64 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев	74,25	33926,24	8441,61	2519024	626790	1198855	937297	3732826
				9338,44	3412,60	693379	253385	–	276506	
65 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	10	24347		243470		243470		262948
									19478	
66 2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН20	шт.	20	46659		933180		933180		1007834
									74654	
67 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6	шт.	20	13339		266780		266780		288122
									21342	
68 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	10	16924		169240		169240		182779
									13539	
69 2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.6	шт.	40	20598		823920		823920		889834
									65914	
70 2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.9	шт.	20	27907		558140		558140		602791
									44651	

71 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	10	20052		200520		200520			216562
										16042	
72 2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП20-1	шт.	20	35409		708180		708180			764834
										56654	
73 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	120	3199		383880		383880			414590
										30710	
74 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	шт.	30	3233		96990		96990			104749
										7759	
83 1107-0107-0103	Установка элементов соединительных НР = 118 %	т стальных элементов	3,390499	233260,88	5723,58	790871	19406	582535	227928		1100303
				55723,51	1247,34	188931	4229	–	81504		

Итого	**33 750 609**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 314 426
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 848 545
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 419 572
- материалы, изделия и конструкции, тенге	21 491 679
Накладные расходы, тенге	3 595 914
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 500 045
Всего по акту	**33 750 609**
Оборудование	
Всего СМР по акту	**33 750 609**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	438 758
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	1 128 249

Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ	2 123 134
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	237 844
Итого	37 678 593
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	706 352
Итого по акту в текущих ценах с 24.08.18г.	**38 384 945,68**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2019 г. - 100 % (МРП = 2525 тенге)	38 384 945,68
в текущих и прогнозных ценах	**40 304 193,97**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2019 г. - 100 % (Инф = 1,050)	40 304 193,97
НДС (12 %)	**4 836 503,28**
2018 г.	4 836 503,28
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**45 140 697,24**
Скидка 10%	4 514 069,72
Итого к оплате	**40 626 627,52**
в т.ч. НДС	4 352 852,95

Заказчик:
Государственное учреждение"Отдел архитектуры,градостроительства
и строительства Урджарского района Восточно-Казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, Урджарский район, с. Урджар,
ул. Проспект АБЫЛАЙ ХАН,122
БИН 190 140 019 833
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ54 0701 03KS N1826000
РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"
Руководитель

_____Торсыкбаев Б.Г.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной
ответственностью «СМУ ШЫҒЫС»
Восточно-Казахстанская область,
г.Зайсанский район, г.Зайсан,Спамбетова,12
БИН 030 140 000 961
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ358 560 000 000 372 522
АО"БанкЦентрКредит"
Директор

_____Абжанов Д.К.

Технадзор:
ТОО "Дирекция строящихся
предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
Эксперт

_____Илемесов С.К.

Авторский надзор:
ТОО "Облгражданпроект"
Директор

_____Темеков А.О.