Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
1
Форма

Заказчик: КГП на ПХВ "Актогайская районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области, БИН 010140001805, Павлодарская область, Актогайский район, с.Актогай, Марденова, 101

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СтройКом-ПВ" БИН 070340014230, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, Короленко,21

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт медицинского пункта с.Приреченск, Актогайского района, Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт медицинского пункта с.Приреченск, Актогайского района, Павлодарской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) №107 от 20.06.2022 г.

Акт приемки выполненных работ №3

за август 2022года от 25.08.2022 г.
на Нулевая смета

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 2 Добавляемые работы.ЛС№2-1-1. Общестроительные работы.

2.1 Кровля.

1	22	1208-0101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство НР=72 %	м2	100	1872,53	15,34	187253	1534	160056	19071	222830
						256,63	8,24	25663	824	–	16506	
2	23	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=92 %	м2 кровли	100	3826,81	27,19	382681	2719	287938	85648	505795
						920,24	10,72	92024	1072	–	37466	

2.2 Внутренняя отделка.

3	24	1110-0404-0103	Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР=90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	182	3195,45	18,26	581572	3323	317972	235465	882400
						1430,09	7,43	260276	1352	–	65363	

2.3 Полы. Тип 1.

2.4 Полы. Тип 2.

4	27 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 %	м2 стяжки	26,4	1002,48	32,89	26465	868	13285	9228	38548
5	28 1111-0101-1102				466,36	19,14	12312	505	–	2855	
		Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=72 % К=2,000;	м2 стяжки	52,8	136,91	5,62	7229	297	6628	339	8173
6	29 1111-0101-2707				5,76	3,16	304	167	–	605	
		Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	28	4873,75	183,2	136465	5130	91188	30537	180362
	2.5 Полы				1433,85	80,87	40148	2264	–	13360	
7	30 1201-0101-0301										
		Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта - Подвалы НР=72 %	м3 грунта	20,47095	6369,19	0,8	130383	16	8009	88103	235965
	2.6 Фасад				5977,14	0,36	122358	7	–	17479	

8	31 1115-0109-0501	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов НР=80 %	м2 поверхности облицовки	74	6570,83	16,8	486241	1243	284514	160594	698582
					2709,24	3,5	200484	259	–	51747	
9	32 290-000-0013(пл)	Металлический сайдинг Lбрус NORMAN К=1,100;	м2	81,4	1700		138380		138380	–	149450
					–		–		–	11070	
	2.7 Скважина										
10	33 1104-0101-2703	Скважины глубиной до 12 м. Бурение шнековое станками типа СО-2. Грунты 3 группы НР=85 %	м бурения	10	1759,83	1140,29	17598	11403	–	9793	29582
					619,54	532,56	6195	5326	–	2191	
11	34 1104-0201-0116	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при колонковом бурении. Грунты 2 группы по устойчивости НР=85 %	м закрепленной скважины	10	1579,12	490,18	15791	4902	155	11162	29109

12	35 241-201-0310				1073,4	239,79	10734	2398	–	2156	
		Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 110x12,3 мм	м	10	3089		30890		30890	–	33361 Казахстан
					–		–		–	2471	
13	36 1116-0501-0202										
		Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98 %	м трубопровода	10	2064,94	19,76	20649	198	117	19930	43825
					2033,51	0,22	20335	2	–	3246	
14	37 241-201-0303										
		Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 25x2,8 мм	м	10	162		1620		1620	–	1750 Казахстан
					–		–		–	130	

Итого **3 059 732**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 790 833

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	31 633
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	14 176
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 340 752
- накладные расходы, тенге	669 870
в т.ч. зарплата, тенге	60 288
- сметная прибыль (8 %), тенге	226 645
Всего	**3 059 732**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**61 195**
Итого в текущих ценах с 01.01.22 г.	**3 120 927**
Итого в текущих ценах с 01.01.22 г. С учетом понижающего коэффициента К=0,95	2964881
НДС (12 %)	355 786
Итого	**3 320 666**

Подрядчик:

ТОО "СтройКом-ПВ" директор_____ Сулейменов А.А.

Заказчик:

КГП на ПХВ "Актогайская районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области

И.о.руководителя _____ Сабырова М.А.

Авторский надзор

ТОО "Алға" ГИП_____ Тулегенов К.К.

Технический надзор

ТОО "АТЛАНТИС-ПВ" Эксперт_____ Шакембаев А.А.