Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
1
Форма

Заказчик: КГП на ПХВ "Актогайская районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области, БИН 010140001805, Павлодарская область, Актогайский район, с.Актогай, Марденова, 101

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СтройКом-ПВ" БИН 070340014230, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, Короленко,21

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт медицинского пункта с.Приреченск, Актогайского района, Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт медицинского пункта с.Приреченск, Актогайского района, Павлодарской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) №107 от 20.06.2022 г.

Акт приемки выполненных работ №4

за сентябрь 2022г 23.09.2022 г.
на Водопровод и канализация

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 2 Холодное водоснабжение В1

1	18	1116-0601-0101									
		Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=72 %	шт.	4	2845,37	108,85	11381	435	1215	7058	19914
					2432,85	18,01	9731	72	–	1475	
2	19	242-207-3701									
		Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	1100		2200		2200	–	2376
					–		–		–	176	
3	20	242-207-3702									
		Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	1722		3444		3444	–	3720
					–		–		–	276	

4	21 1116-0501-0201											
		Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=72 %	м трубопровода	12	1911	16,34	22932	196	130	16278	42347	
					1883,85	0,13	22606	2	–	3137		
5	22 241-205-1301											
		Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм К=0,990;	м	11,88	157		1865		1865	–	2014	Казахстан
					–		–		–	149		
6	23 1116-0501-0202											
		Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=72 %	м трубопровода	16	2064,94	19,76	33039	316	187	23429	60985	
					2033,51	0,22	32536	4	–	4517		

7	24 241-205-1302										
		Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм К=0,990;	м	15,84	259		4103		4103	–	4431 Казахстан
					–		–		–	328	

Раздел 3 Горячее водоснабжение Т3

8	28 1116-0601-0101										
		Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=72 %	шт.	2	2845,37	108,85	5691	218	607	3529	9958
					2432,85	18,01	4866	36	–	738	
9	29 242-207-3701										
		Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	1100		2200		2200	–	2376
					–		–		–	176	

Раздел 4 Канализация К3

10	32 1116-0501-0101										
		Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	18	1095,95	1,88	19727	34	36	14161	36599
					1092,08	0,62	19657	11	–	2711	
11	33 241-203-0401	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм К=0,998;	м	17,964	344		6180		6180	–	6674 Казахстан
					–		–		–	494	
12	38 241-213-0107										
		Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм (крышка К110(б)-ПНД применит)	шт.	1	2306		2306		2306	–	2490 Казахстан
					–		–		–	184	
13	39 241-220-0103										
		Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	1	797		797		797	–	861 Казахстан
					–		–		–	64	

14	45 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=72 %	м3 основания	1,5	7107,45	203,39	10661	305	8240	1592	13233	
					1410,66	63,04	2116	95	–	980		
	Раздел 5 Санитарно-техническое оборудование											
15	49 1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР=72 %	комплект	4	3900,02	119,55	15600	478	1074	10285	27956	
					3511,95	59,21	14048	237	–	2071		
16	50 244-101-0104	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм, В 500 мм	комплект	4	19859		79436		79436	–	85791	Казахстан
					–		–		–	6355		
17	51 244-104-0101	Пьедестал для умывальника	шт.	4	5326		21304		21304	–	23008	Казахстан
					–		–		–	1704		

18	52 244-104-0601											
		Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	4	922		3688		3688	–	3983	Казахстан
					–		–		–	295		
19	53 244-104-0408	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	4	8214		32856		32856	–	35484	Казахстан
					–		–		–	2628		
20	54 1117-0301-0101											
		Унитазы напольные. Установка НР=72 %	комплект	1	3128,24	78,73	3128	79	283	2017	5557	
					2766,33	36,44	2766	36	–	412		
21	55 244-101-0302											
		Унитаз ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 360 мм	комплект	1	19691		19691		19691	–	21266	Казахстан
					–		–		–	1575		

22	56	244-101-0601	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	1	14807		14807		14807	–	15992	Казахстан
						–		–		–	1185		
23	57	244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	1	1783		1783		1783	–	1926	Казахстан
						–		–		–	143		
24	58	1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР=72 %	м подводок	0,4	990,07	–	396	–	210	134	572	
						466,07	–	186	–	–	42		
25	59	1117-0801-0201	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка НР=72 %	комплект	1	5740,45	56,83	5740	57	102	4036	10558	
						5581,65	23,92	5582	24	–	782		
26	60	513-106-0204(об)	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,8 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 100 л	комплект	1	137772		137772		–	–	137772	Казахстан

					–		–		137772	–	
27	61 1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР=72 %	м подводок	1	990,07	–	990	–	524	336	1432
					466,07	–	466	–	–	106	

Итого	**579 275**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	114 560
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 118
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	517
- материалы, изделия и конструкции, тенге	209 268
- оборудование, тенге	137 772
- накладные расходы, тенге	82 855
в т.ч. зарплата, тенге	7 458
- сметная прибыль (8 %), тенге	32 703
Всего	**579 275**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**8 830**
Итого в текущих ценах с 01.01.22 г.	**588 105**

Итого в текущих ценах с 01.01.22 г. С учетом понижающего коэффициента К=0,95	558700
НДС (12 %)	67 044
Итого	**625 744**

Подрядчик:

ТОО "СтройКом-ПВ" директор_____ Сулейменов А.А.

Заказчик:

КГП на ПХВ "Актогайская районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской

И.о.руководителя _____ Сабырова М.А.

Авторский надзор

ТОО "Алға" ГИП _____ Тулегенов К.К.

Технический надзор

ТОО "АТЛАНТИС-ПВ" Эксперт_____ Шакембаев А.А.