ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-070340012412-20210619-03404313
2. Дата выписки 19.06.2021
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
4. Исправленный ☐
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
1.1. Номер учетной системы 71
3. Дата совершения оборота 18.06.2021
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 070340012412
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, г. Нур-Султан, Коктал, дом № 41
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 62001
9.2. номер 0016432
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

10.1. количество

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. Kbe 17
14. БИК KCJBKZKX
13. ИИК KZ198560000004006333
15. Наименование банка АО "Банк ЦентрКредит"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 151140001473
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, Нур-Султан, Бейбитшилик 11
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физическое лицо

20.1. количество

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК
22. Код товара, работ, услуг KZ22070102KSN6201000
23. Назначение платежа Строительство улицы №24 на участке от улицы №102 до пр. Туран в г. Нур-Султан
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 070340012412
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ"
25.3 Адрес отправки Республика Казахстан, г. Нур-Султан, Коктал, дом № 41

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 151140001473
26.2 Наименование ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Нур-Султан, Бейбитшилик 11
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 ☐ Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.2 ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3 номер №602
27.4 дата 11.08.2020
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг) Республика Казахстан, Нур-Султан, Бейбитшилик 11
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 31
32.2 дата 18.06.2021

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты 1

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство улицы №24 на участке от улицы №102 до пр. Туран в г. Нур-Султан			тг	1	184 456 890,18	184 456 890,18	0	0	184 456 890,18	12%	22 134 826,82	206 591 717			1	
				Всего по счету				184 456 890,18			184 456 890,18		22 134 826,82	206 591 717				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ

dgp5lM53vl3s+qYqvKrffA6Dv7GRx191QSk6SHEK+j0SAX0h/1kBROK3yjUI2qAo
ONzOCY7wQQKNfXG2QhDpeg==

ОбъектXDTO

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан",Республика Казахстан, Нур-Султан, Бейбитшилик 11**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **151140001473**

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью **"Прогресс KZ",Республика Казахстан, г. Нур-Султан, Коктал, дом № 41, тел.: (7172) 69-57-88**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

070340012412

Договор (контракт) Договор №647 от 26.04.2021г.

Номер документа	Дата составления
31	**18.06.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство улицы №24 на участке от улицы №102 до пр. Туран в г. Нур-Султан			тг	1	206 591 717,00	206 591 717,00
				Итого	1	x	206 591 717,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Мусеев Б. М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 18.06.2021

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции Заказчика (Застройщика)

Заказчик: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан»
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Наименование стройки, адрес: Строительство улицы №24 на участке от улицы №102 до пр. Туран в г. Нур-Султан

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июнь 2021 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно -правовая норма	
заказчика	подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		647	26.04.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо- вания		приобретение материалов	Другие дополни-тельные затраты		
ВСЕГО по стройке	**206 591 717**	**184 456 890**	198 704 179	198 704 179					**22 134 827**	**206 591 717**
Удержание резерва										
Удержание аванса										
Итого к оплате:	**206 591 717**	**184 456 890**							**22 134 827**	**206 591 717**

М.П. Заказчик ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан» _____ 2021 г
(должность ф.,и.,о.,подпись)

М.П. Подрядчик
Директор ТОО "Прогресс KZ" _____ 2021 г
(должность ф.,и.,о.,подпись)

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан»

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ПРОГРЕСС KZ"

Наименование объекта -Строительство улицы №24 на участке от улицы №102 до пр. Туран в г. Нур-Султан

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
(застройщика)

Форма

Акт выполненных работ
за июнь месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Подготовительные работы										
		ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОСИ ========== =										
1	СЦИ РК 8.03-04-2017 Изыск. раб. Таблица 1601-0204-30, стр 94	Восстановление оси трассы III категории сложности	км	0,888		58681,00 -	-- --	52109 --	-- --	-- --	-- --	52109
		ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ ОТ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА НЕ ВХОДИТ В СОСТАВ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ==========										
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ========== =										
2	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка *НР - 108%, СП - 8%*	м	99		948,78 948,78	-- --	93929 93929	-- --	--	101443 15630	211002
3	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка *СП - 8%*	т	9,9		738,00 --	-- --	7306 --	-- --		-- 584	7891

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	4102-0103-1023 РСНБ РК 2015	/на свалку/ Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 22,7 км	т	9,9	436,00	--	4316	--		--	4662
		СП - 8%			--	--	--	--		345	
5	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	/Мусор погрузка материала от разборки - бетонное основание/ Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	10,7	180,28	170,83	1929	1828	1	499	2622
		НР - 72%; СП - 8%			9,36	55,36	100	592		194	
6	4102-0103-1023 РСНБ РК 2015	/на свалку/ Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 22,7 км	т	10,7	436,00	--	4665	--		--	5038
		СП - 8%			--	--	--	--		373	
7	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	220	948,78	--	208731	--	--	225430	468894
		НР - 108%; СП - 8%			948,78	--	208731	--		34733	
8	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	13,2	738,00	--	9742	--		--	10521
		СП - 8%			--	--	--	--		779	
9	4102-0103-1023 РСНБ РК 2015	/на свалку/ Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 22,7 км	т	13,2	436,00	--	5755	--		--	6216
		СП - 8%			--	--	--	--		460	
10	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	/Мусор погрузка материала от разборки - бетонное основание/ Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	12,1	180,28	170,83	2181	2067	1	564	2965
		НР - 72%; СП - 8%			9,36	55,36	113	670		220	
11	4102-0103-1023 РСНБ РК 2015	/на свалку/ Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 22,7 км	т	29	436,00	--	12644	--		--	13656
		СП - 8%			--	--	--	--		1012	
12	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Демонтаж - Тротуары бетонные плитные	м2 тротуара	389,1	346,09	33,48	134662	13029	--	137853	294317
		НР - 108%; СП - 8%			312,60	15,44	121634	6008		21801	
13	4131-0101-0601 РСНБ РК 2015	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Погрузка	т	31,1	409,00	--	12720	--		--	13737
		СП - 8%			--	--	--	--		1018	
14	4101-0205-1001 РСНБ РК 2015	/в штабеля для временного хранения/ Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 1 км	т	31,1	278,00	--	8646	--		--	9337
		СП - 8%			--	--	--	--		692	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	4131-0101-0602 РСНБ РК 2015	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Разгрузка СП - 8%	т	31,1	409,00 --	-- --	12720 --	-- --		-- 1018	13737
16	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	/погрузка материала - щебеночно-песчаное основание/ Грунты I группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР - 72%, СП - 3%	м3 грунта	136,2	180,28 9,36	170,83 55,36	24555 1275	23267 7539	13	6346 2472	33373
17	4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	/в штабеля для временного хранения/ Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км СП - 8%	т	207,024	46,00 --	-- --	9523 --	-- --		-- 762	10285
18	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	/Мусор погрузка материала от разборки - бетонное основание/ Грунты I группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	490,4	180,28 9,36	170,83 55,36	88412 4590	83774 27146	48	22850 8901	120163
19	4102-0103-1023 РСНБ РК 2015	/на свалку/ Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 22,7 км СП - 8%	т	1177	436,00 --	-- --	513172 --	-- --		-- 41054	554226
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1207718 430373	123964 41956	63 --	494985 132048	1834751
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1155609				
	Материалы		Тенге				63				
	Всего заработная плата		Тенге					472329			
	Транспортные расходы		Тенге				601209				
		Накладные расходы	Тенге				494985				
		Сметная прибыль	Тенге				132048				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				1782642				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								387
		Сметная заработная плата	Тенге					472329			
	Стоимость прочих работ		Тенге				52109				
	ВСЕГО. Стоимость прочих работ		Тенге				52109				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1834751				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								387
		Сметная заработная плата	Тенге					472329			

РАЗДЕЛ 2.Земляные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	1101-0102-0208 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3 грунта	10991,6	152,45	146,27	1675699	1607759	1067	359803	2198342
		НР - 12%, СП - 8%			6,08	39,38	66873	432854		162840	
21	4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	/В пониженные места/ Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	18795,636	129,00	--	2424637	--		--	2618608
		СП - 8%			--	--	--	--		193971	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4100336	1607759	1067	359803	4816950
							66873	432854	--	356811	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4100336				
	Материалы		Тенге				1067				
	Всего заработная плата		Тенге					499726			
	Транспортные расходы		Тенге				2424637				
		Накладные расходы	Тенге				359803				
		Сметная прибыль	Тенге				356811				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				4816950				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								215
		Сметная заработная плата	Тенге					499726			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4816950				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								215
		Сметная заработная плата	Тенге					499726			

РАЗДЕЛ 3.Наружные сети ливневой канализации

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

==========

=

22	1101-0102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	3547,58	172,12	161,97	610610	574584	459	147497	818756
		НР - 12%, СП - 8%			10,03	47,72	35567	169291		60649	
23	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	114,438	2494,80	--	285500	--	--	205560	530345
		НР - 12%, СП - 8%			2494,80	--	285500	--		39285	
24	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	152,584	2079,00	--	317222	--	--	228400	589272
		НР - 12%, СП - 8%			2079,00	--	317222	--		43650	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	1101-0102-0301 РСНБ РК 2015	Погрузка от ручн.разработки/ Грунты I группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	267,022	137,69 8,02	129,57 38,18	36766 2142	34599 10194	25	8882 3652	49300
26	4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км *СП - 8%*	т	7705,49604	129,00 --	-- --	994009 --	-- --		-- 79521	1073530
27	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	3814,602	23,54 3,88	19,53 8,75	89797 14817	74486 33367	494	34692 9959	134449
28	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	24,27	2818,28 1307,64	170,84 58,45	68400 31736	4146 1419	32518	32823 8098	109321
29	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	3625,33	20,24 --	20,24 9,07	73386 --	73386 32870	--	23667 7764	104817
30	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	112,124	1084,75 1084,75	-- --	121627 121627	-- --	--	87571 16736	225934
31	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014 *СП - 8%*	м3	4111,1994	1218,00 --	-- --	5007441 --	-- --	5007441	-- 400595	5408036
		КОЛОДЦЫ диам.1,5м ========== =									
32	1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые *НР - 99%; СП - 8%*	м3 конструкций колодца	14,265	39813,40 17130,60	8310,76 3816,99	567938 244368	118553 54449	205017	295829 69101	932869
33	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 *СП - 8%*	шт.	8	24234,00 --	-- --	193872 --	-- --	193872	-- 15510	209382
34	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 *СП - 8%*	шт.	1	16492,00 --	-- --	16492 --	-- --	16492	-- 1319	17811
35	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	22	17675,00	--	388850	--	388850	--	419958

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		31108	
36	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	8	21539,00	--	172312	--	172312	--	186097
		СП - 8%			--	--	--	--		13785	
		ТРУБЫ ========== =									
37	1123-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметр 600 мм. Укладка	м трубопровода	164,49	29070,55	582,41	4781815	95801	4577933	147447	5323603
		НР - 9%; СП - 8%			657,07	248,38	108081	40856		394341	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				13726036	975554	10595413	1212368	16133480
							1161060	342445	--	1195073	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				13726036				
	Материалы		Тенге				4816446				
	Всего заработная плата		Тенге					1503505			
	Местные материалы		Тенге				5778967				
	Транспортные расходы		Тенге				994009				
		Накладные расходы	Тенге				1212369				
		Сметная прибыль	Тенге				1195072				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16133478				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1002
		Сметная заработная плата	Тенге					1503505			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				16133478				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1002
		Сметная заработная плата	Тенге					1503505			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								22785181
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1658306				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2707277			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					817254			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10596543		
		- Перевозка грузов	Тенге				4019855				
		- Прочие затраты	Тенге				52109				
		- Накладные расходы	Тенге							2067156	
		- Сметная прибыль	Тенге							1683932	
		Временные здания и сооружения		1,3%						0	295 550
		ИТОГО с временными									23 080 711
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		2,20%							506 629
		ИТОГО									23 587 340
		Непредвиденные работы и затраты -2%		2%							470 705
		ИТОГО									24 058 045
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2021г.		1,050							25 261 813
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022г.									0
		ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ									25 261 813
		НДС		12%							3 031 418

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО с НДС									28 293 231
		Скидка		-9,0%							-2 546 391
		ИТОГО с НДС									25 746 840

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Прогресс KZ"

Принял (Заказчик)

ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султана»

М.П. Разработчики проекта(авторский надзор) ТОО "ИНТЕЛПРО" (должность Ф.,И.,О.,подпись) 2021 г

М.П. Эксперт технического сопровождения ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза" (должность Ф.,И.,О.,подпись) 2021 г

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан»

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ПРОГРЕСС KZ"

Наименование объекта -Строительство улицы №24 на участке от улицы №102 до пр. Туран в г. Нур-Султан

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
(застройщика)

Форма

Акт выполненных работ
за июнь месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	1101-0102-0208 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3 грунта	39042,4		152,45	146,27	5952119	5710794	3791	1278028	7808559
		НР - 7,2%; СП - 7%				6,08	39,38	237534	1537505		578412	
2	4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	/В пониженные места/ Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	66763,364		129,00	--	8612474	--		--	9301472
		СП - 8%				--	--	--	--		688998	
3	1101-0102-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	3914		137,69	129,57	538917	507145	380	130186	722631
		НР - 7,2%; СП - 8%				8,02	38,18	31392	149421		53528	
4	4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	/В пониженные места/ Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	7906		129,00	--	1019874	--		--	1101464
		СП - 8 %				-	--	--	--		81590	
5	1101-0102-0202 РСНБ РК 2015	/Бутовый камень./ Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3	м3 грунта	22334		92,80	83,79	2072516	1871361	2168	899191	3209444
		НР - 7,2%; СП - 7%				8,91	47,01	198987	1049890		237737	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	4102-0103-1058 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 58 км	т	43551	984,00	--	42854184	--		--	46282519
		СН - 8%			--	--	--	--		3428335	
7	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	22334	23,54	19,53	525749	436104	2891	203120	787179
		НР - 22%; СН - 8%			3,88	8,75	86754	195357		58310	
8	1101-0102-0201 РСНБ РК 2015	/Суглинок/ Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3	м3 грунта	3650	75,06	67,80	273959	247469	236	118865	424249
		НР - 22%; СН - 8%			7,19	38,04	26254	138836		31426	
9	4102-0103-1026 РСНБ РК 2015	/25,9 км/ Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 26 км	т	6205	483,00	--	2997015	--		--	3236776
		СН - 8%			--	--	--	--		239761	
10	1101-0102-0202 РСНБ РК 2015	/ЛПГС/ Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3	м3 грунта	4884	92,80	83,79	453218	409229	475	196635	701841
		НР - 22%; СН - 8%			8,91	47,01	43514	229590		51988	
11	4102-0103-1031 РСНБ РК 2015	/30,8 км/ Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 31 км	т	7814	561,00	--	4383654	--		--	4734346
		СН - 8%			--	--	--	--		350692	
12	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	3614	75,02	75,02	271130	271130	--	85589	385257
		НР - 22%; СН - 8%			--	32,89	--	118874		28538	
13	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=7	/до 8 проходов/ Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	3614	50,09	50,09	181039	181039	--	45445	244603
		НР - 22%; СН - 8%			--	17,47	--	63119		18119	
14	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	/полив 59%/ Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	2132,26	88,53	73,59	188778	156914	6397	49615	257465
		НР - 22%; СН - 8%			11,94	20,37	25467	43443		19071	
15	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	17690	75,02	75,02	1327143	1327143	--	418947	1885777
		НР - 22%; СН - 8%			--	32,89	--	581871		139687	
16	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=7	/до 8 проходов/ Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	17690	50,09	50,09	886158	886158	--	222448	1197295

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,47	--	308956		88689	
17	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	4835	75,02	75,02	362732	362732	--	114506	515417
		НР - 72%; СП - 8%			--	32,89	--	159036		38179	
18	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=7	/до 8 проходов/ Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	4835	50,09	50,09	242203	242203	--	60799	327243
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,47	--	84443		24240	
19	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	3550	75,02	75,02	266329	266329	--	84074	378435
		НР - 72%; СП - 8%			--	32,89	--	116769		28032	
20	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=3	/до 4 проходов/ Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	3550	21,47	21,47	76214	76214	--	19132	102973
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,49	--	26572		7628	
21	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	/полив 59%/ Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	2094,5	88,53	73,59	185435	154135	6284	48737	252905
		НР - 72%; СП - 8%			11,94	20,37	25016	42673		18734	
22	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	31173	54,86	23,16	1710098	722089	--	845249	2759775
		НР - 72%; СП - 8%			31,69	5,97	988010	185947		204428	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				75380940	13828190	22622	4820566	86617625
							1662929	5032301	--	6416122	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				75380940				
	Материалы		Тенге				22620				
	Всего заработная плата		Тенге					6695230			
	Транспортные расходы		Тенге				59867201				
		Накладные расходы	Тенге				4820565				
		Сметная прибыль	Тенге				6416120				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				86617626				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3482
		Сметная заработная плата	Тенге					6695230			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				86617626				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3482
		Сметная заработная плата	Тенге					6695230			

РАЗДЕЛ 2.Наружные сети канализации

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

==========

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	1101-0102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	799,474	172,12	161,97	137606	129487	104	33240	184513
		НР=7%,СП=8%			10,03	47,72	8015	38151		13668	
24	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	24,726	2494,80	--	61686	--	--	44414	114589
		НР=7%,СП=8%			2494,80	--	61686	--		8488	
25	4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза I. Расстояние перевозки 5 км	т	1664,884	129,00	--	214770	--		--	231952
		СП=8%			--	--	--	--		17182	
26	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	824,2	23,54	19,53	19402	16094	106	7496	29050
		НР=7%,СП=8%			3,88	8,75	3202	7209		2152	
27	1101-0101-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	м3 грунта	6873,9075	121,41	114,58	834576	787608	--	183789	1099834
		НР=7%,СП=8%			6,83	30,30	46968	208295		81469	
28	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	177,9765	2494,80	--	444016	--	--	319691	824804
		НР=7%,СП=8%			2494,80	--	444016	--		64097	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1712056	933189	210	588630	2484742
							563887	253655	--	184056	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1712056				
	Материалы		Тенге				210				
	Всего заработная плата		Тенге					817542			
	Транспортные расходы		Тенге				214770				
		Накладные расходы	Тенге				588630				
		Сметная прибыль	Тенге				184055				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2484741				
		Нормативная трудоемкость	чел-ч								529
		Сметная заработная плата	Тенге					817542			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2484741				
		Нормативная трудоемкость	чел-ч								529
		Сметная заработная плата	Тенге					817542			

РАЗДЕЛ 3. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	1101-0102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	11036,02	172,12	161,97	1899521	1787449	1428	458844	2547034
					10,03	47,72	110644	526639		188669	
30	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	336,562	2494,80	--	839655	--	--	604552	1559743
					2494,80	--	839655	--		115537	
31	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	499,916	2079,00	--	1039325	--	--	748314	1930651
					2079,00	--	1039325	--		143011	
32	1101-0102-0301 РСНБ РК 2015	/Погрузка от ручн.разработки/ Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	836,478	137,69	129,57	115174	108384	81	27823	154437
					8,02	38,18	6709	31933		11440	
33	4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза I. Расстояние перевозки 5 км	т	23982,446	129,00	--	3093736	--		--	3341234
					--	--	--	--		247499	
34	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	11872,498	23,54	19,53	279482	231828	1536	107976	418455
					3,88	8,75	46118	103849		30997	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				7266894	2127661	3045	1947509	9951554
							2042451	662422	--	737153	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7266894				
	Материалы		Тенге				3046				
	Всего заработная плата		Тенге					2704872			
	Транспортные расходы		Тенге				3093736				
		Накладные расходы	Тенге				1947508				
		Сметная прибыль	Тенге				737152				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9951554				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1790
		Сметная заработная плата	Тенге					2704872			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				9951554				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1790
		Сметная заработная плата	Тенге					2704872			
		РАЗДЕЛ 4.Строительное водопонижение									
		НС К2									
35	1104-0101-0102 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы	м бурения	120	3239,47	2121,69	388736	254603	2671	195963	631475

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 55%; СП - 8%			1095,52	825,69	131462	99082		46776	
36	1104-0201-0401 РСНБ РК 2015	/Крепление обсадными трубами/ Трубы обсадные (надфильтровые трубы) с муфтовым соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т	м спуска или подъема труб	120	512,14	305,36	61457	36643	1968	28618	97281
		НР - 55%; СП - 8%			190,38	90,19	22846	10823		7206	
37	2301-0201-0236 РСНБ РК 2015	/аммортизация 9% п.1.10 сб.4/ Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10,8	10860,00	--	117288	--	117288	--	126671
		СП - 8%			--	--	--	--		9383	
38	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	/аммортизация 9% п.1.10 сб.4/ Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10,8	2699,00	--	29149	--	29149	--	31481
		СП - 8%			--	--	--	--		2332	
39	1307-0403-0404 РСНБ РК 2015	Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки ЭЦВ6-10-50, масса 0,56 т. Монтаж оборудования	шт.	8	131352,19	44574,46	1050818	356596	58102	476874	1649907
		НР - 61%; СП - 8%			79515,00	18205,18	636120	145641		122215	
40	1307-0403-0404 РСНБ РК 2015	Демонтаж - Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки ЭЦВ6-10-50, масса 0,56 т. Монтаж оборудования	шт.	8	42165,98	22287,23	337328	178298	--	141429	517057
		НР - 61%; СП - 8%			19878,75	9102,59	159030	72821		38301	
41	1104-0201-0602 РСНБ РК 2015	Трубы обсадные. Извлечение из скважин глубиной до 200 м станками роторного бурения. Грунты 2 группы по устойчивости	м труб, обжатых грунтами	120	4765,39	2327,19	571846	279262	--	320094	963199
		НР - 85%; СП - 8%			2438,20	699,10	292584	83892		71348	
42	3205-0101-0101 РСНБ РК 2015	Насос для водопонижения и водоотлива, 2,8 кВт	маш.-ч	1114	426,00	426,00	474564	474564		--	512529
		СП - 8%			--	351,00	--	391014		37965	
43	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Сбросной коллектор - Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,3	1757038,01	756484,12	527111	226945	23168	358953	956950
		НР - 69%; СП - 8%			923328,00	285269,16	276998	85581		70885	
44	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Демонтаж Сбросного коллектора -Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм	км трубопровода	0,3	786288,55	453890,47	235887	136167	--	149557	416279
		НР - 69%; СП - 8%			332398,08	171161,50	99719	51348		30836	
45	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	7,34	1084,75	--	7962	--	--	5733	14790
		НР - 75%; СП - 8%			1084,75	--	7962	--		1096	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	2101-0301-0401 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М400, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004 СН - 8%	м3	7,34	2134,00 --	-- --	15664 --	-- --	15664	-- 1253	16917
47	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Сбросной коллектор - Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка НР - 90%; СН - 8%	км трубопровода	0,025	1325904,33 688832,00	567930,10 211805,44	33148 17221	14198 5295	1729	22291 4435	59873
48	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Демонтаж Сбросного коллектора -Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР - 90%; СН - 8%	км трубопровода	0,025	588737,58 247979,52	340758,06 127083,26	14718 6199	8519 3177	--	9283 1920	25921
49	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР - 72%; СН - 8%	м кабеля	50	370,18 167,00	157,90 57,76	18509 8350	7895 2888	2264	8091 2128	28728
50	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Демонтаж - Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР - 72%; СН - 8%	м кабеля	50	162,45 83,50	78,95 28,88	8122 4175	3947 1444	--	4046 973	13141
51	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 52%; СН - 8%	шт.	1	5535,39 3290,00	115,76 40,56	5535 3290	116 41	2129	2398 635	8568
		СЕТИ В1, К1, К2									
52	1104-0101-0102 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы НР - 52%; СН - 8%	м бурения	1333	3239,47 1095,52	2121,69 825,69	4318210 1460328	2828214 1100640	29668	2176823 519603	7014636
53	1104-0201-0401 РСНБ РК 2015	/Крепление обсадными трубами/ Трубы обсадные (надфильтровые трубы) с муфтовым соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т НР - 85%; СН - 8%	м спуска или подъема труб	1333	512,14 190,38	305,36 90,19	682679 253777	407046 120223	21856	317900 80046	1080626
54	2301-0201-0236 РСНБ РК 2015	/амортизация 9% п.1.10 сб.4/ Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5.0 мм ГОСТ 10705-80 СН - 8%	м	119,97	10860,00 --	-- --	1302874 --	-- --	1302874	-- 104230	1407104
55	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	/амортизация 9% п.1.10 сб.4/ Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4.0 мм ГОСТ 10705-80	м	119,97	2699,00	--	323799	--	323799	--	349703

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		25904	
56	1307-0403-0404 РСНБ РК 2015	Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки ЭЦВ6-10-50, масса 0,56 т. Монтаж оборудования	шт.	86	131352,19	44574,46	11296288	3833404	624594	5126401	17736504
		НР - 61%; СП - 8%			79515,00	18205,18	6838290	1565645		1313815	
57	1307-0403-0404 РСНБ РК 2015	Демонтаж - Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки ЭЦВ6-10-50, масса 0,56 т. Монтаж оборудования	шт.	86	42165,98	22287,23	3626274	1916702	--	1520361	5558366
		НР - 61%; СП - 8%			19878,75	9102,59	1709573	782823		411731	
58	1104-0201-0602 РСНБ РК 2015	Трубы обсадные. Извлечение из скважин глубиной до 200 м станками роторного бурения. Грунты 2 группы по устойчивости	м труб, обжатых грунтами	1290	4765,39	2327,19	6147349	3002071	--	3440047	10354388
		НР - 65%; СП - 8%			2438,20	699,10	3145278	901836		766992	
59	3205-0101-0101 РСНБ РК 2015	Насос для водопонижения и водоотлива, 2,8 кВт	маш.-ч	13179	426,00	426,00	5614254	5614254		--	6063394
		СП - 8%			--	351,00	--	4625829		449140	
60	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Сбросной коллектор - Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,4	1757038,01	756484,12	702815	302594	30890	478604	1275933
		НР - 99%; СП - 8%			923328,00	285269,16	369331	114108		94514	
61	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Демонтаж Сбросного коллектора -Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм	км трубопровода	0,4	786288,55	453890,47	314515	181556	--	199410	555039
		НР - 99%; СП - 8%			332398,08	171161,50	132959	68465		41114	
62	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншей, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	86	1084,75	--	93289	--	--	67168	173293
		НР - 72%; СП - 8%			1084,75	--	93289	--		12837	
63	2101-0301-0401 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М400, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	86	2134,00	--	183524	--	183524	--	198206
		СП - 8%			--	--	--	--		14682	
64	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Сбросной коллектор - Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,86	1325904,33	567930,10	1140278	488420	59462	766803	2059647
		НР - 99%; СП - 8%			688832,00	211805,44	592396	182153		152566	
65	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Демонтаж Сбросного коллектора -Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,86	588737,58	340758,06	506314	293052	--	319328	891694
		НР - 99%; СП - 8%			247979,52	127083,26	213262	109292		66051	
66	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	260	370,18	157,90	96246	41053	11773	42075	149387
		НР - 57%; СП - 8%			167,00	57,76	43420	15017		11066	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Демонтаж - Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	50	162,45	78,95	8122	3947	--	4046	13141
		НР = 75% СН = 8%			83,50	28,88	4175	1444		973	
68	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	5535,39	115,76	11071	232	4259	4796	17136
		НР = 79% СН = 8%			3290,00	40,56	6580	81		1269	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				40265745	20890297	2846831	16187002	60968964
	Стоимость монтажных работ		Тенге				16528614	10540603	--	4516220	
	Материалы		Тенге				16458314				
	Всего заработная плата		Тенге				703123				
		Накладные расходы	Тенге					12000848			
		Сметная прибыль	Тенге				7330517				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1903106				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				25691937				
		Сметная заработная плата	Тенге								7478
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					12000848			
	Материалы		Тенге				22034321				
	Всего заработная плата		Тенге				171412				
	Местные материалы		Тенге					15068369			
		Накладные расходы	Тенге				199188				
		Сметная прибыль	Тенге				8856486				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2471265				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				33362071				
		Сметная заработная плата	Тенге								10008
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					15068369			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1773110				
		Сметная прибыль	Тенге				1773110				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				141849				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1914959				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				60968967				
		Сметная заработная плата	Тенге								17487
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					27069217			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									160022885
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				20797881				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					37779337			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					16488980			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2872708		
		- Перевозка грузов	Тенге				63175707				
		- Накладные расходы	Тенге							23543707	
		- Сметная прибыль	Тенге							11853551	
		Временные здания и сооружения		1,3%							2 080 298
		ИТОГО с временными									162 103 183

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		2,20%							3 566 270
		ИТОГО									165 669 453
		Непредвиденные работы и затраты -2%		2%							3 313 389
		ИТОГО									168 982 842
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2021г.		1,050							177 438 067
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022г.									0
		ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ									177 438 067
		НДС		12%							21 292 568
		ИТОГО с НДС									198 730 635
		Скидка		-9,0%							-17 885 757
		ИТОГО с НДС									**180 844 877**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Прогресс KZ"

Принял (Заказчик)

ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султана»

Разработчики проекта(авторский надзор)

М.П. ТОО "ИНТЕЛПРО"

(должность Ф.,И.,О.,подпись) 202

М.П. Эксперт технического сопровождения

ТОО "Бенль-Строй-Экспертиза"

(должность Ф.,И.,О.,подпись) 202