Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
1
Форма

Заказчик: КГП на ПХВ "Актогайская районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области, БИН 010140001805, Павлодарская область, Актогайский район, с.Актогай, Марденова, 101

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СтройКом-ПВ" БИН 070340014230, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, Короленко,21

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт медицинского пункта с.Приреченск, Актогайского района, Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт медицинского пункта с.Приреченск, Актогайского района, Павлодарской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) №107 от 20.06.2022 г.

Акт приемки выполненных работ №6

за сентябрь 2022г 23.09.2022 г.
на Электромонтажные работы

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Щитовое оборудование

1	1 1121-0501-0101	Устройства вводно-распределительные . Монтаж НР=72 %	шкаф	1	27635,71	858,19	27636	858	16222	7860	38336
					10555,21	360,77	10555	361	–	2840	
2	2 290-000-0273(пл)	Вводно-распределительные устройства ВРУ 1-17-70 УХЛ4	шт	1	209821		209821		209821	–	226607
					–		–		–	16786	
3	3 1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР=72 %	шт.	3	5619,33	1756,28	16858	5269	369	9595	28569
					3740	702,33	11220	2107	–	2116	
4	4 247-201-0802	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 2-0 36 УХЛ3 IP31 - ГШР1	шт.	1	18540		18540		18540	–	20023
					–		–		–	1483	
5	5 247-204-0663	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 63А 4,5 кА "В"	шт.	1	2954		2954		2954	–	3190

					–	–	–	236	
6	6 247-204-0661	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 40А 4,5 кА "В"	шт.	2	2446	4892	4892	–	5283
					–	–	–	391	
7	7 247-204-0660	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 32А 4,5 кА "В"	шт.	1	2446	2446	2446	–	2642
					–	–	–	196	
8	8 247-204-1614	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	1	665	665	665	–	718
					–	–	–	53	
9	9 247-204-1613	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	625	625	625	–	675
					–	–	–	50	

10	10 247-204-1610	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	559	1677	1677	–	1811
					–	–	–	134	
11	11 247-201-0903	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 18 модулей IP41 - ЩО1	шт.	1	4625	4625	4625	–	4995
					–	–	–	370	
12	12 290-000-0274(пл)	Выключатель нагрузки 3п 25А ВН-63 PROxima EKF SL63-3-25-pro	шт	1	3036	3036	3036	–	3279
					–	–	–	243	
13	13 247-204-1610	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	559	1677	1677	–	1811
					–	–	–	134	
14	14 290-000-0275(пл)	Дифференциальный автомат АД-32 1Р+N 20А/30мА	шт	2	6821	13642	13642	–	14733
					–	–	–	1091	

15	15 247-201-0901	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 6 модуля IP41 - ЩАО1	шт.	1	1541		1541		1541	–	1664
					–		–		–	123	
16	16 290-000-0274(пл)	Выключатель нагрузки 3п 25А ВН-63 PROxima EKF SL63-3-25-pro	шт	1	3036		3036		3036	–	3279
					–		–		–	243	
17	17 247-204-1610	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	559		1118		1118	–	1207
					–		–		–	89	
	Раздел 2 Светотехническое электрооборудование										
18	18 1121-0401-0401	Указатели световые настенные. Установка НР=72 %	шт.	1	933	21,09	933	21	9	657	1717
					903,27	8,74	903	9	–	127	
19	19 248-304-0107	Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход"	шт.	1	1130		1130		1130	–	1220
					–		–		–	90	

20	20 1121-0401-0101	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды НР=72 %	шт.	29	748,15	5,1	21696	148	2683	13629	38151
					650,53	2,19	18865	64	–	2826	
21	21 247-102-0132	Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD ДПО01-30 эконом, мощность 30 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	шт.	29	14909		432361		432361	–	466950
					–		–		–	34589	
22	22 1308-0306-0603	Прожектор мощностью до 3 кВт. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	1	11025,98	–	11026	–	922	7275	19765
					10104	–	10104	–	–	1464	
23	23 290-000-0029(пл)	Прожектор светодиодный, СДО-2Д-10 10ВТ 6500К	шт	1	7067		7067		7067	–	7632
					–		–		–	565	

Раздел 3 Электроустановочные изделия

24	24 1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР=72 %	шт.	18	464,31	0,44	8358	8	2170	4452	13835
					343,3	0,2	6179	4	–	1025	
25	26 247-212-0102	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	9	448		4032		4032	–	4355
					–		–		–	323	
26	29 247-214-0119	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	9	635		5715		5715	–	6172
					–		–		–	457	

27	30 247-208-1101	Пускатель магнитный типа LE 1-1210, закрытый с тепловым реле, 12А 220/380V, IP 55	шт.	2	8753		17506		17506	–	18906
					–		–		–	1400	
28	31 1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	1	2105,02	211,26	2105	211	24	1409	3795
					1870	87,46	1870	87	–	281	
29	32 247-203-0101	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	15673		15673		15673	–	16927
					–		–		–	1254	
	Раздел 4 Кабельные изделия и провода										
30	33 1121-0201-0202	Провода сечением до 16 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах) НР=72 %	м	75	125,16	1,5	9387	113	1418	5678	16270
					104,76	0,39	7857	29	–	1205	

31	34	1121-0202-0101	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР=72 %	м	265	287,51	2,2	76190	583	13242	44918	130797	
						235,34	0,08	62365	21	–	9689		
32	35	243-106-0906	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х16 (ок)-0,66	км	0,005	4991057		24955		24955	–	26951	Казахстан
						–		–		–	1996		
33	36	243-106-0904	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66	км	0,024	1761461		42275		42275	–	45657	Казахстан
						–		–		–	3382		

34	37 243-106-0903								
		Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	км	0,005	1214055	6070	6070	–	6556	Казахстан
					–	–	–	486		
35	38 243-106-0503								
		Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х4 (ок)-0,66	км	0,01	772498	7725	7725	–	8343	Казахстан
					–	–	–	618		
36	39 243-106-0502								
		Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,13	472179	61383	61383	–	66294	Казахстан
					–	–	–	4911		

37	40 243-106-0501										
		Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,16	303475		48556		48556	–	52440 Казахстан
					–		–		–	3884	
	Раздел 5 Заземление										
38	41 1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	3	4995,14	195,74	14985	587	10736	2769	19174
					1220,8	61,22	3662	184	–	1420	
39	42 1308-0208-0202										
		Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР=72 %	м	30	971,82	29,07	29155	872	20958	5482	37408
					244,16	9,62	7325	289	–	2771	
	Раздел 6 Молниезащита										

40	43	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР=72 %	м	10	971,82	29,07	9718	291	6986	1827	12469
						244,16	9,62	2442	96	–	924	
41	44	290-000-0079(пл)	Bettermann настенный держатель [тип: 113 Z8-10]	шт	2	1174		2348		2348	–	2536
						–		–		–	188	
42	45	1308-0208-0208	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям НР=72 %	м	10	490,72	18,07	4907	181	1762	2169	7642
						296,48	4,81	2965	48	–	566	
43	46	290-000-0276(пл)	IEK ZDP51-11-1-16-40 Дер. опорный пол./пруток 25-40мм/6-10мм оц. сталь	шт	10	2518		25180		25180	–	27194
						–		–		–	2014	

Раздел 7 Изделия для прокладки кабелей и проводов

44	47 247-202-0601	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	шт.	8	170	1360	1360	–	1469
					–	–	–	109	
45	48 247-202-0606	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ-107, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм	шт.	8	35	280	280	–	302
					–	–	–	22	

Итого	**1 419 749**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	146 312
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	9 142
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 299
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 051 412
- накладные расходы, тенге	107 720
в т.ч. зарплата, тенге	9 695
- сметная прибыль (8 %), тенге	105 164
Всего	**1 419 749**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**28 395**
Итого в текущих ценах с 01.01.22 г.	**1 448 144**
Итого в текущих ценах с 01.01.22 г. С учетом понижающего коэффициента К=0,95	1375737

НДС (12 %)	165 088
Итого	**1 540 825**

Подрядчик:

ТОО "СтройКом-ПВ" директор_____ Сулейменов А.А.

Заказчик:

КГП на ПХВ "Актогайская районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской

И.о.руководителя _____ Сабырова М.А.

Авторский надзор

ТОО "Алға" ГИП _____ Тулегенов К.К.

Технический надзор

ТОО "АТЛАНТИС-ПВ" Эксперт_____ Шакембаев А.А.