Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ТОО «OTERMA 2022», область Жетысу, г.Талдыкорган, В.ПАНФИЛОВА БИН 220240011512

Подрядчик: ТОО «ЛидерСтройПроект-2002», ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, АРЫСЬ Г.А., Г.АРЫСЬ, улица Шакарим Кудайберди, дом 8, кв. 11, 104/7 БИН 020140012021

Наименование строительства и его адрес: «Реконструкция инженерно-коммуникационной инфраструктуры к участку под ИЖС №36 по ул.Кайсенова в селе Сарыозек Кербулакского района Жетысуской области (электроснабжение, водоснабжение и канализация)».

## Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

*(ресурсный метод)*

за **Ноябрь 2024**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор номер | Договор дата | Источник финансирования наименование | Источник финансирования код | Организационно-правовая форма наименование | Организационно-правовая форма код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ОТ-2024-22 от 28.10.2024 | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за Ноябрь) без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | приобретение материало | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **«Реконструкция инженерно-коммуникационной инфраструктуры к участку под ИЖС №36 по ул.Кайсенова в селе Сарыозек Кербулакского района Жетысуской области (электроснабжение, водоснабжение и канализация)».** | **1 104 445,00** | **986 111,61** | | | | | | | **118 333,39** | **1 104 445,00** |
| **ИТОГО по справке** | **1 104 445,00** | **986 111,61** | | | | | | | **118 333,39** | **1 104 445,00** |

**ЗаказчикТОО «OTERMA 2022», область Жетысу, г.Талдыкорган, В.ПАНФИЛОВА БИН 220240011512**

Директор Алибеков Сагит Аманбаевич
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М П

**Подрядчик ТОО «ЛидерСтройПроект-2002», ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, АРЫСЬ Г.А., Г.АРЫСЬ, улица Шакарим Кудайберди, дом 8, кв. 11, 104/7 БИН 020140012021**

Директор Усенбеков Абдигали Талгатович
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 24 марта 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО «OTERMA 2022», область Жетысу, г.Талдыкорган, В.ПАНФИЛОВА БИН 220240011512**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «ЛидерСтройПроект-2002», ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, АРЫСЬ Г.А., Г.АРЫСЬ, улица Шакарим Кудайберди, дом 8, кв. 11, 104/7 БИН 020140012021**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Реконструкция инженерно-коммуникационной инфраструктуры к участку под ИЖС 36 по ул.Кайсенова в селе Сарыозек Кербулакского района Жетысуской области (электроснабжение, водоснабжение и канализация)"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Реконструкция инженерно-коммуникационной инфраструктуры к участку под ИЖС №36 по ул.Кайсенова в селе Сарыозек Кербулакского района Жетысуской области (электроснабжение, водоснабжение и канализация)"**

( наименование)

Договор подряда (контракт) № ОТ-2024-21 от 28.10.2024

# Акт выполненных работ №1

за **Ноябрь 2024** (месяц, год) на **Электроснабжение, водоснабжение и канализация** работы

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел 1: Электричество** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1101-0104-0201<br>*РСНБ РК 2022* | **Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м** | $м^3$ грунта | 15 | 148,0<br>0,0 | 148,0<br>37,0 | 2 220,0<br>0,0 | 2 220,0<br>555,0 | | | 2 220,0 | |
| 2 | 2 | 1308-0201-0301<br>*РСНБ РК 2022* | **Кабель в траншее одни. Устройство постели** | м кабеля | 7,2 | 787,0<br>352,0 | 435,0<br>142,0 | 5 666,4<br>2 534,4 | 3 132,0<br>1 022,4 | | | 5 666,4 | |
| 3 | 3 | 1101-0104-0502<br>*РСНБ РК 2022* | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** | $м^3$ грунта | 9 | 102,0<br>0,0 | 102,0<br>25,0 | 918,0<br>0,0 | 918,0<br>225,0 | | | 918,0 | |
| 4 | 4 | 1134-0201-0301<br>*РСНБ РК 2022* | **Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий** | канало-километр трубопровода | 0,0054 | 657 003,0<br>649 540,0 | 0,0<br>0,0 | 3 547,8<br>3 507,54 | 0,0<br>0,0 | 40,26 | | 3 547,8 | |
| 5 | 5 | 241-203-0408<br>*РСНБ РК 2022* | **Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х2,2 мм** | м | 5,4 | 903,0 | | 4 876,2 | | 4 876,2 | | 4 876,2 | Казахстан |
| 6 | 6 | 1308-0201-0201<br>*РСНБ РК 2022* | **Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий** | м кабеля | 114 | 1 078,0<br>646,0 | 386,0<br>104,0 | 122 892,0<br>73 644,0 | 44 004,0<br>11 856,0 | 5 244,0 | | 122 892,0 | |
| 7 | 7 | 243-113-0805<br>*РСНБ РК 2022* | **Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66** | м | 11 | 867,0 | | 9 537,0 | | 9 537,0 | | 9 537,0 | Казахстан |
| 8 | 8 | 243-701-0720<br>*РСНБ РК 2022* | **Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0** | м | 30 | 1 986,0 | | 59 580,0 | | 59 580,0 | | 59 580,0 | Казахстан |
| 9 | 11 | 1133-0202-0102<br>*РСНБ РК 2022* | **Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка** | опора | 2 | 55 795,0<br>30 916,0 | 23 957,0<br>7 813,0 | 111 590,0<br>61 832,0 | 47 914,0<br>15 626,0 | 1 844,0 | | 111 590,0 | |
| 10 | 12 | 225-204-0301<br>*РСНБ РК 2022* | **Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2** | шт. | 2 | 64 704,0 | | 129 408,0 | | 129 408,0 | | 129 408,0 | Казахстан |
| 11 | 13 | 1133-0203-0201<br>*РСНБ РК 2022* | **Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ 35 кВ. Установка** | шт. | 2 | 8 855,0<br>4 972,0 | 3 883,0<br>1 184,0 | 17 710,0<br>9 944,0 | 7 766,0<br>2 368,0 | | | 17 710,0 | |
| 12 | 14 | 261-101-0383<br>*РСНБ РК 2022* | **Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)** | $м^3$ | 2 | 64 528,0 | | 129 056,0 | | 129 056,0 | | 129 056,0 | Казахстан |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 13 | 16 | 252-207-1802<br>*РСНБ РК 2022* | Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная | м | 2 | 1 299,0 | | 2 598,0 | | 2 598,0 | | 2 598,0 | |
| 14 | 20 | 252-207-2339<br>*РСНБ РК 2022* | Крюк типа РD3.2 наружного угла | шт. | 2 | 14 684,0 | | 29 368,0 | | 29 368,0 | | 29 368,0 | |
| 15 | 23 | 252-207-2902<br>*РСНБ РК 2022* | Кожух защитный типа SP15 для зажима | шт. | 2 | 561,0 | | 1 122,0 | | 1 122,0 | | 1 122,0 | |
| 16 | 24 | 252-207-3927<br>*РСНБ РК 2022* | Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 2 | 11 945,0 | | 23 890,0 | | 23 890,0 | | 23 890,0 | Казахстан |
| 17 | 26 | 1308-0208-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования | шт. | 2,82 | 7 590,0<br>3 976,0 | 390,0<br>97,0 | 21 403,8<br>11 212,32 | 1 099,8<br>273,54 | 9 091,68 | | 21 403,8 | |
| 18 | 27 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00882 | 349 152,0 | | 3 079,5 | | 3 079,5 | | 3 079,5 | |
| 19 | 28 | 1308-0208-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования | м | 33,84 | 1 422,0<br>795,0 | 59,0<br>15,0 | 48 120,48<br>26 902,8 | 1 996,56<br>507,6 | 19 221,12 | | 48 120,48 | |
| 20 | 29 | 214-208-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм | т | 0,0282 | 391 672,0 | | 11 045,16 | | 11 045,16 | | 11 045,16 | |
| | | | **Итого по разделу 1: Электричество** | | | | | 737 628<br>189 577 | 109 050<br>32 434 | 439 001<br>0 | 0<br>0 | 737 628 | |
| | | | **Раздел 2: Водопровод** | | | | | | | | | | |
| 21 | 37 | 1101-0101-0431<br>*РСНБ РК 2022* | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м$^3$ | м$^3$ грунта | 13,668 | 480,0<br>0,0 | 480,0<br>143,0 | 6 560,64<br>0,0 | 6 560,64<br>1 954,52 | | | 6 560,64 | |
| 22 | 38 | 1101-0205-0302<br>*РСНБ РК 2022* | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.<br>*Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2* | м$^3$ грунта | 1,3668 | 9 025,0<br>9 025,0 | 0,0<br>0,0 | 12 335,37<br>12 335,37 | 0,0<br>0,0 | | | 12 335,37 | |
| 23 | 39 | 1101-0104-0402<br>*РСНБ РК 2022* | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м$^3$ грунта | 12,3012 | 93,0<br>0,0 | 93,0<br>23,0 | 1 144,03<br>0,0 | 1 144,03<br>282,95 | | | 1 144,03 | |
| 24 | 40 | 1101-0201-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м$^3$ уплотненного грунта | 12,3012 | 619,0<br>382,0 | 237,0<br>76,0 | 7 614,45<br>4 699,04 | 2 915,36<br>934,88 | | | 7 614,45 | |
| 25 | 41 | 1101-0205-0502<br>*РСНБ РК 2022* | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м$^3$ грунта | 1,3668 | 3 925,0<br>3 925,0 | 0,0<br>0,0 | 5 364,69<br>5 364,69 | 0,0<br>0,0 | | | 5 364,69 | |
| 26 | 42 | 1123-0101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | м$^3$ основания | 0,2805 | 9 605,0<br>4 681,0 | 435,0<br>102,0 | 2 694,23<br>1 313,05 | 122,04<br>28,61 | 1 259,14 | | 2 694,23 | |
| 27 | 50 | 1108-0101-0307<br>*РСНБ РК 2022* | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м$^2$ поверхности | 0,7191 | 4 194,0<br>1 220,0 | 41,0<br>6,0 | 3 015,88<br>877,3 | 29,53<br>4,34 | 2 109,05 | | 3 015,88 | |
| 28 | 51 | 1122-0501-0401<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею | км трубопровода | 0,0051 | 1 409 667,0<br>934 422,0 | 475 245,0<br>120 071,0 | 7 189,32<br>4 765,54 | 2 423,73<br>612,36 | | | 7 189,32 | |
| 29 | 52 | 241-201-0613<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм | м | 5,151 | 1 828,0 | | 9 416,03 | | 9 416,03 | | 9 416,03 | Казахстан |
| 30 | 53 | 1122-0501-0401<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 32 мм. Укладка в траншею/ | км трубопровода | 0,003315 | 1 409 667,0<br>934 422,0 | 475 245,0<br>120 071,0 | 4 673,03<br>3 097,59 | 1 575,44<br>398,05 | | | 4 673,03 | |
| 31 | 54 | 241-201-0604<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм | м | 3,34815 | 163,0 | | 545,75 | | 545,75 | | 545,75 | Казахстан |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Итого по разделу 2: Водопровод** | | | | | 60 553 | 14 771 | 13 330 | 0 | 60 553 | |
| | | | | | | | | 32 453 | 4 216 | 0 | 0 | | |
| | | | **Раздел 3: Канализатция** | | | | | | | | | | |
| 32 | 70 | 1101-0101-0431 *РСНБ РК 2022* | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м$^3$ | м$^3$ грунта | 16,835 | 480,0 | 480,0 | 8 080,8 | 8 080,81 | | | 8 080,8 | |
| | | | | | | 0,0 | 143,0 | 0,0 | 2 407,41 | | | | |
| 33 | 71 | 1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022* | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2* | м$^3$ грунта | 1,6835 | 9 025,0 | 0,0 | 15 193,62 | 0,0 | | | 15 193,62 | |
| | | | | | | 9 025,0 | 0,0 | 15 193,62 | 0,0 | | | | |
| 34 | 72 | 1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022* | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м$^3$ грунта | 15,1515 | 93,0 | 93,0 | 1 409,07 | 1 409,08 | | | 1 409,07 | |
| | | | | | | 0,0 | 23,0 | 0,0 | 348,47 | | | | |
| 35 | 73 | 1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022* | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м$^3$ уплотненного грунта | 15,1515 | 619,0 | 237,0 | 9 378,78 | 3 590,93 | | | 9 378,78 | |
| | | | | | | 382,0 | 76,0 | 5 787,86 | 1 151,54 | | | | |
| 36 | 74 | 1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022* | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м$^3$ грунта | 1,6835 | 3 925,0 | 0,0 | 6 607,77 | 0,0 | | | 6 607,77 | |
| | | | | | | 3 925,0 | 0,0 | 6 607,77 | 0,0 | | | | |
| 37 | 75 | 1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022* | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | м$^3$ основания | 0,4875 | 9 605,0 | 435,0 | 4 682,47 | 212,1 | 2 188,36 | | 4 682,47 | |
| | | | | | | 4 681,0 | 102,0 | 2 282,02 | 49,73 | | | | |
| 38 | 83 | 1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022* | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м$^2$ поверхности | 1,833 | 4 194,0 | 41,0 | 7 687,62 | 75,15 | 5 376,22 | | 7 687,62 | |
| | | | | | | 1 220,0 | 6,0 | 2 236,26 | 10,99 | | | | |
| 39 | 84 | 1122-0501-0404 *РСНБ РК 2022* | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею | км трубопровода | 0,0039 | 1 650 675,0 | 590 217,0 | 6 437,6 | 2 301,84 | | | 6 437,6 | |
| | | | | | | 1 060 458,0 | 140 431,0 | 4 135,76 | 547,69 | | | | |
| 40 | 85 | 241-204-2007 *РСНБ РК 2022* | Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 167 мм ГОСТ Р 54475-2011 | м | 3,939 | 3 888,0 | | 15 314,85 | | 15 314,85 | | 15 314,85 | Казахстан |
| 41 | 86 | 1122-0501-0406 *РСНБ РК 2022* | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншею | км трубопровода | 0,039 | 3 006 715,0 | 1 819 347,0 | 117 261,89 | 70 954,52 | | | 117 261,89 | |
| | | | | | | 1 187 368,0 | 398 880,0 | 46 307,36 | 15 556,32 | | | | |
| 42 | 87 | 241-204-2012 *РСНБ РК 2022* | Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 200 мм ГОСТ Р 54475-2011 | м | 3,939 | 9 537,0 | | 37 566,23 | | 37 566,23 | | 37 566,23 | Казахстан |
| | | | **Итого по разделу 3: Канализатция** | | | | | 229 621 | 86 624 | 60 446 | 0 | 229 621 | |
| | | | | | | | | 82 551 | 20 072 | 0 | 0 | | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | 1 027 802 | 210 446 | 512 777 | 0 | 1 027 802 | |
| | | | | | | | | 304 580 | 56 721 | 0 | 0 | | |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, п 8.2.65 | | | Сметная прибыль (5%) | | | | | | | | 1027802*5/100 | 51 390 | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075** | | | | | | | | 1079192*1,075 | 1 160 131 | |
| | | | **Договорной скидка К=0,85** | | | | | | | | | **986 111** | |
| | | | НДС (12%) | | | | | | | | | 118 333 | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **1 104 445** | |

**Сдал (Подрядчик )**

**ТОО «ЛидерСтройПроект-2002», ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, АРЫСЬ, ЛИДЕРСТРОЙПРОЕКТ, улица Шакарим Кудайберди, дом 8, кв. 11, 104/7 БИН 020140012021**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Принял ( Заказчик )**

**(ТОО «ОТЕРМА 2022», область Жетысу, г.Талдыкорган, В.ПАНФИЛОВА БИН 220240011512**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)