Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
1
Форма

Заказчик: КГП на ПХВ "Актогайская районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области, БИН 010140001805, Павлодарская область, Актогайский район, с.Актогай, Марденова, 101

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СтройКом-ПВ" БИН 070340014230, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, Короленко,21

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт медицинского пункта с.Приреченск, Актогайского района, Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт медицинского пункта с.Приреченск, Актогайского района, Павлодарской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) №107 от 20.06.2022 г.

Акт приемки выполненных работ №7

за сентябрь 2022г 23.09.2022 г.
на Выгреб на V=12м3

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Земляные работы

1	1 1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %	м3 грунта	24	245,09	245,09	5882	5882	–	1035	7470
					–	59,93	–	1438	–	553	
2	2 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	1,5	2240,7	–	3361	–	–	2420	6243
					2240,7	–	3361	–	–	462	
3	3 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	8	1169,32	–	9355	–	–	6736	17378
					1169,32	–	9355	–	–	1287	

Раздел 2 Монтажные работы

4	4 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=72 %	м3 основания	0,53	3513,59	2333,24	1862	1237	3	830	2907

					1175,55	1000,62	623	530	–	215	
5	5 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=72 %	м3	0,53	33277,22	1562,07	17637	828	15907	774	19884
					1702,35	326,52	902	173	–	1473	
6	6 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР=72 %	т	0,04	2810,39	2810,39	112	112	–	36	160
					–	1248,16	–	50	–	12	
7	7 261-105-0201	Мастика асфальтовая горячая марки АМ-1	т	0,04	14518		581		581	–	627
					–		–		–	46	
8	8 1123-0601-0107	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие НР=72 %	м3 конструкций колодца	4,02	47382,28	9205,24	190477	37005	99834	49936	259646
					13342,61	3909,83	53637	15718	–	19233	
9	9 225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	2640		7920		7920	–	8554 Казахстан
					–		–		–	634	

10	10 1108-0201-0109											
		Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка горловины НР=72 %	м3 кладки	0,024	38524,7	3091,68	925	74	646	158	1170	
					8514,45	648,36	204	16	–	87		
11	11 225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	3	5113		15339		15339	–	16566	Казахстан
					–		–		–	1227		
12	12 225-101-0613											
		Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	1	68770		68770		68770	–	74272	Казахстан
					–		–		–	5502		
13	13 225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	3	39776		119328		119328	–	128874	Казахстан
					–		–		–	9546		
14	15 225-101-0603											
		Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	67718		67718		67718	–	73135	Казахстан
					–		–		–	5417		
15	16 244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	35152		35152		35152	–	37964	Казахстан
					–		–		–	2812		
16	17 261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	14	785		10990		10990	–	11869	
					–		–		–	879		

17	20 214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,0009	507569		457		457	–	494
					–		–		–	37	
18	21 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=72 %	м2 изолируемой поверхности	2,3	1816,87	106,29	4179	244	1835	1539	6175
					912,7	16,51	2099	38	–	457	
19	22 235-101-0801	Стеклорубероид гидроизоляционный С-РМ ГОСТ 15879-70	м2	2,3	209		481		481	–	519
					–		–		–	38	
20	23 1108-0101-0401	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной НР=72 %	м3 изолирующего слоя	17	16260,58	2291	276430	38947	88924	119748	427872
					8738,73	1044,58	148558	17758	–	31694	

21	24 1146-0303-0103											
		Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 НР=72 %	м3 заделки	0,2	216802,26	1722,6	43360	345	22488	14892	62912	
					102637,64	774,43	20528	155	–	4660		
22	25 1113-0301-0107	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка - колодец изнутри НР=72 %	м2	24,5548	685,01	2,9	16820	71	15206	1124	19380	
					62,84	0,72	1543	18	–	1436		
23	26 235-301-0101											
		Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 проникающая на цементной основе с гидроизолирующим и и уплотняющими свойствами для поверхности	кг	29,46576	1536		45259		45259	–	48880	Казахстан
					–		–		–	3621		

24	27 1107-0516-0106										
		Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков Пенетроном - стыки колец НР=72 %	м шва	37,68	272,1	3,99	10253	150	–	7322	18981
					268,11	1,8	10102	68	–	1406	
25	28 235-301-0101										
		Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 проникающая на цементной основе с гидроизолирующим и и уплотняющими свойствами для поверхности	кг	71,592	1536		109965		109965	–	118762 Казахстан
					–		–		–	8797	

Итого	**1 370 694**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	250 912
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	84 895
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	35 962
- материалы, изделия и конструкции, тенге	726 803
- накладные расходы, тенге	206 550
в т.ч. зарплата, тенге	18 589
- сметная прибыль (8 %), тенге	101 531

Всего	**1 370 694**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**27 414**
Итого в текущих ценах с 01.01.22 г.	**1 398 108**
Итого в текущих ценах с 01.01.22 г. С учетом понижающего коэффициента К=0,95	1328203
НДС (12 %)	159 384
Итого	**1 487 587**

Подрядчик:

ТОО "СтройКом-ПВ" директор_____ Сулейменов А.А.

Заказчик:

КГП на ПХВ "Актогайская районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области

И.о.руководителя _____ Сабырова М.А.

Авторский надзор

ТОО "Алга" ГИП _____ Тулегенов К.К.

Технический надзор

ТОО "АТЛАНТИС-ПВ" Эксперт_____ Шакембаев А.А.