Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры,градостроительства и строительства Бурлинского района Западно-Казахстанской области,КАЗАХСТАН, Казахстан Республика, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, г.Аксай ., дом № 99** — **060240007552**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с Ограниченной Ответственностью "АЙКОМ Ltd.",130000, Мангистауская область, Актау, д. 2, помещ. 2, тел.: +7 (7292) 301103** — **030440007501**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) доп.с №1-2021 (ЖМ2) от 20.12.21, №2-2021 (ЖМ2) от 28.12.21, №3-2022 (ЖМ газ электро) от 09.09.22, №4-2022 (ЖМ газ электро) от 05.12.22, №15/6 (ЖМ газ электро) от 07.12.2023г,№15/7 от23.08.2024г.№15/8(ЖМ газ электро) от 07.11.2024г к дог №15-2021 от 15.04.2021г

Номер документа	Дата составления
46	20.12.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство инженерных сетей газоснабжения и электроснабжения ПДП "Жилой массив 2" г.Аксай, Бурлинский район,ЗКО (корректировка)			работа	1	70 991 549,14	70 991 549,14
				Итого	1	x	70 991 549,14

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / / Бекбосынов А.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / / Утебаев А.Т
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

М.П.

Сканировано с CamScanner

Заказчик: **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского района Западно-Казахстанской области"**

Подрядчик: **ТОО "АЙКОМ Ltd."**

Строительство объекта: **Строительство инженерных сетей газоснабжения и электроснабжения ПДП.Остаточный обьем работ " Жилой массив 2" г. Аксай Бурлинский район ЗКО" (корректировка)**

(наименование строительства и его адрес)

С П Р А В К А
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ 2024 ГОДА

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику. Генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №	Договор Дата	Дополнительное соглашения №	Дополнительное соглашения Дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№15	2021-04-15	№1-2021 (ЖМ2)	2021-12-20				
				№2-2021 (ЖМ2)	2021-12-28				
				№3-2022 (Жмгаз электро)	2022-09-09				
				№4-2022 (Жмгаз электро)	2022-12-05				
				№15/6 (Жмгаз электро)	2023-12-07				
				№15/7 (Жмгаз электро)	2024-08-23				
				№15/8 (ЖМ газ электро)	2024-11-07				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строителства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базо-вом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение материа-лов	другие дополни-тельные расходы		
Всего по стройке:	830 827 602,14	63 385 311,73							7 606 237,41	70 991 549,14
в том числе:										
- декабрь 2024 года		63 385 311,73							7 606 237,41	70 991 549,14
Итого, сумма к перечислению:		63 385 311,73							7 606 237,41	70 991 549,14

М.П. Заказчик: Руководитель Утебаев А.Т. _____ **2024 года**

(должность, ф.и.о, подпись)

М.П. Подрядчик: Директор Бекбосынов А. Н. _____ **2024 года**

(должность, ф.и.о, подпись)

Сканировано с CamScanner

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского района Западно-Казахстанской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "АЙКОМ Ltd."

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство инженерных сетей газоснабжения и электроснабжения ПДП.Остаточный обьем работ " Жилой массив 2" г. Аксай Бурлинский район ЗКО" (корректировка)

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №15 от 2021-04-15;доп.согл.№1-2021(ЖМ2) от 2021-12-20;№2-2021(ЖМ2) от 2021-12-28;№3-2022(ЖМ газ электро) от 2022-09-09;№4-2022(ЖМ газ электро) от 2022-12-05;№15/6(ЖМ газ электро) от 2023-12-07;№15/7(ЖМ газ электро) от 2024-08-23;№15/8 (ЖМ газ электро) от 2024-11-07

Акт выполненных работ

за декабрь 2024г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ЛОК2-1-2 Строительство электролинии от ПС-110/10 кВ до РП-10кВ										
			Раздел: 2. Анкерная двухцепная опора 2А10-1										
1	4	С1222-527-102	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,063	1169198		73659		73659		73659	
2	5	Е11-330202-104 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка	опора	2	35466 22798	11397 3650	70932 45596	22794 7300	2542	0 0	70932	
3	6	Е11-330203-201 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Плиты анкерные объемом до 0,2 м^3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	2	8672 4820	3852 1148	17344 9640	7704 2296	0	0 0	17344	
			Итого по разделу: 2. Анкерная двухцепная опора 2А10-1									161935	
			Раздел: 3. Концевая двухцепная опора 2К10-1										
4	7	Е11-330202-104 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка	опора	18	35466 22798	11397 3650	638388 410364	205146 65700	22878	0 0	638388	
5	8	Е11-330203-201 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Плиты анкерные объемом до 0,2 м^3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	18	8672 4820	3852 1148	156096 86760	69336 20664	0	0 0	156096	
			Итого по разделу: 3. Концевая двухцепная опора 2К10-1									794484	
			Раздел: 4. Опора промежуточная двухцепная ПБ35-2										

Сканировано с CamScanner

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	9	Е11-330202-104 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка	опора	5	35466	11397	177330	56985	6355	0	177330	
						22798	3650	113990	18250		0		
			Итого по разделу: 4. Опора промежуточная двухцепная ПБ35-2									177330	
			Раздел: 5. Анкерная концевая опора А10-1										
7	10	Е11-330202-103 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	12	84096	38084	1009152	457008	11004	0	1009152	
						45095	12194	541140	146328		0		
8	11	Е11-330203-201 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Плиты анкерные объемом до 0,2 м^3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	24	8672	3852	208128	92448	0	0	208128	
						4820	1148	115680	27552		0		
			Итого по разделу: 5. Анкерная концевая опора А10-1									1217280	
			Раздел: 6. Установка разъединителя КРМ-1 на концевой опоре										
9	12	С1252-207-3915	Кронштейн Р 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	10	2498		24980		24980		24980	Казахстан
10	13	С1252-207-3917	Кронштейн Р 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	10	2715		27150		27150		27150	Казахстан
11	14	С1252-207-3911	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	5	4669		23345		23345		23345	Казахстан
12	15	С1252-207-3911	Кронштейн КМ-2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012прим	шт.	12	4669		56028		56028		56028	Казахстан
13	16	С1252-207-3912	Скоба КМ 3, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	10	6500		65000		65000		65000	Казахстан
14	17	С1252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	4	1940		7760		7760		7760	
15	18	С1252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	6	1940		11640		11640		11640	
16	19	С1252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	1737		6948		6948		6948	Казахстан
			Итого по разделу: 6. Установка разъединителя КРМ-1 на концевой опоре									222851	
			Раздел: 7. Установка разъединителя ПР-1 на промежуточной опоре										
17	20	С1252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		3	21725		65175		65175		65175	Казахстан

Сканировано с CamScanner

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.									
18	21	С1252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	4126		12378		12378		12378	Казахстан
19	22	С1252-207-3922	Кронштейн РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	4189,29		25136		25136		25136	Казахстан
20	23	С1252-207-3923	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	2606		7818		7818		7818	Казахстан
21	24	С1252-207-3924	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	8	3148		25184		25184		25184	Казахстан
22	25	С1252-207-3924	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	14	3148		44072		44072		44072	Казахстан
23	26	С1252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	9	1940		17460		17460		17460	
24	27	С1252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1940		5820		5820		5820	
25	28	С1252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	13,5	1737		23450		23450		23450	Казахстан
			Итого по разделу: 7. Установка разъединителя ПР-1 на промежуточной опоре									226492	
			Раздел: 8. Установка разъединителя КР-1 на концевой опоре										
26	29	С1252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	10	21725		217250		217250		217250	Казахстан
27	30	С1252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	10	4126		41260		41260		41260	Казахстан
28	31	С1252-207-3922	Кронштейн РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	10	4189,29		41893		41893		41893	Казахстан
29	32	С1252-207-3923	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	5	2606		13030		13030		13030	Казахстан
30	33	С1252-207-3924	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	5	3148		15740		15740		15740	Казахстан
31	34	С1252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	15	1940		29100		29100		29100	
32	35	С1252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	5	1940		9700		9700		9700	

Сканировано с CamScanner

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	36	С1252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	22,5	1737		39082		39082		39082	Казахстан
			Итого по разделу: 8. Установка разъединителя КР-1 на концевой опоре									407056	
			ЛОК2-1-3 от РП -10кв до ПДП Жилой массив*										
			Раздел: 10. УСТАНОВКА КТП										
34	1	Е11-110101-204 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	7,2	32881 / 13213	4946 / 1467	236743 / 95134	35611 / 10562	105998	0 / 0	236743	
35	2	Е11-110101-203 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	7,2	30498 / 12642	4946 / 1467	219586 / 91022	35611 / 10562	92953	0 / 0	219586	
36	3	Е11-330208-201 Кзтр и Кэм=1,11	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	20	38670 / 15032	22135 / 7085	773400 / 300640	442700 / 141700	30060	0 / 0	773400	
37	4	Е11-330208-203 Кзтр и Кэм=1,11	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 630 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	4	48416 / 18479	27432 / 8782	193664 / 73916	109728 / 35128	10020	0 / 0	193664	
38	5	Е11-330208-103 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	28	57349 / 45217	11931 / 3613	1605772 / 1266076	334068 / 101164	5628	0 / 0	1605772	
39	6	Ц13-080305-1002 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	24	5353 / 5092	219 / 66	128472 / 122208	5256 / 1584	1008	0 / 0	128472	
40	7	С	Альфа А1805-RALXQ-P4GB-DW-4	шт	24	64000		1536000		1536000		1536000	
41	8	Ц13-080208-0201 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	480	1254 / 873	39 / 9	601920 / 419040	18720 / 4320	164160	0 / 0	601920	
42	9	Ц13-080208-0104 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	300	7294 / 3819	373 / 93	2188200 / 1145700	111900 / 27900	930600	0 / 0	2188200	
			Итого по разделу: 10. УСТАНОВКА КТП									7483757	
			Раздел: 11. Ограждение КТП										

Сканировано с CamScanner

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
43	10	Е11-70111-112 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по мет.стойкам.Установка	м оград	312	14580	3005	4548960	937560	1017744	0	4548960	
						8313	856	2593656	267072		0		
		214-401-0210	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 60 мм	$м^2$	589,68	1527				900441,36			Казахстан 100%
44	11	С1214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 60 х 60 х3 мм(Стойка)	т	1,5288	384493		587813		587813		587813	Казахстан
45	12	С1212-101-0702	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	60,48	34463		2084322		2084322		2084322	Казахстан
46	13	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм(уг40х40х5мм)	т	3,0992	440158		1364138		1364138		1364138	
47	14	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	124,956	253	4	31614	500	8997	0	31614	
						177	0	22117	0		0		
48	15	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05 #К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115,за 2 раза	$м^2$	124,956	393	7	49108	875	22242	0	49108	
						208	2	25991	250		0		
49	16	Е11-070111-0209 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	24	3963	61	95112	1464	12816	0	95112	
						3368	10	80832	240		0		
			Итого по разделу: 11. Ограждение КТП									8761067	
			Раздел: 12. ОПОРА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОДНОЦЕПНАЯ										
50	17	С1252-102-0225	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г (без колпачка)	шт.	12	3928		47136		47136		47136	
51	18	С1252-108-0703	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-7 (КП-22)	шт.	12	64		768		768		768	
			Итого по разделу: 12. ОПОРА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОДНОЦЕПНАЯ									47904	
			Раздел: 13. ОПОРА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОДНОЦЕПНАЯ										
52	19	С1252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	60	649		38940		38940		38940	
			Итого по разделу: 13. ОПОРА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОДНОЦЕПНАЯ									38940	

Сканировано с CamScanner

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 14. ПЕРЕХОДНОЙ ПУНКТ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ										
53	20	С1222-527-0101	**Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т (траверсы, хомуты, проводники,оттяжки,стяжки,наклади,оголовки)**	т	0,03918	1198063		46940		46940		46940	Казахстан
54	21	С1252-207-2902	**Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	18	561		10098		10098		10098	
55	22	С1252-207-1031	**Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции SLIP 22.1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	6	2752		16512		16512		16512	
56	23	С1252-207-0104	**Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	8	69		552		552		552	
57	24	Е11-330208-103 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Разъединители. Установка с помощью механизмов**	комплект	1	57349 45217	11931 3613	57349 45217	11931 3613	201	0 0	57349	
58	25	С1252-207-0803	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	6	257		1542		1542		1542	
59	26	Е11-330204-0103 Кзтр и Кэм=1,11	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	10,5007	353509 183507	80830 20979	3712092 1926952	848771 220294	936369	0 0	3712092	
		252-207-0609	Подвес типа ES1500E промежуточный	шт.	178,5119	2926				522325,82			
60	27	С1243-701-0503	**Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20**	м	10,5	486		5103		5103		5103	Казахстан
61	28	С1243-701-0504	**Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х70-20**	м	0,7	620		434		434		434	Казахстан
			Итого по разделу: 14. ПЕРЕХОДНОЙ ПУНКТ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ									3850622	
			Раздел: 15. Наружное освещение										

Сканировано с CamScanner

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
62	29	Ц13-080201-0701 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	1900	1693	839	3216700	1594100	338200	0	3216700	
						676	248	1284400	471200		0		
			Итого по разделу: 15. Наружное освещение									3216700	
			Раздел: 16. ОПОРА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОДНОЦЕПНАЯ										
63	30	Е11-330202-101 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	383	26478	10229	10141074	3917707	351211	0	10141074	
						15332	3275	5872156	1254325		0		
			Итого по разделу: 16. ОПОРА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОДНОЦЕПНАЯ									10141074	
			Раздел: 17. ОПОРА ОДНОЦЕПНАЯ КОНЦЕВАЯ										
64	31	С1225-204-0308	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	184	63660		-11713440		-11713440		-11713440	Казахстан
65	32	С1252-207-3415	Рубильник мачтовый типа SZ56	шт.	42	180098		7564116		7564116		7564116	
			Итого по разделу: 17. ОПОРА ОДНОЦЕПНАЯ КОНЦЕВАЯ									-4149324	
			Раздел: 18. ОПОРА ОДНОЦЕПНАЯ КОНЦЕВАЯ ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ										
66	33	Е11-330204-0103 Кзтр и Кэм=1,11	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	34,92	353509	80830	12344534	2822584	3113886	0	12344534	
						183507	20979	6408064	732587		0		
		252-207-0609	Подвес типа ES1500E промежуточный	шт.	593,64	2926				1736990,64			
67	34	С1243-701-0855	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, с жилой освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50+1х16-0,6/1,0	м	1300	1520		1976000		1976000		1976000	Казахстан
68	35	С1243-701-0857	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, с жилой освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70+1х16-0,6/1,0	м	6426,66	2105		13528119		13528119		13528119	Казахстан
			Итого по разделу: 18. ОПОРА ОДНОЦЕПНАЯ КОНЦЕВАЯ ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ									27848653	
			ЛОК2-1-4 Общестроительные работы										

Сканировано с CamScanner

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел: 20. Заземления										
26	Е11-010101-0362 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³**		17	356	356	6052	6052	0	0	6052	
			м³ грунта		0	72	0	1224		0		
27	Е11-010104-0401 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**		17	79	79	1343	1343	0	0	1343	
			м³ грунта		0	19	0	323		0		
28	Ц13-080208-0104 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**		12	7294	373	87528	4476	37224	0	87528	
			шт.		3819	93	45828	1116		0		
29	Ц13-080208-0202 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**		60	1467	56	88020	3360	38820	0	88020	
			м		764	15	45840	900		0		
		Итого по разделу: 20. Заземления									182943	
		ИТОГО:					60629764	12155738	25286067		60629764,41	
							23187959	3574154				
		В том числе :							0			
		Стоимость оборудования, всего							0			
		в том числе, оборудование поставки заказчика										
		Временные здания и сооружения			1,04 %		630549,55				61260313,96	
		Итого с временными										
		Зимние удорожания			1,44 %		882148,52				62142462,48	
		Итого с зимними удорожаниями										
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		1242849,25				63385311,73	
		Итого с непредвиденными работами и затратами										
		НДС			12 %		7606237,41				70991549,14	
		Итого с НДС										

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского района Западно - Казахстанской области

Руководитель _____ Утебаев А.Т.

Подрядчик: ТОО "АЙКОМ Ltd"

Директор _____ Бекбосынов А.Н.

Технический надзор: ТОО "ЛЮКС ПРОЕКТ"

Эксперт _____ Шадияров Н.М.

Авторский надзор: ТОО "Diamond Project LTD"

Директор _____ Кабышева А.Ж.

Сканировано с CamScanner