"SANA-2015". Версия 22.1.1 от 08.02.22 г. Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
1
Форма

Заказчик: КГП на ПХВ "Актогайская районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области, БИН 010140001805, Павлодарская область, Актогайский район, с.Актогай, Марденова, 101

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СтройКом-ПВ" БИН 070340014230, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, Короленко,21

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт медицинского пункта с.Приреченск, Актогайского района, Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт медицинского пункта с.Приреченск, Актогайского района, Павлодарской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) №107 от 20.06.2022 г.

Акт приемки выполненных работ №8

за сентябрь 2022г 23.09.2022 г.

на Ограждение, МАФ, озеленение, покрытие и площадка ТБО

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

		Раздел 2 МАФ										
1	4 8601-0303-0204	Урна "Сатурн" НР=91 %	шт.	1	41050	33	41050	33	40879	134	44479	
					138	9	138	9	–	3295		
2	5 8601-0302-0306	Скамья антивандальная НР=91 %	шт.	1	59633	187	59633	187	56719	2527	67133	
					2727	50	2727	50	–	4973		
		Раздел 3 Покрытия										
3	6 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=72 %	м бортового камня	4	3185,84	39,39	12743	158	8454	3023	17027	
					1033,04	16,41	4132	66	–	1261		
4	7 255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	0,216	16819		3633		3633	–	3924	Казахстан
					–		–		–	291		
5	8 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР=72 % К=0,150;	м3 материала основания в плотном теле	13,2	8583,89	1322,09	113307	17452	93320	4906	127670	
					192,1	324,09	2536	4278	–	9457		

6	9	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР=72 %	м2 основания	39,34	1872,46	311,53	73663	12256	59612	4044	83924
						45,64	97,16	1795	3822	–	6217	
7	10	1127-0403-0104	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР=72 % К=-5,000;	м2 основания	-196,7	105,7	12,12	-20791	-2384	-18407	-561	-23060
						–	3,96	–	-779	–	-1708	

8	11 1127-0401-0101										
		Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=72 % К=0,050;	м3 материала основания в плотном теле	4,4	6962,43	1275,33	30635	5611	24178	1593	34806
					192,1	310,94	845	1368	–	2578	
9	12 1111-0101-2501										
		Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР=72 %	м2 покрытия	39,34	1727,22	164,45	67949	6469	876	45078	122069
					1540,5	50,97	60603	2005	–	9042	
10	13 290-000-0172(пл)	Брусчатка цветная толщ. 50мм	м2	39,34	3036		119436		119436	–	128991
					–		–		–	9555	

Раздел 5 Площадка ТБО

11	21 1127-0401-0101										
		Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=72 %	м3 материала основания в плотном теле	0,45	6962,43	1275,33	3133	574	2473	163	3560
					192,1	310,94	86	140	–	264	

12	22 1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР=72 %	м2 основания	4,5	1872,46	311,53	8426	1402	6819	462	9599
					45,64	97,16	205	437	–	711	
13	23 1127-0403-0104	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР=72 % К=-5,000;	м2 основания	-22,5	105,7	12,12	-2378	-273	-2106	-64	-2637
					–	3,96	–	-89	–	-195	

14	24 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	4,5	2382,94	228,11	10723	1027	9560	202	11799
					30,31	31,93	136	144	–	874	
15	25 8601-0307-0101	Навес для двух мусорных контейнеров НР=91 %	шт.	1	272350	359	272350	359	265948	5591	300176
					6043	101	6043	101	–	22235	
16	26 290-000-0016(пл)	Металлические, мусорные контейнера 0,75м3	шт	2	40179		80358		80358	–	86787
					–		–		–	6429	

Итого	**1 016 247**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	79 246
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	42 871
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	11 552
- материалы, изделия и конструкции, тенге	751 752
- накладные расходы, тенге	67 098
в т.ч. зарплата, тенге	6 038
- сметная прибыль (8 %), тенге	75 279

Всего	1 016 247
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	20 325
Итого в текущих ценах с 01.01.22 г.	**1 036 572**
Итого в текущих ценах с 01.01.22 г. С учетом понижающего коэффициента К=0,95	984743
НДС (12 %)	118 169
Итого	**1 102 913**

Подрядчик:

ТОО "СтройКом-ПВ" директор_____ Сулейменов А.А.

Заказчик:

КГП на ПХВ "Актогайская районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской

И.о.руководителя_____ Сабырова М.А.

Авторский надзор

ТОО "Алға" ГИП _____ Тулегенов К.К.

Технический надзор

ТОО "АТЛАНТИС-ПВ" Эксперт_____ Шакембаев А.А.