Приложение 3-1
к Правилам организации
1
Форма

Заказчик: КГП на ПХВ "Актогайская районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области, БИН 010140001805, Павлодарская область, Актогайский район, с.Актогай, Марденова, 101

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СтройКом-ПВ" БИН 070340014230, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, Короленко,21

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт медицинского пункта с.Приреченск, Актогайского района, Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт медицинского пункта с.Приреченск, Актогайского района, Павлодарской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) №107 от 20.06.2022 г.

Акт приемки выполненных работ №9

за сентябрь 2022г 23.09.2022 г.
на Общестроительные работы

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 3 Кровля

1	27	1110-0115-0101	Конструкции деревянные балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=72 %	м3 древесины в конструкции	2,8098	11676,15	78,86	32808	222	29218	2496	38128
						1198,86	34,47	3369	97	–	2824	
2	28	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю. Огнезащита НР=72 %	м2 обработанной поверхности	100	406,73	3,65	40673	365	35767	3385	47583
						45,41	1,6	4541	160	–	3525	

Раздел 5 Окна

3	42	290-000-0015(пл)	Москитные сетки на окна	м2	5,4	3571		19283		19283	–	20826
						–		–		–	1543	

Раздел 6 Двери

4	43	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=72 %	м2	11,34	2270,46	109,15	25747	1238	7189	12850	41685
						1527,32	46,51	17320	527	–	3088	

5	44 223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	11,34	7373		83610		83610	–	90299
					–		–		–	6689	
6	45 261-107-0997	Петля накладная	шт.	12	389		4668		4668	–	5041
					–		–		–	373	
7	46 261-107-0629	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	12	1090		13080		13080	–	14126
					–		–		–	1046	
8	47 1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР=72 %	м2	3,78	3854,23	60,59	14569	229	2431	8648	25074
					3150,48	27,07	11909	102	–	1857	

9	48 223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	3,78	55181		208584		208584	–	225271
					–		–		–	16687	
10	49 1115-0203-0701	Откосы дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм НР=72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	6,7	2229,02	25,58	14934	171	5621	6626	23285
					1364,55	9,13	9142	61	–	1725	
11	50 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	6,7	585,47	4,23	3923	28	1379	1820	6202
					375,38	1,95	2515	13	–	459	

Раздел 7 Внутренняя отделка

12	57	1115-0107-0105									
		Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=72 % Коректировка к акту №2 от 25.08.2022 г.	м2 поверхности облицовки	-41,2	4808,65	19,96	-198116	-822	-95571	-73516	-293363
					2469,01	9,28	-101723	-382	–	-21731	
		Раздел 8 Полы									
		8.1 Тип 1									
13	58	1111-0101-0401									
		Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=72 %	м2 изолируемой поверхности	15,9	2140,55	106,29	34035	1690	17833	10638	48247
					912,7	16,51	14512	263	–	3574	
		8.2 Тип 2									
		8.3 Тип 3									
		Раздел 9 Козырек									

14	74 1109-0701-0127	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) - изготовление каркаса козырька НР=72 %	т конструкций	0,0171	236308,88	13431,57	4041	230	116	2706	7287
					216120	3699,34	3696	63	–	540	
15	76 214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0171	439438		7514		7514	–	8115 Казахстан
					–		–		–	601	

16	77 1146-0301-0201									
		Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм НР=72 %	отверстие	18	1411,3	586,84	25403	10563	155	16129	44855
					815,85	428,64	14685	7716	–	3323	
17	78 217-101-0304										
		Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М20х200	шт.	18	167		3006		3006	–	3246
					–		–		–	240	
18	79 1109-0601-0102										
		Каркас козырька. Монтаж НР=72 %	т конструкций	0,0171	78889,55	3173,87	1349	54	94	873	2400
					70226,2	650,83	1201	11	–	178	
19	80 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72 %	м2	1,2	110,97	2,92	133	4	57	52	200
					60,3	0,36	72	–	–	15	

20	81 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2раза НР=72 % К=2,000;	м2	2,4	93,28	2,1	224	5	134	62	309
					35,25	0,36	85	1	–	23	
21	82 1115-0504-0101	Козырьки входные (типа "Горка", "Арочный", "Домик"). Облицовка поликарбонатными листами НР=72 %	м2 поверхности козырька	1,2	5123,16	6,98	6148	8	5122	734	7433
					847,58	1,8	1017	2	–	551	
22	83 217-206-0112	Панель сотовая поликарбонатная цветная толщиной 10 мм	м2	1,2	3551		4261		4261	–	4602
					–		–		–	341	
23	84 1134-0108-0713	Каркасы потолков. Облицовка плитами из пластика НР=72 %	м2 поверхности	2,6	1486,36	11,78	3865	31	68	2719	7111
					1448,33	3,96	3766	10	–	527	

Итого **377 962**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге -13 893

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	14 016
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	8 644
- материалы, изделия и конструкции, тенге	353 619
- накладные расходы, тенге	-3 778
в т.ч. зарплата, тенге	-340
- сметная прибыль (8 %), тенге	27 998
Всего	**377 962**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**7 559**
Итого в текущих ценах с 01.01.22 г.	**385 521**
Итого в текущих ценах с 01.01.22 г. С учетом понижающего коэффициента К=0,95	366245
НДС (12 %)	43 949
Итого	**410 194**

Подрядчик:

ТОО "СтройКом-ПВ" директор_____ Сулейменов А.А.

Заказчик:

КГП на ПХВ "Актогайская районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской

И.о.руководителя_____ Сабырова М.А.

Авторский надзор

ТОО "Алға" ГИП _____ Тулегенов К.К.

Технический надзор

ТОО "АТЛАНТИС-ПВ" Эксперт_____ Шакембаев А.А.