Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан",Республика Казахстан, Нур-Султан, Бейбитшилик 11 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	151140001473
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ",Республика Казахстан, г. Нур-Султан, Коктал, дом № 41, тел.: (7172) 69-57-88 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	070340012412

Договор (контракт) Договор №647 от 26.04.2021 г.

Номер документа	Дата составления
49	24.08.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство улицы №24 на участке от улицы №102 до пр. Туран в г. Нур-Султан			тг	1	101 015 850,00	101 015 850,00
				Итого	1	x	101 015 850,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Каскулаков К.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.08.2022

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции Заказчика (Застройщика)

Заказчик: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан»
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Наименование стройки, адрес: Строительство улицы №24 на участке от улицы №102 до пр. Туран в г. Нур-Султан

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за август 2022 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно -правовая норма	
заказчика	подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		647	26.04.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо- вания		приобретение материалов	Другие дополни-тельные затраты		
ВСЕГО по стройке	**300 715 716**	**90 192 723**	283 706 000	95 298 353					**10 823 127**	**101 015 850**
Удержание резерва										
Удержание аванса										
Итого к оплате:	**300 715 716**	**90 192 723**							**10 823 127**	**101 015 850**

М.П. Заказчик ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан» _____ 2022 г
(должность ф.,и.,о.,подпись)

М.П. Подрядчик
Директор ТОО "Прогресс KZ" _____ 2022 г
(должность ф.,и.,о.,подпись)

Форма 4

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан»

Форма 2В

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ПРОГРЕСС KZ"

Наименование стройки - **Строительство улицы №24 на участке от улицы №102 до пр. Туран в г. Нур-Султан**

Акт выполненных работ
за август месяц 2022 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			Проектирование										
1	1 ССР на остаточные работы	(расчет)	Проектные работы на пересчет (сметная часть)	объект	1		4768541,00		4768541				4768541
2	2 ССР на остаточные работы	Правила КВ ЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу (2021 г)	объект	1		823774,00		823774				823774
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге									5592315
			НДС	12%									671 078
			ИТОГО с НДС										6 263 393

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Прогресс KZ"

Принял (Заказчик)

ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан»

Форма 4

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан» **Форма 2В**

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ПРОГРЕСС KZ"

Наименование стройки - **Строительство улицы №24 на участке от улицы №102 до пр. Туран в г. Нур-Султан**

Акт выполненных работ
за август месяц 2022 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. ЛС №1-2-2 Переустройство участка существующего кабельного канала 20кВ										
			МОНОЛИТНАЯ КАМЕРА /лист 5-7/										
1	54	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2		6269,00	–	12538	–	12538	–	13541
			СП - 8%				–	–	–	–		1003	
2	55	244-201-0305 РСНБ РК 2015	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С	комплект	2		9004,00	–	18008	–	18008	–	19449
			СП - 8%				–	–	–	–		1441	
3	57	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,021		992845,50	1597,50	20850	34	18742	1903	24573
			НР - 91%; СП - 8%				98774,00	786,18	2074	17		1820	
4	58	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,14862		1014055,92	29421,29	150709	4373	138631	6513	169799
			НР - 69%; СП - 8%				51846,60	11660,58	7705	1733		12578	
5	59	1113-0301-1602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=2	/за 2 раза/ Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-77	м2	4,30998		429,89	3,95	1853	17	1638	139	2151
			НР - 69%; СП - 8%				45,98	0,74	198	3		159	
6	65	1308-0201-4303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта соединительная термоусаживаемая для 1-жильного кабеля напряжением до 10 кВ с номинальным сечением жил 150, 185, 240 мм2. Монтаж	шт.	12		5791,30	8,68	69496	104	2887	47919	126808

			НР - 72%; СП - 8%	СП		5542,08	4,08	66505	49		9393	
7	67	1308-0201-2606 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Муфта соединительная свинцовая с защитным кожухом для кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2. Монтаж с заливкой кожуха массой**	шт.	2	29436,12	673,19	58872	1346	1936	40478	107298
			НР - 72%; СП - 8%			27795,00	315,00	55590	630		7948	
8	69	1310-0904-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Муфты прямые. Монтаж в котловане с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на зоновом кабеле в котловане с числом волокон 8**	муфта	2	292417,25	194444,38	584834	388889	105947	121407	762741
			НР - 61%; СП - 8%			44999,00	54515,26	89998	109031		56499	
9	70	261-302-0435 РСНБ РК 2015	**Муфта оптическая МОГ-М-01-IV**	комплект	2	11937,00	–	23874	–	23874	–	25784
			СП - 8%			–	–	–	–		1910	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				941034	394763	324201	218359	1252144
								222070	111463	–	92751	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				737076				
			Материалы	Тенге				110770				
			Всего заработная плата	Тенге					321803			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				23874				
			Накладные расходы	Тенге				209804				
			Сметная прибыль	Тенге				75750				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1022630				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								156
			Сметная заработная плата	Тенге					321803			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				35241				
			Материалы	Тенге				20380				
			Всего заработная плата	Тенге					2292			
			Местные материалы	Тенге				12538				
			Накладные расходы	Тенге				2042				
			Сметная прибыль	Тенге				2982				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				40265				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
			Сметная заработная плата	Тенге					2292			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				150709				
			Материалы	Тенге				138631				
			Всего заработная плата	Тенге					9438			
			Накладные расходы	Тенге				6513				
			Сметная прибыль	Тенге				12578				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				169800				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
			Сметная заработная плата	Тенге					9438			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				18008				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				18008				
			Сметная прибыль	Тенге				1441				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				19449				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1252144				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								162
			Сметная заработная плата	Тенге					333533			

РАЗДЕЛ 2. ЛС №1-2-3 Усиление участка существующей КЛ-110

			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ========== ==									
10	1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	61,5	2306,92	–	141876	–	–	102150	263548
			НР - 72%; СП - 8%			2306,92	–	141876	–		19522	
11	2	1101-0102-0373 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	/Погрузка от ручн.разработки/ Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	61,5	189,68	189,68	11665	11665	–	1406	14117
			НР - 72%; СП - 8%			–	31,76	–	1953		1046	
12	3	412-102-0201 РСНБ РК 2015	/во временный отвал/Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	98,4	152,00	–	14957	–		–	16154
			СП - 8%			–	–	–	–		1197	
13	4	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	61,5	24,70	20,27	1519	1247	7	620	2311
			НР - 72%; СП - 8%			4,31	9,70	265	597		171	
14	5	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	74,1	279,51	279,51	20712	20711	–	3291	25923
			НР - 72%; СП - 8%			–	61,68	–	4570		1920	
15	6	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	74,1	1095,63	–	81186	–	–	58454	150811
			НР - 72%; СП - 8%			1095,63	–	81186	–		11171	
			МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
16	7	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	2,55	7513,93	2012,68	19161	5132	10945	5310	26429
			НР - 93%; СП - 8%			1209,55	1029,50	3084	2625		1958	
17	8	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	13,8	2412,22	1109,11	33289	15306	9078	16224	53474
			НР - 118%; СП - 8%			645,31	350,98	8905	4844		3961	
18	9	221-102-0101 РСНБ РК 2015	/ФБС24.3.6-Т/Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	5,6028	51057,00	–	286062	–	286062	–	308947
			СП - 8%			–	–	–	–		22885	
19	10	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	30	2122,10	1131,09	63663	33932	12994	32421	103771
			НР - 118%; СП - 8%			557,91	357,94	16737	10738		7687	
20	11	221-102-0101 РСНБ РК 2015	/ФБС9.3.6-Т/ Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	0,3504	51057,00	–	17890	–	17890	–	19321

			СП - 8%			–	–	–	–		1431	
21	12	221-102-0101 РСНБ РК 2015	/ФБС12.4.3-Т/ Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	3,81	51057,00	–	194527	–	194527	–	210089
			СП - 8%			–	–	–	–		15562	
22	13	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	/Бетон В7,5/ Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	0,075	24308,21	1431,63	1823	108	1345	366	2365
			НР - 91%; СП - 8%			4932,72	435,93	370	33		175	
23	14	1127-1202-0302 РСНБ РК 2015	Дороги из сборных железобетонных плит площадью более 3 м2. Устройство	м3 сборных железобетонных плит	11,109	1347,06	614,17	14964	6822	321	11676	28771
			НР - 108%; СП - 8%			704,06	269,09	7821	2989		2131	
24	15	225-202-1107 РСНБ РК 2015	/П19-15/ Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 15 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	11,109	94099,00	–	1045346	–	1045346	–	1128974
			СП - 8%			–	–	–	–		83628	
25	16	1127-1202-0301 РСНБ РК 2015	Дороги из сборных железобетонных плит площадью до 3 м2. Устройство	м3 сборных железобетонных плит	2,268	4270,77	2066,82	9686	4687	141	7549	18613
			НР - 108%; СП - 8%			2142,14	939,66	4858	2131		1379	
26	17	225-202-1107 РСНБ РК 2015	/П27д-8/Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 15 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	2,268	94099,00	–	213417	–	213417	–	230490
			СП - 8%			–	–	–	–		17073	
27	18	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	63,6	986,31	20,95	62729	1332	36804	23091	92686
			НР - 93%; СП - 8%			386,69	3,71	24593	236		6866	
28	19	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	5,4	4330,52	191,76	23385	1035	14512	8106	34011
			НР - 99%; СП - 8%			1451,46	64,86	7838	350		2519	
29	20	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,112	212607,80	–	23812	–	1125	17242	44338
			НР - 76%; СП - 8%			202559,00	–	22687	–		3284	
30	21	241-204-0103 РСНБ РК 2015	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 160/134 ГОСТ Р 54475-2011	м	111,6	1836,00	–	204898	–	204898	–	221290
			СП - 8%			–	–	–	–		16392	
31	23	241-213-0104 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	1,2	605,00	–	726	–	726	–	784
			СП - 8%			–	–	–	–		58	
32	24	241-213-0110 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	3,6	4306,00	–	15502	–	15502	–	16742
			СП - 8%			–	–	–	–		1240	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				Тенге				2502795	101977	2065640	287906	3013959
								320220	31066	–	223256	

			Стоимость общестроительных работ	Тенге				2281669					
			Материалы	Тенге				87267					
			Всего заработная плата	Тенге					351286				
			Местные материалы	Тенге				1757242					
			Транспортные расходы	Тенге				14957					
			Накладные расходы	Тенге				287906					
			Сметная прибыль	Тенге				205566					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2775141					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									232
			Сметная заработная плата	Тенге					351286				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				221126					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				221126					
			Сметная прибыль	Тенге				17690					
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				238816					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3013957					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									232
			Сметная заработная плата	Тенге					351286				
РАЗДЕЛ 3. ЛС №2-1-2 Дорожная одежда													
УСТАНОВКА БОРТОВОГО КАМНЯ													
33	1	1127-0201-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	693,2	1597,22	36,35	1107193	25198	60911	1115415	2400417
			НР - 108%; СП - 8%			1473,00	16,89	1021084	11708		177809	
34	2	212-101-0601 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	м3	40,8988	18357,00	–	750779	–	750779	–	810841
			СП - 8%			–	–	–	–		60062	
35	3	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**/за 1 раз/ Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	103,98	705,92	10,48	73402	1089	62261	9527	89563
			НР - 93%; СП - 8%			96,67	1,85	10052	192		6634	
ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА тип I												
36	12	1127-0403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне**	м2 поверхности	5804,5	61,20	23,83	355235	138322	173	296329	703689
			НР - 108%; СП - 8%			37,34	9,93	216740	57639		52125	
37	13	217-203-0304 РСНБ РК 2015	**Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м**	м2	6094,725	286,00	–	1743091	–	1743091	–	1882538
			СП - 8%			–	–	–	–		139447	
38	14	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	875,95	1355,48	1147,97	1187333	1005565	8584	489739	1811237
			НР - 108%; СП - 8%			197,71	319,97	173184	280278		134166	
39	15	211-401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	963,545	2443,00	–	2353940	–	2353940	–	2542255
			СП - 8%			–	–	–	–		188315	

40	16	1127-0403-1205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) в "обойме". Устройство в земляном полотне	м2 поверхности	5809,5	144,15	44,55	837439	258814	347	747766	1712022
			НР - 108%; СП - 8%			99,54	19,64	578278	114099		126816	
41	17	217-203-0602 РСНБ РК 2015	/Георешетки полимерная двухосноориентированная СД-40/ Геокаркас длиной ячейки 165 мм, высотой ребра ячейки 100 мм, прочностью сварного шва 11 Н/мм, толщиной ленты 1,5 мм	м2	6099,975	1520,00	–	9271962	–	9271962	–	10013719
			СП - 8%			–	–	–	–		741757	
42	18	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 /0-70/мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	5476,2	276,68	228,82	1515155	1253064	4929	765014	2462583
			НР - 108%; СП - 8%			46,96	82,39	257162	451184		182414	
43	19	211-201-0704 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 /0-70/ мм	м3	82,143	4769,00	–	391740	–	391740	–	423079
			СП - 8%			–	–	–	–		31339	
44	20	211-201-0707 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70)/0-70/ мм	м3	1035,0018	3098,00	–	3206436	–	3206436	–	3462951
			СП - 8%			–	–	–	–		256515	
45	№2 включаемые работы	1127-0402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных смесей, укрепленным цементом Н-10см. Устройство	м2 основания или покрытия	5060,8	163,47	110,59	827289	559674	–	487319	1419776
			НР - 108%; СП - 8%			52,88	36,28	267615	183606		105169	
46	№3 включаемые работы	Калькуляция "	Щебеночно-песчаная смесь, укрепленная цементом	м3.	506,08	10960,00	–	5546637	–	5546637	–	5990368
			СП - 8%			–	–	–	–		443731	
			ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА тип II									
47	30	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	74	4580,70	1191,81	338972	88194	236147	42454	411940
			НР - 108%; СП - 8%			197,71	333,50	14631	24679		30514	
48	31	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	284,3	276,68	228,82	78660	65053	256	39716	127846

49	32	211-201-0704 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм**	м3	4,2645	4769,00	–	20337	–	20337	–	21964
			СП - 8%			–	–	–	–		1627	
50	33	211-201-0707 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	м3	53,7327	3098,00	–	166464	–	166464	–	179781
			СП - 8%			–	–	–	–		13317	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				29772064	3394973	23824994	3993279	36466569
								2552097	1146808	–	2701227	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				29772064				
			Материалы	Тенге				373610				
			Всего заработная плата	Тенге					3698905			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				16561690				
			Местные материалы	Тенге				6889696				
			Накладные расходы	Тенге				3993279				
			Сметная прибыль	Тенге				2701227				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				36466570				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2269
			Сметная заработная плата	Тенге					3698905			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				36466570				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2269
			Сметная заработная плата	Тенге					3698905			

РАЗДЕЛ 4. ЛС №4-1-1 Наружные сети освещения

=ОСВЕЩЕНИЕ по ул. Е24=

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

==========

51	1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	303,996	279,51	279,51	84970	84969	–	13500	106348
			НР - 72%; СП - 8%			–	61,68	–	18750		7878	
52	2	1101-0102-0386 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	78,96	325,09	325,09	25669	25669	–	4078	32127
			НР - 72%; СП - 8%			–	71,73	–	5664		2380	
53	3	412-102-0201 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км/во временный отвал/**	т·км	130,284	152,00	–	19803	–		–	21387
			СП - 8%			–	–	–	–		1584	
54	4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Добаробка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, приенен коэффициент к затратам труда -1,2.**	м3 грунта	11,844	3321,96	–	39345	–	–	28329	73088
			НР - 72%; СП - 8%			3321,96	–	39345	–		5414	

55	5	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	307	42,05	42,05	12909	12909	–	3570	17797
			НР - 72%; СП - 8%			–	16,15	–	4958		1318	
56	6	1101-0104-0508 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	307	20,27	20,27	6223	6222	–	1720	8578
			НР - 72%; СП - 8%			–	7,78	–	2388		635	
57	8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	307	206,54	89,25	63408	27399	–	36677	108092
			НР - 72%; СП - 8%			117,29	48,64	36008	14932		8007	
58	9	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	1030	286,58	175,40	295177	180662	–	151019	481892
			НР - 72%; СП - 8%			111,18	92,46	114515	95234		35696	
59	10	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	/засыпка песком/ Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	88	34,07	34,07	2998	2998	–	969	4285
			НР - 72%; СП - 8%			–	15,30	–	1346		317	
60	11	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	96,8	2443,00	–	236482	–	236482	–	255401
			СП - 8%			–	–	–	–		18919	
			МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ==========									
61	12	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	1,144	212607,80	–	243223	–	11496	176113	452883
			НР - 76%; СП - 8%			202559,00	–	231727	–		33547	
62	30	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	116	881,80	511,60	102289	59346	12850	37962	151471
			НР - 72%; СП - 8%			259,42	195,11	30093	22633		11220	
63	31	1308-0201-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	25	1005,43	598,17	25136	14954	2770	9459	37363
			НР - 72%; СП - 8%			296,48	229,03	7412	5726		2768	
64	32	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	845	432,85	179,80	365758	151931	41591	165071	573295
			НР - 72%; СП - 8%			203,83	67,49	172236	57029		42466	
65	33	1308-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	185	467,73	196,15	86530	36288	9105	39627	136250

			НР - 72%; СП - 8%			222,36	75,14	41137	13901		10093	
66	34	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	33	400,39	170,08	13213	5613	1485	5925	20669
			НР - 72%; СП - 8%			185,30	64,08	6115	2115		1531	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1623133	608960	315779	674019	2480926
								678588	244676	–	183773	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				888103				
		Материалы		Тенге				67802				
		Всего заработная плата		Тенге					568146			
			Накладные расходы	Тенге				409063				
			Сметная прибыль	Тенге				103774				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1400940				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								309
			Сметная заработная плата	Тенге					568146			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				735030				
		Материалы		Тенге				11496				
		Всего заработная плата		Тенге					355118			
		Местные материалы		Тенге				236482				
		Транспортные расходы		Тенге				19803				
			Накладные расходы	Тенге				264956				
			Сметная прибыль	Тенге				79999				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1079985				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								232
			Сметная заработная плата	Тенге					355118			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2480925				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								542
			Сметная заработная плата	Тенге					923264			

РАЗДЕЛ 5. ЛС №6-2-1 Наружные сети ливневой канализации

КОЛОДЦЫ диам.1,5м и 2м

==========

67	7	1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	1,652695	42961,34	8889,83	71002	14692	24900	38025	117749
			НР - 99%; СП - 8%			19005,48	4234,74	31410	6999		8722	
68	9	225-101-0603 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	59439,00	–	59439	–	59439	–	64194
			СП - 8%			–	–	–	–		4755	
69	10	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	38977,00	–	77954	–	77954	–	84190
			СП - 8%			–	–	–	–		6236	
70	11	225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	24415,00	–	48830	–	48830	–	52736
			СП - 8%			–	–	–	–		3906	
71	12	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	6	29165,00	–	174990	–	174990	–	188989
			СП - 8%			–	–	–	–		13999	

72	14	225-101-0610 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2 СП - 8%	шт.	2	37915,00 –	– –	75830 –	– –	75830	– 6066	81896
73	16	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 СП - 8%	шт.	35	6269,00 –	– –	219415 –	– –	219415	– 17553	236968
74	17	225-101-0104 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3 СП - 8%	шт.	46	11268,00 –	– –	518328 –	– –	518328	– 41466	559794
75	18	225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9 СП - 8%	шт.	27	15612,00 –	– –	421524 –	– –	421524	– 33722	455246
			КОЛОДЦЫ ДОЖДЕПРИЕМНЫЕ диам.1м									
76	21	1123-0701-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы дождеприемные круглые для дождевой канализации из сборного железобетона диаметром 1 м. Устройство. Грунты мокрые НР - 99%; СП - 8%	м3 конструкций колодца	3,04	43794,44 24821,70	14294,12 6610,63	133135 75458	43454 20096	14223	94599 18219	245952
77	24	225-101-0601 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10 СП - 8%	шт.	4	20031,00 –	– –	80124 –	– –	80124	– 6410	86534
78	25	225-101-0104 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3 СП - 8%	шт.	4	11268,00 –	– –	45072 –	– –	45072	– 3606	48678
79	26	225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9б СП - 8%	шт.	4	15612,00 –	– –	62448 –	– –	62448	– 4996	67444
80	27	225-101-0606 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2 СП - 8%	шт.	4	12467,00 –	– –	49868 –	– –	49868	– 3989	53857
			ТРУБЫ									
81	32	1122-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,05138	1540824,95 996475,00	479081,95 174294,17	79168 51199	24615 8955	3354	59553 11098	149818
82	34	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,0354	781844,91 512968,00	244932,57 89953,43	27677 18159	8670 3184	848	21130 3905	52712
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				2144804 176226	91431 39234	1877147 –	213307 188648	2546757
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				2144804				
			Материалы	Тенге				43324				
			Всего заработная плата	Тенге					215460			
			Местные материалы	Тенге				1833822				
			Накладные расходы	Тенге				213307				
			Сметная прибыль	Тенге				188648				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2546759				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								124
			Сметная заработная плата	Тенге					215460			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2546759				

			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								124
			Сметная заработная плата	Тенге					215460			

РАЗДЕЛ 6. ЛС №7-1-1 Дорожная одежда /Бульварная часть/

УСТАНОВКА БОРТОВОГО КАМНЯ

83	1	1127-0201-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые природные. Установка при цементно-бетонных покрытиях. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	1357,1	1516,40	36,35	2057906	49330	9568	2183684	4580917
			НР - 108%; СП - 8%			1473,00	16,89	1999008	22921		339327	
84	2	212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	74,6405	18357,00	–	1370176	–	1370176	–	1479790
			СП - 8%			–	–	–	–		109614	

ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТРОТУАРА

85	4	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	280,35	1355,48	1147,97	380009	321834	2747	156742	579691
			НР - 108%; СП - 8%			197,71	319,97	55428	89704		42940	
86	5	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	308,385	2443,00	–	753385	–	753385	–	813656
			СП - 8%			–	–	–	–		60271	
87	6	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	1869	276,68	228,82	517115	427665	1682	261096	840467
			НР - 108%; СП - 8%			46,96	82,39	87768	153987		62257	
88	7	211-201-0704 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	28,035	4769,00	–	133699	–	133699	–	144395
			СП - 8%			–	–	–	–		10696	
89	8	211-201-0707 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	353,241	3098,00	–	1094341	–	1094341	–	1181888
			СП - 8%			–	–	–	–		87547	
90	9	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	93,45	1355,48	1147,97	126670	107278	916	52247	193231
			НР - 108%; СП - 8%			197,71	319,97	18476	29901		14313	
91	10	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	102,795	2443,00	–	251128	–	251128	–	271218
			СП - 8%			–	–	–	–		20090	

92	11	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	1869	1751,37	155,06	3273311	289807	21027	2876858	6642183
			НР - 94%; СП - 8%			1585,06	52,44	2962477	98010		492014	
			ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТЕХНИЧЕСКОГО ТРОТУАРА									
93	13	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	25,35	1355,48	1147,97	34361	29101	248	14173	52417
			НР - 108%; СП - 8%			197,71	319,97	5012	8111		3883	
94	14	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	27,885	2443,00	–	68123	–	68123	–	73573
			СП - 8%			–	–	–	–		5450	
95	15	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	169	276,68	228,82	46759	38671	152	23609	75997
			НР - 108%; СП - 8%			46,96	82,39	7936	13924		5629	
96	16	211-201-0704 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	2,535	4769,00	–	12089	–	12089	–	13056
			СП - 8%			–	–	–	–		967	
97	17	211-201-0707 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	31,941	3098,00	–	98953	–	98953	–	106869
			СП - 8%			–	–	–	–		7916	
98	18	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	8,45	1355,48	1147,97	11454	9701	82	4724	17473
			НР - 108%; СП - 8%			197,71	319,97	1671	2704		1294	
99	19	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	9,295	2443,00	–	22708	–	22708	–	24525
			СП - 8%			–	–	–	–		1817	
100	20	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	169	1751,37	155,06	295982	26205	1902	260133	600604
			НР - 94%; СП - 8%			1585,06	52,44	267875	8862		44489	
			ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТРОТУАРА НА ВЕЛОДОРОЖКАХ									
101	31	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	58,14	1355,48	1147,97	78808	66743	570	32506	120219
			НР - 108%; СП - 8%			197,71	319,97	11495	18603		8905	
102	32	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	63,954	2443,00	–	156240	–	156240	–	168739

			СП - 8%				–	–	–	–		12499	
103	33	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	м2 основания	323	276,68	228,82	89368	73909	291	45122	145250
			НР - 108%; СП - 8%			46,96	82,39	15168	26612		10759	
104	34	211-201-0704 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм**	м3	4,845	4769,00	–	23106	–	23106	–	24954
			СП - 8%			–	–	–	–		1848	
105	35	211-201-0707 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	м3	61,047	3098,00	–	189124	–	189124	–	204254
			СП - 8%			–	–	–	–		15130	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				11084815	1440244	4212257	5910894	18355366
								5432314	473339	–	1359655	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				11084815				
			Материалы	Тенге				39184				
			Всего заработная плата	Тенге					5905653			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1551312				
			Местные материалы	Тенге				2621760				
			Накладные расходы	Тенге				5910894				
			Сметная прибыль	Тенге				1359655				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				18355364				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3643
			Сметная заработная плата	Тенге					5905653			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				18355364				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3643
			Сметная заработная плата	Тенге					5905653			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								64115719
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				9381515				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6032348			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2046586			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						32620014		
			- Перевозка грузов	Тенге				34760				
			- Накладные расходы	Тенге							11297764	
			- Сметная прибыль	Тенге							4749310	
			Временные здания и сооружения		1,3%							833 504
			ИТОГО с временными									64 949 223
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		2,20%							1 428 883
			ИТОГО									66 378 106
			Непредвиденные работы и затраты -2%		2%							1 327 562
			ИТОГО									67 705 668
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2021г.		1,000							67 705 668
			ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ									67 705 668
			НДС		12%							8 124 680
			ИТОГО с НДС									75 830 349

			Скидка		-9,0%								-6 824 731
			ИТОГО с НДС										**69 005 617**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Прогресс KZ"

Принял (Заказчик)

ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан»

М.П. Эксперт технического сопровождения
ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

_____ 2022 г
(должность Ф.,И.,О.,подпись)

М.П. Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "ИНТЕЛПРО"

_____ 2022 г
(должность Ф.,И.,О.,подпись)

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан» **Форма 2В**

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ПРОГРЕСС KZ"

Наименование стройки - **Строительство улицы №24 на участке от улицы №102 до пр. Туран в г. Нур-Султан**

Акт выполненных работ
за август месяц 2022 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. ЛС 2-1-2 Дорожная одежда										
			ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА тип I ========== ==										
1	24	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	4797,5		348,25	204,66	1670729	981857	539238	336111	2167387
			НР - 108%; СП - 8%				31,19	33,68	149634	161580		160547	
2	25	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=6	/до толщ.7см/ Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	4797,5		17,61	0,12	84484	576	5037	85181	183238
			НР - 108%; СП - 8%				16,44	–	78871	–		13573	
3	26	212-501-0402 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	794,94575		19395,00	–	15417973	–	15417973	–	16651411
			СП - 8%				–	–	–	–		1233438	
			ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА тип II ========== ==										
4	34	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	272,5		358,42	215,96	97669	58849	30321	18847	125837

			НР - 108%; СП - 8%			31,19	32,85	8499	8952		9321	
5	35	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=4	/до толщ.6см/ Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	272,5	11,05	0,09	3011	25	–	3226	6735
			НР - 108%; СП - 8%			10,96	–	2987	–		499	
6	36	212-501-0203 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	39,5125	21149,00	–	835650	–	835650	–	902502
			СП - 8%			–	–	–	–		66852	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				18109516	1041307	16828219	443365	20037110
								239991	170532	–	1484230	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				18109516				
		Материалы		Тенге				574597				
		Всего заработная плата		Тенге					410523			
		Местные материалы		Тенге				16253623				
			Накладные расходы	Тенге				443365				
			Сметная прибыль	Тенге				1484230				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				20037111				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								202
			Сметная заработная плата	Тенге					410523			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				20037111				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								202
			Сметная заработная плата	Тенге					410523			

РАЗДЕЛ 2. ЛС 6-1-2 Наружные сети канализации

7	1	1101-0101-0356 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	948,29278	227,62	227,62	215850	215850	–	26027	261227
			НР - 72%; СП - 8%			–	38,12	–	36149		19350	
8	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	30,513281	2768,30	–	84470	–	–	60818	156912
			НР - 72%; СП - 8%			2768,30	–	84470	–		11623	
9	4	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1712,37796	21,00	21,00	35960	35960	–	12403	52232
			НР - 72%; СП - 8%			–	10,06	–	17227		3869	
10	5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1712,37796	206,54	89,25	353675	152830	–	204577	602912

			НР - 72%; СП - 8%			117,29	48,64	200845	83290		44660	
			ТРУБЫ ==========									
11	**35**	**1107-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**шт. сборных конструкций**	**87**	**2808,77**	**1454,12**	**244363**	**126508**	**--**	**204833**	**485132**
			НР - 118%; СП - 8%			**1354,65**	**640,61**	**117855**	**55733**		**35936**	
12	**38**	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**1596,638484**	**986,31**	**20,95**	**1574781**	**33450**	**923927**	**579695**	**2326834**
			НР - 95%; СП - 8%			**386,69**	**3,71**	**617404**	**5924**		**172358**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**2509099**	**564598**	**923927**	**1088353**	**3885249**
								1020574	**198323**	**--**	**287796**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2509099**				
		Материалы		Тенге				**923927**				
		Всего заработная плата		Тенге					**1218897**			
			Накладные расходы	Тенге				**1088353**				
			Сметная прибыль	Тенге				**287796**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3885248**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**746**
			Сметная заработная плата	Тенге					**1218897**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**3885248**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**746**
			Сметная заработная плата	Тенге					**1218897**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**23922359**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1260565**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1605905**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**368855**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**17752147**		
			- Накладные расходы	Тенге							**1531718**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**1772026**	
			Временные здания и сооружения		1,3%							310 991
			ИТОГО с временными									24 233 350
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		2,20%							533 134
			ИТОГО									24 766 483
			Непредвиденные работы и затраты -2%		2%							495 330
			ИТОГО									25 261 813
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2021г.		1,000							25 261 813
			ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ									25 261 813
			НДС		12%							3 031 418

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО с НДС									28 293 231
		Скидка		-9,0%							-2 546 391
		ИТОГО с НДС									25 746 840

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Прогресс KZ"

Принял (Заказчик)
ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султана»

М.П.

Разработчики проекта(авторский надзор)
ТОО "ИНТЕЛПРО"

(должность Ф.,И.,О.,подпись)

М.П.

Эксперт технического сопровождения
ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

(должность Ф.,И.,О.,подпись)