Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны",г. Астана, ул. Бейбитшилик, 11** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**151140001473**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ",Республика Казахстан, г. АСТАНА, Коктал, дом № 41, тел.: (7172) 69-57-88** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**070340012412**
Договор (контракт)	Договор №647 от 26.04.2021г.	

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
49	**01.08.2023**

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство улицы №24 на участке от улицы №102 до пр. Туран в г. Нур-Султан			тг	1	41 843 891,00	41 843 891,00
				Итого	1	x	41 843 891,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Каскулаков К. К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 01.08.2023

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции Заказчика (Застройщика)

Заказчик: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны»
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Наименование стройки, адрес: Строительство улицы №24 на участке от улицы №102 до пр. Туран в г. Нур-Султан

СПРАВКА №4

о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за август 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно -правовая норма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		647	26.04.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2019 года 3 квартал	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2019 года 3	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		приобретение материалов	Другие дополни-тельные затраты		
ВСЕГО по стройке	41 843 891	37 360 617	39 437 639	39 437 639					4 483 274	41 843 891
Удержание резерва										
Удержание аванса										
Итого к оплате:	41 843 891	37 360 617							4 483 274	41 843 891

М.П. Заказчик ГУ
«Управление транспорта и развития
дорожно-транспортной
инфраструктуры города Астаны» _____ Сапарбаев Ж.Б. _____ 2023 г
(должность ф.,и.,о.,подпись)

М.П. Подрядчик
Директор ТОО "Прогресс KZ" _____ Каскулаков К.К. _____ 2023 г
(должность ф.,и.,о.,подпись)

М.П. Эксперт технического надзора
ТОО «Есиль-Строй-Экспертиза» _____ Байтасов Н.Е _____ 2023 г
(должность ф.,и.,о.,подпись)

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны»

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ПРОГРЕСС KZ"

Форма 4

Форма 2В

Наименование стройки - Строительство улицы №24 на участке от улицы №102 до пр. Туран в г. Нур-Султан

Акт выполненных работ №10
за август месяц 2023 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. ЛС № 2-1-2 Дорожная одежда										
			УСТАНОВКА БОРТОВОГО КАМНЯ										
1	1	1127-0201-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	46,6		1597,22	36,35	74430	1694	4094	74983	161366
			НР - 108%; СП - 8%				1473,00	16,89	68642	787		11953	
2	2	212-101-0601 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	м3	2,7494		18357,00	--	50471	--	50471	--	54509
			СП - 8%				--	--	--	--		4038	
			ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА тип I										
3	24	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	4576,04		348,25	204,66	1593606	936532	514347	320596	2067338
			НР - 108%; СП - 8%				31,19	33,68	142727	154121		153136	
4	25	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=6	**/до толщ.7см/ Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306**	м2 покрытия	4576,04		17,61	0,12	80584	549	4805	81249	174779
			НР - 108%; СП - 8%				16,44	--	75230	--		12947	
5	26	212-501-0402 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013**	т	758,249828		19395,00	--	14706255	--	14706255	--	15882755
			СП - 8%				--	--	--	--		1176500	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					16505346	938775	15279972	476828	18340747
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					286599	154908	--	1358574	
			Материалы	Тенге					16505346				
			Всего заработная плата	Тенге					523247				
			Местные материалы	Тенге						441507			
									14756726				

			Накладные расходы	Тенге				476828					
			Сметная прибыль	Тенге				1358574					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				18340748					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									230
			Сметная заработная плата	Тенге					441507				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				18340748					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									230
			Сметная заработная плата	Тенге					441507				

РАЗДЕЛ 2. ЛС № 7-1-1 Дорожная одежда

УСТАНОВКА БОРТОВОГО КАМНЯ

6	1	1127-0201-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые природные. Установка при цементно-бетонных покрытиях. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33 *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	722,3	1516,40	36,35	1095296	26256	5092	1162239	2438138
						1473,00	16,89	1063948	12200		180603	
7	2	212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок *СП - 8%*	м3	39,7265	18357,00	–	729259	–	729259	–	787600
						–	–	–	–		58341	

ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТРОТУАРА

8	4	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	200,85	1355,48	1147,97	272248	230570	1968	112294	415305
						197,71	319,97	39710	64266		30763	
9	5	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный *СП - 8%*	м3	220,935	2443,00	–	539744	–	539744	–	582924
						–	–	–	–		43180	
10	9	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	66,95	1355,48	1147,97	90749	76857	655	37431	138435
						197,71	319,97	13237	21422		10254	
11	10	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный *СП - 8%*	м3	73,645	2443,00	–	179915	–	179915	–	194308
						–	–	–	–		14393	
12	11	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	1338,99	1751,37	155,06	2345067	207624	15064	2061040	4758596
						1585,06	52,44	2122379	70217		352489	

ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТЕХНИЧЕСКОГО ТРОТУАРА

13	13	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	29,06	1355,48	1147,97	39390	33360	285	16247	60088
						197,71	319,97	5745	9298		4451	
14	14	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный *СП - 8%*	м3	31,966	2443,00	–	78093	–	78093	–	84340
						–	–	–	–		6247	

15	18	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	9,69	1355,48	1147,97	13135	11124	95	5418	20037
			НР - 108%; СП - 8%			197,71	319,97	1916	3101		1484	
16	19	211-401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3	10,659	2443,00	–	26040	–	26040	–	28123
			СП - 8%			–	–	–	–		2083	
17	20	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	м2 покрытия	193,71	1751,37	155,06	339258	30037	2179	298168	688420
			НР - 94%; СП - 8%			1585,06	52,44	307042	10158		50994	
			ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТРОТУАРА НА ВЕЛОДОРОЖКАХ									
18	31	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	72,39	1355,48	1147,97	98123	83102	709	40473	149684
			НР - 108%; СП - 8%			197,71	319,97	14312	23163		11088	
19	32	211-401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3	79,629	2443,00	–	194534	–	194534	–	210097
			СП - 8%			–	–	–	–		15563	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				6040851	698930	1773632	3733310	10556095
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				3568289	213825	–	781933	
			Материалы	Тенге				6040851				
			Всего заработная плата	Тенге				26048				
			Местные материалы	Тенге					3782114			
			Накладные расходы	Тенге				1747585				
			Сметная прибыль	Тенге				3733310				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				781933				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				10556094				
			Сметная заработная плата	Тенге								2329
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					3782114			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				10556094				
			Сметная заработная плата	Тенге								2329
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					3782114			
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									28896842
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3854888				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1637705			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					368733			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						17053606		
			- Накладные расходы	Тенге							4210138	
			- Сметная прибыль	Тенге							2140507	
			Временные здания и сооружения		1,3%							375 659
			ИТОГО с временными									29 272 501
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		2,20%							643 995
			ИТОГО									29 916 496
			Непредвиденные работы и затраты -2%		2%							598 330
			ИТОГО									30 514 826
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2021г.		1,000							30 514 826
			ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ									30 514 826

			НДС		**12%**								**3 661 779**
			ИТОГО с НДС										**34 176 605**
			Скидка		**-9,0%**								**-3 075 894**
			ИТОГО с НДС										**31 100 711**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Прогресс KZ"

Принял (Заказчик)
ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны»

М.П.

Эксперт технического сопровождения
ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"
Аттестат № KZ30VJE00066975 от 07.07.2021г

(должность Ф.,И.,О.,подпись) **Байтасов Н.Е.** **2023 г**

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "ИНТЕЛПРО"
Аттестат №249 от 24.08.2016г

(должность Ф.,И.,О.,подпись) **Аскаров М.А.** **2023 г**

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны»

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ПРОГРЕСС KZ"

Форма 4

Форма 2В

Наименование стройки - Строительство улицы №24 на участке от улицы №102 до пр. Туран в г. Нур-Султан

Акт выполненных работ №11
за август месяц 2023 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. ЛС № 6-1-1 Наружные сети водопровода										
1	32	Прайс	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином , с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 300 / типа Chevron, VAG	шт.	5		867116,00	--	4335580	--		--	4335580
							--	--	--	--	4335580	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					4335580	--	--	--	4335580
									--	--	4335580	--	
			Стоимость оборудования	Тенге					4335580				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге					4335580				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					4335580				
			РАЗДЕЛ 2. ЛС № 6-2-1 Наружные сети ливневой канализации										
2	45	519-102-2102 РСНБ РК 2015	Задвижка шиберная ножевая межфланцевая, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, с уплотнением NBR, с электроприводом AUMA, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 6 ГОСТ 5762-2002 DN 600	шт.	1		6205217,00	--	6205217	--		--	6205217
							--	--	--	--	6205217	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					6205217	--	--	--	6205217
									--	--	6205217	--	
			Стоимость оборудования	Тенге					6205217				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге					6205217				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					6205217				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									10540797
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Оборудование, инвентарь	Тенге							10540797		
			Временные здания и сооружения		1,3%								0
			ИТОГО с временными										10 540 797
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		2,20%								0
			ИТОГО										10 540 797
			Непредвиденные работы и затраты -2%		2%								0

			ИТОГО										**10 540 797**
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2021г.		**1,000**								**10 540 797**
			ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ										**10 540 797**
			НДС		**12%**								**1 264 896**
			ИТОГО с НДС										**11 805 693**
			Скидка		**-9,0%**								**-1 062 512**
			ИТОГО с НДС										**10 743 180**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Прогресс KZ"

Принял (Заказчик)

ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны»

М.П. **Эксперт технического сопровождения**
ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"
Аттестат № KZ04VJE00050468 от 04.11.2019г

(должность Ф.,И.,О.,подпись) **Бондаренко Д.И.** **2023 г**

М.П. **Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора**
ТОО "ИНТЕЛПРО"
Аттестат №249 от 24.08.2016г

(должность Ф.,И.,О.,подпись) **Аскаров М.А.** **2023 г**