Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны",г. Астана, ул. Бейбитшилик, 11**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **151140001473**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ",Республика Казахстан, г. АСТАНА, Коктал, дом № 41, тел.: (7172) 69-57-88**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

070340012412

Договор (контракт) Договор №647 от 26.04.2021г.

Номер документа	Дата составления
74	11.09.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство улицы №24 на участке от улицы №102 до пр. Туран в г. Нур-Султан			тг	1	19 493 807,00	19 493 807,00
				Итого	1	x	19 493 807,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Каскулаков К. К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 11.09.2023

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции Заказчика (Застройщика)

Заказчик: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны»
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Наименование стройки, адрес: Строительство улицы №24 на участке от улицы №102 до пр. Туран в г. Нур-Султан

СПРАВКА №5
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за сентябрь 2023 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно -правовая норма	
заказчика	подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		647	26.04.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		приобретение материалов	Другие дополни-тельные затраты		
ВСЕГО по стройке	61 337 698	17 405 185	57 550 070	18 112 431					2 088 622	19 493 807
Удержание резерва										
Удержание аванса										
Итого к оплате:	61 337 698	17 405 185							2 088 622	19 493 807

М.П. Заказчик ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны» _____ Сапарбаев Ж.Б. 2023 г
(должность ф.,и.,о.,подпись)

М.П. Подрядчик
Директор ТОО "Прогресс KZ" _____ Каскулаков К.К. 2023 г
(должность ф.,и.,о.,подпись)

М.П. Эксперт технического надзора
ТОО «Есиль-Строй-Экспертиза» _____ Байтасов Н.Е 2023 г
(должность ф.,и.,о.,подпись)

Форма 4

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны»

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ПРОГРЕСС KZ"

Наименование стройки - Строительство улицы №24 на участке от улицы №102 до пр. Туран в г. Нур-Султан

Акт выполненных работ №12
за сентябрь месяц 2023 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. ЛС № 2-1-2 Дорожная одежда										
			УСТАНОВКА БОРТОВОГО КАМНЯ										
1	1	1127-0201-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	22		1597,22	36,35	35139	800	1933	35400	76182
			НР - 108%; СП - 8%				1473,00	16,89	32406	372		5643	
2	2	212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,2979		18357,00	--	23826	--	23826	--	25732
			СП - 8%				--	--	--	--		1906	
			ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА тип I										
3	16	1127-0403-1205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) в "обойме". Устройство в земляном полотне	м2 поверхности	2659,09		144,15	44,55	383308	118463	159	342263	783617
			НР - 108%; СП - 8%				99,54	19,64	264686	52225		58046	
4	17	217-203-0602 РСНБ РК 2015	/Георешетки полимерная двухосноориентированная СД-40/ Геокаркас длиной ячейки 165 мм, высотой ребра ячейки 100 мм, прочностью сварного шва 11 Н/мм, толщиной ленты 1,5 мм	м2	2792,0445		1520,00	--	4243908	--	4243908	--	4583421
			СП - 8%				--	--	--	--		339513	
5	18	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	2611,41		276,68	228,82	722525	597543	2350	364809	1174320
			НР - 108%; СП - 8%				46,96	82,39	122632	215154		86987	
6	19	211-201-0704 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	39,17115		4769,00	--	186807	--	186807	--	201752
			СП - 8%				--	--	--	--		14945	

7	20	211-201-0707 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм *СП - 8%*	м3	493,55649	3098,00	--	1529038	--	1529038	--	1651361
						--	--	--	--		122323	
8	2 включаемые работы	1127-0402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных смесей, укрепленным цементом Н-10см. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания или покрытия	2611,41	163,47	110,59	426887	288796	--	251460	732615
						52,88	36,28	138091	94742		54268	
9	3 включаемые работы	Калькуляция "	Щебеночно-песчаная смесь, укрепленная цементом *СП - 8%*	м3.	261,141	10960,00	--	2862105	--	2862105	--	3091073
						--	--	--	--		228968	
			ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА тип II									
10	30	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	50,03	4580,70	1191,81	229172	59626	159655	28703	278505
						197,71	333,50	9891	16685		20630	
11	31	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	168,2	276,68	228,82	46538	38488	151	23497	75638
						46,96	82,39	7899	13858		5603	
12	32	211-201-0704 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм *СП - 8%*	м3	2,523	4769,00	--	12032	--	12032	--	12995
						--	--	--	--		963	
13	33	211-201-0707 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм *СП - 8%*	м3	31,7898	3098,00	--	98485	--	98485	--	106364
						--	--	--	--		7879	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10799770	1103716	9120449	1046132	12793575
								575605	393036	--	947674	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				10799770				
			Материалы	Тенге				164249				
			Всего заработная плата	Тенге					968641			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				7106013				
			Местные материалы	Тенге				1850188				
			Накладные расходы	Тенге				1046132				
			Сметная прибыль	Тенге				947674				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				12793576				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								570
			Сметная заработная плата	Тенге					968641			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				12793576				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								570
			Сметная заработная плата	Тенге					968641			

РАЗДЕЛ 2. ЛС № 7-1-1 Дорожная одежда

УСТАНОВКА БОРТОВОГО КАМНЯ

14	1	1127-0201-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые природные. Установка при цементно-бетонных покрытиях. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33 *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	146	1516,40 1473,00	36,35 16,89	221394 215058	5307 2466	1029	234926 36506	492825
15	2	212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок *СП - 8%*	м3	8,029	18357,00 --	-- --	147388 --	-- --	147388	-- 11791	159179
						ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТРОТУАРА						
16	4	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	18,5	1355,48 197,71	1147,97 319,97	25076 3658	21237 5919	181	10343 2834	38253
17	5	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный *СП - 8%*	м3	20,35	2443,00 --	-- --	49715 --	-- --	49715	-- 3977	53692
18	9	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	6,16	1355,48 197,71	1147,97 319,97	8350 1218	7071 1971	61	3444 944	12738
19	10	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный *СП - 8%*	м3	6,776	2443,00 --	-- --	16554 --	-- --	16554	-- 1324	17878
20	11	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	123,3	1751,37 1585,06	155,06 52,44	215944 195438	19119 6466	1387	189790 32459	438192
						ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТЕХНИЧЕСКОГО ТРОТУАРА						
21	13	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	5,744	1355,48 197,71	1147,97 319,97	7786 1136	6594 1838	56	3211 880	11877
22	14	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный *СП - 8%*	м3	6,3184	2443,00 --	-- --	15436 --	-- --	15436	-- 1235	16671
23	18	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	1,915	1355,48 197,71	1147,97 319,97	2596 379	2199 613	18	1071 293	3960
24	19	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный *СП - 8%*	м3	2,1065	2443,00 --	-- --	5146 --	-- --	5146	-- 412	5558
25	20	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	38,3	1751,37	155,06	67077	5938	431	58953	136113

			НР - 94%; СП - 8%			1585,06	52,44	60708	2008		10082	
			ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТРОТУАРА НА ВЕЛОДОРОЖКАХ									
26	31	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	53,18	1355,48	1147,97	72084	61049	521	29733	109962
			НР - 108%; СП - 8%			197,71	319,97	10514	17016		8145	
27	32	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	58,498	2443,00	--	142911	--	142911	--	154344
			СП - 8%			--	--	--	--		11433	
28	36	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,016	120393,96	2355,96	122320	2394	119926	1409	133627
			НР - 108%; СП - 8%			--	1284,12	--	1305		9898	
29	37	1127-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные двухслойные, нижний слой из крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4,5 см. Устройство	м2 покрытия	1099,1	283,05	41,90	311100	46052	82564	216811	570144
			НР - 108%; СП - 8%			166,03	16,62	182484	18267		42233	
30	38	212-501-0207 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В, марки II	т	130,7929	20982,00	--	2744297	--	2744297	--	2963841
			СП - 8%			--	--	--	--		219544	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4175174	176960	3327621	749691	5318854
								670593	57869	--	393990	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				4175174				
			Материалы	Тенге				206175				
			Всего заработная плата	Тенге					728462			
			Местные материалы	Тенге				3121447				
			Накладные расходы	Тенге				749691				
			Сметная прибыль	Тенге				393990				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5318855				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								436
			Сметная заработная плата	Тенге					728462			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5318855				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								436
			Сметная заработная плата	Тенге					728462			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								18112431
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1246198				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1280676			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					450905			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						12448072		
			- Накладные расходы	Тенге							1795823	
			- Сметная прибыль	Тенге							1341664	
			Временные здания и сооружения		1,3%							235 462
			ИТОГО с временными									18 347 893
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		2,20%							403 654
			ИТОГО									18 751 546
			Непредвиденные работы и затраты -2%		2%							375 031
			ИТОГО									19 126 577
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2021г.		1,000							19 126 577
			ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ									19 126 577
			НДС		12%							2 295 189

			ИТОГО с НДС									21 421 766
			Скидка		-9,0%							-1 927 959
			ИТОГО с НДС									19 493 807

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Прогресс KZ"

Принял (Заказчик)
ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны»

М.П.

Эксперт технического сопровождения
ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"
Аттестат № KZ04VJE00050468 от 04.11.2019г

(должность Ф.,И.,О.,подпись) Бондаренко Д.И. 2023 г

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "ИНТЕЛПРО"
Аттестат №249 от 24.08.2016г

(должность Ф.,И.,О.,подпись) Аскаров М.А. 2023 г