Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
1
Форма

Заказчик: КГП на ПХВ "Актогайская районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области, БИН 010140001805, Павлодарская область, Актогайский район, с.Актогай, Марденова, 101

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СтройКом-ПВ" БИН 070340014230, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, Короленко,21

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт медицинского пункта с.Приреченск, Актогайского района, Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт медицинского пункта с.Приреченск, Актогайского района, Павлодарской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) №107 от 20.06.2022 г.

**Акт приемки выполненных работ №10**

за сентябрь 2022г 23.09.2022 г.
на Нулевая смета

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

тенге

| № п/п | № поз. по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы | | Выполнено работ | | | Накладные расходы | Всего стоимость с НР и СП | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

**Раздел 2 Добавляемые работы.ЛС№2-1-1. Общестроительные работы.**

**2.1 Кровля.**

**2.2 Внутренняя отделка.**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 1110-0403-0101 | Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР=72 % | м2 потолка | 6 | 3713,99 | 18,21 | 22284 | 109 | 12294 | 7147 | 31785 |
| | | | | | | 1646,78 | 7,43 | 9881 | 45 | – | 2354 | |
| 2 | 33 | 1115-0206-0207 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе НР=72 % | м2 отделываемой поверхности | 6 | 900,54 | 2,2 | 5403 | 13 | 1159 | 3049 | 9128 |
| | | | | | | 705,14 | 0,74 | 4231 | 4 | – | 676 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 35 1115-0405-0102 | Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР=72 % | м2 окрашиваемой поверхности | 64 | 440,29 | 3,83 | 28179 | 245 | 11917 | 11613 | 42975 |
| | | | | | 250,25 | 1,77 | 16016 | 113 | – | 3183 | |
| | **2.3 Полы. Тип 1.** | | | | | | | | | | |
| 4 | 36 1111-0101-0401 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=72 % | м2 изолируемой поверхности | 47,5 | 2140,55 | 106,29 | 101676 | 5049 | 53274 | 31779 | 144131 |
| | | | | | 912,7 | 16,51 | 43353 | 784 | – | 10676 | |
| 5 | 37 1111-0101-4003 | Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР=72 % | м плинтусов | 45,34 | 294,6 | 2,89 | 13357 | 131 | 7960 | 3830 | 18562 |
| | | | | | 116,15 | 1,17 | 5266 | 53 | – | 1375 | |
| | **2.4 Полы. Тип 2.** | | | | | | | | | | |
| | **2.5 Полы** | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 41 1201-0101-0301 | Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта - Подвалы НР=72 % | м3 грунта | 8,0419 | 6369,19 | 0,8 | 51220 | 6 | 3146 | 34611 | 92697 |
| | | | | | 5977,14 | 0,36 | 48068 | 3 | – | 6866 | |
| 7 | 42 1111-0101-0803 | Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР=94 % | м3 изоляции | 7,68 | 24707,05 | 2005,47 | 189750 | 15402 | 134534 | 42894 | 251256 |
| | | | | | 5184,08 | 757,53 | 39814 | 5818 | – | 18612 | |
| 8 | 43 1111-0101-1103 | Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 % | м2 стяжки | 64 | 1082,09 | 31,88 | 69254 | 2040 | 37676 | 28917 | 106025 |
| | | | | | 461,53 | 19,14 | 29538 | 1225 | – | 7854 | |
| 9 | 44 1111-0101-1104 | Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 НР=94 % К=6,000; | м2 стяжки | 384 | 158,06 | 5,62 | 60695 | 2158 | 56406 | 3143 | 68945 |
| | | | | | 5,55 | 3,16 | 2131 | 1213 | – | 5107 | |
| 10 | 45 1106-0301-0410 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91 % | т | 0,064 | 20424,6 | 1869 | 1307 | 120 | 3 | 1126 | 2628 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 18513,6 | 807,74 | 1185 | 52 | – | 195 | |
| 11 | 46 214-403-0101 | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,064 | 456152 | | 29194 | | 29194 | – | 31530 |
| | | | | | – | | – | | – | 2336 | |
| 12 | 47 1111-0101-0401 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=94 % | м2 изолируемой поверхности | 12 | 2179,75 | 106,29 | 26157 | 1275 | 13929 | 10481 | 39569 |
| | | | | | 912,7 | 16,51 | 10952 | 198 | – | 2931 | |
| 13 | 48 1111-0101-0402 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР=94 % | м2 изолируемой поверхности | 12 | 1327,55 | 52,71 | 15931 | 633 | 8690 | 6318 | 24029 |
| | | | | | 550,69 | 9,41 | 6608 | 113 | – | 1780 | |

**2.6 Фасад**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 51 261-105-0701 | Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая трехслойная армированная, микроперфорированная с барьерной прослойкой, удельным весом 120 г/м2 | м2 | 74 | 194 | | 14356 | | 14356 | – | 15504 |
| | | | | | – | | – | | – | 1148 | |
| 15 | 52 1115-0109-0503 | Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов НР=80 % | м | 19 | 4481,17 | 13,34 | 85142 | 253 | 47205 | 30181 | 124549 |
| | | | | | 1983,35 | 2,19 | 37684 | 42 | – | 9226 | |
| 16 | 53 1115-0109-0501 | Откосы. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов НР=80 % | м2 поверхности облицовки | 6,6 | 8179,43 | 16,8 | 53984 | 111 | 35992 | 14323 | 73772 |
| | | | | | 2709,24 | 3,5 | 17881 | 23 | – | 5465 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 54 290-000-0013(пл) | Металлический сайдинг Lбрус NORMAN К=1,100; | м2 | 7,26 | 1700 | | 12342 | | 12342 | – | 13329 |
| | | | | | – | | – | | – | 987 | |
| 18 | 55 1115-0109-0502 | Откосы. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов НР=80 % | м2 поверхности облицовки | 13,2 | 3528,39 | 10,91 | 46575 | 144 | 23077 | 18706 | 70503 |
| | | | | | 1769,2 | 2,19 | 23353 | 29 | – | 5222 | |
| 19 | 56 290-000-0013(пл) | Металлический сайдинг Lбрус NORMAN К=1,100; | м2 | 14,52 | 1700 | | 24684 | | 24684 | – | 26659 |
| | | | | | – | | – | | – | 1975 | |
| 20 | 57 290-000-0016(пл) | Угол наружный 3000х75х75мм | шт | 4 | 5357 | | 21428 | | 21428 | – | 23142 |
| | | | | | – | | – | | – | 1714 | |
| 21 | 58 290-000-0017(пл) | Стыковочная планка 3000х75мм | шт | 4 | 3036 | | 12144 | | 12144 | – | 13116 |
| | | | | | – | | – | | – | 972 | |

**2.7 Скважина**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 64 1118-1001-0101 | Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка НР=98 % | фильтр | 1 | 18080,68 | 200,62 | 18081 | 201 | 16572 | 1347 | 20982 |
| | | | | | 1308 | 65,61 | 1308 | 66 | – | 1554 | |
| 23 | 65 241-222-0102 | Фильтр полипропиленовый PP-R прямой внутренний диаметром 25 мм | шт. | 1 | 838 | | 838 | | 838 | – | 905 |
| | | | | | – | | – | | – | 67 | |
| 24 | 66 1116-0601-0101 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=98 % | шт. | 1 | 2845,37 | 108,85 | 2845 | 109 | 304 | 2402 | 5667 |
| | | | | | 2432,85 | 18,01 | 2433 | 18 | – | 420 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 67 242-207-0603 | Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25 | шт. | 1 | 5675 | | 5675 | | 5675 | – | 6129 |
| | | | | | – | | – | | – | 454 | |
| 26 | 68 1118-0501-0101 | Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР=98 % | насос | 1 | 27563,84 | 531,89 | 27564 | 532 | 4750 | 22016 | 53546 |
| | | | | | 22282 | 182,63 | 22282 | 183 | – | 3966 | |
| 27 | 69 290-000-0076(пл) | Вакуумный насос Leo диам.25 мм | шт | 1 | 53571 | | 53571 | | 53571 | – | 57857 |
| | | | | | – | | – | | – | 4286 | |
| 28 | 70 1121-0301-0101 | Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами НР=72 % | м | 6,5 | 484,59 | 2,99 | 3150 | 19 | 302 | 2038 | 5603 |
| | | | | | 435,1 | 0,42 | 2828 | 3 | – | 415 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 71 243-106-0502 | Кабэль силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 | км | 0,0065 | 472179 | | 3069 | | 3069 | – | 3315 Казахстан |
| | | | | | – | | – | | – | 246 | |
| 30 | 72 1121-0202-0202 | Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка НР=72 % | шт. | 2 | 314,11 | 0,39 | 628 | 1 | 26 | 433 | 1146 |
| | | | | | 300,95 | 0,16 | 602 | – | – | 85 | |
| 31 | 73 247-212-0204 | Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44 | шт. | 1 | 434 | | 434 | | 434 | – | 469 |
| | | | | | – | | – | | – | 35 | |
| 32 | 74 247-214-0401 | Розетка промышленная стационарная 2Р+РЕ, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44 | шт. | 1 | 1219 | | 1219 | | 1219 | – | 1317 |
| | | | | | – | | – | | – | 98 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2.8 Отмостка** | | | | | | | | | | |
| 33 | 75 | 1108-0101-0203 | Основание под фундаменты гравийное. Устройство НР=93 % | м3 основания | 5,4 | 10175,54 | 2333,24 | 54948 | 12600 | 36000 | 10928 | 71146 |
| | | | | | | 1175,55 | 1000,62 | 6348 | 5403 | – | 5270 | |
| 34 | 76 | 1106-0101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство НР=91 % | м3 | 4,2 | 34924,52 | 1562,07 | 146683 | 6561 | 132972 | 7754 | 166792 |
| | | | | | | 1702,35 | 326,52 | 7150 | 1371 | – | 12355 | |
| | | **Раздел 6 Добавляемые работы. ЛС№2-1-3. Отопление.** | | | | | | | | | | |
| 35 | 139 | 291-100-0076(пл) | Электрический котел (электрокотел) ZOTA SMART 9 | шт | 2 | 285745 | | 571490 | | 571490 | – | 617209 |
| | | | | | | – | | – | | – | 45719 | |
| | | **Раздел 8 Добавляемые работы. ЛС№2-1-4. Электромонтажные работы.** | | | | | | | | | | |
| 36 | 153 | 1308-0201-0702 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР=72 % | м кабеля | 25 | 856,09 | 459,52 | 21402 | 11488 | 3611 | 7952 | 31702 |
| | | | | | | 252,14 | 189,61 | 6304 | 4740 | – | 2348 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 154 | 243-110-0619 | Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х25+1х16 (ок)-1 | км | 0,025 | 872328 | | 21808 | | 21808 | – | 23553 | Казахстан |
| | | | | | | – | | – | | – | 1745 | | |
| 38 | 155 | 1308-0201-0701 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР=72 % | м кабеля | 15 | 755,34 | 394,79 | 11330 | 5922 | 2166 | 4092 | 16656 | |
| | | | | | | 216,12 | 162,78 | 3242 | 2442 | – | 1234 | | |
| 39 | 156 | 243-701-0717 | Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х25-0,6/1,0 | км | 0,015 | 691321 | | 10370 | | 10370 | – | 11200 | Казахстан |
| | | | | | | – | | – | | – | 830 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 157 1308-0304-0304 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка НР=72 % | шт. | 1 | 5619,33 | 1756,28 | 5619 | 1756 | 123 | 3198 | 9522 |
| | | | | | 3740 | 702,33 | 3740 | 702 | – | 705 | |
| 41 | 158 247-201-0102 | Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31 | шт. | 1 | 7314 | | 7314 | | 7314 | – | 7899 |
| | | | | | – | | – | | – | 585 | |
| 42 | 159 1308-0305-1001 | Счетчики однофазные. Установка на готовом основании НР=72 % | шт. | 1 | 777,13 | 104,07 | 777 | 104 | 37 | 490 | 1368 |
| | | | | | 635,8 | 43,73 | 636 | 44 | – | 101 | |
| 43 | 160 247-301-0302 | Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 AR-02 R, 3x230/400 В, 5(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 | шт. | 1 | 20395 | | 20395 | | 20395 | – | 22027 |
| | | | | | – | | – | | – | 1632 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 161 247-204-0663 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 63А 4,5 кА "В" | шт. | 1 | 2954 | | 2954 | | 2954 | – | 3190 |
| | | | | | – | | – | | – | 236 | |

**Раздел 11 Добавляемые работы. ЛС№2-1-6. Ограждение, МАФ, озеленение, покрытие и площадка ТБО**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 182 1108-0101-0202 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 % | м3 основания | 0,9 | 12054,64 | 2333,24 | 10849 | 2100 | 7691 | 1822 | 13685 |
| | | | | | 1175,55 | 1000,62 | 1058 | 901 | – | 1014 | |
| 46 | 183 1111-0101-0209 | Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=94 % | м3 подстилающего слоя | 0,62 | 38337,24 | 11,04 | 23769 | 7 | 20624 | 2950 | 28857 |
| | | | | | 5061,78 | – | 3138 | – | – | 2138 | |
| 47 | 184 1107-0519-0104 | Ограждения металлические без поручня. Установка НР=118 % | м ограждения | 8,5 | 21932,47 | 108,83 | 186426 | 925 | 179349 | 7716 | 209673 |
| | | | | | 723,76 | 45,53 | 6152 | 387 | – | 15531 | |

**Раздел 12 Добавляемые работы. Пожарная сигнализация.**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 185 1310-0701-0102 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования НР=61 % | шт. | 1 | 73092,78 | 1,92 | 73093 | 2 | 701 | 44158 | 126631 |
| | | | | | 72390 | – | 72390 | – | – | 9380 | |
| 49 | 186 248-303-0204 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-5 | шт. | 1 | 19091 | | 19091 | | 19091 | – | 20618 |
| | | | | | – | | – | | – | 1527 | |
| 50 | 187 1121-0401-0401 | Указатели световые настенные. Установка НР=72 % | шт. | 1 | 933 | 21,09 | 933 | 21 | 9 | 657 | 1717 |
| | | | | | 903,27 | 8,74 | 903 | 9 | – | 127 | |
| 51 | 188 248-304-0107 | Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход" | шт. | 1 | 1130 | | 1130 | | 1130 | – | 1220 |
| | | | | | – | | – | | – | 90 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 189 1310-0701-0601 | | | | | | | | | |
| | | Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования НР=61 % | шт. | 1 | 1021,18 | 5,64 | 1021 | 6 | 8 | 615 | 1767 |
| | | | | | 1007,4 | 1,8 | 1007 | 2 | – | 131 | |
| 53 | 190 248-304-0212 | Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К | шт. | 1 | 2145 | | 2145 | | 2145 | – | 2317 |
| | | | | | – | | – | | – | 172 | |
| 54 | 191 1310-0701-0202 | | | | | | | | | | |
| | | Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР=61 % | шт. | 5 | 3669,71 | 1,92 | 18349 | 10 | 329 | 10986 | 31682 |
| | | | | | 3602 | – | 18010 | – | – | 2347 | |
| 55 | 192 248-302-0201 | | | | | | | | | | |
| | | Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141 | шт. | 5 | 1734 | | 8670 | | 8670 | – | 9364 |
| | | | | | – | | – | | – | 694 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 193 | 248-306-0402 | Считыватель бесконтактный модели Считыватель-2 исполнение 00 Touch memory | шт. | 3 | 2039 | | 6117 | | 6117 | – | 6606 |
| | | | | | | – | | – | | – | 489 | |
| 57 | 194 | 291-100-0071(пл) | SIM-карта стандартного размера | шт | 1 | 893 | | 893 | | 893 | – | 964 |
| | | | | | | – | | – | | – | 71 | |
| 58 | 195 | 1308-0304-0501 | Прибор или аппарат. Установка НР=72 % | шт. | 2 | 1886,26 | – | 3773 | – | 33 | 2693 | 6983 |
| | | | | | | 1870 | – | 3740 | – | – | 517 | |
| 59 | 196 | 291-100-0072(пл) | Устройство шлейфовое контрольное Маяк-ШС1 | шт | 2 | 1027 | | 2054 | | 2054 | – | 2218 |
| | | | | | | – | | – | | – | 164 | |
| 60 | 197 | 291-100-0073(пл) | Болид АБ 1207К Аккумуляторы | шт | 1 | 22518 | | 22518 | | 22518 | – | 24319 |
| | | | | | | – | | – | | – | 1801 | |
| 61 | 198 | 1308-0201-0901 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 % | м кабеля | 121,9 | 413,35 | 175,95 | 50387 | 21448 | 6985 | 21272 | 77392 |
| | | | | | | 180,1 | 62,26 | 21954 | 7590 | – | 5733 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 199 291-100-0074(пл) | Кабель КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,5 | м | 100,7 | 112 | | 11278 | | 11278 | – | 12180 |
| | | | | | – | | – | | – | 902 | |
| 63 | 200 291-100-0075(пл) | Кабель КПСнг(А)-FRLS 2x2x0,5 | м | 21,2 | 220 | | 4664 | | 4664 | – | 5037 |
| | | | | | – | | – | | – | 373 | |
| 64 | 201 1121-0102-0102 | Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка НР=72 % | м | 125 | 376,42 | 4,61 | 47053 | 576 | 1409 | 32481 | 85897 |
| | | | | | 360,54 | 0,36 | 45068 | 45 | – | 6363 | |
| 65 | 202 243-907-0105 | Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм x 16 мм | м | 115 | 193 | | 22195 | | 22195 | – | 23971 |
| | | | | | – | | – | | – | 1776 | |
| 66 | 203 243-907-0108 | Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм x 25 мм | м | 10 | 330 | | 3300 | | 3300 | – | 3564 |
| | | | | | – | | – | | – | 264 | |
| 67 | 204 1121-0101-0102 | Трубы стальные диаметром до 40 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР=72 % | м | 2 | 624,03 | 7,24 | 1248 | 14 | 185 | 759 | 2168 |
| | | | | | 524,13 | 2,78 | 1048 | 6 | – | 161 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 205 241-102-0102 | | | | | | |
| | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х1,8 мм | м | 2 | 339 | 678 | 678 | – | 732 |
| | | | | – | – | – | 54 | |

| | |
|---|---|
| **Итого** | **3 062 595** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 527 302 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 92 091 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 33 627 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 1 779 466 |
| - накладные расходы, тенге | 436 877 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 39 319 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 226 859 |
| **Всего** | **3 062 595** |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **61 252** |
| **Итого в текущих ценах с 01.01.22 г.** | **3 123 847** |

| | |
|---|---|
| **Итого в текущих ценах с 01.01.22 г. С учетом понижающего коэффициента К=0,95** | 2967647,95 |
| НДС (12 %) | 356 117,75 |
| **Итого** | **3 323 765,70** |

**Подрядчик:**

ТОО "СтройКом-ПВ" директор_____ Сулейменов А.А.

**Заказчик:**

КГП на ПХВ "Актогайская районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской

И.о.руководителя _____ Сабырова М.А.

**Авторский надзор**

ТОО "Алға" ГИП _____ Тулегенов К.К.

**Технический надзор**

ТОО "АТЛАНТИС-ПВ" Эксперт_____ Шакембаев А.А.