Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны",г. Астана, ул. Бейбитшилик, 11** — **151140001473**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ",Республика Казахстан, г. АСТАНА, Коктал, дом № 41, тел.: (7172) 69-57-88** — **070340012412**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №647 от 26.04.2021г.

Номер документа	Дата составления
120	**01.11.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство улицы №24 на участке от улицы №102 до пр. Туран в г. Нур-Султан			тг	1	34 528 707,00	34 528 707,00
				Итого	1	x	34 528 707,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Каскулаков К. К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ _____ _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 01.11.2023

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции Заказчика (Застройщика)

Заказчик: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны»
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Наименование стройки, адрес: Строительство улицы №24 на участке от улицы №102 до пр. Туран в г. Нур-Султан

СПРАВКА №6
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за ноябрь 2023 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно -правовая норма	
заказчика	подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		647	26.04.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		приобретение материалов	Другие дополни-тельные затраты		
ВСЕГО по стройке	95 866 405	30 829 203	89 631 993	32 081 923					3 699 504	34 528 707
Удержание резерва										
Удержание аванса										
Итого к оплате	95 866 405	30 829 203							3 699 504	34 528 707

М.П. Заказчик ГУ
«Управление транспорта и развития
дорожно-транспортной
инфраструктуры города Астаны» _____ Сапарбаев Ж.Б. _____ 2023 г
(должность ф.,и.,о.,подпись)

М.П. Подрядчик
Директор ТОО "Прогресс KZ" _____ Каскулаков К.К. _____ 2023 г
(должность ф.,и.,о.,подпись)

М.П. Эксперт технического надзора
ТОО «Есиль-Строй-Экспертиза» _____ Бондаренко Д.И _____ 2023 г
(должность ф.,и.,о.,подпись)

Форма 4

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны»

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ПРОГРЕСС KZ"

Наименование стройки - **Строительство улицы №24 на участке от улицы №102 до пр. Туран в г. Нур-Султан**

Акт выполненных работ №13
за ноябрь месяц 2023 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. ЛС № 2-1-2 Дорожная одежда										
			УСТАНОВКА БОРТОВОГО КАМНЯ										
1	1	1127-0201-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	169,22		1597,22	36,35	270282	6151	14870	272289	585976
			НР - 108%; СП - 8%				1473,00	16,89	249261	2858		43406	
2	2	212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	9,983576		18357,00	--	183269	--	183269	--	197930
			СП - 8%				--	--	--	--		14661	
3	11	1123-0101-0102 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство	м3 основания	199,7		6390,89	279,43	1276261	55803	930601	305641	1708454
			НР - 99%; СП - 8%				1451,46	94,50	289857	18872		126552	
			ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА тип I										
4	12	1127-0403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне	м2 поверхности	3048,24		61,20	23,83	186552	72640	91	155618	369543
			НР - 108%; СП - 8%				37,34	9,93	113821	30269		27374	
5	13	217-203-0304 РСНБ РК 2015	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м	м2	3200,652		286,00	--	915386	--	915386	--	988617
			СП - 8%				--	--	--	--		73231	
6	14	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	481,842		1355,48	1147,97	653127	553140	4722	269395	996324

			НР - 108%; СП - 8%			197,71	319,97	95265	154175		73802	
7	15	211-401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	530,0262	2443,00	–	1294854	–	1294854	–	1398442
			СП - 8%			–	–	–	–		103588	
8	16	1127-0403-1205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) в "обойме". Устройство в земляном полотне**	м2 поверхности	157	144,15	44,55	22632	6994	10	20208	46267
			НР - 108%; СП - 8%			99,54	19,64	15628	3083		3427	
9	17	217-203-0602 РСНБ РК 2015	**/Георешетки полимерная двухосноориентированная СД-40/ Геокаркас длиной ячейки 165 мм, высотой ребра ячейки 100 мм, прочностью сварного шва 11 Н/мм, толщиной ленты 1,5 мм**	м2	164,85	1520,00	–	250572	–	250572	–	270618
			СП - 8%			–	–	–	–		20046	
10	18	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	м2 основания	155	276,68	228,82	42885	35467	139	21653	69701
			НР - 108%; СП - 8%			46,96	82,39	7279	12770		5163	
11	19	211-201-0704 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм**	м3	2,325	4769,00	–	11088	–	11088	–	11975
			СП - 8%			–	–	–	–		887	
12	20	211-201-0707 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	м3	29,295	3098,00	–	90756	–	90756	–	98016
			СП - 8%			–	–	–	–		7260	
13	2 включаемые работы	1127-0402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Основания и покрытия из песчано-гравийных смесей, укрепленным цементом Н-10см. Устройство**	м2 основания или покрытия	447,95	163,47	110,59	73226	49539	–	43134	125669
			НР - 108%; СП - 8%			52,88	36,28	23688	16252		9309	
14	3 включаемые работы	Калькуляция "	**Щебеночно-песчаная смесь, укрепленная цементом**	м3.	44,795	10960,00	–	490953	–	490953	–	530229
			СП - 8%			–	–	–	–		39276	
15	24	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	2998,74	348,25	204,66	1044311	613723	337057	210091	1354754
			НР - 108%; СП - 8%			31,19	33,68	93531	100998		100352	
16	25	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=6	**/до толщ.7см/ Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306**	м2 покрытия	2998,74	17,61	0,12	52808	360	3149	53243	114535
			НР - 108%; СП - 8%			16,44	–	49299	–		8484	
17	26	212-501-0402 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013**	т	496,891218	19395,00	–	9637205	–	9637205	–	10408181

			СП - 8%			--	--	--	--		770976	
			ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА тип II									
18	**34**	**1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**435,4**	**358,42**	**215,96**	**156056**	**94029**	**48447**	**30114**	**201063**
			НР - 108%; СП - 8%			**31,19**	**32,85**	**13580**	**14303**		**14894**	
19	**35**	**1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=4**	**/до толщ.6см/ Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	**м2 покрытия**	**435,4**	**11,05**	**0,09**	**4811**	**39**	**--**	**5154**	**10762**
			НР - 108%; СП - 8%			**10,96**	**--**	**4772**	**--**		**797**	
20	**36**	**212-501-0203 РСНБ РК 2015**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013**	**т**	**63,133**	**21149,00**	**--**	**1335200**	**--**	**1335200**	**--**	**1442016**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**106816**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**17992234**	**1487885**	**15548369**	**1386540**	**20929072**
								955981	**353580**	**--**	**1550301**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**17992234**				
		Материалы		Тенге				**1339087**				
		Всего заработная плата		Тенге					**1309561**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1656911**				
		Местные материалы		Тенге				**12552372**				
			Накладные расходы	Тенге				**1386540**				
			Сметная прибыль	Тенге				**1550301**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**20929075**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**798**
			Сметная заработная плата	Тенге					**1309561**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**20929075**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**798**
			Сметная заработная плата	Тенге					**1309561**			
			РАЗДЕЛ 2. ЛС № 7-1-1 Дорожная одежда									
			УСТАНОВКА БОРТОВОГО КАМНЯ									
21	**1**	**1127-0201-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33**	**Камни бортовые природные. Установка при цементно-бетонных покрытиях. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33**	**м бортового камня**	**575,15**	**1516,40**	**36,35**	**872157**	**20906**	**4055**	**925463**	**1941430**
			НР - 108%; СП - 8%			**1473,00**	**16,89**	**847196**	**9714**		**143810**	
22	**2**	**212-101-0601 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**31,63325**	**18357,00**	**--**	**580692**	**--**	**580692**	**--**	**627147**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**46455**	
			ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТРОТУАРА									

23	6	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	м2 основания	1462,29	276,68	228,82	404586	334601	1316	204279	657574
			НР - 108%; СП - 8%			46,96	82,39	68669	120478		48709	
24	7	211-201-0704 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм**	м3	21,93435	4769,00	--	104605	--	104605	--	112973
			СП - 8%			--	--	--	--		8368	
25	8	211-201-0707 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	м3	276,37281	3098,00	--	856203	--	856203	--	924699
			СП - 8%			--	--	--	--		68496	
					ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТЕХНИЧЕСКОГО ТРОТУАРА							
26	15	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	м2 основания	232,01	276,68	228,82	64193	53088	210	32411	104333
			НР - 108%; СП - 8%			46,96	82,39	10895	19115		7728	
27	16	211-201-0704 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм**	м3	3,48015	4769,00	--	16597	--	16597	--	17925
			СП - 8%			--	--	--	--		1328	
28	17	211-201-0707 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	м3	43,84989	3098,00	--	135847	--	135847	--	146715
			СП - 8%			--	--	--	--		10868	
					ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТРОТУАРА НА ВЕЛОДОРОЖКАХ							
29	33	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	м2 основания	1099,1	276,68	228,82	304099	251496	989	153542	494252
			НР - 108%; СП - 8%			46,96	82,39	51614	90555		36611	
30	34	211-201-0704 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм**	м3	16,4865	4769,00	--	78624	--	78624	--	84914
			СП - 8%			--	--	--	--		6290	
31	35	211-201-0707 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	м3	207,7299	3098,00	--	643547	--	643547	--	695031
			СП - 8%			--	--	--	--		51484	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4061150	660091	2422685	1315695	5806993
								978374	239862	--	430147	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				4061150				

			Материалы	Тенге					6569				
			Всего заработная плата	Тенге						1218236			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1835423				
			Местные материалы	Тенге					580692				
			Накладные расходы	Тенге					1315695				
			Сметная прибыль	Тенге					430147				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					5806992				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									764
			Сметная заработная плата	Тенге						1218236			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					5806992				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									764
			Сметная заработная плата	Тенге						1218236			
			РАЗДЕЛ 3.Озеленение										
32	**44 включаемые работы**	**1147-0101-0103 РСНБ РК 2015**	**Участок для озеленения. Разбивка участка**	**м2**	**1792,88**	**121,67**	**--**	**218140**	**--**	**--**	**191963**	**442911**
			НР - 88%; СП - 8%			**121,67**	**--**	**218140**	**--**		**32808**	
33	**45 включаемые работы**	**1108-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство ДЭС из песка Н-10см**	**м3 основания**	**179,288**	**4972,92**	**1171,18**	**891585**	**209979**	**482607**	**279484**	**1264755**
			НР - 93%; СП - 8%			**1109,94**	**566,25**	**198999**	**101522**		**93686**	
34	**46 включаемые работы**	**1147-0112-0104 РСНБ РК 2015**	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см**	**м2**	**2223,6631**	**799,99**	**18,09**	**1778908**	**40226**	**539683**	**1064551**	**3070936**
			НР - 88%; СП - 8%			**539,20**	**4,82**	**1198999**	**10718**		**227477**	
35	**47 включаемые работы**	**1147-0112-0105 РСНБ РК 2015**	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять**	**м2**	**2390,9**	**154,79**	**0,15**	**370087**	**359**	**193423**	**155148**	**567254**
			НР - 88%; СП - 8%			**73,74**	**--**	**176305**	**--**		**42019**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**3258720**	**250564**	**1215713**	**1691146**	**5345856**
								1792443	**112240**	**--**	**395990**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**3258720**				
			Материалы	Тенге				**1215714**				
			Всего заработная плата	Тенге					**1904683**			
			Накладные расходы	Тенге				**1691146**				
			Сметная прибыль	Тенге				**395990**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**5345856**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1351**
			Сметная заработная плата	Тенге					**1904683**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**5345856**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1351**
			Сметная заработная плата	Тенге					**1904683**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**32081923**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**3726798**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**2398540**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**705682**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**19186768**		
			- Накладные расходы	Тенге							**4393381**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**2376438**	
			Временные здания и сооружения		**1,3%**							**417 065**
			ИТОГО с временными									**32 498 988**
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		**2,20%**							**714 978**

			ИТОГО										**33 213 966**
			Непредвиденные работы и затраты -2%		**2%**								**664 279**
			ИТОГО										**33 878 245**
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2021г.		**1,000**								**33 878 245**
			ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ										**33 878 245**
			НДС		**12%**								**4 065 389**
			ИТОГО с НДС										**37 943 634**
			Скидка		**-9,0%**								**-3 414 927**
			ИТОГО с НДС										**34 528 707**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Прогресс KZ"

Принял (Заказчик)
ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны»

М.П. **Эксперт технического сопровождения**
ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"
Аттестат № KZ04VJE00050468 от 04.11.2019г

Бондаренко Д.И **2023 г**
(должность Ф.,И.,О.,подпись)

М.П. **Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора**
ТОО "ИНТЕЛПРО"
Аттестат №249 от 24.08.2016г

Аскаров М.А. **2023 г**
(должность Ф.,И.,О.,подпись)