Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны",г. Астана, ул. Бейбитшилик, 11** — **151140001473**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ",Республика Казахстан, г. АСТАНА, Коктал, дом № 41, тел.: (7172) 69-57-88** — **070340012412**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №647 от 26.04.2021г.

Номер документа	Дата составления
128	15.11.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство улицы №24 на участке от улицы №102 до пр. Туран в г. Нур-Султан			тг	1	41 687 932,00	41 687 932,00
				Итого	1	x	41 687 932,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Каскулаков К. К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.11.2023

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции Заказчика (Застройщика)

Заказчик: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны»
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Наименование стройки, адрес: Строительство улицы №24 на участке от улицы №102 до пр. Туран в г. Нур-Султан

СПРАВКА №7
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за ноябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая норма: Наименование	Организационно-правовая норма: Код
		647	26.04.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материалов	Другие дополнительные затраты		
ВСЕГО по стройке	137 554 337	37 221 368	128 365 821	38 733 828					4 466 564	41 687 932
Удержание резерва										
Удержание аванса										
Итого к оплате:	137 554 337	37 221 368							4 466 564	41 687 932

М.П. Заказчик ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны» _____ Сапарбаев Ж.Б. _____ 2023 г
(должность ф.,и.,о.,подпись)

М.П. Подрядчик Директор ТОО "Прогресс KZ" _____ Каскулаков К.К. _____ 2023 г
(должность ф.,и.,о.,подпись)

М.П. Эксперт технического надзора ТОО «Есиль-Строй-Экспертиза» _____ Бондаренко Д.И _____ 2023 г
(должность ф.,и.,о.,подпись)

Форма 4

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны»

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ПРОГРЕСС KZ"

Наименование стройки - **Строительство улицы №24 на участке от улицы №102 до пр. Туран в г. Нур-Султан**

Акт выполненных работ №14
за ноябрь месяц 2023 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
РАЗДЕЛ 1. ЛС № 2-1-2 Дорожная одежда													
ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА тип I													
1	27	1127-0602-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытие из горячих асфальтобетонных шебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE"	м2 покрытия	11923,3		326,28	258,94	3890334	3087419	412188	932564	5208730
			НР - 108%; СП - 8%				32,77	39,65	390727	472759		385832	
2	28	1127-0602-1302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=2	/до толщ. 5см/ Вычитается позиция: Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1301	м2 покрытия	11923,3		-4,39	--	-52343	--	-3696	-52539	-113272
			НР - 108%; СП - 8%				-4,08	--	-48647	--		-8391	
3	29	212-503-0103 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные горячие ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002	т	1490,4125		20898,00	--	31146640	--	31146640	--	33638371
			СП - 8%				--	--	--	--		2491731	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				**Тенге**					**34984631**	**3087419**	**31555132**	**880025**	**38733829**
									342080	**472759**	**--**	**2869172**	
Стоимость общестроительных работ				Тенге					**34984631**				
Материалы				Тенге					**408492**				
Всего заработная плата				Тенге						**814839**			
Местные материалы				Тенге					**31146640**				
			Накладные расходы	Тенге					**880025**				
			Сметная прибыль	Тенге					**2869172**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ				Тенге					**38733828**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**409**
			Сметная заработная плата	Тенге						**814839**			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге					**38733828**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**409**
			Сметная заработная плата	Тенге						**814839**			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:				**Тенге**									**38733828**
В ТОМ ЧИСЛЕ:													
- Зарплата рабочих строителей				Тенге					**342080**				

			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						3087419			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						472759			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							31555132		
			- Накладные расходы	Тенге								880025	
			- Сметная прибыль	Тенге								2869172	
			Временные здания и сооружения		**1,3%**								**503 540**
			ИТОГО с временными										**39 237 368**
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		**2,20%**								**863 222**
			ИТОГО										**40 100 590**
			Непредвиденные работы и затраты -2%		**2%**								**802 012**
			ИТОГО										**40 902 602**
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2021г.		**1,000**								**40 902 602**
			ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ										**40 902 602**
			НДС		**12%**								**4 908 312**
			ИТОГО с НДС										**45 810 914**
			Скидка		**-9,0%**								**-4 122 982**
			ИТОГО с НДС										**41 687 932**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Прогресс KZ"

Принял (Заказчик)

ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны»

М.П.

Эксперт технического сопровождения
ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"
Аттестат № KZ04VJE00050468 от 04.11.2019г

(должность Ф.,И.,О.,поднись) **Бондаренко Д.И** **2023 г**

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "ИНТЕЛПРО"
Аттестат №249 от 24.08.2016г

(должность Ф.,И.,О.,подпись) **Аскаров М.А.** **2023 г**