КС-3 Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от «02» мая 2012г. № 170

Заказчик: **КГУ "Отдел жилищно-комунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" акимата Жамбылского района**

Подрядчик: **ТОО "Сункар"**

Наименование строительства и его адрес: **"Реконструкция и строительство системы водоснабжения села Самсы Жамбылского района Алматинской области"**

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных работ и затрат

за **февраль** 2019 года

Код заказ-чика	Код подряд-чика	Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования наимено-нован.	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		81	18.09.2018.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате:
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено:	441 949 876	309 553 739,29							37 146 448,71	346 700 188

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-комунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" акимата Жамбылского района

Руководитель _____ Джуртшиев Е.Д.

Подрядчик: ТОО "Сункар"

Директор: _____ Булекбаев В.Е.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" акимата Жамбылского района** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**050240008665**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "СУНКАР",050014, Республика Казахстан, г. Алматы, Ангарская, 141, тел.: +7 (727)252-41-22, 232-97-84** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**910640000157**
Договор (контракт)	Договор №81 от 18.09.2018г.(Реконстр.сист. водоснабж.с. Самсы Жамбыл.р549 321430	

Номер документа	Дата составления
00000000005	**28.02.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2018г. - Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Самсы Жамбылского района Алматинской области			Услуга	1	346 700 188,00	346 700 188,00
				Итого	1	x	346 700 188,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Гл.бухгалтер / _____ / Аукерова Д.У.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.02.2019

М.П.

Заказчик: **КГУ "Отдел жилищно-комунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" акимата Жамбылского района**

Подрядчик: **ТОО "Сункар"**

Наименование объекта: **"Реконструкция и строительство системы водоснабжения села Самсы Жамбылского района Алматинской области"**

Реестр форм за февраль 2019 г.

№ п.п	Номер акта	Номер сметы	номер оперфайла	Наименование работ	Сумма, тенге
1	2	2-1-1	73050 (220)	Наружные сети водопровода	292 257 705
2	3	3-1-1	71070 (230)	Насосная станция 1-го подъема. Общестроительные работы	4 152 073
3	4	3-2-1	72090 (240)	Насосная станция 2-го подъема. Общестроительные работы	3 905 294
4	5	3-2-2	71100 (250)	Насосная станция 2-го подъема. Электромонтажные работы	498 529
5	6	3-2-3	71110 (260)	Насосная станция 2-го подъема. Технологическое оборудование	2 616 070
6	7	3-4-1	71150 (140)	Проходная.Ограждение ЗСО	3 542 395
7	8	3-3	71130 (270)	Резервуар для хох-питьевых и противопожарных нужд объемом 300	39 728 122
				ИТОГО:	**346 700 188**

СДАЛ _____

ПРИНЯЛ _____

Заказчик **КГУ "Отдел жилищно-комунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" акимата Жамбылского района**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Сункар"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Реконструкция и строительство системы водоснабжения села Самсы Жамбылского района Алматинской области**
наименование, адрес

Объект **Наружные сети водопровода.**

Договор подряда **номер** **№81**
дата **от 18.09.2018**

А К Т №2
о приемке выполненных работ за ФЕВРАЛЬ 2019 года.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Земляные работы под наружные сети водопровода								
1	25	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	16835	122,18	0	2056900	0	2091868	0,89	14899
				м3	122,18	0	2056900	0	91,53	0	0
2	26	Е0101-71-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л.с.), при перемещении грунта 1 группы до 5 м	87100	7,41	7,41	645620	645620	25252	0	0
				м3	0	0,33	0	28926	78,57	0	78
3	27	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	103820	21,55	4,52	2236911	468856	1543512	0,11	11213
				м3	17,03	0	1768055	0	78,57	0	0
4	28	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	103820	14,12	12	1465677	1245578	395621	0,01	1267
				м3	1,62	2,75	168188	284986	78,57	0,01	1267
5	29	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	103820	3,76	3,24	389904	336794	145016	0	345
				м3	0,48	1,12	49834	116278	78,57	0	385
			Раздел: Водопровод хоз-питьевой, противопожарный								
6	30	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	2,798	1569288,9	47796,27	4390870	133734	199521	286	800
				км	48375	12572,33	135353	35177	105,3	49,07	137
7	31	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	6,73	1240755	36133,62	8350281	243179	405224	247	1662
				км	41850	9612,9	281651	64695	105,3	37,3	251
8	32	С130804-949 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	11100	1151		12776100				
				м							
9	33	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	10,147	622461,69	25695,31	6316119	260730	473555	194	1969
				км	33075	6813,45	335612	69136	105,3	26,38	268
10	34	Е0122-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 200 мм	6,2	10651,88	0	66042	0	69856	61,8	383

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				км	9630	0	59706	0	105,3	0	0
11	35	Е0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм	11,1	10216,13	0	113399	0	125065	61,8	686
				км	9630	0	106893	0	105,3	0	0
12	36	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	13,2	8287,75	0	109398	0	124054	51,5	680
				км	8032,5	0	106029	0	105,3	0	0
13	37	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	122	18075,87	36,99	2205256	4513	43036	1,82	222
				шт	288	13,5	35136	1647	105,3	0,07	9
14	38	Е0122-35-5	Устройство пожарных подставок 150 мм	49	585,99	36,99	28714	1813	18962	1,93	95
				шт	317,25	13,5	15545	661	105,3	0,07	3
15	39	С130810-3252 Изм. и доп. вып. 25	Пожарная подставка фланцевая 150х100чугунная	49	28125		1378125				
				шт.							
16	40	Е0122-35-5	Устройство тройников фланцевых чугунных с подставкой. 150 мм	34	585,99	36,99	19924	1258	13157	1,93	66
				шт	317,25	13,5	10787	459	105,3	0,07	2
17	41	С130810-2986 Изм. и доп. вып. 27	Тройник фланцевый с пожарной подставкой чугунный 150х100	34	51284		1743656				
				шт.							
18	42	Е0122-35-5	Устройство крестовин фланцевых чугунных с подставкой. 150 мм	8	585,99	36,99	4688	296	3096	1,93	15
				шт	317,25	13,5	2538	108	105,3	0,07	1
19	43	С130810-3020 Изм. и доп. вып. 27	Крестовина фланцевая с пожарной подставкой чугунная 150х100	8	54086		432688				
				шт.							
20	44	Е0122-35-3	Устройство пожарных подставок 100 мм	38	411,46	17,71	15635	673	10604	1,4	53
				шт	231,75	6,75	8807	257	105,3	0,03	1
21	45	С130810-3252 Изм. и доп. вып. 25	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	38	28125		1068750				
				шт.							
22	46	Е0122-35-3	Устройство тройников фланцевых чугунных с подставкой. 100 мм	10	411,46	17,71	4115	177	2790	1,4	14
				шт	231,75	6,75	2318	68	105,3	0,03	0
23	47	С130810-2986 Изм. и доп. вып. 27	Тройник фланцевый ППТФ для труб из ВЧШГ DN 100Х100 ГОСТ 5525-88	10	51284		512840				
				шт.							
24	48	Е0122-35-3	Устройство крестовин фланцевых чугунных с подставкой. 100 мм	5	411,46	17,71	2057	89	1395	1,4	7
				шт	231,75	6,75	1159	34	105,3	0,03	0
25	49	С130810-3020 Изм. и доп. вып. 27	Крест фланцевый с пожарной подставкой для труб из ВЧШГ DN 100Х100 ГОСТ 5525-88	5	54086		270430				
				шт.							
26	52	Е0122-36-3	Устройство запорной арматуры 150 мм	30	991,58	375,08	29747	11252	18954	2,46	74
				шт	398,25	141,75	11948	4253	105,3	0,69	21
27	53	С130902-79 Изм. и доп. вып. 27	Запорная арматура "TAlis" фланцевая с обрезиненным клином DN 150	30	22945		688350				
				шт.							
28	54	Е0122-36-2	Устройство запорной арматуры 100 мм	40	497,61	28,48	19904	1139	16532	2,03	81
				шт	342	11,25	13680	450	105,3	0,05	2
29	55	С130902-77 Изм. и доп. вып. 27	Запорная арматура "TAlis" фланцевая с обрезиненным клином DN 100	40	14364		574560				
				шт.							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	56	Е0116-26-5	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 150 мм	500	3148,77	100,89	1574385	50445	286416	2,65	1325
				1счетчик	459	38,25	229500	19125	103,68	0,18	90
31	57	С131102-17 Изм. и доп. вып. 27	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 16/40Ч	500	12925		6462500				
				шт							
32	58	С130810-3334 Изм. и доп. вып. 26	Адаптер фланцевого соединения полибутеновый с уплотнительным кольцом для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, диаметром 25 мм	500	1719		859500				
				шт.							
33	59	Е0116-20-2	Установка коллекторов латунных, диам. 25 мм	380	7778,57	1,57	2955857	597	23639	0,3	114
				1кран	54	0	20520	0	103,68	0	0
34	60	С130904-982 Изм. и доп. вып. 26	Коллектор латунный с 2-мя вентилями	80	1224		97920				
				шт.							
35	61	С130904-988 Изм. и доп. вып. 26	Коллектор латунный с 3-мя вентилями	160	1979		316640				
				шт.							
36	62	С130904-18	Коллектор латунный с 4-мя вентилями	140	2680		375200				
				шт							
37	63	Е0122-37-1	Установка вантузов одинарных	50	22878,84	17,71	1143942	886	16322	1,62	81
				шт	272,25	6,75	13613	338	105,3	0,03	2
38	64	Е0116-20-3	Установка кранов поливочных, диам. 32 мм	32	9823,57	1,57	314354	50	1991	0,3	10
				1кран	54	0	1728	0	103,68	0	0
39	65	С130904-69 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAI, T до +200°C, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	32	4074		130368				
				шт							
40	66	Е0122-40-6	Устройство фланцев диам. 200 мм	150	6666,37	57,24	999955	8586	53308	1,43	215
				фланец	301,5	2,25	45225	337	105,3	0,01	2
41	67	Е0122-40-5	Устройство фланцев диам. 150 мм	166	3374,52	33,52	560170	5564	35397	0,9	149
				фланец	180	2,25	29880	373	105,3	0,01	2
42	68	Е0122-40-3	Устройство фланцев диам. 100 мм	144	2354,43	21,43	339038	3086	21228	0,6	86
				фланец	126	0	18144	0	105,3	0	0
43	69	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм (заглушки д=25мм)	0,38	247994,13	49389,75	94238	18768	36205	312,7	119
				т	62775	18657	23855	7090	105,3	91,12	35
44	70	Е0122-36-2	Устройство заглушек фланцевых диам. 100 мм	8	497,61	28,48	3981	228	3306	2,03	16
				шт	342	11,25	2736	90	105,3	0,05	0
45	71	С130809-56 Изм. и доп. вып. 24	Заглушки фланцевые диам 100 мм	58	1205		69890				
				шт.							
46	72	Е0122-36-3	Устройство заглушек фланцевых диам. 150 мм	15	991,58	375,08	14874	5626	9477	2,46	37
				шт	398,25	141,75	5974	2126	105,3	0,69	10
47	73	С130809-58 Изм. и доп. вып. 24	Заглушки фланцевые диам 150 мм	15	2095		31425				
				шт.							
48	74	Е0122-36-4	Устройство заглушек фланцевых диам. 200 мм	25	1469,92	567,67	36748	14192	25469	3,91	98
				шт	657	213,75	16425	5344	105,3	1,05	26
49	75	С130809-59 Изм. и доп. вып. 24	Заглушки фланцевые диам 200 мм	25	2777		69425				
				шт.							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	76	Е0122-46-3	Продавливание грунта полиэтиленовыми трубами диам. 180 мм на длину до 10 м без разработки грунта /прокол/	80	2531,47	576,05	202518	46084	69685	2,12	170
				м	382,5	362	30600	28960	105,3	1,17	93
51	77	Е0122-46-2	Продавливание грунта полиэтиленовыми трубами диам. 160 мм на длину до 10 м без разработки грунта /прокол/	55	2148,08	560,65	118144	30836	47007	2,05	113
				м	371,25	359,23	20419	19758	105,3	1,16	64
52	78	Е0122-46-1	Продавливание грунта полиэтиленовыми трубами диам. 110 мм на длину до 10 м без разработки грунта /прокол/	30	1435,52	513,85	43066	15415	23459	1,83	55
				м	330,75	337,58	9923	10128	105,3	1,09	33
53	79	С11061-3	Глина бентонитовая марки ПБМГ	24	6450		154800				
				т							
54	80	С11061-225 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Полимер для стабилизации буровых скважин	0,02	180000		3600				
				т							
55	81	Е0122-46-7	Продавливание стального футляра диам. 426х7,0 мм	70	1550,32	747,88	108522	52351	79073	2,83	198
				м	513	452,48	35910	31674	105,3	1,46	102
56	82	Е0110-65-3	Установка брусьев 175х175 в два ряда мм	20	923,46	51,27	18469	1025	7854	2,12	42
				м2	344,25	19,37	6885	387	97,2	0,09	2
57	83	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм с гидравлическим испытанием	0,139	6895563,88	115634,5	958483	16073	27595	662	92
				км	126000	43681,5	17514	6072	105,3	213,34	30
58	84	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием	0,0285	3375298,79	85907,16	96196	2448	4278	504	14
				км	95850	32451,75	2732	925	105,3	158,5	5
59	85	Е0122-47-5	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 300 мм	64,8	439,99	0,69	28511	45	12098	0,91	59
				м	159,3	0,27	10323	17	105,3	0	0
60	86	Е0122-47-4	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 250 мм	102	391,72	0,6	39955	61	19038	0,91	93
				м	159,3	0,23	16249	23	105,3	0	0
61	87	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм	159,3	313,94	0,42	50010	67	29176	0,9	143
				м	156,38	0,16	24911	25	105,3	0	0
62	88	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	8	4618,68	559,8	36949	4478	12449	7,99	64
				футляр	1320,75	9,29	10566	74	105,3	0,02	0
63	89	Е0113-46-1	Заделка пространства между гильзой и рабочей трубой асбестовым шнуром"	774	858,68	23,09	664618	17872	220056	1,81	1401
				шт	342	9	264708	6966	72,9	0,04	31
			Раздел: Устройство железобетонных колодцев								
64	90	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	488,66	7640,9	1879,87	3733801	918617	1128559	8,86	4330
				м3	1435,5	538,43	701471	263109	105,3	2,06	1007
65	91	Е0106-1-1	Устройство бетонных упоров на поворотах трассы бетон марки М100	25	7754,53	66,01	193863	1650	5214	1,35	34
				м3	195,75	24,93	4894	623	85,05	0,12	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	92	С143018-24 Изм. и доп. вып. 26	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	304,26	15036		4574853				
				м3							
67	93	С143018-29	Кольца для колодцев сборные железобетонные	35,22	0		0				
				м							
68	94	С143018-31 Изм. и доп. вып. 25	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	787,65	5878		4629807				
				м							
69	95	С143018-29	Кольца для колодцев сборные железобетонные	133,69	0		0				
				м							
70	96	С143018-40 Изм. и доп. вып. 25	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5	461	398		183478				
				шт							
71	97	С11011-773	Скобы ходовые	3227	221		713167				
				шт							
72	98	С12021-267 Изм. и доп. вып. 25	Стремянка	5,763	110909		639113				
				т							
73	99	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	390,006	16,58	0,02	6466	8	1314	0,02	8
				м2	4,16	0	1622	0	72,9	0	0
74	100	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя колодцев	4694	245,44	3,82	1152095	17931	193369	0,21	995
				м2	37,35	1,44	175321	6759	95,58	0,01	33
75	101	С131104-8 Изм. и доп. вып. 26	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	390	3829		1493310				
				комплект							
76	102	С131104-10 Изм. и доп. вып. 27	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	71	5850		415350				
				комплект							
			Раздел: Полиэтиленовые фасонные части								
77	103	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов	437	300,57	225,64	131348	98604	65706	0,41	181
				шт	69,53	58,98	30385	25774	105,3	0,23	99
78	104	С130804-2789 Изм. и доп. вып. 26	Отвод д 160мм	85	1603		136255				
				шт.							
79	105	С130804-2788 Изм. и доп. вып. 26	Отвод д 140мм	15	1282		19230				
				шт.							
80	106	С130804-2786 Изм. и доп. вып. 26	Отвод д 110мм	40	534		21360				
				шт.							
81	107	С130804-2784 Изм. и доп. вып. 26	Отвод д 75мм	3	705		2115				
				шт.							
82	108	С130804-2782 Изм. и доп. вып. 27	Отвод д 50мм	4	303		1212				
				шт.							
83	109	С130804-2778 Изм. и доп. вып. 27	Отвод д 25мм	290	234		67860				
				шт.							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	110	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	47	440,21	332,43	20690	15624	10407	0,61	29
				шт	102,38	86,87	4812	4083	105,3	0,33	16
85	111	С130804-2814 Изм. и доп. вып. 26	Тройник д 160мм	9	2031		18279				
				шт.							
86	112	С130804-2813 Изм. и доп.вып.18	Тройник д 140мм	8	1441		11528				
				шт.							
87	113	С130804-2811 Изм. и доп.вып.18	Тройник д 110мм	30	1090		32700				
				шт.							
88	114	Е0122-34-2	Установка неравнопроходных тройников	298	440,21	332,43	131184	99065	65984	0,61	182
				шт	102,38	86,87	30509	25887	105,3	0,33	99
89	115	С130804-2889 Изм. и доп.вып.18	Тройник неравнопроходный д 160х140мм	3	4053		12159				
				шт.							
90	116	С130804-2889 Изм. и доп.вып.18	Тройник неравнопроходный д 160х125мм	64	4053		259392				
				шт.							
91	117	С130804-2887 Изм. и доп.вып.18	Тройник неравнопроходный д 160х110мм	2	3869		7738				
				шт.							
92	118	С130804-2886 Изм. и доп.вып.18	Тройник неравнопроходный д 160х63мм	8	3758		30064				
				шт.							
93	119	С130804-2882 Изм. и доп.вып.18	Тройник неравнопроходный д 140х110мм	30	3390		101700				
				шт.							
94	120	С130804-2879 Изм. и доп.вып.18	Тройник неравнопроходный д 140х63мм	86	3316		285176				
				шт.							
95	121	С130804-2879 Изм. и доп.вып.18	Тройник неравнопроходный д 140х32мм	105	3316		348180				
				шт.							
96	122	Е0122-34-3	Установка полиэтиленовых крестовин	30	594,94	450,71	17848	13521	9003	0,83	25
				шт	138,83	117,67	4165	3530	105,3	0,45	14
97	123	С130804-5037 Изм. и доп. вып. 26	Крестовина д 160мм	8	1737		13896				
				шт.							
98	124	С130804-5036 Изм. и доп. вып. 26	Крестовина д 140мм	16	1228		19648				
				шт.							
99	125	С130804-5034 Изм. и доп. вып. 26	Крестовина д 110мм	6	639		3834				
				шт.							
100	126	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых переходов	603	300,57	225,64	181243	136060	90665	0,41	250
				шт	69,53	58,98	41927	35565	105,3	0,23	136
101	127	С130804-3307 Изм. и доп. вып. 26	Переход д 160х140мм	10	1431		14310				
				шт.							
102	128	С130804-3307 Изм. и доп. вып. 26	Переход д 160х110мм	10	1431		14310				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт.							
103	129	С130804-3307 Изм. и доп. вып. 26	Переход д 160х90мм	6	1431		8586				
				шт.							
104	130	С130804-3307 Изм. и доп. вып. 26	Переход д 140х110мм	30	1431		42930				
				шт.							
105	131	С130804-3307 Изм. и доп. вып. 26	Переход д 140х75мм	6	1431		8586				
				шт.							
106	132	С130804-3298 Изм. и доп. вып. 26	Переход д 125х63мм	70	566		39620				
				шт.							
107	133	С130804-3293 Изм. и доп. вып. 26	Переход д 110х63мм	8	391		3128				
				шт.							
108	134	С130804-3293 Изм. и доп. вып. 26	Переход д 110х50мм	4	391		1564				
				шт.							
109	135	С130804-3290 Изм. и доп. вып. 26	Переход д 90х32мм	6	351		2106				
				шт.							
110	136	С130804-3288 Изм. и доп. вып. 26	Переход д 75х32мм	3	321		963				
				шт.							
111	137	С130804-3282 Изм. и доп. вып. 26	Переход д 63х32мм	161	321		51681				
				шт.							
112	138	С130804-3278 Изм. и доп. вып. 26	Переход д 50х25мм	4	208		832				
				шт.							
113	139	С130804-3274 Изм. и доп. вып. 26	Переход д 32х25мм	285	180		51300				
				шт.							
			ИТОГО:				**86 740 771**	**4 951 563**			**45 256**
							7 023 579	**1 112 297**			**4 358**
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				**8 049 772**				
			На сантехнические работы				**312 046**				
			Всего накладных расходов:				**8 361 818**				
			Итого с накладными				**95 102 589**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУММНЗ				**5 706 155**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**100 808 744**				
			Итого с временными, 2,48 %				**103 308 801**				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				**105 447 293**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**105 860 528**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**106 893 616**				
			Итого в текущих ценахна 2018 год-43%, к = 3,1032258				**142 637 462**				
			Итого в текущих ценахна 2019 год-57%, к = 3,2580645				**198 511 789**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**6 822 985**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**347 972 236**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**41 756 668**				
			Итого с НДС				**389 728 904**				
			Тендерная скидка - 25%				**97 471 199**				
			Всего:				**292 257 705**				

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел жилищно-комунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" акимата Жамбылского района

Руководитель _____ Джуртинев Е.Д.

ТЕХ.НАДЗОР:

Эксперт ТОО "Музтау" _____ Актурсев М.О.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «Сункар» _____ Булекбаев В.Е.

Нач.участка ТОО «Сункар» _____

Начальник ПТО ТОО «Сункар» _____ Топорова Е.В.

Заказчик **КГУ "Отдел жилищно-комунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" акимата Жамбылского района**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Сункар"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Реконструкция и строительство системы водоснабжения села Самсы Жамбылского района Алматинской области**
наименование, адрес

Объект **Насосная станция 1-го подъема.**

Договор подряда **номер** **№81**
дата **от 18.09.2018**

А К Т №3
о приемке выполненных работ за ФЕВРАЛЬ 2019 года.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Реконструкция скважинного насоса								
1	1	Ц0107-247-12	Демонтаж существующего скважинного артезианского электронасоса марки ЭЦВ 8-25-300	1	77982	48820	77982	48820	26414	125	125
				шт	21850	10759,93	21850	10760	72,9	62,41	62
2	2	Е0122-33-5	Демонтаж стальных фасонных изделий	0,42	140152,52	34572,83	58864	14521	24926	312,7	131
				т	37665	13059,9	15819	5485	105,3	91,12	38
3	3	Е0107-48-1	Демонтаж ж/б ограждений	16	471,84	209,91	7549	3359	3865	0,68	11
				шт	117,54	74,17	1881	1187	113,4	0,3	5
4	4	Е0101-145-2	Расчистка территории насосной станции	100	1,41	1,41	141	141	26	0	0
				м2	0	0,3	0	30	78,57	0	0
5	5	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Демонтаж круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	3,86	3573,81	1683,81	13795	6499	10788	11,12	43
				м3	1890	498,78	7295	1925	105,3	1,98	8
6	6	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	57,3	27,1	0	1553	0	0	0	0
				т	0	0	0	0		0	0
7	7	С010333-А50-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 50 км, класс груза 1	57,3	267,7		15339				
				т							
8	8	Е0113-44-8	Зачистка от коррозий поверхностей металлоконструкций водонапорной башни	580	183,52	0	106442	0	84564	1,03	597
				м2	180	0	104400	0	72,9	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	9	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	580	71,5	0,12	41469	70	1325	0,01	8
				м2	**2,77**	**0,05**	**1607**	**29**	**72,9**	**0**	**0**
10	10	С12021-175 Изм. и доп. вып. 25	Молниезащитные устройства	0,03	102461		3074				
				т							
			Раздел: Насосная станция 1-го подъема								
11	11	Ц0107-247-12	Насос артезианский с погружным электродвигателем марки ЭЦВ 8-25-300	2	77982	48820	155964	97640	52828	125	250
				шт	21850	10759,93	43700	21520	72,9	62,41	125
12	12	С131001-7	Насосы артезианские водоподъемные с погружным электродвигателем, тип ЭЦВ 8-40-90нрк, подача 40 м3/ч, напор 90 м, двигатель мощностью 17 кВт, 3000 об/мин	2	59200		118400				
				шт							
13	13	С131004-1 Изм. и доп. вып. 25	Насосы сетевые фекальные для взвешенных веществ, марка "ГНОМ" 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,55 кВт, 3000 об/мин	2	14478		28956				
				шт							
14	14	Е0104-63-1	Устройство оголовка на колодце	1	978,43	139,22	978	139	816	4,43	4
				колодец	821,25	50,63	821	51	84,24	0,23	0
15	15	С12021-263 Изм. и доп. вып. 25	Оголовок герметизированный металлический	0,1426	89539		12764				
				т							
16	16	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	1	859,96	1,62	860	2	48	0,23	0
				комплект	41,72	0	42	0	103,68	0	0
17	17	С131205-3	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	1	811		811				
				компл							
18	18	С130809-12 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	16	660		10560				
				шт.							
19	19	С130809-10 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	4	498		1992				
				шт.							
20	20	С130809-9 Изм. и доп. вып. 27	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	2	306		612				
				шт.							
21	21	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	1	411,46	17,71	411	18	279	1,4	1
				шт	231,75	6,75	232	7	105,3	0,03	0
22	22	С130902-87 Изм. и доп. вып. 27	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином д 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	1	10605		10605				
				шт.							
23	23	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	1	242,08	6,95	242	7	171	0,88	1
				шт	144	2,25	144	2	105,3	0,01	0
24	24	С130902-84 Изм. и доп. вып. 27	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином д 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	1	5399		5399				
				шт.							
25	25	С130806-15 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные водоподъемные 100х4 мм	2	702		1404				
				м							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	26	Е0113-16-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-068 за один раз	1	41,33	0,09	41	0	4	0,02	0
				м2	4,41	0,05	4	0	72,9	0	0
27	27	Е0116-26-3	Установка счетчиков холодной воды	1	1511,83	60,08	1512	60	363	1,68	2
				1счетчик	292,5	22,5	293	23	103,68	0,11	0
28	28	С131102-11 Изм. и доп. вып. 24	Счетчики /водомеры/ холодной воды турбинные СТВ-65	1	11938		11938				
				шт							
29	29	Е0116-10-7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 150 мм	0,4	2029,57	27,87	812	11	88	1,04	0
				м	180,23	10,44	72	4	103,68	0,05	0
30	30	Е0116-10-8	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 200 мм	2	2784,33	45,33	5569	91	708	1,66	3
				м	290,25	16,97	581	34	103,68	0,08	0
31	31	Е0122-37-1	Установка вантузов одинарных	1	13378,84	17,71	13379	18	326	1,62	2
				шт	272,25	6,75	272	7	105,3	0,03	0
32	32	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0114	247994,13	49389,75	2827	563	1086	312,7	4
				т	62775	18657	716	213	105,3	91,12	1
33	33	С130810-113 Изм. и доп. вып. 24	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4-57х3 мм	1	211		211				
				шт							
34	34	С130810-112 Изм. и доп. вып. 24	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4-76х3,5 мм	2	218		436				
				шт							
35	35	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	1	401		401				
				шт							
36	36	С130810-151	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х6-76х5 мм	1	979		979				
				шт							
37	37	С130810-146	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 57х5-45х4 мм	1	512		512				
				шт							
38	38	Е0116-10-10	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 300 мм	0,2	600,07	85	120	17	101	2,31	0
				м	407,25	31,84	81	6	103,68	0,16	0
39	39	С130806-109 Изм. и доп. вып. 26	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм	0,2	2535		507				
				м							
40	40	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	2	120,7	14,12	241	28	243	0,55	1
				м	100,35	5,29	201	11	103,68	0,03	0
41	41	С130806-65 Изм. и доп. вып. 26	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	2	256		512				
				м							
42	42	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	2,33	15,92	0,02	37	0	8	0,02	0
				м2	4,14	0	10	0	72,9	0	0
43	43	Е0106-1-1	Замок из бетона В10	0,3	3870,37	66,01	1161	20	63	1,35	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3	195,75	24,93	59	7	85,05	0,12	0
44	44	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 30 мм	6,76	157,31	9,95	1063	67	419	0,36	2
				м2	52,2	3,74	353	25	99,63	0,02	0
45	45	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	6,76	40,44	1,34	273	9	13	0,01	0
				м2	1,26	0,5	9	3	99,63	0	0
46	46	С11011-457	Пакля пропитанная	50	195		9750				
				кг							
47	47	С130802-1 Изм. и доп. вып. 25	Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-6 /ГОСТ 539-80/ Dy 100 мм, Dв 104 мм	1	238		238				
				м							
48	48	Е0123-24-1	Установка люков	1	4103,35	35,42	4103	35	261	1,31	1
				шт	209,25	13,5	209	14	105,3	0,07	0
49	49	Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	1,93	16661,15	2308,84	32156	4456	7115	13,87	27
				м3	2286	864,68	4412	1669	105,3	4,22	8
50	50	С143018-20 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Сборные железобетонные изделия из тяжелого бетона класса В15	1,93	22500		43425				
				м3							
51	51	Е0109-29-1	Монтаж металлических стремянок	0,017	13686,56	5475,87	233	93	91	28,9	0
				т	5040	1552,87	86	26	72,9	5,46	0
52	52	С12021-222 Изм. и доп. вып. 25	Стоимость металлических стремянок	0,017	125404		2132				
				т							
53	53	С130810-45	Соединительные элементы	36	200		7200				
				кг							
54	54	Е0106-1-2	Устройство бетонных опор	0,03	5166,44	98,32	155	3	21	4,41	0
				м3	695,25	37,15	21	1	85,05	0,18	0
55	55	С11021-118	Пиломатериалы	0,038	11700		445				
				м3							
56	56	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта	0,225	8390		1888				
				м3							
57	57	С11011-94	Гвозди строительные с плоской головкой	0,1	83		8				
				кг							
58	58	С11011-427 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Облицовочный лист	0,225	450		101				
				м2							
59	59	С12021-263 Изм. и доп. вып. 25	Опорная плита с коленом	0,03	89539		2686				
				т							
60	60	С12021-261 Изм. и доп. вып. 25	Устьевой патрубок	100	94		9400				
				кг							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	61	С130806-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Труба Д 15, L 120мм мм	1,2	81		97				
				м							
62	62	С131205-2	Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160	1	895		895				
				компл							
63	63	С130809-4 Изм. и доп. вып. 24	Фланец присоединительный	1	132		132				
				шт.							
64	64	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0015	149300		224				
				т							
65	65	С11011-699	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	0,15	166		25				
				кг							
66	66	С11011-162	Сальник	1	266		266				
				кг							
67	67	С131305-8	Дефлектор	1	18100		18100				
				шт							
68	68	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.2, табл. 03, п. 35	Заслонка	1	20971		20971				
				комплект							
			Отпускная цена		20971		20971				
			Сметная стоимость оборудования				*20971*				
69	69	С130802-1 Изм. и доп. вып. 25	Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-6 /ГОСТ 539-80/ Dy 100 мм, Dв 104 мм	2	238		476				
				м							
70	70	С130810-79	Отвод стальной	1	401		401				
				шт							
71	71	С130806-3256 Изм. и доп. вып. 26	Патрубок д 100мм L	0,4	714		286				
				м							
72	72	С130806-3256 Изм. и доп. вып. 26	Патрубок д 100мм L	0,25	714		179				
				м							
73	73	С12021-263 Изм. и доп. вып. 25	Опорная плита	0,024	89539		2149				
				т							
74	74	С130804-36	Муфта, d 25 мм	0,1	122		12				
				10шт							
75	75	С12021-41 Изм. и доп. вып. 25	Конструкции стальные	0,0062	122008		756				
				т							
76	76	С130806-126 Изм. и доп. вып. 27	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм	1	7076		7076				
				м							
77	77	С12021-41 Изм. и доп. вып. 25	Ребро металлическое	0,0031	122008		381				
				т							
78	78	С12021-41 Изм. и доп. вып. 25	Конструкции стальные	0,0179	122008		2184				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т							
79	79	Ц0134-53-4	Облучатель ультрафиолетовый, коротковолновый для местных облучений	2	1160,83	0	2322	0	1848	7	14
				компл	1140,75	0	2282	0	72,9	0	0
80	80	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.8, табл. 29, п. 45	Облучатель ультрафиолетовый коротковолновый	2	20360		40720				
				компл.							
			Отпускная цена		20360		40720				
			Сметная стоимость оборудования				*40720*				
81	81	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	2	859,96	1,62	1720	3	96	0,23	0
				комплект	41,72	0	83	0	103,68	0	0
82	82	С131205-3	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	2	811		1622				
				компл							
83	83	Е0116-26-3	Установка счетчиков холодной воды	1	1511,83	60,08	1512	60	363	1,68	2
				1счетчик	292,5	22,5	293	23	103,68	0,11	0
84	84	С131102-11 Изм. и доп. вып. 24	Счетчики /водомеры/ холодной воды турбинные СТВ-65	1	11938		11938				
				шт							
85	85	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	2	276,46	17,71	553	35	453	1,07	2
				шт	186,75	6,75	374	14	105,3	0,03	0
86	86	С130902-51 Изм. и доп. вып. 26	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	2	2437		4874				
				шт							
87	87	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	8	497,61	28,48	3981	228	3306	2,03	16
				шт	342	11,25	2736	90	105,3	0,05	0
88	88	С130902-52 Изм. и доп. вып. 26	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 80 мм	8	3705		29640				
				шт							
89	89	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	6	497,61	28,48	2986	171	2480	2,03	12
				шт	342	11,25	2052	67	105,3	0,05	0
90	90	С130902-53 Изм. и доп. вып. 25	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	6	5431		32586				
				шт							
91	91	Е0116-15-3	Установка клапанов обратных из стальных труб диам. до 100 мм	2	891,93	90,13	1784	180	1109	2,6	5
				1шт	447,75	33,75	896	67	103,68	0,16	0
92	92	С130903-35 Изм. и доп. вып. 27	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19ч16бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм	2	8796		17592				
				шт							
93	93	С131103-3	Головки муфтовая ГМ-50	1	194		194				
				шт							
94	94	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,07	247994,13	49389,75	17360	3457	6669	312,7	22
				т	62775	18657	4394	1306	105,3	91,12	6
95	95	С130810-162	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	0,27	126700		34209				
				т							
96	96	Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	15	118,85	16,47	1783	247	1698	0,46	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				фланец	96,75	0	1451	0	105,3	0	0
97	97	С130809-10 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	2	498		996				
				шт.							
98	98	С130809-11 Изм. и доп. вып. 27	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	13	493		6409				
				шт.							
99	99	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 256	Огнетушитель порошковый	1	2540		2540				
				шт.							
			Отпускная цена		2540		2540				
			Сметная стоимость оборудования				*2540*				
100	100	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	30	8,5	0,1	255	3	187	0,05	2
				м	7,3	0	219	0	76,95	0	0
101	101	Ц0108-405-1	Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2	120	60,5	2,8	7260	336	5705	0,32	38
				м	55,1	0,5	6612	60	76,95	0	0
102	102	С151607-117 Изм. и доп. вып. 24	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,16	9831		1573				
				км							
103	103	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	40	34,2	1,2	1368	48	800	0,14	6
				м	23,2	0,2	928	8	76,95	0	0
104	104	С130804-939 Изм. и доп. вып. 27	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x1,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	40	38		1520				
				м							
			ИТОГО:				**1 116 523**	**181 458**			**1 342**
							230 555	**44 674**			**256**
			- оборудования				**64 231**				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				**87 782**				
			На общестроительные работы				**150 681**				
			На металломонтажные работы				**91**				
			На сантехнические работы				**3 120**				
			Всего накладных расходов:				**241 674**				
			Итого с накладными				**1 358 197**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				**77 638**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**1 435 835**				
			Итого с временными, 2,48 %				**1 469 851**				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				**1 498 947**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**1 504 569**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**1 518 625**				
			Итого в текущих ценахна 2018 год-43%, к = 3,1032258				**2 026 435**				
			Итого в текущих ценахна 2019 год-57%, к = 3,2580645				**2 820 235**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**96 933**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**4 943 603**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**593 232**				
			Итого с НДС				**5 536 835**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Тендерная скидка - 25%				**1 384 763**				
			Всего:				**4 152 073**				

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел жилищно-комунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" акимата Жамбылского района

Руководитель _____ Джуртшиев Е.Д.

ТЕХ.НАДЗОР:

Эксперт ТОО "Музтау"_____ Актуреев М.О.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «Сункар» _____ Булекбаев В.Е.

Нач.участка ТОО «Сункар» _____

Начальник ПТО ТОО «Сункар» _____ Топорова Е.В.

Заказчик **КГУ "Отдел жилищно-комунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" акимата Жамбылского района**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Сункар"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Реконструкция и строительство системы водоснабжения села Самсы Жамбылского района Алматинской области**
наименование, адрес

Объект **Насосная станция 2-го подъема. Общестроительные работы.**

Договор подряда **номер** **№81**
дата **от 18.09.2018**

А К Т №4
о приемке выполненных работ за ФЕВРАЛЬ 2019 года.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	178	218,93	0	38970	0	39632	1,54	274
				м3	218,93	0	38970	0	91,53	0	0
2	2	С01031-А7-1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	88,86	30	0	2666	0	0	0	0
				т	0	0	0	0		0	0
3	3	С010333-А50-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 50 км, класс груза 1	88,86	267,7		23788				
				т							
4	4	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	65,8	3,76	3,24	247	213	92	0	0
				м3	0,48	1,12	32	74	78,57	0	0
5	5	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	118	134,1	0	15824	0	16093	0,97	115
				м3	134,1	0	15824	0	91,53	0	0
6	6	Е0101-166-2	Подсыпка грунта 2 группы под полы вручную	11,8	134,1	0	1582	0	1609	0,97	11
				м3	134,1	0	1582	0	91,53	0	0
7	7	Е0130-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	2,5	1433,37	38,67	3583	97	796	1,99	5
				м3	310,5	14,24	776	36	88,29	0,07	0
8	8	Е0113-49-1	Пропитка щебня, битумом"	2,5	5652,57	462,96	14131	1157	4269	11	28
				м3	1935	173,25	4838	433	72,9	0,85	2
9	9	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов	8,7	5439,72	532,08	47326	4629	4831	2,55	22
				м3	434,25	131,85	3778	1147	88,29	0,43	4
10	10	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,583	8299,96	0	4839	0	4607	48,4	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т	8055	0	4696	0	88,29	0	0
11	11	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,512	65900		33741				
				т							
12	12	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,04	60500		2420				
				т							
13	13	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Анкер А1 класса А-III, d 12 мм	0,031	65900		2043				
				т							
14	14	Е0130-3-2	Засыпка песчано-гравийной смесью толщиной 470мм	17	1013,22	33,87	17225	576	4598	1,94	33
				м3	263,25	12,47	4475	212	88,29	0,06	1
15	15	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки толщиной 100 мм	2	3821,41	66,01	7643	132	417	1,35	3
				м3	195,75	24,93	392	50	85,05	0,12	0
16	16	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	30	207,46	14,76	6224	443	1925	0,36	11
				м2	52,43	5,54	1573	166	99,63	0,03	1
17	17	Е0111-15-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	30	89,9	2,68	2697	80	258	0,04	1
				м2	6,76	1	203	30	99,63	0	0
18	18	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов под оборудование	2	5439,72	532,08	10879	1064	1111	2,55	5
				м3	434,25	131,85	869	264	88,29	0,43	1
19	19	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,008	8299,96	0	66	0	63	48,4	0
				т	8055	0	64	0	88,29	0	0
20	20	С11011-1577 Изм. и доп. вып. 26	Уголок 50 мм х 50 мм х 5 мм длина 600 мм	0,003	56255		169				
				т							
21	21	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,005	67700		339				
				т							
22	22	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,003	62000		186				
				т							
23	23	Е0109-53-2	Монтаж металлической решетки	0,012	9850,48	1162,95	118	14	73	46,6	1
				т	7357,5	108	88	1	72,9	0,53	0
24	24	С11011-1577 Изм. и доп. вып. 26	Уголок 50 мм х 50 мм х 5 мм длина 600 мм	0,01	56255		563				
				т							
25	25	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,002	67700		135				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т							
26	26	Е0130-7-1	Приямок монолитный Прм 1, бетон кл В12,5	1	5439,72	532,08	5440	532	555	2,55	3
				м3	434,25	131,85	434	132	88,29	0,43	0
27	27	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,008	8299,96	0	66	0	63	48,4	0
				т	8055	0	64	0	88,29	0	0
28	28	С11011-1577 Изм. и доп. вып. 26	Уголок 50 мм х 50 мм х 5 мм длина 600 мм	0,003	56255		169				
				т							
29	29	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,005	67700		339				
				т							
30	30	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,003	62000		186				
				т							
31	31	Е0109-53-2	Монтаж металлической решетки	0,012	9850,48	1162,95	118	14	73	46,6	1
				т	7357,5	108	88	1	72,9	0,53	0
32	32	С11011-1577 Изм. и доп. вып. 26	Уголок 50 мм х 50 мм х 5 мм длина 600 мм	0,01	56255		563				
				т							
33	33	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,002	67700		135				
				т							
34	34	Е0107-16-1	Укладка блоков бетонных	67	2503,52	1146,31	167736	76803	112447	5,63	377
				шт	1010,25	321,75	67687	21557	113,4	1,21	81
35	35	С143014-3 Изм. и доп. вып. 26	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	24,635	14493		357035				
				м3							
36	36	Е0130-7-1	Пояс монолитный Пм 1, бетон кл В12,5	1	5439,72	532,08	5440	532	555	2,55	3
				м3	434,25	131,85	434	132	88,29	0,43	0
37	37	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,01	65000		650				
				т							
38	38	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,01	65900		659				
				т							
39	39	С143001-7 Изм. и доп. вып. 27	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	0,5	3944		1972				
				м3							
40	40	Е0130-7-1	Сердечник монолитный См 1, бетон кл В12,5	1	5439,72	532,08	5440	532	555	2,55	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3	434,25	131,85	434	132	88,29	0,43	0
41	41	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,02	65000		1300				
				т							
42	42	Е0130-7-1	Сердечник монолитный См 2, бетон кл В12,5	2	5439,72	532,08	10879	1064	1111	2,55	5
				м3	434,25	131,85	869	264	88,29	0,43	1
43	43	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,04	65000		2600				
				т							
44	44	Е0130-7-1	Сердечник монолитный См 3, бетон кл В12,5	1,5	5439,72	532,08	8160	798	833	2,55	4
				м3	434,25	131,85	651	198	88,29	0,43	1
45	45	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,03	65000		1950				
				т							
46	46	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,02	67700		1354				
				т							
47	47	Е0130-7-1	Лестница монолитная Лм 1, бетон кл В12,5	2	5439,72	532,08	10879	1064	1111	2,55	5
				м3	434,25	131,85	869	264	88,29	0,43	1
48	48	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,025	67700		1693				
				т							
49	49	С130806-11 Изм. и доп. вып. 24	Трубы 50х3 мм	12	277		3324				
				м							
50	50	С130806-12 Изм. и доп. вып. 24	Трубы 65х3,2 мм	4	375		1500				
				м							
51	51	С12021-256 Изм. и доп. вып. 25	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,096	128303		12317				
				т							
52	52	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	25	313,79	13,7	7845	342	2646	0,6	15
				м2	102,83	5,04	2571	126	88,29	0,02	1
53	53	Е0111-11-1	Горизонтальная гидроизоляция стен цементно-песчаным раствором	12	165,18	9,95	1982	119	743	0,36	4
				м2	52,2	3,74	626	45	99,63	0,02	0
54	54	С12031-130	Алюминиевая оконный блок	2	3300		6600				
				шт							
55	55	С12031-130	Алюминиевая дверной блок	2	3300		6600				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт							
56	56	Е0107-13-1	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	3	1157,39	387,22	3472	1162	1736	2,06	6
				шт	344,25	115,02	1033	345	113,4	0,46	1
57	57	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	18,38	2410		44296				
				м2							
58	58	Е0130-7-1	Монолитный участок МУ 1, бетон кл В12,5	2	5439,72	532,08	10879	1064	1111	2,55	5
				м3	434,25	131,85	869	264	88,29	0,43	1
59	59	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,005	65000		325				
				т							
60	60	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,04	67700		2708				
				т							
61	61	Е0130-7-1	Обвязочный пояс ОБ 1, бетон кл В12,5	2,5	5439,72	532,08	13599	1330	1388	2,55	6
				м3	434,25	131,85	1086	330	88,29	0,43	1
62	62	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,02	65000		1300				
				т							
63	63	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,005	62000		310				
				т							
64	64	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,005	67700		339				
				т							
65	65	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,01	65900		659				
				т							
66	66	Е0112-2-2	Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике	20	1113,47	8,54	22269	171	1037	0,26	5
				м2	45,23	3,2	905	64	96,39	0,02	0
67	67	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 25(15+10) мм	20	128,8	15,94	2576	319	870	0,24	5
				м2	34,65	5,96	693	119	96,39	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	68	Е0112-17-2 К=10	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	20	40,34	1,4	807	28	34	0,01	0
				м2	1,1	0,5	22	10	96,39	0	0
69	69	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	4	3977,78	245,72	15911	983	2034	2,71	11
				м3	382,5	92,25	1530	369	96,39	0,45	2
70	70	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	20	661,07	1,24	13221	25	3292	0,97	19
				м2	153,23	0,47	3065	9	96,39	0	0
71	71	Е0112-7-6 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	20	611,23	8,2	12225	164	5126	1,48	30
				м2	236,25	3,08	4725	62	96,39	0,01	0
72	72	Е0110-23-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	2,6	399,07	102,53	1038	267	526	0,9	2
				м2	151,65	35,67	394	93	97,2	0,14	0
73	73	С12063-18	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 24-9П; ДНГ 24-10П	2,6	5380		13988				
				м2							
74	74	Е0110-28-9	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по асбесту с двух сторон	2,6	1891,66	4,64	4918	12	560	1,31	3
				м2	197,78	1,76	514	5	97,2	0,01	0
75	75	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960		1960				
				комплект							
76	76	Е0107-57-8	Заделка швов монтажной пеной	8	152,29	38,87	1218	311	407	0,15	1
				м	25,65	14,69	205	118	113,4	0,07	1
77	77	С11011-411	Стоимость монтажной пены	0,384	563		216				
				кг							
78	78	Е0110-91-3#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	3,5	472,81	19	1655	67	846	1,3	5
				м2	217,73	6,18	762	22	97,2	0,03	0
79	79	С12061-184 Изм. и доп. вып. 26	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	3,5	5067		17735				
				м2							
80	80	С143021-19	Плиты подоконные из бетона на цементом или известковом вяжущем с гладкой поверхностью под окраску /ГОСТ 8484-82, ГОСТ 26919-86/, площадь более 0,22 м2, толщина 35 мм	1	819		819				
				м2							
			ИТОГО:				**1 050 773**	**96 111**			**1 056**
							173 444	**27 074**			**103**
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				**219 890**				
			На металломонтажные работы				**145**				
			Всего накладных расходов:				**220 035**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с накладными				**1 270 808**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				**76 249**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**1 347 057**				
			Итого с временными, 2,48 %				**1 380 464**				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				**1 409 040**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**1 414 562**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**1 428 367**				
			Итого в текущих ценахна 2018 год-43%, к = 3,1032258				**1 905 993**				
			Итого в текущих ценахна 2019 год-57%, к = 3,2580645				**2 652 614**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**91 172**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**4 649 780**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**557 974**				
			Итого с НДС				**5 207 753**				
			Тендерная скидка - 25%				**1 302 459**				
			Всего:				**3 905 294**				

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел жилищно-комунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" акимата Жамбылского района

Руководитель _____ Джуртшиев Е.Д.

ТЕХ.НАДЗОР:

Эксперт ТОО "Музтау" _____ Актуреев М.О.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «Сункар» _____ Булекбаев В.Е.

Нач.участка ТОО «Сункар» _____

Начальник ПТО ТОО «Сункар» _____ Топорова Е.В.

Заказчик **КГУ "Отдел жилищно-комунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" акимата Жамбылского района**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Сункар"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Реконструкция и строительство системы водоснабжения села Самсы Жамбылского района Алматинской области**
наименование, адрес

Объект **Насосная станция 2-го подъема. Электромонтажные работы**

Договор подряда **номер** **№81**
дата **от 18.09.2018**

А К Т №5
о приемке выполненных работ за ФЕВРАЛЬ 2019 года.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	Ц0108-573-5	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм	1	663	152	663	152	325	2	2
				шт	349	31,5	349	32	76,95	0,18	0
2	2	С130905-1186 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф управления	1	90963		90963				
				шт.							
3	3	Ц0108-102-1	Установка ящика управления и регулирования	1	3089	497	3089	497	2037	13	13
				шкаф	2273	110	2273	110	76,95	0,64	1
4	4	С151803-174	Ящик с автоматическим управлением	1	8760		8760				
				шт							
5	5	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	2	169,86	57,56	340	115	239	0,55	1
				шт	86,85	35,93	174	72	87,48	0,16	0
6	6	С151701-21	Светильник подвесной, тип НСП11Х200-234-У3	2	716		1432				
				шт							
7	7	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	100	8,5	0,1	850	10	624	0,05	5
				м	7,3	0	730	0	76,95	0	0
8	8	Ц0108-405-1	Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2	110	60,5	2,8	6655	308	5229	0,32	35
				м	55,1	0,5	6061	55	76,95	0	0
9	9	С151607-117 Изм. и доп. вып. 24	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,14	9831		1376				
				км							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	10	С151607-121 Изм. и доп. вып. 24	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	0,08	25776		2062				
				км							
11	11	С151607-127 Изм. и доп. вып. 24	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79	0,03	185661		5570				
				км							
12	12	С151706-18	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б235-245-100	2	54		108				
				шт							
13	13	С151706-21	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-200	2	58		116				
				шт							
14	14	Ц0108-411-4	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм	11	186,9	0	2056	0	846	1	11
				ввод	90	0	990	0	76,95	0	0
15	15	С151802-4	Вводы гибкие, степень защиты 1Р40, с металлорукавом из нержавеющей стали, диаметром присоединения трубы 25-27 мм, длиной 929 мм, тип К1082 У3	11	418		4598				
				шт							
16	16	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	2	156		312				
				шт							
17	17	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	1	215		215				
				шт							
18	18	С151801-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	2	195		390				
				шт							
19	19	С151801-156	Розетка штепсельная пластмассовая с комбинированными контактами для скрытой проводки, двухместная, тип 2РШ-К	2	226		452				
				шт							
20	20	С151803-53	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2	5	244		1220				
				шт							
21	21	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	80	36,51	0	2921	0	2047	0,16	13
				м	26,33	0	2106	0	87,48	0	0
22	22	С130804-939 Изм. и доп. вып. 27	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 25х1,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	80	38		3040				
				м							
23	23	Е0121-3-3	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 50 мм в готовые борозды	20	54,48	0	1090	0	564	0,18	4
				м	29,03	0	581	0	87,48	0	0
24	24	С130804-942 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 50х3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	20	105		2100				
				м							
25	25	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	40	88,9	3,1	3556	124	964	0,16	6
				м	27,9	0,3	1116	12	76,95	0	0
26	26	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	40	107,3	3,5	4292	140	1122	0,18	7
				м	32,4	0,4	1296	16	76,95	0	0
			ИТОГО:				148 226	1 346			97
							15 676	297			2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				**13 999**				
			Всего накладных расходов:				**13 999**				
			Итого с накладными				**162 225**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				**9 733**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**171 958**				
			Итого с временными, 2,48 %				**176 223**				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				**179 871**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**180 576**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**182 338**				
			Итого в текущих ценахна 2018 год-43%, к = 3,1032258				**243 309**				
			Итого в текущих ценахна 2019 год-57%, к = 3,2580645				**338 618**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**11 639**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**593 566**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**71 228**				
			Итого с НДС				**664 794**				
			Тендерная скидка - 25%				**166 265**				
			Всего:				**498 529**				

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел жилищно-комунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" акимата Жамбылского района

Руководитель _____ Джуртшиев Е.Д.

ТЕХ.НАДЗОР:

Эксперт ТОО "Музтау" _____ Актуреев М.О.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «Сункар» _____ Булекбаев В.Е.

Нач.участка ТОО «Сункар» _____

Начальник ПТО ТОО «Сункар» _____ Топорова Е.В.

Заказчик **КГУ "Отдел жилищно-комунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" акимата Жамбылского района**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Сункар"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Реконструкция и строительства системы водоснабжения Жамбылского района Алматинской области**
наименование, адрес

Объект **Насосная станция 2-го подъема. Технологическое оборудование**

Договор подряда **номер** **№81**
дата **от 18.09.2018**

А К Т №6
о приемке выполненных работ за ФЕВРАЛЬ 2019 года.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	Ц0107-218-1	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.064 т	1	5925	388	5925	388	3724	27	27
				шт	4568	29,3	4568	29	72,9	0,17	0
2	2	75-8-97	Станция насосная повысительная, модель EnKO-2 MVI 204 MPC, на базе двух вертикальных насосов WilO С частотным регулированием, Q 3,5 м3/ч, Н 28,5 м вод. ст., типа ЭнКо	1	352093		352093				
				шт.							
			Отпускная цена		352093		352093				
			Сметная стоимость оборудования				*352093*				
3	3	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек обратных диам. 100 мм	4	411,46	17,71	1646	71	1116	1,4	6
				шт	231,75	6,75	927	27	105,3	0,03	0
4	4	С130902-53 Изм. и доп. вып. 25	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	4	5431		21724				
				шт							
5	5	Е0122-35-3	Установка чугунных клапанов обратных диам. 100 мм	2	411,46	17,71	823	35	558	1,4	3
				шт	231,75	6,75	464	14	105,3	0,03	0
6	6	С130903-19 Изм. и доп. вып. 26	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм	2	5520		11040				
				шт							
7	7	Е0122-35-5	Установка чугунных клапанов обратных диам. 150 мм	2	585,99	36,99	1172	74	774	1,93	4
				шт	317,25	13,5	635	27	105,3	0,07	0
8	8	С130903-20 Изм. и доп. вып. 26	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 150 мм	2	11080		22160				
				шт							
9	9	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	12	74,06	9,95	889	119	885	0,32	4
				фланец	63	0	756	0	105,3	0	0
10	10	С130809-9 Изм. и доп. вып. 27	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	12	306		3672				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт.							
11	11	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	12	156,43	21,43	1877	257	1769	0,6	7
				фланец	126	0	1512	0	105,3	0	0
12	12	С130809-12 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	12	660		7920				
				шт.							
13	13	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	2	231,52	33,52	463	67	426	0,9	2
				фланец	180	2,25	360	5	105,3	0,01	0
14	14	С130809-14 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	2	1043		2086				
				шт.							
15	15	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	2	391,37	57,24	783	114	711	1,43	3
				фланец	301,5	2,25	603	5	105,3	0,01	0
16	16	С130809-15 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	2	1585		3170				
				шт.							
17	17	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	2	231,52	33,52	463	67	426	0,9	2
				фланец	180	2,25	360	5	105,3	0,01	0
18	18	С130809-235 Изм. и доп. вып. 24	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 40, DN 150 ГОСТ 12816-80	2	3666		7332				
				шт.							
19	19	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	2	391,37	57,24	783	114	711	1,43	3
				фланец	301,5	2,25	603	5	105,3	0,01	0
20	20	С130809-236 Изм. и доп. вып. 24	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 40, DN 200 ГОСТ 12816-80	2	6861		13722				
				шт.							
21	21	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,005	62566,88	6788,5	313	34	282	253	1
				км	45675	2565	228	13	105,3	12,52	0
22	22	С130806-65 Изм. и доп. вып. 26	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	5	256		1280				
				м							
23	23	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,005	70153,47	10674,97	351	53	309	270	1
				км	48825	4032	244	20	105,3	19,69	0
24	24	С130806-79 Изм. и доп. вып. 26	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	5	661		3305				
				м							
25	25	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	0,006	115636,32	31953,19	694	192	551	360	2
				км	66375	12071,25	398	72	105,3	58,95	0
26	26	С130806-88 Изм. и доп. вып. 26	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,5 мм	6	904		5424				
				м							
27	27	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	0,01	154891,68	66009,8	1549	660	1113	376	4
				км	70200	24936,75	702	249	105,3	121,79	1
28	28	С130806-101 Изм. и доп. вып. 26	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм	10	2063		20630				
				м							
29	29	Е0115-175-1	Окраска суриком стальных обделок на фасадах с водосточными трубами	10	19,07	0,02	191	0	111	0,08	1
				м2	11,7	0	117	0	85,05	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	30	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,078	247994,13	49389,75	19344	3852	7431	312,7	24
				т	62775	18657	4896	1455	105,3	91,12	7
31	31	С131004-1 Изм. и доп. вып. 25	Дренажный насос, марка "ГНОМ" 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,55 кВт, 3000 об/мин	1	14478		14478				
				шт							
32	32	С130901-4 Изм. и доп. вып. 27	Вентили пожарные 50-10 для воды Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	1741		1741				
				шт							
33	33	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,01	62566,88	6788,5	626	68	564	253	3
				км	45675	2565	457	26	105,3	12,52	0
34	34	С130806-65 Изм. и доп. вып. 26	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	10	256		2560				
				м							
35	35	Е0115-175-1	Окраска суриком стальных обделок на фасадах с водосточными трубами	2	19,07	0,02	38	0	22	0,08	0
				м2	11,7	0	23	0	85,05	0	0
36	36	Е0122-14-1 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,005	176712,4	29493,95	884	147	272	203	1
				км	35325	11142	177	56	105,3	54,42	0
37	37	С12071-83	Решетка гипсовая вентиляционная прутковая и ячейковая площадью до 0,5 м2	1	737		737				
				шт							
38	38	С131305-2	Дефлекторы N4 марки ЦАГИ, d патрубка 400 мм	1	2770		2770				
				шт							
39	39	Е0124-107-7	Установка сборников конденсата или гидравлических затворов на наружных сетях газопроводов диаметром 400 мм	1	4928,85	1508,85	4929	1509	3667	13,6	14
				шт	2565	569,25	2565	569	105,3	2,79	3
40	40	С131305-13	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали без клапана и кольца для сбора конденсата, марки УП-4, d патрубка 400 мм	1	4720		4720				
				шт							
41	41	Е0120-1-7	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром от 500 до 560 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	2	1014,73	9,61	2029	19	485	1,28	3
				м2	206,72	3,59	413	7	103,68	0,02	0
42	42	Е0115-175-2	Окраска суриком стальных обделок на фасадах без водосточных труб	2	14,46	0	29	0	17	0,06	0
				м2	9	0	18	0	85,05	0	0
43	43	Ц0107-218-1	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.064 т	1	5925	388	5925	388	3724	27	27
				шт	4568	29,3	4568	29	72,9	0,17	0
44	44	75-8-91	Станция насосная повысительная, модель EnKO-2 MHI 802N MPC, на базе двух горизонтальных насосов WilO С частотным регулированием, Q 10 м3/ч, Н 16,3 м вод. ст., типа ЭнКо	1	344151		344151				
				шт.							
			Отпускная цена		344151		344151				
			Сметная стоимость оборудования				*344151*				
			ИТОГО:				**898 441**	**8 229**			**140**
							25 593	**2 609**			**13**
			- оборудования				**696 244**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				**7 448**				
			На общестроительные работы				**21 716**				
			На сантехнические работы				**485**				
			Всего накладных расходов:				**29 648**				
			Итого с накладными				**928 090**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				**13 911**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**942 001**				
			Итого с временными, 2,48 %				**948 096**				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				**953 309**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**954 316**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**956 835**				
			Итого в текущих ценахна 2018 год-43%, к = 3,1032258				**1 276 783**				
			Итого в текущих ценахна 2019 год-57%, к = 3,2580645				**1 776 927**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**61 074**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**3 114 784**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**373 774**				
			Итого с НДС				**3 488 558**				
			Тендерная скидка - 25%				**872 488**				
			Всего:				**2 616 070**				

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел жилищно-комунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" акимата Жамбылского района

Руководитель _____ Джуртшиев Е.Д.

ТЕХ.НАДЗОР:

Эксперт ТОО "Музтау" _____ Актуреев М.О.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «Сункар» _____ Булекбаев В.Е.

Нач.участка ТОО «Сункар» _____

Начальник ПТО ТОО «Сункар» _____ Топорова Е.В.

Заказчик **КГУ "Отдел жилищно-комунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" акимата Жамбылского района**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Сункар"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Реконструкция и строительство системы водоснабжения села Самсы Жамбылского района Алматинской области**
наименование, адрес

Объект **Проходная. Ограждение ЗСО**

Договор подряда **номер** **№81**
дата **от 18.09.2018**

А К Т №7
о приемке выполненных работ за ФЕВРАЛЬ 2019 года.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Ограждение ЗСО								
1	63	Е0107-30-1	Устройство и монтаж сборных железобетонных изделий	32,76	6186,52	1982,18	202670	64936	116158	12,71	416
				м3	2101,5	712,58	68845	23344	113,4	3,29	108
2	64	С143018-20 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Сборные ж/б панели из тяжелого бетона класса В15	23,5	22500		528750				
				м3							
3	65	С12041-132	Арматурные изделия	1,518	40200		61028				
				т							
4	66	С143014-3 Изм. и доп. вып. 26	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	9,12	14493		132176				
				м3							
5	67	С12041-132	Арматурные изделия	0,156	40200		6271				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т							
6	68	С143015-1	Столбы железобетонные	0,14	0		0				
				м3							
7	69	С12041-132	Арматурные изделия	0,035	40200		1407				
				т							
8	70	Е0109-35-1	Монтаж металлических ворот	0,1708	17937,36	627,68	3064	107	1978	86,5	15
				т	14197,5	101,25	2425	17	72,9	0,49	0
9	71	С12021-267 Изм. и доп. вып. 25	Ворота металлические	0,1708	110909		18943				
				т							
10	72	Е0109-35-1	Монтаж калитки металлической	0,0499	17937,36	627,68	895	31	578	86,5	4
				т	14197,5	101,25	708	5	72,9	0,49	0
11	73	С12021-267 Изм. и доп. вып. 25	Калитка металлическая	0,0499	110909		5531				
				т							
12	74	Е0106-1-1	Устройство монолитного бетона В15	4,5	4415,05	66,01	19868	297	938	1,35	6
				м3	195,75	24,93	881	112	85,05	0,12	1
13	75	Е0101-165-2	Копание ям вручную без креплений в грунтах 2 группы	28	402,75	0	11277	0	11469	2,8	78
				м3	402,75	0	11277	0	91,53	0	0
14	76	С12021-260 Изм. и доп. вып. 25	Соединительные стальные элементы	0,0806	95337		7688				
				т							
15	77	С12041-351 Изм. и доп. вып. 27	Проволока Вр1 диаметром 3 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80	0,031	67101		2080				
				т							
16	78	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	5,2	3627,61	66,01	18864	343	1084	1,35	7
				м3	195,75	24,93	1018	130	85,05	0,12	1
			ИТОГО:				**1 020 513**	**65715**			**527**
							85 154	**23608**			**109**
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				**129 650**				
			На металломонтажные работы				**2 556**				
			Всего накладных расходов:				**132 206**				
			Итого с накладными				**1 152 719**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				**69 163**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**1 221 882**				
			Итого с временными, 2,48 %				**1 252 185**				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				**1 278 105**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**1 283 114**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**1 295 636**				
			Итого в текущих ценахна 2018 год-43%, к = 3,1032258				**1 728 879**				
			Итого в текущих ценахна 2019 год-57%, к = 3,2580645				**2 406 120**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**82 700**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**4 217 699**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**506 124**				
			Итого с НДС				**4 723 823**				
			Тендерная скидка - 25%				**1 181 428**				
			Всего:				**3 542 395**				

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел жилищно-комунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" акимата Жамбылского района

Руководитель _____ Джуртшиев Е.Д.

ТЕХ.НАДЗОР:

Эксперт ТОО "Музтау" _____ Актуреев М.О.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «Сункар» _____ Будекбаев В.Е.

Нач.участка ТОО «Сункар» _____

Начальник ПТО ТОО «Сункар» _____ Топорова Е.В.

Заказчик **КГУ "Отдел жилищно-комунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" акимата Жамбылского района**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Сункар"**

организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Реконструкция и строительство системы водоснабжения села Самсы Жамбылского района Алматинской области**

наименование, адрес

Объект **Резервуары для хоз-питьевых и противопожарных нужд объемом 300 м3, 2 шт**

Договор подряда **номер** **№81**
дата **от 18.09.2018**

А К Т №8
о приемке выполненных работ за ФЕВРАЛЬ 2019 года.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Бактерицидная установка для обеззараживания воды								
1	1	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	26,4	167,4	0	4419	0	4494	1,18	31
				м3	167,4	0	4419	0	91,53	0	0
2	2	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	18	122,18	0	2199	0	2237	0,89	16
				м3	122,18	0	2199	0	91,53	0	0
3	3	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	18	14,12	12	254	216	69	0,01	0
				м3	1,62	2,75	29	49	78,57	0,01	0
4	4	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	18	21,55	4,52	388	81	268	0,11	2
				м3	17,03	0	307	0	78,57	0	0
5	5	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,1	3821,41	66,01	4204	73	229	1,35	1
				м3	195,75	24,93	215	27	85,05	0,12	0
6	6	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов	7,9	5616,18	532,08	44368	4203	4387	2,55	20
				м3	434,25	131,85	3431	1042	88,29	0,43	3
7	7	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,0594	8299,96	0	493	0	469	48,4	3
				т	8055	0	478	0	88,29	0	0
8	8	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,0231	73000		1686				
				т							
9	9	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0263	65900		1733				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	10	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,008	61300		490				
				т							
11	11	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,002	41200		82				
				т							
12	12	С143001-7 Изм. и доп. вып. 27	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	1	3944		3944				
				м3							
13	13	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,003	73000		219				
				т							
14	14	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,006	65900		395				
				т							
15	15	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0015	41200		63				
				т							
16	16	Е0106-1-1	Устройство входного крыльца из бетона В7,5	0,4	3821,41	66,01	1529	26	83	1,35	1
				м3	195,75	24,93	78	10	85,05	0,12	0
17	17	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток	0,0028	8299,96	0	23	0	22	48,4	0
				т	8055	0	22	0	88,29	0	0
18	18	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0028	41200		114				
				т							
19	19	Е0107-13-1	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	2	1157,39	387,22	2315	774	1157	2,06	4
				шт	344,25	115,02	689	230	113,4	0,46	1
20	20	Е0130-7-1	Сейсмопояс, бетон кл В12,5	1,4	5439,72	532,08	7616	745	777	2,55	4
				м3	434,25	131,85	608	185	88,29	0,43	1
21	21	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские:кая класса А-I, d 6 мм	0,0204	65000		1327				
				т							
22	22	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0799	65900		5266				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	23	Е0130-7-1	Монолитная обвязка	1,5	5616,18	532,08	8424	798	833	2,55	4
				м3	434,25	131,85	651	198	88,29	0,43	1
24	24	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0216	65000		1404				
				т							
25	25	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,064	65900		4218				
				т							
26	26	Е0130-7-1	Монолитный участок	1,5	5616,18	532,08	8424	798	833	2,55	4
				м3	434,25	131,85	651	198	88,29	0,43	1
27	27	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,007	65000		455				
				т							
28	28	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,048	61200		2938				
				т							
29	29	С12021-268 Изм. и доп. вып. 25	Металлоконструкций	0,0007	111158		77				
				т							
30	30	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в два слоя	18	207,96	1,19	3743	21	529	0,15	3
				м2	27	0,45	486	8	96,39	0	0
31	31	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	18	181,08	1,15	3259	21	353	0,1	2
				м2	17,89	0,43	322	8	96,39	0	0
32	32	Е0112-14-1	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ легким /ячеистым/ бетоном	1,8	8763,51	207,16	15774	373	1132	3,63	7
				м3	508,5	78,75	915	142	96,39	0,38	1
33	33	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,036	50800		1829				
				т							
34	34	С11011-3760 Изм. и доп. вып. 26	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	29	578		16762				
				м2							
35	35	С11011-145	Монтажные соединения	0,028	899500		25186				
				т							
36	36	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,03	65900		1977				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	37	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,002	50800		102				
				т							
38	38	Е0115-60-1	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	3	110,82	2	332	6	266	0,57	2
				м2	93,6	0,27	281	1	85,05	0,04	0
39	39	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	77,1	195,91	1,96	15105	151	7967	0,61	47
				м2	108,9	0,45	8396	35	85,05	0,03	2
40	40	Е0115-164-7	Простая окраска белилами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	77,1	90,28	1,42	6961	109	2253	0,19	15
				м2	30,38	0,54	2342	42	85,05	0	0
41	41	Е0110-16-1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	1,17	828,63	71,29	969	83	376	1,64	2
				м2	272,25	25,25	319	30	97,2	0,1	0
42	42	С12061-2	Окна	1,17	6860		8026				
				м2							
43	43	Е0110-23-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	2,1	399,07	102,53	838	215	425	0,9	2
				м2	151,65	35,67	318	75	97,2	0,14	0
44	44	С12061-191 Изм. и доп. вып. 26	Дверь металлическая	2,1	7829		16441				
				м2							
45	45	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,0109	128055		1400				
				т							
46	46	С11011-73	Веревка пеньковая техническая	0,0013	450800		586				
				т							
47	47	С11011-30 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БН	0,0013	36700		48				
				т							
48	48	С11011-711	Бензин-растворитель	0,0013	21200		28				
				т							
49	49	С11011-1008 Изм. и доп.вып.19	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	0,0007	7580		5				
				т							
50	50	С11011-19	Асбест хризотиловый, марка П-3-50	0,0007	110200		77				
				т							
51	51	С11011-30 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БН	0,0006	36700		22				
				т							
52	52	С11011-19	Асбест хризотиловый, марка П-3-50	0,0006	110200		66				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	53	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,023	128055		2941				
				т							
54	54	С11011-73	Веревка пеньковая техническая	0,002	450800		902				
				т							
55	55	С11011-30 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БН	0,002	36700		73				
				т							
56	56	С11011-711	Бензин-растворитель	0,002	21200		42				
				т							
57	57	С11011-1008 Изм. и доп.вып.19	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	0,0012	7580		9				
				т							
58	58	С11011-19	Асбест хризотиловый, марка П-3-50	0,0012	110200		132				
				т							
59	59	С11011-30 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БН	0,001	36700		37				
				т							
60	60	С11011-19	Асбест хризотиловый, марка П-3-50	0,001	110200		110				
				т							
			Раздел: Резервуары для хоз-питьевых и противопожарных нужд объемом 300 м3								
61	99	У4-1561-1	Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 250 м3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м /ТП 901-4-58.83/, для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в сухих грунтах. Строительные работы	2	2107383	145018	4214766	290036	0	1368	2736
				резерв.	212115	48271	424230	96542		194	388
62	100	У4-1561-2	Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 250 м3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м /ТП 901-4-58.83/, для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в сухих грунтах. Строительные работы, земляные работы	2	102984	59380	205968	118760	103892	299	598
				резерв.	36500	18998	73000	37996	84,24	64	128
63	101	У4-1561-3	Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 250 м3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м /ТП 901-4-58.83/, для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в сухих грунтах. Строительные работы, бетонные и железобетонные конструкции	2	1670616	51372	3341232	102744	200815	425	850
				резерв.	69619	19632	139238	39264	101,25	96	192
64	102	У4-1561-4	Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 250 м3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м /ТП 901-4-58.83/, для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в сухих грунтах. Строительные работы, изоляционные работы	2	277345	33974	554690	67948	198930	584	1168
				резерв.	96652	9614	193304	19228	84,24	34	68
65	103	У4-1561-5	Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 250 м3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м /ТП 901-4-58.83/, для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в сухих грунтах. Строительные работы, прочие работы	2	56438	292	112876	584	17711	60	120

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				резерв.	9344	27	18688	54	85,05	0,16	0
66	104	У4-1561-6	Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 250 м3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м /ТП 901-4-58.83/, для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в сухих грунтах. Строительные работы, монтаж металлоконструкций	2	66683	2484	133366	4968	5947	18	36
				резерв.	2912	759	5824	1518	72,9	3	6
67	105	У4-1561-7	Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 250 м3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м /ТП 901-4-58.83/, для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в сухих грунтах. Строительные работы, монтаж технологических трубопроводов	2	69798	2387	139596	4774	18116	54	108
				резерв.	10079	1104	20158	2208	72,9	5	10
68	106	У4-1521-1	Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 50 м3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м /ТП 901-4-57.83/, для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в сухих грунтах. Строительные работы	2	761316	57066	1522632	114132	0	484	968
				резерв.	75356	19303	150712	38606		78	156
69	107	У4-1521-2	Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 50 м3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м /ТП 901-4-57.83/, для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в сухих грунтах. Строительные работы, земляные работы	2	35773	22768	71546	45536	37350	103	206
				резерв.	12525	7427	25050	14854	84,24	25	50
70	108	У4-1521-3	Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 50 м3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м /ТП 901-4-57.83/, для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в сухих грунтах. Строительные работы, бетонные и железобетонные конструкции	2	617468	21574	1234936	43148	75872	154	308
				резерв.	25455	8266	50910	16532	101,25	40	80
71	109	У4-1521-4	Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 50 м3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м /ТП 901-4-57.83/, для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в сухих грунтах. Строительные работы, изоляционные работы	2	103392	12602	206784	25204	73375	215	430
				резерв.	35624	3572	71248	7144	84,24	13	26
72	110	У4-1521-5	Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 50 м3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м /ТП 901-4-57.83/, для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в сухих грунтах. Строительные работы, прочие работы	2	4683	122	9366	244	3383	12	24
				резерв.	1752	38	3504	76	85,05	0,22	0
73	111	У4-1521-6	Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 50 м3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м /ТП 901-4-57.83/, для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в сухих грунтах. Строительные работы, монтаж металлоконструкций	2	69683	2484	133366	4968	5947	18	36
				резерв.	2912	759	5824	1518	72,9	3	6
74	112	У4-1521-7	Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 50 м3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м /ТП 901-4-57.83/, для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в сухих грунтах. Строительные работы, монтаж технологических трубопроводов	2	18705	638	37410	1276	5910	18	36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				резерв.	3349	299	6698	598	72,9	1	2
			ИТОГО:				**12 151 383**	**833 017**			**7 792**
							1 215 543	**278 418**			**1 123**
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				**764 516**				
			На металломонтажные работы				**11 894**				
			Всего накладных расходов:				**776 410**				
			Итого с накладными				**12 927 793**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				**775 668**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**13 703 461**				
			Итого с временными, 2,48 %				**14 043 307**				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				**14 334 003**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**14 390 176**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**14 530 609**				
			Итого в текущих ценахна 2018 год-43%, к = 3,1032258				**19 389 458**				
			Итого в текущих ценахна 2019 год-57%, к = 3,2580645				**26 984 748**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**927 484**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**47 301 690**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**5 676 203**				
			Итого с НДС				**52 977 893**				
			Тендерная скидка - 25%				**13 249 771**				
			Всего:				**39 728 122**				

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел жилищно-комунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" акимата Жамбылского района

Руководитель _____ Джуртшиев Е.Д.

ТЕХ.НАДЗОР:

Эксперт ТОО "Музтау" _____ Актуреев М.О.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «Сункар» _____ Булекбаев В.Е.

Нач.участка ТОО «Сункар» _____

Начальник ПТО ТОО «Сункар» _____ Топорова Е.В.