Приложение
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
с изменениями, внесенными
приказом № 53 от 08.02.2021 года

Приложение
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

**Декларация о соответствии**

«30» 08 2023 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «АРВИС» г. Костанай ул. Карбышева 2/3***
наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора Аветисян Рубика Жораевича***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «***Строительство автомобильной парковки по ул. Промышленной»***
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная» в лице зам. руководителя Айжарова Д.К.***
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ИП Щербинин А.В. (Наружное освещение)**
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО «Ретро-2», заказ 08-2022***
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная***
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| Площадь участка | м2 | 8 312 | | 8 312 | |
| Площадь покрытия | м2 | 7 465 | | 7 465 | |
| Площадь озеленения | м2 | 517 | | 517 | |
| Прочая площадь | м2 | 330 | | 330 | |
| Наружное освещение | шт | 19 | | 19 | |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

***Конструкция покрытия*** *– асфальтобетон мелкозернистый плотный тип Б МII по СТ РК 1225-2019 толщиной 5 см, асфальтобетон крупнозернистый пористый МII по СТ РК 1225-2019 толщиной 6 см, основание из щебня фракции 20-40 мм, песок среднезернистый – 15 см; установка бортового камня БР 100.30.15.* ***Озеленение*** *- посев газонов.* ***Наружное освещение*** *– опоры металлические, кабель силовой ВВГ 3*1,5, провод изолированный, светильники.*

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте проектом оборудование не предусмотрено.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***май 2023г.;***

месяц, год

окончание работ ***август 2023 г.***;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц **3;**

фактически, месяц **3**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации *100* % и фактически применено *100* % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, М.П._

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Устройство автомобильной парковки по ул. Промышленной»**

наименование, местонахождения объекта

готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

**Подрядчик (генеральный подрядчик)**

***Аветисян Р. Ж.***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

Приложение 10
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта : ***:« Устройство автомобильной парковки по ул. Промышленной» по адресу г.Костанай, ул.Промышленная, 41***

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Единицы измерения | Количество | Описание конструктивных элементов | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | дорожная одежда парковки легковых автомашин | м² | 7465 | – подстилающий слой из песка, основание из щебня, нижний слой покрытия –асфальто-бетон крупнозернистый пористый МII по СТ РК 1225-2019, верхний слой покрытия асфальтобетон мелкозернистый плотный тип Б МII по СТ РК 1225-2019,бортовой камень БР 100.30.15. | |
| 2 | Газоны | м² | 517 | посев трав | |
| 3 | Наружное электроснабжение ВЛИ- 0,4кВ | м | 19/600 | Установка металлических опор. Монтаж провода СИП 4 4х16. | |
| 4 | освещение стоянки | шт | 19 | .Установка светодиодных светильников консольных | |

Заказчик _____ ***Айжаров Д.К.зам.*****руководителя ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная»**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор _____ ***Воронков ВВ*****- ГИП ТОО «Рэтро-2»**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)