Заказчик: ГКП "Мартукская районная больница" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт внутренней отделки помещений, полов, внутренних сетейводопровода и канализации здания больницы, расположенной по адресу:Актюбинская область, Мартукский район, село Мартук, ул. Акбулакская 1

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №44 от 24.03.2023г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		44					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**71799 932**									
Акт №1 за май 2023г.	**71799 932**	**64107 082**							**7692 850**	**71799 932**

Заказчик: ГКП "Мартукская районная больница" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области"

_____**Кішкентаев Н.Ж.**

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

_____**Букенов Ж.В.**

Заказчик: ГКП "Мартукская районная больница" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт внутренней отделки помещений, полов, внутренних сетейводопровода и канализации здания больницы,

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №44

А К Т №1
приемки выполненных работ
за май месяц 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-1. На ремонтно-строительные работы									
		Раздел 2 Отделка помещений первого этажа									
27	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	1728,0942	1901,00	--	3285107	--	3285107	--	3547916
		СП - 8%			--	--	--	--		262809	
		Итого по разделу 2					3547 916				
		Раздел 3 Отделка помещений второго этажа									
93	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	1049,631	1901,00	--	1995349	--	1995349	--	2154976
		СП - 8%			--	--	--	--		159628	
		Итого по разделу 3					2154 976				
		Раздел 4 Отделка помещений третьего этажа									
		4.1 Потолок									
152	1212-0104-0504	Снятие старого набела с поверхностей потолка НР=72 %	м2	1429,7	334,74	–	478578	–	–	344576	889006
					334,74	–	478578	–	–	65852	
153	1115-0206-0104	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями НР=72 %	м2 отделываемой поверхности	1429,7	592,51	3,43	847112	4904	28322	588138	1550070
					569,27	2,08	813885	2974	–	114820	
154	1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР=72 %	м2 отделываемой поверхности	1429,7	1604,48	11,62	2293925	16613	712863	1130583	3698469
					1094,25	4,06	1564449	5805	–	273961	

153 1115-0206-0104	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями НР=72 %	м2 отделываемой поверхности	1429,7	592,51	3,43	847112	4904	28322	588138	1550070
				569,27	2,08	813885	2974	–	114820	
154 1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР=72 %	м2 отделываемой поверхности	1429,7	1604,48	11,62	2293925	16613	712863	1130583	3698469
				1094,25	4,06	1564449	5805	–	273961	
155 1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	1265,3	1147,12	8,75	1451451	11071	276974	841287	2476157
				919,47	3,99	1163405	5049	–	183419	
156 1115-0405-0104	Потолки. Окраска водно-дисперсионной краской улучшенная по штукатурке НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	164,4	1075,38	8,75	176792	1439	24193	109308	308988
				919,47	3,99	151161	656	–	22888	
4.2 Стены и перегородки										
157 1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР=72 %	м2 облицовки	512,44	1067,08	80,88	546814	41446	–	377122	997851
				986,2	35,93	505368	18412	–	73915	
158 1212-0104-0504	Снятие старого набела с поверхностей стен НР=72 %	м2	3508,54	334,74	–	1174449	–	–	845603	2181656
				334,74	–	1174449	–	–	161604	
159 1115-0206-0102	Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями НР=72 %	м2 отделываемой поверхности	3508,54	643,28	6,87	2256974	24104	438006	1302811	3844568
				511,57	4,16	1794864	14596	–	284783	
160 1115-0206-0202	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=72 %	м2 отделываемой поверхности	3508,54	1101,63	7,43	3865113	26068	1749288	1511193	5806410
				595,62	2,6	2089757	9122	–	430104	

161 1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	1795,44	999,29	8,24	1794165	14794	465414	950923	2964695
				731,83	3,77	1313957	6769	–	219607	
163 1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=72 %	м2 поверхности облицовки	512,44	5197,06	26,07	2663181	13359	1189076	1056036	4016754
				2850,57	11,65	1460746	5970	–	297537	
4.3 Откосы										
164 1212-0104-0504	Снятие старого набела с поверхностей стен НР=72 %	м2	180,81	334,74	–	60524	–	–	43577	112429
				334,74	–	60524	–	–	8328	
165 1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм НР=72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	180,81	2448,15	33,5	442650	6057	151765	206568	701155
				1575,29	11,46	284828	2072	–	51937	
166 1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	165,66	999,29	8,24	165542	1365	42942	87739	273543
				731,83	3,77	121235	625	–	20262	
4.4 Терапия										
168 1203-0101-0101	Стены каркасно-обшивные. Разборка ламинированных панелей НР=72 %	м2 стен	39	180,34	30,23	7033	1179	–	4550	12510
				150,11	11,95	5854	466	–	927	
4.5 Родильное отделение										
177 1203-0101-0101	Стены каркасно-обшивные. Разборка ламинированных панелей НР=72 %	м2 стен	32	180,34	30,23	5771	967	–	3734	10265
				150,11	11,95	4804	382	–	760	
	Итого по разделу 4					29 844 526				
Раздел 7 Демонтаж полов третьего этажа										
7.1 Терапия										
218 1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР=72 %	м2	487,24	151,69	3,34	73909	1627	–	52752	136794

				148,35	2,02	72282	984	–	10133	
219	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР=72 %	м2	249,06	1124,36	36,98	280033	9210	–	199011	517368
					1087,38	22,41	270823	5581	–	38324	
220	1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР=72 %	м	660,2	49,11	–	32422	–	–	23344	60227
			874,54		49,11	–	32422	–	–	4461	
7.2 Родильное отделение											
221	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР=72 %	м2	387,3	151,69	3,34	58750	1294	–	41931	108735
					148,35	2,02	57456	782	–	8054	
222	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР=72 %	м2	308,17	1124,36	36,98	346494	11396	–	246243	640156
					1087,38	22,41	335098	6906	–	47419	
223	1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР=72 %	м	624,6	49,11	–	30674	–	–	22085	56980
					49,11	–	30674	–	–	4221	
		Итого по разделу 7					**1 520 260**				
Раздел 8 Полы первого этажа											
230	233-202-0104	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм К=1,020;	м2	579,3906	2551		1478025		1478025	–	1596267
					–		–		–	118242	
232	233-202-0104	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм К=1,020;	м2	394,5821	2551		1006579		1006579	–	1087105
					–		–		–	80526	
235	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм К=1,020;	м2	263,9556	3370		889530		889530	–	960692
					–		–		–	71162	
		Итого по разделу 8					**3 644 064**				

Раздел 9 Полы второго этажа

246 Цена	Линолеум коммерческий со шнуром паяльным	м2	846,2172	4960,32	--	4197506	--	4197506	--	4533306
	СН - 8%			--	--	--	--		335800	
247 233-202-0104	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм К=1,020;	м2	445,4748	2551		1136406		1136406	–	1227318
				–		–		–	90912	
249 233-202-0104	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм К=1,020;	м2	357,3774	2551		911670		911670	–	984604
				–		–		–	72934	
	Итого по разделу 9					6 745 228				

Раздел 10 Полы третьего этажа

1 1203-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Разборка кирпичной кладки	м3 кладки	3	41152,56	7743,23	123458	23230	--	80179	219928
	НР - 72%; СН - 8%			33409,33	3710,63	100228	11132		16291	
2 1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	100	1395,57	42,24	139557	4224	--	99448	258125
	НР - 72%; СН - 8%			1353,33	27,89	135333	2789		19120	
3 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	100	1126,59	38,34	112659	3834	50561	57017	183250
	НР - 94%; СН - 8%			582,64	23,92	58264	2392		13574	
4 1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	100	2808,05	209,78	280805	20978	80699	177878	495378
	НР - 94%; СН - 8%			1791,28	101,04	179128	10104		36695	
5 231-302-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2	102	3370,00	--	343740	--	343740	--	371239
	СН - 8%			--	--	--	--		27499	

10.1 ТИП 1

259 1111-0101-2101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 5 мм. Устройство	м2 покрытия	874,54	2555,88	302,40	2235219	264461	662971	1448064	3977946
	НР - 94%; СН - 8%			1495,40	266,09	1307787	232706		294663	

260 1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР=72 %	м2 покрытия	874,54	1047,44	36,32	916028	31763	332413	408611	1430610
				631,02	17,91	551852	15663	–	105971	
261 Цена	Линолеум коммерческий со шнуром паяльным	м2	874,54	4960,32	--	4337996	--	4337996	--	4685036
	СН - 8%			--	--	--	--		347040	
10.2 ТИП 2										
263 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 %	м2 стяжки	218,2	1327,25	42,26	289606	9221	162950	88327	408168
				538,2	24,02	117435	5241	–	30235	
264 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	218,2	2839,2	32,88	619513	7174	72370	390839	1091180
				2474,65	13,12	539969	2863	–	80828	
265 233-202-0104	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм К=1,020;	м2	222,564	2551		567761		567761	–	613182
				–		–		–	45421	
266 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР=72 %	м плинтусов	283,4	540,58	3,05	153200	864	15448	98837	272200
				483,02	1,36	136888	385	–	20163	
267 233-202-0104	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм К=1,020;	м2	176,90962	2551		451296		451296	–	487400
				–		–		–	36104	
10.3 ТИП 3										
268 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 %	м2 стяжки	194,93	1327,25	42,26	258721	8238	145572	78907	364638
				538,2	24,02	104911	4682	–	27010	
269 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	194,93	2751,88	234,6	536424	45731	167998	246576	845640
				1655,44	101,43	322695	19772	–	62640	

270	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм К=1,020;	м2	198,8286	3370		670052		670052	–	723656
					–		–		–	53604	
271	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР=72 %	м	154,1	2475,08	20,86	381410	3215	311687	48733	464554
					431,59	7,64	66508	1177	–	34411	
		Итого по разделу 10					16 892 130				

Раздел 13 Вывоз мусора строительного

312	1219-0101-0901	Помещения. Очистка от строительного мусора НР=72 %	т	101,7464	2791,48	–	284023	–	–	204497	527601
					2791,48	–	284023	–	–	39082	
313	414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	101,7464	924		94014		–	–	101535
					–		–		–	7521	
314	412-102-0103	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	305,2392	96		29303		–	–	31647
					–		–		–	2344	
		Итого по разделу 13					660 783				
		Итого по смете					65 009 883				

Локальная смета № 2-1-2. На водопровод и канализацию

Раздел 1 Демонтажные работы

1	1116-0501-0206	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м трубопровода	70	1364,04	365,24	95483	25567	–	55645	163218
					998,8	105,27	69916	7369	–	12090	
2	1116-1401-0101	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише НР=72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	шт.	4	584,1	11,23	2336	45	–	1661	4317
					572,87	3,98	2291	16	–	320	

2 1116-1401-0101	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише НР=72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0:	шт.	4	584,1	11,23	2336	45	–	1661	4317
				572,87	3,98	2291	16	–	320	
3 1215-0101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж НР=72 %	прибор	3	1000,98	7,45	3003	22	–	2156	5572
				993,53	4,51	2981	14	–	413	
4 1215-0101-0409	Бачок смывной фаянсовый на унитазе. Демонтаж НР=72 %	прибор	3	586,86	6,68	1761	20	–	1262	3265
				580,18	4,05	1741	12	–	242	
5 1215-0101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж НР=72 %	прибор	15	805,05	6,68	12076	100	–	8667	22402
				798,37	4,05	11976	61	–	1659	
6 1215-0101-0307	Смеситель без душевой сетки. Снятие НР=72 %	шт. арматуры	15	573,11	1,8	8597	27	–	6182	15961
				571,31	1,09	8570	16	–	1182	
7 1215-0101-0202	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка НР=72 %	м трубопровода с фасонными частями	25	1311,77	8,22	32794	206	–	23554	60856
				1303,55	4,98	32589	125	–	4508	
8 1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0:	м трубопровода	65	505,3	0,96	32845	62	–	23617	60979
				504,34	0,31	32782	20	–	4517	
9 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0:	м трубопровода	30	485,97	2,35	14579	71	–	10462	27044
				483,62	0,71	14509	21	–	2003	
	Итого по разделу 1					**363 614**				
	Итого по смете					**363 614**				

	Итого прямые затраты		**65373 498**
НДЗ РК 8.04-05-2015.Табл.1,пункт 47	Временные здания и сооружения (1,5%), К=0,8	784 482	66157 980
ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты (2%)	1323 160	67481 139
	Оборудование		67481 139
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость (12%)	8097 737	

			483,62	0,71	14509	21	–	2003
	Итого по разделу 1				**363 614**			
	Итого по смете				**363 614**			

	Итого прямые затраты		**65373 498**
НДЗ РК 8.04-05-2015.Табл.1,пункт 47	Временные здания и сооружения (1,5%), К=0,8	784 482	66157 980
ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты (2%)	1323 160	67481 139
	Оборудование		67481 139
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость (12%)	8097 737	
	Всего по сметному расчету		**75578 876**
	Итого с К=0,95		**71799 932**

Заказчик: ГКП "Мартукская районная больница" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области"

Кішкентаев Н.Ж.

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

Букенов Ж.Б.

Технадзор: ТОО "Алатау сапа құрылыс"

Тыныштык Д.Ш.

Авторский надзор: ТОО "Ақтөбе Жоба"

Сәндібай Қ.О.