Форма 3КС

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция аварийных участков Ишимского группового водопровода в Северо-Казахстанской области"

Программа 254 "Эффективное управление водными ресурсами"

Полная сметная стоимость работ 7 015 876 836,28 тенге, в т.ч. НДС
Лимит финансирования на 2024 г 2 954 636 000,00 тенге, в т.ч. НДС

Подрядчик: ТОО "Мелиоратор"
Адрес: 120018, г. Кызылорда, пос. Тасбугет ул. М.Шокая18
БИН: 000340001900
ИИК: KZ876010201000023063
БИК: HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала года 2 954 636 000,00 тенге, в т.ч. НДС
б) за отчетный месяц 711 476 407,00 тенге, в т.ч. НДС

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ 2024 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком к застройщикам и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	№	дата	наименование	код	наименование	код
		35	31.05.2021 г.	35/9	17.12.2024 г.				

Специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед изм	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за месяц		Стоимость выполненных работ с начала строительства, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	Реконструкция аварийных участков Ишимского группового водопровода в Северо-Казахстанской области	тенге	711 476 407,00	699 291 232,61	699 291 232,61	0,00	2 243 159 593,00	2 954 636 000,00		685 133 052,29	5 254 942 551,93
	ИТОГО:									685 133 052,29	

Заказчик:
Заместитель Председателя
РГУ "Комитета водного хозяйства
МВРИ РК"
_____ Аубакиров А.

Руководитель
Управления развития групповых водопроводов
РГУ "Комитета водного хозяйства
МВРИ РК"
_____ Турлыбеков Б.А.

Технический надзор:
Технадзор ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"
_____ Доль В.Е.

Авторский надзор:
Эксперт ТОО фирма "СТРОЙ-ТЕХ"
_____ Ахметов Ж.К.

Подрядчик:
Производственный директор ТОО "Мелиоратор"
_____ Абылаев С.М.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма- 2

Заказчик: РГУ "Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Мелиоратор"
Стройка: "Реконструкция аварийных участков Ишимского группового водопровода в Северо- Казахстанской области"
Доп.соглашение №35/9 от 17.12.2024 года к договору №35 от 31.05.2021 года

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №11
за декабрь месяц 2024 года
на АВАРИЙНЫЙ УЧАСТОК ЮЖНОГО ВОДОВОДА L- 48,079 КМ
Локальная смета №2-3-1

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартал 2022 года.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.ЮЖНЫЙ ВОДОВОД										
		РАЗДЕЛ 1.РЕКУЛЬТИВАЦИЯ										
1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	$м^3$ грунта	22080,25		55,33	55,33	1221700	1221700	--	251715	1591323
		НР - 72%; СП - 8%				--	15,83	--	349530		117909	
2	1101-0104-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	$м^3$ грунта	22080,25		47,88	47,88	1057202	1057202	--	217711	1376924
		НР - 72%; СП - 8%				--	13,70	--	302499		102011	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					2278902	2278902	--	469426	2968247
								--	652029	--	219920	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					2278902				
		Всего заработная плата	Тенге						652029			
		Накладные расходы	Тенге					469426				
		Сметная прибыль	Тенге					219920				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					2968248				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									254
		Сметная заработная плата	Тенге						652029			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2968248				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									254
		Сметная заработная плата	Тенге						652029			
		РАЗДЕЛ 2.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	61884	226,10	226,10	13991972	13991972	–	2294659	17589289
		НР - 72%, СП - 8%			–	51,50	–	3187026		1302658	
7	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	475	3009,43	–	1429479	–	–	1029225	2655402
		НР - 72%, СП - 8%			3009,43	–	1429479	–		196698	
11	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	6512,24	1308,54	–	8521527	–	–	6135507	15829628
		НР - 72%, СП - 8%			1308,54	–	8521527	–		1172594	
12	1101-0104-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	55821	61,37	61,37	3425735	3425735	–	705577	4461773
		НР - 72%, СП - 8%			–	17,55	–	979659		330460	
13	1101-0104-0508 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м^3 грунта	55821	29,58	29,58	1651185	1651186	–	339950	2150225
		НР - 72%, СП - 8%			–	8,46	–	472246		159090	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				29019898	19068893	–	10504918	42686317
							9951006	4638931	–	3161500	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				29019898				
		Всего заработная плата	Тенге					14589937			
		Накладные расходы	Тенге				10504918				
		Сметная прибыль	Тенге				3161500				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				42686316				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9874
		Сметная заработная плата	Тенге					14589937			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				42686316				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9874
		Сметная заработная плата	Тенге					14589937			
		РАЗДЕЛ 3.ТРУБОПРОВОД									
14	1122-0501-0414 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 500 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	5,015	3496557,66	2685429,59	17535237	13467429	–	8056822	27639424
		НР - 99%, СП - 8%			811128,07	811644,51	4067807	4070397		2047365	
15	241-201-0626 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 500x29,7 мм	м	5065,15	51150,00	–	259082422	–	259082422	–	279809016
		СП - 8%			–	–	–	–		20726594	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1122-0501-0412 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 400 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	3,871	3189507,41	2449322,26	12346583	9481326	–	5690403	19479945
		НР - 99%; СП - 8%			740185,15	744671,94	2865257	2882625		1442959	
18	241-201-0624 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 400x23,7 мм	м	3909,71	32615,00	–	127515192	–	127515192	–	137716407
		СП - 8%			–	–	–	–		10201215	
20	1122-0501-0411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 355 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,391	3084075,38	2354213,40	1205873	920498	–	563109	1910500
		НР - 99%; СП - 8%			729861,98	724861,16	285376	283421		141519	
21	241-201-0623 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 355x21,1 мм	м	394,91	25738,00	–	10164194	–	10164194	–	10977329
		СП - 8%			–	–	–	–		813135	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				427849501	23869253	396761808	14310334	477532621
							7218440	7236443	–	35372787	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				427849501				
	Всего заработная плата		Тенге					14454883			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				396761808				
		Накладные расходы	Тенге				14310334				
		Сметная прибыль	Тенге				35372787				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				477532622				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7633
		Сметная заработная плата	Тенге					14454883			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				477532622				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7633
		Сметная заработная плата	Тенге					14454883			
		РАЗДЕЛ 4.ПЕРЕХОД МЕТОДОМ ГНБ L=36 М, L=41 М, L=140 М, L=130 М, L=65 М									
24	1122-1401-1206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из стальных труб диаметром 820 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	36	164629,01	62481,47	5926644	2249333	3375447	634234	7085748
		НР - 99%; СП - 8%			8385,12	9410,45	301864	338776		524870	
25	1122-1401-1206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из стальных труб диаметром 820 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	41	164629,01	62481,47	6749789	2561740	3844259	722322	8069880
		НР - 99%; СП - 8%			8385,12	9410,45	343790	385828		597769	
26	241-201-0829 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 800x38,1 мм	м	77,77	140761,00	–	10946983	–	10946983	–	11822742
		СП - 8%			–	–	–	–		875759	
27	1122-1401-0309 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы стальные диаметром 500 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	77	3501,41	28,68	269609	2208	93637	172840	477845
		НР - 99%; СП - 8%			2256,67	10,68	173764	822		35396	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	1122-1401-1306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 27	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 630 мм протяженностью до 200 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп**	**м**	**140**	**80004,05**	**29881,88**	**11200567**	**4183464**	**6460550**	**1224978**	**13419588**
		НР - 99%; СП - 8%			**3975,38**	**4862,84**	**556553**	**680798**		**994043**	
31	241-201-0827 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 630х30,0 мм**	**м**	**141,4**	**67001,00**	**--**	**9473941**	**--**	**9473941**	**--**	**10231856**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**757915**	
32	1122-1401-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубы стальные диаметром 400 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**270**	**2857,64**	**21,28**	**771563**	**5745**	**221800**	**540624**	**1417163**
		НР - 99%; СП - 8%			**2014,88**	**7,66**	**544018**	**2068**		**104976**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**45339096**	**9002490**	**34416617**	**3294998**	**52524822**
							1919989	**1408292**	**--**	**3890728**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**45339096**				
		Материалы	Тенге				**13995694**				
		Всего заработная плата	Тенге					**3328281**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**20420924**				
		Накладные расходы	Тенге				**3294998**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3890728**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**52524822**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1636**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3328281**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**52524822**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1636**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3328281**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				**504487397**	**54219538**	**431178425**	**28579676**	**575712007**
							19089435	**13935695**	**--**	**42644935**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**504487397**				
		Материалы	Тенге				**13995694**				
		Всего заработная плата	Тенге					**33025130**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**417182732**				
		Накладные расходы	Тенге				**28579676**				
		Сметная прибыль	Тенге				**42644935**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**575712008**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**19397**
		Сметная заработная плата	Тенге					**33025130**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				**575712008**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**19397**
		Сметная заработная плата	Тенге					**33025130**			

ОТДЕЛ 2.КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ. КАМЕРЫ

РАЗДЕЛ 5.КОЛОДЦЫ. БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	51,48	61308,93	13794,69	3156184	710151	1073966	1648978	5189575
		НР - 99%; СП - 8%			26652,42	5702,56	1372067	293568		384413	
39	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	4,96	9621,12	2688,31	47721	13334	27866	11228	63665
		НР - 93%; СП - 8%			1314,71	1119,48	6521	5553		4716	
40	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,88	40760,00	--	35869	--	35869	--	38739
		СП - 8%			--	--	--	--		2870	
41	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	8	39703,00	--	317624	--	317624	--	343034
		СП - 8%			--	--	--	--		25410	
42	225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	12	57435,00	--	689220	--	689220	--	744358
		СП - 8%			--	--	--	--		55138	
43	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	16	19634,00	--	314144	--	314144	--	339276
		СП - 8%			--	--	--	--		25132	
44	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	16	32749,00	--	523984	--	523984	--	565903
		СП - 8%			--	--	--	--		41919	
45	225-101-0110 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	14	27067,00	--	378938	--	378938	--	409253
		СП - 8%			--	--	--	--		30315	
46	225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	22	47153,00	--	1037366	--	1037366	--	1120355
		СП - 8%			--	--	--	--		82989	
47	225-101-0606 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	12	18822,00	--	225864	--	225864	--	243933
		СП - 8%			--	--	--	--		18069	
48	225-101-0610 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	8	40718,00	--	325744	--	325744	--	351804
		СП - 8%			--	--	--	--		26060	
49	225-101-0614 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2	шт.	12	62566,00	--	750792	--	750792	--	810855
		СП - 8%			--	--	--	--		60063	
50	225-101-0105 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	12	14053,00	--	168636	--	168636	--	182127
		СП - 8%			--	--	--	--		13491	
51	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	20	5848,00	--	116960	--	116960	--	126317
		СП - 8%			--	--	--	--		9357	
54	244-201-0302 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	комплект	20	6048,00	--	120960	--	120960	--	130637
		СП - 8%			--	--	--	--		9677	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**8210006**	**723485**	**6107933**	**1660206**	**10659831**
							1378588	**299121**	**–**	**789619**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**8210006**				
	Материалы		Тенге				**1101832**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1677709**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**5006101**				
		Накладные расходы	Тенге				**1660206**				
		Сметная прибыль	Тенге				**789619**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**10659831**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**938**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1677709**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**10659831**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**938**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1677709**			
		РАЗДЕЛ 6.КАМЕРЫ Р-Р 3МХ2М. БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РАБОТЫ									
61	**1122-1301-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26**	**Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	**$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**22,745**	**48188,20**	**5449,72**	**1096041**	**123954**	**540480**	**484376**	**1706850**
		НР - 99%; СП - 8%			**18975,89**	**2535,15**	**431607**	**57662**		**126433**	
62	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**$м^3$ основания**	**1,873**	**9621,12**	**2688,31**	**18020**	**5035**	**10523**	**4240**	**24041**
		НР - 93%; СП - 8%			**1314,71**	**1119,48**	**2462**	**2097**		**1781**	
63	**212-101-0101 РСНБ РК 2022**	**Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**$м^3$**	**1,88**	**38691,00**	**–**	**72739**	**–**	**72739**	**–**	**78558**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**5819**	
64	**212-101-0501 РСНБ РК 2022**	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**$м^3$**	**17,4**	**42313,00**	**–**	**736246**	**–**	**736246**	**–**	**795146**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**58900**	
65	**212-101-0301 РСНБ РК 2022**	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**$м^3$**	**0,1**	**40760,00**	**–**	**4076**	**–**	**4076**	**–**	**4402**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**326**	
66	**261-101-0382 РСНБ РК 2022**	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92**	**$м^3$**	**4,22**	**85030,00**	**–**	**358827**	**–**	**358827**	**–**	**387533**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**28706**	
67	**225-101-0105 РСНБ РК 2022**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6**	**шт.**	**4**	**14053,00**	**–**	**56212**	**–**	**56212**	**–**	**60709**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**4497**	
68	**225-101-0606 РСНБ РК 2022**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2**	**шт.**	**4**	**18822,00**	**–**	**75288**	**–**	**75288**	**–**	**81311**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**6023**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	225-101-0201 РСНБ РК 2022	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**шт.**	**4**	**5848,00**	--	**23392**	--	**23392**	--	**25263**
		СП - 8%			--	--	--	--		1871	
72	244-201-0302 РСНБ РК 2022	**Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л**	**комплект**	**4**	**6048,00**	--	**24192**	--	**24192**	--	**26127**
		СП - 8%			--	--	--	--		1935	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**2465033**	**128989**	**1901975**	**488616**	**3189940**
							434069	**59759**	--	**236291**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2465033**				
	Материалы		Тенге				**551003**				
	Всего заработная плата		Тенге					**493828**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1350972**				
		Накладные расходы	Тенге				**488616**				
		Сметная прибыль	Тенге				**236291**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3189940**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								262
		Сметная заработная плата	Тенге					**493828**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**3189940**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								262
		Сметная заработная плата	Тенге					**493828**			
		РАЗДЕЛ 7.ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА									
80	1122-0901-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 400 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**3**	**30740,96**	**14152,14**	**92223**	**42456**	**3962**	**59456**	**163814**
		НР - 99%; СП - 8%			**15268,18**	**4750,80**	**45805**	**14252**		**12134**	
84	1122-0901-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**9**	**4308,79**	**312,66**	**38779**	**2814**	**3807**	**33093**	**77622**
		НР - 99%; СП - 8%			**3573,12**	**141,04**	**32158**	**1269**		**5750**	
85	1122-0901-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**6**	**2940,55**	**134,00**	**17643**	**804**	**1843**	**15205**	**35476**
		НР - 99%; СП - 8%			**2499,39**	**60,45**	**14996**	**363**		**2628**	
87	519-101-0903 РСНБ РК 2022	**Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 400**	**шт.**	**3**	**1274619,00**	--	**3823857**	--		--	**3823857**
					--	--	--	--	**3823857**	--	
91	242-101-1006 РСНБ РК 2022	**Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 150**	**шт.**	**9**	**132732,00**	--	**1194588**	--	**1194588**	--	**1290155**
		СП - 8%			--	--	--	--		**95567**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	242-101-1004 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	6	79815,00	--	478890	--	478890	--	517201
		СП - 8%			--	--	--	--		38311	
93	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	4	3338,19	--	13353	--	11558	1759	16321
		НР - 98%; СП - 8%			448,69	--	1795	--		1209	
94	1122-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Вантузы одинарные. Установка	шт.	6	3279,42	89,33	19677	536	1146	18055	40750
		НР - 99%; СП - 8%			2999,20	40,30	17995	242		3018	
95	242-402-0304 РСНБ РК 2022	Вантуз воздушный чугунный фланцевый комбинированный, выпуск вниз, для водоснабжения, Т до +80°С, PN 16 DN 100	шт.	6	685356,00	--	4112136	--	4112136	--	4441107
		СП - 8%			--	--	--	--		328971	
96	1118-1001-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка	фильтр	6	3797,90	674,93	22787	4050	457	18979	45107
		НР - 98%; СП - 8%			3046,73	180,95	18280	1086		3341	
97	242-404-0109 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 100	шт.	6	61185,00	--	367110	--	367110	--	396479
		СП - 8%			--	--	--	--		29369	
98	1122-1201-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 500 мм. Приварка	фланец	42	31335,46	22747,36	1316089	955389	26951	610483	2080698
		НР - 99%; СП - 8%			7946,40	6735,74	333749	282901		154126	
99	1122-1201-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 400 мм. Приварка	фланец	40	8041,42	580,10	321657	23204	20088	277975	647602
		НР - 99%; СП - 8%			6959,12	60,45	278365	2418		47970	
103	1122-1201-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	18	2456,29	166,33	44213	2994	2209	38979	89847
		НР - 99%; СП - 8%			2167,20	20,15	39010	363		6655	
104	1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	18	1611,59	85,88	29009	1546	1457	25746	59136
		НР - 99%; СП - 8%			1444,80	--	26006	--		4380	
105	241-116-0219 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 500 мм	шт.	42	38895,00	--	1633590	--	1633590	--	1764277
		СП - 8%			--	--	--	--		130687	
106	241-116-0217 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 400 мм	шт.	40	29410,00	--	1176400	--	1176400	--	1270512
		СП - 8%			--	--	--	--		94112	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	241-116-0212 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	18	7233,00	--	130194	--	130194	--	140610
		СП - 8%			--	--	--	--		10416	
111	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	18	4249,00	--	76482	--	76482	--	82601
		СП - 8%			--	--	--	--		6119	
112	241-116-0219 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 500 мм	шт.	14	38895,00	--	544530	--	544530	--	588092
		СП - 8%			--	--	--	--		43562	
113	241-116-0217 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 400 мм	шт.	14	29410,00	--	411740	--	411740	--	444679
		СП - 8%			--	--	--	--		32939	
118	1122-0801-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,8808	1432292,17	610440,15	1261563	537676	410620	471871	1872109
		НР - 99%; СП - 8%			355661,60	185479,93	313267	163371		138675	
123	1122-0801-0217 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 400 мм. Установка на сварном соединении	шт.	14	11738,92	6213,90	164345	86995	--	110996	297368
		НР - 99%; СП - 8%			5525,02	2483,34	77350	34767		22027	
124	1122-0801-0219 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 500 мм. Установка на сварном соединении	шт.	14	29063,56	21771,74	406890	304805	--	184624	638835
		НР - 99%; СП - 8%			7291,82	6028,83	102085	84404		47321	
125	241-214-0319 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 500 мм	шт.	14	44659,00	--	625226	--	625226	--	675244
		СП - 8%			--	--	--	--		50018	
126	241-214-0317 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 400 мм	шт.	14	33312,00	--	466368	--	466368	--	503677
		СП - 8%			--	--	--	--		37309	
131	1122-0801-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,05554	982587,17	610440,15	54573	33904	916	29754	91074
		НР - 99%; СП - 8%			355661,60	185479,93	19753	10302		6746	
134	241-102-0253 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х9,0 мм	м	0,6	51724,00	--	31034	--	31034	--	33517
		СП - 8%			--	--	--	--		2483	
136	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,52223	1486215,85	708506,12	776147	370003	12914	506251	1384990
		НР - 99%; СП - 8%			752981,60	226213,47	393230	118135		102592	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	241-102-0220 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм	м	24,7	8689,00	--	214618	--	214618	--	231787
		СП - 8%			--	--	--	--		17169	
139	1122-0801-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,50892	982587,17	610440,15	500058	310665	8390	272644	834518
		НР - 99%; СП - 8%			355661,60	185479,93	181003	94394		61816	
140	241-102-0257 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х9,0 мм	м	2,8	74854,00	--	209591	--	209591	--	226358
		СП - 8%			--	--	--	--		16767	
141	241-102-0253 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х9,0 мм	м	2	51724,00	--	103448	--	103448	--	111724
		СП - 8%			--	--	--	--		8276	
144	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,01614	1486215,85	708506,12	23988	11435	400	15646	42805
		НР - 99%; СП - 8%			752981,60	226213,47	12153	3651		3171	
145	241-102-0185 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х5,0 мм	м	1,2	5894,00	--	7073	--	7073	--	7639
		СП - 8%			--	--	--	--		566	
146	241-102-0261 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х8,0 мм	м	2,8	77864,00	--	218019	--	218019	--	235461
		СП - 8%			--	--	--	--		17442	
147	241-102-0256 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х8,0 мм	м	2,6	56276,00	--	146318	--	146318	--	158023
		СП - 8%			--	--	--	--		11705	
150	241-102-0232 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х4,0 мм	м	3,4	11153,00	--	37920	--	37920	--	40954
		СП - 8%			--	--	--	--		3034	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				21112126	2689276	12691993	2691516	25402026
							1907000	811918	3823857	1598381	
	Стоимость оборудования		Тенге				3823857				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				3823857				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				17252129				
	Материалы		Тенге				494702				
	Всего заработная плата		Тенге					2697757			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12185275				
		Накладные расходы	Тенге				2670778				
		Сметная прибыль	Тенге				1593831				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				21516738				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1266
		Сметная заработная плата	Тенге					2697757			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				36140				
	Материалы		Тенге				12015				
	Всего заработная плата		Тенге					21161			
	Сдача и испытание		Тенге				702				
		Накладные расходы	Тенге				20738				
		Сметная прибыль	Тенге				4550				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				61428				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					21161			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				25402023				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1278
		Сметная заработная плата	Тенге					2718918			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				31787165	3541750	20701901	4840338	39251797
							3719657	1170798	3823857	2624291	
	Стоимость оборудования		Тенге				3823857				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				3823857				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				27927168				
	Материалы		Тенге				2147537				
	Всего заработная плата		Тенге					4869294			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				18542348				
		Накладные расходы	Тенге				4819600				
		Сметная прибыль	Тенге				2619741				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				35366509				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2466
		Сметная заработная плата	Тенге					4869294			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				36140				
	Материалы		Тенге				12015				
	Всего заработная плата		Тенге					21161			
	Сдача и испытание		Тенге				702				
		Накладные расходы	Тенге				20738				
		Сметная прибыль	Тенге				4550				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				61428				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					21161			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				39251794				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2478
		Сметная заработная плата	Тенге					4890455			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								614963803
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				22809092				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					57761288			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					15106493			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						451880326		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						3823857		
		- Накладные расходы	Тенге							33420014	
		- Сметная прибыль	Тенге							45269226	
		ИТОГО:			611 139 946	3 823 857	614 963 803				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Временные здания и сооружения		2,08%	12 711 711			12 711 711				
		Итого с временными			623 851 657	3 823 857		627 675 514				
		Доп.затраты при производстве строительно-монтажных работ связанные с климатическими условиями температурной зоны		2,2%	13 724 736			13 724 736				
		Итого с доп.затратами			637 576 393	3 823 857	0	641 400 250				
		Непредвиденные работы и затраты		2%	12 751 528			12 751 528				
		Итого с непредвиденными затратами			650 327 921	3 823 857	0	654 151 778				
		в том числе на 2023 год - 100%			650 327 921	3 823 857	0	654 151 778				
		в том числе в текущих ценах на 2023 год к=1,079			701 703 827	4 125 942	0	705 829 769				
		с понижающим коэф. К=0,9			631 533 444	3 713 348	0	635 246 792				
		НДС 12%		12%			76 229 615	76 229 615				
		ИТОГО по акту			631 533 444	3 713 348	76 229 615	711 476 407				

ЗАКАЗЧИК
Заместитель Председателя РГУ
"Комитета водного хозяйства МВРИ РК"
_____ Аубакиров А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт ТОО фирма "Строй-Тех"
_____ Ахметов Ж.К.

ТЕХНАДЗОР:
Технадзор ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"
_____ Доль В.Е.

ПОДРЯДЧИК:
Производственный директор ТОО "Мелиоратор"
_____ Абылаев С.М.

Ибрагимова Ж. А. Усенов Н.