Заказчик: ГКП "Мартукская районная больница" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт внутренней отделки помещений, полов, внутренних сетейводопровода и канализации здания больницы, расположенной по адресу:Актюбинская область, Мартукский район, село Мартук, ул. Акбулакская 1

Договор №44 от 24.03.2023г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		44	24.03.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**228593 727**									
Акт №3 за июль 2023г.	**53422 457**	**47698 622**							**5723 835**	**53422 457**

Заказчик: ГКП "Мартукская районная больница" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области"

Кішкентаев Н.Ж.

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

Букенов Ж.Б.

ГКП "Мартукская районная больница" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области"
дчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт внутренней отделки помещений, полов, внутренних сетейводопровода и канализации здания больницы, расположенной по адресу:Актюбинская область, Мартукский район, село Мартук, ул. Акбулакская 1

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №44 от 24.03.2023г.

А К Т №3
приемки выполненных работ
за июль месяц 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-1. На ремонтно-строительные работы									
		Раздел 1 Строительные работы 2этаж									
1	1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР=72 %	шт.	2	2873,36	174,03	5747	348	–	3994	10520
					2699,33	73,79	5399	148	–	779	
2	1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие НР=72 %	м2	4,2	490,56	–	2060	–	–	1483	3826
					490,56	–	2060	–	–	283	
3	1206-0101-1101	Наличники. Снятие НР=72 %	м	10,4	56,93	–	592	–	–	426	1099
					56,93	–	592	–	–	81	
4	1205-0101-0301	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи НР=72 %	м2 перегородок	15,86	2492,06	294,59	39524	4672	–	26520	71328
					2197,47	124,9	34852	1981	–	5284	

-0101-0911	Перегородки кирпичные неармированные толщиной в 0,5 кирпича, глухие. Устройство. Площадь помещения более 5 м2 НР=72 %	м2	2,1	7537,32	332,19	15828	698	8119	5247	22761
				3338,84	131,19	7012	276	–	1686	
6 213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,105	64607		6784		6784	–	7327
				–		–		–	543	
7 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 %	м2 стяжки	0,85	1327,25	42,26	1128	36	635	343	1589
				538,2	24,02	457	20	–	118	
8 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=72 % К=10,000;	м2 стяжки	8,5	199,86	7,22	1699	61	1581	66	1906
				6,65	3,97	57	34	–	141	
9 1219-0101-0901	Помещения. Очистка от строительного мусора НР=72 %	т	3,378	2791,48	–	9430	–	–	6790	17518
				2791,48	–	9430	–	–	1298	
10 414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	3,378	924		3121		–	–	3371
				–		–		–	250	
11 412-102-0103	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	10,134	96		973		–	–	1051
				–		–		–	78	

	Итого по разделу 1					142 296				

Раздел 2 Отделка помещений первого этажа (поликлиника,лаборатория,столовая,скорая и приемный покой,инфекционный стационар)

2.1 Потолок

12 1115-0108-1609	Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600x600 мм по металлическому каркасу Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2	342,6	1619,93	11,01	554988	3772	–	397991	1029217
				1608,92	4,52	551216	1549	–	76238	
13 1115-0108-1609	Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600x600 мм по металлическому каркасу НР=72 %	м2	342,6	2031,17	13,76	695879	4714	2145	497488	1288836
				2011,15	5,65	689020	1936	–	95469	
14 232-401-0101	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм К=1,050;	м2	359,73	4122		1482807		1482807	–	1601432
				–		–		–	118625	
15 1212-0104-0504	Снятие старого набела с поверхностей потолка НР=72 %	м2	2194,71	334,74	–	734657	–	–	528953	1364699
				334,74	–	734657	–	–	101089	
16 1115-0206-0104	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями НР=72 %	м2 отделываемой поверхности	1097,355	592,51	3,43	650194	3764	21739	451421	1189744
				569,27	2,08	624691	2282	–	88129	
17 1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР=72 %	м2 отделываемой поверхности	1097,355	1604,48	11,62	1760684	12751	547152	867770	2838730
				1094,25	4,06	1200781	4455	–	210276	

5-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	733,615	1147,12	8,75	841544	6419	160588	487774	1435664
				919,47	3,99	674537	2927	–	106345	
2.2 Стены и перегородки										
21 1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР=72 %	м2 облицовки	847,105	1067,08	80,88	903929	68514	–	623413	1649529
				986,2	35,93	835415	30436	–	122187	
22 1212-0104-0504	Снятие старого набела с поверхностей стен НР=72 %	м2	3586,71	334,74	–	1200615	–	–	864443	2230263
				334,74	–	1200615	–	–	165205	
	Итого по разделу 2					14 628 115				

Раздел 3 Отделка помещений 2 этажа (администрация,поликлиника хирургия стационар,центр стерилизации отделений(ЦСО),операционная,реанимация)

3.1 Потолок

78 1115-0108-1609	Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2	449,78	1619,93	11,01	728612	4952	–	522499	1351200
				1608,92	4,52	723660	2033	–	100089	
79 1115-0108-1609	Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу НР=72 %	м2	449,78	2031,17	13,76	913580	6189	2816	653124	1692040
				2011,15	5,65	904575	2541	–	125336	
80 232-401-0101	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм К=1,050;	м2	472,269	4122		1946693		1946693	–	2102428

				–		–		–	155735	
1212-0104-0504	Снятие старого набела с поверхностей потолка НР=72 %	м2	1908,49	334,74	–	638848	–	–	459971	1186725
				334,74	–	638848	–	–	87906	
3.2 Стены и перегородки										
87 1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР=72 %	м2 облицовки	1029,05	1067,08	80,88	1098079	83230	–	757313	2003823
				986,2	35,93	1014849	36974	–	148431	
88 1212-0104-0504	Снятие старого набела с поверхностей стен НР=72 %	м2	5811,22	334,74	–	1945248	–	–	1400579	3613493
				334,74	–	1945248	–	–	267666	
3.3 Откосы										
94 1212-0104-0504	Снятие старого набела с поверхностей стен НР=72 %	м2	351,11	334,74	–	117531	–	–	84622	218325
				334,74	–	117531	–	–	16172	
3.4 Администрация										
98 1203-0101-0101	Стены каркасно-обшивные. Разборка ламинированных панелей НР=72 %	м2 стен	6,5	180,34	30,23	1172	197	–	759	2086
				150,11	11,95	976	78	–	155	
99 1110-0102-0602	Стены каркасные. Обшивка ламинированными плитами НР=72 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	6,5	366,54	27,97	2383	182	158	1529	4225
				314,19	12,42	2042	81	–	313	
100 215-303-0201	Плита ДСП с мелкоструктурной поверхностью ГОСТ 10632-2007 марки П-А, шлифованная, класса эмиссии Е1, 1 сорта (ламинированная панель)	100 м2	0,06663	270313		18011		18011	–	19452

				–		–		–	1441	
1146-0201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР=72 %	м2	53	305,48	–	16190	–	–	11657	30075
				305,48	–	16190	–	–	2228	
102 1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	53	2090,15	128,5	110778	6811	25021	60839	185346
				1489,55	104,78	78946	5553	–	13729	
103 1106-1701-0401	Стены. Установка плит теплоизоляционного слоя НР=72 %	м2 конструкций стен (без вычета проемов)	36,7	1070,72	50,98	39295	1871	–	27261	71880
				1019,74	11,94	37424	438	–	5324	
104 Цена	Пеноплекс 20 мм	м3	0,75602	5200,00	–	3931	–	3931	–	4246
				–	–	–	–		315	
105 1110-0405-0102	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клее гипсокартонными листами НР=72 %	м откоса	111,21212	927,13	9,63	103108	1071	33988	49311	164613
				611,89	3,94	68050	438	–	12194	
106 232-101-0202	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм К=1,050;	м2	38,535	693		26705		26705	–	28841
				–		–		–	2136	
3.5 Поликлиника										
107 1203-0101-0101	Стены каркасно-обшивные. Разборка ламинированных панелей НР=72 %	м2 стен	53	180,34	30,23	9558	1602	–	6184	17001
				150,11	11,95	7956	633	–	1259	

	02-0602	Стены каркасные. Обшивка ламинированными плитами НР=72 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	53	366,54	27,97	19427	1482	1292	12463	34441
					314,19	12,42	16652	658	–	2551	
109	215-303-0201	Плита ДСП с мелкоструктурной поверхностью ГОСТ 10632-2007 марки П-А, шлифованная, класса эмиссии Е1, 1 сорта (ламинированная панель)	100 м2	0,54325	270313		146848		146848	–	158596
					–		–		–	11748	
110	1146-0201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР=72 %	м2	135	305,48	–	41240	–	–	29693	76608
					305,48	–	41240	–	–	5675	
111	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	135	2090,15	128,5	282170	17348	63734	154968	472109
					1489,55	104,78	201089	14145	–	34971	
112	1106-1701-0401	Стены. Установка плит теплоизоляционного слоя НР=72 %	м2 конструкций стен (без вычета проемов)	80	1070,72	50,98	85658	4078	–	59424	156688
					1019,74	11,94	81579	955	–	11606	
113	Цена	Пеноплекс 20 мм	м3	1,648	5200,00	–	8570	–	8570	–	9255
					–	–	–	–		686	
114	1110-0405-0102	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клее гипсокартонными листами НР=72 %	м откоса	242,42424	927,13	9,63	224759	2335	74087	107490	358829
					611,89	3,94	148337	955	–	26580	

1-0202	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм К=1,050;	м2	29,4	693		20374		20374	–	22004
				–		–		–	1630	
3.6 Хирургия стационар										
116 1203-0101-0101	Стены каркасно-обшивные. Разборка ламинированных панелей НР=72 %	м2 стен	27,5	180,34	30,23	4959	831	–	3209	8821
				150,11	11,95	4128	329	–	653	
117 1110-0102-0602	Стены каркасные. Обшивка ламинированными плитами НР=72 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	27,5	366,54	27,97	10080	769	670	6467	17871
				314,19	12,42	8640	342	–	1324	
118 215-303-0201	Плита ДСП с мелкоструктурной поверхностью ГОСТ 10632-2007 марки П-А, шлифованная, класса эмиссии Е1, 1 сорта (ламинированная панель)	100 м2	0,28188	270313		76196		76196	–	82292
				–		–		–	6096	
119 1146-0201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР=72 %	м2	86	305,48	–	26271	–	–	18915	48801
				305,48	–	26271	–	–	3615	
120 1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	86	2090,15	128,5	179753	11051	40601	98721	300752
				1489,55	104,78	128101	9011	–	22278	

01-0401	Стены. Установка плит теплоизоляционного слоя НР=72 %	м2 конструкций стен (без вычета проемов)	53	1070,72	50,98	56748	2702	–	39369	103806
				1019,74	11,94	54046	633	–	7689	
122 Цена	Пеноплекс 20 мм	м3	1,0918	5200,00	–	5677	–	5677	–	6132
				–	–	–	–		454	
123 1110-0405-0102	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клее гипсокартонными листами НР=72 %	м откоса	160,60606	927,13	9,63	148903	1547	49083	71212	237724
				611,89	3,94	98273	633	–	17609	
124 232-101-0202	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм К=1,050;	м2	55,65	693		38565		38565	–	41650
				–		–		–	3085	
3.7 ЦСО										
125 1203-0101-0101	Стены каркасно-обшивные. Разборка ламинированных панелей НР=72 %	м2 стен	3	180,34	30,23	541	91	–	350	962
				150,11	11,95	450	36	–	71	
126 1110-0102-0602	Стены каркасные. Обшивка ламинированными плитами НР=72 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	3	366,54	27,97	1100	84	73	706	1950
				314,19	12,42	943	37	–	144	
127 215-303-0201	Плита ДСП с мелкоструктурной поверхностью ГОСТ 10632-2007 марки П-А, шлифованная, класса эмиссии Е1, 1 сорта (ламинированная панель)	100 м2	0,03075	270313		8312		8312	–	8977
				–		–		–	665	

	01-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР=72 %	м2	23	305,48	–	7026	–	–	5059	13052
					305,48	–	7026	–	–	967	
129	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	23	2090,15	128,5	48073	2956	10858	26402	80433
					1489,55	104,78	34260	2410	–	5958	
130	1106-1701-0401	Стены. Установка плит теплоизоляционного слоя НР=72 %	м2 конструкций стен (без вычета проемов)	13	1070,72	50,98	13919	663	–	9657	25462
					1019,74	11,94	13257	155	–	1886	
131	Цена	Пеноплекс 20 мм	м3	0,2678	5200,00	–	1393	–	1393	–	1504
					–	–	–	–		111	
132	1110-0405-0102	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клее гипсокартонными листами НР=72 %	м откоса	39,39394	927,13	9,63	36523	379	12039	17467	58309
					611,89	3,94	24105	155	–	4319	
133	232-101-0202	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм К=1,050;	м2	13,65	693		9459		9459	–	10216
					–		–		–	757	
	3.8 Операционная										
134	1203-0101-0101	Стены каркасно-обшивные. Разборка ламинированных панелей НР=72 %	м2 стен	9,25	180,34	30,23	1668	280	–	1080	2968
					150,11	11,95	1389	111	–	220	

	102-0602	Стены каркасные. Обшивка ламинированными плитами НР=72 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	9,25	366,54	27,97	3390	259	226	2175	6010
					314,19	12,42	2906	115	–	445	
136	215-303-0201	Плита ДСП с мелкоструктурной поверхностью ГОСТ 10632-2007 марки П-А, шлифованная, класса эмиссии Е1, 1 сорта (ламинированная панель)	100 м2	0,09481	270313		25628		25628	–	27678
					–		–		–	2050	
137	1146-0201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР=72 %	м2	7	305,48	–	2138	–	–	1539	3971
					305,48	–	2138	–	–	294	
138	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	7	2090,15	128,5	14631	900	3305	8035	24479
					1489,55	104,78	10427	733	–	1813	
139	1106-1701-0401	Стены. Установка плит теплоизоляционного слоя НР=72 %	м2 конструкций стен (без вычета проемов)	1,5	1070,72	50,98	1606	76	–	1115	2939
					1019,74	11,94	1530	18	–	218	
140	Цена	Пеноплекс 20 мм	м3	0,0309	5200,00	–	161	–	161	–	174
					–	–	–	–		13	
141	1110-0405-0102	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клее гипсокартонными листами НР=72 %	м откоса	4,54545	927,13	9,63	4214	44	1389	2015	6727
					611,89	3,94	2781	18	–	498	

	01-0202	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм К=1,050;	м2	1,575	693		1091		1091	–	1178
					–		–		–	87	
	3.9 Реанимация										
143	1203-0101-0101	Стены каркасно-обшивные. Разборка ламинированных панелей НР=72 %	м2 стен	11	180,34	30,23	1984	333	–	1283	3528
					150,11	11,95	1651	131	–	261	
144	1110-0102-0602	Стены каркасные. Обшивка ламинированными плитами НР=72 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	11	366,54	27,97	4032	308	268	2587	7149
					314,19	12,42	3456	137	–	530	
145	215-303-0201	Плита ДСП с мелкоструктурной поверхностью ГОСТ 10632-2007 марки П-А, шлифованная, класса эмиссии Е1, 1 сорта (ламинированная панель)	100 м2	0,11275	270313		30478		30478	–	32916
					–		–		–	2438	
146	1146-0201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР=72 %	м2	37	305,48	–	11303	–	–	8138	20996
					305,48	–	11303	–	–	1555	
		Итого по разделу 3					**15 173 755**				
	Раздел 5 Демонтаж полов первого этажа										
	5.1 Поликлиника										
186	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР=72 %	м2	806,03	151,69	3,34	122267	2692	–	87266	226296
					148,35	2,02	119575	1628	–	16763	

101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР=72 %	м2	193,46	1124,36	36,98	217519	7154	–	154584	401871
				1087,38	22,41	210365	4335	–	29768	
188 1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР=72 %	м	1101,2	49,11	–	54080	–	–	38938	100459
				49,11	–	54080	–	–	7441	
5.2 Лаборатория										
189 1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР=72 %	м2	307,98	1124,36	36,98	346280	11389	–	246091	639761
				1087,38	22,41	334891	6902	–	47390	
190 1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР=72 %	м	402	49,11	–	19742	–	–	14214	36672
				49,11	–	19742	–	–	2716	
5.3 Столовая										
191 1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР=72 %	м2	137,2	151,69	3,34	20812	458	–	14854	38519
				148,35	2,02	20354	277	–	2853	
192 1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР=72 %	м2	38,96	1124,36	36,98	43805	1441	–	31131	80931
				1087,38	22,41	42364	873	–	5995	
193 1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР=72 %	м	178,3	49,11	–	8756	–	–	6304	16265
				49,11	–	8756	–	–	1205	
5.4 Скорая и приемный покой										
194 1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР=72 %	м2	177,14	151,69	3,34	26870	592	–	19179	49733

	7-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР=72 %			148,35	2,02	26279	358	–	3684	
			м2	56,8	1124,36	36,98	63864	2100	–	45386	117990
196	1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР=72 %			1087,38	22,41	61763	1273	–	8740	
			м	221,7	49,11	–	10888	–	–	7839	20225
					49,11	–	10888	–	–	1498	
	5.5 Инфекционный стационар										
197	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР=72 %	м2	335,9	151,69	3,34	50953	1122	–	36367	94306
					148,35	2,02	49831	679	–	6986	
198	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР=72 %	м2	228,28	1124,36	36,98	256669	8442	–	182407	474202
					1087,38	22,41	248227	5116	–	35126	
199	1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР=72 %	м	623,7	49,11	–	30630	–	–	22054	56899
					49,11	–	30630	–	–	4215	
		Итого по разделу 5					**2 354 129**				
	Раздел 6 Демонтаж полов второго этажа										
	6.1 Администрация										
200	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР=72 %	м2	331	151,69	3,34	50209	1106	–	35837	92930
					148,35	2,02	49104	669	–	6884	
201	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР=72 %	м2	26,5	1124,36	36,98	29796	980	–	21175	55049
					1087,38	22,41	28816	594	–	4078	

-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР=72 %	м	346,4	49,11	–	17012	–	–	12249	31602
				49,11	–	17012	–	–	2341	
6.2 Поликлиника										
203 1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР=72 %	м2	600,15	151,69	3,34	91037	2005	–	64976	168494
				148,35	2,02	89032	1212	–	12481	
204 1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР=72 %	м2	138,6	1124,36	36,98	155836	5125	–	110748	287911
				1087,38	22,41	150711	3106	–	21327	
205 1207-0101-0202	Полы из щитового паркета. Разборка покрытия НР=72 %	м2	72,88	545,37	17,21	39747	1254	–	28261	73449
				528,16	10,43	38492	760	–	5441	
206 1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР=72 %	м	890,2	49,11	–	43718	–	–	31477	81211
				49,11	–	43718	–	–	6016	
6.3 Хирургия стационар										
207 1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР=72 %	м2	45,4	151,69	3,34	6887	152	–	4915	12746
				148,35	2,02	6735	92	–	944	
208 1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР=72 %	м2	241,62	1124,36	36,98	271668	8935	–	193067	501914
				1087,38	22,41	262733	5415	–	37179	
209 1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР=72 %	м	558,1	49,11	–	27408	–	–	19734	50913
				49,11	–	27408	–	–	3771	

-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР=72 %	м2	26,4	151,69	3,34	4005	88	–	2858	7412
				148,35	2,02	3916	53	–	549	
211 1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР=72 %	м2	127,18	1124,36	36,98	142996	4703	–	101623	264189
				1087,38	22,41	138293	2850	–	19570	
212 1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР=72 %	м	148,43	49,11	–	7289	–	–	5248	13540
				49,11	–	7289	–	–	1003	
6.5 Операционная										
213 1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР=72 %	м2	49	151,69	3,34	7433	164	–	5305	13757
				148,35	2,02	7269	99	–	1019	
214 1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР=72 %	м	40,3	49,11	–	1979	–	–	1425	3676
				49,11	–	1979	–	–	272	
6.6 Реанимация										
215 1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР=72 %	м2	79,32	151,69	3,34	12032	265	–	8587	22269
				148,35	2,02	11767	160	–	1650	
216 1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР=72 %	м2	150,25	1124,36	36,98	168935	5556	–	120057	312111
				1087,38	22,41	163379	3367	–	23119	
217 1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР=72 %	м	249,45	49,11	–	12250	–	–	8820	22756

				49,11	–	12250	–	–	1686		
	Итого по разделу 6					2 015 929					

Раздел 8 Полы первого этажа -поликлиники ,лаборатории,столовой,скорая и приемный покой,инфекционный стационар

8.2 ТИП 2

228 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 %	м2 стяжки	568,03	1327,25	42,26	753918	24005	424199	229938	1062564
				538,2	24,02	305714	13644	–	78708	
229 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	568,03	2839,2	32,88	1612751	18677	188399	1017452	2840619
				2474,65	13,12	1405675	7453	–	210416	
231 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР=72 %	м плинтусов	632,1	540,58	3,05	341701	1928	34456	220447	607120
				483,02	1,36	305317	860	–	44972	

8.3 ТИП 3

233 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 %	м2 стяжки	258,78	1327,25	42,26	343466	10936	193254	104754	484078
				538,2	24,02	139275	6216	–	35858	
234 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	258,78	2751,88	234,6	712132	60710	223027	327343	1122633
				1655,44	101,43	428395	26248	–	83158	
236 1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР=72 %	м	226,4	2475,08	20,86	560358	4723	457923	71598	682512
				431,59	7,64	97712	1730	–	50556	
	Итого по разделу 8					6 799 526				

Раздел 9 Полы второго этажа - администрация,поликлиники ,хирургия стационар,ЦСО,операционная,реанимация

2 -0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 %	м2 стяжки	436,74	1327,25	42,26	579663	18457	326153	176791	816970
				538,2	24,02	235053	10490	–	60516	
246 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	436,74	2839,2	32,88	1239992	14360	144854	782286	2184060
				2474,65	13,12	1080779	5730	–	161782	
248 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР=72 %	м плинтусов	572,5	540,58	3,05	309482	1746	31207	199662	549876
				483,02	1,36	276529	779	–	40732	
	Итого по разделу 9					3 550 906				
	Раздел 13 Вывоз мусора строительного									
312 1219-0101-0901	Помещения. Очистка от строительного мусора НР=72 %	т	73	2791,48	–	203778	–	–	146720	378538
				2791,48	–	203778	–	–	28040	
313 414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	73	924		67452		–	–	72848
				–		–		–	5396	
314 412-102-0103	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	218,3928	96		20966		–	–	22643
				–		–		–	1677	
	Итого по разделу 13					474 029				
	Итого по смете					45 138 685				

1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР=72 %									
		шт.	8	5958,13	475,5	47665	3804	4128	29184	82997
				4966,69	100,04	39734	800	–	6148	
25 242-101-0602	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75 °С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 80									
		шт.	8	28433		227464		227464	–	245661
				–		–		–	18197	
47 1312-1201-0301	Арматура для воды и пара на условное давление 6,3 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	1	63702,81	4597,75	63703	4598	17611	30331	101557
				41493,6	632,02	41494	632	–	7523	
48 519-101-0102 (об)	Задвижка фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с электроприводом, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 10, марки 30ч906бр, 31ч906бр ГОСТ 5762-2002 DN 80									
		шт.	1	305741		305741		–	–	305741
				–		–		305741	–	

1-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР=72 %	т фасонных частей	0,001	1711287,5	865484,06	1711	865	25	784	2695
				821075,31	268119,47	821	268	–	200	
50 241-114-0115	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х4,0-38х4,0 мм	шт.	2	872		1744		1744	–	1884
				–		–		–	140	
	Итого по разделу 2					**740 535**				
	- оборудование, тенге					305 741				
	Раздел 3 Канализация									
55 1116-0401-0210	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка футляра НР=72 %	м трубопровода	4	28378,87	529,2	113515	2117	92487	14018	137736
				4727,91	139,56	18912	558	–	10203	
56 1116-1201-0103	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм НР=72 %	сальник	8	10566,56	–	84532	–	38533	33119	127063
				5749,91	–	45999	–	–	9412	
	Итого по разделу 3					**264 799**				
	Итого по смете					**1 005 334**				
	- оборудование, тенге					305 741				

1116-0501-0206	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м трубопровода	75	1364,04	365,24	102303	27393	–	59620	174877
				998,8	105,27	74910	7895	–	12954	
2 1116-1401-0101	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише НР=72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	шт.	3	584,1	11,23	1752	34	–	1246	3238
				572,87	3,98	1719	12	–	240	
3 1215-0101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж НР=72 %	прибор	10	1000,98	7,45	10010	75	–	7186	18572
				993,53	4,51	9935	45	–	1376	
4 1215-0101-0409	Бачок смывной фаянсовый на унитазе. Демонтаж НР=72 %	прибор	10	586,86	6,68	5869	67	–	4207	10882
				580,18	4,05	5802	41	–	806	
5 1215-0101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж НР=72 %	прибор	20	805,05	6,68	16101	134	–	11555	29868
				798,37	4,05	15967	81	–	2212	
6 1215-0101-0307	Смеситель без душевой сетки. Снятие НР=72 %	шт. арматуры	20	573,11	1,8	11462	36	–	8243	21281
				571,31	1,09	11426	22	–	1576	

01-0202	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка НР=72 %	м трубопровода с фасонными частями	35	1311,77	8,22	45912	288	–	32975	85198
				1303,55	4,98	45624	174	–	6311	
8 1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м трубопровода	70	505,3	0,96	35371	67	–	25435	65670
				504,34	0,31	35304	22	–	4864	
9 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м трубопровода	40	485,97	2,35	19439	94	–	13949	36059
				483,62	0,71	19345	28	–	2671	
	Итого по разделу 1					445 645				

Раздел 3 Канализация

46 1116-0401-0210	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка футляра НР=72 %	м трубопровода	2	28378,87	529,2	56758	1058	46244	7009	68868
				4727,91	139,56	9456	279	–	5101	

1201-0103	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм НР=72 %	сальник	4	10566,56	–	42266	–	19267	16560	63532
				5749,91	–	23000	–	–	4706	
48 1116-0201-0202	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах НР=72 %	м трубопровода	14	19629,52	89,64	274813	1255	251156	16439	314552
				1600,15	30,72	22402	430	–	23300	
	Итого по разделу 3					446 952				
	Итого по смете					892 597				

Локальная смета № 2-1-4. На водопровод и канализацию

Раздел 1 Демонтажные работы

1 1116-0501-0206	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м трубопровода	70	1364,04	365,24	95483	25567	–	55645	163218
				998,8	105,27	69916	7369	–	12090	
2 1116-1401-0101	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише НР=72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	шт.	2	584,1	11,23	1168	22	–	831	2159
				572,87	3,98	1146	8	–	160	
3 1215-0101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж НР=72 %	прибор	2	1000,98	7,45	2002	15	–	1437	3714

				993,53	4,51	1987	9	–	275	
1215-0101-0409	Бачок смывной фаянсовый на унитазе. Демонтаж НР=72 %	прибор	2	586,86	6,68	1174	13	–	841	2176
				580,18	4,05	1160	8	–	161	
5 1215-0101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж НР=72 %	прибор	10	805,05	6,68	8051	67	–	5778	14935
				798,37	4,05	7984	41	–	1106	
6 1215-0101-0307	Смеситель без душевой сетки. Снятие НР=72 %	шт. арматуры	10	573,11	1,8	5731	18	–	4121	10640
				571,31	1,09	5713	11	–	788	
7 1215-0101-0202	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка НР=72 %	м трубопровода с фасонными частями	25	1311,77	8,22	32794	206	–	23554	60856
				1303,55	4,98	32589	125	–	4508	
8 1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м трубопровода	25	505,3	0,96	12633	24	–	9084	23454
				504,34	0,31	12609	8	–	1737	
9 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м трубопровода	15	485,97	2,35	7290	35	–	5231	13523

				483,62	0,71	7254	11	–	1002	
	Итого по разделу 1					**294 675**				
Раздел 3 Канализация										
58	**1116-0401-0210**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка футляра НР=72 %**	**м трубопровода**	**2**	28378,87	529,2	56758	1058	46244	7009	68868
					4727,91	139,56	9456	279	–	5101	
59	**1116-1201-0103**	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм НР=72 %**	**сальник**	**4**	10566,56	–	42266	–	19267	16560	63532
					5749,91	–	23000	–	–	4706	
60	**1116-0201-0202**	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах НР=72 %**	**м трубопровода**	**8**	19629,52	89,64	157036	717	143518	9394	179744
					1600,15	30,72	12801	246	–	13314	
	Итого по разделу 3						**312 144**				
	Итого по смете						**606 819**				

Локальная смета № 2-1-5. На водопровод и канализацию

Раздел 1 Демонтажные работы

-0501-0206	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м трубопровода	100	1364,04	365,24	136404	36524	–	79493	233169
				998,8	105,27	99880	10527	–	17272	
2 1116-1401-0101	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише НР=72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	шт.	5	584,1	11,23	2921	56	–	2076	5397
				572,87	3,98	2864	20	–	400	
3 1215-0101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж НР=72 %	прибор	10	1000,98	7,45	10010	75	–	7186	18572
				993,53	4,51	9935	45	–	1376	
4 1215-0101-0409	Бачок смывной фаянсовый на унитазе. Демонтаж НР=72 %	прибор	10	586,86	6,68	5869	67	–	4207	10882
				580,18	4,05	5802	41	–	806	
5 1215-0101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж НР=72 %	прибор	20	805,05	6,68	16101	134	–	11555	29868
				798,37	4,05	15967	81	–	2212	
6 1215-0101-0307	Смеситель без душевой сетки. Снятие НР=72 %	шт. арматуры	20	573,11	1,8	11462	36	–	8243	21281
				571,31	1,09	11426	22	–	1576	
7 1215-0101-0202	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка НР=72 %	м трубопровода с фасонными частями	30	1311,77	8,22	39353	247	–	28264	73026

				1303,55	4,98	39107	149	–	5409	
8 1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м трубопровода	70	505,3	0,96	35371	67	–	25435	65670
				504,34	0,31	35304	22	–	4864	
9 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м трубопровода	15	485,97	2,35	7290	35	–	5231	13523
				483,62	0,71	7254	11	–	1002	
	Итого по разделу 1					471 388				
Раздел 3 Канализация										
46 1116-0401-0210	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка футляра НР=72 %	м трубопровода	3	28378,87	529,2	85137	1588	69365	10514	103303
				4727,91	139,56	14184	419	–	7652	
47 1116-1201-0103	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм НР=72 %	сальник	6	10566,56	–	63399	–	28900	24839	95297
				5749,91	–	34499	–	–	7059	

-0202	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах НР=72 %									
		м трубопровода	15	19629,52	89,64	294443	1345	269096	17613	337020
				1600,15	30,72	24002	461	–	24964	
	Итого по разделу 3					**535 620**				
	Итого по смете					**1 007 008**				

	Итого прямые затраты		**48 344 702**
НДЗ РК 8 04-05-2015 Табл 1,пункт 47	Временные здания и сооружения (1,5%), К=0,8	580 136	48 924 839
ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты (2%)	978 497	49 903 335
	Оборудование	305 741	50 209 076
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость (12%)	6 025 089	
	Всего по сметному расчету		**56 234 166**
	Итого с К=0,95		**53 422 457**

Заказчик: ГКП "Мартукская районная больница" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области"

Кішкентаев Н.Ж.

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

Букенов Ж.Б.

Технадзор: ТОО "Алатау сапа құрылыс"

Тыныштык Д.Ш.

Авторский надзор: ТОО "Ақтөбе Жоба"

Сәндібай Қ.О.