Заказчик: [redacted] "Мартукская районная больница" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт внутренней отделки помещений, полов, внутренних сетейводопровода и канализации здания больницы, расположенной по адресу:Актюбинская область, Мартукский район, село Мартук, ул. Акбулакская 1

Договор №44 от 24.03.2023г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		44	24.03.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**281 325 830**									
Акт №4 за август 2023г.	**52 732 103**	**47 082 235**							**5 649 868**	**52 732 103**

Заказчик: ГКП "Мартукская районная больница" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области"

Кішкентаев Н.Ж.

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

Букенов Ж.Б.

...артукская районная больница" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области"
...О "КазЕвроСтрой"

...ание строительства и его адрес: Капитальный ремонт внутренней отделки помещений, полов, внутренних сетейводопровода и канализации здания больницы,

...ой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №44

А К Т №4
приемки выполненных работ
за август месяц 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Локальная смета № 2-1-1. На ремонтно-строительные работы

Раздел 2 Отделка помещений первого этажа (поликлиника,лаборатория,столовая,скорая и приемный покой,инфекционный стационар)

2.1 Потолок

16	**1115-0206-0104**	**Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями НР=72 %**	**м2 отделываемой поверхности**	**844,715**	592,51	3,43	500502	2897	16734	347492	915834
					569,27	2,08	480871	1757	–	67840	
17	**1115-0206-0206**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР=72 %**	**м2 отделываемой поверхности**	**844,715**	1604,48	11,62	1355328	9816	421183	667986	2185180
					1094,25	4,06	924329	3430	–	161865	
18	**1115-0405-0104**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=72 %**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**733,615**	1147,12	8,75	841544	6419	160588	487774	1435664
					919,47	3,99	674537	2927	–	106345	

2.2 Стены и перегородки

05	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР=72 %	м2 облицовки	-88,855	1067,08	80,88	-94815	-7187	–	-65391	-173023
				986,2	35,93	-87629	-3193	–	-12817	
2-0104-0504	Снятие старого набела с поверхностей стен НР=72 %	м2	3586,71	334,74	–	1200615	–	–	864443	2230263
				334,74	–	1200615	–	–	165205	
23 1115-0206-0102	Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями НР=72 %	м2 отделываемой поверхности	4304,052	643,28	6,87	2768711	29569	537318	1598205	4716268
				511,57	4,16	2201824	17905	–	349353	
24 1115-0206-0202	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=72 %	м2 отделываемой поверхности	4304,052	1101,63	7,43	4741473	31979	2145914	1853834	7122932
				595,62	2,6	2563579	11191	–	527625	
25 1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	3474,39	999,29	8,24	3471923	28629	900631	1840148	5737037
				731,83	3,77	2542663	13098	–	424966	
26 1115-0403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	1534,1	1118,73	5,9	1716244	9051	335707	990419	2923195
				894	2,67	1371485	4096	–	216533	

...льница" на праве хозяйств...

105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=72 % (работа, мат-лы в авр1)	м2 поверхности облицовки	758,25	5197,06 2850,57	26,07 11,65	3940671 2161445	19768 8834	1759458 –	1562600 440262	5943533
232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	-954,6792	1901,00 --	-- --	-1814845 --	-- --	-1814845	-- -145188	-1960033
2.3 Откосы										
28 1212-0104-0504	Снятие старого набела с поверхностей стен НР=72 %	м2	374,41	334,74 334,74	– –	125330 125330	– –	– –	90238 17245	232813
29 1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм НР=72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	374,41	2448,15 1575,29	33,5 11,46	916612 589804	12543 4291	314265 –	427748 107549	1451909
30 1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	256,1	999,29 731,83	8,24 3,77	255918 187422	2110 966	66386 –	135639 31325	422882
31 1115-0403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	118,31	1118,73 894	5,9 2,67	132357 105769	698 316	25890 –	76381 16699	225437
2.4 Поликлиника										

01	Стены каркасно-обшивные. Разборка ламинированных панелей НР=72 %	м2 стен	30,75	180,34 / 150,11	30,23 / 11,95	5545 / 4616	930 / 367	– / –	3588 / 731	9864
1110-0102-0602	Стены каркасные. Обшивка ламинированными плитами НР=72 %	м2 обшивки стен	30,75	366,54 / 314,19	27,97 / 12,42	11271 / 9661	860 / 382	750 / –	7231 / 1480	19982
34 215-303-0201	Плита ДСП с мелкоструктурной поверхностью ГОСТ 10632-2007 марки П-А, шлифованная, класса эмиссии Е1, 1 сорта (ламинированная панель)	100 м2	0,31488	270313 / –		85116 / –		85116 / –	– / 6809	91925
35 1146-0201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР=72 %	м2	190	305,48 / 305,48	– / –	58041 / 58041	– / –	– / –	41790 / 7986	107817
36 1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	190	2090,15 / 1489,55	128,5 / 104,78	397129 / 283015	24415 / 19908	89699 / –	218105 / 49219	664453
37 1106-1701-0401	Стены. Установка плит теплоизоляционного слоя НР=72 %	м2 конструкций стен	101,2	1070,72 / 1019,74	50,98 / 11,94	108357 / 103198	5159 / 1208	– / –	75172 / 14682	198211
39 1110-0405-0102	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клее гипсокартонными листами НР=72 %	м откоса	306,66667	927,13 / 611,89	9,63 / 3,94	284320 / 187646	2953 / 1208	93720 / –	135975 / 33624	453919

Мартукская районная больница" на праве хозяйственно-
ТОО "КазЕвроСтрой"

троительства и его адрес: и
я область, Мар

02	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм К=1,050;	м2	106,26	693 –		73638 –		73638 –	– 5891	79529
5 Лаборатория										
1203-0101-0101	Стены каркасно-обшивные. Разборка ламинированных панелей НР=72 %	м2 стен	17,5	180,34 150,11	30,23 11,95	3156 2627	529 209	– –	2042 416	5614
42 1110-0102-0602	Стены каркасные. Обшивка ламинированными плитами НР=72 %	м2 обшивки стен	17,5	366,54 314,19	27,97 12,42	6414 5498	489 217	427 –	4115 842	11371
43 215-303-0201	Плита ДСП с мелкоструктурной поверхностью ГОСТ 10632-2007 марки П-А, шлифованная, класса эмиссии Е1, 1 сорта (ламинированная панель)	100 м2	0,17938	270313 –		48489 –		48489 –	– 3879	52368
44 1146-0201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР=72 %	м2	75	305,48 305,48	– –	22911 22911	– –	– –	16496 3153	42560
45 1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	75	2090,15 1489,55	128,5 104,78	156761 111716	9638 7859	35408 –	86094 19428	262283
46 1106-1701-0401	Стены. Установка плит теплоизоляционного слоя НР=72 %	м2 конструкций стен	28	1070,72 1019,74	50,98 11,94	29980 28553	1427 334	– –	20799 4062	54841

	0102 Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клее гипсокартонными листами НР=72 %	м откоса	84,84848	927,13 611,89	9,63 3,94	78666 51918	817 334	25931 –	37621 9303	125590
	232-101-0202 Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм К=1,050;	м2	29,4	693 –		20374 –		20374 –	– 1630	22004
	2.6 Столовая									
50	1203-0101-0101 Стены каркасно-обшивные. Разборка ламинированных панелей НР=72 %	м2 стен	13,25	180,34 150,11	30,23 11,95	2390 1989	401 158	– –	1546 315	4251
51	1110-0102-0602 Стены каркасные. Обшивка ламинированными плитами НР=72 %	м2 обшивки стен	13,25	366,54 314,19	27,97 12,42	4857 4163	371 165	323 –	3116 638	8611
52	215-303-0201 Плита ДСП с мелкоструктурной поверхностью ГОСТ 10632-2007 марки П-А, шлифованная, класса эмиссии Е1, 1 сорта (ламинированная панель)	100 м2	0,13581	270313 –		36711 –		36711 –	– 2937	39648
53	1146-0201-0802 Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР=72 %	м2	32	305,48 305,48	– –	9775 9775	– –	– –	7038 1345	18158
54	1115-0203-0203 Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	32	2090,15	128,5	66885	4112	15107	36734	111909

чик: ГКП "Мартукская районная больница" на праве хозяйственного
чик: ТОО "КазЕвроСтрой"

чие строительства и его адрес: Капи
бинская область, Мартукс

24.03.20

					1489,55	104,78	47666	3353	–	8290
01-0401	Стены. Установка плит теплоизоляционного слоя НР=72 %	м2 конструкций стен	10,2	1070,72 / 1019,74	50,98 / 11,94	10921 / 10401	520 / 122	– / –	7577 / 1480	19978
57 1110-0405-0102	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клее гипсокартонными листами НР=72 %	м откоса	30,90909	927,13 / 611,89	9,63 / 3,94	28657 / 18913	298 / 122	9446 / –	13705 / 3389	45751
58 232-101-0202	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм К=1,050;	м2	10,71	693 / –		7422 / –		7422 / –	– / 594	8016
	2.7 Скорая и приемный покой									
59 1203-0101-0101	Стены каркасно-обшивные. Разборка ламинированных панелей НР=72 %	м2 стен	12,75	180,34 / 150,11	30,23 / 11,95	2299 / 1914	385 / 152	– / –	1488 / 303	4090
60 1110-0102-0602	Стены каркасные. Обшивка ламинированными плитами НР=72 %	м2 обшивки стен	12,75	366,54 / 314,19	27,97 / 12,42	4673 / 4006	357 / 158	311 / –	2998 / 614	8285
61 215-303-0201	Плита ДСП с мелкоструктурной поверхностью ГОСТ 10632-2007 марки П-А, шлифованная, класса эмиссии Е1, 1 сорта (ламинированная панель)	100 м2	0,13069	270313 / –		35327 / –		35327 / –	– / 2826	38153
62 1146-0201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР=72 %	м2	43	305,48	–	13136	–	–	9458	24402

					305,48	–	13136	–	–	1808	
	03-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	43	2090,15	128,5	89876	5526	20300	49361	150376
					1489,55	104,78	64051	4506	–	11139	
64	1106-1701-0401	Стены. Установка плит теплоизоляционного слоя НР=72 %	м2 конструкций стен	19	1070,72	50,98	20344	969	–	14113	37214
					1019,74	11,94	19375	227	–	2757	
66	1110-0405-0102	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клее гипсокартонными листами НР=72 %	м откоса	57,57576	927,13	9,63	53380	554	17596	25529	85222
					611,89	3,94	35230	227	–	6313	
67	232-101-0202	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм К=1,050;	м2	19,95	693		13825		13825	–	14931
					–		–		–	1106	
68	1212-0103-0213	Радиаторы и трубы ребристые ранее окрашенные. Окраска масляными составами за два раза НР=72 %	м2	12	1226,96	0,42	14724	5	2418	8857	25467
					1025,03	0,19	12300	2	–	1886	
	2.8 Инфекционный стационар										
69	1203-0101-0101	Стены каркасно-обшивные. Разборка ламинированных панелей НР=72 %	м2 стен	36,75	180,34	30,23	6627	1111	–	4288	11788
					150,11	11,95	5517	439	–	873	

0602	Стены каркасные. Обшивка ламинированными плитами НР=72 %	м2 обшивки стен	36,75	366,54	27,97	13470	1028	896	8641	23880
				314,19	12,42	11546	456	–	1769	
71 215-303-0201	Плита ДСП с мелкоструктурной поверхностью ГОСТ 10632-2007 марки П-А, шлифованная, класса эмиссии Е1, 1 сорта (ламинированная панель)	100 м2	0,37669	270313		101824		101824	–	109970
				–		–		–	8146	
72 1146-0201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР=72 %	м2	106	305,48	–	32381	–	–	23314	60151
				305,48	–	32381	–	–	4456	
73 1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	106	2090,15	128,5	221556	13621	50043	121679	370694
				1489,55	104,78	157892	11107	–	27459	
74 1106-1701-0401	Стены. Установка плит теплоизоляционного слоя НР=72 %	м2 конструкций стен	49	1070,72	50,98	52465	2498	–	36397	95971
				1019,74	11,94	49967	585	–	7109	
76 1110-0405-0102	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клее гипсокартонными листами НР=72 %	м откоса	148,48485	927,13	9,63	137665	1430	45378	65838	219783
				611,89	3,94	90856	585	–	16280	
77 232-101-0202	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм К=1,050;	м2	51,45	693		35655		35655	–	38507

						–	–	–	2852	
	Итого по разделу 2					37 187 428				
Раздел 3 Отделка помещений 2 этажа (администрация,поликлиника хирургия стационар,центр стерилизации отделений(ЦСО),операционная,реанимация)										
3.1 Потолок										
84 1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	166,11	1147,12	8,75	190548	1453	36361	110445	325073
				919,47	3,99	152733	663	–	24079	
86 1115-0403-0109	Потолки. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	116,4	591,17	2,85	68812	332	24715	31622	108469
				375,99	1,32	43765	154	–	8035	
3.2 Стены и перегородки										
91 1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	-551,92	999,29	8,24	-551528	-4548	-143069	-292314	-911350
				731,83	3,77	-403912	-2081	–	-67507	
92 1115-0403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	492,5	1118,73	5,9	550975	2906	107774	317959	938448
				894	2,67	440295	1315	–	69515	
93 1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=72 % (работа, мат-лы в авр1)	м2 поверхности облицовки	1360,76	5197,06	26,07	7071951	35475	3157535	2804252	10666300
				2850,57	11,65	3878942	15853	–	790096	

	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	-340,119	1901,00	--	-646566	--	-646566	--	-698292
				--	--	--	--		-51725	
1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	-44,21	999,29	8,24	-44179	-364	-11460	-23415	-73001
				731,83	3,77	-32354	-167	–	-5407	
97 1115-0403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	44,21	1118,73	5,9	49459	261	9674	28542	84241
				894	2,67	39524	118	–	6240	
	Итого по разделу 3					10 439 888				
	Раздел 4 Отделка помещений третьего этажа (терапия, родильное отделение)									
	4.3 Откосы									
167 1115-0403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	15,15	1118,73	5,9	16949	89	3315	9780	28867
				894	2,67	13544	40	–	2138	
	Итого по разделу 4					28 867				
	Раздел 11 Проемы и витражи									
	11.1 Демонтажные работы									
272 1206-0101-0301	Доски подоконные бетонные и мозаичные. Снятие НР=72 %	м2	36,32	3554,73	69,27	129108	2516	–	91914	238704
				3485,46	29,37	126592	1067	–	17682	
273 1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. витражных блоков из ПВХ,Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2	19,74	1375,48	3,11	27152	61	–	19506	50391

				1372,37	–	27091	–	–	3733	
1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР=72 %	шт.	8	2873,36	174,03	22987	1392	–	15973	42077
				2699,33	73,79	21595	590	–	3117	
275 1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие НР=72 %	м2	22,58	490,56	–	11077	–	–	7975	20576
				490,56	–	11077	–	–	1524	
276 1206-0101-1101	Наличники. Снятие НР=72 %	м	41,6	56,93	–	2368	–	–	1705	4399
				56,93	–	2368	–	–	326	

Итого по разделу 11 **356 147**

Итого прямые затраты **48 012 330**

НДЗ РК 8.04-05-2015.Табл.1,пункт 47	Временные здания и сооружения (1,5%), К=0,8	576 148	48 588 478
ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты (2%)	971 770	49 560 248
	Оборудование		49 560 248
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость (12%)	5 947 230	
	Всего по сметному расчету		**55 507 477**
	Итого с К=0,95		**52 732 103**

Заказчик: ГКП "Мартукская районная больница" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области"

_____ **Кішкентаев Н.Ж.**

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

_____ **Букенов Ж.Б.**

Технадзор: ТОО "Алатау сапа құрылыс"

_____ **Тыныштык Д.Ш.**

Авторский надзор: ТОО "Ақтөбе Жоба"

_____ **Сәндібай Қ.О.**