Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«_28__ » августа 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «ТМ-Тепломир», РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул.Калинина,74-25
(наименование организации, юридический адрес)
в лице директора Садыков Арман Турсунгазыевич
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: «Реконструкция главного корпуса ОФ. Узел гидроциклонирования на 1-ой стадии измельчения» пос.Ауэзов,Жарминский район,Восточно-Казахстанская область,Республика Казахстан
(наименование, местонахождения объекта)
заказчиком которого является: ТОО"Бакырчикское горнодобывающее предприятие", РК, ВКО, Жарминский район,. п.Ауэзов (пром.зона) Руководитель Исаев К.О.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
удостоверяет, что:
1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: нет
(наименование организации)
3. Проект (проектно-сметная документация): ПК" Полиметалл Инжиниринг ", рабочий проект № 34 02 17 002 00;
(наименование проектной организации, номер проекта)
Утвержден (а) приказом ТОО "БГП", от 02 сентября 2019 года
(наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения)
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)	96,47	96,47
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)	687,85	687,85
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и	м2		

пристроенных помещений						
Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: объект Узел гидроциклонирования на 1 стадии измельчения , реконструкция узла затаривания концентрата пристраиваемое к зданию Главного корпуса Обогатительной фабрики выполнен в металлическом каркасе, с ограждающими конструкциями из сэндвич –панелей. Кровля плоская рулонная выполненная из ПВХ мембраны Logicroof V-RP ARCTIC 1,2 мм. Фундаменты- монолитные железобетонные. Технология гидроциклона-основан на сепарации частиц твёрдой фазы во вращающемся потоке жидкости. Гидроциклон CAVEX HYDROCYCLONES. Насосное оборудование Warman. Грузоподъемные механизмы (краны) производство Оптимкран. Общая производительность составляет 2 000 000 тонн руды в год.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
- начало работ: февраль 2020 года;
(месяц, год)
- окончание работ: август 2020 года;
(месяц, год)
при продолжительности строительства:
по норме или по проекту организации строительства 16,0месяц;
фактически 6,0 месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена
(обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается

органами социальной защиты населения_____
_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:
«Реконструкция главного корпуса ОФ. Узел гидроциклонирования на 1-ой стадии измельчения»
пос.Ауэзов,Жарминский район,Восточно-Казахстанская область,Республика Казахстан_____
(наименование объекта, комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
ТОО «ТМ-Тепломир», директор Садыков Арман Турсунгазыевич
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

_____ «28» августа 2020 года
(подпись, дата)

М.П.