Заказчик: ГКП "Мартукская районная больница" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт внутренней отделки помещений, полов, внутренних сетейводопровода и канализации здания больницы, расположенной по адресу:Актюбинская область, Мартукский район, село Мартук, ул. Акбулакская 1

Договор №44 от 24.03.2023г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		44	24.03.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**323 492 035,55**									
Акт №6 за ноябрь 2023г.	**22 678 448,55**	**20 248 615**							**2 429 834**	**22 678 448,55**

Заказчик: ГКП "Мартукская районная больница" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области"

Кішкентаев Н.Ж.

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

Букенов Ж.Б.

Заказчик: ГКП "Мартукская районная больница" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт внутренней отделки помещений, полов, внутренних сетейводопровода и канализации здания больницы,

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №44

А К Т №6
приемки выполненных работ
за ноябрь месяц 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-1. На ремонтно-строительные работы									
		Раздел 2 Отделка помещений первого этажа (поликлиника,лаборатория,столовая,скорая и приемный покой,инфекционный стационар)									
		2.1 Потолок									
12	1115-0108-1609	**Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;**									
			м2	**-342,6**	1619,93	11,01	-554988	-3772	–	-397990	-1029217
					1608,92	4,52	-551216	-1549	–	-76238	
15	1212-0104-0504	**Снятие старого набела с поверхностей потолка НР=72 %**	**м2**	**-252,64**	334,74	–	-84569	–	–	-60889	-157095
					334,74	–	-84569	–	–	-11637	
27	232-201-0101	**Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная**	м2	-773,415	1901,00	--	-1470262	--	-1470262	--	-1587883
		СП - 8%			--	--	--	--		-117621	

27	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=72 %	м2 поверхности облицовки	-200	5197,06	26,07	-1039412	-5214	-464084	-412160	-1567697
					2850,57	11,65	-570114	-2330	–	-116126	
38	234-101-0302	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 16 до 25 кг/м3	м3	-2,0847	18196		-37933		-37933	–	-40968
					–		–		–	-3035	
		Итого по разделу 2					-4 382 860				

Раздел 3 Отделка помещений 2 эт (администрация,поликлиника хирургия стационар,ЦСО,операционная,реанимация)

3.1 Потолок

78	1115-0108-1609	Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600x600 мм по металлическому каркасу Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2	-449,78	1619,93	11,01	-728612	-4952	–	-522499	-1351200
					1608,92	4,52	-723660	-2033	–	-100089	
79	1115-0108-1609	Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600x600 мм по металлическому каркасу НР=72 %	м2	-212,78	2031,17	13,76	-432192	-2928	-1332	-308977	-800463
					2011,15	5,65	-427932	-1202	–	-59294	
80	232-401-0101	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм К=1,050;	м2	-223,419	4122		-920933		-920933	–	-994608
					–		–		–	-73675	

84 1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	-478,5	1147,12	8,75	-548897	-4187	-104744	-318150	-936411
				919,47	3,99	-439966	-1909	–	-69364	
87 1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР=72 %	м2 облицовки	-333,45	1067,08	80,88	-355818	-26969	–	-245397	-649312
				986,2	35,93	-328848	-11981	–	-48097	
88 1212-0104-0504	Снятие старого набела с поверхностей стен НР=72 %	м2	-59,42	334,74	–	-19890	–	–	-14321	-36948
				334,74	–	-19890	–	–	-2737	
89 1115-0206-0102	Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями НР=72 %	м2 отделываемой поверхности	-59,42	643,28	6,87	-38224	-408	-7418	-22064	-65111
				511,57	4,16	-30397	-247	–	-4823	
90 1115-0206-0202	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=72 %	м2 отделываемой поверхности	-59,42	1101,63	7,43	-65459	-441	-29626	-25593	-98336
				595,62	2,6	-35392	-154	–	-7284	
91 1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	-2274,5	999,29	8,24	-2272885	-18742	-589596	-1204648	-3755736
				731,83	3,77	-1664547	-8575	–	-278203	

92	1115-0403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	-492,5	1118,73	5,9	-550975	-2906	-107774	-317959	-938448
					894	2,67	-440295	-1315	–	-69515	
93	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	-709,512	1901,00	--	-1348782	--	-1348782	--	-1456685
		СП - 8%			--	--	--	--		-107903	
93	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=72 %	м2 поверхности облицовки	-1894,21	5197,06	26,07	-9844323	-49382	-4395363	-3903585	-14847741
					2850,57	11,65	-5399578	-22068	–	-1099833	
		Итого по разделу 3					**-25 930 999**				

Раздел 4 Отделка помещений третьего этажа (терапия, родильное отделение)

163	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=72 %	м2 поверхности облицовки	-149,44	5197,06	26,07	-776649	-3896	-346764	-307966	-1171384
					2850,57	11,65	-425989	-1741	–	-86769	
		Итого по разделу 4					**-1 171 384**				

Раздел 6 Демонтаж полов второго этажа

211	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР=72 %	м2	-117,18	1124,36	36,98	-131753	-4333	–	-93633	-243416
					1087,38	22,41	-127419	-2626	–	-18031	
213	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР=72 %	м2	-49	151,69	3,34	-7433	-164	–	-5305	-13757
					148,35	2,02	-7269	-99	–	-1019	

214	1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР=72 %	м	-40,3	49,11	–	-1979	–	–	-1425	-3676
					49,11	–	-1979	–	–	-272	
		Итого по разделу 6					-260 849				

Раздел 8 Полы первого этажа -поликлиники ,лаборатории,столовой,скорая и приемный покой,инфекционный стационар

226	Цена	Линолеум коммерческий со шнуром паяльным	м2	840,8014	-4960,32	–	-4170642	–	-4170642	–	-4504293
		СП - 8%			–	–	–	–		-333651	
229	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	-445,83	2839,2	32,88	-1265801	-14659	-147868	-798568	-2229518
					2474,65	13,12	-1103273	-5849	–	-165149	
230	233-202-0104	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм К=1,020;	м2	-454,7506	2551		-1160069		-1160069	–	-1252874
					–		–		–	-92806	
231	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР=72 %	м плинтусов	-562,1	540,58	3,05	-303860	-1714	-30640	-196034	-539886
					483,02	1,36	-271506	-764	–	-39992	
232	233-202-0104	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм К=1,020;	м2	-350,8821	2551		-895100		-895100	–	-966708
					–		–		–	-71608	
233	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 %	м2 стяжки	-258,78	1327,25	42,26	-343466	-10936	-193254	-104754	-484077

					538,2	24,02	-139275	-6216	–	-35858	
		Итого по разделу 8					-9 977 357				

Раздел 9 Полы второго этажа - администрация,поликлиники ,хирургия стационар,ЦСО,операционная,реанимация

243	Цена	Линолеум коммерческий со шнуром паяльным	м2	654,2014	-4960,32	--	-3245047	--	-3245047	--	-3504650
		СП - 8%			--	--	--	--		-259604	
246	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	-311,94	2839,2	32,88	-885660	-10257	-103461	-558745	-1559958
					2474,65	13,12	-771942	-4093	–	-115552	
247	233-202-0104	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм К=1,020;	м2	-318,1788	2551		-811674		-811674	–	-876608
					–		–		–	-64934	
248	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР=72 %	м плинтусов	-522,5	540,58	3,05	-282453	-1594	-28481	-182224	-501851
					483,02	1,36	-252378	-711	–	-37174	
249	233-202-0104	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм К=1,020;	м2	-326,1654	2551		-832048		-832048	–	-898612
					–		–		–	-66564	
255	1113-0701-0703	Поверхности бетонные. Флюатирование кислотой кремнефтористоводородной 27 % концентрации НР=72 %	м2	-183,38	623,93	101,61	-114416	-18633	-56536	-34223	-160531
					214,02	45,18	-39247	-8285	–	-11891	

256 1113-0301-1909	Поверхности. Шпатлевка эпоксидной шпатлевкой ЭП-0010 толщиной слоя 2 мм НР=72 %	м2	-183,38	3467,54	91,11	-635877	-16708	-425293	-150356	-849132
				1057,24	81,53	-193877	-14951	–	-62899	
257 1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР=72 %	м	-199,9	2475,08	20,86	-494768	-4170	-404324	-63217	-602625
				431,59	7,64	-86275	-1527	–	-44639	
258 1111-0101-3408	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом НР=72 %	м2 покрытия	-24,78	3484,43	104,65	-86344	-2593	-72126	-9165	-103150
				469,12	44,57	-11625	-1104	–	-7641	
	Итого по разделу 9					-9 057 116				

Раздел 10 Полы третьего этажа -терапия и родильное отделение

263 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 %	м2 стяжки	-112,8	1327,25	42,26	-149714	-4767	-84238	-45661	-211005
				538,2	24,02	-60709	-2709	–	-15630	
264 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	-112,8	2839,2	32,88	-320262	-3709	-37412	-202047	-564093
				2474,65	13,12	-279141	-1480	–	-41785	
265 233-202-0104	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм К=1,020;	м2	-115,054	2551		-293503		-293503	–	-316983
				–		–		–	-23480	
266 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР=72 %	м плинтусов	-143,4	540,58	3,05	-77519	-437	-7817	-50011	-137733

					483,02	1,36	-69265	-195	–	-10202	
267	233-202-0104	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм К=1,020;	м2	-89,50962	2551		-228339		-228339	–	-246606
					–		–		–	-18267	
8	1111-0101-2101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 5 мм. Устройство	м2 покрытия	-1454,94	2555,88	302,40	-3718652	-439974	-1102961	-2409091	-6617962
		НР - 94%; СП - 8%			1495,40	266,09	-2175717	-387145		-490219	
		Итого по разделу 10					-8 094 382				

Раздел 11 Проемы и витражи

11.2 Витражи ВВ-1,ВВ-2,ВВ-3

277	1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ НР=72 %	м2	-3,3	3530,93	3,9	-11652	-13	-5978	-4076	-16986
					1715,45	–	-5661	–	–	-1258	
278	223-301-0108	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	-29,38	106055		-3115896		-3115896	–	-3365168
					–		–		–	-249272	

279	223-301-0207	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом	м2	-7,38	102401		-755719		-755719	–	-816177
					–		–		–	-60458	
280	223-102-0207	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	-0,2	34956		-6991		-6991	–	-7550
					–		–		–	-559	
		Итого по разделу 11					-4 205 881				
		Итого по смете					-63 080 828				
		Локальная смета № 2-1-2. На водопровод и канализацию									
	Раздел 4 Горячее водоснабжение										
74	1119-0101-0202	Водонагреватели емкостные. Установка	прибор	-28	18467,35	659,62	-517086	-18469	-198068	-302806	-885483
					10733,88	301,32	-300549	-8437	–	-65591	
78	242-207-4201	Кран латунный муфтовый, пробковый,двойной регулировки, для воды и пара, Т до +150 °С, марки11Б18бк (КРДП) ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	-7	1867		-13069		-13069	–	-14115
					–		–		–	-1046	

	Итого по разделу 4					-899 598				
	Итого по смете					-899 598				
	Локальная смета № 2-1-3. На водопровод и канализацию									
	Раздел 4 Горячее водоснабжение									
68	1119-0101-0202	Водонагреватели емкостные. Установка	прибор	-20	18467,35	659,62	-369347	-13192	-141477	-216290	-632488
					10733,88	301,32	-214678	-6026	–	-46851	
71	242-207-4202	Кран латунный муфтовый, пробковый,двойной регулировки, для воды и пара, Т до +150 °С, марки11Б18бк (КРДП) ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	-6	2503		15018		15018	–	16219
					–		–		–	1201	
72	261-301-0402	Вентиль ПЭ ф20 1/2"	шт.	-57	1302		74214		74214	–	80151
					–		–		–	5937	
	Итого по разделу 4					-536 118				
	Итого по смете					-536 118				
	Локальная смета № 2-1-4. На водопровод и канализацию									
	Раздел 2 Холодное водоснабжение									
31	1116-1401-0101	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише НР=72 %	шт.	-2	1474,66	28,08	-2949	-56	-29	-2827	-6238
					1432,18	9,94	-2864	-20	–	-462	
32	248-307-0104	Шкаф пожарный, типа ШПК 315 НОК/НОБ	шт.	-2	21152		-42304		-42304	–	-45688
					–		–		–	-3384	
	Итого по разделу 2					-51 926				

Раздел 3 Канализация

72 1117-0101-0102	Ванны купальные стальные. Установка НР=72 %	комплект	-1	4930,14	600,78	-4930	-601	-277	-4248	-9913
				4052,32	282,82	-4052	-283	–	-734	
73 244-102-0203	Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1700x750x380 мм	шт.	-1	39946		-39946		-39946	–	-43142
				–		–		–	-3196	
74 244-104-0604	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	шт.	-1	1583		-1583		-1583	–	-1710
				–		–		–	-127	
	Итого по разделу 3					-54 764				

Раздел 4 Горячее водоснабжение

80 1119-0101-0202	Водонагреватели емкостные. Установка	прибор	-20	18467,35	659,62	-369347	-13192	-141477	-216290	-632488
				10733,88	301,32	-214678	-6026	–	-46851	
84 242-207-4201	Кран латунный муфтовый, пробковый,двойной регулировки, для воды и пара, Т до +150 °С, марки11Б18бк (КРДП) ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	-1	1867		-1867		-1867	–	-2016
				–		–		–	-149	
85 242-207-4202	Кран латунный муфтовый, пробковый,двойной регулировки, для воды и пара, Т до +150 °С, марки11Б18бк (КРДП) ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	-4	2503		-10012		-10012	–	-10813
				–		–		–	-801	
86 261-301-0402	Вентиль ПЭ ф20 1/2"	шт.	-28	1302		-36456		-36456	–	-39372
				–		–		–	-2916	

	Итого по разделу 4					-684 690				
	Итого по смете					-791 380				
	Локальная смета № 2-1-5. На водопровод и канализацию									
Раздел 3 Канализация										
53 1117-0301-0101	Унитазы напольные. Установка НР=72 %	комплект	-3	3576,65	100,46	-10730	-301	-850	-9522	-21872
				3193,01	45,7	-9579	-137	–	-1620	
54 244-101-0301	Унитаз ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	-3	19691		-59073		-59073	–	-63799
				–		–		–	-4726	
55 244-101-0601	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	-3	14807		-44421		-44421	–	-47975
				–		–		–	-3554	
56 1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР=72 %	комплект	-29	4473,58	152,74	-129734	-4429	-7787	-117278	-266773
				4052,32	74,28	-117517	-2154	–	-19761	
57 244-101-0101	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	комплект	-29	9912		-287448		-287448	–	-310444
				–		–		–	-22996	
58 244-104-0101	Пьедестал для умывальника	шт.	-29	5326		-154454		-154454	–	-166810
				–		–		–	-12356	

59	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	-29	922		-26738		-26738	–	-28877
					–		–		–	-2139	
		Итого по разделу 3					-906 549				
		Раздел 4 Горячее водоснабжение									
65	1119-0101-0202	Водонагреватели емкостные. Установка	прибор	20	18467,35	659,62	369347	13192	141477	216290	632488
					10733,88	301,32	214678	6026	–	46851	
66	513-106-0301 (об)	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 2,2-2,6 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 200 л	комплект	3	183005		549015		–	–	549015
					–		–		549015	–	
67	513-106-0302 (об)	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 2,2-2,6 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 300 л	комплект	3	262780		788340		–	–	788340
					–		–		788340	–	
		Итого по разделу 4					1 969 843				
		- оборудование, тенге					1 337 355				
		Итого по смете					1 063 294				
		- оборудование, тенге					1 337 355				

ЛС № 2-1-1. На ремонтно-строительные работы (Добавляемые работы)

Раздел 2 Отделка помещений первого этажа (поликлиника,лаборатория,столовая,скорая и приемный покой,инфекционный стационар)

					2.1 Потолок						
1	1115-0108-1609 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу	м2	119,1	1766,09	11,01	210341	1311	746	167058	407591
		НР - 80%; СП - 8%			1748,82	4,52	208284	538		30192	
2	232-401-0101 РСНБ РК 2022	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм	м2	125,055	4122,00	--	515477	--	515477	--	556715
		СП - 8%			--	--	--	--		41238	
3	1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	474,84	1025,43	7,00	486917	3324	103943	304932	855197
		НР - 80%; СП - 8%			799,53	3,19	379650	1515		63348	
					2.2 Стены и перегородки						
4	1212-0104-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	м2	202,15	334,74	--	67667	--	--	48720	125698
		НР - 72%; СП - 8%			334,74	--	67667	--		9311	
5	1115-0206-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	202,15	575,16	5,49	116269	1110	25236	72477	203846
		НР - 80%; СП - 8%			444,83	3,33	89923	673		15100	
6	1115-0206-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	202,15	1022,46	5,94	206691	1200	100791	84095	314049
		НР - 80%; СП - 8%			517,93	2,07	104700	418		23263	

7	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	2335,08	902,18	6,60	2106669	15412	605298	1194390	3565143
		НР - 80%; СП - 8%			636,36	3,01	1485959	7029		264085	
ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2			тенге								6 028 239
Раздел 3 Отделка помещений второго этажа (администрация,поликлиника хирургия стационар,центр стерилизации отделений(ЦСО),операционная,реанимация)											
3.1 Потолок											
13	1212-0104-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	м2	166,11	334,74	--	55603	--	--	40034	103288
		НР - 72%; СП - 8%			334,74	--	55603	--		7651	
14	1115-0206-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	166,11	517,57	2,75	85974	457	3291	66002	164134
		НР - 80%; СП - 8%			495,01	1,66	82226	276		12158	
15	1115-0206-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	166,11	1459,43	9,30	242426	1545	82826	126876	398846
		НР - 80%; СП - 8%			951,51	3,25	158055	540		29544	
16	1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	478,5	1025,43	7,00	490670	3349	104744	307282	861789
		НР - 80%; СП - 8%			799,53	3,19	382577	1526		63836	

17	1115-0403-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Потолки. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	100,7	541,56	2,28	54535	230	21381	26424	87435
		НР - 80%; СП - 8%			326,95	1,05	32924	106		6477	
				3.2 Стены и перегородки							
18	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	2274,5	902,18	6,60	2052015	15011	589596	1163403	3472652
		НР - 80%; СП - 8%			636,36	3,01	1447408	6846		257233	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		тенге								5 088 144
				Раздел 6 Демонтаж полов второго этажа							
				6.3 Хирургия стационар							
27	1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	151,86	1124,36	36,98	170745	5616	–	121343	315455
		НР - 72%; СП - 8%			1087,38	22,41	165129	3403		23367	
				6.4 ЦСО							
28	1207-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	49	151,69	3,34	7433	164	–	5305	13757
		НР - 72%; СП - 8%			148,35	2,02	7269	99		1019	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6		тенге								329 212
				Раздел 7 Демонтаж полов третьего этажа							
				7.2 Родильное отделение							
29	1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	144,1	1124,36	36,98	162020	5329	–	115143	299336
		НР - 72%; СП - 8%			1087,38	22,41	156691	3229		22173	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 7		тенге								299 336
				Раздел 8 Полы первого этажа (поликлиники,лаборатории,столовой,скорая и приемный покой,инфекционный стационар)							

				8.1 ТИП 1							
30	**1111-0101-2102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05**	**Покрытия полимерцементные наливные толщиной до 10 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**860,69**	**1637,24**	**403,47**	**1409157**	**347263**	**--**	**1277966**	**2902093**
		НР - 94%; СП - 8%			**1233,77**	**345,82**	**1061894**	**297644**		**214970**	
31	**Прайс**	**Наливной пол цементный PL1 Easymix "Perfectlevel PL1, 25кг"**	**кг**	**7172,416667**	**57,09**	**--**	**409473**	**--**	**409473**	**--**	**442231**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**32758**	
32	**1111-0101-3604 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 ТЧ 11 табл.1 п.3.3 Кзтр=1,2, Кмр=1,25**	**Покрытия из линолеума. Устройство со свариванием стыков**	**м2 покрытия**	**963,97**	**532,44**	**49,81**	**513257**	**48015**	**--**	**449849**	**1040155**
		НР - 94%; СП - 8%			**482,63**	**13,82**	**465241**	**13322**		**77048**	
33	**Прайс**	**Коммерческий линолеум**	**м2**	**963,97**	**4601,64**	**--**	**4435843**	**--**	**4435843**	**--**	**4790710**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**354867**	
34	**Прайс**	**Шнур для коммерческого линолеума**	**м**	**1000**	**259,49**	**--**	**259490**	**--**	**259490**	**--**	**280249**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**20759**	
				8.3 ТИП 3							
35	**1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**572,62**	**2489,01**	**187,66**	**1425256**	**107457**	**493508**	**818508**	**2423265**
		НР - 94%; СП - 8%			**1439,51**	**81,14**	**824291**	**46462**		**179501**	
36	**231-302-0103 РСНБ РК 2022**	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм**	**м2**	**584,0724**	**3370,00**	**--**	**1968324**	**--**	**1968324**	**--**	**2125790**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**157466**	
37	**1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05**	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	**м**	**173,4**	**2414,61**	**16,69**	**418694**	**2894**	**350725**	**62167**	**519330**
		НР - 94%; СП - 8%			**375,29**	**6,11**	**65075**	**1059**		**38469**	
				8.4 ТИП 4							

38	1111-0101-2102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия полимерцементные наливные толщиной до 10 мм. Устройство	м2 покрытия	288,58	1637,24	403,47	472475	116434	--	428488	973040
		НР - 94%; СП - 8%			1233,77	345,82	356042	99797		72077	
39	Прайс	Наливной пол цементный PL1 Easymix "Perfectlevel PL1, 25кг"	кг	2404,833333	57,09	--	137292	--	137292	--	148275
		СП - 8%			--	--	--	--		10983	
40	1111-0101-3604 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 ТЧ 11 табл.1 п.3.3 Кзтр=1,2, Кмр=1,25	Покрытия из линолеума. Устройство со свариванием стыков	м2 покрытия	323,21	532,44	49,81	172090	16099	--	150830	348754
		НР - 94%; СП - 8%			482,63	13,82	155991	4467		25834	
41	Прайс	Коммерческий линолеум	м2	323,21	4601,64	--	1487296	--	1487296	--	1606280
		СП - 8%			--	--	--	--		118984	
ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 8			тенге								17 600 171

Раздел 9 Полы второго этажа (администрация,поликлиники,хирургия стационар,ЦСО,операционная,реанимация)

9.1 ТИП 1

42	1111-0101-2102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия полимерцементные наливные толщиной до 10 мм. Устройство	м2 покрытия	1330	1637,24	403,47	2177531	536615	--	1974805	4484522
		НР - 94%; СП - 8%			1233,77	345,82	1640915	459941		332187	
43	Прайс	Наливной пол цементный PL1 Easymix "Perfectlevel PL1, 25кг"	кг	11083,33333	57,09	--	632747	--	632747	--	683367
		СП - 8%			--	--	--	--		50620	
44	1111-0101-3604 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 ТЧ 11 табл.1 п.3.3 Кзтр=1,2, Кмр=1,25	Покрытия из линолеума. Устройство со свариванием стыков	м2 покрытия	1489,6	532,44	49,81	793123	74197	--	695142	1607326
		НР - 94%; СП - 8%			482,63	13,82	718926	20586		119061	

45	Прайс	Коммерческий линолеум	м2	1489,6	4601,64	--	6854603	--	6854603	--	7402971
		СП - 8%			--	--	--	--		548368	
				9.3 ТИП 3							
46	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	438,09	2489,01	187,66	1090410	82212	377564	626210	1853949
		НР - 94%; СП - 8%			1439,51	81,14	630634	35547		137330	
47	231-302-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2	446,8518	3370,00	--	1505891	--	1505891	--	1626362
		СП - 8%			--	--	--	--		120471	
48	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	192,22	2414,61	16,69	464137	3208	388791	68914	575695
		НР - 94%; СП - 8%			375,29	6,11	72138	1174		42644	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 9		тенге								18 234 194
				Раздел 10 Полы третьего этажа -терапия и родильное отделение							
				10.1 ТИП 1							
49	1111-0101-2102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия полимерцементные наливные толщиной до 10 мм. Устройство	м2 покрытия	604,83	1637,24	403,47	990251	244030	--	898059	2039375
		НР - 94%; СП - 8%			1233,77	345,82	746220	209162		151065	
50	Прайс	Наливной пол цементный PL1 Easymix "Perfectlevel PL1, 25кг"	кг	5040,24	57,09	--	287747	--	287747	--	310767
		СП - 8%			--	--	--	--		23020	
51	1111-0101-3604 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 ТЧ 11 табл.1 п.3.3 Кзтр=1,2, Кмр=1,25	Покрытия из линолеума. Устройство со свариванием стыков	м2 покрытия	979,48	532,44	49,81	521515	48787	--	457087	1056891
		НР - 94%; СП - 8%			482,63	13,82	472727	13536		78288	
52	Прайс	Коммерческий линолеум	м2	979,48	4601,64	--	4507214	--	4507214	--	4867791

		СП - 8%			--	--	--	--		360577	
				10.3 ТИП 3							
53	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	220,17	1248,59	33,81	274901	7444	164418	100834	405794
		НР - 94%; СП - 8%			468,00	19,22	103039	4232		30059	
54	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	220,17	2489,01	187,66	548005	41318	189751	314713	931735
		НР - 94%; СП - 8%			1439,51	81,14	316936	17865		69017	
55	231-302-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2	224,5734	3370,00	--	756812	--	756812	--	817357
		СП - 8%			--	--	--	--		60545	
56	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	75,9	2414,61	16,69	183269	1267	153517	27211	227319
		НР - 94%; СП - 8%			375,29	6,11	28485	464		16838	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 10		тенге								10 657 029
				Раздел 11 Проемы и витражи							
				11.1 Аварийный выход							
57	1110-0501-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей	м2	1,89	2647,35	51,74	5003	98	1220	3353	9025
		НР - 90%; СП - 8%			1949,80	21,68	3685	41		669	
58	1110-0501-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Проемы дверные внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах и перегородках. Установка блоков из алюминиевых профилей	м2	1,89	2340,45	51,74	4423	98	887	3131	8158
		НР - 90%; СП - 8%			1819,03	21,68	3438	41		604	

59	223-205-0101 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 21-09	м2	3,78	105217,00	--	397720	--	397720	--	429538
		СП - 8%			--	--	--	--		31818	
		11.2 Витражи ВВ-1,ВВ-2,ВВ-3									
60	223-301-0101 РСНБ РК 2022	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	23,16	86768,00	--	2009547	--	2009547	--	2170311
		СП - 8%			--	--	--	--		160764	
61	Прайс	Дверь из алюминиевых профилей с автоматической системой открывания	м2	6,72	360403,80	--	2421914	--		--	2421914
					--	--	--	--	2421914	--	
		11.3 Проемы									
62	1110-0501-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Проемы дверные наружные. Установка блоков из алюминиевых профилей	м2	5,63	1951,58	46,43	10987	261	2754	7276	19724
		НР - 90%; СП - 8%			1415,90	19,97	7972	112		1461	

63	223-205-0104 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-12	м2	5,63	78936,00	--	444410	--	444410	--	479963
		СП - 8%			--	--	--	--		35553	
		11.6 Расширение дверных проемов									
64	1205-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи	м2 перегородок	21,35	2492,06	294,59	53205	6290	--	35699	96017
		НР - 72%; СП - 8%			2197,47	124,90	46916	2667		7112	
		11.7 Перегородка (кабинет секретаря)									
65	1110-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Перегородки стеклянные с устройством каркаса из ПВХ профиля. Монтаж на "чистый" пол	м2 перегородок (за вычетом проемов)	7,2	49741,16	26,50	358136	191	349502	7647	395045
		НР - 90%; СП - 8%			1172,66	7,40	8443	53		29263	
66	1110-0502-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Проемы дверные внутренние однопольные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей в перегородки, дополнительно к норме 1110-0502-0101	м2	1,8	49721,33	38,88	89498	70	87375	1866	98673
		НР - 90%; СП - 8%			1140,45	11,33	2053	20		7309	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 11		тенге								6 128 368
		Раздел 14 Дополнительные работы									
		Стены, потолок									
72	1113-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности бетонные. Огрунтовка	м2	14351,4	86,37	3,06	1239487	43916	--	828510	2233436
		НР - 69%; СП - 8%			83,31	0,36	1195572	5167		165440	
73	Прайс	Бетоноконтакт, 25 кг	кг	7175,7	432,49	--	3103418	--	3103418	--	3351691

		СП - 8%			--	--	--	--		248273	
74	1113-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Огрунтовка	м2	23919	184,41	3,06	4410831	73192	2345019	1380849	6255015
		НР - 69%; СП - 8%			83,31	0,36	1992620	8611		463334	
75	217-202-0501 РСНБ РК 2022	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м2 ДОС 6х6-50	м2	14351,4	145,00	--	2080953	--	2080953	--	2247429
		СП - 8%			--	--	--	--		166476	
				Полы							
76	1113-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности бетонные. Огрунтовка	м2	3599,4	86,37	3,06	310869	11014	--	207794	560156
		НР - 69%; СП - 8%			83,31	0,36	299855	1296		41493	
77	Прайс	Бетоноконтакт, 25 кг	кг	1799,7	432,49	--	778352	--	778352	--	840620
		СП - 8%			--	--	--	--		62268	
78	1113-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Огрунтовка	м2	5999	184,41	3,06	1106258	18357	588142	346324	1568788
		НР - 69%; СП - 8%			83,31	0,36	499759	2160		116206	
79	235-202-0301 РСНБ РК 2022	Клей-герметик универсальный прозрачный однокомпонентный 290 мл	шт.	500	3409,00	--	1704500	--	1704500	--	1840860
		СП - 8%			--	--	--	--		136360	
80	1121-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Провода установочные. Прокладка в пустотах перекрытий	м	200	543,56	0,83	108711	166	70792	27194	146777
		НР - 72%; СП - 8%			188,77	0,08	37753	16		10872	
81	1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	200	776,00	2,35	155199	470	104788	35969	206462

		НР - 72%; СП - 8%			249,71	0,08	49941	16		15293	
82	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	316	485,31	0,47	153357	148	38076	82944	255205
		НР - 72%; СП - 8%			364,35	0,21	115133	66		18904	
83	247-214-0101 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	173	364,00	--	62972	--	62972	--	68010
		СП - 8%			--	--	--	--		5038	
84	247-214-0105 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	25	482,00	--	12050	--	12050	--	13014
		СП - 8%			--	--	--	--		964	
85	247-212-0101 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	118	384,00	--	45312	--	45312	--	48937
		СП - 8%			--	--	--	--		3625	
86	1219-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных. Заделка	отверстие	100	1575,25	1,28	157525	128	34980	88196	265379
		НР - 72%; СП - 8%			1224,17	0,78	122417	78		19658	
87	1110-0404-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	40	3089,40	19,96	123576	799	67322	50194	187671
		НР - 90%; СП - 8%			1386,38	7,89	55455	316		13902	

ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 14			тенге								20 089 450
ИТОГО ПО СМЕТЕ			**тенге**								**84 454 143**
ВСЕГО, Стоимость оборудования			тенге				2 421 914				

ЛС № 2-1-2. На водопровод и канализацию (Добавляемые работы)

Раздел 4 Горячее водоснабжение

92	1119-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Водонагреватели емкостные. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	прибор	104	15809,35	659,62	1644172	68600	459249	1124707	2990390
					10733,88	301,32	1116323	31337		221510	
93	513-106-0102 РСНБ РК 2022	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 15 л	комплект	3	36601,00	–	109803	–		–	109803
					–	–	–	–	109803	–	
94	513-106-0105 РСНБ РК 2022	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 80 л	комплект	1	57727,00	–	57727	–		–	57727
					–	–	–	–	57727	–	
95	513-106-0103 РСНБ РК 2022	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	комплект	100	48523,00	–	4852300	–		–	4852300
					–	–	–	–	4852300	–	
96	242-207-4202 РСНБ РК 2022	Кран латунный муфтовый, пробковый,двойной регулировки, для воды и пара, Т до +150°С, марки11Б25бк (КРДП) ГОСТ 21345-2005 DN 20 *СП - 8%*	шт.	78	2503,00	–	195234	–	195234	–	210853
					–	–	–	–		15619	

97	261-301-0402 РСНБ РК 2022	Вентиль 32 мм ГОСТ 5761-2005	шт.	370	1302,00	--	481740	--	481740	--	520279
		СП - 8%			--	--	--	--		38539	
98	Прайс	Доставка	шт	1	432485,25	--	432485	--	432485	--	467084
		СП - 8%			--	--	--	--		34599	
99	1118-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	3,2	6390,68	19,55	20450	63	17517	2836	25149
		НР - 98%; СП - 8%			896,94	7,35	2870	24		1863	
100	1307-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования	шт.	1	51808,29	1314,77	51808	1314	1884	29735	88066
		НР - 61%; СП - 8%			48609,72	135,43	48610	135		6523	
101	Прайс	Насосная станция повышения давления AKVA E2 CDM15-2	шт	1	2100494,35	--	2100494	--		--	2100494
					--	--	--	--	2100494	--	
ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4			тенге								11 422 144
ИТОГО ПО СМЕТЕ			**тенге**								**11 422 144**
ВСЕГО, Стоимость оборудования			тенге				7 120 324				

	Итого прямые затраты		**20 752 064**
НДЗ РК 8.04-05-2015.Табл.1,пункт 47	Временные здания и сооружения (1,5%), К=0,8	249 025	21 001 089
ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты (2%)	420 022	21 421 110
	Оборудование	10 879 593	32 300 703
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость (12%)	3 876 084	
	Всего по сметному расчету		**36 176 788**

Итого с К=0,95		34 367 948,55
Сумма без оплаты (Протокол соглашения)	11 689 500	
Итого к оплате		22 678 448,55

Заказчик: ГКП "Мартукская районная больница" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области"

_____Кішкентаев Н.Ж.

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

_____Букенов Ж.Б.

Технадзор: ТОО "Алатау сапа құрылыс"

_____Тыныштык Д.Ш.

Авторский надзор: ТОО "Ақтөбе Жоба"

_____ Сәндібай Қ.О.